

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
27-TABASCO RECURSO 2011																
SUBSIDIOS 384 REGISTROS																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				414,189,977	320,578,999	363,213,821	55,561,264	17.3%	0	0		101,609.73	50,865.33	50.1%		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA, EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDÍGENA DE OXOLOTÁN DEL MPIO. DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	17,552,338	10,810,880	10,810,880	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, DEBIDO A QUE NO EXISTE EL CONCEPTO DE LOCALIDADES VARIAS DENTRO DEL MUNICIPIO EN ESTE SISTEMA, ESTA OBRA SE CARGO A LA COMUNIDAD INDÍGENA DE OXOLOTAN.	
APORT. FED. AL PIBAI PARA CONST DEL SIST MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCAL. DE IGNACIO ALLENDE, FCO. VILLA. ALVARO OBREGÓN, LA ESTANCIA, MIGUEL HIDALGO, EL REPASTO, Y FCO. I. MADERO C. (1RA. ETAPA)	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	2,830,055	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
MODERNIZACIÓN																
MODERNIZACION Y AMPL. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (CHICOZAPOTE-CANTEMOC KM 3+100) EL COMETA-SANDIAL, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 2+500	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	2,805,000	2,799,613	2,799,613	1,679,984	60.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	2.00	80.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEBIDO A QUE ESTE SISTEMA NO CUENTA CON EL CONCEPTO DE VARIAS LOCALIDADES DENTRO DE UN MUNICIPIO, SE CARGO A UNA LOCALIDAD ESPECIFICA.	
MODERNIZACION Y AMPL. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA. SECC. LONG. TOTAL DEL KM 0+000 AL 11+000, TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. SECC. DEL KM 8+000 AL 11+000	13-NACAJUCA	CANTEMOC 2A. SECCIÓN	RURAL	6,750,000	2,904,240	2,904,240	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	1.22	40.7%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEBIDO A QUE ESTE SISTEMA NO CUENTA CON EL CONCEPTO DE VARIAS LOCALIDADES DENTRO DE UN MUNICIPIO, SE CARGO A UNA LOCALIDAD ESPECIFICA.	
MODERNIZACION Y AMPL. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C.(POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM 19+200) POMOCA-GRAN POER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MODERNIZAR GUAYAL-EL LIMON DEL KM. 6+400 AL 11+500	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	17,440,400	10,680,550	10,680,550	5,998,872	56.2%	0	0	KILOMETRO	5.10	2.81	55.1%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN VIRTUD DE NO EXISTIR EL CONCEPTO DE VARIAS LOCALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO EN ESTE SISTEMA, SE CARGO ESTA OBRA A UNA LOCALIDAD ESPECIFICA.	
MODERNIZACION Y AMPL. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FCO. I. MADERO 2DA, TRAMO A MODERNIZAR: E.C. NOYPAC-CUAUHTEMOC-BARREAL-FCO. I. MADERO 2DA KM. 5+100-LIBERTAD DEL 0+000 AL 2+003.615	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	8,622,206	6,120,379	6,120,379	2,265,312	37.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.04	52.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES. SE CARGO A UNA LOCALIDAD ESPECIFICA, YA QUE ESTE SISTEMA NO CUENTA CON VARIAS LOCALIDADES DENTRO DE UN MUNICIPIO.	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
F0390.- APORTACION FEDERAL AL PROSOFT PARA EL DESARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RELACIONADAS CON TECNOLOGIA DE INFORMACION (TI)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,375,000	0	3,375,000	0	0.0%	0	0	EMPRESA	110.00	66.00	60.0%		
COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO																
F0408.- APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA COORDINAR EL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	33,791,990	0	33,791,990	0	0.0%	0	0	CONVENIO	2,250.00	2,026.00	90.0%		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
BECA CONVENCIONAL AL EXTRANJERO PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS GEOGRAFICAS PROYECTO NO.	14-PARAÍSO	MONTE ADENTRO	RURAL	987,696	987,696	462,811	317,172	32.1%	0	0	MAESTRO	2.00	2.00	100.0%	DEL MONTO TOTAL OTORGADO DEL PROMEP, ESTE SERA DIVIDIDO DURANTE 3 AÑOS, QUE ES LA BECA QUE SE LE OTORGO AL MAESTRO QUE APLICO PARA LOS RECURSOS.	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA																
SERVICIOS PERSONALES																
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,683,827	4,683,827	4,683,827	4,084,454	87.2%	0	0	PLANTEL	1,117.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS																
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	367,250	367,250	367,250	226,850	61.8%	0	0	MUJER	113.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES																
EDUCACION BASICA SIN FRONTERA 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	407,000	407,000	407,000	1,400	0.3%	0	0	ALUMNO	50.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,463,308	4,463,308	4,463,308	20,773	0.5%	0	0	ALUMNO	200.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91,718,841	71,638,111	71,638,111	18,227,486	25.4%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
CARAVANAS DE LA SALUD															
PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,178,672	6,997,202	6,997,202	6,409,254	91.6%	0	0	CONSULTA	29,821.00	26,541.00	89.0%	
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN															
FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2011 (CAPITA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,048,950	1,048,950	1,048,950	319,612	30.5%	0	0	OTROS	5,587.00	0.00	0.0%	METAS: NIÑOS ATENDIDOS
FORTEALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2011; A TRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL CAUSOS O EN EL FPGC DEL SPSS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,322,355	7,322,355	7,322,355	0	0.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	76.00	0.00	0.0%	
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD (SICALIDAD) DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	920,160	0	920,160	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
OTROS															
PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA 2011 A TRAVES DE LA DIRECCINO DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214,666	214,666	214,666	70,167	32.7%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR EN LA RA. CASTRO Y GIRO.	12-MACUSPANA	CASTRO Y G RO	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR EN EL E.J. CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	12-MACUSPANA	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR MUNICIPAL SAPAM EN EL E.J. TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ.	12-MACUSPANA	TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR MUNICIPAL SAPAM EN EL E.J. VICENTE GUERRERO.	12-MACUSPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR MUNICIPAL SAPAM EN EL POB. RAMÓN GRANDE.	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR MUNICIPAL SAPAM EN EL POB. VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA).	12-MACUSPANA	VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR MUNICIPAL SAPAM EN EL POBLADO BITZAL.	12-MACUSPANA	BITZAL 1A. SECCIÓN	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL. EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA POBLADO BITZAL.
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR MUNICIPAL SAPAM EN LA RA. ALCALDE MAYOR	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	18,490	18,490	18,490	0	0.0%	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR MUNICIPAL SAPAM EN LA RA. BITZAL 4A. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 4A. SECCIÓN	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR MUNICIPAL SAPAM EN LA RA. BITZAL 5A. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 5A. SECCIÓN	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR MUNICIPAL SAPAM EN LA RA. BITZAL 6A. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 6A. SECCIÓN	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR MUNICIPAL SAPAM EN LA RA. BITZAL 7A. SECCION.	12-MACUSPANA	BITZAL 7A. SECCIÓN	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR MUNICIPAL SAPAM EN LA RA. MARIANO MATAMOROS.	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR MUNICIPAL SAPAM EN LA RA. MIGUEL ALLENDE.	12-MACUSPANA	MIGUEL ALLENDE	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR MUNICIPAL SAPAM EN LA RA. NUEVO PROGRESO.	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL
REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR MUNICIPAL SAPAM EN LA RA. UNIÓN Y LIBERTAD (EL MARTÍN).	12-MACUSPANA	UNIÓN Y LIBERTAD	RURAL	6,163	6,163	6,163	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA HABITAT															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
270041ME005.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARDENALES, DE CISNES A GAVIOTAS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	162,752	162,752	162,752	40,266	24.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA HABITAT
270041ME017.- CONSTRUC. BANQUETAS Y GUARNICIONES CONCRETO HIDRÁULICO EN 4TA. CDA. GORRIONES ENTRE GORRIONES Y BUGAMBILIA, Y 4TA. CDA. Y QUETZAL, COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SECT. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	224,539	224,539	224,539	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, COL. COLOSIO (SECTOR I) EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	174,480	174,480	174,480	153,597	88.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.95	510.95	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, COL. COLOSIO (SECTOR II) EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	174,481	174,481	174,481	153,597	88.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.95	510.95	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y ENRIQUE ZURITA EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	486,225	486,225	486,225	390,921	80.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,497.88	1,497.88	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE COL. BUROCRATAS EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	480,619	480,619	480,619	372,273	77.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,439.85	1,439.85	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES JOAQUIN ARIAS, 5 DE FEBRERO Y PASCACIO D. DE COLON EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,076,117	1,076,117	1,076,117	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,522.93	2,522.93	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	242,668	242,668	242,668	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	612.00	612.00	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL (CANAL A CIELO ABIERTO, COL. LA TRINCHERA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	961,638	480,819	961,638	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	207.96	207.96	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 961,638.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 480,819.00
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA C. CHICHEN-ITZÁ Y C. VENUSTIANO CARRANZA (COL. POMONÁ)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	314,450	157,225	314,450	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	143.54	143.54	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 314,450.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 157,225.00
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL PICAPTAR AGUAS NEGRAS FASE 1 (COL. PUEBLO UNIDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,976,960	988,480	1,976,960	206,818	20.9%	0	0	METRO LINEAL	846.69	406.41	48.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 1,976,960.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 988,480.00
RECONSTRUCCIÓN															
SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ALMENDROS, COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	245,410	245,410	245,410	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	167.70	167.70	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
AMPLIACIÓN															
270041ME007.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ Y EJÉRCITO TRIGARANTE EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	394,291	394,291	394,291	317,582	80.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA HABITAT
270041ME014.- AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	625,276	625,276	625,276	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.19	19.0%	
270041ME015.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4TA. CERRADA DE GORRIONES ENTRE LAS CALLES GORRIÓN Y BUGAMBILIAS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	232,414	232,414	232,414	159,815	68.8%	0	0	METROS LINEALES	165.00	165.00	100.0%	
270041ME018.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA 4TA. CERRADA DE GORRIONES ENTRE LA CALLE GORRIÓN Y BUGAMBILIA, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	47,371	47,371	47,371	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	165.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (COL. POMONÁ)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	11,922	5,961	11,922	5,961	100.0%	0	0	LUMINARIA	9.00	9.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 11,922.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 5,961.00
MEJORAMIENTO															
270041ME003.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALONDRAS ENTRE LA CALLE CARDENALES Y LA CALLE BUGAMBILIA, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	965,892	965,892	965,892	498,641	51.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,137.50	2,137.50	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	270041ME004.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4TA. CERRADA DE GORRIONES ENTRE LA CALLE CARDENALES Y LA CALLE GORRIÓN, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	362,578	362,578	362,578	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	690.00	92.0%	
	270041ME006.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARDENALES ENTRE LA CALLE CISNES Y LA CALLE GAVIOTAS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	888,178	888,178	888,178	202,534	22.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,888.00	1,888.00	100.0%	
	270041ME008.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO Y LA CALLE 21 DE MARZO, COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	301,959	301,959	301,959	299,835	99.3%	0	0	METRO CUADRADO	663.60	663.60	100.0%	
	270041ME009.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA GUELATAO ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y CERRADA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	220,349	220,349	220,349	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	
	270041ME010.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADMINISTRADORES (GUAYACÁN) ENTRE EL CAMELLÓN DE PROTECCIÓN Y LA CALLE NARANJOS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	691,925	691,925	691,925	345,886	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,491.00	1,491.00	100.0%	
	270041ME011.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE GUAYACÁN ENTRE LA CALLE NARANJOS Y LA CALLE EL MONAL, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	618,096	618,096	618,096	195,304	31.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	270041ME012.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALO MULATO ENTRE LA CALLE NARANJOS Y LA CALLE EL MONAL, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	686,230	686,230	686,230	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,188.00	1,188.00	100.0%	
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE GIRASOL, CALLE FRAMBOYÁN Y CALLE ISORA (COL. BELÉN)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	547,586	273,793	547,586	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,532.38	76.62	5.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 547,586.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 273,793.00
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ (COL. HÉROE DE NACOZARI)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	296,714	148,357	296,714	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	752.00	752.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 296,714.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 148,357.00
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, COL. HÉROE DE NACOZARI	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	774,910	387,455	774,910	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,464.20	2,464.20	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 774,910.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 387,455.00
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE 4 Y 6 DE LA COL. PUEBLO UNIDO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	806,750	403,375	806,750	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,950.00	1,950.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 806,750.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 403,375.00
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	270041ME016.- ADQUISICIÓN CONTENEDORES METÁLICOS P/ BASURA, A INSTALARSE EN COL.: JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS, MIGUEL HIDALGO, GAVIOTAS SUR SEC. ARMENIA Y VI. LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	111,248	111,248	111,248	0	0.0%	0	0	COLECTOR	7.00	2.45	35.0%	PROGRAMA HABITAT
	ADQUISICION DE RADIOGRABADORA PARA EL CURSO BASICO DE INGLES PROGRAMA HABITAT	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,450	1,450	1,450	1,250	86.2%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	MAQUINARIA															
	ADQ. Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULO P/RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA, COL. COCOYOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	740,698	370,349	740,698	0	0.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 740,698.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 370,349.00
	ADQ. Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULO P/RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA, COL. SAN ROMÁN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	740,698	370,349	740,698	0	0.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LA AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 740,698.00 Y LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 370,349.00
	OTROS															
	CAMPAÑA AYÚDAME A SEGUIR SIENDO ÚTIL, COL. COCOYOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	664,380	332,190	664,380	279,593	84.2%	0	0	OTROS	100.00	59.00	59.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, VESTUARIO Y ROPERÍA, ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES, APOYOS A GRUPOS O PERSONAS VULNERABLES Y OTROS ARTÍCULOS. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 664,380.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 332,190.00

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CAMPAÑA PARA FAVORECER LA CULTURA DEPORTIVA, LA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL (COL. MUNICIPAL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		72,809	36,404	72,809	18,097	49.7%	0	0	CAMPAÑA	4.00	2.00	50.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDÁCTICO, ARTICULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES Y TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 72,809.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 36,404.00
CAMPAÑAR TENOSIQUE RUMBO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA COL. PUEBLO NUEVO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		240,195	120,097	240,097	85,354	71.1%	0	0	CAMPAÑA	4.00	2.80	70.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS, GASTOS DE DIFUSIÓN Y APOYOS A GRUPOS O PERSONAS VULNERABLES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 240,195.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 120,097.00
CAPACITACIÓN DEL USO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, COL. LA TRINCHERA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		30,850	15,425	30,850	6,610	42.9%	0	0	CURSO	1.00	0.40	40.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIALES DE FOTOGRAFÍAS, CINEMATOGRAFÍA Y GRABACIÓN, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS Y GASTOS DE DIFUSIÓN. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 30,850.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 15,425.00
CURSO BÁSICO DE CORTE DE CABELLO Y APLICACIÓN DE TINTE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		180,106	90,053	180,106	34,880	38.7%	0	0	CURSO	3.00	1.50	50.0%	PROYECTO REALIZADO CON EL 50% FEDERAL Y 50% MUNICIPIO. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 180,106.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 90,053.00
CURSO BÁSICO DE COSTURA INDUSTRIAL COL. COCOYOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		153,120	76,560	153,120	62,068	81.1%	0	0	CURSO	3.00	2.25	75.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS, GASTOS DE DIFUSIÓN Y OTROS ARTICULOS. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 153,120.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 76,560.00
CURSO BÁSICO DE UÑAS ACRÍLICAS (COL. LA TRINCHERA Y COL. PUEBLO NUEVO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		138,498	69,249	138,498	30,602	44.2%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS Y GASTOS DE DIFUSIÓN. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 138,498.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 69,249.00
CURSO DE PINTURA EN CERÁMICA, COL. BELÉN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		197,332	98,666	197,332	80,271	81.4%	0	0	CURSO	3.00	2.10	70.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS Y GASTOS DE DIFUSIÓN. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 197,332.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 98,666.00
TALLER ARTESANAL DE PINTURA SOBRE MANTA COL. COCOYOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		115,794	57,897	115,794	47,770	82.5%	0	0	TALLER	3.00	1.50	50.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA PAGOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO FOTOGRAFÍCO Y GASTOS DE DIFUSIÓN. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 115,794.00, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 57,897.00
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
270041DS002.- CURSO DE CÓMPUTO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		185,556	185,556	185,556	134,010	72.2%	0	0	CURSO	3.00	2.10	70.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		625,276	26,944	26,944	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DE FONDO HABITAT PARA OBRA SOCIAL
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		3,457	3,457	3,457	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO HABITAT 2011
270041DS001.- PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		113,710	113,710	113,710	59,646	52.5%	0	0	APOYO	24.00	16.80	70.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	270041DS003.- CAMPAÑA CONTRA LA OBESIDAD EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	74,096	74,096	74,096	71,991	97.2%	0	0	CAMPAÑA	3.00	2.10	70.0%	
	270041DS004.- CURSO DE ELECTRICIDAD EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	168,950	168,950	168,950	120,099	71.1%	0	0	CURSO	3.00	2.10	70.0%	
	270041DS005.- TUTORÍA DE LUDOTECA PARA APRENDER JUGANDO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	150,540	150,540	150,540	106,674	70.9%	0	0	CURSO	3.00	2.10	70.0%	
	270041DS006.- CURSO DE AGRICULTURA URBANA EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA Y VILLA LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	261,372	261,372	261,372	191,290	73.2%	0	0	CURSO	4.00	2.80	70.0%	
	270041DS007.- CURSO DE BAILE EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA Y VILLA LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	177,784	177,784	177,784	125,795	70.8%	0	0	CURSO	4.00	2.80	70.0%	
	270041DS008.- CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y VILLA LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	74,096	74,096	74,096	72,498	97.8%	0	0	CAMPAÑA	3.00	2.10	70.0%	
	270041DS009.- CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	74,096	74,096	74,096	71,991	97.2%	0	0	CAMPAÑA	3.00	2.10	70.0%	
	270041DS010.- CURSO DE BISUTERÍA EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	174,163	174,163	174,163	128,706	73.9%	0	0	CURSO	3.00	2.10	70.0%	
	270041DS011.- CURSO DE COLOCACIÓN DE TABLAROCA, IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADOS (TEXTURIZADO) EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	198,379	198,379	198,379	148,219	74.7%	0	0	CURSO	3.00	2.10	70.0%	
	270041ME013.- EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS COLONIAS: MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	133,487	133,487	133,487	118,591	88.8%	0	0	LOTE	3.00	1.50	50.0%	
	CAMPAÑA ABUELOS POR TU SEGURIDAD	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	138,556	138,556	138,556	76,035	54.9%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.55	55.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	CAMPAÑA CAMINANDO JUNTOS POR MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	80,200	80,200	80,200	76,251	95.1%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.96	96.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	20,812	20,812	20,812	4,605	22.1%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.23	23.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	CAMPAÑA VIENDO POR MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	112,786	112,786	112,786	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	CURSO ARTESANAL DE PINTURA SOBRE MANTA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	55,000	55,000	55,000	48,762	88.7%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	0.88	88.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	CURSO BASICO DE INGLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	18,550	18,550	18,550	4,496	24.2%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	0.25	25.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	CURSO DE CORTE DE CABELLO APLICACION DE TINTE, MANICURE Y PEDICURE	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	185,000	185,000	185,000	174,231	94.2%	0	0	CAPACITACIÓN	2.00	2.00	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	CURSO DE UÑAS ACRILICAS CON DECORACION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	107,646	107,646	107,646	97,486	90.6%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	0.91	91.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS															
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	27004EMF001.- CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,545,171	909,874	909,874	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.03	3.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004EMF002.- CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,589,058	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.03	3.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	AMPLIACIÓN															
	CONSOLIDACION DE PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL EN LA CIUDAD DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	750,000	750,000	750,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	REHABILITACIÓN															
	27004EMF003.- REHABILITACIÓN DEL MÓDULO PREP DEL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	82,344	82,344	82,344	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	REHABILITACION DE LA GLORIETA DEL BOULEVARD CARLOS PELLICER CÁMARA 2A. ETAPA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	876,500	876,500	876,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL.
	REHABILITACION DE PARQUE LA CORREGIDORA DE LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	324,300	324,300	324,300	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.04	4.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL.
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	ADQUISICION DE GRABADORA PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE CORREGIDORA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	969	969	969	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL.
	ADQUISICION DE LAP TOP PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE CORREGIDORA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4,097	4,097	4,097	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL.
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	IS0283	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004ESC001.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO; PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	15,000	15,000	9,000	60.0%	0	0	APOYO	3.00	1.80	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004ESC001.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO; PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	15,000	15,000	9,000	60.0%	0	0	APOYO	3.00	1.80	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004ESC002.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000	10,000	10,000	6,000	60.0%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004ESC003.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,750	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004ESC003.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,750	3,750	3,750	3,591	95.8%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004ESC003.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUITAD DE GÉNERO, EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,750	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004ESC003.- CURSOS DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,500	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004ESC004.- CURSO DE AJEDREZ, EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000	5,000	5,000	4,500	90.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC004.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	15,000	15,000	10,000	66.7%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	
	27004ESC004.- CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; GESTIÓN COMUNITARIA; Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS EN LA COL. GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,250	19,250	19,250	8,000	41.6%	0	0	CURSO	5.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC004.- TALLER DE ARTESANÍA, EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,000	85.7%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC004.- TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA), EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,000	85.7%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC005.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000	5,000	5,000	4,500	90.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC005.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	15,000	15,000	10,000	66.7%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC005.- CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN PARQUE RECREATIVO INSURGENTES EN EL FRAC. INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,250	19,250	19,250	8,000	41.6%	0	0	CURSO	5.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
27004ESC005.- TALLER DE ARTESANÍA EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,000	85.7%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
27004ESC005.- TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,000	85.7%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
27004ESC006.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,750	3,750	3,750	3,591	95.8%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC006.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,750	3,750	3,750	3,591	95.8%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC006.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUITAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,750	3,750	3,750	3,591	95.8%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC007.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000	5,000	5,000	4,500	90.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
27004ESC007.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	15,000	15,000	10,000	66.7%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
27004ESC007.- CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL EN LA COL. MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,250	19,250	19,250	8,000	41.6%	0	0	CURSO	5.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
27004ESC007.- TALLER DE ARTESANÍA EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,000	85.7%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
27004ESC007.- TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA), EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,000	85.7%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
27004ESC008.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
27004ESC008.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	15,000	15,000	10,000	66.7%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
27004ESC008.- CURSOS: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,250	19,250	19,250	8,000	41.6%	0	0	CURSO	5.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
27004ESC008.- TALLER DE ARTESANÍA EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,500	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
27004ESC008.- TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA), EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,000	85.7%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
27004ESC009.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,750	3,750	3,750	3,591	95.8%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC009.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN, UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,750	3,750	3,750	3,591	95.8%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC009.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUITAD DE GÉNERO, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,750	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC009.- CURSOS DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN, UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,182	95.8%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC010.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000	10,000	10,000	6,000	60.0%	0	0	APOYO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC011.- CURSO DE AEROBICS, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,250	8,250	8,250	4,500	54.5%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	27004ESC011.- CURSO DE AJEDREZ, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,500	5,500	5,500	4,500	81.8%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC011.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	15,000	15,000	10,000	66.7%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC011.- CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000	10,000	10,000	9,063	90.6%	0	0	CURSO	40.00	24.00	60.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC011.- CURSOS CAPACITACIÓN INTEGRANTES VIGILANCIA COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL, EN PARQUE RECREATIVO DE CONFIANZA EN COL. CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,129	26,129	26,129	0	0.0%	0	0	CURSO	5.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC011.- TALLER DE CUENTA CUENTOS, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,000	85.7%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC011.- TORNEO DE FUTBOL, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC012.- CURSO DE AEROBICS EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,250	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004ESC012.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,500	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC012.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA) EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	15,000	15,000	10,000	66.7%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC012.- CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL, EL PARQUE FAMILIAS UNIDAS EN COL. LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,128	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	5.00	3.00	60.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC012.- TALLER DE ARTESANÍA EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,000	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	4.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004ESC012.- TALLER DE MÚSICA Y CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,500	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	1.20	60.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC013.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS, UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004ESC013.- CURSO DE: LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS, UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,127	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004ESC013.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS, UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004ESC013.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUITAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS, UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
	27004ESC015.- CURSO DE AEROBICS EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,250	8,250	8,250	4,500	54.5%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC015.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,500	5,500	5,500	4,500	81.8%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC015.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA) EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	15,000	15,000	10,000	66.7%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC015.- CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000	10,000	10,000	9,063	90.6%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC015.- CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; Y CONTRALORÍA SOCIAL, EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,129	26,129	26,129	8,000	30.6%	0	0	CURSO	5.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
	27004ESC015.- TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,000	85.7%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
						Ministrado	Programado	Ejercido											
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
	27004ESC015.- TORNEO DE FUTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000	10,000	10,000	5,000	50.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN			
	27004ESC016.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC016.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC016.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUITAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC017.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	15,000	15,000	9,000	60.0%	0	0	APOYO	3.00	1.80	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC018.- CURSO DE AJEDREZ, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,500	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC018.- CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC018.- CURSO DE FUTBOL, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC018.- CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, EN RECREATIVO EN LA COL. MIGUEL HGO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	47,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	7.00	4.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC018.- CURSOS DE: ZUMBA Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (GIMNASIO AL AIRE LIBRE), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,500	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC018.- PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD; EN EL PARQUE RECREAT. NUEVO UBICADO EN LA COL. MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	3.00	1.80	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC018.- TALLER DE ARTESANÍA (ELABORACIÓN DE PIÑATAS), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,000	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC018.- TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL BINOMIO AUTORIDAD-COMUNIDAD EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,500	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC018.- TALLERES DE: MÚSICA Y CUENTA CUENTOS (LECTURA), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21,000	21,000	21,000	10,000	47.6%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC018.- TALLERES DE: MÚSICA Y CUENTA CUENTOS (LECTURA), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC018.- TORNEO DE FUTBOL, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC019.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,500	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC019.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUITAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,500	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC019.- CURSOS DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD; EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	6.00	3.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC019.- CURSOS DE: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC020.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO, UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	47,500	47,500	47,500	30,000	63.2%	0	0	APOYO	8.00	4.80	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC021.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21,000	21,000	21,000	10,000	47.6%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
	27004ESC021.- CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
						Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24				
27004ESC021.- CURSO DE FUTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC021.- CURSO DE ZUMBA, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,500	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC021.- CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	47,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	7.00	4.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC021.- PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN EL PARQUE RECREAT. NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	3.00	0.60	20.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC021.- TALLER DE ARTESANÍA (ELABORACIÓN DE PIÑATAS), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,000	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC021.- TALLER DE CARTEL, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC021.- TALLER DE MÚSICA Y TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	0.60	30.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC021.- TALLER DE PINTURA, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC021.- TORNEO DE FUTBOL, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC021.-CISO DE FORTALECIMIENTO DEL BINOMIO AUTORIDAD-COMUNIDAD, EN EL PARQUE NUEVO RECREATIVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,500	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC022.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,500	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC022.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUITAD DE GÉNERO, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,500	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC022.- CURSOS DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD; EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	45,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	6.00	3.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC022.- CURSOS DE: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DERECHOS HUMANOS SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC023.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000	10,000	10,000	6,000	60.0%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC024.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000	6,000	6,000	5,472	91.2%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC024.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC024.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUITAD DE GÉNERO, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC025.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	47,500	47,500	47,500	30,000	63.2%	0	0	APOYO	8.00	4.80	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC026.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,750	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC026.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,750	3,750	3,750	3,591	95.8%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				
27004ESC026.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUITAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,750	3,750	3,750	3,591	95.8%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
27004ESC026.- CURSOS DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,182	95.8%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
27004ESC027.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000	10,000	10,000	6,000	60.0%	0	0	APOYO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
27004ESC16.- CURSO DE: LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICIONES, EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,127	13,127	13,127	6,498	49.5%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
27004ESC24.- CURSO DE: LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICIONES, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,127	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
270041ESC006.- CURSO DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,182	95.8%	0	0	CURSO	2.00	1.20	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
7004ESC021.- CURSO DE AJEDREZ, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,500	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN			
TALLERES DE CAPACITACION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	150,000	54,985	150,000	17,125	31.1%	0	0	CAMPAÑA	24.00	8.00	33.3%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL.			
TALLERES DE CAPACITACION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE LINEAL BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	300,000	100,000	300,000	28,750	28.8%	0	0	CAMPAÑA	34.00	10.00	29.4%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL.			
TALLERES DE CAPACITACION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITACION DEL PARQUE LA CORREGIDORA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	144,934	50,000	144,934	14,625	29.3%	0	0	CAMPAÑA	23.00	7.00	30.4%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL.			
TALLERES DE CAPACITACION PROGRAMAS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS CENTRO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO GUAPIROL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	150,000	50,000	150,000	16,125	32.3%	0	0	CAMPAÑA	24.00	8.00	33.3%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL.			
TALLERES DE CAPACITACION PROGRAMAS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FORTUNA NACIONAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	150,000	50,000	150,000	14,500	29.0%	0	0	CAMPAÑA	23.00	7.00	30.4%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL.			
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																		
INVERSIÓN																		
EQUIPAMIENTO																		
MAQUINARIA																		
ADQUISICION DE PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL TOTALMENTE AUTONOMA CON CAPACIDAD DE 1 LPS PARA EL POB. RAMON GRANDE, MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	484,880	484,880	484,880	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%				
ADQUISICION DE PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL TOTALMENTE AUTONOMA CON CAPACIDAD DE 1 LPS PARA LA RA. BARRIAL, MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	BARRIAL	RURAL	484,880	484,880	484,880	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%				
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				801,310,997	548,737,795	549,537,795	185,768,146	33.9%	0	0		5,702.30	639.20	11.2%				
FONDOS METROPOLITANOS																		
OBRA PUBLICA																		
CONSTRUCCIÓN																		
APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA EL	9-COBERTURA ESTATAI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,273,708	33,614,225	33,614,225	12,135,091	36.1%	0	0	OBRA	1.00	0.04	4.0%	AVANCE FISICO CONSIDERADO DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA			
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUAIONES Y BANQUETAS DE CALLE 1A. ENTRADA DEL MONAL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y GUAYACÁN, COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,853,073	2,853,073	2,853,073	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LAUREL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y CERRADA, COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,575,497	1,575,497	1,575,497	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDEP - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA DE JUÁREZ EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	749,837	749,837	749,837	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,172.05	0.00	0.0%				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUELATAO DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	907,103	907,103	907,103	579,149	63.8%	0	0	METROS CUADRADOS	636.00	636.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSOIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,343,060	1,543,060	2,343,060	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,886.25	0.00	0.0%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
OTROS																		
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																		
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,288	4,288	4,288	0	0.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS 2011			
FIDEICOMISO FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS																		
INVERSIÓN																		
OBRA PÚBLICA																		
RECONSTRUCCIÓN																		
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VII.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN VIII.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VII.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	626,854,906	421,508,902	421,508,902	157,741,595	37.4%	0	0	OBRA	1.00	0.43	43.0%	AVANCE FÍSICO CONSIDERADO DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN REAL DE LAS OBRAS.			
COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VIII.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,749,525	81,981,810	81,981,810	11,312,311	13.8%	0	0	OBRA	1.00	0.68	68.0%	AVANCE FÍSICO CONSIDERADO DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN REAL DE LAS OBRAS.			
OTROS PROGRAMAS				1,425,350,696	980,812,128	1,001,696,616	654,465,298	66.7%	0	0		10,991,450.10	7,966,168.80	72.5%				
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																		
GASTO CORRIENTE																		
SERVICIOS PERSONALES																		
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	35,898,280	21,189,034	21,712,775	21,189,034	100.0%	0	0	ALUMNO	4,400.00	4,400.00	100.0%	ADEMAS DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES. ESTOS RECURSOS SE DESTINAN PARA OTROS GASTOS DE OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO.			
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	10,526,556	7,923,729	7,923,729	7,667,362	96.8%	0	0	CONVENIO	10,526,556.00	7,667,362.00	72.8%				
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																		
INVERSIÓN																		
OBRA PÚBLICA																		
CONSTRUCCIÓN																		
CONSTRUCCION DE MODULO DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	149,530	81,682	81,682	81,682	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	0.54	54.0%				
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA PARA LAS DIVERSAS CAPACITACIONES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	542,141	300,000	542,141	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
MANTENIMIENTO																		
MANTENIMIENTO GENERAL A CASETAS DE POLICIA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	599,999	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
EQUIPAMIENTO																		
BIENES MUEBLES																		
ADQUISICION DE ARMAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,175,000	0	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%				
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	160,000	144,710	144,710	144,710	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%				
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	405,000	0	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%				
ADQUISICION DE UN VEHICULO DE 10 PASAJEROS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	0.00	0.0%				
ADQUISICION DE VIDEOCAMARAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	131,200	24,218	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.24	24.0%				
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	VEHÍCULO	4.00	0.00	0.0%				
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																		
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA LA CORPORACION MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	4.00	0.00	0.0%				
ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: LICENCIAS			
OTROS																		
GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,333,800	252,137	252,137	252,137	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.03	3.0%				
GASTO CORRIENTE																		
SERVICIOS PERSONALES																		
RENIVELACION SALARIAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS SUBSEMUN 2011	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,095,469	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
CAPACITACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	458,500	458,500	458,500	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	8.00	0.00	0.0%				
DIAGNOSTICO MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	750,000	100,000	750,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
DOTACION DE EQUIPO ANTIMOTINES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	902,750	120,900	902,750	0	0.0%	0	0	PIEZA	50.00	0.00	0.0%				
DOTACION DE VESTUARIO Y KIT DE ACCESORIOS A LA CORPORACION MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4,176,000	3,000,000	4,176,000	2,047,678	68.3%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: DOTACION			
EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS, CONOCIMIENTOS GENERALES Y DEL DESEMPEÑO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	110,600	110,600	110,600	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	0.00	0.0%				
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 2011	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%				
PROGRAMA DE FOMENTO DEL ARTE, LA TECNOLOGIA Y EL DEPORTE ENTRE LA JUVENTUD	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	150,000	50,000	150,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%				
PROGRAMA DE RECORRIDOS VECINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	100,000	50,000	100,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%				
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																		
INVERSIÓN																		
EQUIPAMIENTO																		
OTROS																		
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,296,525,150	938,870,789	957,466,763	621,707,687	66.2%	0	0	FAMILIA	460,000.00	294,400.00	64.0%				
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																		
OBRA PUBLICA																		
CONSTRUCCIÓN																		
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD EN GREGORIO MENDEZ 1RA. SECCION, COMALCALCO (FOROS 2011)	5-COMALCALCO	GREGORIO MENDEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	3,950,000	3,950,000	2,739,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	286.00	0.00	0.0%				
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)																		
RECONSTRUCCIÓN																		
COMO MEDIDA EMERGENTE, SE PROPONE UNA REPARACIÓN PARCIAL DEL DAÑO, PARA ESTABILIZAR AMBOS TALUDES DE LA ZANJA, QUE ABRIÓ LA EROSIÓN; A BASE DE ADEMÉS METÁLICOS Y TYROQUELES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,375,008	1,375,008	1,375,008	1,375,008	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO, BARRANCAS Y AMATE 2A SECCION- SECTOR ARENA DEL KM 0+000 AL KM 2+500	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 2A. SECCIÓN	RURAL	690,227	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.50	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA ESTANCIA - SECTOR CENOBIO, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+700	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	420,532	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.70	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA, MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN - SECTOR MOJIVA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	439,748	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA, MIRAMAR - COLONIA GARCIA, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+200	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	333,626	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.20	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE MEDELLIN Y FIGUA 3RA SECCION - MEDELLIN Y FIGUA 4A SECCION, EL AGUACATE DEL KM 0+000 AL KM 6+400	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 4A. SECCIÓN (EL AGUACATE)	RURAL	2,724,904	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	6.40	1.15	18.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C. (BOCA DE AZTLÁN - BOCA DE GUANAL) - EJIDO LOPEZ PORTILLO, DEL KM 0+000 AL KM 1+500	4-CENTRO	AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BOCA DE AZTLÁN)	RURAL	414,136	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.50	0.00	0.0%	SE FINANCIÓ EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL.			
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C (TAMULTE - BUENAVISTA) - RA. ALAMBRADO, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+200	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	402,618	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.20	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C. (TAMULTE - BUENAVISTA) - RA. ESTANCIA, TAMULTE DE LAS SABANAS, DEL KM 0+000 AL KM 1+150	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	2,019,874	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.15	0.21	18.3%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C. (TOCOAL - JOLOCHERO) - CIRCUITO LA CEIBA, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 0+900	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	232,289	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	0.90	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO MEDELLIN Y FIGUA 3RA SECCION - MEDELLIN Y MADERO 3A SECCION DEL KM 2+600 AL KM 5+600	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 3A. SECCIÓN	URBANO	622,578		0	0	0	0.0%		0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO RA. MEDELLIN Y PYGUA 2A SECC. - MEDELLIN Y MADERO 3RA SECCION DEL KM 5+600 AL KM 7+800	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	500,388		0	0	0	0.0%		0	KILOMETRO	2.20	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	RECONSTRUCCION DE PUENTE CAJON, RA. ANACLETO CANABAL 3RA SECCION - FLORES DEL TROPICO, KM. 0+100	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN	RURAL	1,349,638		0	0	0	0.0%		0	KILOMETRO	6.00	0.55	9.2%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE MACULTEPEC - COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 37, DEL KM 0+000 AL KM 1+200	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	1,806,174		0	0	0	0.0%		0	KILOMETRO	1.20	0.22	18.3%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL.
	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA - ANACLETO CANABAL 3RA SECCION, DEL KM 0+000 AL KM 0+250, DEL KM 0+400 AL KM 0+480 Y DEL KM 0+600 AL KM 1+200	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN	RURAL	1,992,027		0	0	0	0.0%		0	KILOMETRO	1.20	0.22	18.3%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL.
	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (ANACLETO CANABAL- PUENTE LOS MONOS) - SECTOR LA SALUD, ANACLETO CANABAL 1RA SECCION, DEL KM 0+000 AL KM 0+600	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	853,813		0	0	0	0.0%		0	KILOMETRO	0.60	0.00	0.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL.
	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (TAMULTE - BUENAVISTA) - RA. LA LOMA, TAMULTE DE LAS SABANAS, DEL KM 0+000 AL KM 0+750	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	1,110,478		0	0	0	0.0%		0	KILOMETRO	0.75	0.00	0.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL.
	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C (VILLAHERMOSA - ESCARCEGA) - LA PERA, RA. LA MANGA II, DEL KM 0+000 AL KM 1+100	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	1,651,654		0	0	0	0.0%		0	KILOMETRO	1.10	0.00	0.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL.
	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (VILLAHERMOSA- COATZACOALCOS) - PARQUE TABASCO, LAZARO CARDENAS 1A SECCION, DEL KM 1+700 AL KM 1+800 Y DEL KM 2+350 AL KM 2+600	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	799,757		0	0	0	0.0%		0	KILOMETRO	0.90	0.00	0.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL.
	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RA. ANACLETO 3RA SECCION - RA. EMILIANO ZAPATA, DEL KM 1+600 AL KM 1+700 Y DEL KM 2+900 AL KM 3+000	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN	RURAL	387,791		0	0	0	0.0%		0	KILOMETRO	1.40	0.00	0.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL.
	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO, EL BAJIO - RA. ESTANZUELA 1A SECCION, DEL KM 0+000 AL KM 1+200	4-CENTRO	ESTANZUELA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,387,544		0	0	0	0.0%		0	KILOMETRO	1.20	0.29	24.2%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	RECONSTRUCCION Y ESTABILIZACION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO RA. SANTA CATALINA, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	4-CENTRO	SANTA CATALINA (SAN MARCOS)	RURAL	5,717,651		821	821	0	0.0%		0	KILOMETRO	6.00	1.45	24.2%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL. SE LE ACCIONA LO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO FINANCIERO
	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN UNA LONGITUD DE 30 ML Y 1.83 M DE DIAMETRO, ASI COMO LA REHABILITACION DE LA CAJA ROMPEDORA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,859,483		0	0	0	0.0%		0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	INCLUYE LA PROTECCION DEL TERRAPLEN A BASE DE PILOTEO, EL CUAL SERÁ RECUPERABLE. EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	REPOSICIÓN DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO CON GASTO DE 10 L.P.S. Y 50 MTS.DE C.D.T., SUCCIÓN Y DESCARGA DE 4 DE DIAMETRO, DE DOS ARRANCADORES DE 20 H.P. DE 220 VOLTS, 3 FASES Y 60 HZ.,	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	270,860		0	0	0	0.0%		0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	INCLUYE LINEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICAS DE MEDIANA Y BAJA TENSIÓN CON 200 MTS. DE CABLE CALIBRE NO. 4 EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	REPOSICIÓN DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO DE 10 L.P.S. Y C.D.T. 50 MTS, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 4 DE DIAMETRO EN ÁREA DE CAPTACIÓN, ASI COMO EQUIPO DE DOSIFICACIÓN Y CLORACIÓN .	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	826,197		0	0	0	0.0%		0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PARA UN GASTO DE 10 KG. POR DIA Y 2 VÁLVULAS DE MARIPOSA DE 4 DE DIAMETRO. EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	REPOSICIÓN DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO DE 50 LPS, REJILLAS RETENEDORAS DE SÓLIDOS Y PILOTES PARA SOPORTE DE LAS REJILLAS.	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES	RURAL	1,513,814		0	0	0	0.0%		0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	REPOSICIÓN DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO VERTICAL DE 250 LPS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (MEDIANA Y BAJA TENSIÓN).	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	URBANO	543,981		0	0	0	0.0%		0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	REPOSICIÓN DE 120 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 4 DE DIÁMETRO Y 220 METROS DE FO. GO. DE 4 DE DIÁMETRO, DE LA RED DE AGUA POTABLE.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (EL MALUCO)	RURAL	132,956		0	0	0	0.0%		0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
	REPOSICIÓN DE 120 METROS DE TUBERÍA DE PVC RD-26 Y 180 METROS DE FO.FO. DE 4 DE DIÁMETRO.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (EL MALUCO)	RURAL	115,790		0	0	0	0.0%		0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
REPOSICION DE 120 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	297,190	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 124 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	206,925	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 126 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	320,378	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 130 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	382,856	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 133 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	492,365	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 144 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	351,240	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 152 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 34 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	723,364	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 158 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 23 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	366,028	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 176 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 DE DIAMETRO Y 36 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	647,415	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 217 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 48 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	435,541	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 230 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 57 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	941,086	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 27 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	53,140	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 30 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 18 DE DIAM. Y 18 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	92,808	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 30 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 DE DIAMETRO, 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	145,620	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 42 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	161,717	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 45 ML DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 20 DE DIAM., CON PROTECCION INTERIOR, ASI COMO CONTRAMARCO DE COMPUERTA TIPO CHARNELA DE 18 DE DIAMETRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	361,057	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 45 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 13 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,826	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 45 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	154,263	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 45 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 DE DIAMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	106,397	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 46 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	126,402	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	110,189	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	150,003	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	166,213	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	151,198	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			
REPOSICION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	135,001	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	REPOSICION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 DE DIAMETRO Y 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	118,173	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 51 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	157,128	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 51 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	99,117	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 51 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	65,221	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 53 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	175,101	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 60 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	177,866	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 60 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 DE DIAMETRO Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	81,391	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 60 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 DE DIAMETRO Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	81,391	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 66 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	173,182	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 70 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	148,362	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 70 ML DE TUBERIA DE PAD DE 36 DE DIAMETRO CORRUGADA CON PARTE INTERNA LISA TIPO N-12 PROLINK-ULTRA WT	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	675,158	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 70 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	154,356	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 70 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,356	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 70 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,356	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 70 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	130,711	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 70 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	272,927	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 70 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	161,359	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 73 ML DE ALICANTARILLA DE CONCRETO ARMADO DE 24 DE DIAMETRO Y 230 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 18 DE DIAMETRO, 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 10 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,587,626	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 86 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 18 DE DIAM., ASI COMO 27 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	385,675	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 90 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	217,755	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 95 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	305,016	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REPOSICION DE 96 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	159,551	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	
	REHABILITACIÓN																
	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL) EN UNA LONGITUD DE 30 M., CON UNA SECCIÓN DE 4.01 M DE FLECHA CON TUBERÍA MECÁNICA SECCIÓN ABOVEDA EN CLAROS DE 6.27 M	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,123,126	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	INCLUYE REPOSICIÓN DE 20 ML DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON DE 18 DE DIAMETRO (LÍNEA DE PRESIÓN).EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,515,693	2,548,877	2,548,877	1,848,407	72.5%	0	0	ALUMNO	223.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,777,847	1,316,440	1,316,440	949,524	72.1%	0	0	ALUMNO	2,962.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	9,278,212	6,726,704	6,726,704	5,132,177	76.3%	0	0	ALUMNO	925.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	12,648,631	9,376,508	9,376,508	6,490,053	69.2%	0	0	ALUMNO	1,025.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	45,511,541	32,995,867	32,995,867	24,590,451	74.5%	0	0	ALUMNO	4,962.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	15,223,180	11,036,805	11,036,805	8,590,455	77.8%	0	0	ALUMNO	772.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	6,945,693	5,035,627	5,035,627	3,711,970	73.7%	0	0	ALUMNO	438.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	9,439,457	6,898,607	6,898,607	5,121,826	74.2%	0	0	ALUMNO	655.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	18,423,253	13,356,859	13,356,859	12,095,570	90.6%	0	0	ALUMNO	2,162.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	5,399,523	3,914,655	3,914,655	3,227,241	82.4%	0	0	ALUMNO	277.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,128,524	1,543,180	1,543,180	1,170,193	75.8%	0	0	ALUMNO	2,271.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	17,592,787	12,754,771	12,754,771	9,476,506	74.3%	0	0	ALUMNO	1,726.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	48,317,887	35,030,469	35,030,469	26,863,958	76.7%	0	0	ALUMNO	5,312.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,031,993	9,448,195	9,448,195	7,206,388	76.3%	0	0	ALUMNO	772.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	4,479,487	3,275,128	3,275,128	2,246,876	68.6%	0	0	ALUMNO	285.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	6,228,004	4,515,303	4,515,303	3,428,959	75.9%	0	0	ALUMNO	763.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	7,621,534	5,525,613	5,525,613	4,940,808	89.4%	0	0	ALUMNO	371.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	4,496,632	3,370,058	3,370,058	2,151,516	63.8%	0	0	ALUMNO	3,962.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	17,026,175	12,343,977	12,343,977	9,751,102	79.0%	0	0	ALUMNO	1,748.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	841,513	665,097	665,097	288,762	43.4%	0	0	ALUMNO	79.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	89,390,634	64,808,210	64,808,210	48,626,239	75.0%	0	0	ALUMNO	6,548.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	952,777	690,763	690,763	651,492	94.3%	0	0	ALUMNO	123.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	21,593,949	15,985,613	15,985,613	12,523,237	78.3%	0	0	ALUMNO	1,245.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	4,778,977	3,684,759	3,684,759	2,327,868	63.2%	0	0	ALUMNO	270.00	0.00	0.0%				
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	8,231,021	5,967,490	5,967,490	5,000,750	83.8%	0	0	ALUMNO	1,273.00	0.00	0.0%				
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		
PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98,893,428	0	2,800	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: APORTACION			
FASSA				1,685,356,080	1,204,901,840	1,204,901,840	954,228,199	79.2%	0	0		9,455,325.00	7,253,616.65	76.7%				
INVERSIÓN																		
EQUIPAMIENTO																		
ANALISIS DE MUESTRAS DE CONTROL AMBIENTAL EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,850,342	17,077,861	17,077,861	13,567,781	79.4%	0	0	ACTIVIDAD	17,500.00	13,903.00	79.4%				
APLICACION DE DOSIS DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA Y FELINA EN LAS 17 JURISDICCIONES SANITARIAS DE ACUERDO AL CENSO PRESENTADO POR CADA UNA DE ELLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,459,146	3,459,146	3,459,146	1,608,180	46.5%	0	0	ACCIÓN	324,372.00	150,803.00	46.5%				
ATENCION DE USUARIAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,068,935	3,042,265	3,042,265	136,980	4.5%	0	0	CONSULTA	20,532.00	6,381.00	31.1%				
ATENCION PREVENTIVA DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	268,764	216,758	216,758	136,895	63.2%	0	0	ACCIÓN	69,305.00	43,770.00	63.2%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos							
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	FORTELEVER LAS POLITICAS DEL SIST. ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,959,176	64,673,401	64,673,401	28,960,719	44.8%	0	0	INFORME	12.00	5.00	41.7%		
	FORTEALECIMIENTO A LAS POLICIAS ESTATALES Y FEDERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,073,659	1,046,596	1,046,596	388,624	37.1%	0	0	INFORME	12.00	4.00	33.3%		
	FORTEALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	794,878	782,530	782,530	485,799	62.1%	0	0	INFORME	12.00	7.00	58.3%		
	FORTEALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE VIGILANCIA SANITARIA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	758,517	749,059	749,059	524,997	70.1%	0	0	INFORME	12.00	8.00	66.7%		
	FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR.JUAN GRAHAM CASASUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,495,170	1,426,342	1,426,342	640,656	44.9%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	18,000.00	8,085.00	44.9%		
	FORTEALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91,243,477	65,803,465	65,803,465	63,914,894	97.1%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%		
	FORTEALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,652,138	2,577,046	2,577,046	1,707,705	66.3%	0	0	DICTAMEN	11,517.00	7,632.00	66.3%		
	FORTEALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,307,044	1,277,826	1,277,826	322,873	25.3%	0	0	CONSULTA	265,625.00	99,449.00	37.4%		
	FORTEALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	552,204	539,609	539,609	332,688	61.7%	0	0	INFORME	12.00	7.00	58.3%		
	FORTEALECIMIENTO DEL COSTO DE OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS DE NUEVA CREACION (FASSA 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,366,832	42,366,832	42,366,832	0	0.0%	0	0	INFORME	7.00	0.00	0.0%		
	FORTEALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,674,389	1,674,389	1,674,389	1,672,998	99.9%	0	0	CONSULTA	486,000.00	485,596.00	99.9%		
	MANEJO DE DESECHOS BIOLOGICOS INFECTO-CONTAGIOSOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,586,493	1,894,203	1,894,203	0	0.0%	0	0	ACTIVIDAD	171,860.00	46,172.35	26.9%		
	MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO Y ELECTROMECANICO DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,299,061	100.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%		
	OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE FARMACO VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	27,450	5.5%	0	0	DETECCIÓN	80,150.00	8,015.00	10.0%		
	PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,037,070	1,002,075	1,002,075	517,606	51.7%	0	0	ACTIVIDAD	16.00	13.00	81.3%		
	PREVENCIÓN DE LA NUTRICIÓN DEL MENOR DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218,082	212,982	212,982	47,701	22.4%	0	0	SUPERVISIÓN	174.00	69.00	39.7%		
	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,017,398	986,648	986,648	570,737	57.8%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	69,000.00	39,914.00	57.8%		
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	432,294	423,894	423,894	141,513	33.4%	0	0	SUPERVISIÓN	34.00	15.00	44.1%		
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,407,877	6,196,877	6,196,877	2,110,087	34.1%	0	0	ACTIVIDAD	1,293,381.00	640,165.00	49.5%		
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO Y DENGUE).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,015,108	2,784,910	2,784,910	912,744	32.8%	0	0	ACTIVIDAD	87,000.00	28,514.00	32.8%		
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	561,328	538,078	538,078	394,956	73.4%	0	0	DETECCIÓN	424.00	311.00	73.3%		
	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER CERVICO-UTERINO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	527,926	446,026	446,026	278,444	62.4%	0	0	ACCIÓN	130,700.00	81,590.00	62.4%		
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISION SEXUAL VIH-SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	591,361	503,511	503,511	338,781	67.3%	0	0	SUPERVISIÓN	126.00	85.00	67.5%		
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN LA SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROGRAMA PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	615,822	534,346	534,346	456,649	85.5%	0	0	SUPERVISIÓN	490.00	419.00	85.5%		
	SERVICIOS PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS Y AFINES DEL PERSONAL REGULARIZADO DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	247,131,706	180,236,917	180,236,917	154,920,914	86.0%	0	0	INFORME	12.00	10.00	83.3%		
	SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	825,713	729,013	729,013	580,086	79.6%	0	0	ACTIVIDAD	578,627.00	460,422.00	79.6%		
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	148,800	110,250	110,250	110,250	100.0%	0	0	CURSO	12.00	12.00	100.0%		
	FORTEALECIMIENTO A LOS SERV. DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	17,506,686	12,359,809	12,359,809	10,977,699	88.8%	0	0	CONSULTA	3,531.00	3,136.00	88.8%		
	FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD EN LA JURISDICCION SANIT. DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	226,285	224,285	224,285	210,997	94.1%	0	0	DETECCIÓN	54,738.00	51,495.00	94.1%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	22,657	22,657	22,657	14,650	64.7%	0	0	DICTAMEN	493.00	319.00	64.7%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	26,675,715	20,478,857	20,478,857	13,531,157	66.1%	0	0	CONSULTA	56,495.00	37,328.00	66.1%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	1,060,916	1,028,573	1,028,573	1,028,573	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12,555.00	10,066.00	80.2%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	1,452,920	1,314,920	1,314,920	1,076,970	81.9%	0	0	ACTIVIDAD	40,898.00	33,497.00	81.9%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	28,388	28,388	28,388	28,388	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	38,275.00	38,275.00	100.0%	
	PROMOCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	19,393	19,393	19,393	19,393	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	653.00	653.00	100.0%	
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	9,883	9,883	9,883	9,883	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	376.00	376.00	100.0%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	114,840	98,762	98,762	10,000	10.1%	0	0	CURSO	100.00	10.00	10.0%	
	FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERT. ARTERIAL, DIABETES MELL., ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	35,181,411	22,947,550	22,947,550	20,069,393	87.5%	0	0	DETECCIÓN	100.00	87.00	87.0%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	31,714,116	22,334,786	22,334,786	19,402,145	86.9%	0	0	CONSULTA	17,500.00	15,202.00	86.9%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,361,087	1,181,035	1,181,035	1,128,339	95.5%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,832.00	1,750.00	95.5%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21,756	19,182	19,182	9,660	50.4%	0	0	DICTAMEN	100.00	50.00	50.0%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	102,031	86,275	86,275	57,222	66.3%	0	0	ACTIVIDAD	100.00	66.00	66.0%	
	PREVENCIÓN Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	543,200	451,894	451,894	379,510	84.0%	0	0	ACTIVIDAD	100.00	84.00	84.0%	
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	311,204	281,950	281,950	228,495	81.0%	0	0	ACTIVIDAD	100.00	85.20	85.2%	
	PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	47,458	43,224	43,224	41,038	94.9%	0	0	VERIFICACIÓN	100.00	95.00	95.0%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	164,160	123,120	123,120	76,800	62.4%	0	0	ACTIVIDAD	12.00	7.00	58.3%	
	FORT. A LOS SERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELL., HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	93,036	60,473	60,473	33,997	56.2%	0	0	CONSULTA	27,626.00	15,851.00	57.4%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	27,838,118	19,723,183	19,723,183	16,070,255	81.5%	0	0	CONSULTA	231,601.00	188,706.00	81.5%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	193,660	137,404	137,404	118,109	86.0%	0	0	ACTIVIDAD	75,000.00	64,468.00	86.0%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	59,056	38,600	38,600	38,600	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	83,027.00	83,026.00	100.0%	
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	69,579	52,019	52,019	40,805	78.4%	0	0	ACTIVIDAD	12.00	9.00	75.0%	
	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	54,000	35,100	35,100	23,600	67.2%	0	0	ACTIVIDAD	551.00	370.00	67.2%	
	ADQ. OPORTUNA DE INSUMOS PARA LA DETEC. DE ENF. TRANSMISIBLES PARA TRANSFUSION EN LOS DONADORES DEL CENTRO DE HEMOTERAPIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,582,388	4,188,364	4,188,364	4,126,243	98.5%	0	0	DIAGNÓSTICO	73,552.00	72,461.00	98.5%	
	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION QUIRURGICA DE LA UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA, VILLAHERMOSA DEL HOSP. DE ALTA ESPECIALIDAD DR.GUSTAVO A. ROVIROSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,789,947	2,105,000	2,105,000	2,101,457	99.8%	0	0	OPERACIÓN	2,015.00	2,012.00	99.9%	
	FORMACION PROFESIONAL Y TECNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,133,313	980,313	980,313	206,411	21.1%	0	0	ALUMNO	2,145.00	452.00	21.1%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	77,761	68,761	68,761	38,160	55.5%	0	0	CURSO	12.00	7.00	58.3%	
	FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS Y PERSONAL PARAMEDICO DE SALUD 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,000	13,500	13,500	0	0.0%	0	0	INFORME	12.00	2.00	16.7%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

				Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	FORT. A LOS SERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICOS-DEGENERATIVOS (DIABETES, HIPERTENCION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,867	175,100	175,100	134,284	76.7%	0	0	DETECCIÓN	129,741.00	99,498.00	76.7%	
	FORT. A LOS SERV. HOSPITALARIOS DEL AREA DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATAL A TRAVES DEL HOSP. REG. DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,530,567	38,694,245	38,694,245	34,515,922	89.2%	0	0	CONSULTA	100.00	89.00	89.0%	
	FORT. A LOS SIST. DE ADMON. Y GERENCIA DEL HOSP. REGIONAL DE ALTA ESP. DR. JUAN GRAHAM CASASUS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	36,010,935	26,079,765	26,079,765	19,226,541	73.7%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%	
	FORT. A LOS SIST. DE ADMON Y GERENCIA DEL HOSP. REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	108,387,475	77,703,607	77,703,607	67,522,136	86.9%	0	0	INFORME	12.00	10.00	83.3%	
	FORTALECER LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	498,477	418,705	418,705	309,929	74.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	54,000.00	39,971.00	74.0%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION EN HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	885,702	808,206	808,206	780,571	96.6%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	215.00	208.00	96.7%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	71,604,337	48,378,744	48,378,744	43,408,300	89.7%	0	0	CONSULTA	100.00	90.00	90.0%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,840,364	2,487,887	2,487,887	1,431,339	57.5%	0	0	INFORME	12.00	7.00	58.3%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR.GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,376,640	2,455,000	2,455,000	2,163,536	88.1%	0	0	INFORME	12.00	11.00	91.7%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22,523,707	14,568,959	14,568,959	12,590,784	86.4%	0	0	INFORME	12.00	10.00	83.3%	
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,918,456	1,794,456	1,794,456	1,250,216	69.7%	0	0	INFORME	12.00	8.00	66.7%	
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	54,601	50,500	50,500	50,500	100.0%	0	0	DICTAMEN	3,996.00	3,996.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD BUCAL EN EL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	816,494	791,390	791,390	788,991	99.7%	0	0	CONSULTA	5,850.00	5,832.00	99.7%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,135,939	3,232,529	3,232,529	1,923,844	59.5%	0	0	INFORME	12.00	7.00	58.3%	
	FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,829,237	2,829,237	2,829,237	1,428,263	50.5%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS, EQUIPO DE RESCATE Y DE RADIOCOMUNICACION VINCULADOS AL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	122,463	120,871	120,871	70,900	58.7%	0	0	VEHICULO	3,000.00	1,760.00	58.7%	
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,503,937	2,269,900	2,269,900	1,831,954	80.7%	0	0	ACTIVIDAD	413,375.00	333,620.00	80.7%	
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,368	116,000	116,000	115,995	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	374,233.00	374,215.00	100.0%	
	PROMOCION PARA LA SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,000	39,000	39,000	38,000	97.4%	0	0	ACTIVIDAD	33,552.00	32,692.00	97.4%	
	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	140,399	127,000	127,000	99,050	78.0%	0	0	VERIFICACIÓN	7,197.00	5,613.00	78.0%	
	REALIZACION DE ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA A LA POBLACION ABIERTA A TRAVES DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,747,613	2,381,507	2,381,507	2,381,332	100.0%	0	0	ESTUDIO	17,940.00	17,939.00	100.0%	
	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,621,657	2,550,873	2,550,873	1,744,594	68.4%	0	0	ACTIVIDAD	204.00	140.00	68.6%	
	SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTO PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,943,866	16,943,866	16,943,866	6,948,260	41.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	0.10	10.0%	
	SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL POR LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,440,460	1,254,260	1,254,260	1,041,272	83.0%	0	0	SUPERVISIÓN	171.00	142.00	83.0%	
	SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	102,180,046	73,782,311	73,782,311	64,111,309	86.9%	0	0	SUPERVISIÓN	1,344.00	1,167.00	86.8%	
	FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	84,479	63,000	63,000	51,520	81.8%	0	0	CURSO	361.00	295.00	81.7%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	FORT. DE LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENF. CRONICO DEGENERATIVOS, HIPERTENSION ART., DIABETES MELL. ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	453,677	343,840	343,840	338,840	98.5%	0	0	DETECCIÓN	163,995.00	161,610.00	98.5%		
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	38,741,862	26,332,476	26,332,476	22,722,889	86.3%	0	0	CONSULTA	26,800.00	23,126.00	86.3%		
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25,979	18,900	18,900	18,900	100.0%	0	0	DICTAMEN	871.00	871.00	100.0%		
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GNERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	43,300,890	28,335,631	28,335,631	24,452,230	86.3%	0	0	CONSULTA	290,018.00	250,271.00	86.3%		
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,835,576	1,709,029	1,709,029	1,503,756	88.0%	0	0	CONSULTA	26,800.00	23,581.00	88.0%		
	PREVENCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	42,454	35,079	35,079	35,079	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	7,272.00	7,272.00	100.0%		
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	175,736	150,236	150,236	129,027	85.9%	0	0	ACTIVIDAD	250,000.00	214,707.00	85.9%		
	PREVENCION Y CONTROL DE ENF. PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	66,804	54,673	54,673	54,673	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	149,155.00	149,155.00	100.0%		
	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	15,644	15,644	15,644	15,644	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	1,636.00	1,636.00	100.0%		
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	71,039	71,039	71,039	23,400	32.9%	0	0	CURSO	12.00	5.00	41.7%		
	FORT. DE LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICAS-DEGENERATIVAS, HOPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELL., ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	182,446	177,519	177,519	155,732	87.7%	0	0	DETECCIÓN	123,880.00	108,676.00	87.7%		
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	34,272,855	23,303,765	23,303,765	21,831,524	93.7%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	1,800.00	1,686.00	93.7%		
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	25,047,239	16,644,555	16,644,555	14,165,957	85.1%	0	0	CONSULTA	156,300.00	132,855.00	85.0%		
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	325,039	317,614	317,614	254,545	80.1%	0	0	ACTIVIDAD	571.00	458.00	80.2%		
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	45,339	45,339	45,339	30,457	67.2%	0	0	ACTIVIDAD	75,676.00	50,835.00	67.2%		
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,399	9,399	9,399	7,358	78.3%	0	0	ACTIVIDAD	9,360.00	7,328.00	78.3%		
	PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	36,991	36,991	36,991	35,460	95.9%	0	0	VERIFICACIÓN	1,490.00	1,428.00	95.8%		
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VALUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,761	24,570	24,570	11,250	45.8%	0	0	CURSO	18.00	8.00	44.4%		
	FORT. A LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	15,258	15,258	15,258	0	0.0%	0	0	DETECCIÓN	24,645.00	0.00	0.0%		
	FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	923,382	820,776	820,776	820,770	100.0%	0	0	CONSULTA	70,560.00	70,560.00	100.0%		
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,559	7,559	7,559	7,350	97.2%	0	0	DICTAMEN	266.00	259.00	97.4%		
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	26,402,338	16,783,871	16,783,871	14,647,190	87.3%	0	0	CONSULTA	21,501.00	18,764.00	87.3%		
	PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	74,424	74,424	74,424	61,349	82.4%	0	0	ACTIVIDAD	27,250.00	22,463.00	82.4%		
	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	17,407	17,407	17,407	13,523	77.7%	0	0	ACTIVIDAD	25,872.00	20,099.00	77.7%		
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,017	10,017	10,017	10,017	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	6,260.00	6,260.00	100.0%		
	PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	24,907	24,907	24,907	14,335	57.6%	0	0	VERIFICACIÓN	381.00	219.00	57.5%		
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	508,200	494,478	494,478	0	0.0%	0	0	CURSO	24.00	18.00	75.0%		
	FORT. DE LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENF. CRONICO-DEGENERATIVAS, DIABETES MELL., HIPERTENCION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	207,324	202,922	202,922	169,099	83.3%	0	0	CONSULTA	147,045.00	122,536.00	83.3%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	931,240	902,062	902,062	836,460	92.7%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	16,068.00	14,899.00	92.7%	
	FORTEALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	32,660	32,660	32,660	28,814	88.2%	0	0	DICTAMEN	2,685.00	2,369.00	88.2%	
	FORTEALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	56,883,998	38,804,870	38,804,870	33,077,240	85.2%	0	0	CONSULTA	347,440.00	296,158.00	85.2%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,221,338	1,188,821	1,188,821	895,440	75.3%	0	0	ACTIVIDAD	85,055.00	85,055.00	100.0%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	74,000	74,000	74,000	45,282	61.2%	0	0	ACTIVIDAD	153,304.00	93,839.00	61.2%	
	FORMACION Y CAPACITACION DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	19,680	14,760	14,760	0	0.0%	0	0	CURSO	12.00	2.00	16.7%	
	FORT. A LOS SERV. DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVA (DIABETES MELLITUS E HIPERTENCION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	28,291	28,291	28,291	0	0.0%	0	0	DETECCIÓN	11,442.00	1,144.00	10.0%	
	FORTEALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	27,349	27,349	27,349	27,298	99.8%	0	0	DICTAMEN	801.00	800.00	99.9%	
	FORTEALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	15,128,902	10,047,604	10,047,604	8,580,488	85.4%	0	0	CONSULTA	49,692.00	42,436.00	85.4%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	223,726	203,326	203,326	179,876	88.5%	0	0	ACTIVIDAD	2,400.00	2,123.00	88.5%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	33,388	33,388	33,388	33,323	99.8%	0	0	ACTIVIDAD	27,409.00	27,356.00	99.8%	
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	50,426	50,426	50,426	50,365	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	4,032.00	4,027.00	99.9%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	12.00	12.00	100.0%	
	FORT. A LOS SERV. DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO - DEGENERATIVAS, HIPERTENCION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	21,146,492	13,921,546	13,921,546	10,721,374	77.0%	0	0	CONSULTA	15,405.00	11,864.00	77.0%	
	FORTEALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	9,200	9,200	9,200	9,200	100.0%	0	0	DICTAMEN	383.00	383.00	100.0%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	34,717	32,217	32,217	32,217	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	41,673.00	41,673.00	100.0%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	169,631	132,131	132,131	117,781	89.1%	0	0	ACTIVIDAD	46,520.00	41,468.00	89.1%	
	PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	7,875	7,875	7,875	7,875	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	723.00	723.00	100.0%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	123,121	96,840	96,840	87,400	90.3%	0	0	CURSO	12.00	11.00	91.7%	
	FORT. A LOS SERV. DE DETECCION A LAS ENF. CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELL. HIPERTENCION ART. Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,504,752	13,520,451	13,520,451	11,518,082	85.2%	0	0	DETECCIÓN	45,464.00	38,371.00	84.4%	
	FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	654,632	490,972	490,972	490,971	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	850.00	850.00	100.0%	
	FORTEALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,264	20,264	20,264	16,296	80.4%	0	0	DICTAMEN	352.00	283.00	80.4%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	42,735	42,735	42,735	42,735	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	39,060.00	39,060.00	100.0%	
	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	125,547	125,547	125,547	125,545	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	25,271.00	25,271.00	100.0%	
	PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	143,975	143,975	143,975	119,973	83.3%	0	0	ACTIVIDAD	4,732.00	3,943.00	83.3%	
	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	21,979	21,979	21,979	20,398	92.8%	0	0	VERIFICACIÓN	476.00	442.00	92.9%	
	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	208,200	156,150	156,150	150,210	96.2%	0	0	CURSO	24.00	23.00	95.8%	
	FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS (DIABETES MELL., HIPERTENCION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	40,946	40,946	40,946	40,920	99.9%	0	0	DETECCIÓN	172,409.00	172,299.00	99.9%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

				(Monto de recursos presupuestarios)					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,272	6,272	6,272	6,211	99.0%	0	0	DICTAMEN	773.00	765.00	99.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERV. DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	36,013,504	22,650,521	22,650,521	20,642,317	91.1%	0	0	CONSULTA	416,480.00	379,555.00	91.1%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ, MACUSPANA	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	28,329,509	18,737,282	18,737,282	16,613,892	88.7%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	2,438.00	2,162.00	88.7%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	35,312,279	23,557,632	23,557,632	19,739,928	83.8%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	2,520.00	2,112.00	83.8%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41,919	41,919	41,919	41,092	98.0%	0	0	ACTIVIDAD	114,429.00	112,171.00	98.0%	
PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	985,188	910,388	910,388	732,732	80.5%	0	0	ACTIVIDAD	67,125.00	54,026.00	80.5%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,745	33,395	33,395	33,372	99.9%	0	0	VERIFICACIÓN	1,565.00	1,564.00	99.9%	
CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	29,280	23,880	23,880	20,280	84.9%	0	0	CURSO	24.00	20.00	83.3%	
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	20,798	20,798	20,798	20,746	99.7%	0	0	ACTIVIDAD	9,724.00	9,700.00	99.8%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	24,968	24,968	24,968	22,363	89.6%	0	0	DICTAMEN	344.00	308.00	89.5%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	27,395,715	16,716,537	16,716,537	15,409,304	92.2%	0	0	CONSULTA	95,465.00	88,000.00	92.2%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	239,319	199,569	199,569	185,317	92.9%	0	0	ACTIVIDAD	43,451.00	40,348.00	92.9%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	9,198	9,198	9,198	9,198	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	45,401.00	45,399.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION A PARTERAS (OS) TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	16,800	12,600	12,600	7,440	59.0%	0	0	CURSO	12.00	7.00	58.3%	
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DEABETES MELL., ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	37,953,711	25,501,271	25,501,271	21,587,900	84.7%	0	0	DETECCIÓN	24,955.00	21,806.00	87.4%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	24,438	23,388	23,388	23,388	100.0%	0	0	DICTAMEN	450.00	450.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,117,236	929,676	929,676	925,301	99.5%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	13,130.00	13,068.00	99.5%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	75,340	63,340	63,340	57,215	90.3%	0	0	ACTIVIDAD	32,700.00	29,538.00	90.3%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	26,873	24,773	24,773	24,773	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	57,492.00	57,491.00	100.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	980.00	980.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURIDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	108,840	82,560	82,560	69,320	84.0%	0	0	CURSO	16.00	13.00	81.3%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	61,673	57,054	57,054	57,054	100.0%	0	0	DICTAMEN	460.00	460.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	10,902	10,902	10,902	10,902	100.0%	0	0	DETECCIÓN	34,587.00	34,587.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	25,301,629	16,071,115	16,071,115	14,533,783	90.4%	0	0	CONSULTA	53,784.00	48,639.00	90.4%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	922,376	752,321	752,321	644,965	85.7%	0	0	ACTIVIDAD	5,000.00	4,287.00	85.7%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	27,826	24,676	24,676	22,545	91.4%	0	0	ACTIVIDAD	6,060.00	5,537.00	91.4%	
SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	103,385	90,786	90,786	82,336	90.7%	0	0	SUPERVISIÓN	192.00	174.00	90.6%	
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,175	22,175	22,175	22,171	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	2,200.00	2,200.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,441	13,441	13,441	6,240	46.4%	0	0	CURSO	4.00	2.00	50.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	21,225,651	13,989,468	13,989,468	12,148,500	86.8%	0	0	CONSULTA	21,360.00	18,549.00	86.8%				
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	570,503	570,503	570,503	570,435	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	4,567.00	4,566.00	100.0%				
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,998	22,998	22,998	22,997	100.0%	0	0	DICTAMEN	385.00	385.00	100.0%				
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	12,649,021	8,215,950	8,215,950	6,430,566	78.3%	0	0	CONSULTA	57,383.00	44,913.00	78.3%				
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	474,699	463,035	463,035	378,091	81.7%	0	0	ACTIVIDAD	30,875.00	28,956.00	93.8%				
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	125,289	125,289	125,289	125,185	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	40,994.00	40,960.00	99.9%				
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	61,651	61,651	61,651	56,213	91.2%	0	0	VERIFICACIÓN	446.00	407.00	91.3%				
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUX. VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE LA SALUD DE LA JURISD. SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	184,921	138,751	138,751	137,070	98.8%	0	0	CURSO	18.00	18.00	100.0%				
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	654,632	619,982	619,982	604,848	97.6%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	528.00	515.00	97.5%				
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	31,474,108	19,927,093	19,927,093	17,322,460	86.9%	0	0	CONSULTA	75,000.00	65,197.00	86.9%				
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	33,808	30,028	30,028	28,768	95.8%	0	0	VERIFICACIÓN	1,320.00	1,265.00	95.8%				
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,289,850	1,089,838	1,089,838	800,575	73.5%	0	0	ACTIVIDAD	8,352.00	7,139.00	85.5%				
PREVENCION Y CONTROL DE ENF. PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	48,575	42,905	42,905	42,904	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	30,473.00	30,472.00	100.0%				
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	31,726	28,576	28,576	27,526	96.3%	0	0	ACTIVIDAD	54,664.00	52,655.00	96.3%				
FAIS				1,178,652,645	1,090,479,119	1,049,042,024	625,745,067	57.4%	29,455,443	19,736,278		28,055,474.21	17,710,456.09	63.1%				
FISE																		
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ETAPA 1) (SECTOR CENTENARIO)	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,003,248	2,003,248	2,003,248	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,950.00	0.00	0.0%				
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																		
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,553,350	4,520,819	4,520,819	3,000,047	66.4%	0	0	INFORME	12.00	0.00	0.0%				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	2,205,187	2,205,186	2,205,186	1,745,329	79.1%	0	0	METRO LINEAL	2,536.00	2,282.00	90.0%				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	RURAL	720,978	720,978	720,978	216,293	30.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	450.00	90.0%				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	PAN DURO	RURAL	1,438,281	1,438,280	1,438,280	431,484	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	600.00	50.0%				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	1,306,952	1,176,256	1,176,256	1,062,585	90.3%	0	0	METRO LINEAL	1,380.00	1,352.00	98.0%				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. EL SILENCIO)	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ	RURAL	2,011,731	1,884,584	1,884,584	1,884,580	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,100.00	2,058.00	98.0%				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL POCHITOQUE)	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	1,466,807	1,320,127	1,320,127	440,042	33.3%	0	0	METRO LINEAL	700.00	630.00	90.0%				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS CAMBRANO)	1-BALANCÁN	EL CIBALITO	RURAL	2,428,646	2,185,781	2,185,781	728,594	33.3%	0	0	METRO LINEAL	1,248.00	1,123.00	90.0%				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS MARTINEZ)	1-BALANCÁN	EL CIBALITO	RURAL	1,569,861	1,412,875	1,412,875	470,958	33.3%	0	0	METRO LINEAL	1,180.00	1,062.00	90.0%				
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,316,430	1,184,787	1,184,787	1,079,198	91.1%	0	0	METRO LINEAL	950.00	902.50	95.0%				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,200,122	1,099,133	1,099,133	1,099,133	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	104.50	95.0%				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,265,060	2,214,761	2,214,761	2,214,761	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	108.95	99.0%				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA PRINCIPAL) (COL. LAS ESPERANZAS)	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	1,067,504	960,754	960,754	817,626	85.1%	0	0	METRO LINEAL	700.00	665.00	95.0%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	743,078	668,770	668,770	608,246	90.9%	0	0	METRO LINEAL	300.00	270.00	90.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA PROVIDENCIA)	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,918,919	1,918,918	1,918,918	575,676	30.0%	0	0	METRO LINEAL	3,479.00	3,375.00	97.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL KINDER)	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	480,477	432,429	432,429	355,323	82.2%	0	0	METRO LINEAL	225.00	191.20	85.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR J. N. JAIME TORRES BODET)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	690,030	632,367	632,367	632,367	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	142.50	95.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS FELIX)	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,328,682	1,195,814	1,195,814	1,166,167	97.5%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	935.00	85.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS GURRIA)	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	2,034,830	2,034,830	2,034,830	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,220.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	414,599	373,139	373,139	284,903	76.4%	0	0	METRO LINEAL	400.00	380.00	95.0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	1,017,744	940,373	940,373	940,373	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (SECTOR LOS GURRIA)	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	1,909,217	1,718,295	1,718,295	1,012,542	58.9%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.76	76.0%	
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	EL PORVENIR	RURAL	1,097,604	1,097,604	1,097,604	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,285.95	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-MACUSPANA	EL VENADITO	RURAL	1,395,861	1,395,861	1,395,861	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,260.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR SANTA M ARTHA)	13-NACAJUCA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCIÓN)	RURAL	1,444,446	1,444,445	1,444,445	1,126,381	78.0%	0	0	METRO LINEAL	1,150.00	1,150.00	100.0%	
	APORT. EST. AL PIBAI PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIM. ASFALTICA DEL CAM: PASTAL- CANTEMOC 2DA. SEC. LONG. TOTAL DEL KM. 0+000, TRAMO A MODERNIZAR: CHICOZAPOTE- CANTEMOC 1RA. SECC. DEL KM. 8+000 AL 11+000	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	6,750,000	1,750,000	1,750,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES: CHICOZAPOTE - CANTEMOC 1RA. SECCION
	APORT. EST. AL PIBAI PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO. E.C. (CHICOZAPOTE- CANTEMOC KM. 3+100)- EL COMETA- SANDIAL TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL 2+500	13-NACAJUCA	EL COMETA	RURAL	2,805,000	2,524,500	2,524,500	1,679,984	66.5%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS COMUNIDADES: EL COMETA- SANDIAL
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	854,451	769,006	769,006	697,242	90.7%	0	0	METRO LINEAL	550.00	533.50	97.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	555,422	499,880	499,880	420,195	84.1%	0	0	METRO LINEAL	450.00	436.50	97.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	1,363,979	1,227,581	1,227,581	409,194	33.3%	0	0	METRO LINEAL	1,260.00	1,134.00	90.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	348,829	319,720	319,720	319,717	100.0%	0	0	METRO LINEAL	188.00	178.60	95.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	943,227	859,777	859,777	859,777	100.0%	0	0	METRO LINEAL	694.00	659.00	95.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	800,761	720,685	720,685	240,228	33.3%	0	0	METRO LINEAL	302.00	302.00	100.0%	
	APORT. EST. AL PIBAI PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASF. DEL CAM: E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200) POMOCA- GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MODER: GUAYAL-EL LIMON DEL KM 6+400 AL 11+500	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	17,440,400	17,418,870	17,418,870	5,998,872	34.4%	0	0	OFICINA	1.00	0.55	55.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: GUAYAL - EL LIMON
	APORT. EST. AL PIBAI PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAM:NOYPAC-FCO.I. MADERO 2DA. TRAMO A MOD. E.C. NOYPAC CUAUHTEMOC-BARREAL-FCO. I. MADERO 2DA. KM. 5+100 LIBERTAD DEL KM. 0+000 AL 2+003.6	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	8,622,206	7,759,986	7,759,986	2,265,312	29.2%	0	0	OBRA	1.00	0.52	52.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO: NOYPAC - CUAUHTEMOC- BARREAL- FCO. I. MADERO
	APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA, EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	17,552,338	14,689,835	14,689,835	5,257,361	35.8%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	2,407,117	2,166,405	2,166,405	722,135	33.3%	0	0	METRO LINEAL	1,028.00	411.00	40.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)	RURAL	1,951,562	1,756,405	1,756,405	585,468	33.3%	0	0	METRO LINEAL	420.00	126.00	30.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	POMONÁ 2A. SECCIÓN	RURAL	829,252	746,327	746,327	248,776	33.3%	0	0	METRO LINEAL	700.00	665.00	95.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	24,987	24,987	24,987	24,987	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	19,987	19,987	19,987	19,987	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	29,994	29,994	29,994	29,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	12,998	12,998	12,998	12,998	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	14,983	14,983	14,983	14,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	14,994	14,994	14,994	14,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	19,999	19,999	19,999	19,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	12,993	12,993	12,993	12,993	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	DIVISIÓN DEL NORTE	RURAL	14,988	14,988	14,988	14,988	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	14,996	14,996	14,996	14,996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	18,990	18,990	18,990	18,990	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	29,991	29,991	29,991	29,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	24,996	24,996	24,996	24,996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	19,991	19,991	19,991	19,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	29,999	29,999	29,999	29,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	12,994	12,994	12,994	12,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	14,983	14,983	14,983	14,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	44,994	44,994	44,994	44,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	14,983	14,983	14,983	14,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	9,983	9,983	9,983	9,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	39,994	39,994	39,994	39,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	14,995	14,995	14,995	14,995	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 889 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	39,989	39,989	39,989	39,989	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 580 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	19,994	19,994	19,994	19,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 414 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	12,998	12,998	12,998	12,998	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 196 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	19,984	19,984	19,984	19,984	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 196 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NUOVA ESPERANZA	RURAL	19,985	19,985	19,985	19,985	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 196 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	12,995	12,995	12,995	12,995	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	49,990	49,990	49,990	49,990	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	12,992	12,992	12,992	12,992	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	17,990	17,990	17,990	17,990	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	12,995	12,995	12,995	12,995	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	29,999	29,999	29,999	29,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	29,983	29,983	29,983	29,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	24,997	24,997	24,997	24,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	24,997	24,997	24,997	24,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	29,999	29,999	29,999	29,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	12,985	12,985	12,985	12,985	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	44,994	44,994	44,994	44,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	29,988	29,988	29,988	29,988	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	10,993	10,993	10,993	10,993	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	12,997	12,997	12,997	12,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	40,993	40,993	40,993	40,993	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACION POANA)	RURAL	24,984	24,984	24,984	24,984	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	79,977	79,977	79,977	79,977	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	29,998	29,998	29,998	29,998	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	12,997	12,997	12,997	12,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	12,996	12,996	12,996	12,996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	49,984	49,984	49,984	49,984	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	YAJALÓN RIO SECO	RURAL	26,985	26,985	26,985	26,985	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	39,999	39,999	39,999	39,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (SHOTAL)	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	14,986	14,986	14,986	14,986	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1000 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	COLONIA MUNICIPAL	RURAL	35,699	35,699	35,699	35,699	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA LA 100% DE LA EJECUCION DE SU OBRA.....
	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 1A. SECCIÓN	RURAL	35,699	35,699	35,699	35,699	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LA CUAL SE ENCUENTRA A SU EJECUCION AL 100% EN SU TERMINACION.... SU LOCALIDAD DICE: RA. IGNACIO ALLENDE 1A. SECC. Y DEBE DECIR: RA. IGNACIO ALLENDE 1A. SECC. (BUENAVISTA)....
	ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	46,711	46,711	46,711	46,711	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA AL 100% DE LA EJECUCION DE SU OBRA.....
	ALUMBRADO PUBLICO (COL. CHAPULTEPEC)	16-TEAPA	CHAPULTEPEC	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%	
	ALUMBRADO PUBLICO (COL. EUREKA Y BELEN)	16-TEAPA	EUREKA Y BELEN	RURAL	35,699	35,699	35,699	35,699	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL ESTA AL 100% DE SU EJECUCION DE SU OBRA.....
	ALUMBRADO PUBLICO (COL. FLORIDA, COL. REVOLUCION, COL. LAZARO CARDENAS, COL. EUREKA Y BELEN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	179,826	179,826	179,826	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	59.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
ALUMBRADO PUBLICO (COL. MUNICIPAL)	16-TEAPA	COLONIA MUNICIPAL	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (COL. MUNICIPAL)	16-TEAPA	COLONIA MUNICIPAL	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (COL. SAN ISIDRO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	35,699	35,699	35,699	35,699	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFERENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA LA 100% DE SU EJECUCION DE SU OBRA.....			
ALUMBRADO PUBLICO (COL. SAN LORENZO)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	35,699	35,699	35,699	35,699	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFERENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA AL 100% DE SU TERMINACION DE LA OBRA.....			
ALUMBRADO PUBLICO (EJ. ANDRES QUINTANA ROO)	16-TEAPA	ANDRES QUINTANA ROO	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (EJ. ARCADIO ZENTELLA)	16-TEAPA	ARCADIO ZENTELLA	RURAL	30,479	30,479	30,479	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (EJ. BENITO JUAREZ Y COLORADO)	16-TEAPA	COLORADO (BENITO JUAREZ)	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (EJ. JOSE MA. MORELOS Y PAVON SEC. LAS DELICIAS)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 1RA. SECCIÓN (LAS DELICIAS)	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (EJ. JOSE MA. MORELOS Y PAVON SECC. JUAN GOMEZ)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (JUAN GÓMEZ)	RURAL	30,479	30,479	30,479	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (EJ. JOSE MA. MORELOS Y PAVON SECC. SANTA RITA)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (SANTA RITA)	RURAL	45,719	45,719	45,719	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (EJ. MARIANO ABASOLO (ABASOLITO))	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)	RURAL	30,479	30,479	30,479	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (EJ. MINA Y MATAMOROS LA TRINIDAD)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD)	RURAL	30,479	30,479	30,479	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (EJ. MINA Y MATAMOROS SAN PABLO TAMBOREL)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (SAN PABLO TAMBOREL)	RURAL	30,479	30,479	30,479	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (EJ. VICENTE GUERRERO LERMA)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (EJ. VICENTE GUERRERO SECC. GUANAL)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	39,623	39,623	39,623	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (FRACC. LAS LILIAS)	16-TEAPA	FRACCIONAMIENTO LAS LILIAS	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (GUANAL)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	23,578	23,578	23,578	23,578	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFERENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL ESTA AL 100% DE SU TERMINACION DE LA OBRA.....			
ALUMBRADO PUBLICO (PO. IGNACIO ALLENDE 2A. SECC.)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (RA. ANDRES QUINTANA ROO 2A. SECC.)	16-TEAPA	ANDRÉS QUINTANA ROO 2A. SECCIÓN	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (RA. FRANCISCO JAVIER MINA)	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (RA. HERMENEGILDO GALEANA 1A. SECC. (MEXIQUITO))	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN (MEXIQUITO)	RURAL	45,718	45,718	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (RA. HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECC. LA TROCHA)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (RA. IGNACIO ALLENDE 1A. SECC. (BUENAVISTA))	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 1A. SECCIÓN	RURAL	30,479	30,479	30,479	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (RA. JOSE MA. MORELOS Y PAVON 2A. SECC. EL LIMON)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (EL LIMÓN)	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (RA. MIGUEL HIDALGO 2A. SECC. LOS ALAMOS)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN (LOS ALAMOS)	RURAL	30,479	30,479	30,479	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (RA. MIGUEL HIDALGO 2A. SECC. FRANCISCO SARABIA)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (RA. NICOLAS BRAVO 1A. SECC.)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 1A. SECCIÓN	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (RA. NICOLAS BRAVO 2A. SECC.)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (SAN ANTONIO LAS ANIMAS)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	11,696	11,696	11,696	11,696	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFERENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE ENCUENTRA AL 100% DE SU TERMINACION DE LA OBRA.....			
ALUMBRADO PUBLICO (VL. JUAN ALDAMA)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	45,718	45,718	45,718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%				
ALUMBRADO PUBLICO (VILLA JUAN ALDAMA, LAS GAVIOTAS)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	46,711	46,711	46,711	46,711	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFERENDO DEL EJERCICIO 2010, LO CUAL ESTA AL 100% DE LA EJECUCION DE SU OBRA			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
OBRA COMPLEMENTARIA																		
SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS AHORRADORAS	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,929,953	8,947,801	8,947,801	8,947,801	100.0%	0	0	LUMINARIA	4,781.00	3,590.00	75.1%				
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,317,601	1,317,601	1,317,601	1,312,801	99.6%	0	0	LUMINARIA	1,807.00	1,800.00	99.6%				
IS072 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	33,558	33,558	33,558	33,558	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES EJIDO AYAPA.NO 060			
IS073 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL PÚLPITO	RURAL	18,738	18,738	18,738	18,738	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%				
IS074 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	RURAL	77,579	77,579	77,579	77,579	100.0%	0	0	LUMINARIA	47.00	47.00	100.0%				
IS075 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RECREO	RURAL	58,475	58,475	58,475	58,475	100.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	36.00	100.0%				
IS076 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	89,024	89,024	89,024	89,024	100.0%	0	0	LUMINARIA	56.00	56.00	100.0%				
IS077 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA CEIBA	RURAL	29,237	29,237	29,237	29,237	100.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	18.00	100.0%				
IS078 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	107,653	107,653	107,653	107,653	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%				
IS079 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	107,653	107,653	107,653	107,653	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%				
IS081 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN GREGORIO	RURAL	47,245	47,245	47,245	47,245	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%				
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																		
SUMINISTRO DE OCHO PLANTAS SOLARES	4-CENTRO	CHACTÉ	RURAL	280,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	8.00	8.00	100.0%				
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS																		
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN																		
INTERCONEXION DE RED ELECTRICA A BOMBA PARA POZO PROFUNDO (FIIH-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	28,991	28,991	28,991	28,991	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: OBRA. ES UN PROYECTO DE INTERCONEXION DE RED ELECTRICA A BOMBA PARA POZO PROFUNDO...			
INTERCONEXION DE RED ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO (COL. LA CEIBA) FIIH-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	45,278	45,278	45,278	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: OBRA			
RED DE ELECTRICIDAD																		
AMPLIACIÓN																		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 4A. SECCIÓN	RURAL	266,367	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO			
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	PATASTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	1,020,141	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	18.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO			
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SUR 5A. SECCIÓN	RURAL	1,136,647	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO			
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIO Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	1,013,282	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	19.00	0.00	0.0%				
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIO Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SUR 5A. SECCIÓN	RURAL	911,877	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	12.00	0.00	0.0%				
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIO Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,636,809	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	22.00	0.00	0.0%				
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-CUNDUACÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	768,455	768,455	768,455	753,864	98.1%	0	0	POSTE	8.00	7.00	87.5%				
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	SANTA ISABEL	RURAL	710,102	710,102	710,102	710,102	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%				
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 1A. SECCIÓN	RURAL	693,745	693,745	693,745	693,745	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%				
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	2,292,736	2,292,736	2,292,736	2,193,796	95.7%	0	0	POSTE	34.00	32.00	94.1%				
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	LOS CEDROS	RURAL	1,009,132	1,009,132	1,009,132	0	0.0%	0	0	POSTE	13.00	0.00	0.0%				
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	826,342	826,342	826,342	826,342	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%				
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	1,027,594	1,027,594	1,027,594	1,027,594	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN (SAN SEVERO)	RURAL	2,077,320	2,077,320	2,077,320	2,077,320	100.0%		0	POSTE	36.00	36.00	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (COL. LOS RIOS)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	146,166	146,166	146,166	0	0.0%		0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	804.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,919,999	1,919,999	1,919,999	1,919,999	100.0%		0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	DOS CEIBAS	RURAL	681,433	681,433	681,433	0	0.0%		0	POSTE	10.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	EL CARMEN (CUMUAPA)	RURAL	1,483,074	1,483,074	1,483,074	0	0.0%		0	POSTE	20.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	EL TUNAL	RURAL	732,506	732,506	732,506	0	0.0%		0	POSTE	20.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	RANCHO NUEVO	RURAL	1,787,345	1,787,345	1,787,345	1,787,345	100.0%		0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA L. D. Y R. D. DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL	RURAL	679,943	679,943	679,943	679,943	100.0%		0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. R/A. CLEMENTE REYES 1RA. SECCION.	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 1A. SECCIÓN	RURAL	606,567	606,567	606,567	606,567	100.0%		0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	366,214	366,214	366,214	0	0.0%		0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA IGNACIO SEGURA EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	335,177	335,177	335,177	304,825	90.9%		0	POSTE	335,177.58	304,825.93	90.9%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA CHIMINO EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION BANCO)	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	341,637	341,637	341,637	271,099	79.4%		0	POSTE	341,637.14	271,099.69	79.4%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA CHEMON (RIA QUINTIN ARAUZ)	14-PARAÍSO	QUINTÍN ARAUZ UNO	RURAL	777,690	777,690	777,690	749,153	96.3%		0	POSTE	777,690.27	749,153.29	96.3%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS PALMA	14-PARAÍSO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	724,804	724,804	724,804	696,325	96.1%		0	POSTE	724,803.93	696,325.66	96.1%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA AL PANTEON	14-PARAÍSO	PÉNJAMO	RURAL	794,526	794,526	794,526	767,953	96.7%		0	POSTE	794,526.49	767,953.98	96.7%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA ERMITA SAN JOAQUIN	14-PARAÍSO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	240,108	240,108	240,108	224,794	93.6%		0	POSTE	240,107.85	224,794.45	93.6%	
	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	170,000	0	0	0	0.0%		0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE SALUD
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	270,000	0	0	0	0.0%		0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFIARA A 650 PERSONAS CON LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION
	OBRA COMPLEMENTARIA															
	REACONDICIONAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-CUNDUACÁN	BUENOS AIRES	RURAL	1,281,634	1,281,634	1,281,634	1,213,128	94.7%		0	POSTE	26.00	24.00	92.3%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	OTROS															
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECC. A FRANCISCO VILLA)	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	2,443,485	2,443,485	2,497,352	2,443,485	100.0%	2,443,485	2,443,485	POSTE	48.00	48.00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LA PAZ)	1-BALANCÁN	SANTA ANA	RURAL	1,519,367	1,519,367	1,529,967	1,519,367	100.0%	1,519,367	1,519,367	POSTE	25.00	25.00	100.0%	
	AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR SAN ANTONIO CALLE GIRASOLES)	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAIMPO	URBANO	228,069	228,069	228,069	228,069	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	148,330	148,330	148,330	148,330	100.0%	0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%	CABE HACER MENCION QUE DENTRO DEL CATALOGO DE COMUNIDADES NO APARECE EL NOMBRE DE DICHA LOCALIDAD LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO LA CUAL TIENE POR NOMBRE EJIDO CÁRDENAS.
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN (MANATINERO)	RURAL	118,664	118,664	118,664	118,664	100.0%	0	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	148,330	148,330	148,330	148,330	100.0%	0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA (SAN PEDRO)	RURAL	207,663	207,663	207,663	207,663	100.0%	0	0	LOTE	7.00	7.00	100.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN A	RURAL	88,998	88,998	88,998	88,998	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN B	RURAL	118,664	118,664	118,664	118,664	100.0%	0	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	118,664	118,664	118,664	118,664	100.0%	0	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%	
	DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A. SECCIÓN	RURAL	118,664	118,664	118,664	118,664	100.0%	0	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA TRIFASICO	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	195,036	195,036	195,036	195,036	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	272,494	272,494	272,494	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	0.00	0.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANOBRAS 2010-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS LIMAS	RURAL	73,573	73,573	73,573	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	81,748	81,748	81,748	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	81,748	81,748	81,748	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	68,123	68,123	68,123	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	59,949	59,949	59,949	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA (SAN PEDRO)	RURAL	43,599	43,599	43,599	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	16.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14		18	19	20	21	22	23=22/21	24
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERÓLES)	RURAL	108,997	108,997	108,997	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES	RURAL	68,123	68,123	68,123	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	25.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	108,998	108,998	108,998	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	122,622	122,622	122,622	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	45.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	59,949	59,949	59,949	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	22.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4A. SECCIÓN (RINCON BRUJO)	RURAL	27,249	27,249	27,249	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	81,748	81,748	81,748	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	95,373	95,373	95,373	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	35.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	81,748	81,748	81,748	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	163,496	163,496	163,496	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	60.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	136,247	136,247	136,247	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	68,123	68,123	68,123	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	25.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5A. SECCIÓN BUENA VISTA	RURAL	32,699	32,699	32,699	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	12.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	59,949	59,949	59,949	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	22.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	98,098	98,098	98,098	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	36.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	TÍO MONCHO	RURAL	59,949	59,949	59,949	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	22.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	49,049	49,049	49,049	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	18.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	136,247	136,247	136,247	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	136,247	136,247	136,247	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL BARÍ 2A. SECCIÓN	RURAL	73,573	73,573	73,573	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	27.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	98,098	98,098	98,098	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	36.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011 - 2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A. SECCIÓN SANTA TERESA B	RURAL	100,823	100,823	100,823	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	37.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCIÓN	RURAL	89,923	89,923	89,923	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	33.00	0.00	0.0%	RECURSOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANOBRAS 2010-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	106,273	106,273	106,273	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	39.00	0.00	0.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANOBRAS 2010-2012
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A. SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	35,424	35,424	35,424	0	0.0%		0	0	LUMINARIA	13.00	0.00	0.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANOBRAS 2010-2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
						Ministrado	Programado	Ejercido											
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	73,573	73,573	73,573	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	0.00	0.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANOBRAS 2010-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A. SECCIÓN (EL APOMPAL)	RURAL	49,049	49,049	49,049	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	0.00	0.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANOBRAS 2010-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCIÓN	RURAL	92,648	92,648	92,648	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	34.00	0.00	0.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANOBRAS 2010-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	68,123	68,123	68,123	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	0.00	0.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANOBRAS 2010-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	95,373	95,373	95,373	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	0.00	0.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANOBRAS 2010-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	103,548	103,548	103,548	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	38.00	0.00	0.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANOBRAS 2010-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 2A. SECCIÓN	RURAL	49,049	49,049	49,049	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	0.00	0.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANOBRAS 2010-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	46,324	46,324	46,324	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	0.00	0.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANOBRAS 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	171,671	171,671	171,671	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	63.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	108,998	108,998	108,998	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CHICÓZAPOTE 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	138,972	138,972	138,972	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	51.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	217,995	217,995	217,995	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	80.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOC (W-65)	RURAL	54,499	54,499	54,499	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	46,324	46,324	46,324	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTABLES CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, Y LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EL CUAUHTEMOCZIN PERTENECIENTE A ESTE PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN	RURAL	54,499	54,499	54,499	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN (MANATINERO)	RURAL	65,398	65,398	65,398	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	24.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	54,499	54,499	54,499	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHIO	RURAL	95,373	95,373	95,373	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	49,049	49,049	49,049	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	46,324	46,324	46,324	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	54,499	54,499	54,499	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD AMPLIACION EL CARRIZAL, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	108,998	108,998	108,998	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	81,748	81,748	81,748	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	81,748	81,748	81,748	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
						Ministrado	Programado	Ejercido											
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	81,748	81,748	81,748	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	54,499	54,499	54,499	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL SUSPIRO	RURAL	51,774	51,774	51,774	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	19.00	0.00	0.0%	PRESTAMOS BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	163,496	163,496	163,496	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	81,748	81,748	81,748	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS RECURSOS REALIZADOS CON EL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	98,098	98,098	98,098	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 5A. SECCIÓN	RURAL	81,748	81,748	81,748	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	PRESTAMOS BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA (SAN PEDRO)	RURAL	79,023	79,023	79,023	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	29.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	95,373	95,373	95,373	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	32,699	32,699	32,699	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLÉS)	RURAL	81,748	81,748	81,748	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	38,149	38,149	38,149	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTO EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011 - 2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	JULIÁN MONTEJO VELÁZQUEZ	RURAL	24,524	24,524	25,524	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	9.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LA ESPERANZA	RURAL	57,224	57,224	57,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	21.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS CALZADAS	RURAL	70,848	70,848	70,848	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	26.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	117,172	117,172	117,172	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	43.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN (AMPL. LAS ALDEAS)	RURAL	49,049	49,049	49,049	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN B	RURAL	38,149	38,149	38,149	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN)	RURAL	73,573	73,573	73,573	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	RURAL	70,848	70,848	70,848	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	26.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 3A. SECCIÓN	RURAL	106,273	106,273	106,273	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	39.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	57,224	57,224	57,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	21.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	73,573	73,573	73,573	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTO REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	182,571	182,571	182,571	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	67.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	122,622	122,622	122,622	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	45.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	95,373	95,373	95,373	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	204,371	204,371	204,371	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	75.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011 - 2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PINO SUÁREZ	URBANO	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	125,347	125,347	125,347	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	46.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDOZA MAGAÑA UNO	RURAL	177,121	177,121	177,121	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	65.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	95,373	95,373	95,373	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	0.00	0.0%	PROYECTOS BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	155,322	155,322	155,322	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	57.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PORYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTA ISIDRA	RURAL	38,149	38,149	38,149	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	258,870	258,870	258,870	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	95.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN B	RURAL	141,697	141,697	141,697	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	52.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	147,147	147,147	147,147	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	54.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	158,047	158,047	158,047	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	58.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN C	RURAL	108,998	108,998	108,998	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	59,949	59,949	59,949	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN B	RURAL	46,324	46,324	46,324	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON EL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	92,648	92,648	92,648	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	34.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5A. SECCIÓN BUENA VISTA	RURAL	128,072	128,072	128,072	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	47.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	108,998	108,998	108,998	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	130,797	130,797	130,797	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	48.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	196,196	196,196	196,196	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	72.00	0.00	0.0%	PRESTAMNO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON EL EJECICIO FISCAL 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN	RURAL	108,998	108,998	108,998	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGOS SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 2A. SECCIÓN (LOS GARCÍA)	RURAL	81,748	81,748	81,748	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGOS SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	136,247	136,247	136,247	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DSE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	108,998	108,998	108,998	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORREES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	76,298	76,298	76,298	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	28.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMDRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 1A. SECCIÓN (COLONIA LA FE)	RURAL	32,699	32,699	32,699	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMDRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN A	RURAL	70,848	70,848	70,848	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	26.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMDRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN B	RURAL	57,224	57,224	57,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	21.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTO REALIZADOS EN EL EJRCICIO 2011-2012	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos							
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	125,347	125,347	125,347	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	46.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A. SECCIÓN	RURAL	95,373	95,373	95,373	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	0.00	0.0%	PRESTAMOS BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	108,998	108,998	108,998	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	122,622	122,622	122,622	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	45.00	0.00	0.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	289,273	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS RANCHERÍAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,000,000	2,131,500	2,131,500	2,131,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%		
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS RANCHERÍAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	630,000	614,265	614,265	614,265	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%		
	INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA TRIFASICO EN ESC. PRIMARIA LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	275,016	0	0	0	0.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.00	0.0%		
	SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	152,240	152,240	152,240	0	0.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN EL EJIDO OTATL	12-MACUSPANA	OTATL	RURAL	545,430	545,430	545,430	545,430	100.0%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%		
	AMPLIACION AL ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA PRINCIPAL	13-NACAJUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	114,615	114,615	114,615	114,615	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%		
	AMPLIACION AL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION	13-NACAJUCA	LIBERTAD	URBANO	148,842	148,842	148,842	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	0.00	0.0%		
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	1,049,521	1,049,521	1,049,521	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%		
	MEJORAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	851,869	851,869	851,869	544,970	64.0%	0	0	POSTE	17.00	15.00	88.2%		
	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	47,841	47,841	47,841	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	35,983	35,983	35,983	35,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	24,996	24,996	24,996	24,996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	11,997	11,997	11,997	11,997	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 274 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
	INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FIIH-2011)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 1A. SECCIÓN	RURAL	70,729	70,729	70,729	70,690	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR: EJ. JOSE MA. MORELOS Y PAVON 1A. SECC. (SECC. SAN ANTONIO LAS ANIMAS)... EN ESTE PROYECTO ESTA AL 100% FISICAMENTE	
	INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FIIH-2011)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	189,988	189,988	189,988	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	EN ESTE PROYECTO SOLO PRESENTA UN 50% DE AVANCE FISICO...	
	INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FIIH-2011)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO (SAN JOAQUÍN)	RURAL	189,988	189,988	189,988	189,656	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% FISICAMENTE	
	INSTALACION DE SISTEMA ANTIRROBO NORMA CFE (FIIH-2011)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 1A. SECCIÓN	RURAL	162,398	162,398	162,398	161,001	99.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% FISICAMENTE TERMINADO	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	CENTROS DE SALUD																
	CONSTRUCCIÓN																
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LAGARTERA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO	
	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LAGARTERA	RURAL	1,702,307	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO	
	TERMINACION DE CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN (CORINTO)	RURAL	374,835	22,431	22,431	22,431	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.05	5.0%		
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	4,529,982	4,529,982	4,529,982	1,590,699	35.1%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.35	35.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA, CORRESPONDE A UNA CONSTRUCCION, ES POR ESO QUE SE COLOCÓ EL NÚMERO 1 EN EL PROGRAMADO ANUAL	
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	2,451,987	2,451,987	2,451,987	780,048	31.8%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.60	60.0%		
	OP039 CONCLUSION DE CENTRO DE SALUD DE TRES NUCLEOS BASICOS.	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	1,246,826	1,246,826	1,246,826	1,017,022	81.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN.	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	RURAL	330,625	330,625	330,625	330,625	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%		
	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA MIGUEL ALLENDE	12-MACUSPANA	MIGUEL ALLENDE	RURAL	414,311	414,311	414,311	365,463	88.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. ALLENDE ALTO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	438,450	438,450	438,450	438,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. LIMON 1RA. SECCION A	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	452,632	0	452,632	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	56.00	0.00	0.0%		
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. LOS NARANJOS 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LOS NARANJOS 2A. SECCIÓN (SECCIÓN PICHALITO)	RURAL	413,433	413,433	413,433	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.55	55.0%		
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. MARIANO MATAMOROS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	331,569	331,569	331,569	331,569	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. TULIJA ALTO 1RA. SECCION (CHINAL)	12-MACUSPANA	TULIJA SECCIÓN CHINAL	RURAL	429,779	0	429,779	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%		
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN	RURAL	413,433	413,433	413,433	339,954	82.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA TULIJA ALTO 1A. SECCION (LECHUGAL)	12-MACUSPANA	TULIJA SECCIÓN CHINAL	RURAL	469,369	469,369	469,369	437,345	93.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	EN EL APARTADO DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE UN CENTRO DE SALUD	
	AMPLIACIÓN																
	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	283,322	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%		
	MANTENIMIENTO																
	MANTENIMIENTO A LA CASA DE SALUD EN LA R/A. ALLENDE BAJO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 2A. SECCIÓN	RURAL	179,179	179,179	179,179	63,054	35.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%		
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES																
	REHABILITACIÓN																
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	46,228	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%		
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	OTROS																
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	434,609	434,609	434,609	253,493	58.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: CASA DE SALUD	
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	574,079	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MARTÍNEZ DE ESCOBAR	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	392,078	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	0.00	0.0%		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PISO Y CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	199,890	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%		
	CONSTRUCCION DE BORDO PERIMETRAL PARA RETENER LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA RA. MARICHE	7-EMILIANO ZAPATA	MARICHÉ	RURAL	375,887	375,887	375,887	120,188	32.0%	0	0	METRO CÚBICO	12,750.00	12,112.50	95.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$375,887.40 LO EJERCIDO DE ESTE PROYECTO ES \$120,187.53 QUEDANDO UN SALDO DE \$255,699.87	
	CONSTRUCCION DE BORDA CON PORTON PARA CENTRO DE SALUD EN LA R/A. CORRALILLO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	131,046	131,046	131,046	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.48	80.48	100.0%		
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	377,169	377,169	377,169	172,386	45.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA TOMAS GARRIDO CANABAL	12-MACUSPANA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	389,555	389,555	389,555	87,242	22.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. CHILAPILLA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	413,404	413,404	413,404	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	LERDO DE TEJADA 1A. SECCIÓN	RURAL	450,236	450,236	450,236	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. LIMON 2DA. SECCION A	12-MACUSPANA	LIMÓN 2A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	370,250	370,250	370,250	137,119	37.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. REFORMA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	REFORMA 2A. SECCIÓN	RURAL	423,637	423,637	423,637	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.76	76.0%		
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN EL EJIDO GUACAMAYA	12-MACUSPANA	GUACAMAYA	RURAL	41,981	41,981	41,981	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: REHABILITACION	
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. CHILAPILLA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	CHILAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	287,076	0	287,076	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	13-NACAJUCA	SALOYA 1A. SECCIÓN	RURAL	4,492,551	4,492,551	4,492,551	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEOS BASICOS	13-NACAJUCA	ARROYO	RURAL	2,436,916	2,436,916	2,436,916	817,012	33.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
REHABILITACION Y REMODELACION A CASA DE SALUD	13-NACAJUCA	TAPOTZINGO	RURAL	569,736	569,736	569,736	150,584	26.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
REMODELACION Y REHABILITACION DE CASA DE SALUD	13-NACAJUCA	GUATACALCA 1A. SECCIÓN	RURAL	289,772	289,772	289,772	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	164,261	164,261	164,261	164,261	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	117.50	117.50	100.0%	SE BENEFICIARA A 750 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA BARRA PERIMETRAL DE 117.50 M.L.INCLUYE CIMENTACION,MURETE CON BLOCK,MALLA CICLONICA Y CASTILLO			
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	118,310	118,310	118,310	118,310	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	86.00	86.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 750 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA BARRA PERIMETRAL DE 86 M.L.INCLUYE CIMENTACION,MURETE CON BLOCK,MALLA CICLONICA Y CASTILLO			
MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	70,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD			
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	110,479	110,479	110,479	110,479	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD			
REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	NUOVA REFORMA	RURAL	68,575	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																		
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																		
REHABILITACIÓN																		
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL C.R.I	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	136,052	136,052	136,052	16,365	12.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.12	12.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III EN PROCESO, EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES METROS CUADRADOS, AULA LO CORREPTO ES REHABILITACION PERO ESA OPCION NO ME LA DA EL SISTEMA			
PREESCOLAR																		
CONSTRUCCIÓN																		
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMAS LETRAS	6-CUNDUACÁN	GENERAL FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	283,672	283,672	283,672	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	10.00	0.00	0.0%				
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, BASE PARA TINACO Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL KIMDER 15 DE SEPTIEMBRE	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MERCEDES GAMAS 2A. SECCIÓN	RURAL	94,789	94,789	94,789	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%				
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN JARDIN DE "NIÑOS AGUSTIN MELGAR"	8-HUIMANGUILLO	ESPERANZA DEL BAJIO	RURAL	271,149	271,149	271,149	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%				
CONSTRUCCION DE BODEGA EN CENTRO RURAL INFANTIL	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	51,294	51,294	51,294	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13.26	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO			
CONSTRUCCION DE BODEGA EN J.N. NUOVA CREACION	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	51,294	51,294	51,294	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	13.26	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO			
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EMMA OLGUIN HERMIDA (FRANCISCO SARABIA) FIII-2011	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	21,044	21,044	21,044	11,768	55.9%	0	0	METROS CUADRADOS	57.20	57.20	100.0%				
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOZ BERTHA VON GLUMER (LAS NIEVES) FIII-2011	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL	16,045	16,045	16,045	16,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	47.13	47.13	100.0%	ESTA OBRA ESTA AL 100% DE LA EJECUCION DE SU OBRA.....			
TECHADO DE CANCHA EN J.N. ESPERANZA IRIS (COL. REVOLUCION) (FIII-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	187,460	187,460	187,460	7,500	4.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA			
MANTENIMIENTO																		
MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	40,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS			
MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS			
REHABILITACIÓN																		
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUANITAS CADENA DE LA TORRE	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (EL MOTÉ)	RURAL	51,491	51,491	51,491	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	0.00	0.0%				
RECONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS (FIII-2011)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN	RURAL	43,411	43,411	43,411	43,411	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: MANTENIMIENTO, A LO CUAL ESTA AL 100% DE SU EJECUCION DE LA OBRA.....			
PRIMARIA																		
CONSTRUCCIÓN																		
CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL APOLINAR BARNET CAMARA CLAVE C.T. 27DP20165 ZONA ESCOLAR 41 SECTOR 4	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	269,505	269,505	269,505	69,022	25.6%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	51.70	51.70	100.0%	CABE HACER MENCION QUE DICHA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LOS FRACCIONAMIENTOS LOS CAVALES 3A ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL			
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO ELIAS AGUILAR CLAVE 27DP10310	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	188,967	188,967	188,967	163,710	86.6%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	76.40	61.10	80.0%	CABE HACER MENCION QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, AUNQUE EN SU LISTADO APARECE METROS BARRAS Y CERCOS.			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. RURAL FEDERAL MARCOS E. BECERRA	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCIÓN (MEZCALAPA)	RURAL	140,326	140,326	140,326	124,704	88.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UN MANTENIMIENTO			
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. RURAL FEDERAL PENSAMIENTO LIBERAL	8-HUIMANGUILLO	PALO MULATO (ZAPOTAL)	RURAL	305,511	305,511	305,511	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 MANTTO.			
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 60 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA			
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJOL)	RURAL	96,854	96,854	96,854	96,854	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA			
REHABILITACIÓN																		
REHABILITACION DE AULAS Y TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA TORRES MENDEZ	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	306,675	57,515	306,675	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO RAMO GENERAL 33 FONDO III TERCER TRIMESTRE. NOTA: EN UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION LO CORRECTO, Y LE CAPTURE METROS CUADRADOS PORQUE EL SISTEMAS NO ME DIO LA OPCION CORRECTA.			
REHABILITACION DE AULAS Y TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA JULIETA OCAÑA PIEDRA	9-JALAPA	CHIPILINAR 4A. SECCIÓN	RURAL	203,074	203,074	203,074	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES REHABILITACION, EN EL SISTEMA NO ME DA ESA OPCION Y LE DEJE CAPTURADO METROS CUADRADOS.			
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO BECERRA	9-JALAPA	PROGRESO	RURAL	130,923	130,923	130,923	115,136	87.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.87	87.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III EN PROCESOS EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES LA CORRECTA METROS CUADRADOS, LA CORRECTA ES REHABILITACION PERO ESA OPCION NO ESTA EN EL SISTEMA			
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	170,382	170,382	170,382	170,382	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA LE CAPTURE METROS CUADRADOS, AULAS LO CUAL ESA NO ES LA CORRECTA YA QUE LA CORRECTA ES REHABILITACION.			
REMEDIACION DE AULA DIDACTICA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTA	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA TRINIDAD	RURAL	197,480	197,480	197,480	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%				
REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	205,448	205,448	205,448	205,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 60 ALUMNOS CON LA REHABILITACION DE AULA DIDACTICA DE LA ESCUELA PRIMARIA			
RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA (FIII-2011) SECUNDARIA	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN	RURAL	106,057	106,057	106,057	106,057	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: MANTENIMIENTO.			
CONSTRUCCIÓN																		
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	800,863	800,863	800,863	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	558.00	90.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$800,862.58			
TECHADO DE PLAZA CIVICA ESC. TV. SEC. TOMAS TARACENA HERNANDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	639,807	639,807	639,807	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.30	30.0%				
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA OTROS																		
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE 12.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	2-CÁRDENAS	EL BAJO 1A. SECCIÓN	RURAL	587,700	587,700	587,700	587,700	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE 12.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA CLAVE 27DPR0121P ZONA ESCOLAR 046 SECTOR 14	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	533,432	533,432	533,432	533,432	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	264,493	264,493	264,493	196,112	74.1%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	121,560	121,560	121,560	92,012	75.7%	0	0	METRO LINEAL	49.00	49.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS A MADRAZO	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	438,066	438,066	438,066	239,895	54.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESC. TELESECUNDARIA MARGARITA LARA SANCHEZ, CON CLAVE 27ETV0404U	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	423,794	423,794	423,794	334,897	79.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	434,008	434,008	434,008	141,703	32.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 27ETV040E	2-CÁRDENAS	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	438,017	438,017	438,017	323,255	73.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE ULA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOLORES VELAZQUEZ COLLADO CLAVE 27DPR18931 ZONA ESCOLAR 046 SECTOR 14	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	309,972	309,972	309,972	309,972	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN EN J.N. MARÍA VIOLETA AGUILAR HERNÁNDEZ	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	346,068	0	0	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%				
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCIÓN	RURAL	418,093	343,865	343,865	343,865	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	276.00	276.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO	4-CENTRO	CHIQUEGUAO 1A. SECCIÓN	RURAL	470,965	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	180.00	0.00	0.0%				
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	913,172	913,172	913,172	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	413.18	0.00	0.0%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA DE LOS SANTOS CAMPOS	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	708,746	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	112.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	4-CENTRO	LÁ PALMA	RURAL	698,893	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	441.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	471,904	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN J.N	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	350,740	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	112.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTHA HERNÁNDEZ MONTEJO	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	1,136,116	1,136,116	1,136,116	487,813	42.9%	0	0	METRO CUADRADO	600.12	600.12	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICANOR GONZLEZ MENDOZA	4-CENTRO	GUINEO 2A. SECCIÓN	RURAL	438,282	438,282	438,282	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ALFARO VIUDA DE MIJAREZ	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 1A. SECCIÓN	RURAL	617,247	528,809	528,809	528,809	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	396.00	396.00	100.0%	
	DEMOLICIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	1,027,855	1,027,855	1,027,855	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	726.00	620.00	85.4%	
	IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DOS AULAS DE LA ESC. PRIM. CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA	4-CENTRO	RÍO TINTO 3A. SECCIÓN	RURAL	71,118	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS	4-CENTRO	EL ESPINO	RURAL	159,514	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL KINDER 15 DE SEPTIEMBRE	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MERCEDES GAMAS 2A. SECCIÓN	RURAL	200,208	200,208	200,208	0	0.0%	0	0	DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO DE ESC. TELESECUNDARIA CARLOS A. MADRAZO BECERRA	8-HUIMANGUILLO	TECOMINOACÁN	RURAL	223,730	223,730	223,730	222,980	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. GRAL. PEDRO ANAYA EN LA R/A. EL BAYO 1RA. SECCION (GRANADA)	12-MACUSPANA	EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA)	RURAL	312,114	83,662	312,114	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	125.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA PARA JARDIN DE NIÑOS RURAL CON NICHU ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS FT=7.5 TON/M2 EN LA R/A. VERNET 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 2A. SECCIÓN	RURAL	406,035	406,035	406,035	101,020	24.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA EN LA R/A. VERNET 4TA. SECCION	12-MACUSPANA	VERNET 4A. SECCIÓN (JUAN SALAS)	RURAL	637,304	637,304	637,304	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.44	22.0%	
	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL EMILIANO ZAPATA DEL POBLADO EL CONGO	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	934,020	934,020	934,020	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. LAS DELICIAS	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	1,566,749	0	1,566,749	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA LA COLONIA LAS DELICIAS
	COLOCACION DE PISO DE LOZETA EN ESCUELA PRIMARIA	13-NACAJUCA	GUATACALCA	URBANO	244,579	244,579	244,579	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	457.18	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE ACCESO S CON MEZCLA ASFALTICA EN JARDIN DE NIÑOS, ESCUELA PRIMARIA Y TELESECUNDARIA	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	1,030,967	1,030,967	1,030,967	716,363	69.5%	0	0	METRO CUADRADO	2,649.36	1,995.95	75.3%	
	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS	13-NACAJUCA	EL CHIFLÓN	RURAL	290,499	290,499	290,499	37,215	12.8%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA	13-NACAJUCA	OXIACAQUE	RURAL	737,973	737,973	737,973	572,396	77.6%	0	0	METRO LINEAL	335.00	280.00	83.6%	
	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	13-NACAJUCA	ISLA GUADALUPE	RURAL	476,542	476,542	476,542	476,542	100.0%	0	0	METROS LINEALES	249.33	249.33	100.0%	
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	13-NACAJUCA	BELÉN	RURAL	378,077	378,077	378,077	123,305	32.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	13-NACAJUCA	EL PASTAL	RURAL	230,029	230,029	230,029	227,002	98.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE PINO SUAREZ	13-NACAJUCA	LOMITAS	URBANO	502,218	502,218	502,218	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE EXPLANADA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN F. CORZO	13-NACAJUCA	TAXCO	RURAL	871,504	871,504	871,504	762,087	87.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA	13-NACAJUCA	CORRIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	149,280	149,280	149,280	149,280	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA	13-NACAJUCA	EL HORMIGUERO	RURAL		375,433	375,433	375,433	0	0.0%	0	0	OBRA	1.96	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA	13-NACAJUCA	JIMÉNEZ	RURAL		632,774	632,774	632,774	163,534	25.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REAHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS PRIMARIAS LEONA VICARIO	13-NACAJUCA	LA CRUZ DE NACAJUCA	RURAL		0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE CANCELO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A AULA EN ESCUELA PRIMARIA	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL		164,454	164,454	164,454	146,754	89.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REMODELACION DE LAS OFICINAS DE DIRECCION MATUTINA ESCUELA FEDERAL	13-NACAJUCA	LOMITAS	URBANO		491,285	491,285	491,285	471,912	96.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE BORDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	13-NACAJUCA	EL ZAPOTE	RURAL		510,192	510,192	510,192	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL		243,753	243,753	243,753	243,753	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 60 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE 90 ML DE BORDA A A BASE DE BLOCK PARA LA ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL		104,301	104,301	104,301	104,301	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL		98,936	98,936	98,936	98,936	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 40 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL		103,114	103,114	103,114	103,114	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 40 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL		105,380	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL		100,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENSION PARA LA ESCUELA PRIMARIA
DOTACIÓN DE LÁMINAS DE ZINC PIREHABILITACIÓN DE ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL		3,648	3,648	3,648	3,648	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	0.00	0.0%	
DOTACIÓN DE LÁMINAS DE ZINC PIREHABILITACIÓN DE J. N. JEAN PIAGET	17-TENOSIQUE	SAN CARLOS	RURAL		3,648	3,648	3,648	3,648	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	0.00	0.0%	
DOTACIÓN DE LÁMINAS DE ZINC PIREHABILITACIÓN DE J. N. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (COL. PUEBLO NUEVO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		5,472	5,472	5,472	5,472	100.0%	0	0	PIEZA	30.00	30.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL		147,765	147,765	147,765	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: REHABILITACIÓN
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
PISO FIRME																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDA	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL		52,474	52,474	52,474	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	205.03	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO EL CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL		150,878	150,878	150,878	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	430.00	215.00	50.0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO SABANITAS	12-MACUSPANA	CACAHUATILLO	RURAL		186,986	186,986	186,986	171,235	91.6%	0	0	METROS CUADRADOS	575.00	575.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA EL EJIDO SABANITAS.
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL		447,714	447,714	447,714	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320.00	660.00	50.0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA COLONIA JOSE NARCISO ROVIROSA	12-MACUSPANA	ROVIROSA	RURAL		135,869	0	135,869	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	385.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. EL PARAISO	12-MACUSPANA	PARAISO	RURAL		424,367	424,367	424,367	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250.00	625.00	50.0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. LA ISLA 1A. SECCION	12-MACUSPANA	LA ISLA 1A. SECCIÓN	RURAL		497,008	497,008	497,008	384,707	77.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. LA ISLA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LA ISLA 2A. SECCIÓN	RURAL		514,952	0	514,952	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,521.60	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. SANTOS DEGOLLADO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	SANTOS DEGOLLADO 2A. SECCIÓN	RURAL		423,033	423,033	423,033	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,246.00	125.00	10.0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 1A. SECCIÓN	RURAL		422,752	422,752	422,752	108,955	25.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	1,300.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA R/A. VIRGINIO CHAN 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL		217,229	217,229	217,229	174,830	80.5%	0	0	METROS CUADRADOS	668.00	668.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION (CANTEMOC)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL		114,468	114,468	114,468	91,205	79.7%	0	0	METROS CUADRADOS	352.00	352.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	56,100	56,100	56,100	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	45.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	38,200	38,200	38,200	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	19,097	19,097	19,097	19,097	100.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	19,100	19,100	19,100	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	38,200	38,200	38,200	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	38,200	38,200	38,200	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	11,960	11,960	11,960	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	13.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARAN 13 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	38,200	38,200	38,200	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	38,200.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	38,200	38,200	38,200	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	38,200	38,200	38,200	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	11,960	11,960	11,960	11,960	100.0%	0	0	ACCIÓN	13.00	13.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 13 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PUYACATONGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	19,100	19,100	19,100	19,097	100.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	19,100	19,100	19,100	19,097	100.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	38,200	38,200	38,200	38,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	56,100	56,100	56,100	56,092	100.0%	0	0	ACCIÓN	45.00	45.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	11,040	11,040	11,040	11,040	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 12 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos							
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	120,561	120,561	120,561	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHIPLINAR 1A. SECCIÓN LA LIMA	RURAL	494,258	494,258	494,258	269,307	54.5%	0	0	KILOMETROS	3.80	2.07	54.5%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III EN PROCESO	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHIPLINAR 4A. SECCIÓN	RURAL	170,642	170,642	170,642	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III NO INICIADO.	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	62,131	62,131	62,131	62,131	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.82	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO RAMO GENERAL 33 FONDO III	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	85,701	85,701	85,701	85,701	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.82	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	212,828	212,828	212,828	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	453,512	453,512	453,512	453,512	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.60	7.60	100.0%	PROYECTO RAMO GENRAL 33 FONDO III CONCLUIDO	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 2A. SECCIÓN	RURAL	329,621	329,621	329,621	329,621	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.30	2.30	100.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCIÓN	RURAL	228,235	228,235	228,235	190,816	83.6%	0	0	KILOMETROS	3.90	3.26	83.6%	PROYECTO DE RAMO 33 FONDO III EN PROCESO	
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. PROFR. CAPARROSO 3DA. SECCION	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCIÓN	RURAL	377,416	377,416	377,416	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.16	1.16	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. SAN ANTONIO.	12-MACUSPANA	SAN ANTONIO	RURAL	465,510	465,510	465,510	465,510	100.0%	0	0	KILOMETROS	12,796.00	12,796.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL E.J. BENITO JUAREZ SECCION PANCILLAL	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANZILLAL	RURAL	278,179	278,179	278,179	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO BAYONA	12-MACUSPANA	BAYONA	RURAL	387,508	387,508	387,508	387,508	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.26	1.26	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL SECTOR JOSE EDUARDO ROVIROSA DE LA R/A. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	130,170	0	130,170	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.24	0.00	0.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. ALVARO OBREGON	12-MACUSPANA	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	518,326	518,326	518,326	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.15	90.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. CARLOS GREENE 1RA. SECCION.	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 1A. SECCIÓN	RURAL	1,943,591	1,943,591	1,943,591	1,943,591	100.0%	0	0	KILOMETROS	13.75	13.75	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EL TRIUNFO 3RA. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN	RURAL	246,068	246,068	246,068	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.71	0.71	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	618,879	618,879	618,879	395,229	63.9%	0	0	KILOMETROS	3.30	3.30	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION.	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	498,147	498,147	498,147	498,147	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.25	1.25	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	12-MACUSPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	226,174	226,174	226,174	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2,000.00	399.00	20.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. LA ISLA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LA ISLA 2A. SECCIÓN	RURAL	483,845	483,845	483,845	412,690	85.3%	0	0	KILOMETROS	1.16	1.16	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 2A. SECCIÓN	RURAL	252,319	252,319	252,319	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.45	0.00	0.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. SIMON SARLAT	12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT	RURAL	861,169	861,169	861,169	779,344	90.5%	0	0	KILOMETROS	4.88	4.88	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA EL TRIUNFO 1A. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	500,677	500,677	500,677	500,677	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	2.10	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA GUSTAVO A. MADERO	12-MACUSPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	853,098	853,098	853,098	746,691	87.5%	0	0	KILOMETROS	4.70	4.70	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	718,050	718,050	718,050	506,301	70.5%	0	0	KILOMETROS	4.20	4.20	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA SANTUARIO 2A. SECCION	12-MACUSPANA	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	705,214	705,214	705,214	705,214	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.64	2.64	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA R/A. CARLOS GREENE 2DA. SECCION (POCHITOCAL)	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 2A. SECCIÓN	RURAL	1,008,431	1,008,431	1,008,431	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	8.10	90.0%		
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO RANCHERIA LIMÓN 1A. SECCIÓN A	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR A	RURAL	299,111	299,111	299,111	299,111	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.80	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA R/A. FRANCISCO BATES	12-MACUSPANA	FRANCISCO BATES	RURAL	1,501,143	1,501,143	1,501,143	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	173,631	173,631	173,631	173,631	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONSISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONSISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	146,652	146,652	146,652	146,652	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONSISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONSISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	33,961	33,961	33,961	2,148	6.3%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.03	6.0%	
	MANTENIMIENTO DE CARRETERA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	98,681	98,681	98,681	98,681	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 300 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL,QUE CONSISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	MANTENIMIENTO DE CARRETERA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	97,385	97,385	97,385	97,385	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 500 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL,QUE CONSISTE EN DESORILLE,RASTREO,RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	REHABILITACIÓN															
	MAQUILA DE CONCRETO HIDRAULICO AC20	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,099,984	1,779,122	1,779,122	1,779,122	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.34	34.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	529,926	215,212	215,212	215,212	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.20	40.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	634,132	31,576	31,576	31,576	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.77	0.06	7.8%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	2,250,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3.08	0.00	0.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	LEÓN ZÁRATE 1A. SECCIÓN	RURAL	1,223,999	425,409	425,409	425,409	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	0.48	32.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,473,108	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.80	0.00	0.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 4A. SECCIÓN	RURAL	294,950	292,129	292,129	292,129	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.34	0.33	97.1%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1,190,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.40	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	2,497,106	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.88	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	2,409,181	2,409,181	2,409,181	2,409,181	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.17	1.17	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 3A. SECCIÓN (MONTE GRANDE)	RURAL	2,469,981	0	2,469,981	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.20	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,445,499	2,445,499	2,445,499	2,445,499	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.20	1.20	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (GALAXIAS)	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,969,723	1,969,723	1,969,723	1,969,723	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (GENARO VAZQUEZ 2DA SEC)	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,860,572	1,860,572	1,860,572	1,638,530	88.1%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA(CUITLAHUAC)	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,029,916	2,029,916	2,029,916	2,029,916	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA(LAZARO CARDENAS DEL RIO 2DA SEC.)	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,050,156	2,050,156	2,050,156	2,048,139	99.9%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	2,052,004	2,052,004	2,052,004	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 1A. SECCIÓN	RURAL	2,467,296	2,467,296	2,467,296	2,464,859	99.9%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 3A. SECCIÓN	RURAL	2,492,408	2,492,408	2,492,408	2,075,527	83.3%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,816,210	1,816,210	1,816,210	1,816,210	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA CANDELARIA	RURAL	2,354,589	2,354,589	2,354,589	2,142,079	91.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	1,987,265	1,987,265	1,987,265	1,985,330	99.9%	0	0	KILÓMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 1A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	1,903,530	1,903,530	1,903,530	1,901,191	99.9%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 1A. SECCIÓN (LA ISLA)	RURAL	1,903,530	1,903,530	1,903,530	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.17	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,365,522	2,365,522	2,365,522	2,365,522	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (EL FILERO)	RURAL	2,108,186	2,108,186	2,108,186	2,046,670	97.1%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (GPE. VICTORIA)	RURAL	2,150,436	2,150,436	2,150,436	2,150,436	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (NUEVO PROGRESO)	RURAL	2,117,338	2,117,338	2,117,338	2,108,535	99.6%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	2,318,454	2,318,454	2,318,454	2,318,454	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAÑA 3A. SECCIÓN (CHINAL)	RURAL	2,264,249	2,264,249	2,264,249	2,264,249	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA COLORADA 2A. SECCIÓN (SILBARÁN)	RURAL	2,067,270	2,067,270	2,067,270	2,067,270	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1A. SECCIÓN (LAS PALMAS)	RURAL	2,178,831	2,178,831	2,178,831	2,178,831	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	2,258,147	2,258,147	2,258,147	2,258,147	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (CUTLAHUAC)	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,009,442	2,009,442	2,009,442	1,997,339	99.4%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (UBIC. SECTOR EL PUJUE)	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	2,029,401	2,029,401	2,028,401	2,027,253	99.9%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (LOS PINOS)	RURAL	1,897,702	1,897,702	1,897,702	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.17	0.00	0.0%		
	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. SANTA LUCIA DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	SANTA LUCIA	RURAL	784,474	784,474	784,474	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.24	0.00	0.0%		
	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA R/A. CACAHUATALILLO	12-MACUSPANA	CACAHUATALILLO	RURAL	1,993,219	1,993,219	1,993,219	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	0.06	4.6%		
	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA R/A. LIMON 1RA. SECCION B	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR B	RURAL	2,461,381	2,461,381	2,461,381	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.70	0.00	0.0%		
	REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO SIMON SARLAT 2DA. SECCION (SAN MARTIN)	12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT 2A. SECCIÓN (SAN MARTÍN)	RURAL	523,655	523,655	523,655	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.00	0.0%		
	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO ISLA MAJAPA EN PROCESO RIA NICOLAS 5A SECC (PUNTA BRAVA)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	1,403,654	1,403,654	1,403,654	1,108,786	79.0%	0	0	KILOMETROS	1,403,653.67	1,108,786.00	79.0%		
	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LAS ISABELES EN PROCESO RIA NICOLAS BRAVO 3RA SECC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 3A. SECCIÓN	RURAL	2,421,892	2,421,892	2,421,892	2,038,877	84.2%	0	0	KILOMETROS	2,421,892.11	2,038,877.24	84.2%		
	PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN PROCESO PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	1,190,154	1,190,154	1,190,154	720,827	60.6%	0	0	KILOMETROS	1,190,153.81	720,827.50	60.6%		
	PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO SECCION TANQUE EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	2,499,313	2,499,313	2,499,313	1,581,761	63.3%	0	0	KILOMETROS	2,499,313.01	1,581,761.00	63.3%		
	REVESTIMIENTO DE CAMINO (FIB-2011)	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (SANTA RITA)	RURAL	390,842	390,842	390,842	390,842	100.0%	0	0	KILOMETROS	4,635.00	4,635.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2)	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO (FIB-2011)	16-TEAPA	MARIANO PEDRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	90,032	90,032	90,032	90,032	100.0%	0	0	KILOMETROS	159.60	159.60	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUBICOS (M3), ASI COMO SU EJECUCION DE LA OBRA ESTA AL 100%	
	MUROS DE CONTENCIÓN																
	CONSTRUCCIÓN																
	CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	868,390	868,390	868,390	868,390	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO A BASE DE TUBERIA DE 10.8 PULGADAS	
	CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,295,315	1,295,315	1,295,315	1,295,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 683 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO A BASE DE TUBERIA DE 10.8 PULGADAS	
	CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO EN LA CALLE PRINCIPAL	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	707,006	707,006	707,006	598,448	84.6%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	12.70	84.7%	SE BENEFICIARA A 850 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 15 M.L. DE TABLAESTACADO EN LA CALLE PRINCIPAL	
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	418,463	418,463	418,463	337,716	80.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 1.0 CONSTRUCCIÓN	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre							Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido	Generados		Ejercidos								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14		18	19	20	21	22	23=22/21	24		
PUNTES Y PASOS PEATONALES																		
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	5-COMALCALCO	ORIENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	2,288,900	0	0	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	700,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE		
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	251,387	0	0	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON		
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CONCRETO	15-TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	RURAL	62,990	0	0	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO		
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	86,707	0	0	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1000 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES		
VADO																		
CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MERCEDES GAMAS 2A. SECCIÓN	RURAL	437,388	437,388	437,388	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA 4 PASES DE AGUA		
PUENTES VEHICULARES																		
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 10.00 MTS. DE LARGO X 7.00 M DE ANCHO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO	URBANO	2,234,041	2,234,041	2,234,041	2,234,041	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	70.00	70.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS		
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	695,057	695,057	695,057	645,477	92.9%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.93	93.0%	SE BENEFICIARA A 1200 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR VEHICULAR A BASE DE TUBERIA DE 10.8 Y 4 PULG.		
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	747,051	747,051	747,051	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 453 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR A BASE DE TUBERIA DE 10,8 Y 4 PULG.		
CONSTRUCCION DEL PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑAL)	RURAL	1,578,349	1,578,349	1,578,349	1,455,559	92.2%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.92	92.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR VEHICULAR		
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																		
OTROS																		
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO	1-BALANCÁN	QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	888,396	888,396	888,396	888,396	100.0%	888,396	888,396	888,396	METRO CUADRADO	798.40	798.40	100.0%			
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO (2DA ETAPA)	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	0	20	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO OP062 REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO (2DA ETAPA), QUE SE EFECTUARIAN CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33/2011, AL NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE PRINCIPAL LADO SUR Y AVENIDA CAÑAVEALES LADO NORTE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	3,389,264	3,389,264	3,389,264	3,389,264	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,696.32	7,696.32	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012 Y LA COMUNIDAD EN DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO SERA EN FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES 3ERA ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	433,395	433,395	433,395	418,195	96.5%	0	0	0	METRO CUADRADO	436.00	436.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RIO UNO	RURAL	1,339,697	1,339,697	1,339,697	904,426	67.5%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,383.00	1,245.00	90.0%			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE BENITO JUAREZ)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,764,601	1,764,601	1,764,601	1,764,601	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,732.42	1,732.42	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE BENITO JUAREZ)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,764,601	1,764,601	1,764,601	1,764,601	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,732.42	1,732.42	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE PANELA, MELAZA, CAÑA BRAVA, AVENIDA CAÑAVEALES LADO ESTE Y AVENIDA CAÑAVEALES LADO OESTE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,516,801	3,516,801	3,516,801	3,516,801	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,312.56	5,312.56	100.0%	PRESTAMOS BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2011-2012 EN LA COMUNIDAD DE CAÑALES 1ERA ETAPA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL Y ACCESO PRINCIPAL)	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,625,684	1,625,684	1,625,684	486,751	29.9%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,617.00	1,584.00	98.0%			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1, CALLES 8,7,2,1 N-14 Y W-84)	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1,313,658	1,313,658	1,313,658	1,313,658	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,544.00	1,544.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	646,845	646,845	646,845	646,845	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	722.00	722.00	100.0%			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos							
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLES 6,3,2 Y 1)	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	581,064	581,064	581,064	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	810.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLES 7,6,5 Y 4)	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	1,521,924	1,521,924	1,521,924	827,315	54.4%	0	0	METRO CUADRADO	1,736.00	1,736.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 4, CALLES 8 Y 6)	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	1,426,336	1,426,336	1,426,336	1,059,789	74.3%	0	0	METRO CUADRADO	1,476.00	1,476.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	343,528	343,528	343,528	343,528	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,020.94	1,020.94	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA 7 DE OCTUBRE PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	343,528	343,528	343,528	343,528	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,020.94	1,020.94	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA 7 DE OCTUBRE PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE 7 Y 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	1,044,893	1,044,893	1,044,893	1,044,893	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,103.00	1,103.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES EMILIANO ZAPATA, COMALCALCO, TACOTALPA, JALAPA, PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 3)	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	1,882,739	1,882,739	1,882,739	1,882,739	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,442.38	2,442.38	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES EMILIANO ZAPATA, COMALCALCO, TACOTALPA, JALAPA, PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 3)	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	1,882,739	1,882,739	1,882,739	1,882,739	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,442.38	2,442.38	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ, CUAUHTEMOC, EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	904,270	904,270	904,270	904,270	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,099.02	1,099.02	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ, CUAUHTEMOC, EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	904,276	904,276	904,276	904,276	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,099.02	1,099.02	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES TRANSVERSAL 1 Y CALLE 5)	2-CÁRDENAS	POB. C-18 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	599,603	599,603	599,603	420,234	70.1%	0	0	METRO CUADRADO	604.00	604.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES 8,7,6 Y CALLE DE LA ESCUELA)	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	1,017,556	1,017,556	1,017,556	878,053	86.3%	0	0	METRO CUADRADO	1,053.00	1,053.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CAMINO VECINAL)	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN B	RURAL	1,492,886	1,492,886	1,492,886	867,225	58.1%	0	0	METRO CUADRADO	1,956.00	1,860.00	95.1%		
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 3 Y CALLE 7)	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	777,719	777,719	777,719	777,719	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	843.00	843.00	100.0%		
COSNTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	520,051	520,051	520,051	368,596	70.9%	0	0	METRO CUADRADO	509.20	509.20	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ, CUAUHTEMOC, 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	2,159,092	2,159,092	2,159,092	2,159,092	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,288.50	3,288.50	100.0%	PRESTAMOS BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSO DEL EJERCICIO 2011-2012	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (CALLE III)	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	1,844,146	1,844,146	1,844,146	1,310,759	71.1%	0	0	METRO CUADRADO	3,960.00	3,920.00	99.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,790,231	2,790,231	2,790,231	2,790,231	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,530.00	4,530.00	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,489,991	2,489,991	2,489,991	2,489,991	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,986.50	3,986.50	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,489,991	2,489,991	2,489,991	2,489,991	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,960.05	3,960.05	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES EMILIANO ZAPATA, COMALCALCO, TACOTALPA, JALAPA, PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 3)	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	3,569,173	3,569,173	3,569,173	3,569,173	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,064.76	6,064.76	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTO REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES EMILIANO ZAPATA, COMALCALCO, TACOTALPA, JALAPA, PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 3)	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	3,569,173	3,569,173	3,569,173	3,569,173	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,064.76	6,064.76	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTO REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, FRANCISCO J. SANTA MARÍA, CAPITANÍA DE PUERTO 1ERA, CERRADA DE ÁQUILES SERDÁN Y EL PLAYÓN)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	4,307,368	4,307,368	4,307,368	4,307,368	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,081.54	5,081.54	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, FRANCISCO J. SANTA MARIA, CAPITANIA DE PUERTO 1ERA, CERRADA DE AGUILERAS Y EL PLAYON)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	4,307,368	4,307,368	4,307,368	4,307,368	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,081.54	5,081.54	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012			
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 3 Y CALLE 7)	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	1,443,460	1,443,460	1,443,460	1,443,460	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,459.00	2,459.00	100.0%				
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1)	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2,392,086	2,392,086	2,392,086	1,438,413	60.1%	0	0	METRO CUADRADO	3,914.00	3,835.00	98.0%				
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (GREGORIO MENDEZ MAGAÑA)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	2,484,969	2,484,969	2,484,969	2,484,969	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,436.00	3,436.00	100.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	1,742,517	1,742,517	1,742,517	1,186,576	68.1%	0	0	METRO CUADRADO	2,983.00	2,983.00	100.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (CALLE TRANSVERSAL Y CALLES 1 Y 2)	2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	1,016,774	1,016,774	1,016,774	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,908.00	0.00	0.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	URBANO	1,460,669	1,460,669	1,460,669	1,162,872	79.6%	0	0	METRO CUADRADO	2,205.00	2,205.00	100.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1, CALLES 8,7,5,4,2,1 Y N-14)	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1,886,401	1,886,401	1,886,401	1,441,607	76.4%	0	0	METRO CUADRADO	4,333.00	4,333.00	100.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLE 5)	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	1,570,004	1,570,004	1,570,004	727,346	46.3%	0	0	METRO CUADRADO	2,414.00	2,414.00	100.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 4, CALLES 6 Y 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	2,226,445	2,226,445	2,226,445	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,905.00	3,905.00	100.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 6,5, Y 4)	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	2,473,665	2,473,665	2,473,665	2,005,354	81.1%	0	0	METRO CUADRADO	4,158.00	4,158.00	100.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 7 Y CALLE 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	1,537,450	1,537,450	1,537,450	1,537,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,639.00	2,639.00	100.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES TRANSVERSAL Y CALLE 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	2,254,978	2,254,978	2,254,978	1,861,269	82.5%	0	0	METRO CUADRADO	3,309.00	3,309.00	100.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES CON CRETO HIDRAULICO (CALLE TRASVERSAL 1 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	1,304,417	1,304,417	1,304,417	1,304,417	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,329.00	2,329.00	100.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (CALLE 1 Y 2)	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	678,235	678,235	678,235	339,070	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,728.00	1,348.00	78.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (CALLE 1,2 Y 3)	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	586,278	586,278	586,278	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,410.00	0.00	0.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	1,963,445	1,963,445	1,963,445	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,504.00	419.00	12.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1 Y 7, CALLES 6,3,2 Y 1)	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	1,314,955	1,314,955	1,314,955	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,096.00	3,096.00	100.0%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	2,315,767	2,315,767	2,315,767	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.60	0.78	48.8%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	2,138,533	2,138,533	2,138,533	1,717,792	80.3%	0	0	KILÓMETRO	0.80	0.80	100.0%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCIÓN	RURAL	2,013,306	2,013,306	2,013,306	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	0.80	0.20	25.0%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	2,094,270	2,094,270	2,094,270	2,094,270	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.76	0.76	100.0%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A. SECCIÓN (EL APOPMAL)	RURAL	2,151,011	2,151,011	2,151,011	1,592,681	74.0%	0	0	KILÓMETRO	0.80	0.78	97.5%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	2,321,368	2,321,368	2,321,368	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	0.80	0.08	10.0%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	RÍO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	2,385,091	2,385,091	2,385,091	1,205,698	50.6%	0	0	KILÓMETRO	0.80	0.50	62.5%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	2,468,887	2,468,887	2,468,887	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	0.84	0.00	0.0%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	2,361,504	2,361,504	2,361,504	1,665,168	70.5%	0	0	KILÓMETRO	0.80	0.80	100.0%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	2,479,513	2,479,513	2,479,513	2,479,513	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.90	0.90	100.0%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	2,447,009	2,447,009	2,447,009	2,396,946	98.0%	0	0	KILOMETRO	0.84	0.84	100.0%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	ENCUCUADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	2,224,715	2,224,715	2,224,715	1,141,225	51.3%	0	0	KILOMETRO	1.60	1.28	80.0%				
POAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES EMILIANO ZAPATA, ALAMO, JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4,229,787	4,229,787	4,229,787	4,229,787	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,467.80	6,467.80	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA			
REHABILITACION DE CAMINOS CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	597,175	597,175	597,175	597,175	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.62	0.62	100.0%				
REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA (CALLE DEL POBLADO)	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	1,155,027	1,155,027	1,155,027	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	90.00	90.00	100.0%				
REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA (CALLE 6)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	539,881	539,881	539,881	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.32	0.32	100.0%				
REHABILITACION DE CALLE CONGRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO (CALLE PRINCIPAL)	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,772,328	1,772,328	1,772,328	1,578,158	89.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%				
REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE PASOS DE AGUA (CALLES 1,2,3,4 Y CALLE DE LA TELESECUNDARIA)	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	1,430,742	1,430,742	1,430,742	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.25	0.92	73.6%				
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHIO	RURAL	2,211,846	2,211,846	2,211,846	2,211,846	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%				
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	998,773	998,773	998,773	998,773	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.79	0.79	100.0%				
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	1,186,521	1,186,521	1,186,521	1,186,521	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.32	1.32	100.0%				
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,168,825	2,168,825	2,168,825	1,319,118	60.8%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%				
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA (COL. ABANDONADA)	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	2,491,166	2,491,166	2,491,166	1,524,076	61.2%	0	0	KILOMETRO	2.70	2.70	100.0%				
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTOS	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,442,409	2,442,409	2,442,409	2,442,409	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%				
SELLADO DE CARCAMO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA CAÑAUERAS LADO NORTE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	199,983	199,983	199,983	199,983	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	194.96	194.96	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. EN LA COMUNIDAD DE CAÑALES 3A ETAPA FRACCIONAMIENTO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO			
SELLADO DE CARCAMO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA CAÑAUERAS LADO NORTE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	199,983	199,983	199,983	199,983	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	194.96	194.96	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012 EN LA COMUNIDAD DE CAÑALES 3A ETAPA FRACCIONAMIENTO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE TUCÁN ENTRE LA CALLE HALCÓN Y LA CALLE BUGAMBILIA EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,761,208	1,761,208	1,761,208	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%				
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE CERR. GAVILÁN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE ASUNCIÓN CASTELLANOS EN COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,557,825	554,367	554,367	554,367	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES ANDADOR JAZMIN ENTRE CALLE ALIJADORES Y CERRADA ANDADOR JAZMIN EN COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	912,463	912,463	912,463	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO Y CALLE ROSARIO	4-CENTRO	PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	266,080	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,715.00	0.00	0.0%				
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES: EL PARQUE, LOS MILAGROS, LOS MOLINA	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	428,066	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,300.00	0.00	0.0%				
DESORILLE, RASTREO, CUNETEO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: JUAN GIL, LOS JIMNEZ 1, LIDIA PRIEGO, ACCESO AL KINDER, LOS ROMANES, LOS JIMNEZ 2 Y LOS HERNÁNDEZ	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAICES	RURAL	236,896	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.00	0.0%				
DESORILLE, RASTREO, CUNETEO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: LOS MARTINEZ, LOS ROMANES, LOS LUNA 1, LOS POZO, CTO. LOS RODRIGUEZ, LOS NANCES, LOS CRUCES Y LOS LUNA 2	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	237,758	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.83	0.00	0.0%				
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJÓN EL RECREO	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	405,011	405,011	405,011	405,011	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260.00	1,260.00	100.0%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES; LÁZARO CÁRDENAS, INDEPENDENCIA, LA ISLA, EL CARMEN Y LA ESPERANZA	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	1,571,333	1,571,333	1,571,333	1,413,734	90.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,755.00	8,755.00	100.0%				
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA PARA RASTREO Y CUNETEO DE CAMINOS CON MAQUINARIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,819,104	1,819,104	1,819,104	514,112	28.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.28	28.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	CHICOACÁN (AMPLIACIÓN)	RURAL	2,040,329	2,040,329	2,040,329	2,037,786	99.9%	0	0	KILÓMETRO	1.00	1.00	100.0%				
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	LA ESPERANZA	RURAL	1,961,574	1,961,574	1,961,574	1,961,574	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.00	1.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1,134,825	1,134,825	1,134,825	104,236	9.2%	0	0	METRO LINEAL	1,440.00	130.94	9.1%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III EN PROCESO			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	CHIPLINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	740,987	740,987	740,987	674,707	91.1%	0	0	METRO LINEAL	870.00	793.00	91.1%	PROYECTO DE RAMO 33 FONDO III EN PROCESO			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CIRCUNVALACION DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	864,365	864,365	864,365	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,056.00	1,056.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE CIUDAD PEMEX (EL PANAL)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	305,967	305,967	305,967	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	286.50	200.45	70.0%				
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA R/A. ARROYO HONDO	12-MACUSPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN)	RURAL	412,952	412,952	412,952	412,952	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	445.00	445.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA R/A. NUEVA ESPERANZA	12-MACUSPANA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	646,856	646,856	646,856	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	320.00	40.0%				
CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL POBLADO LIMBANO BLANDIN	12-MACUSPANA	LIMBANO BLANDÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	264,318	0	264,318	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%				
CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON DOBLE CELDA EN LA R/A. ALLENDE BAJO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN)	RURAL	1,171,726	1,171,726	1,171,726	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES CAN GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. LA CURVA	12-MACUSPANA	LA CURVA	URBANO	845,028	845,028	845,028	845,028	100.0%	0	0	KILÓMETRO	2.56	2.56	100.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO LIMBANO BLANDIN	12-MACUSPANA	LIMBANO BLANDÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	618,278	618,278	618,278	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,446.00	2,237.00	30.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	325,765	325,765	325,765	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,030.00	4,030.00	100.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	875,421	875,421	875,421	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	4.57	3.42	74.8%				
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA	12-MACUSPANA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	275,893	275,893	275,893	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,210.00	9,210.00	100.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	672,873	672,873	672,873	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,176.00	15,176.00	100.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. CHINALITO 4TA. SECCION	12-MACUSPANA	EL CHINALITO	RURAL	303,945	303,945	303,945	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,347.33	1,347.33	100.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EL BAYO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	411,630	411,630	411,630	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,840.00	0.00	0.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EL TRIUNFO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	711,418	711,418	711,418	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,600.00	9,600.00	100.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCION (GRAN PODER)	12-MACUSPANA	FRANCISCO I. MADERO ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	986,086	986,086	986,086	834,494	84.6%	0	0	METROS CUADRADOS	10,089.00	10,089.30	100.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. LAS FERIAS	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	303,936	303,936	303,936	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,352.00	1,352.00	100.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. SAN FRANCISCO.	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	635,197	635,197	635,197	635,197	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	18,615.00	18,615.00	100.0%				
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN EL POBLADO AGUILAS SERDAN	12-MACUSPANA	AQUILES SERDÁN	RURAL	2,394,887	2,394,887	2,394,887	1,492,547	62.3%	0	0	METROS CUADRADOS	7,800.00	7,410.00	95.0%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL EJIDO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	2,496,625	2,496,625	2,496,625	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.60	0.32	20.0%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL POBLADO EL CONGO	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	757,091	757,091	757,091	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	0.30	0.12	40.0%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA COLONIA BUERGOS	12-MACUSPANA	BUERGOS	RURAL	1,495,584	1,495,584	1,495,584	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	0.80	0.40	50.0%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA COLONIA LA UNION	12-MACUSPANA	LA UNIÓN	RURAL	1,803,039	0	1,803,039	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA R/A. LIMON 1RA. SECCION C.	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR C	RURAL	1,607,442	1,607,442	1,607,442	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.35	0.87	64.4%				
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA R/A. VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	2,270,359	2,270,359	2,270,359	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.50	0.15	10.0%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE CIRCUNVALACION DE LA VILLA BENITO JUAREZ.	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1,058,703	1,058,703	1,058,703	952,016	89.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,680.00	3,680.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS	13-NACAJUCA	EL SITIO	RURAL	242,386	242,386	242,386	216,179	89.2%	0	0	METROS LINEALES	115.50	95.65	82.8%				
CONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE TERRACERIAS	13-NACAJUCA	TECOLUTA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,675,542	1,675,542	1,675,542	1,675,542	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.32	0.00	0.0%				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO PRINCIPAL	13-NACAJUCA	CORRALILLO	RURAL	1,345,981	1,345,981	1,345,981	698,547	51.9%	0	0	KILOMETRO	1.40	0.89	63.6%				
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJON DON FLAVIO	13-NACAJUCA	GUATACALCA (GUATACALCA 1A. SECCIÓN)	RURAL	233,635	233,635	233,635	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,310.00	0.00	0.0%				
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	AMATÓN	RURAL	244,496	244,496	244,496	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,960.00	0.00	0.0%				
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	SALOYA 2A. SECCIÓN	RURAL	712,580	712,580	712,580	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,654.50	0.00	0.0%				
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	975,673	975,673	975,673	975,673	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,914.00	6,914.00	100.0%				
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAJUCA	VAINILLA	RURAL	778,452	778,452	778,452	738,329	94.8%	0	0	METROS CUADRADOS	6,750.00	6,750.00	100.0%				
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES LA FLECHA, LA CEIBA Y CENTRO DE SALUD	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	535,816	535,816	535,816	538,816	100.6%	0	0	METROS CUADRADOS	3,610.00	3,610.00	100.0%				
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES LOS RAMONES Y QUIROGA	13-NACAJUCA	GUANOSOLO	RURAL	287,366	287,366	287,366	271,080	94.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,438.00	1,398.65	97.3%				
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	13-NACAJUCA	GUATACALCA	URBANO	335,674	335,674	335,674	330,762	98.5%	0	0	METRO CUADRADO	3,310.00	2,995.00	90.5%				
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y ANDADORES	13-NACAJUCA	MANUEL BUENDIA TÉLÉZ GIRÓN	RURAL	440,913	440,913	440,913	436,706	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,830.00	2,830.00	100.0%				
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13-NACAJUCA	SAN SIMÓN	RURAL	420,769	420,769	420,769	420,769	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.61	0.61	100.0%				
REVESTIMIENTO DE CALLE CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS	13-NACAJUCA	LA CRUZ DE NACAJUCA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE CANCELO			
SUMINISTRO DE MATERIAL ARENILLA PARA CALLEJONES	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	128,736	128,736	128,736	0	0.0%	0	0	APOYO	145.00	0.00	0.0%				
PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LOS VARGAS	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	1,604,956	1,604,956	1,604,956	862,855	53.8%	0	0	METROS	1,604,956.35	862,855.03	53.8%				
PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO NUEVA ESPERANZA	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,676,282	1,676,282	1,676,282	1,537,643	91.7%	0	0	METROS	1,676,282.52	1,537,643.29	91.7%				
CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA	15-TACOTALPA	PUYACATENO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	124,632	124,632	124,632	124,632	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 850 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 3 PASOS DE AGUA			
MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE			
MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE			
MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,987	99.9%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE			
MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,987	99.9%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 600 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE			
MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	20,000	20,000	20,000	19,987	99.9%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE			
MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE (ARROYO NAVA)	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	15,000	15,000	15,000	14,999	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE COLGANTE			
MANTENIMIENTOS DE PUENTES COLGANTES	15-TACOTALPA	YAJALÓN RIO SECO	RURAL	40,000	40,000	40,000	39,974	99.9%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE PUENTES COLGANTES			
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	104,491	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	60.00	0.00	0.0%				
REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	75,000	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE			
APERTURA DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	359,809	359,809	359,809	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,680.00	12,680.00	100.0%				
APERTURA DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	72,727	72,727	72,727	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,484.30	0.00	0.0%				
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	191,925	191,925	191,925	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.02	0.76	74.5%				
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	EL PORVENIR	RURAL	356,220	356,220	356,220	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.37	0.71	30.0%				
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	524,117	524,117	524,117	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.51	2.13	84.9%				
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	182,654	182,654	182,654	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.15	1.15	100.0%				
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVÁN	RURAL	375,496	375,496	375,496	375,496	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	2.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
APERTURA DE CAMINO COSECHERO (EL CENTENARIO 2DA. ETAPA)	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	688,441	688,441	688,441	688,441	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.24	2.24	100.0%	OBRA CONCLUIDA			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	196,864	196,864	196,864	196,864	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	185,868	185,868	185,868	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%				
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	NINOS HÉROES	RURAL	142,781	142,781	142,781	142,871	100.1%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	80,332	80,332	80,332	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.27	0.07	5.5%				
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SANTA LUCÍA	RURAL	170,920	170,920	170,920	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%				
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	224,094	224,094	224,094	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.40	2.40	100.0%				
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION-EJ.BENITO JUAREZ 1RA SECCIÓN)	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	287,237	287,237	287,237	287,237	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.60	3.60	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (EJ. EL PEDREGAL-EL MARTILLO)	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	314,327	314,327	314,327	314,327	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (ENTRONQUE TENOSIQUE - EMILIANO ZAPATA)	17-TENOSIQUE	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	155,986	155,986	155,986	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.32	4.32	100.0%				
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (RÍOS)	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	205,394	205,394	205,394	205,394	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.90	2.90	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	135,592	135,592	135,592	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.63	1.63	100.0%				
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	171,211	171,211	171,211	171,211	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.42	1.42	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	143,687	143,687	143,687	143,687	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.47	3.47	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	110,143	110,143	110,143	110,143	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	91,791	91,791	91,791	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.61	0.61	100.0%				
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	210,660	210,660	210,660	210,660	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.35	2.35	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	361,837	361,837	361,837	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.19	2.19	100.0%				
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	251,011	251,011	251,011	251,011	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.57	3.57	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	227,284	227,284	227,284	227,284	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.60	3.60	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. ADOLFO LÓPEZ MATEOS-EJ. SANTA ROSA)	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	225,842	225,842	225,842	225,842	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	6.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. BENITO JUÁREZ NCP - EJ. NUEVA ESPERANZA)	17-TENOSIQUE	NUEVA ESPERANZA	RURAL	304,437	304,437	304,437	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.40	5.40	100.0%				
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. CRISÓFORO CHÍNAS - RA. PASO DE LA SABANA)	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHÍNAS	RURAL	323,036	323,036	323,036	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.36	3.36	100.0%				
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. NUEVA ESPERANZA - EJ. EL PEDREGAL)	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	303,565	303,565	303,565	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	6.50	100.0%				
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. PUNTA DE MONTAÑA-EJ. 20 DE NOVIEMBRE)	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	254,077	254,077	254,077	254,077	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.47	4.47	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. SAN MARCOS-POB.REDEMCIÓN DEL CAMPESINO)	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	321,176	321,176	321,176	264,474	82.3%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%				
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO EN TRAMOS AISLADOS (EJ. LA ISLA - EJ. CENTRO USUMACINTA)	17-TENOSIQUE	EL BEJUCAL	RURAL	666,383	666,383	666,383	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	19.40	19.40	100.0%				
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (TRAMOS AISLADOS)	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	662,135	662,135	662,135	662,135	100.0%	0	0	KILOMETRO	33.86	33.86	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	236,029	236,029	236,029	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	511.27	511.27	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA EN CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	65,329	65,329	65,329	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	17.50	0.00	0.0%				
CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	137,731	137,731	137,731	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	36.00	36.00	100.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	231,114	231,114	231,114	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,150.00	1,150.00	100.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	257,131	257,131	257,131	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,698.00	6,155.00	80.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	300,556	300,556	300,556	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,625.00	0.00	0.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO CORTÁZAR	RURAL	184,261	184,261	184,261	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,400.00	0.00	0.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	116,127	116,127	116,127	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	780.00	780.00	100.0%				
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	333,585	333,585	333,585	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,365.00	14,365.00	100.0%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos							
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	109,152	109,152	109,152	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,836.00	1,836.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	131,307	131,307	131,307	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,310.00	1,310.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	334,253	334,253	334,253	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,275.00	0.00	0.0%		
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	199,647	199,647	199,647	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,500.00	2,500.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	134,753	134,753	134,753	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260.00	1,260.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA (COL. JARDINES DEL USUMACINTA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	127,176	127,176	127,176	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,732.15	5,732.15	100.0%		
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	154,864	154,864	154,864	154,864	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,669.20	7,669.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ	RURAL	99,054	99,054	99,054	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,708.00	3,708.00	100.0%		
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	156,269	156,269	156,269	156,269	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,525.00	6,525.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	165,142	165,142	165,142	165,142	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,801.80	10,801.80	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	NUEVA ESPERANZA	RURAL	157,984	157,984	157,984	157,984	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,500.00	4,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	239,583	239,583	239,583	239,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,294.69	9,294.69	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	247,947	247,947	247,947	247,947	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,200.00	7,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	MENTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	197,694	197,694	197,694	197,694	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,175.75	8,175.75	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	REHABILITACIÓN DE TERRAPLÉN EN CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	RURAL	239,079	239,079	239,079	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.14	0.00	0.0%		
	REHABILITACIÓN DE TERRAPLÉN EN CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	313,389	313,389	313,389	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.36	0.00	0.0%		
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																
	CONSERVACIÓN																
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE CACAO, PARA LA PRODUCCION DE 50,000 PLANTAS	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	500,000	500,000	500,000	106,500	21.3%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.23	23.0%		
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE CAFE, PARA LA PRODUCCION DE 30,000 PLANTAS	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	150,000	150,000	150,000	20,880	13.9%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.14	14.0%		
	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE HULE, PARA LA PRODUCCION DE 100,000 PLANTAS	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	208,400	20.8%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.20	20.0%	META REAL UN 1 VIVERO	
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA																
	CONSTRUCCIÓN																
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMERO AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTA LUCÍA	RURAL	77,024	77,024	0	0	0.0%	0	0	M2. PRESÓN	5.00	0.00	0.0%		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	30,809	0	0	0	0.0%	0	0	M2. PRESÓN	2.00	0.00	0.0%		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	30,809	30,809	0	0	0.0%	0	0	M2. PRESÓN	2.00	0.00	0.0%		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	NABOR CORNELIO ÁLVAREZ	RURAL	30,809	30,809	0	0	0.0%	0	0	M2. PRESÓN	2.00	0.00	0.0%		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	30,809	30,809	0	0	0.0%	0	0	M2. PRESÓN	2.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2 POZOS SOMEROS.	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	92,428	92,428	0	0	0.0%	0	0	M2. PRESÓN	6.00	0.00	0.0%		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	42,214	42,214	0	0	0.0%	0	0	M2. PRESÓN	3.00	0.00	0.0%		
	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUÍCOLA																
	IS056 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	122,652	122,652	122,652	122,265	99.7%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%		
	IS057 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PAAR EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQIUNIAPA (EL CLAVO)	RURAL	122,652	122,652	122,652	122,265	99.7%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%		
	IS060 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	NABOR CORNELIO ÁLVAREZ	RURAL	122,652	122,652	122,652	122,265	99.7%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%		
	IS063 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	10-JALPA DE MÉNDEZ	PUEBLO VIEJO	RURAL	122,652	122,652	122,652	122,265	99.7%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%		
	IS065 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RÍO	RURAL	122,652	122,652	122,652	122,265	99.7%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%		
	IS101 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL CARMEN	RURAL	122,652	122,652	122,652	122,265	99.7%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%		
	IS102 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN HIPÓLITO	RURAL	122,652	122,652	122,652	122,265	99.7%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos							
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
OTROS																
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 2A. SECCIÓN	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%		
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	ALIANZA CAMPESINA	RURAL	26,215	26,215	26,215	0	0.0%	26,215	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	CAPITAN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	34,185	34,185	34,185	0	0.0%	34,185	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	31,634	31,634	31,634	0	0.0%	31,634	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	38,062	38,062	38,062	0	0.0%	38,062	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	41,022	41,022	41,022	0	0.0%	41,022	41,022	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	33,529	33,529	33,529	0	0.0%	33,529	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	38,062	38,062	38,062	0	0.0%	38,062	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	35,903	35,903	35,903	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	38,799	38,799	38,799	0	0.0%	38,799	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	35,903	35,903	35,903	0	0.0%	35,903	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL PIMIENTAL	RURAL	34,185	34,185	34,185	0	0.0%	34,185	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	34,342	34,342	34,342	0	0.0%	34,342	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 2A. SECCIÓN	RURAL	43,084	43,084	43,084	0	0.0%	43,084	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	LAS TARIMAS	RURAL	32,099	32,099	32,099	0	0.0%	32,099	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	33,294	33,294	33,294	0	0.0%	33,294	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	32,099	32,099	32,099	0	0.0%	32,099	32,099	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE (EL GUAPAQUE)	RURAL	34,183	34,183	34,183	0	0.0%	34,183	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	30,204	30,204	30,204	0	0.0%	30,204	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	ÚLTIMO ESFUERZO	RURAL	34,184	34,184	34,184	0	0.0%	34,184	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	35,903	35,903	35,903	0	0.0%	35,903	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	35,903	35,903	35,903	0	0.0%	35,903	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA	RURAL	35,903	35,903	35,903	0	0.0%	35,903	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	220,000	220,000	220,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	2.00	1.36	68.0%		
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	92,308	92,308	92,308	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: CONSTRUCCION	
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	92,308	92,308	92,308	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: CONSTRUCCION	
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 2A. SECCIÓN	RURAL	92,308	92,308	92,308	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: CONSTRUCCION	
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	92,308	92,308	92,308	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: CONSTRUCCION	
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	EL BARI 2A. SECCIÓN	RURAL	46,154	46,154	46,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.85	85.0%	METAS: CONSTRUCCION	
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHIO	RURAL	46,154	46,154	46,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.85	85.0%	METAS: CONSTRUCCION	
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	46,154	46,154	46,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	METAS: CONSTRUCCION	
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	92,308	92,308	92,308	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: CONSTRUCCION	
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	46,154	46,154	46,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.85	85.0%	METAS: CONSTRUCCION	
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 5A. SECCIÓN	RURAL	46,154	46,154	46,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	METAS: CONSTRUCCION	
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	92,308	92,308	92,308	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: CONSTRUCCION	
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	46,154	46,154	46,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.85	85.0%	METAS: CONSTRUCCION	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos							
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	138,462	138,462	138,462	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	2.10	70.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN)	RURAL	46,154	46,154	46,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	46,154	46,154	46,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A. SECCIÓN B	RURAL	46,154	46,154	46,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	553,848	553,848	553,848	0	0.0%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES	RURAL	46,154	46,154	46,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.85	85.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	46,154	46,154	46,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	90,308	92,308	92,308	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	138,462	138,462	138,462	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	1.50	50.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	138,462	138,462	138,462	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	1.50	50.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	46,154	46,154	46,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	46,154	46,154	46,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA LA ENGORDA DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.71	71.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA LA ENGORDA DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A. SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	240,000	240,000	240,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	2.13	71.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA LA ENGORDA DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A. SECCIÓN (EL APOMPAL)	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.71	71.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA LA ENGORDA DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.71	71.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA LA ENGORDA DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RÍO)	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.71	71.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA LA ENGORDA DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.71	71.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA LA ENGORDA DE CAMARON BLANCO	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A. SECCIÓN	RURAL	240,000	240,000	240,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	2.13	71.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE BORDO CON MATERIAL INERTE	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	296,349	296,349	296,349	296,349	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,023.00	1,023.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	138,462	138,462	138,462	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	2.10	70.0%	CABE MENCIONAR QUE DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN EL EJIDO CARDENAS, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
	CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	46,154	46,154	46,154	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCIÓN	RURAL	30,316	30,316	30,316	30,316	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	750.00	750.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCIÓN	RURAL	30,316	30,316	30,316	30,316	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	750.00	750.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	20,210	20,210	20,210	20,210	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	500.00	500.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	20,210	20,210	20,210	20,210	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	500.00	500.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	16,168	16,168	16,168	16,168	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	400.00	400.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	16,168	16,168	16,168	16,168	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	400.00	400.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 5A. SECCIÓN	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 5A. SECCIÓN	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	54,568	54,568	54,568	54,568	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,350.00	1,350.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	54,568	54,568	54,568	54,568	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,350.00	1,350.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	54,568	54,568	54,568	54,568	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,350.00	1,350.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	54,568	54,568	54,568	54,568	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,350.00	1,350.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	32,337	32,337	32,337	32,337	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	800.00	800.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	32,337	32,337	32,337	32,337	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	800.00	800.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	20,210	20,210	20,210	20,210	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	500.00	500.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	20,210	20,210	20,210	20,210	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	500.00	500.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	LAS LIMAS	RURAL	34,358	34,358	34,358	34,358	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	850.00	850.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	LAS LIMAS	RURAL	34,358	34,358	34,358	34,358	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	850.00	850.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	NARANJERO 3A. SECCIÓN	RURAL	30,316	30,316	30,316	30,316	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	750.00	750.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	NARANJERO 3A. SECCIÓN	RURAL	30,316	30,316	30,316	30,316	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	750.00	750.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	14,147	14,147	14,147	14,147	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	350.00	350.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	14,147	14,147	14,147	14,147	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	350.00	350.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	24,253	24,253	24,253	24,253	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	600.00	600.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	24,253	24,253	24,253	24,253	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	600.00	600.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	54,568	54,568	54,568	54,568	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,350.00	1,350.00	100.0%				
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	54,568	54,568	54,568	54,568	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,350.00	1,350.00	100.0%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos							
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	50,526	50,526	50,526	50,526	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,250.00	1,250.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	50,526	50,526	50,526	50,526	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,250.00	1,250.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5A. SECCIÓN BUENA VISTA	RURAL	30,316	30,316	30,316	30,316	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5A. SECCIÓN BUENA VISTA	RURAL	30,316	30,316	30,316	30,316	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	750.00	750.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE EMBARCADERO	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	300,000	300,000	300,000	251,427	83.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE EMBARCADERO (LA BRISA)	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A. SECCIÓN	RURAL	300,000	300,000	300,000	267,411	89.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN (MANATINERO)	RURAL	440,000	440,000	440,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	4.00	2.72	68.0%		
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	10.00	0.00	0.0%		
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN	RURAL	440,000	440,000	440,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	4.00	2.72	68.0%		
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	440,000	440,000	440,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	4.00	2.32	58.0%		
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	330,000	330,000	330,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	3.00	2.05	68.3%		
	CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	330,000	330,000	330,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	3.00	2.04	68.0%		
	COSNTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	110,000	110,000	110,000	0	0.0%	0	0	GRANJAS	1.00	0.68	68.0%		
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVERO DE MALLA SOMBRA EN LA PRODUCCION DE PLATULAS DE CACAO	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	650,000	650,000	650,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO	
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVERO DE MALLA SOMBRA EN LA PRODUCCION DE PLATULAS DE CACAO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	650,000	650,000	650,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO	
	APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO DE SEDESOL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,095,000	2,095,000	2,095,000	2,095,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	IS113. SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 2A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	123,238	123,238	123,238	0	0.0%	0	0	POZOS	8.00	0.00	0.0%		
	IS115 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	231,072	231,072	231,072	0	0.0%	0	0	POZOS	15.00	0.00	0.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
	GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	4,721,350	2,037,850	2,037,850	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	4,721,350.53	0.00	0.0%		
	GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (F32 INTERESES) EN PROCESO 270140001 PARAISO	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	120,511	120,511		120,510.85	120,510.85	100.0%	ESTE SALDO SE ENCUENTRA CONTABILIZADO EN LA PARTIDA 7201.- EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEBIDO A QUE LA CUENTA DE BANCO, FONDO III GENERA INTERESES MENSUALMENTE.	
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS																
	EROGACIONES EXTRAORDINARIA RAMO 33 FONDO III 2011	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,218,761	0	1,218,761	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO DEL RAMO 33 FONDO III EN PROCESOS	
	3% DE GASTOS INDIRECTOS (RAMO 33 FONDO III 2011)	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	440,375	440,375	440,375	156,937	35.6%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO III EN PROCESO	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR DEL FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (ASIGNACION 2011)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	792,336	792,326	792,336	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	CORRECCION			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																		
GASTO DE OPERACIÓN DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	35,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																		
EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO III 2011	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	8,224,576	1,275,323	1,275,323	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%				
GASTOS DE OPERACION DEL R-33	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	997,378	997,378	997,378	778,494	78.1%	997,378	778,494	OTROS	1.00	0.75	75.0%	METAS: PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL RAMO-33			
PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO BANOBRAS	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	8,301,664	8,301,664	8,301,664	6,589,472	79.4%	8,301,664	6,589,472	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO DE BANOBRAS			
GASTO DE OPERACIÓN DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	509,037	470,311	470,311	470,311	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.90	90.0%				
APORTACION AL CONVENIO HABITAT 2011	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	829,392	829,392	829,392	829,392	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%				
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	463,609	463,609	463,609	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%				
EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO III 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,302,305	314,106	1,302,305	0	0.0%	17,699	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 1,302,304.97 Y EL IMPORTE DE LOS INTERESES ES DE \$17,699.64 QUEDANDO UN TOTAL DE \$1,320,003.61			
GC020 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (F32 NORMAL)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,547,135	1,547,135	1,547,135	0	0.0%	109,764	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
GC022 SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM. EJERCICIO 2011 GASTOS INDIRECTOS	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	227,687	227,687	227,687	227,687	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%				
GC023 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FISM EJERCICIO 2011 (GASTOS INDIRECTOS.)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	836,646	836,646	836,646	692,198	82.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.83	83.0%	NOTA EL NUMERO DE BENEFICIARIOS SON 4			
EROGACIONES IMPREVISTAS DE FONDO III	13-NACAJUICA	NACAJUICA	URBANO	6,496,923	1,985,326	1,985,526	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
INTERESES GENERADOS DEL FONDO III CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011	13-NACAJUICA	NACAJUICA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	65,815	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	206,726	206,726	206,726	206,709	100.0%	0	0	ACCIÓN	206,726.18	206,709.58	100.0%				
SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	490,480	490,480	490,480	289,403	59.0%	0	0	ACCIÓN	490,480.00	289,403.56	59.0%				
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM(INDIRECTOS)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	820,000	820,000	820,000	540,999	66.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	RECURSO UTILIZADO EN LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM			
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RM-FIII-2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,364,954	1,364,954	1,364,954	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO QUEDO CANCELADO DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011			
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (GSTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	439,175	439,175	439,175	216,789	49.4%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES DEL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2011,			
SERV. GRALES Y ARTS. DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	236,193	236,193	236,193	74,047	31.4%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES EL GASTO INDIRECTO PARA SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO 2011.			
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL RAMO 33 FIII 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	8,676,688	5,014,712	5,014,712	0	0.0%	12,480	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA :::: EXISTIERON AMPLIACIONES LIQUIDAS POR LO QUE EL TECHO FINANCIERO INCREMENTO EN \$12,479.74			
PAGO DE SUELDOS PARA LA ADMINSTRACIÓN FISM 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,098,593	1,098,593	1,098,593	763,314	69.5%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	METAS: GASTO DE OPERACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																		
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO II FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,799,619	2,466,334	2,466,334	2,466,334	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.65	65.0%				
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,107,761	2,107,761	2,107,761	1,434,182	68.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.68	68.0%				
GASTOS INDIRECTOS (3%) DE LA ASIGNACION ANUAL DEL FONDO III	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	3,020,524	2,154,622	3,020,524	2,049,533	95.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%				
GASTOS INDIRECTOS PARA LA ADMINISTRACION, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA DEL FISM, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011.	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,827,205	2,827,205	2,827,205	1,731,340	61.2%	0	0	OPERACIÓN	1.00	0.62	62.0%	CORRECCION			
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM	13-NACAJUICA	NACAJUICA	URBANO	1,353,469	1,353,469	1,353,469	761,015	56.2%	0	0	ACCIÓN	1.96	0.00	0.0%				
PAGO DE SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM(INDIRECTOS)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	915,640	915,640	915,640	500,301	54.6%	0	0	PLAZA	11.00	0.00	0.0%	PROMOVER UN AUMENTO EN LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO			
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
OPERATIVA																		
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																		
ADQUISICION DE UN SISTEMA INTELIGENTE PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	40,600	40,600	40,600	40,600	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%				
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
OTROS																		
ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	556,104	556,104	556,104	556,104	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%				
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	189,544	189,544	189,544	189,544	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%				
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	116,349	116,349	116,349	116,349	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%				
ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	56,840	56,840	56,840	56,840	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%				
ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,016,800	2,016,800	2,016,800	2,016,800	100.0%	0	0	UNIDAD	11.00	11.00	100.0%				
CURSO TECNICO-PRACTICO SOBRE CULTIVO Y MANEJO DE HORTALIZAS (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%				
CURSO TECNICO-PRACTICO SOBRE CULTIVO Y MANEJO DE HORTALIZAS (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%				
CURSO TECNICO-PRACTICO SOBRE EL MANEJO DE RASTRO MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%				
CURSO TECNICO-PRACTICO SOBRE EL MANEJO DE RASTRO MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	23,200	23,200	23,200	23,200	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%				
GASTO DE ADMINSTRACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,713,280	2,713,280	2,713,280	1,160,021	42.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%				
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,227,475	2,227,475	2,227,475	786,704	35.3%	0	0	PLAZA	18.00	13.50	75.0%				
AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,832,909	20,508,560	20,508,560	20,508,560	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.80	80.0%				
APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON CONAGUA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	23,985,562	6,195,000	6,195,000	6,195,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%				
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2011.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	573,020	65,446,800	0	0	0.0%	698,186	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BOLSA Y VA DISMINUYENDO CUANDO SE APERTURAN NUEVOS PROYECTOS			
FORTAMUN				888,378,652	712,379,008	751,956,369	564,680,482	79.3%	24,821,598	16,160,289		37,341,452.00	23,980,751.82	64.2%				
INVERSIÓN																		
OBRA PÚBLICA																		
CONSTRUCCIÓN																		
AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,600,000	20,083,935	20,083,935	20,083,935	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.85	85.0%				
COMPLEMENTO DEL PROYECTO OP0022 (OP0203) CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO EN EL DESARROLLO CULTURAL PASEO DE LAS ILUSIONES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,489,784	8,847,685	8,847,685	8,847,685	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	1,988,594	1,988,594	1,988,594	1,988,594	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,650.00	1,650.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA SECUNDARIAT.V. CARLOS PELLICER CÁMARA	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	377,561	342,586	342,586	342,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	180.00	180.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS WENCESLADA REYES PÉREZ, EN LA COLONIA GAVIOTAS NORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	855,550	277,229	277,229	277,229	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PLAZA CÍVICA DEL PLANTEL NO. 28 COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, COLONIA EL RECREO	4-CENTRO	AZTLÁN SA. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	1,607,467	1,310,411	1,310,411	1,310,411	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN; ANDADOR PRINCIPAL DEL PARQUE TOMÁS GARRIDO CANABAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,132,570	1,115,587	1,115,587	1,115,587	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
PAGO DE SERVICIOS EXTERNOS DEL MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUA Y LODO RESIDUAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	902,166	451,083	451,083	451,083	100.0%	0	0	INFORME TÉCNICO	1.00	0.50	50.0%				
OP067 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN PARQUE RECREATIVO EL CAMPESTRE MODULO A	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	402,938	402,938	420,938	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.90	90.0%				
RECONSTRUCCIÓN																		
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEN	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. MÉNDEZ FRENTE A CENTRO DE JUSTICIA CIVIL Y FAMILIAR, COLONIA ATASTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	217,628	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN CAMINO COLIMA-ALVARADO TRAMO KM. 0+700 AL 0+900 Y DEL KM. 1+100 AL 1+600	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 1A. SECCIÓN	RURAL	500,000	491,132	491,132	491,132	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,866.67	1,866.67	100.0%				
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE CERRADA DE SAN JOSÉ EN LA COLONIA CARRIZAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	420,698	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
MODERNIZACIÓN																		
MODERNIZACION DE ILUMINACION PLAZA HIDALGO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	959,689	96.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
MEJORAMIENTO																		
APORTACIÓN MUNICIPAL A LOS PROGRAMAS HABITAT Y ESPACIOS PÚBLICOS 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,908,505	6,908,505	6,908,505	6,908,505	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%				
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	963,764	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	816,328	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO IV FORTAMUN			
IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,047,562	4,108,996	4,108,996	4,108,996	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%				
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	131,000	131,000	131,000	0	0.0%	0	0	OTROS	88.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$131,000.00			
MANTENIMIENTO																		
MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EL EQUIPO BACHEADORA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,523,000	1,096,746	1,096,746	1,096,746	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	36,340.00	16,370.00	45.0%				
PROGRAMA DE EXTRACCIÓN DE ARENA Y/O ARENILLA PARA RELLENO DE DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	983,709	983,709	983,709	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.98	98.0%				
SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,900,000	1,894,570	1,894,570	1,894,570	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,793.33	7,793.33	100.0%				
REHABILITACIÓN																		
COMPLEMENTO DEL PROYECTO OP0043 (OP0218) REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ARTE POPULAR CARLOS PELLICER CÁMARA	4-CENTRO	TAMULÉ DE LAS SABANAS	URBANO	170,614	151,867	151,867	151,867	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, COLONIA ATASTA DE SERRA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	624,217	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%				
EQUIPAMIENTO																		
BIENES MUEBLES																		
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	10,300	0	10,300	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%				
ADQ. DE 1 NO BREAK QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,860	1,860	1,860	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: REGULADOR			
ADQ. 5 EQUIPOS DE COMPUTO Y 1 LAPTOP PARA LA DIR. DE SEG. PUB	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,490	57,490	57,490	57,490	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: COMPUTADORAS			
ADQUISICION DE SISTEMAS PROFESIONAL DE CCTV INCLUYE DVR DE 16 CANALES	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	93,824	93,824	93,824	93,824	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO SEGUNDO TRIMESTRE, EN UNIDAD DE MEDIDA ES ADQUISICION, POR LO QUE EN EL SISTEMA NO TENGO ESA OPCION LE DEJE ACCION.			
ADQUISICION DE 7 DIADEMAS MICROFONOS	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,239	22,239	22,239	22,239	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	PROYECTO FONDO IV CONCLUIDO			
ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	123,000	123,000	123,000	123,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%				
ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	118,000	118,000	118,000	118,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%				
ADQ. DE UNA BOMBA PARA AGUA DE 1H.P. P/LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,437	1,437	1,437	1,437	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: BOMBA			
ADQ. DE UNA COMPUTADORA PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	13,040	13,040	13,040	13,040	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REALIZADO CON REMANENTE (2010)			
ADQ. DE 100 RADIOS PORTÁTILES DE 16 CANALES P/LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	564,000	564,000	564,000	563,238	99.9%	0	0	PIEZA	100.00	100.00	100.0%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
ADQ. DE 12 RADIOS MÓVILES FIJOS DE 4 CANALES PILA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	86,000	86,000	86,000	85,171	99.0%	0	0	PIEZA	12.00	12.00	100.0%				
ADQUISICIÓN DE 2 PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA DIR. SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	790,192	790,192	790,192	790,192	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	REMANENTE - 2010			
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																		
ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	70,000	67,186	67,186	67,186	100.0%	0	0	EQUIPO	8.00	7.60	95.0%				
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,600	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%				
ADQUISICIÓN DE SCANNER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	12,260	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%				
MAQUINARIA																		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UTILIZARSE EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	229,372	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%				
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UTILIZARSE EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	316,180	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%				
ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CON PLATAFORMA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	811,919	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%				
ADQUISICION DE UN CAMION CHASIS CABINA EQUIPADA	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	646,029	646,029	646,029	646,029	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%				
AD063. ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA TRACTORES, 1 ENSILADORA 1 VAGON.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,247,000	1,247,000	1,247,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	4.00	0.00	0.0%				
OTROS																		
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	6,900	6,900	6,900	5,545	80.4%	0	0	LOTE	1.00	0.80	80.0%				
ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	240,000	240,000	240,000	177,765	74.1%	0	0	LOTE	1.00	0.74	74.0%				
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	16,334,380	16,334,380	16,334,380	7,425,734	45.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%				
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SALVAGUARDAR EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	268,223	268,223	268,223	268,223	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$268,223.00 PROYECTO CONCLUIDO			
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	12,222,405	9,066,803	12,222,405	6,933,660	76.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$12,222,405.00 EL EJERCIDO ES DE \$ 6,933,660.20 QUEDANDO UN			
ADQUISICION DE PISTOLAS MARCADORAS DE PINTURA	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	26,030	26,030	26,030	26,030	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%				
ADQUISICION DE 1 JUEGO DE LUCES COMPLETO PARA TORRE CON FOTOCELDAS	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,053	0	7,053	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV NO INICIADO			
ADQUISICION DE 1 PARA RAYOS PROFESIONAL TIPO DIPOLO C/ACCESORIOS	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,745	12,745	12,745	12,745	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV CONCLUIDO			
ADQUISICION DE 1 REPETIDORA PROFESIONAL DIGITAL C/ACCESORIOS	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,332	84,332	84,332	84,332	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO RAMO GEENRAL 33 FONDO IV CONCLUIDO			
ADQUISICION DE 1 TORRE GALVANIZADA DE 18 MTS C/FO DE SUJETACION	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,129	30,129	30,129	30,129	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PRPYECTO CONCLUIDO RAMO 33 FONDO IV			
ADQUISICION DE 13 BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,979	32,979	32,979	32,979	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENRAL 33 FONDO IV CONCLUIDO			
ADQUISICION DE 2 ANTENAS DE ALTAS GANANCIAS	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,378	19,378	19,378	19,378	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV			
ADQUISICION DE 3 CARGADORES PARA RADIOS PROTATILES	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,700	8,700	8,700	8,700	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV CONCLUIDO			
ADQUISICION DE 7 RADIOS MOVIL DE 8 CANALES	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,650	38,511	110,650	38,511	100.0%	0	0	OTROS	7.00	5.00	71.4%	PROYECO RAMO GENERAL 33 FONDO IV EN PROCESO AL TERCER TRIMESTRE			
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	2,023,886	2,023,886	2,023,886	2,023,886	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE			
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 3RA PARTE	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	340,000	339,067	340,000	339,067	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.93	93.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV			
GASTOS DE OPERACION AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	13,130,891	9,242,656	13,130,891	9,242,656	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.67	67.0%	PROYECTO FONDO IV AL SEGUNDO TRIMESTRE EN PROCESO			
GASTOS DE OPERACION TRANSITO MUNICIPAL (3RA PARTE)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	9,181	0	9,181	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO AL TERCER TRIMESTRE			
PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	18,998	18,998	18,998	18,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO TERCER TRIMESTRE			
AD026. ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO F350	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	303,224	303,224	303,224	303,224	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERA A UNA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO F350			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
AD027 ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO F150. CABINA REGULAR	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO		254,000	254,000	254,000	254,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL GRUPO SECTORIAL ES LA ENTIDAD MUNICIPAL Y LA MEDIDA DE ACCIÓN ES UNA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA F150 CABINA REGULAR.
AD035. ADQUISICION DE UN VEHICULO	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO		135,900	135,900	135,900	135,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE TORRETAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO		34,800	34,800	34,800	34,800	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO SUBSEMUN	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO		3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,100,000	70.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO		37,861,203	27,637,200	27,637,200	23,607,463	85.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLA EL PAGO DE TODAS LAS PERCEPCIONES DE LOS POLICIAS (SUELDOS Y PRESTACIONES) ASI COMO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TeleradioCOMUNICACION (ADQUISICION DE 1 TORRE ESTRUCTURAL DE COMUNICACION) PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO		224,547	224,547	224,547	224,547	100.0%	0	0	METROS	224,547.00	224,547.00	100.0%	
PAGO DE SUELDOS, SALARIOS, PRESTACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011	14-PARAISO	PARAISO	URBANO		6,321,124	6,321,124	6,321,124	2,572,628	40.7%	0	0	ACCIÓN	6,321,124.00	2,572,628.35	40.7%	
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011	14-PARAISO	PARAISO	URBANO		30,747,323	21,424,079	21,424,079	21,155,217	98.7%	0	0	ACCIÓN	30,747,323.00	21,155,217.19	68.8%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
GASTO DE OPERACION DEL CIUDADANO VIGILANTE	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		2,445,000	1,673,856	1,673,856	1,673,856	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.68	68.0%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO		5,541,748	3,723,583	3,723,583	3,723,583	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.67	67.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SUBSEMUN 2011	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,100,000	70.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	0.70	70.0%	
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		47,382,395	36,870,500	47,382,395	32,805,477	89.0%	0	0	PLAZA	272.00	272.00	100.0%	
SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO		48,616,038	35,000,000	35,000,000	20,895,029	59.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	
SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO		60,292,212	45,219,157	60,292,212	36,232,207	80.1%	0	0	OPERACIÓN	1.00	0.60	60.0%	
GASTO DE OPERACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA(FONDO IV)	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		20,102,749	15,016,808	15,016,808	12,314,641	82.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.82	82.0%	LOS RECURSOS DEL FORTAMUN SON UTILIZADOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
FORTEALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PUBLICA F41	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO		24,795,665	24,795,665	24,795,665	16,160,289	65.2%	24,795,665	16,160,289	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	
ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO		50,000	50,000	50,000	12,064	24.1%	0	0	LOTE	1.00	0.24	24.0%	
APOYO CON COMBUSTIBLE AL EJERCITO MEXICANO PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO		245,000	245,000	245,000	244,628	99.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.99	99.0%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO		3,558,890	3,558,890	3,558,890	2,298,541	64.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.65	65.0%	
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO		6,841,971	6,841,971	6,841,971	6,641,713	97.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
SUELDOS Y PRESTACIONES A LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO		75,995,110	75,195,110	75,195,110	45,274,319	60.2%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	
OPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		50,000,000	37,265,962	37,265,962	37,265,962	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.75	75.0%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		60,000,000	50,187,994	50,187,994	36,666,582	73.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.61	61.0%	
PAGO DE DERECHO POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		4,000,000	3,161,190	3,161,190	3,161,190	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.79	79.0%	
PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		12,000,000	9,153,804	9,153,804	9,153,804	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.76	76.0%	
PAGO DE SERVICIO DE TENSIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PASEO DE LAS ILUSIONES Y A LA PISTA CENTRAL TOMÁS GARRIDO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		357,573	357,573	357,573	357,573	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		59,642,427	48,499,581	48,499,581	48,499,581	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.76	76.0%	
SUMINISTRO DE PINTURA DE TRÁFICO Y CALEO DE ÁRBOLES PARA EL PROGRAMA TODOS SOMOS EL CENTRO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL		452,438	383,077	383,077	383,077	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.84	84.0%	
APORTACION AL PROGRAMA SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		3,000,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%	
APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE POLICIAS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO		362,700	359,100	359,100	359,100	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.99	99.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROVENIENTES DE RAMO 33 FONDO IV	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,791	4,281,021	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	149,900	15,312	15,312	15,312	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.10	10.0%				
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	65,775,268	44,486,861	44,486,861	44,486,861	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.67	67.0%				
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,259,154	5,259,154	5,259,154	5,259,154	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%				
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,791,116	0	2,791,116	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
EROGACIONES IMPREVISTAS DEL FONDO IV	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	777	777	777	0	0.0%	10,955	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$777.00 Y EL IMPORTE DE LOS INTERESES ES DE \$10,955.39 QUEDANDO UN TOTAL DE \$11,732.39			
APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DEL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2011	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,100,000	70.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%				
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	7,055,169	78.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%				
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%				
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (ASIGNACION ANUAL DEL RAMO GENERAL 33 FONDO IV 2011) SALDO POR PROGRAMAR	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	3,017,418	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	499,455	499,455	499,455	499,455	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%				
SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE OPERACION)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	12,985,179	10,048,859	10,048,859	4,487,555	44.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS RAMO 33 FONDI IV 20011	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	11,604	0	11,604	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO FONDO IV			
GC021 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIV NORMAL)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	705,841	705,841	705,841	0	0.0%	6,567	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
IS014 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, GASTOS DE OPERACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2011	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	31,213,231	31,213,231	31,213,231	20,678,775	66.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.66	66.0%				
IS184. APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA HUOS DE LOS TRABAJADORES SE SEGURIDAD PUBLICA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	169,150	169,150	169,150	169,150	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO QUE SE PRETENDE REPORTAR ES UN APOYO DE UTILES A LOS HUOS DE TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.			
OP065. REMODELACION DE CASETA DE VIGILANCIA EN AV. 27 DE FEBRERO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	226,069	226,069	226,069	226,069	100.0%	0	0	CASETA	1.00	1.00	100.0%				
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	7,604,510	5,703,382	7,410,661	4,047,487	71.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	0.53	53.0%				
INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	8,310	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%				
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (FIV-RM-2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,851	2,851	2,851	2,850	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CUAL SERAN EJECUTADOS CON RECURSOS DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2010.. ASI MISMO LA ADQUISICION ESTA AL 100%			
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	23,407,215	23,407,215	23,407,215	15,959,317	68.2%	0	0	SERVICIO	1.00	0.62	62.0%	ESTE PROYECTO ES EL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 DEL FONDO IV			
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL RAMO 33 FIV (REMANENTES)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	REMANENTE DE 2010			
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL RAMO 33 FIV 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	3,014,071	3,014,071	3,014,071	0	0.0%	101	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA 2011 ::: HUBIERON AMPLIACIONES LIQUIDAS POR LO QUE EL TECHO FINANCIERO INCREMENTO. FUE \$100.82			
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIR. SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	22,742,467	16,140,477	22,742,467	10,700,825	66.3%	0	0	OTROS	1.00	0.63	63.0%	RECURSO - 2011 ----- GASTO DE OPERACIÓN			
FAM				417,720,922	379,595,422	379,595,422	100,306,076	26.4%	0	0		360,771.00	282,822.00	78.4%				
ASISTENCIA SOCIAL																		
DESAYUNOS ESCOLARES																		
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	4,616,100	3,462,074	3,462,074	2,581,773	74.6%	0	0	ALUMNO	6,900.00	4,450.00	64.5%				
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	7,693,500	5,770,125	5,770,125	4,302,955	74.6%	0	0	ALUMNO	11,500.00	7,390.00	64.3%				
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	7,425,900	5,569,425	5,569,425	4,153,287	74.6%	0	0	ALUMNO	11,100.00	7,106.00	64.0%				
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,387,000	11,540,249	11,540,249	8,605,810	74.6%	0	0	ALUMNO	23,000.00	14,900.00	64.8%				
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	10,704,000	8,027,999	8,027,999	5,986,720	74.6%	0	0	ALUMNO	16,000.00	10,360.00	64.8%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	7,425,900	5,569,425	5,569,425	4,153,287	74.6%		0	ALUMNO	11,100.00	7,106.00	64.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,371,450	1,028,587	1,028,587	767,048	74.6%		0	ALUMNO	2,050.00	1,320.00	64.4%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	9,031,500	6,773,625	6,773,625	5,051,295	74.6%		0	ALUMNO	13,500.00	8,650.00	64.1%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	1,806,300	1,354,725	1,354,725	1,010,259	74.6%		0	ALUMNO	2,700.00	1,750.00	64.8%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	4,549,200	3,411,900	3,411,900	2,544,356	74.6%		0	ALUMNO	6,800.00	4,358.00	64.1%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,575,650	1,931,737	1,931,737	1,440,554	74.6%		0	ALUMNO	3,850.00	2,500.00	64.9%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,355,500	4,766,625	4,766,625	3,554,615	74.6%		0	ALUMNO	9,500.00	6,100.00	64.2%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	6,355,500	4,766,625	4,766,625	3,554,615	74.6%		0	ALUMNO	9,500.00	6,150.00	64.7%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,177,750	2,383,312	2,383,312	1,777,308	74.6%		0	ALUMNO	4,750.00	3,050.00	64.2%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,545,700	2,659,275	2,659,275	1,983,101	74.6%		0	ALUMNO	5,300.00	3,400.00	64.2%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,374,950	1,781,212	1,781,212	1,328,303	74.6%		0	ALUMNO	3,550.00	2,300.00	64.8%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	3,679,500	2,759,625	2,759,625	2,057,935	74.6%		0	ALUMNO	5,500.00	3,530.00	64.2%	
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,388,537	10,791,401	10,791,401	0	0.0%		0	EXPEDIENTE	1.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	653,718	490,289	490,289	0	0.0%		0	PERSONA	64.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,000,000	3,000,000	3,000,000	3,560,805	118.7%		0	APOYO	10,000.00	5,200.00	52.0%	
	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,500,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	100.0%		0	ALUMNO	146,600.00	146,600.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	900,000	675,000	675,000	798,046	118.2%		0	SERVICIO	1,576.00	1,270.00	80.6%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	186,000	139,500	139,500	91,790	65.8%		0	MUJER	50.00	25.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	465,000	348,750	348,750	183,700	52.7%		0	NINO	100.00	40.00	40.0%	
	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	426,400	319,800	319,800	310,367	97.1%		0	LOTE	656.00	656.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	930,000	697,500	697,500	367,400	52.7%		0	NINO	200.00	80.00	40.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	994,500	745,875	745,875	723,874	97.1%		0	LOTE	1,530.00	1,530.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	186,000	139,500	139,500	91,790	65.8%		0	MUJER	50.00	25.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,162,500	871,875	871,875	459,250	52.7%		0	NINO	250.00	100.00	40.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	430,300	322,725	322,725	313,205	97.1%		0	LOTE	662.00	662.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	697,500	523,125	523,125	275,550	52.7%		0	NINO	150.00	60.00	40.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	996,000	747,000	747,000	787,344	105.4%		0	APOYO	33,414.00	20,450.00	61.2%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL COMO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES VICTIMAS DE MALTRATO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,200,000	900,000	900,000	762,232	84.7%		0	NINO	220.00	190.00	86.4%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	600,000	450,000	450,000	412,063	91.6%		0	MUJER	85.00	73.00	85.9%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 CASA HOGAR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,845,420	2,134,065	2,134,065	2,230,131	104.5%		0	NINO	50.00	41.00	82.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO CASA DEL ARBOL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,782,000	2,836,500	2,836,500	2,774,481	97.8%		0	ADULTO	110.00	69.00	62.7%	
	FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES CON PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA Y DE CALLE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	610,500	457,875	457,875	487,546	106.5%		0	NINO	25.00	16.00	64.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,816,100	1,362,075	1,362,075	1,321,897	97.1%		0	LOTE	2,794.00	2,794.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	186,000	139,500	139,500	91,790	65.8%		0	MUJER	50.00	25.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	697,500	523,125	523,125	275,550	52.7%		0	NINO	150.00	60.00	40.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,116,700	837,525	837,525	812,820	97.1%	0	0	LOTE	1,718.00	1,718.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	111,600	83,700	83,700	55,074	65.8%	0	0	MUJER	30.00	15.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	139,500	104,625	104,625	55,110	52.7%	0	0	NINO	30.00	12.00	40.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	296,400	222,300	222,300	215,743	97.1%	0	0	LOTE	456.00	456.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	260,400	195,300	195,300	128,506	65.8%	0	0	MUJER	70.00	35.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	232,500	174,375	174,375	91,850	52.7%	0	0	NINO	50.00	20.00	40.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	260,000	195,000	195,000	189,248	97.1%	0	0	LOTE	400.00	400.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	186,000	139,500	139,500	91,790	65.8%	0	0	MUJER	50.00	25.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	697,500	523,125	523,125	275,550	52.7%	0	0	NINO	150.00	60.00	40.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	456,300	342,225	342,225	332,130	97.1%	0	0	LOTE	702.00	702.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	260,400	195,300	195,300	128,506	65.8%	0	0	MUJER	70.00	35.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	139,500	104,625	104,625	55,110	52.7%	0	0	NINO	30.00	12.00	40.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	179,400	134,550	134,550	130,581	97.1%	0	0	LOTE	276.00	276.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	260,400	195,300	195,300	128,506	65.8%	0	0	MUJER	70.00	35.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	604,500	453,375	453,375	238,810	52.7%	0	0	NINO	130.00	52.00	40.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	200,200	150,150	150,150	145,721	97.1%	0	0	LOTE	308.00	308.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	186,000	139,500	139,500	91,790	65.8%	0	0	MUJER	50.00	25.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	697,500	523,125	523,125	275,550	52.7%	0	0	NINO	150.00	60.00	40.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	247,000	185,250	185,250	179,785	97.0%	0	0	LOTE	380.00	380.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	186,000	139,500	139,500	91,790	65.8%	0	0	MUJER	50.00	25.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	465,000	348,750	348,750	183,700	52.7%	0	0	NINO	100.00	40.00	40.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	744,900	558,675	558,675	542,195	97.1%	0	0	LOTE	1,146.00	1,146.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	186,000	139,500	139,500	91,790	65.8%	0	0	MUJER	50.00	25.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	465,000	348,750	348,750	183,700	52.7%	0	0	NINO	100.00	40.00	40.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	299,000	224,250	224,250	217,635	97.1%	0	0	LOTE	460.00	460.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	260,400	195,300	195,300	128,506	65.8%	0	0	MUJER	70.00	35.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	232,500	174,375	174,375	91,850	52.7%	0	0	NINO	50.00	20.00	40.0%	
	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	158,600	118,950	118,950	115,441	97.1%	0	0	LOTE	244.00	244.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	372,000	279,000	279,000	183,580	65.8%	0	0	MUJER	100.00	50.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	697,500	523,125	523,125	275,550	52.7%	0	0	NINO	150.00	60.00	40.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PESONAS CON DISCAPACIDAD	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	327,600	245,700	245,700	238,452	97.1%	0	0	LOTE	504.00	504.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	186,000	139,500	139,500	91,790	65.8%	0	0	MUJER	50.00	25.00	50.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	465,000	348,750	348,750	183,700	52.7%	0	0	NINO	100.00	40.00	40.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS D DISCAPACIDAD	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	296,400	222,300	222,300	215,743	97.1%	0	0	LOTE	456.00	456.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	511,500	383,625	383,625	202,070	52.7%	0	0	NINO	110.00	44.00	40.0%	
	PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	387,400	290,550	290,550	281,980	97.1%	0	0	LOTE	596.00	596.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
	CONSTRUCCIÓN														
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TABASCO (FAM BÁSICO 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO							OTROS				METAS: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA
					44,708,127	44,708,127	44,708,127	0	0.0%	0		1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA NUEVA CREACIÓN SIERVO DE LA NACIÓN, CON CLAVE 27DPB0014F (FAM BÁSICO 2011)	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL							ESPACIO				
					498,949	498,949	498,949	0	0.0%	0		4.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIÁN CARMONA CON CLAVE 27DPR1178X (FAM BÁSICO 2011)	2-CÁRDENAS	EL BARÍ 1A. SECCIÓN	RURAL							ESPACIO				
					354,250	354,250	354,250	0	0.0%	0		3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27DPR0207V (FAM BÁSICO 2011)	3-CENTLA	SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT	RURAL							ESPACIO				
					806,608	806,608	806,608	0	0.0%	0		5.00	0.00	0.0%	
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 150 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 4 CON CLAVE 27DST0004L (FAM BÁSICO 2011)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO							SUBESTACIÓN				
					1,326,254	1,326,254	1,326,254	397,051	29.9%	0		1.00	0.00	0.0%	
	CONCLUSIÓN DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CON CLAVE 27DJN1281T (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO							ESPACIO				
					495,697	495,697	495,697	0	0.0%	0		3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 5.30 M, CERCA CON RODAPIE Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RÍO CON CLAVE 27DJN0053S (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO							ESPACIO				
					652,873	652,873	652,873	0	0.0%	0		4.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27DPR0193I (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL							ESPACIO				
					686,721	686,721	686,721	205,364	29.9%	0		4.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27DJN1277G (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN	RURAL							ESPACIO				EL RECURSO DEL PROYECTO SE TRANSFIERE AL PROYECTO OA306.
					0	0	0	0	0.0%	0		3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON CINCO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR0218A (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 2A. SECCIÓN	RURAL							ESPACIO				
					3,849,332	3,849,332	3,849,332	0	0.0%	0		9.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 50 CON CLAVE 27DST0050X (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO							ESPACIO				
					4,978,557	4,978,557	4,978,557	0	0.0%	0		10.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS 27 DE OCTUBRE (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO							OTROS				METAS: ML DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CONSTRUCCION)
					189,015	189,015	189,015	0	0.0%	0		1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN, (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL							ESPACIO				
					2,602,461	2,602,461	2,602,461	0	0.0%	0		10.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CON CLAVE 27EJN0037Z (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO							ESPACIO				
					1,637,197	1,637,197	1,637,197	490,142	29.9%	0		8.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN PLANTA ALTA DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 49 CON CLAVE 27DST0049H (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO							ESPACIO				
					1,146,682	1,146,682	1,146,682	0	0.0%	0		4.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA CARLOS PELLICER CÁMARA CON CLAVE 27DCC0030S (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL							ESPACIO				
					479,228	479,228	479,228	0	0.0%	0		4.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 27DJN0736V (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	TIERRA AMARILLA 2A. SECCIÓN	RURAL							ESPACIO				
					310,337	310,337	310,337	91,793	29.6%	0		2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE 27DPR1945Y (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN (LA GUAIRA)	RURAL							ESPACIO				
					354,250	354,250	354,250	0	0.0%	0		3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27DPR2082R (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO							ESPACIO				
					330,058	330,058	330,058	0	0.0%	0		2.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES CON CLAVE 27DJN1295W (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	330,058	330,058	330,058	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ ASUNCIÓN ALAMILLA ALCUDIA CON CLAVE 27ETV0381Z (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	330,058	330,058	330,058	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR1257J (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	1,132,738	1,132,738	1,132,738	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 150 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN S. TRUJILLO CON CLAVE 27DPR0136R (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,266,159	1,266,159	1,266,159	0	0.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 75 KVA, RED ELÉCTRICA INTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN CADENA DE BUENDÍA CON CLAVE 27DPR1958B (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,566,216	1,566,216	1,566,216	0	0.0%	0	0	SUBESTACIÓN	2.00	0.00	0.0%	
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 75 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS INOCENCIA GALVÁN VIUDA DE RAMOS CON CLAVE 27DJN0040O (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	903,415	903,415	903,415	0	0.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE BERRIOZABAL CON CLAVE 27DPR0306V (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	686,721	686,721	686,721	0	0.0%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON QUINCE AULAS DIDÁCTICAS,DOS DIRECCIONES,SERV.SANITARIO EN ESTRU.C.TIPO U-3C Y OBRA EXT. EN LA ESC.PRIM.LUIS FELIPE ENRIQUEZ DE LA FUENTE CON CLAVE 27DPR0275S(FAM BAS 2011)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	10,574,882	10,574,882	10,574,882	0	0.0%	0	0	ESPACIO	20.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE 27DPR1621R (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	532,794	532,794	532,794	0	0.0%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MORENO PÉREZ CON CLAVE 27EJN0057N (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	SUR 2A. SECCIÓN (LA TRINIDAD)	RURAL	324,250	324,250	324,250	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO RURAL INFANTIL CON CLAVE 27EJN1804H (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	310,337	310,337	310,337	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR1403D (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 4A. SECCIÓN (SAN ANDRÉS)	RURAL	330,058	330,058	330,058	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ HERNÁNDEZ LEÓN CON CLAVE 27DPR0365K (FAM BÁSICO 2011)	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	829,757	829,757	829,757	0	0.0%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD MARÍN CABRERA CON CLAVE 27DPR0394F (FAM BÁSICO 2011)	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	354,250	354,250	354,250	0	0.0%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DJN0713K (FAM BÁSICO 2011)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	330,058	330,058	330,058	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE 27DPR2086N (FAM BÁSICO 2011)	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (LOS PINOS)	RURAL	498,949	498,949	498,949	0	0.0%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CON CLAVE 27ETV0385W (FAM BÁSICO 2011)	8-HUIMANGUILLO	EL GUANAL	RURAL	330,058	330,058	330,058	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA FRONTAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CÉSAR ALEJANDRO BAUTISTA CON CLAVE 27DPR2071L (FAM BÁSICO 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	275,851	275,851	275,851	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE CASTILLO PÉREZ CON CLAVE 27EJN0050U (FAM BÁSICO 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	590,313	590,313	590,313	175,764	29.8%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ LEÓN HERNÁNDEZ RIVERA CON CLAVE 27DPR2061E (FAM BÁSICO 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	330,058	330,058	330,058	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LOS GIRASOLES CON CLAVE 27DJN0643F (FAM BÁSICO 2011)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	330,058	330,058	330,058	98,357	29.8%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON OCHO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. MI PATRIA ES PRIMERO CON CLAVE 27DPR0707Q (FAM BÁSICO 2011)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	5,113,686	5,113,686	5,113,686	0	0.0%	0	0	ESPACIO	12.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO CON CLAVE 27DJN0117M (FAM BÁSICO 2011)	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	310,337	310,337	310,337	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA CON CLAVE 27DJN0340L (FAM BÁSICO 2011)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	330,058	330,058	330,058	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GALVEZ GALVEZ CON CLAVE 27DPR1922N (FAM BÁSICO 2011)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	686,721	686,721	686,721	0	0.0%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%	
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE N. ROVIROSA NO. 1 CON CLAVE 27DPR0912Z (FAM BÁSICO 2011)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	932,720	932,720	932,720	0	0.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN AL ESCUELA PRIMARIA MARCIANO GALLEGOS MAGAÑA (FAM BÁSICO 2011)	13-NACAJUCA	SALOYA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,237,818	1,237,818	1,237,818	0	0.0%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON CLAVE 27DCC0159W (FAM BÁSICO 2011)	13-NACAJUCA	JIMÉNEZ	RURAL	590,313	590,313	590,313	0	0.0%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CON CLAVE 27DJN1320E (FAM BÁSICO 2011)	13-NACAJUCA	TAXCO	RURAL	310,337	310,337	310,337	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ CON CLAVE 27ETV0145X (FAM BÁSICO 2011)	13-NACAJUCA	LOMITAS	URBANO	623,844	623,844	623,844	0	0.0%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL CON CLAVE 27ETV0077Q (FAM BÁSICO 2011)	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	330,058	330,058	330,058	98,888	30.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE 25 KVA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA FAUSTO MERINO CORREA CON CLAVE 27ETV0206V (FAM BÁSICO 2011)	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	783,648	783,648	783,648	220,954	28.2%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA SAÚL WADE TELLAHECHE CON CLAVE 27ETV0345V (FAM BÁSICO 2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	330,058	330,058	330,058	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ CON CLAVE 27DPR1923M (FAM BÁSICO 2011)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330,058	330,058	330,058	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN															
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. JUAN ARTURO SÁNCHEZ MONTEL CON CLAVE 27DPR1971W (FAM BÁSICO 2011)	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	857,556	857,556	857,556	0	0.0%	0	0	ESPACIO	16.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27ETV0084Z (FAM BÁSICO 2011)	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	1,305,006	1,305,006	1,305,006	388,778	29.8%	0	0	ESPACIO	14.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, D, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 40 CON CLAVE 27DST0040Q (FAM BÁSICO 2011)	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	1,387,416	1,387,416	1,387,416	0	0.0%	0	0	ESPACIO	17.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA ARNULFO GIORGANA GURRIA CON CLAVE 27DPR1096N (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	742,902	742,902	742,902	221,395	29.8%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27DJN1277G (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCIÓN	RURAL	651,828	651,828	651,828	0	0.0%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS BILINGE MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 27DCC0054B (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	585,120	585,120	585,120	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN SARLAT NOVA CON CLAVE 27DPR0130X (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,088,673	1,088,673	1,088,673	0	0.0%	0	0	ESPACIO	23.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CON CLAVE 27EST0003L (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,394,031	1,394,031	1,394,031	0	0.0%	0	0	ESPACIO	17.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27ETV0044Z (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	MEDELLIN Y PIGUA 3A. SECCIÓN	URBANO	1,123,215	1,123,215	1,123,215	335,373	29.9%	0	0	ESPACIO	12.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MAGDALENA CONTRERAS MILLÁN CON CLAVE 27DJN0036B (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 3A. SECCIÓN	RURAL	758,854	758,854	758,854	0	0.0%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO RURAL INFANTIL CON CLAVE 27EJN1789F (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 5A. SECCIÓN	RURAL	175,498	175,498	175,498	0	0.0%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LAS GOLONDRINAS CON CLAVE 27DCC0140Y (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	672,659	672,659	672,659	200,195	29.8%	0	0	ESPACIO	8.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DPR0098E (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	803,531	803,531	803,531	0	0.0%	0	0	ESPACIO	13.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CLAVE 27DJN0286H (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	1,031,506	1,031,506	1,031,506	308,639	29.9%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LAUREANA WRIGTH GONZÁLEZ CON CLAVE 27DJN0255O (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	592,427	592,427	592,427	0	0.0%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN RODAS DE FIGAROLA CON CLAVE 27EJN0045I (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	900,990	900,990	900,990	0	0.0%	0	0	ESPACIO	11.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARTÍ CON CLAVE 27ETV0055E (FAM BÁSICO 2011)	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	960,403	960,403	960,403	0	0.0%	0	0	ESPACIO	14.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ E. HERNÁNDEZ CON CLAVE 27DPR0361O (FAM BÁSICO 2011)	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	985,420	985,420	985,420	0	0.0%	0	0	ESPACIO	10.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ARCADIO ZENTELLA CON CLAVE 27DPR0392H (FAM BÁSICO 2011)	6-CUNDUACÁN	SANTO TOMÁS	RURAL	845,300	845,300	845,300	0	0.0%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ EDUARDO DE CÁRDENAS CON CLAVE 27DPR0356C (FAM BÁSICO 2011)	6-CUNDUACÁN	CULICO	RURAL	1,198,752	1,198,752	1,198,752	0	0.0%	0	0	ESPACIO	13.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA CON CLAVE 27ETV0064M (FAM BÁSICO 2011)	8-HUIMANGUILLO	TECOMINOACÁN	RURAL	719,351	719,351	719,351	0	0.0%	0	0	ESPACIO	13.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARCELINO GARCÍA JUNCO CON CLAVE 27EES0037J (FAM BÁSICO 2011)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,375,893	1,375,893	1,375,893	0	0.0%	0	0	ESPACIO	12.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y F EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR0545V (FAM BÁSICO 2011)	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2A. SECCIÓN	RURAL	601,994	601,994	601,994	0	0.0%	0	0	ESPACIO	9.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DJN0218K (FAM BÁSICO 2011)	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	683,871	683,871	683,871	0	0.0%	0	0	ESPACIO	7.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, S Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CON CLAVE 27DPR0555B (FAM BÁSICO 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	BOQUIAPA	RURAL	988,230	988,230	988,230	293,265	29.7%	0	0	ESPACIO	16.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO CON CLAVE 27DPR0578M (FAM BÁSICO 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTA LUCÍA	RURAL	663,078	663,078	663,078	0	0.0%	0	0	ESPACIO	8.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27ETV0005X (FAM BÁSICO 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,090,354	1,090,354	1,090,354	0	0.0%	0	0	ESPACIO	13.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR0317A (FAM BÁSICO 2011)	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 2A. SECCIÓN	RURAL	623,270	623,270	623,270	0	0.0%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO F EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS CON CLAVE 27EES0053A (FAM BÁSICO 2011)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1,153,752	1,153,752	1,153,752	344,997	29.9%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGE JOSÉ CONCEPCIÓN LEYVA CON CLAVE 27DPB0098D (FAM BÁSICO 2011)	13-NACAJUCA	TAPOTZINGO	RURAL	1,069,783	1,069,783	1,069,783	0	0.0%	0	0	ESPACIO	18.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS C, D Y E EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CON CLAVE 27DPR0780Z (FAM BÁSICO 2011)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	807,125	807,125	807,125	0	0.0%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ MARCIN CON CLAVE 27DJN0347E (FAM BÁSICO 2011)	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	604,554	604,554	604,554	0	0.0%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL FAM BASICO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,097,595	4,097,595	4,097,595	0	0.0%	0	0	OTROS	5,349.00	0.00	0.0%	METAS: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO (ADQUISICION)
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
	CONSTRUCCIÓN															
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO DE ESTE PROYECTO SE DESAGREGÓ EN 9 PROYECTOS DE FAM SUPERIOR 2011.
	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO P EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2011)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	5,385,140	5,385,140	5,385,140	0	0.0%	0	0	ESPACIO	17.00	0.00	0.0%	
	TERMINACIÓN DEL CENTRO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS (CADI) Y AREA DE POSGRADO, EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2011)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	7.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CENTRO (FAM SUPERIOR 2011)	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	19,500,000	19,500,000	19,500,000	5,147,908	26.4%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA PARA LA LICENCIATURA DE MEDICO CIRUJANO EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO. (FAM SUPERIOR 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE INV. DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO, UNIV. JUAREZ AUTONOMA DE TAB. CLAVE 27EIT0001G (FAM SUP 2011)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	27.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIDISCIPLINARIO PARA TALLERES Y LABORATORIOS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2011)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	12,820,580	12,820,580	12,820,580	0	0.0%	0	0	ESPACIO	13.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO CON CLAVE 27MSU0017W (FAM SUPERIOR 2011)	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	19,500,000	19,500,000	19,500,000	5,368,832	27.5%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2011)	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	19,500,000	19,500,000	19,500,000	5,179,697	26.6%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO Y DE LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA (FAM SUPERIOR 2011)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO (ADQUISICION)
FASP					165,016,018	148,514,418	148,514,418	48,637,080	32.7%	0	0		135,428.00	996.00	0.7%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			83,233,033	74,909,730	74,909,730	28,682,099	38.3%	0	0	PIEZA	23,542.00	465.00	2.0%	PIEZA 462, OBRA 5, PROGRAMA 3
	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			15,321,383	13,789,245	13,789,245	5,604,317	40.6%	0	0	EXAMEN	16,298.00	487.00	3.0%	EXAMEN 8, PERSONA 479
	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			135,000	121,500	121,500	0	0.0%	0	0	PERSONA	30.00	0.00	0.0%	
	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			60,992,521	54,893,270	54,893,270	11,399,918	20.8%	0	0	LITRO	95,536.00	28.00	0.0%	EQUIPO 7, PERSONA 12, EQUIPO/SERVICIO 1, SERVICIO 6, LITRO 1, POLIZA 1
	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			5,334,081	4,800,673	4,800,673	2,950,746	61.5%	0	0	PERSONA	22.00	16.00	72.7%	PERSONA 14, INFORME 1, ENCUESTA 1
FAETA					129,961,280	97,213,638	97,213,638	91,777,281	94.4%	0	0		7,898.00	7,036.00	89.1%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																
	SERVICIOS PERSONALES															
	FG243.-FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,186,287	55,629,826	55,629,826	51,193,382	92.0%	0	0	ALUMNO	100.00	73.00	73.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55,774,993	41,583,812	41,583,812	40,583,899	97.6%	0	0	OPERACIÓN	7,798.00	6,963.00	89.3%	LAS ACCIONES EFECTUDAS PARA TRANSPARENTAR EL GASTO DE SUELDOS ES HOMOLOGANDOLO DE ACUERDO A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS POR EL INEA Y DE ACUERDO AL TABULADOR DE SUELDOS PROPORCIONADOS POR EL INEA A NIVEL NACIONAL
FAFEF				500,106,543	375,079,905	375,079,905	296,501,152	79.1%	0	0		34,014.00	33,995.00	99.9%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2011 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,787,794	14,787,794	14,787,794	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL PRIMER INFORME DE 2011 SE REPORTO CON EL NUMERO DE PROYECTO K6D01
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA EN PASILLO CENTRAL DE ACCESO, CASETAS DE VIGILANCIA Y A ESTRUCTURAS EN LAGUNA DEL PARQUE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	518,945	518,945	518,945	518,945	100.0%	0	0	OTROS	31.00	31.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES, PISO Y PORTONES DE NAVE 2 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,189,450	1,189,450	1,189,450	1,189,450	100.0%	0	0	OTROS	13,889.00	13,889.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PORTONES DE NAVE I DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	558,380	558,380	558,380	558,380	100.0%	0	0	OTROS	8,162.00	8,162.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PORTONES DE NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	556,504	556,504	556,504	556,504	100.0%	0	0	OTROS	8,162.00	8,162.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO Y PINTURA AL ARCO Y V DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	786,480	786,480	786,480	786,480	100.0%	0	0	OTROS	2,866.00	2,866.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	453,282	453,282	453,282	453,282	100.0%	0	0	OTROS	845.00	845.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA															
SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,857,053	2,892,790	2,892,790	960,004	33.2%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
SERVICIO DE LA DEUDA (BANORTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105,090,759	89,084,280	89,084,280	64,272,120	72.1%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	METAS: SERVICIO DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,055,896	60,000,000	60,000,000	42,800,933	71.3%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	METAS: SERVICIO DE LA DEUDA
SERVICIOS DE EMPRÉSTITOS A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,000,000	100,000,000	100,000,000	80,405,054	80.4%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	SERVICIOS DE LA DEUDA
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS DE EXCEDENTES PETROLEROS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	12,000	12,000	12,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: GASTOS DE OPERACIÓN
COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS DEL RAMO 33	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: GASTOS DE OPERACION
COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS FEDERALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: GASTO DE OPERACION
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES															
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO															
APORTACIÓN AL FIDEISOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,000,000	104,000,000	104,000,000	104,000,000	100.0%	0	0	OTROS	7.00	4.00	57.1%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
CONVENIOS 383 REGISTROS															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				637,401,275	405,041,486	511,911,256	257,773,037	63.6%	134,813	109,000		45,200,775.88	24,761,691.99	54.8%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN EL POBLADO C-16 EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CARDENAS (PEF 2011)	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	4,200,000	0	2,919,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,082.00	0.00	0.0%	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CARDENAS (PEF 2011)	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	6,300,000	0	4,343,500	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,082.00	0.00	0.0%	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN LA MANGA, MUNICIPIO DEL CENTRO (PEF 2011)	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	5,000,000	0	3,600,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,082.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONCLUSION DE LA TORRE ONCOLOGICA DEL HOSPITAL DR. JUAN GRAHAM CASASUS, MUNICIPIO DEL CENTRO (PEF 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000,000	0	9,750,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,973.00	0.00	0.0%	
	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DR. MAXIMILIANO DORANTES MUNICIPIO DEL CENTRO (PEF 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,370,273	0	8,690,677	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,989.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DE 16M2	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16 M2	9-JALAPA	PUYACATENGO SUR	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16 M2	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	144,355	144,355	144,355	74,335	51.5%	0	0	OTROS	5.00	2.55	51.0%	PROYECTO FONHAPO EN PROCESO
	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16 RECAMARAS	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 2A. SECCIÓN	RURAL	144,355	144,355	144,355	74,335	51.5%	0	0	OTROS	5.00	2.52	50.4%	PROYECTO FONHAPO EN PROCESO
	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16M2	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 4A. SECCIÓN	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16M2	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16M2	9-JALAPA	TEQUILA 3A. SECCIÓN (INDEPENDENCIA)	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	9-JALAPA	CHICHONAL 4A. SECCIÓN	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	144,355	144,355	144,355	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONHAPO NO INICIADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PROLONGACION 5 DE MAYO	14-PARAÍSO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	900,009	900,009	900,009	0	0.0%	0	0	METROS	900,009.36	0.00	0.0%	
	TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ RIA ORIENTE 2DA. SECC.	14-PARAÍSO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	657,279	657,279	659,279	657,279	100.0%	0	0	OBRA	657,279.19	657,279.19	100.0%	
	TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. RAMIRO DOMINGUEZ PEREZ	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	655,992	655,992	655,992	655,992	100.0%	0	0	OBRA	655,992.92	655,992.92	100.0%	
	TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ RIA. MOCTEZUMA 2DA. SECC.	14-PARAÍSO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	655,992	655,992	655,992	655,992	100.0%	0	0	OBRA	655,992.92	655,992.92	100.0%	
	TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. MANUEL DE GUZMAN EN PUERTO CEIBA(CARRIZAL)	14-PARAÍSO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	654,600	654,600	654,600	654,600	100.0%	0	0	OBRA	654,600.53	654,600.53	100.0%	
	TRABAJOS DE CONSTRUCCION , AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE ESC. PRIM JOSE MA. MORELOS	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	659,284	659,284	659,284	0	0.0%	0	0	OBRA	659,284.94	0.00	0.0%	
	MODERNIZACIÓN															
	GC032 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS SERNAPAM REMAMENTES 2010	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	18,448	18,448	18,448	8,216	44.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
	OP088 SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	372,990	372,990	372,990	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA. FLORES 1RA. SECCION	14-PARAÍSO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	281,667	281,667	281,667	239,955	85.2%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	239,955.49	85.2%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA PENJAMO	14-PARAÍSO	PÉNJAMO	RURAL	281,667	281,667	281,667	241,956	85.9%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	241,956.59	85.9%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA POTRERITOS	14-PARAÍSO	POTRERITOS	RURAL	281,667	281,667	281,667	256,800	91.2%	0	0	OBRA	281,667.03	256,800.50	91.2%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA NICOLÁS BRAVO 2DA SECC (LA GLORIA)	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN (LA GLORIA)	RURAL	281,667	281,667	281,667	255,260	90.6%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	255,260.51	90.6%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 8SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA QUINTIN ARAUZ	14-PARAÍSO	QUINTÍN ARAUZ UNO	RURAL	563,334	563,334	563,334	357,152	63.4%	0	0	VIVIENDA	563,334.06	357,152.49	63.4%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) NUEVO TORNIO LARGO	14-PARAÍSO	NUEVO TORNIO LARGO	RURAL	281,667	281,667	281,667	149,381	53.0%	0	0	OBRA	281,667.03	149,381.69	53.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA JOSE MARIA MORELOS (EL BELLOTE)	14-PARAÍSO	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	281,667	281,667	281,667	149,381	53.0%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	149,381.69	53.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA MOCTEZUMA 1RA SECCION	14-PARAÍSO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	281,667	281,667	281,667	119,270	42.3%	0	0	OBRA	281,667.03	119,270.74	42.3%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID HURTADO)	14-PARAÍSO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	187,778	187,778	187,778	170,219	90.6%	0	0	VIVIENDA	187,778.02	170,219.93	90.6%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) EN CHILTEPEC (SECC. BANCO)	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	281,667	281,667	281,667	241,956	85.9%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	241,956.59	85.9%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) MONTE ADENTRO (QUINTIN ARAUZ)	14-PARAÍSO	MONTE ADENTRO	RURAL	563,334	563,334	563,334	357,152	63.4%	0	0	VIVIENDA	563,334.06	357,152.49	63.4%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA AQUILES SERDAN	14-PARAÍSO	AQUILES SERDAN	RURAL	281,667	281,667	281,667	241,956	85.9%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	241,956.59	85.9%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA BARRA DE TUPILCO	14-PARAÍSO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	281,667	281,667	281,667	142,174	50.5%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	142,174.09	50.5%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA ESCRIBANO	14-PARAÍSO	EL ESCRIBANO	RURAL	281,667	281,667	281,667	256,800	91.2%	0	0	OBRA	281,667.03	256,800.50	91.2%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA MOCTEZUMA 3RA. SECCION	14-PARAÍSO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	281,667	281,667	281,667	256,800	91.2%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	256,800.50	91.2%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA MOCTEZUMA 2DA SECCION	14-PARAÍSO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	281,667	281,667	281,667	119,270	42.3%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	119,270.74	42.3%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA UNION 1RA. SECCION	14-PARAÍSO	LA UNIÓN 1A. SECCIÓN (AMATILLO)	RURAL	281,667	281,667	281,667	150,246	53.3%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	150,246.00	53.3%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) EN RIA. MOCTEZUMA 3RA. SECCION	14-PARAÍSO	MOCTEZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	281,667	281,667	281,667	119,270	42.3%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	119,270.74	42.3%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAÍSO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	281,667	281,667	281,667	149,381	53.0%	0	0	VIVIENDA	281,667.03	149,381.69	53.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA ORIENTE 1RA. SECCION	14-PARAÍSO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	281,667	281,667	281,667	178,650	63.4%	0	0	OBRA	281,667.03	178,650.97	63.4%	
	MANTENIMIENTO															
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS AHORRADORAS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,395,999	1,395,999	1,395,999	0	0.0%	0	0	PIEZA	1,395,999.30	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE PARAISO TABASCO EN PROCESO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	6,229,920	6,229,920	6,229,920	6,229,920	100.0%	0	0	ACCIÓN	6,229,920.35	6,229,920.35	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1,078,800	1,078,800	1,078,800	1,078,800	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	MAQUINARIA															
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (ADQUISICIONES DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA) PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14-PARAÍSO	PARAISO	URBANO	2,774,852	2,774,852	2,774,852	0	0.0%	0	0	UNIDAD	2,774,852.00	0.00	0.0%	
	OTROS															
	APOYO CON MANO DE OBRA PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 1RA. ETAPA (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,005,312	1,005,312	1,005,312	997,920	99.3%	0	0	ACCIÓN	65,280.00	0.00	0.0%	
	APOYO CON MANO DE OBRA PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 2DA. ETAPA (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,005,312	1,005,312	1,005,312	0	0.0%	0	0	OTROS	65,280.00	0.00	0.0%	METAS: FUMIGACION DE CASAS
	FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (INICIAL AFASPE 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,448,050	45,134,415	64,448,050	8,686,909	19.2%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE TABASCO.COFEPRIS 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,807,288	4,807,288	4,807,288	287,123	6.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	TERMINACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO (PRIMERA ETAPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	150,000,000	63,513,120	120,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,373.00	1,147.00	18.0%	
	APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES 2011.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,750,000	875,000	875,000	0	0.0%	0	0	PLANTA	1,000,000.00	800,000.00	80.0%	
	F0430.- FOMENTO DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION EN LA ENTIDAD (CONVENIO-SEDECO-AMSDE-CONACYT)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	EMPRESA	10.00	0.00	0.0%	EN TRAMITE DE CONTRATACION, LOS RECURSOS ESTAN MINISTRADOS A LA DEPENDENCIA.
	PRODUCCION DE PLANTAS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL ESTATAL	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	PLANTA	170,000.00	68,000.00	40.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	APOYO A LA AGROINDUSTRIA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACION DE QUESERIAS RURALES	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	39,010	39,010	39,010	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO
	APOYO A LA AGROINDUSTRIA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACION DE QUESERIAS RURALES	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	39,010	39,010	39,010	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO
	APOYO A LA AGROINDUSTRIA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACION DE QUESERIAS RURALES	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	39,010	39,010	39,010	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO
	APOYO A LA AGROINDUSTRIA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE QUESERIAS RURALES	9-JALAPA	JAHUACAPÁ	RURAL	39,010	39,010	39,010	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM NO INICIADO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS GRANJA CON 300 POLLO	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	32,956	32,926	32,926	32,926	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SERNAPAM CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	32,956	32,956	32,956	32,956	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	65,912	65,912	65,912	65,912	100.0%	0	0	GRANJAS	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	65,912	65,912	65,912	65,912	100.0%	0	0	GRANJAS	2.00	2.00	100.0%	PROYECTOS SERNAPAM CONCLUIDO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	32,956	32,956	32,956	32,956	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONVENIO SERNAPAM CONCLUIDO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	GUANAL 1A. SECCIÓN	RURAL	32,956	32,956	32,956	32,956	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONVENIO SERNAPAM CONCLUIDO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	32,956	32,956	32,956	32,956	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONVENIO SERNAPAM CONCLUIDO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	32,956	32,956	32,956	32,956	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONVENIO SERNAPAM CONCLUIDO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAQ)	RURAL	65,912	65,912	65,912	65,912	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	32,956	32,956	32,956	32,956	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAN CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADES
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINERO RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO P/PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADE
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASOATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	EL DORADO	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CIMADE CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	81,007	81,007	81,007	81,007	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADE
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	RIO DE TEAPA	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVO 5 MODULOS	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADES
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCIÓN	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	81,007	81,007	81,007	81,007	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS P PLATOS 5 MODULOS	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	40,505	40,505	40,505	40,505	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS PARA PLATOS 5 MODULOS	9-JALAPA	CALICANTO 3A. SECCIÓN	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CIMADES CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO)	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADE
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIOD CIMADES
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	MONTAÑA	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PIPRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASTATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	GASTO CORRIENTE															
	SERVICIOS PERSONALES															
	APORTACION FEDERAL DEL IFORTAB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,931,936	19,225,530	19,347,130	19,225,530	100.0%	0	0	OTROS	100.00	80.33	80.3%	EL PRESUPUESTO INFORMADO EN ESTE FORMATO ES EL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MEDIANTE LOS OFICIOS SAF-INI071, SAF-ALO299 Y SAF-AL1233/2011 POR UN TOTAL DE \$23,931,936.00
	APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	22,490,035	16,018,846	16,018,846	10,882,262	67.9%	3,450	0	ACCIÓN	22,490,035.00	10,882,262.00	48.4%	EL PRESUPUESTO QUE SE NOS AUTORIZA EN SU MAYORIA ES PARA CUBRIR EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES
	APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	20,056,476	15,275,533	13,561,942	13,561,942	88.8%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	
	APOYO PARA IMPARTIR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA, PARA FORMAR PROFESIONALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	136,115,478	112,057,915	112,057,915	90,628,596	80.9%	109,000	109,000	CONVENIO	1.00	0.75	75.0%	SE REALIZO AMPLIACION DE PRESUPUESTO FEDERAL POR NIVELACION SALARIAL POR ESO SUFRE CAMBIO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL.
	APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	18,465,002	13,151,959	13,151,959	12,200,000	92.8%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS APORTACION FEDERAL	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	6,963,254	6,963,254	6,963,254	6,963,254	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	22,481,601	14,422,157	16,012,836	14,422,157	100.0%	0	0	ALUMNO	1,298.00	1,298.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO MINISTRADO ES POR UN MONTO DE \$1,590,679.00, LO CUAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE; SIN EMBARGO, DICHO RECURSO FUE MINISTRADO HASTA EL PRESENTE MES DE OCTUBRE, POR LO QUE SERÁ REPORTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
	APORTACIÓN FEDERAL PARALA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	22,052,872	14,147,128	15,207,469	13,647,124	96.5%	22,363	0	ALUMNO	1,500.00	1,500.00	100.0%	
	APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	8,775,704	5,942,371	6,650,704	5,942,371	100.0%	0	0	ALUMNO	650.00	390.00	60.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	61,854,305	44,167,999	44,167,999	44,167,999	100.0%	0	0	OTROS	100.00	71.40	71.4%	METAS; SUELDOS
	EROGACIONES IMPREVISTAS FODEIMM 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FODEIMM.- PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO A LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD Y EQUITAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
	GC026. TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (CONVENIO SERNAPAM 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	793,784	793,784	793,784	638,371	80.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL EN PROCESO PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
	GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (LA CONADE INTERESES) EN PROCESO PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	98,146	98,146	94,862	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	98,146.60	0.00	0.0%	
	GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (FOPEDED) EN PROCESO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	600,896	600,896	600,896	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	600,896.12	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				110,337,878	78,264,003	86,264,003	6,462,298	8.3%	8,056,916	0		8,048,266.79	133.02	0.0%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	4-CENTRO	RIO TINTO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,269,221	2,269,221	2,269,221	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.01	1.0%	PROYECTO REALIZADO CON FONDOD DE LA SERNAPAM: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	2,222,970	2,222,970	2,222,970	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.01	1.0%	PROYECTO REALIZADO CON FONDO DE LA SERNAPAM: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (TRAMO POR I. GURIÉRREZ)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	1,505,376	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,205.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE Y GRIEGA	4-CENTRO	ANICETO	RURAL	1,664,808	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,335.15	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAOBA ENTRE PRIMERA DE MONAL Y CERRADA, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,688,390	1,688,390	1,688,390	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,811.70	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA 24, COLONIA FLORIDA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	217,608	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PETÉN, COLONIA INFONAVIT CD. INDUSTRIAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,231,693	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,447.12	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DE ANTIMONIO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,475,780	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,300.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REYNALDA HERNÁNDEZ ENTRE LA CALLE JUVENTUD Y TRINIDAD MALPICA DE LA COLONIA LAS DELICIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,235,197	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,365.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN ANDADOR PUJUL, DESDE XOCHICALCO A PARQUE INFANTIL, COLONIA INFONAVIT CD. INDUSTRIAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	786,394	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE ACAPULCO EN LA COLONIA GUADALUPE BORJA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	599,972	75,013	75,013	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE BUGAMBILIA	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES	RURAL	963,682	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE CHIPILCOHUTE ENTRE LA CALLE CIRUELO Y 1RA. DEL MONAL, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,599,921	1,599,921	1,599,921	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE EJIDO MALUCO, COLONIA LA MANGA 2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,066,851	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE EJIDO PUEBLO NUEVO, COLONIA LA MANGA 2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	703,285	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE FAISÁN, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,542,990	3,542,990	3,542,990	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACULIS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,427,604	2,427,604	2,427,604	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE LORENZO J. RODAS, COLONIA INFONAVIT ATASTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	550,028	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACULIS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,493,563	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE MARGARITA MAZA, COLONIA ROVIROSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,825,416	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE PRIMAVERA, COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,427,403	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE QUÍMICO ANDRÉS GRANIER MELO ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACULIS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,491,756	2,491,756	2,491,756	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE 2 DE LA COLONIA LA MANGA I	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,087,553	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE SENDA DEL FRAMBOYÁN	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,554,779	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,825.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS RICARDO AGUILAR GUTIÉRREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	567,156	567,156	567,156	567,156	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	128.00	128.00	100.0%	FONDO SERNAPAM
	RECONSTRUCCIÓN															
	APOYO A LOCALIDADES AFECTADAS POR LAS LLUVIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,438.00	0.00	0.0%	LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE SENDA DEL BAMBÚ	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,759,444	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,430.00	0.00	0.0%	PROYECTO CAPUFE
	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EN EL CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS	4-CENTRO	GONZÁLEZ 3A. SECCIÓN	RURAL	955,585	955,585	955,585	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	516.25	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO POR LA SERNAPAM
	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EN EL CENTRO EDUCATIVO, TELESECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 4A. SECCIÓN	RURAL	868,624	868,624	868,624	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	516.25	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO SERNAPAM
	MODERNIZACIÓN															
	PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	975,000	975,000	975,000	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.0%	LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
	MEJORAMIENTO															
	PROFECIAS MAYAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	8,000.00	0.00	0.0%	LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y MODULOS DE INFORMACION TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	50.00	0.00	0.0%	LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
	TEMATIZACION PRIORIZADA DE CRUCEROS EN EL ESTADO DE TABASCO (DOS BOCAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	0.00	0.0%	LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
	IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0.0%	56,916	0	METRO CUADRADO	4,570.00	0.00	0.0%	ESTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERTENECEN A LA TOTALIDAD DEL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2011
	MUSEO DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	0.00	0.0%	LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
	III ETAPA NUEVO ACCESO Y CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,250,000	3,250,000	3,250,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,210.32	0.00	0.0%	LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
	RESCATE INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DE CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,304.00	0.00	0.0%	LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)
	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO DE VILLA TAPIJULAPA	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,760.00	0.00	0.0%	LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D6132(IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARRILLA I DEL FRACCIONAMIENTO POLICÍA Y TRANSITO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	3,957,909	3,957,909	3,957,909	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO POR PROSANEAR.- PROGRAMA FEDERAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
	EQUIPAMIENTO															
	MAQUINARIA															
	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,143,700	3,143,700	3,143,700	3,143,700	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SERNAPAM
	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA CAJA ABIERTA CON CAPACIDAD DE 30 M3	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	870,000	870,000	870,000	870,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SERNAPAM
	FINANCIAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA Y REHABILITACIÓN DEL MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA CARLOS PELLICER CAMARA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,000,000	0	8,000,000	0	0.0%	8,000,000	0	METROS CUADRADOS	8,000,000.00	0.00	0.0%	
	OTROS															
	ACTIVOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,837,359	1,837,359	1,837,359	1,837,359	100.0%	0	0	PROYECTO	25.00	0.00	0.0%	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO MISMO QUE ES DE 57%
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO FOFAE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,322	41,322	41,322	41,322	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO
	EROGACIONES IMPREVISTAS CAPUFE 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,509	100,509	100,509	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL CONVENIO CAPUFE 2011
	EROGACIONES IMPREVISTAS FOFAE 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA FOFAE 2011
	EROGACIONES IMPREVISTAS PROSANEAR 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	336	336	336	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL PROSANEAR.- PROGRAMA FEDERAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
	EROGACIONES IMPREVISTAS SERNAPAM	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	375,877	375,877	375,877	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	BOLSA DEL FONDO DE SERNAPAM 2011
	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO FOFAE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,761	2,761	2,761	2,761	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO MISMO QUE ES DE 57%
	OTROS CONVENIOS				2,069,171,517	970,301,246	1,105,880,151	807,053,428	83.2%	74,627	0		15,051,927.88	10,264,964.20	68.2%	
	INVERSION															
	OBRA PUBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	309,984,652	0	161,991,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CON ESTE PROGRAMA SE CONSTRUIRAN PLANTAS DE TRATAMIENTO, COLECTORES Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE
	APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,405,997	17,341,766	19,405,997	3,492,481	20.1%	0	0	OTROS	1.00	0.20	20.0%	CON ESTE PROGRAMA SE CONSTRUIRAN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COMUNIDADES DEL ESTADO
	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	SE CANCELÓ EL PROYECTO
	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TACOTALPA Y CALLE TEAPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,455,546	2,455,546	2,455,546	2,245,178	91.4%	0	0	METRO CUADRADO	3,345.00	3,345.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SECCION 40, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TACOTALPA-CALLE 1 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,231,627	1,231,627	1,231,627	1,231,627	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,896.40	1,896.40	100.0%	DICHA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LA COLONIA SECCION 40, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	CONSTRUCCION DE 30M2 DE PISO FIRME	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCIÓN	RURAL	87,800	87,800	48,916	48,916	55.7%	0	0	OTROS	20.00	2.00	10.0%	METAS: PISO
	CONSTRUCCION DE 30M2 DE PISO FIRME	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCIÓN	RURAL	131,700	131,700	73,374	73,374	55.7%	0	0	OTROS	30.00	3.00	10.0%	METAS: PISO
	CONSTRUCCION DE 30M2 DE PISO FIRME	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	131,700	131,700	73,374	73,374	55.7%	0	0	OTROS	30.00	3.00	10.0%	METAS: PISO
	CONSTRUCCION DE 30M2 DE PISO FIRME	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	131,700	131,700	73,374	73,374	55.7%	0	0	OTROS	30.00	3.00	10.0%	METAS: PISO
	CONSTRUCCION DE 30M2 DE PISO FIRME	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	109,750	0	109,750	0	0.0%	0	0	OTROS	25.00	0.00	0.0%	METAS: PISO
	CONSTRUCCION DE 30M2 DE PISO FIRME	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHIO	RURAL	131,700	0	131,700	0	0.0%	0	0	OTROS	30.00	0.00	0.0%	METAS: PISO
	CONSTRUCCION DE 30M2 DE PISO FIRME	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	131,700	0	131,700	0	0.0%	0	0	OTROS	30.00	0.00	0.0%	METAS: PISO
	CONSTRUCCION DE 30M2 DE PISO FIRME	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	87,800	0	87,800	0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	METAS: PISO
	CONSTRUCCION DE 30M2 DE PISO FIRME	2-CÁRDENAS	LAS LIMAS	RURAL	153,650	0	153,650	0	0.0%	0	0	OTROS	35.00	0.00	0.0%	METAS: PISO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCC. SIST. INTEGRAL DRENAJE VLL. OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (1ª ETAPA). CONSTRUC. LÍNEA PRESIÓN, COLEC. DE DRENAJE PLUVIAL, COLEC. AGUAS NEGRAS Y REHABI. CÁRCAMO FRACC. LOMAS OCUILTZAPOTLÁN II	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	4,095,205	4,095,205	4,095,205	1,406,196	34.3%	0	0	OBRA	1.00	0.82	82.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS Y PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO III EN 2011 Y 2012
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	2,233,119	1,080,161	1,080,161	1,080,161	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012
	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JOSÉ MANUEL RAMOS	4-CENTRO	GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	1,440,721	1,440,721	1,440,721	1,440,721	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS A SER PAGADO CON FONDO III EN 2011 Y 2012
	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA (REHABILITACIÓN DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA 1 Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PABLO L. SIDAR-VILLA LUIS GIL PÉREZ)	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	7,489,950	7,489,950	7,489,950	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.07	7.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS Y SERA PAGADO POR EL FAIS EN EL 2011 Y 2012
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJES DE LAS VILLAS OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (PRIMERA ETAPA). UBICACIÓN: CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JUAN C. LANDERO	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	7,887,724	7,887,724	7,887,724	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE RANCHERÍAS ANACLETO CANABAL 1ª, 2ª Y 3ª SECCIÓN. (1ª ETAPA). COLECTOR PRINCIPAL Y ATARJEAS 1ª ETAPA, CÁRCAMO 1 Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	19,999,994	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.16	16.0%	PROYECTO FINANCIADO POR MEDIO DE UN CRÉDITO BANOBRAS Y SERÁ PAGADO POR MEDIO DEL FONDO III
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA INTEGRAL DRENAJES DE VILLAS OCUILTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (PRIMERA ETAPA), EN CALLES MELCHOR OCAMPO, CUAUHEMOC, 27 FEB., CONSTITUCIÓN, ALFONSO CAPARROSO Y RUÍZ CORTINES	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	9,276,602	9,276,602	9,276,602	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012
	EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	440,327	440,327	440,327	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON CRÉDITO BANOBRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	8,039,295	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	10,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	ARENA 6A. SECCIÓN (LA BOLSA)	RURAL	1,320,000	748,366	748,366	748,366	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	5.00	50.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	COCOHITAL	URBANO	791,999	184,100	184,100	184,100	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	2.00	22.2%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	GUAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,319,999	505,283	505,283	505,283	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	3.00	30.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	LEÓN ZARATE 2A. SECCIÓN	RURAL	2,287,999	838,558	838,558	838,558	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	9.00	34.6%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 2A. SECCIÓN	RURAL	879,999	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (SECTOR USPI)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	527,999	513,880	513,880	513,880	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	5.00	83.3%	
	CONTRUCCION DE CASA DE CULTURA SIGLO XXI (JULIETA CAMPOS)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	8,375,410	8,375,410	0	0	0.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	0.00	0.0%	
	CONTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO (COLONIA TOMAS GARRIDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,540,625	2,540,625	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: PARQUE
	CONTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SEGUNDA ETAPA (COLONIA TOMAS GARRIDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,459,375	3,459,375	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: PARQUE
	CONTRUCCION DE PASEO CULTURAL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA (TERMINACION DE GALERIA DE ARTE)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA MORELOS (CALLE PROLONGACIÓN SAN FRANCISCO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	934,919	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.00	0.00	0.0%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA MORELOS (CALLE SANTA ISABEL)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,059,344	1,005,464	1,005,464	1,005,464	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,250.00	1,215.00	97.2%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN SOMELLERA LEON ENTRE CALLE MANUEL GURRIA ORDOÑEZ Y CALLE JUREL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	871,907	773,855	773,855	773,855	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260.00	1,120.00	88.9%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES S/N (CALLEJON DEL AGUILA) ENTRE CALLE MANUEL GURRIA ORDOÑEZ Y CALLE S/N COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	281,930	250,268	250,268	250,268	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	322.20	288.00	89.4%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES S/N (CAMARON) ENTRE CALLE MANUEL GURRIA ORDOÑEZ Y CALLE POCHITOQUE, COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,064,744	184,222	184,222	184,222	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,494.54	255.00	17.1%	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES S/N ENTRE CALLE DELFIN Y CALLE S/N (CAMARON) COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	561,012	552,211	552,211	552,211	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	693.50	665.00	95.9%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS URBANAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	380,000	377,195	380,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/C2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE MARICHE Y CALLE AGRARISTA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	218,577	218,577	218,577	218,577	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	634.28	634.28	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$218,576.79 PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE EDUARDO REBOLLEDO ENTRE CALLES RICARDO AGUILAR Y AQUILES SERDAN	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	139,728	139,728	139,728	139,728	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.16	150.16	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$139,728.25 PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLES MIGUEL PASCUAL Y CERRADA	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	51,068	51,068	51,068	51,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.13	150.13	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$51,067.90 PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA EL MANGAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	258,772	258,772	258,772	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.00	0.00	0.0%	ES EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$258,772.00
	CONSTRUCCION DE CANL DE DESAGUE PLUVIAL DE CONCRETO HIDRAULICO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JOBAL ENTRE CALLE RICARDO AGUILAR Y ROSALIA AGUILAR	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	322,032	322,032	322,032	308,997	96.0%	0	0	METROS CUADRADOS	479.28	479.28	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$322,032.23 EL EJERCIDO ES DE \$308,997.47 QUEDANDO UN SALDO DE \$13,034.82
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO DE 15X20X40 CMS DE CONCRETOFC=150KG/C2 EN AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE MARICHE Y RIO FINAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	97,640	97,640	97,640	64,982	66.6%	0	0	METROS LINEALES	280.95	280.95	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$97,640.53 EL EJERCIDO ES DE \$64,982.50 QUEDANDO UN SALDO DE \$32,658.03
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE EDUARDO REBOLLEDO ENTRE CALLES RICARDO AGUILAR G. Y AQUILES SERDAN	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	51,839	51,839	51,839	51,839	100.0%	0	0	METROS LINEALES	175.70	175.70	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$51,838.61 PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE MIGUEL PASCUAL Y CERRADA	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	48,923	48,923	48,923	48,923	100.0%	0	0	METROS LINEALES	165.60	165.60	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$48,923.04 PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. LEONA VICARIO ENRTE RIO FINAL Y AGUACATE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	178,117	178,117	178,117	161,866	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	430.94	430.94	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$178,116.93 TENIENDO UN EJERCIDO DE \$161,866.08 TENIENDO UN SALDO DE \$16,250.85
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON ENRTE LIBERTAR Y VICENTE GUERRERO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	140,893	140,893	140,893	130,321	92.5%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	452.60	452.60	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$140,892.90 TENIENDO UN EJERCIDO DE \$130,320.88 QUEDANDO UN SALDO DE \$10,572.02
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. PRINCIPAL (CUARZO) ENTRE CARRETERA CUATRO CARRILES Y CALLE MALAQUITA	7-EMILIANO ZAPATA	EL PIEDRAL	RURAL	563,914	563,914	563,914	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,523.50	761.75	50.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$563,914.37
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MALAQUITA ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE JASPE COLONIA EL PIEDRAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	661,774	661,774	661,774	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,887.54	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$661,773.96
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC0200 KG/CM2 EN LA CALLE CRITOBAL COLON ENTRE CALLE LIBERTAD Y VICENTE GUERRERO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	702,199	702,199	702,199	699,571	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,285.67	1,285.67	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$702,199.01 EL EJERCIDO ES DE \$699,570.73 QUEDANDO UN SALDO DE \$2,628.28
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE AV. CAMINO GANADERO Y CALLE CONSTITUCION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,881,705	1,881,705	1,881,705	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,587.20	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO \$1,881,705.30
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 EN CALLE EDUARDO REBOLLEDO ENTRE CALLES RICARDO AGUILAR G. Y AQUILES SERDAN	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	332,125	332,125	332,125	332,125	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	586.52	586.52	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$332,125.15 PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 EN LA AV. GREGORIO MENDEZ ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	1,450,803	1,450,803	1,450,803	1,450,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,914.55	2,914.55	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,450,803.47 PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 EN LA AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE RIO FINAL Y AGUACATE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,015,797	1,015,797	1,015,797	466,342	45.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,747.60	1,747.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,015,797.26 EL EJERCIDO ES DE \$466,342.47
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/C2 EN A AV. CORREGIDORA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y 2 DE ABRIL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	899,832	899,832	899,832	155,052	17.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,504.13	1,278.51	85.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$899,831.56 EL EJERCIDO ES DE \$155,052.43 QUEDANDO UN SALDO DE \$744,779.13
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 EN CALLE REVOLUCION, ENTRE CALLES MIGUEL PASCUAL Y CERRADA	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	349,132	349,132	349,132	349,132	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	615.47	615.47	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$349,131.56 PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 EN LA AV. CORREGIDORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 2 DE ABRIL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,091,668	1,091,668	1,091,668	220,204	20.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,791.33	1,612.19	90.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,091,668.01 EL EJERCIDO ES DE \$220,204.11 QUEDANDO UN SALDO DE \$871,463.90
	CONSTRUCCION DE PAVIMETO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 DE LA CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE ANDADOR NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA JOSE LEHMAN	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	41,254	41,254	41,254	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	69.73	66.24	95.0%	PROYECTO EN PROCESO
	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA RURAL	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	103,000	103,000	103,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE 134 RECAMARAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	4,422,000	4,422,000	4,422,000	0	0.0%	0	0	OTROS	134.00	0.00	0.0%	METAS: RECAMARAS
	CONSTRUCCION DE 5 PISOS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	34,990	34,990	34,990	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	515,000	515,000	515,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE 8 PISOS URBANOS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	50,400	50,400	50,400	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA RURAL	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO POCHOTE	RURAL	103,000	103,000	103,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%	
	SUSTITUCION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE LIBERTAD Y VICENTE GUERRERO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	253,298	253,298	255,627	253,298	100.0%	0	0	METROS LINEALES	306.00	306.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$253,297.87 PROYECTO CONCLUIDO
	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICIALURIAS EN LA AV. LEONA VICARIO ENTRE RIO FINAL Y AGUACATE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	113,903	113,903	113,903	102,418	89.9%	0	0	METROS LINEALES	154.50	154.50	100.0%	EL IMPORTE DE STE PROYECTO ES DE \$113,902.67 EL EJERCIDO ES DE \$102,418.23 QUEDANDO UN SALDO DE \$11,484.44
	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE CRISTOBAL CLOLON ENTRE CALLE LIBERTAD Y VICENTE GUERRERO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	72,763	72,763	72,763	72,763	100.0%	0	0	METROS LINEALES	138.10	138.10	100.0%	EL IMPORTE DE ETE PROYECTO ES DE \$72,763.40 PROYECTO CONCLUIDO
	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 22 TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. CORREGIDORA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 2 DE ABRIL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	76,287	76,287	76,287	42,793	56.1%	0	0	METROS LINEALES	154.40	154.40	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$76,286.58, EL EJERCIDO ES DE \$42,793.24 QUEDANDO UN SALDO DE \$33,493.34
	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 28 TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. CORREGIDORA ENTRE IGNACIO ALDAMA Y 2 DE ABRIL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	106,546	106,546	106,546	92,552	86.9%	0	0	METROS LINEALES	175.30	175.30	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$106,545.55 EL EJERCIDO ES DE \$92,552.49 TENIENDO UN SALDO DE \$13,993.06
	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS EN CALLE EDUARDO REBOLLEDO ENTRE CALLES RICARDO AGUILAR G. Y AQUILES SERDAN	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	100,798	100,798	100,798	100,798	100.0%	0	0	METROS LINEALES	94.80	94.80	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$100,797.75 PROYECTO CONCLUIDO
	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE RIO FINAL Y AGUACATE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	157,959	157,959	157,959	157,959	100.0%	0	0	METROS LINEALES	340.35	340.35	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$157,959.35 PROYECTO CONCLUIDO
	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE IGNCIO ZARAGOZA Y 2 DE ABRIL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	217,314	217,314	217,314	81,225	37.4%	0	0	METROS LINEALES	298.15	298.15	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$217,314.14 LO EJERCIDO ES DE \$81,225.45 QUEDANDO UN SALDO DE \$136,088.69
	OP010 PAVIMENTACION DE CAMINO (TRAMO EL PUENTE)	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	1,515,729	1,515,729	1,515,729	1,515,729	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.93	0.93	100.0%	* EN LA UNIDAD DE MEDIDA LA META ES 0.93 KM
	OP092. CONSTRUCCION DE BOULEVARD DEL POBLADO SOYATACO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	2,496,548	2,496,548	2,496,548	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.05	5.0%	
	CONSTRUCCION DE ACCESO, SECCION DE BARDA COLINDANTE, ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR EN AREA DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITACION POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (ITIFE).
	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACION Y RECREACION INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD INTERC. DEL EDO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	-SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO 1 OBRA DADO QUE ESTE PROYECTO ES PARA LA CONTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION DE LA UNIVERSIDAD. -EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITACION POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (ITIFE) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRACTICAS DE ECOTURISMO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL EDO. DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	-SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO 1 OBRA DADO QUE ES PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRACTICAS DE ECOTURISMO DE LA UNIVERSIDAD. - ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (ITIFE) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
	APORTACION MUNICIPAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,478,943	1,478,943	1,478,943	1,478,943	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: ACCION Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION, ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION MEDIANTE UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, A LO CUAL SOLO SE LE DIO LA APORTACION PERO EL GOBIERNO DEL ESTADO LO REINTEGRO NUEVAMENTE AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN SUS LOCALIDADES... REINTEGRANDO EL 100% DE SU APORTACION HECHA.
	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (COL. MUNICIPAL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	970,000	970,000	970,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PROGRAMA: CONADE
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	81,495	81,495	81,495	80,658	99.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	48,897	48,897	48,897	48,395	99.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	97,794	97,794	97,794	0	0.0%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	BOCA DEL CERRO	RURAL	119,526	119,526	119,526	118,298	99.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	244,485	244,485	244,485	241,973	99.0%	0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%	FONHAPO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	CENTRO USUMACINTA	RURAL	70,629	70,629	70,629	69,903	99.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	EL FAISÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	135,825	135,825	135,825	134,430	99.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	EL PORVENIR	RURAL	10,866	10,866	10,866	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	EL RECREO	RURAL	162,990	162,990	162,990	161,315	99.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	152,124	152,124	152,124	0	0.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	38,031	38,031	38,031	37,640	99.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	488,970	488,970	488,970	483,946	99.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	81,495	81,495	81,495	0	0.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	81,495	81,495	81,495	80,658	99.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	108,660	108,660	108,660	107,544	99.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	92,361	92,361	92,361	0	0.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	ISLA LA ISLA	RURAL	81,495	81,495	81,495	80,658	99.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	65,196	65,196	65,196	0	0.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	108,660	108,660	108,660	0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	54,330	54,330	54,330	0	0.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	152,124	152,124	152,124	0	0.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	NUEVO PROGRESO	RURAL	32,598	32,598	32,598	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	81,495	81,495	81,495	0	0.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	SAN CARLOS	RURAL	54,330	54,330	54,330	53,772	99.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	43,464	43,464	43,464	0	0.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	SANTA LUCÍA	RURAL	59,763	59,763	59,763	59,149	99.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	81,495	81,495	81,495	0	0.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	FONHAPO
	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	10 DE MAYO	RURAL	54,330	54,330	54,330	0	0.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	FONHAPO
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES S/N (CAMARON) CALLE S/N Y CALLE S/N (CALLEJON DEL AGUILA) COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	426,001	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	MODERNIZACIÓN															
	CURSO DE CARPINTERIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	71,206	71,206	71,206	61,775	86.8%	0	0	CURSO	1.00	0.66	66.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$71,206.00 EL EJERCIDO ES DE \$61,774.64 QUEDANDO UN SALDO DE \$9,431.36
	CURSO DE CARPINTERIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	71,206	71,206	71,206	61,775	86.8%	0	0	CURSO	1.00	0.66	66.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$71,206.00 EL EJERCIDO ES DE \$61,774.64 QUEDANDO UN SALDO DE \$9,431.36
	CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	36,006	36,006	36,006	23,947	66.5%	0	0	CURSO	1.00	0.66	66.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$36,006.00, LO EJERCIDO ES \$23,946.58 QUEDANDO UN SALDO DE \$12,059.42
	CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	39,986	39,986	39,986	30,565	76.4%	0	0	CURSO	1.00	0.66	66.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$39,986.00 EL EJERCIDO ES DE \$30,565.12 QUEDANDO UN SALDO DE \$9,420.88
	CURSO DE HERRERIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	46,446	46,446	46,446	31,275	67.3%	0	0	CURSO	1.00	0.66	66.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$46,446.00, EL EJERCIDO ES DE \$31,275.33 QUEDANDO UN SALDO DE \$15,170.67
	CURSO DE INGLES BASICO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	99,820	99,820	99,820	87,134	87.3%	0	0	CURSO	1.00	0.66	66.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$99,820.00 EL EJERCIDO ES DE \$87,134.47 QUEDANDO UN SALDO DE \$ 12,685.53

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	52,340	52,340	52,340	37,371	71.4%	0	0	CURSO	1.00	0.66	66.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$52,340.00 LO EJERCIDO ES \$37,370.70 QUEDANDO UN SALDO DE \$14,969.30
	PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENSION Y GESTION INTERGAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 400,000.00 PROYECTO CONCLUIDO
	OP009 SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALUPA	URBANO	553,085	553,085	553,085	553,085	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	* LA UNIDAD DE MEDIDA ES 250 LAMPARAS.
	MEJORAMIENTO															
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
	MEJORA TODO LO QUE TE RODEA (COLONIA TOMAS GARRIDO CANABAL)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	838,000	549,996	549,996	549,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.65	65.0%	
	DOTACION DE APARATOS ORTOPEDICOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	922,082	922,082	922,082	922,082	100.0%	0	0	PIEZA	552.00	552.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
	OP089. SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQUINUAPA	URBANO	290,843	290,843	290,843	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	OP090. SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	266,421	266,421	266,421	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	OP091. SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	386,311	386,311	386,311	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO CONADE 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	PROGRAMA CONADE
	MANTENIMIENTO															
	CAMBIO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,206,671	7,206,671	7,206,671	7,206,671	100.0%	0	0	LUMINARIA	2,783.00	2,783.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$7,206,671.08 PROYECTO CONCLUIDO
	REHABILITACIÓN															
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	146,402	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE 4 DE DIAMETRO Y 60 MTS DE PROFUNDIDA	7-EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RURAL	132,128	132,128	132,128	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$132,128.18
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	939,060	939,060	939,060	534,911	57.0%	0	0	OTROS	1.00	0.57	57.0%	EL PROGRAMA CONSISTE EN GARANTIZAR EL CONSUMO DE AGUA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS HIPOCLORADORES, LA PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 POR CIENTO.
	ADQUISICION DE 3 RECOLECTORES DE BASURAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,699,999	2,699,999	2,699,999	2,699,999	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$2,699,999.04, PROYECTO CONCLUIDO
	MAQUINARIA															
	AD012 ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	AD067. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS DESGRANADORAS.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
	OTROS															
	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA LA ELIMINACION DE PASIVOS AMBIENTALES (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	770,207	770,207	770,207	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	APORTACIÓN TOTAL DE DONATIVO PEMEX AL GOBIERNO DEL ESTADO POR ACUERDO DCA/3043/2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	APORTACION FEDERAL AL CONVENIO SUBSEMUN 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,557,666	30,557,666	12,718,066	9,103,545	29.8%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: VEHICULOS, EVALUACIONES, EXAMENES, OPERACION POLICIAL, PARTICIPACION CIUDADANA
	ATENCION A LA DEMANDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,503,649	17,509,561	17,509,561	11,714,944	66.9%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	CIAC Y PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,985,773	2,606,373	2,606,373	2,097,873	80.5%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	CONEVYT, ORGANIZACION DE SOCIEDAD CIVIL, OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,080,000	772,750	772,750	546,991	70.8%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	C1657 APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	643,611	0	643,611	0	0.0%	0	0	APOYO	643,611.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS NO SE HAN SOLICITADO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEBIDO A QUE AUN NO SE ENCUENTRA DEFINIDO PLENAMENTE EL PADRO DE BENEFICIARIOS.
	DEPORTE, CULTURA FISICA Y CALIDAD PARA EL DEPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,684,800	7,570,000	9,684,800	2,576,335	34.0%	0	0	EVENTO	10.00	0.00	0.0%	
	DESARROLLO Y OPERACION EDUCATIVA PARA GRUPOS VULNERABLES (INDIGENAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,132,681	1,876,249	1,876,249	1,480,499	78.9%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE BALANCAN, TENOSIQUE, NACAJUA Y PARAISO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,400,000	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	ELABORACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE CARDENAS, HUMANGUILLO, CENTLA Y JONUTA. (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,250,000	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	ELABORACION DE 5 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CLAUSURA Y SANEAMIENTO DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO UBICADOS EN LOS MPIOES DE CARDENAS, JALPA DE M., HUMANGUILLO, EMILIANO ZAPATA Y TENOSIQUE(REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	ELABORACION DEL PLAN ESTATAL PARA LA ATENCION Y MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE TABASCO. (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	560,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	ESTABLECIMIENTO DE 173 HECTAREAS DE REFORESTACIÓN PRODUCTIVA PARA MEJORAMIENTO AMBIENTAL (PRODUCTOS FINANCIEROS 1ER DONATIVO PEMEX 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,658	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	ESTABLECIMIENTO DE 198 HECTAREAS DE REFORESTACIÓN PRODUCTIVA PARA MEJORAMIENTO AMBIENTAL (PRODUCTOS FINANCIEROS DONATIVO PEMEX 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	325,954	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	ESTABLECIMIENTO DE 73 HECTAREAS DE REFORESTACIÓN PRODUCTIVA PARA MEJORAMIENTO AMBIENTAL (PRODUCTOS FINANCIEROS 2DO DONATIVO PEMEX 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,018	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMATICO (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,432,180	2,332,100	2,332,100	2,332,100	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA LA FLORIDA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE CUATRO ÁREAS PROTEGIDAS DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,400,000	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,850,000	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS FORESTALES DE CARBONO PARA LA ADAPTACIÓN MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,000	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA UNIDAD: COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCIÓN, EL CUAL NO ESTÁ DENTRO DEL CATÁLOGO.
	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y AFECTACIONES DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TABASCO (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,999	249,999	249,999	249,999	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,736,767	8,303,558	8,303,558	4,241,558	51.1%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	440,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (CONVENIO SUBSEMUN 2011)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	240,974	0	240,974	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (CONVENIO SUBSEMUN 2011)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,949,998	1,949,998	1,949,998	999,998	51.3%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICION DE EQUIPOS Y PARATOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN) 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,695,000	2,695,000	2,695,000	2,295,000	85.2%	0	0	LOTE	1.00	0.85	85.0%	
	INSTALACION DE VIVERO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,804,324	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	APOYO PARA PROGRAMAS DE RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,373,856	0	1,000,392	0	0.0%	0	0	EVENTO	3.00	2.40	80.0%	
	DESARROLLO DEL MODELO DE COMPETENCIAS PARA LOS OPERADORES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,060,000	2,436,000	2,436,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.20	20.0%	
	DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MODELO DE GESTION PARA LOS OPERADORES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.20	20.0%	
	PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO 2010-2016	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,900,000	2,940,000	2,940,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.20	20.0%	
	PROGRAMA DE REFORMAS JURIDICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,509,626	905,775	905,775	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.20	20.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,785,000	1,671,000	1,671,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.20	20.0%	
	PROYECTO EJECUTIVO TIPO (SALAS DE AUDIENCIAS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	939,600	563,760	563,760	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.20	20.0%	
	APORTACION FEDERAL PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	13,023,460	9,734,179	9,734,179	9,734,179	100.0%	0	0	PESOS	13,023,460.00	9,734,179.00	74.7%	
	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	32,956	32,956	32,956	32,956	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	APORTACION ESTATAL PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSITO	14-PARAÍSO	PARAISO	URBANO	1,340,265	1,340,265	1,340,265	799,114	59.6%	0	0	OPERACIÓN	1,340,265.60	499,114.14	37.2%	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	APORTACIÓN FEDERAL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR) II ETAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,976,623	8,529,029	8,529,029	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	APORTACION FEDERAL A CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA DE RECURSOS FEDERALES ESTIMADOS DE LA ENTIDAD. SE DISMINUYÓ EN 900 MIL PESOS. PROVENIENTES DEL CONACYT QUE SE EJERCEN EN EL PROYECTO FB012 NUEVOS TALENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS.
	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL PROGRAMA CONSISTE EN PLATICAS COMUNITARIAS PARA PROMOVER UNA ACTITUD RESPONSABLE ACERCA DEL USO Y CUIDADO DEL AGUA, QUE PERMITA FORMAR HÁBITOS Y COSTUMBRES A FAVOR DE UNA MEJOR UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO, ASÍ COMO EL IMPULSAR EL PROGRAMA DE PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS.
	APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, DESDE EL SUR. 2A. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,917,264	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.23	0.20	87.0%	METAS: FOMENTO A LA ACTIVIDAD CIENTIFICA
	FJ006 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (UJAT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	787,098,432	576,782,804	576,782,804	576,782,804	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.73	73.0%	
	FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SECTOR LABORAL, EDUCATIVO Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE TABASCO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,794,136	5,794,136	1,461,280	1,320,009	22.8%	6,411	0	SERVICIO	11.00	4.00	36.4%	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA POTENCIAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,631,130	3,936,461	3,936,461	2,752,784	69.9%	2,902	0	SERVICIO	4,345.00	2,255.00	51.9%	
	LA BIODIVERSIDAD EN TABASCO ESTUDIO DE ESTADO 2ª ETAPA (APORTACIÓN FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	90,000	90,000	45,240	50.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.09	9.0%	EL CONVENIO SE HIZO CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD (CONABIO). AL NO ENCONTRARSE EN LAS OPCIONES SE REGISTRÓ EN EL RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECS. NATS.
	NUEVOS TALENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000	900,000	900,000	838,816	93.2%	0	0	OTROS	100.00	90.82	90.8%	METAS: ALUMNOS BENEFICIADOS
	PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,400,750	2,386,900	2,386,900	1,920,021	80.4%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ALIMENTACION
	CONVENIO FOPAM 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	14,803	0	14,803	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CONVENIO CONADE 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	699,300	0	699,300	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CONVENIO FOPEDEP 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21	0	21	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CONVENIO RAMO 20 (PISO FIRME 2011)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	0.00	0.0%	
	CONVENIO SUBSEMUN 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	920,028	0	920,028	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	DOTACION DE ESPECIES MENORES PAVITOS DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,402,392	1,402,392	1,402,392	1,402,392	100.0%	0	0	OTROS	400.00	400.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	DOTACION DE POLLAS PONEDORAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,157,200	1,157,200	1,157,200	1,157,200	100.0%	0	0	OTROS	250.00	250.00	100.0%	METAS: PAQUETE
	GASTO DE ADMINISTRACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FOPAM EJERCICIO FISCAL 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	22,515	0	22,515	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	GASTOS DE ADMINISTRACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FOPEDEP, EJERCICIO FISCAL 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	44,454	0	44,454	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	GASTOS DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (CONVENIO SUBSEMUN 2011)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,894,000	1,894,000	1,894,000	383,887	20.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	PAQUETES DE ESPECIES MENORES CERDOS DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	774,292	0	774,292	0	0.0%	0	0	OTROS	120.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETE

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	PAQUETES DE ESPECIES MENORES POLLOS DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,245,891	1,245,891	1,245,891	1,245,891	100.0%	0	0	OTROS	500.00	500.00	100.0%	SE MODIFICÓ AVANCE FÍSICO EN RELACION A LA ENTREGA DE POLLITOS
	PLANTAS NATIVAS FORESTALES Y FRUTALES PARA LA REFORESTACION DEL H. MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,105,155	2,105,155	2,105,155	1,027,410	48.8%	0	0	LOTE	1.00	0.40	40.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL POBLADO C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	PROGRAMA MI COMUNIDAD UNIDA POR UNA CULTURA AMBIENTAL	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	607,815	0	607,815	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA RAMO 20 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	323,592	0	323,592	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	TRANSFORMANDO LA ECONOMIA FAMILIAR CON HORTALIZAS DE TRASPATIO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	551,925	0	551,925	0	0.0%	0	0	OTROS	30.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETE
	(27002ES 012) APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	20,000	20,000	0	9,000	45.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA INFONAVIT DEPORTIVA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	(27002ESC001) IMPARTICION DE TALLERES Y CURSOS EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	130,000	0	130,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SAHOP, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	(27002ESC002) IMPARTICION DE TALLERES Y CURSOS EN EL PARQUE REVOLUCION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	36,250	0	36,250	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	(27002ESC003) IMPARTICION DE SESIONES PSICOSOCIALES EN EL PARQUE REVOLUCION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	18,750	0	18,750	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	(27002ESC004) APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE REVOLUCION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	20,000	20,000	0	9,000	45.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	(27002ESC005) IMPARTICION DE TALLERES Y CURSOS EN EL PARQUE DE BARRIO EDUARDO SOTO INNES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	73,750	0	73,750	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA PETROLERA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	(27002ESC006) IMPARTICION DE SESIONES PSICOSOCIALES EN EL PARQUE EDUARDO SOTO INNES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	31,250	0	31,250	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA PETROLERA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	(27002ESC007) APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN PARQUE DE BARRIO EDUARDO SOTO INNES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	20,000	20,000	0	9,000	45.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA PETROLERA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	(27002ESC008) IMPARTICION DE SESIONES PSICOSOCIALES EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	50,000	0	50,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SAHOP, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	(27002ESC009) APOYOS A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	20,000	20,000	0	9,000	45.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SAHOP, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	(27002ESC010) IMPARTICION DE TALLERES Y CURSOS DEL PARQUE RECREATIVO INFONAVIT	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	147,152	0	147,152	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	(27002ESC011) IMPARTICION DE SESIONES PSICOSOCIALES EN EL PARQUE RECREATIVO INFONAVIT	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	55,718	0	55,718	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	CABE SEÑALAR QUE DICHO PROYECTO SE LLEVARA ACABO EN AL COLONIA INFONAVIT DEPORTIVA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	(27002ESC013) IMPARTICION DE TALLERES Y CURSOS EN EL PARQUE PUEBLO NUEVO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	355,000	0	355,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	(27002ESC014) APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE PUEBLO NUEVO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	95,000	95,000	0	51,000	53.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	(27002ESC015) IMPARTICION DE SESIONES PSICOSOCIALES EN EL PARQUE PUEBLO NUEVO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	150,000	0	150,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
	APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	43,668,659	35,584,816	33,668,658	30,335,325	85.2%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DEL CAPITULO 1000, 2000 Y 3000.
	GASTO DE OPERACIÓN DEL CRÉDITO BANOBRAS FAIS (GASTOS INDIRECTOS)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	PAGO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012
	GASTOS DE OPERACION DEL VIVERO FORESTAL	5-COMALCALCO	JESUS CARRANZA	RURAL	110,405	45,543	45,543	45,543	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	0.41	41.0%	
	ORGANIZACION OCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA (COLONIA TOMAS GARRIDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	350,000	350,000	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EUIDAD DE GENERO (COLONIA TOMAS GARRIDO).	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	150,000	150,000	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
	PROMOTORES COMUNITARIO Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	100,000	100,000	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	RECURSO DE CONVENIO CAPUFE-MUNICIPIO 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,422,450	434,416	2,422,450	0	0.0%	3,812	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$2,422,449.86 Y LOS INTERESES SON \$3,812.39
	RECURSO DE CONVENIO CONADE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	6,072,534	6,072,534	6,072,534	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	RECURSO DE CONVENIO CONAGUA-MUNICIPIO 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,267	7,267	7,267	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$7,267.32

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	RECURSOS DE CONVENIO FONHAPO 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	62,400	0	62,400	0	0.0%	19,052	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$62,400.55 Y LOS INTERESES SON \$19,051.63
	RECURSOS DE CONVENIO HABITAT 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	29,761	29,761	29,761	0	0.0%	35,945	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$29,761.35 Y LOS INTERESES \$35,945.39
	RECURSOS DE CONVENIO SEMARNAT 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1	1	1	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 0.96
	RECURSOS DEL CONVENIO FIDEM 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	37,414	37,414	37,414	0	0.0%	338	0	ACTAS	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 37,414.08 Y LOS INTERESES GENERADOS \$338.01 PROYECTO EN PROCESO
	RECURSOS DEL CONVENIO FOPEDEP 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	581,724	581,724	581,724	0	0.0%	6,167	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$581,724.13 Y LOS INTERESES ES DE \$ 6,166.75
	APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	27,569,773	20,235,266	20,235,266	20,235,266	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO UNO DEBIDO A QUE ESTE PROYECTO SE REFIERE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL COMO SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES
27-TABASCO RECURSO 2010																
SUBSIDIOS 64 REGISTROS																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					328,142,812	324,975,915	328,142,812	249,653,903	76.8%	0	0		1,343,320.00	231,653.00	17.2%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA																
GASTO CORRIENTE																
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,505,084	6,505,084	6,505,084	6,505,084	100.0%	0	0	PLANTEL	1,000.00	1,034.00	103.4%	
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES																
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES.		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,928,698	1,928,698	1,928,698	1,928,698	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO																
PROGRAMA DE ASESOR TECNICO PEDAGOGICO		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,783,364	3,783,364	3,783,364	3,782,662	100.0%	0	0	DOCENTE	9.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA EDUCATIVO RURAL																
PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	182,236	182,236	182,236	182,236	100.0%	0	0	ALUMNO	19.00	19.00	100.0%	
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO																
ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,952,496	4,952,496	4,952,496	4,952,496	100.0%	0	0	PLANTEL	107.00	94.00	87.9%	
FORMACIÓN CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO.		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,717,850	7,717,850	7,717,850	7,717,850	100.0%	0	0	DOCENTE	22,787.00	22,787.00	100.0%	
GENERALIZACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA EN EL ESTADO DE TABASCO		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,394,595	1,394,595	1,394,595	1,394,595	100.0%	0	0	DOCENTE	3,402.00	3,129.00	92.0%	
INGLES EN EDUCACION BASICA 2010-2011		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,950,121	2,950,121	2,950,121	2,950,121	100.0%	0	0	PLANTEL	45.00	45.00	100.0%	
ORQUESTA SINFONICA Y CORO INFANTIL Y JUVENIL		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL CICLO ESCOLAR 2010-2011		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,887,471	4,887,471	4,887,471	4,835,003	98.9%	0	0	PLANTEL	6.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA EMERGENTE PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,228,229	1,228,229	1,228,229	1,143,317	93.1%	0	0	PLANTEL	269.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	804,067	804,067	804,067	804,067	100.0%	0	0	DOCENTE	844.00	844.00	100.0%	
REFORMA A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	893,242	893,242	893,242	892,513	99.9%	0	0	DOCENTE	4,200.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																
PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA.		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,986	249,986	249,986	249,986	100.0%	0	0	PLANTEL	337.00	337.00	100.0%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,820,673	2,820,673	2,820,673	2,820,673	100.0%	0	0	ALUMNO	6,000.00	6,000.00	100.0%	
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO																
ESCUELA SIEMPRE ABIERTA		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,517,041	8,517,041	8,517,041	8,517,041	100.0%	0	0	PLANTEL	337.00	277.00	82.2%	
PROGRAMAS DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,121,051	3,121,051	3,121,051	3,121,051	100.0%	0	0	PLANTEL	15.00	15.00	100.0%	
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA																
ESCUELAS PÚBLICAS CON ESPACIOS SEGUROS Y CONFIABLES		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,696,838	7,696,838	7,696,838	7,696,838	100.0%	0	0	PLANTEL	1,507.00	1,788.00	118.6%	
PROGRAMA ESTATAL DE ESCUELA Y SALUD		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	352,140	70.4%	0	0	CONSEJO	3,831.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS. 2DA. ETAPA DE EQUIPAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,945,436	43,945,436	43,945,436	0	0.0%	0	0	PLANTEL	176.00	0.00	0.0%		
OPERACIÓN DEL PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	737,884	737,884	737,884	737,884	100.0%	0	0	DOCENTE	194.00	194.00	100.0%		
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DE 5 PASOS FOCALIZADOS EN GRUPOS DE AYUDA MUTUA (GAM) Y ESCOLARES PARA LA DIABETES MELLITUS PARA EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO (COMUNIDADES SALUDABLES 2010)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	442,401	442,401	442,401	0	0.0%	0	0	DETECCIÓN	10.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	98,342,779	98,342,779	98,342,779	74,973,367	76.2%	0	0	CONSULTA	1,287,343.00	193,101.00	15.0%		
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																
FORT. A LA ESTRATEGIA DEL SEG. MEDICO PARA UNA NVA GENERACION 2010;A TRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL CAUSES O EN EL FPGC DEL SPSS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,694,306	13,527,409	16,694,306	12,105,959	89.5%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	616.00	0.00	0.0%		
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2010 (CAPITA) RECURSOS RADICADOS EN 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	983,010	983,010	983,010	0	0.0%	0	0	OTROS	4,681.00	0.00	0.0%	METAS: NIÑOS ATENDIDOS	
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SMNG 2010; ATRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DE 2° Y 3° NIVEL QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL CAUSES O EN EL FPGC DEL SPSS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,496,390	1,496,390	1,496,390	0	0.0%	0	0	OTROS	45.00	0.00	0.0%	METAS: NIÑOS ATENDIDOS	
PAGO DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSES MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECIEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009 (RECURSOS RADICADOS EN 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,610,068	13,610,068	13,610,068	13,608,174	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	354.00	354.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2010 (CAPITA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,515,380	2,515,380	2,515,380	774,659	30.8%	0	0	FAMILIA	5,071.00	1,521.00	30.0%		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 LPS (1ª ETAPA). PROY. EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES, FASE I DE 1RA. ETAPA DEL POBLADO DOS MONTES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,926,966	36,926,966	36,926,966	36,926,966	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA.- RED FASE IV CÁRCAMO 1	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	1,312,937	1,312,937	1,312,937	1,312,937	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011 CONCLUIDO A PRINCIPIO DE AÑO CON PROY. OP0029. SE REFERENDA POR LA CANTIDAD DE \$1,312,937	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA.- RED FASE V CÁRCAMO 1	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	1,207,078	1,207,078	1,207,078	1,207,078	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011, SE CONCLUYE INICIANDO AÑO CON PROY. OP0030. SE REFERENDO POR LA CANTIDAD DE \$1,207,078	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA. RED 1 FASE III CALLE PALMA CALLE TINTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	681,113	681,113	681,113	681,113	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011. EN 2010 PROY OP0087	
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,634,627	1,634,627	1,634,627	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	QUEDA COMO REMANENTE DE LA BOLSA EN EL 2011 EN EL PROYECTO GC0072	
GASTO DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 L.P.S (1ª ETAPA) DOS MONTES	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	848,144	848,144	848,144	848,144	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011. CONCLUIDO INICIADO EL AÑO CON PROYECTO OP0028. SE REFERENDO POR LA CANTIDAD DE \$848,144	
SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. GAVIOTAS SUR 1ª ETAPA RED VALLE VERDE, CÁRCAMO 1, LÍNEA DE PRESIÓN CÁRCAMO 1 RED FASE I, RED 1 FASE II, RED 1 FASE III	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	384,576	384,576	384,576	384,576	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011, SE CONCLUYÓ INICIANDO 2011 CON PROY. OP0026. LA CANTIDAD REFERENDADA FUÉ DE \$384,576	
REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA (2DA ETAPA), EN LA VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	5,728,293	5,728,293	5,728,293	5,728,293	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYÓ INICIANDO 2011	
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA EN LA COLONIA REFORMA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,696,815	13,696,815	13,696,815	13,696,815	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011, SE CONCLUYÓ INICIANDO EL AÑO 2011 EN PROYECTO OP0025. EL MONTO REFERENDADO FUÉ DE \$13,696,815	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,012,541	10,012,541	10,012,541	10,012,541	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010
	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA APAZU REMANENTE 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,245,608	10,245,608	10,245,608	10,245,608	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010
	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA APAZU REMANENTE 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	217,418	217,418	217,418	217,418	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010
	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,992,537	3,992,537	3,992,537	3,992,537	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010
	REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	353,463	353,463	353,463	353,463	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS					549,345,490	549,345,490	549,345,490	379,866,876	69.1%	0	0		13,102.06	11,810.85	90.1%	
FONDOS METROPOLITANOS																
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	MODERNIZACIÓN															
	APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 2010.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,536,707	44,536,707	44,536,707	28,252,453	63.4%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL AVANCE FÍSICO PROMEDIO DE LAS OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO 2010.
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																
	CONSTRUCCIÓN															
	APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA CENTROS REGIONALES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,201,619	10,201,619	10,201,619	10,201,619	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS ANTICIPOS DE LAS 5 OBRAS PROGRAMADAS
	CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS FLAGRANTES Y DELITOS OCASIONADOS POR HECHOS DE TRÁNSITO Y POR CONDUCCIÓN INDEBIDA DE VEHÍCULOS (SEGUNDA ETAPA).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,245,361	26,245,361	26,245,361	9,060,926	34.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,970.00	679.00	34.5%	
	RECONSTRUCCIÓN															
	APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	460,984,485	460,984,485	460,984,485	325,003,883	70.5%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)																
	CONSTRUCCIÓN															
	(OP293) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL. INDEPENDENCIA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	780,500	780,500	780,500	780,500	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,169.14	1,169.14	100.0%	ESTE PROYECTO FUE PROGRAMADO EN 2010 Y REFRENDADO EN 2011
	(OP294) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. INDEPENDENCIA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	899,608	899,608	899,608	899,608	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,378.45	1,378.45	100.0%	ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO EN 2010 Y SE REFRENDO EN 2011
	(OP295) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CIPRÉS DE LA COL. LOS PINOS II	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,288,517	1,288,517	1,288,517	1,288,517	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,941.62	1,941.62	100.0%	PROYECTO AUTORIZADO EN 2010 Y REFRENDADO EN 2011
	(OP296) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE POMPOSO DIAZ DEL CASTILLO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,591,273	1,591,273	1,591,273	1,591,273	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,823.54	2,823.54	100.0%	PROYECTO AUTORIZADO EN 2010 Y REFRENDADO EN 2011
	(OP297) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DARIO CALZADA COL. LOS PINOS II	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,165,934	1,165,934	1,165,934	1,165,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,712.31	1,712.31	100.0%	ESTE PROYECTO SE AUTORIZO EN EL AÑO 2010 Y SE REFRENDO EN 2011
	(OP299) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO DE LA VILLA BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	1,651,486	1,651,486	1,651,486	1,622,163	98.2%	0	0	METRO CUADRADO	2,100.00	2,100.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE AUTORIZO EN EL 2010 Y SE REFRENDO EN 2011
OTROS PROGRAMAS					1,459,273,024	1,346,973,051	1,457,148,024	1,258,725,263	93.4%	0	0		1,231,504.00	974,890.00	79.2%	
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)																
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES EN PLANTA POTABILIZADORA Y CAPTACIÓN (INCLUYE SUMINISTRO)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	133,572	133,572	133,572	133,572	100.0%	0	0	EQUIPO	17.00	17.00	100.0%	
	(IS147) SUMINISTRO DE GAS CLORO PARA LOS SISTEMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	89,990	89,990	89,990	89,990	100.0%	0	0	OTROS	8,866.00	8,866.00	100.0%	METAS: KILOGRAMOS
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
	INVERSIÓN															
	EQUIPAMIENTO															
	OTROS															
	PROYECTO INTEGRAL PROGES Y PROYECTO INTEGRAL PROFOE	14-PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	757,971	757,971	757,971	608,853	80.3%	0	0	CONVENIO	757,971.00	757,971.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,500,000	5,599,997	6,375,000	5,599,997	100.0%	0	0	ALUMNO	684.00	530.00	77.5%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
(AD016) ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	451,500	451,500	451,500	171,291	37.9%	0	0	PIEZA	32.00	12.00	37.5%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
(AD037) ADQUISICION DE ARMAMENTO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,104,385	1,104,385	1,104,385	277,328	25.1%	0	0	PIEZA	20,082.00	5,041.00	25.1%	
(GC086) SALDOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO SUBSEMUN FEDERAL 2010	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	888,797	888,797	888,797	888,797	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
(IS070) IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	215,000	215,000	215,000	215,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
(IS071) EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	422,400	422,400	422,400	422,400	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
MUNICIONES PARA EL ARMAMENTO DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SUBSEMUN 2010	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	97,954	97,954	97,954	97,954	100.0%	0	0	PIEZA	20,000.00	20,000.00	100.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,446,166,243	1,336,766,273	1,446,166,243	1,249,774,869	93.5%	0	0	FAMILIA	423,069.00	181,920.00	43.0%	
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRÍCULA															
INCREMENTO DE MATRICULA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	445,212	445,212	445,212	445,212	100.0%	0	0	ALUMNO	780.00	530.00	67.9%	ESTE PROYECTO YA SE EJERCIO AL 100%.
APORTACIONES FEDERALES 418 REGISTROS															
FAEB				843,244,513	843,244,513	843,244,513	831,104,054	98.6%	0	0		13,747.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS PERSONALES															
PROYECTO BOLSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,902,444	8,902,444	8,902,444	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA DE RECURSO DE FAEB 2010, PENDIENTE ETIQUETAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	465,423,025	465,423,025	465,423,025	465,417,605	100.0%	0	0	ALUMNO	5,231.00	0.00	0.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	347,820,507	347,820,507	347,820,507	347,737,906	100.0%	0	0	UNIDAD	31.00	0.00	0.0%	
BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	882,600	882,600	882,600	672,000	76.1%	0	0	ALUMNO	300.00	0.00	0.0%	
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,157,443	8,157,443	8,157,443	7,954,643	97.5%	0	0	ALUMNO	3,745.00	0.00	0.0%	
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,058,494	12,058,494	12,058,494	9,321,900	77.3%	0	0	ALUMNO	4,439.00	0.00	0.0%	
FASSA				97,717,733	97,717,733	97,717,733	85,742,504	87.7%	7,240,322	0		537,351.00	533,194.00	99.2%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	761,665	761,665	761,665	0	0.0%	0	0	EQUIPO	37,216.00	37,216.00	100.0%	ECONOMIAS 2010
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HOSPITALES CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	266.00	266.00	100.0%	ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	749,990	100.0%	0	0	INFORME	678.00	678.00	100.0%	ECONOMIAS 2010
FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS, PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,015,050	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	FORTEALECIMIENTO A LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS UNIDADES MEDICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD, EN EL ESTADO DE TABASCO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,587,776	1,587,776	1,587,776	1,153,243	72.6%	0	0	OTROS	85,592.00	85,592.00	100.0%	ECONOMIAS 2010
	FORTEALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES DE ESPECIALIDAD, GENERALES Y COMUNITARIOS CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,560,901	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010
	FORTEALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION PARA LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,999,977	100.0%	0	0	OTROS	62,078.00	62,078.00	100.0%	ECONOMIAS 2010
	FORTEALECIMIENTO DEL GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	747,117	747,117	747,117	64,455	8.6%	0	0	INFORME	23,075.00	23,075.00	100.0%	ECONOMIAS 2010
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD 8ECONOMIAS DEL FASSA 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,184,443	79,184,443	79,184,443	73,167,354	92.4%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	ECONOMIAS 2010
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LA ATENCION DE CALIDAD DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	793,730	793,730	793,730	0	0.0%	0	0	OTROS	748.00	748.00	100.0%	ECONOMIAS 2010
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,184,376	1,184,376	1,184,376	1,184,376	100.0%	0	0	INFORME	82,800.00	82,800.00	100.0%	ECONOMIAS 2010
	APOYO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	797,216	0	EGRESO HOSPITALARIO	100.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010
	APOYO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,309,586	0	EGRESO HOSPITALARIO	4,052.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010
	FORTEALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,508,202	1,508,202	1,508,202	1,491,160	98.9%	0	0	INFORME	464.00	464.00	100.0%	ECONOMIAS 2010
	FORTEALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES VILLAHERMOSA, CENTRO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	700,000	700,000	700,000	131,690	18.8%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	ECONOMIAS 2010
	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,197,950	1,197,950	1,197,950	1,197,950	100.0%	0	0	EQUIPO	381.00	381.00	100.0%	ECONOMIAS 2010
	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	MAQUINA	75,000.00	75,000.00	100.0%	ECONOMIAS 2010
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL GENERRAL DE CUNDUACAN, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEK RAMO 33, FASSA 2010	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	183,451	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010
	FORTEALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASSA 2010	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	185,843	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2010	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	188,275	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010
	FORTEALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2010	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	602,474	602,474	602,474	602,309	100.0%	0	0	INFORME	164,872.00	164,872.00	100.0%	ECONOMIAS 2010
FAIS					92,154,164	90,604,569	90,604,569	77,990,464	86.1%	17,912,210	8,675,553		19,761,422.04	11,072,925.68	56.0%	
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	PAN DURO	RURAL	2,401,456	2,401,456	2,401,456	2,370,399	98.7%	0	0	METRO LINEAL	3,600.00	3,600.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ	RURAL	2,314,975	2,314,975	2,314,975	2,313,964	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,000.00	3,000.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	361,860	361,860	361,860	357,981	98.9%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	334,084	334,084	334,084	331,668	99.3%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL DELEGADO)	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	455,509	455,509	455,509	453,444	99.5%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA ARROCIERA)	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOC (W-65)	RURAL	488,955	488,955	488,955	488,955	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SAN ROSENDO)	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	410,207	410,207	410,207	409,522	99.8%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II KM. 13)	2-CÁRDENAS	POB C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	485,175	485,175	485,175	485,143	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	2,034,514	2,034,514	2,034,514	2,034,352	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,700.00	1,700.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN	RURAL	1,905,673	1,905,673	1,905,673	1,905,672	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,350.00	1,350.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ANDADOR ORBELIN PEREZ)	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	322,740	322,740	322,740	297,949	92.3%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLEJON CRUCES)	4-CENTRO	RIO TINTO 1A. SECCIÓN	RURAL	392,293	392,293	392,293	298,560	76.1%	0	0	METRO LINEAL	250.00	212.40	85.0%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (CALLEJON RODRIGUEZ Y OSORIO)	4-CENTRO	RIO TINTO 1A. SECCIÓN	RURAL	325,679	325,679	325,679	312,597	96.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RA. CHAMPA DE CUPILCO)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	1,745,994	1,745,994	1,745,994	1,745,994	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,250.00	1,250.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO 2A. SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	487,044	487,044	487,044	486,330	99.9%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR IGLESIA)	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCIÓN (VICENTE GUERRERO)	RURAL	313,027	313,027	313,027	308,303	98.5%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	810,980	810,980	810,980	810,879	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RURAL	2,265,482	2,265,482	2,265,482	2,252,482	99.4%	0	0	METRO LINEAL	1,400.00	1,400.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	361,221	361,221	361,221	361,221	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ECONOMIAS 2010)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN (EL CORCHAL)	RURAL	1,224,330	1,224,330	1,224,330	579,774	47.4%	0	0	METRO LINEAL	900.00	855.00	95.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLEJON LOS MUÑOZ) (ECONOMIAS 2010)	8-HUIMANGUILLO	G RAL Y GONZALEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	589,252	589,252	589,252	172,356	29.2%	0	0	METRO LINEAL	320.00	305.00	95.3%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	8-HUIMANGUILLO	LA CEIBA 2A. SECCIÓN	RURAL	392,417	392,417	392,417	390,758	99.6%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II ENTRADA MARIO LEON)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN (SAN MIGUEL)	RURAL	329,548	329,548	329,548	303,012	91.9%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA CEIBA) (ECONOMIAS 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	706,981	706,981	706,981	206,792	29.3%	0	0	METRO LINEAL	450.00	441.00	98.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. GUADALUPE ENTRADA LOS GARCIA) (ECONOMIAS 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	906,225	906,225	906,225	265,071	29.3%	0	0	METRO LINEAL	600.00	588.00	98.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. LA CURVA) (ECONOMIAS 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	729,003	729,003	729,003	213,233	29.2%	0	0	METRO LINEAL	585.00	573.50	98.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO II BIBLIOTECA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL NOVILLERO	RURAL	485,311	485,311	485,311	485,271	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO PEDRO VEGA MARQUEZ COL. MANGO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	395,313	395,313	395,313	368,653	93.3%	0	0	METRO LINEAL	300.00	150.00	50.0%	REFRENDO 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL MANGUITO ENTRADA JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	427,228	427,228	427,228	380,646	89.1%	0	0	METRO LINEAL	250.00	237.50	95.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECCION CARMITO JIMENEZ)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	803,116	803,116	803,116	803,116	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCIÓN	RURAL	931,004	931,004	931,004	924,376	99.3%	0	0	METRO LINEAL	1,197.00	1,197.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	728,262	728,262	728,262	724,534	99.5%	0	0	METRO LINEAL	783.00	783.00	100.0%	REFRENDO 2011, OBRA TERMINADA
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. CERTEZA) (ECONOMIAS 2010)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	307,087	307,087	307,087	89,775	29.2%	0	0	METRO LINEAL	150.00	142.50	95.0%	
FISM																
	AGUA POTABLE															
	SISTEMA DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCIÓN															
	(OP157) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, EN LA R/A. EL PORVENIR	12-MACUSPANA	EL PORVENIR	RURAL	108,242	108,242	108,242	108,242	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	(OP158) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, EN LA R/A. JOSE MARIA PINO SUAREZ	12-MACUSPANA	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	RURAL	91,923	91,923	91,923	91,923	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
	EQUIPAMIENTO															
	DOTACION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE POZOS SOMEROS	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	629,262	629,262	629,262	629,262	100.0%	0	0	POZO	82.00	82.00	100.0%	
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 Y 15 DE ALTURA	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	581,448	581,448	581,448	581,448	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 METROS DE ALTURA	5-COMALCALCO	ALDAMA 3A. SECCIÓN (HUAPACALITO)	RURAL	605,855	605,855	605,855	521,011	86.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.86	86.0%	
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 METROS DE ALTURA	5-COMALCALCO	ARENA 2A. SECCIÓN	RURAL	850,000	850,000	850,000	822,041	96.7%	0	0	TANQUE	100.00	96.00	96.0%	
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 METROS DE ALTURA	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCION	RURAL	160,743	160,743	160,743	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
	OTROS															
	(OP288) REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA RA. CACAHUATILILLO	12-MACUSPANA	CACAHUATILILLO	RURAL	209,982	209,982	209,982	209,982	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: REHABILITACION
	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	151,490	151,490	151,490	151,490	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: REHABILITACION
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	67,488	67,488	67,488	67,488	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REFRENDO DEL PROYECTO OP0233 DEL 2010
	MANTENIMIENTO															
	DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN ZONAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	373,836	373,836	373,836	373,836	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,300.00	7,300.00	100.0%	EN EL 2010 OP0180. PARA REFRENDO EN 2011
	REHABILITACIÓN															
	RAHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. ARENA, SOL Y MAR ANTES OP 00255	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	637,509	637,509	METRO LINEAL	637,509.00	637,509.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 25 ENTRE LA CALLE 34 Y LA CALLE 40 (COL. COCOTOL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	323,937	323,937	323,937	232,894	71.9%	0	0	METRO LINEAL	138.58	138.58	100.0%	REMANENTE 2010
	LETRINAS															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RANCHERIA BONANZA 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	237,160	237,160	237,160	237,160	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL EJIDO LOS GUIROS	12-MACUSPANA	LOS G ROS	RURAL	208,587	208,587	208,587	208,587	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. CHILAPILLA 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	CHILAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	246,077	246,077	246,077	246,077	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. ENCRUCIADA	12-MACUSPANA	ENCRUCIADA	RURAL	228,041	228,041	228,041	228,041	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. SANTOS DEGOLLADO 1A. SECC.	12-MACUSPANA	SANTOS DEGOLLADO 1A. SECCIÓN (EL BAYO)	RURAL	246,077	246,077	246,077	246,077	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. SANTOS DEGOLLADO 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	SANTOS DEGOLLADO 2A. SECCIÓN	RURAL	249,942	249,942	249,942	249,942	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	OTROS															
	DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN COLONIAS QUE ESTÁN DENTRO DEL LOS POLIGONOS DE ALTA MARGINACIÓN, VARIAS COLONIAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,624,609	1,624,609	1,624,609	1,624,609	100.0%	0	0	METRO LINEAL	46,820.00	46,820.00	100.0%	EN 2010 OP0191 PARA REFRENDO EN 2011
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
	CALLES															
	CONSTRUCCIÓN															
	PAVIMENTACION	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	372,280	372,280	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	372,280.00	372,280.00	100.0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES RURALES ANTES OP0115	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	715,292	715,292	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	715,292.00	715,292.00	100.0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL ANTES OP0110	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	0	0	0	0	0.0%	109,409	109,409	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	109,409.00	109,409.00	100.0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE CORREGIDORA ANTES OP0320	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	30,970	30,970	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	30,970.00	30,970.00	100.0%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE MORELOS ANTES OP0319	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	574,151	574,151	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	574,151.00	574,151.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	2,211,115	2,211,115	2,211,115	2,040,553	92.3%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	670.00	625.00	93.3%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE EMILIANO ZAPATA	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	2,572,873	2,572,873	2,572,873	2,572,873	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	840.00	840.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE FRANCISCO J. SANTAMARIA	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	629,222	629,222	629,222	629,222	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	0.66	0.66	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE GALEANA	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	660,846	660,846	660,846	660,846	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	0.24	0.24	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE JUSTO OLIVE	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	580,174	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	1,001.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE LINO MERINO	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	898,604	898,604	898,604	898,604	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	0.96	0.96	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (CALLE 27 DE FEBRERO)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	1,094,873	981,778	981,778	981,778	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	320.00	260.00	81.3%	ESTE PROYECTO SE APERTURA CON RECURSOS DEL REMANENTE 2010.
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO COLONIA BETANIA	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	2,657,793	2,657,793	2,657,793	2,657,793	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	1,000.00	1,000.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GREGORIO MENDEZ	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,387,751	1,387,751	1,387,751	1,387,751	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	420.00	420.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MARIANO ABASOLO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	932,178	932,178	932,178	932,178	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	0.42	0.42	100.0%	
	CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MARIANO MATAMOROS	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	749,279	749,279	749,279	749,279	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	231.00	231.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	149,623	149,623	149,623	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	273.00	0.00	0.0%	REFRENDO DE RECURSOS DEL PROYECTO OP0142 DE 2010 SE BENEFICIA A 450 PERSONAS
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	248,970	248,970	248,970	248,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	676.80	676.80	100.0%	SE BENEFICIA A 1500 HABITANTES, REMANENTES DEL FONDO III 2010
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	194,416	194,416	194,416	194,416	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	540.00	540.00	100.0%	SE BENEFICIA A 850 PERSONAS, REMANENTE DEL FONDO III 2010
	REHABILITACIÓN															
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES RURAL ANTES OP0119	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	756,647	756,647	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	756,647.00	756,647.00	100.0%	
	RELLENO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS EN COLONIAS POPULARES (COL. JACOBO NAZAR ANTES OP0116	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	310,026	310,026	METROS	310,026.00	310,026.00	100.0%	
	RELLENO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRASERIAS EN COLONIAS POPULARES COL. NUAV FRONTERA ANTES OP0123	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	195,509	195,509	M2. TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	195,509.00	195,509.00	100.0%	
	RELLENO Y MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TERRACERIAS ANTES OP0328	3-CENTLA	KILÓMETRO 18	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	679,775.00	679,775.00	100.0%	
	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	553,189	553,189	553,189	553,189	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,065.00	1,065.00	100.0%	SE BENEFICIA A 1500 PERSONAS, REMANENTE DE FONDO III 2010

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
	OTROS															
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ANTES DE OP0315	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	455,664	455,664	ACCIÓN	455,666.00	455,664.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES SOL, ARENA, Y MAR	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,201,654	0	ACCIÓN	1,210,654.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. CERRADA DE BENITO JUÁREZ.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	190,779	190,779	190,779	190,779	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO DEL 2010 OP0183
	EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,585,033	2,585,033	2,585,033	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA FONDO III EN EL 2010.- REMANENTE
	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS.	5-COMALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	4,572	4,572	4,572	4,572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	712.00	712.00	100.0%	
	(OP145) CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CATALINO ALAMILLA FONZ, VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ Y COMISION AGRARIA MIXTA, EN EL POB. FRANCISCO VILLA N.C.P.	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	74,526	74,526	74,526	74,526	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	976.00	976.00	100.0%	
	(OP220) PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA, EN LA COLONIA BELEN	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	231,500	231,500	231,500	231,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	
	(OP292) CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	57,561	57,561	57,561	57,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	523.20	523.20	100.0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIA DE FONDO III REMANENTES 2010	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	87,503	87,503	87,503	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, REMANENTE DE FONDO III 2010
	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	284,139	284,139	284,139	284,139	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	660.00	660.00	100.0%	REFERENDO DEL PROYECTO OP0246 DE 2010
	CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL ENTRE LAS CALLES 15 Y 17 Y ENTRE LAS CALLES 30 Y 38 (COL. COCOYOL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	302,562	302,562	302,562	279,896	92.5%	0	0	METRO LINEAL	65.35	65.35	100.0%	REMANENTE 2010
	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA COL. COCOYOL (OP171)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	382,849	382,849	382,849	382,849	100.0%	0	0	METRO LINEAL	74.27	74.27	100.0%	PROYECTO REFERENDADO DEL AÑO 2010 - OBRA CONCLUIDA
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
	ALUMBRADO PUBLICO															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	140,165	140,165	140,165	140,165	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIAN A 889 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PROYECTORES DE 1000 W, POSTES DE CONCRETO Y ACCESORIOS NECESARIOS. LOS RECURSOS MINISTRADOS SON DEL REFERENDO DEL PROYECTO OP0047 DE 2010
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	ORIENTE 6A. SECCIÓN (LOS MULATOS)	RURAL	843,377	843,377	843,377	540,416	64.1%	0	0	POSTE	16.00	10.00	62.5%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	843,082	843,082	843,082	843,082	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. SAN JOSÉ	12-MACUSPANA	SAN JOSÉ	RURAL	512,964	512,964	512,964	512,964	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
	(OP218) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R/A. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	12-MACUSPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	242,394	242,394	242,394	242,394	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	
	(OP221) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA	12-MACUSPANA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	23,712	23,712	23,712	23,712	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%	
	(OP222) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA R/A. ARROYO HONDO	12-MACUSPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN)	RURAL	38,922	38,922	38,922	38,922	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
	(OP249) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. LERDO DE TEJADA 2A. SECCION	12-MACUSPANA	LERDO DE TEJADA 2A. SECCIÓN	RURAL	477,765	477,765	477,765	477,765	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
	(OP253) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA R/A. EL TRIUNFO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	536,673	536,673	536,673	536,673	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
	(OP257) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA R/A. REFORMA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	REFORMA 2A. SECCIÓN	RURAL	322,709	322,709	322,709	322,709	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	(OP270) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	20,892	20,892	20,892	20,892	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
	(OP281) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. BONANZA 2A. SECCION	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	333,031	333,031	333,031	333,031	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
	(OP283) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL POBLADO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	42,095	42,095	42,095	42,095	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA POBLADO MORELOS
	(OP284) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (SECTOR II) EN LA R/A. REFORMA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	REFORMA 2A. SECCIÓN	RURAL	26,853	26,853	26,853	26,853	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA															
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46,870	46,870	46,870	41,059	87.6%	0	0	LUMINARIA	30.00	26.00	86.7%	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	286,531	286,531	286,531	241,259	84.2%	0	0	LUMINARIA	282.00	238.00	84.4%	
	IS087 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	NABOR CORNELIO ÁLVAREZ	RURAL	33,078	33,078	33,078	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	* LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO
	IS088 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 1A. SECCIÓN	RURAL	49,020	49,020	49,020	49,020	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	*NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO.
	IS089 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 3A. SECCIÓN (EL VIGÍA)	RURAL	33,078	33,078	33,078	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	*NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE
	IS090 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 2A. SECCIÓN	RURAL	33,078	33,078	33,078	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES UN REMANENTE
	IS091 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA TRINIDAD	RURAL	33,078	33,078	33,078	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE
	IS092 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL JUNCAL	RURAL	33,078	33,078	33,078	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	*NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE
	IS099 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	33,078	33,078	33,078	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA R/A. CASTRO Y GUIRO	12-MACUSPANA	CASTRO Y G RO	RURAL	17,648	17,648	17,648	17,648	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA R/A. PROF. CAPARROSO 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 1A. SECCIÓN	RURAL	16,801	16,801	16,801	16,801	100.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	13.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA R/A. PROF. CAPARROSO 2A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCIÓN	RURAL	18,093	18,093	18,093	18,093	100.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL E.J. NARCISO MENDOZA	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	10,339	10,339	10,339	10,339	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO GUACAMAYA	12-MACUSPANA	GUACAMAYA	RURAL	19,724	19,724	19,724	19,724	100.0%	0	0	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LIMBANO BLANDIN	12-MACUSPANA	LIMBANO BLANDIN 1A. SECCIÓN	RURAL	15,809	15,809	15,809	15,809	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA POBLADO LIMBANO BLANDIN
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	26,349	26,349	26,349	26,349	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA ESCALERA	12-MACUSPANA	LA ESCALERA	RURAL	26,349	26,349	26,349	26,349	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA UNION	12-MACUSPANA	LA UNIÓN	RURAL	26,349	26,349	26,349	26,349	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. BITZAL 4A. SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 4A. SECCIÓN	RURAL	10,339	10,339	10,339	10,339	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA R/A. CORRALILLO 1A. SECC.	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	17,648	17,648	17,648	17,648	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. ENCRUCIADA	12-MACUSPANA	ENCRUCIADA	RURAL	10,339	10,339	10,339	10,339	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA R/A. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECCIÓN	RURAL	17,648	17,648	17,648	17,648	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	12-MACUSPANA	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	10,339	10,339	10,339	10,339	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCION	12-MACUSPANA	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	10,339	10,339	10,339	10,339	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. MONTELAGRO 1A. SECCION	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	10,339	10,339	10,339	10,339	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA R/A. SAN ANTONIO	12-MACUSPANA	SAN ANTONIO	RURAL	12,458	12,458	12,458	12,458	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%	
	SUMNISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POBLADO NICOLÁS BRAVO	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	12,457	12,457	12,457	12,457	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL															
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	664,648	664,648	PLANTA	664,648.00	664,648.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN DE POZOS															
	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN															
	TERMINACIÓN DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA LA OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	255,992	255,992	255,992	255,992	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	EN 2010 OP0209. PARA REFRENDO EN 2011
	RED DE ELECTRICIDAD															
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	PROGRESO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	194,375	13,596	13,596	13,596	100.0%	0	0	POSTE	24.00	2.00	8.3%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	627,355	627,355	627,355	617,800	98.5%	0	0	POSTE	15.00	14.00	93.3%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	174,542	174,542	174,542	143,564	82.3%	0	0	POSTE	10.00	8.00	80.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	37,011	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	12.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	153,473	153,473	153,473	138,023	89.9%	0	0	POSTE	6.00	5.00	83.3%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 3A. SECCIÓN (SAN JORGE)	RURAL	78,675	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	17.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	166,754	166,754	166,754	164,412	98.6%	0	0	POSTE	6.00	5.00	83.3%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SUR 4A. SECCIÓN	RURAL	141,085	141,085	141,085	141,085	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 2A. SECCIÓN	RURAL	39,157	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	31.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	BETANIA	RURAL	14,728	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	CHICHICAPA DOS	RURAL	252,639	252,639	252,639	236,376	93.6%	0	0	POSTE	4.00	3.00	75.0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTICO	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 4A. SECCIÓN	RURAL	658,517	658,517	658,517	658,517	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENRGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	5,872	5,872	5,872	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION DE RED DE ENRGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	15,036	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	22.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MARIO BARRUETA GARCÍA	RURAL	2,004,776	2,004,776	2,004,776	2,004,776	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	
	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	375,708	375,708	375,708	375,708	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
	OTROS															
	MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	3-CENTLA	ARROYO POLO 3A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	2,499,792	0	ACCIÓN	2,499,792.00	0.00	0.0%	
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES (3ª ETAPA), EN DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,646,034	2,646,034	2,646,034	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	SE REALIZA EN EL 2011 PERO CON RECURSOS DEL 2010
	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES (2ª ETAPA), EN DIFERENTES RANCHERÍAS, POBLADOS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,082,874	2,082,874	2,082,874	1,281,905	61.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	PROYECTO DEL 2011 PERO REALIZADO CON RECURSOS DEL 2010
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
	CENTROS DE SALUD															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	ARENA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,269,350	1,269,350	1,269,350	1,134,265	89.4%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.89	89.0%	
	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	756,846	756,846	756,846	756,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LEÓN ZARATE 1A. SECCIÓN	RURAL	141,337	141,337	141,337	141,337	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LEÓN ZARATE 2A. SECCIÓN	RURAL	217,151	217,151	217,151	217,151	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD(REF. DEL PROY. OP0029 DEL 2010)	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	175,945	175,945	175,945	175,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1200 PERSONAS, REFRENDO DEL PROYECTO OP0029 DEL 2010
	MANTENIMIENTO															
	MANTENIMIENTO GENERAL DE CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 2A. SECCIÓN	RURAL	230,395	230,395	230,395	230,395	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO GENERAL DE CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	PATASTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	222,799	222,799	222,799	222,799	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (GUÁCIMO)	RURAL	286,793	286,793	286,793	286,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	138,929	138,929	138,929	138,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
	OTROS															
	MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL EJIDO ANDRES GARCIA	12-MACUSPANA	ANDRÉS GARCÍA	RURAL	213,619	213,619	213,619	213,619	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO
	(OP230) REHABILITACION DE CASA DE SALUD, EN LA R/A. GUSTAVO A. MADERO	12-MACUSPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	6,375	6,375	6,375	6,375	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: REHABILITACION
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	131,935	131,935	131,935	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	91.50	0.00	0.0%	REFRENDO DEL PROYECTO OP0215 DE 2010
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
	PREESCOLAR															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA CRUZ	RURAL	129,029	129,029	129,029	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.20	20.0%	
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA IRIS	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	103,848	103,848	103,848	103,848	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48.00	48.00	100.0%	SE BENEFICIA A 30 ALUMNOS, REMANENTES DEL FONDO III DE 2010
	PRIMARIA															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	0	0	0	0	0.0%	595,467	0	METROS CUADRADOS, AULAS	595,467.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EZQUIBEL BTABOADA (COL. JACOBO NAZAR) ANTES OP0313	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,248,075	1,248,075	METROS CUADRADOS, AULAS	1,248,075.00	1,248,075.00	100.0%	
	CONSTRUCCION Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESC.PRIM. RURAL MARIA GONZALEZ MIRABAL ANTES OP0253	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA DE QUINTÍN ARAÚZ	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	408,905.00	408,905.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA (MAESTRO RAFAEL MARTINEZ C.)	5-COMALCALCO	ARENA 5A. SECCIÓN	RURAL	62,420	62,420	62,420	62,420	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
	OP001 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR PARA DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	193,898	193,898	193,898	193,898	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	*EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES UN REMANENTE
	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIM. MIGUEL HIDALGO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCIÓN	RURAL	103,714	103,714	103,714	103,714	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48.00	48.00	100.0%	SE BENEFICIA A 30 ALUMNOS, REMANENTES DEL FONDO III DE 2010
	MANTENIMIENTO															
	EXTRACCION Y ACARREO DE MATERIAL DE RELLENO PARA LA ESC. PRIM. JOSE NARCISO ROVIROSA	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RECREO	RURAL	28,460	28,460	28,460	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	617.00	617.00	100.0%	*ESTE PROYECTO HA PROGRAMADO CON UN RECURSO REMANENTE.
	SECUNDARIA															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ING.FELIX FULGENCIO PALAVICINI (COL. JACOBO NAZAR) ANTES OP0324	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	455,168	455,168	METROS CUADRADOS, CANCHA	455,168.00	455,168.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
	OTROS															
	(OP170) RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIMARIA GRAL. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	655,539	655,539	655,539	655,539	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: REHABILITACION
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	304,168	304,168	304,168	304,168	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	5.00	100.0%	REFERENDOS DEL PROYECTO OP0203 DE 2010
	CAMINOS RURALES															
	CAMINOS RURALES															
	CONSTRUCCIÓN															
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL EL PAJARAL ANTES OP0314	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	172,086	172,086	KILÓMETROS	172,086.00	172,086.00	100.0%	
	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN OP0111	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	473,445	473,445	KILÓMETROS	473,445.00	473,445.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (GUÁCIMO)	RURAL	1,255,011	1,255,011	1,255,011	1,255,011	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.08	1.08	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	COCOHITAL	URBANO	1,794,704	1,794,704	1,794,704	1,671,940	93.2%	0	0	KILÓMETROS	0.70	0.66	94.3%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ	RURAL	382,799	382,799	382,799	382,799	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.96	0.96	100.0%	PROYECTO REFERENDADO EJERCICIO 2010
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	PASO DE CUPILCO	RURAL	97,418	97,418	97,418	97,418	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.45	0.45	100.0%	PROYECTO REFERENDADO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SUR 2A. SECCIÓN (LA TRINIDAD)	RURAL	518,194	518,194	518,194	518,194	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,602,834	1,602,834	1,602,834	1,602,834	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.58	0.58	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SEGUNDA ETAPA.	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	4,776,441	4,776,441	4,776,441	4,776,441	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.69	1.69	100.0%	REMANENTE 2010.
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SEGUNDA ETAPA.	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 2A. SECCIÓN (EL CHUZO)	RURAL	1,523,571	1,523,571	1,523,571	1,523,571	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.54	0.54	100.0%	REMANENTES 2010
	RECONSTRUCCIÓN															
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,428,202	1,428,202	1,428,202	1,428,202	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.30	1.30	100.0%	
	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA.	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	229,560	229,560	229,560	229,560	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	REFERENDO 2010
	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON GRAVA	5-COMALCALCO	GUAYO 3A. SECCIÓN	RURAL	81,332	81,332	81,332	81,332	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.52	0.52	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MANTENIMIENTO															
	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. ALLENDE BAJO 1A. SECC.	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN)	RURAL	221,226	221,226	221,226	221,226	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.80	2.80	100.0%	
	(OP035) MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	369,869	369,869	369,869	369,869	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.70	10.70	100.0%	
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	49,416	49,416	49,416	49,416	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICIA A 450 PERSONAS, REMANENTE DEL FONDO III 2010
	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	24,703	24,703	24,703	24,703	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.50	100.0%	SE BENEFICIA A 124 PERSONAS, REMANENTE DEL FONDO III 2010
	REHABILITACIÓN															
	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL ANTES OP0249	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39,434	39,434	KILÓMETROS	39,434.00	39,434.00	100.0%	
	REHABILITACION DE CAMINOS RURAL ANTES OP0250	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	151,212	151,212	KILÓMETROS	151,212.00	151,212.00	100.0%	
	RELLENO Y GRAVADO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	RIBERA ALTA DE CUAUHTÉMOC	RURAL	0	0	0	0	0.0%	559,197	0	KILÓMETROS	559,197.00	559,197.00	100.0%	
	PUENTES VEHICULARES															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL	569,974	569,974	569,974	569,974	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS REFRENADOS DEL PROYECTO OP0129 DEL 2010
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
	OTROS															
	(OP217) TERRAPLEN ADICIONAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA R/A. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	42,283	42,283	42,283	42,283	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	2,460.24	2,460.24	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	39,464	39,464	39,464	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIA A 850 PERSONAS, REMANENTE DE FONDO III DE 2010
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUÍCOLA															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DE MODULO PARA ACOPIO DE PESCADOS Y MARISCOS.	5-COMALCALCO	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN (EL RETIRO)	RURAL	122,206	122,206	122,206	71,455	58.5%	0	0	ESTANQUE	1.00	0.58	58.0%	
	CONSTRUCCION DE MODULOS PARA ACOPIO DE PESCADO Y MARISCOS.	5-COMALCALCO	COCOITAL	URBANO	122,206	122,206	122,206	0	0.0%	0	0	ESTANQUE	1.00	0.00	0.0%	
	GASTOS INDIRECTOS															
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMO AISLADO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	297,543	297,543	ACCIÓN	297,543.00	297,543.00	100.0%	
	PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FII REMANENTE 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	82,842	0	ACCIÓN	82,842.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FII (REFRENDOS 2010)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	3,901,290	0	ACCIÓN	3,901,290.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DEL RAMO GENERAL 33 FII APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	396,415	0	ACCIÓN	396,415.00	0.00	0.0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RAMO 33 FONDO III (PROVENIENTE 2010 REMANENTE)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	490,940	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,190	27,190	27,190	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	GC016 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FII 2010 REMANENTE)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,326,575	1,326,575	1,326,575	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	DESTINO DEL GASTO : CORRESPONDE A EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO III Y NO A OTROS GASTOS DE OPERACION COMO SE INDICO, POR ACERCARCE MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS															
	(GC061) GASTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	397,429	397,429	397,429	397,429	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	OTROS															
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AQUILES SERDAN ANTES OP0317	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,016,485	1,016,485	ACCIÓN	1,016,485.00	1,016,485.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GERGORIO MENDEZ ANTES OP0316	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	649,659.00	649,589.00	100.0%	
	FORTAMUN				12,844,729	11,578,319	11,578,319	10,479,585	90.5%	2,698,951	2,609,607		2,701,850.73	2,612,340.73	96.7%	
	INVERSIÓN															
	OBRA PUBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO EN EL DESARROLLO CULTURAL PASEO DE LAS ILUSIONES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,207,570	6,207,570	6,207,570	6,207,570	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN EL 2010 LA CVE DEL PROYECTO ERA OP0203. PARA REFRENDO EN 2011
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQ. NIÑOS HÉROES DE LA COLONIA GIL Y SAENZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	274,844	274,844	274,844	274,844	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA ANDADOR ACAPULCO ENTRE LAS CALLES PERIFÉRICO Y CERRADA EN LA COLONIA CARRIZAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	545,386	545,386	545,386	489,523	89.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,266,410	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN															
	RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA ATASTA: CALLE REVOLUCIÓN ESQUINA AGUSTIN BELTRÁN, CALLE PASEO USUMACINTA POR LA SEP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	249,809	249,809	249,809	249,809	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CLAVE PROYECTO 2010 OP0113. REFRENDO EN 2011
	RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	687,375	687,375	687,375	687,375	100.0%	0	0	METRO LINEAL	192.00	192.00	100.0%	EN 2010 LA CLAVE ERA OP0187. PARA REFRENDO EN 2011
	RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN COL. BONANZA Y COL. EL ÁGUILA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	153,045	153,045	153,045	153,045	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN 2010 PROYECTO CVE. OP0083. REFRENDO EN 2011
	RECONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VILLAHERMOSA DE LA AV. PASEO USUMACINTA ESQ. FRANCISCO. J. SANTAMARÍA EN COLONIA ATASTA DE SERRA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	165,136	165,136	165,136	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MORGAS GARCÍA, COLONIA GIL Y SAENZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	96,569	96,569	96,569	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN DE TERRAGERÍAS, SUBBASE HIDRÁULICA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA CALLE EL QUÍMICO, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ SECTOR PYASUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	209,253	209,253	209,253	209,253	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,900.00	5,900.00	100.0%	PROYECTO CVE. OP0056 EN 2010, REFRENDO EN 2011
	RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LORENZO J. RODAS DE LA COLONIA INFONAVIT ATASTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	182,133	182,133	182,133	123,776	68.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CON FONDOS REMANENTES DEL 2010
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 28	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	663,485	663,485	663,485	663,485	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN 2010 LA CLAVE DEL PROYECTO ERA OP0202. PARA REFRENDO EN 2011
	MANTENIMIENTO															
	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN CALIENTE PARA APLICACIÓN EN FRIO A GRANEL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	503,396	503,396	503,396	0	0.0%	0	0	TONELADA	160.00	0.00	0.0%	CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010
	APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	124,239	124,239	124,239	124,239	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	452.73	452.73	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	ADQUISICION DE TRES PATRULLA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDADADA PUBLICA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	987,000	987,000	ACCIÓN	987,000.00	987,000.00	100.0%	
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	21,137	21,137	21,137	21,137	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	
	MAQUINARIA															
	ADQUISICIÓN DE CANASTILLA (PARA GRUA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	36,312	36,312	36,312	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS															
	ADQUISICION DE UNA CUATRIMOTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	21,490.00	21,490.00	100.0%	
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,597,268	1,597,269	ACCIÓN	1,597,269.00	1,597,269.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	ESPECIE	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$25,337.69. PROYECTO CONCLUIDO.
	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (INTERESES)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	25,338	25,338	OTROS	14.00	14.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FIV REMANENTE 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	8,309	0	ACCIÓN	8,309.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DEL RAMO GENERAL 33 FIV 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	81,036	0	ACCIÓN	81,036.00	0.00	0.0%	
	EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,493	46,493	46,493	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO S \$0.00. PROYECTO CONCLUIDO
	EROGACIONES IMPREVISTA FONDO IV	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	GC019 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIV 2010 REMANENTE)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	136,608	136,608	136,608	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	171,778	171,778	171,778	171,778	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	PAGO DE ADEUDOS A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL EJERCICIO 2009 (INTERESES FIV)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	48,482	48,482	48,482	48,482	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	PAGO DE ADEUDOS A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL EJERCICIO 2009 (REMANENTES FIV)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	255,269	255,269	255,269	255,269	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
FAM					300,179,723	300,179,723	300,179,723	270,700,112	90.2%	0	0		369,937.00	367,358.00	99.3%	
ASISTENCIA SOCIAL																
	DESAYUNOS ESCOLARES															
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	4,930,740	4,930,740	4,930,740	4,930,740	100.0%	0	0	ALUMNO	6,900.00	6,900.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	7,860,600	7,860,600	7,860,600	7,860,600	100.0%	0	0	ALUMNO	11,000.00	11,000.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	7,860,600	7,860,600	7,860,600	7,860,600	100.0%	0	0	ALUMNO	11,000.00	11,000.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,793,100	16,793,100	16,793,100	16,793,100	100.0%	0	0	ALUMNO	23,500.00	23,500.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	12,148,200	12,148,200	12,148,200	12,148,200	100.0%	0	0	ALUMNO	17,000.00	17,000.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	8,110,710	8,110,710	8,110,710	8,110,710	100.0%	0	0	ALUMNO	11,350.00	11,350.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,393,470	1,393,470	1,393,470	1,393,470	100.0%	0	0	ALUMNO	1,950.00	1,950.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	10,004,400	10,004,400	10,004,400	10,004,400	100.0%	0	0	ALUMNO	14,000.00	14,000.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	1,786,500	1,786,500	1,786,500	1,786,500	100.0%	0	0	ALUMNO	2,500.00	2,500.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	4,859,280	4,859,280	4,859,280	4,859,280	100.0%	0	0	ALUMNO	6,800.00	6,800.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,715,480	2,715,480	2,715,480	2,715,480	100.0%	0	0	ALUMNO	3,800.00	3,800.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,788,700	6,788,700	6,788,700	6,788,700	100.0%	0	0	ALUMNO	9,500.00	9,500.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	6,574,320	6,574,320	6,574,320	6,574,320	100.0%	0	0	ALUMNO	9,200.00	9,200.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,394,350	3,394,350	3,394,350	3,394,350	100.0%	0	0	ALUMNO	4,750.00	4,750.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,930,300	3,930,300	3,930,300	3,930,300	100.0%	0	0	ALUMNO	5,500.00	5,500.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,536,830	2,536,830	2,536,830	2,536,830	100.0%	0	0	ALUMNO	3,550.00	3,550.00	100.0%	
	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	3,930,300	3,930,300	3,930,300	3,930,300	100.0%	0	0	ALUMNO	5,500.00	5,500.00	100.0%	
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
	APOYO A DAMNIFICADOS EN EPOCAS DE LLUVIAS Y FRENTE FRIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,475,507	5,475,507	5,475,507	4,504,705	82.3%	0	0	APOYO	10,400.00	10,400.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN CASA HOGAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,585,000	2,585,000	2,585,000	2,575,166	99.6%	0	0	NINO	50.00	50.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	100.0%	0	0	PERSONA	45,000.00	45,000.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,184,295	98.7%	0	0	NINO	800.00	800.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL (CAIMA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	915,748	915,748	915,748	913,531	99.8%	0	0	NINO	25.00	25.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	540,191	90.0%	0	0	MUJER	1,500.00	1,500.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA CASA DEL ARBOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,078,172	4,078,172	4,078,172	4,076,515	100.0%	0	0	ADULTO MAYOR	110.00	110.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos							
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,816,274	95.4%		0	0	APOYO	10,000.00	10,000.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,450,000	3,450,000	3,450,000	3,450,000	100.0%		0	0	ALUMNO	147,800.00	147,800.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	850,000	850,000	850,000	849,730	100.0%		0	0	SERVICIO	1,600.00	1,600.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	532,200	532,200	532,200	532,080	100.0%		0	0	NINO	100.00	100.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%		0	0	NIÑO	150.00	150.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,330,500	1,330,500	1,330,500	1,330,200	100.0%		0	0	NINO	250.00	250.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%		0	0	NINO	150.00	150.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%		0	0	NINO	150.00	150.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	159,660	159,660	159,660	159,624	100.0%		0	0	NIÑO	30.00	30.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	191,592	191,592	191,592	191,549	100.0%		0	0	NINO	36.00	36.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,064,400	1,064,400	1,064,400	1,064,160	100.0%		0	0	NINO	200.00	200.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	159,660	159,660	159,660	159,624	100.0%		0	0	NINO	30.00	30.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	532,200	532,200	532,200	532,080	100.0%		0	0	NIÑO	100.00	100.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	532,200	532,200	532,200	532,080	100.0%		0	0	NINO	100.00	100.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%		0	0	NINO	150.00	150.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%		0	0	NINO	150.00	150.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,064,400	1,064,400	1,064,400	1,064,160	100.0%		0	0	NINO	200.00	200.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	851,520	851,520	851,520	851,328	100.0%		0	0	NINO	160.00	160.00	100.0%	
	ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	585,420	585,420	585,420	585,288	100.0%		0	0	NIÑO	110.00	110.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																	
	CONSTRUCCIÓN																
	PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,594,390	1,594,390	1,594,390	0	0.0%		0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO CAPTURADO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA, PENDIENTE DE ETIQUETAR.
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE 27DJN0182M(FAM BASICO 2010)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	329,445	329,445	329,445	307,464	93.3%		0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN CON CLAVE 27DJN0651O (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	328,375	328,375	328,375	328,375	100.0%		0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 27ETV0411D (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	533,746	533,746	533,746	533,746	100.0%		0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 27DPR1150R (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,120,951	1,120,951	1,120,951	1,120,951	100.0%		0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA CON CLAVE 27DPR1364S (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,347,700	1,347,700	1,347,700	1,347,700	100.0%		0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.32 CON CLAVE 27DST0032H (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	1,201,319	1,201,319	1,201,319	1,201,319	100.0%		0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES CON CLAVE 27EJN1872E (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	288,506	288,506	288,506	288,506	100.0%		0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M HERRERIA EN EDIFICIOS B.C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JACOBA VAZQUEZ DE LA ROSA CON CLAVE 27DJN0365U (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	652,491	652,491	652,491	652,491	100.0%		0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos							
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO CON CLAVE 27ETV0456Z (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	329,445	329,445	329,445	324,864	98.6%		0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CON CLAVE 27DPR1649X (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	584,627	584,627	584,627	584,627	100.0%		0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO Y OBA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27EES0024F (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	527,896	527,896	527,896	527,494	99.9%		0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION CON CLAVE 27ETV0009T (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	395,284	395,284	395,284	319,812	80.9%		0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONCLUSIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICO (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	643,263	643,263	643,263	412,165	64.1%		0	0	OTROS	35.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO INTEGRAL DE AUTISMO CON CLAVE 27DML0019K (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	769,440	769,440	769,440	769,440	100.0%		0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS THELMA BEATRIZ ASENCIO HIDALGO CON CLAVE 27DJN0740H (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	587,303	587,303	587,303	587,303	100.0%		0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RUFFO DOMÍNGUEZ PÉREZ CON CLAVE 27ETV0446T (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	329,445	329,445	329,445	327,975	99.6%		0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA) EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO.7 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 27DES0034N (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,120,073	3,120,073	3,120,073	2,496,857	80.0%		0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE 27EJN0442H (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	559,832	559,832	559,832	559,832	100.0%		0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA) EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO CON CLAVE 27DJN1281T (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,683,289	1,683,289	1,683,289	1,683,289	100.0%		0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.3 CON CLAVE 27DST0003M (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	4,779,016	4,779,016	4,779,016	4,769,808	99.8%		0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION 27 DE OCTUBRE (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	2,628,141	2,628,141	2,628,141	2,628,141	100.0%		0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M., DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CON CLAVE 27DPR2005M (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	688,243	688,243	688,243	634,410	92.2%		0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
	RED ELECTRICA INTERIOR EN EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CON CLAVE 27DJN0105H (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	399,973	399,973	399,973	374,106	93.5%		0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ARMENIA FERNANDEZ DIAZ CON CLAVE 27DPR0206W (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	758,163	758,163	758,163	758,163	100.0%		0	0	SUBESTACIÓN	2.00	2.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27DPR1418F (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	636,408	636,408	636,408	577,529	90.7%		0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 27DPR0388V (FAM BASICO 2010)	6-CUNDUACÁN	FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPL. SAN FELIPITO)	RURAL	548,670	548,670	548,670	548,670	100.0%		0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%	
	SUBESTACION ELECTRICA DE 150KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ CON CLAVE 27EES0003N (FAM BASICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	897,500	897,500	897,500	745,010	83.0%		0	0	SUBESTACIÓN	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 27ETV0061P (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	PICO DE ORO 1A. SECCIÓN	RURAL	636,408	636,408	636,408	469,430	73.8%		0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 27EJN0129Q (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	290,212	290,212	290,212	85,975	29.6%		0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DJN0328Q (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	325,992	325,992	325,992	325,992	100.0%	0	0	ESPACIO	2.00	2.00	100.0%	
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA CON CLAVE 27DES0018W (FAM BÁSICO 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	801,523	801,523	801,523	653,054	81.5%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M INCLUYE TERRAPLEN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZCON CLAVE 27EJN1860Z (FAM BASICO 2010)	11-JONUTA	EL BARRIAL	RURAL	277,904	277,904	277,904	277,904	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION, EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CON CLAVE 27DPR0628D (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	905,034	905,034	905,034	905,034	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CON CLAVE 27EJN1528U (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	289,617	289,617	289,617	289,617	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VIOLETA CON CLAVE 27DJN1043S (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCIÓN (PATAZTAL)	RURAL	326,997	326,997	326,997	326,997	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA, RED ELÉCTRICA INTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CIUDAD PEMEX CON CLAVE 27EJN0064X (FAM BÁSICO 2010)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	668,838	668,838	668,838	539,854	80.7%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA CON CLAVE 27ETV0462K (FAM BÁSICO 2010)	13-NACAJUCA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCIÓN)	RURAL	1,040,184	1,040,184	1,040,184	1,040,184	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRON CON CLAVE 27DJN0397M (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	ARROYO	RURAL	290,212	290,212	290,212	239,761	82.6%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL ANSELMA ALVARADO ALMEIDA CON CLAVE 27EJN0043K (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	SALOYA 2A. SECCIÓN	RURAL	283,113	283,113	283,113	283,113	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR INCLUYE TERRAPLEN EN EL JARDIN DE NIÑOS ELODIA DIAZ AGUILAR CON CLAVE 27DJN0393Q (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUCA	EL TIGRE	RURAL	325,420	325,420	325,420	271,233	83.3%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES CON CLAVE 27EJN0299K (FAM BASICO 2010)	14-PARAÍSO	PARAISO	URBANO	290,212	290,212	290,212	159,437	54.9%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
	SUBESTACION ELECTRICA DE 45KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CLAVE 27DPR0775N (FAM BASICO 2010)	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	604,592	604,592	604,592	529,195	87.5%	0	0	SUBESTACIÓN	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO A. LANZ CASALS CON CLAVE 27DJN0452P (FAM BASICO 2010)	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	1,035,766	1,035,766	1,035,766	1,035,766	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	SUBESTACION ELECTRICA DE 150KVA, ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. ALEJANDRO LUQUE DOMINGUEZ CON CLAVE 27DPR0928A (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,242,305	1,242,305	1,242,305	1,168,524	94.1%	0	0	SUBESTACIÓN	3.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN															
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. ALCIDES FLOTA OROPEZA, CON CLAVE 27DPR1280K (FAM BÁSICO 2010)	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	RURAL	512,091	512,091	512,091	512,091	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE 27DPR1372A (FAM BÁSICO 2010)	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	773,258	773,258	773,258	773,258	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 27EJN0185I (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	597,677	597,677	597,677	597,677	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA, ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES CON CLAVE 27ETV0371T (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	403,854	403,854	403,854	334,115	82.7%	0	0	SUBESTACIÓN	3.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27DPR0939G (FAM BÁSICO 2010)	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	1,176,191	1,176,191	1,176,191	1,089,588	92.6%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENDI NO.1 CON CLAVE 27DDJ0002P (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,756,280	1,756,280	1,756,280	1,756,280	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27EJN0071G (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	485,834	485,834	485,834	411,178	84.6%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y D EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO AGUILAR GUTIERREZ CON CLAVE 27DCC0017Y (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	788,072	788,072	788,072	646,282	82.0%	0	0	OTROS	17.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE 27ETV0288U (FAM BÁSICO 2010)	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	775,265	775,265	775,265	706,865	91.2%	0	0	OTROS	11.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE 27DJN0559H (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	561,644	561,644	561,644	419,532	74.7%	0	0	ESPACIO	8.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO CABRERA GARCÍA CON CLAVE 27ETV0295D (FAM BÁSICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	768,619	768,619	768,619	768,619	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE NO. 6 CON CLAVE 27DML0004I (FAM BÁSICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	752,213	752,213	752,213	730,527	97.1%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF.ARNULFO GIORGANA GURRIA CON CLAVE 27DPR0424J (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,337,988	1,337,988	1,337,988	1,304,545	97.5%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,E,F,G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. CRUZ CONC LAVE 27DPR1071E (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN (CAMPECHITO)	RURAL	670,895	670,895	670,895	641,627	95.6%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FAUSTO MÉNDEZ CON CLAVE 27EJN0074D (FAM BÁSICO 2010)	12-MACUSPANA	HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	RURAL	720,517	720,517	720,517	720,517	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 19 CON CLAVE 27DST0019N (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	1,594,743	1,594,743	1,594,743	1,594,743	100.0%	0	0	ESPACIO	9.00	9.00	100.0%	
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DPR0710D (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	891,087	891,087	891,087	891,087	100.0%	0	0	ESPACIO	10.00	10.00	100.0%	
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,K Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.2 CON CLAVE 27DST0002N (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1,491,600	1,491,600	1,491,600	1,491,600	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 27DPB0036R (FAM BÁSICO 2010)	13-NACAJUCA	TECOLUTA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,053,607	1,053,607	1,053,607	1,053,607	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO D EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VIRGLIA RAMÍREZ DE RODRÍGUEZ CON CLAVE 27ETV0114D (FAM BÁSICO 2010)	14-PARAÍSO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	199,503	199,503	199,503	186,553	93.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27ETV0122M (FAM BÁSICO 2010)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	710,474	710,474	710,474	710,474	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ROSADO GONZALEZ CON CLAVE 27DPR1938O (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	470,853	470,853	470,853	470,853	100.0%	0	0	ESPACIO	9.00	9.00	100.0%	
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27DJN0131F (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	383,636	383,636	383,636	382,334	99.7%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION DEL CADI Y AREAS DE POSGRADO (1A ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2010)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	3,191,000	3,191,000	3,191,000	3,130,025	98.1%	0	0	ESPACIO	21.00	0.00	0.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2010)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	4,601,000	4,601,000	4,601,000	4,196,427	91.2%	0	0	ESPACIO	19.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CENTRO (FAM SUPERIOR 2010)	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	17,900,000	17,900,000	17,900,000	14,488,163	80.9%	0	0	ESPACIO	20.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM SUP 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,000,000	26,000,000	26,000,000	10,810,425	41.6%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR EN LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27ETT0001G	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	22,746,000	22,746,000	22,746,000	19,174,457	84.3%	0	0	OTROS	21.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO TIPO MEDIANO Y OBRA EXTERIOR EN LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27ETT0001G	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,705,767	77.5%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA CHONTAL (FAM SUPERIOR 2010)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	17,999,912	100.0%	0	0	OTROS	21.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A,L,T,A (CONSTRUCCION)
	EQUIPAMIENTO															
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO CON CLAVE 27MSU0017W (FAM SUPERIOR 2010)	14-PARAÍSO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,881,390	97.6%	0	0	MOBILIARIO	33.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034 (FAM SUPERIOR 2010)	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,586,417	86.2%	0	0	MOBILIARIO	2,237.00	0.00	0.0%	
FASP					160,711,628	160,711,628	160,711,628	142,702,081	88.8%	0	0		195,618.00	193,918.00	99.1%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			100,687,847	100,687,847	100,687,847	88,962,048	88.4%	0	0	PIEZA	101,123.00	100,175.00	99.1%	EXAMEN 7887, PIEZA 53179, PAR 10533, OBRA 5, PROGRAMA 28571
	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			4,768,000	4,768,000	4,768,000	3,460,864	72.6%	0	0	PERSONA	1,080.00	882.00	81.7%	
	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			3,500,636	3,500,636	3,500,636	3,494,838	99.8%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			49,747,630	49,747,630	49,747,630	44,776,816	90.0%	0	0	LITRO	93,392.00	92,838.00	99.4%	EQUIPO 653, SISTEMA 0, PIEZA 0, SERVICIO 27, LOTE 229,PERSONA 118,RENTA 19, LITRO 90926, POLIZA 7, LICENCIA 859
	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			2,007,515	2,007,515	2,007,515	2,007,515	100.0%	0	0	PERSONA	20.00	20.00	100.0%	
FAETA					132,319,990	132,319,990	132,319,990	132,100,596	99.8%	82,813	0		89,085.00	88,985.00	99.9%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																
	INVERSIÓN															
	EQUIPAMIENTO															
	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA PLANTELES Y OPD (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO33)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	82,813	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS FUERON GENERADOS DEL PROYECTO FG243 RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA PLATELES Y OPD (ECONOMÍAS DEL RAMO 33)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	219,394	219,394	219,394	0	0.0%	0	0	EQUIPO	100.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: RECURSOS DE 2009 \$129.91 (CIENTO VEINTINUEVE PESOS 91/100M.N.)SALDO DE LA OBSERVACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASFI) DEL EJERCICIO 2009 Y RECURSOS DE 2010 POR LA CANTIDAD DE \$219,264.94 (DOSCIENOS DIECINUEVE MIL DOSCIENOS SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.)SALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2010 QUE SUMADOS INTEGRAN EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO. ESTOS RECURSOS FUERON INGRESADOS A NUESTRA CUENTA BANCARIA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 POR LO QUE SE EJERCERAN EN OCTUBRE LOS CUALES QUEDARAN COMPROBADOS Y CERRADO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	SERVICIOS PERSONALES																
	FG243-FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,703,635	76,703,635	76,703,635	76,703,635	100.0%		0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO AL 100%.
	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONALEP TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%		0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	EN EL TIPO DE GASTO SE PUSO INVERSIÓN YA QUE EL SISTEMA NO NOS DA OTRA OPCIÓN, POR CONSIGUIENTE EN DESTINO DE GASTO SOLO HAY LA OPCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA, SE ELIGIO EQUIPAMIENTO, PERO, ESTE PROYECTO ES GASTO CORRIENTE Y DESTINO DE GASTO SERVICIOS PERSONALES. ESTE RECURSO INGRESO A LA CUENTA BANCARIA DE EL CONALEP TABASCO EN MARZO DE 2011 COMO, RECURSO DE 2010.
EDUCACIÓN DE ADULTOS																	
	INVERSIÓN																
	EQUIPAMIENTO																
	EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,046,961	55,046,961	55,046,961	55,046,961	100.0%		0	0	OTROS	88,785.00	88,785.00	100.0%	LAS ACCIONES QUE SE EFECTUARON FUE DE ACUERDO A LA POLITICA ESTABLECIDAS POR EL INEA PARA TRANSPARENTAR EL GASTO DE SUELDOS ES HOMOLOGANDOLOS DE ACUERDO AL TABULADOR DE SUELDOS PROPORCIONADOS POR EL INEA A NIVEL NACIONAL.
	FAFEF				221,305,927	221,305,927	221,305,927	73,203,282	33.1%		0	0		171,625.40	171,034.00	99.7%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																	
	OBRA PUBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2010 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85,585,110	85,585,110	85,585,110	0	0.0%		0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS AUTORIZADOS
	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA PARA ALUMBRADO PROVISIONAL EN ESTACIONAMIENTO UBICADO EN OLIMPIA XXI.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	361,109	361,109	361,109	361,109	100.0%		0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)
	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE ARENILLA PARA EVENTOS ECUESTRES EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	345,086	345,086	345,086	345,086	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE CONCRETO PARA LOCALES EN ÁREA DE TEATRO DEL PUEBLO EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	375,756	375,756	375,756	375,756	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA BICENTENARIO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	63,106,796	63,106,796	63,106,796	63,106,796	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE PARQUES Y JARDINES (CONSTRUCCIÓN)
	RECONSTRUCCIÓN																
	RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	612,933	612,933	612,933	612,933	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	40,000.00	40,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,228,204	1,228,204	1,228,204	1,228,204	100.0%		0	0	METROS LINEALES	2,043.00	2,043.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	208,968	208,968	208,968	208,968	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	40,000.00	40,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	803,879	803,879	803,879	803,879	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN DE TIANGUIS 1, 2, 3 Y ÁREA GASTRONÓMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	249,928	249,928	249,928	249,928	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	1,640.00	1,640.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	REMODELACIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	638,898	638,898	638,898	638,898	100.0%		0	0	METROS LINEALES	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)
	REMODELACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	604,817	604,817	604,817	604,817	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	50,000.00	50,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	REMODELACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL DE OLIMPIA XXI.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	377,426	377,426	377,426	377,426	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	12,000.00	12,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	REMODELACIÓN DEL STAND GANADERO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,715,263	1,715,263	1,715,263	1,715,263	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	6,065.00	6,065.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	REMODELACIÓN PARCIAL AL PALENQUE DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	371,623	371,623	371,623	371,623	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	REMODELACIÓN PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,713,101	1,713,101	1,713,101	1,713,101	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	MEJORAMIENTO																
	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ÁREA DE JUEGOS Y NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	110,998	110,998	110,998	110,998	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	MANTENIMIENTO															
	REVISIÓN ESTRUCTURAL DE POSTES DE VOLADORES DE PAPANTLA, TIROLESA Y ESTRUCTURAS EN EL PARQUE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,996	56,996	56,996	56,996	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SÁNCHEZ MAGALLANES 104 CASI ESQUINA CON MALECON.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	584.40	0.00	0.0%	
	REPARACIÓN DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	321,501	321,501	321,501	321,501	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,185.00	1,185.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																
	SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO															
	APORTACIÓN COMPLEMENTARIA AL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,367,383	43,367,383	43,367,383	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE																
	ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES															
	APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR) II ETAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,150,152	18,150,152	18,150,152	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: GASTOS DE OPERACIÓN
CONVENIOS 176 REGISTROS																
	CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN				1,246,238,970	1,070,087,505	1,104,284,491	971,956,307	90.8%	0	0		2,402,565.95	595,367.50	24.8%	
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS (TERCERA ETAPA) PEF-2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	35,199,403	35,199,403	35,199,403	35,047,240	99.6%	0	0	METRO CUADRADO	9,567.95	1,435.00	15.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON PEF-2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,800,597	2,800,597	2,800,597	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	METAS: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
	OTROS															
	FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2010, RADICADOS EN 2011 POR LA CNPSS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,333,102	46,532,369	47,333,102	27,643,620	59.4%	0	0	FAMILIA	675.00	392.00	58.1%	
	FORTA A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTEC.SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEG.POP.CON RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACION POR UNICA OCASION DEL PEF 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	163,885,791	163,885,791	163,885,791	157,942,393	96.4%	0	0	FAMILIA	1,381,712.00	0.00	0.0%	
	FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION, PROMOCION DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2010)CON RECURSOS RADICADOS EN EL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,652,710	55,652,710	55,652,710	29,667,271	53.3%	0	0	CONVENIO	1.00	0.53	53.0%	
	FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION, PROMOCION DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,142,635	59,840,189	89,142,635	36,456,335	60.9%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES SOBRE EL TRABAJO SEXUAL IDENTIFICANDO BARRERAS PARA ASEGURAR EL ACCESO UNIVERSAL, CREAR ENTORNOS DE APOYO Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD (VIHSIDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BALANCAN	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	210,000	208,914	210,000	208,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	126.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN, BALANCAN	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	210,000	208,269	210,000	208,269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	127.00	127.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, BALANCAN	1-BALANCÁN	BUENAVISTA	RURAL	210,000	208,183	210,000	208,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	135.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHAMIZAL, BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	210,000	207,928	210,000	207,928	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	164.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES CHAMIZAL Y NO EXISTE EN EL CATALOGO
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION, BALANCAN	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	210,000	206,429	210,000	206,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, BALANCAN	1-BALANCÁN	EL ARENAL	RURAL	210,000	62,906	210,000	62,906	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	209.00	209.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, BALANCAN	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	210,000	207,865	210,000	207,865	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	249.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PÍPILA, BALANCÁN	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	210,000	209,897	210,000	209,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	112.00	100.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MACTÚN, BALANCÁN	1-BALANCÁN	MACTÚN	RURAL	210,000	62,884	210,000	62,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	218.00	218.00	100.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO (ARROCERA), BALANCÁN	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	210,000	62,927	210,000	62,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	131.00	131.00	100.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MISSICAB (LA PITA), BALANCÁN	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	210,000	208,985	210,000	208,985	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	236.00	236.00	100.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PARAISO (EL TINTO), BALANCÁN	1-BALANCÁN	PARAISO (EL TINTO)	RURAL	210,000	62,907	210,000	62,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	113.00	112.00	99.1%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POZA (HULERIA), BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	210,000	207,429	210,000	207,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	217.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD SE LLAMA POZA (HULERIA), BALANCÁN.
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE REFORMA (PROVINCIA), BALANCÁN	1-BALANCÁN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	210,000	206,853	210,000	206,853	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	213.00	0.00	0.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, BALANCÁN	1-BALANCÁN	SAN PEDRO	RURAL	210,000	209,531	210,000	209,531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	135.00	100.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, SECCIÓN CUBA, BALANCÁN	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA	RURAL	210,000	60,332	210,000	60,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.00	230.00	100.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, BALANCÁN	1-BALANCÁN	EL AGUILA	RURAL	210,000	62,906	210,000	62,906	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	162.00	162.00	100.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CNTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PICHÍ, BALANCÁN	1-BALANCÁN	EL PICHÍ	RURAL	210,000	62,672	210,000	62,672	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	164.00	164.00	100.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION LOS CAÑALES, CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	210,000	209,973	210,000	209,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	147.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD SE LLAMA AMPLIACION LOS CAÑALES, CARDENAS.
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AZUCENA 4TA. SECCION (TORNO ALEGRE), CARDENAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	210,000	208,962	210,000	208,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COL. JACINTO LOPEZ, CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	210,000	207,285	210,000	207,285	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	188.00	0.00	0.0%	COLONIA JACINTO LOPEZ, CARDENAS TABASCO.
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL GOLPE, CARDENAS	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	210,000	62,998	210,000	62,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.00	95.00	100.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJEÑO 2DA. SECCION A CARDENAS	2-CÁRDENAS	NARANJEÑO 2A. SECCIÓN A	RURAL	210,000	209,717	210,000	209,717	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	0.00	0.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE HABANERO 1RA. SECCION, CARDENAS	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	208,258	210,000	208,258	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	118.00	0.00	0.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, CARDENAS	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	210,000	62,832	210,000	62,832	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143.00	0.00	0.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION B (LA NATIVIDAD), CARDENAS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	210,000	209,901	210,000	209,901	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308.00	0.00	0.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE OJOSHAL, CARDENAS	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	210,000	209,701	210,000	209,701	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	0.00	0.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	210,000	209,307	210,000	209,307	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	210,000	209,443	210,000	209,443	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POZA REDONDA 1RA. SECCION (C-05), CARDENAS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	209,592	210,000	209,592	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	185.00	0.00	0.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION), CARDENAS	2-CÁRDENAS	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN)	URBANO	210,000	208,250	210,000	208,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	198.00	0.00	0.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTANA 1RA. SECCION A, CARDENAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	210,000	208,233	210,000	208,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79.00	0.00	0.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTANA 2DA. SECCION A, CARDENAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	210,000	208,278	210,000	208,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	0.00	0.0%	
	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO 2DA. SECCION, CARDENAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	210,000	209,085	210,000	209,085	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	104.00	104.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, Cárdenas	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	210,000	209,421	210,000	209,421	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	155.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-17 INDEPENDENCIA,CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	210,000	206,886	210,000	206,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, Cárdenas	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	210,000	209,775	210,000	209,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-22 JOSE MA. PINO SUAREZ, Cárdenas	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	210,000	209,438	210,000	209,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	267.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO, Cárdenas	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	210,000	205,277	210,000	205,277	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	281.00	281.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE, Cárdenas	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	210,000	208,481	210,000	208,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA	3-CENTLA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	210,000	209,583	210,000	209,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	85.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ), CENTLA	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	210,000	62,736	210,000	62,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	109.00	109.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA, CENTLA	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	210,000	202,622	210,000	202,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.00	105.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTLE 1RA. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	62,724	210,000	62,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	210,000	204,721	210,000	204,721	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264.00	264.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	210,000	205,698	210,000	205,698	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	112.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, CENTLA	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	210,000	206,155	210,000	206,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	210,000	209,447	210,000	209,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, CENTLA	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	210,000	207,694	210,000	207,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	175.00	175.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GOBERNADOR CRUZ, CENTLA	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	210,000	203,912	210,000	203,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	137.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, CENTLA	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	201.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	210,000	62,980	210,000	62,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	85.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JALAPITA , CENTLA	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	210,000	62,980	210,000	62,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, CENTLA	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	210,000	208,190	210,000	208,190	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	85.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA, CENTLA	3-CENTLA	LA SÁBANA	RURAL	210,000	208,859	210,000	208,859	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, CENTLA	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	210,000	208,876	210,000	208,876	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	125.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	210,000	62,722	210,000	62,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	151.00	151.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2DA. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCIÓN	RURAL	210,000	209,350	210,000	182,884	87.4%	0	0	METROS CUADRADOS	115.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTLA, CENTLA	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	210,000	209,130	210,000	209,130	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	122.00	122.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE QUINTIN ARAUZ,CENTLA	3-CENTLA	QUINTIN ARAUZ	RURAL	210,000	62,722	210,000	62,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	249.00	249.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SIMON SARLAT, CENTLA	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	210,000	197,199	210,000	197,199	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	128.00	128.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TABASQUILLO 1RA. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	209,819	210,000	209,819	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	165.00	165.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, CENTLA	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	210,000	200,733	210,000	200,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL E.J. BENITO JUAREZ, CENTLA	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	210,000	62,866	210,000	62,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES EJIDO BENITO JUAREZ, CENTLA.
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. BENITO JUAREZ, CENTLA	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	210,000	89,139	210,000	62,744	70.4%	0	0	METROS CUADRADOS	167.00	0.00	0.0%	
	FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2009, RADICADOS EN EL 2010 POR SPSS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	70,499,331	70,499,331	70,499,331	69,670,728	98.8%	0	0	FAMILIA	445,920.00	276,470.00	62.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA MEDIANTE RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2010 DE CASOS DE VALIDADOS POR LA CNPSS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	38,504,340	38,504,340	38,504,340	20,009,802	52.0%	0	0	FAMILIA	488,614.00	249,192.00	51.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE DOS MONTES, CENTRO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	210,000	61,405	210,000	61,405	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	121.00	121.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	208,856	210,000	208,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUINEO 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	209,100	210,000	209,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IXTACOMITAN 2DA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	210,000	161,760	210,000	161,760	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JOLOCHERO 2DA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A. SECCIÓN	RURAL	210,000	209,088	210,000	209,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA HUASTECA 2DA. SECCION (ALVARADO LA RAYA), CENTRO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	210,000	62,781	210,000	62,781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	183.00	182.00	99.5%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA (LA JAGUA), CENTRO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	210,000	62,846	210,000	62,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	125.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAS MATILLAS 4TA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	97.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	61,589	210,000	61,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	284.00	284.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 3RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 3A. SECCIÓN	URBANO	210,000	205,724	210,000	205,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	59.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PABLO L. SIDAR,(LA AURORA), CENTRO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (LA AURORA)	RURAL	210,000	61,642	210,000	61,642	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	133.00	133.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PAJONAL, CENTRO	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	210,000	62,884	210,000	62,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	68.00	68.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PARRILLA 4TA. SECCION (LOS ACOSTAS), CENTRO	4-CENTRO	PARRILLA 4A. SECCIÓN (LOS ACOSTA)	RURAL	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	51.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PLATANO Y CACAO 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	209,683	210,000	209,683	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	195.00	0.00	0.0%	
	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, CENTRO	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES	RURAL	210,000	62,652	210,000	62,652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	196.00	0.00	0.0%	
	SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,549,500	1,549,500	1,549,500	1,548,247	99.9%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE															
	SERVICIOS PERSONALES															
	APORTACION FDERALK PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA 2009	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	441,318	441,318	441,318	441,318	100.0%	0	0	ALUMNO	1,500.00	1,500.00	100.0%	
	FK012	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	960,799	960,799	960,799	960,799	100.0%	0	0	ALUMNO	1,500.00	1,500.00	100.0%	
	APORTACIÓN FEDERAL DE INCREMENTO DE LA MATRICULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, DE LA UPM .	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	701,804	690,854	696,329	690,854	100.0%	0	0	ALUMNO	650.00	390.00	60.0%	
	FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, DE LA UPM	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	187,852	0	187,852	0	0.0%	0	0	ALUMNO	650.00	390.00	60.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	714,257,311	572,708,050	572,708,050	572,708,050	100.0%	0	0	ALUMNO	54,000.00	53,300.00	98.7%	
	INCREMENTO EN MATRICULA Y APOYO SOLIDARIO	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	6,491,410	6,491,410	6,091,667	6,091,667	93.8%	0	0	ALUMNO	5,169.00	4,848.00	93.8%	
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	631,067	631,067	631,067	631,067	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				19,232,977	19,232,977	19,232,977	18,035,976	93.8%	108,980	0		18,729.00	18,728.00	100.0%	
	INVERSION															
	OBRA PUBLICA															
	AMPLIACIÓN															
	SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO ACCESO Y CENTRO DE ATENCION A VISITANTES DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,897,461	99.9%	0	0	PARADERO	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS GENERADOS SON PRODUCTOS DE LA TOTALIDAD DEL CONVENIO QUE INTEGRA LOS PROYECTOS D6014(PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, VILLAHERMOSA, TABASCO)(EN EL QUE SE ENCUENTRAN) D6016 TERCERA ETAPA DEL PROYECTO ECO TURISTICO PANTANOS DE CENTLA Y ESTE. ESTOS RECURSOS GENERADOS SON PRODUCTOS DE LA TOTALIDAD DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010.SE REINTEGRARON A LA FEDERACION RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$2,538.37
	MEJORAMIENTO															
	TERCERA ETAPA PROYECTO ECO TURISTICO PANTANOS DE CENTLA	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	600,000	600,000	600,000	597,107	99.5%	0	0	SEÑALAMIENTOS	45.00	45.00	100.0%	ESTOS RECURSOS GENERADOS SON PRODUCTOS DE LA TOTALIDAD DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010.LOS RECURSOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO D6014.SE REINTEGRARON A LA FEDERACION RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$2,895.36
	PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA,VILLAHERMOSA TABASCO (1ERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,599,137	97.3%	108,980	0	METROS CUADRADOS	18,681.00	18,681.00	100.0%	ESTOS RECURSOS GENERADOS SON PRODUCTOS DE LA TOTALIDAD DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010.SE REINTEGRO A LA FEDERACION EL RECURSO POR LA CANTIDAD DE \$400,862.22
	REHABILITACIÓN															
	(OP0218) REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ARTE POPULAR CARLOS PELLICER CÁMARA	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (COLONIA JOSÉ MARÍA)	RURAL	942,500	942,500	942,500	942,271	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REALIZADO CON DONATIVO POR PARTE DE CONACULTA GESTIONADO POR LA DECUR. REFRENADO DEL 2010
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	790,477	790,477	790,477	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DE FONDO REMANENTE CAPUFE 2010
	OTROS CONVENIOS				601,717,697	601,702,901	590,839,002	481,143,546	80.0%	2,946,923	2,389,274		2,777,103.62	2,410,997.24	86.6%	
	INVERSION															
	OBRA PUBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,069,697	43,069,697	43,069,697	43,069,697	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA SE ENFOCARÁ A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
	APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119,952,714	119,952,714	119,952,714	119,868,681	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA PERMITIRA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
	APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,923,477	10,923,477	10,923,477	10,923,477	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA DESARROLLARÁ OBRAS PARA ALCANTARILLADOS SANITARIOS
	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO TIPO B PRIMERA ETAPA ANTES OP0146	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,515,707	2,389,274	ACCIÓN	2,515,707.00	2,389,274.00	95.0%	
	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL ANTES OP0100	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A. SECCIÓN	RURAL	684	684	684	684	100.0%	684	0	ACCIÓN	684.00	684.00	100.0%	
	CONCLUSION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE E INSTALACIONES SANITARIAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA (PAQE 2010)	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA.	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	548,349	548,349	548,349	390,227	71.2%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	GREGORIO MÉNDEZ 3A. SECCIÓN	RURAL	5,887,857	5,887,857	5,887,857	3,747,304	63.6%	0	0	KILÓMETRO	2.04	1.25	61.3%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS-FAIS (EL CUAL SE PAGA CON RECURSOS DEL RAMO 033 FONDO III).
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	611,286	611,286	611,286	611,286	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.08	1.08	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS-FAIS (EL CUAL SE PAGA CON RECURSOS DEL RAMO 033 FONDO III).

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (EJIDO GUATEMALAN TRAMO GUATEMALAN A SARGENTO LOPEZ SEGUNDA SECCION	5-COMALCALCO	GUATEMALÁN	RURAL	1,421,019	1,421,019	1,421,019	1,421,019	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.08	1.08	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS-FAIS (EL CUAL SE PAGA CON RECURSOS DEL RAMO 033 FONDO III).
	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR (CAMINO A LOS CORDOVA QUE CONDUCE DE LA RIA. EMILIANO ZAPATA 1RA. A RIA. IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,556,784	1,556,784	1,556,784	1,556,784	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 3A. SECCIÓN	RURAL	1,343,541	1,343,541	1,343,541	1,343,541	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 2A. SECCIÓN	RURAL	1,202,331	1,202,331	1,202,331	1,202,331	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	JESUS CARRANZA	RURAL	2,320,929	2,320,929	2,320,929	2,320,883	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-COMALCALCO	GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	7,539,948	7,539,948	7,539,948	7,539,948	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE (BOMBEO DIRECTO)	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,369,709	3,369,709	3,369,709	3,369,709	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS-FAIS (EL CUAL SE PAGA CON RECURSOS DEL RAMO 033 FONDO III).
	CONSTRUCCION DUCTO D ALCANTARILLADO PARA DESAGUE PLUVIAL, EN LA CALLE JOBAL ENTRE CALLE ROSALIA AGUILAR Y PROLOG. RICARDO AGUILAR	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	103,956	103,956	103,956	103,956	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.87	32.87	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$103,956.92, PROYECTO CONCLUIDO.
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO CONCRETO SIMPLE DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN CALLE PROLONGACION GALEANA ENRTE CALLE MELON Y CALLE MONGLOBA COL. EL MANGAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	91,282	91,282	91,282	91,282	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.85	210.85	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 91,281.53. PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 8.00 CMS. DE ESPESOR EN CALLE JOBAL ENTRE CARRETERA VHSA-ESCARCEGA Y CALLE LEOPOLDINA GUTIERREZ EN LA VILLA CHABLE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	251,034	251,034	251,034	251,034	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	782.22	782.22	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 251,033.63. PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 8.00 CMS EN LA CALLE JOBAL ENTRE CALLE PROLOG. RICARDO AGUILAR Y ROSALIA AGUILAR	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	95,583	95,583	95,583	95,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	247.52	247.52	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 95,582.66, PROYECTO CONCLUIDO.
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 8.00 CMS EN LA CALLE JOBAL ENTRE LA PROLOG. RICARDO AGUILAR Y ROSALIA AGUILAR	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	49,933	49,933	49,933	49,933	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	68.48	68.48	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$49,932.78, PROYECTO CONCLUIDO.
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM EN CALLE JOBAL ENTRE CARRETERA VHSA-ESCARCEGA Y CALLE LEOPOLDINA GUTIERREZ EN LA VILLA CHABLE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	459,816	459,816	459,816	459,816	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,294.03	1,294.03	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 459,816.22. PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40, 15X20X50, 15X20X80 Y 15X20X120 CMS EN LA CALLE JOBAL ENTRE PROLONG. RICARDO AGUILAR Y CALLE ROSALIA AGUILAR	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	67,111	67,111	67,111	67,111	100.0%	0	0	METROS LINEALES	137.60	137.60	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$67,110.76. PROYECTO CONCLUIDO.
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CMS. EN CALLE PROLONGACION GALEANA ENTRE CALLE MELON Y CALLE MONGLOBA, COL EL MANGAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	70,999	70,999	70,999	70,999	100.0%	0	0	METROS LINEALES	232.10	232.10	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$70,999.33. PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE MARICHE Y RIO FINAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,101,607	1,101,607	1,101,607	1,101,607	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,872.88	1,872.88	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 1,101,607.44, PROYECTO CONCLUIDO.
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 EN CALLE DURAZNO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE PROL. GALEANA COL. EL MANGAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	193,094	193,094	193,094	193,094	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	383.98	383.98	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 193,093.87. PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE PVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLE MANGLOBA ENTRE CALLE PRLONGACION GALEANA Y COL. EL MANGAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	55,294	55,294	55,294	55,294	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	114.00	114.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 55,294.42. PROYECTO CONCLUIDO
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 19 TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. LEONA VICARIO ENTRE CALLE MARICHE Y RIO FINAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	94,644	94,644	94,644	94,644	100.0%	0	0	METROS LINEALES	166.70	166.70	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$97,643.72. PROYECTO CONCLUIDO
	ELABORACION DE MICRO CARPETA DE 4 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CTO. ASFALTICO SIST. EN CALIENTE CON GRANULOMETRIA Densa DE GRAVA DE 1/2 FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 EN AV. MONT.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,549,771	1,549,771	1,549,771	1,549,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,065.61	9,065.61	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$1,549,771.07, PROYECTO CONCLUIDO
	GRAVADO DE CALLE A BASE DE GRAVA EN GREÑA DE 3/4 EN CALLE JOBAL ENRTE CARRETERA VHSA-ESCARCEGA Y CALLE LEOPOLDINA GUTIERREZ ENLA VILL CHABLE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	408,561	408,561	408,561	408,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,115.32	4,115.32	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$408,561.38. PROYECTO CONCLUIDO
	RECONSTRUCCION															
	APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,101,206	142,101,206	142,101,206	83,177,035	58.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VI.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171,733,518	171,733,518	171,733,518	127,967,520	74.5%		0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	
	TERCER COMPLEMENTO DE APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,459,753	9,459,753	9,459,753	9,459,753	100.0%		0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1,535,439	1,535,439	1,535,439	1,535,439	100.0%		0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																
	APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%		0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
	APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LOS CENTROS DE SACRIFICIOS DE GANADO BOVINO, EN LAS COMUNIDADES RURALES DE INFLUENCIA PETROLERA DEL MUNICIPIO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,190,367	1,190,367	1,190,367	1,190,367	100.0%		0	0	CENTRO	22.00	22.00	100.0%	
	SUSTITUCION DE LUMINARIAS PARA LA ZONA RURAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,073,422	9,073,422	0	6,800,907	75.0%		0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS-FAIS (EL CUAL SE PAGA CON RECURSOS DEL RAMO 033 FONDO III).
	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	3,366,055	3,366,055	3,366,055	3,366,055	100.0%		0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	5-COMALCALCO	NORTE 1A. SECCIÓN (SAN JULIÁN)	RURAL	9,618,532	9,618,532	9,618,532	9,618,532	100.0%		0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																
	MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA PUBLICA. ROSENDO TARACENA PADRON	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	250,425	246,353	246,353	246,353	100.0%		0	0	ACCIÓN	1.00	0.98	98.0%	
	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO SISTEMA EN FRIJO A BASE DE EMULSION SUPERESTABLE Y GRAVA DE 1/2 A FINOS, MEJORAMIENTO DE LA BASE HCA CON GRAVA TRITURADA DE CERROS EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	403,898	403,898	403,898	403,898	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	1,042.50	1,042.50	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 403,897.61. PROYECTO CONCLUIDO
	BACHEO DE CONCREETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE ALDAMA E ITURBIDE, ENTRE ALLENDE Y MORELOS, Y CALLE VICENTE GUERRERO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	128,465	128,465	128,465	128,465	100.0%		0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 128,465.19. PROYECTO CONCLUIDO.
	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 15CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA EN LA CALLE SIBIQUINA ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE SAQUILA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	43,209	43,209	43,209	40,656	94.1%	12,248		0	METROS CUADRADOS	150.00	135.00	90.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$43,208.64 Y LOS INTERESES \$ 12,448.10 TENIENDO UN EJERCIDO DE \$40,656.83 QUEDANDO UN SALDO DE \$14,799.91
	REHABILITACIÓN																
	REHABILITACION DEL PATIDROMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	779,082	770,178	779,082	770,187	100.0%		0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REINTEGRO A LA CONADE \$8,903.33
	REHABILITACION Y CLAUSURA DEL TIRADERO ACTUAL DE COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,594,440	2,594,440	2,594,440	2,594,437	100.0%		0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: BASURERO
	EQUIPAMIENTO																
	BIENES MUEBLES																
	APORTACION FEDERAL AL CONVENIO SUBSEMUN 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,176,831	2,176,831	2,176,831	2,176,831	100.0%		0	0	VEHICULO	28.00	27.00	96.4%	
	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CASA DE CULTURA (CARLOS PELLICER CAMARA)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	383,087	383,087	383,087	383,087	100.0%		0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA (ROSENDO TARACENA PADRON)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	210,373	209,166	209,166	209,166	100.0%		0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
	EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MODELOS DE LA SSP (SUBSEMUN 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	172,091		0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%	COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE PDA, GPS Y EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES MODELOS DE LA SSP
	MAQUINARIA																
	APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUAS NACIONALES (PRODDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,738,605	2,738,605	2,738,605	2,738,605	100.0%		0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	LA META ES : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO SCRUBBER PARA NEUTRALIZAR CLORO
	OTROS																
	CIAC - Y PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,424,219	2,424,219	2,424,219	2,424,219	100.0%		0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	SE LE ASIGNO EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO CUENTA CON UN RUBRO ESPECIFICO PARA EL CUAL FUE CREADO EL PROYECTO
	FF500 POR ON MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,736,767	10,736,767	10,736,767	10,736,767	100.0%		0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	POR NO CONTAR CON EL RUBRO ESPECIFICO DEL GASTO SE LE ASIGNO EL DE EQUIPAMIENTO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	FF507 ATENCION A LA DEMANDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	685,728	685,728	685,728	685,728	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	EL RUBRO DEL GASTO SE LE ASIGNO EL DE EQUIPAMIENTO YA QUE EL SISTEMA NO DA UNO ESPECIFICO QUE VAYA DE ACUERDO AL PROYECTO
	FORMACION DE EDUCADORES SOLIDARIOS Y MEVYT INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,434,681	1,434,681	1,434,681	1,434,681	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	SE LE ASIGNO EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO DEBIDO AUQE EL SISTEMA NO CUENTA CON UN RUBRO ESPECIFICO PARA CUAL FUE CREADO EL PROYECTO
	PROGRAMACION DE RECURSOS CONVENIOS SEDESOL-FONHAPO-H. AYUNMTAMIENTO REFRENDO 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	65,019	65,019	65,019	0	0.0%	65,019	0	ACCIÓN	65,019.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	APROPACION SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIO Y LA INNOVACION, DESDE EL SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,002,897	2,002,897	2,002,897	1,883,987	94.1%	6,564	0	OTROS	69.76	57.45	82.4%	RECURSOS REFRENDADOS DEL EJERCICIO 2010.
	PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,321,940	97.6%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL SALDO DE \$178,060.00 ES ECONOMIA
	PROGRAMACION DE INTERESES GENERADO DE LOS RECURSOS DE CONACULTURA REMANANETE 2010 WAN WINMAX	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,160	0	ACCIÓN	1,160.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DE INTERESES GENERADO DE LOS RECURSOS DE SERMANAT REMANTET 2010 RELLENO SANITARIO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,702	0	ACCIÓN	2,702.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DE INTERESES GENERADO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO-SEDESOL-FONHAPO-H.AYUNTAMIENTO 2010 PISO FIRME	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,525	0	ACCIÓN	1,525.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DE CONACULTA CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DE LA CONADE CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DEL CONVENIO SEDESOL-FONHAPO-H.AYUNTAMIENTO PROGRAMA TU CASA PISO FIRME 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	146,247	0	ACCIÓN	146,247.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE (SEMARNAT) SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	22,976	0	ACCIÓN	22,979.00	0.00	0.0%	
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIONES COMUNITARIAS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO
	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS RESIDUALES	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	348,289	348,289	348,289	348,289	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	345,186	345,186	345,186	345,186	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIA POR CONVENIO CONAGUA 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	613	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROVENIENTE DEL REMANENTE POR CREDITO BANOBRAS 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,799,381	1,799,381	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROVENIENTES DEL CONVENIO CON FHOHAPO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
	GASTOS DE OPERACION PARA SUPERVICION TECNICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	CANCELADO
	PAGO PARA SUPERVISION TECNICA EN LA CIUDAD DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,197,200	1,197,200	1,197,200	1,197,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	RECURSOS DE CONVENIO CAPUFE - MUNICIPIO 2010.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$0.00 PROYECTO CONCLUIDO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
27-TABASCO RECURSO 2009															
SUBSIDIOS 10 REGISTROS															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				80,445,619	81,015,139	80,445,619	79,668,823	98.3%	0	0		159,353.00	137,108.00	86.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	63,083,226	63,083,226	63,083,226	63,043,152	99.9%	0	0	FAMILIA	151,320.00	134,675.00	89.0%	
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN															
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,293,180	1,293,180	1,293,180	591,312	45.7%	0	0	FAMILIA	8,000.00	2,400.00	30.0%	
PAGOS DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSES MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECIEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,069,213	16,638,733	16,069,213	16,034,359	96.4%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	33.00	33.00	100.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				40,000,000	40,000,000	40,000,000	39,957,369	99.9%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
FONDOS METROPOLITANOS															
OBRA PUBLICA															
MODERNIZACION															
APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	39,957,369	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO PROMEDIO DE LAS OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO.
OTROS PROGRAMAS				1,552,539,783	1,552,539,783	1,552,539,783	1,478,988,422	95.3%	5,584,092	0		898,145.00	887,671.23	98.8%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO CON FINQUITO RADICADO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	471,321	471,321	471,321	471,318	100.0%	0	0	FAMILIA	423,069.00	418,838.00	99.0%	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,363,969,192	1,363,969,192	1,363,969,192	1,356,181,281	99.4%	0	0	FAMILIA	423,069.00	423,069.00	100.0%	REDUCCION PRESUPUESTAL CON OFICIOS SAF-RL0451/2009 Y SAF-RL0551/2009 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2009
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, CON RECURSOS DEL SEGURO POPULAR (RADICADOS EN EL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,065,469	17,065,469	17,065,469	16,963,223	99.4%	0	0	FAMILIA	52,000.00	45,760.00	88.0%	
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA CENTROS REGIONALES DE PREVENCIÓN, ATENCION DE EMERGENCIAS Y CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,228,350	132,228,350	132,228,350	78,554,770	59.4%	3,072,063	0	OBRA	5.00	2.90	58.0%	
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
ACTUALIZACION DE ATLAS DE RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,460,000	5,460,000	5,460,000	3,476,015	63.7%	317,306	0	SISTEMA	1.00	0.63	63.0%	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA FASE I (MODULO HIDROMETEOROLOGICO) REFRENDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,345,451	33,345,451	33,345,451	23,341,815	70.0%	2,194,723	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (DESARROLLO DE RED DE ESTACIONES METEREOLOGICAS)
APORTACIONES FEDERALES 71 REGISTROS															
FASSA				1,690,104	1,690,104	1,690,104	1,673,221	99.0%	10,777,079	287,100		29,585.00	2.95	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS TECNICOS EN URGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA DE URGENCIAS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115,269	115,269	115,269	115,252	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	ECONOMIAS 2009
FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DE UNIDADES MEDICAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,481,719	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009
FORTALECIMIENTO A LA REGULACION SANITARIA A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	910,640	0	ACCIÓN	22,372.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2009
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	791,351	791,351	791,351	774,494	97.9%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	ECONOMIAS 2009
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ADMINISTRACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	250,560	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2009

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DEL HOSPITAL DR. JUAN GRAHAM CASASUS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	783,484	783,484	783,484	783,475	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.99	99.0%	
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO A LA RED HOSPITALARIA DEL ESTADO (HOSPITALES DE ESPECIALIDADES, GENERALES Y COMUNITARIOS) CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,000,000	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2009
	FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	250,560	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ADMINISTRACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	55,680	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ADMINISTRACION DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	250,560	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	417,600	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2009
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	417,600	146,160	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	417,600	140,940	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009
	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR.GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	424,560	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2009
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2009	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	3,900,000	0	EGRESO HOSPITALARIO	7,200.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009
FAM					103,152,167	103,152,167	103,152,167	100,980,774	97.9%	0	0		2,716.00	2,630.00	96.8%	
ASISTENCIA SOCIAL																
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERBLES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAÍSO	PARAISO	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,850	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																
	CONSTRUCCIÓN															
	PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,396	48,396	48,396	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	MONTO REMANENTE POR FINIQUITOS DE OBRAS, PENDIENTE DE PROGRAMAR.
	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 27ETV0411D (ECONOMIAS FAM BASICO 2009)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	329,445	329,445	329,445	290,100	88.1%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO CON CLAVE 27DJN0113Q (ECONOMIAS FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	592,375	592,375	592,375	385,064	65.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	REHABILITACIÓN															
	RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD "CON CLAVE 27DPR0491H (FAM BASICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,034,266	1,034,266	1,034,266	1,034,266	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS CON CLAVE 27DPR0915X (ECONOMIAS FAM BASICO 2009)	10-JALPA DE MENDEZ	LA CEIBA	RURAL	182,789	182,789	182,789	153,139	83.8%	0	0	ESPACIO	10.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS DE JARDIN DE NIÑOS URBANO Y TRES AULAS PARA PRIMARIA(ECONOMIAS FAM BASICO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,060	250,060	250,060	250,060	100.0%	0	0	MOBILIARIO	409.00	409.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
	CONSTRUCCIÓN															
	GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,263,659	3,263,659	3,263,659	3,263,659	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: SUPERVISION DE OBRAS
	PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	202,863	202,863	202,863	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA, PENDIENTE DE ETIQUETAR.
	CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA 1A ETAPA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (ECONOMIAS FAM SUPERIOR 2009)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	1,453,662	1,453,662	1,453,662	434,683	29.9%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL NUEVO CAMPUS DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	48,245,738	48,245,738	48,245,738	48,245,738	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA PARA LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, CAMPUS CHONTALPA (ECONOMIAS FAM SUPERIOR 2009)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,775,135	1,775,135	1,775,135	1,170,892	66.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 CON OBRA EXTERIOR Y AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO CON CLAVE 27MSU0017W (FAM SUPERIOR 2009)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	25,122,970	25,122,970	25,122,970	25,122,970	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN, CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y RESIDUOS CONTROLADOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009) (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	14,356,000	14,356,000	14,356,000	14,356,000	100.0%	0	0	ESPACIO	4.00	4.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (ECONOMIAS FAM SUPERIOR 2009)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	233,633	233,633	233,633	217,060	92.9%	0	0	MOBILIARIO	67.00	0.00	0.0%	
	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO CON CLAVE 27MSU0017W (ECONOMIAS FAM SUPERIOR 2009)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	772,004	772,004	772,004	772,004	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1,007.00	1,007.00	100.0%	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (ECONOMIAS FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	289,189	289,189	289,189	289,189	100.0%	0	0	MOBILIARIO	247.00	247.00	100.0%	
FASP					160,711,628	160,711,628	160,711,628	157,401,681	97.9%	0	0		140,669.00	108,348.00	77.0%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			97,464,314	97,464,314	97,464,314	94,157,033	96.6%	0	0	PIEZA	73,997.00	41,793.00	56.5%	EXAMEN 9354, PIEZA 30104, MILLAR 2188, PAR 88, ACADEMIA 42, OBRA 5, PROGRAMA 12
	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			6,201,500	6,201,500	6,201,500	6,201,500	100.0%	0	0	PERSONA	1,505.00	1,505.00	100.0%	
	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			1,498,245	1,498,245	1,498,245	1,498,245	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			54,813,669	54,813,669	54,813,669	54,811,003	100.0%	0	0	LITRO	65,162.00	65,045.00	99.8%	EQUIPO 776, SISTEMA/EQUIPO 1, LOTE 16, SERVICIO 134, ACCESORIO 748, PIEZA 2, CAMPAÑA 2, PERSONA 107, RENTA 52
	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			733,900	733,900	733,900	733,900	100.0%	0	0	ENCUESTA	4.00	4.00	100.0%	
FAETA					244,117	244,117	244,117	244,117	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS																
	INVERSIÓN															
	EQUIPAMIENTO															
	FORTALECIMIENTO A COORDINACIONES DE ZONA Y DIRECCIONES DE AREA DEL INSTITUTO (ECONOMIA 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,117	244,117	244,117	244,117	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FAFEF				69,684,294	69,684,294	69,684,294	66,477,803	95.4%	0	0		29,199.00	26,883.00	92.1%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2009 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,555,489	2,555,489	2,555,489	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO SE VENIA INFORMANDO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009 CON EL NUMERO DE PROYECTO K6B76, PARA EL PRESENTE EJERCICIO CAMBIO AL NUMERO K6C13
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TR: AV. MÉXICO - BELISARIO DGUEZ, CAD 4+980 AL 5+580 LADO DER VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,739,869	3,739,869	3,739,869	3,739,869	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TR: AV. MÉXICO - BELISARIO DGUEZ, CAD: 4+980 AL 5+580 LADO IZQ, VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,746,346	3,746,346	3,746,346	3,746,346	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - AV. CÉSAR SANDINO, CADENAMIENTO: 5+580 AL 5+980 (LADO IZQ), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,323,506	8,323,506	8,323,506	8,323,506	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CAD: 5+580 AL 5+980 (LADO DER), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,361,709	9,361,709	9,361,709	9,361,709	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - A. CÉSAR SANDINO, CAD: 5+580 AL 6+400 (LADO DER) CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,122,306	6,122,306	6,122,306	6,122,306	100.0%	0	0	METROS LINEALES	820.00	820.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - AV. CÉSAR SANDINO, CAD: 5+580 AL 6+400 LADO IZQ. CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,406,421	4,406,421	4,406,421	4,406,421	100.0%	0	0	METROS LINEALES	820.00	820.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CAD: 5+760 AL 6+400 (LADO DERECHO), CD. DE VILLAHERMOSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,819,682	2,819,682	2,819,682	2,819,682	100.0%	0	0	METROS LINEALES	640.00	640.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 5+620 AL 6+400 (LADO IZQ), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,679,446	3,679,446	3,679,446	3,679,446	100.0%	0	0	METROS LINEALES	780.00	780.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 5+580 AL 5+980 (LADO IZQ), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,989,561	2,989,561	2,989,561	2,989,561	100.0%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MUROS DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 6+100 (LADO IZQUIERDO), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,789,020	1,789,020	1,789,020	1,789,020	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA - AV. CÉSAR A. SANDINO, CADENAMIENTO: 6+100 (LADO DERECHO), CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,264,860	3,264,860	3,264,860	3,264,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	470.00	470.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA CD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES: UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,238,085	3,238,085	3,238,085	3,238,085	100.0%	0	0	METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PUENTES (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA, TRAMO: CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO, CAD: DEL 5+580 AL 6+400, CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,968,686	1,968,686	1,968,686	1,968,686	100.0%	0	0	METROS LINEALES	820.00	820.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA, TR: CALLE BELISARIO DQUEZ - AV. CÉSAR SANDINO, CAD: 5+648 AL 6+400 LADO IZQ, VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,299,827	2,299,827	2,299,827	2,299,827	100.0%	0	0	METROS LINEALES	752.00	752.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
	MEJORAMIENTO															
	RELLENO PARA ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL DE OLIMPIA XXI. (PRIMERA ETAPA).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	157,946	157,946	157,946	157,946	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCION)
	MANTENIMIENTO															
	ADECUACIONES GENERALES AL EDIFICIO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	650,000	650,000	650,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,315.00	0.00	0.0%	PARA LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO SE FIRMO EN EL SENO DEL COPLADET, UN ACUERDO DE COORDINACION PARA TRANSFERIR LA EJECUCION DE LA OBRA, ENTRE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y LA SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS.
	IMPERMEABILIZACION DE LA LOZA DEL TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEPLADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	780,000	780,000	780,000	778,998	99.9%	0	0	OTROS	1,550.00	1,550.00	100.0%	METAS: METROS CUADRADOS DE IMPERMEABILIZACION
	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO (2009).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,791,535	1,791,535	1,791,535	1,791,535	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
CONVENIOS 56 REGISTROS																
	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				381,836,277	340,162,383	381,836,277	329,536,539	96.9%	0	0		172,478.00	168,671.00	97.8%	
	CONSTRUCCIÓN															
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,500,000	77.8%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO E CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,773,762	92.5%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	18,157,242	18,157,242	18,157,242	14,528,982	80.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,048.00	2,048.00	100.0%	
	COSNTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	4,500,000	4,254,831	4,500,000	4,254,831	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	250.00	50.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	2,194,422	4,500,000	1,884,830	85.9%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	100.00	20.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DR. MAXIMILIANO DORANTES, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,150,000	15,237,339	18,150,000	15,237,339	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	789.00	395.00	50.1%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,150,000	10,666,691	18,150,000	10,666,691	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	473.00	59.9%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	3,775,372	4,500,000	3,775,372	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	282.00	56.4%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHIQUIGUAO 2DA.SECCION DEL MUNICIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 2A. SECCIÓN (CHIQUIGUAITO)	RURAL	4,500,000	2,275,724	4,500,000	2,275,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	475.00	95.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,500,000	1,431,454	4,500,000	1,431,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	425.00	85.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	4,500,000	3,762,758	4,500,000	3,762,758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	450.00	90.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	1,670,789	4,500,000	1,670,789	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	100.00	20.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	4,382,533	4,500,000	4,382,533	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	475.00	95.0%	LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	4,483,498	4,500,000	4,483,498	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	325.00	65.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LIMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	4,171,619	4,500,000	4,171,619	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	362.00	72.4%	LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES LA LIMA LA CUAL NO ESTA REGISTRADA EN EL CATALOGO
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	2,441,750	4,500,000	2,441,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	200.00	40.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	869,566	4,500,000	869,566	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	465.00	93.0%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION NO ESTA EN EL CATALOGO
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	4,500,000	4,347,601	4,500,000	4,347,601	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	325.00	65.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	4,499,985	4,500,000	4,499,985	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (TERCERA Y ULTIMA PARTE)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,157,242	18,157,242	18,157,242	18,128,195	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	151,320.00	151,320.00	100.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,696,600	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUIMANGUILLO, TABASCO	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	18,150,000	10,384,722	18,150,000	10,384,722	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	592.00	75.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,699,643	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,690,931	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,260,281	94.7%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,891,479	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	
	CONSTRUCCIONDE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	4,500,000	3,614,146	4,500,000	3,614,146	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	375.00	75.0%	
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,196,773	93.3%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
	AMPLIACION DEL AREA DE ONCOLOGIA DE HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS" (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	88,943,454	88,943,454	88,943,454	88,792,388	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	5,700.00	5,700.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA DE LOS HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CON HOSPITALES DE LA REGION DE LOS RIOS DE LA FRONTERA SUR, TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,219,612	5,197,038	5,219,612	5,197,038	100.0%	0	0	EQUIPO	46.00	46.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SSUSTITUCION DEL C.S. DE IXTACOMITAN 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) "DR. MAXIMILIANO DORANTES", EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	1,392,848	1,800,000	1,392,848	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.0%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	1,364,512	1,800,000	1,364,512	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.0%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE CHIQUIGUAO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 2A. SECCIÓN (CHIQUIGUAIÑO)	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA), DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE HUAPINOL, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	DEBIDO A QUE LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO SE USO PARILLA.
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LIMA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	400,000	321,951	400,000	321,951	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	50.00	92.6%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDILLIN Y MADERO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	400,000	321,951	400,000	321,951	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	38.00	70.4%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARRILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S.DE EL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARRILLA, DE EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	348,637	400,000	348,637	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
	CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	18,150,000	16,476,405	18,150,000	16,476,405	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	631.00	80.0%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,800,000	1,392,848	1,800,000	1,392,848	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.0%	
	EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SLUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUIMANGUILLO, TABASCO	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	1,800,000	1,477,603	1,800,000	1,477,603	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	58.00	61.7%	
	EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. CHILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	400,000	311,826	400,000	311,826	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	35.00	64.8%	
	OTROS															
	FORTALECER LA INTEGRACION DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2009) CON RECURSOS RADICADOS EN EL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,119,612	27,119,612	27,119,612	23,534,564	86.8%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
	FORTALECER LA INTEGRACION DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,339,115	46,339,115	46,339,115	45,306,815	97.8%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	REINTEGRO A LA TESOFE \$1,032,298.98
	OTROS CONVENIOS				15,482,055	15,482,055	15,482,055	14,763,529	95.4%	375,885	375,885		71,899.55	70,441.44	98.0%	
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	M5254. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN VIALIDADES 3RA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	6,625,945	6,625,945	6,625,945	5,907,419	89.2%	0	0	METRO CUADRADO	21,832.11	20,374.00	93.3%	OBRA EN PROCESO.
	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLÉ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	5,857,690	5,857,690	5,857,690	5,857,690	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50,000.00	50,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	2,998,420	2,998,420	2,998,420	2,998,420	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2009 SE REFRENDO \$2,998,420.65 PARA EL EJERCICIO 2010, SE EJERCIO EN EL 2010 \$2,910,473.85 Y SE REFRENDO Y SE EJERCIO PARA EL 2011 \$87,946.80
	AMPLIACIÓN															
	COMPLEMENTO AL PAGO DE DERECHO DE VÍA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 493.10 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CAD. DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	375,885	375,885	METROS CUADRADOS	66.44	66.44	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
27-TABASCO RECURSO 2008																
SUBSIDIOS 16 REGISTROS																
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				7,063,195	7,063,195	7,063,195	4,991,585	70.7%	0	0		86.00	86.00	100.0%	
	SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN															
	INVERSIÓN															
	EQUIPAMIENTO															
	OTROS															
	PAGOS DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008, RADICADOS EN EL 2009, POR EL SPSS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,984,175	3,984,175	3,984,175	3,984,026	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	85.00	85.00	100.0%	
	RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACION PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008 (REFRENDO 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,079,020	3,079,020	3,079,020	1,007,559	32.7%	0	0	NINO	1.00	1.00	100.0%	REINTEGRO A LA TESOFE \$2,065,997.50
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,056,773,303	1,056,773,303	1,056,773,303	939,363,811	88.9%	9,098,621	9,098,621		29,045.39	29,045.39	100.0%	
	FIES															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,626,099	80,626,099	80,626,099	80,613,188	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LAS ACCIONES A REALIZARSE CON ESTOS RECURSOS SON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
	APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,186,956	77,186,956	77,186,956	77,186,956	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA META ES: UNA APORTACIÓN A CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y CÁRCAMO CONCENTRADOR

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	SEGUNDO COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,191,047	56,191,047	56,191,047	56,191,047	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	SEGUNDO COMPLEMENTO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES CORRESPONDIENTE AL ANEXO TÉCNICO 2007.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,661,524	2,661,524	2,661,524	2,661,524	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	PAGO DE AFECTACIONES POR LA CONST. DE LAS OBRAS DE AMP. DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA EN SU STA. Y 6TA. ETAPAS QUE COMPRENDE EL TRAMO INTERSECCIÓN CON AV MÉX. HASTA LA CALLE BELISARIO DGUEZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,026,718	19,026,718	19,026,718	19,026,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,770.30	3,770.30	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
	RECONSTRUCCIÓN															
	APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO II.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	226,315,714	226,315,714	226,315,714	226,315,714	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO III.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	312,212,317	312,212,317	312,212,317	238,942,593	76.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO IV.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	268,897,568	268,897,568	268,897,568	224,773,659	83.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN															
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+080 (LADO IZQ.) CIUDAD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,593,251	3,593,251	3,593,251	3,593,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN).
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+080 (LADO DER.) CIUDAD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,661,249	3,661,249	3,661,249	3,661,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN).
	MANTENIMIENTO															
	MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO NO. 3 EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,936,617	1,936,617	1,936,617	1,933,670	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	23,982.00	23,982.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).
	EQUIPAMIENTO															
	MAQUINARIA															
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA DESAZOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,351,816	3,351,816	3,351,816	3,351,816	100.0%	9,098,621	9,098,621	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
	OTROS															
	DERECHOS DE VÍA															
	PAGO DE DERECHO DE VÍA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 283.09 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CADENAMIENTO DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER.)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,112,427	1,112,427	1,112,427	1,112,427	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	283.09	283.09	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES.
	OTROS PROGRAMAS				164,869,421	164,869,421	164,869,421	164,837,919	100.0%	0	0		423,069.00	423,069.00	100.0%	
	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
	INVERSION															
	EQUIPAMIENTO															
	OTROS															
	FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION EN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON ECONOMIAS 2008 (REFERENDO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,869,421	164,869,421	164,869,421	164,837,919	100.0%	0	0	FAMILIA	423,069.00	423,069.00	100.0%	
APORTACIONES FEDERALES 21 REGISTROS																
	FASSA				4,078	4,078	4,078	4,078	100.0%	3,064,063	0		4.00	1.00	25.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA RED HOSPITALARIA SALUD CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	960,480	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2008
	APOYO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,072,089	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2008
	FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	31,494	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2008
	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISITRACION Y GERENCIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,078	4,078	4,078	4,078	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS 2008

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
FAIS				2,872,324	2,872,324	2,872,324	2,044,569	71.2%	94,434	0		998.00	946.00	94.8%		
FISE																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CARRETERA PRINCIPAL AL C-16) EN EL POB. C-17 (INDEPENDENCIA) DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TAB. (PROD. FINANC. 2008)	2-CARDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	0	0	0	0.0%	94,434	0	METRO LINEAL	50.00	0.00	0.0%		
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ECONOMIAS 2008)	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	998,057	998,057	998,057	998,057	100.0%	0	0	METRO LINEAL	496.00	496.00	100.0%	OBRA REFRENDADA Y TERMINADA EN 2011
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ECONOMIAS 2008)	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	1,053,181	1,053,181	1,053,181	1,046,512	99.4%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	OBRA REFRENDADA 2011 (OBRA TERMINADA)SALDO NO EJERCIDO POR 6,668.43
FISM																
	AGUA POTABLE															
	PLANTA POTABILIZADORA															
	CONSTRUCCIÓN															
	(OP0209) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 8) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	730,250	730,250	730,250	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	PARA REFRENDO EN 2011, ANTERIORMENTE: OP0005, OP0075, OP0209
	(OP0211) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 10) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	90,836	90,836	90,836	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	PARA REFRENDO EN 2011, ANTERIORMENTE ASIGNADO CON OP0006, OP0077, OP0211
FASP				139,409,809	139,409,809	139,409,809	139,324,169	99.9%	0	0		152,693.00	126,307.00	82.7%		
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			15,776,322	15,776,322	15,776,322	15,776,322	100.0%	0	0	EXAMEN	5,686.00	5,686.00	100.0%	EXAMEN 4109, PERSONA 1577
	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			25,818,116	25,818,116	25,818,116	25,818,036	100.0%	0	0	SERVICIO	66,002.00	65,987.00	100.0%	SERVICIO 65668, PIEZA 318, EQUIPO 1
	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			24,559,828	24,559,828	24,559,828	24,559,828	100.0%	0	0	LITRO	69,002.00	42,882.00	62.1%	EQUIPO 115, LOTE 8, SERVICIO 34, PERSONA 95, RENTA 1, LITRO 42625, CURSO 1, POLIZA 3
	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			13,118,810	13,118,810	13,118,810	13,118,818	100.0%	0	0	EQUIPO	1,046.00	1,046.00	100.0%	
	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			2,357,315	2,357,315	2,357,315	2,357,315	100.0%	0	0	EQUIPO	72.00	72.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			3,565,560	3,565,560	3,565,560	3,562,151	99.9%	0	0	OBRA	4.00	3.00	75.0%	OBRA 2, PROYECTO 1
	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			24,253,584	24,253,584	24,253,584	24,171,425	99.7%	0	0	PIEZA	9,688.00	9,688.00	100.0%	
	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			25,137,535	25,137,535	25,137,535	25,137,535	100.0%	0	0	EQUIPO	1,160.00	910.00	78.4%	MILLAR 131, EQUIPO/PROYECTO 44, PIEZAS 188, PROGRAMA 4, INFORME 1, CAMPAÑA 4, ESTUDIO 1, PERSONA 100, VEHICULO 8, RENTA 9, EQUIPO 418, SISTEMA 2
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			4,822,739	4,822,739	4,822,739	4,822,739	100.0%	0	0	PERSONA	33.00	33.00	100.0%	
FAFEF				7,063,541	7,063,541	7,063,541	1,552,718	22.0%	0	0		2,911.73	2,910.07	99.9%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,195,687	4,195,687	4,195,687	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE ES EL PROYECTO BOLSA DEL CUAL SE VAN DESAGREGANDO LOS RECURSOS, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS NUEVOS QUE SE VAYAN AUTORIZANDO, POR TANTO IRA DESMINUYENDO CADA TRIMESTRE HASTA QUEDAR EN \$0.00
	REHABILITACIÓN															
	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE EN EL POBLADO EL ÁGUILA, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	867,854	867,854	867,854	867,854	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,909.73	2,909.73	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO)
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																
	EQUIPAMIENTO															
	SUPERIOR															
	FJ025 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDRAULICA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	684,864	34.2%	0	0	OTROS	1.00	0.34	34.0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONVENIOS 25 REGISTROS															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				89,085,519	88,726,311	89,085,519	88,188,576	99.4%	17,791	0		2,098.00	2,098.00	100.0%	
OTROS															
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 58 CENTROS DE SALUD Y UN HOSPITAL EN LOS MUNICIPIOS DE HUIMANGUILLO Y JONUTA (REFRENDO 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,186,633	12,827,425	13,186,633	12,827,425	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
REGULARIZACION DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO EN CONDICIONES PRECARIAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,000,000	75,000,000	75,000,000	74,989,130	100.0%	0	0	INFORME	2,089.00	2,089.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	898,886	898,886	898,886	372,021	41.4%	0	0	MAESTRO	8.00	8.00	100.0%	SE TIENE LA PROGRAMACION DE EJECUCION DE ESTOS RECURSOS A PARTIR DEL 4TO TRIMESTRE DE 2011.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PRODUCTOS FINANCIEROS 2008)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	17,791	0	MAESTRO	0.00	0.00	0.0%	SE PROGRAMA SU EJECUCIÓN PARA EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011.
OTROS CONVENIOS				577,769,780	529,316,780	529,316,780	492,401,248	93.0%	0	0		1,965.00	1,948.00	99.1%	
INVERSIÓN															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000,000	350,000,000	350,000,000	349,299,792	99.8%	0	0	ACUERDO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN ETAPA FINAL DE CONSTRUCCION.
ADECUACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN ZONA DE ACCESO PRINCIPAL EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,714,939	1,714,939	1,714,939	689,402	40.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CCONSTRUCCION DE ESCLUSA NO. 2 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	741,450	80.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONCERTINA EN BARDA DE AREA DE VARONES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,567,215	4,567,215	4,567,215	4,250,606	93.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONCERTINA EN BARDA EN EL AREA DE NIÑAS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,924,164	1,924,164	1,924,164	1,541,161	80.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE BARDA EN EL AREA DE VARONES DE CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,855,298	1,855,298	1,855,298	1,854,626	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE BARDA EN EL AREA DE NIÑAS DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	361,982	361,982	361,982	361,123	99.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA AMPLIACION DEL AREA DE SENTENCIADOS EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,524,619	7,524,619	7,524,619	5,855,713	77.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CONTROL DE ACCESO DEL CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,051,610	4,051,610	4,051,610	1,499,528	37.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE ESCLUSA DE CONTROL EN EL AREA DE SENTENCIADOS DE CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	501,556	501,556	501,556	340,441	67.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRAMIENTO Y REUBICACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL AREA DE SENTENCIADOS EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	774,936	774,936	774,936	398,336	51.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA AMPLIACION DEL AREA DE SENTENCIADOS EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,244,666	2,244,666	2,244,666	2,239,963	99.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TORREON DE VIGILANCIA EN EL CERESO DE TENOSIQUE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	999,373	999,373	999,373	620,357	62.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TORREON DE VIGILANCIA NO. 1 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	526,117	57.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TORREON DE VIGILANCIA NO. 3 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	551,141	60.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TORREON DE VIGILANCIA NO. 5 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	541,320	59.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DEL TORREÓN DE VIGILANCIA NO. 2 EN CRESET	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	535,205	58.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
82040	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,891,608	2,891,608	2,891,608	1,639,577	56.7%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION PARA LA ADECUACION DE AREAS PARA LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA SSP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,149,168	4,149,168	4,149,168	3,594,610	86.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SPA 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	51,547,000	51,547,000	25,702,059	49.9%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008, RADICADOS EN EL 2009 POR SPSS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	89,620,621	89,620,621	89,620,621	89,618,721	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,946.00	1,946.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
27-TABASCO RECURSO 2007															
SUBSIDIOS 2 REGISTROS															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				2,209,620	2,209,620	2,209,620	2,209,575	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACIÓN PARA EL ACCESO AL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN (REFERENDOS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,209,620	2,209,620	2,209,620	2,209,575	100.0%	0	0	NINO	1.00	1.00	100.0%	
OTROS PROGRAMAS				0	0	0	0	0.0%	12,372,021	12,372,021		36,996.00	36,626.00	99.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	12,372,021	12,372,021	FAMILIA	36,996.00	36,626.00	99.0%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2007 DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS															
FASSA				0	0	0	0	0.0%	6,190,121	0		7.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA DEL ESTADO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASSA 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,150,000	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2007
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DE HOSPITALES DE ESPECIALIDAD, GENERALES Y COMUNITARIOS, ASI COMO UNIDADES DE APOYO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASSA 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,852,555	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2007
MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO DE HOSPITALES DE ESPECIALIDAD, GENERALES Y COMUNITARIOS, ASI COMO UNIDADES DE APOYO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASSA 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,000,000	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2007
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2007	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	0	0	0.0%	187,566	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2007
FAIS				0	0	0	0	0.0%	849,125	844,653		200.00	100.00	50.0%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	849,125	844,653	METRO LINEAL	200.00	100.00	50.0%	ESTA OBRA SE EJERCIO EN 2011 Y LE QUEDO UN SALDO NO EJERCIDO POR 4,472.00
FAFEF				38,515,808	38,515,808	38,515,808	38,423,536	99.8%	0	0		2.00	1.00	50.0%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACION CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,500,000	38,500,000	38,500,000	38,423,536	99.8%	0	0	ACUERDO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SE DERIVAN DEL ACUERDO DE COORDINACION CON LA CONAVI, DESTINADOS PARA OBRAS DE URBANIZACION. SE EJERCEN EN EL EJERCICIO 2009, 2010 Y SE REFERENDAN PARA 2011 UN MONTO DE \$485,039.95. ESTOS RECURSOS SE EJECUTAN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FRACC. TRES CEIBAS O CD. BICENTENARIO, LOS CUALES REGISTRAN UN AVANCE GENERAL DEL 100%
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF FONDO VIII (RECURSOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,808	15,808	15,808	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE ES EL PROYECTO BOLSA DEL PAPEF,DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS
CONVENIOS 8 REGISTROS															
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				209,561,389	209,561,389	209,561,389	208,701,610	99.6%	0	0		15,231.00	15,231.00	100.0%	
MEJORAMIENTO															
FORTALECIMIENTO A LA RED DE SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD DEL ESTADO DE TABASCO (REFERENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173,240,500	173,240,500	173,240,500	172,383,761	99.5%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	REINTEGRO A LA TESOFE \$856,739.00
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
FORT. A LA OFERTA DE SERV. DE SALUD A TRAVES DEL SIST. DE PROTEC. SOCIAL EN SALUD EN TAB. P/ LA OPE. DEL SEG. POP. 2008 (REC. ADIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,320,889	36,320,889	36,320,889	36,317,849	100.0%	0	0	OTROS	15,230.00	15,230.00	100.0%	METAS: FAMILIAS AFILIADAS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1		2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OTROS CONVENIOS					7,700,066	7,700,066	7,700,066	3,461,438	45.0%	224,142	0		224,488.00	12.00	0.0%	
	INVERSIÓN															
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO (COMBATE AL NARCOMENUDEO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,485,923	7,485,923	7,485,923	3,461,438	46.2%	0	0	PIEZA	44.00	12.00	27.3%	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
	PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL REMANENTE 2006	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	232	232	232	0	0.0%	232	0	ACCIÓN	232.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS EN EL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL REMANENTE 2006	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,390	0	ACCIÓN	1,390.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DEL CONVENIO SEDESOL-FONHAPO-H.AYUNTAMIENTO INTERESES 2007	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	302	302	302	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	302.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DEL CONVENIO SEDESOL-FONHAPO-H.AYUNTAMIENTO 2006	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	213,609	213,609	213,609	0	0.0%	213,609	0	ACCIÓN	213,609.00	0.00	0.0%	ESTE PERTENECE AL EJERCICIO 2006
	PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL 2006	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	8,911	0	ACCIÓN	8,911.00	0.00	0.0%	

CONSOLIDÓ

LIC. ROSARIO DEL C. SUAREZ JIMENEZ
DIRECTORA DE POLITICA PRESUPUESTARIA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS