

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

4to. TRIMESTRE

2011

**ENTIDAD FEDERATIVA
TABASCO**

Informe consolidado que la Entidad Federativa, a través de las instituciones ejecutoras, incluyendo municipios, envían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el sistema electrónico dispuesto por la misma, para reportar la información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos presupuestarios federales transferidos.

Página 1 de 206

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Página 2 de 206

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido									
							13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
MAQUINARIA															
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN EL EJ. TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ	12-MACUSPANA	TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ. EJ
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN EL POB. VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	12-MACUSPANA	VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN EL POBLADO BITZAL	12-MACUSPANA	BITZAL 1A. SECCIÓN	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BITZAL. PO.
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN LA RA. BITZAL 4A SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 4A. SECCIÓN	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN LA RA. BITZAL 6A SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 6A. SECCIÓN	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN LA RA. BITZAL 7A SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 7A. SECCIÓN	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN LA RA. MARIANO MATAMOROS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN LA RA. MIGUEL ALLENDE	12-MACUSPANA	MIGUEL ALLENDE	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN LA RA. UNIÓN Y LIBERTAD (EL MARTÍN)	12-MACUSPANA	UNIÓN Y LIBERTAD	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN EL EJ. VICENTE GUERRERO	12-MACUSPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN EL PO. ALCALDE MAYOR	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	18,483	18,483	18,483	18,483	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN EL POB. RAMÓN GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN LA RA. BITZAL 5A SECCIÓN	12-MACUSPANA	BITZAL 5A. SECCIÓN	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN LA RA. NUEVO PROGRESO	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
OTROS															CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA 2011 A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214,668	214,668	214,668	214,551	99.9%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN LA RA. CASTRO Y G RO	12-MACUSPANA	CASTRO Y G RO	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE HPOCLOREDOR EN EL EJ. CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	12-MACUSPANA	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	6,161	6,161	6,161	6,161	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMIAS DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2011	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	42	42	42	42	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONCENTRA EL IMPORTE DE LA DEVOLUCIÓN QUE SE REALIZO A LA FEDERACIÓN.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES 100 LPS (2DA. ETAPA)	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	16,200,000	16,200,000	16,200,000	2,626,184	16.2%	0	0	OBRA	1.00	0.72	72.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 80% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SISTEMA PERIFÉRICO, UBICADO ENTRE LAS CALLES CRISTÓBAL COLÓN Y PERIFERICO CARLOS PELLICER CÁMARA (COL. TAMULTE)	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	9,217,000	9,217,000	9,217,000	1,757,997	19.1%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIBILLA ZURITA 1RA. ETAPA	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	6,020,000	6,020,000	6,020,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 70% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA ZONA DEL PARQUE DE LA COLONIA ROVIROSA (2DA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,227,560	40.9%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO ASUNCIÓN CASTELLANOS. COLONIA JOSE MARIA PINO SUÁREZ. SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS SDA. ETAPA	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,018,558	60.6%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Ejercido										
														13	14	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA (2DA ETAPA), REPOSICIÓN EQUIPOS BOMBEO, MOTORES ELÉCT. Y ACCESORIOS COMPLEMENT. EN CAPTACIÓN Y GISTERNA DE DST. DE PLANTA POTAB. VHSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,327,625	3,327,625	3,327,625	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
EROGACIONES IMPREVISTAS APAJZ 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	216,569	216,569	216,569	0	0.0%	94,846,054	73,186,131	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO	
GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA APAJZ	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	232,687	232,687	232,687	232,687	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO	
GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAJZ 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	864,000	864,000	864,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.30	30.0%	SE REPORTA LA APORTACIÓN FEDERAL, MISMA QUE CONSTA DEL 40% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO	
DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMÍAS DEL CONVENIO APAJZ 2011	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	5,040	5,040	5,040	5,040	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONCENTRA EL IMPORTE DEVUELTO A LA FEDERACIÓN DE SALDOS NO EJERCIDOS (ECONOMÍAS)	
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
REHABILITACIÓN																
PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LA CD. DE MACUSPANA (80 LPS)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	207,374	207,374	207,374	207,374	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMÍAS DE PROTAR 2011	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,626	2,626	2,626	2,626	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONCENTRO EL RECURSO DEVUELTO A LA FEDERACIÓN POR SALDOS NO EJERCIDOS (ECONOMÍAS).	
PROGRAMA HABITAT																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
270041ME005.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARDENALES, DE CISES A GAVOTAS, COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	162,313	162,313	162,313	162,313	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA HABITAT	
270041MBE17.- CONSTRUCC. BANQUETAS Y GUARNICIONES CONCRETO HIDRAULICO EN 4TA. CDA. GORRIONES ENTRE GORRIONES Y BUGAMBILIA Y 4TA. CDA. Y QUETZAL, COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SECT. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	223,473	223,473	223,473	223,473	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, COL. COLOSIO (SECTOR 1) EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	171,532	171,532	171,532	171,532	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.96	510.96	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, COL. COLOSIO (SECTOR II) EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	171,532	171,532	171,532	171,532	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.96	510.96	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES Y ENRIQUE ZURITA EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	482,725	482,725	482,725	482,725	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,486.19	1,486.19	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE COL. BUROGRATAS EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	475,781	475,781	475,781	475,781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,460.11	1,460.11	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES JOAQUIN ARNAS, 5 DE FEBRERO Y PASCASIO O. DE COLON EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,071,462	1,071,462	1,071,462	1,071,462	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,522.93	2,522.93	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	241,857	241,857	241,857	241,857	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	612.00	612.00	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CANAL A CIELO ABIERTO, COL. LA TRINCHERA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,005,470	480,819	1,005,470	480,819	100.0%	0	0	METRO LINEAL	222.96	222.96	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES, LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ESDE \$ 1,005,469.92, LO MINISTRADO ESDE \$ 480,819.00	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA C. CHICHENITZÁ Y C. VENUSTIANO CARRANZA (COL. POMONA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	302,438	157,225	302,438	157,225	100.0%	0	0	METRO LINEAL	143.88	143.88	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 302,437.74. LO MINISTRADO ES DE \$ 157,225.00	
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,888,339	988,480	1,888,339	988,480	100.0%	0	0	METRO LINEAL	849.90	849.90	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 1,888,339.39. LO MINISTRADO ES DE \$ 988,480.00	
RECONSTRUCCIÓN																
12-MACISPANA	MACISPANA		URBANO	232,198	232,198	232,198	232,198	100.0%	0	0	METRO LINEAL	167.70	167.70	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO	
AMPLIACIÓN																
270041ME007.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ Y EJERCITO TRIUNFANTE EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	391,487	391,487	391,487	391,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA HABITAT	
270041ME014.- AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	622,065	622,065	622,065	622,065	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%		
270041ME015.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4TA. CERRADA DE GORRIONES ENTRE LAS CALLES GORRION Y BUGAMBILIAS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	227,924	227,924	227,924	227,924	100.0%	0	0	METROS LINEALES	165.00	165.00	100.0%		
270041ME018.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CERRADA DE GORRIONES ENTRE LA CALLE GORRION Y LA CALLE BUGAMBILIA, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	46,677	46,677	46,677	46,677	100.0%	0	0	METRO LINEAL	165.00	165.00	100.0%	SE INFORMA EL 50%, QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (COL. POMONA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	11,922	5,961	11,922	5,961	100.0%	0	0	LUMINARIA	9.00	9.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 11,922.00. LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 5,961.00 ---- CONCLUIDO	
MEJORAMIENTO																
270041ME003.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALONDRAS ENTRE LA CALLE CARDENALES Y LA CALLE BUGAMBILIA, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	964,621	964,621	964,621	964,621	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,137.50	2,137.50	100.0%		
270041ME004.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4TA. CERRADA DE GORRIONES ENTRE LA CALLE CARDENALES Y LA CALLE GORRION, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	360,117	360,117	360,117	360,117	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%	PROGRAMA HABITAT	
270041ME006.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARDENALES ENTRE LA CALLE CENES Y LA CALLE GAVOTAS, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	882,017	882,017	882,017	882,017	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,888.00	1,888.00	100.0%	PROGRAMA HABITAT	
270041ME008.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA DE GORRIONES ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO Y LA CALLE 21 DE MARZO, COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	298,835	298,835	298,835	298,835	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	663.60	663.60	100.0%		
270041ME009.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA GUELATAO ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y CERRADA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	217,364	217,364	217,364	217,364	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	PROGRAMA HABITAT	
270041ME010.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA DE GORRIONES ENTRE LA CALLE GUAYACÁN ENTRE EL CAMELLÓN DE PROTECCIÓN Y LA CALLE NARANJOS, COLONIA GAVOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	686,268	686,268	686,268	686,268	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,491.00	1,491.00	100.0%		
270041ME011.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE GUAYACÁN ENTRE LA CALLE NARANJOS Y LA CALLE EL MONAL, COLONIA GAVOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	598,296	598,296	598,296	598,296	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
270041ME012.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALO MILATO ENTRE LA CALLE NARANJOS Y LA CALLE EL MONAL, COLONIA GAVOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	681,518	681,518	681,518	681,518	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,188.00	1,188.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	502,334	273,793	502,334	273,793	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,407.55	1,407.55	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 502,334.48, LO MINISTRADO ES DE \$ 273,793.00 ----- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	258,744	148,357	258,744	148,357	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	735.01	735.01	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 258,743.96, LO MINISTRADO ES DE \$ 148,357.00 ----- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	774,226	387,455	774,226	387,455	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,451.52	2,451.52	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 774,225.78, LO MINISTRADO ES DE \$ 387,455.00 ----- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	695,618	403,375	695,618	403,375	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,883.46	1,883.46	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 695,617.75, LO MINISTRADO ES DE \$ 403,375.00 ----- CONCLUIDO
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,250	1,250	1,250	1,250	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	740,698	370,349	740,698	370,349	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 740,698.00, LO MINISTRADO FUE DE \$ 370,349.00 ----- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	740,698	370,349	740,698	370,349	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES. LA AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 740,698.00 Y LO MINISTRADO FUE DE \$ 370,349.00 ----- CONCLUIDO
	OTROS										LUMINARIA				
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	32,572	32,572	32,572	32,572	100.0%	0	0		46.00	46.00	100.0%	
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO								OTROS				PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACION DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y FOTOCOPIA, MATERIALES Y MATERIAL DIDACTICO, VESTUARIO Y ROPERIA, ARTICULOS DEPORTIVOS Y JUGLETES, APOYOS A GRUPOS O PERSONAS VULNERABLES Y OTROS ARTICULOS. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 659,186.16, LO MINISTRADO ES DE \$ 332,190.00 ----- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO								CAMPANA				PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACION DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, ARTICULOS DEPORTIVOS Y JUGLETES Y TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 51,668.14, LO MINISTRADO ES DE \$ 36,404.00 ----- CONCLUIDO
				51,668	36,404	51,668	36,404	100.0%	0	0		4.00	4.00	100.0%	
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO								CAMPANA				PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACION 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, FOTOCOPIA Y COMPUTO, MATERIAL DIDACTICO, TRABAJOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS, GASTOS DE DIFUSION Y APOYOS A GRUPOS O PERSONAS VULNERABLES. LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 51,668.14, LO MINISTRADO HASTA EL MOMENTO ES DE \$ 120,097.00
				170,707	120,097	170,707	120,097	100.0%	0	0		4.00	4.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	25,101	15,425	25,101	15,425	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIALES DE FOTOGRAFÍAS, CINEMATOGRAFÍA Y GRABACIÓN, TRABAJO DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS Y GASTOS DE DIFUSIÓN, LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 25,101.24, LO MINISTRADO ES DE \$ 15,425.00 ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	84,794	90,053	84,794	90,053	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON EL 95% FEDERAL Y 50% MUNICIPIO, LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 84,793.85, LO MINISTRADO ES DE \$ 80,053.00 ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	144,423	76,560	144,423	76,560	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS Y GASTOS DE DIFUSIÓN, Y OTROS ARTICULOS, LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 144,422.96, LO MINISTRADO ES DE \$ 76,560.00 ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	71,225	69,249	71,225	69,249	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS Y GASTOS DE DIFUSIÓN, LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 71,225.00, LO MINISTRADO ES DE \$ 69,249.00 ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	187,267	98,666	187,267	98,666	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA GASTOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, TRABAJO DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS Y GASTOS DE DIFUSIÓN, LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 187,266.92, LO MINISTRADO ES DE \$ 98,666.00 ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	110,573	57,897	110,573	57,897	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE 50% MUNICIPIO Y 50% RAMO 33, PARA PAGOS DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL, MATERIALES DE OFICINA, FOTOCOPIA Y CÓMPUTO, MATERIAL DIDÁCTICO, PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO FOTOGRAFICO Y GASTOS DE DIFUSIÓN, LO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 110,572.87, LO MINISTRADO ES DE \$ 57,897.00 ---- CONCLUIDO
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	185,334	185,334	185,334	185,334	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	746,964	746,964	746,964	0	0.0%	31,633	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DE FONDO HABITAT Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA OBRA SOCIAL, INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	67,319	67,319	67,319	0	0.0%	6,709	0	MONTO ASIGNADO	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO HABITAT 2011 Y ESPACIOS PÚBLICOS, SE INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS DE ESPACIOS PÚBLICOS.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	113,646	113,646	113,646	113,646	100.0%	0	0	APOYO	24.00	24.00	100.0%	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	73,491	73,491	73,491	73,491	100.0%	0	0	CAMPANA	3.00	3.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico		Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		
					Ministrado	Programado	Ejercido								
270041DS004.- CURSO DE ELECTRICIDAD EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	164,798	164,798	164,798	164,798	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
270041DS005.- TUTORIA DE LUDOTECA PARA APRENDER JUGANDO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	165,309	165,309	165,309	165,309	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
270041DS006.- CURSO DE AGRICULTURA URBANA EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA Y VILLA LUIS GIL PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	259,722	259,722	259,722	259,722	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	
270041DS007.- CURSO DE BAILE EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA Y VILLA LUIS GIL PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	177,618	177,618	177,618	177,618	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	
270041DS008.- CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y VILLA LUIS GIL PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	73,998	73,998	73,998	73,998	100.0%	0	0	CAMPANA	3.00	3.00	100.0%	
270041DS009.- CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	73,491	73,491	73,491	73,491	100.0%	0	0	CAMPANA	3.00	3.00	100.0%	
270041DS010.- CURSO DE BISUTERIA EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	173,406	173,406	173,406	173,406	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
270041DS011.- CURSO DE COLOCACIÓN DE TABLORCA, IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADOS (TEXTURIZADO) EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	197,959	197,959	197,959	197,959	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
270041ME013.- EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS COLONIAS: MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS Y GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	118,591	118,591	118,591	118,591	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	
CAMPAÑA ABUELOS POR TU SEGURIDAD	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	137,825	137,825	137,825	137,825	100.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CAMPAÑA CAMINANDO JUNTOS POR MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	76,541	76,541	76,541	76,541	100.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	17,824	17,824	17,824	17,824	100.0%	0	0	CAMPANA	2.00	2.00	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CAMPAÑA VIENDO POR MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	130,074	130,074	130,074	130,074	100.0%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CURSO ARTESANAL DE PINTURA SOBRE MANTA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	52,860	52,860	52,860	52,860	100.0%	0	0	CAPACITACIÓ N	1.00	1.00	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CURSO BASICO DE INGLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	18,013	18,013	18,013	18,013	100.0%	0	0	CAPACITACIÓ N	1.00	1.00	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CURSO DE CORTE DE CABELLO APLICACION DE TINTE, MANICURE Y PEDICURE	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	181,159	181,159	181,159	181,159	100.0%	0	0	CAPACITACIÓ N	2.00	2.00	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
CURSO DE UÑAS ACRILICAS CON DECORACION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	104,123	104,123	104,123	104,123	100.0%	0	0	CAPACITACIÓ N	1.00	1.00	100.0%	SOLO SE REPORTA EL 50%, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL AL PROYECTO
SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMIAS DEL PROGRAMA HABITAT 2011	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	672	672	672	672	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
REINTEGROS DE SALDOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO								OTROS				PROYECTO BOLSA, REINTEGRO DE SALDOS. LA CANTIDAD EXACTA ES: \$539,979.80... CON TAL DE CUADRARLO MINISTRADO POR HABITAT, EN ESTE PROYECTO NO SE INCLUYO LO MINISTRADO, DEBIDO A QUE EN CADA PROYECTO YA VA IMPRESO LO MINISTRADO, DANDO ASI EL TECHO FINANCIERO QUE ES DE \$ 8,986,410.00, POR LO QUE EN ESTE PROYECTO SE REINTEGRA LO QUE EN ESTE PROYECTO SE REINTEGRA LO SOBRIANTE DE CADA PROYECTO --- 2011.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA															
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACION IMPAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	1,380.876	1,380.876	VIVIENDA	28.00	0.00	0.0%	
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS															
27004EMF001.- CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,545,171	1,545,171	1,545,171	1,545,171	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004EMF002.- CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA JOSE MARIA PNO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,550,011	1,550,011	1,550,011	1,550,011	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
AMPLIACIÓN															
CONSOLIDACION DE PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL EN LA CIUDAD DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL
REHABILITACIÓN															
27004EMF003.- REHABILITACIÓN DEL MÓDULO PREP DEL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	81,766	81,766	81,766	81,766	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
REHABILITACION DE LA GLORIETA DEL BOULEVARD CARLOS PELLICER CÁMARA 2A. ETAPA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	873,047	873,047	873,047	873,047	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL
REHABILITACION DE PARQUE LA CORREDIZORA DE LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	319,045	319,045	319,045	319,045	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
12-MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	969	969	969	969	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL
ADQUISICION DE GRABADORA PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE CORREDIZORA															
ADQUISICION DE LAP TOP PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE CORREDIZORA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4,050	4,050	4,050	4,050	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
180283	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,682	9,682	9,682	9,682	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC001.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO; PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,630	14,630	14,630	14,630	100.0%	0	0	APOYO	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC001.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO; PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO												
27004ESC001.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO; PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,632	14,632	14,632	14,632	100.0%	0	0		3.00	3.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC002.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,748	9,748	9,748	9,748	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC003.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,712	3,712	3,712	3,712	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC003.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RESCATE, EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,712	3,712	3,712	3,712	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC003.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO, EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,712	3,712	3,712	3,712	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC003.- CURSOS DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,427	7,427	7,427	7,427	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC004.- CURSO DE AJEDREZ, EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,987	4,987	4,987	4,987	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
27004ESC004.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,999	14,999	14,999	14,999	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	SE INFORMA LA APORTACION FEDERAL DE 50%	
27004ESC004.- CURSOS DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, GESTIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL, EN PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,455	18,455	18,455	18,455	100.0%	0	0	CURSO	5.00	5.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC004.- TALLER DE ARTESANIA EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,489	4,489	4,489	4,489	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC004.- TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA), EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,319	3,319	3,319	3,319	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC005.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,987	4,987	4,987	4,987	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC005.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,999	14,999	14,999	14,999	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC005.- CURSOS DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, Y CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, EN PARQUE RECREATIVO INSURGENTES EN EL FRAC. INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,392	18,392	18,392	18,392	100.0%	0	0	CURSO	5.00	5.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC005.- TALLER DE ARTESANIA EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,522	4,522	4,522	4,522	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC005.- TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,349	3,349	3,349	3,349	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC006.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,732	3,732	3,732	3,732	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION	
27004ESC006.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,732	3,732	3,732	3,732	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION	
27004ESC006.- CURSO DE PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,987	4,987	4,987	4,987	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC007.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,999	14,999	14,999	14,999	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC007.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,577	19,577	19,577	19,577	100.0%	0	0	CURSO	5.00	5.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC007.- CURSOS DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, Y CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, EN PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL EN LA COL. MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,367	3,367	3,367	3,367	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC007.- TALLER DE ARTESANIA EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,319	3,319	3,319	3,319	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC008.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRON UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,987	4,987	4,987	4,987	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC008.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRON UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,999	14,999	14,999	14,999	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC008.- CURSOS: CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, Y CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRON UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,372	18,372	18,372	18,372	100.0%	0	0	CURSO	5.00	5.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC008.- TALLER DE ARTESANIA EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRON UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,605	4,605	4,605	4,605	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercido	Ejercidos	Generados	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
27004ESC008.- TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA), EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRON UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,286	3,286	3,286	3,286	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC009.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRON UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,689	3,689	3,689	3,689	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION	
27004ESC009.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRON, UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,698	3,698	3,698	3,698	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION	
27004ESC009.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRON UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,628	3,628	3,628	3,628	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION	
27004ESC009.- CURSOS DE LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRON, UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,372	7,372	7,372	7,372	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION	
27004ESC010.- ESTÍMULOS A PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRON UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,747	9,747	9,747	9,747	100.0%	0	0	APOYO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION	
27004ESC011.- CURSO DE AERÓBICOS, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,384	11,384	11,384	11,384	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC011.- CURSO DE AJERREZ EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,482	5,482	5,482	5,482	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC011.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA) EN EL PARQUE RECRATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,999	14,999	14,999	14,999	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC011.- CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,682	9,682	9,682	9,682	100.0%	0	0	CURSO	40.00	40.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC011.- CURSOS CAPACITACIÓN INTEGRANTES VIGILANCIA COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL EN PARQUE RECREATIVO DE CONFIANZA EN COL. CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	25,265	25,265	25,265	25,265	100.0%	0	0	CURSO	5.00	5.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC011.- TALLER DE CUENTA CUENTOS, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,300	3,300	3,300	3,300	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC011.- TORNEO DE FUTBOL, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,265	8,265	8,265	8,265	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC012.- CURSO DE AERÓBICOS EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,155	8,155	8,155	8,155	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION	
27004ESC012.- CURSO DE AJERREZ EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,482	5,482	5,482	5,482	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC012.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA) EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,999	14,999	14,999	14,999	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC012.- CURSOS DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE COMUNITARIO Y CONTRALORIA SOCIAL, EL PARQUE FAMILIAS UNIDAS EN COL. LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	25,314	25,314	25,314	25,314	100.0%	0	0	CURSO	5.00	5.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC012.- TALLER DE ARTESANÍA EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,879	2,879	2,879	2,879	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION	
27004ESC012.- TALLER DE MÚSICA Y CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,868	11,868	11,868	11,868	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACION	
27004ESC013.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS, UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA II	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,882	5,882	5,882	5,882	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
														13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
270405C013 - CURSO DE LIDERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS, UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	12,912	12,912	12,912	12,912	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
270405C013 - CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS, UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,881	5,881	5,881	5,881	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
270405C013 - CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS, UBICADO EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,871	5,871	5,871	5,871	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
270405C015 - CURSO DE AERÓBICOS EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,485	11,485	11,485	11,485	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
270405C015 - CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,484	5,484	5,484	5,484	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
270405C015 - CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS SOCIALES PARA LA COMUNIDAD URBANA EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,999	14,999	14,999	14,999	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
270405C015 - CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,682	9,682	9,682	9,682	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
270405C015 - CURSOS DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA: Y CONTRALORIA SOCIAL, EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	25,157	25,157	25,157	25,157	100.0%	0	0	CURSO	5.00	5.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
270405C015 - TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,306	3,306	3,306	3,306	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
270405C015 - TORNEO DE FUTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,265	8,265	8,265	8,265	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	SE INFORMA EL 50% QUE CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN
270405C016 - CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RESGCO, EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,652	5,652	5,652	5,652	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION
270405C016 - CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,875	5,875	5,875	5,875	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION
270405C016 - CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,847	5,847	5,847	5,847	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION
270405C017 - ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,630	14,630	14,630	14,630	100.0%	0	0	APOYO	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION
270405C018 - CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,426	11,426	11,426	11,426	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION
270405C018 - CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,659	15,659	15,659	15,659	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION
270405C018 - CURSO DE FUTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,109	13,109	13,109	13,109	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION
270405C018 - CURSOS DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL EN RECREATIVO EN LA COL. MIGUEL HGO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	45,463	45,463	45,463	45,463	100.0%	0	0	CURSO	7.00	7.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION
270405C018 - CURSOS DE ZUMBA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO (GIMNASIO AL AIRE LIBRE), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,095	17,095	17,095	17,095	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION
270405C018 - PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL PARA LA COMUNIDAD EN EL PARQUE RECREAT. NUEVO UBICADO EN LA COL. MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,913	18,913	18,913	18,913	100.0%	0	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION
270405C018 - TALLER DE ARTESANÍA (ELABORACION DE PIÑATAS), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,323	7,323	7,323	7,323	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION
270405C018 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL BOMNO AUTORIDAD-COMUNIDAD EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,347	5,347	5,347	5,347	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACION SE INFORMA ESTA PROPORCION

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
														13	
1	2	3	4												24
27004ESC018.- TALLERES DE: MÚSICA Y CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,248	20,248	20,248	20,248	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC018.- TALLERES DE: MÚSICA Y CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,652	13,652	13,652	13,652	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC018.- TORNEO DE FÚTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,265	8,265	8,265	8,265	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC019.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RESGO EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,399	7,399	7,399	7,399	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC019.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,432	7,432	7,432	7,432	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC019.- CURSOS DE LOS JÓVENES Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	45,316	45,316	45,316	45,316	100.0%	0	0	CURSO	6.00	6.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC019.- CURSOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,851	14,851	14,851	14,851	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC020.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	47,342	47,342	47,342	47,342	100.0%	0	0	APOYO	8.00	8.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC021.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (AGRICULTURA URBANA), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,571	20,571	20,571	20,571	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC021.- CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,923	15,923	15,923	15,923	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC021.- CURSO DE FÚTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,196	13,196	13,196	13,196	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC021.- CURSO DE ZUMBA EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,331	7,331	7,331	7,331	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC021.- CURSOS DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	44,380	44,380	44,380	44,380	100.0%	0	0	CURSO	7.00	7.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC021.- PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN EL PARQUE RECREAT. NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,878	19,878	19,878	19,878	100.0%	0	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC021.- TALLER DE ARTESANÍA (ELABORACIÓN DE PINATAS), EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,410	7,410	7,410	7,410	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC021.- TALLER DE CARTEL EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,762	4,762	4,762	4,762	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC021.- TALLER DE MÚSICA Y TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,196	14,196	14,196	14,196	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC021.- TALLER DE PINTURA, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,809	4,809	4,809	4,809	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC021.- TORNEO DE FÚTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,265	8,265	8,265	8,265	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC021.- CURSO DE FORTALECIMIENTO DEL BINOMIO AUTORIDAD-COMUNIDAD, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,352	5,352	5,352	5,352	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
27004ESC022.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RESGO, EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,308	7,308	7,308	7,308	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
2704ESCO22.- CURSO DE PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO. EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,168	7,168	7,168	7,168	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO22.- CURSOS DE LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD. EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	45,581	45,581	45,581	45,581	100.0%	0	0	CURSO	6.00	6.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO22.- CURSOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA. EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,942	14,942	14,942	14,942	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO23.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO. EN EL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA MUNICIPAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,751	9,751	9,751	9,751	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO24.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RESGO. EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,861	5,861	5,861	5,861	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO24.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,955	5,955	5,955	5,955	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO24.- CURSO DE PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO. EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,899	5,899	5,899	5,899	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO25.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO. EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	47,323	47,323	47,323	47,323	100.0%	0	0	APOYO	8.00	8.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO26.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RESGO. EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,655	3,655	3,655	3,655	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO26.- CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,720	3,720	3,720	3,720	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO26.- CURSO DE PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,679	3,679	3,679	3,679	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO26.- CURSOS DE LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES. EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,349	7,349	7,349	7,349	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO27.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO. EN EL PARQUE RECREATIVO GAVIOTAS UBICADO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR EXPLANADA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,747	9,747	9,747	9,747	100.0%	0	0	APOYO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO16.- CURSO DE LIBERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES. EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO PALMITAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	12,890	12,890	12,890	12,890	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO24.- CURSO DE LIBERAZGO JUVENIL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES. EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA, UBICADO EN LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	12,823	12,823	12,823	12,823	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
2704ESCO26.- CURSO DE LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES. EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,342	7,342	7,342	7,342	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
704ESCO21.- CURSO DE AJEDREZ EN EL PARQUE RECREATIVO NUEVO UBICADO EN LA COLONIA ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,426	11,426	11,426	11,426	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON UN 50% POR PARTE DE LA FEDERACIÓN SE INFORMA ESTA PROPORCIÓN
SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMIAS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,885	34,885	34,885	34,885	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
TALLERES DE CAPACITACION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE DE CONVENCIA INFANTIL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	141,644	141,644	141,644	141,644	100.0%	0	0	CAMPANA	24.00	24.00	100.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL
TALLERES DE CAPACITACION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE LINEAL BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	294,997	294,997	294,997	294,997	100.0%	0	0	CAMPANA	34.00	34.00	100.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
TALLERES DE CAPACITACION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITACION DEL PARQUE LA CORREDORA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	144,846	144,846	144,846	144,846	100.0%	0	0	CAMPANA	23.00	23.00	100.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	147,092	147,092	147,092	147,092	100.0%	0	0	CAMPANA	24.00	24.00	100.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	140,225	140,225	140,225	140,225	100.0%	0	0	CAMPANA	23.00	23.00	100.0%	SE REPORTA EL 50% DEL COSTO DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE LA APORTACION FEDERAL
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS														
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A SECCION	RURAL	96,141	96,141	96,141	96,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	433.00	433.00	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	461,833	461,833	461,833	461,833	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,075.85	2,075.85	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	508,482	508,482	508,482	508,482	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,309.08	2,309.08	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	165,389	165,389	165,389	165,389	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	748.92	748.92	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	85,892	85,892	85,892	85,892	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	392.00	392.00	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	BENTO JUAREZ 2A SECCION	RURAL	57,911	57,911	57,911	57,911	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	261.00	261.00	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	43,744	43,744	43,744	43,744	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	201.00	201.00	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	CERRO NORTE	RURAL	35,865	35,865	35,865	35,865	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	161.00	161.00	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	CHACULJI	RURAL	52,449	52,449	52,449	52,449	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	236.84	236.84	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	CHO SPAC	RURAL	22,243	22,243	22,243	22,243	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	102.00	102.00	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	CORREDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	255,141	255,141	255,141	255,141	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,153.50	1,153.50	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A SECCION	RURAL	104,734	104,734	104,734	104,734	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	472.50	472.50	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 2A SECCION	RURAL	43,268	43,268	43,268	43,268	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	197.75	197.75	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHINAS	RURAL	92,144	92,144	92,144	92,144	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	419.00	419.00	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	CUATRO HERMANOS	RURAL	17,730	17,730	17,730	17,730	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	81.40	81.40	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	EL BEJUCAL	RURAL	348,192	348,192	348,192	348,192	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,568.66	1,568.66	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	EL COPO	RURAL	25,152	25,152	25,152	25,152	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	115.50	115.50	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	EL FAISAN 2A SECCION	RURAL	42,380	42,380	42,380	42,380	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	190.24	190.24	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	531,910	531,910	531,910	531,910	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,417.68	2,417.68	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	291,847	291,847	291,847	291,847	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,310.47	1,310.47	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	59,765	59,765	59,765	59,765	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	272.00	272.00	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	116,327	116,327	116,327	116,327	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	524.63	524.63	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A SECCION	RURAL	105,554	105,554	105,554	105,554	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	482.00	482.00	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 1A SECCION	RURAL	4,375	4,375	4,375	4,375	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	20.00	20.00	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 2A SECCION (EL CARMEN)	RURAL	157,924	157,924	157,924	157,924	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	709.04	709.04	100.0%	CONCLUIDO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Ejercidos		Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN (LOS CEDROS)	RURAL	48,906	48,906	48,906	48,906	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	220.00	220.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	RURAL	127,377	127,377	127,377	127,377	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	577.07	577.07	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	RURAL	71,928	71,928	71,928	71,928	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	324.90	324.90	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO RÍOS	RURAL	92,859	92,859	92,859	92,859	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	418.00	418.00	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	88,812	88,812	88,812	88,812	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	399.26	399.26	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	113,294	113,294	113,294	113,294	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	512.60	512.60	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	ICORSA	RURAL	61,234	61,234	61,234	61,234	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	277.62	277.62	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	493,915	493,915	493,915	493,915	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,222.64	2,222.64	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	44,035	44,035	44,035	44,035	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	198.00	198.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	16,416	16,416	16,416	16,416	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	75.00	75.00	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	209,259	209,259	209,259	209,259	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	952.06	952.06	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	INDEPENDENCIA	RURAL	92,766	92,766	92,766	92,766	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	422.00	422.00	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	5,237	5,237	5,237	5,237	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	24.00	24.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	187,330	187,330	187,330	187,330	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	846.44	846.44	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	LA ISLA	RURAL	7,548	7,548	7,548	7,548	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	34.33	34.33	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	32,262	32,262	32,262	32,262	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	148.00	148.00	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	LA ÚLTIMA LUCHA	RURAL	73,834	73,834	73,834	73,834	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	335.00	335.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	LOS RIELES DE SAN JOSE	RURAL	250,332	250,332	250,332	250,332	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,135.85	1,135.85	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	34,141	34,141	34,141	34,141	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	156.00	156.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	LUIS ECHAVERRIA ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	71,869	71,869	71,869	71,869	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	324.74	324.74	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	LUIS ECHAVERRIA ÁLVAREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	9,048	9,048	9,048	9,048	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	41.40	41.40	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	NINOS HEROES	RURAL	64,228	64,228	64,228	64,228	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	290.49	290.49	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	NUOVA ESPERANZA	RURAL	353,877	353,877	353,877	353,877	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,607.91	1,607.91	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	NUOVA JERUSALÉN	RURAL	54,453	54,453	54,453	54,453	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.50	250.50	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	NUOVO MÉXICO	RURAL	234,562	234,562	234,562	234,562	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,069.21	1,069.21	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	PLAN DE SAN ANTONIO	RURAL	63,470	63,470	63,470	63,470	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	288.00	288.00	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	POMONA 1A. SECCIÓN	RURAL	200,701	200,701	200,701	200,701	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	901.34	901.34	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	POMONA 2A. SECCIÓN	RURAL	81,774	81,774	81,774	81,774	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	371.00	371.00	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	PUNTA DE MONTAÑA	RURAL	50,943	50,943	50,943	50,943	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	231.80	231.80	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	163,194	163,194	163,194	163,194	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	735.15	735.15	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	146,189	146,189	146,189	146,189	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	656.42	656.42	100.0%	CONCLUIDO	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre				
					Ministrado	Programado										
													13	14		15
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	233.468	233.468	233.468	233.468	100.0%	0	0	0	1.057.38	1.057.38	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUAYIVAR	RURAL	230.013	230.013	230.013	230.013	100.0%	0	0	0	1.048.96	1.048.96	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO LAS POZAS	RURAL	35.010	35.010	35.010	35.010	100.0%	0	0	0	157.60	157.60	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	547.809	547.809	547.809	547.809	100.0%	0	0	0	2.462.12	2.462.12	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	10.000	10.000	10.000	10.000	100.0%	0	0	0	45.00	45.00	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	156.568	156.568	156.568	156.568	100.0%	0	0	0	705.61	705.61	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	SANTO TOMAS	RURAL	105.739	105.739	105.739	105.739	100.0%	0	0	0	478.50	478.50	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	133.493	133.493	133.493	133.493	100.0%	0	0	0	603.00	603.00	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	TATA LAZARO	RURAL	147.250	147.250	147.250	147.250	100.0%	0	0	0	671.11	671.11	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	182.103	182.103	182.103	182.103	100.0%	0	0	0	828.10	828.10	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	VETERANOS DE LA REVOLUCION	RURAL	33.947	33.947	33.947	33.947	100.0%	0	0	0	154.80	154.80	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	44.103	44.103	44.103	44.103	100.0%	0	0	0	198.40	198.40	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	57.348	57.348	57.348	57.348	100.0%	0	0	0	258.24	258.24	100.0%	CONCLUIDO	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	17-TENOSIQUE	NUEVO PROGRESO	RURAL	263.185	263.185	263.185	263.185	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
(DP27118411) CONST. DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD	17-TENOSIQUE	NUEVO PROGRESO	RURAL	284.219	284.219	284.219	284.219	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
(DP27118414) CONST. DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	17-TENOSIQUE	NUEVO PROGRESO	RURAL	546.815	546.815	546.815	546.815	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
(DP27118433) CONST. DE AJUA, EQUIPAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y SERVICIO SANITARIO	17-TENOSIQUE	NUEVO PROGRESO	RURAL	472.687	472.687	472.687	472.687	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
(DP2718399) CONST. DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	17-TENOSIQUE															
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
ADQUISICIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL TOTALMENTE AUTONOMA CON CAPACIDAD DE 1 LPS PARA EL POB. RAMON GRANDE, MUNICIPIO DE MACISPANA	12-MACISPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	465.566	465.566	465.566	465.566	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL TOTALMENTE AUTONOMA CON CAPACIDAD DE 1 LPS PARA LA RA. BARRIAL, MUNICIPIO DE MACISPANA	12-MACISPANA	BARRIAL	RURAL	465.566	465.566	465.566	465.566	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%		
OTROS																
COMPRA DE BAÑOS PORTATILES Y CONTENEDORES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (CONTINGENCIA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	475.600	475.600	475.600	475.600	100.0%	0	0		20.00	20.00	100.0%	CONCLUIDO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	18.000	18.000	18.000	18.000	100.0%	0	0		8.00	8.00	100.0%	CONCLUIDO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CAMARA	RURAL	49.500	49.500	49.500	49.500	100.0%	0	0		22.00	22.00	100.0%	CONCLUIDO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	17-TENOSIQUE	EL BEICUAL	RURAL	175.500	175.500	175.500	175.500	100.0%	0	0		78.00	78.00	100.0%	CONCLUIDO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A SECCION	RURAL	38.250	38.250	38.250	38.250	100.0%	0	0		17.00	17.00	100.0%	CONCLUIDO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A SECCION	RURAL	54.000	54.000	54.000	54.000	100.0%	0	0		24.00	24.00	100.0%	CONCLUIDO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	RURAL	101.250	101.250	101.250	101.250	100.0%	0	0		45.00	45.00	100.0%	CONCLUIDO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO RIOS	RURAL	54.000	54.000	54.000	54.000	100.0%	0	0		24.00	24.00	100.0%	CONCLUIDO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	17-TENOSIQUE	LA ESTANZIA	RURAL	81.000	81.000	81.000	81.000	100.0%	0	0		36.00	36.00	100.0%	CONCLUIDO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	17-TENOSIQUE	LOS RIELES DE SAN JOSE	RURAL	141.750	141.750	141.750	141.750	100.0%	0	0		63.00	63.00	100.0%	CONCLUIDO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	17-TENOSIQUE	NUEVA JERUSALEN	RURAL	15.750	15.750	15.750	15.750	100.0%	0	0		7.00	7.00	100.0%	CONCLUIDO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	17-TENOSIQUE	SANTO TOMAS	RURAL	76.500	76.500	76.500	76.500	100.0%	0	0		34.00	34.00	100.0%	CONCLUIDO	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	74.250	74.250	74.250	74.250	100.0%	0	0		33.00	33.00	100.0%	CONCLUIDO	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercido	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMÍAS DEL RAMO 20 2011	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	38,628	38,628	38,628	38,628	100.0%	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONCENTRA LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA 2011 QUE FUERON DEVUELTOS ALAS FEDERACIÓN.	
REINGROSOS DE SALDOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	71,295	71,295	71,295	71,295	100.0%	0			0.00	0.00	0.0%	SALDO REINTEGRADO	
FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				814,454,861	814,454,861	814,454,861	448,597,791	55.1%	10,725	0		11,439.33	11,431.89	99.9%		
FONDOS METROPOLITANOS																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
APORTACIÓN FEDERAL AL FIDECOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA PARA EL EJERCICIO 2011.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,273,708	45,273,708	45,273,708	19,388,641	42.8%	0			1.00	0.00	52.0%	AVANCE FÍSICO CONSIDERADO DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.	
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																
4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		2,853,073	2,853,073	2,599,450	2,599,450	91.1%	0			1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDP- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 1A. ENTRADA DEL MONAL ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y GUAYACÁN, COLONIA GAVOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,575,497	1,575,497	1,575,497	619,367	39.3%	0			1.00	0.00	66.0%	PROYECTO FINANCIADO POR EL FOPEDP- FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEPORTIVA.	10-JALAPA DE MENDEZ	BOLUAPA	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0			1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA DE JUÁREZ EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	735,580	735,580	735,580	735,580	100.0%	0			1,172.05	1,172.05	100.0%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUELATAO DE LA VILA BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENTO JUÁREZ	RURAL	900,185	900,185	900,185	900,185	100.0%	0			2,134.56	2,134.56	100.0%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,316,884	2,316,884	2,316,884	2,316,884	100.0%	0			3,886.25	3,886.25	100.0%		
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA AV. CONSTITUCIÓN (COL. OBERA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,484,577	1,484,577	1,484,577	1,484,577	100.0%	0			4,230.47	4,230.47	100.0%	FOPEDBM ----- CONCLUIDO	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
REINGROSOS DE SALDOS DEL PROGRAMA DE FOPEDBM 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	15,423	15,423	15,423	0	0.0%	0			1.00	0.00	0.0%	FOPEDBM ----- PROYECTO BOLSA	
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,725	10,725	10,725	0	0.0%	10,725	0		1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS 2011. SE INFORMA EL PRODUCTO FINANCIERO GENERADO	
GASTOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO 23	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0			1.00	1.00	100.0%		
SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMÍAS DEL CONVENIO FOPEDP 2011	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	7,351	7,351	7,351	7,351	100.0%	0			1.00	1.00	100.0%	PROYECTO QUE CONCENTRA EL IMPORTE DE LOS RECURSOS DEVUELTOS A LA FEDERACIÓN DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS.	
FIDECOMISO FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
RECONSTRUCCIÓN																
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VII.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0			1.00	1.00	100.0%		
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN VIII.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0			1.00	1.00	100.0%		
COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VII.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	626,854,906	626,854,906	626,854,906	381,555,506	60.9%	0			1.00	0.00	62.0%	AVANCE FÍSICO CONSIDERADO DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN REAL DE LAS OBRAS.	
COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO VII.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,749,525	116,749,525	116,749,525	32,949,050	28.2%	0			1.00	0.76	76.0%	AVANCE FÍSICO CONSIDERADO DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN REAL DE LAS OBRAS.	
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES CON RAMPA DE ASCENSO Y DESCENSO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,637,427	9,637,427	9,637,427	0	0.0%	0			4.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
OTROS PROGRAMAS				1,506,584,208	1,463,427,782	1,472,138,843	1,245,254,011	85.1%	422,001	0		12,355,887.10	12,285,643.52	99.4%		
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)																
MAQUINARIA																
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL DE TASONES DE FLUJO MIXTO DE 500 LPS PARA EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA COL. EL CASTAÑO, CD. DE MACUSPANA.	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	110,000	83,570	83,570	0	0.0%	0		EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2012, EN EL CUAL SE ESPERA EL RESTO DE LA APORTACION FEDERAL.	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
DISEÑO DEL SISTEMA COMERCIAL (PADRON DE USUARIOS, AUTOMATIZACION DE SISTEMAS DE FACTURACIÓN Y COBRO).	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	100,000	50,000	50,000	0	0.0%	0		SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2012, EN EL CUAL SE ESPERA EL RESTO DE LA APORTACION FEDERAL.	
SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMIAS DEL COVENO PRODDER 2011.	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2	0	0	0	0.0%	0		ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO CONTIENE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER 2011, PENDIENTES DE ASIGNAR, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL.	
SUMINISTRO DE GAS CLORO PARA LOS SISTEMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO.	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	88,998	88,998	88,998	88,998	100.0%	0		TONELAJA	7.50	7.50	100.0%	SE REPORTA EL 60% DEL VALOR DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL.	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
APORTACIONES AL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PHI 2011	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,362,392	1,362,392	1,362,392	359,711	26.4%	0		CONVENIO		1,362,392.00	1,362,392.00	100.0%	ESTE RECURSO DE PHI CORRESPONDE A LOS AÑOS 2011 - 2012, NOS FUE MINISTRADO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2011 Y SE EJERCIÓ \$359,711.00, EL RESTO DEL RECURSO SE TIENE QUE EJERCER AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
MODERNIZACIÓN																
APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,350,000	22,350,000	22,350,000	0	0.0%	259,837		OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO AUTORIZADO ASI COMO LOS PRODUCTOS FINANCIEROS FUERON REINTEGRADOS A LA TESORFIA EN VIRTUD DE QUE EL PROYECTO NO SE EJECUTO Y LOS RECURSOS NO FUERON EJERCIDOS.	
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
APORTACION FEDERAL PARA FORTALECER EL MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO (2009)	4-CENTRO	TUMBLILUSHAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0		ALUMNO	534.00	534.00	100.0%	ESTE PROYECTO REPRESENTA UN PASIVO QUE LA FEDERACIÓN NOS ADEUDABA DESDE EL 2009, Y DE CUYO MONTO TOTAL, NOS ABOÑO \$ 1,000,000.00 EN ESTE AÑO.	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	30,484,163	30,484,163	30,484,163	30,484,163	100.0%	0		ALUMNO	4,400.00	4,400.00	100.0%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL 2011 DEL PROYECTO F0006 FUE DE \$ 30,484,163.00 DE ESTE MONTO SE PRESUPUESTADO ADEMAS DE PAGAR SERVICIOS PERSONALES, TAMBIEN SE EJERCE EN SERVICIOS DE OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, A LA FECHA QUEDA PENDIENTE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO F0011 POR UN MONTO DE \$ 5,414,117.00 QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA DEL PHIT 2011	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAISO	MONTE AURENTO	RURAL	10,526,556	10,526,556	10,526,556	10,526,556	100.0%	0		CONVENIO	10,526,556.00	10,526,556.00	100.0%		
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE MODULO DE INFORMACION DE SEGURIDAD PÚBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	148,306	148,306	148,306	148,306	100.0%	0		MODULO	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA PARA LAS DIVERSAS CAPACITACIONES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	538,050	538,050	538,050	538,050	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%		
MEJORAMIENTO																
SUMINISTRO DE MATERIAL GRAVA ALCANTARILLADO Y LUMINARIA (COLONIA TOMAS GARRIDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0		ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO GENERAL A CASETAS DE POLICIA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	597,651		597,651	597,651	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE ARMAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,157,993	1,157,993	1,157,993	1,157,993	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	144,710	144,710	144,710	144,710	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,405,000	1,405,000	1,405,000	1,288,644	91.7%	0	0	LOTE	1.00	91.00	9100.0%	
ADQUISICION DE UN VEHICULO DE 10 PASAJEROS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	418,412	418,412	418,412	418,412	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE VIDEOCAMARAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,371	121,371	121,371	121,371	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,928,848	1,928,848	1,928,848	1,928,848	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA LA CORPORACION MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	216,795	216,795	216,795	0	0.0%	0	0	EQUIPO	4.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	9,280	9,280	9,280	9,280	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: LICENCIAS
OTROS															
APORTACION AL CONVENIO SUBSEMIN 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,557,666	30,557,666	30,557,666	19,685,904	64.4%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: VEHICULOS, EVALUACIONES, EXAMENES, OPERACION POLICIAL, PARTICIPACION CIUDADANA
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO SUBSEMIN 2011 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	182,164	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA SUBSEMIN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,333,800	5,333,800	5,333,800	4,339,774	81.4%	0	0	ACCION	1.00	0.84	84.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
RENOVELACION SALARIAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS SUBSEMIN 2011	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	672,755	672,755	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CAPACITACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	454,500	454,500	454,500	454,500	100.0%	0	0	CAPACITACION	8.00	8.00	100.0%	
DIAGNOSTICO MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
DOTACION DE EQUIPO ANTIMOTINES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	899,986	899,986	899,986	899,986	100.0%	0	0	PIEZA	50.00	50.00	100.0%	
DOTACION DE VESTUARIO Y KIT DE ACCESORIOS A LA CORPORACION MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4,175,135	4,175,135	4,175,135	4,175,135	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: DOTACION
EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	300,000	300,000	300,000	47,250	15.8%	0	0	ACCION	1.00	0.15	15.0%	
EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS, CONOCIMIENTOS GENERALES Y DEL DESEMPEÑO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	110,600	110,600	110,600	0	0.0%	0	0	ACCION	2.00	0.00	0.0%	
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 2011	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	295,220	295,220	295,220	295,220	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE FOMENTO DEL ARTE, LA TECNOLOGIA Y EL DEPORTE ENTRE LA JUVENTUD	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	63,517	63,517	63,517	63,517	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE RECORRIDOS VECINALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	98,352	98,352	98,352	98,352	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMIAS DEL CONVENIO SUBSEMIN FEDERAL 2011	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	159,708	159,708	159,708	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,296,525,150	1,296,525,150	1,296,525,150	1,115,548,703	86.8%	0	0	FAMILIA	460,000.00	391,000.00	85.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Generados		Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FONTO FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION															
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD EN GREGORIO MENDOZ 1RA SECCION, COMALCALCO (FOROS 2011)	5-COMALCALCO	GREGORIO MENDOZ 1A. SECCION	RURAL	3,950,000	3,950,000	3,950,000	1,035,691	26.2%	0		METROS CUADRADOS DE CLINICAS DE SALUD	286.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO Y DE MANERA ESPECIFICA PARA GASTOS DE OPERACION (FOROS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,426,027	11,426,027	11,426,027	10,753,810	94.1%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FONTO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA															
FONDO PARA LA AMPLIACION Y DIVERSIFICACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	4-CENTRO	TUMBULLSHAL	RURAL	533,173	533,173	533,173	533,173	100.0%	0	0	ALUMNO	684.00	534.00	78.1%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	4-CENTRO	TUMBULLSHAL	RURAL	264,000	264,000	264,000	264,000	100.0%	0	0	MAESTRO	4.00	4.00	100.0%	ESTE RECURSO CONSISTE EN APOYO ECONOMICO A MAESTROS QUE CUBRAN EL PIERPL PROMEP, DURANTE UN AÑO, QUE ABARCA 2 EJERCICIOS FISCALES, EL 2011 Y EL 2012, ES DECIR DE JUNIO 2011 A JUNIO 2012.
FONTO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)															
OBRA PÚBLICA															
RECONSTRUCCION															
COMO MEDIDA EMERGENTE, SE PROPONE UNA REPARACION PARCIAL DEL DAÑO, PARA ESTABILIZAR AMBOS TALUDES DE LA ZANJA, QUE ABRIÓ LA EROSION; A BASE DE ADHES METALICOS Y TROQUELES	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	1,375,008	1,375,008	1,375,008	1,375,008	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAR EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO, BARRANCAS Y AMATE 2A SECCION-SECTOR ARENAL DEL KM 0+000 AL KM 2+500	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 2A. SECCION	RURAL	690,227	690,227	690,227	690,227	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	2.50	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAR EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA ESTANCIA - SECTOR CENOBIO, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+100	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	420,532	420,532	420,532	420,532	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.70	1.70	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAR EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA, MEDELLIN Y MADERO 2A SECCION - SECTOR MOJIVA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	439,748	439,748	439,748	439,748	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAR EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE LA RA, MIRAMAR - COLONIA GARCIA, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+200	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	333,626	333,626	333,626	333,626	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAR EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE MEDELLIN Y PIGUA 3RA SECCION - MEDELLIN Y PIGUA 4A SECCION, EL AGUACATE DEL KM 0+000 AL KM 6+400	4-CENTRO	MEDELLIN Y PIGUA 4A. SECCION (EL AGUACATE)	RURAL	2,724,904	2,724,904	2,724,904	1,580,717	58.0%	0	0	KILOMETRO	6.40	6.40	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAR EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C (TAMULTE - BUENAVISTA) - RA, ALAMBRADO, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+200	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	402,619	402,619	402,619	400,203	99.4%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAR EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C (TAMULTE - BUENAVISTA) - RA, ESTANCIA, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 1+150	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	2,019,874	2,019,874	2,019,874	1,318,978	65.3%	0	0	KILOMETRO	1.15	1.15	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAR EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DEL E.C (TAMULTE - BUENAVISTA) - RA, ESTANCIA, TAMULTE DE LAS SABANAS DEL KM 0+000 AL KM 0+900	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	232,289	232,289	232,289	232,289	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.90	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAR EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE MEDELLIN Y PIGUA 3RA SECCION - MEDELLIN Y MADERO 3A SECCION DEL KM 2+500 AL KM 5+400	4-CENTRO	MEDELLIN Y PIGUA 3A. SECCION	URBANO	622,578	622,578	622,578	622,578	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAR EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO A NIVEL DE REVESTIMIENTO DE MEDELLIN Y PIGUA 2A SECCION - MEDELLIN Y MADERO 3RA SECCION DEL KM 5+400 AL KM 7+800	4-CENTRO	MEDELLIN Y PIGUA 2A. SECCION	RURAL	500,388	500,388	500,388	500,388	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.20	2.20	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAR EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE FUENTE CAJON, RA ANACLETO CANABAL 3RA SECCION - FLORES DEL TROPICO, KM. 0+100	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCION	RURAL	1,346,638	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	3.60	60.0%	EL PROYECTO SE FINANCIAR EN UN 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE MACULTEPEC - COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 37, DEL KM 0+000 AL KM 1+200	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	1,806,174	1,806,174	1,806,174	1,806,174	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	1.20	100.0%	SE FINANCIAR EN UN 50% AYUNTAMIENTO Y 50% FONDEN. SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA - ANACLETO CANABAL 3A. SECCION DEL KM 0+400 AL KM 1+200	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCION	RURAL	1,992,027	1,992,027	1,112,945	1,112,945	55.9%	0	0		1.20	1.20	100.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUTAMIENTO Y 50% FONDEN SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (ANACLETO CANABAL-PUNTE LOS MONOS) - SECTOR LA SALUD, ANACLETO CANABAL 1RA SECCION, DEL KM 0+000 AL KM 0+600	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCION	RURAL	853,813	0	0	0	0.0%	0	0		0.60	0.60	100.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUTAMIENTO Y 50% FONDEN SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (ANACLETO CANABAL-PUNTE LA LOMA, TABULTE DE LAS SIERRAS, DEL KM 0+000 AL KM 0+750	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	1,110,478	1,110,256	1,110,256	1,110,256	100.0%	0	0		0.75	0.75	100.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUTAMIENTO Y 50% FONDEN SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C (VILLAHERMOSA - ESCARCEGA) - LA PERA RA. LA MANGAII, DEL KM 0+000 AL KM 1+100	4-CENTRO	LA MANGA 2A SECCION (EL GLOBAL)	RURAL	1,651,654	1,651,654	1,108,112	1,108,112	67.0%	0	0		1.10	1.10	100.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUTAMIENTO Y 50% FONDEN SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL E.C. (VILLAHERMOSA-COATZACOALCOS) - PARQUE TABASCO, LAZARO CARDENAS 1A SECCION, DEL KM 1+700 AL KM 1+800 Y DEL KM 2+350 AL KM 2+600	4-CENTRO	LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	RURAL	799,757	799,757	799,757	359,691	45.0%	0	0		0.90	0.90	100.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUTAMIENTO Y 50% FONDEN SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y PAVIMENTO ASFALTICO EN LA ANACLETO 3RA SECCION - RA. ANACLETO CANABAL 3A. SECCION DEL KM 1+000 AL KM 2+900 AL KM 3+000	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCION	RURAL	387,791	0	0	0	0.0%	0	0		1.40	1.26	90.0%	SE FINANCIA EN UN 50% AYUTAMIENTO Y 50% FONDEN SE INFORMA LA PARTE DE ORIGEN FEDERAL
RECONSTRUCCION DE TERRACERAS Y REVESTIMIENTO, EL BAJIO - RA. ESTANZUELA 1A SECCION, DEL KM 0+000 AL KM 1+200	4-CENTRO	ESTANZUELA 1A SECCION	RURAL	1,387,544	0	0	0	0.0%	0	0		1.20	1.17	97.5%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% POR EL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
RECONSTRUCCION Y ESTABILIZACION DE TERRACERAS Y REVESTIMIENTO RA. SANTA CATALINA, DEL KM 0+000 AL KM 6+000	4-CENTRO	SANTA CATALINA (SAN MARCOS)	RURAL	5,717,651	5,717,651	5,717,651	3,401,431	59.5%	0	0		6.00	6.00	100.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% POR EL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% POR EL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN UNA LONGITUD DE 30 ML. Y 1.83 M DE DIAMETRO, ASI COMO LA REHABILITACION DE LA CAJA ROMPEDORA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,899,483	0	0	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	INCLUYE LA PROTECCION DEL TERRAPLENA BASE DE PILOTEO. EL CUAL SERA RECUPERABLE. EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN. SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO CON GASTO DE 10 L.P.S. Y 50 MTS.DE C.D.T., SUCCION Y DESCARGA DE 4 DE DIAMETRO,DE DOS ARRANCAIONES DE 20 H.P. DE 220 VOLTS, 31 ASES Y 90 HZ.,	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	270,860	0	0	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	INCLUYE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICAS DE MEDIANA Y BAJA TENSION CON 200 MTS. DE CABLE CALIBRE NO. 4 EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO DE 10 L.P.S. Y C.D.T. 50 MTS, SUCCION Y DESCARGA DE 4 DE DIAMETRO EN AREA DE CAPTACION, ASI COMO EQUIPO DE DOSIFICACION Y CLORINACION .	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMIENA 3A. SECCION	RURAL	826,197	0	0	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	PARA UN GASTO DE 10 KG. POR DIA Y 2 VALVULAS DE MARIPOSA DE 4 DE DIAMETRO. EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO DE 50 LPS, REJILLAS RETENEDORAS DE SÓLIDOS Y PILOTES PARA SOPORTE DE LAS REJILLAS.	4-CENTRO	PUERTO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	1,513,814	0	0	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO VERTICAL DE 250 LPS, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (MEDIANA Y BAJA TENSION).	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A SECCION	URBANO	543,981	0	0	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 120 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 4 DE DIAMETRO Y 220 METROS DE FO. GO. DE 4 DE DIAMETRO, DE LA RED DE AGUA POTABLE.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMIENA 2A SECCION (EL MALLICO)	RURAL	132,956	0	0	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 120 METROS DE TUBERIA DE PVC RD-26 Y 180 METROS DE FO. GO. DE 4 DE DIAMETRO.	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMIENA 2A SECCION (EL MALLICO)	RURAL	115,750	0	0	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 1,200 METROS DE TUBERIA DE PVC HCO. DE 4 DE DIAMETRO.	4-CENTRO	LAGARTERA 1A SECCION	RURAL	207,831	0	0	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 240 METROS DE TUBERIA DE FO. GO. DE 4 DE DIAMETRO.	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A SECCION	RURAL	48,720	0	0	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 25 METROS DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 14 DE DIAMETRO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	115,768	0	0	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIA EN UN 50% DE FONDS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDEN SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		
						Programado	Ejercido						Avance %		
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REPOSICIÓN DE 60 METROS DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 4 DE DIÁMETRO.	4-CENTRO	PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	37,828	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REPOSICION DEL ARBO DE ALICANTABUADO SANTARIO EN 70 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 30 CM DE DIAMETRO (12) Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,356	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE LAS DOS LINEAS DE DESCARGA DE ACERO AL CARBON DE 24 DE DIAMETRO (61 CM) EN 165 ML DE 1/4 DE ESPESOR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,135,623	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE UN (1) EQUIPO DE BOMBEO DE 30 LPS Y REHABILITACION DEL ARREGLO MECANICO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	96,665	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE UN (1) EQUIPO DE BOMBEO DE 30 LPS Y REHABILITACION DEL ARREGLO MECANICO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	96,665	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE UN (1) EQUIPO DE BOMBEO DE 30 LPS Y REHABILITACION DEL ARREGLO MECANICO	4-CENTRO	TAMULITÉ DE LAS SABANAS	URBANO	96,665	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE UN (1) EQUIPO DE BOMBEO DE 30 LPS Y REHABILITACION DEL ARREGLO MECANICO	4-CENTRO	TAMULITÉ DE LAS SABANAS	URBANO	1,046,120	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO, REHABILITACIÓN GENERAL A LA ESTACIÓN DE AGUAS NEGRAS, POZO DESAREMADOR, REPARACIÓN DE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO A UNO DE 225 KVA, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN, REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA Y LÍNEA DE DESCARGA, REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL, REPOSICIÓN DE REJILLAS EN LA TUBERÍA DE 18 DE DIAMETRO, EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 100 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	277,113	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 100 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	300,317	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 100 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 100 ML DE 8 DE DIAMETRO, ASI COMO 24 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	157,822	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 100 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 18 DE DIAM., ASI COMO 24 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	300,830	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 105 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 24 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	337,642	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 110 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	300,936	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 111 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	301,322	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 115 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 18 DE DIAM., ASI COMO 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	610,987	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 115 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	286,753	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 115 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	281,767	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 115 ML DE TUBERIA DE PVC SANTARIO DE 18 DE DIAMETRO Y 115 ML DE 12 DE DIAMETRO, 19 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	475,046	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DE FONDOS DEL FONDO DE INFORMALIA LA PARTE FEDERAL.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado									
													13		14
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REPOSICION DE 120 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	241.263	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 120 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	237.190	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 124 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	206.925	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 126 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	320.378	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 130 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	382.656	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 133 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	492.365	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 144 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	351.240	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 152 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 34 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	LA MANGA 2A SECCION (EL JOBAL)	RURAL	723.364	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 158 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 23 D DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	386.028	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 176 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 DE DIAMETRO Y 36 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	647.415	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 217 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 48 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	435.541	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 230 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 37 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	941.086	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 27 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	53.140	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 30 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 18 DE DIAM., Y 18 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	92.808	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 30 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 DE DIAMETRO, 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	146.620	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 42 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	161.717	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 45 ML DE TUBERIA DE AGUERO AL CARBON DE 20 DE DIAM., CON PROTECCION INTERIOR, ASI COMO CONTRAMARCO DE COMPUERTA TIPO CHARNELA DE 18 DE DIAMETRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	361.057	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 45 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 13 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125.626	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 45 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 13 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	154.263	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 45 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 DE DIAMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	106.397	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 46 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	126.402	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REPOSICION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	110,189	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,003	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	166,213	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	151,198	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	136,001	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 50 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 DE DIAMETRO Y 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	118,173	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 51 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	157,128	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 51 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	99,117	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 51 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	65,221	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 53 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	175,101	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 60 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	177,866	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 60 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 DE DIAMETRO Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	81,391	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 66 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	173,182	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 70 ML CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	148,362	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 70 ML DE TUBERIA DE PAD DE 36 DE DIAMETRO CORRUGADA CON PARTE INTERNA LISA TIPO N-12 PROLINK-ULTRA WT	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	675,156	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 70 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	154,356	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 70 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,356	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 70 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,356	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 70 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	130,711	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 70 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM., ASI COMO 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	272,927	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO DE INFORMACIÓN LA PARTE FEDERAL.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercidos		Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REPOSICION DE 70 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	161,359	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 73 ML DE ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO DE 24 DE DIAMETRO Y 230 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 18 DE DIAMETRO, 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 10 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,587,626	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 80 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 DE DIAMETRO Y 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	155,672	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTA LA PARTE FEDERAL QUE ES DEL 50%. UBICACIÓN CALLE CALANDRIA DEL CERRO DE LA FLECHA, COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (TIERRA COLORADA), SECTOR ASINACION CASTELLANOS, VILLAHERMOSA TAB.
REPOSICION DE 66 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 18 DE DIAM. ASI COMO 27 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	385,675	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 60 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	217,755	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 98 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAMETRO Y 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	LA MANGA 2A. SECCIÓN (EL JOBAL)	RURAL	305,016	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REPOSICION DE 98 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 DE DIAM. ASI COMO 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1 POZO DE VISITA TIPO COMUN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	159,551	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL) EN UNA LONGITUD DE 30 M., CON UNA SECCIÓN DE 4.01 M DE FLECHA CON TUBERIA MECÁNICA SECCIÓN ABOVEDADA EN CLAROS DE 6.27 M	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,123,126	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	INCLUYE REPOSICION DE 20 ML DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 18 DE DIAMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN. EL PROYECTO SE FINANCIÓ EN UN 50% DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN UN 50% DEL FONDO SE INFORMA LA PARTE FEDERAL.
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL															
CONSTRUCCION															
PROYECTO EJECUTIVO TIPO (SALAS DE AUDIENCIAS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	939,600	939,600	939,600	937,100	99.7%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
DESARROLLO DEL MODELO DE COMPETENCIAS PARA LOS OPERADORES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,060,000	4,060,000	4,060,000	4,060,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MODELO DE GESTION PARA LOS OPERADORES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO 2010-2016	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE REFORMAS JURIDICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,509,626	1,509,626	1,509,626	1,506,000	99.8%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,795,000	2,795,000	2,795,000	2,791,100	99.9%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
APORTACIONES FEDERALES 2019 REGISTROS															
FAEB				6,002,646,364	6,002,646,364	6,002,646,364	5,990,703,504	99.8%	0	0		976,985.00	1,002,878.71	102.7%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,853,829	11,853,829	11,853,829	11,853,829	100.0%	0	0	DOCENTE	22,095.00	22,095.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,541,447	13,541,447	13,541,447	13,541,447	100.0%	0	0	UNIDAD	10.00	12.00	120.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	780,000	780,000	780,000	676,497	86.7%	0	0	ARTICULO	352.00	159.00	45.2%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,200,399	6,200,399	6,200,399	6,200,399	100.0%	0	0	ALUMNO	180,000.00	185,501.00	103.1%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado										
														13		14
1	2	3	4													24
APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	973.904	973.904	973.904	973.618	100.0%	0	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	352.865.757	352.865.757	352.865.757	342.631.384	97.1%	0	0	UNIDAD	31.00	31.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.881.253	3.881.253	3.881.253	3.880.629	100.0%	0	0	PLANTEL	800.00	800.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480.000	480.000	480.000	480.000	100.0%	0	0	ALUMNO	350.00	300.00	85.7%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5.999.783	5.999.783	5.999.783	5.487.377	91.5%	0	0	ALUMNO	3.745.00	3.745.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.739.619	6.739.619	6.739.619	6.739.618	100.0%	0	0	ALUMNO	4.439.00	4.439.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	982.531	982.531	982.531	982.531	100.0%	0	0	UNIDAD	31.00	31.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.510.084	6.510.084	6.510.084	6.405.079	98.4%	0	0	UNIDAD	31.00	31.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15.322.743	15.322.743	15.322.743	15.322.724	100.0%	0	0	DOCENTE	1.040.00	1.040.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.398.770	9.398.770	9.398.770	9.398.764	100.0%	0	0	DOCENTE	400.00	400.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	941.370	941.370	941.370	941.370	100.0%	0	0	PLANTEL	662.00	662.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.140.387	1.140.387	1.140.387	1.072.687	94.1%	0	0	INVESTIGACION	10.00	10.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	748.917	748.917	748.917	748.899	100.0%	0	0	PLANTEL	140.00	168.00	120.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	366.814	366.814	366.814	366.808	100.0%	0	0	CONSEJO	3.850.00	4.758.00	123.6%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	251.275	251.275	251.275	251.273	100.0%	0	0	PLANTEL	360.00	360.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	354.425	354.425	354.425	354.425	100.0%	0	0	PLANTEL	1.460.00	1.452.00	99.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE DE EJERCICIO PREELIMINAR.	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACION ACADÉMICA EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.134.901	1.134.901	1.134.901	1.091.254	96.2%	0	0	PLANTEL	3.476.00	1.738.00	50.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	329.671	329.671	329.671	329.671	100.0%	0	0	PLANTEL	3.968.00	3.968.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14.679.320	14.679.320	14.679.320	14.688.100	99.9%	0	0	ADULTO	4.450.00	1.970.00	44.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9.887.071	9.887.071	9.887.071	9.753.468	98.6%	0	0	PLANTEL	380.00	380.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OPTIMIZACION DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y SUPERVISION ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,067,726	5,067,726	5,067,726	5,067,725	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	457.00	457.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,573,200	1,573,200	1,573,200	1,573,200	100.0%	0	0	DOCENTE	146.00	146.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,587,419	18,587,419	18,587,419	18,587,419	100.0%	0	0	DOCENTE	1,761.00	1,761.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,891,801	1,891,801	1,891,801	1,890,794	98.9%	0	0	ALUMNO	215,792.00	215,792.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORREPONDE AUN CIERRE PREELIMINAR
TRANSFORMACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION FISICA EN LA EDUCACION BASICA	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	8,231,021	8,231,021	8,231,021	8,231,021	100.0%	0	0	ALUMNO	423.00	1,185.00	280.1%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	9,312,889	9,312,889	9,312,889	9,312,889	100.0%	0	0	ALUMNO	423.00	531.00	123.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA A INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	2,618,445	2,618,445	2,618,445	2,618,445	100.0%	0	0	ALUMNO	2,179.00	2,179.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	20,316,022	20,316,022	20,316,022	18,712,801	97.0%	0	0	ALUMNO	450.00	508.00	112.9%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	19,602,000	19,602,000	19,602,000	19,602,000	100.0%	0	0	ALUMNO	1,726.00	1,740.00	100.8%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	95,211,987	95,211,987	95,211,987	95,211,987	100.0%	0	0	ALUMNO	6,488.00	6,404.00	98.6%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	381,627	381,627	381,627	381,627	100.0%	0	0	ALUMNO	56.00	108.00	192.9%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	12,882,405	12,882,405	12,882,405	12,882,405	100.0%	0	0	ALUMNO	840.00	698.00	82.9%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	8,400,317	8,400,317	8,400,317	8,400,317	100.0%	0	0	ALUMNO	420.00	426.00	101.4%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	11,379,918	11,379,918	11,379,918	11,379,918	100.0%	0	0	ALUMNO	1,744.00	1,651.00	94.7%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	26,091,306	26,091,306	26,091,306	26,091,306	100.0%	0	0	ALUMNO	1,051.00	1,600.00	152.2%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	11,089,431	11,089,431	11,089,431	11,089,431	100.0%	0	0	ALUMNO	16,727.00	16,727.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	69,975,117	69,975,117	69,975,117	69,975,117	100.0%	0	0	ALUMNO	7,294.00	7,098.00	96.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	251,828,021	251,828,021	251,828,021	251,828,021	100.0%	0	0	ALUMNO	28,414.00	28,854.00	101.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	45,987,555	45,987,555	45,987,555	45,987,555	100.0%	0	0	ALUMNO	3,212.00	2,998.00	93.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	86,681,207	86,681,207	86,681,207	86,681,207	100.0%	0	0	ALUMNO	5,535.00	5,259.00	95.2%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	43,416,396	43,416,396	43,416,396	43,416,396	100.0%	0	0	ALUMNO	5,411.00	5,724.00	105.8%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado								Ejercido	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,589,086	12,589,086	12,589,086	12,589,086	100.0%	0	0	ALUMNO	740.00	2,174.00	293.8%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,843,905	3,843,905	3,843,905	3,843,905	100.0%	0	0	ALUMNO	7,877.00	7,877.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE E SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	23,388,013	23,388,013	23,388,013	23,388,013	100.0%	0	0	ALUMNO	2,576.00	2,535.00	98.4%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECEEL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	15,965,017	15,965,017	15,965,017	15,965,017	100.0%	0	0	ALUMNO	1,479.00	1,663.00	112.4%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE DE EJERCICIO.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	90,890,054	90,890,054	90,890,054	90,890,054	100.0%	0	0	ALUMNO	9,878.00	10,234.00	103.6%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	26,174,943	26,174,943	26,174,943	26,174,943	100.0%	0	0	ALUMNO	1,688.00	1,771.00	104.9%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	18,983,349	18,983,349	18,983,349	18,983,349	100.0%	0	0	ALUMNO	1,192.00	1,145.00	96.1%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	23,197,170	23,197,170	23,197,170	23,197,170	100.0%	0	0	ALUMNO	1,264.00	1,283.00	101.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,703,607	21,703,607	21,703,607	21,703,607	100.0%	0	0	ALUMNO	2,771.00	2,700.00	97.4%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,716,039	125,716,039	125,716,039	125,716,039	100.0%	0	0	ALUMNO	6,327.00	6,654.00	105.2%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	63,418,409	63,418,409	63,418,409	63,418,409	100.0%	0	0	ALUMNO	30,902.00	30,902.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	306,736,306	306,736,306	306,736,306	306,736,306	100.0%	0	0	ALUMNO	13,398.00	13,839.00	103.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	24,041,687	24,041,687	24,041,687	24,041,687	100.0%	0	0	ALUMNO	1,162.00	1,145.00	98.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	685,135,109	685,135,109	685,135,109	685,135,109	100.0%	0	0	ALUMNO	50,867.00	53,834.00	105.9%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,560,751	20,560,751	20,560,751	20,560,751	100.0%	0	0	ALUMNO	717.00	780.00	108.8%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	159,499,294	159,499,294	159,499,294	159,499,294	100.0%	0	0	ALUMNO	7,193.00	6,554.00	91.1%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	284,096,251	284,096,251	284,096,251	284,096,251	100.0%	0	0	ALUMNO	13,096.00	15,832.00	120.9%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	472,346,053	472,346,053	472,346,053	472,346,053	100.0%	0	0	ALUMNO	5,072.00	5,388.00	106.2%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVIDOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50,355,567	50,355,567	50,355,567	50,329,355	99.9%	0	0	NNO	621.00	621.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	16,460,990	16,460,990	16,460,990	16,460,990	100.0%	0	0	ALUMNO	770.00	1,563.00	203.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
														13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	7,683,941	7,683,941	7,683,941	7,683,941	100.0%	0	0	ALUMNO	11,550.00	11,550.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	65,751,255	65,751,255	65,751,255	65,751,255	100.0%	0	0	ALUMNO	6,021.00	6,032.00	100.2%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	169,104,746	169,104,746	169,104,746	169,104,746	100.0%	0	0	ALUMNO	20,755.00	21,242.00	102.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	24,113,157	24,113,157	24,113,157	24,113,157	100.0%	0	0	ALUMNO	1,378.00	1,400.00	101.6%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	34,048,876	34,048,876	34,048,876	34,048,876	100.0%	0	0	ALUMNO	2,030.00	2,019.00	99.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	44,774,618	44,774,618	44,774,618	44,774,618	100.0%	0	0	ALUMNO	5,318.00	5,317.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	16,107,201	16,107,201	16,107,201	16,107,201	100.0%	0	0	ALUMNO	656.00	1,163.00	177.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	3,510,060	3,510,060	3,510,060	3,510,060	100.0%	0	0	ALUMNO	5,793.00	5,793.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	36,179,124	36,179,124	36,179,124	36,179,124	100.0%	0	0	ALUMNO	4,136.00	4,317.00	104.4%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	107,781,046	107,781,046	107,781,046	107,781,046	100.0%	0	0	ALUMNO	13,010.00	13,623.00	104.7%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	36,692,567	36,692,567	36,692,567	36,692,567	100.0%	0	0	ALUMNO	2,020.00	1,810.00	89.6%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	33,213,878	33,213,878	33,213,878	33,213,878	100.0%	0	0	ALUMNO	3,694.00	3,749.00	101.8%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	8,506,712	8,506,712	8,506,712	8,506,712	100.0%	0	0	ALUMNO	467.00	516.00	112.9%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE REELIMINAR
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,254,571	1,254,571	1,254,571	1,254,571	100.0%	0	0	ALUMNO	1,479.00	1,479.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE REELIMINAR
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	9,632,276	9,632,276	9,632,276	9,632,276	100.0%	0	0	ALUMNO	537.00	562.00	108.4%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	36,826,645	36,826,645	36,826,645	36,826,645	100.0%	0	0	ALUMNO	2,990.00	3,030.00	101.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	15,109,595	15,109,595	15,109,595	15,109,595	100.0%	0	0	ALUMNO	798.00	738.00	92.7%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	4,072,368	4,072,368	4,072,368	4,072,368	100.0%	0	0	ALUMNO	315.00	236.00	74.9%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,937,154	1,937,154	1,937,154	1,937,154	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	118.00	118.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	15,286,998	15,286,998	15,286,998	15,286,998	100.0%	0	0	ALUMNO	617.00	1,242.00	201.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	4,296,832	4,296,832	4,296,832	4,296,832	100.0%	0	0	ALUMNO	9,566.00	9,566.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR
	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	33,812,192	33,812,192	33,812,192	33,812,192	100.0%	0	0	ALUMNO	5,208.00	4,624.00	88.8%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados		Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					Ministrado	Ejercido											
														13		14	15
1	2	3	4								18	19				24	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	189,589,459	189,589,459	189,589,459	189,589,459	100.0%	0	0				21,714.00	21,944.00	101.1%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				18,912,401	18,912,401	18,912,401	18,912,401	100.0%	0	0				735.00	568.00	77.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	24,304,680	24,304,680	24,304,680	24,304,680	100.0%	0	0				1,285.00	1,302.00	101.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				30,040,878	30,040,878	30,040,878	30,040,878	100.0%	0	0				5,248.00	5,282.00	100.6%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	7,074,517	7,074,517	7,074,517	7,074,517	100.0%	0	0				371.00	547.00	147.4%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				9-JALAPA	JALAPA												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	512,073	512,073	512,073	512,073	100.0%	0	0				1,688.00	9,566.00	566.7%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				9-JALAPA	JALAPA												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	10,659,678	10,659,678	10,659,678	10,659,678	100.0%	0	0				848.00	895.00	105.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				9-JALAPA	JALAPA												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	35,836,124	35,836,124	35,836,124	35,836,124	100.0%	0	0				3,564.00	3,562.00	99.9%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				9-JALAPA	JALAPA												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	8,530,789	8,530,789	8,530,789	8,530,789	100.0%	0	0				620.00	566.00	91.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				9-JALAPA	JALAPA												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	14,462,581	14,462,581	14,462,581	14,462,581	100.0%	0	0				1,157.00	1,084.00	93.7%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	20,017,554	20,017,554	20,017,554	20,017,554	100.0%	0	0				781.00	1,633.00	208.1%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	7,888,907	7,888,907	7,888,907	7,888,907	100.0%	0	0				6,140.00	9,566.00	155.8%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	26,215,933	26,215,933	26,215,933	26,215,933	100.0%	0	0				2,465.00	2,565.00	104.1%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	80,654,268	80,654,268	80,654,268	80,654,268	100.0%	0	0				8,702.00	9,084.00	104.4%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	15,244,994	15,244,994	15,244,994	15,244,994	100.0%	0	0				669.00	565.00	85.7%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	15,442,786	15,442,786	15,442,786	15,442,786	100.0%	0	0				965.00	908.00	94.1%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	31,382,158	31,382,158	31,382,158	31,382,158	100.0%	0	0				2,804.00	2,784.00	99.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				11-JONUTA	JONUTA												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	6,111,917	6,111,917	6,111,917	6,111,917	100.0%	0	0				175.00	433.00	247.4%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				11-JONUTA	JONUTA												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISCA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	737,330	737,330	737,330	737,330	100.0%	0	0				889.00	889.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				11-JONUTA	JONUTA												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	6,481,956	6,481,956	6,481,956	6,481,956	100.0%	0	0				869.00	875.00	100.7%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				11-JONUTA	JONUTA												
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	1,971,055	1,971,055	1,971,055	1,971,055	100.0%	0	0				161.00	163.00	101.2%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.
				11-JONUTA	JONUTA												

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	37,956,461	37,956,461	37,956,461	37,956,461	100.0%	0	0	ALUMNO	3,120.00	3,034.00	97.2%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	3,516,063	3,516,063	3,516,063	3,516,063	100.0%	0	0	ALUMNO	392.00	369.00	94.1%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	4,818,344	4,818,344	4,818,344	4,818,344	100.0%	0	0	ALUMNO	285.00	246.00	86.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	6,403,753	6,403,753	6,403,753	6,403,753	100.0%	0	0	ALUMNO	1,402.00	1,418.00	95.7%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	10,465,150	10,465,150	10,465,150	10,465,150	100.0%	0	0	ALUMNO	625.00	904.00	144.6%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,675,794	3,675,794	3,675,794	3,675,794	100.0%	0	0	ALUMNO	9,966.00	9,966.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	37,498,787	37,498,787	37,498,787	37,498,787	100.0%	0	0	ALUMNO	4,584.00	4,874.00	106.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	17,140,944	17,140,944	17,140,944	17,140,944	100.0%	0	0	ALUMNO	1,448.00	1,535.00	106.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	139,480,675	139,480,675	139,480,675	139,480,675	100.0%	0	0	ALUMNO	14,848.00	15,254.00	102.7%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	25,832,688	25,832,688	25,832,688	25,832,688	100.0%	0	0	ALUMNO	1,500.00	1,574.00	104.9%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	30,424,107	30,424,107	30,424,107	30,424,107	100.0%	0	0	ALUMNO	2,108.00	1,894.00	89.8%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,331,196	34,331,196	34,331,196	34,331,196	100.0%	0	0	ALUMNO	2,265.00	246.00	10.8%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	20,330,029	20,330,029	20,330,029	20,330,029	100.0%	0	0	ALUMNO	3,577.00	3,223.00	90.1%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	7,651,396	7,651,396	7,651,396	7,651,396	100.0%	0	0	ALUMNO	310.00	950.00	306.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	20,294,343	20,294,343	20,294,343	20,294,343	100.0%	0	0	ALUMNO	2,019.00	2,248.00	111.4%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	29,482,274	29,482,274	29,482,274	29,482,274	100.0%	0	0	ALUMNO	1,791.00	1,873.00	104.6%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAUICA	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	61,083,974	61,083,974	61,083,974	61,083,974	100.0%	0	0	ALUMNO	6,978.00	7,630.00	109.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	41,217,011	41,217,011	41,217,011	41,217,011	100.0%	0	0	ALUMNO	2,599.00	2,664.00	102.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	28,534,548	28,534,548	28,534,548	28,534,548	100.0%	0	0	ALUMNO	2,392.00	1,925.00	81.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	16,686,313	16,686,313	16,686,313	16,686,313	100.0%	0	0	ALUMNO	2,007.00	2,026.00	100.9%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	11,714,171	11,714,171	11,714,171	11,714,171	100.0%	0	0	ALUMNO	446.00	847.00	189.9%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Ejercidos		Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,112,126	4,112,126	4,112,126	4,112,126	100.0%	0	0	ALUMNO	4,947.00	4,947.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	24,422,404	24,422,404	24,422,404	24,422,404	100.0%	0	0	ALUMNO	2,418.00	2,580.00	106.7%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	61,110,809	61,110,809	61,110,809	61,110,809	100.0%	0	0	ALUMNO	8,364.00	8,822.00	105.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	20,209,699	20,209,699	20,209,699	20,209,699	100.0%	0	0	ALUMNO	1,525.00	1,454.00	95.3%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	24,264,605	24,264,605	24,264,605	24,264,605	100.0%	0	0	ALUMNO	1,350.00	1,693.00	125.4%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,653,491	4,653,491	4,653,491	4,653,491	100.0%	0	0	ALUMNO	936.00	1,065.00	113.8%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	922,861	922,861	922,861	922,861	100.0%	0	0	ALUMNO	73.00	73.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,515,693	3,515,693	3,515,693	3,515,693	100.0%	0	0	ALUMNO	223.00	457.00	204.9%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,831,347	1,831,347	1,831,347	1,831,347	100.0%	0	0	ALUMNO	2,962.00	2,962.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	9,603,454	9,603,454	9,603,454	9,603,454	100.0%	0	0	ALUMNO	925.00	879.00	95.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	12,686,909	12,686,909	12,686,909	12,686,909	100.0%	0	0	ALUMNO	1,025.00	1,037.00	101.2%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	40,701,512	40,701,512	40,701,512	40,701,512	100.0%	0	0	ALUMNO	4,962.00	4,790.00	96.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	15,223,180	15,223,180	15,223,180	15,223,180	100.0%	0	0	ALUMNO	772.00	740.00	95.9%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	6,975,668	6,975,668	6,975,668	6,975,668	100.0%	0	0	ALUMNO	435.00	0.00	0.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	9,439,457	9,439,457	9,439,457	9,439,457	100.0%	0	0	ALUMNO	655.00	535.00	81.7%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	19,049,412	19,049,412	19,049,412	19,049,412	100.0%	0	0	ALUMNO	2,162.00	2,059.00	95.2%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	5,463,428	5,463,428	5,463,428	5,463,428	100.0%	0	0	ALUMNO	277.00	428.00	154.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,126,524	2,126,524	2,126,524	2,126,524	100.0%	0	0	ALUMNO	2,271.00	2,271.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	17,893,414	17,893,414	17,893,414	17,893,414	100.0%	0	0	ALUMNO	1,726.00	1.71	0.1%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	44,755,328	44,755,328	44,755,328	44,755,328	100.0%	0	0	ALUMNO	5,312.00	5,711.00	107.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PREELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,394,412	13,394,412	13,394,412	13,394,412	100.0%	0	0	ALUMNO	772.00	704.00	91.2%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDIENTE A UN CIERRE PREELIMINAR.	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado											
																13	14
1	2	3	4												24		
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	4,479,487	4,479,487	4,479,487	4,479,487	100.0%	0	0	ALUMNO	285.00	230.00	80.7%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.		
	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	6,228,004	6,228,004	6,228,004	6,228,004	100.0%	0	0	ALUMNO	763.00	723.00	94.8%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	8,249,505	8,249,505	8,249,505	8,249,505	100.0%	0	0	ALUMNO	371.00	768.00	207.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	4,743,487	4,743,487	4,743,487	4,743,487	100.0%	0	0	ALUMNO	3,962.00	3,962.00	100.0%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	17,467,584	17,467,584	17,467,584	17,467,584	100.0%	0	0	ALUMNO	1,748.00	1,637.00	93.6%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	841,513	841,513	841,513	841,513	100.0%	0	0	ALUMNO	79.00	98.00	124.1%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	79,390,634	79,390,634	79,390,634	79,390,634	100.0%	0	0	ALUMNO	6,548.00	6,515.00	99.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	1,117,938	1,117,938	1,117,938	1,117,938	100.0%	0	0	ALUMNO	123.00	130.00	103.7%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	21,593,949	21,593,949	21,593,949	21,593,949	100.0%	0	0	ALUMNO	1,245.00	1,251.00	100.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	4,778,977	4,778,977	4,778,977	4,778,977	100.0%	0	0	ALUMNO	270.00	328.00	121.5%	-DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.		
	FASFA				1,685,356,080	1,685,356,080	1,685,356,080	1,558,910,485	92.4%	0	0		9,455,326.00	8,667,540.20	91.7%		
	INVERSION																
	EQUIPAMIENTO																
	ANALISIS DE MUESTRAS DE CONTROL AMBIENTAL EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,850,342	23,850,342	23,850,342	23,001,853	96.4%	0	0	ACTIVIDAD	17,500.00	17,121.00	97.8%	CIFRAS PRELIMINARES	
		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,780,146	3,780,146	3,780,146	3,229,117	85.4%	0	0	ACCION	324,372.00	150,803.00	46.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,068,935	3,068,935	3,068,935	2,207,919	71.9%	0	0	CONSULTA	20,532.00	20,532.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	288,764	288,764	288,764	229,268	85.3%	0	0	ACCION	69,305.00	43,770.00	63.2%	CIFRAS PRELIMINARES	
0-COBERTURA ESTATAL		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,820,887	71,820,887	71,820,887	68,531,790	95.4%	0	0	INFORME	12.00	11.00	91.7%	CIFRAS PRELIMINARES		
0-COBERTURA ESTATAL		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,073,659	1,073,659	1,073,659	647,738	60.3%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
0-COBERTURA ESTATAL		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	794,878	794,878	794,878	755,922	95.1%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
0-COBERTURA ESTATAL		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	798,517	798,517	798,517	745,028	98.2%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
0-COBERTURA ESTATAL		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,495,170	1,495,170	1,495,170	1,495,154	100.0%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	18,000.00	10,357.00	57.5%	CIFRAS PRELIMINARES		
0-COBERTURA ESTATAL		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,543,477	103,543,477	103,543,477	101,467,270	98.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
0-COBERTURA ESTATAL		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,652,138	2,652,138	2,652,138	2,554,938	96.3%	0	0	DICTAMEN	11,517.00	7,632.00	66.3%	CIFRAS PRELIMINARES		
0-COBERTURA ESTATAL		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,307,044	1,307,044	1,307,044	1,195,909	91.5%	0	0	CONSULTA	265,625.00	154,651.00	58.2%	CIFRAS PRELIMINARES		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual		Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				13	14	15	16	17=16/14								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	552,204	552,204	552,204	534,671	96.8%	0	0	INFORME	12.00	7.00	58.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,366,832	62,366,832	62,366,832	0	0.0%	0	0	INFORME	7.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUICAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,674,389	1,674,389	1,674,389	1,672,998	99.9%	0	0	CONSULTA	486,000.00	485,596.00	99.9%	CIFRAS PRELIMINARES	
MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS INFECCIO-CONTAGIOSOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,586,493	2,586,493	2,586,493	2,586,478	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	171,860.00	171,860.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO Y ELECTROMECANICO DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,299,061	100.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE FARMACO VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIÓNES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470,000	470,000	470,000	298,779	63.6%	0	0	DETECCIÓN	80,150.00	40,210.00	50.2%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,037,070	1,037,070	1,037,070	998,442	96.3%	0	0	ACTIVIDAD	16.00	16.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN DE LA NUTRICIÓN DEL MENOR DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218,082	218,082	218,082	68,730	31.5%	0	0	SUPERVISIÓN	174.00	163.00	93.7%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,017,398	1,017,398	1,017,398	776,593	76.3%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	69,000.00	42,515.00	61.6%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	432,294	432,294	432,294	422,075	97.6%	0	0	SUPERVISIÓN	34.00	24.00	70.6%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,407,877	6,407,877	6,407,877	6,090,211	95.0%	0	0	ACTIVIDAD	1,293,381.00	640,165.00	49.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO Y DENGUE).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,694,108	2,694,108	2,694,108	1,762,542	65.4%	0	0	ACTIVIDAD	87,000.00	33,932.00	39.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	561,328	561,328	561,328	552,065	98.4%	0	0	DETECCIÓN	424.00	311.00	73.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER CERVICO-UTERINO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	527,926	527,926	527,926	482,350	91.4%	0	0	ACCIÓN	130,700.00	128,433.00	98.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISIÓN SEXUAL VIH-SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	591,361	591,361	591,361	501,601	84.8%	0	0	SUPERVISIÓN	126.00	85.00	67.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN LA SALUD A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PROGRAMA PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	615,822	615,822	615,822	581,451	94.4%	0	0	SUPERVISIÓN	480.00	419.00	85.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
SERVICIOS PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS Y AFINES DEL PERSONAL REGULARIZADO DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	247,131,706	247,131,706	247,131,706	241,522,208	97.7%	0	0	INFORME	12.00	10.00	83.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	825,713	825,713	825,713	762,165	92.3%	0	0	ACTIVIDAD	578,627.00	498,871.00	86.2%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	148,800	148,800	148,800	147,000	98.8%	0	0	CURSO	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO A LOS SERV. DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	18,506,686	18,506,686	18,506,686	17,602,549	95.1%	0	0	CONSULTA	3,531.00	3,136.00	88.8%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS HIPERTENSION ARTERIAL DIABETES MELIUS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD EN LA JURISDICCION SANIT. DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	226,285	226,285	226,285	212,997	94.1%	0	0	DETECCIÓN	54,738.00	51,495.00	94.1%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	22,657	22,657	22,657	22,650	100.0%	0	0	DICTAMEN	483.00	456.00	92.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	23,175,715	23,175,715	23,175,715	22,180,787	95.7%	0	0	CONSULTA	56,495.00	55,041.00	97.4%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	1,060,916	1,060,916	1,060,916	1,053,728	99.3%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12,955.00	11,101.00	88.4%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	1,452,920	1,452,920	1,452,920	1,441,945	99.2%	0	0	ACTIVIDAD	40,898.00	40,898.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	28,388	28,388	28,388	28,388	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	38,275.00	38,275.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROMOCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	19,393	19,393	19,393	19,393	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	653.00	653.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	9,883	9,883	9,883	9,883	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	376.00	376.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	2-CARDENAS	CÁRDENAS	URBANO	114,840	114,840	114,840	113,400	98.7%	0	0	CURSO	100.00	100.00	10.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERT. ARTERIAL, DIABETES MELL., ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	34,181,411	34,181,411	34,181,411	32,352,251	94.6%	0	0	DETECCIÓN	100.00	87.00	87.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	2-CARDENAS	CÁRDENAS	URBANO	31,714,116	31,714,116	31,714,116	30,816,372	97.2%	0	0	CONSULTA	17,500.00	18,842.00	107.7%	CIFRAS PRELIMINARES	
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,361,087	1,361,087	1,361,087	1,358,109	98.8%	0	0	EGRESO O HOSPITALARIO	1,832.00	1,750.00	95.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21,756	21,756	21,756	21,680	99.7%	0	0	DICTAMEN	100.00	50.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	2-CARDENAS	CÁRDENAS	URBANO	102,031	102,031	102,031	101,519	99.5%	0	0	ACTIVIDAD	100.00	66.00	66.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	543,200	543,200	543,200	534,021	98.3%	0	0	ACTIVIDAD	100.00	84.00	84.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	311,204	311,204	311,204	307,301	98.7%	0	0	ACTIVIDAD	100.00	85.20	85.2%	CIFRAS PRELIMINARES	
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	47,458	47,458	47,458	47,338	99.7%	0	0	VERIFICACIÓN	100.00	95.00	95.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	164,160	164,160	164,160	144,420	88.0%	0	0	ACTIVIDAD	12.00	10.00	83.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORT. A LOS SERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELL., HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	93,036	93,036	93,036	93,031	100.0%	0	0	CONSULTA	27,626.00	25,012.00	90.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	26,538,118	26,538,118	26,538,118	26,048,887	98.2%	0	0	CONSULTA	231,601.00	188,706.00	81.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	193,660	193,660	193,660	186,685	96.4%	0	0	ACTIVIDAD	75,000.00	64,468.00	86.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	59,056	59,056	59,056	59,053	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	83,027.00	80,566.00	97.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	69,579	69,579	69,579	69,515	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	12.00	10.00	83.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	54,000	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	551.00	798.00	144.8%	CIFRAS PRELIMINARES	
ADQ. OPORTUNA DE INSUMOS PARA LA DETEC. DE ENF. TRANSMISIBLES PARA TRANSFUSION EN LOS DONADORES DEL CENTRO DE HEMOTERAPIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,582,388	4,582,388	4,582,388	4,577,999	99.9%	0	0	DIAGNOSTICO	73,552.00	72,522.00	98.6%	CIFRAS PRELIMINARES	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,789,947	2,789,947	2,789,947	2,789,397	100.0%	0	0	OPERACIÓN	2,015.00	2,012.00	99.9%	CIFRAS PRELIMINARES	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,133,313	1,133,313	1,133,313	832,840	73.5%	0	0	ALUMNO	2,145.00	2,145.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	77,761	77,761	77,761	51,000	65.6%	0	0	CURSO	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,000	18,000	18,000	0	0.0%	0	0	INFORME	12.00	2.00	16.7%	CIFRAS PRELIMINARES	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,867	190,867	190,867	190,867	100.0%	0	0	DETECCIÓN	129,741.00	354,036.00	272.9%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORT. A LOS SERV. HOSPITALARIOS DEL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL A TRAVES DEL HOSP. REG. DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	55,030,567	55,030,567	55,030,567	53,074,913	96.4%	0	0	CONSULTA	100.00	100.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercidos		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14		18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORT. A LOS SIST. DE ADMON. Y GERENCIA DEL HOSP. REGIONAL DE ALTA ESP. DR. JUAN GRAHAM CASASUS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	33,510,935	33,510,935	33,510,935	31,925,743	95.3%		0	0	INFORME	12.00	10.00	83.3%	CIFRAS PRELIMINARES
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	111,387,475	111,387,475	111,387,475	110,782,069	99.5%		0	0	INFORME	12.00	11.00	91.7%	CIFRAS PRELIMINARES
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	498,477	498,477	498,477	498,212	99.5%		0	0	ATENCIÓN MÉDICA	54,000.00	39,971.00	74.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECER LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	235,200	235,200	235,200	235,200	100.0%		0	0	BECA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO A LA FORMACION ACADÉMICA DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA MEJORA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	885,702	885,702	885,702	885,330	100.0%		0	0	EGRESO HOSPITALARIO	215.00	208.00	96.7%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION EN HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	69,704,337	69,704,337	69,704,337	68,627,605	98.5%		0	0	CONSULTA	100.00	90.00	90.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,840,364	3,840,364	3,840,364	3,091,102	80.5%		0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR.GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,376,640	3,376,640	3,376,640	3,376,637	100.0%		0	0	INFORME	12.00	11.00	91.7%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21,523,707	21,523,707	21,523,707	20,245,711	94.1%		0	0	INFORME	12.00	11.00	91.7%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,918,456	1,918,456	1,918,456	1,912,293	99.7%		0	0	INFORME	12.00	8.00	66.7%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	54,601	54,601	54,601	54,601	100.0%		0	0	DICTAMEN	3,986.00	5,478.00	137.1%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD BUICAL EN EL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	816,494	816,494	816,494	814,304	99.7%		0	0	CONSULTA	5,850.00	5,832.00	99.7%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,735,938	3,735,938	3,735,938	3,024,752	81.0%		0	0	INFORME	12.00	11.00	91.7%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,829,237	2,829,237	2,829,237	1,826,463	64.6%		0	0	INFORME	12.00	8.00	66.7%	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS, EQUIPO DE RESCATE Y DE RADIOCOMUNICACION VINCULADOS AL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	122,463	122,463	122,463	122,425	100.0%		0	0	VEHICULO	3,000.00	1,760.00	58.7%	CIFRAS PRELIMINARES
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,459,512	2,459,512	2,459,512	2,455,608	99.8%		0	0	ACTIVIDAD	413,375.00	763,558.00	184.7%	CIFRAS PRELIMINARES
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,368	125,368	125,368	125,366	100.0%		0	0	ACTIVIDAD	374,233.00	374,215.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
PROMOCION PARA LA SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,000	41,000	41,000	41,000	100.0%		0	0	ACTIVIDAD	33,552.00	79,050.00	235.6%	CIFRAS PRELIMINARES
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	140,399	140,399	140,399	140,390	100.0%		0	0	VERIFICACIÓN	7,197.00	6,261.00	87.0%	CIFRAS PRELIMINARES
REALIZACION DE ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA A LA POBLACION ABIERTA A TRAVES DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,747,613	2,747,613	2,747,613	2,746,953	100.0%		0	0	ESTUDIO	17,940.00	17,939.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,621,657	2,621,657	2,621,657	2,586,244	98.6%		0	0	ACTIVIDAD	204.00	140.00	68.6%	CIFRAS PRELIMINARES
SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTO PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,943,866	16,943,866	16,943,866	15,445,910	91.2%		0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL POR LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,440,460	1,440,460	1,440,460	1,401,311	97.3%		0	0	SUPERVISIÓN	171.00	142.00	83.0%	CIFRAS PRELIMINARES
SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	105,680,046	105,680,046	105,680,046	105,294,311	99.6%		0	0	SUPERVISIÓN	1,344.00	1,979.00	147.2%	CIFRAS PRELIMINARES
FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	84,479	84,479	84,479	77,280	91.5%		0	0	CURSO	361.00	299.00	82.8%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	21	22	Avance %	
					Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENF. CRONICO DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	453,677	453,677	453,677	453,677	100.0%	0	0	DETECCION	163,965.00	161,610.00	98.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	38,741,862	38,741,862	37,768,033	37,768,033	97.5%	0	0	CONSULTA	26,800.00	26,829.00	100.1%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25,979	25,979	25,979	25,935	98.8%	0	0	DICTAMEN	871.00	871.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	41,300,890	41,300,890	41,300,890	40,596,354	98.3%	0	0	CONSULTA	290,018.00	256,035.00	88.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,835,576	1,835,576	1,835,576	1,780,401	97.0%	0	0	CONSULTA	26,800.00	26,976.00	100.7%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	42,454	42,454	42,454	42,429	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	7,272.00	7,272.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	175,736	175,736	175,736	168,580	95.9%	0	0	ACTIVIDAD	250,000.00	223,369.00	89.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENF. PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	66,804	66,804	66,804	66,779	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	149,155.00	155,875.00	104.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	15,644	15,644	15,644	15,644	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	1,636.00	1,636.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PATERNAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	71,039	71,039	71,039	56,000	78.8%	0	0	CURSO	12.00	9.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICAS-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELL., ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	182,446	182,446	182,446	179,890	98.6%	0	0	DETECCION	123,880.00	108,676.00	87.7%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	35,772,855	35,772,855	35,772,855	34,231,927	95.7%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	1,800.00	1,686.00	93.7%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	25,047,239	25,047,239	25,047,239	23,369,108	93.3%	0	0	CONSULTA	156,300.00	170,091.00	108.8%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	325,039	325,039	325,039	323,028	99.4%	0	0	ACTIVIDAD	571.00	2,863.00	501.4%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	45,339	45,339	45,339	45,172	99.6%	0	0	ACTIVIDAD	75,676.00	50,835.00	67.2%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	9,399	9,399	9,399	7,358	78.3%	0	0	ACTIVIDAD	9,360.00	7,850.00	83.9%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	36,991	36,991	36,991	36,941	99.9%	0	0	VERIFICACIÓN	1,460.00	1,426.00	96.8%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VALIANTARIAS Y PATERNAS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,761	32,761	32,761	31,800	97.1%	0	0	CURSO	18.00	16.00	88.9%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORT. A LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, HIPERTENCION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	15,258	15,258	15,258	0	0.0%	0	0	DETECCION	24,645.00	32,423.00	131.6%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	923,362	923,362	923,362	923,290	100.0%	0	0	CONSULTA	70,960.00	70,560.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,559	7,559	7,559	7,350	97.2%	0	0	DICTAMEN	266.00	259.00	97.4%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	26,402,338	26,402,338	26,402,338	24,346,240	92.2%	0	0	CONSULTA	21,501.00	24,246.00	112.8%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	69,924	69,924	69,924	69,924	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	27,250.00	44,673.00	163.9%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	17,407	17,407	17,407	13,523	77.7%	0	0	ACTIVIDAD	25,672.00	20,099.00	77.7%	CIFRAS PRELIMINARES	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,017	10,017	10,017	10,017	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	6,260.00	6,260.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	24,907	24,907	24,907	24,906	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	381.00	359.00	94.2%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	508,200	508,200	508,200	0	0.0%	0	0	CURSO	24.00	22.00	91.7%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	207,324	207,324	207,324	206,338	99.5%	0	0	CONSULTA	147,045.00	122,536.00	83.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	921,854	921,854	921,854	917,738	99.6%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	16,088.00	16,557.00	103.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	32,660	32,660	32,660	32,660	100.0%	0	0	DICTAMEN	2,685.00	2,474.00	92.1%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	56,383,988	56,383,988	56,383,988	53,927,319	95.6%	0	0	CONSULTA	347,440.00	296,158.00	85.2%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,221,338	1,221,338	1,221,338	1,213,488	99.4%	0	0	ACTIVIDAD	85,655.00	82,910.00	97.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	74,000	74,000	74,000	73,983	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	153,384.00	93,839.00	61.2%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORMACION Y CAPACITACION DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	19,680	19,680	19,680	0	0.0%	0	0	CURSO	12.00	6.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORT. A LOS SERV. DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVA (DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	28,291	28,291	28,291	0	0.0%	0	0	DETECCION	11,442.00	7,336.00	64.1%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	27,349	27,349	27,349	27,298	99.8%	0	0	DICTAMEN	801.00	800.00	99.9%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	15,128,902	15,128,902	15,128,902	14,038,978	92.8%	0	0	CONSULTA	48,682.00	48,067.00	98.7%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	215,126	215,126	215,126	214,976	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	2,400.00	11,468.00	477.8%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	33,388	33,388	33,388	33,323	99.8%	0	0	ACTIVIDAD	27,499.00	27,356.00	99.8%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	50,426	50,426	50,426	50,365	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	4,032.00	6,308.00	156.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	12.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORT. A LOS SERV. DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO - DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	20,646,492	20,646,492	20,646,492	17,845,897	86.4%	0	0	CONSULTA	15,405.00	12,370.00	80.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	9,200	9,200	9,200	9,200	100.0%	0	0	DICTAMEN	383.00	383.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	34,717	34,717	34,717	34,717	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	41,673.00	41,673.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	169,631	169,631	169,631	169,456	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	46,520.00	78,016.00	167.7%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	7,875	7,875	7,875	7,875	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	723.00	723.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	123,121	123,121	123,121	122,400	99.4%	0	0	CURSO	12.00	11.00	91.7%	CIFRAS PRELIMINARES	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
FORT. A LOS SERV. DE DETECCIÓN A LAS ENF. CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELL. HIPERTENSION ART. Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,504,752	20,504,752	20,504,752	18,317,865	89.3%	0	0	DETECCION	45,464.00	38,371.00	84.4%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	654,632	654,632	654,632	654,632	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARI O	850.00	850.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,264	20,264	20,264	20,096	99.2%	0	0	DICTAMEN	352.00	285.00	81.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	42,735	42,735	42,735	42,735	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	39,060.00	39,060.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	125,547	125,547	125,547	125,545	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	25,271.00	25,271.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	143,975	143,975	143,975	143,973	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	4,732.00	3,943.00	83.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	21,979	21,979	21,979	21,973	100.0%	0	0	VERIFICACION	476.00	442.00	92.9%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	208,200	208,200	208,200	200,280	96.2%	0	0	CURSO	24.00	23.00	95.8%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS (DIABETES MELL., HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	40,946	40,946	40,946	40,920	99.9%	0	0	DETECCION	172,409.00	172,299.00	99.9%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,272	6,272	6,272	6,211	99.0%	0	0	DICTAMEN	773.00	775.00	100.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERV. DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	36,013,504	36,013,504	36,013,504	33,502,112	93.0%	0	0	CONSULTA	416,480.00	379,555.00	91.1%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENTO JUAREZ, MACUSPANA	12-MACUSPANA	BENTO JUAREZ	RURAL	27,329,509	27,329,509	27,329,509	25,701,426	94.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARI O	2,438.00	2,162.00	88.7%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,812,279	34,812,279	34,812,279	32,132,440	92.3%	0	0	ATENCION MEDICA	2,520.00	2,216.00	87.9%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41,919	41,919	41,919	41,092	98.0%	0	0	ACTIVIDAD	114,429.00	112,171.00	98.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	985,188	985,188	985,188	982,332	99.7%	0	0	ACTIVIDAD	67,125.00	54,026.00	80.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,745	34,745	34,745	34,632	99.7%	0	0	VERIFICACION	1,565.00	1,564.00	99.9%	CIFRAS PRELIMINARES	
CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUICA	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	29,260	29,260	29,260	24,480	83.6%	0	0	CURSO	24.00	20.00	83.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUICA	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	20,798	20,798	20,798	20,746	99.7%	0	0	ACTIVIDAD	9,724.00	9,700.00	99.8%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUICA	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	24,968	24,968	24,968	24,863	99.6%	0	0	DICTAMEN	344.00	308.00	89.5%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUICA	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	27,695,715	27,695,715	27,695,715	25,345,042	91.5%	0	0	CONSULTA	95,465.00	88,000.00	92.2%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUICA	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	239,319	239,319	239,319	237,967	99.4%	0	0	ACTIVIDAD	43,451.00	40,348.00	92.9%	CIFRAS PRELIMINARES	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAUICA	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	9,198	9,198	9,198	9,198	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	45,401.00	45,399.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORMACION Y CAPACITACION A PARTERAS (OS) TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	16,800	16,800	16,800	14,880	88.6%	0	0	CURSO	12.00	10.00	83.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCION DE ENF. CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELL., ENF. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	37,953,711	37,953,711	37,953,711	35,775,094	94.3%	0	0	DETECCION	24,955.00	40,494.00	162.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	24,438	24,438	24,438	24,438	100.0%	0	0	DICTAMEN	450.00	450.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado								Ejercido	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,117,236	1,117,236	1,117,236	1,110,528	99.4%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	13,130.00	13,068.00	99.5%	CIFRAS PRELIMINARES
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	75,340	75,340	75,340	75,090	99.7%	0	0	ACTIVIDAD	32,700.00	52,442.00	160.4%	CIFRAS PRELIMINARES
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	26,873	26,873	26,873	26,873	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	57,492.00	63,085.00	109.7%	CIFRAS PRELIMINARES
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	980.00	980.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	108,840	108,840	108,840	103,560	95.1%	0	0	CURSO	16.00	14.00	87.5%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	61,673	61,673	61,673	61,464	99.7%	0	0	DICTAMEN	460.00	460.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	10,902	10,902	10,902	10,902	100.0%	0	0	DETECCIÓN	34,987.00	34,987.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	25,301,629	25,301,629	25,301,629	23,687,924	93.6%	0	0	CONSULTA	53,784.00	48,639.00	90.4%	CIFRAS PRELIMINARES
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	922,376	922,376	922,376	902,126	97.8%	0	0	ACTIVIDAD	5,000.00	7,157.00	143.1%	CIFRAS PRELIMINARES
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	27,826	27,826	27,826	27,795	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	6,080.00	7,309.00	120.6%	CIFRAS PRELIMINARES
SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	103,385	103,385	103,385	103,317	99.9%	0	0	SUPERVISIÓN	192.00	174.00	90.6%	CIFRAS PRELIMINARES
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,175	22,175	22,175	22,171	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	2,200.00	2,200.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,441	13,441	13,441	12,600	93.7%	0	0	CURSO	4.00	3.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	20,725,651	20,725,651	20,725,651	19,401,798	93.6%	0	0	CONSULTA	21,360.00	18,548.00	86.8%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	570,503	570,503	570,503	570,435	100.0%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	4,587.00	13,430.00	294.1%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,998	22,998	22,998	22,997	100.0%	0	0	DICTAMEN	385.00	385.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	11,649,021	11,649,021	11,649,021	10,489,325	90.0%	0	0	CONSULTA	57,383.00	44,913.00	78.3%	CIFRAS PRELIMINARES
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	474,699	474,699	474,699	471,691	99.4%	0	0	ACTIVIDAD	30,875.00	65,489.00	212.1%	CIFRAS PRELIMINARES
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	125,289	125,289	125,289	125,185	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	40,984.00	46,702.00	113.9%	CIFRAS PRELIMINARES
PROTECCION CONTRA RIESGO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	61,651	61,651	61,651	61,413	99.6%	0	0	VERIFICACIÓN	446.00	407.00	91.3%	CIFRAS PRELIMINARES
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE LA SALUD DE LA JURISD. SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	184,921	184,921	184,921	182,760	98.8%	0	0	CURSO	18.00	18.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	654,632	654,632	654,632	654,618	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARI	528.00	528.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	29,974,108	29,974,108	29,974,108	28,195,087	94.1%	0	0	CONSULTA	75,000.00	65,197.00	86.9%	CIFRAS PRELIMINARES
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	33,808	33,808	33,808	33,808	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	1,320.00	1,265.00	95.8%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones									
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercido	Programado	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Programado	Anual	al Trimestre	Avance %										
					Ministrado	Programado												Ejercido	Programado	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Programado	Anual	al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24											
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,289,850	1,289,850	1,289,850	1,229,425	95.3%	0	0	ACTIVIDAD	8,352.00	17,577.00	210.5%	CIFRAS PRELIMINARES											
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	48,575	48,575	48,575	48,574	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	30,473.00	41,310.00	135.6%	CIFRAS PRELIMINARES											
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	31,726	31,726	31,726	31,726	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	54,664.00	53,608.00	98.1%	CIFRAS PRELIMINARES											
	FAS			1,105,016,878	1,106,639,466	1,137,476,438	1,074,103,276	97.1%	107,852,137	79,305,178		99,227,400.85	81,717,303.40	82.4%												
FISE																										
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																										
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ETAPA 1) (SECTOR CENTENARIO)	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,003,248	2,003,248	2,003,248	1,968,060	98.2%	0	0	METRO LINEAL	1,950.00	1,950.00	100.0%												
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																										
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,553,350	4,553,350	4,553,350	4,552,922	100.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	LAGUNA COLORADA	RURAL	2,205,187	2,205,187	2,205,187	2,205,170	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,536.00	2,536.00	100.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	720,978	720,978	720,978	680,988	94.5%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	PANDURO	RURAL	1,438,281	1,438,281	1,438,281	1,422,291	98.9%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,188.00	99.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	1,306,952	1,306,952	1,306,952	1,306,827	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,300.00	1,300.00	100.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. EL SILENCIO)	1-BALANCAN	SAN JOSE	RURAL	2,011,731	2,011,731	2,011,731	2,011,613	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,100.00	2,100.00	100.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL POCHITIQUE)	1-BALANCAN	EL FAUSTINO	RURAL	1,466,807	1,466,807	1,466,807	1,385,717	94.5%	0	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS CAMBRANO)	1-BALANCAN	EL CIBALITO	RURAL	2,428,646	2,428,646	2,428,646	2,428,644	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,248.00	1,248.00	100.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS MARTINEZ)	1-BALANCAN	EL CIBALITO	RURAL	1,569,861	1,569,861	1,569,861	1,545,054	98.4%	0	0	METRO LINEAL	1,180.00	1,180.00	100.0%												
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,316,430	1,316,430	1,316,430	1,316,428	100.0%	0	0	METRO LINEAL	950.00	940.50	99.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,200,122	1,200,122	1,200,122	1,199,020	99.9%	0	0	METRO LINEAL	110.00	104.50	95.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,265,060	2,265,060	2,265,060	2,251,879	99.4%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. LAS ESPERANZAS)	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENTO JUÁREZ	URBANO	1,067,504	1,067,504	1,067,504	1,067,504	100.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	ARROYO POLO 1A SECCION	RURAL	1,059,488	1,059,488	1,059,488	1,059,364	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,650.00	1,633.00	99.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	CHICHICASTELE 3A SECCION	RURAL	2,279,498	2,279,498	2,279,498	2,279,498	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,500.00	2,250.00	90.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. GREGORIO MENDEZ MAGANA ENTRADA SANTIAGO FLORES)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	247,228	247,228	247,228	247,228	100.0%	0	0	METRO LINEAL	183.00	183.00	100.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (MARGEN IZQUIERDA)	3-CENTLA	RIBERA ALTA 3A SECCION	RURAL	2,234,230	2,234,230	2,234,230	2,234,176	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6,188.00	6,105.00	99.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	ACACAPAN Y COLMENA 4A SECCION	RURAL	1,155,177	1,155,177	1,155,177	1,154,495	99.9%	0	0	METRO LINEAL	650.00	650.00	100.0%												
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 2A SECCION (LA ISLA)	RURAL	313,698	313,698	313,698	312,924	99.8%	0	0	METRO LINEAL	140.00	140.00	100.0%												

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION (TIEMPO LOS GUERRAS)	4-CENTRO	CHACTE	RURAL	742,205	742,205	742,205	742,185	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 1A. SECCION	RURAL	960,869	960,869	960,869	960,865	100.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	550.00	98.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 3A. SECCION (CORINTO)	RURAL	830,148	830,148	830,148	829,536	99.9%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	8-HUAMANGUILLO	MIGUEL ALEMAN VALDEZ	RURAL	437,466	437,466	437,466	436,808	98.8%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUAMANGUILLO	UNIDAD MODELO SABANA LARGA	RURAL	689,678	689,678	689,678	651,235	94.4%	0	0	METRO LINEAL	320.00	304.00	95.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	8-HUAMANGUILLO	CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	RURAL	1,521,414	1,521,414	1,521,414	1,521,409	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION (CABOA DE LA CHONTALPA	8-HUAMANGUILLO	RIO SECO Y MONTANA 1A. SECCION	RURAL	1,648,484	1,648,484	1,648,484	1,648,483	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	784.00	98.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION (LA ISLA)	8-HUAMANGUILLO	PAREDON 1A. SECCION	RURAL	2,188,524	2,188,524	2,188,524	2,188,247	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	990.00	99.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION (MARIANO ESCOBEDO)	8-HUAMANGUILLO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	2,133,447	2,133,447	2,133,447	2,133,425	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	320,426	320,426	320,426	320,425	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA HUACTA)	9-JALAPA	TEQUILA 2A. SECCION	RURAL	435,200	435,200	435,200	390,177	89.7%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 1A. SECCION	RURAL	656,305	656,305	656,305	635,803	96.9%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION (EL BASURERO)	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCION	RURAL	481,988	481,988	481,988	473,811	98.3%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	10-JALAPA DE MENDEZ	CHICALAPA 1A. SECCION	RURAL	386,760	386,760	386,760	386,760	100.0%	0	0	METRO LINEAL	335.00	335.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION (RIBERA DEL RIO)	12-MACISPANA	BUENA VISTA (PUKATAN)	RURAL	850,659	850,659	850,659	832,949	97.9%	0	0	METRO LINEAL	472.00	467.50	98.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SAN LUIS)	12-MACISPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCION (SAN JOAQUIN)	RURAL	1,979,397	1,979,397	1,979,397	1,939,233	98.0%	0	0	METRO LINEAL	1,588.00	1,582.00	98.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA EN ALLENDE BAJO 1RA. SECCION (SAN LUIS)
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	12-MACISPANA	ALLENDE ALTO 1A. SECCION	RURAL	533,473	533,473	533,473	526,962	98.8%	0	0	METRO LINEAL	350.00	332.50	95.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	12-MACISPANA	BUENA VISTA (PUKATAN)	RURAL	519,737	519,737	519,737	519,737	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	12-MACISPANA	CHVALITO 2A. SECCION	RURAL	1,960,414	1,960,414	1,960,414	1,960,413	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,280.00	2,280.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	12-MACISPANA	EL REGOCIJO	RURAL	1,002,154	1,002,154	1,002,154	1,002,141	100.0%	0	0	METRO LINEAL	650.00	650.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	12-MACISPANA	FRANCISCO I. MADERO ALTO 1A. SECCION	RURAL	811,555	811,555	811,555	811,451	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,140.00	1,129.00	98.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	12-MACISPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCION	RURAL	1,016,238	1,016,238	1,016,238	1,010,404	99.4%	0	0	METRO LINEAL	850.00	850.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	12-MACISPANA	LA CANDELARIA (EL BARRIAL)	RURAL	1,027,803	1,027,803	1,027,803	1,027,797	100.0%	0	0	METRO LINEAL	750.00	742.50	98.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	12-MACISPANA	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCION	RURAL	2,061,639	2,061,639	2,061,639	2,061,511	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,707.00	1,707.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	12-MACISPANA	XICOTENZATL	RURAL	936,609	936,609	936,609	935,938	99.9%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION	12-MACISPANA	ZOPO NORTE	RURAL	2,438,820	2,438,820	2,438,820	2,416,425	99.1%	0	0	METRO LINEAL	2,593.00	2,558.00	98.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDY BAJA TENSION (ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)	12-MACISPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	743,078	743,078	743,078	743,075	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	297.00	99.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA PROVENIENCIA) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL KINDER) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR J. N. JAIME TORRES BODET) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS FELIX) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS GUERRA) AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (SECTOR LOS GUERRA) CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR SANTA M ARTHA) ASFALTIC DEL CAM: PASTAL- CANTEMOC 2DA. SEC. LONG. TOTAL DEL KM. 0+000. TRAMO A MODERNIZAR: CHICOZAPOTE- CANTEMOC 1RA. SECC. DEL KM. 0+000 AL 11+000 APORT. EST. AL PIBA PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO. E.C. (CHICOZAPOTE- CANTEMOC KM. 3+100)- EL COMETA- SANDIAL. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL 2+500 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION APORT. EST. AL PIBA PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASF. DEL CAM: E.C. POANA-RAVA DE ZARAGOZA KM. 19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-CHICHOCA 2DA. TRAMO A MODER. GUAYAL-EL LIMON DEL KM. 6+400 AL 11+500 APORT. EST. AL PIBA PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAM:NOYPAC-FCO.1. MADERO 2DA. TRAMO A MODER. E.C. NOYPAC CUAUHTEMOC-BARREAL-FCO. LIMADERO 2DA. KM. 5+100) LIBERTAD DEL KM. 0+000 AL 2+003.6 APORTACION EST.ITAL AL PIBA) PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA, EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	RURAL	BONANZA 2A. SECCION	RURAL	1,918,919	1,918,919	1,918,919	1,917,497	99.9%	0	0	METRO LINEAL	3,479.00	3,479.00	100.0%	
	RURAL	SAN FRANCISCO	RURAL	480,477	480,477	480,477	480,476	100.0%	0	0	METRO LINEAL	225.00	213.70	95.0%	
	RURAL	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	690,030	690,030	690,030	686,660	99.5%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
	RURAL	ABASOLO 1A. SECCION	RURAL	1,328,682	1,328,682	1,328,682	1,308,429	98.5%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	1,045.00	95.0%	
	RURAL	TIERRA COLORADA	RURAL	2,034,830	2,034,830	2,034,830	1,973,698	97.0%	0	0	METRO LINEAL	2,220.00	2,198.00	99.0%	
	RURAL	ABASOLO 1A. SECCION	RURAL	414,599	414,599	414,599	411,743	99.3%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	
	RURAL	NUOVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	1,017,744	1,017,744	1,017,744	1,016,976	99.9%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
	RURAL	TIERRA COLORADA	RURAL	1,909,217	1,909,217	1,909,217	1,908,915	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
	RURAL	EL PORVENIR	RURAL	1,097,604	1,097,604	1,097,604	1,078,013	98.2%	0	0	METRO LINEAL	2,285.96	2,263.00	99.0%	
	RURAL	EL VENADITO	RURAL	1,395,861	1,395,861	1,395,861	1,372,615	98.3%	0	0	METRO LINEAL	2,260.00	2,238.00	99.0%	
	RURAL	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCION)	RURAL	1,444,446	1,444,446	1,444,446	1,439,874	99.7%	0	0	METRO LINEAL	1,150.00	1,150.00	100.0%	
	RURAL	CHICOZAPOTE	RURAL	5,988,255	5,988,255	5,988,255	5,453,530	91.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES: CHICOZAPOTE - CANTEMOC 1RA. SECCION
	RURAL	EL COMETA	RURAL	2,799,675	2,799,675	2,799,675	2,799,613	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS COMUNIDADES: EL COMETA- SANDIAL
	RURAL	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	854,451	854,451	854,451	854,260	100.0%	0	0	METRO LINEAL	560.00	544.50	99.0%	
	RURAL	LAS FLORES 2A. SECCION	RURAL	555,422	555,422	555,422	555,344	100.0%	0	0	METRO LINEAL	460.00	445.50	99.0%	
	RURAL	CARDADO GUERRERO	RURAL	1,363,979	1,363,979	1,363,979	1,360,886	99.8%	0	0	METRO LINEAL	1,260.00	1,260.00	100.0%	
	RURAL	CERRO BLANCO 2A. SECCION	RURAL	348,829	348,829	348,829	343,305	98.4%	0	0	METRO LINEAL	188.00	188.00	100.0%	
RURAL	CUTLHUAC	RURAL	943,227	943,227	943,227	942,244	99.9%	0	0	METRO LINEAL	694.00	694.00	100.0%		
RURAL	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCION)	RURAL	800,761	800,761	800,761	800,761	100.0%	0	0	METRO LINEAL	302.00	302.00	100.0%		
		GUAYAL	RURAL	16,896,270	16,896,270	16,896,270	16,889,207	100.0%	0	0	OFICINA	1.00	0.90	90.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: GUAYAL - EL LIMON
		NOYPAC	RURAL	8,622,206	8,622,206	8,622,206	8,606,271	99.8%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO: NOYPAC - CUAUHTEMOC- BARREAL- FCO. I. MADERO
		OXOLOTAN	RURAL	18,863,539	18,863,539	18,863,539	18,835,737	99.9%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	
		CARDADO GUERRERO	RURAL	2,407,117	2,407,117	2,407,117	2,407,117	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,028.00	1,028.00	100.0%	
		MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)	RURAL	1,951,562	1,951,562	1,951,562	1,949,351	99.9%	0	0	METRO LINEAL	420.00	416.00	99.0%	
		POMONA 2A. SECCION	RURAL	829,252	829,252	829,252	825,918	99.6%	0	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%	
		CHAGULIJ	RURAL	838,859	838,859	838,859	816,883	97.4%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado									Ejercido	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	1,710,214	1,710,214	1,710,214	1,708,974	98.9%	0	0	0 LINEAL	1,100.00	1,100.00	100.0%		
	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	382,113	382,113	382,113	382,110	100.0%	0	0	0 LINEAL	305.00	305.00	100.0%		
	17-TENOSIQUE	NUOVA JERUSALEN	RURAL	248,056	248,056	248,056	248,056	100.0%	0	0	0 LINEAL	250.00	237.50	95.0%		
	17-TENOSIQUE	REDENCION DEL CAMPESIÑO	RURAL	1,538,379	1,538,379	1,538,379	1,538,310	100.0%	0	0	0 LINEAL	370.00	370.00	100.0%		
	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	374,610	374,610	374,610	374,610	100.0%	0	0	0 LINEAL	250.00	237.50	95.0%		
	17-TENOSIQUE	TATA LAZARO	RURAL	1,385,530	1,385,530	1,385,530	1,312,078	96.1%	0	0	0 LINEAL	450.00	445.50	99.0%		
	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	1,162,618	1,162,618	1,162,618	1,161,079	99.9%	0	0	0 LINEAL	650.00	617.50	95.0%		
	17-TENOSIQUE	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	1,113,287	1,113,287	1,113,287	1,089,370	97.9%	0	0	0 LINEAL	820.00	820.00	100.0%		
	17-TENOSIQUE	LA ULTIMA LUCHA	RURAL	357,547	357,547	357,547	357,547	100.0%	0	0	0 LINEAL	180.00	171.00	90.0%		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCION (EL MOOL)	RURAL	1,577,675	1,577,675	1,577,675	1,577,042	100.0%	0	0	0 LINEAL	1,000.00	950.00	95.0%		
	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A. SECCION	RURAL	921,814	921,814	921,814	921,814	100.0%	0	0	0 LINEAL	610.00	604.00	99.0%		
	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	1,091,685	1,091,685	1,091,685	1,091,685	100.0%	0	0	0 LINEAL	800.00	720.00	90.0%		
	FSM															
	AGUA POTABLE															
	SISTEMA DE AGUA POTABLE															
	CONSTRUCCION															
	TERMINACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE CON TANQUE ELEVADO Y RED (COLTUPILQUILLO)	5-COMALCALCO	TUPILQUILLO	RURAL	3,874,025	3,874,025	3,874,025	2,445,592	63.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.63	63.0%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACAN	FELIPE GALVAN	RURAL	1,106,118	1,106,118	1,106,118	1,389,332	125.6%	0	0	METRO LINEAL	2,884.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACAN	LIBERTAD	URBANO	619,322	619,322	619,322	619,322	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,973.00	3,973.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE 5 LTS/SEG	6-CUNDUACAN	FELIPE GALVAN	RURAL	1,772,277	1,772,277	1,772,277	1,772,277	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE 5.0 LTS/SEG	6-CUNDUACAN	ONCE DE FEBRERO 2A. SECCION	RURAL	1,835,315	1,823,312	1,823,312	1,823,312	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. INCL. ARREGLO MECANICO, EQUIPO DE BOMBEO, TANQUE ELEVADO, CASET, CERCA PERIMETRAL. SUBEST. ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION	8-HUAMANGUILLO	JOSE MARCOS ROVIROSA	RURAL	2,411,989	2,411,989	2,411,989	2,411,989	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
IS002 SUMINISTRO DE BOMBA PARA CARCAMO	10-JALPA DE MENDEZ	IGUINIAPA	URBANO	274,718	274,718	274,718	274,718	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO DE BOMBA PARA CARCAMO.	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BENTO JUAREZ	12-MACISPANA	BENTO JUAREZ	RURAL	829,055	829,055	829,055	829,055	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,608.00	2,608.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA 1RA. BONANZA 1RA. SECCION	12-MACISPANA	BONANZA 1A. SECCION	RURAL	1,508,102	1,508,102	1,508,102	1,508,102	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA 1RA. CARMEN SERDAN	12-MACISPANA	CARMEN SERDAN	RURAL	1,207,768	1,207,768	1,207,768	1,207,768	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA 1RA. EL BAYO (NUEVA DIVISION)	12-MACISPANA	EL BAYO 2A. SECCION	RURAL	1,264,537	1,264,537	1,264,537	1,264,537	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO EL BAYO (NUEVA DIVISION)	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA 1RA. GREGORIO MENDEZ 2A. SECCION	12-MACISPANA	GREGORIO MENDEZ 2A. SECCION (PATZ'ATL)	RURAL	1,268,972	1,268,972	1,268,972	1,268,972	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA 1RA. MONTE LARGO 1A. SECCION	12-MACISPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	1,122,054	1,122,054	1,122,054	1,122,054	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
AMPLIACION																
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RACES	RURAL	98,822	98,822	98,822	98,822	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado											
															13		14
1	2	3	4														
	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 2A. SECCION	RURAL	260,329	260,329	260,329	260,329	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,110.00	1,110.00	100.0%			
	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	99,283	99,283	99,283	99,283	100.0%	0	0	METRO LINEAL	377.00	377.00	100.0%			
	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCION	RURAL	190,440	190,440	190,440	190,440	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%			
	5-COMALCALCO	PATASITAL 1A. SECCION	RURAL	494,013	494,013	494,013	494,013	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,180.00	2,180.00	100.0%			
	5-COMALCALCO	PROGRESO TULAR 1A. SECCION	RURAL	706,906	706,906	706,906	706,906	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,980.00	2,980.00	100.0%			
	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	108,742	108,742	108,742	108,742	100.0%	0	0	METRO LINEAL	451.00	451.00	100.0%			
	6-CUNDUACÁN	CULICO 2A. SECCION	RURAL	275,052	275,052	275,052	275,052	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,653.00	1,653.00	100.0%			
	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%			SE BENEFICIA A 165 PERSONAS CON LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
	6-CUNDUACÁN	YOLOXOCHITL 1A. SECCION	RURAL	18,543	18,543	18,543	18,543	100.0%	0	0	VALVULA	2.00	2.00	100.0%			
	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,375,810	10,375,810	10,375,810	10,375,810	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCION (TRIPA CIEGA)	RURAL	15,999	15,999	15,999	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	17.00	0.00	0.0%			PROYECTO NO INICIADO
	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCION	RURAL	287,857	287,857	287,857	287,857	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
	6-CUNDUACÁN	GENERAL FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	37,236	37,236	37,236	37,236	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			
	8-HUMANGUILLO	JOSE NARCISO ROVIRGA	RURAL	1,150,236	1,150,236	1,150,236	1,150,236	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			
	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)	RURAL	162,961	162,961	162,961	162,961	100.0%	0	0	POZO	91.65	91.65	100.0%			LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2).... ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU EJECUCION TOTAL DE LA OBRA....
	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	927,971	927,971	927,971	927,971	100.0%	0	0	POZO	110.00	110.00	100.0%			
	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCION	RURAL	161,378	161,378	161,378	161,378	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			
	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 1A. SECCION	RURAL	359,257	359,257	359,257	359,257	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			
	12-MACULSPANÁ	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCION	RURAL	354,148	354,148	354,148	354,148	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			
	12-MACULSPANÁ	REFORMA 1A. SECCION	RURAL	377,815	377,815	377,815	377,815	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			
	5-COMALCALCO	GUAYO 2A. SECCION	RURAL	111,552	111,552	111,552	111,552	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			
	12-MACULSPANÁ	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCION	RURAL	76,113	76,113	76,113	76,113	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			
	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	967,723	967,723	967,723	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%			LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: OBRA ESTA OBRA SE REFERENDARA PARA EL EJERCICIO 2012
	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	96,338	96,338	96,338	96,338	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: POZO Y DEBE DECIR: LOTE
	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	40,331	40,331	40,331	40,331	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%			LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 BOMBA ---- CONCLUIDO
	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 2A. SECCION	RURAL	882,160	882,160	882,160	653,520	74.1%	0	0	TANQUE	1.00	0.74	74.0%			
	5-COMALCALCO	GUAYO 1A. SECCION	RURAL	882,160	882,160	882,160	301,054	34.1%	0	0	TANQUE	1.00	0.34	34.0%			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	5-COMALCALCO	ORIENTE 5A. SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	882,160	882,160	882,160	313,252	35.5%	0	0	TANQUE	1.00	0.35	35.0%	SE BENEFICARA A 600 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 50M3
	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	514,111	514,111	514,111	373,369	72.6%	0	0	METROS CUBICOS	50.00	36.00	72.0%	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	RED	0.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	1-BALANCÁN	EL CAPULÍN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	RED	0.00	0.00	0.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCIÓN	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	EL PIPLA	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	LAS TARIÑAS	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	LAS TARIÑAS	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCÁN	GRAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUÁREZ	RURAL	218,136	218,136	218,136	218,136	100.0%	218,136	218,136	POZO	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE POZO SOMERO	1-BALANCÁN	GRAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUÁREZ	RURAL	218,136	218,136	218,136	218,136	100.0%	218,136	218,136	POZO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	EL NARANITO	RURAL	151,123	151,123	151,123	151,123	100.0%	151,123	151,123	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	EL NARANITO	RURAL	151,123	151,123	151,123	151,123	100.0%	151,123	151,123	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	GRACIELA PINTADO DE MADRAZO	RURAL	84,316	84,316	84,316	84,316	100.0%	84,316	84,316	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	GRACIELA PINTADO DE MADRAZO	RURAL	84,316	84,316	84,316	84,316	100.0%	84,316	84,316	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	QUETZALCOÁTIL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	94,250	94,250	94,250	94,250	100.0%	94,250	94,250	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	QUETZALCOÁTIL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	94,250	94,250	94,250	94,250	100.0%	94,250	94,250	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCION	RURAL	9,392	9,392	9,392	9,392	100.0%	9,392	9,392	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCION	RURAL	9,392	9,392	9,392	9,392	100.0%	9,392	9,392	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCION	RURAL	123,734	123,734	123,734	123,734	100.0%	123,734	123,734	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCION	RURAL	123,734	123,734	123,734	123,734	100.0%	123,734	123,734	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	31,999	31,999	31,999	31,999	100.0%	31,999	31,999	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	31,999	31,999	31,999	31,999	100.0%	31,999	31,999	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	METAS: SUMINISTRO DE BOMBA Y ACCESORIOS PARA INSTALACION
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	LA HULERIA	RURAL	60,748	60,748	60,748	60,748	100.0%	60,748	60,748	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE BOMBA Y ACCESORIOS PARA INSTALACION
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	LA HULERIA	RURAL	60,748	60,748	60,748	60,748	100.0%	60,748	60,748	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21	RURAL	86,420	86,420	86,420	86,420	100.0%	86,420	86,420	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21	RURAL	86,420	86,420	86,420	86,420	100.0%	86,420	86,420	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO SECCION CUBA	RURAL	12,027	12,027	12,027	12,027	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO SECCION CUBA	RURAL	12,027	12,027	12,027	12,027	100.0%	12,027	12,027	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado										
														13	14	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	APATZINGAN	RURAL	142,269	142,269	142,269	142,269	100.0%	142,269	142,269	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	APATZINGAN	RURAL	142,269	142,269	142,269	142,269	100.0%	142,269	142,269	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	ARROYO EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	17,863	17,863	17,863	17,863	100.0%	17,863	17,863	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	ARROYO EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	17,863	17,863	17,863	17,863	100.0%	17,863	17,863	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	CAPTÁN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	RURAL	65,453	65,453	65,453	65,453	100.0%	65,453	65,453	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		ES UN SUMINISTRO DE BOMBA Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	CAPTÁN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	RURAL	65,453	65,453	65,453	65,453	100.0%	65,453	65,453	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		ES UN SUMINISTRO DE BOMBA Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	CAPTÁN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	RURAL	101,253	101,253	101,253	101,253	100.0%	101,253	101,253	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	CAPTÁN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	RURAL	101,253	101,253	101,253	101,253	100.0%	101,253	101,253	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	CAUDILLOS DEL SUR	RURAL	11,488	11,488	11,488	11,488	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	CAUDILLOS DEL SUR	RURAL	11,488	11,488	11,488	11,488	100.0%	11,488	11,488	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	CIBAL DE LA GLORIA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	11,284	11,284	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	CIBAL DE LA GLORIA	RURAL	11,284	11,284	11,284	11,284	100.0%	11,284	11,284	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	RURAL	96,389	96,389	96,389	96,389	100.0%	96,389	96,389	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	RURAL	96,389	96,389	96,389	96,389	100.0%	96,389	96,389	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	JOLOCHERO	RURAL	77,412	77,412	77,412	77,412	100.0%	77,412	77,412	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	JOLOCHERO	RURAL	77,412	77,412	77,412	77,412	100.0%	77,412	77,412	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	LA HILERIA	RURAL	69,640	69,640	69,640	69,640	100.0%	69,640	69,640	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	LA HILERIA	RURAL	69,640	69,640	69,640	69,640	100.0%	69,640	69,640	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	75,030	75,030	75,030	75,030	100.0%	75,030	75,030	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	75,030	75,030	75,030	75,030	100.0%	75,030	75,030	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	LEONA VICARIO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	42,525	42,525	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	LEONA VICARIO	RURAL	42,525	42,525	42,525	42,525	100.0%	42,525	42,525	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	LOS CENOTES	RURAL	223,560	223,560	223,560	223,560	100.0%	223,560	223,560	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	LOS CENOTES	RURAL	223,560	223,560	223,560	223,560	100.0%	223,560	223,560	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	148,854	148,854	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA)	RURAL	148,854	148,854	148,854	148,854	100.0%	148,854	148,854	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	26,617	26,617	26,617	26,617	100.0%	26,617	26,617	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	26,617	26,617	26,617	26,617	100.0%	26,617	26,617	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PINSTALACION	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL	RURAL	0	0	0	0	0.0%	13,527	13,527	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Programado Anual	Unidad de Medida	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Ejercido										
														13	14	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL	RURAL	13,527	13,527	13,527	13,527	100.0%	13,527	13,527	34,183	1,000	1,000	100.0%	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	34,183	34,183	34,183	34,183	100.0%	34,183	34,183	OTROS	1,000	1,000	100.0%	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCAN	QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	44,457	44,457	44,457	0	0.0%	44,457	44,457	OTROS	1,000	0.00	0.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCAN	QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	44,457	44,457	44,457	44,457	100.0%	44,457	44,457	OTROS	1,000	1,000	100.0%	METAS: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	46,981	46,981	46,981	46,981	100.0%	46,981	46,981	SERVICIO	1,000	1,000	100.0%		
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS P/INSTALACION	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	46,981	46,981	46,981	46,981	100.0%	46,981	46,981	SERVICIO	1,000	1,000	100.0%		
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	2-CARDENAS	AZUCENA 1A. SECCION	RURAL	59,160	59,160	59,160	59,160	100.0%	0	0	OTROS	1,000	1,000	100.0%	METAS: SUMINISTRO	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	2-CARDENAS	RUBEN JARAMILLO LAZO	RURAL	83,846	83,846	83,846	83,846	100.0%	0	0	OTROS	1,000	1,000	100.0%	METAS: SUMINISTRO	
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO	4-CENTRO	IGNATE Y CHILAPILLA 1A. SECCION	RURAL	154,028	154,028	154,028	154,028	100.0%	0	0	EQUIPO	1,000	1,000	100.0%		
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	195,156	195,156	195,156	195,156	100.0%	0	0	EQUIPO	1,000	1,000	100.0%		
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CISTERNA DE LA PLANTA POTABILIZADORA	4-CENTRO	AZTLAN 2A. SECCION EL CUY	RURAL	132,496	132,496	132,496	132,496	100.0%	0	0	EQUIPO	1,000	1,000	100.0%		
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CISTERNA DE LA PLANTA POTABILIZADORA	4-CENTRO	AZTLAN 5A. SECCION (PALOMILLA)	RURAL	132,496	132,496	132,496	132,496	100.0%	0	0	EQUIPO	1,000	1,000	100.0%		
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO SOMERO 2	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCION	RURAL	88,748	88,748	88,748	88,748	100.0%	0	0	EQUIPO	1,000	1,000	100.0%		
ADQUISICION DE 1 TERRENO QUE SE DESTINARA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CARCAMO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	4-CENTRO	ANGULETO CANIBAL 1A. SECCION	RURAL	1,186,045	1,186,045	1,186,045	1,186,045	100.0%	0	0	ESPACIO	1,000	1,000	100.0%		
RECONSTRUCCION DE CRUCE ESPECIAL EN RIO DE LA SIERRA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLATORNO LARGO GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1,000	0.00	0.0%		
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	29,904	29,904	29,904	29,904	100.0%	0	0	OBRA	1,000	1,000	100.0%		
POTACION DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-CUADUACAN	REFORMA	RURAL	24,193	24,193	24,193	24,193	100.0%	0	0	OTROS	1,000	1,000	100.0%	METAS: DOTACION	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA BUENA VISTA (PUCCATAN)	12-MACISPANA	BUENA VISTA (PUCCATAN)	RURAL	717,366	717,366	717,366	717,366	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,175.60	2,175.60	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA R/A. VERNET 1A. SECCION	12-MACISPANA	VERNET 1A. SECCION	RURAL	234,210	234,210	234,210	234,210	100.0%	0	0	METRO LINEAL	444.90	444.90	100.0%		
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	12-MACISPANA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	440,762	440,762	440,762	440,762	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,805.00	1,805.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA R/A. ALLENDE ALTO 1RA. SECCION	12-MACISPANA	ALLENDE ALTO 1A. SECCION	RURAL	921,728	921,728	921,728	921,728	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,149.80	4,149.80	100.0%	METAS: EQUIPAMIENTO	
EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA R/A. PROF. CAPARROSO 2DA. SECCION	12-MACISPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCION	RURAL	238,392	238,392	238,392	238,392	100.0%	0	0	OTROS	1,000	1,000	100.0%	METAS: PAQUETES	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZNC EN LA RANCHERIA PEDRO C. COLORADO 1A. SECCION	12-MACISPANA	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCION	RURAL	139,200	139,200	139,200	139,200	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	12-MACISPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	59,586	59,586	59,586	59,586	100.0%	0	0	EQUIPO	1,000	1,000	100.0%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO ALCALDE MAYOR.	12-MACISPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	120,675	120,675	120,675	120,675	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO NICOLAS BRAVO	12-MACISPANA	NICOLAS BRAVO	RURAL	65,192	65,192	65,192	65,192	100.0%	0	0	EQUIPO	1,000	1,000	100.0%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. BITZAL 4TA. SECCION.	12-MACISPANA	BITZAL 4A. SECCION	RURAL	59,586	59,586	59,586	59,586	100.0%	0	0	EQUIPO	1,000	1,000	100.0%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. BITZAL 5TA. SECCION.	12-MACISPANA	BITZAL 5A. SECCION	RURAL	59,586	59,586	59,586	59,586	100.0%	0	0	EQUIPO	1,000	1,000	100.0%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. BITZAL 6TA. SECCION.	12-MACISPANA	BITZAL 6A. SECCION	RURAL	106,980	106,980	106,980	106,980	100.0%	0	0	EQUIPO	1,000	1,000	100.0%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. BITZAL 7MA. SECCION.	12-MACISPANA	BITZAL 7A. SECCION	RURAL	84,360	84,360	84,360	84,360	100.0%	0	0	EQUIPO	1,000	1,000	100.0%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. CHIVALTO 2DA. SECCION.	12-MACISPANA	CHIVALTO 2A. SECCION	RURAL	71,840	71,840	71,840	71,840	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. CUAUHTENOC.	12-MACISPANA	CUAUHTENOC	RURAL	78,604	78,604	78,604	78,604	100.0%	0	0	EQUIPO	1,000	1,000	100.0%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECC.	12-MACISPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECCION	RURAL	67,192	67,192	67,192	67,192	100.0%	0	0	EQUIPO	1,000	1,000	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
														13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. MARIANO MATAMOROS	12-MACIS/SPAN	MARIANO MATAMOROS	RURAL	80,438	80,438	80,438	80,438	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. MONTE ADETRO	12-MACIS/SPAN	MONTE ADETRO	RURAL	75,360	75,360	75,360	75,360	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. VERNET 3RA. SECCION.	12-MACIS/SPAN	VERNET 3A. SECCION	RURAL	111,063	111,063	111,063	111,063	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA PEDRO A. GONZALEZ (HERBERTO JARA)	12-MACIS/SPAN	PEDRO A. GONZALEZ	RURAL	77,040	77,040	77,040	77,040	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE	13-NACA/JUCA	MANUEL BIENDIA TELLEZ GIRON	RURAL	275,753	275,753	275,753	275,753	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CISTERNA	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCION	RURAL	197,663	197,663	197,663	197,663	100.0%	0	0	INSTALACION	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 350 HABITANTES CON LA INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CISTERNA
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCION (CASTANAL)	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCION (EL HULAR)	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 300 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCION	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	60,000	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 950 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	YAJALON RIO SECO	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	17-TENO/SIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	58,704	58,704	58,704	58,704	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENO/SIQUE	INDEPENDENCIA	RURAL	48,150	48,150	48,150	48,150	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENO/SIQUE	JOSE MARIA PINO SUAREZ 1A. SECCION	RURAL	37,950	37,950	37,950	37,950	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENO/SIQUE	LA PALMA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENO/SIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	99,064	99,064	99,064	99,064	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENO/SIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	40,500	40,500	40,500	40,500	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE PARA POZO PROFUNDO	17-TENO/SIQUE	EL XOTAL 1A. SECCION	RURAL	13,669	13,669	13,669	13,669	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO
SUMINISTRO DE CORPES DE ACERO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-TENO/SIQUE	CORTIJO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	6,034	6,034	6,034	6,034	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN COL. GAVIOTAS SUR SAN JOSE EN LAS CALLES IRLANDA, FRANCIA Y MEXICO, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR SAN JOSE	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	2,985,937	2,985,937	2,985,937	2,985,937	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	RURAL	330,178	330,178	330,178	0	0.0%	330,178	0	METRO LINEAL	60.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	RURAL	330,178	330,178	330,178	330,178	100.0%	330,178	330,178	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCION	RURAL	793,173	793,173	793,173	793,173	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS (FIL-2011) VILLA JUAN ALDAMA	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	507,095	507,095	507,095	507,095	100.0%	0	0	METRO LINEAL	210.70	210.70	100.0%	
AMPLIACION															
ADECUACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN TARIO PRIMERA ETAPA.	5-COMALCALCO	NORTE 1A. SECCION (SAN JULIAN)	RURAL	1,316,607	1,316,607	1,316,607	635,648	48.3%	0	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. BELEN (FORTUNA NACIONAL Y REBALON)	12-MACIS/SPAN	BELEN	URBANO	2,057,073	2,057,073	2,057,073	2,057,073	100.0%	0	0	METRO LINEAL	907.20	907.20	100.0%	
AMPLIACION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA VILLA JUAN ALDAMA (COL. LAS GAVIOTAS) (FIL-2011)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	612,686	612,686	612,686	612,686	100.0%	0	0	METRO LINEAL	629.20	629.20	100.0%	
REHABILITACION															
DOTACION Y COLOCACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO (DIVERSAS COMUNIDADES)	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	999,999	999,999	999,999	951,553	95.2%	0	0	RED	1.00	0.95	95.0%	
REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. MAGISTERIAL)	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	525,604	525,604	525,604	525,604	100.0%	0	0	METRO LINEAL	363.00	363.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
																13
1	2	3	4													24
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN LA VILLA BENTO JUAREZ.	12-MACISPANA	BENTO JUAREZ	RURAL	1,319,589	1,319,589	1,319,589	100.0%	1,319,589	0	0	METRO LINEAL	263.40	263.40	100.0%		
	LETRINAS															
CONSTRUCCIÓN																
12-MACISPANA	CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA		RURAL	253,106	253,106	253,106	100.0%	253,106	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%		
12-MACISPANA	TIERRA COLORADA		RURAL	422,379	422,379	422,379	100.0%	422,379	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17.00	17.00	100.0%		
12-MACISPANA	TRINIDAD MALPICA HERNANDEZ		RURAL	517,620	517,620	517,620	100.0%	517,620	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	21.00	100.0%		
12-MACISPANA	GUADALUPE VICTORIA		RURAL	375,997	375,997	375,997	100.0%	375,997	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%		
12-MACISPANA	GUILLERMO PRIETO		RURAL	175,405	175,405	175,405	100.0%	175,405	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	7.00	100.0%		
12-MACISPANA	MALICO 2A SECCION (JUAN VAQUERO)		RURAL	99,867	99,867	99,867	100.0%	99,867	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	4.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO ESTA REGISTRADO LA RANCHERIA MALICO TRA.	
12-MACISPANA	NARCISO MENDOZA 2A. SECCION		RURAL	351,534	351,534	351,534	100.0%	351,534	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14.00	14.00	100.0%		
12-MACISPANA	ALTO TULLIA 1A. SECCION (LECHUGAL)		RURAL	250,336	250,336	250,336	100.0%	250,336	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%		
12-MACISPANA	CORRALILLO 1A SECCION (NOPALAPA)		RURAL	270,181	270,181	270,181	100.0%	270,181	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%		
12-MACISPANA	CORRALILLO 2A SECCION (LA PRINCESA)		RURAL	196,045	196,045	196,045	100.0%	196,045	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9.00	9.00	100.0%		
12-MACISPANA	EL CORCHAL		RURAL	79,138	79,138	79,138	100.0%	79,138	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	3.00	3.00	100.0%		
12-MACISPANA	MACUSPANA		URBANO	107,264	107,264	107,264	100.0%	107,264	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	4.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA EL EJIDO EL ZAPOTE	
12-MACISPANA	GUACAMAYA		RURAL	102,977	102,977	102,977	100.0%	102,977	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	4.00	100.0%		
12-MACISPANA	GARCIA		RURAL	336,613	336,613	336,613	100.0%	336,613	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	13.00	13.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA EL EJIDO MARIO BARRUETA GARCIA	
12-MACISPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCION		RURAL	272,609	272,609	272,609	100.0%	272,609	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%		
12-MACISPANA	MACUSPANA		URBANO	235,964	235,964	235,964	100.0%	235,964	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9.00	9.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRO LA COL. JOSE NARCISO ROVIROSA QUE ES UNA LOCALIDAD DE ALTO GRADO DE MARGINACION	
12-MACISPANA	ALTO TULLIA 2A SECCION (PAREDÓN)		RURAL	299,120	299,120	299,120	100.0%	299,120	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%		
12-MACISPANA	ABASOLO 1A SECCION		RURAL	499,656	499,656	499,656	100.0%	499,656	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20.00	20.00	100.0%		
12-MACISPANA	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)		RURAL	571,944	571,944	571,944	100.0%	571,944	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	22.00	22.00	100.0%		
12-MACISPANA	BAJO TULLIA		RURAL	318,011	318,011	318,011	100.0%	318,011	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	13.00	13.00	100.0%		
12-MACISPANA	BITZAL 2A. SECCIÓN		RURAL	748,296	748,296	748,296	100.0%	748,296	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	29.00	29.00	100.0%		
12-MACISPANA	CHIHUIHUTE		RURAL	386,867	386,867	386,867	100.0%	386,867	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%		
12-MACISPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCION		RURAL	150,803	150,803	150,803	100.0%	150,803	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	6.00	100.0%		
12-MACISPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCION		RURAL	100,251	100,251	100,251	100.0%	100,251	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4.00	4.00	100.0%		
12-MACISPANA	JOSE COLOMO		RURAL	625,559	625,559	625,559	100.0%	625,559	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25.00	25.00	100.0%		
12-MACISPANA	PITAHAYA		RURAL	370,840	370,840	370,840	100.0%	370,840	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%		
12-MACISPANA	LAZARO CARDENAS 1A. SECCION		RURAL	387,097	387,097	387,097	100.0%	387,097	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%		
12-MACISPANA	LAZARO CARDENAS 2A. SECCION		RURAL	251,412	251,412	251,412	100.0%	251,412	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. MALUCO 2DA SECCION (JUAN VAQUERO).	12-MACISPANA	MALUCO 2A. SECCION (JUAN VAQUERO)	RURAL	415,286	415,286	415,286	415,286	100.0%	0	0	LETRINA, CUBICOS	17.00	17.00	100.0%	
	12-MACISPANA	MELCHOR OCAIMPO 3A. SECCION	RURAL	236,496	236,496	236,496	236,496	100.0%	0	0	LETRINA, CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION	12-MACISPANA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	643,802	643,802	643,802	643,802	100.0%	0	0	LETRINA, CUBICOS	25.00	25.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION	12-MACISPANA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION	RURAL	160,398	160,398	160,398	160,398	100.0%	0	0	LETRINA, CUBICOS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. MONTE LARGO 2DA. SECCION	12-MACISPANA	MONTE LARGO 2A. SECCION	RURAL	302,165	302,165	302,165	302,165	100.0%	0	0	LETRINA, CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. NUEVO PROGRESO	12-MACISPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	249,990	249,990	249,990	249,990	100.0%	0	0	LETRINA, CUBICOS	11.00	11.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. VERNET 5TA. SECCION (COROZAL)	12-MACISPANA	VERNET 5A. SECCION (COROZAL)	RURAL	233,505	233,505	233,505	233,505	100.0%	0	0	LETRINA, CUBICOS	9.00	9.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. VIRGINO CHAN 1RA. SECCION	12-MACISPANA	VIRGINO CHAN 1A. SECCION	RURAL	426,074	426,074	426,074	426,074	100.0%	0	0	LETRINA, CUBICOS	17.00	17.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. VIRGINO CHAN 2DA. SECCION	12-MACISPANA	VIRGINO CHAN 2A. SECCION	RURAL	100,251	100,251	100,251	100,251	100.0%	0	0	LETRINA, CUBICOS	4.00	4.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA R/A. CASTRO Y G. RO	12-MACISPANA	CASTRO Y G. RO	RURAL	299,303	299,303	299,303	299,303	100.0%	0	0	LETRINA, CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	
POZOS DE ABSORCION	6-CUNDUACAN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	8,777	8,777	8,777	8,777	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
DOTACION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN POZO SOMERO EN LA ELEG. PRIM. CHAUHTIBOOC	6-CUNDUACAN	NICOLAS BRAVO	RURAL	8,777	8,777	8,777	8,777	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION	6-CUNDUACAN														
DOTACION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN POZO SOMERO EN EL J.N. NICOLAS BRAVO	6-CUNDUACAN														
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	209,855	209,855	209,855	209,855	100.0%	209,855	209,855	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: SUMINISTRO
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE VICENTE SUAREZ)	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	209,855	209,855	209,855	209,855	100.0%	209,855	209,855	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: SUMINISTRO
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCAN	EL CAPULIN	RURAL	2,191,394	2,191,394	2,191,394	0	0.0%	2,191,394	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	60.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCAN	EL CAPULIN	RURAL	2,191,394	2,191,394	2,191,394	2,191,394	100.0%	2,191,394	2,191,394	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	60.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCAN	EL CHAMIZAL	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	PUENTE	0.00	0.00	0.0%	CANCELACION DE PROYECTO DE PUENTE TUBULAR QUE SE EFECTUARIAN CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 332011 DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCAN	EL CHAMIZAL	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	PUENTE	0.00	0.00	0.0%	CANCELACION DE PROYECTO DE PUENTE TUBULAR QUE SE EFECTUARIAN CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 332011 DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCAN	EL PIMIENTAL	RURAL	1,884,725	1,884,725	1,884,725	1,884,725	100.0%	1,884,725	1,884,725	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCAN	EL PIMIENTAL	RURAL	1,884,725	1,884,725	1,884,725	1,884,725	100.0%	1,884,725	1,884,725	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO OPREI CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33/ 2011 DEBIDO A NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	1-BALANCAN	PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	PUENTE	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO OPREI CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR CANCELADO, QUE SE EFECTUARIAN CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33/ 2011 DEBIDO A NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
CONSTRUCCION DEPUENTE TUBULAR	1-BALANCAN	UQUINA Y LA LOMA	RURAL	2,430,409	2,430,409	2,430,409	2,430,409	100.0%	2,430,409	2,430,409	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEPUENTE TUBULAR	1-BALANCAN	UQUINA Y LA LOMA	RURAL	2,430,409	2,430,409	2,430,409	2,430,409	100.0%	2,430,409	2,430,409	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CAVAL PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES	2-CARDENAS	SANTANA 1A. SECCION A	RURAL	1,141,715	1,141,715	1,141,715	1,141,715	100.0%	0	0	METRO LINEAL	725.00	725.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Ejercido		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
					Ministrado	Programado												15	16	17=16/14
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24					
	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	328,904	328,904	328,904	328,904	100.0%	0	0	METRO CUBICO	10,237.50	10,237.50	100.0%						
	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJONA)	RURAL	1,118,846	1,118,846	1,118,846	1,118,846	100.0%	0	0	METRO CUBICO	35,100.00	35,100.00	100.0%						
	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	150,953	150,953	150,953	150,953	100.0%	0	0	METRO LINEAL	21.75	21.75	100.0%						
	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,405,641	2,405,641	2,405,641	2,405,641	100.0%	0	0	METRO LINEAL	46,384.00	46,384.00	100.0%						
	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	2,322,813	2,322,813	2,322,813	2,322,813	100.0%	0	0	METRO LINEAL	44,807.00	44,807.00	100.0%						
	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,365,265	2,365,265	2,365,265	2,365,265	100.0%	0	0	METRO LINEAL	45,677.00	45,677.00	100.0%						
	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,475,160	2,475,160	2,475,160	2,475,160	100.0%	0	0	METRO LINEAL	47,631.40	47,631.40	100.0%						
	5-COMALCALCO	NORTE 1A. SECCIÓN (SAN JULIAN)	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,781,690	89.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.89	89.0%						
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	111,498	111,498	111,498	111,498	100.0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	1.00	100.0%						
	9-JALAPA	LA UNIÓN (CLAVO DE LA VICTORIA)	RURAL	1,689,677	1,689,677	1,689,677	1,689,677	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,112.00	1,112.00	100.0%		PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO				
	9-JALAPA	LOMAS DE VIDAL	RURAL	582,779	582,779	582,779	582,779	100.0%	0	0	METRO LINEAL	370.00	370.00	100.0%		PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO				
	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	241,500	241,500	241,500	241,500	100.0%	0	0	ACCIÓN			100.0%		ESTE PROYECTO ES UN CONVENIO DE RAMO 33 PROSAPPYS SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO A LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.				
	12-MACISAPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	154,186	154,186	154,186	154,186	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		METAS: PASO DE AGUA				
	12-MACISAPANA	GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	114,945	114,945	114,945	114,945	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		METAS: MANTENIMIENTO				
	12-MACISAPANA	LA UNIÓN	RURAL	524,072	524,072	524,072	524,072	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%		METAS: REHABILITACION				
	12-MACISAPANA	BELÉN	URBANO	1,366,326	1,366,326	1,366,326	1,143,118	83.7%	0	0	OTROS	1.00	0.83	83.0%						
	15-TACOTALPA	XICOTENZATL	RURAL	127,907	127,907	127,907	127,907	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%						
	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	459,066	459,066	459,066	459,066	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%		SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE ATARIAS				
	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	245,312	245,312	245,312	245,312	100.0%	0	0	METROS LINEALES	126.00	126.00	100.0%		ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU EJECUCION				
	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%		ESTE PROYECTO SE CANCELÓ EN SU TOTALIDAD PORQUE FUE EJECUTADO CON RECURSOS DEL GOBIERNO ESTATAL				
	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	125,471	125,471	125,471	125,471	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		CONCLUIDO				
	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHINAS	RURAL	95,274	95,274	95,274	95,274	100.0%	0	0	METRO LINEAL	26.25	26.25	100.0%		CONCLUIDO				
	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	940,533	310,887	M2 CONCRETO ASFALTICO	940,533.00	310,887.00	33.1%						
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,196,990	1,146,136	M2 CONCRETO ASFALTICO	1,196,990.00	1,146,136.00	95.8%						

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CARLOS A MANSOUR ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y JOSE MARIA PINO SUAREZ	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,057,907	1,057,907	CONCRETO ASFALTICO	1,057,907.00	1,057,907.00	100.0%	
	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	795,636	0	CONCRETO ASFALTICO	795,636.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ ENTRE REFORMA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,567,841	1,567,163	CONCRETO ASFALTICO	1,567,841.00	1,567,163.00	98.7%	
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	498,891	486,880	CONCRETO ASFALTICO	498,891.00	486,880.00	97.6%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE INDEPENDENCIA E IGNACIO MEJIA COL QUINTA MARIA	3-CENTLA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	0	0	0	0	0.0%	729,492	713,320	CONCRETO HIDRALICO	729,492.00	713,320.00	97.8%	
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,039,518	0	CONCRETO HIDRALICO	1,039,518.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUARTHEMOC ENTRE QUINTANA ROO Y PALACIO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	804,195	799,286	CONCRETO HIDRALICO	804,195.00	799,286.00	99.4%	
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,224,128	0	CONCRETO HIDRALICO	1,224,128.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FELIPE JUSTO CERRA ENTRE GREGORIO MENDEZ Y MARIANO ESCOBEDO COL. DEPORTIVA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	679,112	679,112	CONCRETO HIDRALICO	679,112.00	679,112.00	100.0%	
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	338,908	0	CONCRETO HIDRALICO	338,908.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE LA MIOJABA	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCION	RURAL	2,354,793	2,354,793	2,354,793	0	0.0%	5,527.50	5,527.50	METROS CUADRADOS	5,527.50	5,527.50	100.0%	
	4-CENTRO	RIO VIEJO 3A. SECCION	RURAL	1,783,943	1,783,943	1,783,943	0	100.0%	2,440.00	2,440.00	METROS CUADRADOS	2,440.00	2,440.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA LOS MANGOS	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1A. SECCION	URBANO	360,934	360,934	360,934	0	100.0%	390.00	390.00	METROS CUADRADOS	390.00	390.00	100.0%	
	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	1,451,270	1,451,270	1,451,270	0	100.0%	1,260.00	1,260.00	METROS	1,260.00	1,260.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO ASFALTICO (CALLE 27 DE FEBRERO, CALLE CARLO GREENE, CALLE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ Y ALCANTARILLADO (CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES)	5-COMALCALCO	TECOLITILLA	URBANO	1,312,929	1,312,929	1,312,929	0	93.4%	871.00	806.00	METROS	871.00	806.00	92.5%	
	5-COMALCALCO	TECOLITILLA	URBANO	1,085,365	1,085,365	1,085,365	0	68.6%	626.00	430.00	METROS	626.00	430.00	68.7%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ALCANTARILLADO (CALLE NICOLAS BRAVO)	5-COMALCALCO	TECOLITILLA	URBANO	1,608,177	1,608,177	1,608,177	0	47.8%	542.00	542.00	METROS	542.00	542.00	46.0%	
	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCION	RURAL	92,502	92,502	92,502	0	100.0%	180.00	180.00	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	SE BENEFICARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRCCION DE 180 METROS CUADRADOS DE ESCALINATAS
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	CUTLARIAC	RURAL	65,047	65,047	65,047	0	0.0%	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	130.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 850 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 130 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	175,749	175,749	175,749	0	100.0%	140.00	140.00	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	SE BENEFICARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 140 METROS CUADRADOS DE ESCALINATAS
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	75,955	75,955	75,955	0	100.0%	150.00	150.00	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	SE BENEFICARA A 200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCION	RURAL	92,502	92,502	92,502	0	100.0%	180.00	180.00	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	SE BENEFICARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 180 METROS CUADRADOS DE ESCALINATAS
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCION	RURAL	155,807	155,807	155,807	0	100.0%	100.00	100.00	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	SE BENEFICARA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 100 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	15-TACOTALPA	FRANCISCO I MADERO 2A. SECCION	RURAL	272,931	272,931	272,931	0	100.0%	500.00	500.00	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	SE BENEFICARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 500 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	294,946	294,946	294,946	0	100.0%	450.00	450.00	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	SE BENEFICARA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 450 METROS LINEALES DE ESCALINATAS
	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	167,052	167,052	167,052	0	100.0%	200.00	200.00	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	SE BENEFICARA A 250 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE ESCALINATAS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual		Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	13	14	15									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL		149,400	149,400	149,400	149,400	100.0%	0		METROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	SE BENEFICIA A 800 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE RASTREO RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION	
	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL		161,863	161,863	161,863	161,863	100.0%	0		METROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	SE BENEFICIA A 450 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 1A.2KMS DE CAMINO RURAL CON 3900 CUBICOS DE GRAVA	
	15-TACOTALPA	POCHTICAL 3A. SECCION	RURAL		97,789	97,789	97,789	97,789	100.0%	0		METROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	SE BENEFICIA A 800 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLAR, RASTREO, RECARGUE DE GRAVE Y COMPACTACION	
	15-TACOTALPA	CUTLÁHUAC	RURAL		229,635	229,635	229,635	229,635	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	500.00	500.00	100.0%	SE BENEFICIA A 850 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 900 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL		296,804	296,804	296,804	296,804	100.0%	0		METROS CUADRADOS	756.00	756.00	100.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 756 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	
	15-TACOTALPA	PUCATÁN	RURAL		497,063	497,063	497,063	497,063	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	900.00	900.00	100.0%	SE BENEFICIA A 1200 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 900 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	
	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL		248,685	248,685	248,685	248,685	100.0%	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 600 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO		
	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL		578,574	578,574	578,574	578,574	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	990.00	990.00	100.0%	SE BENEFICIA A 450 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 990 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	
PAVIMENTACION DE CALLEJON DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CEBITA 1A. SECCION	RURAL		177,023	177,023	177,023	177,023	100.0%	0		M2.	CONCRETO HIDRAULICO	500.00	500.00	100.0%	SE BENEFICIA A 50 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CALLEJON CON CONCRETO HIDRAULICO
	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIRA	RURAL		70,413	70,413	70,413	70,413	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	192.00	192.00	100.0%		
	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL		292,547	292,547	292,547	292,547	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	700.00	700.00	100.0%	SE BENEFICIA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 700 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	
	15-TACOTALPA	LAZARO CARRERAS (MADRIGAL 3A. SECCION)	RURAL		296,712	296,712	296,712	296,712	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	650.00	650.00	100.0%	SE BENEFICIA A 1200 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 650 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL		196,182	196,182	196,182	196,182	100.0%	0		M2.	CONCRETO HIDRAULICO	450.00	450.00	100.0%	SE BENEFICIA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 450 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.
	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL		195,635	195,635	195,635	195,635	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	500.00	500.00	100.0%	SE BENEFICIA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	
	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL		387,327	387,327	387,327	387,327	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	800.00	800.00	100.0%	SE BENEFICIA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	
	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL		395,607	395,607	395,607	395,607	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	800.00	800.00	100.0%	SE BENEFICIA A 950 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OBRERA (ENRIQUE RAMOS)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO		543,754	543,754	543,754	543,754	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	950.00	950.00	100.0%	SE BENEFICIA A 5000 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 950 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	
	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO		427,113	427,113	427,113	427,113	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	875.00	875.00	100.0%	SE BENEFICIA A 1200 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 875 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	
	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCIÓN	RURAL		1,692,141	1,692,141	1,692,141	1,692,141	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	3,840.00	3,840.00	100.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 3840 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	
	15-TACOTALPA	CUVAC	RURAL		444,285	444,285	444,285	444,285	100.0%	0	METROS CUADRADOS	864.00	864.00	100.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 864 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCION	RURAL		295,824	295,824	295,824	295,824	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	660.00	660.00	100.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 660 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.	
	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL		391,078	391,078	391,078	391,078	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	780.00	780.00	100.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 780 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	
	15-TACOTALPA	POCHTICAL 4A. SECCION (SAN MIGUEL JUAREZ)	RURAL		1,191,170	1,191,170	1,191,170	1,191,170	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	2,400.00	2,400.00	100.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 2400 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.	
	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCION	RURAL		348,504	348,504	348,504	348,504	100.0%	0	METROS CUADRADOS	810.00	810.00	100.0%	SE BENEFICIA A 368 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 810 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO		
PAVIMENTO DE LAS CALLES	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL		293,168	293,168	293,168	293,168	100.0%	0	M2.	CONCRETO HIDRAULICO	700.00	700.00	100.0%	SE BENEFICIA A 1000 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 700 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	
	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL		133,879	133,879	133,879	133,879	100.0%	0	METROS CUADRADOS	102.79	102.79	100.0%	EN ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU EJECUCION.		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				13	14	15	16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO (FII-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAJUATO)	RURAL	655,005	655,005	655,005	655,005	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,253.30	1,253.30	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE LA EJECUCION DE SUS OBRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (FII-2011)	16-TEAPA	MARIANO PEDRERO 3A. SECCION	RURAL	2,029,812	2,029,812	2,029,812	2,029,812	100.0%	0	0	CONCRETO ASFALTICO	7,079.00	7,079.00	100.0%	LA META SON 7,079 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO A LO QUE SU EJECUCION DE LA OBRA ESTA AL 100% TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (FII-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	247,485	247,485	247,485	247,485	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	608.46	608.46	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU EJECUCION
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COL. CHAPULTEPEC FII-2011	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL	94,635	94,635	94,635	94,635	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	248.09	248.09	100.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% DE SU EJECUCION DE LA OBRA FISICA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y BANQUETAS (FII-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	445,612	445,612	445,612	445,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	847.56	847.56	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE LA EJECUCION DE SUS OBRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	396,812	396,812	396,812	396,812	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	745.00	745.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE LA EJECUCION DE SUS OBRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	396,812	396,812	396,812	396,812	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	745.00	745.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE LA EJECUCION DE SUS OBRA
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (FII-2011)	16-TEAPA	FRACCIONAMIENTO LAS ULILLAS	RURAL	396,812	396,812	396,812	396,812	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	745.00	745.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% EN LA EJECUCION DE SU OBRA.....
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO PUENTE TEAPA-GLOBETIA (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) (FII-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,599,273	1,599,273	1,599,273	1,599,273	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,072.75	4,072.75	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU EJECUCION FISICA.....
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COL. LAS GAVOTAS FII-2011	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	396,462	396,462	396,462	396,462	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	560.00	100.0%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNIONES Y BANQUETAS EN GLOBETIA (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) (FII-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	521,767	521,767	521,767	521,767	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	672.48	672.48	100.0%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PUENTE SECO AV. LAZARO CARDENAS Y AV. REVOLUCION (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) FII- 2011	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	154,350	154,350	154,350	154,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	205.00	205.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PUENTE REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS (FII-2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	557,141	557,141	557,141	557,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	530.74	530.74	100.0%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (RA. FRANCISCO JAVIER MINA) FII-2011	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	1,302,503	1,302,503	1,302,503	1,302,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,272.00	2,272.00	100.0%	
AMPLIACION															
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FRANCISCO J. MADERO ENTRE REFORMA Y ANDREZ SANCHEZ MARMO L	3-CENTILA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0.0%	649,857	0	CONCRETO ASFALTICO	649,857.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO															
DESARROLVE SIST. AL CANTABILADO CON EQUIPO MECANICO EN: GAVOTAS NORTE, LA MANGA Y GAVOTAS SUR SECTOR VALLE VERDE, SECTOR COQUITO, SEC. 2DA DE MONAL, RIO VIEJO 1RA. SECCION, ANICITO (T.S.), TUCOAL	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	2,450,105	2,450,105	2,450,105	2,450,105	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	46,687.88	46,687.88	100.0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEONES 2DA. ETAPA	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCION	URBANO	1,512,799	1,512,799	1,512,799	1,512,799	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,564.60	9,564.60	100.0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LAS CALLES CONSTITUCION, JOSE MARIA PINO SUAREZ, VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CONSTITUCION	4-CENTRO	LAGARTERA 1A. SECCION	RURAL	752,799	752,799	752,799	752,799	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,872.52	8,872.52	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO FRANCISCO VILLA (N.C.P.)	12-MACISPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	492,364	492,364	492,364	492,364	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000.00	6,000.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA PROF. CAPARROSO 1A. SECCION	12-MACISPANA	PROFR. CAPARROSO 1A. SECCION	RURAL	550,206	550,206	550,206	550,206	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,744.00	7,744.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO INVITAB DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACISPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	1,075,056	1,075,056	1,075,056	1,075,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,939.28	2,939.28	100.0%	
MANTENIMIENTO DE LA CALLE CIRCUNVALACION CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. MANUEL VARGAS RAMIREZ (EL COCAL)	12-MACISPANA	MACISPANA	URBANO	221,350	221,350	221,350	221,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,447.50	2,447.50	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCION	RURAL	145,342	145,342	145,342	145,342	100.0%	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS, ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 950 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE CALLES
REVESTIMIENTO DE CALLES	15-TACOTALPA	POCHTICAL 4A. SECCION (SAN MIGUEL JUAREZ)	RURAL	146,820	146,820	146,820	146,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON EL REVESTIMIENTO DE 400 ML DE CALLES
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA	17-TENO SIQUE	SAN ISIDRO GUASIVAN	RURAL	129,753	129,753	129,753	129,753	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,792.20	5,792.20	100.0%	CONCLUIDO
REHABILITACION															
PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO TRAMO CONSTITUCIONAL A IGNACIO LOPEZ RAYON	3-CENTILA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	829,393	680,590	CONCRETO ASFALTICO	829,393.00	680,590.00	82.1%	
PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE EN LA CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES ENTRE LA CALLE GREGORIO MENDEZ Y CARLOS A MADRAZO	3-CENTILA	FRONTERA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	1,870,224	1,870,224	CONCRETO ASFALTICO	1,870,224.00	1,870,224.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PAVIMENTACION ASFALTICA EN FRIO EN LA CALLE AGUILERAS ENTRE TOMAS GARRIDO Y FRANCISCO I MADERO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0.0%	683.012	614.308	M2. CONCRETO ASFALTICO	683.012.00	614.308.00	89.9%		
	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0.0%	642.634	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	642.634.00	0.00	0.0%		
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE SANCHEZ MARINOL Y QUINTANA ROO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0.0%	740.073	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	740.073.00	0.00	0.0%		
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES CUAUHTEMOC ENTRE PROLONGACION DE 5 DE MAYO Y CALLE C SIN Y PROLONGACION DE 5 DE MAYO ENTRE ALDAMA Y CHAUHTEMOC	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0.0%	678.603	535.431	M2. CONCRETO ASFALTICO	678.603.00	535.431.00	78.9%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO TABASQUILLO ENTRE IGNACIO MEJIA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	719.453	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	719.453.00	0.00	0.0%		
RELLENO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 2A. SECCION	RURAL	0	0	0	0	0.0%	498.997	484.125	M2. METROS CUADRADOS	498.997.00	484.125.00	96.0%		
REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE EN LA CALLE GRUJALVA ENTRE LA CALLE GREGORIO MENDEZ	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	832.092	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	832.092.00	0.00	0.0%		
REPAVIMENTACION Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN DE GRUJALVA TRAMO HERMENEGILDO GALEANA A 5 DE MAYO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	548.774	451.308	M2. CONCRETO ASFALTICO	548.774.00	466.880.00	86.7%		
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	BENTO JUAREZ	RURAL	2.235.009	2.235.009	2.235.009	100.0%	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1.000.00	1.000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	2.449.496	2.449.496	2.449.496	100.0%	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1.09	1.09	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA 1.09 KILOMETROS	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	C-26 (SIDRO CORTES RUELA)	RURAL	2.189.786	2.189.786	2.189.786	100.0%	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1.000.00	1.000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	RURAL	2.098.444	2.098.444	2.098.444	100.0%	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1.000.00	1.000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.02 KILOMETROS	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	C-31 (GRAL. FRANCISCO VILLA)	URBANO	2.015.254	2.015.254	2.015.254	100.0%	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1.000.00	1.000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	C-32 (LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA)	URBANO	2.068.723	2.068.723	2.068.723	100.0%	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1.050.00	1.050.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.05 KILOMETROS	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	C-34 (LIC. BENTO GONZALEZ GARCIA)	URBANO	2.156.610	2.156.610	2.156.610	100.0%	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1.000.00	1.000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	URBANO	2.082.570	2.082.570	2.082.570	100.0%	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1.000.00	1.000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	C-41 (LIC. CARLOS A. MADRADO)	URBANO	2.069.974	2.069.974	2.069.974	100.0%	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1.000.00	1.000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	RURAL	2.075.842	2.075.842	2.075.842	100.0%	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1.000.00	1.000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN LA COL. 18 DE MARZO DE LA VILLA BENTO JUAREZ	12-MACISPANA	BENTO JUAREZ	RURAL	248.202	248.202	248.202	100.0%	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	282.00	282.00	100.0%		
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL CON GRANA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. LINDA VISTA DE LA VILLA BENTO JUAREZ	12-MACISPANA	LINDA VISTA	RURAL	510.451	510.451	510.451	100.0%	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	7.635.00	7.635.00	100.0%		
BACHEO DE CALLES ADOQUINADAS	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	98.145	98.145	98.145	100.0%	100.0%	0	0	M2. ADOQUINAMIE NTO O EMPEDRAO	200.00	200.00	100.0%	SE BENEFICARA A 1500 PERSONAS CON EL BACHEO DE 200 M2 DE CALLES ADOQUINADAS	
REHABILITACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	XICOTENZATL	RURAL	1.584.408	1.584.408	1.584.408	100.0%	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	3.060.00	3.060.00	100.0%	SE BENEFICARA A 1500 PERSONAS CON LA REHABILITACION DE 3060 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	
PUNTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE DOS PUNTES PEATONALES	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	120.000	120.000	120.000	0.0%	0.0%	0	0	M2. METROS LINEALES	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 100 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 2 PUNTES PEATONALES	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
OTROS																
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES EMILIANO ZAPATA, ALMO. JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	0	0	2.306.704	0.0%	0.0%	0	0	M2. METRO CUADRO	3.681.40	3.681.40	100.0%	PRESTAMO BANDERAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MIGUEL HIDALGO, FERNANDO MONTES DE OCA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	0	0	2.440.079	0.0%	0.0%	0	0	M2. METRO CUADRO	3.564.48	3.564.48	100.0%	PRESTAMO BANDERAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	2-CARDENAS	POB. C-69 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	579.279	579.279	579.279	100.0%	100.0%	0	0	M2. PUENTE	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado								Ejercido		
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CANALES NORTE, CALLE 11,12,13,14,15 Y 16	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	4,669,199	4,669,199	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,929.00	5,929.00	100.0%	PRESTAMO BANCOS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. DICHO PROYECTO SE LLEVARA CABO EN EL FRACCIONAMIENTO CANALES SERA ETAPA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	1,058,821	1,058,821	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,248.00	1,248.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANCOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011- 2012 EN EL FRACCIONAMIENTO CANALES SERAN ETAPA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	1,290,897	1,290,897	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.42	1.42	100.0%		
REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE 1.12 A FINOS PARA REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA (CALLES 1,2,3,5 Y BENITO JUAREZ)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	678,123	0	ACCION	678,123.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	NINOS HEROES	RURAL	0	0	0	0	0.0%	2,453,038	2,438,034	ACCION	2,453,038.00	2,438,034.00	98.4%		
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINI RURAL	3-CENTLA	SIMON SARLAT	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,602,851	0	ACCION	1,602,852.00	0.00	0.0%		
PAVIMENTACION ASFALTICO DE CALLES	3-CENTLA	SIMON SARLAT	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,602,851	0	ACCION	1,602,852.00	0.00	0.0%		
AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CREDITO BANCOS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,626,814	27,626,814	27,626,814	27,626,814	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	6,477,475	6,477,475	6,477,475	6,477,475	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	TAMULITÉ DE LAS SABANAS	URBANO	2,406,475	2,406,475	2,406,475	2,406,475	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMAVERA	4-CENTRO	TAMULITÉ DE LAS SABANAS	URBANO	1,313,228	1,313,228	1,313,228	1,123,239	85.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA DE CALLEJONES 3 HERMANOS, FRAMBOSYANES, LOPEZ SANDOVAL, LAGUNA, OTILIA VALENCIA, CDA. BENITO JUAREZ, BALLANA GONZÁLEZ, MANDARINAY CASTAÑO FLORES (CIRCUITO)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCION	URBANO	1,644,892	1,644,892	1,644,892	1,644,892	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,655.40	10,655.40	100.0%		
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES: EL PANTEON, LOS RODRIGUEZ, DAMASCO, MACDONEL I Y MACDONEL II	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCION (ZAPOTILLO)	RURAL	343,893	343,893	343,893	343,893	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,625.00	2,625.00	100.0%		
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES, COLONIA AZAHAR DE LAS FLORES (CIRCUITO)	4-CENTRO	EL COROZAL	RURAL	384,957	384,957	384,957	384,957	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,100.00	5,100.00	100.0%		
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES, COLONIA AZAHAR DE LAS FLORES (CIRCUITO)	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 3A. SECCION	RURAL	1,080,299	1,080,299	1,080,299	1,080,299	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,229.00	5,229.00	100.0%		
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	4,567,110	4,567,110	4,567,110	0	0.0%	821,308	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO III. SE INFORMA EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS	
SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO BLANCO PARA EL RECARGUE DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,370,624	2,370,624	2,370,624	2,370,624	100.0%	0	0	LOTE	702.00	702.00	100.0%		
APORTACION DEL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO (COLONIA TOMAS GARRIDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,570,312	1,570,312	1,570,312	1,570,312	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%		
APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA HABITAT 2011	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	2,864,175	2,864,175	2,864,175	2,864,175	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA R/A. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	12-MACUSPANA	MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	RURAL	217,659	217,659	217,659	217,659	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.74	140.74	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIRCUNVALACION NORTE DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	753,588	753,588	753,588	753,588	100.0%	0	0	METRO LINEAL	606.71	606.71	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA R/A. BELEN	12-MACUSPANA	BELÉN MONTE LARGO 3A. SECCION (TRONCHADERO)	RURAL	803,901	803,901	803,901	803,901	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	913.00	913.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA R/A. EL CENIZO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	375,617	375,617	375,617	375,617	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA LA R/A. EL CENIZO	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE CIRCUNVALACION OESTE DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	1,120,581	1,120,581	1,120,581	1,120,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,614.75	3,614.75	100.0%		
BACHEO Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS	13-NACALCUA	TUXTA	RURAL	1,111,744	1,111,744	1,111,744	1,111,744	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,956.00	1,956.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL	13-NACALCUA	EL GUASIMO	RURAL	1,069,483	1,069,483	1,069,483	1,069,483	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEONES	13-NACAULICA	AMATON	RURAL	238,218	238,218	238,218	238,218	100.0%		0	METROS CUADRADOS	1,960.00	1,960.00	100.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEONES	13-NACAULICA	EL CEDRO	RURAL	535,816	535,816	535,816	535,816	100.0%		0	METROS CUADRADOS	3,610.00	3,610.00	100.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEONES	13-NACAULICA	GUANOSOLO	RURAL	271,080	271,080	271,080	271,080	100.0%		0	METROS CUADRADOS	1,438.00	1,438.00	100.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEONES	13-NACAULICA	GUATACALCA (GUATACALCA 1A. SECCIÓN)	RURAL	223,496	223,496	223,496	223,496	100.0%		0	METROS CUADRADOS	2,310.00	2,310.00	100.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEONES	13-NACAULICA	SANISIDRO 2A. SECCIÓN	RURAL	706,985	706,985	706,985	706,985	100.0%		0	METROS CUADRADOS	4,654.50	4,654.50	100.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEONES	13-NACAULICA	TAXCO	RURAL	167,865	167,865	167,865	167,865	100.0%		0	METROS CUADRADOS	1,287.00	1,287.00	100.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEONES	13-NACAULICA	VAINILLA	RURAL	755,009	755,009	755,009	755,009	100.0%		0	METROS CUADRADOS	6,750.00	6,750.00	100.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	13-NACAULICA	GUATACALCA	URBANO	330,762	330,762	330,762	330,762	100.0%		0	METROS CUADRADOS	3,310.00	3,310.00	100.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y ANDADORES	13-NACAULICA	MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON	RURAL	436,706	436,706	436,706	436,706	100.0%		0	METROS CUADRADOS	2,830.00	2,830.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ARENILLA PARA CALLEONES	13-NACAULICA	SAUARIKANDA	RURAL	148,176	148,176	148,176	148,176	100.0%		0	ACCION	145.00	145.00	100.0%	
MAQUILA DE ASFALTO AC-20 EN PROCESO PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,717,137	1,717,137	1,717,137	1,717,137	100.0%		0	ACCION	1,717,136.68	1,717,136.68	100.0%	
MAQUILA DE ASFALTO AC-20 EN PROCESO CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	RURAL	722,695	722,695	722,695	722,695	100.0%		0	ACCION	722,695.47	722,695.47	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS	15-TACOTALPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	67,946	67,946	67,946	67,946	100.0%		0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	145.00	145.00	100.0%	SE BENEFICARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 145 M2 DE GUARNIONES Y BANQUETAS
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO	15-TACOTALPA	LONAS ALEGRES 3A SECCION (SAN ANTONIO)	RURAL	178,318	178,318	178,318	178,318	100.0%		0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	SE BENEFICARA A 250 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL	15-TACOTALPA	LA GUESTA	RURAL	96,391	96,391	96,391	96,391	100.0%		0	METRO LINEAL	85.00	85.00	100.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO II 2011	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	414,766	414,766	414,766	0	0.0%		0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO NO HA SIDO AUTORIZADO NI MINISTRADO
REHABILITACION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	NUOVA REFORMA	RURAL	129,918	129,918	129,918	129,918	100.0%		0	METRO LINEAL	85.00	85.00	100.0%	SE BENEFICARA A 100 PERSONAS CON LA REHABILITACION DE ESCALINATAS
REVESTIMIENTO DE CALLES	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	223,550	223,550	223,550	223,550	100.0%		0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%	
REVESTIMIENTO DE CALLES CON GRAVADE 1 1/2 FINGINCP (NUEVO MADERO)	15-TACOTALPA	FRANCISCO I MASERO 1A. SECCION	RURAL	148,095	148,095	148,095	148,095	100.0%		0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 300 PERSONAS CON EL REVESTIMIENTO DE CALLES CON GRAVADE 1 Y 1/2 A FINOS
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,932,868	2,932,868	2,932,868	2,932,868	100.0%		0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE ACCION Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION.....
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	561,724	561,724	561,724	561,724	100.0%		0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE ACCION Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION.....
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (COL. MORELIA) FII-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	73,947	73,947	73,947	73,947	100.0%		0	METRO CUBICO	26.53	26.53	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (FII-2011) EL ARCADIO ZENTELLA	16-TEAPA	ARCADIO ZENTELLA	RURAL	337,878	337,878	337,878	337,878	100.0%		0	METRO CUBICO	85.57	85.57	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN
SENAIALIZACION DE DISTRIBUIDOR VIAL (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) FII-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	76,683	76,683	76,683	76,683	100.0%		0	OBRA VIALES	1.00	1.00	100.0%	ES UN PROYECTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES
APORTACION MUNICIPAL P/EL PROGRAMA HABITAT 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	2,845,465	2,845,465	2,845,465	2,845,465	100.0%		0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DE TERRACERA (COL. GUADALUPE TEPEYAC)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	213,462	213,462	213,462	213,462	100.0%		0	METRO LINEAL	37.40	37.40	100.0%	CONCLUIDO
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
CONSTRUCCION															
ALUMBRADO EN DISTRIBUIDOR VIAL (COL. REVOLUCION Y COL. LAZARO CARDENAS) FII-2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	31,146	31,146	31,146	31,146	100.0%		0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE LUMINARIAS Y DEBE DECIR: OBRA, ASI A LO CUAL ESTA AL 100% DE SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
AMPLIACION															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
														13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	TABASQUELLO 1A SECCION	RURAL	0	0	0	0	0.0%	10,860	10,610	LUMINARIA	10,860.00	10,610.00	97.7%	
	8-HUIMANGUILLO	PASO DE LA MINA 2A SECCION (BARRIAL)	RURAL	914,470	914,470	914,470	914,470	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
	8-HUIMANGUILLO	EL COMPLEJO	RURAL	837,781	837,781	837,781	837,781	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
	9-JALAPA	CHICHONAL 4A SECCION	RURAL	415,940	415,940	415,940	415,940	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO
	9-JALAPA	CAPULINAR 3A SECCION	RURAL	407,887	407,887	407,887	407,887	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO
	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	333,618	333,618	333,618	333,618	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO
	9-JALAPA	SAN CRISTOBAL 1A SECCION	RURAL	321,294	321,294	321,294	321,294	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO
	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 3A SECCION	RURAL	395,081	395,081	395,081	395,081	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III EN PROCESO
	10-JALAPA DE MENEZ	LA CRUZ	RURAL	58,475	58,475	58,475	58,475	100.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	36.00	100.0%	
	12-MACISPANA	ZOPO SUR	RURAL	482,417	482,417	482,417	482,417	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
	12-MACISPANA	SITIO NUEVO	RURAL	863,055	863,055	863,055	863,055	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
	12-MACISPANA	LA CEIBA	RURAL	2,140,716	2,140,716	2,140,716	2,140,716	100.0%	0	0	POSTE	29.00	29.00	100.0%	
	12-MACISPANA	EL MANGO	RURAL	1,828,095	1,828,095	1,828,095	1,828,095	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	
	12-MACISPANA	HERMENEGILDO GALEANA (CHIVEROS)	RURAL	550,649	550,649	550,649	550,649	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
	12-MACISPANA	VERNET SIERRA DE GUADALUPE	RURAL	578,610	578,610	578,610	578,610	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
	12-MACISPANA	VERNET 3A SECCION	RURAL	1,525,925	1,525,925	1,525,925	1,525,925	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
12-MACISPANA	PLAYAS DE LAS JIMENEZ	RURAL	822,608	822,608	822,608	822,608	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%		
REABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHTICAL 4A SECCION (SAN MIGUEL JUAREZ)	RURAL	24,997	24,997	24,997	24,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A SECCION (SAN ANTONIO)	RURAL	19,993	19,993	19,993	19,993	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 899 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MINAHUAYENES	RURAL	29,992	29,992	29,992	29,992	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARRIAL	RURAL	29,991	29,991	29,991	29,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL LIMON	RURAL	19,984	19,984	19,984	19,984	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 472 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A SECCION (EL HULAR)	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 391 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	REFORMA BARRIAL 2A SECCION	RURAL	24,997	24,997	24,997	24,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	12,984	12,984	12,984	12,984	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	12,987	12,987	12,987	12,987	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A SECCION	RURAL	20,994	20,994	20,994	20,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BENTO JUAREZ	RURAL	12,983	12,983	12,983	12,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A SECCION	RURAL	19,989	19,989	19,989	19,989	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	11,997	11,997	11,997	11,997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CARDAD GUERRERO	RURAL	24,980	24,980	24,980	24,980	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Generados	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	11,987	11,987	11,987	11,987	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	CEIBA 1A. SECCION (ESTACION FERROCARRIL)	RURAL	17,992	17,992	17,992	17,992	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	CEIBA 2A. SECCION (SAN LUIS)	RURAL	12,982	12,982	12,982	12,982	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	CEBITA 1A. SECCION	RURAL	39,991	39,991	39,991	39,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	CEBITA 2A. SECCION	RURAL	24,987	24,987	24,987	24,987	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	CERRO BLANCO 1A. SECCION	RURAL	19,987	19,987	19,987	19,987	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	CERRO BLANCO 2A. SECCION	RURAL	29,994	29,994	29,994	29,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	CERRO BLANCO 3A. SECCION	RURAL	12,998	12,998	12,998	12,998	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	CERRO BLANCO 4A. SECCION	RURAL	14,983	14,983	14,983	14,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	CERRO BLANCO 5A. SECCION	RURAL	14,994	14,994	14,994	14,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	CUTLARIAC	RURAL	19,999	19,999	19,999	19,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	CUTIAC	RURAL	12,993	12,993	12,993	12,993	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	DIVISION DEL NORTE	RURAL	14,988	14,988	14,988	14,988	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	14,996	14,996	14,996	14,996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCION	RURAL	18,990	18,990	18,990	18,990	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCION	RURAL	29,991	29,991	29,991	29,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	24,996	24,996	24,996	24,996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	GRANPODER	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	GUAYAL	RURAL	19,991	19,991	19,991	19,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	29,999	29,999	29,999	29,999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	LA CUESTA	RURAL	12,994	12,994	12,994	12,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	LA CUMBRE	RURAL	14,983	14,983	14,983	14,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	44,994	44,994	44,994	44,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	LA RAYA 1A. SECCION (NAVA)	RURAL	14,983	14,983	14,983	14,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	LA RAYA 2A. SECCION (SANTA CRUZ)	RURAL	9,983	9,983	9,983	9,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCION)	RURAL	39,994	39,994	39,994	39,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	LIBERTAD	RURAL	14,995	14,995	14,995	14,995	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 899 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	LOMAS ALEGRES 1A. SECCION	RURAL	39,989	39,989	39,989	39,989	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 580 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	LOMAS ALEGRES 2A. SECCION (CASTAÑAL)	RURAL	19,994	19,994	19,994	19,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 414 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	MADRIGAL 4A. SECCION	RURAL	12,998	12,998	12,998	12,998	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	MEXQUITO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 196 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	NOYPAC	RURAL	19,984	19,984	19,984	19,984	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 196 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	NUEVA ESPERANZA	RURAL	19,985	19,985	19,985	19,985	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 196 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	NUEVA REFORMA	RURAL	12,995	12,995	12,995	12,995	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Acumulado al Trimestre			Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Total Anual	Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	48.990	48.990	48.990	48.990	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.	
	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	12.992	12.992	12.992	12.992	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	17.990	17.990	17.990	17.990	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	12.995	12.995	12.995	12.995	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHTICAL 1A SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	29.999	29.999	29.999	29.999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHTICAL 1A SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	29.983	29.983	29.983	29.983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHTICAL 2A SECCIÓN	RURAL	24.997	24.997	24.997	24.997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHTICAL 3A SECCIÓN	RURAL	24.997	24.997	24.997	24.997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMCOCA	RURAL	29.999	29.999	29.999	29.999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMQUILITA	RURAL	12.985	12.985	12.985	12.985	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	44.994	44.994	44.994	44.994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	29.988	29.988	29.988	29.988	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO	RURAL	10.993	10.993	10.993	10.993	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	12.997	12.997	12.997	12.997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN RAMON	RURAL	35.000	35.000	35.000	35.000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A SECCIÓN	RURAL	40.993	40.993	40.993	40.993	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A SECCIÓN (ESTACION POANA)	RURAL	24.984	24.984	24.984	24.984	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIULAPA	URBANO	79.977	79.977	79.977	79.977	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIULAPA	URBANO	29.998	29.998	29.998	29.998	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TOMAS GARRIDO	RURAL	12.997	12.997	12.997	12.997	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	VILLALIZ	RURAL	12.996	12.996	12.996	12.996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	XICOTENCATL	RURAL	49.984	49.984	49.984	49.984	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	YAJALON RIO SECO	RURAL	26.985	26.985	26.985	26.985	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	39.999	39.999	39.999	39.999	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (SHOTAL)	15-TACOTALPA	CUTLHUAC	RURAL	14.986	14.986	14.986	14.986	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1000 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD	
ALUMBRADO PUBLICO (COL. CHAPULTEPEC)	16-TEAPA	CHAPULTEPEC	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
ALUMBRADO PUBLICO (COL. EUREKA Y BELN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
ALUMBRADO PUBLICO (COL. FLORIDA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
ALUMBRADO PUBLICO (COL. FLORIDA, COL. REVOLUCION, COL. LAZARO CARDENAS, COL. EUREKA Y BELÉN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE CANCELO	
ALUMBRADO PUBLICO (COL. LAZARO CARDENAS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	39.092	39.092	39.092	39.092	100.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%		
ALUMBRADO PUBLICO (COL. MUNICIPAL)	16-TEAPA	COLONIA MUNICIPAL	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
ALUMBRADO PUBLICO (COL. MUNICIPAL)	16-TEAPA	COLONIA MUNICIPAL	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
ALUMBRADO PUBLICO (COL. REVOLUCION)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	46.718	46.718	46.718	46.718	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012	
ALUMBRADO PUBLICO (EL ANDRES QUINTANA ROO)	16-TEAPA	ANDRES QUINTANA ROO	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
ALUMBRADO PUBLICO (EL ARCADIO ZENTELLA)	16-TEAPA	ARCADIO ZENTELLA	RURAL	27.850	27.850	27.850	27.850	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
ALUMBRADO PUBLICO (EL BENITO JUAREZ Y COLORADO)	16-TEAPA	COLORADO (BENTO JUÁREZ)	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 1RA. SECCIÓN (LAS DELICIAS)	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (JUAN GÓMEZ)	RURAL	27.850	27.850	27.850	27.850	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%		
	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (SANTA RITA)	RURAL	45.719	45.719	45.719	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%		ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO (SANTA RITA)	RURAL	30.479	30.479	30.479	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%		ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD)	RURAL	27.850	27.850	27.850	27.850	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%		
	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (SAN PABLO TAMBOREL)	RURAL	30.479	30.479	30.479	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%		ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	45.718	45.718	45.718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%		ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAJ)	RURAL	36.206	36.206	36.206	36.206	100.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	13.00	100.0%		
	16-TEAPA	FRACCIONAMIENTO LAS LILIAS	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
	16-TEAPA	ANDRÉS QUINTANA ROO 2A. SECCIÓN	RURAL	45.718	45.718	45.718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%		ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN (MEXQUITO)	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 1A. SECC.	RURAL	30.479	30.479	30.479	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%		ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (EL LIMÓN)	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECC. (LOS ALAMOS)	RURAL	28.000	28.000	28.000	28.000	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%		
	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECC. (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%		
	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 1A. SECCIÓN	RURAL	45.718	45.718	45.718	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%		ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012
16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%			
16-TEAPA	JUAN ALDAMIA	RURAL	41.827	41.827	41.827	41.827	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%			
OBRA COMPLEMENTARIA																
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	FRANCISCO I. WADERO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	10.860	10.610	LUMINARIA	10.860.00	10.610.00	97.7%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	10.860	10.610	LUMINARIA	10.860.00	10.610.00	97.7%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	PASO DE TABASQUELLO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	5.805	5.555	LUMINARIA	5.805.00	5.555.00	96.7%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	45.811	44.561	LUMINARIA	45.811.00	44.561.00	97.3%		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0.0%	46.655	45.405	LUMINARIA	46.655.00	45.405.00	97.3%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	451.576	451.576	LUMINARIA	451.576.00	451.576.00	100.0%		
SUMINISTRO DE LAMINA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	LA UNIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78.515	78.515	LUMINARIA	78.515.00	78.515.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	118.557	118.557	LUMINARIA	118.557.00	118.557.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	SAN ROQUE	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39.778	39.778	LUMINARIA	39.778.00	39.778.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	LEANDRO ROMÍJOSA WADE 1A. SECCION	RURAL	0	0	0	0	0.0%	32.053	32.053	LUMINARIA	32.053.00	32.053.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	CANAVERAL	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39.409	39.409	LUMINARIA	39.409.00	39.409.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	CHICZAPOTE 1A. SECCION	RURAL	0	0	0	0	0.0%	98.510	98.510	LUMINARIA	98.510.00	98.510.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejercidos			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	18	19	20	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	CHCOZAPOTE ZA. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39,778	39,778	LUMINARIA	39,778.00	39,778.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	EL BELLOTE	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78,824	78,824	LUMINARIA	78,824.00	78,824.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	59,463	59,463	LUMINARIA	59,463.00	59,463.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	118,557	118,557	LUMINARIA	118,557.00	118,557.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	QUINTIN ARAÚZ	RURAL	0	0	0	0	0.0%	157,603	157,603	LUMINARIA	157,603.00	157,603.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	VEINTISIETE DE FEBRERO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	59,463	59,463	LUMINARIA	59,463.00	59,463.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	BENTO JUAREZ	RURAL	0	0	0	0	0.0%	177,288	177,288	LUMINARIA	177,288.00	177,288.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	BENTO JUAREZ	RURAL	0	0	0	0	0.0%	110,461	110,461	LUMINARIA	110,461.00	110,461.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39,778	39,778	LUMINARIA	39,778.00	39,778.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	CHLAPAZA SECCION (CANAAVERALITO)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	59,651	59,651	LUMINARIA	59,651.00	59,651.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	EL CARMEN I.A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78,824	78,824	LUMINARIA	78,824.00	78,824.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	EL GUALUCCO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	118,557	118,557	LUMINARIA	118,557.00	118,557.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	EL LIMON DE VICENTE QUEBRERO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78,824	78,824	LUMINARIA	78,824.00	78,824.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	EL NARANJAL	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39,778	39,778	LUMINARIA	39,778.00	39,778.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39,778	39,778	LUMINARIA	39,778.00	39,778.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	FRONTERITA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78,824	78,824	LUMINARIA	78,824.00	78,824.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	20,101	20,101	LUMINARIA	20,101.00	20,101.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	LA PIMIENTA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	59,463	59,463	LUMINARIA	59,463.00	59,463.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	LAZARO CARDEÑAS	RURAL	0	0	0	0	0.0%	59,463	59,463	LUMINARIA	59,463.00	59,463.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE ZA. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39,778	39,778	LUMINARIA	39,778.00	39,778.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	0	0	0	0	0.0%	118,557	118,557	LUMINARIA	118,557.00	118,557.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	LUIS EGUEVERRÍA ALVAREZ	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39,778	39,778	LUMINARIA	39,778.00	39,778.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	NINOS HEROES	RURAL	0	0	0	0	0.0%	59,463	59,463	LUMINARIA	59,463.00	59,463.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	RIEBERA ALTA ZA. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39,778	39,778	LUMINARIA	39,778.00	39,778.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	0	0	0	0	0.0%	315,208	315,208	LUMINARIA	315,208.00	315,208.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	GARCÍA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78,824	78,824	LUMINARIA	78,824.00	78,824.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	EL CARMENZA. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78,515	78,515	LUMINARIA	78,515.00	78,515.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	GREGORIO MEJDEZ MAGANA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78,515	78,515	LUMINARIA	78,515.00	78,515.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	196,552	196,552	LUMINARIA	196,552.00	196,552.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	LA VICTORIA. SECCION	RURAL	0	0	0	0	0.0%	118,035	118,035	LUMINARIA	118,035.00	118,035.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	0	0	0	0	0.0%	156,980	156,980	LUMINARIA	156,980.00	156,980.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	263,896	263,896	LUMINARIA	263,896.00	263,896.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EN ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	78,824	78,824	LUMINARIA	78,824.00	78,824.00	100.0%		
SUMININTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	3-CENTLA	SAN JOSE DEL CARMEN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	59,463	59,463	LUMINARIA	59,463.00	59,463.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO RURAL	3-CENTLA	RIEBERA ALTA ZA. SECCIÓN (SALSIPUEDES)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39,778	39,778	LUMINARIA	39,778.00	39,778.00	100.0%		
SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS AHORRADORAS	5-COVALCACO MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,403,440	15,403,440	15,403,440	15,403,440	100.0%	0	0	LUMINARIA	4,781.00	4,781.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,312,801	1,312,801	1,312,801	1,312,801	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,807.00	1,807.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES EJIDO AYAPANO 060	
	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	33,558	33,558	33,558	33,558	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%		
IS073 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MENDEZ	EL PÚLPITO	RURAL	18,738	18,738	18,738	18,738	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%		
IS074 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MENDEZ	TIERRAS PELADAS (TIERRAS AMIGAS)	RURAL	77,579	77,579	77,579	77,579	100.0%	0	0	LUMINARIA	47.00	47.00	100.0%		
IS075 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MENDEZ	EL REGREO	RURAL	58,475	58,475	58,475	58,475	100.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	36.00	100.0%		
IS076 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACÁN 2A SECCION (SAN LORENZO)	RURAL	89,024	89,024	89,024	89,024	100.0%	0	0	LUMINARIA	56.00	56.00	100.0%		
IS077 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MENDEZ	LA CEIBA	RURAL	29,237	29,237	29,237	29,237	100.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	18.00	100.0%		
IS078 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MENDEZ	BENTO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	107,653	107,653	107,653	107,653	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%		
IS079 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MENDEZ	AMATITÁN	RURAL	107,653	107,653	107,653	107,653	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%		
IS081 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MENDEZ	SAN GREGORIO	RURAL	47,245	47,245	47,245	47,245	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	BARRA DE TUPICO	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCION	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	LA UNION 3A. SECCION	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCION	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	MONTE ADETRO	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	ANDRES GARCIA (LA ISLA)	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION BANCO)	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	LA UNION 2A. SECCION	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCION (EL CERRO)	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	NUOVO TORNO LARGO	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO (MADERO)	RURAL	25,609	25,609	25,609	25,609	100.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	25,609.33	100.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (LA UNION 1A. SECCION)	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCION (AMATITLÁN)	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCION	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCION	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 2A. SECCION (LA GLORIA)	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 4A SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	POSTE	25,609.33	0.00	0.0%		
	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 5A SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	0.00	0.0%		
	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	0.00	0.0%		
	14-PARAISO	ORIENTE (MORISGUERO)	RURAL	20,042	20,042	20,042	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20,042.09	0.00	0.0%		
	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUAÇA)	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	0.00	0.0%		
	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	0.00	0.0%		
	14-PARAISO	PENAVIO	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	0.00	0.0%		
	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	25,609	25,609	25,609	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25,609.33	0.00	0.0%		
	4-CENTRO	CHACUTÉ	RURAL	280,000	280,000	280,000	100.0%	100.0%	0	0	PLANTA	8.00	8.00	100.0%		
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 4A SECCION	RURAL	267,456	267,456	267,456	100.0%	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
5-COMALCALCO		PATASTAL 2A. SECCION	RURAL	1,020,141	1,020,141	1,020,141	786,083	77.1%	0	0	POSTE	18.00	13.00	72.2%		
5-COMALCALCO		SURSA SECCION	RURAL	1,136,647	1,136,647	1,136,647	1,001,406	88.1%	0	0	POSTE	14.00	11.00	78.6%		
5-COMALCALCO		CHICHICAPA	URBANO	1,005,555	1,005,555	1,005,555	1,005,555	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%		
5-COMALCALCO		SURSA SECCION	RURAL	911,877	911,877	911,877	699,504	72.3%	0	0	POSTE	12.00	9.00	75.0%		
5-COMALCALCO		TECOTLITILLA	URBANO	1,636,809	1,636,809	1,636,809	1,160,426	70.9%	0	0	POSTE	22.00	16.00	72.7%		
6-CUNDUACÁN		SANTA LUCÍA	RURAL	768,455	768,455	768,455	768,455	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%		
6-CUNDUACÁN		SANTA ISABEL	RURAL	710,102	710,102	710,102	710,102	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%		
6-CUNDUACÁN		CASA BLANCA 1A SECCION	RURAL	693,745	693,745	693,745	693,745	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%		
6-CUNDUACÁN		HUIMANGO 2A SECCION	RURAL	2,292,736	2,292,736	2,292,736	2,292,736	100.0%	0	0	POSTE	34.00	34.00	100.0%		
6-CUNDUACÁN		LOS CEDROS	RURAL	1,005,118	1,005,118	1,005,118	1,005,118	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%		
6-CUNDUACÁN		MANTILLA	RURAL	826,342	826,342	826,342	826,342	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%		
6-CUNDUACÁN		MIAHUATLAN 3A. SECCION	RURAL	1,027,594	1,027,594	1,027,594	1,027,594	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%		
6-CUNDUACÁN		YOLOXOCHITL 2A SECCION (SAN SEVERO)	RURAL	2,077,320	2,077,320	2,077,320	2,077,320	100.0%	0	0	POSTE	36.00	36.00	100.0%		
6-CUNDUACÁN		CUNDUACÁN	URBANO	142,769	142,769	142,769	142,769	100.0%	0	0	ML. CABLE 0 (LINEAS DE CONEXION)	804.00	804.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	RIO SECO 1A. SECCION	RURAL	1,919,999	1,919,999	1,919,999	1,919,999	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%		
	6-CUNDUACÁN	DOS CEIBAS	RURAL	677,434	677,434	677,434	677,434	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%		
	6-CUNDUACÁN	EL CARMEN (CUMUAPA)	RURAL	1,479,068	1,479,068	1,479,068	1,479,068	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%		
	6-CUNDUACÁN	EL TUNAL	RURAL	726,563	726,563	726,563	726,563	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Total Anual	Ministrado	Programado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado											
															13		14
1	2	3	4														24
AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR SAN ANTONIO CALLE GRASOLES)	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	228,069	228,069	228,069	228,069	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCION	RURAL	0	0	761,187	761,187	0.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%			PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL								LOTE						CABE HACER MENCION QUE DENTRO DEL CATALOGO DE COMUNIDADES NO APARECE EL NOMBRE DE DICHA LOCALIDAD LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO LA CUAL TIENE POR NOMBRE EJIDO CARDENAS PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDENAS
	2-CÁRDENAS	EL ALACRAN (MANATINERO)	RURAL	118,664	118,664	118,664	118,664	100.0%	0	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%			
DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A. SECCION)	RURAL	148,330	148,330	148,330	148,330	100.0%	0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (SAN PEDRO)	RURAL	207,663	207,663	207,663	207,663	100.0%	0	0	LOTE	7.00	7.00	100.0%			
DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	NARANJERO 2A. SECCION A	RURAL	88,998	88,998	88,998	88,998	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	NARANJERO 2A. SECCION B	RURAL	118,664	118,664	118,664	118,664	100.0%	0	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%			
DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCION (ARJOVA)	RURAL	118,664	118,664	118,664	118,664	100.0%	0	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A. SECCION	RURAL	118,664	118,664	118,664	118,664	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%			PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDAY BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5A. SECCION BUENA VISTA	RURAL	0	0	1,196,182	1,196,182	0.0%	0	0	POSTE			100.0%			
	2-CÁRDENAS	COR. ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	0	0	2,446,488	2,446,488	0.0%	0	0	POSTE	42.00	42.00	100.0%			PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	COR. ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	195,036	195,036	195,036	195,036	100.0%	0	0	TRANSFORMA DOR	1.00	1.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCION	RURAL	135,448	135,448	135,448	135,448	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%			PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	BENTO JUAREZ (LA PLAYITA)	RURAL	268,514	268,514	268,514	268,514	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%			PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	2-CÁRDENAS	LAS LIMAS	RURAL	73,366	73,366	73,366	73,366	100.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	27.00	100.0%			PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	81,261	81,261	81,261	81,261	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%			PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
	2-CÁRDENAS	CHICOPOTE 1A. SECCION	RURAL	81,261	81,261	81,261	81,261	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%			PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	68,102	68,102	68,102	68,102	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%			PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2011-2012
	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 1A. SECCION RINCON BRUJO	RURAL	59,491	59,491	59,491	59,491	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%			PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (SAN PEDRO)	RURAL	42,908	42,908	42,908	42,908	100.0%	0	0	LUMINARIA	16.00	16.00	100.0%			PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERODES)	RURAL	107,622	107,622	107,622	107,622	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	40.00	100.0%			PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	PEDRO SANCHEZ MAGALLANES	RURAL	68,102	68,102	68,102	68,102	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%			PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCION	RURAL	107,622	107,622	107,622	107,622	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	40.00	100.0%			PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCION	RURAL	121,496	121,496	121,496	121,496	100.0%	0	0	LUMINARIA	45.00	45.00	100.0%			PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCION	RURAL	59,491	59,491	59,491	59,491	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%			PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
														13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4A SECCIÓN (RINCÓN BRUJO)	RURAL	27,034	27,034	27,034	27,034	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	81,261	81,261	81,261	81,261	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A SECCION A	RURAL	94,462	94,462	94,462	94,462	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCION	RURAL	81,261	81,261	81,261	81,261	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A SECCION	RURAL	162,440	162,440	162,440	162,440	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A SECCION (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	135,448	135,448	135,448	135,448	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A SECCION	RURAL	68,102	68,102	68,102	68,102	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5A SECCION BUENA VISTA	RURAL	32,339	32,339	32,339	32,339	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A, SECCION	RURAL	59,491	59,491	59,491	59,491	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A SECCION (ARJONA)	RURAL	97,094	97,094	97,094	97,094	100.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	36.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	TIO MONCHO	RURAL	59,491	59,491	59,491	59,491	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	48,964	48,964	48,964	48,964	100.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	18.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEONAL	RURAL	135,448	135,448	135,448	135,448	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	135,448	135,448	135,448	135,448	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL BARI 2A, SECCION	RURAL	73,366	73,366	73,366	73,366	100.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	27.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A SECCION (SANTA TERESA A)	RURAL	97,094	97,094	97,094	97,094	100.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	36.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011 - 2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A SECCION SANTA TERESA B	RURAL	99,726	99,726	99,726	99,726	100.0%	0	0	LUMINARIA	37.00	37.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	2-CÁRDENAS	AZULENA 1A, SECCION	RURAL	89,157	89,157	89,157	89,157	100.0%	0	0	LUMINARIA	33.00	33.00	100.0%	RECURSOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANORAS 2010-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZULENA 2A, SECCION	URBANO	104,990	104,990	104,990	104,990	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.00	39.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	2-CÁRDENAS	AZULENA 3A SECCION (EL TRIUNFO)	RURAL	34,930	34,930	34,930	34,930	100.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	13.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZULENA 4A, SECCION (TORNO ALEGRE)	RURAL	73,366	73,366	73,366	73,366	100.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	27.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	2-CÁRDENAS	AZULENA 5A SECCION (EL APOMPA)	RURAL	48,964	48,964	48,964	48,964	100.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	18.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZULENA 6A SECCION	RURAL	91,789	91,789	91,789	91,789	100.0%	0	0	LUMINARIA	34.00	34.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012
	2-CÁRDENAS	AZULENA 7A, SECCION (EL LECHUGAL)	RURAL	68,102	68,102	68,102	68,102	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	AZULENTA 1A SECCION B	RURAL	94,462	94,462	94,462	94,462	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				13	14	15	16										Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21			
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	102,358	102,358	102,358	102,358	100.0%	0	0	LUMINARIA	38.00	38.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 2A. SECCIÓN	RURAL	48,964	48,964	48,964	48,964	100.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	18.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	0	0	46,290	46,290	0.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DE PRESTAMOS BANORAS 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CHCOZAPOTE 2A. SECCIÓN(EL RETIRO)	RURAL	138,079	138,079	138,079	138,079	100.0%	0	0	LUMINARIA	51.00	51.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	COR. ANDRES MAGALLANES	URBANO	215,120	215,120	215,120	215,120	100.0%	0	0	LUMINARIA	80.00	80.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOC (V-45)	RURAL	54,227	54,227	54,227	54,227	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	46,290	46,290	46,290	46,290	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	135,489	135,489	135,489	135,489	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL ALAGRAN	RURAL	54,227	54,227	54,227	54,227	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL ALAGRAN (MANATINERO)	RURAL	64,755	64,755	64,755	64,755	100.0%	0	0	LUMINARIA	24.00	24.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	54,227	54,227	54,227	54,227	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHIO	RURAL	94,462	94,462	94,462	94,462	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	48,964	48,964	48,964	48,964	100.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	18.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	46,290	46,290	46,290	46,290	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	54,227	54,227	54,227	54,227	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012. EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD AMPLIACION DEL CARRIZAL, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	107,622	107,622	107,622	107,622	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	40.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCION(LOS PATOS)	RURAL	8,1261	8,1261	8,1261	8,1261	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	81,261	81,261	81,261	81,261	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	81,261	81,261	81,261	81,261	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	54,227	54,227	54,227	54,227	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL SUSPIRO	RURAL	51,595	51,595	51,595	51,595	100.0%	0	0	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAVLEBOT 2A. SECCIÓN)	RURAL	162,481	162,481	162,481	162,481	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ENCRIQUADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	81,261	81,261	81,261	81,261	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual		Acumulado al Trimestre		Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	14	15									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 4A SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	97,094	97,094	97,094	97,094	100.0%	0	0	LUMINARIA	36.00	36.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCIO 2011-2012	
	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 5A SECCIÓN	RURAL	81,261	81,261	81,261	81,261	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GUARÍA (SAN PEDRO)	RURAL	78,629	78,629	78,629	78,629	100.0%	0	0	LUMINARIA	29.00	29.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	2-CÁRDENAS	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	94,462	94,462	94,462	94,462	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	135,448	135,448	135,448	135,448	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS EJERCICIO 2011-2012	
	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	32,298	32,298	32,298	32,298	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERÓLES)	RURAL	81,261	81,261	81,261	81,261	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS EJERCICIO 2011-2012	
	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	37,603	37,603	37,603	37,603	100.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ	RURAL	24,402	24,402	24,402	24,402	100.0%	0	0	LUMINARIA	9.00	9.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS EJERCICIO 2011-2012	
	2-CÁRDENAS	LA ESPERANZA	RURAL	56,859	56,859	56,859	56,859	100.0%	0	0	LUMINARIA	21.00	21.00	100.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS CALZADAS	RURAL	70,734	70,734	70,734	70,734	100.0%	0	0	LUMINARIA	26.00	26.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS EJERCICIO 2011-2012	
	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A SECCION	RURAL	117,066	117,066	117,066	117,066	100.0%	0	0	LUMINARIA	43.00	43.00	100.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A SECCION (AMPL. LAS ALDEAS)	RURAL	48,964	48,964	48,964	48,964	100.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	18.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS EJERCICIO 2011-2012	
	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A SECCIÓN B	RURAL	37,561	37,561	37,561	37,561	100.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (SAN RAMÓN)	RURAL	73,366	73,366	73,366	73,366	100.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	27.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS EJERCICIO 2011-2012	
	2-CÁRDENAS	LUIS DONALDO COLSIO MURRIETA	RURAL	70,734	70,734	70,734	70,734	100.0%	0	0	LUMINARIA	26.00	26.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	NARANJERO 3A SECCIÓN	RURAL	104,990	104,990	104,990	104,990	100.0%	0	0	LUMINARIA	39.00	39.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	2-CÁRDENAS	NEUEVA ESPERANZA	RURAL	56,859	56,859	56,859	56,859	100.0%	0	0	LUMINARIA	21.00	21.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	73,366	73,366	73,366	73,366	100.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	27.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
	2-CÁRDENAS	PATLEBOT	RURAL	135,448	135,448	135,448	135,448	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	URBANO	135,448	135,448	135,448	135,448	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	124,128	124,128	124,128	124,128	100.0%	0	0	LUMINARIA	46.00	46.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTA SIDRA	RURAL	37,603	37,603	37,603	37,603	100.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A SECCIÓN A	RURAL	254,640	254,640	254,640	254,640	100.0%	0	0	LUMINARIA	95.00	95.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A SECCIÓN B	RURAL	140,711	140,711	140,711	140,711	100.0%	0	0	LUMINARIA	52.00	52.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	14										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCIÓN A	RURAL	145,302	145,302	145,302	145,302	100.0%	0	0	LUMINARIA	54.00	54.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	156,503	156,503	156,503	156,503	100.0%	0	0	LUMINARIA	58.00	58.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCIÓN C	RURAL	107,622	107,622	107,622	107,622	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	40.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	59,491	59,491	59,491	59,491	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECCIÓN B	RURAL	46,290	46,290	46,290	46,290	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A SECCIÓN	RURAL	91,789	91,789	91,789	91,789	100.0%	0	0	LUMINARIA	34.00	34.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5A SECCIÓN BUENA VISTA	RURAL	127,593	127,593	127,593	127,593	100.0%	0	0	LUMINARIA	47.00	47.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A SECCIÓN	RURAL	107,622	107,622	107,622	107,622	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	40.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A SECCIÓN	RURAL	129,935	129,935	129,935	129,935	100.0%	0	0	LUMINARIA	48.00	48.00	100.0%	PRESTAMO BANORAS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A SECCIÓN	RURAL	194,023	194,023	194,023	194,023	100.0%	0	0	LUMINARIA	72.00	72.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL ALACRÁN	RURAL	107,622	107,622	107,622	107,622	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	40.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGOS SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	ENGRUJADA 2A SECCIÓN (LOS GARCÍA)	RURAL	81,261	81,261	81,261	81,261	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-27 INS. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	108,295	108,295	108,295	108,295	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	40.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	75,998	75,998	75,998	75,998	100.0%	0	0	LUMINARIA	28.00	28.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	NARANJERO 1A SECCIÓN (COLONA LA FE)	RURAL	32,298	32,298	32,298	32,298	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	NARANJERO 2A SECCIÓN A	RURAL	70,734	70,734	70,734	70,734	100.0%	0	0	LUMINARIA	26.00	26.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	NARANJERO 2A SECCIÓN B	RURAL	56,859	56,859	56,859	56,859	100.0%	0	0	LUMINARIA	21.00	21.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS UNO	RURAL	124,128	124,128	124,128	124,128	100.0%	0	0	LUMINARIA	46.00	46.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	EL BARI 1A SECCIÓN	RURAL	94,462	94,462	94,462	94,462	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
URBANIZACION MUNICIPAL EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENTO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	121,496	121,496	121,496	121,496	100.0%	0	0	LUMINARIA	45.00	45.00	100.0%	PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANORAS DEL EJERCICIO 2011-2012	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	268,333	268,333	268,333	268,333	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS RANCHERÍAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,687,949	3,687,949	3,687,949	3,687,949	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS RANCHERÍAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	614,265	614,265	614,265	614,265	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA TRIPASCO EN ESC. PRIMARIA LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUÁREZ	5-COMALCALCO	TECOLITILLA	URBANO	275,016	275,016	275,016	203,498	74.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.74	74.0%		
SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA EN LA ESC. PRIM. GAL. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACISPANA	RAMON GRANDE	RURAL	150,663	150,663	150,663	150,663	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN EL EJIDO OTATL	12-MACISPANA		RURAL	545,431	545,431	545,431	545,431	100.0%	0	0	PLANTA CELDA SOLAR	11.00	11.00	100.0%	
	13-NACAUJICA	SAMARHANDA	RURAL	360,657	360,657	360,657	360,657	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
	13-NACAUJICA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	1,048,103	1,048,103	1,048,103	1,048,103	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAUJICA	CHCOZAPOTE	RURAL	114,615	114,615	114,615	114,615	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%	
	13-NACAUJICA	EL GUASIMO	RURAL	851,869	851,869	851,869	851,869	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
	13-NACAUJICA	LIBERTAD	URBANO	146,986	146,986	146,986	146,986	100.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	13.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	488,618	488,618		0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	SE BENEFICIARA A 1500 PERSONAS CON LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION
	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCION	RURAL	35,983	35,983	35,983	35,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	24,996	24,996	24,996	24,996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	11,997	11,997	11,997	11,997	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 274 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
	16-TEAPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1A. SECCION	RURAL	70,690	70,690	70,690	70,690	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR EJ. JOSE MA MORELOS Y PAVON 1A. SECC. (SECC. SAN ANTONIO LAS ANIMAS)....
	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION	RURAL	189,656	189,656	189,656	189,656	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO PRESENTA EL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO...
INSTALACION DE SISTEMA ANTIROBO NORMA CFE (FII- 2011)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO (SAN JOAQUIN)	RURAL	189,656	189,656	189,656	189,656	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE
	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO 1A. SECCION	RURAL	161,001	161,001	161,001	161,001	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
								</							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
REHABILITACION Y REMODELACION A CASA DE SALUD	13-NACAJUCA	TAPOTZINGO	RURAL	535,170	535,170	535,170	535,170	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1.00	100.0%	
REMODELACION Y REHABILITACION DE CASA DE SALUD	13-NACAJUCA	GUATACALCA (GUATACALCA 1A. SECCION)	RURAL	279,515	279,515	279,515	279,515	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	164,261	164,261	164,261	164,261	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CEROS	117.50	117.50	117.50	100.0%	SE BENEFICARA A 750 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA BANDA PERIMETRAL DE 117.50 M.LI INCLUYE CIMIENTACION,MURETE CON BLOCK MALLA CICLONICA Y CASTILLO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	POCHTICAL 1A. SECCION (LA PALMA)	RURAL	118,310	118,310	118,310	118,310	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CEROS	86.00	86.00	86.00	100.0%	SE BENEFICARA A 750 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UNA BANDA PERIMETRAL DE 86.00 M.LI INCLUYE CIMIENTACION,MURETE CON BLOCK MALLA CICLONICA Y CASTILLO
MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCION (SAN LUIS)	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 350 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	110,479	110,479	110,479	110,479	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 150 HABITANTES CON LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD
REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	NUOVA REFORMA	RURAL	67,190	67,190	67,190	67,190	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
REHABILITACION	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCION	RURAL	119,260	119,260	119,260	119,260	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO. EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES REHABILITACION PERO ESA OPCION NO ME LA DA EL SISTEMA
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANTARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS (CONCEPCION GONZALEZ NARANJO)	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	61,698	61,698	61,698	61,698	100.0%	0	0	M2.	1.00	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS	6-CUNDUACÁN	GENERAL FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	280,684	280,684	280,684	280,684	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CEROS	10.00	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA. BASE PARA TINAJO Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL KINDER 15 DE SEPTIEMBRE	8-HUAMANGUILLO	JOSE MERCEDES GAMIAS 2A. SECCION	RURAL	108,651	108,651	108,651	108,651	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	8-HUAMANGUILLO	ESPERANZA DEL BAJIO	RURAL	270,347	270,347	270,347	270,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN CENTRO RURAL INFANTIL	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 3A. SECCION (SAN ROMAN)	RURAL	50,966	50,966	50,966	50,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13.26	13.26	13.26	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BODEGA EN J.N. NUEVA CREACION	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	50,966	50,966	50,966	50,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	13.26	13.26	13.26	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL DE GUZMAN (INTERIESES)	14-PARAISO	CHILTEPEZ (SECCION TANQUE)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	138,701	138,701	METROS CUADRADOS, BARDAS, CEROS	0.00	0.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS ENIMA OLGUIN HERMIDA (FRANCISCO SARABIA) FIL-2011	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	20,824	20,824	20,824	20,824	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	57.20	57.20	57.20	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER (LAS NIEVES) FIL-2011	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL	16,045	16,045	16,045	16,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	47.13	47.13	47.13	100.0%	ESTA OBRA ESTA AL 100% DE LA EJECUCION DE SU OBRA.....
TECHADO DE CANCHA EN J.N. ESPERANZA RIS (COL. REVOLUCION) FIL-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	156,222	156,222	156,222	156,222	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: OBRA
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO LOSA DE AULA. JARDIN DE NIÑOS (16 DE SEPTIEMBRE)	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 2A. SECCION	RURAL	97,610	97,610	97,610	97,610	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	1.00	100.0%	UNH MANTENIMIENTO A LA LOSA DE UN SALON
MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	CEBITA 2A. SECCION	RURAL	39,900	39,900	39,900	39,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 15 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS
MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCION	RURAL	50,000	50,000	50,000	29,547	59.1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.99	0.99	59.0%	SE BENEFICARA A 30 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS
REHABILITACION																
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUANITAS CADENA DE LA TORRE	6-CUNDUACÁN	CUNDUACAN (EL MOTE)	RURAL	48,827	48,827	48,827	48,827	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	3.00	100.0%	
RECONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS (FIL-2011)	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO 2A. SECCION	RURAL	43,411	43,411	43,411	43,411	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: MANTENIMIENTO, A LO CUAL ESTA AL 100% DE SU EJECUCION DE LA OBRA.....

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Programado	Ejercido									
PRIMARIA	1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL APOLINAR BARNET CAMARA CLAVE C.T. 27DP030165 ZONA ESCOLAR 41 SECTOR 4	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS		URBANO	266,025	266,025	266,025	266,025	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARRAS, 0 CERCOS	51.70	51.70	100.0%	CABE HACER MENCIÓN QUE DICHA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LOS FRACCIONAMIENTOS LOS CAÑALES 3A ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO ELIAS AGUILAR CLAVE 27DP10310	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEONVAL		RURAL	186,585	186,585	186,585	186,585	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARRAS, 0 CERCOS	76.96	76.96	100.0%	CABE HACER MENCIÓN QUE LA UNIDAD DE MEDIA ES METRO LINEAL, AUNQUE EN SU LISTADO APARECE METROS BARRADAS Y CERCOS.
CONTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PLUTARCO ELIAS CALLES CLAVE 27DP030946N ZONA 45, SECTOR 19	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES		RURAL	685,001	685,001	685,001	685,001	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARRAS, 0 CERCOS	279.50	279.50	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC.PRIM. VENERANDA GARCIA LUCIANO COL. QUINTA MARIA	3-CENTLA	FRONTIERA		URBANO	0	0	0	0	0.0%	296,206		METROS CUADRADOS, CANCHA	296,206.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO E. GONZALEZ	4-CENTRO	GONZÁLEZ 2A. SECCIÓN		RURAL	952,806	952,806	952,806	952,806	100.0%	0		METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO	4-CENTRO	RIO TINTO 2A. SECCIÓN		RURAL	400,546	400,546	400,546	400,546	100.0%	0		METROS CUADRADOS	264.00	264.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL EN EL J.N. MANUEL ÁVILA CAMACHO	4-CENTRO	LAGARTERA 2A. SECCIÓN		RURAL	343,692	343,692	343,692	343,692	100.0%	0		METROS CUADRADOS, ALLAS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL POR SUS UBICACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DOLORES PEREZ OROPEZA	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 4A. SECCIÓN		RURAL	347,776	347,776	347,776	347,776	100.0%	0		METROS CUADRADOS, ALLAS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO OVANDO RIOS	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 5A. SECCIÓN		RURAL	720,707	720,707	720,707	595,494	82.6%	0		METROS CUADRADOS, ALLAS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6 X 8 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO TRUJILLO GURRIA	5-COMALCALCO	CHICHGAPADOS		RURAL	281,084	281,084	281,084	253,762	90.3%	0		METROS CUADRADOS, ALLAS	1.00	0.90	90.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN PAQUETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE POZO SOMERO
DOTACION MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN POZO SOMERO EN LA ESC. PRIM. GENERAL EMILIANO ZAPATA	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PARA LA PRODUCCION		RURAL	8,777	8,777	8,777	8,777	100.0%	0		GISTERNA	1.00	1.00	100.0%	LA META CORRESPONDE A PAQUETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL POZO SOMERO
DOTACION MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN POZO SOMERO EN LA ESC. PRIMARIA CARLOS A. MAURAZO BECERRA	6-CUNDUACÁN	GOLIMA		RURAL	8,777	8,777	8,777	8,777	100.0%	0		GISTERNA	1.00	1.00	100.0%	
CONTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESC. PRIMERA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	8-HUIMANGUILLO	ECONOMIA		RURAL	270,347	270,347	270,347	270,347	100.0%	0		METROS CUADRADOS, ALLAS	1.00	1.00	100.0%	
CONTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA ESC. PRIMERA RURAL FED. REPUBLICA DE BOLIVIA	8-HUIMANGUILLO	TECOMINOACÁN		RURAL	487,763	487,763	487,763	487,763	100.0%	0		METROS CUADRADOS, ALLAS	2.00	2.00	100.0%	
CONTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN LA ESC. PRIMERA RURAL FED. ROMULO CORONEL GOMEZ (NUEVO CHONTALPA)	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION 3A. SECCION)		URBANO	487,745	487,745	487,745	487,745	100.0%	0		METROS CUADRADOS, ALLAS	2.00	2.00	100.0%	
OP011 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.	10-JALPA DE MENDEZ	NICOLAS BRAVO		RURAL	624,899	624,899	624,899	624,899	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO DE PLAZA CIVICA
OP012 CONTRUCCION DE TECHADO Y PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	10-JALPA DE MENDEZ	GREGORIO MENDEZ		RURAL	707,445	707,445	707,445	707,445	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ACCION.
OP013 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN SEC. FEDERAL	10-JALPA DE MENDEZ	EL RIO		RURAL	753,041	753,041	753,041	753,041	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
OP014 CONTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS	10-JALPA DE MENDEZ	NICOLAS BRAVO		RURAL	437,243	437,243	437,243	437,243	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
OP024 CONTRUCCION DE TECHADO Y PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA	10-JALPA DE MENDEZ	SAN NICOLAS		RURAL	489,631	489,631	489,631	489,631	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
OP025. TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM JOSE NARCISO ROVISORA.	10-JALPA DE MENDEZ	EL REGREO		RURAL	596,166	596,166	596,166	596,166	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	* LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO
OP034 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESC. PRIM. REYNALDO TARACENA.	10-JALPA DE MENDEZ	REFORMA 3A. SECCIÓN(EL GUANO)		RURAL	170,987	170,987	170,987	170,987	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	* LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA COCINA COMEDOR
OP035 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. ARCADEO ZENTELLA.	10-JALPA DE MENDEZ	EL RIO		RURAL	192,245	192,245	192,245	192,245	100.0%	0		METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	
OP036 CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. PRIM. JOSE LEON HERNANDEZ RIVERA.	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA		RURAL	382,197	382,197	382,197	382,197	100.0%	0		METROS CUADRADOS, BARRAS, 0 CERCOS	174.30	174.30	100.0%	
OP046. CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA.	10-JALPA DE MENDEZ	BOLUJAPA		RURAL	506,154	506,154	506,154	506,154	100.0%	0		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	* LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO.
TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA AGUILERES SERDAN	10-JALPA DE MENDEZ	SAN HPOLITO		RURAL	532,100	532,100	532,100	532,100	100.0%	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	* LA META ES UN TECHADO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	751,211	751,211	751,211	751,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 60 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA (FII-2011)	16-TEAPA	HERMENEGILLO GALEANA	RURAL	164,358	164,358	164,358	164,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	SON 130 M2 DE CERCA PERIMETRAL A LO CUAL ESTA AL 100% DE SU EJECUCION DE LA OBRA FISICA
TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA CARLOS RAMOS (FII-2011) PO. IGNACIO ALLENDE 2A. SECC.	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	495,293	495,293	495,293	495,293	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS, CANCHA Y DEBE DECIR: OBRA
TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA ISABEL CALZADA (FII-2011) COL. MORELA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	481,138	481,138	481,138	481,138	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS, CANCHA Y DEBE DECIR: OBRA
TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA TOMAS GARRIDO (FII-2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	555,704	555,704	555,704	555,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS, CANCHA Y DEBE DECIR: OBRA
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCION	RURAL	285,076	285,076	285,076	285,076	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO GENERAL A LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 1A. SECCION	RURAL	578,550	578,550	578,550	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO INICIADO
REACONDICIONAMIENTO GENERAL EN AULAS DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	6-CUNDUACAN	ALIANZA PARA LA PRODUCCION	RURAL	164,512	164,512	164,512	164,512	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE	8-HUAMANGUILLO	JOSÉ MERCEDES GAMA 2A. SECCION	RURAL	84,017	84,017	84,017	84,017	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 MANITTO.
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. RURAL FEDERAL MARCOS E. BECERRA	8-HUAMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCION (MEZCALAPA)	RURAL	139,030	139,030	139,030	139,030	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UN MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIM. RURAL FEDERAL PENSAMIENTO LIBERAL	8-HUAMANGUILLO	PALO MILATO (ZAPOTAL)	RURAL	291,536	291,536	291,536	291,536	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 MANITTO.
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCION	RURAL	99,238	99,238	99,238	99,238	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 60 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	POCHTOCAL 1A. SECCION(TILTA Y TORONJO)	RURAL	96,854	96,854	96,854	96,854	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 ALUMNOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA
REHABILITACION															
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL (ADOLFO CARDENAS HERNANDEZ)	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 2A. SECCION	RURAL	217,189	217,189	217,189	217,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	META: REHABILITACION.
REHABILITACION DE AULAS Y TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA TORRES MENDEZ	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	306,113	306,113	306,113	306,113	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO RAMO GENERAL 33 FONDO III TERCER TRIMESTRE. NOTA: EN LA OPCIÓN DE REHABILITACION EN EL SISTEMA DE CAPTURE METROS CUADRADOS, PORQUE EL SISTEMA NO ME DIO LA OPCION CORRECTA.
REHABILITACION DE AULAS Y TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA JULIETA OCAÑA PEDRA	9-JALAPA	CHPILINAR 4A. SECCION	RURAL	217,362	217,362	217,362	217,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES REHABILITACION EN EL SISTEMA DE CAPTURE METROS CUADRADOS, PORQUE EL SISTEMA NO ME DIO LA OPCION CORRECTA.
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MAURAZO BECERRA	9-JALAPA	PROGRESO	RURAL	115,136	115,136	115,136	115,136	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA LE CAPTURE METROS CUADRADOS, AULAS LO CUAL ESA NO ES LA CORRECTA YA QUE LA CORRECTA ES REHABILITACION.
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	170,362	170,362	170,362	170,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
REMODELACION DE AULA DIDACTICA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	10-JALAPA DE MENDEZ	LA TRINIDAD	RURAL	190,248	190,248	190,248	190,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION BANCO)	RURAL	896,540	896,540	896,540	896,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	896,540.92	896,540.92	100.0%	SE BENEFICIARA A 60 ALUMNOS CON LA REHABILITACION DE AULA DIDACTICA DE LA ESCUELA PRIMARIA
REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MAZUBO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCION	RURAL	205,448	205,448	205,448	205,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: MANTENIMIENTO.
RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA (FII-2011)	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCION	RURAL	106,057	106,057	106,057	106,057	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN ESC.TELESECUNDARIA ALVARO DE LA CRUZ	3-CENTLA	BENTO JUAREZ	RURAL	0	0	0	0	0.0%	489,035	465,488	METROS CUADRADOS, BARRAS, CEROS	489,035.00	465,488.00	95.2%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
															13
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
TECHADO DE PLAZA CIVICA ESC. TV. SEC. TOMAS TARACENA HERNANDEZ	10-JALPA DE MENEZ	AYAPA	RURAL	637.356	637.356	637.356	637.356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS															
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE 12.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	2-CARDENAS	EL BATIO 1A. SECCION	RURAL	587.700	587.700	587.700	587.700	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE 12.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA VILLA CLAVE 27DP0R121P ZONA ESCOLAR 046 SECTOR 14	2-CARDENAS	COR. ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	533.432	533.432	533.432	533.432	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS	2-CARDENAS	PAYLEBOT	RURAL	261.922	261.922	261.922	261.922	100.0%	0	0	METRO LINEAL	102.80	102.80	100.0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARIAGA	2-CARDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCION	RURAL	120.528	120.528	120.528	120.528	100.0%	0	0	METRO LINEAL	49.00	49.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS A. MADRAZO	2-CARDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	423.685	423.685	423.685	423.685	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESC. TELESECUNDARIA MARGARITA LARA SANCHEZ CON CLAVE 27ETV004U	2-CARDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	419.456	419.456	419.456	419.456	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE	2-CARDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	428.947	428.947	428.947	428.947	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 27ETV04ME	2-CARDENAS	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	433.956	433.956	433.956	433.956	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL PROF. ROSENDO TARACENA PADRON	2-CARDENAS	ENCRUJADA 4A. SECCION A	RURAL	0	0	177.167	177.167	0.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
CONSTRUCCION DE ULA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOLORES VELAZQUEZ COLLADO CLAVE 27DPRI8931 ZONA ESCOLAR 046 SECTOR 14	2-CARDENAS	SINALOA 2A. SECCION (ARJONA)	RURAL	309.972	309.972	309.972	309.972	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL POR 4-CENTRO	4-CENTRO	PALONAL	RURAL	342.909	342.909	342.909	342.909	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCION	RURAL	414.929	414.929	414.929	414.929	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	276.00	276.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO	4-CENTRO	CHUQUIGUAD 1A. SECCION	RURAL	470.965	470.965	470.965	352.320	74.8%	0	0	METRO CUADRADO	180.00	180.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	4-CENTRO	PALONAL	RURAL	913.172	913.172	913.172	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	413.18	413.18	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DE LOS SANTOS CAMPOS	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	708.746	708.746	708.746	639.252	90.2%	0	0	METROS	112.00	112.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	694.248	694.248	694.248	694.248	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	441.00	441.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A. SECCION	RURAL	469.097	469.097	469.097	469.097	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	216.00	216.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTHA HERNANDEZ MONTEJO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	1.126.888	1.126.888	1.126.888	1.126.888	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.12	600.12	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA NANCAR GONZALEZ MENDOZA	4-CENTRO	GUINEO 2A. SECCION	RURAL	432.727	432.727	432.727	432.727	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ALFARO VIUDA DE MUAREZ	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 1A. SECCION	RURAL	606.635	606.635	606.635	606.635	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	396.00	396.00	100.0%	
DEMOLICION DE AULAS. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y RELLENO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	4-CENTRO	IXTACOMITAN 2A. SECCION	RURAL	1.027.855	1.027.855	1.027.855	595.180	57.9%	0	0	METRO CUADRADO	726.00	726.00	100.0%	
IMPERMEABILIZACION Y APLICACION DE PINTURA EN DOS AULAS DE LA ESC. PRIM. CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA	4-CENTRO	RIO TINTO 3A. SECCION	RURAL	71.118	71.118	71.118	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0.0%	
TERMINACION DE LA REMODELACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS	4-CENTRO	EL ESPINO	RURAL	159.514	159.514	159.514	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL KINDER 15 DE SEPTIEMBRE	8-HUAMANGUILLO	JOSE MERCEDES GAMAS 2A. SECCION	RURAL	183.501	183.501	183.501	183.501	100.0%	0	0	DESAYUNADO R	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE ESC. TELESECUNDARIA CARLOS A. MADRADO BECERRA	8-HUAMANGUILLO	TECOMINDACAN	RURAL	222.980	222.980	222.980	222.980	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. GRAL. PEDRO ANAYA EN LA R/A. EL BAYO 1RA. SECCION (GRAMADA)	12-MACISPANA	EL BAYO 1A. SECCION (GRAMADA)	RURAL	309.105	309.105	309.105	309.105	100.0%	0	0	METRO LINEAL	125.00	125.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA PARA JARDIN DE NIÑOS RURAL CON NCHO ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS FT+7.5 TONM2 EN LA R/A. VERNET 2DA. SECCION	12-MACISPAÑA	VERNET 2A. SECCION	RURAL	398,252	398,252	398,252	398,252	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA EN LA R/A. VERNET 4TA. SECCION	12-MACISPAÑA	VERNET 4A. SECCION (JUAN SALAS)	RURAL	632,322	632,322	632,322	632,322	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL EMILIANO ZAPATA DEL POBLADO EL CONGO	12-MACISPAÑA	EL CONGO	RURAL	927,031	927,031	927,031	927,031	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. LAS DELICIAS	12-MACISPAÑA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	1,512,619	1,512,619	1,512,619	1,512,619	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA LA COLONIA LAS DELICIAS	
COLOCACION DE PISO DE LOZETA EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	13-NACAULCA	GUAYACALCA	URBANO	243,058	243,058	243,058	243,058	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	457.18	457.18	100.0%		
COLOCACION DE PISO DE LOZETA EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON	13-NACAULCA	GUAYACALCA	URBANO	160,680	160,680	160,680	160,680	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS	13-NACAULCA	LIBERTAD	URBANO	238,319	238,319	238,319	238,319	100.0%	0	0	METRO LINEAL	132.00	132.00	100.0%		
REMODELACION DE LAS OFICINAS DE DIRECCION MATUTINA ESCUELA FEDERAL	13-NACAULCA	LOMITAS	URBANO	491,285	491,285	491,285	491,285	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE	13-NACAULCA	SANDIAL	RURAL	1,939,655	1,939,655	1,939,655	1,939,655	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO EN MUROS, PLAFONES Y HERRERIA EN AULAS	13-NACAULCA	TAPOTZINGO	RURAL	54,180	54,180	54,180	54,180	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	13-NACAULCA	EL TIGRE	RURAL	507,057	507,057	507,057	507,057	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCION	RURAL	243,753	243,753	243,753	243,753	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	SE BENEFICIA A 60 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE 90 ML DE BARRA A A BASE DE BLOCK PARA LA ESCUELA PRIMARIA	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCION	RURAL	104,301	104,301	104,301	104,301	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 15 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	98,936	98,936	98,936	98,936	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 40 ALUMNOS CON LA COSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	103,114	103,114	103,114	103,114	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 40 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE 6.00 X 8.00 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESORIOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCION	RURAL	100,000	100,000	100,000	56,046	56.0%	0	0	M2. MURO DE CONTENCION	1.00	0.56	56.0%	SE BENEFICIA A 15 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION PARA LA ESCUELA PRIMARIA CONCLUIDO	
DOTACION DE LÁMINAS DE ZINC PREHABITACIÓN DE ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	3,648	3,648	3,648	3,648	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	CONCLUIDO	
DOTACION DE LÁMINAS DE ZINC PREHABITACIÓN DE J. N. JEAN PIAGET	17-TENOSIQUE	SAN CARLOS	RURAL	3,648	3,648	3,648	3,648	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	CONCLUIDO	
REHABILITACIÓN DE CÁMERA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	5,472	5,472	5,472	5,472	100.0%	0	0	PIEZA	30.00	30.00	100.0%	CONCLUIDO	
SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTO DE ESC. PRIMARIA C.P. ARMANDO SOLÁN QUINTANA (COL. OBERCA)	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	145,782	145,782	145,782	145,782	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA									0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
PISO FIRME																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDA	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	52,254	52,254	52,254	52,254	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	215.03	215.03	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO EL CORCHAL	12-MACISPANA	EL CORCHAL	RURAL	149,949	149,949	149,949	149,949	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	430.00	430.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO SABANITAS	12-MACISPANA	CACAHUATILLO	RURAL	184,912	184,912	184,912	184,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	575.00	575.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA EL EJIDO SABANITAS.	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	12-MACISPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	442,451	442,451	442,451	442,451	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320.00	1,320.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA COLONIA JOSE MARCO ROVIROSA	12-MACISPANA	ROVIROSA	RURAL	135,138	135,138	135,138	135,138	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	385.00	385.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA RIA EL PARAISO	12-MACISPANA	PARAISO	RURAL	419,402	419,402	419,402	419,402	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250.00	1,250.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA RIA LA ISLA 1RA. SECCION	12-MACISPANA	LA ISLA 1A. SECCION	RURAL	461,648	461,648	461,648	461,648	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA RIA LA ISLA 2DA. SECCION	12-MACISPANA	LA ISLA 2A. SECCION	RURAL	512,068	512,068	512,068	512,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,521.60	1,521.60	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA RIA SANTOS DEGOLLADO 2DA. SECCION	12-MACISPANA	SANTOS DEGOLLADO 2A. SECCION	RURAL	419,198	419,198	419,198	419,198	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,246.00	1,246.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA RIA VIRGINO CHAN 1RA. SECCION	12-MACISPANA	VIRGINO CHAN 1A. SECCION	RURAL	361,830	361,830	361,830	361,830	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	1,300.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA RIA VIRGINO CHAN 2DA. SECCION	12-MACISPANA	VIRGINO CHAN 2A. SECCION	RURAL	214,820	214,820	214,820	214,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	688.00	688.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RIA. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION (CANTEMOC)	12-MACISPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCION	RURAL	113,199	113,199	113,199	113,199	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	352.00	352.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCION (ESTACION FERROCARRIL)	RURAL	49,998	49,998	49,998	49,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	SE BENEFICARA A 15 FAMILIAS CON LA CONSTRUCCION DE 900 M2 DE PISO FIRME.	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	19,886	19,886	19,886	19,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	162.00	162.00	100.0%		
VIVIENDA																
AMPLIACION																
MAJORAMIENTO DE VVENDA RURAL	15-TACOTALPA	YAJALON RIO SECO	RURAL	307,938	307,938	307,938	307,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	SE BENEFICARAN A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
MEJORAMIENTO DE VVENDA	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCION	RURAL	624,062	624,062	624,062	624,062	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	SE BENEFICARA A 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
MEJORAMIENTO DE VVENDA	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	1,201,456	1,201,456	1,201,456	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 15 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 36M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
MEJORAMIENTO DE VVENDA RURAL	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	937,971	937,971	937,971	937,971	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	SE BENEFICARA A 15 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 15 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
MEJORAMIENTO DE VVENDA RURAL	15-TACOTALPA	EL LIMON	RURAL	309,177	309,177	309,177	309,177	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	5.00	100.0%	SE BENEFICARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
MEJORAMIENTO DE VVENDA RURAL	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCION	RURAL	312,674	312,674	312,674	312,674	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	5.00	100.0%	SE BENEFICARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
MEJORAMIENTO DE VVENDA RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCION (SANTA CRUZ)	RURAL	371,391	371,391	371,391	371,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	216.00	100.0%	SE BENEFICARA A 06 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 06 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.	
MEJORAMIENTO DE VVENDA RURAL	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCION)	RURAL	499,712	499,712	499,712	499,712	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	SE BENEFICARA A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	313,104	313,104	313,104	313,104	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	SE BENEFICIARÁN 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A SECCIÓN	RURAL	616,810	616,810	616,810	616,810	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	SE BENEFICIARÁN 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A SECCIÓN	RURAL	312,341	312,341	312,341	312,341	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	SE BENEFICIARÁN 05 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 05 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.	
	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	312,077	312,077	312,077	312,077	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	SE BENEFICIARÁN 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	313,105	313,105	313,105	313,105	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	5.00	100.0%	SE BENEFICIARÁN 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	312,312	312,312	312,312	312,312	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	SE BENEFICIARÁN 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.	
	15-TACOTALPA	POCHTICAL 2A SECCIÓN	RURAL	437,054	437,054	437,054	437,054	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	252.00	100.0%		
	15-TACOTALPA	POCHTICAL 3A SECCIÓN	RURAL	441,000	441,000	441,000	226,140	51.3%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	129.00	51.2%	SE BENEFICIARÁN 7 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS DE 36M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.	
	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	624,105	624,105	624,105	624,105	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	SE BENEFICIARÁN 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	307,014	307,014	307,014	307,014	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	SE BENEFICIARÁN 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS, VENTANAS Y OTROS SERVICIOS BASICOS	
	15-TACOTALPA	PUYACATECO 2A SECCION (CEIBA)	RURAL	496,745	496,745	496,745	496,745	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	SE BENEFICIAO A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS, VENTANAR Y SERVICIOS BASICOS.	
	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A SECCIÓN)	RURAL	500,505	500,505	500,505	500,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	SE BENEFICIARÁN 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	622,175	622,175	622,175	622,175	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	SE BENEFICIARÁN 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A SECCION	RURAL	500,636	500,636	500,636	500,636	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	SE BENEFICIARÁN 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A SECCION (ESTACIÓN POANA)	RURAL	312,315	312,315	312,315	312,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	SE BENEFICIARÁN 3 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS.	
	15-TACOTALPA	TAPIULALPA	URBANO	366,656	366,656	366,656	366,656	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	216.00	100.0%	SE BENEFICIARÁN 6 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISOS,PUERTAS,VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	
	15-TACOTALPA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	625,670	625,670	625,670	625,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	SE BENEFICIARÁN 10 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS,PISO,PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	VILLALUZ	RURAL	308,882	308,882	308,882	308,882	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 5 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	499,636	499,636	499,636	499,636	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288.00	288.00	100.0%	SE BENEFICIARAN A 8 FAMILIAS CON EL MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS DE 36 M2 A BASE DE CONCRETOS, PISO, PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS BASICOS
APORTACION MUNICIPAL AL SUBSIDIO PARA LA VIVENDA TU CASA 2011 (FONHAPO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	399,116	399,116	399,116	399,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS, LO CUAL ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU APORTACION
APORTACION MUNICIPAL AL SUBSIDIO PARA LA VIVENDA TU CASA 2011 (FONHAPO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	145,285	145,285	145,285	145,285	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION
REHABILITACIÓN															
APORTACION RAMO 33 AL CONVENIO FONHAPO PARA LA CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS EN PROCESO PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,002,286	3,002,286	3,002,286	3,002,286	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,002,285.65	3,002,285.65	100.0%	SE BENEFICIA A 6 FAMILIAS CON UNA VIVIENDA PARA CADA UNA DE ELLAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	312,873	312,873	312,873	312,873	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	SE BENEFICIA A 10 FAMILIAS CON UNA VIVIENDA DIGNA
	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	312,419	312,419	312,419	312,419	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.00	36.00	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CEBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	310,257	310,257	310,257	310,257	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
	15-TACOTALPA	DIVISION DEL NORTE	RURAL	372,308	372,308	372,308	372,308	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	216.00	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	623,617	623,617	623,617	623,617	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A SECCION (CASTAÑAL)	RURAL	312,687	312,687	312,687	312,687	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTROS															
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.5 MTS	1-BALANCAN	EL CIBALITO	RURAL	45,360	45,360	45,360	45,360	100.0%	45,360	45,360	PIEZA	188.00	188.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.5 MTS	1-BALANCAN	EL CIBALITO	RURAL	45,360	45,360	45,360	45,360	100.0%	45,360	45,360	PIEZA	188.00	188.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCAN	CUYOS DE CAOBA	RURAL	365,127	365,127	365,127	0	0.0%	365,127	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCAN	CUYOS DE CAOBA	RURAL	365,127	365,127	365,127	365,127	100.0%	365,127	365,127	PIEZA	1,298.00	1,298.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCAN	EL SILENCIO	RURAL	90,859	90,859	90,859	90,859	100.0%	90,859	90,859	PIEZA	323.00	323.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCAN	EL SILENCIO	RURAL	90,859	90,859	90,859	90,859	100.0%	90,859	90,859	PIEZA	323.00	323.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCAN	APATZINGAN	RURAL	119,141	119,141	119,141	119,141	100.0%	119,141	119,141	PIEZA	600.00	600.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCAN	APATZINGAN	RURAL	119,141	119,141	119,141	119,141	100.0%	119,141	119,141	PIEZA	600.00	600.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCAN	BUENAVISTA VEINTITRES	RURAL	488,889	484,525	484,525	0	0.0%	484,525	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCAN	BUENAVISTA VEINTITRES	RURAL	488,889	488,889	488,889	488,889	100.0%	488,889	488,889	PIEZA	1,758.00	1,758.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCAN	CAPTAN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	RURAL	217,829	217,829	217,829	217,829	100.0%	217,829	217,829	PIEZA	1,097.00	1,097.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCAN	CAPTAN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	RURAL	217,829	217,829	217,829	217,829	100.0%	217,829	217,829	PIEZA	1,097.00	1,097.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCAN	CAPTAN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	RURAL	217,829	217,829	217,829	217,829	100.0%	217,829	217,829	PIEZA	1,097.00	1,097.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCAN	EL CHAMIZAL	RURAL	191,817	191,817	191,817	191,817	100.0%	191,817	191,817	PIEZA	966.00	966.00	100.0%	SEIRA REPROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
SUMINISTRO DE LAMINAS DE CENTRO-ALUMIN DE 3.05 MTS	1-BALANCAN	EL CHAMIZAL	RURAL	191,817	191,817	191,817	191,817	100.0%	191,817	191,817	PIEZA	966.00	966.00	100.0%	SEIRA REPROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Ministrado	Programado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
															13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Ejercido									
														13	
	2-CÁRDENAS	3 LAS COLORADAS 2A SECCIÓN (AMPL. LAS ALDEAS)	4 RURAL	47 203	47 203	47 203	47 203	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMIA)	RURAL	47 203	47 203	47 203	47 203	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	LAS NUEVAS ESPERANZAS	RURAL	47 203	47 203	47 203	47 203	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	CABE HACER MENCIÓN QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EN LA NUEVA ESPERANZA COL. LA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	NARANJERO 2A. SECCIÓN B	RURAL	47 203	47 203	47 203	47 203	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	NARANJERO 3A. SECCIÓN	RURAL	47 203	47 203	47 203	47 203	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	
DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENTO JUAREZ GARCIA	RURAL	47 203	47 203	47 203	47 203	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	
DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	47 203	47 203	47 203	47 203	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCION (EL FLEERO)	RURAL	47 203	47 203	47 203	47 203	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	
DOTACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	47 203	47 203	47 203	47 203	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	
SUMINISTRO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	2-CÁRDENAS	LAS LUMAS	RURAL	47 203	47 203	47 203	47 203	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA ESTE PROYECTO ES EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS
APOTACION QUE HACE EL HAYUNTAMIENTO PARA EL CONVENIO SEDEROL-FONAPO-HAYUNTAMIENTO 2011 (PROGRAMA RECAMARAS)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	782.512	782.512	ACCIÓN	782.512.00	782.512.00	100.0%	
ALUMINATRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA SABANA	RURAL	43.996	43.996	43.996	43.996	100.0%	0	0	ACCIÓN	43.996.00	43.996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	39.996	39.996	39.996	39.996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39.996.00	39.996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA DE PANTOYA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39.996	39.996	ACCIÓN	39.996.00	39.996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	29.997	29.997	29.997	29.997	100.0%	0	0	ACCIÓN	29.997.00	29.997.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	NUOVO CENTLA	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39.996.00	39.996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LA MINA DE ZINC	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCION	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39.996.00	39.996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMI DE ZINC	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	49.996	49.996	49.996	49.996	100.0%	0	0	ACCIÓN	49.996.00	49.996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	39.996	39.996	39.996	39.996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39.996.00	39.996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ALVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	49.996	49.996	49.996	49.996	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	49.996.00	49.996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ALVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	33.997	33.997	33.997	33.997	100.0%	0	0	ACCIÓN	33.997.00	33.997.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	55.995	55.995	55.995	55.995	100.0%	0	0	ACCIÓN	55.995.00	55.995.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39.996.00	39.996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ARROYO POLO 1A. SECCION	RURAL	23.998	23.998	23.998	23.998	100.0%	0	0	ACCIÓN	23.998.00	23.998.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ARROYO POLO 1A. SECCION	RURAL	19.998	19.998	19.998	19.998	100.0%	0	0	ACCIÓN	19.998.00	19.998.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A. SECCION	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39.996.00	39.996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	ARROYO POLO 3A. SECCION	RURAL	33.997	33.997	33.997	33.997	100.0%	0	0	ACCIÓN	33.997.00	33.997.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BARBA DE SAN PEDRO	RURAL	49.996	49.996	49.996	49.996	100.0%	0	0	ACCIÓN	49.996.00	49.996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BENTO JUAREZ	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39.996.00	39.996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BENTO JUAREZ	RURAL	79.993	79.993	79.993	79.993	100.0%	0	0	ACCIÓN	79.993.00	79.993.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BENTO JUAREZ	RURAL	17.998	17.998	17.998	17.998	100.0%	0	0	ACCIÓN	17.998.00	17.998.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39.996.00	39.996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	29.997	29.997	29.997	29.997	100.0%	0	0	ACCIÓN	29.997.00	29.997.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA GRANDE 1A. SECCION	RURAL	39.996	39.996	39.996	39.996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39.996.00	39.996.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Total Anual	Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	BOCA GRANDE 2A SECCIÓN (PAQUILLALITO)	RURAL	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	19,998.00	19,998.00	100.0%	
	3-CENTLA	BUENA VISTA	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	29,997.00	29,997.00	100.0%	
	3-CENTLA	CANAVERAL	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	29,997.00	29,997.00	100.0%	
	3-CENTLA	CANAVERAL CORCOVADO	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	29,997.00	29,997.00	100.0%	
	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 2A. SECCIÓN	RURAL	27,997	27,997	27,997	27,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	27,997.00	27,997.00	100.0%	
	3-CENTLA	CHICHOCASTLE 1A SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	29,997	29,997	ACCIÓN	29,997.00	29,997.00	100.0%	
	3-CENTLA	CHICHOCASTLE 1A SECCIÓN	RURAL	111,991	111,991	111,991	111,991	100.0%	0	0	ACCIÓN	111,991.00	111,991.00	100.0%	
	3-CENTLA	CHICHOCASTLE 2A SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	41,996	41,996	ACCIÓN	41,996.00	41,996.00	100.0%	
	3-CENTLA	CHICHOCASTLE 3A SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	19,998	19,998	ACCIÓN	19,998.00	19,998.00	100.0%	
	3-CENTLA	CHICHOCASTLE 3A SECCIÓN	RURAL	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	19,998.00	19,998.00	100.0%	
	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 1A SECCIÓN	RURAL	45,996	45,996	45,996	45,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	45,996.00	45,996.00	100.0%	
	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 1A SECCIÓN	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%	
	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 2A SECCIÓN	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%	
	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 2A SECCIÓN	RURAL	17,998	17,998	17,998	17,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	17,998.00	17,998.00	100.0%	
	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN DERECHA)	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%	
	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	49,996	49,996	49,996	49,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	49,996.00	49,996.00	100.0%	
	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%	
	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN (CANAVERALITO)	RURAL	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	19,998.00	19,998.00	100.0%	
	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	49,996	49,996	49,996	49,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	49,996.00	49,996.00	100.0%	
	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	79,993	79,993	79,993	79,993	100.0%	0	0	ACCIÓN	79,993.00	79,993.00	100.0%	
	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	49,996	49,996	49,996	49,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	49,996.00	49,996.00	100.0%	
	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	29,997.00	29,997.00	100.0%	
	3-CENTLA	EL CARMEN 2A. SECCIÓN	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%	
	3-CENTLA	EL FAISÁN SECCIÓN	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%	
3-CENTLA	EL GUALUICO	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%		
3-CENTLA	EL GUATOPE	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	29,997.00	29,997.00	100.0%		
3-CENTLA	EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	19,998.00	19,998.00	100.0%		
3-CENTLA	EL PALMAR	RURAL	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	19,998.00	19,998.00	100.0%		
3-CENTLA	EL TRIUNFO	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	29,997.00	29,997.00	100.0%		
3-CENTLA	EMILIANO ZAPATA PUERTO (CENTRO)	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%		
3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%		
3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	21,998	21,998	21,998	21,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	21,998.00	21,998.00	100.0%		
3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN)	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%		
3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	59,995	59,995	59,995	59,995	100.0%	0	0	ACCIÓN	59,995.00	59,995.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Ministrado	Programado	Ejercido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															13	14		15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos		Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Total Anual	Ministrado	Programado										
				13	14	15									16	
1	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%		
	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	35,997	35,997	35,997	35,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	35,997.00	35,997.00	100.0%		
	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%		
	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCIÓN	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%		
	3-CENTLA	MIXTECA 3A. SECCIÓN	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	29,997.00	29,997.00	100.0%		
	3-CENTLA	NINOS-HEROES	RURAL	43,996	43,996	43,996	43,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	43,996.00	43,996.00	100.0%		
	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO)	RURAL	49,996	49,996	49,996	49,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	49,996.00	49,996.00	100.0%		
	3-CENTLA	NUOVO CENTLA	RURAL	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	19,998.00	19,998.00	100.0%		
	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%		
	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	49,996	49,996	49,996	49,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	49,996.00	49,996.00	100.0%		
	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%		
	3-CENTLA	QUINTINAPALZ	RURAL	35,997	35,997	35,997	35,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	35,997.00	35,997.00	100.0%		
	3-CENTLA	REVOLUCIÓN	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	29,997.00	29,997.00	100.0%		
	3-CENTLA	RIBERA ALTA DE CUATHEMOC	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	29,997.00	29,997.00	100.0%		
	3-CENTLA	RIBERA ALTA DE CUATHEMOC (SALSIPIEDRES)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	29,997	29,997	ACCIÓN	29,997.00	29,997.00	100.0%		
	3-CENTLA	RIBERA ALTA DE CUATHEMOC (SALSIPIEDRES)	RURAL	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	19,998.00	19,998.00	100.0%		
	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%		
	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	19,998	19,998	ACCIÓN	19,998.00	19,998.00	100.0%		
	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	33,997	33,997	33,997	33,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	33,997.00	33,997.00	100.0%		
	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN	RURAL	43,996	43,996	43,996	43,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	43,996.00	43,996.00	100.0%		
	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN (SALSIPIEDRES)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39,996	39,996	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%		
	3-CENTLA	ROMILLO CACHÓN (HORNIGUERO)	RURAL	13,998	13,998	13,998	13,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	13,998.00	13,998.00	100.0%		
	3-CENTLA	ROMILLO CACHÓN (HORNIGUERO)	RURAL	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	19,998.00	19,998.00	100.0%		
	3-CENTLA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	23,998	23,998	23,998	23,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	23,998.00	23,998.00	100.0%		
3-CENTLA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%			
3-CENTLA	SAN JOSÉ EL COCO DE SIMÓN SARLAT	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%			
3-CENTLA	SAN JUAN	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%			
3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	0	0	0	0	0.0%	29,997	29,997	ACCIÓN	29,997.00	29,997.00	100.0%			
3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	19,998.00	19,998.00	100.0%			
3-CENTLA	SAN ROMÁN	RURAL	23,998	23,998	23,998	23,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	23,998.00	23,998.00	100.0%			
3-CENTLA	SAN ROQUE	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	29,997.00	29,997.00	100.0%			
3-CENTLA	SAN ROQUE	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCIÓN	29,997.00	29,997.00	100.0%			
3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	59,995	59,995	59,995	59,995	100.0%	0	0	ACCIÓN	59,995.00	59,995.00	100.0%			
3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	89,992	89,992	89,992	89,992	100.0%	0	0	ACCIÓN	89,992.00	89,992.00	100.0%			
3-CENTLA	TABASQUILLO 2A. SECCIÓN	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	39,996.00	39,996.00	100.0%			
3-CENTLA	TASAJERA	RURAL	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	19,998.00	19,998.00	100.0%			
3-CENTLA	TEMLADERAS	RURAL	43,996	43,996	43,996	43,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	43,996.00	43,996.00	100.0%			
3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	19,998.00	19,998.00	100.0%			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Ejercido									
														13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	VEINTISIETE DE FEBRERO	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCION	39,996.00	39,996.00	100.0%	
	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	149,988	149,988	149,988	149,988	100.0%	0	0	ACCION	149,988.00	149,988.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DEZ INC	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCION	30,000.00	30,000.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	49,996	49,996	49,996	49,996	100.0%	0	0	ACCION	49,996.00	49,996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	GARCIA	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCION	39,996.00	39,996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCION	19,998.00	19,998.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZIN	3-CENTLA	ARROYO POLO 3A. SECCION	RURAL	23,998	23,998	23,998	23,998	100.0%	0	0	ACCION	23,998.00	23,998.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCION	39,996.00	39,996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	LOS IDOLO'S (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	293,863	293,863	ACCION	293,863.00	293,863.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCION	RURAL	93,786	93,786	93,786	93,786	100.0%	0	0	ACCION	93,786.00	93,786.00	100.0%	
SUMINISTRO LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCION	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCION	39,996.00	39,996.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	3-CENTLA	EL PORVENIR	RURAL	0	0	0	0	0.0%	59,463	59,463	ACCION	59,463.00	59,463.00	100.0%	
SUMINITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL LIMON DE VICENTE GUERRERO	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCION	29,997.00	29,997.00	100.0%	
SUMINITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL NARANJAL	RURAL	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCION	19,998.00	19,998.00	100.0%	
SUMINITRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSE DEL CARMEN	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCION	39,996.00	39,996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LA TIGRERA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	29,997	29,997	ACCION	29,997.00	29,997.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RIBERA ALTA 3A. SECCION	RURAL	0	0	0	0	0.0%	39,996	39,996	ACCION	39,996.00	39,996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	49,996	49,996	49,996	49,996	100.0%	0	0	ACCION	49,996.00	49,996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL CARMENZA.	RURAL	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCION	19,998.00	19,998.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	EL LIMON DE SIMON SARLAT	RURAL	33,997	33,997	33,997	33,997	100.0%	0	0	ACCION	33,997.00	33,997.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	69,994	69,994	69,994	69,994	100.0%	0	0	ACCION	69,994.00	69,994.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCION	29,997.00	29,997.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCION	39,996.00	39,996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCION	39,996.00	39,996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	MIGUEL HDALGO	RURAL	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCION	19,998.00	19,998.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	MIXTECA 1A. SECCION	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCION	29,997.00	29,997.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	SAN JOSE DE SIMON SARLAT	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCION	29,997.00	29,997.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DEZINC	3-CENTLA	EL BELLOTE	RURAL	39,996	39,996	39,996	39,996	100.0%	0	0	ACCION	39,996.00	39,996.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3-CENTLA	LOS IDOLO'S (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	681,192	681,192	ACCION	681,192.00	681,192.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	75,028	75,028	75,028	75,028	100.0%	0	0	ACCION	75,028.00	75,028.00	100.0%	
SUMISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	29,997	29,997	29,997	29,997	100.0%	0	0	ACCION	29,997.00	29,997.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN	RURAL	19,998	19,998	19,998	19,998	100.0%	0	0	ACCION	19,998.00	19,998.00	100.0%	
UMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	172,566	172,566	172,566	172,566	100.0%	0	0	ACCION	172,566.00	172,566.00	100.0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL TECHUMBRE	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,676,404	1,676,404	1,676,404	1,676,404	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO FONHAPO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,835,000	2,835,000	2,835,000	2,835,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO INVITAB	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	2,054,047	2,054,047	2,054,047	2,054,047	100.0%	0	0	OTROS	1,062.00	1,062.00	100.0%	METAS: PAQUETE DE LAMINA
IS100 APORTACION ECONOMICA AL PROGRAMA DE FONHAPO 2011.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,208,368	1,208,368	1,208,368	1,208,368	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
IS18 APORTACION ECONOMICA PARA PROGRAMA HABITAT 2011	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	2,575,000	2,575,000	2,575,000	2,575,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL POBLADO SANTIUARIO	12-MACISPANA	SANTIUARIO 1A SECCION (ESTACION MACISPANA)	RURAL	481,408	481,408	481,408	481,408	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	19.00	19.00	100.0%	
SUMINISTRO DE ANILLOS PARA POZOS ARTESIANOS EN LA R/A PEDRO C. COLORADO 2DA. SECCION	12-MACISPANA	PEDRO C. COLORADO 2A. SECCION (ORIZABA)	RURAL	358,148	358,148	358,148	358,148	100.0%	0	0	OTROS	284.00	284.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA BITZAL 7A. SECCION	12-MACISPANA	BITZAL 7A. SECCION	RURAL	103,008	103,008	103,008	103,008	100.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES DE LAMINAS
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJIDO CORRALILLO 2DA. SECCIÓN (LA PRINCESA)	12-MACISPANA	CORRALILLO 2A. SECCION (LA PRINCESA)	RURAL	68,600	68,600	68,600	68,600	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	MEFAS: PAQUETE DE LÁMINA
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO 1A. SECCION	12-MACISPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCION	RURAL	22,272	22,272	22,272	22,272	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES DE LAMINAS
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA EL CHINALITO	12-MACISPANA	EL CHINALITO	RURAL	59,856	59,856	59,856	59,856	100.0%	0	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES DE LAMINAS
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA MALUCO 2A. SECCION (JUAN VAQUERO)	12-MACISPANA	MALUCO 2A. SECCION (JUAN VAQUERO)	RURAL	33,408	33,408	33,408	33,408	100.0%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	MEFAS: PAQUETE DE LÁMINA
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN LA RANCHERIA TULLIA ALTO 1A. SECCION (LECHUGAL)	12-MACISPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA) CHNAL	RURAL	47,328	47,328	47,328	47,328	100.0%	0	0	OTROS	34.00	34.00	100.0%	MEFAS: PAQUETE DE LÁMINA
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC EN EL EJIDO EL CORCHAL	12-MACISPANA	EL CORCHAL	RURAL	5,781	5,781	5,781	5,781	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO GUACAMAYA	12-MACISPANA	GUACAMAYA	RURAL	11,562	11,562	11,562	11,562	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO	12-MACISPANA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	58,464	58,464	58,464	58,464	100.0%	0	0	OTROS	42.00	42.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO LOS GUROS	12-MACISPANA	LOS G ROS	RURAL	58,798	58,798	58,798	58,798	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO NARCISO MENDOZA	12-MACISPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCION	RURAL	37,584	37,584	37,584	37,584	100.0%	0	0	OTROS	27.00	27.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRÓ EL EJIDO NARCISO MENDOZA
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO VERNET 1RA. SECCION (LOS VENADOS)	12-MACISPANA	VERNET 1A. SECCION (LOS VENADOS)	RURAL	27,460	27,460	27,460	27,460	100.0%	0	0	OTROS	19.00	19.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA COLONIA JOSE NARCISO ROVIERA	12-MACISPANA	ROVIERA	RURAL	17,639	17,639	17,639	17,639	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	12-MACISPANA	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	105,503	105,503	105,503	105,503	100.0%	0	0	OTROS	73.00	73.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BAJO TULLIA	12-MACISPANA	BAJO TULLIA	RURAL	41,760	41,760	41,760	41,760	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BITZAL 4TA. SECCION	12-MACISPANA	BITZAL 4A. SECCION	RURAL	32,016	32,016	32,016	32,016	100.0%	0	0	OTROS	23.00	23.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BITZAL 5A. SECCION	12-MACISPANA	BITZAL 5A. SECCION	RURAL	105,702	105,702	105,702	105,702	100.0%	0	0	OTROS	76.00	76.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BITZAL 6TA. SECCION	12-MACISPANA	BITZAL 6A. SECCION	RURAL	103,008	103,008	103,008	103,008	100.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. BONANZA 2DA. SECCION	12-MACISPANA	BONANZA 2A. SECCION	RURAL	84,912	84,912	84,912	84,912	100.0%	0	0	ZONA	61.00	61.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION.	12-MACISPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCION (CANTEMOC)	RURAL	57,072	57,072	57,072	57,072	100.0%	0	0	OTROS	41.00	41.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. CLEMENTE REYES 2DA. SECCION (CANTEMOC)	12-MACISPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCION (CANTEMOC)	RURAL	51,504	51,504	51,504	51,504	100.0%	0	0	OTROS	37.00	37.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. CORRALILLO 1RA. SECCION (NOPALAPA)	12-MACISPANA	CORRALILLO 1A. SECCION (NOPALAPA)	RURAL	44,544	44,544	44,544	44,544	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECCION GRAN PODER)	12-MACISPANA	FRANCISCO I. MADERO ALTO 2A. SECCION	RURAL	113,186	113,186	113,186	113,186	100.0%	0	0	OTROS	77.00	77.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	12-MACISPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	139,200	139,200	139,200	139,200	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. GUILLERMO PRIETO	12-MACISPANA	GUILLERMO PRIETO	RURAL	33,241	33,241	33,241	33,241	100.0%	0	0	OTROS	23.00	23.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	12-MACISPANA	LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	RURAL	41,912	41,912	41,912	41,912	100.0%	0	0	OTROS	29.00	29.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA R/A. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	12-MACISPANA	LAZARO CARDENAS 2A. SECCION	RURAL	41,760	41,760	41,760	41,760	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	MEFAS: PAQUETES DE LAMINA DE ZINC

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	14-PARAISO	AQUILES SERDÁN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	26.652	26.652	26.652	26.652	100.0%	0	0	PIEZA	26.652.40	26.652.40	100.0%	
	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	41.725	41.725	41.725	41.725	100.0%	0	0	PIEZA	41.725.20	41.725.20	100.0%	
	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	LA UNIÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	41.725	41.725	41.725	41.725	100.0%	0	0	PIEZA	41.725.20	41.725.20	100.0%	
	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	MOCITZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	MOCITZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	MOCITZUMA 3A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN (LA GLORIA)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 3A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	24.656	24.656	24.656	24.656	100.0%	0	0	PIEZA	24.655.80	24.655.80	100.0%	
	14-PARAISO	PENAMIO	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	PUERTO CEBIA	URBANO	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	
	14-PARAISO	PUERTO CEBIA (GARRIZAL)	RURAL	51.208	51.208	51.208	51.208	100.0%	0	0	PIEZA	51.208.20	51.208.20	100.0%	
	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ UNO	RURAL	41.725	41.725	41.725	41.725	100.0%	0	0	PIEZA	41.725.20	41.725.20	100.0%	
	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	22.759	22.759	22.759	22.759	100.0%	0	0	PIEZA	22.759.20	22.759.20	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado											
																	13
1	2	3	4														
	14-PARAISO	QUINTANARAUZ	URBANO	22,759	22,759	22,759	22,759	100.0%	0	0	PIEZA	22,759.20	22,759.20	100.0%			
	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	22,759	22,759	22,759	22,759	100.0%	0	0	PIEZA	22,759.20	22,759.20	100.0%			
	14-PARAISO	NUÉVO TORNO LARGO	RURAL	22,759	22,759	22,759	22,759	100.0%	0	0	PIEZA	22,759.20	22,759.20	100.0%			
	15-TACOTALPA	POCHTICAL 1A SECCIÓN (TILA Y TORONJO)	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 30 FAMILIAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE 30 COCINAS RURALES
	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	19,097	19,097	19,097	19,097	100.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A SECCIÓN	RURAL	19,097	19,097	19,097	19,097	100.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	15-TACOTALPA	LONAS ALEGRES 4A SECCIÓN (EL LLAR)	RURAL	11,040	11,040	11,040	11,040	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 12 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	19,097	19,097	19,097	19,097	100.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	15-TACOTALPA	LONAS ALEGRES 1A SECCIÓN	RURAL	56,098	56,098	56,098	56,098	100.0%	0	0	ACCIÓN	45.00	45.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	38,194	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	15-TACOTALPA	CEIBA 2A SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	115,630	115,630	115,630	115,630	100.0%	0	0	ACCIÓN	11.00	11.00	100.0%			
	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A SECCIÓN	RURAL	19,097	19,097	19,097	19,097	100.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	15-TACOTALPA	GUAYATEÑO C. BARREAL	RURAL	56,092	56,092	56,092	56,092	100.0%	0	0	ACCIÓN	45.00	45.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	15-TACOTALPA	CUTLÁHUAC	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.
	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	19,097	19,097	19,097	19,097	100.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	11,960	11,960	11,960	11,960	100.0%	0	0	ACCIÓN	13.00	13.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 13 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	11,040	11,040	11,040	11,040	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 12 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	56,098	56,098	56,098	56,098	100.0%	0	0	ACCIÓN	45.00	45.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	15-TACOTALPA	LONAS ALEGRES 2A SECCIÓN (CASTAÑA)	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A SECCIÓN	RURAL	19,097	19,097	19,097	19,097	100.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%			SE BENEFICIARÁ A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
																13
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14		18	19	20	21	22	23=22/21	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	MEXQUITO	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0			30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	19,097	19,097	19,097	19,097	100.0%	0	0			15.00	15.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0			30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0			30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	11,959	11,959	11,959	11,959	100.0%	0	0			13.00	13.00	100.0%	SE BENEFICIARAN 13 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHTICAL YA SECCION (LA PALMA)	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0			30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHTICAL YA SECCION (TILTA Y TORONDO)	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0			30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHTICAL 1A SECCION (TILTA Y TORONDO)	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0			30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHTICAL 2A SECCION	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0			30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHTICAL 3A SECCION	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0			30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHTICAL 4A SECCION (SAN MIGUEL JUAREZ)	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0			30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	11,960	11,960	11,960	11,960	100.0%	0	0			13.00	13.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 13 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 13 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PUCATAN	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0			30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PUYACATEGO 2A SECCION (CEIBA)	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0			30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0			30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	SAN RAMON	RURAL	19,097	19,097	19,097	19,097	100.0%	0	0			15.00	15.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	TAPIULAPA	URBANO	19,097	19,097	19,097	19,097	100.0%	0	0			15.00	15.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0			30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	XICOTENZATL	RURAL	56,092	56,092	56,092	56,092	100.0%	0	0			45.00	45.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 45 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 45 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	YAJALON RIO SECO	RURAL	11,040	11,040	11,040	11,040	100.0%	0	0			12.00	12.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 12 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros			Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	16									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0	ACCIDENTE	30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARÁ A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	
	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCION (CEIBA)	RURAL	38,194	38,194	38,194	38,194	100.0%	0	0	ACCION	30.00	30.00	100.0%	SE BENEFICIARÁ A 30 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	
	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	19,097	19,097	19,097	19,097	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	SE BENEFICIARÁ A 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA.	
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	865,477	865,477	865,477	865,477	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2011	17-TENOSIQUE	ALVARO OBREGON	RURAL	59,594	59,594	59,594	59,594	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	169,613	169,613	169,613	169,613	100.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	71,054	71,054	71,054	71,054	100.0%	0	0	OTROS	31.00	31.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	592,644	592,644	592,644	592,644	100.0%	0	0	OTROS	262.00	262.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	56,550	56,550	56,550	56,550	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	6,876	6,876	6,876	6,876	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	BENTO JUAREZ	RURAL	142,271	142,271	142,271	142,271	100.0%	0	0	OTROS	65.00	65.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	BENTO JUAREZ 1A. SECCION	RURAL	70,041	70,041	70,041	70,041	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	BENTO JUAREZ 2A. SECCION	RURAL	63,475	63,475	63,475	63,475	100.0%	0	0	OTROS	29.00	29.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	BOCAL DEL CERRO	RURAL	162,864	162,864	162,864	162,864	100.0%	0	0	OTROS	72.00	72.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	108,576	108,576	108,576	108,576	100.0%	0	0	OTROS	48.00	48.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	CARLOS PELUCER CAHARRA	RURAL	25,213	25,213	25,213	25,213	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	CENTRO USUMACINTA	RURAL	225,444	225,444	225,444	225,444	100.0%	0	0	OTROS	103.00	103.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	CERRO NORTE	RURAL	32,832	32,832	32,832	32,832	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	CHO SPAC	RURAL	20,358	20,358	20,358	20,358	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	73,346	73,346	73,346	73,346	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	11,460	11,460	11,460	11,460	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	43,549	43,549	43,549	43,549	100.0%	0	0	OTROS	19.00	19.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	CRISOFORO CHINAS	RURAL	144,460	144,460	144,460	144,460	100.0%	0	0	OTROS	66.00	66.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EL BELICAL	RURAL	103,143	103,143	103,143	103,143	100.0%	0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	EL FAISAN 1A. SECCION	RURAL	67,860	67,860	67,860	67,860	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EL FAISAN 2A. SECCION	RURAL	113,100	113,100	113,100	113,100	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EL MANANTIAL	RURAL	15,834	15,834	15,834	15,834	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	142,271	142,271	142,271	142,271	100.0%	0	0	OTROS	65.00	65.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	100,851	100,851	100,851	100,851	100.0%	0	0	OTROS	44.00	44.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	17,510	17,510	17,510	17,510	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EL RECREO	RURAL	70,041	70,041	70,041	70,041	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	68,762	68,762	68,762	68,762	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	52,026	52,026	52,026	52,026	100.0%	0	0	OTROS	23.00	23.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A. SECCION	RURAL	38,965	38,965	38,965	38,965	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A. SECCION	RURAL	45,841	45,841	45,841	45,841	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCION (EL CARMEN)	RURAL	148,984	148,984	148,984	148,984	100.0%	0	0	OTROS	65.00	65.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	21		22	23-22/21
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4														24
	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN (LOS CEDROS)	RURAL	55,010	55,010	55,010	55,010	100.0%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	RURAL	161,970	161,970	161,970	161,970	100.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	ESTARILLA	RURAL	386,802	386,802	386,802	386,802	100.0%	0	0	OTROS	171.00	171.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I, MADERO RÍOS	RURAL	34,381	34,381	34,381	34,381	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	59,594	59,594	59,594	59,594	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	GREGORIO MENDEZ	RURAL	117,624	117,624	117,624	117,624	100.0%	0	0	OTROS	52.00	52.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	102,873	102,873	102,873	102,873	100.0%	0	0	OTROS	47.00	47.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	160,602	160,602	160,602	160,602	100.0%	0	0	OTROS	71.00	71.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	15,321	15,321	15,321	15,321	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	ICORSA	RURAL	10,944	10,944	10,944	10,944	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	192,534	192,534	192,534	192,534	100.0%	0	0	OTROS	84.00	84.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	169,613	169,613	169,613	169,613	100.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	36,192	36,192	36,192	36,192	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	INDEPENDENCIA	RURAL	108,576	108,576	108,576	108,576	100.0%	0	0	OTROS	48.00	48.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	171,905	171,905	171,905	171,905	100.0%	0	0	OTROS	75.00	75.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	83,174	83,174	83,174	83,174	100.0%	0	0	OTROS	38.00	38.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	15,834	15,834	15,834	15,834	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	61,886	61,886	61,886	61,886	100.0%	0	0	OTROS	27.00	27.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	LA ISLA	RURAL	212,312	212,312	212,312	212,312	100.0%	0	0	OTROS	97.00	97.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	21,888	21,888	21,888	21,888	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	LA ÚLTIMA LUCHA	RURAL	26,265	26,265	26,265	26,265	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	LOS RIELES DE SAN JOSE	RURAL	110,019	110,019	110,019	110,019	100.0%	0	0	OTROS	48.00	48.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	38,454	38,454	38,454	38,454	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	52,718	52,718	52,718	52,718	100.0%	0	0	OTROS	23.00	23.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	38,966	38,966	38,966	38,966	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	NINOS HÉROES	RURAL	50,426	50,426	50,426	50,426	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	NUÉVA ESPERANZA	RURAL	98,495	98,495	98,495	98,495	100.0%	0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	NUÉVA JERUSALÉN	RURAL	16,045	16,045	16,045	16,045	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	NUÉVO MÉXICO	RURAL	157,592	157,592	157,592	157,592	100.0%	0	0	OTROS	72.00	72.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	NUÉVO PROGRESO	RURAL	64,178	64,178	64,178	64,178	100.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	PLAN DE SAN ANTONIO	RURAL	26,265	26,265	26,265	26,265	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	POMONA 1A. SECCIÓN	RURAL	89,740	89,740	89,740	89,740	100.0%	0	0	OTROS	41.00	41.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	POMONA 2A. SECCIÓN	RURAL	74,646	74,646	74,646	74,646	100.0%	0	0	OTROS	33.00	33.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	PUNTA DE MONTAÑA	RURAL	35,020	35,020	35,020	35,020	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%			CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	160,445	160,445	160,445	160,445	100.0%	0	0	OTROS	70.00	70.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPEÑO	RURAL	183,365	183,365	183,365	183,365	100.0%	0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	11,460	11,460	11,460	11,460	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%			OBRA CONCLUIDA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	17-TENOSIQUE	SAN CARLOS	RURAL	128.934	128.934	128.934	128.934	100.0%	0	0	OTROS	57.00	57.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	105.435	105.435	105.435	105.435	100.0%	0	0	OTROS	46.00	46.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVAN	RURAL	129.138	129.138	129.138	129.138	100.0%	0	0	OTROS	59.00	59.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	45.841	45.841	45.841	45.841	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	170.725	170.725	170.725	170.725	100.0%	0	0	OTROS	78.00	78.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	SANTA LUCÍA	RURAL	49.764	49.764	49.764	49.764	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	112.311	112.311	112.311	112.311	100.0%	0	0	OTROS	49.00	49.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	82.514	82.514	82.514	82.514	100.0%	0	0	OTROS	36.00	36.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	114.603	114.603	114.603	114.603	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	TATA LAZARO	RURAL	35.020	35.020	35.020	35.020	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A SECCION(EL MOOL)	RURAL	8.755	8.755	8.755	8.755	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	282.353	282.353	282.353	282.353	100.0%	0	0	OTROS	129.00	129.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	VETERANOS DE LA REVOLUCION	RURAL	32.089	32.089	32.089	32.089	100.0%	0	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	17-TENOSIQUE	10 DE MAYO	RURAL	37.209	37.209	37.209	37.209	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	21.888	21.888	21.888	21.888	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	28.454	28.454	28.454	28.454	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	106.314	106.314	106.314	106.314	100.0%	0	0	OTROS	47.00	47.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	63.336	63.336	63.336	63.336	100.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	108.576	108.576	108.576	108.576	100.0%	0	0	OTROS	48.00	48.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	52.705	52.705	52.705	52.705	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	35.136	35.136	35.136	35.136	100.0%	0	0	PLANTA	2.00	2.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	BENTO JUAREZ 1A SECCION	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	BENTO JUAREZ 2A SECCION	RURAL	35.136	35.136	35.136	35.136	100.0%	0	0	PLANTA	2.00	2.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	BOCA DEL CERRO	RURAL	52.705	52.705	52.705	52.705	100.0%	0	0	PLANTA	3.00	3.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	CANITZAN	RURAL	105.409	105.409	105.409	105.409	100.0%	0	0	PLANTA	6.00	6.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CAMARA	RURAL	70.273	70.273	70.273	70.273	100.0%	0	0	PLANTA	4.00	4.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	CENTRO USUMACINTA	RURAL	87.841	87.841	87.841	87.841	100.0%	0	0	PLANTA	5.00	5.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHINAS	RURAL	52.705	52.705	52.705	52.705	100.0%	0	0	PLANTA	3.00	3.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EL MANANTIAL	RURAL	87.841	87.841	87.841	87.841	100.0%	0	0	PLANTA	5.00	5.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	245.955	245.955	245.955	245.955	100.0%	0	0	PLANTA	14.00	14.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A SECCION	RURAL	17.568	17.568	17.568	17.568	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 2A SECCION(EL CARMEN)	RURAL	87.841	87.841	87.841	87.841	100.0%	0	0	PLANTA	5.00	5.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA SECCION(LOS CEDROS)	RURAL	35.136	35.136	35.136	35.136	100.0%	0	0	PLANTA	2.00	2.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	RURAL	105.409	105.409	105.409	105.409	100.0%	0	0	PLANTA	6.00	6.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA 2A SECCION	RURAL	122.977	122.977	122.977	122.977	100.0%	0	0	PLANTA	7.00	7.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	GREGORIO MENEZ	RURAL	70.273	70.273	70.273	70.273	100.0%	0	0	PLANTA	4.00	4.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	193.250	193.250	193.250	193.250	100.0%	0	0	PLANTA	11.00	11.00	100.0%	CONCLUIDO	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
DOTACIÓN DE PLANTA SOLAR COMPLETA	17-TENOSIQUE	LA ISLA	RURAL	87,841	87,841	87,841	87,841	100.0%	0	0	PLANTA	5.00	5.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	122,977	122,977	122,977	122,977	100.0%	0	0	PLANTA	7.00	7.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	LOS RIELES DE SAN JOSE	RURAL	52,705	52,705	52,705	52,705	100.0%	0	0	PLANTA	3.00	3.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	210,818	210,818	210,818	210,818	100.0%	0	0	PLANTA	12.00	12.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	LUIS ECHAVERRIA ALVAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	17,568	17,568	17,568	17,568	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	LUIS ECHAVERRIA ALVAREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	122,977	122,977	122,977	122,977	100.0%	0	0	PLANTA	7.00	7.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	NIÑOS HERODES	RURAL	17,568	17,568	17,568	17,568	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	NUUEVO MEXICO	RURAL	35,136	35,136	35,136	35,136	100.0%	0	0	PLANTA	2.00	2.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	NUUEVO PROGRESO	RURAL	52,705	52,705	52,705	52,705	100.0%	0	0	PLANTA	3.00	3.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	POMONA 1A. SECCIÓN	RURAL	52,705	52,705	52,705	52,705	100.0%	0	0	PLANTA	3.00	3.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	POMONA 2A. SECCIÓN	RURAL	140,546	140,546	140,546	140,546	100.0%	0	0	PLANTA	8.00	8.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	52,705	52,705	52,705	52,705	100.0%	0	0	PLANTA	3.00	3.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	52,705	52,705	52,705	52,705	100.0%	0	0	PLANTA	3.00	3.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVAN	RURAL	17,568	17,568	17,568	17,568	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	52,705	52,705	52,705	52,705	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	SANTA LUCIA	RURAL	35,136	35,136	35,136	35,136	100.0%	0	0	PLANTA	2.00	2.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	SANTO TOMAS	RURAL	35,136	35,136	35,136	35,136	100.0%	0	0	PLANTA	2.00	2.00	100.0%	CONCLUIDO	
17-TENOSIQUE	TATA LAZARO	RURAL	17,568	17,568	17,568	17,568	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO		
17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCIÓN(EL MOOL)	RURAL	17,568	17,568	17,568	17,568	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO		
17-TENOSIQUE	USMACINTA	RURAL	17,568	17,568	17,568	17,568	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO		
17-TENOSIQUE	VETERANOS DE LA REVOLUCION	RURAL	52,705	52,705	52,705	52,705	100.0%	0	0	PLANTA	3.00	3.00	100.0%	CONCLUIDO		
17-TENOSIQUE	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	35,136	35,136	35,136	35,136	100.0%	0	0	PLANTA	2.00	2.00	100.0%	CONCLUIDO		
17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	17,568	17,568	17,568	17,568	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO		
CAMINOS RURALES																
CAMINOS DE SACACOSECHA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	CAUDILLOS DEL SUR	RURAL	2,450,822	2,463,352	2,463,352	0	0.0%	2,463,352	0	KILOMETROS	4.28	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	LOS CENOTES	RURAL	2,428,676	2,498,971	2,498,971	1,456,041	58.3%	0	0	KILOMETROS	10.00	5.00	50.0%		
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	2,460,544	2,460,544	2,460,544	2,460,544	100.0%	2,460,544	2,460,544	KILOMETROS	3.22	3.22	100.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON LA APERTURA DE 2 KM DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO, QUE CONSISTE EN TRABAJOS DE DESPALME, CORTES, BANDEO DE MATERIAL, RELLENOS Y AFINES DE TALUDES.	
APERTURA DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A. SECCION	RURAL	192,618	192,618	192,618	192,618	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON LA APERTURA DE 2 KMS DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO, QUE CONSISTE EN TRABAJOS DE DESPALME, CORTES, BANDEO DE MATERIAL RELLENOS Y AFINES DE TALUDES.	
APERTURA DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	GRANPODER	RURAL	242,931	242,931	242,931	242,931	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON LA APERTURA DE 2 KMS DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO, QUE CONSISTE EN TRABAJOS DE DESPALME, CORTES, BANDEO DE MATERIAL RELLENOS Y AFINES DE TALUDES.	
APERTURA DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	191,119	191,119	191,119	191,119	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES CON LA APERTURA DE 2 KMS DE BRECHA PARA CAMINO COSECHERO, QUE CONSISTE EN TRABAJOS DE DESPALME, CORTES, BANDEO DE MATERIAL RELLENOS Y AFINES DE TALUDES.	
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	171,427	171,427	171,427	171,427	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 2 KM DE CAMINO COSECHERO.	
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	396,661	396,661	396,661	396,661	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	CONCLUIDO	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercido	Ejercidos	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	21	22	Avance %	
				Ministrado	Programado	14	15										
								13	14	15	16	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21			
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	192,784	192,784	192,784	192,784	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	CONCLUIDO		
	17-TENOSIQUE	NUEVO MEXICO	RURAL	329,725	329,725	329,725	329,725	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	CONCLUIDO		
	CAMINOS RURALES																
		3-CENTLA	EL LIMON DE VICENTE GUERRERO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	2,428,713	2,385,695	KILOMETROS	2,428,713.00	2,385,695.00	98.2%		
	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	0	0	0	0	0.0%	1,907,675	1,646,614	KILOMETROS	1,907,675.00	1,646,614.00	86.3%			
	4-CENTRO	ANGILETO CANABAL 4A. SECCION	RURAL	879,054	879,054	879,054	298,112	33.9%	0	0	KILOMETROS	0.53	0.53	100.0%			
	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 2A. SECCION	RURAL	630,450	630,450	630,450	630,450	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.79	0.79	100.0%			
	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	1,652,715	1,652,715	1,652,715	758,928	45.9%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.68	45.3%			
	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	582,341	582,341	582,341	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%			
	5-COMALCALCO	COCOHITAL	URBANO	74,310	74,310	74,310	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.09	0.00	0.0%			
	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCION	RURAL	908,598	908,598	908,598	298,501	32.9%	0	0	KILOMETROS	1.22	0.40	32.8%			
	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	591,917	591,917	591,917	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.00	0.0%			
	5-COMALCALCO	ORIENTE 2A. SECCION (SAN CAYETANO)	RURAL	513,263	513,263	513,263	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%			
	5-COMALCALCO	SARGENTO LOPEZ 1A. SECCION	RURAL	1,406,741	1,406,741	1,406,741	1,406,741	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.38	1.38	100.0%			
	5-COMALCALCO	TRANSITO TULAR	RURAL	729,136	729,136	729,136	729,136	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%			
	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	1,556,094	1,556,094	1,556,094	1,153,083	74.1%	0	0	KILOMETROS	1.85	1.38	74.6%			
	5-COMALCALCO	REYES HERNANDEZ 2A. SECCION	URBANO	258,146	258,146	258,146	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.25	0.00	0.0%			
	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	720,331	720,331	720,331	240,223	33.3%	0	0	KILOMETROS	0.84	0.29	34.5%			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (ENTRADA A LA TELESECUNDARIA)	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	434,991	434,991	434,991	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.45	0.00	0.0%			
	5-COMALCALCO	REYES HERNANDEZ 2A. SECCION	URBANO	587,193	587,193	587,193	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.98	0.00	0.0%			
	5-COMALCALCO	REYES HERNANDEZ 2A. SECCION	URBANO	608,874	608,874	608,874	608,874	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.68	0.68	100.0%			
	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 1A. SECCION	RURAL	324,648	324,648	324,648	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.31	0.00	0.0%			
	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 1A. SECCION	RURAL	1,032,016	1,032,016	1,032,016	1,032,016	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.85	0.85	100.0%			
	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,883,840	1,883,840	1,883,840	1,883,840	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%			
	6-CUNDUACAN	LA PIEDRA 4A. SECCION	RURAL	1,431,165	1,431,165	1,431,165	1,431,165	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%			
	6-CUNDUACAN	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	2,342,561	2,342,561	2,342,561	2,342,561	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%			
	6-CUNDUACAN	PECHICALCO	RURAL	1,991,569	1,991,569	1,991,569	1,991,569	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%			
	6-CUNDUACAN	YOLOXOCHITL 2A. SECCION	RURAL	2,330,529	2,330,529	2,330,529	2,330,529	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.57	1.57	100.0%			
	10-JALPA DE MENDEZ	EL RIO	RURAL	412,375	412,375	412,375	412,375	100.0%	0	0	KILOMETROS	362.00	362.00	100.0%			
	10-JALPA DE MENDEZ	MICOACAN	RURAL	556,943	556,943	556,943	556,943	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.82	100.0%			
	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	1,443,730	1,443,730	1,443,730	1,443,730	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.60	2.60	100.0%			
	10-JALPA DE MENDEZ	GREGORIO MENDEZ	RURAL	2,202,378	2,202,378	2,202,378	2,202,378	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.84	0.84	100.0%			
	10-JALPA DE MENDEZ	ICQUINAJA	URBANO	2,272,287	2,272,287	2,272,287	2,272,287	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.03	1.03	100.0%			
	10-JALPA DE MENDEZ	HUAPACAL 1A. SECCION	RURAL	1,240,274	1,240,274	1,240,274	1,240,274	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%			
	10-JALPA DE MENDEZ	TERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	RURAL	1,053,253	1,053,253	1,053,253	1,053,253	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.79	1.79	100.0%			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercido	Ejercidos	Generados	18	19	20	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21			
OP019 GRAVADO DE CAMINO (TRAMO EL POLVORIN)	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACÁN	RURAL	506,090	506,090	506,090	506,090	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.78	0.78	100.0%			
	OP020 GRAVADO DE CAMINO (TRAMO A TIERRA DENTRO 2DA)	10-JALPA DE MENDEZ	TIERRA ADENTRO 3A, SECCION (EL VIGIA)	1,235,932	1,235,932	1,235,932	1,235,932	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.23	1.23	100.0%			
OP021 GRAVADO DE CAMINO (TRAMO PUNTA BRAVA)	10-JALPA DE MENDEZ	HUAPACAL 2A, SECCION PUNTA BRAVA)	RURAL	1,033,021	1,033,021	1,033,021	1,033,021	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.39	1.39	100.0%			
OP022 GRAVADO DE CAMINO (VARIOS TRAMOS)	10-JALPA DE MENDEZ	TIERRA ADENTRO 1A, SECCION	RURAL	151,321	151,321	151,321	151,321	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.37	0.37	100.0%			
OP031 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO DONA CORA)	10-JALPA DE MENDEZ	CHACALAPA 2A, SECCION (SAN MANUEL)	RURAL	886,025	886,025	886,025	886,025	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.35	0.35	100.0%			
OP033. PAVIMENTACION DE CAMINO (TRAMO LA CLINICA)	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	616,984	616,984	616,984	616,984	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.22	0.22	100.0%			
OP041. PAVIMENTACION DE CALLES.	10-JALPA DE MENDEZ	JALAPA	URBANO	1,503,095	1,503,095	1,503,095	1,503,095	100.0%	0	0	KILOMETROS	742.00	742.00	100.0%	* LA UNIDAD DE MEDIDAS EN METROS LINEALES.		
OP111. PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO LA PALMITA)	10-JALPA DE MENDEZ	BENTO JUAREZ 3A, SECCION	RURAL	1,431,304	1,431,304	1,431,304	1,431,304	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.10	1.10	100.0%			
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES.	10-JALPA DE MENDEZ	LOJUNJAPA (EL CLAVO)	RURAL	1,454,130	1,454,130	1,454,130	1,454,130	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%			
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO LOS SANCHEZ)	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	398,865	398,865	398,865	398,865	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.31	0.31	100.0%			
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO PRINCIPAL.)	10-JALPA DE MENDEZ	NABOR CORNELIO ALVAREZ	RURAL	1,321,944	1,321,944	1,321,944	1,321,944	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.80	100.0%			
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO VARIOS)	10-JALPA DE MENDEZ	PUEBLO VIEJO	RURAL	1,724,660	1,724,660	1,724,660	1,724,660	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.56	1.56	100.0%			
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO SANTA LUCIA VICENTE GUERRERO)	10-JALPA DE MENDEZ	SANTA LUCIA	RURAL	1,464,240	1,464,240	1,464,240	1,464,240	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.96	0.96	100.0%			
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMOS LOS RAMOS)	10-JALPA DE MENDEZ	EL RIO	RURAL	1,565,349	1,565,349	1,565,349	1,565,349	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%			
PAVIMENTACION DE CAMINO (TRAMO SAN HIPOLITO -RA. VICENTE GUERRERO 1RA SECC.)	10-JALPA DE MENDEZ	SAN HIPOLITO	RURAL	1,428,194	1,428,194	1,428,194	1,428,194	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.49	1.49	100.0%			
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA RA. VERNET 6TA SECCION (SAN LORENZO)	12-MACULSPAN	VERNET 6A SECCION (SAN LORENZO)	RURAL	882,043	882,043	882,043	882,043	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.56	1.56	100.0%			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA RIA. LAS CAMPANAS.	12-MACULSPAN	LAS CAMPANAS	RURAL	515,025	515,025	515,025	515,025	100.0%	0	0	KILOMETROS	640.20	640.20	100.0%			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL POB. BUENA VISTA (APASCO).	12-MACULSPAN	BUENA VISTA (APASCO)	RURAL	505,822	505,822	505,822	505,822	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,000.00	2,000.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CARDAD GUERRERO	RURAL	1,992,957	1,992,957	1,992,957	1,992,957	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	SE BENEFICARA A 450 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 5000 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO		
CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCION (SAN LUIS)	RURAL	1,983,977	1,983,977	1,983,977	1,983,977	100.0%	0	0	KILOMETROS	32.00	32.00	100.0%	SE BENEFICARA A 450 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 5718 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.		
ELEVACION DE RASANTE DEL TRAMO PUYACATENGO 1RA- PUYACATENGO 2DA	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A, SECCION (CEIBA)	RURAL	1,597,859	1,597,859	1,597,859	1,597,859	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 1500 PERSONAS CON LA ELEVACION DEL RASANTE DEL TRAMO PUYACATENGO 1RA-PUYACATENGO 2DA(KMH+000 AL 1 +040)		
PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A, SECCION	RURAL	248,685	248,685	248,685	248,685	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%	SE BENEFICARA A 388 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO		
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO (2DA. ETAPA)	17-TENCSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	728,381	728,381	728,381	728,381	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.39	1.39	100.0%	OBRA CONCLUIDA		
RECONSTRUCCION																	
RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TRAMO AISLADO SECTOR EL VERGEL	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	0	0	0	0	0.0%	411,286	309,230	KILOMETROS	411,286.00	309,230.00	75.2%			
RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADO	3-CENTLA	FRONTERITA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	1,421,719	0	KILOMETROS	1,421,719.00	0.00	0.0%			
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	864,367	864,367	864,367	864,367	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.65	0.65	100.0%			
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	CEIBA 1A. SECCION (AHUACATL)	RURAL	1,138,300	1,138,300	1,138,300	1,091,313	96.0%	0	0	KILOMETROS	0.65	0.63	96.9%			
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MENDEZ	RURAL	1,169,239	1,169,239	1,169,239	1,169,239	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.33	1.33	100.0%			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	RIO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,445,499	2,445,499	2,445,499	2,445,499	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%		
	6-CUNDUACÁN	SAN PEDRO CUMUJAPÁ	RURAL	1,277,545	1,277,545	1,277,545	1,277,545	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%		
	6-CUNDUACÁN	LOS AGUILARES	RURAL	1,734,834	1,734,834	1,734,834	1,734,834	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.13	1.13	100.0%		
	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	168,819	168,819	168,819	168,819	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.33	0.33	100.0%		
	6-CUNDUACÁN	MARIN	RURAL	614,476	614,476	614,476	614,476	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.63	0.63	100.0%		
	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	2,379,025	2,379,025	2,379,025	2,379,025	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.70	3.70	100.0%		
	6-CUNDUACÁN	JOSE MARIA PINO SUÁREZ	RURAL	1,170,021	1,170,021	1,170,021	1,170,021	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.82	100.0%		
	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	1,384,867	1,384,867	1,384,867	1,384,867	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.98	0.98	100.0%		
	6-CUNDUACÁN	DOS CEIBAS	RURAL	674,386	674,386	674,386	674,386	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.35	1.35	100.0%		
	6-CUNDUACÁN	ANTA Y CULICO (SANTA RITA)	RURAL	1,899,615	1,899,615	1,899,615	1,899,615	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.54	2.54	100.0%		
	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	589,656	589,656	589,656	589,656	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	SE BENEFICARA A 600 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 1200 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.	
	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	294,833	294,833	294,833	294,833	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.65	0.65	100.0%	SE BENEFICARA A 250 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 650 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS.	
	15-TACOTALPA	LA BAYA 1A. SECCIÓN (NABA)	RURAL	912,973	912,973	912,973	912,973	100.0%	0	0	KILOMETROS	700.00	700.00	100.0%	SE BENEFICARA A 5000 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 700 METROS LINEALES DE CAMINO CON MATERIAL ASFALTICO	
	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	297,463	297,463	297,463	297,463	100.0%	0	0	KILOMETROS	650.00	650.00	100.0%	SE BENEFICARA A 250 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 650 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	
	15-TACOTALPA	PONGQUITA	RURAL	394,959	394,959	394,959	394,959	100.0%	0	0	KILOMETROS	800.00	800.00	100.0%	SE BENEFICARA A 250 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	
	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	296,996	296,996	296,996	296,996	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%	SE BENEFICARA A 250 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 700 M DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	
15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	395,439	395,439	395,439	395,439	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	SE BENEFICARA A 250 PERSONAS CON LA PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO		
16-TEAPA	MARIANO ABASOLO	RURAL	544,057	544,057	544,057	544,057	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.54	0.54	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% DE SU EJECUCION		
MANTENIMIENTO																
GRAVADO DE CAMINO RURAL EL JABONCILLO	3-CENTLA	BENTO JUÁREZ	RURAL	0	0	0	0	0.0%	1,970,674	1,810,582	KILOMETROS	1,970,674.00	1,810,582.00	91.9%		
DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN CALLE CANDELARIA	4-CENTRO	PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	269,570	269,570	269,570	269,570	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.22	0.22	100.0%		
DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN CALLEJONES GALEANA I Y II	4-CENTRO	BOQUERON 3A. SECCIÓN (EL GUANAJ)	RURAL	1,910,272	1,910,272	1,910,272	1,457,155	76.3%	0	0	KILOMETROS	9.57	9.57	100.0%		
DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES: CALLEJÓN BLANCA MARPOSAS Y LOS SAUCES	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	340,092	340,092	340,092	340,092	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.47	0.47	100.0%		
DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES: CALLEJÓN BUGAMBILIA Y SACRIFICIO	4-CENTRO	BOQUERON 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	529,011	529,011	529,011	529,011	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.32	2.32	100.0%		
DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR EL CAPULIN, SAN PEDRO Y MACULI	4-CENTRO	BOQUERON 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	2,235,353	2,235,353	2,235,353	2,235,353	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.27	2.27	100.0%		
DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR LOS MEDIORES Y EL CHININ	4-CENTRO	BOQUERON 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	664,855	664,855	664,855	664,855	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.93	0.93	100.0%		
DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES DEL SECTOR MANGUITO, MAYA Y LA PALMA	4-CENTRO	BOQUERON 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	2,087,511	2,087,511	2,087,511	2,087,511	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.31	2.31	100.0%		
DESORILLE, RASTREO Y RECARQUE DE GRAVA SECTOR CASA EJIDAL, SECTOR LA GLORIA, SECTOR LA PERA Y LOS VENTURA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,573,956	1,573,956	1,573,956	1,573,956	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.15	2.15	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado										
														13	14	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUAMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCION	RURAL	1,540,839	1,540,839	1,540,839	1,540,839	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO	
	9-JALAPA	CALICANTO (RINCÓN DDA)	RURAL	1,678,241	1,678,241	1,678,241	1,678,241	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.44	2.44	100.0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL	
GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	716,607	716,607	716,607	716,607	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.54	4.54	100.0%	PRYECTOS DEL RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL	
GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	654,311	654,311	654,311	654,311	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.94	1.94	100.0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO III FINALIZADO PROGRAMA NORMAL	
GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 2A. SECCION	RURAL	376,204	376,204	376,204	376,204	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.12	2.12	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO RAMO 33 FONDO III, EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE LA OPCION DE METROS LINEAL POR ESO SE CAPTURA KILOMETRO, DE ANTEMANO LE ACIARO QUE NO ES KILOMETRO.	
MANTENIMIENTO DE CALLEJON	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	61,321	61,321	61,321	61,321	100.0%	0	0	KILOMETROS	450.00	450.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III, CONCLUIDO 2011.	
MANTENIMIENTO DE CALLEONES	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	51,691	51,691	51,691	51,691	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.37	0.37	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCION	RURAL	164,794	164,794	164,794	164,794	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHICHONAL 3A SECCION (LA CAJILLA)	RURAL	119,518	119,518	119,518	119,518	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHILPINAR 1A. SECCION LA LIMA	RURAL	486,728	486,728	486,728	486,728	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.80	3.80	100.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHILPINAR 4A. SECCION	RURAL	170,246	170,246	170,246	170,246	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO RAMO GENERAL 33 FONDO III	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCION	RURAL	62,131	62,131	62,131	62,131	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.82	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCION	RURAL	85,701	85,701	85,701	85,701	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.82	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	208,360	208,360	208,360	208,360	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	453,512	453,512	453,512	453,512	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.60	7.60	100.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 2A. SECCION	RURAL	329,621	329,621	329,621	329,621	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.30	2.30	100.0%	PROYECTO DE RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCION	RURAL	221,273	221,273	221,273	221,273	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.90	3.90	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA. SAN ANTONIO.	12-MACISPANA	SAN ANTONIO	RURAL	465,510	465,510	465,510	465,510	100.0%	0	0	KILOMETROS	12,796.00	12,796.00	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJ. BENITO JUAREZ SECCION PANCLALL.	12-MACISPANA	BENTO JUAREZ SECCION PANZILLAL	RURAL	289,423	289,423	289,423	289,423	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO BAYONA	12-MACISPANA	BAYONA	RURAL	387,508	387,508	387,508	387,508	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.26	1.26	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	12-MACISPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	129,189	129,189	129,189	129,189	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.24	0.24	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA. ALVARO OBREGON	12-MACISPANA	ALVARO OBREGÓN	RURAL	513,464	513,464	513,464	513,464	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.90	3.90	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA. CARLOS GREENE 1RA SECCION.	12-MACISPANA	CARLOS GREENE 1A SECCION	RURAL	1,943,591	1,943,591	1,943,591	1,943,591	100.0%	0	0	KILOMETROS	13.75	13.75	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA. EL TRIUNFO 3RA. SECCION	12-MACISPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCION	RURAL	244,218	244,218	244,218	244,218	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.71	0.71	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION	12-MACISPANA	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCION	RURAL	608,597	608,597	608,597	608,597	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.19	3.19	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA RIA. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION.	12-MACISPANA	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCION	RURAL	488,147	488,147	488,147	488,147	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.25	1.25	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	12-MACISPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	221,029	221,029	221,029	221,029	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	
	12-MACISPANA	LA ISLA 2A. SECCIÓN	RURAL	475,287	475,287	475,287	475,287	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.16	1.16	100.0%	
	12-MACISPANA	MELCHOR OCAÑO 2A. SECCION	RURAL	249,935	249,935	249,935	249,935	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.45	0.45	100.0%	
	12-MACISPANA	SIMÓN SARLAT	RURAL	855,640	855,640	855,640	855,640	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.88	4.88	100.0%	
	12-MACISPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCION	RURAL	500,678	500,678	500,678	500,678	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	2.10	100.0%	
	12-MACISPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	846,409	846,409	846,409	846,409	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.70	4.70	100.0%	
	12-MACISPANA	NARCISO MENDOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	674,064	674,064	674,064	674,064	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.20	4.20	100.0%	
	12-MACISPANA	SANTUARIO 2A. SECCION	RURAL	705,215	705,215	705,215	705,215	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.64	2.64	100.0%	
	12-MACISPANA	CARLOS GREENE 2A. SECCION	RURAL	991,240	991,240	991,240	991,240	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	9.00	100.0%	
	12-MACISPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR A.	RURAL	299,111	299,111	299,111	299,111	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.80	100.0%	
	12-MACISPANA	FRANCISCO BATES	RURAL	1,497,477	1,497,477	1,497,477	1,497,477	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 200 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	15-TACOTALPA	BENTO JUÁREZ	RURAL	173,631	173,631	173,631	173,631	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICARA A 350 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	15-TACOTALPA	CEBITA 2A. SECCION	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 650 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	146,652	146,652	146,652	146,652	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICARA A 650 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVA)	RURAL	156,062	156,062	156,062	156,062	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICARA A 150 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARA A 150 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION
15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCION	RURAL	33,961	33,961	33,961	33,961	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	SE BENEFICARA A 300 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 2 KMS DE CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION	
15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCION (EL HULAR)	RURAL	98,681	98,681	98,681	98,681	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICARA A 500 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION	
15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCION (ESTACIÓN POANA)	RURAL	97,385	97,385	97,385	97,385	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 500 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL QUE CONSISTE EN DESORILLE RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y COMPACTACION	
REHABILITACION															
5-COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,517,682	8,517,682	8,517,682	5,647,861	66.3%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.66	66.0%	
5-COMALCALCO	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 1A. SECCION	RURAL	2,437,764	2,437,764	2,437,764	2,437,764	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.38	1.38	100.0%	
5-COMALCALCO	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCION	RURAL	2,430,473	2,430,473	2,430,473	2,430,473	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%	
5-COMALCALCO	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	494,836	494,836	494,836	494,836	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	
5-COMALCALCO	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCION	RURAL	630,246	630,246	630,246	630,246	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.77	0.77	100.0%	
5-COMALCALCO	5-COMALCALCO	CUICUAPPA	RURAL	2,232,085	2,232,085	2,232,085	2,232,085	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.08	3.08	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	18	19	20	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	LEON ZARATE 1A SECCION	RURAL	1,180,560	1,180,560	1,180,560	1,180,560	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%		
	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,473,108	2,473,108	2,473,108	1,730,866	70.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	1.96	69.6%		
	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 4A SECCION	RURAL	292,129	292,129	292,129	292,129	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.34	0.34	100.0%		
	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 1A SECCION	RURAL	1,181,500	1,181,500	1,181,500	1,181,500	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%		
	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 2A SECCION	RURAL	2,471,085	2,471,085	2,471,085	2,471,085	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.98	2.98	100.0%		
	6-CONDUACAN	HUIMANGO 2A SECCION(LA MOVA)	RURAL	2,409,181	2,409,181	2,409,181	2,409,181	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.17	1.17	100.0%		
	6-CONDUACAN	LIBERTAD 3A SECCION (MONTE GRANDE)	RURAL	2,463,898	2,463,898	2,463,898	2,463,898	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%		
	6-CONDUACAN	RIO SECO 1A SECCION	RURAL	2,445,499	2,445,499	2,445,499	2,445,499	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%		
	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	278,612	278,612	278,612	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%		
	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	331,356	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	
	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTANA 2A SECCION	RURAL	1,969,723	1,969,723	1,969,723	1,969,723	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTANA 2A SECCION	RURAL	1,910,239	1,910,239	1,910,239	1,910,239	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTANA 2A SECCION	RURAL	2,029,916	2,029,916	2,029,916	2,029,916	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTANA 2A SECCION	RURAL	2,048,139	2,048,139	2,048,139	2,048,139	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
	8-HUIMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	2,049,434	2,049,434	2,049,434	2,049,434	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
	8-HUIMANGUILLO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1A SECCION	RURAL	2,464,859	2,464,859	2,464,859	2,464,859	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
8-HUIMANGUILLO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ 3A SECCION	RURAL	2,461,611	2,461,611	2,461,611	2,461,611	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%			
8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 1A SECCION	RURAL	1,816,210	1,816,210	1,816,210	1,816,210	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%			
8-HUIMANGUILLO	LA CANDELAIA	RURAL	2,351,733	2,351,733	2,351,733	2,351,733	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%			
8-HUIMANGUILLO	LAGUNA DE LOS LIMONES	RURAL	660,314	660,314	660,314	660,314	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.38	0.38	100.0%			
8-HUIMANGUILLO	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	1,985,330	1,985,330	1,985,330	1,985,330	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%			
8-HUIMANGUILLO	PAREDON 1A SECCION(LA ISLA)	RURAL	1,901,191	1,901,191	1,901,191	1,901,191	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%			
8-HUIMANGUILLO	PIEDRAL DE CANDELAIA 2A SECCION	RURAL	2,365,522	2,365,522	2,365,522	2,365,522	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%			
8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A SECCION (CHICHONAL)	RURAL	1,604,353	1,604,353	1,604,353	1,604,353	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%			
8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A SECCION(EL FILERO)	RURAL	2,102,250	2,102,250	2,102,250	2,102,250	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%			
8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A SECCION (GPE. VICTORIA)	RURAL	2,150,436	2,150,436	2,150,436	2,150,436	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%			
8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A SECCION (NUEVO PROGRESO)	RURAL	2,114,828	2,114,828	2,114,828	2,114,828	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%			
8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A SECCION (PLATAFORMA)	RURAL	2,318,454	2,318,454	2,318,454	2,318,454	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%			
8-HUIMANGUILLO	PICO DE ORO 3A SECCION	RURAL	741,948	741,948	741,948	741,948	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.40	0.40	100.0%			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
																13
	1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
		8-HUMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 3A. SECCIÓN (CHINAL)	RURAL	2,264,246	2,264,246	2,264,246	2,264,246	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
		8-HUMANGUILLO	TERRA COLORADA 2A. SECCIÓN (SILABARAN)	RURAL	2,067,270	2,067,270	2,067,270	2,067,270	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
		8-HUMANGUILLO	TERRA NUEVA 1A. SECCIÓN (LAS PALMAS)	RURAL	2,178,831	2,178,831	2,178,831	2,178,831	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
		8-HUMANGUILLO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	2,258,147	2,258,147	2,258,147	2,258,147	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
		8-HUMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,006,942	2,006,942	2,006,942	2,006,942	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
		8-HUMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,629,066	1,629,066	1,629,066	1,629,066	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.06	1.06	100.0%	
		8-HUMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PIATAPOMA)	RURAL	2,027,253	2,027,253	2,027,253	2,027,253	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
		8-HUMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	2,148,769	2,148,769	2,148,769	2,148,769	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.05	1.05	100.0%	
		8-HUMANGUILLO	OTRA BANDA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,985,229	1,985,229	1,985,229	1,985,229	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
		8-HUMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (LOS PINOS)	RURAL	1,892,971	1,892,971	1,892,971	1,892,971	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.17	1.17	100.0%	
		12-MACUSPANA	SANTA LUCÍA	RURAL	778,232	778,232	778,232	778,232	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.24	1.24	100.0%	
		12-MACUSPANA	CACAHUATILLO	RURAL	1,987,154	1,987,154	1,987,154	1,987,154	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%	
		12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCIÓN SECTOR B	RURAL	2,453,055	2,453,055	2,453,055	2,453,055	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.70	4.70	100.0%	
		12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT 2A. SECCIÓN (SAN MARTÍN)	RURAL	518,726	518,726	518,726	518,726	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%	
		14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 5A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	1,376,764	1,376,764	1,376,764	1,376,764	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,376,764.33	1,376,764.33	100.0%	
		14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 3A. SECCIÓN	RURAL	2,417,067	2,417,067	2,417,067	2,417,067	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,417,067.41	2,417,067.41	100.0%	
		14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	1,183,225	1,183,225	1,183,225	1,183,225	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,183,225.12	1,183,225.12	100.0%	
		14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	2,491,233	2,491,233	2,491,233	2,491,233	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,491,233.37	2,491,233.37	100.0%	
		16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (SANTA RITA)	RURAL	390,842	390,842	390,842	390,842	100.0%	0	0	KILOMETROS	4,635.00	4,635.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUADRADOS (M2)
		16-TEAPA	MARIANO PEDRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	90,032	90,032	90,032	90,032	100.0%	0	0	KILOMETROS	159.60	159.60	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: KILOMETROS Y DEBE DECIR: METROS CUBICOS (M3), ASI COMO SU EJECUCION DE LA OBRA ESTAL 100%
		15-TACOTALPA	CARDAD GUERRERO	RURAL	868,390	868,390	868,390	868,390	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO A BASE DE TUBERIA DE 10.8 PULGADAS
		15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,295,315	1,295,315	1,295,315	1,295,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE BENIFICIARA A 893 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO A BASE DE TUBERIA DE 10.8 PULGADAS
		15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	660,944	660,944	660,944	660,944	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 850 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE 15 M.L. DE TABLAESTACADO EN LA CALLE PRINCIPAL
		17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	408,637	408,637	408,637	408,637	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 1.0 CONSTRUCCION ----- CONCLUIDO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
		5-COMALCALCO	ORIENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	2,288,900	2,288,900	2,288,900	1,676,150	73.2%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.73	73.0%
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR		LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	700,000	700,000	700,000	631,473	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.90	90.0%	SE BENEFICARIA A 1200 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE		AGUA BLANCA	RURAL	298,106	298,106	298,106	298,106	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARIA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO TIPO CAJON
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO O TIPO CAJON		ZUNU Y PATASTAL	RURAL	61,370	61,370	61,370	61,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARIA A 650 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CONCRETO		CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	86,707	86,707	86,707	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2.00	0.00	0.0%	SE BENEFICARIA A 1000 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES															
VADO															
CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA	8-HUMANGUILLO	JOSE MERCEDES GAMAS 2A. SECCIÓN	RURAL	435,394	435,394	435,394	435,394	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.00	4.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA 4 PASES DE AGUA
PUENTES VEHICULARES															
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 10.00 MTS. DE LARGO X 7.00 M DE ANCHO	6-QUINDUACAN	HUIMANGO	URBANO	2,234,041	2,234,041	2,234,041	2,234,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	70.00	70.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	694,083	694,083	694,083	694,083	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARIA A 1500 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR VEHICULAR A BASE DE TUBERIA DE 10.8 Y 14 PULG.
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	705,388	705,388	705,388	705,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARIA A 433 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR A BASE DE TUBERIA DE 10.8 Y 14 PULG.
CONSTRUCCION DEL PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCIÓN (CASTAÑA)	RURAL	1,549,647	1,549,647	1,549,647	1,549,647	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARIA A 850 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TUBULAR VEHICULAR
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAMULCO	1-BALANCAN	QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	888,396	888,396	888,396	888,396	100.0%	888,396	888,396	METRO CUADRADO	798.40	798.40	100.0%	
REHABILITACION DE CALLES DE TARRACERIA	1-BALANCAN	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ EL AGUILA	RURAL	114,618	114,618	114,618	114,618	100.0%	114,618	114,618	OTRO S	1.00	1.00	100.0%	METAS: REHABILITACION
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO (2DA ETAPA)				0	20	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO 08962 REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO (2DA ETAPA); QUE SE EFECTUARIAN CONRECURSOS DEL FONDO III RAMO 39/2011, AL NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCION
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE PRINCIPAL LADO SUR Y AVENIDA CANAVERALES LADO NORTE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	3,389,264	3,389,264	3,389,264	3,389,264	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,157.23	9,157.23	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012 EN LA COMUNIDAD DE CAÑALES 3ERA ETAPA, FRACC. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDOZ MAGAÑA	URBANO	429,894	429,894	429,894	429,894	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	520.16	520.16	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE BENTO JUAREZ)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,764,601	1,764,601	1,764,601	1,764,601	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,732.42	1,732.42	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE PANELA, MELAZA, CAÑA BRAVA, AVENIDA CANAVERALES LADO ESTE Y AVENIDA CANAVERALES LADO OESTE)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,516,801	3,516,801	3,516,801	3,516,801	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,769.14	5,769.14	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012 EN LA COMUNIDAD DE CAÑALES 1ERA ETAPA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL Y ACCESO PRINCIPAL)	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,615,044	1,615,044	1,615,044	1,615,044	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,617.80	1,617.80	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1, CALLES 8.7.2.1 N-14 Y W-84	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1,313,658	1,313,658	1,313,658	1,313,658	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,591.40	1,591.40	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	646,845	646,845	646,845	646,845	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	921.18	921.18	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLES 7.6.5 Y 4)	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	1,510,558	1,510,558	1,510,558	1,510,558	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,021.89	2,021.89	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 4, CALLES 8 Y 6)	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	1,399,301	1,399,301	1,399,301	1,399,301	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,899.60	1,899.60	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012, DICHO PROYECTO SE REALIZO EN LA COLONIA 7 DE OCTUBRE PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	343,528	343,528	343,528	343,528	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,020.94	1,020.94	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE 7 Y 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-22 UC. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	URBANO	1,044,893	1,044,893	1,044,893	1,044,893	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,103.00	1,103.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	BENTO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	1,892,739	1,892,739	1,892,739	1,892,739	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,442.38	2,442.38	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES MIGUEL HIDALGO, BENTO JUAREZ, CUAUHTEMOC, EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	904,276	904,276	904,276	904,276	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,099.02	1,099.02	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	596,108	596,108	596,108	596,108	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	732.69	732.69	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES TRASVERSAL 1 Y CALLE 5)	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	1,007,607	1,007,607	1,007,607	1,007,607	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,154.88	1,154.88	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A SECCION B	RURAL	1,482,281	1,482,281	1,482,281	1,482,281	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,956.15	1,956.15	100.0%	
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TRANSVERSAL 3 Y CALLE 7)	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	777,719	777,719	777,719	777,719	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	946.02	946.02	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	515,043	515,043	515,043	515,043	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	509.20	509.20	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES MIGUEL HIDALGO, BENTO JUAREZ, CUAUHTEMOC, 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	2,159,092	2,159,092	2,159,092	2,159,092	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,377.50	3,377.50	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCIN	RURAL	1,825,412	1,825,412	1,825,412	1,825,412	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,960.00	3,960.00	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA EMILIANO ZAPATA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,790,231	2,790,231	2,790,231	2,790,231	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,532.00	4,532.00	100.0%	PRESTAMO BANOBRAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	2,489,991	2,489,991	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,960.05	3,960.05	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)	2-CÁRDENAS	BENTO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	3,569,173	3,569,173	3,569,173	3,569,173	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,064.76	6,064.76	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	0	0	4,307,368	4,307,368	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,081.54	5,081.54	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, FRANCISCO J. SANTA MARIA, CAPITANIA DE PUERTO 1ERA, CERRADA DE AQUILES SERDAN Y EL PLAYON)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	1,650,300	1,650,300	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,248.00	1,248.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012 EN EL FRACCIONAMIENTO CANALES 3ERA ETAPA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	1,443,460	1,443,460	1,443,460	1,443,460	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,509.06	2,509.06	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 3 Y CALLE 7)	2-CÁRDENAS	POB. C-09 UC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2,380,171	2,380,171	2,380,171	2,380,171	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,914.00	3,914.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012 EN EL FRACCIONAMIENTO CANALES 3ERA ETAPA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	2,484,969	2,484,969	2,484,969	2,484,969	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,436.48	3,436.48	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 2)	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	1,727,516	1,727,516	1,727,516	1,727,516	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,963.02	2,963.02	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDEZ MAGANA	URBANO	1,448,998	1,448,998	1,448,998	1,448,998	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,437.01	2,437.01	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1, CALLES 8, 5, 4, 2, 1 Y N-14)	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. GUERRERO CARRANZA	RURAL	1,873,928	1,873,928	1,873,928	1,873,928	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,333.00	4,333.00	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANOBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011-2012
	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. GUERRERO CARRANZA	RURAL	1,873,928	1,873,928	1,873,928	1,873,928	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,333.00	4,333.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Ejercido									
														13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRANSVERSAL 1 Y CALLE 9)	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	1,566,369	1,566,369	1,566,369	1,566,369	100.0%	0	0	METRO	2,414.00	2,414.00	100.0%	
	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	2,458,525	2,458,525	2,458,525	2,458,525	100.0%	0	0	METRO	4,158.00	4,158.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 6.5 Y 4)	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUAREZ	URBANO	1,537,450	1,537,450	1,537,450	1,537,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,694.92	2,694.92	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLES TRANSVERSAL Y CALLE 8)	2-CÁRDENAS	POB. C-27 INC. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	2,236,214	2,236,214	2,236,214	2,236,214	100.0%	0	0	METRO	3,309.70	3,309.70	100.0%	
	2-CÁRDENAS	POB. C-28 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	1,304,417	1,304,417	1,304,417	1,304,417	100.0%	0	0	METRO	2,329.47	2,329.47	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIJO Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	2,123,534	2,123,534	2,123,534	2,123,534	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	
	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCION (TORNO ALEGRE)	RURAL	2,094,270	2,094,270	2,094,270	2,094,270	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.76	0.76	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCION	RURAL	2,346,503	2,346,503	2,346,503	2,346,503	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%	
	2-CÁRDENAS	LAS FLORES 1A PALMA)	RURAL	2,479,513	2,479,513	2,479,513	2,479,513	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.98	0.98	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	NEIVA ESPERANZA	RURAL	2,431,914	2,431,914	2,431,914	2,431,914	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.94	0.94	100.0%	
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	4,229,797	4,229,797	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,467.80	6,467.80	100.0%	PRESTAMO BANDERAS PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011-2012. DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA
REHABILITACION DE CAMINOS CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A SECCION	RURAL	597,175	597,175	597,175	597,175	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.62	0.62	100.0%	
	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A SECCION	URBANO	1,147,704	1,147,704	1,147,704	1,147,704	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.90	100.0%	
REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA (CALLE DEL POBLADO)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BIENTO JUAREZ GARCIA	RURAL	533,874	533,874	533,874	533,874	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.32	0.32	100.0%	
	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHIO	RURAL	2,211,846	2,211,846	2,211,846	2,211,846	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	998,773	998,773	998,773	998,773	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.86	0.86	100.0%	
	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION B (LA NATIVIDAD)	RURAL	1,186,521	1,186,521	1,186,521	1,186,521	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.32	1.32	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A SECCION	RURAL	2,160,792	2,160,792	2,160,792	2,160,792	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%	
	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A SECCION	URBANO	2,480,876	2,480,876	2,480,876	2,480,876	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.70	2.70	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTOS	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,442,409	2,442,409	2,442,409	2,442,409	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	199,983	199,983	199,983	199,983	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	194.96	194.96	100.0%	PROYECTOS REALIZADOS DEL PRESTAMO BANDERAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011- 2012. EN LA COMUNIDAD DE CANALES 3A ETAPA FRACCIONAMIENTO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLE TUCUAN ENTRE LA CALLE HALCON Y LA CALLE BUGAMBILIA EN LA COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUAREZ SECTOR ASUNCION CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,751,659	1,751,659	1,751,659	1,751,659	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,544,149	1,544,149	1,544,149	1,544,149	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO O HIDRÁULICO, BANQUETAS GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALIJADORES Y CERRADA ANDADOR JAZMIN EN CASTELLANOS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	906,392	906,392	906,392	906,392	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	4-CENTRO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	266,080	266,080	266,080	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,715.00	1,715.00	100.0%		
DESORILLÉ, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLE GRACIELA PINTADO DE MADRAZO Y CALLE ROSARIO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	424,645	424,645	424,645	424,645	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,300.00	8,300.00	100.0%		
DESORILLÉ, RASTREO, CUNETEO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: LOS MILAGROS, LOS MOLINA EN LOS CALLEJONES: JUAN GIL LOS JINNEZ 1, LUDIA PRIEGO, ACCESO AL KINDER, LOS ROMANES, LOS JINNEZ 2 Y LOS HERNANDEZ	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAÍCES	RURAL	233,992	233,992	233,992	233,992	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.80	0.80	100.0%		
DESORILLÉ, RASTREO, CUNETEO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: LOS JINNEZ 1, LOS JINNEZ 2, LOS CRUCES Y LOS LUNA 3	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	237,758	237,758	237,758	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.83	0.83	100.0%		
DESORILLÉ, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLE EL RECREO	4-CENTRO	BOQUERÓNZA, SECCION (EL BARGUILLO)	RURAL	405,011	405,011	405,011	405,011	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260.00	1,260.00	100.0%		
DESORILLÉ, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES: LAZARO CÁRDENAS, INDEPENDENCIA, LA ISLA, EL CARMEN Y LA ESPERANZA	4-CENTRO	BOQUERÓNZA, SECCION (EL BARGUILLO)	RURAL	1,571,333	1,571,333	1,571,333	1,413,734	90.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,755.00	8,755.00	100.0%		
PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA PARA RASTREO Y CUNETEO DE CAMINOS CON MAQUINARIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,161,334	1,161,334	1,161,334	1,161,334	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUAMANGUILLO	CHICORCAN (AMPLIACION)	RURAL	2,037,786	2,037,786	2,037,786	2,037,786	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA MENOR	8-HUAMANGUILLO	LA ESPERANZA	RURAL	1,961,574	1,961,574	1,961,574	1,961,574	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCION	RURAL	1,019,961	1,019,961	1,019,961	1,019,961	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,142.00	1,142.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	CHILILMAR 3A. SECCION	RURAL	732,688	732,688	732,688	732,688	100.0%	0	0	METRO LINEAL	870.00	870.00	100.0%	PROYECTO DE RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO.	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CIRCUNVALACION DE LA VILLA BENTO JUAREZ	12-MACISPANA	BENTO JUAREZ	RURAL	816,170	816,170	816,170	816,170	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,066.00	1,066.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE DE CIUDAD PEMEX (EL PANAL)	12-MACISPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	304,232	304,232	304,232	304,232	100.0%	0	0	METRO LINEAL	286.50	286.50	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA R/A. ARROYO HONDO	12-MACISPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCION)	RURAL	412,952	412,952	412,952	412,952	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	445.00	445.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA R/A. NUEVA ESPERANZA	12-MACISPANA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	636,869	636,869	636,869	636,869	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL POBLADO LIMBAÑO BLANDIN	12-MACISPANA	LIMBAÑO BLANDIN 1A. SECCION	RURAL	262,642	262,642	262,642	262,642	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON DOBLE CELDA EN LA R/A. ALLENDE BAJO 1RA. SECCION	12-MACISPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCION (SAN JOAQUIN)	RURAL	1,171,726	1,171,726	1,171,726	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES CAN GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. LA CURVA	12-MACISPANA	LA CURVA	URBANO	845,028	845,028	845,028	845,028	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.56	2.56	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO LIMBAÑO BLANDIN	12-MACISPANA	LIMBAÑO BLANDIN 1A. SECCION	RURAL	601,512	601,512	601,512	601,512	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,446.00	7,446.00	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO MORELOS	12-MACISPANA	MORELOS	RURAL	320,869	320,869	320,869	320,869	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,030.00	4,030.00	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACISPANA	RAMON GRANDE	RURAL	870,269	870,269	870,269	870,269	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.57	4.57	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA	12-MACISPANA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	274,711	274,711	274,711	274,711	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,210.00	9,210.00	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACISPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	659,834	659,834	659,834	659,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,176.00	15,176.00	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. CHINALITO RITA SECCION	12-MACISPANA	EL CHINALITO	RURAL	300,925	300,925	300,925	300,925	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,347.33	1,347.33	100.0%		
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. EL BAYO 2DA. SECCION	12-MACISPANA	EL BAYO 2A. SECCION	RURAL	404,863	404,863	404,863	404,863	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,840.00	2,840.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Ministrado	Programado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															13		14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
														13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVAN	RURAL	375,496	375,496	375,496	375,496	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	2.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	688,441	688,441	688,441	688,441	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.24	2.24	100.0%	OBRA CONCLUIDA
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	CANITZAN	RURAL	196,864	196,864	196,864	196,864	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	179,944	179,944	179,944	179,944	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	CONCLUIDA
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	NINOS HEROES	RURAL	142,781	142,781	142,781	142,781	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	79,511	79,511	79,511	79,511	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.27	1.27	100.0%	CONCLUIDA
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	SANTA LUCIA	RURAL	169,464	169,464	169,464	169,464	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	215,608	215,608	215,608	215,608	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.40	2.40	100.0%	CONCLUIDO
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (EJ. BENITO JUAREZ ZDA. SECCION EJ. BENITO JUAREZ IRA SECCIÓN)	17-TENOSIQUE	BENITO JUAREZ ZA. SECCION	RURAL	287,237	287,237	287,237	287,237	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.60	3.60	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	314,327	314,327	314,327	314,327	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (EJ. EL PEDREGAL-EL MARTILLO)	17-TENOSIQUE	GREGORIO MENDEZ	RURAL	154,361	154,361	154,361	154,361	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.32	4.32	100.0%	CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	205,394	205,394	205,394	205,394	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.90	2.90	100.0%	OBRA CONCLUIDA
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO (RÍOS)	17-TENOSIQUE	ALVARO OBREGON	RURAL	131,532	131,532	131,532	131,532	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.63	1.63	100.0%	CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	171,211	171,211	171,211	171,211	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.42	1.42	100.0%	OBRA CONCLUIDA
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	143,687	143,687	143,687	143,687	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.47	3.47	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	110,143	110,143	110,143	110,143	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	GREGORIO MENDEZ	RURAL	85,288	85,288	85,288	85,288	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.61	0.61	100.0%	CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	210,660	210,660	210,660	210,660	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.35	2.35	100.0%	OBRA CONCLUIDA
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	345,628	345,628	345,628	345,628	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.19	2.19	100.0%	CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	251,011	251,011	251,011	251,011	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.57	3.57	100.0%	OBRA CONCLUIDA
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	227,284	227,284	227,284	227,284	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.60	3.60	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	225,842	225,842	225,842	225,842	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	6.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS EJ. SANTA ROSA)	17-TENOSIQUE	NUOVA ESPERANZA	RURAL	297,784	297,784	297,784	297,784	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.40	5.40	100.0%	CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHINAS	RURAL	316,898	316,898	316,898	316,898	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.36	3.36	100.0%	CONCLUIDO
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. NUEVA ESPERANZA - EJ. EL PEDREGAL)	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	297,111	297,111	297,111	297,111	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.50	6.50	100.0%	CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	254,077	254,077	254,077	254,077	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.47	4.47	100.0%	OBRA CONCLUIDA
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO (EJ. SAN MARCOS-POB. REDENCION DEL CAMPESINO)	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	318,764	318,764	318,764	318,764	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	EL BEJUCAL	RURAL	635,527	635,527	635,527	635,527	100.0%	0	0	KILOMETRO	19.40	19.40	100.0%	CONCLUIDO
CONSERVACIÓN DE CAMINO DE ACCESO EN TRAMOS AISLADOS (EJ. LA ISLA - EJ. CENTRO USUMACINTA)	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	662,135	662,135	662,135	662,135	100.0%	0	0	KILOMETRO	33.86	33.86	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	RURAL	231,308	231,308	231,308	231,308	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	511.27	511.27	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ TA. SECCIÓN	RURAL	62,159	62,159	62,159	62,159	100.0%	0	0	METRO LINEAL	17.50	17.50	100.0%	CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	120,393	120,393	120,393	120,393	100.0%	0	0	METRO LINEAL	36.25	36.25	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA (EL CENTENARIO)	17-TENOSIQUE	SANTO TOMAS	RURAL	133,644	133,644	133,644	133,644	100.0%	0	0	METRO LINEAL	36.00	36.00	100.0%	CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	ALVARO OBREGON	RURAL	223,471	223,471	223,471	223,471	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,150.00	1,150.00	100.0%	CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	254,405	254,405	254,405	254,405	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,688.00	7,688.00	100.0%	CONCLUIDO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL TOTAL 2A SECCION	RURAL	292,934	292,934	292,934	292,934	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,625.00	1,625.00	100.0%	CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	RURAL	181,782	181,782	181,782	181,782	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,400.00	4,400.00	100.0%	CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	113,421	113,421	113,421	113,421	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,971.00	2,971.00	100.0%	CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	328,623	328,623	328,623	328,623	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,503.00	14,503.00	100.0%	CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	107,434	107,434	107,434	107,434	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,896.09	1,896.09	100.0%	CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	125,425	125,425	125,425	125,425	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,310.00	1,310.00	100.0%	CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	MIGUEL HDALGO	RURAL	329,942	329,942	329,942	329,942	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,310.00	4,310.00	100.0%	CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	197,922	197,922	197,922	197,922	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,446.00	3,446.00	100.0%	CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	131,075	131,075	131,075	131,075	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260.00	1,260.00	100.0%	CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA (COL. JARDINES DEL USUMACHTAN)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	120,086	120,086	120,086	120,086	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,828.77	5,828.77	100.0%	CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	154,864	154,864	154,864	154,864	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,669.20	7,669.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	BENTO JUAREZ	RURAL	97,413	97,413	97,413	97,413	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,708.00	3,708.00	100.0%	CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	156,269	156,269	156,269	156,269	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,525.00	6,525.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	165,142	165,142	165,142	165,142	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,801.80	10,801.80	100.0%	OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	NUOVA ESPERANZA	RURAL	157,984	157,984	157,984	157,984	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,500.00	4,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	239,583	239,583	239,583	239,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,294.69	9,294.69	100.0%	OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	247,947	247,947	247,947	247,947	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,200.00	7,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	197,694	197,694	197,694	197,694	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,175.75	8,175.75	100.0%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION DE TERRAPLÉN EN CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	RURAL	234,094	234,094	234,094	234,094	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.14	0.14	100.0%	CONCLUIDO
REHABILITACIÓN DE TERRAPLÉN EN CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	307,933	307,933	307,933	307,933	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.36	0.36	100.0%	CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSERVACION															
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE CACAO, PARA LA PRODUCCION DE 50,000 PLANTAS	8-HUAMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCION	RURAL	291,354	291,354	291,354	291,354	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE CAFE, PARA LA PRODUCCION DE 30,000 PLANTAS	8-HUAMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCION	RURAL	117,539	117,539	117,539	117,539	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE HULE, PARA LA PRODUCCION DE 100,000 PLANTAS	8-HUAMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCION	RURAL	595,328	595,328	595,328	595,328	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	META REAL UN 1 VIVERO
INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
CONSTRUCCION															
SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMERO AL SECTOR PECUARIO.	10-JALAPA DE MENDEZ	SANTA LUCIA	RURAL	77,024	77,024	77,024	41,528	53.9%	0	0	M2. PRESION	5.00	4.25	86.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALAPA DE MENDEZ	HUAPACAL 1A. SECCION	RURAL	30,809	30,809	30,809	16,611	53.9%	0	0	M2. PRESION	2.00	1.70	86.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO	10-JALAPA DE MENDEZ	BENTO JUAREZ 2A. SECCION	RURAL	30,809	30,809	30,809	16,611	53.9%	0	0	M2. PRESION	2.00	1.70	86.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALAPA DE MENDEZ	NABOR CORNELIO	RURAL	30,809	30,809	30,809	16,611	53.9%	0	0	M2. PRESION	2.00	1.70	86.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALAPA DE MENDEZ	SOYATACO	URBANO	30,809	30,809	30,809	16,611	53.9%	0	0	M2. PRESION	2.00	1.70	86.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALAPA DE MENDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCION	RURAL	92,428	92,428	92,428	49,428	53.5%	0	0	M2. PRESION	6.00	5.10	86.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE POZOS SOMEROS AL SECTOR PECUARIO.	10-JALAPA DE MENDEZ	VICENTE GUERRERO 2A. SECCION	RURAL	42,214	42,214	42,214	24,916	59.0%	0	0	M2. PRESION	3.00	2.55	86.0%	
INFRAESTRUCTURA PESQUERACULTOLIA															
ISO66 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALAPA DE MENDEZ	SOYATACO	URBANO	122,265	122,265	122,265	122,265	100.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100.0%	
ISO67 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PAAR EL CULTIVO DE PECES.	10-JALAPA DE MENDEZ	10-JALAPA (EL CLAVO)	RURAL	122,265	122,265	122,265	122,265	100.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100.0%	
ISO68 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES.	10-JALAPA DE MENDEZ	NABOR CORNELIO ALVAREZ	RURAL	122,265	122,265	122,265	122,265	100.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100.0%	
ISO68 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	10-JALAPA DE MENDEZ	PUEBLO VIEJO	RURAL	122,265	122,265	122,265	122,265	100.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
IS06 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES. IS01 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES. IS02 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES. OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	10-JALPA DE MENÉZ	EL RIO	RURAL	122,265	122,265	122,265	122,265	100.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100.0%	
	10-JALPA DE MENÉZ	EL CARMEN	RURAL	122,265	122,265	122,265	122,265	100.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100.0%	
	10-JALPA DE MENÉZ	SAN HPÓLITO	RURAL	122,265	122,265	122,265	122,265	100.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL														
OTROS															
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	GUAJMALPA 1A. SECCION	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	GUAJMALPA 2A. SECCION	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	ING. EMILIO LÓPEZ ZAMORA	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	SAN JOAQUIN 1A. SECCION	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PECUARIO	1-BALANCÁN	ZACATECAS	RURAL	166,851	166,851	166,851	166,851	100.0%	166,851	166,851	POZO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	ALIANZA CAMPESINA	RURAL	26,215	26,215	26,215	0	0.0%	26,215	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	CAPTAN FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	RURAL	34,185	34,185	34,185	0	0.0%	34,185	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	CONSTITUCION	RURAL	31,634	31,634	31,634	0	0.0%	31,634	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	CONSTITUCION	RURAL	38,062	38,062	38,062	0	0.0%	38,062	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	41,022	41,022	41,022	0	0.0%	41,022	41,022	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	38,062	38,062	38,062	0	0.0%	38,062	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	33,529	33,529	33,529	0	0.0%	33,529	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL PIPLA	RURAL	35,903	35,903	35,903	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL PIPLA	RURAL	38,799	38,799	38,799	0	0.0%	38,799	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL PIPLA	RURAL	35,903	35,903	35,903	0	0.0%	35,903	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	EL PIMENTAL	RURAL	34,185	34,185	34,185	0	0.0%	34,185	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	34,342	34,342	34,342	0	0.0%	34,342	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	GUAJMALPA 2A. SECCION	RURAL	43,084	43,084	43,084	0	0.0%	43,084	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	LAS TARIMAS	RURAL	32,099	32,099	32,099	0	0.0%	32,099	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	33,294	33,294	33,294	0	0.0%	33,294	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	32,099	32,099	32,099	0	0.0%	32,099	32,099	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	SANTA CRUZ	RURAL	30,204	30,204	30,204	0	0.0%	30,204	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	ULTIMO ESFUERZO	RURAL	34,184	34,184	34,184	0	0.0%	34,184	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	35,903	35,903	35,903	0	0.0%	35,903	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	35,903	35,903	35,903	0	0.0%	35,903	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO SOMERO
CONSTRUCCION DE GRANJA ORTICOLA	2-CÁRDENAS	AZICERA 2A. SECCION	URBANO	219,259	219,259	219,259	219,259	100.0%	0	0	GRANJAS	2.00	2.00	100.0%	METAS CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	EL BARI 2A. SECCION	RURAL	45,524	45,524	45,524	45,524	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHIO	RURAL	45,524	45,524	45,524	45,524	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 1A. SECCION A	RURAL	45,524	45,524	45,524	45,524	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS CONSTRUCCION

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado											
																	13
1	2	3	4														
CONSTRUCCION DE COMEDERO PARA GANADO DE ENGORDA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL		45,524	45,524	45,524	100.0%	45,524	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: CONSTRUCCION	
	2-CÁRDENAS	PEDRO SANCHEZ MAGALLANES 2A. SECCIÓN	RURAL	45,524	45,524	45,524	100.0%	45,524	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: CONSTRUCCION		
	2-CÁRDENAS	AGUILAR 2A. SECCIÓN	URBANO	79,321	79,321	79,321	100.0%	79,321	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: CONSTRUCCION		
	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A. SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	237,964	237,964	237,964	100.0%	237,964	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: CONSTRUCCION		
	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A. SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	79,321	79,321	79,321	100.0%	79,321	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: CONSTRUCCION		
	2-CÁRDENAS	AGUILAR 2A. SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	79,321	79,321	79,321	100.0%	79,321	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: CONSTRUCCION		
	2-CÁRDENAS	EL CHOCOL (BOCA DEL RIO)	RURAL	79,321	79,321	79,321	100.0%	79,321	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: CONSTRUCCION		
	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	79,321	79,321	79,321	100.0%	79,321	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: CONSTRUCCION		
	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A. SECCIÓN	RURAL	237,964	237,964	237,964	100.0%	237,964	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: CONSTRUCCION		
	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	296,349	296,349	296,349	100.0%	296,349	0	0	METRO LINEAL	940.00	940.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCIÓN	RURAL	30,316	30,316	30,316	100.0%	30,316	0	0	METRO CUBICO	750.00	750.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	AZUCENTA 1A. SECCIÓN B	RURAL	20,210	20,210	20,210	100.0%	20,210	0	0	METRO CUBICO	500.00	500.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	EL CARRIZAL	RURAL	16,168	16,168	16,168	100.0%	16,168	0	0	METRO CUBICO	400.00	400.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	60,632	60,632	60,632	100.0%	60,632	0	0	METRO CUBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 5A. SECCIÓN	RURAL	40,421	40,421	40,421	100.0%	40,421	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	54,568	54,568	54,568	100.0%	54,568	0	0	METRO CUBICO	1,350.00	1,350.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	54,568	54,568	54,568	100.0%	54,568	0	0	METRO CUBICO	1,350.00	1,350.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑO)	RURAL	32,337	32,337	32,337	100.0%	32,337	0	0	METRO CUBICO	800.00	800.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	20,210	20,210	20,210	100.0%	20,210	0	0	METRO CUBICO	500.00	500.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	LAS LIMAS	RURAL	34,358	34,358	34,358	100.0%	34,358	0	0	METRO CUBICO	850.00	850.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	NARANJERO 3A. SECCIÓN	RURAL	30,316	30,316	30,316	100.0%	30,316	0	0	METRO CUBICO	750.00	750.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	URBANO	60,632	60,632	60,632	100.0%	60,632	0	0	METRO CUBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	40,421	40,421	40,421	100.0%	40,421	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	14,147	14,147	14,147	100.0%	14,147	0	0	METRO CUBICO	350.00	350.00	100.0%			
2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	24,253	24,253	24,253	100.0%	24,253	0	0	METRO CUBICO	600.00	600.00	100.0%				
2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	40,421	40,421	40,421	100.0%	40,421	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%				
2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	60,632	60,632	60,632	100.0%	60,632	0	0	METRO CUBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%				
2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	URBANO	60,632	60,632	60,632	100.0%	60,632	0	0	METRO CUBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%				
2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	40,421	40,421	40,421	100.0%	40,421	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%				
2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	40,421	40,421	40,421	100.0%	40,421	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%				
2-CÁRDENAS	RUBÉN JARAMILLO LAZO	RURAL	54,568	54,568	54,568	100.0%	54,568	0	0	METRO CUBICO	1,350.00	1,350.00	100.0%				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCION A (EL FILERO)	RURAL	40,421	40,421	40,421	40,421	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1,000.00	1,000.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCION (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	50,526	50,526	50,526	50,526	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1,250.00	1,250.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCION BUENA VISTA	RURAL	30,316	30,316	30,316	30,316	100.0%	0	0	CUADRADO	750.00	750.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	294,686	294,686	294,686	294,686	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A. SECCIÓN	RURAL	294,690	294,690	294,690	294,690	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	EL ALAGRAN (MANATINERO)	RURAL	438,519	438,519	438,519	438,519	100.0%	0	0	GRANJAS	4.00	4.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	COR. ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,093,854	1,093,854	1,093,854	1,093,854	100.0%	0	0	GRANJAS	10.00	10.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	EL ALAGRAN	RURAL	438,519	438,519	438,519	438,519	100.0%	0	0	GRANJAS	4.00	4.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	437,542	437,542	437,542	437,542	100.0%	0	0	GRANJAS	4.00	4.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	328,889	328,889	328,889	328,889	100.0%	0	0	GRANJAS	3.00	3.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCION (ARJONA)	RURAL	328,889	328,889	328,889	328,889	100.0%	0	0	GRANJAS	3.00	3.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	109,630	109,630	109,630	109,630	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	640,525	640,525	640,525	640,525	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS SUMINISTRO	
	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,095,000	2,095,000	2,095,000	2,095,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
	10-JALAPA DE MENDEZ	HUAPACA 2A. SECCION (PUNTA BRAVA)	RURAL	123,238	123,238	123,238	66,444	53.9%	0	0	POZOS	8.00	0.00	0.0%		
	10-JALAPA DE MENDEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	231,072	231,072	231,072	124,584	53.9%	0	0	POZOS	15.00	12.75	85.0%		
	17-TENOSIQUE	BOCA DEL CERRO	RURAL	583,513	583,513	583,513	583,513	100.0%	0	0	METRO CUBICO	10,220.00	10,220.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	CENTRO USUMACINTA	RURAL	448,523	448,523	448,523	448,523	100.0%	0	0	METRO CUBICO	6,440.00	6,440.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	CHICULJI	RURAL	84,422	84,422	84,422	84,422	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1,680.00	1,680.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	EL RECREO	RURAL	373,481	373,481	373,481	373,481	100.0%	0	0	METRO CUBICO	6,230.00	6,230.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	LA ISLA	RURAL	659,547	659,547	659,547	659,547	100.0%	0	0	METRO CUBICO	11,970.00	11,970.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	POMONA 1A. SECCIÓN	RURAL	480,374	480,374	480,374	480,374	100.0%	0	0	METRO CUBICO	9,030.00	9,030.00	100.0%	CONCLUIDO	
	17-TENOSIQUE	SAN CARLOS	RURAL	134,589	134,589	134,589	134,589	100.0%	0	0	METRO CUBICO	2,730.00	2,730.00	100.0%	CONCLUIDO	
									</							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR DEL FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (ASIGNACION 2011) OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,191,205	2,191,205	2,191,205	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
APORTACION MUNICIPAL AL FONDEIM VII	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	0.00	0.00	0.0%	METAS: EROGACIONES	
EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO III REM. 2010	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%		
EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO III 2011	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	0	1,275,323	1,275,323	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%		
GASTOS DE OPERACION DEL R-33	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	957,909	997,378	997,378	778,494	78.1%	997,378	778,494	OTROS	1.00	0.75	75.0%	METAS: PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL RAMO 33	
PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO BANOBRAS	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	8,301,664	8,301,664	8,301,664	6,588,472	79.4%	8,301,664	6,588,472	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO DE BANOBRAS	
PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS DEL RAMO-33	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	117,245	240,500	240,500	78,707	33.1%	240,500	78,707	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: GASTOS DE OPERACION DEL R-33	
ARTICULOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO III 2011 (3% DE GASTOS INDIRECTOS)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,131,443	631,051	ACCION	2,131,443.00	631,051.00	29.6%		
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2011	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	13,504	13,504	ACCION	13,504.00	13,504.00	100.0%		
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II 2011 (APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	448,547	448,547	ACCION	448,547.00	448,547.00	100.0%		
GASTO DE OPERACION DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS)	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	1,553,948	1,553,948	1,553,948	1,553,948	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
APORTACION AL CONVENIO HABITAT 2011	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	731,146	731,146	731,146	731,146	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
APORTACION AL CONVENIO HABITAT 2011	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	829,392	829,392	829,392	829,392	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	618,064	618,064	618,064	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
G0320 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (F32 NORMAL)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	0	0	0	0	0.0%	161,733	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
G0320 SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM. EJERCICIO 2011 GASTOS INDIRECTOS	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	227,687	227,687	227,687	227,687	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	NOTA EL NUMERO DE BENEFICIARIOS SON 4	
G0320 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FISM EJERCICIO 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	974,983	974,983	974,983	974,983	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
G0388. SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA ADMINION DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	72,284	72,284	72,284	72,284	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	206,709	206,709	206,709	206,709	100.0%	0	0	ACCION	206,709.58	206,709.58	100.0%		
SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	490,480	490,480	490,480	490,480	100.0%	0	0	ACCION	490,480.00	490,480.00	100.0%		
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM(INDIRECTOS)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	884,710	884,710	884,710	884,710	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	RECURSO UTILIZADO EN LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 2011	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,212,296	1,212,296	1,212,296	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SON EROGACIONES DE SALDOS NO EJERCIDOS DENTRO DEL EJERCICIO 2011 LO CUAL SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012	
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (GSTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	506,337	506,337	506,337	506,337	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES DEL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2011, LO CUAL ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE	
SERV. GRALES Y ARTS. DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	161,780	161,780	161,780	161,780	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES EL GASTO INDIRECTO PARA SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO 2011 LO CUAL ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE.	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL RAMO 33 FII 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	771,991	771,991	771,991	0	0.0%	73,836	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA : : : : EXISTIERON AMPLIACIONES LIQUIDAS POR LO QUE EL TECHO FINANCIERO INCREMENTO EN \$73,835.52	
PAGO DE SUELDOS PARA LA ADMINISTRACION FISM 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	977,163	977,163	977,163	977,163	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,798,619	3,798,619	3,798,619	3,798,619	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido										
															13		14
1	2	3	4														24
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	6-CDUQUACÁN MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,107,445	2,107,445	2,107,445	2,107,445	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%		
GASTOS INDIRECTOS (3%) DE LA ASIGNACION ANUAL DEL FONDO II	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	3,020,524	3,020,524	3,020,524	3,020,524	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%		
GASTOS INDIRECTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS DEL FISM, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011.	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,184,122	3,184,122	3,184,122	2,851,372	89.5%	0	0			1.00	0.89	89.0%		ESTE PROYECTO SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2012
PAGO DE SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM(INDIRECTOS)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	850,879	850,879	850,879	850,879	100.0%	0	0			11.00	11.00	100.0%		PROMOVER UN AUMENTO EN LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OPERATIVA																	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																	
ADQUISICION DE UN SISTEMA INTELIGENTE PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0			0.00	0.00	0.0%		PROYECTO CANCELADO
INTERESES GENERADOS RAMO GENERAL 33 FONDO III	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	79,558			0.00	0.00	0.0%		PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III DE INTERESES
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OTROS																	
ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	556,104	556,104	556,104	556,104	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICION DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	20,880	20,880	20,880	20,880	100.0%	0	0			4.00	4.00	100.0%		
ADQUISICION DE EQUIPO DE INGENIERIA (ODOMETRO) EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	23,440	23,440	23,440	23,440	100.0%	0	0			5.00	5.00	100.0%		
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	189,544	189,544	189,544	189,544	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INTTUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	116,349	116,349	116,349	116,349	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICION DE OTTOS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	56,840	56,840	56,840	56,840	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,016,800	2,016,800	2,016,800	2,016,800	100.0%	0	0			11.00	11.00	100.0%		
ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	55,680	55,680	55,680	55,680	100.0%	0	0			4.00	4.00	100.0%		
CURSO TECNICO-PRACTICO SOBRE CULTIVO Y MANEJO DE HORTALIZAS (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%		
CURSO TECNICO-PRACTICO SOBRE EL MANEJO DE RASTRO MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%		
ADQ. DE DOS VEHICULOS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	403,600	403,600			403,600.00	403,600.00	100.0%		
ADQUISICION DE DOS VEHICULOS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	273,800	273,800			273,800.00	273,800.00	100.0%		
ADQUISICION DE SEIS COMPUTADORA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	45,674	45,674			45,764.00	45,764.00	100.0%		
ADQUISICION DE SEIS COMPUTADORA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	45,764	45,764			45,764.00	45,764.00	100.0%		
ADQUISICION DE SEIS COMPUTADORA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	45,764	45,764			45,764.00	45,764.00	100.0%		
ADQUISICION DE SEIS COMPUTADORA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	45,764	45,764			45,764.00	45,764.00	100.0%		
ADQUISICION DE SEIS COMPUTADORA PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	45,764	45,764			45,764.00	45,764.00	100.0%		
ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,300	2,300			2,300.00	2,300.00	100.0%		
ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	7,900	7,900			7,900.00	7,900.00	100.0%		
ADQUISICION DE SEIS COMPUTADORA PARA PROGRAMACION	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	45,674	45,674			45,674.00	45,674.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado								Ejercido		
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
AMORTIZACION DE CAPITAL DE CREDITO BANOBRAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	14,397,902	14,397,902	14,397,902	14,397,902	100.0%	0	0	ACCION	14,397,902.00	14,397,902.00	100.0%		
APORTACION ECONOMICA QUE HACE EL HAYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	3,116,511	3,116,511	3,116,511	3,116,511	100.0%	0	0	ACCION	3,116,511.00	3,116,511.00	100.0%		
APORTACION QUE HACE EL HAYUNTAMIENTO PARA EL CONVENIO SEDISOL-FONARPO-HAYUNTAMIENTO TU CASA 2011 (PROGRAMA DE PISOS)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTO FAMILIARES	3-CENTLA	RIEBERA ALTA 1A. SECCION	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	325,323.00	325,323.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	BOCA DE PANTOYA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	325,323	325,323	ACCION	325,323.00	325,323.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	CANAVERAL CORCOVADO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	CHICHCASTLE 3A. SECCION	RURAL	0	0	0	0	0.0%	203,327	203,327	ACCION	203,327.00	203,327.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCION	RURAL	0	0	0	0	0.0%	362,501	362,501	ACCION	362,501.00	362,501.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCION	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	RIEBERA ALTA 2A. SECCION	RURAL	0	0	0	0	0.0%	326,898	326,898	ACCION	326,898.00	326,898.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	RIEBERA ALTA 2A. SECCION (SALSIPULEDES)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	653,797	653,797	ACCION	653,797.00	653,797.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	SAN ROQUE	RURAL	0	0	0	0	0.0%	362,501	362,501	ACCION	362,501.00	362,501.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	0	0	0	0	0.0%	245,174	245,174	ACCION	245,174.00	245,174.00	100.0%		
CONSTRUCCIONES DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	204,311	204,311	ACCION	204,311.00	204,311.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA HUERTOS FAMILIARES	3-CENTLA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (TINTALLILLO)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	203,327	203,327	ACCION	203,327.00	203,327.00	100.0%		
ESTUDIO SOCIO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	100,000	0	ACCION	100,000.00	0.00	0.0%		
PROGRAMACION DEL (2%) DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 2011 PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	4,045,400	404,540	ACCION	404,540.00	0.00	0.0%		
AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS	5-COMALCALCO	GOBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,832,909	25,832,909	25,832,909	25,832,909	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
APORTACION DEL MUNICIPO AL CONVENIO CON COMAGUA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	6,195,000	6,195,000	6,195,000	6,195,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2011.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	20,309	20,309	20,309	0	0.0%	898,625	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO BOLSA Y VA DISMINUYENDO CUANDO SE ABERTURAN NUEVOS PROYECTOS	
FORTAMUN				841,536,408	841,680,366	841,680,366	825,240,140	98.0%	94,742,176	85,776,484		81,431,483.00	81,395,854.58	100.0%		
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CREDITO BANOBRAS	4-CENTRO	GOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,347,407	31,347,407	31,347,407	31,347,407	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE APLICÓ AMPLIACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE	
COMPLEMENTO DEL PROYECTO OP0027 (OP003) CONSTRUCCION DE ANFITRATRO EN EL DESARROLLO CULTURAL PASEO DE LAS ILUSIONES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,125,646	20,125,646	20,125,646	20,125,646	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO	4-CENTRO	LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	RURAL	1,988,594	1,988,594	1,988,594	1,988,594	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,650.00	1,650.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIAT Y CARLOS FELICER CAMARA	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	342,586	342,586	342,586	342,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	180.00	180.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. ANTONIO SIBILLA ZURITA. COL. LA MANGA II	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	332,031	332,031	332,031	125,391	37.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS WENCESLADA REYES PEREZ, EN LA COLONIA GAMOTOS NORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	720,576	720,576	720,576	720,576	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PLAZA CIVICA DEL PLANTEL NO. 28 COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, COLONIA EL NEGRO	4-CENTRO	AZTLÁN 5ª. SECCIÓN (PALOMILLAS)	RURAL	1,310,411	1,310,411	1,310,411	1,310,411	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA INSTALACION ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN; ANDADOR PRINCIPAL DEL PARQUE Y TOMAS GARRIDO CANABAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,115,587	1,115,587	1,115,587	1,115,587	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
PAGO DE SERVICIOS EXTERNOS DEL MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA Y LODO RESIDUAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	451,083	451,083	451,083	451,083	100.0%	0	0	INFORME TECNICO	1.00	1.00	100.0%		
OPRBT CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN PARQUE RECREATIVO EL CAMPESTRE MODULO A	10-JALAPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	400,143	400,143	400,143	400,143	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
SUBESTACION ELECTRICA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, CD. MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	274,818	274,818	274,818	222,739	81.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2012	
RECONSTRUCCIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	205,743	205,743	205,743	205,743	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. MENDEZ FRENTE A CENTRO DE JUSTICIA CIVIL Y FAMILIAR, COLONIA ATASTA	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 1ª. SECCIÓN	RURAL	491,132	491,132	491,132	491,132	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,866.67	1,866.67	100.0%		
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE CERRADA DE SAN JOSE EN LA COLONIA CARRIZAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	415,491	415,491	415,491	415,491	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
MODERNIZACIÓN	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	991,988	991,988	991,988	991,988	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
MEJORAMIENTO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,908,505	6,908,505	6,908,505	6,908,505	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,314,395	2,314,395	2,314,395	0	0.0%	198,991	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO IV FORTAMUN Y SUS PRODUCTOS FINANCIEROS	
IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,151,561	7,151,561	7,151,561	7,151,561	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
MANTENIMIENTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,304,416	2,304,416	2,304,416	2,304,416	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	36,340.00	36,340.00	100.0%		
PROGRAMA DE EXTRACCIÓN DE ARENA Y/O ARENILLA PARA RELLENO DE DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	983,709	983,709	983,709	983,709	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,894,570	1,894,570	1,894,570	1,894,570	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,793.33	7,793.33	100.0%		
REHABILITACION																
COMPLEMENTO DEL PROYECTO OPR043 (OPR0218) REHABILITACION DE LA CASA DE ARTE Y POPULAR CARLOS PELLICER CAMARA	4-CENTRO	TANULITE DE LAS SABANAS	URBANO	151,887	151,887	151,887	151,887	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
DEMOLICIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA	4-CENTRO	LUIS GIL PEREZ (LA VILLA)	RURAL	88,364	88,364	88,364	88,364	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, COLONIA ATASTA DE SERRA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	619,209	619,209	619,209	619,209	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQ. DE UNA PATRULLA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	329,000	329,000	ACCIDENTE	329,000.00	329,000.00	100.0%		
ADQUISICIÓN DE BUNGEE TRAMPOLIN 4 EN 1 CLÁSICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	649,099	649,099	649,099	649,099	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
ADQ. DE 1 NO BREAK QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: REGULADOR	
ADQ. 6 EQUIPOS DE COMPUTO Y 1 LAPTOP PARA LA DIR. DE SEG PUB	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,490	57,490	57,490	57,490	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: COMPUTADORAS	
ADQUISICION DE MOTOBOMBA	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	7,449	7,449	7,449	7,449	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICION DE SISTEMAS PROFESIONAL DE CCTV INCLUYE DVR DE 16 CANALES	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	93,824	93,824	93,824	93,824	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO FORTAMUN SEGUNDO TRIMESTRE	
ADQUISICION DE 7 DIADEMAS MICROFONOS	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,239	22,239	22,239	22,239	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	PROYECTO FONDO IV CONCLUIDO	
ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELEFONOCOMUNICACION	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	123,000	123,000	123,000	123,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Ejercido	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado	15									16	17=16/14
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	118,000	118,000	118,000	118,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%			
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	2,703,942	2,703,942	2,703,942	2,703,942	100.0%	0	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%	CONCLUIDO		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	53,819	53,819	53,819	53,819	100.0%	0	0	EQUIPO	14.00	14.00	100.0%	CONCLUIDO		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,437	1,437	1,437	1,437	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	563,238	563,238	563,238	563,238	100.0%	0	0	PIEZA	100.00	100.00	100.0%	CONCLUIDO		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	85,171	85,171	85,171	85,171	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	12.00	100.0%	CONCLUIDO		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	67,186	67,186	67,186	67,186	100.0%	0	0	EQUIPO	8.00	8.00	100.0%			
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,593	9,593	9,593	9,593	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%			
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,709	9,709	9,709	9,709	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%			
	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	177,652	177,652	177,652	177,652	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%			
	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	222,379	222,379	222,379	222,379	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%			
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	811,911	811,911	811,911	811,911	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%			
	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	646,029	646,029	646,029	646,029	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%			
	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,235,000	1,235,000	1,235,000	1,235,000	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%			
	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	395,000	395,000	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%			
	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	395,000	395,000	395,000	395,000	100.0%	395,000	395,000	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	538,786	538,786	538,786	538,786	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	5,545	5,545	5,545	5,545	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%			
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	177,765	177,765	177,765	177,765	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%			
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	6,443,089	6,443,089	ACCIÓN	6,443,089.00	6,443,089.00	100.0%			
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,860,143	2,860,143	ACCIÓN	2,860,143.00	2,860,143.00	100.0%			
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	7,292,979	7,292,979	ACCIÓN	7,292,979.00	7,292,979.00	100.0%			
	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	25,420,062	25,420,062	ACCIÓN	25,420,062.00	25,420,062.00	100.0%			
	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	26,030	26,030	26,030	26,030	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV CONCLUIDO		
	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,053	7,053	7,053	7,053	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV CONCLUIDO		
	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,745	12,745	12,745	12,745	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV CONCLUIDO		
	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,332	84,332	84,332	84,332	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV CONCLUIDO		
	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,129	30,129	30,129	30,129	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV CONCLUIDO		
	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,979	32,979	32,979	32,979	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV CONCLUIDO		
	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,378	19,378	19,378	19,378	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV CONCLUIDO		
	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,700	8,700	8,700	8,700	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV CONCLUIDO		
	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,827	51,827	51,827	51,827	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV CONCLUIDO		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	2,023,886	2,023,886	2,023,886	2,023,886	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE	
	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	339,067	339,067	339,067	339,067	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO IV CONCLUIDO	
	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	13,210,622	13,210,622	13,210,622	13,210,622	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FONDO IV CONCLUIDO.	
	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO FONDO IV CANCELADO PARA CUARTO TRIMESTRE POR SE MOTIVO NO SE EJERCIO NINGUN MONTO.	
PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	18,998	18,998	18,998	18,998	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO TERCER TRIMESTRE	
AD026. ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO F350	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	303,224	303,224	303,224	303,224	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERIA A UNA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO F350	
AD027. ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO F150. CABINA REGULAR	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	254,000	254,000	254,000	254,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	*EL GRUPO SECTORIAL ES LA ENTIDAD MUNICIPAL Y LA MEDIDA DE ACCION ES UNA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA F150 CABINA REGULAR.	
AD035. ADQUISICION DE UN VEHICULO	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	135,900	135,900	135,900	135,900	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELEFONADO COMUNICACION (ADQUISICION DE 1 TORRE ESTRUCTURAL DE COMUNICACION) PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	224,547	224,547	224,547	224,547	100.0%	0	0	METROS	224,547.00	224,547.00	100.0%		
PAGO DE SUELDOS, SALARIOS, PRESTACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2011	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,997,590	3,997,590	3,997,590	3,997,590	100.0%	0	0	ACCION	3,997,590.20	3,997,590.20	100.0%		
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2011	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	33,070,857	33,070,857	33,070,857	33,070,857	100.0%	0	0	ACCION	33,070,856.80	33,070,856.80	100.0%		
ADQ. DE CASCOS, CHALECOS Y PLACAS BALISTICAS P/LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA IMPAL.	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	1,017,784	1,017,784	1,017,784	1,017,784	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDO	
ADQ. DE SWITCH P/SISTEMA DE EQUIPOS RIVDEOS VIGILANCIA PUN CCTV PIDETECION DE INTRUSOS CON TECNOLOGIA AVANZADA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	87,506	87,506	87,506	87,506	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%	CONCLUIDO	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
GASTO DE OPERACION DEL CIUDADANO VIGILANTE	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,673,856	1,673,856	1,673,856	1,673,856	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	5,541,748	5,541,748	5,541,748	5,541,748	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SUBSEMIUN 2011	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%		
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,087,511	49,087,511	49,087,511	49,087,511	100.0%	0	0	PLAZA	272.00	272.00	100.0%		
SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES)	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	51,269,980	51,269,980	51,269,980	51,269,980	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	58,533,192	58,533,192	58,533,192	58,533,192	100.0%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%		
GASTO DE OPERACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA(FONDO IV)	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,102,749	20,102,749	20,102,749	20,102,749	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS DEL FORTAMUNSON UTILIZADOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO IV REM. 2010	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EROGACIONES DEL FONDO IV REM 2010	
EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO IV REM. 2010	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	METAS: EROGACIONES DEL FONDO IV REM 2010	
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PUBLICA F41	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	24,795,665	24,795,665	24,795,665	16,160,289	65.2%	24,795,665	16,160,289	ACCION	1.00	0.75	75.0%		
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PUBLICA F41	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	24,795,665	24,795,665	24,795,665	24,795,665	100.0%	24,795,665	24,795,665	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA REM 2010	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	34,056	34,056	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA REM 2010	
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA REM 2010	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	34,056	34,056	34,056	34,056	100.0%	34,056	34,056	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA REM 2010	
ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	12,064	12,064	12,064	12,064	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
APOYO CON COMBUSTIBLE AL EJERCITO MEXICANO PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	244,628	244,628	244,628	244,628	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	3,279,220	3,279,220	3,279,220	3,279,220	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	13,761,503	13,761,503	13,761,503	13,761,503	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
SUELDOS Y PRESTACIONES A LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	68,945,222	68,945,222	68,945,222	68,945,222	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
PAGO DE INTERES DE CREDITO BANCERAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,211,030	1,121,030	ACCIÓN	1,211,030.00	1,211,030.00	100.0%		
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV 2011	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	35,589	0	ACCIÓN	35,589.00	0.00	0.0%		
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV 2011	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	32	0	ACCIÓN	32.00	0.00	0.0%		
APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	498,115	498,115	ACCIÓN	498,115.00	498,115.00	100.0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,403,626	6,403,626	6,403,626	6,403,626	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
OPERACION DE LA COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
OPERACION DE LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,068,601	6,068,601	6,068,601	6,068,601	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
OPERACION DEL PROGRAMA DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA (RURAL)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,999,040	49,999,040	49,999,040	49,999,040	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
OPERACION Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,333,141	48,333,141	48,333,141	48,333,141	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,161,190	3,161,190	3,161,190	3,161,190	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
PAGO DE DERECHO POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,268,094	10,268,094	10,268,094	10,268,094	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	357,573	357,573	357,573	357,573	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
PAGO DE SERVICIO DE TENSION PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PASO DE LAS ILUSIONES Y A LA PISTA CENTRAL TOMAS GARRIDO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,330,639	54,330,639	54,330,639	54,330,639	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	708,691	708,691	708,691	708,691	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALUMBRADO DE DICIEMBRE	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLUMENA 1A SECCION	RURAL	432,779	432,779	432,779	432,779	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE PINTURA DE TRAFICO Y CALEO DE ARBOLES PARA EL PROGRAMA TODOS SOMOS EL CENTRO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
APORTACION AL PROGRAMA SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	359,100	359,100	359,100	359,100	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE POLICIAS	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%		
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROVENIENTES DE RAMO 33 FONDO IV	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	15,312	15,312	15,312	15,312	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	66,472,449	66,472,449	66,472,449	66,472,449	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	212,735	212,735	212,735	212,735	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,259,154	5,259,154	5,259,154	5,259,154	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	6-CUICUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,496	10,496	10,496	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%		
EROGACIONES IMPREVISTAS	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%		
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DEL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2011	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	8,687,526	8,687,526	8,687,526	8,687,526	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	499,455	499,455	499,455	499,455	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	13,526,186	13,526,186	13,526,186	13,526,186	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE OPERACION)	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	11	0	PRODUCTO	0.00	0.00	0.0%	INTERESES GENERADOS RAMO GENERAL 33 FONDO IV	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS RAMO GENERAL 33 FONDO IV 2011	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	810	810	810	810	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO FONDO IV	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AD066. ADQUISICION DE UNA MOTOSIERRA.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	11,400	11,400	11,400	11,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ADQUISICION
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (GASTOS INDIRECTOS.)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	244,147	244,147	244,147	244,147	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
G0321 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIV NORMAL)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,710	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
IS014 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, GASTOS DE OPERACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2011	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	31,213,231	31,357,189	31,357,189	31,357,189	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
IS184. APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES SE SEGURIDAD PUBLICA.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	169,150	169,150	169,150	169,150	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO QUE SE PRETENDE REPORTAR ES UN APOYO DE UTILES A LOS HIJOS DE TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
IS200. SUMINISTRO DE PINTURA PARA EDIFICIOS PUBLICOS (CASA MUSEO, CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA CENTRAL)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	44,249	44,249	44,249	44,249	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
IS201. SUMINISTRO DE PINTURA PARA EDIFICIOS PUBLICOS (MERCADO PUBLICO, DIF MUNICIPAL, Y CENTRAL CAMIONERA)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	99,299	99,299	99,299	99,299	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
IS202 DONATIVOS. (PROGRAMAS DE PINTURA)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	51,449	51,449	51,449	51,449	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
OP065. REMODELACION DE CASETA DE VIGILANCIA EN AV. 27 DE FEBRERO.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	226,069	226,069	226,069	226,069	100.0%	0	0	CASETA	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	136,608	136,608	136,608	136,608	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	5,930,592	5,930,592	5,930,592	5,930,592	100.0%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE ADJUDOS A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EJERCICIO 2009	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,158,120	3,158,120	3,158,120	3,158,120	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	79,063	79,063	79,063	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	23,342,048	23,342,048	23,342,048	23,331,134	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.83	83.0%	ESTE PROYECTO ES EL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 DEL FONDO IV
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL RAMO 33 FIV 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	5,130,453	5,130,453	5,130,453	0	0.0%	1,983	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA 2011 (HUBIERON AMPLIACIONES LIQUIDAS POR LO QUE EL TECHO FINANCIERO INCREMENTO FUE \$1,982.96
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIR. SEGURIDAD PUBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	16,418,158	16,418,158	16,418,158	16,418,158	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	RECURSO - 2011 (----- GASTO DE OPERACIÓN ----- CONCLUIDO
PROYECTO EJECUTIVO PMDEO VIGILANCIA POR MEDIO DE UN CCTV/PIEOTECION DE INTRUSOS CON TECNOLOGIA AVANZADA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	346,467	346,467	346,467	346,467	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
FAM				417,720,922	417,720,922	417,720,922	285,705,214	68.4%	0	0		371,936.00	360,196.00	96.8%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	4,616,100	4,616,100	4,616,100	4,303,599	93.2%	0	0	ALUMNO	6,900.00	6,900.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	7,693,500	7,693,500	7,693,500	7,172,665	93.2%	0	0	ALUMNO	11,500.00	11,500.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	7,425,900	7,425,900	7,425,900	6,923,181	93.2%	0	0	ALUMNO	11,100.00	11,100.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,387,000	15,387,000	15,387,000	14,345,330	93.2%	0	0	ALUMNO	23,000.00	23,000.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	10,704,000	10,704,000	10,704,000	9,979,360	93.2%	0	0	ALUMNO	16,000.00	16,000.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	7,425,900	7,425,900	7,425,900	6,923,181	93.2%	0	0	ALUMNO	11,100.00	11,100.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,371,450	1,371,450	1,371,450	1,278,606	93.2%	0	0	ALUMNO	2,050.00	2,050.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	9,031,500	9,031,500	8,420,085	8,420,085	93.2%	0	0	ALUMNO	13,900.00	13,900.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	1,806,300	1,806,300	1,806,300	1,684,017	93.2%	0	0	ALUMNO	2,700.00	2,700.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	4,549,200	4,549,200	4,549,200	4,241,228	93.2%	0	0	ALUMNO	6,800.00	6,800.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,575,650	2,575,650	2,575,650	2,401,284	93.2%	0	0	ALUMNO	3,850.00	3,850.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,355,500	6,355,500	6,355,500	5,923,245	93.2%	0	0	ALUMNO	9,500.00	9,500.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13-MACALUCA	NACALUCA	URBANO	6,355,500	6,355,500	6,355,500	5,923,245	93.2%	0	0	ALUMNO	9,500.00	9,500.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,177,750	3,177,750	3,177,750	2,962,623	93.2%	0	0	ALUMNO	4,750.00	4,750.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,545,700	3,545,700	3,545,700	3,305,663	93.2%	0	0	ALUMNO	5,300.00	5,300.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado								Ejercido		
																13
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,374,950	2,374,950	2,374,950	2,214,171	93.2%	0	0	ALUMNO	3,550.00	3,550.00	100.0%		
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	3,679,500	3,679,500	3,679,500	3,430,405	93.2%	0	0	ALUMNO	5,500.00	5,500.00	100.0%		
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
APOYO A DAMNIFICADOS EN EPOCAS DE LLUVIAS Y FRENTEROS FRIOS EN EL ESTADO	0-COBERATURA ESTATAL	COBERATURA MUNICIPAL	URBANO	4,441,537	4,441,537	4,441,537	2,066,801	46.5%	0	0	APOYO	10,400.00	5,040.00	48.5%		
ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE LA DONACION DE AUXILIARES AUDITIVOS	0-COBERATURA ESTATAL	COBERATURA MUNICIPAL	URBANO	3,440,000	3,440,000	3,440,000	2,874,384	83.6%	0	0	APOYO	320.00	320.00	100.0%		
ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE LA DONACION DE MAQUINAS MECANICAS D ESCRITURA BRALE	0-COBERATURA ESTATAL	COBERATURA MUNICIPAL	URBANO	247,000	247,000	247,000	244,644	98.0%	0	0	APOYO	15.00	15.00	100.0%		
ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE LA DONACION DE TECNOLOGIA AVANZADA PARA CIEGOS Y DEBILES VISUALES	0-COBERATURA ESTATAL	COBERATURA MUNICIPAL	URBANO	270,000	270,000	270,000	254,042	94.1%	0	0	APOYO	10.00	10.00	100.0%		
ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE LA DONACION DESILLAS DE RUEDAS SEMIDEPORATIVAS PARA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0-COBERATURA ESTATAL	COBERATURA MUNICIPAL	URBANO	540,942	540,942	540,942	540,653	99.8%	0	0	PERSONA	20.00	20.00	100.0%		
ASISTENCIA SOCIAL A TRAVIS DE LA DONACION DE SILLAS DE RUEDAS DEPORTIVAS PARA BASQUETBOL A JOVENES DEPORTISTAS DISCAPACITADIS	0-COBERATURA ESTATAL	COBERATURA MUNICIPAL	URBANO	448,059	448,059	448,059	448,059	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%		
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0-COBERATURA ESTATAL	COBERATURA MUNICIPAL	URBANO	2,910,347	2,910,347	2,910,347	0	0.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%		
FORT ALECMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS FRIOS EN ESPECIES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERATURA ESTATAL	COBERATURA MUNICIPAL	URBANO	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,077,287	95.8%	0	0	APOYO	10,000.00	10,000.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERATURA ESTATAL	COBERATURA MUNICIPAL	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,093,202	88.4%	0	0	ALUMNO	146,600.00	146,600.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	0-COBERATURA ESTATAL	COBERATURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	997,628	99.8%	0	0	SERVICIO	1,576.00	1,576.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	186,000	186,000	186,000	183,590	98.7%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%		
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	465,000	465,000	465,000	459,250	98.8%	0	0	NNO	100.00	100.00	100.0%		
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	426,400	426,400	426,400	310,367	72.8%	0	0	LOTE	656.00	656.00	100.0%		
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RESGO DE DESNUTRICION	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	930,000	930,000	930,000	918,500	98.8%	0	0	NNO	200.00	200.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	994,500	994,500	994,500	723,874	72.8%	0	0	LOTE	1,530.00	1,530.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	3-CENTILA	FRONTERA	RURAL	186,000	186,000	186,000	183,590	98.7%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%		
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RESGO DE DESNUTRICION	3-CENTILA	FRONTERA	RURAL	1,162,500	1,162,500	1,162,500	1,148,125	98.8%	0	0	NNO	250.00	250.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3-CENTILA	FRONTERA	RURAL	430,300	430,300	430,300	313,205	72.8%	0	0	LOTE	662.00	662.00	100.0%		
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RESGO DE DESNUTRICION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	697,500	697,500	697,500	688,875	98.8%	0	0	NNO	150.00	150.00	100.0%		
FORT ALECMIENTO O A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERQUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,156,000	1,156,000	1,156,000	1,155,911	100.0%	0	0	APOYO	33,414.00	33,414.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERQUE TEMPORAL COMO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES VICTIMAS DE MALTRATO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,188,305	99.0%	0	0	NNO	220.00	220.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	600,000	600,000	600,000	580,179	96.7%	0	0	MUJER	85.00	85.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 CASA HOGAR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,405,420	3,405,420	3,405,420	3,390,014	98.5%	0	0	NNO	50.00	50.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO CASA DEL ARBOL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,285,370	4,285,370	4,285,370	4,161,281	97.1%	0	0	ADULTO	110.00	110.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES CON PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA Y DE CALLE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	730,500	730,500	730,500	726,851	99.5%	0	0	NNO	25.00	25.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,816,100	1,816,100	1,816,100	1,321,898	72.8%	0	0	LOTE	2,794.00	2,794.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	186,000	186,000	186,000	183,560	98.7%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%		
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RESGO DE DESNUTRICION	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	697,500	697,500	697,500	688,975	98.8%	0	0	NNO	150.00	150.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Ejercidos		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,116,700	1,116,700	1,116,700	812,820	72.8%	0	0	LOTE	1,718.00	1,718.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	111,600	111,600	111,600	110,148	98.7%	0	0	MUJER	30.00	30.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	139,500	139,500	139,500	137,500	98.6%	0	0	NNO	30.00	30.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	296,400	296,400	296,400	215,743	72.8%	0	0	LOTE	466.00	466.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	260,400	260,400	260,400	257,012	98.7%	0	0	MUJER	70.00	70.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	232,500	232,500	232,500	229,625	98.8%	0	0	NNO	50.00	50.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	260,000	260,000	260,000	189,248	72.8%	0	0	LOTE	400.00	400.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	186,000	186,000	186,000	183,580	98.7%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	697,500	697,500	697,500	688,875	98.8%	0	0	NNO	150.00	150.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	456,300	456,300	456,300	332,130	72.8%	0	0	LOTE	702.00	702.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	260,400	260,400	260,400	257,012	98.7%	0	0	MUJER	70.00	70.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	139,500	139,500	139,500	137,775	98.8%	0	0	NNO	30.00	30.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	179,400	179,400	179,400	130,581	72.8%	0	0	LOTE	276.00	276.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	260,400	260,400	260,400	257,012	98.7%	0	0	MUJER	70.00	70.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	604,500	604,500	604,500	597,025	98.8%	0	0	NNO	130.00	130.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	200,200	200,200	200,200	145,720	72.8%	0	0	LOTE	308.00	308.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	186,000	186,000	186,000	183,580	98.7%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	697,500	697,500	697,500	688,875	98.8%	0	0	NNO	150.00	150.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	247,000	247,000	247,000	179,786	72.8%	0	0	LOTE	380.00	380.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	186,000	186,000	186,000	183,580	98.7%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	465,000	465,000	465,000	459,250	98.8%	0	0	NNO	100.00	100.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	744,900	744,900	744,900	542,196	72.8%	0	0	LOTE	1,146.00	1,146.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	186,000	186,000	186,000	183,580	98.7%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	465,000	465,000	465,000	459,250	98.8%	0	0	NNO	100.00	100.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANO	299,000	299,000	299,000	217,635	72.8%	0	0	LOTE	460.00	460.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	260,400	260,400	260,400	257,012	98.7%	0	0	MUJER	70.00	70.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	232,500	232,500	232,500	229,625	98.8%	0	0	NNO	50.00	50.00	100.0%		
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	158,600	158,600	158,600	115,441	72.8%	0	0	LOTE	244.00	244.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	372,000	372,000	372,000	367,160	98.7%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	697,500	697,500	697,500	688,875	98.8%	0	0	NNO	150.00	150.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	327,600	327,600	327,600	238,452	72.8%	0	0	LOTE	504.00	504.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	186,000	186,000	186,000	183,580	98.7%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	465,000	465,000	465,000	459,250	98.8%	0	0	NNO	100.00	100.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado										Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS O DISCAPACIDAD	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	296.400	296.400	296.400	215.743	72.8%	0	0	LOTE	456.00	456.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	511.500	511.500	511.500	505.175	98.8%	0	0	NÑO	110.00	110.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	387.400	387.400	387.400	281.980	72.8%	0	0	LOTE	596.00	596.00	100.0%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																
CONSTRUCCIÓN																
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TABASCO (FAM BASICO 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	SE CANCELA PARA ABERTURAR 61 PROYECTOS DE FAM BASICO 2011.	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA NUEVA CREACION SERVO DE LA NACION, CON CLAVE 27DPB0014F (FAM BASICO 2011)	1-BALANCAN	VICENTE GUERRERO	RURAL	498.949	498.949	498.949	304.653	61.1%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CON CLAVE 27EJN0022Y (FAM BASICO 2011)	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	330.058	330.058	330.058	97.970	29.7%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
SUBESTACION TRIFASICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ CON CLAVE 27EES0092C (FAM BASICO 2011)	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	682.188	682.188	682.188	202.891	29.7%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M. INCLUYE DEMOLICION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA CON CLAVE 27DPR1178X (FAM BASICO 2011)	2-CARDENAS	EL BART 1A. SECCIÓN	RURAL	354.250	354.250	354.250	349.237	98.6%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 27EJN0083L (FAM BASICO 2011)	2-CARDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	310.337	310.337	310.337	92.342	29.8%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27DPR0207V (FAM BASICO 2011)	3-CENTLA	SAN JOSE DE SIMON SARLAT	RURAL	806.608	806.608	806.608	669.220	83.0%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR. INCLUYE DEMOLICION EN EL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA GREGORIO MENDEZ MAGANA CON CLAVE 27DCC0102V (FAM BASICO 2011)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	890.339	890.339	890.339	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8.0M Y MODULO DE SERVICIO SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SANTIAGO MARTINEZ RAMON CON CLAVE 27ETV0151H(FAM BASICO 2011)	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	831.372	831.372	831.372	247.914	29.8%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 27ETV0886V(FAM BASICO 2011)	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	626.403	626.403	626.403	186.663	29.8%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SANTIAGO MAY SANTOS CON CLAVE 27ETV0408T (FAM BASICO 2011)	3-CENTLA	GREGORIO MENDEZ MAGANA	RURAL	330.058	330.058	330.058	97.970	29.7%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 150 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 4 CON CLAVE 27J051009AL (FAM BASICO 2011)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	1,326.254	1,326.254	1,326.254	1,321.560	98.6%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%		
CONCLUSIÓN DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CON CLAVE 27DJN1281T (FAM BASICO 2011)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	495.697	495.697	495.697	491.113	99.1%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%		
CONCLUSIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CON CLAVE 27ETV083R(FAM BASICO 2011)	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	123.330	123.330	123.330	36.882	29.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 5.30 M. CERCA CON RODAPIE Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO CON CLAVE 27DJN0053S (FAM BASICO 2011)	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	652.873	652.873	652.873	651.263	99.8%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. INCLUYE DEMOLICION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27DPR0189I (FAM BASICO 2011)	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	686.721	686.721	686.721	684.547	99.7%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CON CINCO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 27DPR0218A (FAM BASICO 2011)	4-CENTRO	IXTACOMITANZA. SECCION	RURAL	3,849.332	3,849.332	3,849.332	1,616.063	42.0%	0	0	ESPACIO	9.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido										
																13	14
1	4-CENTRO	3	4														24
CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 36 CON CLAVE 27DST0009X (FAMI BÁSICO 2011)	VILLAHERMOSA		URBANO	4,978,557	4,978,557	4,978,557	62.3%	3,103,653	0	0	ESPACIO	10.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS 27 DE OCTUBRE (FAMI BÁSICO 2011)	PARRILLA II		URBANO	189,015	189,015	189,015	98.1%	185,471	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		METAS: ML DE REDES DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN. (FAMI BÁSICO 2011)	TUMBULUSHAL		RURAL	2,602,461	2,602,461	2,602,461	78.3%	1,986,693	0	0	ESPACIO	10.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CON CLAVE 27EJN037Z (FAMI BÁSICO 2011)	VILLAHERMOSA		URBANO	1,637,197	1,637,197	1,637,197	97.6%	1,597,119	0	0	ESPACIO	8.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN PLANTA ALTA DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 49 CON CLAVE 27DST0008H (FAMI BÁSICO 2011)	PARRILLA		URBANO	1,146,682	1,146,682	1,146,682	99.8%	1,144,881	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS INDIAGNA CARLOS PELLICER CÁMARA CON CLAVE 27DC0303S (FAMI BÁSICO 2011)	LA MANGA		RURAL	479,228	479,228	479,228	99.4%	476,279	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 27DJN073N (FAMI BÁSICO 2011)	TERRA AMARILLA 2A, SECCIÓN		RURAL	310,337	310,337	310,337	98.6%	305,967	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE 27DPR194Y (FAMI BÁSICO 2011)	MIGUEL HIDALGO 2A, SECCIÓN (LA GUAYRA)		RURAL	354,250	354,250	354,250	83.8%	296,894	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27DPR2082R (FAMI BÁSICO 2011)	PARRILLA		URBANO	330,058	330,058	330,058	98.9%	326,574	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES CON CLAVE 27DJN1295W (FAMI BÁSICO 2011)	MEDELLIN Y MADERO 2A, SECCIÓN		RURAL	330,058	330,058	330,058	98.8%	326,137	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSE ASUNCION ALAMILLA ALCUDIA CON CLAVE 27ETV0381Z (FAMI BÁSICO 2011)	ESTANCIA VIEJA 1A, SECCIÓN		RURAL	330,058	330,058	330,058	99.1%	327,195	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 27DPR1257J (FAMI BÁSICO 2011)	TAMULITÉ DE LAS SABANAS		URBANO	1,132,738	1,132,738	1,132,738	99.5%	1,127,004	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%			
SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.23 CON CLAVE 27DML0020Z (FAMI BÁSICO 2011)	TAMULITÉ DE LAS SABANAS		URBANO	815,319	815,319	815,319	29.8%	243,341	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%		METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ZORANDA PINEDA CAMPUZANO CON CLAVE 27DJN099H (FAMI BÁSICO 2011)	RIO TINTO 1A, SECCIÓN		RURAL	310,337	310,337	310,337	29.8%	92,414	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%		METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30M POR SUSTITUCION Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN EL JARDIN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO CARDENAS CON CLAVE 27DJN093U (FAMI BÁSICO 2011)	MIGUEL HIDALGO 2A, SECCIÓN (LA GUAYRA)		RURAL	318,636	318,636	318,636	29.8%	94,950	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%		METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30M Y OBRA EXTERIOR POR REUBICACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MARCOS E. BECERRA CON CLAVE 27EJN0303G (FAMI BÁSICO 2011)	GONZÁLEZ 4A, SECCIÓN		RURAL	310,337	310,337	310,337	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%		METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0M Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL NO.1 CON CLAVE 27DPR1899H (FAMI BÁSICO 2011)	VILLAHERMOSA		URBANO	330,058	330,058	330,058	29.8%	98,260	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%		METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER CÁMARA CON CLAVE 27ETV0037P (FAMI BÁSICO 2011)	LA VUELTA (LA JAGUA)		RURAL	330,058	330,058	330,058	29.8%	98,331	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%		METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO 150 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN S. TRUJILLO CON CLAVE 27DPR0136R (FAMI BÁSICO 2011)	VILLAHERMOSA		URBANO	1,266,159	1,266,159	1,266,159	37.6%	476,140	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
															13
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 75 KVA, RED ELÉCTRICA INTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN CADENA DE BUENDÍA CON CLAVE 27DPR1988 (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,566,216	1,566,216	1,566,216	1,399,594	89.4%	0	0		2.00	0.00	0.0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 75 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS INOCENCIA GALVÁN VILDA DE RAMOS CON CLAVE 27DN00460 (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	903,415	903,415	903,415	546,287	60.5%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE BERRIOZABAL CON CLAVE 27DPR0386V (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	686,721	686,721	686,721	672,528	97.9%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON QUINCE AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ENRIQUEZ DE LA FUENTE CON CLAVE 27DPR0275SIF AM BAS 2011)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	10,574,882	10,574,882		6,891,516	65.2%	0	0	ESPACIO	20.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE 27DPR1021R (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	532,794	532,794	532,794	467,354	87.7%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MORENO PÉREZ CON CLAVE 27EJN0057N (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	SUR 2A. SECCIÓN (LA TRINIDAD)	RURAL	324,250	324,250	324,250	321,999	99.3%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO RURAL INFANTIL CON CLAVE 27EINT04H (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	310,337	310,337	310,337	307,893	99.2%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8.0 INCLUYE DEMOLICIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CLAVE 27DPR0397U (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	GREGORIO MÉNDEZ 3A. SECCIÓN	RURAL	686,721	686,721	686,721	204,547	29.8%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA L.C. BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR1403D (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 4A. SECCION (SAN ANDRÉS)	RURAL	330,058	330,058	330,058	309,186	93.7%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ HERNÁNDEZ LEÓN CON CLAVE 27DPR0355K (FAM BÁSICO 2011)	6-CUNDUACÁN	HUIMANGUILLÓ 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	829,757	829,757	829,757	686,104	82.7%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD MARÍN CABRERA CON CLAVE 27DPR039H (FAM BÁSICO 2011)	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	354,250	354,250	354,250	305,402	86.2%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DUN0719K (FAM BÁSICO 2011)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	330,058	330,058	330,058	297,931	90.3%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8.0 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO CON CLAVE 27DJN0097Q (FAM BÁSICO 2011)	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330,058	330,058	330,058	98,238	29.8%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE 27DPR026H (FAM BÁSICO 2011)	8-HUIMANGUILLÓ	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (LOS PINOS)	RURAL	498,949	498,949	498,949	467,039	93.6%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 27ETV0839W (FAM BÁSICO 2011)	8-HUIMANGUILLÓ	EL GUAYAL	RURAL	330,058	330,058	330,058	327,599	99.3%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8.0M, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27ETV0483J (FAM BÁSICO 2011)	8-HUIMANGUILLÓ	LA ESPERANZA	RURAL	831,372	831,372	831,372	247,914	29.8%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ARMANDO CUEVAS GLORI CON CLAVE 27ETV0481L (FAM BÁSICO 2011)	8-HUIMANGUILLÓ	MONTE DE ORO 1A. SECCIÓN	RURAL	831,372	831,372	831,372	248,553	29.9%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE BARRA FRONTAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CÉSAR ALEJANDRO BAUTISTA CON CLAVE 27DPR0207L (FAM BÁSICO 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN 2A. SECCION (SAN LORENZO)	RURAL	275,851	275,851	275,851	177,960	64.5%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE CASTILLO PÉREZ CON CLAVE 27EJN0050U (FAM BÁSICO 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	590,313	590,313	590,313	544,595	92.3%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
														13	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ LEÓN HERNÁNDEZ RIVERA CON CLAVE Z7DPR061E (FAM BÁSICO 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AYAPA	RURAL	330,058	330,058	330,058	327,722	99.3%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARINO MATAMOROS CON CLAVE Z7DPR0562L (FAM BÁSICO 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMÉS GILLO GALEANA 2A. SECCION	RURAL	662,997	662,997	662,997	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL JAVIER MADRIGAL CON CLAVE Z7DPR1218H (FAM BÁSICO 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	330,058	330,058	330,058	98,205	29.8%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CLAVE Z7DPR1263H (FAM BÁSICO 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA TRINIDAD	RURAL	330,058	330,058	330,058	97,284	29.5%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LOS GIRASOLES CON CLAVE Z7DJN0643F (FAM BÁSICO 2011)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	330,058	330,058	330,058	327,656	99.3%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA VILLANUEVA CON CLAVE Z7ETV063ZE (FAM BÁSICO 2011)	11-JONUTA	FEDERICO ALVAREZ 1A. SECCION	RURAL	648,339	648,339	648,339	194,472	30.0%	0	0	OTROS	9.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CON CLAVE Z7DJN0098N (FAM BÁSICO 2011)	11-JONUTA	PLAYA LARGA	RURAL	310,337	310,337	310,337	208,257	67.1%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON OCHO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA TIPO U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. MI PATRIA ES PRIMERO CON CLAVE Z7DPR0707Q (FAM BÁSICO 2011)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	5,113,686	5,113,686	5,113,686	3,037,684	59.4%	0	0	ESPACIO	12.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO CON CLAVE Z7DJN0117M (FAM BÁSICO 2011)	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	RURAL	310,337	310,337	310,337	307,875	99.2%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMANERA CON CLAVE Z7DJN043L (FAM BÁSICO 2011)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	330,058	330,058	330,058	326,630	99.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GALVEZ GALVEZ CON CLAVE Z7DPR1932N (FAM BÁSICO 2011)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	686,721	686,721	686,721	529,335	77.1%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 76 KVIA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE N. ROVIROSA NO. 1 CON CLAVE Z7DPR091ZZ (FAM BÁSICO 2011)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	932,720	932,720	932,720	752,749	80.7%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
SUBESTACION ELECTRICIA TRIFASICA DE 150 KVIA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CON CLAVE Z7DPR081W (FAM BÁSICO 2011)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	888,119	888,119	888,119	264,763	29.8%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: SUBESTACION (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCIANO GALLEGOS MAGANA (FAM BÁSICO 2011)	13-NCALUICA	SALOYA 2A. SECCION	RURAL	1,237,818	1,237,818	1,237,818	1,232,218	99.5%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE Z7DCC0159W (FAM BÁSICO 2011)	13-NCALUICA	JIMÉNEZ	RURAL	590,313	590,313	590,313	512,651	86.8%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI CON CLAVE Z7DJN132IE (FAM BÁSICO 2011)	13-NCALUICA	TAXCO	RURAL	310,337	310,337	310,337	249,672	80.5%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M, OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUÁREZ CON CLAVE Z7ETV0145X (FAM BÁSICO 2011)	13-NCALUICA	LIMITAS	URBANO	623,844	623,844	623,844	620,692	99.5%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANBAL CON CLAVE Z7ETV0077Q (FAM BÁSICO 2011)	13-NCALUICA	EL CEDRO	RURAL	330,058	330,058	330,058	326,628	99.9%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8.0 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ING. LEANDRO ROVIROSA WADE CON CLAVE Z7ETV0116B (FAM BÁSICO 2011)	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	330,058	330,058	330,058	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8.0 M DIRECCION Y SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE Z7ETV0046H (FAM BÁSICO 2011)	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANBAL	RURAL	1,248,262	1,248,262	1,248,262	373,517	29.9%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE 25 KVA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA FAUSTO MERINO CORREA CON CLAVE Z7ETV0269V (FAM BÁSICO 2011)	15-TACOTALPA	CUTLALHUAC	RURAL	783,648	783,648	783,648	738,432	94.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
				330,058	330,058	330,058	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
				310,337	310,337	310,337	93,000	30.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
				330,058	330,058	330,058	264,231	80.1%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
				356,452	356,452	356,452	106,210	29.8%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
				693,621	693,621	693,621	206,745	29.8%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	
				655,131	655,131	655,131	195,455	29.8%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	
				857,556	857,556	857,556	854,381	98.6%	0	0	ESPACIO	16.00	0.00	0.0%	
				1,305,006	1,305,006	1,305,006	1,295,926	99.3%	0	0	ESPACIO	14.00	0.00	0.0%	
				1,023,517	1,023,517	1,023,517	305,661	29.9%	0	0	OTROS	17.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,D Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE ZDPR1493M (FAM BÁSICO 2011)	2-CÁRDENAS	RURAL	RURAL	1,059,382	1,059,382	1,059,382	316,434	29.9%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
				526,449	526,449	526,449	156,895	29.8%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	
				1,387,416	1,387,416	1,387,416	1,381,264	98.6%	0	0	ESPACIO	17.00	0.00	0.0%	
				388,649	388,649	388,649	0	0.0%	0	0	OTROS	13.00	0.00	0.0%	
				839,212	839,212	839,212	250,368	29.8%	0	0	OTROS	13.00	0.00	0.0%	
				742,902	742,902	742,902	680,231	91.6%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
				651,828	651,828	651,828	194,329	29.8%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%	
				585,120	585,120	585,120	565,343	96.6%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
				1,086,673	1,086,673	1,086,673	1,087,247	99.9%	0	0	ESPACIO	23.00	0.00	0.0%	
				1,086,673	1,086,673	1,086,673	1,087,247	99.9%	0	0	ESPACIO	23.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado								Ejercido	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CON CLAVE 27EST0003L (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,394,031	1,394,031	1,394,031	1,259,731	90.4%	0	0	ESPACIO	17.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27ETV004Z (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	MEDELLÍN Y RIGUA 3A. SECCIÓN	URBANO	1,123,215	1,123,215	1,123,215	1,085,545	96.6%	0	0	ESPACIO	12.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVO 3A. SECCIÓN	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 3A. SECCIÓN	RURAL	758,854	758,854	758,854	753,837	98.3%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO RURAL INFANTIL CON CLAVE 27EINI788F (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 5A. SECCIÓN	RURAL	175,488	175,488	175,488	173,513	98.9%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LAS GOLONDRINAS CON CLAVE 27DCC0140Y (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	ESTANZIA	RURAL	672,659	672,659	672,659	667,316	98.2%	0	0	ESPACIO	8.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DPR0098E (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	ESTANZIA	RURAL	803,531	803,531	803,531	799,712	99.5%	0	0	ESPACIO	13.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, MENDEZ CON CLAVE 27DPR0188X (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	679,895	679,895	679,895	202,040	29.7%	0	0	OTROS	9.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DEL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENDI NO.1 CON CLAVE 27DDM0002P (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	VILLANUEVA	URBANO	1,828,040	1,828,040	1,828,040	546,672	29.9%	0	0	OTROS	15.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, MENDEZ CON CLAVE 27DPR0188X (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 5A. SECCIÓN	RURAL	736,564	736,564	736,564	218,998	29.7%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMERAS LETRAS CON CLAVE 27DCC0153B (FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A. SECCIÓN COLONA JOSÉ MARÍA	RURAL	630,600	630,600	630,600	187,716	29.8%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS C,E,F,H,I,K Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.7 CON CLAVE 27DST00070(FAM BÁSICO 2011)	4-CENTRO	TANULÉ DE LAS SABANAS	URBANO	1,740,150	1,740,150	1,740,150	0	0.0%	0	0	OTROS	32.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CLAVE 27DJN0286H (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	GREGORIO MENEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	1,031,506	1,031,506	1,031,506	1,028,795	99.7%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LAUREANA WRIGTH GONZÁLEZ CON CLAVE 27DJN2550 (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	592,427	592,427	592,427	594,958	98.7%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN RODAS DE FIGAROLA CON CLAVE 27EJN0045 (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	900,990	900,990	900,990	897,152	99.6%	0	0	ESPACIO	11.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE 27ETV0051I (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	PROGRESO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	488,243	488,243	488,243	144,892	29.7%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE 27ETV0051I (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	889,117	889,117	889,117	581,876	65.4%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMÉN CON CLAVE 27DPR0324K (FAM BÁSICO 2011)	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 2A. SECCIÓN	RURAL	1,143,151	1,143,151	1,143,151	341,635	29.9%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARTÍ CON CLAVE 27ETV0055E (FAM BÁSICO 2011)	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	980,403	980,403	980,403	955,422	98.5%	0	0	ESPACIO	14.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ E. HERNÁNDEZ CON CLAVE 27DPR0361O (FAM BÁSICO 2011)	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	985,420	985,420	985,420	981,760	99.6%	0	0	ESPACIO	10.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
														Ejercido	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ARCADIO ZENTELLA CON CLAVE 27DPR032H (FAM BASICO 2011)	6-CUNDUACÁN	SANTO TOMAS	RURAL	845,300	845,300	845,300	814,455	96.4%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ EDUARDO DE CARDENAS CON CLAVE 27DPR0359C (FAM BASICO 2011)	6-CUNDUACÁN	CUILCO	RURAL	1,198,752		1,198,752	1,193,750	98.6%	0	0	ESPACIO	13.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DUN0218K (FAM BASICO 2011)	6-CUNDUACÁN	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	RURAL	383,986	383,986	383,986	114,607	29.8%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA L.C. CARLOS A. MADRAZO BECERRA CON CLAVE 27ETV0664M (FAM BASICO 2011)	8-HUIMANGUILLO	TECOMINOACÁN	RURAL	719,351		719,351	665,006	92.4%	0	0	ESPACIO	13.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARCELINO GARCIA JUNCO CON CLAVE 27EES0037J (FAM BASICO 2011)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,375,893	1,375,893	1,375,893	1,372,019	99.7%	0	0	ESPACIO	12.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HERODES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE 27DPR0461N (FAM BASICO 2011)	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	1,492,840	1,492,840	1,492,840	446,313	29.9%	0	0	OTROS	16.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E EN LA ESCUELA PRIMARIA LUC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR045V (FAM BASICO 2011)	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,199,980	1,199,980	1,199,980	788,774	65.7%	0	0	OTROS	13.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y EN LA ESCUELA PRIMARIA LUC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR045V (FAM BASICO 2011)	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 2A. SECCIÓN	RURAL	601,994	601,994	601,994	600,734	99.8%	0	0	ESPACIO	9.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DUN0218K (FAM BASICO 2011)	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 1A. SECCIÓN	RURAL	683,871	683,871	683,871	420,965	61.5%	0	0	ESPACIO	7.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, S Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CON CLAVE 27DPR0585E (FAM BASICO 2011)	10-JALPA DE MENDEZ	BOQUIAPA	RURAL	988,230	988,230	988,230	977,388	98.9%	0	0	ESPACIO	16.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO CON CLAVE 27DPR0578M (FAM BASICO 2011)	10-JALPA DE MENDEZ	SANTA LUCÍA	RURAL	663,078	663,078	663,078	662,137	99.9%	0	0	ESPACIO	8.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCIA CON CLAVE 27ETV0065X (FAM BASICO 2011)	10-JALPA DE MENDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,090,354	1,090,354	1,090,354	1,063,308	97.5%	0	0	ESPACIO	13.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE N. ROVIROSA CON CLAVE 27ETV0019Z (FAM BASICO 2011)	10-JALPA DE MENDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION	RURAL	634,978	634,978	634,978	188,629	29.7%	0	0	OTROS	13.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSENDO TARACENA PADRON CON CLAVE 27ETV0216A (FAM BASICO 2011)	11-JONUTA	SAN JOSE	RURAL	850,350	850,350	850,350	253,577	29.8%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LUC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE 27DPR0317A (FAM BASICO 2011)	12-MACISPANA	ALLENDE BAJO 2A. SECCIÓN	RURAL	623,270	623,270	623,270	388,503	62.3%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO A EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE NARCISO ROVIROSA NO. 2 CON CLAVE 27DPR024H (FAM BASICO 2011)	12-MACISPANA	MACISPANA	URBANO	907,999	907,999	907,999	0	0.0%	0	0	OTROS	13.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CON CLAVE 27ETV0339J (FAM BASICO 2011)	12-MACISPANA	VERNET 2A. SECCION	RURAL	683,078	683,078	683,078	197,716	28.8%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MIS BLANCAS MIRPOSAS CON CLAVE 27DUN0226T (FAM BASICO 2011)	12-MACISPANA	MACISPANA	URBANO	775,426	775,426	775,426	231,232	29.8%	0	0	OTROS	9.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO F EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MA. MORELOS CON CLAVE 27EES0083A (FAM BASICO 2011)	13-NACAUCA	NACAUCA	URBANO	1,153,752	1,153,752	1,153,752	1,031,436	89.4%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BLINCE JOSÉ CONCEPCIÓN LEYVA CON CLAVE 27DPB0008D (FAM BASICO 2011)	13-NAUCAJUCA	TAPOTZINGO	RURAL	1,089,783	1,089,783	1,089,783	1,060,968	99.2%	0	0	ESPACIO	18.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO CON CLAVE 27DPR0756Z (FAM BASICO 2011)	13-NAUCAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	1,499,980	1,499,980	1,499,980	448,615	29.9%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DCC0046T (FAM BASICO 2011)	13-NAUCAJUCA	GUATACALCA	RURAL	871,141	871,141	871,141	259,431	29.8%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS C, D Y E EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE 27DPR0780Z (FAM BASICO 2011)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION BANCO)	RURAL	807,125	807,125	807,125	804,542	99.7%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DPR0790C (FAM BASICO 2011)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCION	RURAL	1,263,264	1,263,264	1,263,264	377,471	29.9%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 27DES0004T (FAM BASICO 2011)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,305,972	1,305,972	1,305,972	390,090	29.9%	0	0	OTROS	18.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ MARCIN CON CLAVE 27DJN034TE (FAM BASICO 2011)	15-TACOTALPA	TAPULULAPA	URBANO	604,554	604,554	604,554	480,753	79.5%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFA. MERCEDES LANZ DE GONZALEZ CON CLAVE 27DPR1958G (FAM BASICO 2011)	15-TACOTALPA	TAPULULAPA	URBANO	1,008,083	1,008,083	1,008,083	301,520	29.9%	0	0	OTROS	13.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS C, E, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 CON CLAVE 27J0510023Z (FAM BASICO 2011)	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	1,029,030	1,029,030	1,029,030	307,296	29.9%	0	0	OTROS	15.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 27DJN0101M (FAM BASICO 2011)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	832,182	832,182	832,182	248,212	29.8%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27ETV148T (FAM BASICO 2011)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL	591,833	591,833	591,833	175,796	29.7%	0	0	OTROS	11.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICTOR CAMARA CRUZ CLAVE 27ETV0190J (FAM BASICO 2011)	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	754,495	754,495	754,495	225,353	29.9%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CON CLAVE 27ETV0248A (FAM BASICO 2011)	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	688,419	688,419	688,419	205,204	29.8%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL FAM BASICO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,097,595	4,097,595	4,097,595	4,092,399	99.9%	0	0	OTROS	5,349.00	0.00	0.0%	METAS: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO (ADQUISICION)
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO P EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU002SE (FAM SUPERIOR 2011)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	5,385,140	5,385,140	5,385,140	4,063,259	75.5%	0	0	ESPACIO	17.00	0.00	0.0%	
TERMINACION DEL CENTRO DE APRENDIZAJE DE DIAGNOSIS Y AREA DE POSGRADO, EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU002SE (FAM SUPERIOR 2011)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,298,814	63.0%	0	0	ESPACIO	7.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CENTRO (FAM SUPERIOR 2011)	4-CENTRO	TUMBULLUSHAL	RURAL	19,500,000	19,500,000	19,500,000	8,680,245	44.5%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA PARA LA LICENCIATURA DE MEDICO CIRUJANO EN LA DIVISION ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO. (FAM SUPERIOR 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22,000,000	22,000,000	22,000,000	7,256,448	33.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE INV. DE ATENCION Y EDUCACION EN SALUD DE LA DIVISION ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMACALCO UNIV. JUAREZ AUTONOMA DE TAB. CLAVE 27EIV0001G(FAM SUP 2011)	5-COMACALCO	COMACALCO	URBANO	22,000,000	22,000,000	22,000,000	9,237,840	42.0%	0	0	ESPACIO	27.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
															Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIDISCIPLINARIO PARA TALLERES Y LABORATORIOS EN LA DIVISION ACADÉMICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2011)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	12,820,580	12,820,580	12,820,580	6,818,420	53.2%	0	0	ESPACIO	13.00	0.00	0.0%	
	14-PARAISO	QUINTAN ARAUZ	URBANO	19,500,000	19,500,000	19,500,000	10,773,870	55.3%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2011)	17-TENO SIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	19,500,000	19,500,000	19,500,000	10,334,134	53.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO Y DE LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA (FAM SUPERIOR 2011)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	999,954	40.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO (ADQUISICION)
FASF				165,016,018	165,016,018	165,016,018	122,690,497	74.4%	0	0		133,613.00	130,087.00	97.4%	
ELES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			84,212,923	84,212,923	84,212,923	66,141,366	78.5%	0	0	PIEZA	23,502.00	24,138.00	102.7%	PIEZA 17426, PAR 6700, MILLAR 0, OBRA 5, EQUIPO 3, PROGRAMA 3
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			14,854,024	14,854,024	14,854,024	12,247,320	82.5%	0	0	EXAMEN	16,279.00	11,401.00	70.0%	EXAMEN 10130, PERSONA 1271,
PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			60,974,745	60,974,745	60,974,745	39,782,468	65.2%	0	0	LITRO	93,810.00	94,507.00	100.7%	EQUIPO 261 LICENCIA 1873 SISTEMA EQUIPO 4, PIEZA 500, LOTE 1, ACCESORIO 706, PERSONA 389, EQUIPO SERVICIO 7, SERVICIO 24, LITRO 86926, POLIZA 5, CURSO PERSONA 1
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			4,974,326	4,974,326	4,974,326	4,519,323	90.9%	0	0	PERSONA	22.00	40.00	181.8%	PERSONA 15, TRASLADO 24, ENCUESTA 1
FAETA				142,538,718	142,538,718	142,538,718	142,428,651	99.9%	0	0		7,888.00	7,888.00	100.0%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
SERVICIOS PERSONALES															
FOGAS- FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82,979,471	82,979,471	82,979,471	82,979,471	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%.
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL												LAS ACCIONES EFECTUADAS PARA TRANSPARENTAR EL GASTO DE SUELDOS ES HOMOLOGANDO DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR EL INEA Y DE ACUERDO AL TABULADOR DE SUELDOS DE PERSONAS QUE TRABAJAN PARA EL GOBIERNO NACIONAL. SE GENERO UNA ECONOMÍA POR UN IMPORTE DE \$110,087 MISMA QUE FUE REINTEGRADA A LA SAF, PARA SOLICITAR SU REFERENDO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO.
EDUCACIÓN PARA ADULTOS EN ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA				59,559,247	59,559,247	59,559,247	59,449,180	98.8%	0	0		7,798.00	7,798.00	100.0%	
FAFEF				500,106,543	500,106,543	500,106,543	418,547,407	83.7%	0	0		34,014.00	34,002.33	100.0%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2011 RAMO 33 FONDO VII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,787,794	14,787,794	14,787,794	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUÍ SE DESAGREGARÁN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL PRIMER INFORME DE 2011 SE REPORTO CON EL NÚMERO DE PROYECTO K6001
MANTENIMIENTO															METAS: MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS
MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA EN PABELLO CENTRAL DE ACCESO, CASETAS DE VIGILANCIA Y A ESTRUCTURAS EN LAGUNA DEL PARQUE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	518,945	518,945	518,945	518,945	100.0%	0	0	OTROS	31.00	31.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES, PISO Y PORTONES DE NAVE 2 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,189,450	1,189,450	1,189,450	1,189,450	100.0%	0	0	OTROS	13,889.00	13,889.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PORTONES DE NAVE 1 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	558,380	558,380	558,380	558,380	100.0%	0	0	OTROS	8,162.00	8,162.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PORTONES DE NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	556,504	556,504	556,504	556,504	100.0%	0	0	OTROS	8,162.00	8,162.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
MANTENIMIENTO Y PINTURA AL ARCO Y V DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	786,480	786,480	786,480	786,480	100.0%	0	0	OTROS	2,866.00	2,866.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual		Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				13	14	15	16								
1	2	3	4	453,282	453,282	453,282	453,282	100.0%	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO						0	0	OTROS	845.00	845.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AUTORIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA															
SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,857,053	3,857,053	3,857,053	1,131,834	29.3%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
SERVICIO DE LA DEUDA (BANORTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105,090,759	105,090,759	105,090,759	85,504,393	81.4%	0	0	OTROS	12.00	9.75	81.3%	METAS: SERVICIO DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,055,896	72,055,896	72,055,896	57,386,222	79.6%	0	0	OTROS	12.00	9.55	79.6%	METAS: SERVICIO DE LA DEUDA
SERVICIOS DE EMPRÉSTITOS A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,000,000	120,000,000	120,000,000	90,461,917	75.4%	0	0	OTROS	12.00	9.03	75.3%	SERVICIOS DE LA DEUDA
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS DE EXCEDENTES PETROLEROS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	12,000	12,000	12,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: GASTOS DE OPERACION
COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS DEL RAMO 33	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: GASTOS DE OPERACION
COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS FEDERALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: GASTO DE OPERACION
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES															
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO															
APORTACIÓN AL FIDUCIARIO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: APORTACIONA CONVENIOS
CONVENIOS 416 REGISTROS															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				672,676,634	547,455,539	672,462,604	501,368,503	91.6%	346,408	309,196		46,530,420.82	46,374,798.72	99.7%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN EL POBLADO C-16 EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CARDENAS (PEF 2011)	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	4,200,000	0	4,200,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,082.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CARDENAS (PEF 2011)	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	6,300,000	0	6,300,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,082.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN LA MANGA, MUNICIPIO DEL CENTRO (PEF 2011)	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	5,000,000	0	5,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,082.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
CONCLUSIÓN DE LA TORRE ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL DE JUAN GRAHAM CASASUS, MUNICIPIO DEL CENTRO (PEF 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000,000	0	15,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,973.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS, CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES MUNICIPIO DEL CENTRO (PEF 2011)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,370,273	0	13,370,273	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,989.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE COMALCALCO (CACAO, GUANABANA Y PROLONGACIÓN DE CORREGIDORA OP237-CACAO, OP238-GUANABANA, OP239-PROLONGACIÓN DE CORREGIDORA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	6,000,000	3,000,000	6,000,000	909,832	30.3%	0	0	METROS CUADRADOS	7,656.33	1,288.30	16.8%	
PROB8. PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS APORTACION FEDERAL	8-HUAMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	6,963,253	6,963,253	6,963,253	6,963,253	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DE 16M2	9-JALAPA	HUAPAZAL 2A. SECCION	RURAL	142,422	142,422	142,422	142,422	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO FONHAPO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16 M2	9-JALAPA	PUYACATENGO SUR	RURAL	140,844	140,844	140,844	140,844	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO FONHAPO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16 M2	9-JALAPA	TEGUILA	RURAL	142,248	142,248	142,248	142,248	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO FONHAPO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16 RECAMARAS	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 2A. SECCION	RURAL	142,248	142,248	142,248	142,248	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO FONHAPO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16M2	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 4A SECCION	RURAL	142,422	142,422	142,422	142,422	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO FONHAPO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16M2	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 1A. SECCION	RURAL	142,422	142,422	142,422	142,422	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO FONHAPO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 16M2	9-JALAPA	TEGUILA 3A. SECCION (INDEPENDENCIA)	RURAL	142,248	142,248	142,248	142,248	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO FONHAPO CONCLUIDO
H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	9-JALAPA	CALCANTO 2A. SECCION	RURAL	142,422	142,422	142,422	142,422	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO FONHAPO CONCLUIDO
H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	9-JALAPA	CHICHONAL 4A. SECCION	RURAL	142,422	142,422	142,422	142,422	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO FONHAPO CONCLUIDO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado										
														13	14	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
H. AVIATAMIENTO DE JALAPA TABASCO	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	142,248	142,248	142,248	142,248	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO FONHAPO CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICO EN PROLONGACION DE CALLES DE MAYO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	598,037	598,037	598,037	598,037	100.0%	0	0	METROS	598,036.82	598,036.82	100.0%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PROLONGACION 5 DE MAYO	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	898,441	898,441	898,441	898,441	100.0%	0	0	METROS	898,440.83	898,440.83	100.0%		
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ RIA ORIENTE 2DA. SECC.	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCION (PALMA HUACA)	RURAL	657,279	657,279	659,279	657,279	100.0%	0	0	OBRA	657,279.19	657,279.19	100.0%		
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. RAMIRO DOMINGUEZ PEREZ	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 4A. SECCION (TILAPA)	RURAL	655,993	655,993	655,993	655,993	100.0%	0	0	OBRA	655,992.92	655,992.92	100.0%		
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ RIA. MOCTEZUMA 2DA. SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCION	RURAL	655,993	655,993	655,993	655,993	100.0%	0	0	OBRA	655,992.92	655,992.92	100.0%		
TRABAJO DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. MANUEL DE GUZMAN EN PUERTO CEBACARRIZAL	14-PARAISO	PUERTO CEBIA (CARRIZAL)	RURAL	654,600	654,600	654,600	654,600	100.0%	0	0	OBRA	654,600.53	654,600.53	100.0%		
TRABAJO DE CONSTRUCCION , AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, RESTAURACION Y/O MANTENIMIENTO DE 1 TECHUMBRE ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	RURAL	658,066	658,066	658,066	658,066	100.0%	0	0	OBRA	658,066.36	658,066.36	100.0%		
MEJORAMIENTO																
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA FLORES 1RA. SECCION	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCION	RURAL	278,873	278,873	278,873	278,873	100.0%	0	0	VIVIENDA	278,872.87	278,872.87	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA PENJAMO	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	279,116	279,116	279,116	279,116	100.0%	0	0	VIVIENDA	279,115.83	279,115.83	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA POTRERITOS	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	279,346	279,346	279,346	279,346	100.0%	0	0	OBRA	279,346.29	279,346.29	100.0%		
MEJORAMIENTO FISICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA PUERTO CEBIA	14-PARAISO	PUERTO CEBIA	URBANO	998,987	998,987	998,987	998,987	100.0%	0	0	METROS	998,986.92	998,986.92	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA NICOLAS BRAVO 2DA. SECC. (LA GLORIA)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 2A. SECCION (LA GLORIA)	RURAL	278,887	278,887	278,887	278,887	100.0%	0	0	VIVIENDA	278,887.24	278,887.24	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA QUINTIN ARAUZ	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ UNO	RURAL	560,038	560,038	560,038	560,038	100.0%	0	0	VIVIENDA	560,038.98	560,038.98	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) NUEVO TORNO LARGO	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	278,850	278,850	278,850	278,850	100.0%	0	0	OBRA	278,850.40	278,850.40	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE)	14-PARAISO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE)	RURAL	278,850	278,850	278,850	278,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	278,850.40	278,850.40	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA MOCTEZUMA 1RA. SECCION	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCION	RURAL	261,219	261,219	261,219	261,219	100.0%	0	0	OBRA	261,219.08	261,219.08	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID HURTADO)	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	185,790	185,790	185,790	185,790	100.0%	0	0	VIVIENDA	185,790.35	185,790.35	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) EN CHILTEPEC (SECCION BANCO)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION BANCO)	RURAL	279,116	279,116	279,116	279,116	100.0%	0	0	VIVIENDA	279,115.83	279,115.83	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) MONTE ADENTRO (QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	560,038	560,038	560,038	560,038	100.0%	0	0	VIVIENDA	560,038.98	560,038.98	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA AQUILES SERDAN	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	279,116	279,116	279,116	279,116	100.0%	0	0	VIVIENDA	279,115.83	279,115.83	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA BARRA DE TUPILCO	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	279,796	279,796	279,796	279,796	100.0%	0	0	VIVIENDA	279,796.08	279,796.08	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA ESCRIBANO	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	279,346	279,346	279,346	279,346	100.0%	0	0	OBRA	279,346.29	279,346.29	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA MOCTEZUMA 3RA. SECCION	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCION	RURAL	279,346	279,346	279,346	279,346	100.0%	0	0	VIVIENDA	279,346.29	279,346.29	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA MOCTEZUMA 2DA. SECCION	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCION	RURAL	261,219	261,219	261,219	261,219	100.0%	0	0	VIVIENDA	261,219.08	261,219.08	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) RIA UNION 1RA. SECCION	14-PARAISO	LA UNION 1A. SECCION (AMATILLO)	RURAL	278,874	278,874	278,874	278,874	100.0%	0	0	VIVIENDA	278,873.78	278,873.78	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) EN RIA. MOCTEZUMA 3RA. SECCION	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A. SECCION	RURAL	261,219	261,219	261,219	261,219	100.0%	0	0	VIVIENDA	261,219.08	261,219.08	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUN CONVENIO FONHAPO) PUERTO CEIBA (CARRIJAL)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIJAL)	RURAL	278,850	278,850	278,850	278,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	278,850.40	278,850.40	100.0%	
	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	280,019	280,019	280,019	280,019	100.0%	0	0	OBRA	280,018.89	280,018.89	100.0%	
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO DE LUMINARIAS AHORRADORAS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,390,116	1,390,116	1,390,116	1,390,116	100.0%	0	0	PIEZA	1,390,116.48	1,390,116.48	100.0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE PARAISO TABASCO EN PROCESO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	6,229,920	6,229,920	6,229,920	6,229,920	100.0%	0	0	ACCION	6,229,920.35	6,229,920.35	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1,078,800	1,078,800	1,078,800	1,078,800	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
MACINARIA															
DOTACION DE ARTES DE PESCA Y EQUIPO PARA PRODUCCION ACUICOLA (2 PAQUETES)	9-JALAPA	CHILINAR 3A SECCION	RURAL	68,720	68,720	68,720	68,720	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
DOTACION DE ARTES DE PESCA Y EQUIPOS PARA PRODUCCION ACUICOLA (2 PAQUETE)	9-JALAPA	RIO DE TEAPA	RURAL	68,720	68,720	68,720	68,720	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
DOTACION DE ARTES DE PESCA Y EQUIPOS PARA PRODUCCION ACUICOLA (2 PAQUETES)	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 3A SECCION (SAN ROMAN)	RURAL	68,720	68,720	68,720	68,720	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
DOTACION DE ARTES DE PESCA Y EQUIPOS PARA PRODUCCION ACUICOLA (2 PAQUETES)	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	68,720	68,720	68,720	68,720	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
DOTACION DE ARTES DE PESCA Y EQUIPOS PARA PRODUCCION ACUICOLA (2 PAQUETES)	9-JALAPA	PUYACATENGO SUR	RURAL	68,720	68,720	68,720	68,720	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
DOTACION DE LOTE DE GANADO OVINO PARA FOMENTAR LA PRODUCCION Y EL AUTOEMPLEO COMUNITARIO	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 4A SECCION	RURAL	39,950	39,950	39,950	39,950	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (ADQUISICIONES DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA) PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	2,774,720	2,774,720	2,774,720	2,774,720	100.0%	0	0	UNIDAD	2,774,720.00	2,774,720.00	100.0%	
OTROS															
APOYO CON MANO DE OBRA PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 1RA. ETAPA (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,005,312	1,005,312	1,005,312	997,920	99.3%	0	0	ACCION	65,280.00	0.00	0.0%	
APOYO CON MANO DE OBRA PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 2DA. ETAPA (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,005,312	1,005,312	1,005,312	975,744	97.1%	0	0	OTROS	65,280.00	0.00	0.0%	
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,526,380	16,705,465	11,526,380	11,157,194	66.8%	0	0	FAMILIA	160.00	0.00	0.0%	
FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCION DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (INGAL APASPE 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,482,729	68,960,328	75,482,729	37,766,045	54.8%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE TABASCO (COFEPRIS 2011)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,807,288	4,807,288	4,807,288	2,984,839	62.1%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
TERMINACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO (PRIMERA ETAPA)	2-CARDENAS	CÁRDENAS	URBANO	150,000,000	72,992,504	150,000,000	72,992,504	100.0%	0	0	METRO CUADRO	6,373.00	2,612.93	41.0%	
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES 2011.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	875,000	875,000	875,000	875,000	100.0%	0	0	PLANTA	500,000.00	500,000.00	100.0%	
FOM30 - FOMENTO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACION EN LA ENTIDAD (CONVENIO SEDECO-AMISDE-CONAC-11)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	200,000	200,000	200,000	162,400	81.2%	409	0	EMPRESA	10.00	10.00	100.0%	
PRODUCCION DE PLANTAS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL ESTATAL	6-CUNDUACAN 1A. SECCION	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCION	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	PLANTA	170,000.00	170,000.00	100.0%	
APOYO A LA AGRICULTURA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACION DE QUESERIAS RURALES	9-JALAPA	CALCANTO 2A. SECCION	RURAL	38,565	38,565	38,565	38,565	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
APOYO A LA AGRICULTURA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACION DE QUESERIAS RURALES	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCION	RURAL	38,565	38,565	38,565	38,565	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
APOYO A LA AGRICULTURA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE QUESERIAS RURALES	9-JALAPA	AGUILERAS 3A. SECCION (SAN ROMAN)	RURAL	38,565	38,565	38,565	38,565	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAMI CONCLUIDO	
	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	38,565	38,565	38,565	38,565	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAMI CONCLUIDO	
APOYO A LA AGRICULTURA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE QUESERIAS RURALES	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCION	RURAL	38,950	38,950	38,950	38,950	100.0%	0	0	LOTE	38,950.00	38,950.00	100.0%	PROYECTIP SERNAPAMI CONCLUIDO	
	9-JALAPA	CALCANTO 2A. SECCION	RURAL	38,950	38,950	38,950	38,950	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAMI CONCLUIDO	
DOTACION DE 1 LOTE DE GANADO OVINO PARA FOMENTAR LA PRODUCCION Y EL AUTOEMPLEO COMUNITARIO	9-JALAPA	CHILPANAR 3A. SECCION	RURAL	38,950	38,950	38,950	38,950	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAMI CONCLUIDO	
	9-JALAPA	GUANAL 1A. SECCION	RURAL	38,950	38,950	38,950	38,950	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAMI CONCLUIDO	
DOTACION DE 1 LOTE DE GANADO OVINO PARA FOMENTAR LA PRODUCCION Y EL AUTOEMPLEO COMUNITARIO	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCION	RURAL	38,950	38,950	38,950	38,950	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAMI CONCLUIDO	
	9-JALAPA	CHILPANAR 1A. SECCION	RURAL	32,926	32,926	32,926	32,926	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO SERNAPAMI CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE	
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLO)	9-JALAPA	AGUILERAS 3A. SECCION (SAN ROMAN)	RURAL	32,956	32,956	32,956	32,956	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAMI CONCLUIDO	
	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	65,912	65,912	65,912	65,912	100.0%	0	0	GRANJAS	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAMI CONCLUIDO	
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCION	RURAL	65,912	65,912	65,912	65,912	100.0%	0	0	GRANJAS	2.00	2.00	100.0%	PROYECTOS SERNAPAMI CONCLUIDO	
	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCION (LA CAPILLA)	RURAL	32,956	32,956	32,956	32,956	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONVENIO SERNAPAMI CONCLUIDO	
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	GUANAL 1A. SECCION	RURAL	32,956	32,956	32,956	32,956	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONVENIO SERNAPAMI CONCLUIDO	
	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCION	RURAL	32,956	32,956	32,956	32,956	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONVENIO SERNAPAMI CONCLUIDO	
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCION	RURAL	32,956	32,956	32,956	32,956	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONVENIO SERNAPAMI CONCLUIDO	
	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAO)	RURAL	65,912	65,912	65,912	65,912	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAMI CONCLUIDO	
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	32,956	32,956	32,956	32,956	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAMI CONCLUIDO	
	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	24,000	240,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FODEIMM CONCLUIDO	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	PUERTO RICO	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAMI CONCLUIDO	
	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADES	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADE	
	9-JALAPA	EL DORADO	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CIMADE CONCLUIDO	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	AGUILERAS 1A. SECCION	RURAL	81,007	81,007	81,007	81,007	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAMI CONCLUIDO	
	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADE	
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADE	
	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADE	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Ejercido									
															13
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPTATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	RIO DE TEAPA	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADES
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPTATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS	9-JALAPA	CHILILMAR 3A. SECCION	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	9-JALAPA	GUANAL 2A. SECCION	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPTATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	CALCANITO 1A. SECCION	RURAL	81,007	81,007	81,007	81,007	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADEINTRO 1A. SECCION	RURAL	40,505	40,505	40,506	40,505	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADES
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPTATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS P PLATOS 5 MODULOS	9-JALAPA	CALCANITO 3A. SECCION	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CIMADES CONCLUIDO
	9-JALAPA	CHILILMAR 1A. SECCION	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPTATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	GUANAL 3A. SECCION (GUANALITO)	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADE
	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CIMADES
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA GALLINEROS RUSTICOS FAMILIARES DE TRASPTATIO PARA PRODUCCION DE HUEVOS 5 MODULOS	9-JALAPA	MONTANA	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCION (LA CAPILLA)	RURAL	40,504	40,504	40,504	40,504	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
APORTACION FEDERAL DEL IFORTAB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,931,936	23,931,936	23,931,936	23,931,936	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	EL PRESUPUESTO INFORMADO EN ESTE FORMATO ES EL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MEDIANTE LOS OFICIOS SAF-IN071, SAF-ALO289 Y SAF-AL1239/2011 POR UN TOTAL DE \$23,931,936.00
	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	22,490,035	22,490,035	22,490,035	21,990,035	97.8%	4,500	0	ACCION	22,490,035.00	22,490,035.00	100.0%	EL PRESUPUESTO QUE SE NOS AUTORIZA EN SU MAYORIA ES PARA CUBRIR EL CAPITULO DE LOS SERVICIOS PERSONALES
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	21,445,395	21,445,395	21,445,395	19,373,863	90.3%	0	0	ALUMNO	1.00	1.00	100.0%	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	140,018,064	140,018,064	140,018,064	139,077,125	99.3%	309,196	309,196	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO AMPLIACION DE PRESUPUESTO FEDERAL POR NIVELACION SALARIAL POR ESO SUFRE CAMBIO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL CABE SEÑALAR QUE SE PRESENTAN CIFRAS PRELIMINARES YA QUE SE ESTA TODAVIA TRABAJANDO EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2011, Y PUEDE HABER CAMBIOS O AJUSTES EN LOS REGISTROS, POR LO QUE EN CUANTO SE REALIZAN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES EN EL FORMATO UNICO.
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUAMANGUILLO	8-HUAMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	18,465,002	18,465,002	18,465,002	18,100,000	98.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	22,481,601	22,481,601	22,481,601	22,481,601	100.0%	0	0	ALUMNO	1,298.00	1,298.00	100.0%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	22,052,872	22,052,872	22,052,872	22,052,872	100.0%	31,296	0	ALUMNO	1,500.00	1,568.00	104.5%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado								Ejercido		
															13	
1	2	3	4	8,775,704	8,775,704	8,775,704	8,775,704	100.0%	0	0	ALUMNO	650.00	390.00	60.0%		
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	17-TENO SIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	61,854,305	61,854,305	61,854,305	61,854,305	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS: SUELDOS	
	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	776,710	776,710	776,710	776,710	0.0%	0	0	MAESTRO	10.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO A LO PLANEADO ESTE RECURSO SE EJERCERA A PARTIR DE MARZO DE 2012.	
	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	703,090	703,090	703,090	703,090	0.0%	0	0	CONVENIO	100.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE EJERCERA DURANTE EL EJERCICIO 2012.	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	299,994	299,994	299,994	299,994	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON EL RECURSO FODEMIM	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	12	12	12	0	0.0%	7	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FODEMIM- PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO A LAS POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD Y EQUITAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. SE INFORMA EL PRODUCTO FINANCIERO	
	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,190	422,190	422,190	422,190	100.0%	0	0	ALUMNO	650.00	390.00	60.0%		
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	17-TENO SIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	103,043,943	103,043,943	103,043,943	54,594,897	53.0%	72,237	3,037		50,014.19	20,298.92	40.6%		
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FASÁN ENTRE LA CALLE CALDERÓN MARCHENA Y CERRADA. COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	826,469	826,469	826,469	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	4-CENTRO	RIO TINTO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,269,221	2,269,221	2,269,221	736,339	32.4%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	PROYECTO REALIZADO CON FONDO DE LA SERMAPAM. SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	2,205,541	2,205,541	2,205,541	2,205,541	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO CON FONDO DE LA SERMAPAM. SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADRERO (TRAMO POR L. GUERRERIZ)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	1,505,376	1,505,376	1,505,376	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,205.00	2,205.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE Y GRIEGA	4-CENTRO	ANICETO	RURAL	1,664,808	1,664,808	1,664,808	1,389,926	83.5%	0	0	METRO CUADRADO	1,335.15	1,335.15	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CADBA ENTRE PRIMERA DE MONAL Y CERRADA, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,688,390	1,688,390	1,688,390	1,293,015	76.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,811.70	1,450.00	80.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA 2A, COLONIA FLORIDA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	217,608	217,608	217,608	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PALO MILATO ENTRE CAMELLÓN DE PROTECCIÓN SAN JOSÉ Y CALLE NARANJOS, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,469,413	1,469,413	1,469,413	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,742.40	870.50	50.0%		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PETÉN, COLONIA INFONAVIT CD. INDUSTRIAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,221,507	1,221,507	1,221,507	1,221,507	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,447.12	1,447.12	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DE ANTONIO M. GARCÍA, COLONIA LAS RAÍCES EN EL MANIDOR PUUL, DESDE TORCHALCO A PARQUE INFANTIL, COLONIA INFONAVIT CD. INDUSTRIAL	4-CENTRO	MEDELLIN Y RGLA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,454,194	2,454,194	2,454,194	2,454,194	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,300.00	3,300.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE LA CALLE JUVENTUD Y TRINIDAD MALPICA DE LA COLONIA LAS DELICIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,211,690	1,211,690	1,211,690	1,211,690	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,365.00	1,365.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAS RAÍCES EN EL MANIDOR PUUL, DESDE TORCHALCO A PARQUE INFANTIL, COLONIA INFONAVIT CD. INDUSTRIAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	776,848	776,848	776,848	776,848	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE ACAPULCO EN LA COLONIA GUADALUPE BORDA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	593,684	593,684	593,684	593,684	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE BUGAMBILIA	4-CENTRO	PUERTO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	963,682	963,682	963,682	718,552	74.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAPULÍN, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,247,108	1,247,108	1,247,108	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE CHIPILCHUTE ENTRE LA CALLE CIRUELO Y 1RA DEL MONAL, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,599,921	1,599,921	1,599,921	865,351	54.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE EJIDO MALICO, COLONIA LA MANGA 2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,018,999	2,018,999	2,018,999	2,018,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE EJIDO PUEBLO NUEVO, COLONIA LA MANGA 2	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	696,579	696,579	696,579	696,579	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACULIS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,427,604	2,427,604	2,427,604	1,968,546	81.1%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE LORENZO J. RODAS, COLONIA INFONAVIT ATASTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	525,605	525,605	525,605	525,605	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE LUIS DONALDO COLOSO ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACULIS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,493,563	2,493,563	2,493,563	2,268,944	91.8%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE MARGARITA MAZA, COLONIA ROVROSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,825,416	1,825,416	1,825,416	1,386,454	76.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE PRIMAVEA, COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,416,201	1,416,201	1,416,201	1,416,201	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE QUIMICO ANDRÉS GRANER MELO ENTRE CALDERÓN MARCHENA Y MACULIS, COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,470,917	2,470,917	2,470,917	2,470,917	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE 2 DE LA COLONIA LA MANGA 1	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,041,597	1,041,597	1,041,597	1,041,597	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SENDA DEL FRAMBOYAN	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,554,779	1,554,779	1,554,779	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,825.00	730.00	40.0%	PROYECTO CARIFE	
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS RICARDO AGUILAR GUTIERREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	567,156	567,156	567,156	567,156	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	128.00	128.00	100.0%	FONDO SERNAPAM	
RECONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,992,350	29.9%	0	0	METRO CUADRADO				LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D61320(MAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SENDA DEL BAMBU	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,741,292	1,741,292	1,741,292	1,741,292	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,430.00	2,430.00	100.0%	PROYECTO CARIFE	
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EN EL CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSÉ MARIA MORELOS	4-CENTRO	GONZÁLEZ 3A. SECCIÓN	RURAL	945,263	945,263	945,263	945,263	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	516.25	516.25	100.0%	PROYECTO FINANCIADO POR LA SERNAPAM	
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EN EL CENTRO EDUCATIVO, TELESECUNDARIA L.C. CARLOS A. MADRAZO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 4A. SECCIÓN	RURAL	840,818	840,818	840,818	840,818	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	516.25	516.25	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO SERNAPAM	
MODERNIZACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,145,000	1,145,000	1,145,000	822,769	71.9%	0	0	CAPACITACIÓN	4.00	3.40	85.0%	LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D61320(MAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)	
PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,145,000	1,145,000	1,145,000	822,769	71.9%	0	0	CAPACITACIÓN	4.00	3.40	85.0%	LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO D61320(MAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA)	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Ministrado	Programado	Ejercido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
															13		14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MEJORAMIENTO	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido										
							13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO FOFAE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,322	41,322	41,322	41,322	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO	
EROGACIONES IMPREVISTAS CAPUFE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	184	184	184	0	0.0%	3,221	3,037	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO DE CONSULTA 2011	
EROGACIONES IMPREVISTAS CAPUFE 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	411,732	411,732	411,732	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL CONVENIO CAPUFE 2011	
EROGACIONES IMPREVISTAS PROSANEAR 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	593	593	593	0	0.0%	593	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL PROSANEAR- PROGRAMA FEDERAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. SE INFORMA EL PRODUCTO FINANCIERO GENERADO	
EROGACIONES IMPREVISTAS SERNAPAM	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	416,489	416,489	416,489	0	0.0%	11,057	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO DE SERNAPAM 2011. SE INFORMAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO	
FESTIVOS DE LA CIUDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	655,635	655,635	655,635	655,635	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	EVENTO FINANCIADO POR CONSULTA	
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO FOFAE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,761	2,761	2,761	2,761	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO. SE INFORMA LA APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO MISMO QUE ES DE 57%	
OTROS CONVENIOS				1,522,888,128	1,479,657,590	1,503,226,152	1,385,651,176	93.7%	6,363,831	6,296,211		33,231,670.81	32,546,946.65	97.9%		
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
0-COBERTURA ESTATAL		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO								OTROS				CON ESTE PROGRAMA SE CONSTRUIRAN PLANTAS DE TRATAMIENTO, COLECTORES Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE. EL CUAL TENIA UN IMPORTE ORIGINAL DE 309,984,052.00, DE LOS CUALES LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE RADICÓ 90,709,653, POR LO QUE LAS ACCIONES A REALIZAR QUEDAN SUSPENDIDAS PARA TERMINARSE CON RECURSOS DEL AÑO 2012.	
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZO)				90,709,653	90,709,653	90,709,653	90,709,653	100.0%	0	0		1.00	0.30	30.0%		
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,405,597	19,031,361	19,405,997	10,948,385	57.5%	0	0	OTROS	1.00	0.65	65.0%	CON ESTE PROGRAMA SE CONSTRUIRAN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COMUNIDADES DEL ESTADO	
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	SE CANCELÓ EL PROYECTO	
PROYECTO EJECUTIVO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO FERROVIARIO. ESTACIÓN ING. ROBERTO AYALA A DOS BOCAS (APORTACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FONADIN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,258,712	14,258,712	14,258,712	9,999,991	70.1%	0	0	PROYECTO	1.00	0.95	95.0%		
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TACOTALPA Y CALLE TENPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,440,014	2,440,014	2,440,014	2,440,014	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,531.64	3,531.64	100.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SECCION 40, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE TACOTALPA-CALLE 1 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,231,627	1,231,627	1,231,627	1,231,627	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,896.40	1,896.40	100.0%	DICHA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LA COLONIA SECCION 40, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	
CONSTRUC. SIST. INTEGRAL DRENAJE VLL. OCULTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (1ª ETAPA). CONSTRUC. LÍNEA PRESIÓN, COLEC. DE DRENAJE PLUVIAL, COLEC. AGUAS NEGRAS Y REHAB. CÁRCAMO FRACC. LOMAS OCULTZAPOTLÁN II	4-CENTRO	OCULTZAPOTLÁN	URBANO	4,095,205	4,095,205	4,095,205	3,167,996	77.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRAS Y PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO III EN 2011 Y 2012	
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES A 70 AÑOS (FEDERAL RAMO 29).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	746.72	746.72	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PÚBLICOS.	
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	2,233,119	2,233,119	2,233,119	1,849,452	82.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA. APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL PAIS EN 2011 Y 2012	
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL. JOSÉ MANUEL RAMOS	4-CENTRO	GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	1,440,721	1,440,721	1,440,721	1,440,721	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CRÉDITO BANOBRAS A SER PAGADO CON FONDO III EN 2011 Y 2012	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA REHABILITACIÓN DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA BILA 1 Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PABLO L. SIDAR-VILLA LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	7,489,950	7,489,950	7,489,950	2,262,570	30.2%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA. APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL PAIS EN 2011 Y 2012	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJES DE LAS VILLAS OCULTZAPOTLÁN Y MACULTEPEC (PRIMERA ETAPA). UBICACIÓN: CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JUAN C. LANDERO	4-CENTRO	OCULTZAPOTLÁN	URBANO	7,887,724	7,887,724	7,887,724	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANOBRA. AREGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL PAIS EN 2011 Y 2012	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 17=16/14	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance % 17=16/14		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 23=22/21
					Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE RANCHERÍAS ANACLETO CANABAL 1°, 2° Y 3° SECCIÓN. (1ª ETAPA). COLECTOR PRINCIPAL Y ATAJAGUAS 1ª ETAPA. CARCANO 1 Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	19,999,994	19,999,994	19,999,994	4,672,731	23.4%	0	0	OBRA	1.00	0.61	61.0%	PROYECTO FINANCIADO POR MEDIO DE UN CREDITO BANORRAS Y SERÁ PAGADO POR MEDIO DEL FONDO III	
	4-CENTRO	OCCULTZAPOTLÁN	URBANO	7,434,649	7,434,649	7,434,649	4,548,450	61.2%	1,841,953	1,841,953	OBRA	1.00	0.46	46.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CREDITO BANORRA, AREGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012. SE INFORMA EL PRODUCTO FINANCIERO GENERADO POR EL FONDO	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA CD. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,135,797	0	3,135,797	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: 1	
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA CD. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,159,883	0	2,159,883	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.00	0.00	0.0%		
EROGACIONES IMPREVISTAS 2011	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	521,163	521,163	521,163	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON CREDITO BANORRA, AREGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	8,039,295	8,039,295	8,039,295	5,606,253	69.7%	0	0	PLANTA	1.00	0.69	69.0%		
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	10,500,000	10,500,000	10,500,000	8,925,418	85.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.85	85.0%		
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	4,850,000	4,850,000	4,850,000	4,850,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	ARENA VA. SECCIÓN (LA BOLSA)	RURAL	1,263,508	1,263,508	1,263,508	1,263,508	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	COCOHITAL	URBANO	787,356	787,356	787,356	787,356	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	GUAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,263,209	1,263,209	1,263,209	1,263,209	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	LEON ZARATE 2A. SECCIÓN	RURAL	2,180,250	2,180,250	2,180,250	2,180,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 2A. SECCIÓN	RURAL	827,570	827,570	827,570	827,570	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (SECTOR USPI)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	522,284	522,284	522,284	522,284	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%		
CONSTRUCCION DEL EMISOR HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	TECOLITILLA	URBANO	1,573,482	1,573,482	1,573,482	1,573,482	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: EMISOR	
CONTRUCCION DE CASA DE CULTURA SIGLO XXI (JULIETA CAMPOS)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	8,375,410	8,375,410	8,375,410	0	0.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	0.00	0.0%		
CONTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO (COLONIA TOMAS GARRIDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,521,300	2,521,300	2,521,300	2,521,300	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: PARQUE	
CONTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SEGUNDA ETAPA (COLONIA TOMAS GARRIDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,459,375	3,459,375	3,459,375	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: PARQUE	
CONTRUCCION DE PASO CULTURAL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA (TERMINACIÓN DE GALERIA DE ARTE)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA MORELOS (CALLE PROLONGACION SAN FRANCISCO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	385,740	385,740	385,740	385,740	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.00	1,100.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA MORELOS (CALLE SANTA ISABEL)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,037,077	1,037,077	1,037,077	1,037,077	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,250.00	1,250.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN SOMELLERA LEON ENTRE CALLE MANUEL GURRIA ORDONES Y CALLE JUREL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	871,907	871,907	871,907	871,907	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,260.00	1,260.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN (CALLE LEON DEL AGUILA ENTRE CALLE MANUEL GURRIA ORDONEZ Y CALLE SIN COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	278,466	278,466	278,466	278,466	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	322.20	322.20	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN (CAMARON ENTRE CALLE MANUEL GURRIA ORDONEZ Y CALLE POCHITOQUE, COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,061,302	1,061,302	1,061,302	1,061,302	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,484.54	1,484.54	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN ENTRE CALLE DELFIN Y CALLE SIN (CAMARON) COL. TOMAS GARRIDO CANABAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	556,644	556,644	556,644	556,644	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	693.50	693.50	100.0%	
	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	2,621,012	0	2,621,012	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,264.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	8-HUAMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCION	RURAL	88,758	88,758	88,758	88,758	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
	8-HUAMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 2A. SECCION	RURAL	355,034	355,034	355,034	355,034	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	8-HUAMANGUILLO	PELELAGARTERO 1A. SECCION (GPE. VICTORIA)	RURAL	88,821	88,821	88,821	88,821	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
	8-HUAMANGUILLO	TECOMINZACAN	RURAL	355,034	355,034	355,034	355,034	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	8-HUAMANGUILLO	TECOMINZACAN	RURAL	355,034	355,034	355,034	355,034	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
	8-HUAMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCION	RURAL	177,517	177,517	177,517	177,517	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE 1ERA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VILLA CHONTALPA	8-HUAMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	8,064,472	8,064,472	8,064,472	7,992,022	99.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	8-HUAMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	3,586,013	3,586,013	3,586,013	3,532,420	98.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
OP010 PAVIMENTACION DE CAMINO (TRAMO EL PUENTE)	10-JALAPA DE MENDEZ	MECOACAN	RURAL	1,515,729	1,515,729	1,515,729	1,515,729	100.0%	0	0	ACCION	0.93	0.93	100.0%	* EN LA UNIDAD DE MEDIDA LA META ES 0.93 KM
	10-JALAPA DE MENDEZ	SOYATACO	URBANO	2,496,548	2,496,548	2,496,548	2,496,548	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	7,746,866	7,746,866	7,746,866	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	-SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO 1 OBRA DADO QUE ES PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DE TALLERES Y LABORATORIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE. RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012 POR HABER RECEPCIONADO DICHO RECURSO A FIN DE AÑO 2011.
	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	15,000,000	1,500,000	1,500,000	1,305,061	87.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	CONSTRUCCION EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACION Y RECREACION INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD INTERC. DEL EDO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	-SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO 1 OBRA DADO QUE ESTE PROYECTO ES PARA LA CONTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION DE LA UNIVERSIDAD. -EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECIBIR EL RECURSO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2012 POR HABER TABASQUERO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (ITIFE) PARA LA ELEGCCION DE LA OBRA.
	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	-SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO UNA OBRA DADO QUE ES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRACTICAS DE ECOTURISMO DE LA UNIVERSIDAD. ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO POR EL INSTITUTO TABASQUERO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (ITIFE) PARA LA ELEGCCION DE LA OBRA.
APORTACION MUNICIPAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE CANCELADO PORQUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A EL FUERON UTILIZADOS EN PROYECTOS NUEVOS DE ALUMBRADO PUBLICO (OP0122, AL OP0153) LO CUAL SON 30 PROYECTOS.
	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	3,082,356	0	3,082,356	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS OTROS	30,400.00	0.00	0.0%	SE REFERENDADO PARA 2012
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (COL. MUNICIPAL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	958,965	958,965	958,965	958,965	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA: COMAUDE ----- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	80,658	80,658	80,658	80,658	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	48,395	48,395	48,395	48,395	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	BENTO JUAREZ 1A. SECCION	RURAL	97,301	97,301	97,301	97,301	100.0%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	17-TENOSIQUE	BOCA DEL CERRO	RURAL	118,298	118,298	118,298	118,298	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	CANITZAN	RURAL	241,973	241,973	241,973	241,973	100.0%	0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	CENTRO USUMACINTA	RURAL	69,903	69,903	69,903	69,903	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	EL PASAJAN 1A. SECCIÓN	RURAL	134,430	134,430	134,430	134,430	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	EL PORVENIR	RURAL	10,811	10,811	10,811	10,811	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	EL RECREO	RURAL	161,315	161,315	161,315	161,315	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	151,357	151,357	151,357	151,357	100.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	37,640	37,640	37,640	37,640	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	483,946	483,946	483,946	483,946	100.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	81,084	81,084	81,084	81,084	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	GREGORIO MENEZ	RURAL	80,658	80,658	80,658	80,658	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	GUAYACAN	RURAL	107,544	107,544	107,544	107,544	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	91,895	91,895	91,895	91,895	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	ISLA LA ISLA	RURAL	80,658	80,658	80,658	80,658	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	64,867	64,867	64,867	64,867	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	JOSE MARIA PINO SUAREZ 1A. SECCION	RURAL	108,112	108,112	108,112	108,112	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	MIGUEL HDALGO	RURAL	151,357	151,357	151,357	151,357	100.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	MIGUEL HDALGO	RURAL	54,056	54,056	54,056	54,056	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	NUOVO PROGRESO	RURAL	32,434	32,434	32,434	32,434	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	REDENCION DEL CAMPESINO	RURAL	81,084	81,084	81,084	81,084	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	SAN CARLOS	RURAL	53,772	53,772	53,772	53,772	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	43,245	43,245	43,245	43,245	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	SANTA LUCIA	RURAL	59,149	59,149	59,149	59,149	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	81,084	81,084	81,084	81,084	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	17-TENOSIQUE	10 DE MAYO	RURAL	54,056	54,056	54,056	54,056	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	FONHAPO ---- CONCLUIDO
	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,536,366	1,536,366	1,536,366	1,536,366	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.78	0.78	100.0%	FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS (FOPEDEP)
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	388,040	388,040	388,040	388,040	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
	10-JALPA DE MENEZ	JALIPA	URBANO	553,085	553,085	553,085	553,085	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	* LA UNIDAD DE MEDIDA ES 280 LAMPARAS.
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	223,558	223,558	223,558	223,310	99.9%	0	0	METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,787,340	1,787,340	1,787,340	1,787,340	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	EQUIPO	8,000,000.00	8,000,000.00	100.0%	CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE ADQUIRIR UN ELEVADOR Y UN MONTACARGA PARA EL MUSEO DE ANTRPOLOGIA REGIONAL CARLOS PELLICER CÁMARA
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	837,996	837,996	837,996	837,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado											
															13		14
OP089. SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MENDEZ		URBANO	289,333	289,333	289,333	289,333	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		24	
OP080. SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MENDEZ		RURAL	265,114	265,114	265,144	265,114	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%			
OP091. SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MENDEZ		RURAL	383,693	383,693	383,693	383,693	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%			
SUPERVISION EXTERNA DEL PROYECTO CONADE 2011	17-TENO SIQUE		URBANO	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		PROGRAMA CONADE ---- CONCLUIDO	
MANTENIMIENTO	0-COBERTURA																
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ATENCION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES	0-COBERTURA ESTATAL		URBANO	205,214	205,214	205,214	204,729	99.8%	0	0	METROS	50.00	50.00	100.0%			
REHABILITACION																	
REHABILITACION DE LOS ESTANQUES	2-CARDENAS		RURAL	466,862	466,862	466,862	466,862	100.0%	0	0	ACCION	6.00	6.00	100.0%			
REHABILITACION DE TECHADO EN CACHA DE BASQUETEBOL EN LA CD. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO	4-CENTRO		URBANO	1,471,143	0	1,471,143	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	618.00	0.00	0.0%			
REHABILITACION DEL PALACIOS DE LOS DEPORTES 2DA. ETAPA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO (FEDERAL)	4-CENTRO		URBANO	7,697,176	0	7,697,176	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,497.00	0.00	0.0%			
SUPERVISION EXTERNA A LA REHABILITACION DEL EQUIPO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO (FEDERAL)	4-CENTRO		URBANO	45,499	0	45,499	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	45,499.00	45,499.00	100.0%		ESTE RECURSO SE REFERENDARAN PARA EL 2012	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES	5-COMALCALCO		URBANO	145,848	145,848	145,848	145,848	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%			
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE DE LA CANCHA, CALLE ORILLA DEL RIO)	8-HUIMANGUILLO		RURAL	1,444,825	1,444,825	1,444,825	1,424,182	98.6%	0	0	METRO CUADRAO	2,189.50	2,189.50	100.0%		FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS (FOPEDET)	
EQUIPAMIENTO																	
BIENES MUEBLES																	
	0-COBERTURA ESTATAL		RURAL								OTROS						EL PROGRAMA CONSISTE EN GARANTIZAR EL CONSUMO DE AGUA DE CALIDAD A LA POBLACION QUE HABITA EN LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS. A TRAVES DE LA INSTALACION Y REPOSICION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES, LA PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 POR CIENTO.
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA				939,060	939,060	939,060	928,319	98.9%	0	0		1.00	1.00	100.0%			
ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA Y ANTORCHA DE COTEO, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	5-COMALCALCO		URBANO	30,368	30,368	30,368	30,368	100.0%	0	0	ARTICULO	1.00	1.00	100.0%			
ADQUISICION DE CINCO CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES DE BASURA	5-COMALCALCO		URBANO	599,520	5,999,520	5,999,520	5,999,520	100.0%	0	0	VEHICULO	5.00	5.00	100.0%			
ADQUISICION DE OCHO VEHICULOS RECOLECTORES COMPACTADORES PARA EL SISTEMA DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO.	5-COMALCALCO		URBANO	9,599,232	9,599,232	9,599,232	9,599,232	100.0%	0	0	VEHICULO	8.00	8.00	100.0%			
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COPMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA FODEM	5-COMALCALCO		URBANO	8,615	8,615	8,615	8,615	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%			
ADQUISICION DE UNA BOMBA FIRE EXPRESS	5-COMALCALCO		URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%			
ADQUISICION DE VEHICULOS DE COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	5-COMALCALCO		URBANO	1,494,277	1,494,277	1,494,277	1,494,277	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%			
MAQUINARIA																	
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS URBANOS DE 30 YARDAS CUBICAS	8-HUIMANGUILLO		URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,082,155	88.5%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%			
ADQUISICION DE UNA PIPA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE INCENDIOS AGROFORESTALES	8-HUIMANGUILLO		URBANO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,595,000	99.7%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%			
1D2P708436 EQUIPAMIENTO DE RELLENO SANITARIO	8-HUIMANGUILLO		URBANO	3,785,000	3,785,000	3,785,000	3,785,000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%		LA APORTACION FEDERAL ES DE 3,000,000.00 Y LA MUNICIPALES DE \$785,000.00	
AD012. ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS.	10-JALPA DE MENDEZ		URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%			
AD012. ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS.	10-JALPA DE MENDEZ		URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%			
AD067. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS DESGRANADORAS.	10-JALPA DE MENDEZ		URBANO	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AD67. ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESGRADADORAS.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
OTROS															
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA LA ELIMINACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES (REFERENDO)	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	770,207	770,207	770,207	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
APORTACIÓN TOTAL DE DONATIVO PEMEX AL GOBIERNO DEL ESTADO POR ACUERDO DCA/3048/2010	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE REFERENDARA PARA EL 2012
APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES Y FOLIAJES NATIVOS EN EL TROPICO DEL ESTADO DE TABASCO (APORTACIÓN FEDERAL)	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	67	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE MIEL MULTIFLORAL EN AGROECOSISTEMAS DE LA SIERRA Y COSTA DEL ESTADO DE TABASCO (PORTACIÓN FEDERAL)	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	112	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
ATENCIÓN A LA DEMANDA	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,396,098	19,396,098	19,396,098	19,396,098	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
ATENCIÓN A LA DEMANDA DE ADULTOS	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	122,836	122,836	122,836	122,836	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ATENCION A LA DEMANDA DE ADULTOS
CAPACITACIÓN A GRUPOS DE DESARROLLO	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,075,335	1,075,335	1,075,335	1,075,335	100.0%	0	0	CURSO	50.00	50.00	100.0%	
CHAMBEATON 2011	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE REFERENDARA PARA EL 2012
CIAC Y PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,975,897	2,975,897	2,975,897	2,975,897	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
CONEVYT, ORGANIZACION DE SOCIEDAD CIVIL, OPORTUNIDADES	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	975,029	975,029	975,029	975,029	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
CHIST APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	643,611	0	0	0	0.0%	0	0	APOYO	643,611.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO FUERON CANCELADO.
DEPORTE, CULTURA FISICA Y CALIDAD PARA EL DEPORTE	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,684,800	7,884,456	9,684,800	7,884,456	100.0%	0	0	EVENTO	10.00	10.00	100.0%	\$1,400,000.00 SE REFERENOA PARA 2012 Y 3,343,660 SE REINTEGRA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, HACIENDO UN TOTAL DE 1,803,343.60
DESARROLLO Y OPERACIÓN EDUCATIVA PARA GRUPOS VULNERABLES (INDIGENAS)	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,295,681	2,295,681	2,295,681	2,295,681	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE BALANCÁN, TENOSIQUE, NACAJUA Y PANABO	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	784	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
ELABORACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE CARDENAS, HUMANGUILLO, CENTLA Y JONUTLA (REFERENDO)	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,250,000	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
ELABORACION DE 5 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CLAUSURA Y SANEAMIENTO DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO UBICADOS EN LOS IMPOS DE CARDENAS, JALPA DE MENDOZA, EMILIANO ZAPATA Y TENOSIQUE(REFERENDO)	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
ELABORACION DEL PLAN ESTATAL PARA LA ATENCION Y MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE TABASCO. (REFERENDO)	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
ESPACIO PODER JOVEN Y EMPRENDEDORES JUVENILES	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	0	250,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: 1
ESTABLECIMIENTO DE 173 HECTAREAS DE REFORESTACION PRODUCTIVA PARA MEJORAMIENTO AMBIENTAL (PRODUCTOS FINANCIEROS TER DONATIVO PEMEX 2010)	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,658	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
ESTABLECIMIENTO DE 188 HECTAREAS DE REFORESTACION PRODUCTIVA PARA MEJORAMIENTO AMBIENTAL (PRODUCTOS FINANCIEROS DONATIVO PEMEX 2009)	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	325,954	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
ESTABLECIMIENTO DE 73 HECTAREAS DE REFORESTACION PRODUCTIVA PARA MEJORAMIENTO AMBIENTAL (PRODUCTOS FINANCIEROS 2DO DONATIVO PEMEX 2010)	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,018	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMATICO (REFERENDO)	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,432,180	2,332,100	2,332,100	2,332,100	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DE LOS SERVICIOS	0-COBERATURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	135,216	135,216	135,216	135,216	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DE LOS SERVICIOS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	852,303	68.2%	0	0	NNO	25.00	25.00	100.0%		
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,400,000	2,400,000	1,948,132	1,948,132	81.2%	14,779	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA GERENCIA ESTATAL DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS GRUJALVA Y USUMACINTA (APORTACIÓN FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	231	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	457,000	457,000	457,000	0	0.0%	0	0	CAMPANA	1.00	0.00	0.0%		
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,850,000	3,850,000	3,830,948	3,830,948	98.5%	3,644	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	1,729	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	3,000,000	2,880,000	2,880,000	96.0%	4,747	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%		
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	3,551	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y AFECTACIONES DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TABASCO (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,999	249,999	249,999	249,999	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,707	150,707	150,707	53,225	35.3%	0	0	ASISTENCIA	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE REFRENDRARA PARA EL 2012	
PODER JOVEN RADIO, TELEVISION Y RADIO POR INTERNET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,736,767	10,736,767	10,736,767	10,736,767	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%		
PREVENCIÓN DE RIESGOS A MENORES SUSCEPTIBLES DE SER VÍCTIMAS DEL CRIMEN ORGANIZADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108,540	108,540	108,540	7,870	7.3%	0	0	CURSO	4.00	1.00	25.0%		
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,400,000	4,377,897	4,377,897	4,377,897	100.0%	742	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
PROMOCION DEL BUEN TRATO Y SANA CONVIVENCIA HACIA NIÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	293,978	293,978	293,978	5,050	1.7%	0	0	ASISTENCIA	14.00	0.00	0.0%		
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	672,686	672,686	672,686	490,405	72.9%	0	0	CAMPANA	65.00	50.00	76.9%		
ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (CONVENIO SUBSEMIN 2011)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	240,974	240,974	240,974	240,974	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,523,122	2,523,122	2,523,122	2,523,122	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMIN 2011)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,887,200	2,887,200	2,887,200	2,887,200	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	828,200	828,200	828,200	828,200	100.0%	0	0	OTROS	70.00	70.00	100.0%	METAS: PAQUETE	
INSTALACION DE VIVERO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS (REFERENDO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,804,324	0	0	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%		
	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,270,839	4,270,839	4,270,839	4,270,839	100.0%	0	0	CONVENIO	4,270,839.00	4,270,839.00	100.0%		
APOYO PARA LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	203,100	203,100	203,100	203,100	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,373,856	944,800	1,373,856	944,800	100.0%	0	0	EVENTO	3.00	3.00	100.0%	SE REFRENDA 2012 \$428,976.00	
APOYOS PARA CENTROS ESTATALES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTE Y PARA ACTUALIZACIÓN (SICCED, DIPLOMADOS Y MAESTRIAS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	495,231	495,231	495,231	495,231	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: 1	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE REFRENDRARA PARA EL 2012	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Ejercidos		Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado								Ejercido		
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PREVENCIÓN ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL INFANTIL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	280.000	280.000	280.000	76.558	27.3%	0	0	NNO	120.00	0.00	0.0%	METAS: 1	
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SINADE 2011	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	250.000	250.000	250.000	0	0.0%	0	0	OTROS S	1.00	1.00	100.0%		
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA CIUDAD DEPORTIVA (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	96.983	0	96.983	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE REFRENDRARA PARA EL 2012	
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA CD DEPORTIVA (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	66.800	0	66.800	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.00	0.0%	ESTE SE REFRENDRARA PARA EL 2012	
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACION AL PALACIO DE LOS DEPORTES 2DA. ETAPA (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	238.057	0	238.057	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE REFRENDRARA PARA EL 2012	
APORTACION FEDERAL PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	13,023,460	13,023,460	13,023,460	13,023,460	100.0%	0	0	PESOS	13,023,460.00	13,023,460.00	100.0%		
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	3,947,880	3,947,880	3,947,880	3,947,880	100.0%	3,947,880	3,947,880	PESOS	3,947,880.00	3,947,880.00	100.0%		
OPERATIVIDAD DE LA UUTU	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,893,857	1,893,857	1,893,857	1,893,857	100.0%	0	0	PESOS	1,893,857.00	1,893,857.00	100.0%		
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA VILLA CHABLE SERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA (FEDERAL)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	81,062	0	81,062	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE REFRENDRARA PARA EL 2012	
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA PARA LA ENGORDA DE POLLOS (GRANJA CON 300 POLLOS)	9-JALAPA	AGUILES SERDAN 1A SECCION	RURAL	32,956	32,956	32,956	32,956	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SERNAPAM CONCLUIDO	
IS154. ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	10-JALPA DE MENDEZ	SAN NICOLAS	RURAL	155.034	155.034	155.034	155.034	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
APORTACION ESTATAL PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSITO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,340,266	1,340,266	1,340,266	1,340,266	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1,340,265.60	1,340,265.60	100.0%		
APORTACION FEDERAL DEL FONDO DE INCREMENTO A LA MATRICULA 2010	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,217,800	4,217,800	4,217,800	0	0.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	EL RECURSO DE ESTE CONVENIO FUE AUTORIZADO EN EL AÑO 2010, JUNTO CON LA APORTACION ESTATAL DEL OTRO 50%, PERO EL MISMO FUE MINISTRADOS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011 Y NO SE CONTO YA EN ESE AÑO CON LA PARTICIPACION ESTATAL.	
SUPERVISIÓN EXTERNA DELA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JUAN ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE TEAPAT TABASCO (FEDERAL)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	95,330	0	95,330	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE REFRENDRARA PARA EL 2012	
ADQ. DE CAMION RECOLECTOR PARA BASURA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	900.000	900.000	900.000	900.000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	RAMO 16 (SEMARNAT) ----- CONCLUIDO	
ADQ. DE CAMION RECOLECTOR PARA BASURA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	1,100.000	1,100.000	1,100.000	1,100.000	100.0%	0	0	OTROS S	1.00	1.00	100.0%	RAMO 16 (SEMARNAT) ---- CONCLUIDO	
CENTRO DE ATENCION FRONTERIZA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	308.000	308.000	308.000	160.805	52.2%	0	0	NNO	50.00	26.00	52.0%		
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
APoyo a las prestaciones sociales y laborales de los docentes de el colegio de educación profesional técnica de tabasco	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,610,488	1,760,277	1,760,277	1,760,277	100.0%	0	0	DOCENTE	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES DE APOYO FINANCIERO DEL RAMO 11. LA CANTIDAD DE \$2,890,210.93 QUE ES LA DIFERENCIA DEL TOTAL ANUAL MENOS LO MINISTRADO Y EL RECURSO SE MINISTRARÁ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. EJERCIDA PARA EL MISMO PROYECTO CONFORME AL CONVENIO. NÚMERO DE LA SOLICITUD DEL OFICIO PARA REFRENDRAR LOS RECURSOS ANTE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OF. DGIUPE01312.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
APORTACIÓN FEDERAL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR) II ETAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,976,623	17,976,623	17,976,623	13,481,016	75.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.75	75.0%	PROYECTO BOLSA DE RECURSOS FEDERALES ESTIMADOS NO RECIBIDOS.	
APORTACIÓN FEDERAL A CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100.000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROGRAMA NO SE LLEVO A CABO	
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS S	1.00	0.00	0.0%	SE SOLICITO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL FONDO, DESDE EL 2010 UNA PRORROGA DE SEIS MESES EL PROYECTO SE ACTUALIZARA EN EL MES DE JUNIO DEL 2011.	
APROPRIACION SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN, DESDE EL SUR. 2A. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,943,310	6,943,310	6,943,310	2,860,939	41.2%	7,048	0	OTROS	1.00	0.21	21.0%		
FONDS APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (UJAT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	832,797,379	832,797,379	832,797,379	832,797,379	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado											Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SECTOR LABORAL, EDUCATIVO Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE TABASCO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,794,136	5,794,136	5,794,136	5,793,825	100.0%	22,292	28	SERVICIO	11.00	11.00	100.0%			
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,694,804	8,694,804	8,694,804	8,693,656	100.0%	8,922	0	SERVICIO	7,345.00	7,942.00	108.1%			
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300.000	150.000	150.000	145,397	98.9%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.47	47.0%		AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 100% / CIERRE 47.06% EL ESTUDIO, DIVIDIDO EN NUEVE CAPÍTULOS, SE APORTARON APORTADOS POR 263 AUTORES DE 38 INSTITUCIONES TANTO DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, LO QUE IMPLICA UNA ASAMBLA DE EXPERTOS EN LA COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EDICIÓN DEL LIBRO INCLUYE LA REVISIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES POR UN COMITÉ EDITORIAL LOCAL, ASÍ COMO DE UN CORRECTOR DE ESTILO Y FINALMENTE DE UN COMITÉ EDITORIAL DE CAMBIO. LA REVISIÓN DE LOS 9 CAPÍTULOS SE CONCLUYÓ AL 31 DE OCTUBRE. EL COMITÉ EDITORIAL DE CAMBIO CONCLUYÓ LA REVISIÓN DE LOS 9 CAPÍTULOS AL MES DE DICIEMBRE. DE MODO QUE LA ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE CAMBIO SE REALIZARÁN EN LOS PRIMEROS MESES DE 2012. COORDINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ENTRE DICHA INSTANCIA, EDITORES LOCALES Y COORDINADORES DE CAPÍTULO EN REUNIÓN REALIZADA EL 13 DE DICIEMBRE PASADO. EN RAZÓN DE LO EXPUESTO QUEDA IGUALMENTE PENDIENTE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO POR 650 MIL PESOS DEL ORGANISMO FEDERAL.	
LA BIODIVERSIDAD EN TABASCO ESTUDIO DE ESTADO 2ª ETAPA (APORTACIÓN FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900.000	900.000	900.000	900.000	100.0%	0	0	OTROS	128.00	132.00	103.1%		METAS: ALUMINOS BENEFICIADOS	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	505,350	505,350	OTROS	1.00	1.00	100.0%		PRODUCTOS FINANCIERON 2007-2011	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,334,200	4,334,200	4,334,200	3,186,250	73.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		METAS: ALIMENTACION	
SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	131.000	131.000	131.000	131.000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%		SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE EL DESARROLLO DEL EVENTO DE SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CON SUS MULTIPLES ACTIVIDADES.	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%		EL EVENTO DE LA FERIA DE POSGRADOS DE CALIDAD FUE REALIZADO SATISFACTORIAMENTE EN EL MES DE ABRIL DEL 2011. PROYECTO CONCLUIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011	
	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	15,952	0	15,952	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%			
CONVENIO FOPAM 2011	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	50	50	50	50	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%			
CONVENIO COMADE 2011	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	17,701	0	17,701	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%			
CONVENIO FOPEDEP 2011	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	1,402,392	1,402,392	1,402,392	1,402,392	100.0%	0	0	OTROS	400.00	400.00	100.0%		METAS: PAQUETE	
DOTACION DE ESPECIES MENORES PAVITOS DE ENGORDA	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	1,157,200	1,157,200	1,157,200	1,157,200	100.0%	0	0	OTROS	250.00	250.00	100.0%		METAS: PAQUETE	
DOTACION DE POLLAS PONEDORAS	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	21,443	21,443	21,443	21,443	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%			
GASTO DE ADMINISTRACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FOPAM EJERCICIO FISCAL 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	42,337	42,337	42,337	42,337	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%			
GASTO DE ADMINISTRACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FOPAM EJERCICIO FISCAL 2011 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	764,738	764,738	764,738	764,738	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		METAS: PAQUETE	
PAQUETES DE ESPECIES MENORES CERDOS DE ENGORDA	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	1,245,891	1,245,891	1,245,891	1,245,891	100.0%	0	0	OTROS	500.00	500.00	100.0%		SE MODIFICO AVANCE FISICO EN RELACION A LA ENTREGA DE POLITOS	
PAQUETES DE ESPECIES MENORES POLLOS DE ENGORDA	2-CARDEMAS	CARDEMAS	RURAL	2,096,846	2,096,846	2,096,846	2,096,846	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL POBLADO C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CARDEMAS	
PLANTAS NATIVAS FORESTALES Y FRUTALES PARA LA REFORESTACION DEL H. MUNICIPIO DE CARDEMAS	2-CARDEMAS	CARDEMAS	URBANO	2,096,846	2,096,846	2,096,846	2,096,846	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24
PROGRAMA DE MUNICIPIO DE ACTIVO PARA VIVIR MEJOR (CONVENIO CONADE 2011)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	699,250	699,250	699,250	498,921	71.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA MI COMUNIDAD UNIDA POR UNA CULTURA AMBIENTAL	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	595,370	595,370	595,370	595,370	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
TRANSFORMANDO LA ECONOMIA FAMILIAR CON HORTALIZAS DE TRASPATIO	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	544,843	544,843	544,843	544,843	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	METAS: PAQUETE
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	4-CENTRO	PAIRILLA II	URBANO	47,137,985	47,137,985	47,137,985	47,137,985	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DEL CAPITULO 1000, 2000 Y 3000.
GASTO DE OPERACION DEL CRÉDITO BANCORAS FAS (GASTOS INDIRECTOS)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	647,808	647,808	647,808	647,808	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINANCIADO CON CRÉDITO BANCORRA, APEGADO A LA NORMATIVIDAD DE Y PAGADO POR EL FAIS EN 2011 Y 2012
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIONES COMUNITARIAS DE OBRAS DE DRENAJE	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	630,000	630,000	630,000	0	0.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	0.00	0.0%	
AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	75,000	75,000	75,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUYENDO CIUDADANIA PARA LAS MUJERES DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	244,354	244,354	244,354	244,354	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIA PROVENIENTE DEL CONVENIO FOPIAM	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	578,646	578,646	578,646	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIA DEL CONVENIO CON CONAGUA 2011	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,974	9,974	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIA DEL CONVENIO CON FONAPRO 2011	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	283,820	283,820	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA
EROGACIONES COMPLEMENTARIA PROVENIENTE DEL CONVENIO COMAFOR 2011	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,661	4,661	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA.
EROGACIONES COMPLEMENTARIA PROVENIENTE DEL CONVENIO CONADE 2011	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151,764	151,764	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA.
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONVENIO CON SEDESOL 2011	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	68,116	68,116	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA DISMINUYE AL APERTURAR PROYECTOS DE INVERSION
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,696	70,696	70,696	70,696	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION DEL VIVERO FORESTAL	5-COMALCALCO	JESUS GARRANZA	RURAL	110,401	110,401	110,401	110,401	100.0%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%	
ORGANIZACION LOCAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA (COLONIA TOMAS GARRO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	350,499	350,499	350,499	350,499	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA (COLONIA SOLIDARIDAD)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	185,000	185,000	185,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA (EN UNIDAD DEPORTIVA)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	188,500	188,500	188,500	0	0.0%	0	0	ACTAS	1.00	0.00	0.0%	
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	187,500	187,500	187,500	187,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO (COLONIA TOMAS GARRO).	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENEROS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENEROS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	75,000	75,000	75,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	36,500	36,500	36,500	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	40,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
PROMOTORES COMUNITARIO Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	99,500	99,500	99,500	99,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA (DEPORTIVA DE VILLA ALDAMA)	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	148,235	148,235	148,235	148,235	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE DRENAJE (POBLADO CUIPLU Y VILLA CARLOS GREENE)	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420,000	420,000	420,000	38,437	9.2%	0	0	SUPERVISIÓN	100.00	0.09	0.1%	
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VILLA CHONTALPA	8-HUAMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	241,934	241,934	241,934	239,632	99.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VILLA CHONTALPA	8-HUAMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	241,934	241,934	241,934	239,632	99.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VILLA SAN MANUEL	8-HUAMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	107,590	107,590	107,590	105,414	98.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
G0208. TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (CONVENIO SERPAMAP 2011)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	646,121	646,121	646,121	646,121	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado								Ejercido		
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR DE PROSANEAR DE 2011	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4	4	4	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR QUE SE REFERENDAN PARA EL EJERCICIO 2012. SE ESTÁ EN ESPERA DE LA ÚLTIMA PARTE DE LA APORTACION FEDERAL	
	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,520,116	2,520,116	2,520,116	2,520,116	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA PROSANEAR DE COAHUILA 2011	
APOYO PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,686,269	1,686,269	1,686,269	1,686,269	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO ES DEL PROYECTO QUE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NOS SOLICITO APERTURAR PARA EL PAGO DEL ÚLTIMO MES DEL AÑO FISCAL 2011.	
	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	27,714,773	27,714,773	27,714,773	27,714,773	100.0%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO UNO DEBIDO A QUE ESTE PROYECTO SE REFIERE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL COMO SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	
REINTEGROS DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	23,841	23,841	23,841	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA, REINTEGROS DE SALDOS ---- CONCLUIDO	
REINTEGROS DE SALDOS DEL PROGRAMA DE CONADE 2011	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	12,035	12,035	12,035	12,035	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CONADE	
27-TABASCO RECURSO 2010																
SUBSIDIOS 52 REGISTROS																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				246,988,443	246,988,443	246,988,443	234,750,243	95.0%	0	0	1,306,626.00	199,431.00	15.3%			
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO																
GASTO CORRIENTE																
PROGRAMA DE ASESOR TECNICO PEDAGOGICO				URBANO	3,783,364	3,783,364	3,782,662	100.0%	0	0	DOCENTE	9.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO																
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL CICLO ESCOLAR 2010-2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,887,471	4,887,471	4,887,471	4,835,003	98.9%	0	0	PLANTEL	6.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA EMERGENTE PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,228,229	1,228,229	1,228,229	1,201,665	97.8%	0	0	PLANTEL	269.00	0.00	0.0%		
REFORMA A LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	893,242	893,242	893,242	893,223	100.0%	0	0	DOCENTE	4,200.00	4,200.00	100.0%		
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA																
PROGRAMA ESTATAL DE ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	460,568	92.1%	0	0	CONSEJO	3,831.00	0.00	0.0%		
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS. 2DA ETAPA DE EQUIPAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,945,436	43,945,436	43,945,436	43,945,436	100.0%	0	0	PLANTEL	176.00	176.00	100.0%		
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DE 5 PASOS FOCALIZADOS EN GRUPOS DE AYUDA MUTUA (GAM) Y ESCOLARES PARA LA DIABETES MELLITUS PARA EL MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO (COMUNIDADES SALUDABLES 2010)	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO	442,401	442,401	442,401	442,319	100.0%	0	0	DETECCION	10.00	8.00	80.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	98,342,779	98,342,779	98,342,779	89,067,826	90.6%	0	0	CONSULTA	1,287,343.00	193,101.00	15.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																
FORT A LA ESTRATEGIA DEL SEG MEDICO PARA UNA NVA GENERACION 2010/A TRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DE SEGUINDO Y TERCER NIVEL QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL CAUSIS O EN EL FPCC DEL SPSS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,694,306	16,694,306	16,694,306	16,427,392	98.4%	0	0	EGRESO HOSPITALARI	616.00	57.00	9.3%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA OPERACION 2010 (CARTAS) RECURSOS RADICADOS EN 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	983,010	983,010	983,010	983,004	100.0%	0	0	OTROS	4,681.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SINIG 2010: RECURSOS RADICADOS EN 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,486,390	1,486,390	1,486,390	1,482,449	99.7%	0	0	OTROS	45.00	0.00	0.0%	CIFRAS PERLIMINARES	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Ejercido	Programado Anual	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
PAGO DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSEN MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009 (RECURSOS RADICADOS EN 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,610,068	13,610,068	13,610,068	13,609,276	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	354.00	354.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,515,380	2,515,380	2,515,380	774,659	30.8%	0	0	FAMILIA	5,071.00	1,521.00	30.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 LPS (1ª ETAPA). PROY. EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES. FASE I DE 1ª ETAPA DEL POBLADO DOS MONTES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,463,483	18,463,483	18,463,483	18,463,483	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011. SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL. MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA - RED FASE IV CARCAMO 1	4-CENTRO	GAVOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	656,469	656,469	656,469	656,469	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011. CONCLUYO A PRINCIPIO DE AÑO CON PROY. OP0028. SE REPORTA POR LA CANTIDAD DE \$666,469. MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA - RED FASE V CARCAMO 1	4-CENTRO	GAVOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	603,539	603,539	603,539	603,539	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011. SE CONCLUYE EL PROYECTO CON PROY. OP0028. SE REPORTA POR LA CANTIDAD DE \$603,539. MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1ª ETAPA. RED I FASE II CALLE PALMA. CALLE TINTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	340,557	340,557	340,557	340,557	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011. EN 2010 PROY. OP0087 SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL. MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO		
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	831,606	831,606	831,606	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	QUEDA COMO REMANENTE DE LA BOLSA EN EL 2011 EN EL PROYECTO GG0072. SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL. MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA BOLSA		
GASTO DE OPERACION PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 L.P.S (1ª ETAPA). DOS MONTES	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	424,072	424,072	424,072	424,072	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011. CONCLUYO EL AÑO CON PROYECTO OP0028. SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL. MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO		
SUPERVISION DE CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. GAVOTAS SUR 1ª ETAPA. RED I FASE I. RED I FASE II. RED I FASE III	4-CENTRO	GAVOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	192,288	192,288	192,288	192,288	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011. SE CONCLUYO INCICIANDO 2011 CON PROY. OP0026. LA CANTIDAD REFERENDADA FUE DE \$192,288 SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL. MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO		
REHABILITACION																	
REHABILITACION INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA (2DA ETAPA), EN LA VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	2,864,147	2,864,147	2,864,147	2,864,147	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYO INCICIANDO 2011. SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL. MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO		
REHABILITACION INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA EN LA COLONIA REFORMA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,848,408	6,848,408	6,848,408	6,848,408	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011. SE CONCLUYO EL AÑO CON PROYECTO OP0028. SE REPORTA LA APORTACION FEDERAL. MISMA QUE CONSTA DEL 50% DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO		
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,012,541	10,012,541	10,012,541	10,012,541	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010		
DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA APAZU REMANENTE 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,245,608	10,245,608	10,245,608	10,245,608	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010		
DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	217,418	217,418	217,418	217,418	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010		
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	353,463	353,463	353,463	353,463	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010		
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,992,537	3,992,537	3,992,537	3,992,537	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	FINANCIADO CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010		
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS																	
DEVOLUCION DE SALDO NO EJERCIDOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES CONVENDIDOS CON SEDESOL	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,620,231	1,620,231	1,620,231	1,620,231	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado								Ejercido	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				549,390,596	549,390,596	549,390,596	405,286,598	73.8%	0	0		13,103.06	13,103.92	100.0%	
FONDOS METROPOLITANOS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
MODERNIZACIÓN															
OPORTACIÓN FEDERAL AL FIDECOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERRIOSA 2010.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,536,707	44,536,707	44,536,707	30,760,430	69.1%	0	0	OBRA	1.00	0.86	86.0%	EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL AVANCE FÍSICO PROMEDIO DE LAS OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO 2010.
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA CENTROS REGIONALES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,201,619	10,201,619	10,201,619	10,201,619	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS ANTICIPOS DE LAS 5 OBRAS PROGRAMADAS
CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS FLAGRANTES Y DELITOS OCASIONADOS POR HECHOS DE TRÁNSITO Y POR CONDUCCION INDEBIDA DE VEHÍCULOS (SEGUNDA ETAPA).	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	26,245,361	26,245,361	26,245,361	25,889,539	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,970.00	1,970.00	100.0%	EXISTE UNA ECONOMIA DE \$365,821 TODA VEZ QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO FÍSICAMENTE AL 100%
RECONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	460,984,485	460,984,485	460,984,485	331,022,587	71.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)															
CONSTRUCCIÓN															
(OP293) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL. INDEPENDENCIA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	780,500	780,500	780,500	780,500	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,169.14	1,169.14	100.0%	ESTE PROYECTO FUE PROGRAMADO EN 2010 Y REFERENDADO EN 2011
(OP294) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. INDEPENDENCIA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	899,608	899,608	899,608	899,608	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,378.45	1,378.45	100.0%	ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO EN 2010 Y SE REFERENDÓ EN 2011
(OP295) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CIRPES DE LA COL. LOS PINOS II	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,288,517	1,288,517	1,288,517	1,288,517	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,941.62	1,941.62	100.0%	PROYECTO AUTORIZADO EN 2010 Y REFERENDADO EN 2011
(OP296) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE POMPOSO DIAZ DEL CASTILLO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,591,273	1,591,273	1,591,273	1,591,273	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,823.54	2,823.54	100.0%	PROYECTO AUTORIZADO EN 2010 Y REFERENDADO EN 2011
(OP297) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DARIO CALZADA COL. LOS PINOS II	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,165,934	1,165,934	1,165,934	1,165,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,712.31	1,712.31	100.0%	ESTE PROYECTO SE AUTORIZÓ EN EL AÑO 2010 Y SE REFERENDÓ EN 2011
(OP299) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO DE LA VILLA BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	1,641,111	1,641,111	1,641,111	1,641,111	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,100.00	2,100.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE AUTORIZÓ EN EL 2010 Y SE REFERENDÓ EN 2011
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)															
SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMÍAS, DEL CONVENIO FOPAM 2010	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	45,480	45,480	45,480	45,480	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONCENTRO LOS RECURSOS DEVUELTO A LA FEDERACION, POR CONCEPTO DE SALDO NO EJERCIDO.
OTROS PROGRAMAS				1,460,996,355	1,350,598,381	1,460,996,355	1,320,514,730	97.8%	0	0		1,230,501.00	985,955.00	80.4%	
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
INSTALACION DE BANCO DE CAPACITADORES EN PLANTA POTABILIZADORA Y CAPTACION (INCLUYE SUMINISTROS)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	133,497	133,497	133,497	133,497	100.0%	0	0	EQUIPO	17.00	17.00	100.0%	SE REPORTA EL 50% DEL VALOR DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL.
(IS147) SUMINISTRO DE GAS CLORO PARA LOS SISTEMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	89,990	89,990	89,990	89,990	100.0%	0	0	OTROS	8,866.00	8,866.00	100.0%	SE REPORTA EL 50% DEL VALOR DEL PROYECTO, QUE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL.
SALDOS NO EJERCIDOS POR ECONOMÍAS DEL CONVENIO PRODDER 2010	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	75	75	75	75	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A LA TESOFER DEL RECURSO FEDERAL NO EJERCIDO DEL PROGRAMA PRODDER EJERCICIO 2010.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROYECTO INTEGRAL PROGES Y PROYECTO INTEGRAL PROFODE	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	757,971	757,971	757,971	747,021	98.6%	0	0	CONVENIO	757,971.00	757,971.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	16									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
FASSA				97,717,733	97,717,733	97,717,733	94,382,858	96.6%	7,240,322	6,021,841		537,351.00	533,194.00	99.2%		
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	761,665	761,665	761,665	761,660	100.0%	0		EQUIPO	37,216.00	37,216.00	100.0%	ECONOMÍAS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HOSPITALES CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	266.00	266.00	100.0%	ECONOMÍAS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	748,990	100.0%	0	0	INFORME	678.00	678.00	100.0%	ECONOMÍAS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS, PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,015,050	1,015,048	INFORME	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN EL ESTADO DE TABASCO CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,587,776	1,587,776	1,587,776	1,587,598	100.0%	0	0	OTROS	85,592.00	85,592.00	100.0%	ECONOMÍAS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES DE ESPECIALIDAD, GENERALES Y COMUNITARIOS CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,560,901	1,352,834	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVITOSA PÉREZ CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,999,977	100.0%	0	0	OTROS	62,078.00	62,078.00	100.0%	ECONOMÍAS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO DEL GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	747,117	747,117	747,117	746,825	100.0%	0	0	INFORME	23,075.00	23,075.00	100.0%	ECONOMÍAS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD (ECONOMÍAS DEL FASSA 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,184,443	79,184,443	79,184,443	77,791,540	98.2%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	ECONOMÍAS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PARA LA ATENCIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	793,730	793,730	793,730	793,553	100.0%	0	0	OTROS	748.00	748.00	100.0%	ECONOMÍAS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,184,376	1,184,376	1,184,376	1,184,376	100.0%	0	0	INFORME	82,800.00	82,800.00	100.0%	ECONOMÍAS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
APOYO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	797,216	796,833	EGRESO HOSPITALARI	100.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
APOYO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,309,586	2,309,558	EGRESO HOSPITALARI	4,052.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,508,202	1,508,202	1,508,202	1,503,660	99.7%	0	0	INFORME	464.00	464.00	100.0%	ECONOMÍAS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES VILLAHERMOSA, CENTRO CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	700,000	700,000	700,000	283,421	37.6%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	ECONOMÍAS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,197,950	1,197,950	1,197,950	1,197,950	100.0%	0	0	EQUIPO	381.00	381.00	100.0%	ECONOMÍAS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,199,999	100.0%	0	0	MAQUINA	75,000.00	75,000.00	100.0%	ECONOMÍAS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CUINJACÁN, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASSA 2010	6-CUINJACÁN	CUINJACÁN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	183,451	183,451	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASSA 2010	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	185,843	185,843	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASSA 2010	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	188,275	178,274	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2010	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	602,474	602,474	602,474	602,309	100.0%	0	0	INFORME	164,872.00	164,872.00	100.0%	ECONOMÍAS 2010, CIFRAS PRELIMINARES	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre			
					Ministrado	Programado										
FAS	1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
					205,136,853	204,535,247	204,535,247	199,662,205	97.6%	359,384	302,187	159,825.92	154,380.12	96.7%		
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
0-COBERTURA MUNICIPAL	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		365,979	365,979	365,979	0	0.0%	0		1.00	0.00	0.0%		
0-COBERTURA MUNICIPAL	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		4,042,098	4,042,098	4,042,098	4,042,098	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
1-BALANCÁN	1-BALANCÁN	PANDEURO	RURAL		2,370,398	2,370,398	2,370,398	2,370,398	100.0%	0	0	3,600.00	3,600.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA.	
1-BALANCÁN	1-BALANCÁN	ASUNCIÓN	RURAL		2,464,530	2,464,530	2,464,530	2,464,530	100.0%	0	0	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
1-BALANCÁN	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL		2,301,197	2,301,197	2,301,197	2,301,197	100.0%	0	0	1,650.00	1,650.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
1-BALANCÁN	1-BALANCÁN	FRENTE UNICO	RURAL		1,718,650	1,718,650	1,718,650	1,718,650	100.0%	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
1-BALANCÁN	1-BALANCÁN	GUAYMALPA 2A. SECCIÓN	RURAL		809,757	809,757	809,757	809,757	100.0%	0	0	650.00	650.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
1-BALANCÁN	1-BALANCÁN	OJO DE AGUA	RURAL		1,939,643	1,939,643	1,939,643	1,939,643	100.0%	0	0	1,400.00	1,400.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
1-BALANCÁN	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ	RURAL		2,313,964	2,313,964	2,313,964	2,313,964	100.0%	0	0	3,000.00	3,000.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA	
1-BALANCÁN	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL		1,784,960	1,784,960	1,784,960	1,784,960	100.0%	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
1-BALANCÁN	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL		1,935,245	1,935,245	1,935,245	1,935,245	100.0%	0	0	1,650.00	1,650.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
2-CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA)	RURAL		357,981	357,981	357,981	357,981	100.0%	0	0	250.00	250.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA	
2-CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL		462,564	462,564	462,564	462,564	100.0%	0	0	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
2-CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL		404,524	404,524	404,524	404,524	100.0%	0	0	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
2-CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL		257,369	257,369	257,369	257,369	100.0%	0	0	150.00	150.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
2-CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL		212,566	212,566	212,566	212,566	100.0%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
2-CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL		377,319	377,319	377,319	377,319	100.0%	0	0	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
2-CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL		459,511	459,511	459,511	459,511	100.0%	0	0	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
2-CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL		341,155	341,155	341,155	341,155	100.0%	0	0	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
2-CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL		486,853	486,853	486,853	486,853	100.0%	0	0	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
2-CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL		486,980	486,980	486,980	486,980	100.0%	0	0	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
2-CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL		487,544	487,544	487,544	487,544	100.0%	0	0	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
2-CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL		449,043	449,043	449,043	449,043	100.0%	0	0	750.00	750.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
2-CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL		143,766	143,766	143,766	143,766	100.0%	0	0	50.00	50.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
2-CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEONAL	RURAL		356,672	356,672	356,672	356,672	100.0%	0	0	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	ENCUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	331,667	331,667	331,667	331,667	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCIÓN	RURAL	213,516	213,516	213,516	213,516	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A MARCOS LARA)	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	469,221	469,221	469,221	469,221	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	453,444	453,444	453,444	453,444	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL DELEGADO)	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	329,284	329,284	329,284	329,284	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	URBANO	210,270	210,270	210,270	210,270	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EULOGIO ALCUDIA)	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	397,593	397,593	397,593	397,593	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CÁRDENAS	CUAUHTÉMOC (V-65)	RURAL	488,955	488,955	488,955	488,955	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA ARROCERA)	2-CÁRDENAS	ENCUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	445,006	445,006	445,006	445,006	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	URBANO	469,440	469,440	469,440	469,440	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (Kil 20 ENTRADA DON NATO)	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	URBANO	456,168	456,168	456,168	456,168	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	409,522	409,522	409,522	409,522	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II (Kil. 13))	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	485,143	485,143	485,143	485,143	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	306,252	302,187	METRO LINEAL	72.70	72.70	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2011, PRODUCTOS FINANCIEROS 2010, SALDO ECONOMÍAS.
CONSTRUCCION DE POZO DE PROFUNDO PARA VIVIENDA RURAL	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCION A	RURAL	465,281	465,281	465,281	465,281	100.0%	0	0	POZO	21.00	21.00	100.0%	OBRA TERMINADA
	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCION A	RURAL	464,728	464,728	464,728	464,728	100.0%	0	0	POZO	21.00	21.00	100.0%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	2,034,351	2,034,351	2,034,351	2,034,351	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,700.00	1,700.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
	3-CENTLA	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESQUILSEN	RURAL	1,905,672	1,905,672	1,905,672	1,905,672	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,350.00	1,350.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	CHOLIGUAYO 1A. SECCION	RURAL	285,568	285,568	285,568	285,568	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	297,949	297,949	297,949	297,949	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ANDADOR ORBELIN PEREZ)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCION	RURAL	337,175	337,175	337,175	337,175	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	4-CENTRO	RIO TINTO 1A. SECCION	RURAL	391,450	391,450	391,450	391,450	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLEJON CRUCES)	4-CENTRO	RIO TINTO 1A. SECCION	RURAL	312,597	312,597	312,597	312,597	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
	4-CENTRO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (CALLEJON RODRIGUEZ Y OSORIO)	URBANO	411,749	411,749	411,749	411,749	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (SECTOR I)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCION	URBANO	404,791	404,791	404,791	404,791	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	4-CENTRO	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (SECTOR II)	URBANO	404,791	404,791	404,791	404,791	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido									
							13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	
1	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	336,617	336,617	336,617	336,617	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	
	5-COMALCALCO	POTRERILLO	RURAL	1,151,991	1,151,991	1,151,991	1,151,991	100.0%	0	0	METRO LINEAL	900.00	900.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	1,745,994	1,745,994	1,745,994	1,745,994	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,250.00	1,250.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 2A SECCIÓN	RURAL	2,127,702	2,127,702	2,127,702	2,127,702	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,600.00	1,600.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	1,534,913	1,534,913	1,534,913	1,534,913	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	6-CUNDUACÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	1,698,124	1,698,124	1,698,124	1,698,124	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,150.00	1,150.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	6-CUNDUACÁN	HUACAÑA Y AMESTOY	RURAL	478,335	478,335	478,335	478,335	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	488,108	488,108	488,108	488,108	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	6-CUNDUACÁN	MORELOS PIEDRA 3RA.	RURAL	377,608	377,608	377,608	377,608	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	6-CUNDUACÁN	PECHUALCO 2A SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	486,330	486,330	486,330	486,330	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A SECCIÓN (VICENTE GUERRERO)	RURAL	360,049	360,049	360,049	360,049	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	6-CUNDUACÁN	YOLOXOCHITL 2A SECCIÓN	RURAL	423,703	423,703	423,703	423,703	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA
	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A SECCIÓN (VICENTE GUERRERO)	RURAL	308,303	308,303	308,303	308,303	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
	6-CUNDUACÁN	YOLOXOCHITL 2A SECCIÓN	RURAL	458,204	458,204	458,204	458,204	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	810,879	810,879	810,879	810,879	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
	7-EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RURAL	2,252,482	2,252,482	2,252,482	2,252,482	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,400.00	1,400.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
	8-HUAMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	361,221	361,221	361,221	361,221	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFERENDO 2011, OBRA TERMINADA
	8-HUAMANGUILLO	LAGUNA DE LOS LIMONES	RURAL	397,227	397,227	397,227	397,227	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	8-HUAMANGUILLO	ZAPOTAL 3A SECCIÓN (EL CONCHAL)	RURAL	1,142,300	1,142,300	1,142,300	1,142,300	100.0%	0	0	METRO LINEAL	900.00	900.00	100.0%	ECONOMIAS 2010, OBRA TERMINADA EN 2011
	8-HUAMANGUILLO	G RAL Y GONZÁLEZ 1A SECCIÓN	RURAL	566,928	566,928	566,928	566,928	100.0%	0	0	METRO LINEAL	320.00	320.00	100.0%	ECONOMIAS 2010, OBRA TERMINADA
	8-HUAMANGUILLO	VILLA FLORES 1A SECCIÓN	RURAL	488,570	488,570	488,570	488,570	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	8-HUAMANGUILLO	VILLA FLORES 1A SECCIÓN	RURAL	488,441	488,441	488,441	488,441	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	8-HUAMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	486,527	486,527	486,527	486,527	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	8-HUAMANGUILLO	G RAL Y GONZÁLEZ 1A SECCIÓN	RURAL	134,243	134,243	134,243	134,243	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	8-HUAMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	248,027	248,027	248,027	248,027	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	8-HUAMANGUILLO	LA CEIBA 2A SECCIÓN	RURAL	375,128	375,128	375,128	375,128	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
																13
1	2	3	4													24
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ENTRADA BATARA DE PEREIX)	8-HUAMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN (SAN MIGUEL)	RURAL	341,185	341,185	341,185	100.0%	341,185	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
	8-HUAMANGUILLO	LA CEIBA 2A. SECCIÓN	RURAL	390,798	390,798	390,798	100.0%	390,798	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA TERMINADA	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I BANCO DE ARENA)	8-HUAMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN (SAN MIGUEL)	RURAL	487,654	487,654	487,654	100.0%	487,654	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I ENTRADA MARIO LEON)	8-HUAMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN (SAN MIGUEL)	RURAL	303,083	303,083	303,083	100.0%	303,083	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA TERMINADA	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LA VIA)	8-HUAMANGUILLO	G RAL Y GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	422,105	422,105	422,105	100.0%	422,105	0	0	METRO LINEAL	550.00	550.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS MENEZ)	8-HUAMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	330,883	330,883	330,883	100.0%	330,883	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COCRA PUEBLO NUEVO. SE CARGO A LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE NO ENCONTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES. OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR RODRIGO CORDOVA)	8-HUAMANGUILLO	G RAL Y GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	416,459	416,459	416,459	100.0%	416,459	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR TELESECUNDARIA)	8-HUAMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	452,898	452,898	452,898	100.0%	452,898	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. LA CURVA) (ECONOMIAS 2010)	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACAN 2A. SECCION (SAN LORENZO)	RURAL	710,778	710,778	710,778	100.0%	710,778	0	0	METRO LINEAL	585.00	585.00	100.0%	ECONOMIAS 2010. OBRA TERMINADA EN 2011	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (COL. GUADALUPE ENT. LOS GARCIA)	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACAN 2A. SECCION (SAN LORENZO)	RURAL	883,569	883,569	883,569	100.0%	883,569	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	ECONOMIAS 2010. OBRA TERMINADA	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA CEBRA) (ECONOMIAS 2010)	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACAN 2A. SECCION (SAN LORENZO)	RURAL	689,306	689,306	689,306	100.0%	689,306	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	ECONOMIAS 2010. OBRA TERMINADA.	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO EL PUENTE) PARTE I	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	486,806	486,806	486,806	100.0%	486,806	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO EL PUENTE) PARTE II	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	486,852	486,852	486,852	100.0%	486,852	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO I BELIOTEC)	10-JALPA DE MENDEZ	EL NOVILLERO	RURAL	484,016	484,016	484,016	100.0%	484,016	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO II BELIOTEC)	10-JALPA DE MENDEZ	EL NOVILLERO	RURAL	485,271	485,271	485,271	100.0%	485,271	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA TERMINADA	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO PEDRO VEGA MARQUEZ COL. MANO)	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	396,934	396,934	396,934	100.0%	396,934	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA TERMINADA	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO TERMINACION CHON PEJE)	10-JALPA DE MENDEZ	REFORMA 2A. SECCION (SANTA MARIA)	RURAL	481,282	481,282	481,282	100.0%	481,282	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO MIGUEL SEGOVA)	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	460,426	460,426	460,426	100.0%	460,426	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	10-JALPA DE MENDEZ	BENTO JUAREZ 2A. SECCION	RURAL	486,925	486,925	486,925	100.0%	486,925	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	10-JALPA DE MENDEZ	BENTO JUAREZ 2A. SECCION	RURAL	474,791	474,791	474,791	100.0%	474,791	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (AMPLIACION FORTUNA NACIONAL ENTRADA DONA GRACIELA)	12-MACISPANA	BELEN	URBANO	479,598	479,598	479,598	100.0%	479,598	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (AMPLIACION FORTUNA NACIONAL ENTRADA DONA SOCORRO)	12-MACISPANA	BELEN	URBANO	383,365	383,365	383,365	100.0%	383,365	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA.	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. EL RESCUERO)	12-MACISPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	1,122,003	1,122,003	1,122,003	100.0%	1,122,003	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL MANGUITO ENTRADA JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO)	12-MACISPANA	BELEN	URBANO	380,646	380,646	380,646	100.0%	380,646	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA TERMINADA	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECCION CARMITO JIMENEZ)	12-MACISPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	803,117	803,117	803,117	100.0%	803,117	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	REFERENDO 2011. OBRA TERMINADA	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESC. PRIMARIA 21 DE MARZO) AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR IGLESIA SRA. DE FATIMA) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. (ZOPO NORTE - SALTO DE AGUA-MELCHOR OCAÑO 3RA., UBICADO EN EL KM. 0+300, LONG. TOTAL 12 ML. APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (ETAPADOS) APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC ZDA., TRAMO A MODERNIZAR CHICOPOTE-CANTEMOC IRA DEL KM. 8+000 AL 11+000 <															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Ejercido	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	15										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
APORTACION ESTATAL AL PIBAL PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,881,881	1,881,881	1,881,881	1,881,881	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	1,088,492	1,088,492	1,088,492	1,088,492	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			
	15-TACOTALPA	NOYPAZ	RURAL	1,310,537	1,310,537	1,310,537	1,310,537	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			
	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	493,492	493,492	493,492	493,492	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			
	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCION	RURAL	664,592	664,592	664,592	664,592	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCION	RURAL	664,592	664,592	664,592	664,592	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
	15-TACOTALPA	CUMIAC	RURAL	471,287	471,287	471,287	471,287	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,140.00	1,140.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
	15-TACOTALPA	NEUVA ESPERANZA	RURAL	467,838	467,838	467,838	467,838	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,050.00	1,050.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD)	RURAL	459,702	459,702	459,702	459,702	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	1,222,650	1,222,650	1,222,650	1,222,650	100.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	1,402,091	1,402,091	1,402,091	1,402,091	100.0%	0	0	METRO LINEAL	820.00	820.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	290,340	290,340	290,340	290,340	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	ECONOMIAS 2010. OBRA TERMINADA		
	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	354,610	354,610	354,610	354,610	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	355,350	355,350	355,350	355,350	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%		
	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	1,510,469	1,510,469	1,510,469	1,510,469	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA		
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCIÓN																	
OP157) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE HRA. ETAPA. EN LA RA. EL PORVENIR	12-MACISPANA	EL PORVENIR	RURAL	108,242	108,242	108,242	108,242	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
OP158) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE HRA. ETAPA. EN LA RA. JOSE MARIA PINO SUAREZ	12-MACISPANA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	91,923	91,923	91,923	91,923	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																	
EQUIPAMIENTO																	
DOTACION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE POZOS SOMEROS	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	629,262	629,262	629,262	629,262	100.0%	0	0	POZO	82.00	82.00	100.0%			
DOTACION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE POZOS SOMEROS	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	629,262	629,262	629,262	629,262	100.0%	0	0	POZO	82.00	82.00	100.0%			
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																	
CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 Y 15 DE ALTURA	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 1A. SECCION	RURAL	581,448	581,448	581,448	581,448	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 METROS DE ALTURA	5-COMALCALCO	ALDAMA 3A. SECCION (HUAPACALITO)	RURAL	521,011	521,011	521,011	521,011	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 METROS DE ALTURA	5-COMALCALCO	ARENA 2A. SECCIÓN	RURAL	822,041	822,041	822,041	822,041	100.0%	0	0	TANQUE	100.00	100.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 METROS DE ALTURA	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCIÓN	RURAL	150,241	150,241	150,241	150,241	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
(OP288) REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA RA CACAHUATLILLO	12-MACISPANA	CACAHUATLILLO	RURAL	209,982	209,982	209,982	209,982	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: REHABILITACION
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL ENJIDO MORELOS	12-MACISPANA	MORELOS	RURAL	151,490	151,490	151,490	151,490	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: REHABILITACION
INTERCONEXION DE LINEA DE DISTRIBUCION	13-MACAUICA	EL ZAPOTE	RURAL	62,682	62,682	62,682	62,682	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE	13-MACAUICA	LA CRUZ DE OLCUATITAN	RURAL	163,304	163,304	163,304	163,304	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	67,488	67,488	67,488	67,488	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO DEL PROYECTO OP0233 DEL 2010
MANTENIMIENTO															
DESARROLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECANICO EN COLONIAS QUE ESTAN DENTRO DE LOS POLIGONOS DE ALTA MARGINACION, VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	373,836	373,836	373,836	373,836	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,300.00	7,300.00	100.0%	EN EL 2010 OP0180 PARA REFERENDO EN 2011
REHABILITACION															
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 25 ENTRE LA CALLE 34 Y LA CALLE 40 (COL. COCOYOL)	17-TENO SIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	367,001	367,001	367,001	367,001	100.0%	0	0	METRO LINEAL	138.98	138.98	100.0%	REMANENTE 2010 ---- CONCLUIDO
LETRINAS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA RANCHERIA BONANZA ZA SECCION	12-MACISPANA	BONANZA ZA SECCION	RURAL	237,160	237,160	237,160	237,160	100.0%	0	0	LETRINA CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
DESARROLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECANICO EN COLONIAS QUE ESTAN DENTRO DE LOS POLIGONOS DE ALTA MARGINACION, VARIAS COLONIAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,624,609	1,624,609	1,624,609	1,624,609	100.0%	0	0	METRO LINEAL	46,820.00	46,820.00	100.0%	EN 2010 OP0181 PARA REFERENDO EN 2011
AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	13-MACAUICA	MAZATELPA	RURAL	998,199	998,199	998,199	998,199	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	2,193,211	2,193,211	2,193,211	2,193,211	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	670.00	670.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE EMILIANO ZAPATA	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	2,572,873	2,572,873	2,572,873	2,572,873	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	840.00	840.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O ASFALTICO, CALLE FRANCISCO J. SANTAMARIA	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	629,222	629,222	629,222	629,222	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	0.66	0.66	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE GALEANA	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	660,846	660,846	660,846	660,846	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	0.24	0.24	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE JUSTO OLIVE	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	829,289	829,289	829,289	829,289	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	1,001.00	1,001.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE LINO MERINO	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	898,604	898,604	898,604	898,604	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	0.96	0.96	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (CALLE 27 DE FEBRERO)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	1,136,074	1,136,074	1,136,074	1,136,074	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	320.00	320.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE APERTURA CON RECURSOS DEL REMANENTE 2010.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO COLONIA BETANIA	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	2,657,793	2,657,793	2,657,793	2,657,793	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	1,000.00	1,000.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GREGORIO MENDEZ	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,387,751	1,387,751	1,387,751	1,387,751	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	420.00	420.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O ASFALTICO EN CALLE MARIANO ABASOLO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	932,178	932,178	932,178	932,178	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	0.42	0.42	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MARIANO MATAMOROS	5-COMALCALCO	TECOLITILLA	URBANO	749,279	749,279	749,279	749,279	100.0%	0	0	M2.	231.00	231.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	132,757	132,757	132,757	132,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	273.00	273.00	100.0%	REFERENDO DE RECURSOS DEL PROYECTO OP0142 DE 2010 SE BENEFICIA A 450 PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A SECCION)	RURAL	248,970	248,970	248,970	248,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	676.80	676.80	100.0%	SE BENEFICIA A 1500 HABITANTES, REMANENTES DEL FONDO III 2010
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	SAN RAMON	RURAL	194,416	194,416	194,416	194,416	100.0%	0	0	M2.	540.00	540.00	100.0%	SE BENEFICIA A 850 PERSONAS, REMANENTE DEL FONDO III 2010
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	553,189	553,189	553,189	553,189	100.0%	0	0	M2.	1,065.00	1,065.00	100.0%	SE BENEFICIA A 1500 PERSONAS, REMANENTE DE FONDO III 2010
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. CERRADA DE BENTO JUAREZ.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	190,779	190,779	190,779	190,779	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REFERENDO DEL 2010 OP0183
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,959,121	2,959,121	2,959,121	0	0.0%	47,976	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA FONDO III EN EL 2010.- REMANENTE, SE INFORMA EL PRODUCTO FINANCIERO DE ESTE FONDO REMANENTE
CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS.	5-COMALCALCO	CUXQUAPA	RURAL	4,572	4,572	4,572	4,572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	712.00	712.00	100.0%	
(OP149) CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CATALINO ALAMILLA FONZ, VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ Y COMISION AGRARIA MIXTA, EN EL POB. FRANCISCO VILLA N.C.P.	12-MACISPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	74,526	74,526	74,526	74,526	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	976.00	976.00	100.0%	
(OP220) PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA, EN LA COLONIA BELEN	12-MACISPANA	BELEN	URBANO	231,500	231,500	231,500	231,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	
(OP232) CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA VILLA BENTO JUAREZ	12-MACISPANA	BENTO JUAREZ	RURAL	57,561	57,561	57,561	57,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	523.20	523.20	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL	13-NACAJUCA	CORRIENTE 2A SECCION	RURAL	454,099	454,099	454,099	454,099	100.0%	0	0	METRO LINEAL	605.00	605.00	100.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	13-NACAJUCA	CORRALILLO	RURAL	812,082	812,082	812,082	812,082	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.90	100.0%	
REVESTIMIENTO DE CALLE CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS	13-NACAJUCA	LA CRUZ DE NACAJUCA	RURAL	172,039	172,039	172,039	172,039	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,856.48	1,856.48	100.0%	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, REMANENTE DE FONDO III 2010
EROGACIONES COMPLEMENTARIA DE FONDO III REMANENTES 2010	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	36,363	36,363	36,363	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A SECCION	RURAL	284,139	284,139	284,139	284,139	100.0%	0	0	M2.	660.00	660.00	100.0%	REFERENDO DEL PROYECTO OP0246 DE 2010
REHABILITACION DE LA BARDA DE LA CISTERNA DE BOMBEO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A SECCION	RURAL	32,006	32,006	32,006	25,356	79.2%	0	0	METROS LINEALES	61.80	48.00	79.3%	
CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL, ENTRE LAS CALLES 15 Y 17 Y ENTRE LAS CALLES 30 Y 38 (COL. COCOYOL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	297,823	297,823	297,823	297,823	100.0%	0	0	METRO LINEAL	65.35	65.35	100.0%	REMANENTE 2010 ---- CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA COL. COCOYOL (OP171)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	382,849	382,849	382,849	382,849	100.0%	0	0	METRO LINEAL	74.27	74.27	100.0%	PROYECTO REFERENDADO DEL AÑO 2010.- OBRA CONCLUIDA
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIULAPA	URBANO	140,165	140,165	140,165	140,165	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 889 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PROYECTORES DE 1000 W. POSTES DE CONCRETO Y ACCESORIOS NECESARIOS. LOS RECURSOS MINISTRADOS SON DE LOS RECURSOS MINISTRADOS DEL PROYECTO OP0142 DE 2010
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	ORIENTE BA (LOS MULLATOS)	RURAL	302,960	302,960	302,960	302,960	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACISPANA	NICOLAS BRAVO	RURAL	843,082	843,082	843,082	843,082	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SAN JOSE	12-MACISPANA	SAN JOSE	RURAL	512,964	512,964	512,964	512,964	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OP218) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R/A. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	12-MACISPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	242,394	242,394	242,394	242,394	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	
	12-MACISPANA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	23,712	23,712	23,712	23,712	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%	
OP223) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R/A. ARROYO HONDO	12-MACISPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN)	RURAL	38,922	38,922	38,922	38,922	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
	12-MACISPANA	LERDO DE TEJADA 2A. SECCIÓN	RURAL	477,765	477,765	477,765	477,765	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
OP253) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R/A. EL TRIUNFO 2DA. SECCION	12-MACISPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	536,673	536,673	536,673	536,673	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
	12-MACISPANA	REFORMA 2A. SECCION	RURAL	322,709	322,709	322,709	322,709	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
OP270) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VILLA BENTO JUAREZ	12-MACISPANA	BENTO JUAREZ	RURAL	20,892	20,892	20,892	20,892	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
	12-MACISPANA	BONANZA 2A. SECCION	RURAL	333,031	333,031	333,031	333,031	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
OP283) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POBLADO MORELOS	12-MACISPANA	MORELOS	RURAL	42,095	42,095	42,095	42,095	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA POBLADO MORELOS
	12-MACISPANA	REFORMA 2A. SECCION	RURAL	26,653	26,653	26,653	26,653	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
OP284) AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR III) EN LA R/A. REFORMA 2DA. SECCION	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,059	41,059	41,059	41,059	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	286,531	286,531	286,531	241,259	84.2%	0	0	LUMINARIA	238.00	200.00	84.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,059	41,059	41,059	41,059	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	286,531	286,531	286,531	241,259	84.2%	0	0	LUMINARIA	238.00	200.00	84.0%	
IS087 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MENÉZ	NAIBOR CORNELIO ALVAREZ	RURAL	33,078	33,078	33,078	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	* LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO
	10-JALPA DE MENÉZ	HERMENEGILDO GALEANA 1A. SECCIÓN	RURAL	48,020	48,020	48,020	48,020	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
IS088 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MENÉZ	TIERRA ADENTRO 3A. SECCION (EL VIGIA)	RURAL	33,078	33,078	33,078	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	*NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE
	10-JALPA DE MENÉZ	TIERRA ADENTRO 2A. SECCION	RURAL	33,078	33,078	33,078	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
IS090 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MENÉZ	LA TRINIDAD	RURAL	33,078	33,078	33,078	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	*LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES UN REMANENTE
	10-JALPA DE MENÉZ	EL JUNCAL	RURAL	33,078	33,078	33,078	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
IS092 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	10-JALPA DE MENÉZ	SANTUARIO 2A. SECCION	RURAL	33,078	33,078	33,078	33,078	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	*NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO Y EL ORIGEN DEL RECURSO ES UN REMANENTE
	12-MACISPANA	LIMBANO BLANDIN 1A. SECCION	RURAL	15,672	15,672	15,672	15,672	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO LIMBANO BLANDIN	12-MACISPANA	RAMON GRANDE	RURAL	26,349	26,349	26,349	26,349	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
	12-MACISPANA	LA ESCALERA	RURAL	26,714	26,714	26,714	26,714	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA ESCALERA	12-MACISPANA	LA UNION	RURAL	26,121	26,121	26,121	26,121	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
	12-MACISPANA	DOS MONTES	RURAL	255,992	255,992	255,992	255,992	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
ELECTRIFICACION DE POZOS															EN 2010 OP0209. PARA REFERENDO EN 2011
TERMINACION DE LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE CASETA PARA LA OPERACION, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELÉCTRICA	4-CENTRO			255,992	255,992	255,992	255,992	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
RED DE ELECTRICIDAD																
AMPLIACIÓN																
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	PROGRESO TILAR 1A. SECCION	RURAL	188,795	188,795	188,795	188,795	100.0%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCION	RURAL	617,800	617,800	617,800	617,800	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	143,564	143,564	143,564	143,564	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCION	RURAL	30,993	30,993	30,993	30,993	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCION	RURAL	138,023	138,023	138,023	138,023	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 3A. SECCION (SAN JORGE)	RURAL	42,261	42,261	42,261	42,261	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCION	RURAL	164,412	164,412	164,412	164,412	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SUR 4A. SECCION	RURAL	141,085	141,085	141,085	141,085	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 2A. SECCION	RURAL	24,726	24,726	24,726	24,726	100.0%	0	0	POSTE	31.00	31.00	100.0%		
AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	BETANIA	RURAL	9,457	9,457	9,457	9,457	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	CHICHUPA DOS SECCION	RURAL	236,376	236,376	236,376	236,376	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTICO	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 4A. SECCION	RURAL	658,517	658,517	658,517	658,517	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE ENRGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,338	2,338	2,338	2,338	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%		
AMPLIACION DE RED DE ENRGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCION	RURAL	12,662	12,662	12,662	12,662	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%		
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACAN	MARIO BARRILETA GARCIA	RURAL	2,004,776	2,004,776	2,004,776	2,004,776	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%		
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACAN	MARIO BARRILETA GARCIA	RURAL	2,004,776	2,004,776	2,004,776	2,004,776	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%		
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACAN	PECHICALCO	RURAL	375,708	375,708	375,708	375,708	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%		
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACAN	PECHICALCO	RURAL	375,708	375,708	375,708	375,708	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%		
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
OTROS																
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES (TERCERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,565,048	2,565,048	2,565,048	2,565,048	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZA EN EL 2011 PERO CON RECURSOS DEL 2010	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES (2ª ETAPA), EN DIFERENTES RANCHERÍAS, POBLADOS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,896,777	1,896,777	1,896,777	1,896,777	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO DEL 2011 PERO REALIZADO CON RECURSOS DEL 2010	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	ARENA 3A. SECCION	RURAL	1,252,197	1,252,197	1,252,197	1,252,197	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	GREGORIO MENEZ 2A. SECCION	RURAL	756,846	756,846	756,846	756,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LEON ZARATE 1A SECCIÓN	RURAL	141.337	141.337	141.337	141.337	100.0%	0		METROS CUADRADOS, 0 CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LEON ZARATE 2A SECCIÓN	RURAL	217.151	217.151	217.151	217.151	100.0%	0		METROS CUADRADOS, 0 CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD(REF. DEL PROY. OP0029 DEL 2010)	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	175.945	175.945	175.945	175.945	100.0%	0		METROS CUADRADOS, 0 DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 1200 PERSONAS REFRENDO DEL PROYECTO OP0029 DEL 2010
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO GENERAL DE CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 2A. SECCIÓN	RURAL	230.395	230.395	230.395	230.395	100.0%	0		METROS CUADRADOS, 0 DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO GENERAL DE CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	PATASTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	222.799	222.799	222.799	222.799	100.0%	0		METROS CUADRADOS, 0 DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 1A SECCIÓN (GUACHIMO)	RURAL	286.793	286.793	286.793	286.793	100.0%	0		METROS CUADRADOS, 0 DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	138.929	138.929	138.929	138.929	100.0%	0		METROS CUADRADOS, 0 DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD EN EL EJIDO ANDRES GARCIA	12-MACISPANA	ANDRÉS GARCÍA	RURAL	213.619	213.619	213.619	213.619	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO
OP0230) REHABILITACION DE CASA DE SALUD, EN LA RIA. GUSTAVO A. MADERO	12-MACISPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	6.375	6.375	6.375	6.375	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: REHABILITACION
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	115.332	115.332	115.332	115.332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, 0 BARRAS, CEROS	91.50	91.50	100.0%	REFRENDO DEL PROYECTO OP0215 DE 2010
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA LA CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	POCHTICALPA SECCIÓN(TILA Y TORONDO)	RURAL	29.366	29.366	29.366	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, 0 INODOROS	12.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
PREESCOLAR															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL	10-JALPA DE MENEZ	LA CRUZ	RURAL	129.029	129.029	129.029	129.029	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	*LA META ES UN TECHADO Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS EN UN REMANENTE.
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZARIS	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	103.848	103.848	103.848	103.848	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, 0 DESAYUNADO R	48.00	48.00	100.0%	SE BENEFICIA A 30 ALUMNOS, REMANENTES DEL FONDO III DE 2010
PRIMARIA															
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA (MAESTRO RAFAEL MARTINEZ C.)	5-COMALCALCO	ARENA 5A. SECCIÓN	RURAL	62.420	62.420	62.420	62.420	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, 0 AULAS	2.00	2.00	100.0%	
OP001) CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR PARA DESAYUNOS ESCOLARES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	10-JALPA DE MENEZ	AMATITÁN	RURAL	193.898	193.898	193.898	193.898	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, 0 DESAYUNADO R	1.00	1.00	100.0%	EL ORIGEN DE LOS RECURSOS ES UN REMANENTE
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIM. MIGUEL HIDALGO	15-TACOTALPA	POCHTICALPA SECCIÓN	RURAL	103.714	103.714	103.714	103.714	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, 0 DESAYUNADO R	48.00	48.00	100.0%	SE BENEFICIA A 30 ALUMNOS, REMANENTES DEL FONDO III DE 2010
MANTENIMIENTO															
EXTRACCION Y ACARREO DE MATERIAL DE RELLENO PARA LA ESC. PRIM. JOSE MARCISO ROVIEROSA	10-JALPA DE MENEZ	EL RECREO	RURAL	28.460	28.460	28.460	28.460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	617.00	617.00	100.0%	*ESTE PROYECTO HA PROGRAMADO CON UN RECURSO REMANENTE.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Ejercido	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
(OPT170) RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,H Y OBRA EXTERIOR EN LA EBC. PRIMARIA GRAL. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACISPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	655.539	655.539	655.539	655.539	100.0%	0		OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: REHABILITACION
REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	13-INCAULICA	LA CRUZ DE NACAULICA	RURAL	322.570	322.570	322.570	322.570	100.0%	0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	13-INCAULICA	GUATACALCA	URBANO	26.851	26.851	26.851	26.851	100.0%	0		ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA DEL JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	24.918	24.918	24.918	24.918	100.0%	0		METROS	88.00	88.00	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCION (EL HULAR)	RURAL	304.168	304.168	304.168	304.168	100.0%	0		ACCION	5.00	5.00	100.0%	REFERENDOS DEL PROYECTO OPT203 DE 2010
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC (COL. LA TRINCHERA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.	URBANO	44.854	44.854	44.854	44.854	100.0%	0		METRO CUBICO	21.00	21.00	100.0%	REMANENTE DE 2010 ----- CONCLUIDO
DOTACIÓN DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC (COL. LOS ANGELITOS)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.	URBANO	8.544	8.544	8.544	8.544	100.0%	0		OTROS	4.00	4.00	100.0%	REFERENDO 2010 ----- CONCLUIDO
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 1A. SECCION (GUACIMO)	RURAL	1,255.011	1,255.011	1,255.011	1,255.011	100.0%	0		KILOMETROS	1.08	1.08	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	COCHITAL	URBANO	1,752.841	1,752.841	1,752.841	1,752.841	100.0%	0		KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	RURAL	382.799	382.799	382.799	382.799	100.0%	0		KILOMETROS	0.96	0.96	100.0%	PROYECTO REFERENDADO EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	PASO DE CUPILCO	RURAL	97.418	97.418	97.418	97.418	100.0%	0		KILOMETROS	0.45	0.45	100.0%	PROYECTO REFERENDADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SUR 2A. SECCION (LA TRINIDAD)	RURAL	518.194	518.194	518.194	518.194	100.0%	0		KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO	5-COMALCALCO	TECOLITILLA	URBANO	1,602.834	1,602.834	1,602.834	1,602.834	100.0%	0		KILOMETROS	0.58	0.58	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SEGUNDA ETAPA.	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCION	RURAL	4,776.441	4,776.441	4,776.441	4,776.441	100.0%	0		KILOMETROS	1.69	1.69	100.0%	REMANENTE 2010.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SEGUNDA ETAPA.	5-COMALCALCO	SARGENTO LOPEZ 2A. SECCION (EL CHIZO)	RURAL	1,523.571	1,523.571	1,523.571	1,523.571	100.0%	0		KILOMETROS	0.54	0.54	100.0%	REMANENTES 2010
RECONSTRUCCION															
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCION	RURAL	1,428.202	1,428.202	1,428.202	1,428.202	100.0%	0		KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCION	RURAL	229.560	229.560	229.560	229.560	100.0%	0		KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	REFERENDO 2010
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON GRAVA	5-COMALCALCO	GUAYO 3A. SECCION	RURAL	81.332	81.332	81.332	81.332	100.0%	0		KILOMETROS	0.52	0.52	100.0%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA R/A. ALLENDE BAJO 1A. SECC.	12-MACISPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCION (SAN JOAQUIN)	RURAL	221.226	221.226	221.226	221.226	100.0%	0		KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	
(OPT359) MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA R/A. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	12-MACISPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	369.869	369.869	369.869	369.869	100.0%	0		KILOMETROS	10.70	10.70	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	CEBITA 2A. SECCION	RURAL	49.416	49.416	49.416	49.416	100.0%	0		KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICIA A 450 PERSONAS. REMANENTE DEL FONDO II 2010
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCION (SANTA CRUZ)	RURAL	24.703	24.703	24.703	24.703	100.0%	0		KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	SE BENEFICIA A 124 PERSONAS. REMANENTE DEL FONDO II 2010

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
															13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
PUENTES VEHICULARES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A SECCION	RURAL	566.974	566.974	566.974	566.974	100.0%	0			1.00	1.00	100.0%	RECARGOS REFERENDADOS DEL PROYECTO OPD123 DEL 2010	
OTROS																
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
OP217) TERRAPI EN ADICIONAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RIA IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	12-MACISPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	42.283	42.283	42.283	42.283	100.0%	0			2.460.24	2.460.24	100.0%		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS	13-NACALICA	CORRIENTE 2A SECCION	RURAL	157.438	157.438	157.438	157.438	100.0%	0			3.600.00	3.600.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	15-TACOTALPA	EL LIMON	RURAL	37.836	37.836	37.836	37.836	100.0%	0			1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 850 PERSONAS, REMANENTE DE FONDO III DE 2010	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA RESQUERACUICOLA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE MODULO PARA ACOPIO DE PESCADOS Y MARISCOS.	5-COMALCALCO	LAZARO CARDENAS 2A SECCION (EL RETIRO)	RURAL	119.122	119.122	119.122	119.122	100.0%	0			1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE MODULOS PARA ACOPIO DE PESCADO Y MARISCOS.	5-COMALCALCO	GOCHITAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0			0.00	0.00	0.0%		
GASTOS INDIRECTOS																
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FII REMANENTE 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	5.087			5.087.00	0.00	0.0%		
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FII (REFERENDOS 2010)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0			0.00	0.00	0.0%		
PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DEL RAMO GENERAL 33 FII APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	49			49.00	0.00	0.0%		
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RAMO 33 FONDO III (PROVENIENTE 2010 REMANENTE)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	660.606	0	0	0	0.0%	0			1.00	0.00	0.0%		
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24.559	24.559	24.559	24.559	0.0%	0			1.00	0.00	0.0%		
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24.559	24.559	24.559	24.559	0.0%	0			1.00	0.00	0.0%		
GG016 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FII 2010 REMANENTE)	10-JALPA DE MENEZ	JALPA DE MENEZ	URBANO	1.326.575	1.326.575	1.326.575	1.326.575	0.0%	0			1.00	0.00	0.0%	DESTINO DEL GASTO : CORRESPONDE A EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO III Y NO A OTROS GASTOS DE OPERACION COMO SE INDICO. POR ACERCARME MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL RAMO 33 FII (REMANENTES)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	8.462	8.462	8.462	8.462	0.0%	0			1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA -- REMANENTE DE 2010	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL REFERENDO DEL RAMO 33 FII 2010	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	864	864	864	864	0.0%	0			1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA ---- REFRENDO DE REMANENTE 2010	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
GG061) GASTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL RAMO GENERAL 33. FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12-MACISPANA	MACISPANA	URBANO	397.429	397.429	397.429	397.429	100.0%	0			1.00	1.00	100.0%		
FORTALUN				15.912.213	15.912.213	15.699.478	13.683.545	86.0%	92.797	0		96.830.73	6.735.73	6.9%		
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE ANFITHEATRO EN EL DESARROLLO CULTURAL PASEO DE LAS LUSIONES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6.207.570	6.207.570	6.207.570	6.207.570	100.0%	0			1.00	1.00	100.0%	EN EL 2010 LA CVE DEL PROYECTO ERA OPD203, PARA REFRENDO EN 2011	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQ. NIÑOS HEROES DE LA COLONIA GIL Y SAENZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	274.844	274.844	274.844	274.844	100.0%	0			1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA ANDADOR ACAPULCO ENTRE LAS CALLES PERIFERICO Y CERRADA EN LA COLONIA CARRIZAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	489.523	489.523	489.523	489.523	100.0%	0			1.00	1.00	100.0%		
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1.956.885	1.956.885	1.956.885	1.956.885	0.0%	2.606	0		1.00	0.00	0.0%	BOLSA DEL FONDO IV 2010, INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado								Ejercido	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
RECONSTRUCCIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO								OBRA				CLAVE PROYECTO 2010 OP0113, REFERENDO EN 2011
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA ATASTA: CALLE REVOLUCIÓN ESQUINA AGUSTÍN BELTRAN, CALLE PASEO USUMACINTA POR LA SEP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	249,809	249,809	249,809	249,809	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	687,375	687,375	687,375	687,375	100.0%	0	0	METRO LINEAL	192.00	192.00	100.0%	EN 2010 LA CLAVE ERA OP0187, PARA REFERENDO EN 2011
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN COL. BONANZA Y COL. EL ÁGUILA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	153,045	153,045	153,045	153,045	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN 2010 PROYECTO CVE, OP0083, REFERENDO EN 2011
RECONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA VILLAHERMOSA DE LA AV. PASEO USUMACINTA ESQ. FRANCISCO. J. SANTAMARÍA EN COLONIA ATASTA DE SERRA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	113,816	113,816	113,816	113,816	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MORGAS GARCÍA, COLONIA GIL Y SAENZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	88,890	88,890	88,890	88,890	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERAS, SUBBASE HIDRAULICA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA CALLE EL QUÍMICO, COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ SECTOR PIRASUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	209,253	209,253	209,253	209,253	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,900.00	5,900.00	100.0%	PROYECTO CVE, OP0086 EN 2010, REFERENDO EN 2011
RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LORENZO J. RODAS DE LA COLONIA INFONAVIT ATASTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	180,836	180,836	180,836	180,836	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CON FONDOS REMANENTES DEL 2010
AMPLIACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	663,485	663,485	663,485	663,485	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN 2010 LA CLAVE DEL PROYECTO ERA OP0202, PARA REFERENDO EN 2011
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 28	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	706,877	706,877	706,877	706,877	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	502,686	502,686	502,686	502,686	100.0%	0	0	TONELADA	160.00	160.00	100.0%	CON RECURSOS REMANENTES DEL 2010
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN CALIENTE Y PARA APLICACIÓN EN PISO A GRANELL	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	124,239	124,239	124,239	124,239	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	452.73	452.73	100.0%	
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	649,099	649,099	649,099	649,099	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE BUNGEE TRAMPOLIN 4 EN 1 CLÁSICO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	21,137	21,137	21,137	21,137	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO EN 2011 CON RECURSOS ASIGNADOS DE 2010
ADQ. DE UNA COMPUTADORA PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	13,040	13,040	13,040	13,040	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REALIZADO CON REMANENTE (2010)
ADQUISICIÓN DE 2 PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA DIR. MAQUINARIA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	790,192	790,192	790,192	790,192	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	REMANENTE - 2010
ADQUISICIÓN DE CANASTILLA (PARA GRUA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	36,300	36,300	36,300	36,300	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CON RECURSOS DEL 2010
OTROS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	ESPECIE	1.00	1.00	100.0%	
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	3-CENTILA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	9,155	0	ACCIÓN	9,155.00	0.00	0.0%	
PROGRAMACIÓN DE INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FIV REMANENTE 2010	3-CENTILA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	81,036	0	ACCIÓN	81,036.00	0.00	0.0%	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y/O COORDINACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	146,000	146,000	146,000	146,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO IV REMANENTE 2010	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	212,735	212,735	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,493	46,493	46,493	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
GC115. GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	18-JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO EN 2011 CON RECURSOS ASIGNADOS DE 2010
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	171,778	171,778	171,778	171,778	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercido	Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
PAGO DE ADEUDOS A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL EJERCICIO 2009 (INTERESES FM)	12-MACISPANA	MACISPANA	URBANO	48,482	48,482	48,482	48,482	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO EN 2011 CON RECURSOS ASIGNADOS DE 2010		
PAGO DE ADEUDOS A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL EJERCICIO 2009 (REMANENTES FIV)	12-MACISPANA	MACISPANA	URBANO	255,268	255,268	255,268	255,268	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO EN 2011 CON RECURSOS ASIGNADOS DE 2010		
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RM-FIV-2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,555	13,555	13,555	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS SALDOS SON REMANENTES DEL EJERCICIO 2010		
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL RAMO 33 FIV (REMANENTES)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	REMANENTE DE 2010		
FAM				270,761,657	270,661,657	270,761,657	262,974,565	97.2%	0	0		369,740.00	369,526.00	99.9%			
ASISTENCIA SOCIAL																	
DESAYUNOS ESCOLARES																	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	4,930,740	4,930,740	4,930,740	4,930,740	100.0%	0	0	ALUMNO	6,900.00	6,900.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	7,860,600	7,860,600	7,860,600	7,860,600	100.0%	0	0	ALUMNO	11,000.00	11,000.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	7,860,600	7,860,600	7,860,600	7,860,600	100.0%	0	0	ALUMNO	11,000.00	11,000.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,793,100	16,793,100	16,793,100	16,793,100	100.0%	0	0	ALUMNO	23,500.00	23,500.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	12,148,200	12,148,200	12,148,200	12,148,200	100.0%	0	0	ALUMNO	17,000.00	17,000.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	6-QUINDUACAN	QUINDUACAN	URBANO	8,110,710	8,110,710	8,110,710	8,110,710	100.0%	0	0	ALUMNO	11,350.00	11,350.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,393,470	1,393,470	1,393,470	1,393,470	100.0%	0	0	ALUMNO	1,950.00	1,950.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	10,004,400	10,004,400	10,004,400	10,004,400	100.0%	0	0	ALUMNO	14,000.00	14,000.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	1,786,500	1,786,500	1,786,500	1,786,500	100.0%	0	0	ALUMNO	2,500.00	2,500.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	4,859,280	4,859,280	4,859,280	4,859,280	100.0%	0	0	ALUMNO	6,800.00	6,800.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,715,480	2,715,480	2,715,480	2,715,480	100.0%	0	0	ALUMNO	3,800.00	3,800.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACISPANA	MACISPANA	URBANO	6,788,700	6,788,700	6,788,700	6,788,700	100.0%	0	0	ALUMNO	9,500.00	9,500.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13-NAJAUCA	NAJAUCA	URBANO	6,574,320	6,574,320	6,574,320	6,574,320	100.0%	0	0	ALUMNO	9,200.00	9,200.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14-PANISO	PANISO	URBANO	3,394,350	3,394,350	3,394,350	3,394,350	100.0%	0	0	ALUMNO	4,750.00	4,750.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,930,300	3,930,300	3,930,300	3,930,300	100.0%	0	0	ALUMNO	5,500.00	5,500.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,536,830	2,536,830	2,536,830	2,536,830	100.0%	0	0	ALUMNO	3,550.00	3,550.00	100.0%			
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	3,930,300	3,930,300	3,930,300	3,930,300	100.0%	0	0	ALUMNO	5,500.00	5,500.00	100.0%			
POYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA	COBERTURA	RURAL	5,475,507	5,475,507	5,475,507	4,504,705	82.3%	0	0	APOYO	10,400.00	10,400.00	100.0%			
APoyo A dMINISTRADOS EN EPOCAS DE LLUVIAS Y FRENTE FROS	0-COBERTURA	COBERTURA	RURAL	2,585,000	2,585,000	2,585,000	2,575,166	99.6%	0	0	NNO	50.00	50.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN CASA HOGAR	0-COBERTURA	COBERTURA	RURAL	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	100.0%	0	0	PERSONA	45,000.00	45,000.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERQUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	0-COBERTURA	COBERTURA	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,184,205	98.7%	0	0	NNO	800.00	800.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERQUE TEMPORAL	0-COBERTURA	COBERTURA	RURAL	915,748	915,748	915,748	913,531	99.8%	0	0	NNO	25.00	25.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	0-COBERTURA	COBERTURA	RURAL	600,000	600,000	600,000	540,191	90.0%	0	0	MUJER	1,500.00	1,500.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA CASA DEL ARBOL	0-COBERTURA	COBERTURA	RURAL	4,078,172	4,078,172	4,078,172	4,076,515	100.0%	0	0	ADULTO MAYOR	110.00	110.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA	COBERTURA	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,816,274	95.4%	0	0	APOYO	10,000.00	10,000.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0-COBERTURA	COBERTURA	RURAL	3,450,000	3,450,000	3,450,000	3,450,000	100.0%	0	0	ALUMNO	147,800.00	147,800.00	100.0%			
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA	COBERTURA	RURAL	850,000	850,000	850,000	848,730	100.0%	0	0	SERVICIO	1,600.00	1,600.00	100.0%			
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	532,200	532,200	532,200	532,080	100.0%	0	0	NNO	100.00	100.00	100.0%			
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RESGO DE DESNUTRICION	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	796,300	796,300	796,300	796,120	100.0%	0	0	NNO	150.00	150.00	100.0%			
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RESGO DE DESNUTRICION	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,330,500	1,330,500	1,330,500	1,330,200	100.0%	0	0	NNO	250.00	250.00	100.0%			
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RESGO DE DESNUTRICION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	796,300	796,300	796,300	796,120	100.0%	0	0	NNO	150.00	150.00	100.0%			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado										
														13		14
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%	0	0	NNO	150.00	150.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	159,660	159,660	159,660	159,624	100.0%	0	0	NNO	30.00	30.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	191,592	191,592	191,592	191,549	100.0%	0	0	NNO	36.00	36.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,064,400	1,064,400	1,064,400	1,064,160	100.0%	0	0	NNO	200.00	200.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	159,660	159,660	159,660	159,624	100.0%	0	0	NNO	30.00	30.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	532,200	532,200	532,200	532,060	100.0%	0	0	NNO	100.00	100.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	532,200	532,200	532,200	532,060	100.0%	0	0	NNO	100.00	100.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%	0	0	NNO	150.00	150.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-MACAULICA	NACAULICA	URBANO	798,300	798,300	798,300	798,120	100.0%	0	0	NNO	150.00	150.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,064,400	1,064,400	1,064,400	1,064,160	100.0%	0	0	NNO	200.00	200.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	851,520	851,520	851,520	851,228	100.0%	0	0	NNO	160.00	160.00	100.0%		
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	585,420	585,420	585,420	585,288	100.0%	0	0	NNO	110.00	110.00	100.0%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																
CONSTRUCCION																
PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	984,517	984,517	984,517	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO CAPTURADO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA, PENDIENTE DE ETIQUETAR	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO CON CLAVE 27EY0469Z (FAM BASICO 2010)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	325,388	325,388	325,388	325,388	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO CON CLAVE 27EY0466Z (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	SAN ANA 2A SECCION A	RURAL	324,864	324,864	324,864	324,864	100.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUC CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27EE9034F (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	527,494	527,494	527,494	527,494	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M. OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION CON CLAVE 27EY0089T (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	393,923	393,923	393,923	393,923	100.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONCLUSION DE LA REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGOGICO (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	631,794	631,794	631,794	631,794	100.0%	0	0	OTROS	35.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RUFFO DOMINGUEZ PEREZ CON CLAVE 27EY0448T (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	327,975	327,975	327,975	327,975	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA) EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO.7 LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA CON CLAVE 27D0E8054N (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,120,071	3,120,071	3,120,071	3,120,071	100.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.3 CON CLAVE 27D0S10003M (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	OQUILTZAPOTLÁN	URBANO	4,769,808	4,769,808	4,769,808	4,769,808	100.0%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M., DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CON CLAVE 27DPR2803H (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	685,502	685,502	685,502	685,502	100.0%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%		
RED ELECTRICA INTERIOR EN EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CON CLAVE 27DUN0105H (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	391,534	391,534	391,534	391,534	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27DPR1418F (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	633,558	633,558	633,558	633,558	100.0%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
																13
	1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUBESTACION ELÉCTRICA DE 190KVA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ CON CLAVE Z7EES033N (FAM BASICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO		866,944	866,944	866,944	866,944	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADRERO CON CLAVE Z7ETV0061P (FAM BASICO 2010)	8-HUAMANGUILLO	PICO DE ORO 1A SECCIÓN	RURAL		635,335	635,335	635,335	635,335	100.0%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE Z7EIN0129Q (FAM BASICO 2010)	8-HUAMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL		290,212	290,212	290,212	234,057	80.7%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GREGORIO MÉNDEZ MAGANA CON CLAVE Z7DES0018W (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO		774,303	774,303	774,303	774,303	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA, RED ELÉCTRICA INTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS CIUDAD PEMEX CON CLAVE Z7EIN0064X (FAM BASICO 2010)	12-MACULSPAN	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO		665,000	665,000	665,000	665,000	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRON CON CLAVE Z7DIN0397M (FAM BASICO 2010)	13-NACAULCA	ARROYO	RURAL		288,386	288,386	288,386	288,386	100.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR INCLUYE TERRAPLEN EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS AGUILAR CON CLAVE Z7DIN0353Q (FAM BASICO 2010)	13-NACAULCA	EL TIGRE	RURAL		323,292	323,292	323,292	323,292	100.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00X5.30, POR SUSTITUCION EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE Z7DUN0089Q(ECONOMIAS FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO		538,516	538,516	538,516	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS SHERGES CON CLAVE Z7EIN0289K (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO		287,392	287,392	287,392	287,392	100.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
SUBESTACION ELÉCTRICA DE 48KVA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CLAVE Z7DPR0775N (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL		599,013	599,013	599,013	599,013	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	2.00	0.00	0.0%	
SUBESTACION ELÉCTRICA DE 190KVA, ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. ALEJANDRO LUCIO DOMINGUEZ CON CLAVE Z7DPR0828A (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO		1,233,660	1,233,660	1,233,660	1,233,660	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	3.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION																
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 37.5 KVA, ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES CON CLAVE Z7ETV0371T (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL		390,076	390,076	390,076	390,076	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	3.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA L.C. CARLOS A. MAURAZO CON CLAVE Z7DPR0839G (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	TAMULITÉ DE LAS SABANAS	URBANO		1,172,564	1,172,564	1,172,564	1,172,564	100.0%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO GUTIERREZ ESKLISEN CON CLAVE Z7EIN0071G (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	LA MANISCA 1A SECCION	RURAL		466,769	466,769	466,769	466,769	100.0%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y D EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO AGUILAR GUTIERREZ CON CLAVE Z7DCC0017Y (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	TAMULITÉ DE LAS SABANAS	URBANO		788,072	788,072	788,072	646,282	82.0%	0	0	OTROS	17.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE Z7ETV028BU (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCION	RURAL		719,958	719,958	719,958	719,958	100.0%	0	0	OTROS	11.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS HERODES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE Z7DIN0659H (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO		559,494	559,494	559,494	559,494	100.0%	0	0	ESPACIO	8.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 6 CON CLAVE Z7DML004I (FAM BASICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO		749,749	749,749	749,749	749,749	100.0%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS AGUILAR CON CLAVE Z7DPR042N (FAM BASICO 2010)	8-HUAMANGUILLO	HUAMANGUILLO	URBANO		1,332,867	1,332,867	1,332,867	1,332,867	100.0%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado								Ejercido	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B E F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. CRUZ CON CLAVE 27DPR1071E (FAM BASICO 2010)	8-HUMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCION (CAMPECHITO)	RURAL	666,081	666,081	666,081	666,081	100.0%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ALHELICON CLAVE 27DJN1041U(ECONOMIAS FAM BASICO 2010)	12-MACISPANA	MELCHOR OCAMPO 2A. SECCION	RURAL	312,198	312,198	312,198	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN EL EDIFICIO D EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VIRGLIA RAMIREZ DE RODRIGUEZ CON CLAVE 27ETV0114D (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	196,555	196,555	196,555	196,555	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27DJN0191F (FAM BASICO 2010)	16-TEJAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	382,234	282,234	382,234	382,234	135.5%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCION															
PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,236,594	3,236,594	3,236,594	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA PENDIENTE DE REPROGRAMAR PARA EL 2012 EN LOS MISMOS PLANTELES Y PROGRAMAS.
CONSTRUCCION DEL CADI Y AREAS DE POSGRADO (1A ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2010)	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	3,191,000	3,191,000	3,191,000	3,190,993	100.0%	0	0	ESPACIO	21.00	21.00	100.0%	
OBRA COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2010)	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	4,601,000	4,601,000	4,601,000	4,600,154	100.0%	0	0	ESPACIO	19.00	19.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CENTRO (FAM SUPERIOR 2010)	4-CENTRO	TUMBULSHUAL	RURAL	17,900,000	17,900,000	17,900,000	17,900,000	100.0%	0	0	ESPACIO	20.00	20.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN DIVISION ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM SUP 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,000,000	26,000,000	26,000,000	24,729,930	95.1%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO I Y OBRA EXTERIOR EN LA DIVISION ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27ET1001G	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	20,535,920	20,535,920	20,535,920	20,535,920	100.0%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO MEDIANO Y OBRA EXTERIOR EN LA DIVISION ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27ET1001G	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,705,767	1,705,767	1,705,767	1,705,767	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA CHONTAL (FAM SUPERIOR 2010)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	17,999,912	17,999,912	17,999,912	17,999,912	100.0%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO CON CLAVE 27MSU0017W (FAM SUPERIOR 2010)	14-PARAISO	QUINTIN APAUZ	URBANO	4,881,390	4,881,390	4,881,390	4,881,390	100.0%	0	0	MOBILIARIO	33.00	33.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0004 (FAM SUPERIOR 2010)	17-TENOCHTIC	SUENOS DE ORO	RURAL	2,586,417	2,586,417	2,586,417	2,586,417	100.0%	0	0	MOBILIARIO	2,237.00	2,237.00	100.0%	
FASP				160,711,628	160,711,628	160,711,628	152,255,274	94.7%	0	0		195,630.00	195,330.00	98.8%	
EL ES ESTRATÉGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			100,924,693	100,924,693	96,059,793	96,059,793	95.2%	0	0	PIEZA	101,122.00	101,121.00	100.0%	EXAMEN 0001, PIEZA 50331, PAR 11123, OBRA 5, PROGRAMA 28571
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			4,768,000	4,768,000	4,768,000	3,672,364	77.0%	0	0	PERSONA	1,060.00	978.00	90.6%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			3,494,838	3,494,838	3,494,838	3,494,838	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			49,516,592	49,516,592	49,516,592	47,020,764	95.0%	0	0	LIBRO	93,405.00	93,207.00	99.8%	EQUIPO 721, PIEZA 288, LOTE 230, SERVICIO 271 PERSONA 114, RESCA 16, LITRO 50626, POLIZA 7, LICENCIA 071
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			2,007,515	2,007,515	2,007,515	2,007,515	100.0%	0	0	PERSONA	20.00	20.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Página 176 de 206

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REMODELACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL DE OLIMPIA XXI.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	377,426	377,426	377,426	377,426	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000.00	12,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,715,263	1,715,263	1,715,263	1,715,263	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,065.00	6,065.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	371,623	371,623	371,623	371,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,713,101	1,713,101	1,713,101	1,713,101	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE AREA DE JUEGOS Y NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	110,998	110,998	110,998	110,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,996	56,996	56,996	56,996	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	584.40	584.40	100.0%	HAY UNA ECONOMIA DE \$73.00 TODA VEZ QUE EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO FISICAMENTE AL 100%
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	321,501	321,501	321,501	321,501	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,185.00	1,185.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES															
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO APORTACIÓN COMPLEMENTARIA AL FIDECOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96,838,459	96,838,459	96,838,459	96,838,459	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS APORTACIONA CONVENOS
	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRABABLE														
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,150,152	18,150,152	18,150,152	17,592,181	96.9%	0	0	OTROS	1.00	0.96	96.0%	METAS GASTOS DE OPERACION
	CONVENOS 153 REGISTROS														
CONVENOS DE DESCENTRALIZACIÓN				1,262,648,098	1,261,858,092	1,262,648,098	1,236,025,305	98.1%	2,455,426	2,455,426	4,396,645.06	2,061,274.24	46.9%		
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO								METRO CUADRADO				PARA LA CALLE SANTA ISABEL SE AMPLIO LA META 1,250.00 A 1258.50 METROS CUADRADOS, MIENTRAS QUE PARA LA PROLONGACION DE SAN FRANCISCO CON UNA META PROGRAMADA DE 1,100.00 METROS CUADRADOS SOLO SE REALIZO 457.61 METROS CUADRADOS, DEBIDO A QUE PARTE DE ESTA CALLE SE PAVIMENTO CON OTROS RECURSOS, POR LO QUE SE LE HACE EL REINTEGRO AL FOPAM DE DICHO RECURSO DE LA PARTE NO EJECUTADA EN ESTE PROYECTO.
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PROLONGACIÓN DE SAN FRANCISCO Y SANTA ISABEL. PROLONGACIÓN SAN FRANCISCO-OP008 Y SANTA ISABEL-OP100				1,994,264	1,994,264	1,994,264	1,422,818	71.3%	0	0		1,994,264.10	1,422,818.98	71.3%	
	AMPLIACIÓN														
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	35,199,403	35,199,403	35,199,403	35,161,403	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	9,567.66	1,435.00	15.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NINO DR. RODOLFO NIETO PADRON PEF-2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,800,597	2,800,597	2,800,597	1,027,543	36.7%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	CIFRAS PRELIMINARES
OTROS															
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2010, RADICADOS EN 2011 POR LA CNPSS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,547,462	53,547,462	53,547,462	50,320,252	94.0%	0	0	FAMILIA	675.00	392.00	58.1%	CIFRAS PRELIMINARES
FORT A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEG POP CON RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACION POR UNICA OCASION DEL PEF 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	163,885,791	163,885,791	163,885,791	163,582,587	98.8%	0	0	FAMILIA	1,381,712.00	41,037.00	3.0%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
														13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2010) CON RECURSOS RADICADOS EN EL 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,652,710	55,652,664	55,652,710	52,053,442	93.5%	0	0	CONVENIO	1.00	0.70	70.0%	CIFRAS PERLIMINARES
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,142,635	89,142,635	89,142,635	75,246,371	84.4%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	REDUCCION PRESUPUESTAL \$132,623.50, CIFRAS PERLIMINARES
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES SOBRE EL TRABAJO COMUNITARIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO UNIVERSAL, CREAR ENTORNOS DE APOYO Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD (VHSIDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.99	99.0%	CIFRAS PERLIMINARES
	1-BALANCAN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	210,000	208,914	210,000	208,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	126.00	12.00	9.5%	CIFRAS PERLIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BALANCAN	1-BALANCAN	APATZINGAN	RURAL	210,000	208,269	210,000	208,269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	127.00	127.00	100.0%	CIFRAS PERLIMINARES
	1-BALANCAN	BUENAVISTA	RURAL	210,000	208,183	210,000	208,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	135.00	100.0%	CIFRAS PERLIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	210,000	207,928	210,000	207,928	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	164.00	16.00	9.8%	LA LOCALIDAD ES CHAMIZAL Y NO EXISTE EN EL CATALOGO, CIFRAS PERLIMINARES
	1-BALANCAN	CONSTITUCION	RURAL	210,000	206,429	210,000	206,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	CIFRAS PERLIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, BALANCAN	1-BALANCAN	EL ARENAL	RURAL	210,000	208,579	210,000	208,579	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	209.00	209.00	100.0%	CIFRAS PERLIMINARES
	1-BALANCAN	EL CAPULIN	RURAL	210,000	207,865	210,000	207,865	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	249.00	12.00	4.8%	CIFRAS PERLIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, BALANCAN	1-BALANCAN	EL PILILA	RURAL	210,000	208,897	210,000	208,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	112.00	100.0%	CIFRAS PERLIMINARES
	1-BALANCAN	MACTUN	RURAL	210,000	208,512	210,000	208,512	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	218.00	218.00	100.0%	CIFRAS PERLIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO (ARROCERAL), BALANCAN	1-BALANCAN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	210,000	208,694	210,000	208,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	131.00	131.00	100.0%	CIFRAS PERLIMINARES
	1-BALANCAN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	210,000	208,985	210,000	208,985	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	236.00	236.00	100.0%	CIFRAS PERLIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MISSICAB (LA PITA), BALANCAN	1-BALANCAN	PARASO (EL TINTO)	RURAL	210,000	208,512	210,000	208,512	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	113.00	112.00	99.1%	CIFRAS PERLIMINARES
	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	210,000	207,429	210,000	207,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	217.00	2.00	0.9%	LA LOCALIDAD SE LLAMA POZA (HULERIA), BALANCAN, CIFRAS PERLIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POZA (HULERIA), BALANCAN	1-BALANCAN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	210,000	206,853	210,000	206,853	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	213.00	10.00	4.7%	CIFRAS PERLIMINARES
	1-BALANCAN	SAN PEDRO	RURAL	210,000	209,531	210,000	209,531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	135.00	100.0%	CIFRAS PERLIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, BALANCAN	1-BALANCAN	VICENTE GUERRERO SECCION CUBA	RURAL	210,000	201,074	210,000	201,074	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.00	230.00	100.0%	CIFRAS PERLIMINARES
	1-BALANCAN	EL AGUILA	RURAL	210,000	208,597	210,000	208,597	100.0%	0	0	METRO CUADRAO	162.00	162.00	100.0%	CIFRAS PERLIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL AGUILA, BALANCAN	1-BALANCAN	EL PICHIL	RURAL	210,000	208,851	210,000	208,851	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	164.00	164.00	100.0%	CIFRAS PERLIMINARES
	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	210,000	208,973	210,000	208,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	147.00	103.00	70.1%	LA LOCALIDAD SE LLAMA AMPLIACION LOS CAÑALES, CARDENAS, CIFRAS PERLIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION LOS CAÑALES, CARDENAS	2-CARDENAS	AZUCENA 4A. SECCION (TORNO ALEGRE)	RURAL	210,000	208,962	210,000	208,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	7.00	5.0%	CIFRAS PERLIMINARES
	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	210,000	207,285	210,000	207,285	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	188.00	37.00	19.7%	COLONIA JACINTO LOPEZ, CARDENAS TABASCO, CIFRAS PERLIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COL. JACINTO LOPEZ, CARDENAS	2-CARDENAS	EL GOLPE	RURAL	210,000	208,969	210,000	208,969	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.00	95.00	100.0%	CIFRAS PERLIMINARES
	2-CARDENAS	NARANJERO 2A. SECCION A	RURAL	210,000	208,717	210,000	208,717	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	4.00	4.4%	CIFRAS PERLIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJERO 2A. SECCION A, CARDENAS	2-CARDENAS	HABANERO 1A. SECCION	RURAL	210,000	208,538	210,000	208,538	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	118.00	5.00	4.2%	CIFRAS PERLIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Ejercidos	Generados	18	19	20	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado											
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, CARDENAS	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	210,000	209,432	210,000	209,432	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143.00	100.00	69.9%	CIFRAS PRELIMINARES		
	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN B (LA NATIVIDAD), CARDENAS	RURAL	210,000	209,801	210,000	209,801	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308.00	154.00	50.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE OJSHAL, CARDENAS	2-CÁRDENAS	OJSHAL	RURAL	210,000	209,701	210,000	209,701	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	5.00	4.3%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	210,000	209,307	210,000	209,307	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	129.00	61.4%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	210,000	209,443	210,000	209,443	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	31.00	14.8%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2A SECCION), CARDENAS	2-CÁRDENAS	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2A SECCION)	URBANO	210,000	208,250	210,000	208,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	198.00	9.00	4.5%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTANA 1A SECCION A, CARDENAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A SECCION A	RURAL	210,000	208,233	210,000	208,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79.00	3.00	3.8%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTANA 2A SECCION A, CARDENAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCION A	RURAL	210,000	208,278	210,000	208,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	38.00	39.6%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO 2A SECCION, CARDENAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A SECCION	RURAL	210,000	209,085	210,000	209,085	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	104.00	104.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	210,000	209,421	210,000	209,421	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	155.00	7.00	4.5%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-17 INDEPENDENCIA, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	210,000	208,886	210,000	208,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	7.00	4.5%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	210,000	209,775	210,000	209,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	10.00	4.8%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PINO SUAREZ, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PINO SUAREZ	URBANO	210,000	209,438	210,000	209,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	287.00	80.00	30.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-28 GRAL. VICENTE GUERRERO, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-28 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	210,000	205,277	210,000	205,277	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	281.00	281.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE, CARDENAS	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	210,000	208,481	210,000	208,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	7.00	4.5%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ADOLOFO LOPEZ MATEOS, CENTLA	3-CENTLA	ADOLOFO LOPEZ MATEOS	RURAL	210,000	209,583	210,000	209,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	85.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), CENTLA	3-CENTLA	ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ)	RURAL	210,000	204,876	210,000	204,876	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	109.00	109.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA, CENTLA	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	210,000	202,822	210,000	202,822	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.00	105.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTELE 1A SECCION, CENTLA	3-CENTLA	CHICHICASTELE 1A SECCION	RURAL	210,000	208,312	210,000	208,312	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1A SECCION (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA	3-CENTLA	CHILAPA 1A SECCION (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	210,000	204,721	210,000	204,721	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	284.00	284.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA Y VENECA, CENTLA	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECA	RURAL	210,000	205,698	210,000	205,698	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	112.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, CENTLA	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	210,000	206,155	210,000	206,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182.00	54.00	29.7%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	210,000	209,447	210,000	209,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	8.00	9.4%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, CENTLA	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	210,000	207,684	210,000	207,684	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	175.00	175.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES		
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GOBERNADOR CRUZ, CENTLA	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	210,000	203,912	210,000	203,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	137.00	6.00	4.4%	CIFRAS PRELIMINARES		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, CENTLA	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	201.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	210,000	208,492	210,000	208,492	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	85.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JALAPITA, CENTLA	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	210,000	208,362	210,000	208,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, CENTLA	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	210,000	208,190	210,000	208,190	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	85.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA, CENTLA	3-CENTLA	LA SABANA	RURAL	210,000	208,859	210,000	208,859	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, CENTLA	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	210,000	208,876	210,000	208,876	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	125.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	210,000	208,895	210,000	208,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	151.00	151.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2DA. SECCIÓN, CENTLA	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCIÓN	RURAL	210,000	208,350	210,000	208,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	115.00	5.00	4.3%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTLA, CENTLA	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	210,000	208,130	210,000	208,130	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	122.00	122.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE QUINTIN ARAUZ, CENTLA	3-CENTLA	QUINTIN ARAUZ	RURAL	210,000	206,418	210,000	206,418	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	249.00	249.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SIMÓN SARLAT, CENTLA	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	210,000	197,199	210,000	197,199	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	128.00	128.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TABASQUILLO 1RA. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCION	RURAL	210,000	208,819	210,000	208,819	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	165.00	165.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, CENTLA	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	210,000	200,733	210,000	200,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	12.00	4.8%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL EJ. BENTO JUAREZ, CENTLA	3-CENTLA	BENTO JUAREZ	RURAL	210,000	207,091	210,000	207,091	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79.00	3.00	3.8%	LA LOCALIDAD ES EJIDO BENTO JUAREZ, CENTLA, CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL P.O.B. BENTO JUAREZ, CENTLA	3-CENTLA	BENTO JUAREZ	RURAL	210,000	205,616	210,000	205,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	167.00	8.00	4.8%	CIFRAS PRELIMINARES
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2009, RADICADOS EN EL 2010 POR SPSS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	70,498,331	70,498,331	70,498,331	70,080,166	98.4%	0	0	FAMILIA	445,920.00	276,470.00	62.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA MEDIANTE RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2010 DE CASOS DE VALDADOS POR LA CNPSS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	38,504,340	38,504,340	38,504,340	38,499,712	100.0%	0	0	FAMILIA	488,614.00	249,192.00	51.0%	CIFRAS PERLIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE DOS MONTES, CENTRO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	210,000	204,682	210,000	204,682	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	121.00	121.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ 1A. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	GONZALEZ 1A. SECCION	RURAL	210,000	208,856	210,000	208,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	5.00	4.3%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUINEO 1A. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCION	RURAL	210,000	208,100	210,000	208,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	5.00	4.3%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IXTACOMITAN 2DA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 2A. SECCION	RURAL	210,000	208,437	210,000	208,437	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.00	76.00	40.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JOLOCHERO 2DA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A. SECCION	RURAL	210,000	208,088	210,000	208,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA HUASTECA 2A. SECCION (ALVARADO LA RAYA), CENTRO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCION (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	210,000	208,270	210,000	208,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	183.00	182.00	99.5%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA (LA JAGUA), CENTRO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	210,000	208,486	210,000	208,486	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	125.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAS MATILLAS 4TA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCION	RURAL	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	97.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	RURAL	210,000	205,296	210,000	205,296	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	284.00	284.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y PIGUA 3RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	MEDELLIN Y PIGUA 3A. SECCION	URBANO	210,000	205,724	210,000	205,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	59.00	1.00	1.7%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado									Ejercido	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PABLO L. SIDAR (LA AURORA), CENTRO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (LA AURORA)	RURAL	210,000	205,474	210,000	205,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	133.00	133.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	4-CENTRO	PALONAL	RURAL	210,000	209,612	210,000	209,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	68.00	68.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	4-CENTRO	PARRILLA 4A. SECCIÓN (LOS ACOSTA)	RURAL	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	51.00	0.00	0.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 1A. SECCIÓN	RURAL	210,000	209,683	210,000	209,683	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	195.00	19.00	9.7%	CIFRAS PRELIMINARES	
	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	210,000	208,838	210,000	208,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	196.00	39.00	19.9%	CIFRAS PRELIMINARES	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,549,500	1,548,900	1,549,500	1,548,247	99.9%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	REINTEGRO A LA TESOFE \$1,253.74	
		16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	441,317	441,317	441,317	441,317	100.0%	0	0	ALUMNO	1,500.00	1,500.00	100.0%	
		16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	960,799	960,799	960,799	960,799	100.0%	0	0	ALUMNO	1,500.00	1,500.00	100.0%	
	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	701,804	701,804	701,804	701,804	100.0%	0	0	ALUMNO	650.00	390.00	60.0%	ESTE PROYECTO FUE REFINANCIADO PARA EJERCER EN EL 2011	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	722,668,816	722,668,816	722,668,816	722,668,816	100.0%	2,455,426	2,455,426	ALUMNO	54,000.00	54,000.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL TRIMESTRE FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL PROCESO UNIFICADO DE LA CEPEFMS 2011 Y GASTOS DE OPERACIÓN DE AGUERO AL CONVENIO MARCO.	
	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	6,491,410	6,491,410	6,491,410	6,491,410	100.0%	0	0	ALUMNO	5,169.00	5,169.00	100.0%		
	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	631,067	631,067	631,067	631,067	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%		
	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	187,852	187,852	187,852	187,852	100.0%	0	0	ALUMNO	650.00	390.00	60.0%	RECURSO REFINANCIADO PARA EJERCER EN EL 2011	
				19,236,755	19,236,755	19,236,755	18,039,982	93.8%	108,980	0		18,730.00	18,730.00	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado								Ejercido	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTÓRICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA VILLAHERMOSA DE SAN JUAN BAUTISTA VILLAHERMOSA TABASCO (1ERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,599,137	97.3%	108,980	0	METROS CUADRADOS	18,681.00	18,681.00	100.0%	ESTOS RECURSOS GENERADOS SON PRODUCTOS DE LA TOTALIDAD DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE REASIGNACION DE RECURSOS 2010 SE REINTEGRO A LA FEDERACION EL RECURSO POR LA CANTIDAD DE \$400,882.22
REHABILITACION															
(OP0218) REHABILITACION DE LA CASA DE ARTE POPULAR CARLOS PELLICER CÁMARA	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A SECCION (COLONIA JOSE MARIA)	RURAL	942,271	942,271	942,271	942,271	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REALIZADO CON DONATIVO POR PARTE DE CONACULTA GESTIONADO POR LA DECUR. REFERENDADO DEL 2010
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,006	4,006	4,006	4,006	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIDOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES DEL FONDO CAPIFE 2010
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	790,478	790,478	790,478	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA DE FONDO REMANENTE CAPIFE 2010
OTROS CONVENIOS				925,356,416	925,026,378	923,556,035	519,387,826	56.1%	178,655	170,734		11,431.96	520.41	4.6%	
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION															
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,069,697	43,069,697	43,069,697	43,069,697	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA SE ENFOCARA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119,952,714	119,952,714	119,952,714	119,952,714	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA PERMITIRALA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,923,477	10,923,477	10,923,477	10,923,477	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA DESARROLLARA OBRAS PARA ALCANTARILLADOS SANITARIOS
CONCLUSION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE E INSTALACIONES SANITARIAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA (PAQE 2010)	4-CENTRO	OQUILTZAPOTLAN	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	314,984	30.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA,	4-CENTRO	OQUILTZAPOTLAN	URBANO	548,349	548,349	548,349	544,486	99.3%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	GREGORIO MENEZ 3A. SECCION	RURAL	5,640,728	5,640,728	5,640,728	5,640,728	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.04	2.04	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS-FAIS (EL CUAL SE PAGA CON RECURSOS DEL RAMO 033 FONDO III).
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 3A. SECCION	RURAL	611,286	611,286	611,286	611,286	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.08	1.08	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS-FAIS (EL CUAL SE PAGA CON RECURSOS DEL RAMO 033 FONDO III).
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (EJIDO GUAYAN EN LOMIO GUATEMALAN A SARGENTO LOPEZ SEGUNDA SECCION	5-COMALCALCO	GUATEMALAN	RURAL	1,421,019	1,421,019	1,421,019	1,421,019	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.08	1.08	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS-FAIS (EL CUAL SE PAGA CON RECURSOS DEL RAMO 033 FONDO III).
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR / CAMINO A LOS ORDINADOS CONDEDECATAL EMILIANO ZAPATA 1RA. A 4RA. IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCION	RURAL	1,556,784	1,556,784	1,556,784	1,556,784	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 3A. SECCION	RURAL	1,343,541	1,343,541	1,343,541	1,343,541	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 2A. SECCION	RURAL	1,202,331	1,202,331	1,202,331	1,202,331	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	JESUS CARRANZA	RURAL	2,320,883	2,320,883	2,320,883	2,320,883	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO	5-COMALCALCO	GREGORIO MENEZ 1A. SECCION	RURAL	7,539,948	7,539,948	7,539,948	7,539,948	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE (BOMBEO DIRECTO)	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	3,369,709	3,369,709	3,369,709	3,369,709	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS-FAIS (EL CUAL SE PAGA CON RECURSOS DEL RAMO 033 FONDO III).
RECONSTRUCCION															
APORTACION ESTATAL AL FIDECOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,101,206	142,101,206	142,101,206	83,177,035	58.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado								Ejercido	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171,733,518	171,733,518	171,733,518	131,683,438	76.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,459,753	9,459,753	9,459,753	9,459,753	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 1A SECCIÓN	RURAL	1,535,439	1,535,439	1,535,439	1,535,439	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS APORTACIONA CONVENOS
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,190,367	1,190,367	1,190,367	1,190,367	100.0%	0	0	CENTRO	22.00	22.00	100.0%	
	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,067,876	9,067,876	9,067,876	9,067,876	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS-FAIS (EL CUAL SE PAGA CON RECURSOS DEL RAMO 033 FONDO III).
	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCION	RURAL	3,366,055	3,366,055	3,366,055	3,366,055	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	5-COMALCALCO	NORTE 1A. SECCIÓN (SAN JULIAN)	RURAL	9,618,532	9,618,532	9,618,532	9,618,532	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	246,353	246,353	246,353	246,353	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	779,082	779,082	779,082	770,187	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REINTEGRO A LA CONADE \$8,803.33
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,594,440	2,594,440	2,594,440	2,594,437	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS BASURENO
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	383,087	383,087	383,087	383,087	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	209,166	209,166	209,166	209,166	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	172,091	170,734	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE PDA, GPS Y EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES MODELOS DE LA SSP
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,736,605	2,736,605	2,736,605	2,738,605	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	LA META ES "ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO TERRESTRE PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO SCRUBBER PARA NEUTRALIZAR CLORO
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,424,219	2,424,219	2,424,219	2,424,219	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	SE LE ASIGNO EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO CUENTA CON UN RUBRO ESPECIFICO PARA EL CUAL FUE CREADO EL PROYECTO
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,736,767	10,736,767	10,736,767	10,736,767	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	POR NO CONTAR CON EL RUBRO ESPECIFICO DEL GASTO SE LE ASIGNO EL DE EQUIPAMIENTO
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	685,728	685,728	685,728	685,728	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	EL RUBRO DEL GASTO SE LE ASIGNO EL DE EQUIPAMIENTO YA QUE EL SISTEMA NO DA UNO ESPECIFICO QUE VAYA DE ACUERDO AL PROYECTO
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,434,681	1,434,681	1,434,681	1,434,681	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	SE LE ASIGNO EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO DEBIDO ALDE EL SISTEMA NO CUENTA CON UN RUBRO ESPECIFICO PARA CUAL FUE CREADO EL PROYECTO
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	303,927,987	303,927,987	303,927,987	303,927,987	0.0%	0	0	TRABAJADOR	10,892.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APROPACION SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION, DESDE EL SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,002,897	2,002,897	2,002,897	2,002,897	100.0%	6,564	0	OTROS	69.76	62.22	89.2%	SOLO ABARCA LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA. LA SEGUNDA ETAPA SE REALIZA CON EL PROYECTO FB083.
GASTOS DE OPERACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,059,002	27,059,002	27,059,002	27,059,002	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: GASTOS DE OPERACION
PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL, RECLUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,321,940	97.6%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL SALDO DE \$178,060.00 ES ECONOMIA
REMANENTE DEL CONVENIO FOPAM 2010	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	66,004	0	66,004	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
REMANENTE DEL CONVENIO SERNAPAM 2010	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	828	0	828	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
REMANENTE DEL CONVENIO SUBSEMUN 2010	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	253,302	0	253,302	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.99	99.0%	
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIONES COMUNITARIAS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CANCELADO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTADE TRATAMIENTOS RESIDUALES	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	348,289	348,289	348,289	348,289	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	CARLOS O REBENE	URBANO	345,186	345,186	345,186	345,186	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS POR CONVENIO CONAGUA 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROVENIENTE DEL REMANENTE POR CREDITO BANOBRAS 2010	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,799,381	1,799,381	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROVENIENTES DEL CONVENIO CON HOMAR	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
GASTOS DE OPERACION PARA SUPERVISION TECNICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	CANCELADO
PAGO PARA SUPERVISION TECNICA EN LA CIUDAD DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,197,200	1,197,200	1,197,200	1,197,200	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
27-TABASCO RECURSO 2009															
SUBSIDIOS 9 REGISTROS															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				80,446,619	80,446,619	80,446,619	79,958,553	99.4%	0	0		159,383.00	137,108.00	86.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	63,083,226	63,083,226	63,083,226	63,043,152	99.9%	0	0	FAMILIA	151,320.00	134,675.00	89.0%	REINTEGRO A LA TESOFE \$40,073.35, CIFRAS PRELIMINARES
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION															
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,293,180	1,293,180	1,293,180	881,042	68.1%	0	0	FAMILIA	8,000.00	2,400.00	30.0%	CIFRAS PRELIMINARES
PAGOS DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSES MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECIEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,069,213	16,069,213	16,069,213	16,034,359	99.8%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	33.00	33.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				40,000,000	40,000,000	40,000,000	39,957,369	99.9%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
FONDOS METROPOLITANOS															
OBRA PUBLICA															
MODERNIZACION															
APORTACION FEDERAL AL FIDECOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	39,957,369	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
OTROS PROGRAMAS				1,552,068,462	1,552,068,462	1,552,068,462	1,536,455,124	99.0%	5,584,092	0		475,076.00	468,833.23	98.7%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,363,969,182	1,363,969,182	1,363,969,182	1,363,772,410	100.0%	0	0	FAMILIA	423,069.00	423,069.00	100.0%	REDUCCION PRESUPUESTAL CON OFICIOS SAF-RU-0451/2009 Y SAF-RU-0551/2009 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2009. CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, CON RECURSOS DEL SEGURO POPULAR (RADICADOS EN EL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,065,469	17,065,469	17,065,469	17,065,469	100.0%	0	0	FAMILIA	52,000.00	45,760.00	88.0%	CIFRAS PRELIMINARES.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Ejercidos	Generados	18	19	20	21	22	23-22/21			
					Ministrado	Programado													
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24				
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)																			
OBRA PÚBLICA																			
CONSTRUCCIÓN																			
0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,228,350	132,228,350	132,228,350	128,186,001	96.9%	3,072,063	0		5.00	2.90	56.0%					
EQUIPAMIENTO																			
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																			
0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,480,000	5,480,000	5,480,000	4,089,429	74.9%	317,306	0	SISTEMA	1.00	0.63	63.0%	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO				
0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,345,451	33,345,451	33,345,451	23,341,815	70.0%	2,194,723	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SISTEMA OPERACIONAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS)				
APORTACIONES FEDERALES 189 REGISTROS				1,680,104	1,680,104	1,680,104	1,680,077	100.0%	10,777,079	10,243,386		29,985.00	2.96	0.0%					
FASFA																			
EQUIPAMIENTO																			
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS TECNICOS EN URGENCIAS MEDICAS DEL SISTEMA DE URGENCIAS CON ECONOMIAS DEL FASFA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,269	116,269	116,269	116,252	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	ECONOMIAS 2009, CIFRAS PRELIMINARES				
FORTALECIMIENTO A LA OPERACION DE UNIDADES MEDICAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASFA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,481,719	1,921,280	INFORME	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009, CIFRAS PRELIMINARES				
FORTALECIMIENTO A LA REGULACION SANITARIA A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASFA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	910,640	907,410	ACCION	22,372.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2009, CIFRAS PRELIMINARES				
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMIAS DEL FASFA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	791,351	791,351	791,351	791,350	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	ECONOMIAS 2009, CIFRAS PRELIMINARES				
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ADMINISTRACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASFA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	250,560	250,560	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2009				
FORTALECIMIENTO AL GASTO DE OPERACION DEL HOSPITAL DR. JUAN GRAHAM CASASUS CON ECONOMIAS DEL FASFA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	783,484	783,484	783,484	783,475	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES				
MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO A LA RED HOSPITALARIA DEL ESTADO (HOSPITALES DE ESPECIALIDADES, GENERALES Y COMUNITARIOS) CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASFA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,000,000	1,000,000	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2009				
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PRIMARIA DE SALUD MENTAL, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASFA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	250,560	250,560	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009				
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ADMINISTRACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASFA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	55,680	55,680	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009				
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ADMINISTRACION DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASFA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	250,560	250,560	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009				
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASFA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	417,600	417,600	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2009				
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NINO DR. RODOLFO NIETO PADRON CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASFA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	417,600	417,600	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009				
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ADMINISTRACION DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA DR. JUAN GRAHAM CASASUS, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASFA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	417,600	417,600	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009				
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROYOSA PEREZ, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASFA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	424,560	424,560	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2009				
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONTROL DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASISSA 2009	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	3,900,000	3,899,976	EGRESO HOSPITALARIO	7,200.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009, CIFRAS PRELIMINARES				

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
																13
1	2	3	4	130,188,402	130,188,402	130,188,402	125,639,494	96.5%	0	0	0	55,987.00	55,086.00	100.0%	24	
FAS																
PISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,548,908	4,548,908	4,548,908	0	0.0%	0			OBRA	1.00	0.00	0.0%	SALDO NO EJERCIDO REINTEGRADO A LA CUENTA CONCENTRADORA DEL ESTE FONDO
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,414,554	3,414,554	3,414,554	3,414,554	100.0%	0			INFORME	12.00	12.00	100.0%	EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 40 OBRA TERMINADA AL 100%
	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	RURAL	1,160,119	1,160,119	1,160,119	1,160,119	100.0%	0			METRO LINEAL	804.00	804.00	100.0%	EMPLEOS EVENTUALES: 11 BENEFICIARIOS: 72 OBRA TERMINADA AL 100%
	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	2,261,160	2,261,160	2,261,160	2,261,160	100.0%	0			METROS LINEALES	1,012.00	1,012.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 320 EMPLEOS EVENTUALES: 16 OBRA TERMINADA AL 100%
	1-BALANCAN	SAN JUAN	RURAL	1,673,564	1,673,564	1,673,564	1,673,564	100.0%	0			METRO LINEAL	970.00	970.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 14 EMPLEOS EVENTUALES: 17 OBRA TERMINADA AL 100%
	1-BALANCAN	EL MICAL	RURAL	2,288,639	2,288,639	2,288,639	2,288,639	100.0%	0			METRO LINEAL	101.00	101.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 101 EMPLEOS EVENTUALES: 24 OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CARDENAS	POB. C-03 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	464,854	464,854	464,854	464,854	100.0%	0			METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 68 EMPLEOS EVENT: 12 OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CARDENAS	POB. C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS	URBANO	481,213	481,213	481,213	481,213	100.0%	0			METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 170 OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CARDENAS	ZAPOTAL 2A SECCION	RURAL	484,636	484,636	484,636	484,636	100.0%	0			METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 100 OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	URBANO	343,520	343,520	343,520	343,520	100.0%	0			METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 12 OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	URBANO	321,557	321,557	321,557	321,557	100.0%	0			METROS LINEALES	250.00	250.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 80 OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	369,933	369,933	369,933	369,933	100.0%	0			METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 85 OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CARDENAS	POB. C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS	URBANO	336,440	336,440	336,440	336,440	100.0%	0			METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 85 OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CARDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	448,059	448,059	448,059	448,059	100.0%	0			METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 120 OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CARDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	344,945	344,945	344,945	344,945	100.0%	0			METROS LINEALES	250.00	250.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 120 OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CARDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARIA PINO SUAREZ	URBANO	450,064	450,064	450,064	450,064	100.0%	0			METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 105 OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	377,525	377,525	377,525	377,525	100.0%	0			METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL									METRO LINEAL				ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA COL. EL VELADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TAB., SE CARGO A ALCANCE MUNICIPAL PORQUE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA NO SE ENCUENTRA DICHA LOCALIDAD. METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA
	2-CARDENAS	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. EL VELADERO (SECTOR I) EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TAB.	RURAL	291,439	291,439	291,439	291,439	100.0%	0			METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 105 OBRA TERMINADA AL 100%
	2-CARDENAS	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2DA. SECCION (SECTOR SALGADO) EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TAB.	RURAL	287,247	287,247	287,247	287,247	100.0%	0			METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-14 GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SECTOR EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	282,551	282,551	282,551	282,551	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 90 OBRA TERMINADA AL 100%.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 K.V.A. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 28 EN LA COL. GAVOTAS DE LA CD. DE VILLAHERROSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERROSA	URBANO	484,081	484,081	484,081	484,081	100.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	1.00	100.0%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 1300 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. SAN FRANCISCO DE LA CD. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	383,388	383,388	383,388	383,388	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA A CAMINO VIEJO DE LA RA. REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION EN EL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	REYES HERNANDEZ 2A. SECCION	URBANO	403,327	403,327	403,327	403,327	100.0%	0	0	METROS LINEALES	350.00	350.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. NORTE 2DA. SECCION DEL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	NORTE 2A. SECCION	RURAL	483,064	483,064	483,064	483,064	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 80 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LOS TORRES) EN LA RA. SUR 1RA. SECCION DEL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCION	RURAL	271,007	271,007	271,007	271,007	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SANTA LUCIA DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	SANTA LUCIA	RURAL	374,913	374,913	374,913	374,913	100.0%	0	0	METROS LINEALES	250.00	250.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 80 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. LIBERTAD 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ) DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	LIBERTAD 6A. SECCION (LOS MARTINEZ)	RURAL	484,131	484,131	484,131	484,131	100.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	550.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO I) EN EL EJ. TULAR DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	EL TULAR	RURAL	483,514	483,514	483,514	483,514	100.0%	0	0	METROS LINEALES	450.00	450.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 110 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO I) EN EL POB. GREGORIO MENDEZ DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	GREGORIO MENDEZ	RURAL	382,627	382,627	382,627	382,627	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 60 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO II) EN EL EJ. EL TULAR DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	EL TULAR	RURAL	478,997	478,997	478,997	478,997	100.0%	0	0	METROS LINEALES	350.00	350.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 120 BENEFICIARIOS: 120 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO II) EN EL POB. GREGORIO MENDEZ DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	GREGORIO MENDEZ	RURAL	456,684	456,684	456,684	456,684	100.0%	0	0	METROS LINEALES	350.00	350.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 115 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO II) EN LA RA. LIBERTAD 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ) EN EL MPIO. CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	LIBERTAD 6A. SECCION (LOS MARTINEZ)	RURAL	316,191	316,191	316,191	316,191	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 40 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. AMADO GOMEZ DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACAN	AMADO GOMEZ	RURAL	474,082	474,082	474,082	474,082	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 65 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	454,771	454,771	454,771	454,771	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. UNIDAD MODELO SABANA LARGA EN EL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	UNIDAD MODELO SABANA LARGA	RURAL	381,943	381,943	381,943	381,943	100.0%	0	0	METROS LINEALES	340.00	340.00	100.0%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 340 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. PEDREGAL MOCTEZUMA 2A. SECCION (ALVARO OREGON) DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 2A. SECCION	RURAL	235,087	235,087	235,087	235,087	100.0%	0	0	METROS LINEALES	340.00	340.00	100.0%	EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. PAREDON 2DA. SECCION (ALVARO OREGON) EL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PAREDON 2A. SECCION (ALVARO OREGON)	RURAL	265,998	265,998	265,998	265,998	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL DESECHO 1RA. SECCION DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCION	RURAL	457,280	457,280	457,280	457,280	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 110 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA. SECCION DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 2A. SECCION	RURAL	2,022,136	2,022,136	2,022,136	2,022,136	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,200.00	2,200.00	100.0%	METAS: METROS LINEALES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA: 2,200 EMPLEOS EVENTUALES 8 BENEFICIARIOS TOTALES: 1100 OBRA TERMINADA AL 100%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I) EL PEJELAGARTERO I RA SECCION (PLATAFORMA) DEL MPIO. DE HUMANGUILLO, TAB.	8-HUMANGUILLO	PEJELAGARTERO I A. SECCION (PLATAFORMA)	RURAL	483,537	483,537	483,537	483,537	100.0%	0	0	METRO LINEAL	460.00	460.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA AL 100%	
	8-HUMANGUILLO	PEJELAGARTERO I A. SECCION (PLATAFORMA)	RURAL	481,901	481,901	481,901	481,901	100.0%	0	0	METRO LINEAL	660.00	660.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 126 OBRA TERMINADA AL 100%	
	8-HUMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,842,231	4,842,231	4,842,231	4,842,231	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 17 BENEFICIARIOS: 98 OBRA TERMINADA AL 100%	
	10-JALPA DE MENÉZ	MECOACÁN	RURAL	288,346	288,346	288,346	288,346	100.0%	0	0	METROS LINEALES	160.00	160.00	100.0%	EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 180 OBRA TERMINADA AL 100%	
	10-JALPA DE MENÉZ	MECOACÁN	RURAL	489,864	489,864	489,864	489,864	100.0%	0	0	METROS LINEALES	280.00	280.00	100.0%	EMPLEOS EVENTUALES: 200 BENEFICIARIOS: 40 OBRA TERMINADA AL 100%	
	10-JALPA DE MENÉZ	MECOACÁN	RURAL	386,821	386,821	386,821	386,821	100.0%	0	0	METROS LINEALES	150.00	150.00	100.0%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 150 OBRA TERMINADA AL 100%	
	10-JALPA DE MENÉZ	MECOACÁN	RURAL	455,785	455,785	455,785	455,785	100.0%	0	0	METROS LINEALES	165.00	165.00	100.0%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 65 OBRA TERMINADA AL 100%	
	11-JONUTA	COROZAL	RURAL	1,324,900	1,324,900	1,324,900	1,324,900	100.0%	0	0	METRO LINEAL	222.00	222.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 66 OBRA TERMINADA AL 100%	
	11-JONUTA	SAN CRISTÓBAL	RURAL	1,567,493	1,567,493	1,567,493	1,567,493	100.0%	0	0	METRO LINEAL	413.00	413.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 120 OBRA TERMINADA AL 100%	
	11-JONUTA	EL BEJUCAL	RURAL	914,929	914,929	914,929	914,929	100.0%	0	0	METRO LINEAL	186.00	186.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 45 OBRA TERMINADA AL 100%	
	11-JONUTA	EL CAGBA	RURAL	2,422,750	2,422,750	2,422,750	2,422,750	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,850.00	1,850.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 88 EMPLEOS EVENT: 20 OBRA TERMINADA AL 100%	
	11-JONUTA	G RO ARRANZADO	RURAL	2,120,486	2,120,486	2,120,486	2,120,486	100.0%	0	0	METRO LINEAL	887.00	887.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 122 OBRA TERMINADA AL 100%	
	11-JONUTA	LA ESPERANZA	RURAL	1,816,215	1,816,215	1,816,215	1,816,215	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,550.00	2,550.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 110 EMPLEOS EVENT: 20 OBRA TERMINADA AL 100%	
	11-JONUTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	2,458,602	2,458,602	2,458,602	2,458,602	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,440.00	1,440.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 192 OBRA TERMINADA AL 100%	
	11-JONUTA	RIEBNA BAJA I A. SECCION A	RURAL	824,664	824,664	824,664	824,664	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,630.00	1,630.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 154 OBRA TERMINADA AL 100%	
	11-JONUTA	VENUSTIANO CARRANZA (EL PAJONAL)	RURAL	2,436,879	2,436,879	2,436,879	2,436,879	100.0%	0	0	METRO LINEAL	270.00	270.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 80 OBRA TERMINADA AL 100%	
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AL CANTARILLO SANITARIO EN EL POR. MONTE GRANDE, SEGUNDA ETAPA, EN EL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	2,606,952	2,606,952	2,606,952	2,606,952	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACIONES A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 17 BENEFICIARIOS: 1,516 OBRA TERMINADA AL 100%	
	12-MACUSPANA	CACAHUATILLO	RURAL	1,168,817	1,168,817	1,168,817	1,168,817	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 180 EMPLEOS EVENT: 6 OBRA TERMINADA AL 100%	
	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	476,456	476,456	476,456	476,456	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 126 EMPLEOS EVENT: 5 OBRA TERMINADA AL 100%	
	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	326,642	326,642	326,642	326,642	100.0%	0	0	METRO LINEAL	460.00	460.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 80 EMPLEOS EVENT: 5 OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN ARJIN DE NIÑOS Y PANTONEN SECTOR I, EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	323,359	323,359	323,359	323,359	100.0%	0	0	METRO LINEAL	360.00	360.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 90 EMPLEOS EVENT: 5 OBRA TERMINADA AL 100%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
														13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE JUAREZ TER. Y 2DO. CALLEON Y CERRADA ARCOS SECTOR I, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	400,893	400,893	400,893	400,893	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 165 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE JUAREZ TER Y 2DO. CALLEON Y CERRADA ARCOS SECTOR II, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	443,773	443,773	443,773	443,773	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 220 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CARRETERA A BUEROS, EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	479,001	479,001	479,001	479,001	100.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	550.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 115 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CARRETERA A BUEROS, EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	457,479	457,479	457,479	457,479	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 60 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA CARLOS A. MADRAXO, DEPORTIVA Y CARGAMO SECTOR I, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	437,780	437,780	437,780	437,780	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 180 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA JOSEFA ORTIZ Y LA GRANJA, EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	293,188	293,188	293,188	293,188	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 60 EMPLEOS EVENT. 5 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA MANZANA 1 Y 2 SECTOR I EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	481,609	481,609	481,609	481,609	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 270 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA MANZANA 1 Y 2 SECTOR I EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	273,434	273,434	273,434	273,434	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 85 EMPLEOS EVENT. 5 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELARGO 1RA. SECCION ENTRADA LOS POBLANOS) EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	479,602	479,602	479,602	479,602	100.0%	0	0	METROS LINEALES	210.00	210.00	100.0%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 60 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELARGO 1RA. SECCION ENTRADA PASO ANCHO) EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	488,905	488,905	488,905	488,905	100.0%	0	0	METROS LINEALES	300.00	300.00	100.0%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELARGO 1RA. SECCION SECTOR I DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	483,936	483,936	483,936	483,936	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 75 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELARGO 1RA. SECCION SECTOR II DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	441,339	441,339	441,339	441,339	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 95 EMPLEOS EVENT. 6 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELARGO 1RA. SECCION SECTOR II DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	324,012	324,012	324,012	324,012	100.0%	0	0	METROS LINEALES	230.00	230.00	100.0%	EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 35 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ECONOMIAS 2009)	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCION	RURAL	493,817	493,817	493,817	493,817	100.0%	0	0	METRO LINEAL	328.00	328.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ECONOMIAS 2009)	12-MACUSPANA	TRINIDAD MALPUCA HERNANDEZ	RURAL	1,791,848	1,791,848	1,791,848	1,791,848	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,125.00	1,125.00	100.0%	
APORT. EST. PARA LA MOD. Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C.ZOPO NORTE-SALTO DE AGUAMELCHOR O. 3RA. TRAMO A MODERNIZAR CHIVALITO 4TA. SECC. ZOPO NORTE DEL KM. 3+011 AL KM 4+000	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,040,386	6,040,386	6,040,386	6,040,386	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION A CONVENIOS: TEMPLEOS EVENTUALES: 22 BENEFICIARIOS: 1,029 OBRA TERMINADA AL 100%
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR O. 1RA-SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA), TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR O. 1RA-SANTUARIO 1RA.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,419,463	5,419,463	5,419,463	5,419,463	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACIONA CONVENIO: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 18 BENEFICIARIOS: 997 OBRA TERMINADA AL 100%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTIMOC 2DA.-TRAMO A MODERNIZAR CHICZOAPOTE-CANTIMOC 1RA. DEL KM. 5+480 AL KM. 6+000	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,715,691	2,715,691	2,715,691	2,715,691	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 14 BENEFICIARIOS: 805 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISIDORO GONZALEZ AL LADO DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA EN EL EJ. PUERTO CEIBA (CARRIZAL) DEL MPIO. DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	345,664	345,664	345,664	345,664	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	ESTA OBRA SE CARGO A COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRAR EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA EL 18.- EJ. FRANCISCO I. MADERO OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SANCARLOS PELICER EN EL EJ. CARLOS PELICER CAMARA DEL MPIO. DE TENOSIQUE	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	428,332	428,332	428,332	428,332	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 55 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. QUINTIN ARAUZ (PERLA NEGRA Y BENIGNO CARRILLO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	346,079	346,079	346,079	346,079	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 65 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. LIBERTAD 2DA. SECCION DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	445,335	445,335	445,335	445,335	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 6 BENEFICIARIOS: 30 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. MOCTEZUMA 1RA. SECCION (ENTRADA AL LADO DE DON TEOFILO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCION	RURAL	428,282	428,282	428,282	428,282	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 6 BENEFICIARIOS: 40 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. MOCTEZUMA 2DA. SECCION (ENTRADA EL DELEGADO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCION	RURAL	438,348	438,348	438,348	438,348	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 85 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. NICOLAS BRAVO 4TA. SECCION DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 4A. SECCION (TILAPAPA)	RURAL	305,815	305,815	305,815	305,815	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 30 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. POTRERITOS (ENTRADA LOS CASTELLANOS) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	388,793	388,793	388,793	388,793	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 35 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ECONOMIAS 2009)	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	1,081,109	1,081,109	1,081,109	1,081,109	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ECONOMIAS 2009)	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	445,406	445,406	445,406	445,406	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	
APORT. EST. PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAMINO E.C.(POANARAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200)POMOCIA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHOTOL 2DA. TRAMO A MODERNIZAR POMOCIA-GRAN PODER DEL KM. 4+000 AL 9+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,036,181	7,036,181	7,036,181	7,036,181	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS=1 EMPLEOS EVENTUALES= 20 BENEFICIARIOS= 713 OBRA TERMINADA AL 100%
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYAPAC-FRANCISCO I. MADERO 2DA. TRAMO A MODERNIZAR NOYAPAC-BARRIAL CUAUHEMOC DEL KM. 2+000 AL KM. 6+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,972,978	5,972,978	5,972,978	5,972,978	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 18 BENEFICIARIOS: 1,175 OBRA TERMINADA AL 100%
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN EN EL MPIO. DE TACOTALPA, TAB.	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,627,362	8,627,362	8,627,362	8,627,362	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	APORTACIONES A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 32 BENEFICIARIOS: 1,882 OBRA TERMINADA AL 100%
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION ASFALTICA DEL CAMINO: OXOLOTAN-CUITL AHUACHUTUPAN. TRAMO A MODERNIZAR OXOLOTAN-CUITL AHUACHUTL DEL KM. 2+000 AL KM. 5+500	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,679,339	4,679,339	4,679,339	4,679,339	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 2,314 OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS (ECONOMIAS 2009)	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	640,947	640,947	640,947	640,947	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS (ECONOMIAS 2009)	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	893,798	893,798	893,798	893,798	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,770.00	1,770.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. CARLOS PELICER CAMARA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	CARLOS PELICER CAMARA	RURAL	481,881	481,881	481,881	481,881	100.0%	0	0	METRO LINEAL	660.00	660.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 30 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1A. SECCION	RURAL	2,350,452	2,350,452	2,350,452	2,350,452	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,450.00	1,450.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 124 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. REFORMA AGRARIA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	2,494,409	2,494,409	2,494,409	2,494,409	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,150.00	2,150.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 65 BENEFICIARIOS: 260 OBRA TERMINADA AL 100%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POBLADO EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	RURAL	2,087,214	2,087,214	2,087,214	2,087,214	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,500.00	3,500.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 60 BENEFICIARIOS: 28 OBRA TERMINADA AL 100%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. GUADALUPE TEPEYAC DE LA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO.	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	2,041,068	2,041,068	2,041,068	2,041,068	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,650.00	2,650.00	100.0%	BENEFICIARIOS: 448 EMPLEOS EVENT.: 14 OBRA TERMINADA AL 100%	
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL PENSAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.	EL PENSAMIENTO	RURAL	2,495,809	2,495,809	2,495,809	2,495,809	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,420.00	3,420.00	100.0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 45 BENEFICIARIOS: 75 OBRA TERMINADA AL 100%	
	APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CORTIJO IRA-CORREGIDORA ORTIZ- TRAMO A MODERNIZAR LA CARRETERA FEDERAL EN LA SECC-CORREGIDORA ORTIZ DEL KM. 10+000 AL KM. 14+500	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,373,278	5,373,278	5,373,278	5,373,278	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	AFORTACION A CONVENIOS: 1 TEMPLEOS EVENTUALES 28 BENEFICIARIOS 475 OBRA TERMINADA AL 100%	
	FAMI			9,818,281	9,818,281	9,818,281	9,340,056	95.1%	0	0		1,027.00	1,036.00	99.9%		
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	6-CONDUACAN	CONDUACAN	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALAPA DE MENDEZ	JALAPA DE MENDEZ	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%	
	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NAJALUCA	NAJALUCA	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	526,314	526,314	526,314	525,900	99.9%	0	0	MUJER	100.00	100.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	263,157	263,157	263,157	262,950	99.9%	0	0	MUJER	50.00	50.00	100.0%		
CONSTRUCCION																
PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	SE CANCELA EL SALDO DEL PROYECTO BOLSA PARA ABERTURAR EL PROYECTO BOLSAS PARA ABERTURAR EL PROYECTO OAT194.	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 27ET1Y0411D (ECONOMIAS FAMI BASICO 2009)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	326,512	326,512	326,512	326,512	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO CON CLAVE 27DUN0113Q (ECONOMIAS FAMI BASICO 2009)	12-MACUSPANA	BIELÉN	URBANO	588,117	588,117	588,117	588,117	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A. (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FAUSTO MENDOZ JIMENEZ CON CLAVE 27EJN0103I(ECONOMIAS FAMI BASICO 2009)	13-NAJALUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	56,004	56,004	56,004	56,004	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)	
REHABILITACION																
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS ENFERCOS A. B. C. D. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS CON CLAVE 27DPR0915X (ECONOMIAS FAMI BASICO 2009)	10-JALAPA DE MENDEZ	LA CEIBA	RURAL	182,372	182,372	182,372	182,372	100.0%	0	0	ESPACIO	10.00	10.00	100.0%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCION																
PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	SE CANCELA EL SALDO DEL PROYECTO BOLSA PARA ABERTURAR EL PROYECTO OAT194.	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA 1A ETAPA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (ECONOMIAS FAMI SUPERIOR 2009)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	1,453,662	1,453,662	1,453,662	979,470	67.4%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA PARA LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, CAMPUS CHONTALPA (ECONOMIAS FAMI SUPERIOR 2009)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,772,760	1,772,760	1,772,760	1,772,760	100.0%	0	0	ESPACIO	1.00	1.00	100.0%	
	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	221,811	221,811	221,811	221,811	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ESPACIOS EDUCATIVOS A.L.T.A (CONSTRUCCION)
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU002E (ECONOMIAS FAMI SUPERIOR 2009)	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	217,060	217,060	217,060	217,060	100.0%	0	0	MOBILIARIO	67.00	67.00	100.0%	
FASP				160,711,628	160,711,628	160,711,628	158,937,789	98.9%	0	0		140,669.00	108,348.00	77.0%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALIMENTACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			97,463,309	97,463,309	97,463,309	95,689,470	98.2%	0	0	PIEZA	73,987.00	41,793.00	56.5%	EXAMEN 9354, PIEZA 30104, MILLAR 2188, PAR 88, ACADEMIA 42, OBRA 5, PROGRAMA 12
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			6,201,500	6,201,500	6,201,500	6,201,500	100.0%	0	0	PERSONA	1,505.00	1,505.00	100.0%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			1,498,245	1,498,245	1,498,245	1,498,245	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			54,814,674	54,814,674	54,814,674	54,814,674	100.0%	0	0	LITRO	65,162.00	65,045.00	98.8%	EQUIPO 776, SISTEMA EQUIPO1, LOTIE 16, SERVICIO 134, ACCESORIO 748, PIEZA 2, CAMPAÑA 2, PERSONA 107, RENTA 52
INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			733,900	733,900	733,900	733,900	100.0%	0	0	ENCUESTA	4.00	4.00	100.0%	
FAETA				244,117	244,117	244,117	244,117	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
EDUCACION DE ADULTOS															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
FORTALECIMIENTO A COORDINACIONES DE ZONA T DIRECCIONES DE AREA DEL INSTITUTO (ECONOMIA 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,117	244,117	244,117	244,117	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
FAFEF				80,431,785	80,431,785	80,431,785	77,835,159	96.8%	0	0		29,300.00	29,299.00	100.0%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2009 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,555,489	2,555,489	2,555,489	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARON LOS MÉTROS LINEALES DEL PROYECTO DE NUEVOS PROYECTOS. SE VENIA INFORMANDO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009 CON EL NUMERO DE PROYECTO 68876, PARA EL PRESENTE EJERCICIO CAMBIO AL NUMERO K6C13
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACION ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 67A ETAPA. TR: AV. MEXICO - BELISARIO DÍGUEZ, CAD 4+980 AL 5+980 LADO DER VISA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,739,869	3,739,869	3,739,869	3,739,869	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML. DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 67A ETAPA. TR: AV. MEXICO - BELISARIO DÍGUEZ, CAD. 4+980 AL 5+980 LADO IZO, VISA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,746,346	3,746,346	3,746,346	3,746,346	100.0%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML. DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA ETAPA. CÁDENAMIENTO: 5+980 AL 5+980 (LADO IZO), CD. DE VISA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,323,506	8,323,506	8,323,506	8,323,506	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML. DE (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA ETAPA. CÁDENAMIENTO: 5+980 AL 5+980 (LADO DER), CD. DE VISA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,361,709	9,361,709	9,361,709	9,361,709	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML. DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA ETAPA. TR: CALLE BELISARIO DÍGUEZ -A- CÉSAR SANDINO, CAD. 5+980 AL 6+480 (LADO DER) CD. DE VISA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,122,306	6,122,306	6,122,306	6,122,306	100.0%	0	0	METROS LINEALES	820.00	820.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML. DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA ETAPA. TR: CALLE BELISARIO DÍGUEZ -AV. CÉSAR SANDINO, CAD. 5+980 AL 6+480 LADO IZO, CD. DE VISA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,406,421	4,406,421	4,406,421	4,406,421	100.0%	0	0	METROS LINEALES	820.00	820.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML. DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER TMA ETAPA. TR. CALLE BELISARIO GÓMEZ. AV. CÉSAR A. SANDINO. CAD: 9-760 AL 9-400 (LADO DERECHO). CD. DE VILLAHERMOSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,819,682	2,819,682	2,819,682	2,819,682	100.0%	0	0	METROS LINEALES	640.00	640.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,679,446	3,679,446	3,679,446	3,679,446	100.0%	0	0	METROS LINEALES	780.00	780.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,989,561	2,989,561	2,989,561	2,989,561	100.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MUROS DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,789,020	1,789,020	1,789,020	1,789,020	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTINGIÓN Y DREN PLUVIAL EN LA INTERSECCIÓN VAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA - AV. CÉSAR A. SANDINO. CADENAMIENTO: 9-800 AL 9-980 (LADO IZQ). CD. DE VISA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,264,860	3,264,860	3,264,860	3,264,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	470.00	470.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES: UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,238,085	3,238,085	3,238,085	3,238,085	100.0%	0	0	METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PUENTES (CONSTRUCCION)
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,968,686	1,968,686	1,968,686	1,968,686	100.0%	0	0	METROS LINEALES	820.00	820.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO LUMIN. Y SANITARIO EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER TMA ETAPA. TRAMO: CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ - AV. CÉSAR SANDINO. CAD: 9-648 AL 9-480 LADO IZQ. VISA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,299,827	2,299,827	2,299,827	2,299,827	100.0%	0	0	METROS LINEALES	752.00	752.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCION)
	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUTENTE GARCÍA)	URBANO	7,839,394	7,839,394	7,839,394	7,839,394	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	157,946	157,946	157,946	157,946	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (CONSTRUCCION)
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	650,000	650,000	650,000	618,128	95.1%	0	0	METROS CUADRADOS				PARA LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO SE FIRMO EN EL SENO DEL COPLADET, UN ACUERDO DE COORDINACION PARA ELABORAR EL PROYECTO DE OBRAS, ENTRE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y LA SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS.
MEJORAMIENTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	780,000	780,000	780,000	778,998	99.9%	0	0	OTROS	1,550.00	1,550.00	100.0%	METAS: METROS CUADRADOS DE IMPERMEABILIZACION
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,791,535	1,791,535	1,791,535	1,791,535	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,908,097	2,908,097	2,908,097	2,899,834	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO												
CONVENIOS 54 REGISTROS															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				308,377,550	271,100,992	308,377,550	265,092,105	97.8%	0	0		172,476.00	168,668.00	97.8%	
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASIS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	CÁRDENAS	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,500,000	77.8%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	REINTEGRO A LA TESOFE \$1,000,000.00., CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORIO EN EL MUNICIPIO E CARDENAS	2-CARDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,773,762	92.5%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	REINTEGRO A LA TESOFE \$226,238.20, CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Ministrado	Programado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
															13		14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
														13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORD EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,891,479	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	REINTEGRO A LA TESOFE \$108,520.92, CIFRAS PRELIMINARES
	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	4,500,000	3,767,655	4,500,000	3,767,355	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	375.00	75.0%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,196,773	93.3%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	REINTEGRO A LA TESOFE \$303,226.44, CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE AMPLIACION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	88,943,454	88,943,454	88,943,454	86,792,368	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS	5,700.00	5,700.00	100.0%	REINTEGRO A LA TESOFE \$151,066.90, CIFRAS PRELIMINARES
AMPLIACION DEL AREA DE ONCOLOGIA DE HOSPTAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS" (SEGUNDA ETAPA)															
BIENES MUEBLES															
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA DE LOS HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CON HOSPITALES DE LA REGION DE LOS RIOS DE LA FRONTERA SUR, TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,219,612	5,197,038	5,219,612	5,197,038	100.0%	0	0	EQUIPO	46.00	46.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE VILLAGNACIO ALLENDE, DEL MUNICPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE IXTACOMITAN 1RA, SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 1A, SECCION	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	38.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) "DR. MAXIMILIANO DORANTES", EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	1,392,848	1,800,000	1,392,848	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.0%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	1,364,512	1,800,000	1,364,512	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.0%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. ACACHAPAN Y COLMENA 1A, SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A, SECCION	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE CHICHLUJUA 2DA, SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHICHLUJUA 2A, SECCION (CHICHLUJUA 2O)	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE COCOYOIL (SOCIALISTA), DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	COCOYOIL (SOCIALISTA)	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA VIEJA 1A, SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A, SECCION	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE HUAPINOL, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	DEBIDO A QUE LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO SE USO PARILLA, CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE LA LIMA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE MEDELLIN Y FIGUERA 2A, SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUERA 2A, SECCION	RURAL	400,000	321,951	400,000	321,951	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	50.00	92.6%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUERA SECCION NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO, CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S DE MEILLAN Y MADERO 2DA, SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A, SECCION	RURAL	400,000	321,951	400,000	321,951	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	38.00	70.4%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARRILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA DEL C.S. DE PARRILLA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	348,637	400,000	348,637	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido										
							13	14	15	16	17=16/14	18	19	20		21
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CIESA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	18,150,000	16,508,955	18,150,000	16,508,955	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	631.00	80.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CIESA) EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,800,000	1,392,848	1,800,000	1,392,848	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CIESA) VILLA CHONTALPA, EN HUMANGUILLO, TABASCO	8-HUMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	1,800,000	1,477,603	1,800,000	1,477,603	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	58.00	61.7%	CIFRAS PRELIMINARES	
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. CHILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE PARASO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	400,000	311,826	400,000	311,826	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	35.00	64.8%	CIFRAS PRELIMINARES	
OTROS CONVENIOS				15,482,055	15,482,055	15,482,055	14,763,529	95.4%	375,885	375,885		71,899.55	70,441.44	98.0%		
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
M234. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN VALDADES 3RA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENTE GARCIA)	URBANO	6,625,945	6,625,945	6,625,945	5,907,419	89.2%	0	0	METRO CUADRADO	21,832.11	20,374.00	93.3%	ESTE PROYECTO SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2012. POR UN MONTO DE \$718,525.14. ESTA OBRA PERMITE LA CONSOLIDACION DEL FRACC. CIUDAD BICENTENARIO.	
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	5,857,690	5,857,690	5,857,690	5,857,690	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50,000.00	50,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (CONSTRUCCION)	
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	2,998,420	2,998,420	2,998,420	2,998,420	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2009 SE REFIEREN A LAS OBRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. SE REFIEREN EN EL 2010 \$2,910,473.83 Y SE REFIEREN Y SE EJERCIO PARA EL 2011 \$87,946.80	
AMPLIACIÓN																
COMPLEMENTO AL PAGO DE DERECHO DE VÍA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 493.10 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER CAMARA, ENTRE EL CAD. DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	375,885	375,885	METROS CUADRADOS	66.44	66.44	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES	
27-TABASCO RECURSO 2008																
SUBSIDIOS 17 REGISTROS																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				7,083,195	7,083,195	7,083,195	4,991,585	70.7%	0	0		86.00	86.00	100.0%		
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PAGOS DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008, RADICADOS EN EL 2009, POR EL SPSS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,984,175	3,984,175	3,984,175	3,984,026	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	85.00	85.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACION PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008 (REFERENDO 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,079,020	3,079,020	3,079,020	1,007,559	32.7%	0	0	NNNO	1.00	1.00	100.0%	REINTEGRO A LA TESOFE \$2,065,997.50. CIFRAS PRELIMINARES	
FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,096,773,303	1,096,773,303	1,096,773,303	939,363,811	86.9%	9,098,621	9,098,621		29,945.39	29,945.39	100.0%		
IES																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
0-COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,626,059	80,626,059	80,626,059	80,613,188	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LAS ACCIONES A REALIZARSE CON ESTOS RECURSOS SON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
0-COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,186,956	77,186,956	77,186,956	77,186,956	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA META ES: UNA APORTACION A CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y CARCAMO CONCENTRADOR	
SEGUNDO COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,191,047	56,191,047	56,191,047	56,191,047	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
SEGUNDO COMPLEMENTO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES CORRESPONDIENTE AL ANEXO TÉCNICO 2007.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,661,524	2,661,524	2,661,524	2,661,524	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
PAGO DE AFECTACIONES POR LA CONST. DE LAS OBRAS DE AMP. DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CAMARA ENTRE EL CAD. DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,026,718	19,026,718	19,026,718	19,026,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,770.30	3,770.30	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado										
															13	14
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
RECONSTRUCCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	226,315,714	226,315,714	226,315,714	226,315,714	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	312,212,317	312,212,317	312,212,317	238,942,593	76.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	268,897,568	268,897,568	268,897,568	224,773,659	83.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,593,251	3,593,251	3,593,251	3,593,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN).	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,661,249	3,661,249	3,661,249	3,661,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN).	
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,938,617	1,938,617	1,938,617	1,933,670	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS	23,962.00	23,962.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,351,816	3,351,816	3,351,816	3,351,816	100.0%	9,098,621	9,098,621	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%		
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,112,427	1,112,427	1,112,427	1,112,427	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	283.09	283.09	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES.	
	OTROS PROGRAMAS			164,869,421	164,869,421	164,869,421	164,869,420	100.0%	32,564	32,551		423,070.00	423,070.00	100.0%		
	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		0	0	0	0	0.0%	32,564	32,551	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2010- MAYO 2011	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																
0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		164,869,421	164,869,421	164,869,421	164,869,420	100.0%	0	0	FAMILIA	423,069.00	423,069.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES	
APORTACIONES FEDERALES 61 REGISTROS																
FASFA				0	0	0	0	0.0%	3,064,063	3,064,061		3.00	0.00	0.0%		
EQUIPAMIENTO																
0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		0	0	0	0	0.0%	960,480	960,480	OTROS	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2008. CIFRAS PRELIMINARES	
4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		0	0	0	0	0.0%	2,072,089	2,072,087	INFORME	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2008. CIFRAS PRELIMINARES	
4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		0	0	0	0	0.0%	31,494	31,494	INFORME	1.00	0.00	0.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS 2008	
FAS				125,598,364	125,598,364	125,598,364	113,125,518	90.1%	94,434	93,408		13,990.50	13,586.00	100.0%		
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		7,461,238	7,461,238	7,461,238	7,461,238	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2009.	
0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		11,651,760	11,651,760	11,651,760	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS REINTEGRADOS A LA CUENTA CONCENTRADORA DEL FONDO.	
0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		803,186	803,186	803,186	803,186	100.0%	0	0	INFORME	8.00	8.00	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS.	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	Programado								
1	2	3	4	13	14	Programado	Ejercido	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,947,743	1,947,743	1,947,743	1,947,743	100.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS.
	2-CARDENAS	POB C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	94,434	93,408	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2011, PRODUCTOS FINANCIEROS 2008, SALDOS AUTORIZADOS A ECONOMIAS.
OBRA COMPLEMENTARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO (CARGAMO EL EMBUDO) EN COL. FOVISSTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	831,568	831,568	831,568	831,568	100.0%	0	0	CARGAMO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAZARO CARDENAS (ENT. AGUAS)U CAB. IMPAL.	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	1,618,862	1,618,862	1,618,862	1,618,862	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	METAS: 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE, 89 EMPLEOS EVENTUALES Y 2,000 HABITANTES BENEFICIARIOS ESTA OBRA TERMINADA EN 2008 (REFERENDO)
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE 1200 M3 CON PLACA DE SILICIO Y TITANIO, REMACHES DE ACERO	4-CENTRO	TAMULITE DE LAS SABANAS	URBANO	4,811,424	4,811,424	4,811,424	4,811,424	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE 207 DE DIAMETRO (508 MM) 10.5 KM. DE RED PRIMARIA EN VARIAS LOCALIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	35,542,783	35,542,783	35,542,783	35,542,783	100.0%	0	0	METRO LINEAL	10,538.00	10,538.00	100.0%	SE CARGA ESTA OBRA A CD. VILLAHERMOSA, YA QUE NO SE ENCUENTRA EL CONCEPTO DE VARIAS LOCALIDADES DENTRO DE ESTE CATALOGO SFU.
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 1400 M3 CON PLACAS DE SILICIO Y TITANIO, REMACHES DE ACERO	4-CENTRO	TAMULITE DE LAS SABANAS	URBANO	5,688,164	5,688,164	5,688,164	5,688,164	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.10	10.0%	OBRA TERMINADA EN 2008.
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE 1200 M3 EN VILLA TAMILITE DE LAS SABANAS	4-CENTRO	TAMULITE DE LAS SABANAS	URBANO	3,900,024	3,900,024	3,900,024	3,900,024	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	METAS DEL PROYECTO: 1 EQUIPO DE BOMBEO (ADQUISICION), 92 EMPLEOS EVENTUALES, 20,000 HABITANTES BENEFICIADOS, OBRA TERMINADA EN 2009 (REFERENDO)
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACAN	LIBERTAD	URBANO	979,493	979,493	979,493	979,493	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, PERSONA 3,106 EMP EVENT, 12 SISTEMA 1
REPARACION DE HUNDIMIENTOS	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	1,201,054	1,201,054	1,201,054	1,201,054	100.0%	0	0	METRO LINEAL	585.50	585.50	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2009 PERS. 16,593 EMP, EVEN 16 METRO LINEAL 585.50 (REFERENDO 2008)
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACAN	AMADO GOMEZ	RURAL	706,458	706,458	706,458	706,458	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,192 EMP, EVEN 11 SISTEMA 1 OBRA TERMINADA EN 2009 (REFERENDO 2008)
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE BOMBEO HIDALGO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	498,549	498,549	498,549	498,549	100.0%	0	0	CARGAMO	1.00	1.00	100.0%	PERS. 17,246 EMP, EVEN 8 CARGAMO DE BOMBEO 1 OBRA TERMINADA 2008
TERMINACION DEL SISTEMA DE AL CANTARRILLO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION JOBAL)	RURAL	494,165	494,165	494,165	494,165	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA 100% PERSONA 275 EMP, EVENT, 39 SISTEMA 1
TERMINACION DEL SISTEMA DE AL CANTARRILLO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA RA. POCVICUC EN MUN. DE EMILIANO ZAPATA, TAB.	7-EMILIANO ZAPATA	POCVICUC	RURAL	297,351	297,351	297,351	297,351	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA 100% PERSONA 134 EMP, EVENT, 25 SISTEMA 1
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION DEL CAMINO: CANTARRILLO SANITARIO EN LA RA. EMILIANO ZAPATA, TAB. MODERNIZAR CHIMALAPA 2DA. SECC. - FRANCISCO J. MUJICA.	8-HUAMANGUILLO	CHIMALAPA 2A SECCION	RURAL	2,111,108	2,111,108	2,111,108	2,111,108	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	METAS DEL PROYECTO: 1 APORTACION A MODERNIZAR 23 EMP, EVENTUALES, 1,518 HABITANTES OBRA TERMINADA AL 100%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCION	RURAL	1,954,857	1,954,857	1,954,857	1,954,857	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	PERS. 747 EMP, EVEN 15 POZO PROFUNDO 1 OBRA TERMINADA EN 2008 (REFERENDO 2008)
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. MECOACAN (LA ENSENADA)	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACAN	RURAL	1,052,443	1,052,443	1,052,443	1,052,443	100.0%	0	0	METRO LINEAL	611.00	611.00	100.0%	METRO LINEAL 611 EMP, EVENT, 20 PERS. 185 OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. REFORMA 2DA. SECCION	10-JALPA DE MENDEZ	REFORMA 2A. SECCION (SANTA MARIA)	RURAL	850,701	850,701	850,701	850,701	100.0%	0	0	METRO LINEAL	256.00	256.00	100.0%	METRO LINEAL 256 EMP, EVENT, 20 PERS. 50 OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-JALPA DE MENDEZ	BOQUINPA	RURAL	827,444	827,444	827,444	827,444	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2009 PERS. 1,021 EMP, EVEN 11 SISTEMA 1 (REFERENDO 2008)
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-JALPA DE MENDEZ	NICOLAS BRAVO	RURAL	2,088,649	2,088,649	2,088,649	2,088,649	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	PERS. 1,943 EMP, EVEN 15 POZO PROFUNDO 1 OBRA REPRINADA TERMINADA 2008 (REFERENDO 2008)
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AL CANTARRILLO SANITARIO	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	928,301	928,301	928,301	928,301	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	METAS: 1 APORT, 23 EMP, EVENTUALES, 1,518 BENEFICIARIOS, OBRA 100% TERMINADA.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO	RURAL	1,856,515	1,856,515	1,856,515	1,856,515	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2009 PERS. 520 EMP, EVEN 14 POZO PROFUNDO 1 (REFERENDO 2008)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (CHIVALITO 4TA. SECC.-MELCHOR O. 3RA)-CHIVALITO 2DA. SECC.-BUENAVISTA (APASCO) DEL KM 1+500 AL KM 2+500	12-MACISPANA	CHIVALITO 4A. SECCION	RURAL	1,276,394	1,276,394	1,276,394	1,276,394	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	12-MACISPANA	CHIVALITO 2A. SECCION	RURAL	1,411,862	1,411,862	1,411,862	1,411,862	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR OCAMP 3RA. SECC. - CHIVALITO 2DA. SECC. DEL KM 3+011 AL KM 3+511 METAS: 1 APORTACION A CONVENIOS 1 EMP. EVENTUALES. 552 HAB. OBRA TERMINADA.
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. ZOPO NORTE - SALTO DE AGUA.	12-MACISPANA	CHIVALITO 4A. SECCION	RURAL	534,678	534,678	534,678	534,678	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000 (INFORMACION DE NOMBRE DEL PROYECTO) METAS: 1 APORTACION A CONVENIOS (OBRA 1), 8 EMPLEOS EVENTUALES Y 629 BENEFICIARIOS.
	12-MACISPANA	MELCHOR OCAMPO 1A. SECCION	RURAL	4,469,312	4,469,312	4,469,312	4,469,312	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	METAS DEL PROYECTO: 80 EMP. EVENTUALES, 1 APORTACION A CONVENIOS, 997 HAB. OBRA TERMINADA.
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTIMOC 2DA. SECC.	13-MACALUCA	CHICOZAPOTE	RURAL	844,635	844,635	844,635	844,635	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+800 AL 5+400 (INFORMACION DEL NOMBRE DEL PROYECTO) METAS: 1 APORTACION A CONVENIOS, 35 EMPLEOS EVENTUALES. 805 HABITANTES. OBRA TERMINADA.
	13-MACALUCA	EL PASTAL	RURAL	407,008	407,008	407,008	407,008	100.0%	0	0	METRO LINEAL	220.00	220.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2009 PERS. 309 EMP. EVEN 8 METRO LINEAL 220 (REFERENDO 2009)
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION, TUBERIA DE AD DE 8" DE DIAMETRO	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	2,369,189	2,369,189	2,369,189	2,369,189	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2009. PERS. 717 EMP. EVEN 16 POZO PROFUNDO 1 (REFERENDO 2009)
	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,149,639	3,149,639	3,149,639	3,149,639	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2009 PERS. 22,085 EMP. EVEN 17 METRO LINEAL 180 (REFERENDO 2009)
REPARACION DE INUNDIMIENTOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCION	RURAL	998,057	998,057	998,057	998,057	100.0%	0	0	METRO LINEAL	496.00	496.00	100.0%	OBRA REFERENDADA Y TERMINADA EN 2011 (ECONOMIAS 2008)
	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCION (EL HULAR)	RURAL	1,046,512	1,046,512	1,046,512	1,046,512	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	OBRA REFERENDADA 2011 (ECONOMIAS 2008)
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ECONOMIAS 2008)	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCION (ESTACION PONCA)	RURAL	391,073	391,073	391,073	391,073	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	OBRA TERMINADA (ECONOMIAS 2009)
	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	1,138,908	1,138,908	1,138,908	1,138,908	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	METAS DEL PROYECTO: 15 EMPLEOS EVENTUALES, 1 APORTACION, 1,325 HABITANTES BENEFICIADOS, OBRA TERMINADA.
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	1,744,694	1,744,694	1,744,694	1,744,694	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	METAS: 1 APORT. 30 EMP. EVENTUALES; 5,484 HABITANTES, OBRA TERMINADA AL 100%.
	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	1,559,748	1,559,748	1,559,748	1,559,748	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA, EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	2,047,523	2,047,523	2,047,523	2,047,523	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	METAS APORT. A CONVENIOS 1 EMP. EVENT. 40, 715 HAB. OBRA TERMINADA AL 4TO TRIM.
	15-TACOTALPA	NOYPA	RURAL	2,514,758	2,514,758	2,514,758	2,514,758	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	(KM 0+000 AL KM 2+000) INFORMACION DEL NOMBRE DEL PROYECTO METAS: APORT. A CONVENIOS 1 EMP. EVENT. 50, BENEF. 1,175 HABITANTES, OBRA TERMINADA AL 100%
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPA-FOO 1. MADERO 2DA. SECC. TRAMO A MODERNIZAR NOYPA-BARRIAL CUATREMOC	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	2,636,294	2,636,294	2,636,294	2,636,294	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 (COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO) METAS: 1 APORT. A CONVENIOS, 55 EMP. EVENTUALES, 2,314 HABITANTES OBRA TERMINADA AL 100%
	16-TEAPA	MANUEL BILETA Y RAYON	RURAL	2,799,385	2,799,385	2,799,385	2,799,385	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2009 PERS. 1,420 EMP. EVEN 17 SISTEMA 1 (REFERENDO 2008)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

CONVENIOS 26 REGISTROS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
														13	
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
2.CÁRDENAS		PASO Y PLAYA	RURAL	898,886	898,886	898,886	558,230	62.1%	0	0	MAESTRO	8.00	8.00	100.0%	
2.CÁRDENAS		PASO Y PLAYA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	17,791	17,791	MAESTRO	1.00	1.00	100.0%	
OTROS CONVENIOS				577,769,780	577,769,780	529,316,780	523,437,675	90.6%	324,449	0		1,967.00	1,962.00	99.7%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
0.COBERTURA ESTATAL		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000,000	350,000,000	350,000,000	349,473,067	99.8%	0	0	ACUERDO	1.00	1.00	100.0%	EL SALDO POR \$526,933.00 SE APLICARA EN OTRAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO. ESTO PERMITE CONSOLIDAR EL FRACC. CIUDAD BICENTENARIO.
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	1,714,936	1,714,936	1,714,936	1,708,659	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	916,836	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	4,567,215	4,567,215	4,567,215	4,408,742	96.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	1,924,164	1,924,164	1,924,164	1,911,281	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	1,855,298	1,855,298	1,855,298	1,854,626	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	361,982	361,982	361,982	361,123	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	7,524,619	7,524,619	7,524,619	7,518,136	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	4,051,610	4,051,610	4,051,610	3,994,319	98.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	501,566	501,566	501,566	498,236	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	774,936	774,936	774,936	771,289	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	2,244,666	2,244,666	2,244,666	2,239,963	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	999,373	999,373	999,373	995,322	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	913,537	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	912,796	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	911,363	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	917,605	917,605	917,605	896,796	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	2,891,608	2,891,608	2,891,608	1,936,758	67.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN PARA LA ADECUACION DE AREAS PARA LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA SSP		VILLAHERMOSA	URBANO	4,149,168	4,149,168	4,149,168	3,968,406	95.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
0.COBERTURA ESTATAL		COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	100,000,000	51,547,000	47,625,802	47.6%	0	0	CAPACITACIO N	1.00	0.00	0.0%	
4.CENTRO		VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	324,449	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008, RADICADOS EN EL 2009 POR SPSS.		VILLAHERMOSA	URBANO	89,620,621	89,620,621	89,620,621	89,620,616	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARI O	1,946.00	1,946.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES

APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual		Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido	17=16/14									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
27-1 TABASCO RECURSO 2007																
SUBSIDIOS : REGISTROS																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																
INVERSION																
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION (REFERENDOS 2008)																
APORTACIONES FEDERALES 75 REGISTROS																
FASFA																
EQUIPAMIENTO																
FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA DEL ESTADO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASFA 2007																
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DE HOSPITALES DE ESPECIALIDAD, GENERALES Y ESPECIALIZADOS, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASFA 2007																
MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO DE HOSPITALES DE ESPECIALIDAD, GENERALES Y COMUNITARIOS, ASI COMO UNIDADES DE APOYO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33, FASFA 2007																
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FASFA 2007																
FAS																
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2007)																
GASTOS INDIRECTOS DE APOYO A SAPAET PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRAS DEL FISE																
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL																
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA, SAN JUAN DEL MPIO. DE BALANCAN, TAB.																
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PACC, INDEPENDENCIA)																
CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANIT. (RED DE ATARJEAS, CARCAMO, ARREGLO MECANICO, EQUIP. CASETA, CERCA ACOMETIDA Y SUBESTACION ELECTRICA A LINEA DE PRESION, BYPASS Y CAJA ROMPEDORA DE PRESION)																
CONSTRUCCION DE CASETE Y CAJA DE VALVULA Y PORTON EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECANICO, MACINOMEDIDOR, CASETA, CERCA Y SUBESTACION ELECTRICA DE 11.5 K.V.A. (UBIC.: ENTRADA AGUASOL)																
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE																
REHABILITACION DE DESCARGAS DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NO DE LA FLOR CASANOVA																
REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO "LA FORD" INCLUYE: REPARACION ELECTROMECANICA GENERAL																
REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO "LOS REYES" INCLUYE: REPARACION ELECTROMECANICA GENERAL																
REHABILITACION DEL CARCAMO ALAMEDA																

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
REHABILITACION GENERAL DE LA ESTACION DE BOMBEO (CARCAMO) ARGENTINA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	372,423	372,423	372,423	372,423	100.0%	0	0	CARCAMO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: OBRA REFRENDADA 2007. TERMINADA EN 2008
	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,130,811	2,130,811	2,130,811	2,130,811	100.0%	0	0	CARCAMO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: OBRA REFRENDADA 2007. TERMINADA EN 2008 AL 100%
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CARCAMO INFONAVIT	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	157,915	157,915	157,915	157,915	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN 2007.
REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN LA AV. LIMON DE LA COL. SANTA MA. DE GUADALUPE EN EL MPO. DE CARDENAS, TAB.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,636,818	1,636,818	1,636,818	1,636,818	100.0%	0	0	METRO LINEAL	128.00	128.00	100.0%	NOTA: OBRA REFRENDADA 2007. TERMINADA EN 2008.
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. BUENA VISTA DEL MPO. DE CENTLA, TAB.	3-CENTLA	BUENA VISTA	RURAL	345,000	345,000	345,000	345,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007, Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN DIFERENTES CALLES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN 2007.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE ADOLFO RUZ CORTINEZ)	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	232,131	232,131	232,131	232,131	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	METAS: PERSONA 150 EMP. EVENT. 5 OBRA TERMINADA AL 100%.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. ANACLETO CANABAL 3RA. SECCION (EL CONSTITUCION)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A. SECCION	RURAL	1,298,662	1,298,662	1,298,662	1,298,662	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,300.00	1,300.00	100.0%	METAS: PERSONA 685 EMP. EVENT. 7 OBRA TERMINADA EN 2008.
CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CAPTACION PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE VILLA PARRILLA (1RA. ETAPA)	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	9,886,308	9,886,308	9,886,308	9,886,308	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	METAS: PERSONA 150,000 EMP. EVENT. 35 SISTEMA 1 OBRA TERMINADA EN 2008.
REHABILITACION DE LINEA DE PRESION DE 30" DE DIAMETRO EN ACERO, CARCAMO "GREGORIO MENDEZ" EN EL FRACC. ARBOLEDAS	4-CENTRO	VILLAHERRIOSA	URBANO	9,125,923	9,125,923	9,125,923	9,125,923	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN 2007.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. TOMAS GARRIDO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	657,948	657,948	657,948	657,948	100.0%	0	0	METRO LINEAL	650.00	650.00	100.0%	NOTA: OBRA REFRENDADA 2007. TERMINADA EN 2008.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (UBICACION: COL. TUPILQUILLO)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	505,113	505,113	505,113	505,113	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	NOTA: OBRA REFRENDADA 2007. METAS: PERSONA 150 EMP. EVENT. 6 OBRA TERMINADA EN 2008.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AL CANTARRILLADO SANITARIO O CARCAMOS, RED, EQUIPAMIENTO, CASETA, CERCA, BYPASS SOBRE LINEAS DE PEMEX, LINEAS DE PRESION, ACOMETIDAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS)	5-COMALCALCO	ORIENTE I/A. SECCION	RURAL	12,648,127	12,648,127	12,648,127	12,648,127	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	METAS: PERSONA 1,124 EMP. EVENT. 35 SISTEMA 1 OBRA TERMINADA AL 100%
OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: CASETA, CERCA Y SUBESTACION ELECTRICA)	6-QUADUACAN	MANTILLA	RURAL	343,605	343,605	343,605	343,605	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2007
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE)	RURAL	159,234	159,234	159,234	159,234	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	1,100.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2007 AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. ARBOLEDAS)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	255,779	255,779	255,779	255,779	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,383.00	1,383.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2007
CONSTRUCCION DE LA RED DE AL CANTARRILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION JOBAL)	RURAL	1,849,594	1,849,594	1,849,594	1,849,594	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	METAS: PERSONA 272 EMP. EVENT. 14 SISTEMA 1 OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE RED DE AL CANTARRILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO	7-EMILIANO ZAPATA	POCIVILCO	RURAL	2,178,285	2,178,285	2,178,285	2,178,285	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EQUIPAMIENTO DEL CANTARRILLADO SANITARIO (FRACC.: CHIMALAPA 2DA.- FCO. J. MUJICA- CARLOS A. MADRAZO, UBICADO EN EL KM. 1+560 LONG. 35 ML.	8-HUAMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,148,942	1,148,942	1,148,942	1,148,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EN 2007.
APORTACION ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CHIMALAPA 2DA.- FCO. J. MUJICA- CARLOS A. MADRAZO, EN EL EJ. CHIMALAPA 2DA SECC.	8-HUAMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,069,739	2,069,739	2,069,739	2,069,739	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2007 AL 100%
OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: CASETA, CERCA Y SUBESTACION ELECTRICA)	8-HUAMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	442,721	442,721	442,721	442,721	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2007.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-JALPA DE MENDEZ	NABOR CORNELIO ALVAREZ	RURAL	128,550	128,550	128,550	128,550	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EJERCICIO 2007.
	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,365,299	2,365,299	2,365,299	2,365,299	100.0%	0	0	METRO LINEAL	12,900.00	12,900.00	100.0%	NOTA: OBRA REFRENDAADA 2007. TERMINADA EN 2008
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. BOCA DE SAN ANTONIO, JONUTA, TAB.	11-JONUTA	BOCA DE SAN ANTONIO	RURAL	130,517	130,517	130,517	130,517	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	NOTA: OBRA REFRENDAADA 2007. TERMINADA EN 2008.
	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	1,404,255	1,404,255	1,404,255	1,404,255	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2007.
APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POB. MONTE GRANDE DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCION	RURAL	100,800	100,800	100,800	100,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007. Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
	12-MACUSPANA	CHIVALITO 4A. SECCION	RURAL	149,390	149,390	149,390	149,390	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007. Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 2A. SECCION	RURAL	567,590	567,590	567,590	567,590	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA PARA 2008. 100% TERMINADA
	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	870,702	870,702	870,702	870,702	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007.
APORTACION ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LAZARITO MONTE-SALTO DE AGUA - MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,236,000	1,236,000	1,236,000	1,236,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007. Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,848,756	1,848,756	1,848,756	1,848,756	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007. Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
REUBRICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCION	RURAL	947,854	947,854	947,854	947,854	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,806.00	5,806.00	100.0%	NOTA: OBRA REFRENDAADA 2007. TERMINADA EN 2008.
	13-NACAUICA	OXACAQUE	RURAL	29,060	29,060	29,060	29,060	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007. Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. OXACAQUE DEL MPIO. DE NACAUICA, TAB.	13-NACAUICA	SAN SIMON	RURAL	80,900	80,900	80,900	80,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007. Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
	13-NACAUICA	TAPOTZINGO	RURAL	72,050	72,050	72,050	72,050	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007. Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. EL CHIFLON DEL MPIO. DE NACAUICA, TAB.	13-NACAUICA	EL CHIFLON	RURAL	105,100	105,100	105,100	105,100	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007. Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
	13-NACAUICA	EL SITIO	RURAL	151,230	151,230	151,230	151,230	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007. Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. EL SITIO DEL MPIO. DE NACAUICA, TAB.	13-NACAUICA	ISLA GUADALUPE	RURAL	82,170	82,170	82,170	82,170	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007. Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
	13-NACAUICA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,104,092	1,104,092	1,104,092	1,104,092	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007. Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									
															13
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONST. DE INTERCONEXIONES Y ADECUACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELCTRICA EN EL TRAMO QUE DESDE LA PLANTA POTABILIZADORA EL MANGO	13-NACAJUCA	ARROYO	RURAL	6,648,390	6,648,390	6,648,390	6,648,390	100.0%	0	0	METRO LINEAL	274.00	274.00	100.0%	METAS: PERSONA 12 METRO LINEAL. 109
	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	217,130	217,130	217,130	217,130	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007, Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	205,680	205,680	205,680	205,680	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007, Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELCTRICA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	599,999	599,999	599,999	599,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007, Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: TOMAS GARRIDO-BUENOS AIRES LONG. TOTAL 4.0 KM. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3º-300 44000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,543,361	1,543,361	1,543,361	1,543,361	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007, Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (POANA - RAYA DE ZARAGOZA KM.19-200- POMCHA- GRAN PODER-GUAYAL-LIMON - LOMAS ALEGRES 2A. POCHTICOL 2A.	15-TACOTALPA	POMCQUITA	RURAL	404,661	404,661	404,661	404,661	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	786.00	786.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN 2010 CON ECONOMIAS 2007
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS (ECONOMIAS 2007)	16-TEPEA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	301,268	301,268	301,268	301,268	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2007.
OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: CASETA, CERCA Y SUBESTACION ELCTRICA)	17-TENOSIQUE	ALVARO OBREGON	RURAL	214,990	214,990	214,990	214,990	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007, Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELCTRICA EN EL E.J. ALVARO OBREGON DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	195,630	195,630	195,630	195,630	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007, Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELCTRICA EN EL E.J. CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	124,220	124,220	124,220	124,220	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007, Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELCTRICA EN EL E.J. IGNACIO ALLENDE DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	301,300	301,300	301,300	301,300	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007, Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELCTRICA EN EL E.J. LA ESTANCIA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	202,010	202,010	202,010	202,010	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007, Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELCTRICA EN EL E.J. SAN FRANCISCO DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	194,620	194,620	194,620	194,620	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007, Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	NUEVA JERUSALEN	RURAL	461,576	461,576	461,576	461,576	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007, Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	536,485	536,485	536,485	536,485	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2007, Y FUE CONCLUIDA EN EL MISMO.
APORTACION ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CORTIJO 1RA. SECC.- CORREGIDORA ORTIZ	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 2007.
OBRA COMPLEMENTARIA DEL POZO DE LA COL. CERTEZA (INCLUYE: CASITA, SUBESTACION, CERCA PERIMETRAL, EQUIPAMIENTO, TREN DE PIEZAS ESPECIALES, DESCARGAS)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	622,238	622,238	622,238	622,238	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: OBRA REPRENDADA 2007. TERMINADA EN 2008 AL 100%
FAFEE				38,515,808	38,515,808	38,515,808	38,423,536	99.8%	0	0		2.00	1.00	50.0%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
0-COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,500,000	38,500,000	38,500,000	38,423,536	99.8%	0	0	ACUERDO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA CONAVI. EXISTE UN SALDO DE \$76,484.00 LOS CUALES SE DEFINIRAN EN 2012 EN OBRA COMPLEMENTARIA DEL FRACC. CIUDAD BICENTENARIO.
0-COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,808	15,808	15,808	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE ES EL PROYECTO BIASA DEL PADEFI DE AQUI SE DESAGREGARON LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercido	Ejercidos	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONVENIOS 2 REGISTROS															
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				36,320,889	36,320,889	36,320,889	36,318,199	100.0%	0	0		15,230.00	15,230.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PORT. A LA OFERTA DE SERVS. DE SALUD A TRAVES DEL SIST. DE PROTEC. SOCIAL EN TAB. Y LA OPEL DEL SEG. POP. 2008 (REC. 7015)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,320,889	36,320,889	36,320,889	36,318,199	100.0%	0	0	OTROS	15,230.00	15,230.00	100.0%	CIFRAS PRELIMINARES
OTROS CONVENIOS				7,485,923	7,485,923	7,485,923	3,705,888	49.5%	0	0		44.00	13.00	29.5%	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO (COMBATE AL NARCOTRAFICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,485,923	7,485,923	7,485,923	3,705,888	49.5%	0	0	PIEZA	44.00	13.00	29.5%	

CONSOLIDÓ

LC. ROSARIO DEL C. SUAREZ JIMENEZ
DIRECTORA DE POLITICA PRESUPUESTARIA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS