
PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
E008 Atención a la Demanda Social Educativa	30/sep/15	31/dic/15	-	104,400	104,400	100	100
ED099 Aportación estatal para la atención a la demanda de educación media superior con el modelo de telebachillerato comunitario 2014 (gasto de inversión) refrendo	30/sep/15	31/dic/15	-	104,400	104,400	100	100
E014 Servicios de Salud Pública	01/ene/15	31/dic/15	-	1,255,631	1,255,631	100	100
SSF47 Construcción del banco de leche del Hospital de Alta Especialidad de la Mujer (refrendo 2013)	21/ene/15	31/dic/15	-	1,113,754	1,113,754	100	100
SSF48 Adquisición de equipo de ultrasonido con aplicaciones para gineco-obstetricia con cinco transductores para el Hospital General de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez (refrendo 2013)	01/ene/15	31/dic/15	-	141,877	141,877	100	100
E040 Política Ambiental	31/mar/15	08/sep/15	-	5,000,000	5,000,000	100	100
ER036 Programa de ordenamiento ecológico regional para los Estados de Tabasco y Chiapas (Cuenca Grijalva-Usumacinta) capítulo Tabasco (refrendo)	31/mar/15	08/sep/15	-	5,000,000	5,000,000	100	100
F001 Desarrollo Agrícola	07/ene/15	31/mar/15	-	2,363,790	2,363,790	100	100
DF138 Estudio de viabilidad técnica, económica y financiera para la integración de la cadena productiva de la palma africana en los Estados de Chiapas, Tabasco y Campeche (refrendo)	07/ene/15	31/mar/15	-	1,438,400	1,438,400	100	100
DF139 Factibilidad de rehabilitar infraestructura hidroagícola en la Región de la Chontalpa (refrendo)	07/ene/15	31/mar/15	-	925,390	925,390	100	100
F011 Desarrollo Económico	18/mar/15	26/may/15	-	5,347,600	5,347,600	100	100
ET144 Estudio para el establecimiento de plataformas logísticas regionales (refrendo 2014)	18/mar/15	26/may/15	-	5,347,600	5,347,600	100	100
K002 Infraestructura para Agua Potable	01/jul/15	20/nov/15	-	118,371,755	118,371,755	100	100
AS114 Aportación estatal al Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU 2015)	01/jul/15	24/jul/15	-	50,000,000	50,000,000	100	100
AS115 Aportación estatal al Programa de Agua Limpia (PAL 2015)	01/ago/15	19/ago/15	-	441,736	441,736	100	100
AS117 Aportación estatal al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU 2015). (complemento)	01/ago/15	20/nov/15	-	64,330,019	64,330,019	100	100
ASF30 Aportación federal al Programa de Agua Limpia (PAL 2015)	01/ago/15	03/ago/15	-	1,250,000	1,250,000	100	100
ASF34 Aportación federal al Programa U037.- Infraestructura Hídrica (2015)	01/sep/15	20/nov/15	-	2,350,000	2,350,000	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
K003 Drenaje y Alcantarillado	01/feb/15	04/sep/15	-	9,910,470	9,910,470	100	100
AS118 Aportación estatal al Programa de Cultura del Agua (2015)	17/ago/15	04/sep/15	-	950,000	950,000	100	100
AS119 Aportación estatal al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. (PROSSAPYS 2015)	17/ago/15	04/sep/15	-	144,000	144,000	100	100
ASA35 Construcción de la línea de presión de 34" de diámetro para el desalojo de aguas pluviales de Estación de Bombeo El Embudo Cárdenas, Tabasco (refrendo 2014)	01/feb/15	28/feb/15	-	7,290,470	7,290,470	100	100
ASF32 Aportación federal al Programa de Cultura del Agua (2015)	17/ago/15	04/sep/15	-	950,000	950,000	100	100
ASF33 Aportación federal al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS 2015)	17/ago/15	04/sep/15	-	576,000	576,000	100	100
K005 Urbanización	21/ene/15	30/nov/15	119,330,047	338,035,257	338,035,257	100	100
OT513 Construcción de rampa de acceso para personas con capacidades diferentes en el Estadio de Béisbol Centenario 27 de Febrero Ubicado en la Ciudad Deportiva Villahermosa, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	48,923	48,923	100	100
OT520 Construcción de pavimento asfáltico de la Carretera de la Ranchería las Flores (1a. etapa) Municipio de Cárdenas Tabasco.(economías FAFEF 2013) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	4,897	4,897	100	100
OT521 Pavimentación de 0.741 Km de camino con mezcla asfáltica en frío en la Ranchería Naranjeño Tercera Sección Municipio de Cárdenas Tabasco (economías FAFEF 2013) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	545,455	545,455	100	100
OT523 Construcción de techumbre en la plaza cívica de la Escuela Primaria Rural federal Lázaro Cárdenas del Río Colonia Jacinto López Municipio de Cárdenas Tabasco (economías FAFEF 2013) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	123,065	123,065	100	100
OT529 Construcción de techumbre en la cancha de usos múltiples del COBATAB Plantel 20 en Villa Tecolutilla Municipio de Comalcalco, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	8,366	8,366	100	100
OT530 Reconstrucción de pavimento asfáltico en el Periférico de la Ciudad de Cunduacán, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	51,722	51,722	100	100
OT534 Rehabilitación de andenes y patio de maniobras de la Central Camionera Colonia Ganadera Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	298,426	298,426	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT535 Construcción de pavimento hidráulico en diversas Calles de la Colonia Ecologista Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	7,233	7,233	100	100
OT538 Construcción de techumbre en cancha de la Villa San Manuel Municipio de Huimanguillo, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	420,717	420,717	100	100
OT539 Recarpeteo con concreto asfáltico en caliente con grava de ¾ a finos asfalto ac-20 de 5 cm. de espesor en la Calle 16 de Septiembre (1ra. etapa) Villa Estación Chontalpa Municipio de Huimanguillo, Tabasco (refrendo 2014)	26/ene/15	31/jul/15	-	2,836,187	2,836,187	100	100
OT540 Construcción de 2751 M2 de pavimento hidráulico guarniciones y banquetas de Calle enfrente del internado en la Rancharía Riviera Alta (Primera etapa) Municipio de Jalpa de Méndez Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	23,827	23,827	100	100
OT542 Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Maestro Aquileo Carrillo Márquez en la Rancharía Chacalapa 2da. Sección Municipio de Jalpa de Méndez Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	291,696	291,696	100	100
OT544 Construcción de techumbre reparaciones generales y obra exterior en la cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Urbano Federal José León Hernández Rivera Poblado Ayapa Colonia Linda Vista Municipio de Jalpa de Méndez Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	12,099	12,099	100	100
OT545 Pavimentación con concreto hidráulico en el Boulevard Alcides Jiménez Arias Cabecera Municipal Municipio de Jonuta, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	233,644	233,644	100	100
OT546 Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Rancharía Pueblo Nuevo Municipio de Jonuta, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	530,112	530,112	100	100
OT547 Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Rancharía Venustiano Carranza Municipio de Jonuta, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	1,562	1,562	100	100
OT548 Construcción de camino con concreto asfáltico en tramos aislados (Tramo Chichonal - Colonia Belén), Municipio de Macuspana, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	126,510	126,510	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT549 Pavimentación de concreto asfáltico carpeta en frío en Ranchería Bitzal 4ta, 5ta, 6ta y 7ma. Sección Municipio de Macuspana, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	231,749	231,749	100	100
OT550 Pavimentación con concreto hidráulico del camino de la Ranchería Belén, Municipio de Macuspana, Tabasco	23/ene/15	31/jul/15	-	235,937	235,937	100	100
OT551 Pavimentación con concreto asfáltico del camino de la Ranchería Profesor Caparroso 1ra. Sección Municipio de Macuspana, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	158,964	158,964	100	100
OT552 Construcción de techumbre en plaza cívica de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en Poblado el Congo, Municipio de Macuspana, Tabasco (refrendo 2014)	02/feb/15	31/jul/15	-	182,622	182,622	100	100
OT553 Construcción de cancha de usos múltiples con techumbre y área de juegos infantiles en el Parque Central del Poblado Oxiacaque, Municipio de Nacajuca, Tabasco (1era. etapa) (refrendo 2014)	23/ene/15	27/ene/15	-	353,271	353,271	100	100
OT555 Construcción de banquetas y ampliación de pavimento asfáltico de la carretera de acceso a la Universidad Politécnica del Golfo de México (etapa 1) en Ranchería Monte Adentro 2a. Sección, Municipio de Paraíso, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	88,712	88,712	100	100
OT556 Construcción de la unidad deportiva de la Ranchería Oriente 1ra. Sección Municipio de Paraíso, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/ago/15	-	2,011,295	2,011,295	100	100
OT557 Construcción de techumbre en el Jardín de Niños Leona Vicario en Ranchería, Quintín Arauz, Municipio de Paraíso, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	60,193	60,193	100	100
OT558 Reubicación de postes de línea de energía eléctrica aérea tramo: entronque a Teapa, - entrada a Tacotalpa, Glorieta Benito Juárez, Municipio de Tacotalpa, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	169,697	169,697	100	100
OT559 Instalación de postes de iluminación del tramo modernizado del entronque a Teapa, a la entrada a Tacotalpa, (Glorieta Benito Juárez) Municipio de Tacotalpa, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	2,689	2,689	100	100
OT562 Señalamiento horizontal y vertical en la Carretera la Isla - Cumuapa - las Ruinas - Comalcalco, (Vía corta) Estado de Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	1,427,819	1,427,819	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT565 Rehabilitación y mantenimiento de la Ciudad Deportiva Villahermosa, Tabasco (rehabilitación de las canchas de basquetbol y rehabilitación de estacionamiento público ubicados en la Ciudad Deportiva Villahermosa, Tabasco) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	342,773	342,773	100	100
OT566 Rehabilitación y mantenimiento de la Ciudad Deportiva Villahermosa, Tabasco (rehabilitación de campo de fútbol no. 1 y campo de fútbol no. 2 ubicado en la Ciudad Deportiva Villahermosa, Tabasco) (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	3,724,214	3,724,214	100	100
OT567 Rehabilitación y mantenimiento de la Ciudad Deportiva Villahermosa, Tabasco (rehabilitación a la pista de corredores y bacheo en la superficie de rodamiento de la Ciudad Deportiva, Villahermosa, Tabasco) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	1,912,427	1,912,427	100	100
OT568 Rehabilitación y mantenimiento de la Ciudad Deportiva Villahermosa, Tabasco (construcción de cancha de futbol siete ubicada en la Ciudad Deportiva, Villahermosa, Tabasco) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	1,042,633	1,042,633	100	100
OT569 Rehabilitación y mantenimiento de la Ciudad Deportiva Villahermosa, Tabasco (rehabilitación a campos de béisbol infantil a un costado del Campo Ricardito Ubicados en la Ciudad Deportiva, Villahermosa, Tabasco) (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	1,336,670	1,336,670	100	100
OT570 Rehabilitación y mantenimiento de la Ciudad Deportiva Villahermosa, Tabasco (rehabilitación de alberca olímpica ubicada en la Ciudad Deportiva, Villahermosa, Tabasco) (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	1,691,413	1,691,413	100	100
OT571 Rehabilitación y mantenimiento de la Ciudad Deportiva Villahermosa, Tabasco (Rehabilitación de Cancha de Frontón ubicada en la Ciudad Deportiva, Villahermosa, Tabasco) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	1,035,481	1,035,481	100	100
OT572 Rehabilitación y mantenimiento de la Ciudad Deportiva Villahermosa, Tabasco (Rehabilitación de Cancha de Voleibol 2da etapa ubicada en la Ciudad Deportiva, Villahermosa, Tabasco) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	391,444	391,444	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT573 Rehabilitación y mantenimiento de la Ciudad Deportiva Villahermosa, Tabasco (Rehabilitación de Gimnasio de Box ubicado en la Ciudad Deportiva, Villahermosa, Tabasco) (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	1,723,257	1,723,257	100	100
OT574 Rehabilitación y mantenimiento de la Ciudad Deportiva Villahermosa, Tabasco (Rehabilitación a la Pista en el Estadio Olímpico ubicada en la Ciudad Deportiva, Villahermosa, Tabasco) (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	3,664,993	3,664,993	100	100
OT575 Rehabilitación de la Unidad Deportiva Olimpia XXI ubicada en la Prolongación de Paseo Usumacinta Ranchería Emiliano Zapata, Villahermosa, Tabasco (Rehabilitación de las Canchas de Basquetbol, Voleibol y Campo de Fútbol con Pasto Sintético en la Unidad Deportiva Olimpia XXI, Ciudad de Villahermosa, Tabasco) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	211,663	211,663	100	100
OT576 Rehabilitación de la Unidad Deportiva Olimpia XXI ubicada en la Prolongación de Paseo Usumacinta Ranchería Emiliano Zapata, Villahermosa, Tabasco (Rehabilitación de Campos de Fútbol Rápido, Fútbol de Sala y Patinódromo en la Unidad Deportiva Olimpia XXI, Ciudad de Villahermosa, Tabasco) (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	76,641	76,641	100	100
OT577 Rehabilitación de la Unidad Deportiva Olimpia XXI ubicada en la Prolongación de Paseo Usumacinta Ranchería Emiliano Zapata, Villahermosa, Tabasco (construcción de barda perimetral, pintura en tubería y adecuación de acceso al estacionamiento en la Unidad Deportiva Olimpia XXI) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	906,677	906,677	100	100
OT578 Rehabilitación de la Unidad Deportiva Olimpia XXI ubicada en la Prolongación de Paseo Usumacinta Ranchería Emiliano Zapata, Villahermosa, Tabasco (construcción de plataforma drenaje e iluminación para campo de fútbol americano en la Unidad Deportiva Olimpia XXI, Ciudad de Villahermosa, Tabasco) (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	517,227	517,227	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT579 Rehabilitación de la Unidad Deportiva Olimpia XXI ubicada en la Prolongación de Paseo Usumacinta Ranchería Emiliano Zapata, Villahermosa, Tabasco (Rehabilitación de Cubierta en Cancha de Tenis de la Unidad Deportiva Olimpia XXI, Ciudad de Villahermosa, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	1,195,669	1,195,669	100	100
OT582 Construcción de cancha de usos múltiples techada de la Universidad Politécnica del Centro, Municipio de Centro, Tabasco (1ra. etapa) (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	3,906	3,906	100	100
OT583 Construcción del Museo Municipal de Tenosique, Tabasco (1ra. etapa) (refrendo 2014)	23/ene/15	30/oct/15	-	4,103,281	4,103,281	100	100
OT590 Dictamen estructural de la cubierta para cancha de tenis de la Unidad Deportiva Olimpia XXI, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	81,673	81,673	100	100
OT591 Dictamen estructural de la cubierta para cancha de frontón de la Ciudad Deportiva de Villahermosa, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	18,987	18,987	100	100
OT592 Dictamen estructural de la rampa de acceso al Parque de Béisbol, Centenario 27 de Febrero de la Ciudad Deportiva, de Villahermosa, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	41,859	41,859	100	100
OT615 Rehabilitación de la Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal (refrendo 2014)	03/feb/15	31/jul/15	-	1,734,881	1,734,881	100	100
OT617 Estudio de pre-factibilidad de la construcción de una vía corta del Boulevard Bicentenario – Cunduacán, (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	1,223,544	1,223,544	100	100
OT618 Modernización de 34 Km de la Carretera federal 195 Tramo: Playas del Rosario - Teapa, (refrendo 2014)	26/ene/15	27/feb/15	-	1,229,000	1,229,000	100	100
OT619 Estudio de prefactibilidad para el libramiento ferroviario en el Municipio de Teapa, y la reubicación de la Estación de Ferrocarril (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	591,394	591,394	100	100
OT627 Protección marginal del camino Costero Sánchez Magallanes - Paraíso, Tramo: Ejido Alacrán Primera Sección a base de roca de cerro y reposición de camino erosionado Municipio de Cárdenas, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/mar/15	-	7,137,362	7,137,362	100	100
OT628 Rehabilitación de palapa del teatro al aire libre y juegos infantiles del Centro de Convivencia Infantil del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	129,236	129,236	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT629 Rehabilitación de sanitarios y áreas de acceso con rampas para personas con capacidades diferentes en la Escuela Secundaria Técnica Joaquín Ferrer del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	74,862	74,862	100	100
OT630 Construcción de pasos a desnivel en el Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara Villahermosa, Tabasco (Psv1-E.C. Villahermosa-Nacajuca Dirección: de Villahermosa a Nacajuca) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/ago/15	-	43,529,457	43,529,457	100	100
OT631 Construcción de pasos a desnivel en el Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara Villahermosa, Tabasco (Psv2-E.C. Villahermosa-Nacajuca Dirección: de Nacajuca a Villahermosa) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/ago/15	-	31,528,836	31,528,836	100	100
OT632 Carretera Villahermosa Nacajuca, Jalpa de Méndez, Comalcalco, en el Estado de Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	30/sep/15	-	51,649,236	51,649,236	100	100
OT633 Construcción de Alberca Semi-Olímpica de la UJAT (fase 1) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/ago/15	-	1,890,156	1,890,156	100	100
OT634 Construcción de Alberca Semi-Olímpica de la UJAT (fase 3) (refrendo 2014)	23/feb/15	31/ago/15	-	1,283,845	1,283,845	100	100
OT635 Instalación de postes de iluminación del tramo modernizado del entronque a Teapa a la entrada a Tacotalpa, (Glorieta Benito Juárez) Municipio de Tacotalpa, Tabasco (2da. Etapa) (refrendo 2014)	21/feb/15	21/abr/15	-	1,871,227	1,871,227	100	100
OT636 Gastos de supervisión externa para la Carretera Villahermosa Nacajuca-Jalpa de Méndez Comalcalco, en el Estado de Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	30/sep/15	-	1,190,964	1,190,964	100	100
OT637 Gastos de supervisión externa para construcción de pasos a desnivel en el Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara Villahermosa, Tabasco (Psv1-E.C. Villahermosa-Nacajuca Dirección: de Villahermosa a Nacajuca) (refrendo 2014)	23/ene/15	30/sep/15	-	995,892	995,892	100	100
OT638 Gastos de supervisión externa para construcción de pasos a desnivel en el Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara Villahermosa, Tabasco (Psv2-E.C. Villahermosa-Nacajuca Dirección: de Nacajuca a Villahermosa) (refrendo 2014)	23/ene/15	30/sep/15	-	698,127	698,127	100	100
OT653 Aportación federal para el Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa para el ejercicio 2015	21/ene/15	31/oct/15	119,330,047	119,210,717	119,210,717	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT672 Rehabilitación de casetas de vigilancia fijas móviles y áreas exteriores en el Parque Tabasco	25/mar/15	25/abr/15	-	562,715	562,715	100	100
OT673 Rehabilitación de caballerizas en el Parque Tabasco	17/mar/15	15/abr/15	-	435,090	435,090	100	100
OT674 Rehabilitación y mantenimiento de módulos sanitarios en el Parque Tabasco	17/mar/15	25/abr/15	-	496,385	496,385	100	100
OT675 Reconstrucción de andadores de concreto, adoquines y rampas en el Parque Tabasco	27/mar/15	25/abr/15	-	560,679	560,679	100	100
OT676 Remodelación de alumbrado en andadores en el Parque Tabasco	27/mar/15	25/abr/15	-	579,981	579,981	100	100
OT677 Reconstrucción de instalaciones eléctricas en estacionamientos y margaritas del Parque Tabasco	17/mar/15	25/abr/15	-	636,024	636,024	100	100
OT678 Rehabilitación de tianguis 1 2 y 3 y área gastronómica del Parque Tabasco	17/mar/15	15/abr/15	-	269,680	269,680	100	100
OT679 Revisión estructural del palenque voladores de papantla y tirolesa en el Parque Tabasco	17/mar/15	15/abr/15	-	174,372	174,372	100	100
OT680 Rehabilitación del palenque del Parque Tabasco	17/mar/15	15/abr/15	-	158,030	158,030	100	100
OT681 Mantenimiento a estacionamiento público del Parque Tabasco y Olimpia XXI	17/mar/15	25/abr/15	-	920,073	920,073	100	100
OT683 Rehabilitación de cerca de malla perimetral y portones de acceso a diferentes áreas del Parque Tabasco	17/mar/15	25/abr/15	-	741,120	741,120	100	100
OT684 Remodelación parcial del teatro al aire libre al interior en el Parque Tabasco	17/mar/15	25/abr/15	-	786,859	786,859	100	100
OT685 Rehabilitación del stand ganadero del Parque Tabasco	17/mar/15	25/abr/15	-	2,184,813	2,184,813	100	100
OT686 Reubicación de subestación eléctrica, rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones del Parque de Béisbol Centenario 27 de Febrero, Ciudad de Villahermosa, Tabasco	10/mar/15	31/mar/15	-	1,598,940	1,598,940	100	100
OT687 Aportación estatal para la ampliación o modificación de instalaciones eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad en Carretera Villahermosa - Nacajuca Km 0+000 Al Km 6+000	02/feb/15	31/mar/15	-	469,347	469,347	100	100
OT699 Construcción de pavimento hidráulico en la Calle Reforma entre Agustín de Iturbide y Calle Benito Juárez Municipio de Balancán, Tabasco	15/ago/15	12/nov/15	-	1,437,958	1,437,958	100	100
OT700 Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples en el Naranjito Municipio de Balancán, Tabasco	22/jun/15	19/sep/15	-	1,065,371	1,065,371	100	100
OT703 Rehabilitación de andenes y patio de maniobras de la Central Camionera del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	11/jul/15	07/oct/15	-	3,043,124	3,043,124	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT705 Construcción de pavimento de concreto hidráulico de F´C=200 Kg/cm2 de 15 cm de Espesor en Calles de la colonia Colonos del Usumacinta Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	25/jul/15	10/nov/15	-	1,858,994	1,858,994	100	100
OT706 Construcción de pavimento de concreto hidráulico de F´C=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor en Calles de la colonia Ecologista Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	07/jul/15	03/nov/15	-	1,268,243	1,268,243	100	100
OT708 Reencarpetamiento de camino principal con mezcla asfáltica tramo: de la Cruz Nacajuca, - Ranchería la Loma 0+500 Ranchería la Loma Municipio de Nacajuca, Tabasco	07/jul/15	04/oct/15	-	1,135,443	1,135,443	100	100
OT709 Construcción de cancha techada en área deportiva en el Poblado Sandial Municipio de Nacajuca, Tabasco	07/jul/15	22/oct/15	-	1,165,515	1,165,515	100	100
OT713 Construcción de pavimento hidráulico en la Calle 16 de Septiembre Entre 27 de Febrero y Agustín de Iturbide Municipio de Balancán, Tabasco	15/ago/15	13/oct/15	-	568,138	568,138	100	100
OT714 Construcción de cancha de usos múltiples en el Ejido Miguel Hidalgo Sacaolas Municipio de Balancán, Tabasco	03/ago/15	31/oct/15	-	734,482	734,482	100	100
OT715 Construcción de pavimento hidráulico en la Avenida Lic. Carlos A. Madrazo Municipio de Balancán, Tabasco	15/ago/15	12/nov/15	-	1,271,223	1,271,223	100	100
OT716 Revestimiento de camino con grava en diversas entradas de la Ranchería Potrerillo Municipio de Comalcalco, Tabasco	03/ago/15	31/oct/15	-	2,154,112	2,154,112	100	100
OT717 Revestimiento de camino con grava entrada San Francisco en la Ranchería Madero 1ra. Sección Municipio de Comalcalco, Tabasco	03/ago/15	31/oct/15	-	550,137	550,137	100	100
OT718 Revestimiento con grava en entrada los Olán (Minsa) Ranchería Oriente 1ra. Sección Municipio de Comalcalco, Tabasco	03/ago/15	31/oct/15	-	136,150	136,150	100	100
OT719 Revestimiento con grava en calle de entrada al dispensario médico en Ranchería Occidente 1ra. Sección Municipio de Comalcalco, Tabasco	03/ago/15	31/oct/15	-	147,782	147,782	100	100
OT720 Techado de cancha central en Ejido Guayal Municipio de Tacotalpa, Tabasco	15/ago/15	12/nov/15	-	1,154,683	1,154,683	100	100
OT725 Construcción de pavimento hidráulico de 15 cm. De espesor F´C=200 kg/2cm2 en el Poblado Mactún Municipio de Balancán, Tabasco	19/ago/15	16/nov/15	-	1,465,824	1,465,824	100	100
OT727 Techado de cancha del Plantel No. 37 del COBATAB en Villa Macultepec Municipio de Centro, Tabasco	03/ago/15	30/nov/15	-	1,161,707	1,161,707	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT728 Recarpeteo de carretera municipal a base de concreto asfáltico en caliente en la Villa Chontalpa Municipio de Huimanguillo, Tabasco	03/ago/15	30/nov/15	-	3,438,330	3,438,330	100	100
OT735 Mantenimiento de carretera en Tramo: y (griega) hasta la entrada de la Ranchería Monte Grande en la Ranchería Monte Grande del Municipio de Jonuta, Tabasco	03/ago/15	31/oct/15	-	772,791	772,791	100	100
OT736 Gravado de camino vecinal en la Ranchería el Chinal del Municipio de Jonuta, Tabasco	03/ago/15	31/oct/15	-	233,373	233,373	100	100
OT764 Rehabilitación de la Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal (2da. Etapa)	06/ago/15	04/sep/15	-	1,542,601	1,542,601	100	100
OT793 Aportación Estatal para la ampliación o modificación de instalaciones eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad en Carretera Villahermosa - Nacajuca Km 0+000 Al Km 6+000 (2da. Etapa)	26/oct/15	30/nov/15	-	676,154	676,154	100	100
K006 Infraestructura para la Salud	01/ene/15	31/dic/15	3,287,666	49,123,129	49,123,129	100	100
SSF19 Sustitución del Centro de salud en la Ranchería Matillas 4ta. Sección del Municipio del Centro (refrendo 2013)	21/ene/15	31/dic/15	-	1,113,216	1,113,216	100	100
SSF20 Sustitución del Centro de salud en la Ranchería Chacalapa 1ra. Sección del Municipio de Jalpa de Méndez (refrendo 2013)	21/ene/15	30/jun/15	-	383,624	383,624	100	100
SSF21 Fortalecimiento de la red de frío del Estado de Tabasco. Construcción de un Centro de Vacunología Estatal en el Municipio del Centro (refrendo 2013)	21/ene/15	30/sep/15	-	574,326	574,326	100	100
SSF22 Fortalecimiento de la red de frío del Estado de Tabasco. Construcción de un Centro de vacunología Jurisdiccional en el Municipio de Emiliano Zapata (refrendo 2013)	21/ene/15	31/dic/15	-	4,394,081	4,394,081	100	100
SSF23 Fortalecimiento de la red de frío del Estado de Tabasco. Construcción de un Centro de vacunología Jurisdiccional en el Municipio de Cárdenas (refrendo 2013)	21/ene/15	31/dic/15	-	1,253,043	1,253,043	100	100
SSF24 Fortalecimiento de la red de frío del Estado de Tabasco. Instalación de ocho plantas generadoras de energía eléctrica en siete centros de salud y una Jurisdicción en los Municipios de Tacotalpa, Jalapa Teapa, (región 1) (refrendo 2013)	21/ene/15	30/jun/15	-	188	188	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SSF25 Fortalecimiento de la red de frío del Estado de Tabasco. Instalación de nueve plantas generadoras de energía eléctrica en siete centros de salud y dos Jurisdicciones en los Municipios de Centla, Comalcalco, Paraíso, y Nacajuca, (región 4) refrendo 2013	21/ene/15	30/jun/15	-	7,118	7,118	100	100
SSF26 Dignificación de cocina hospitalaria del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Rodolfo Nieto Padrón (refrendo 2013)	21/ene/15	30/sep/15	-	1,098,088	1,098,088	100	100
SSF27 Fortalecimiento de la red de frío del Estado de Tabasco. Instalación de ocho plantas generadoras de energía eléctrica en dos centros de salud cinco CESSAS y una Jurisdicción en los Municipios de Macuspana, Centro, Jonuta, Balancán, y Tenosique, (Región 2) (Refrendo 2013)	21/ene/15	30/jun/15	-	5,993	5,993	100	100
SSF28 Fortalecimiento de la red de frío del Estado de Tabasco. Instalación de nueve plantas generadoras de energía eléctrica en ocho centros de salud y una Jurisdicción en los Municipios de Cárdenas Cunduacán, y Huimanguillo, (región 3) (refrendo 2013)	21/ene/15	30/jun/15	-	1,178	1,178	100	100
SSF29 Fortalecimiento de la red de servicios de salud del Estado de Tabasco para la conservación de la infraestructura física de tres hospitales y cuatro CESSAS en los municipios de Centro, Jalpa de Méndez Nacajuca, y Paraíso, (refrendo 2013)	21/ene/15	30/jun/15	-	21,689	21,689	100	100
SSF30 Fortalecimiento de la red de servicios de salud del Estado de Tabasco para la conservación de la infraestructura física de cuatro hospitales en los municipios de Cárdenas Cunduacán, y Huimanguillo, (refrendo 2013)	21/ene/15	30/jun/15	-	35,300	35,300	100	100
SSF31 Fortalecimiento de la red de servicios de salud del Estado de Tabasco para la conservación de la infraestructura física de cuatro Hospitales y un CESSA en los municipios de Macuspana, Jalapa y Teapa, (refrendo 2013)	21/ene/15	30/jun/15	-	40,814	40,814	100	100
SSF32 Fortalecimiento de la red de servicios de salud del Estado de Tabasco para la conservación de la infraestructura física de tres hospitales y dos CESSAS en los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Tenosique, y Centla, (refrendo 2013)	21/ene/15	30/jun/15	-	50,659	50,659	100	100
SSF34 Equipamiento del área de cocinas del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón (refrendo 2013)	01/ene/15	31/dic/15	-	434,474	434,474	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión		Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SSF50	Equipamiento de la unidad móvil de especialidad audiológica (refrendo 2013)	01/ene/15	31/dic/15	-	164,000	164,000	100	100
SSF64	Ampliación del área de oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casusus	21/ene/15	31/dic/15	-	35,730,640	35,730,640	100	100
SSK29	Adquisición de equipo médico para las unidades médicas de atención primaria a la salud, atención médica especializada y estomatología (IFOS 2015)	01/ene/15	31/dic/15	2,087,666	485,128	485,128	100	100
SSL68	Servicios de atención médica pre hospitalaria y rescate proporcionada a la población	01/ene/15	31/dic/15	1,200,000	463,582	463,582	100	100
SSL70	Relleno y nivelación del terreno del Centro de Salud de Buenavista 2da. Sección Km 13 de la Carretera Buenavista Tamulté de las Sabanas	05/ene/15	31/mar/15	-	2,865,988	2,865,988	100	100
K007	Infraestructura de Comunicaciones, Transportes y Administración Portuaria	15/abr/15	18/nov/15	-	1,871,626	1,871,626	100	100
CT123	Adquisición de infraestructura tecnológica para el padrón de choferes del transporte público del Estado de Tabasco	01/jul/15	18/nov/15	-	1,632,468	1,632,468	100	100
RT042	Adquisición de equipo para unidad móvil	15/abr/15	30/jun/15	-	239,158	239,158	100	100
K008	Carreteras	01/ene/15	28/dic/15	46,638,669	58,783,862	58,783,862	100	100
JE132	Construcción obra de drenaje de concreto tipo cajón e.c. (Chable - El Triunfo) S/C La Pita - Santa Cruz Km 3+900 (refrendo)	05/ene/15	13/mar/15	-	1,618,038	1,618,038	100	100
JE133	Construcción de puente mixto Camino: Gutiérrez Gómez - Ejido Islas Encantadas Km 2+000 (refrendo)	05/ene/15	09/abr/15	-	2,561,524	2,561,524	100	100
JE134	Construcción de puente de concreto tipo cajón sobre Camino Villa Carlos Greene - El Limón Km 1+335 (refrendo)	05/ene/15	28/feb/15	-	1,210,351	1,210,351	100	100
JE135	Construcción de puente de concreto tipo cajón sobre Camino Villa Carlos Greene - El Limón Km 0+450 (refrendo)	05/ene/15	25/mar/15	-	1,428,572	1,428,572	100	100
JE136	Construcción obra de drenaje de concreto tipo cajón Camino: Libramiento de Emiliano Zapata, Km. 0+600 (refrendo)	05/ene/15	31/mar/15	-	1,510,043	1,510,043	100	100
JE137	Mantenimiento general de puente tubular Camino: (Huimanguillo - San Manuel - Amacohite Km. 27+100) - acceso al Ejido Guerrero Km. 0+450 (refrendo)	05/ene/15	28/feb/15	-	2,125,171	2,125,171	100	100
JE138	Rehabilitación de puente peatonal metálico camino: e.c. (Reforma - Dos Bocas) Tramo: La Isla - Comalcalco, Km. 25+360 Ranchería Benito Juárez (refrendo)	05/ene/15	30/mar/15	-	538,763	538,763	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE139 Rehabilitación de puente peatonal metálico camino: e.c. (Reforma - Dos Bocas) Tramo: La Isla - Comalcalco, Km. 23+350 Ranchería Benito Juárez (refrendo)	05/ene/15	30/mar/15	-	489,293	489,293	100	100
JE140 Construcción obra de drenaje de concreto tipo cajón Camino: Monte Grande - Ejido Güiro Arrancado - Tepetitán Km. 5+300 (refrendo)	05/ene/15	15/mar/15	-	1,251,006	1,251,006	100	100
JE141 Reposición de terraplén de acceso y protección marginal Camino: Ranchería Pastal - Oxiacaque Km. 0+100 (refrendo)	13/nov/15	28/dic/15	-	798,360	798,360	100	100
JE142 Bacheo calavereo construcción de sobre carpeta asfáltica riego de sello y señalamiento horizontal del Camino: Nueva Zelanda - Samaria Tramo: del Km. 0+000 al Km. 12+800 (Tramos Aislados) (refrendo)	05/ene/15	05/feb/15	-	2,197,998	2,197,998	100	100
JE143 Reconstrucción de pavimento asfáltico del camino: e.c. (Cárdenas - Comalcalco) - Santa Rosalía Tramo: del Km. 0+000 al Km. 1+040 (refrendo)	05/ene/15	28/dic/15	-	2,313,085	2,313,085	100	100
JE144 Reconstrucción de pavimento asfáltico del Camino: Samaria - Zavala del Km. 0+000 al Km. 13+000 (Tramos aislados) (refrendo)	13/nov/15	28/dic/15	-	1,194,394	1,194,394	100	100
JE145 Reconstrucción de pavimento asfáltico del Camino: Soyataco - Gregorio Méndez - Iquiuapa (Tramo aislados) del Km. 0+000 al Km. 5+900 (refrendo)	05/ene/15	09/feb/15	-	2,326,750	2,326,750	100	100
JE146 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico camino: Zapatero - Jonuta, Tramo: del Km 6+700 al 8+290 (refrendo)	05/ene/15	10/mar/15	-	5,590,098	5,590,098	100	100
JE147 Bacheo calavereo reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico Camino: El Congo Tramo: del Km. 0+000 al Km. 8+500 (Tramos aislados) (refrendo)	06/ene/15	28/dic/15	-	2,384,528	2,384,528	100	100
JE148 Reconstrucción de pavimento asfáltico del Camino: Población Vainilla (Tramos aislados) del Km. 0+000 al Km. 2+000 (refrendo)	05/ene/15	30/mar/15	-	1,406,757	1,406,757	100	100
JE149 Reconstrucción de pavimento asfáltico del Camino: Taxco - Jalupa (Tramo Taxco) del km. 0+000 al Km. 2+300 (refrendo)	05/ene/15	30/ene/15	-	1,738,511	1,738,511	100	100
JE150 Bacheo calavereo construcción de terracerías pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del Camino: Moctezuma Segunda Sección - Ejido Francisco I. Madero Tramo: del Km. 0+000 al Km. 7+300 (Tramos aislados) (refrendo)	05/ene/15	01/jun/15	-	1,157,531	1,157,531	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE151 Revestimiento con grava de 1 1/2 a finos para el mejoramiento del Camino: Raya de Teapa, - Puyacatengo Segunda Sección (Ceiba) del Km 7+600 al Km 12+030 Municipio de Tacotalpa, Tabasco (refrendo)	05/ene/15	05/mar/15	-	2,454,421	2,454,421	100	100
JE152 Recargue de grava de revestimiento (Tramos aislados) Camino: Madero 2da. Sección - La Pera del Km. 0+000 al Km. 8+500 (refrendo)	05/ene/15	11/mar/15	-	1,221,687	1,221,687	100	100
JE164 Reconstrucción de terracerías, pavimento de concreto hidráulico, Camino: accesos del Campo Militar No. 16 Tramo: Eje 1 del Municipio de Macuspana (refrendo)	05/ene/15	30/jul/15	-	2,035,749	2,035,749	100	100
JE166 Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y obras de drenaje, Camino: accesos del Campo Militar no. 16, tramo eje 2, 3 y 4 (refrendo)	01/ene/15	30/ene/15	46,638,669	1,182,316	1,182,316	100	100
JE168 Adquisición de equipos hidráulicos manuales para la reparación de los diversos caminos a cargo de la Junta Estatal de Caminos (recuperaciones)	01/abr/15	30/jul/15	-	210,000	210,000	100	100
JE169 Acondicionamiento mecánico en bombas, tanques y líneas de solución jabonosa en la planta de emulsiones asfálticas (recuperaciones)	05/ago/15	03/oct/15	-	989,567	989,567	100	100
JE170 Acondicionamiento eléctrico para motores e interconexiones eléctricas en la planta de emulsiones asfálticas (Recursos propios)	20/ago/15	18/oct/15	-	905,049	905,049	100	100
JE171 Reconstrucción de estructura metálica y techumbre del tanque número 8 de almacenamiento de asfalto (recursos propios)	10/jun/15	15/ago/15	-	1,431,771	1,431,771	100	100
JE181 Proyecto del puente tierra colorada I	13/jul/15	10/oct/15	-	2,440,182	2,440,182	100	100
JE187 Reconstrucción de terracerías pavimento asfáltico y señalamiento horizontal Caminos: acceso al CONALEP del Km. 0+000 al km. 1+600 y Macuspana, - Monte Largo - Morelos del km. 6+300 al km. 7+000 (carril izquierdo)	17/jul/15	30/oct/15	-	4,056,721	4,056,721	100	100
JE192 Adquisición de software para el área administrativa de la junta estatal de caminos	01/abr/15	30/jul/15	-	69,904	69,904	100	100
JE194 Adquisición de equipos y materiales diversos para la Junta Estatal de Caminos	01/abr/15	22/ago/15	-	311,806	311,806	100	100
JE195 Adquisición de vehículos para las supervisiones de obras a cargo de la Junta Estatal de Caminos (recuperaciones)	01/abr/15	31/jul/15	-	1,026,600	1,026,600	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión		Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE196	Proyecto estructural Puente Puyacatengo Teapa, - Tacotalpa, km 1+820 Municipio de Teapa	03/ago/15	16/sep/15	-	669,706	669,706	100	100
JE197	Proyecto estructural Puente La Ratonera Ranchería Cumuapa 1ra. Sección - La Ratonera Km. 3+700 Municipio de Cunduacán	30/ago/15	16/sep/15	-	438,389	438,389	100	100
JE198	Proyecto estructural Puente Oxolotán - Tomas Garrido km. 1+680 Municipio de Tacotalpa, Tabasco	07/sep/15	21/oct/15	-	446,612	446,612	100	100
JE199	Proyecto estructural del puente vehicular mixto del Camino: Poblado Ayapa - Soyatáco km. 1+100 (sector ensenada) Municipio de Jalpa de Méndez	07/sep/15	21/oct/15	-	423,412	423,412	100	100
JE205	Protección marginal de tabla estacado en Boca de Aztlán - Boca de Guanál km. 20+300 al km. 32+300 Municipio de Centro, (FAFEF economías 2014)	16/oct/15	06/dic/15	-	2,489,369	2,489,369	100	100
JE213	Pago por indemnización por afectación de terrenos para la red caminera del Estado en Boca de Aztlán - Boca de Guanál. (FONDEN)	01/jul/15	30/oct/15	-	199,730	199,730	100	100
JE221	Construcción de protección al Puente Jobal (Lado Jobal)	16/oct/15	14/nov/15	-	1,940,097	1,940,097	100	100
K013	Infraestructura para Protección al Ambiente	01/ago/15	31/ago/15	-	21,768,120	21,768,120	100	100
AS116	Aportación estatal al Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR 2015)	01/ago/15	19/ago/15	-	8,711,550	8,711,550	100	100
ASF31	Aportación federal al Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR 2015)	03/ago/15	31/ago/15	-	13,056,570	13,056,570	100	100
K014	Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiv	01/feb/15	16/dic/16	2,000,000	198,302,523	198,302,523	100	100
ED079	Construcción de dos aulas didácticas de 6x8 metros y obra exterior, reconstrucción y remodelación en el edificio b y obra exterior en el Jardín de Niños Urbano Primavera, con clave 27DJN0557J Fraccionamiento Parrilla II Centro (escuelas dignas 2014) refrendo	01/mar/15	12/oct/15	-	1,372,698	1,372,698	100	100
ED080	Construcción de dos aulas didácticas de 6x8m. Y obra exterior en la Primaria Enrique C. Rebsamen con clave 27DPR0324K Occidente 2da. Sección Comalcalco, (escuelas dignas 2014) refrendo	01/mar/15	06/abr/15	-	778,193	778,193	100	100
ED081	Primaria Salomé Marín Virgilio	01/mar/15	24/jul/15	-	373,372	373,372	100	100
ED082	Secundaria General José María Pino Suárez	01/mar/15	18/ago/15	-	64,824	64,824	100	100
ED083	T.V. Secundaria Antonio Cabrera García	01/mar/15	15/dic/15	-	99,124	99,124	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED086 Construcción de un aula didáctica de 6x8 metros y obra exterior en la Telesecundaria Lic. Tomás Garrido Canabal con clave 27ETV0342Y Comalcalco (escuelas dignas 2014) refrendo	01/mar/15	27/mar/15	-	453,879	453,879	100	100
ED087 T.V. Gustavo Ovando Ríos 3ra. Sección	01/mar/15	05/jun/15	-	1,005,075	1,005,075	100	100
ED089 T.V. Jacinto Canek	01/mar/15	19/ago/15	-	367,794	367,794	100	100
ED090 T.V. Miguel Hidalgo	01/mar/15	29/ago/15	-	994,198	994,198	100	100
ED127 Jardín de Niños 24 de Febrero Comalcalco	01/mar/15	17/mar/15	-	136,676	136,676	100	100
ED128 Primaria Melchor Ocampo	01/mar/15	29/jun/15	-	99,896	99,896	100	100
ED129 Jardín de Niños María Oropeza Hermida	01/mar/15	15/dic/15	-	725,754	725,754	100	100
ED130 Jardín de Niños Niños Héroes	01/mar/15	03/jul/15	-	510,138	510,138	100	100
ED131 Jardín de Niños Rural Estefanía Castañeda	01/mar/15	15/jul/15	-	50,100	50,100	100	100
ED134 Primaria Justo Sierra	01/mar/15	27/mar/15	-	346,969	346,969	100	100
ED135 Primaria Constancia Fernández Giorgana	01/mar/15	30/jun/15	-	249,887	249,887	100	100
ED136 Primaria Francisco Fonz Lara	01/mar/15	11/nov/15	-	1,225,860	1,225,860	100	100
ED137 Primaria Francisco Zarco	01/mar/15	03/nov/15	-	787,272	787,272	100	100
ED138 Secundaria Técnica No. 36	01/mar/15	19/mar/15	-	63,831	63,831	100	100
ED141 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Indígena Emiliano Zapata, con clave 27DPB0051J (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	06/oct/15	-	224,953	224,953	100	100
ED142 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Indígena Mario Aguilera Dorantes con clave 27DPB0076S (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	06/oct/15	-	224,868	224,868	100	100
ED143 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Indígena Josefa Ortiz de Domínguez con clave 27DPB0054G (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	30/mar/15	-	29,203	29,203	100	100
ED144 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Indígena 16 de Septiembre con clave 27DPB0138O (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	21/oct/15	-	254,601	254,601	100	100
ED145 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Indígena José Narciso Roviroso con clave 27DPB0043A (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	02/dic/15	-	252,700	252,700	100	100
ED146 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Indígena Agapito Domínguez Canabal con clave 27DPB0091K (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	01/jun/15	-	251,134	251,134	100	100
ED149 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Indígena Francisco I. Madero con clave 27DPB0012H (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	17/mar/15	-	11,574	11,574	100	100
ED150 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Manuel Campos Payró con clave 27DPR0112H (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	07/sep/15	-	247,308	247,308	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED152 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Reforma Agraria con clave 27DPR1314K (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	24/ago/15	-	109,300	109,300	100	100
ED153 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Niños Héroes con clave 27DPR1507Z (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	08/sep/15	-	245,559	245,559	100	100
ED154 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta con clave 27DPR1995F (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	01/dic/15	-	109,209	109,209	100	100
ED155 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez con clave 27DPR2000R (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	01/dic/15	-	109,038	109,038	100	100
ED157 Construcción de comedor en la Escuela Primaria José María Pino Suárez con clave 27DPR1526N (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	30/jul/15	-	241,509	241,509	100	100
ED158 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Joaquín Dámaso Casasús con clave 27DPR1747Y (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	01/abr/15	-	120,142	120,142	100	100
ED160 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Francisco García Castro con clave 27DPR1851J (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	28/ago/15	-	233,130	233,130	100	100
ED161 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Florentino Hernández Bautista con clave 27DPR0086Z (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	08/jun/15	-	253,464	253,464	100	100
ED162 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez con clave 27DPR0241B (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	08/sep/15	-	253,256	253,256	100	100
ED163 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Francisco Hernández Méndez con clave 27DPR0242A (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	12/oct/15	-	254,736	254,736	100	100
ED164 Construcción de comedor en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón con clave 27DPR1258I (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	08/sep/15	-	253,398	253,398	100	100
ED165 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria con clave 27DPR0332T (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	16/dic/15	-	249,929	249,929	100	100
ED166 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Francisco Sarabia con clave 27DPR0346W (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	16/dic/15	-	249,929	249,929	100	100
ED171 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec con clave 27DPR0425I (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	24/mar/15	-	16,679	16,679	100	100
ED174 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Leandro Valle con clave 27DPR0905Q (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	07/oct/16	-	79,721	79,721	100	100
ED177 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas con clave 27DPR1321U (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	07/nov/15	-	80,127	80,127	100	100
ED179 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz con clave 27DPR1961 (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	25/mar/15	-	16,898	16,898	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED185 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Vicente Guerrero con clave 27DPR1714G (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	02/dic/15	-	252,700	252,700	100	100
ED186 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Maestra Rosario García Carrera con clave 27DPR0069J (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	21/sep/15	-	249,213	249,213	100	100
ED188 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez con clave 27DPR0304X (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	17/mar/15	-	11,574	11,574	100	100
ED191 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Arnulfo Giorgana Gurría con clave 27DPR1096N (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	13/ago/15	-	218,914	218,914	100	100
ED193 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Agustín Beltrán Bastar con clave 27DPR1565P (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	05/jun/15	-	253,465	253,465	100	100
ED195 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Fausto Méndez Jiménez con clave 27DPR2079D (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	30/jun/15	-	31,203	31,203	100	100
ED197 Construcción de comedor en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas con clave 27DPR0683X (Ramo 11) refrendo	23/feb/15	01/jun/15	-	39,547	39,547	100	100
ED263 Dotación de bienes muebles para la administración de los servicios educativos	18/ago/15	31/dic/15	2,000,000	1,664,941	1,664,941	100	100
ED280 Reconstrucción y remodelación de los edificios A, B, C, D y obra exterior en el Jardín de Niños Urbano Juanita de la Luz Piedra de Oropeza con clave 27DJN0123X (IFOS 2014) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	05/mar/15	-	30,723	30,723	100	100
ED285 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D E F y obra exterior en la Primaria Indígena Guillermo Prieto con clave 27DPB0036R (IFOS 2014) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	05/may/15	-	38,251	38,251	100	100
ED287 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C y obra exterior en el Jardín de Niños Rural Guadalupe Victoria con clave 27DJN1271M (IFOS 2014) (escuela digna) refrendo	23/feb/15	14/may/15	-	56,365	56,365	100	100
ED289 Construcción de un aula didáctica de 6 X 8 mt y obra exterior en la Telesecundaria Plutarco Elías Calles con clave 27ETV0371T (IFOS 2014) (escuela digna) refrendo	23/feb/15	17/mar/15	-	36,669	36,669	100	100
ED293 Construcción de un aula didáctica de 6 x 8 mt y obra exterior en la Telesecundaria Luis Donald Colosio Murrieta con clave 27ETV0465H (IFOS 2014) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	15/abr/15	-	29,899	29,899	100	100
ED295 Construcción de un aula didáctica de 6 x 8 mt y obra exterior en el Jardín de Niños Rural María del Carmen Paredes Saldívar con clave 27DJN0047H (IFOS 2014) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	27/oct/15	-	29,766	29,766	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED297 Construcción de un aula didáctica de 6 x 8 mt y obra exterior en la Primaria Diana Laura Riojas Viuda de Colosio con clave 27DPR2032J (IFOS 2014) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	09/sep/15	-	22,665	22,665	100	100
ED308 Construcción de un aula didáctica de 6 x 8 mt dirección servicio sanitario y obra exterior (por sustitución) en el Jardín de Niños Rural Juan Escutia con clave 27EJN1689G (IFOS 2014) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	28/nov/15	-	8,368	8,368	100	100
ED312 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en la Telesecundaria Ignacio Allende con clave 27ETV0280B (IFOS 2014) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	11/mar/15	-	28,498	28,498	100	100
ED321 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D E y obra exterior en la Primaria Indígena Lic. Benito Juárez con clave 27DPB0062P (IFOS 2014) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	09/sep/15	-	38,747	38,747	100	100
ED322 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C y obra exterior en el Jardín de Niños Octavio Paz con clave 27DJN0706A (IFOS 2014) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	07/sep/15	-	269,409	269,409	100	100
ED323 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D y obra exterior en la Primaria Indígena Fernando Montes de Oca con clave 27DPB0065M (IFOS 2014) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	20/feb/15	-	34,517	34,517	100	100
ED325 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D y obra exterior en la Primaria Indígena Josefa Ortíz de Domínguez con clave 27DPB0067K (IFOS 2014) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	17/mar/15	-	5,776	5,776	100	100
ED331 Construcción de un aula didáctica de 6.00x5.30 mts reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en el Jardín de Niños Francisco I. Madero con clave 27DJN0241L (IFOS 2014) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	22/jul/15	-	674,813	674,813	100	100
ED334 Construcción de un aula didáctica de 6 X 8 mt y obra exterior en la Telesecundaria Justo Sierra Méndez con clave 27ETV0283Z (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	29/jun/15	-	94,226	94,226	100	100
ED335 Construcción de dirección y servicio sanitario a circulación y obra exterior en la Primaria Norma González Cárdenas con clave 27DPR1939N (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	23/mar/15	-	17,097	17,097	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED336 Construcción de tres aulas didácticas de 6 X 8 mt. incluye demolición, reconstrucción y remodelación del edificio A y obra exterior en la Telesecundaria José María Pino Suárez con clave 27ETV0089V (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	13/ago/15	-	44,452	44,452	100	100
ED337 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D y obra exterior en la Primaria Ing. Rafael Concha Linares con clave 27DPR0940W (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	11/may/15	-	838,311	838,311	100	100
ED340 Construcción de un aula didáctica de 6 X 8 mt. y obra exterior en la Telesecundaria Emiliano Zapata, con clave 27ETV0468E (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	27/mar/15	-	8,835	8,835	100	100
ED341 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D y obra exterior en la Primaria Corregidora Ortiz de Domínguez con clave 27DPR0232U (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	13/abr/15	-	27,809	27,809	100	100
ED342 Reconstrucción y remodelación en el edificio A y obra exterior en la Telesecundaria Héroes de Chapultepec con clave 27ETV0362L (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	16/jun/15	-	85,764	85,764	100	100
ED345 Reconstrucción y remodelación en el edificio A y obra exterior en la Primaria Marieta Fuentes de Azcona con clave 27DPR0198D (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	28/nov/15	-	549,740	549,740	100	100
ED346 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en la Telesecundaria Carlos A. Madrazo Becerra con clave 27ETV0363K (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	20/abr/15	-	151,820	151,820	100	100
ED347 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en el Jardín de Niños Francisco Javier Santamaría con clave 27DJN0399K (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	16/jun/15	-	499,288	499,288	100	100
ED350 Construcción de dos aulas didácticas, dirección, servicio sanitario de 6 X 8 mt. por sustitución en la Primaria Ponciano Arriaga con clave 27DPR1364S (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	08/jun/15	-	40,806	40,806	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED351 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C y obra exterior en la Telesecundaria Benito Juárez con clave 27ETV0068I (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	01/jun/15	-	6,487	6,487	100	100
ED357 Construcción de un aula didáctica de 6 X 8 mt y obra exterior en el Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta con clave 27DJN0612M (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	26/feb/15	-	28,663	28,663	100	100
ED361 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y D en la Primaria Ramón Mendoza Herrera con clave 27DPR1123U (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	11/mar/15	-	14,783	14,783	100	100
ED363 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D y E en la Primaria Felipe Berriozabal con clave 27DPR0306V (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	22/jun/15	-	12,883	12,883	100	100
ED364 Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicio sanitario de 6.00 X 8.00 mts. y obra exterior (por sustitución incluye demolición) en la Primaria Ignacio Manuel Altamirano con clave 27DPR0278P (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	12/mar/15	-	24,182	24,182	100	100
ED365 Construcción de un aula didáctica de 6 X 5.30 mt. y obra exterior en el Jardín de Niños José Luis Inurreta con clave 27DJN0617H (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	31/ago/15	-	67,071	67,071	100	100
ED366 Reconstrucción y remodelación en los edificios A C y E en la Primaria Profesor Adolfo Córdova Hernández con clave 27DPR0294G (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	03/sep/15	-	23,903	23,903	100	100
ED368 Construcción de un aula didáctica de 6 x 8 mt. reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en el Jardín de Niños Rosario Roldán de Alvarado con clave 27DJN0004J (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	25/ago/15	-	216,639	216,639	100	100
ED370 Construcción de un aula didáctica de 6 x 8 mt. y obra exterior en la Primaria Melida Cortázar Pérez con clave 27DPR2100Q (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	12/may/15	-	43,623	43,623	100	100
ED371 Construcción de un aula didáctica de 6 x 8 mt (por sustitución) y reconstrucción y remodelación en los edificio B D y obra exterior en la Primaria Benito Juárez García con clave 27DPR1211O (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	12/may/15	-	53,878	53,878	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED372 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D E G K y obra exterior en la Primaria Bolivia Maldonado de Rivas con clave 27DPR0511E (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	24/ago/15	-	243,415	243,415	100	100
ED373 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en el Jardín de Niños Tomás Garrido Canabal con clave 27DJN0637V (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	05/mar/15	-	37,436	37,436	100	100
ED374 Construcción de un aula didáctica de 6 x 8 mt. dirección y obra exterior en la Primaria Ignacio Manuel Altamirano con clave 27DPR0495D (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	03/mar/15	-	98,917	98,917	100	100
ED375 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en el Jardín de Niños Gregorio Méndez Magaña con clave 27DJN1026B (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	24/ago/15	-	18,217	18,217	100	100
ED376 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D y obra exterior en la Telesecundaria Miguel Lerdo de Tejada con clave 27ETV0264K (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	12/dic/15	-	14,291	14,291	100	100
ED377 Construcción de un aula didáctica de 6 x 8 mt. dirección con servicio sanitario y obra exterior en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla con clave 27DPR1720R (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	04/ago/15	-	897,289	897,289	100	100
ED379 Construcción de un aula didáctica de 6 x 8 mt. dirección, servicio sanitario y obra exterior en la Primaria Naciones Unidas con clave 27DPR0915X (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	16/dic/15	-	146,283	146,283	100	100
ED385 Reconstrucción y remodelación en el edificio E y obra exterior en el Jardín de Niños Gabriela Mistral con clave 27DJN0096Q (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	02/dic/15	-	27,357	27,357	100	100
ED387 Reconstrucción y remodelación en los edificios B E y obra exterior en la Secundaria General Federal José Gorostiza con clave 27DES0020K (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	12/mar/15	-	48,786	48,786	100	100
ED388 Construcción de dirección, servicio sanitario, reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en el Jardín de Niños Indígena Diana Laura Riojas de Colosio con clave 27DCC0148Q (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	06/oct/15	-	325,402	325,402	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED392 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en el Jardín de Niños Indígena Amado Nervo con clave 27DCC0062K (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	25/may/15	-	19,444	19,444	100	100
ED393 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en el Jardín de Niños Indígena Nicolás Bravo con clave 27DCC0090G (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	25/may/15	-	42,194	42,194	100	100
ED395 Reconstrucción y remodelación en los edificios A y B en la Secundaria Isidoro Pedrero Sumohano con clave 27EES0035L (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	08/sep/15	-	388,960	388,960	100	100
ED398 Construcción de un aula didáctica de 6x8 mts y obra exterior en la Telesecundaria Héroes de Chapultepec con clave 27ETV0362L economías FAEB/2013 (escuela digna) refrendo	01/feb/15	04/abr/15	-	21,222	21,222	100	100
ED399 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C y D y obra exterior en la Telesecundaria Benito Juárez con clave 27ETV0427E economías FAEB/2013 (escuela digna) refrendo	01/feb/15	21/jul/15	-	35,383	35,383	100	100
ED402 Construcción de la 2a. etapa de la Unidad Departamental Tipo II en el Instituto Tecnológico de la Chontalpa (PAOE 2013) refrendo	01/feb/15	08/sep/15	-	56,548	56,548	100	100
ED416 Equipamiento para el Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (refrendo)	07/sep/15	31/dic/15	-	21,626	21,626	100	100
ED423 Apoyo financiero del servicio educativo denominado telebachillerato comunitario (gasto de inversión) refrendo	15/jun/15	31/dic/15	-	800,243	800,243	100	100
ED424 Construcción de un aula didáctica un cubículo para tutorías de alumnos y orientación vocacional barda perimetral biblioteca servicios sanitarios a circulación auditorio reparación de aulas didácticas y obra exterior en el COBATAB No. 36 con clave 27ECB0039J (Fondo Concursable 2014-Ramo 11) Refrendo	01/mar/15	24/dic/15	-	5,679,890	5,679,890	100	100
ED427 Construcción de auditorio y obra exterior en el Cobatab No. 12 con clave 27ECB0014A (Fondo Concursable 2014- Ramo 11) refrendo	01/mar/15	12/dic/15	-	1,587,187	1,587,187	100	100
ED429 Adquisición de equipamiento diverso para aulas didácticas y biblioteca para el COBATAB No. 36 con clave 27ECB0039J (Fondo Concursable 2014-Ramo 11) refrendo	01/abr/15	28/jul/15	-	296,984	296,984	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED430 Adquisición de equipamiento para el taller de soporte de mantenimiento de equipos de cómputo y laboratorio múltiple en el CECyTE No. 5 con clave 27ETC0005L (Fondo Concursable 2014-Ramo 11) refrendo	01/abr/15	27/nov/15	-	1,845,561	1,845,561	100	100
ED431 Mantenimiento preventivo de taller general para el IFORTAB Unidad Paraíso con clave 27EIC0001Q (Fondo Concursable-Ramo 11) refrendo	01/feb/15	01/jul/15	-	378,922	378,922	100	100
ED432 Adquisición de equipamiento diverso para el IFORTAB Unidad Paraíso, con clave 27EIC0001Q (Fondo Concursable-Ramo 11) refrendo	01/abr/15	20/jun/15	-	269,393	269,393	100	100
ED434 Adquisición de equipamiento diverso para el IFORTAB Unidad Centla con clave 27EIC0005M (Fondo Concursable-Ramo 11) refrendo	01/abr/15	20/jun/15	-	461,373	461,373	100	100
ED436 Adquisición de equipamiento diverso para el IFORTAB Unidad Tenosique con clave 27EIC0002P (Fondo Concursable-Ramo 11) refrendo	01/abr/15	20/jun/15	-	212,602	212,602	100	100
ED437 Mantenimiento preventivo de taller general para el IFORTAB Unidad Cunduacán con clave 27EIC0004N (Fondo Concursable-Ramo 11) refrendo	01/feb/15	01/jul/15	-	395,618	395,618	100	100
ED438 Adquisición de equipamiento diverso para el IFORTAB Unidad Cunduacán con clave 27EIC0004N (Fondo Concursable-Ramo 11) refrendo	01/feb/15	20/jun/15	-	265,496	265,496	100	100
ED439 Mantenimiento preventivo de taller general para el IFORTAB Unidad Nacajuca con clave 27EIC0003O (Fondo Concursable-Ramo 11) refrendo	01/feb/15	01/jul/15	-	158,183	158,183	100	100
ED440 Adquisición de equipamiento diverso para el Plantel del IFORTAB Unidad Nacajuca con clave 27EIC0003O (Fondo Concursable-Ramo 11) refrendo	01/abr/15	20/jun/15	-	354,340	354,340	100	100
ED442 Reconstrucción y remodelación de la biblioteca en el Instituto Tecnológico de Villahermosa con clave 27MSU0180X (PROEXOE 2014) refrendo	01/feb/15	29/sep/15	-	2,087,565	2,087,565	100	100
ED443 Construcción de siete módulos prefabricados para aulas, dirección y servicio sanitario en el Instituto Tecnológico de Huimanguillo (PROEXOE 2014) refrendo	01/feb/15	18/ago/15	-	1,759,860	1,759,860	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED444 Construcción de plataforma para módulos prefabricados en el Instituto Tecnológico de Huimanguillo (PROEXOE 2014) refrendo	01/feb/15	12/nov/15	-	937,231	937,231	100	100
ED445 Construcción de subestación eléctrica trifásica tipo pedestal de 150 kva iluminación exterior y climatización de módulos prefabricados en el Instituto Tecnológico de Huimanguillo (PROEXOE 2014) refrendo	01/feb/15	12/dic/15	-	1,844,397	1,844,397	100	100
ED446 Construcción de camino de acceso banquetas y guarniciones en el Instituto Tecnológico de Huimanguillo (PROEXOE 2014) refrendo	01/feb/15	29/jun/15	-	1,249,901	1,249,901	100	100
ED447 Adquisición de mobiliario para el Instituto Tecnológico de Huimanguillo, (PROEXOE 2014) refrendo	01/abr/15	20/jun/15	-	165,207	165,207	100	100
ED449 Adquisición de equipamiento para el Instituto Tecnológico de la Chontalpa (PROEXOE 2014) refrendo	01/abr/15	20/jun/15	-	610,217	610,217	100	100
ED450 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D e y obra exterior en el Jardín de Niños Aurora Méndez Hernández con clave 27EJN0266T, economías FAEB/2013 (escuela digna) refrendo	23/feb/15	19/ago/15	-	455,113	455,113	100	100
ED451 Reconstrucción y remodelación en el edificio A y obra exterior en el Jardín de Niños Rosaura Zapata con clave 27DJN0105H, economías FAEB/2013 (escuela digna) refrendo	23/feb/15	21/abr/15	-	28,152	28,152	100	100
ED453 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C y obra exterior en la Secundaria Técnica No. 16 con clave 27DST0016Q (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	23/feb/15	03/mar/15	-	42,904	42,904	100	100
ED463 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C y obra exterior en la Telesecundaria María del Carmen Paredes Saldívar con clave 27ETV0028H (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	30/oct/15	-	718,925	718,925	100	100
ED464 Construcción de un aula didáctica de 6 X 8 mt. regional y obra exterior en el Jardín de Niños Ángela Peralta con clave 27DJN0598J (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	23/feb/15	22/jul/15	-	92,454	92,454	100	100
ED465 Construcción de un aula didáctica de 6 X 5.30 mt. y obra exterior en el Jardín de Niños Indígena las Blancas Mariposas con clave 27DCC0138J (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	23/feb/15	22/jul/15	-	302,248	302,248	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED466 Construcción de dos aulas didácticas de 6 X 8 mt. reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D y obra exterior en la Telesecundaria Ignacio Zaragoza con clave 27ETV0386V (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	23/feb/15	05/nov/15	-	996,487	996,487	100	100
ED467 Construcción de un aula didáctica de 6 x 8 mt. regional y obra exterior en el Jardín de Niños Indígena la Florecita con clave 27DCC0053C (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	23/feb/15	17/jun/15	-	34,123	34,123	100	100
ED468 Construcción de un aula didáctica de 6 X 5.30 mt. y obra exterior en el Jardín de Niños Blancas Mariposas con clave 27DJN1319P (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	23/feb/15	16/jun/15	-	157,621	157,621	100	100
ED470 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C y obra exterior en el Jardín de Niños Niños Héroes con clave 27DJN0086J (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	23/feb/15	20/abr/15	-	28,595	28,595	100	100
ED471 Construcción de subestación eléctrica de 112.5 Kva tipo pedestal y obra exterior en la Primaria Manuel Bartlett Bautista con clave 27DPR0263N (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	23/feb/15	07/sep/15	-	66,554	66,554	100	100
ED472 Construcción de subestación eléctrica de 50 Kva tipo pedestal y obra exterior en el Jardín de Niños Justina Ricardez González con clave 27DJN0655K (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	23/feb/15	18/ago/15	-	21,906	21,906	100	100
ED475 Construcción de un aula didáctica de 6 X 8 mt. y obra exterior en la Primaria Carlos A. Madrazo con clave 27DPR1919Z (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	25/may/15	-	66,144	66,144	100	100
ED477 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C y obra exterior en la Primaria Juana Lara de Palacios con clave 27DPR0402Y (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	19/jun/15	-	5,434	5,434	100	100
ED480 Construcción de un aula didáctica de 6 X 8 mt. y obra exterior en el Jardín de Niños Hilaria Gamas de Cano con clave 27DJN0118L (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	19/mar/15	-	11,706	11,706	100	100
ED481 Construcción de un aula didáctica de 6 X 8 mt. y obra exterior en el Jardín de Niños Amelia González Peralta con clave 27DJN0174D (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	19/mar/15	-	76,904	76,904	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED483 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D E F y obra exterior en la Primaria 18" de Marzo con clave 27DPR1331A (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	08/jun/15	-	375,236	375,236	100	100
ED484 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B E y obra exterior en la Primaria Vicente Guerrero con clave 27DPR1619C (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	04/ago/15	-	603,635	603,635	100	100
ED485 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D y obra exterior en la Primaria Clemente Guerrero con clave 27DPR0526G (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	29/jun/15	-	318,790	318,790	100	100
ED487 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C y obra exterior en la Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez con clave 27ETV0162N (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	11/mar/15	-	65,300	65,300	100	100
ED488 Construcción de servicio sanitario a circulación y reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en la Telesecundaria Francisco J. Santamaría con clave 27ETV0300Z (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	11/nov/15	-	612,401	612,401	100	100
ED489 Construcción de Servicio sanitario a circulación reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en la Telesecundaria Juan Antonio Peregrino López con clave 27ETV0375P (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	11/mar/15	-	45,565	45,565	100	100
ED490 Construcción de dos aulas de 6 X 8 mt. dirección con servicio sanitario por reubicación en la Primaria Ignacio Manuel Altamirano con clave 27DPR0592F (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	14/dic/15	-	756,522	756,522	100	100
ED491 Construcción de un aula didáctica de 6 X 5.30 mt (por sustitución) reconstrucción y remodelación en el edificio B y obra exterior en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27ejn1529t (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	01/jun/15	-	18,421	18,421	100	100
ED492 Construcción de dos aulas didácticas de 6 X 8 mt. Servicio Sanitario y obra exterior en la Primaria Emiliano M. Pérez R. con clave 27DPR0641Y (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	22/jul/15	-	13,754	13,754	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED493 Construcción de un aula didáctica de 6 X 8 mt. y obra exterior en el Jardín de Niños Gabriela Mistral con clave 27EJN0042L (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	10/ago/15	-	117,258	117,258	100	100
ED494 Construcción de un aula didáctica de 6 X 5.30 mt. y obra exterior en el Jardín de Niños Indígena Benito Juárez García con clave 27DCC0156Z (economías FAEB/2013) (escuela digna) refrendo	01/feb/15	10/ago/15	-	249,167	249,167	100	100
ED514 Construcción de edificio multifuncional en la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (FAM Superior 2012) refrendo	01/feb/15	11/dic/15	-	82,520	82,520	100	100
ED515 Construcción de la red de drenaje en el Campus Chontalpa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (FAM Superior 2012) refrendo	01/feb/15	09/oct/15	-	40,074	40,074	100	100
ED679 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D obra exterior y construcción de un aula didáctica de 6.00x8.00 mts. y obra exterior en la Escuela Primaria Justo Sierra con clave 27DPR1461U (FAM Básico 2013/escuela digna) refrendo	01/feb/15	11/mar/15	-	66,746	66,746	100	100
ED694 Construcción de edificio de aulas y laboratorios de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (FAM Superior 2013) refrendo	01/feb/15	30/jun/15	-	116,268	116,268	100	100
ED695 Construcción de la primera etapa del Centro, de Investigación de Ciencias y Tecnología Aplicada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Zona Chontalpa (FAM Superior 2013) refrendo	01/feb/15	20/nov/15	-	319,092	319,092	100	100
ED697 Construcción del centro, cultural universitario (Primera etapa) de la Universidad Popular de la Chontalpa (FAM Superior 2013) refrendo	01/feb/15	28/sep/15	-	3,403,412	3,403,412	100	100
ED715 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D E y obra exterior en la Escuela Primaria Rosendo Taracena Padrón con clave 27DPR1351O (FAM Básico 2013/escuela digna) refrendo	01/feb/15	22/abr/15	-	39,375	39,375	100	100
ED743 Subestación eléctrica monofásica de 50 kva tipo pedestal y obra exterior en la Telesecundaria Alfredo Rodríguez Rocher con clave 27ETV0115C (FAM Básico 2013/escuela digna) refrendo	01/feb/15	22/sep/15	-	10,081	10,081	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED775 Construcción de un aula didáctica de 6x8 Mts dirección servicio sanitario y obra exterior en la Telesecundaria José A. Alamilla Alcudia con clave 27ETV0432Q (FAM Básico 2013/escuela digna) refrendo	01/feb/15	27/mar/15	-	95,385	95,385	100	100
ED779 Construcción de un aula didáctica de 6x8 mts y obra exterior en la Telesecundaria General Emiliano Zapata, con clave 27ETV0468E (FAM Básico 2013/escuela digna) refrendo	01/feb/15	15/abr/15	-	21,209	21,209	100	100
ED807 Construcción de 12 aulas didácticas 2 direcciones cómputo biblioteca 2 módulos sanitarios en estructura u-3c y obra exterior en la Primaria Adolfo López Mateos con clave 27DPR0024N (FAM Básico 2014) refrendo	01/feb/15	16/jul/15	-	98,945	98,945	100	100
ED820 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y D en el Jardín de Niños Amado Nervo con clave 27EJN0099M (FAM Básico 2014) refrendo	01/feb/15	19/may/15	-	62,454	62,454	100	100
ED846 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en la Secundaria Plutarco Elías Calles con clave 27ETV0371T (FAM Básico 2014) refrendo	01/feb/15	03/mar/15	-	50,695	50,695	100	100
ED855 Construcción de un aula didáctica de 6 X 8 mt y obra exterior y subestación eléctrica de 50 kva. en el Jardín de Niños Urbano Thelma Beatriz Ascencio Hidalgo con clave 27DJN0740H (FAM Básico 2014) refrendo	01/feb/15	20/mar/15	-	65,036	65,036	100	100
ED858 Construcción de tres aulas didácticas en planta alta de estructura U-2c y obra exterior en la Sec. General Luis Donaldo Colosio Murrieta con clave 27DES0034N (FAM Básico 2014) refrendo	01/feb/15	13/ago/15	-	907	907	100	100
ED861 Construcción de siete aulas didácticas servicio sanitario escalera en estructura U-2c (por sustitución) y reconstrucción y remodelación en los edificios A F y subestación eléctrica de 75 kva. en la Primaria Faustino Olán (turno matutino) con clave 27DPR0301Z (FAM Básico 2014) refrendo	01/feb/15	11/mar/15	-	118,067	118,067	100	100
ED869 Construcción de subestación eléctrica de 50 kva. en la Telesecundaria Francisco González Bocanegra con clave 27ETV0314B (FAM Básico 2014) refrendo	01/feb/15	14/dic/15	-	10,079	10,079	100	100
ED877 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en el Jardín de Niños Urbano Benito Juárez García con clave 27DJN0156O (FAM Básico 2014) refrendo	23/feb/15	01/jun/15	-	148,723	148,723	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED878 Reconstrucción y remodelación en los edificios B e y obra exterior en la Secundaria General Alfonso Caparroso Santamaría con clave 27DES0024G (FAM Básico 2014) refrendo	23/feb/15	17/jul/15	-	72,622	72,622	100	100
ED879 Reconstrucción y remodelación en los edificios B F y obra exterior en la Secundaria General Josefa Ortiz de Domínguez con clave 27DES0031Q (FAM Básico 2014) refrendo	23/feb/15	30/jun/15	-	95,865	95,865	100	100
ED881 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D e y obra exterior en la Telesecundaria José María Pino Suárez con clave 27ETV0145X (FAM Básico 2014) refrendo	23/feb/15	13/abr/15	-	19,827	19,827	100	100
ED897 Adecuación de espacios educativos (cubículos) en la Universidad Politécnica de Centro, con clave 27MSU0035I (economías FAM Superior 2012) refrendo	23/feb/15	05/mar/15	-	70,404	70,404	100	100
ED903 Adquisición de equipamiento para laboratorio de sala virtual en la Universidad Politécnica de Centro, con clave 27MSU0035L (productos financieros FAM Superior 2012) refrendo	01/abr/15	22/may/15	-	113,986	113,986	100	100
ED911 Construcción de edificio de aulas y cubículos para el nuevo campus multidisciplinario (ciudad del conocimiento) en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (FAM Superior 2014) refrendo	23/feb/15	28/dic/15	-	4,130,280	4,130,280	100	100
ED912 Construcción de techumbre para comensales del taller de alimentos y bebidas habitación de sanitarios cocina y administración del Centro de Integración y Recreación Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27MSU0009N (FAM Superior 2014) refrendo	23/feb/15	16/nov/15	-	35,532	35,532	100	100
ED913 Construcción de rampa para acceso de personas con capacidades diferentes a los edificios 1 y 2 modernización de sanitarios y obra exterior en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27MSU0009N (FAM Superior 2014) refrendo	23/feb/15	03/mar/15	-	27,012	27,012	100	100
ED914 Mantenimiento de transformadores de los edificios 1 y 2 en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27MSU0009N (FAM Superior 2014) refrendo	23/feb/15	03/sep/15	-	6,593	6,593	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED915 Construcción de teatro al aire libre para artes escénicas de la licenciatura de lengua y cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27MSU0009N (FAM Superior 2014) refrendo	23/feb/15	19/nov/15	-	279,482	279,482	100	100
ED916 Construcción e instalación de paredes de escalada y equipamiento para el Centro, Integral de Prácticas Universitarias en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27MSU0009N (FAM Superior 2014) refrendo	23/feb/15	21/sep/15	-	46,475	46,475	100	100
ED917 Construcción de cubículos cocineta sala de espera temazcal sanitarios y almacén para taller de prácticas de la licenciatura de enfermería Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27MSU0009N (FAM Superior 2014) refrendo	23/feb/15	17/jul/15	-	243,651	243,651	100	100
ED918 Construcción de la 1ra. etapa de la unidad de producción animal de la División de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E (FAM Superior 2014) refrendo	23/feb/15	19/oct/15	-	3,115,221	3,115,221	100	100
ED920 Construcción de la 1ra. etapa del almacén general en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E (FAM Superior 2014) refrendo	01/mar/15	10/dic/15	-	981,657	981,657	100	100
ED921 Construcción de la 1ra. etapa del Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencias Sociales y Administrativas en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E (FAM Superior 2014) refrendo	01/mar/15	09/dic/15	-	1,670,047	1,670,047	100	100
ED922 Construcción de la 1ra. etapa del Campo de Investigación y Desarrollo de Ingenierías y Ciencias Agropecuarias en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E (FAM Superior 2014) refrendo	01/mar/15	28/sep/15	-	2,609,922	2,609,922	100	100
ED923 Construcción de dos aulas didácticas a circulación en estructura U2c primer nivel y obra exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel No. 15. (FAM Media Superior 2014) refrendo	23/feb/15	24/sep/15	-	70,765	70,765	100	100
ED926 Construcción de un módulo servicio sanitario (con núcleo hombre y mujer con capacidades diferentes) a circulación en estructura U1c y obra exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel No. 29 (FAM Media Superior 2014) refrendo	23/feb/15	24/sep/15	-	174,911	174,911	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED927 Construcción de dos Aulas didácticas a circulación en estructura U2c primer nivel y obra exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel No. 41 (FAM Media Superior 2014) refrendo	23/feb/15	20/jul/15	-	792,208	792,208	100	100
ED929 Construcción de dos aulas didácticas a circulación en estructura U2c primer nivel y obra exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel No. 43 (FAM Media Superior 2014) refrendo	23/feb/15	21/jul/15	-	269,251	269,251	100	100
ED931 Adquisición de equipamiento especializado para la Universidad Politécnica del Centro con clave 27MSU0035I (FAM Superior 2014) refrendo	01/feb/15	04/abr/15	-	4,173,166	4,173,166	100	100
ED932 Adquisición de equipamiento especializado para la Universidad Tecnológica del Usumacinta con clave 27MSU0028B (FAM Superior 2014) refrendo	01/abr/15	07/oct/15	-	1,165,586	1,165,586	100	100
ED935 Reconstrucción y remodelación en el edificio A instalación eléctrica exterior y obra exterior en la Escuela Secundaria Ing. Rafael Concha Linares con clave 27EES0049O (economía FAM Básico 2013) refrendo	23/feb/15	24/nov/15	-	288,702	288,702	100	100
ED937 Construcción de la cerca perimetral de colindancia en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (economías FAM Superior 2012) refrendo	23/feb/15	29/jun/15	-	46,712	46,712	100	100
ED939 Trabajos complementarios en el laboratorio de hidroterapia de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Productos Financieros FAM Superior 2012) refrendo	23/feb/15	29/jun/15	-	44,381	44,381	100	100
ED940 Acondicionamiento de espacio para sala de juicios orales en el edificio de aulas y laboratorios de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Productos Financieros FAM Superior 2013) refrendo	23/feb/15	26/jun/15	-	314,340	314,340	100	100
ED941 Construcción de dos aulas didácticas a circulación en estructura U2c primer nivel y obra exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel No. 50 (FAM Media Superior 2014) refrendo	23/feb/15	21/jul/15	-	489,578	489,578	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED946 Construcción de tres aulas didácticas tipo regional y obra exterior en el CECyTE No 14 (FAM Media Superior 2014) refrendo	23/feb/15	29/ago/15	-	292,391	292,391	100	100
ED951 Reconstrucción y remodelación de los edificios D H y obra exterior en la Secundaria General Leandro Rovirosa Wade con clave 27EES0073O (FAM Básico 2014) refrendo	23/feb/15	14/may/15	-	354,059	354,059	100	100
ED952 Construcción de un aula didáctica biblioteca en estructura U-1c y obra exterior en la Escuela Secundaria Técnica Aureliano Barjau Hernández con clave 27DST0022A (FAM Básico 2014) refrendo	23/feb/15	28/nov/15	-	883,632	883,632	100	100
ED953 Adquisición de equipamiento para un aula didáctica y biblioteca en la Escuela Secundaria Técnica Aureliano Barjau Hernández con clave 27DST0022A (FAM Básico 2014) refrendo	01/mar/15	10/jul/15	-	219,741	219,741	100	100
ED984 Construcción de oficinas administrativas y servicio sanitario a circulación en el COBATAB No. 12 con clave 27ECB0014A (IFOS 2014) refrendo	01/mar/15	21/oct/15	-	1,794,485	1,794,485	100	100
ED985 Mantenimiento preventivo de aula general para el IFORTAB Unidad Paraíso, con clave 27EIC0001Q (Fondo Concursable-IFOS 2014) refrendo	01/feb/15	13/jul/15	-	378,149	378,149	100	100
ED986 Adquisición de equipamiento diverso para el IFORTAB Unidad Paraíso, con clave 27EIC0001Q (Fondo Concursable-IFOS 2014) refrendo	01/abr/15	04/sep/15	-	264,399	264,399	100	100
ED987 Mantenimiento preventivo de aula general para el IFORTAB Unidad Centla, con clave 27EIC0005M (Fondo Concursable-IFOS 2014) refrendo	01/feb/15	27/jul/15	-	378,713	378,713	100	100
ED988 Adquisición de equipamiento diverso para el IFORTAB Unidad Centla, con clave 27EIC0005M (Fondo Concursable-IFOS 2014) refrendo	01/abr/15	04/sep/15	-	393,863	393,863	100	100
ED989 Mantenimiento preventivo de aula general para el IFORTAB Unidad Tenosique, con clave 27EIC0002P (Fondo Concursable-IFOS 2014) refrendo	01/feb/15	27/jul/15	-	107,235	107,235	100	100
ED990 Adquisición de equipamiento diverso para el IFORTAB Unidad Tenosique, con clave 27EIC0002P (Fondo Concursable-IFOS 2014) refrendo	01/abr/15	04/sep/15	-	220,454	220,454	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED991 Mantenimiento preventivo de aula general para el IFORTAB Unidad Cunduacán, con clave 27EIC0004N (Fondo Concursable-IFOS 2014) refrendo	01/feb/15	30/abr/15	-	394,556	394,556	100	100
ED992 Adquisición de equipamiento diverso para el IFORTAB Unidad Cunduacán, con clave 27eic0004n (Fondo Concursable-IFOS 2014) refrendo	01/abr/15	04/sep/15	-	235,660	235,660	100	100
ED993 Mantenimiento preventivo de aula general para el IFORTAB Unidad Nacajuca, con clave 27EIC0003O (Fondo Concursable-IFOS 2014) refrendo	01/feb/15	29/jul/15	-	157,097	157,097	100	100
ED994 Adquisición de equipamiento diverso para el IFORTAB Unidad Nacajuca, con clave 27EIC0003O (Fondo Concursable-IFOS 2014) refrendo	01/abr/15	04/sep/15	-	352,475	352,475	100	100
EDA24 Renovación del parque vehicular de la SETAB (economías FAEB 2014).	01/dic/15	31/dic/15	-	998,400	998,400	100	100
EDA26 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior, en el Jardín de Niños María Montessori con clave 27DJN0170H (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/ago/15	14/dic/15	-	1,824,769	1,824,769	100	100
EDA31 Reconstrucción y remodelación en los edificios A, B, C, y obra exterior en el Jardín de Niños Carlos Pellicer Cámara con clave 27EJN0101K (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/ago/15	11/ago/15	-	854,939	854,939	100	100
EDA33 Reconstrucción y remodelación en los edificios A D E y obra exterior en la Escuela telesecundaria Adolfo Pulido Córdova con clave 27ETV0181B. (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/ago/15	04/dic/15	-	1,165,980	1,165,980	100	100
EDA34 Reconstrucción y remodelación en los edificios F G I y obra exterior en la Escuela Telesecundaria José María Pino Suárez con clave 27ETV0052H. (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/ago/15	30/nov/15	-	1,914,342	1,914,342	100	100
EDA38 Reconstrucción y remodelación en los edificios A C D y obra exterior en la Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla con clave 27ETV0141A (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/ago/15	10/dic/15	-	1,963,412	1,963,412	100	100
EDA39 Reconstrucción y remodelación del edificio A y obra exterior en el Centro de Atención Múltiple Número 15 con clave 27DML0013Q (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/ago/15	11/dic/15	-	968,920	968,920	100	100
EDA42 Reconstrucción y remodelación de la obra exterior en el Jardín de Niños Vicente López Tosca con clave 27DJN0237Z (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/ago/15	16/oct/15	-	299,538	299,538	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDA46 Reconstrucción y remodelación en el edificio B y obra exterior en la Escuela Primaria Francisco Javier Mina con clave 27DPR0992B (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/ago/15	04/dic/15	-	717,812	717,812	100	100
EDA74 Reconstrucción y remodelación en el edificio B en la Escuela Primaria 16 de Septiembre con clave 27DPR1091S (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/ago/15	08/dic/15	-	1,059,570	1,059,570	100	100
EDA76 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior, en la Escuela Telesecundaria Escuadrón 201 con clave 27ETV0418X (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/ago/15	28/nov/15	-	1,792,512	1,792,512	100	100
EDA79 Construcción de barda perimetral y desmantelamiento de cerca en el Jardín de Niños Consuelo Sanlúcar con clave 27EJN0249C (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/ago/15	09/dic/15	-	364,253	364,253	100	100
EDA87 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en la Escuela Telesecundaria Ada Ramírez de Rovirosa con clave 27ETV0073U (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/ago/15	10/dic/15	-	1,667,695	1,667,695	100	100
EDA89 Reconstrucción y remodelación en los edificios A C D y obra exterior en la Escuela Primaria Ing. Rafael Concha Linares con clave 27DPR1827J (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/ago/15	15/dic/15	-	1,183,756	1,183,756	100	100
EDA90 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en el Jardín de Niños Indígena Agustín Melgar con clave 27DCC0094C (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/ago/15	29/nov/15	-	705,183	705,183	100	100
EDA92 Reconstrucción y remodelación en el edificio h y obra exterior (sobreelevación de pisos y techos de dos aulas didácticas) en la Escuela Primaria Graciela Pintado de Madrazo con clave 27DPR0913Z (economías FAEB 2014) (escuela digna)	01/sep/15	16/dic/15	-	467,361	467,361	100	100
EDA94 Equipamiento para el Apoyo Administrativo de los Servicios de Educación (Economías FAEB 2014)	01/nov/15	31/dic/15	-	332,729	332,729	100	100
EDA95 Adquisición de Equipamiento para los Planteles del Nivel Básico. (Economías Faeb 2013).	01/oct/15	27/nov/15	-	774,759	774,759	100	100
EDA96 Reconstrucción y Remodelación 2da. Etapa en los Edificio B, C y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Justo Sierra, con clave 27DPR1590O. (Economías Faeb 2013).	01/oct/15	04/dic/15	-	494,835	494,835	100	100
EDB03 Reconstrucción de cerca de malla ciclón en la Escuela Primaria Niños Héroes con clave 27DPR0774O IFO"S 2015	01/feb/15	26/jun/15	-	76,970	76,970	100	100
EDB04 Construcción de muro de contención y barda perimetral en la Escuela Primaria Niños Héroes con clave 27DPR0774O IFO"S 2015	01/feb/15	23/sep/15	-	1,360,860	1,360,860	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDC02 Equipamiento para la operatividad del PEFEN ciclo escolar 2014-2015 en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas	18/nov/15	31/dic/15	-	28,003	28,003	100	100
EDC17 Equipamiento para la Operación del Programa de Desarrollo Profesional Docente	01/dic/15	31/dic/15	-	51,561	51,561	100	100
EDD01 Rehabilitación de la subestación eléctrica trifásica de 112.5 Kva y obra exterior en la Secundaria Francisco J. Santamaría con clave 27DES0036L (economías FAM Básico 2014)	16/ago/15	27/oct/15	-	665,027	665,027	100	100
EDD02 Construcción de cuatro aulas didácticas de 6x8 mts. aislada con nicho y obra exterior en la Primaria 18 de Marzo con clave 27DPR1331A (economías FAM Básico 2014)	16/jul/15	12/ago/15	-	1,433,935	1,433,935	100	100
EDD03 Construcción de un aula didáctica de 6x8 mts. y obra exterior en la Primaria Benito Juárez García con clave 27DPR12110 (economías FAM Básico 2014)	20/jul/15	12/oct/15	-	457,837	457,837	100	100
EDD05 Adquisición de equipamiento para cuatro aulas didácticas de 6x8 mts. en la Escuela Primaria 18 de Marzo con clave 27DPR1331A (Productos Financieros FAM Básico 2014)	01/abr/15	20/jun/15	-	217,871	217,871	100	100
EDD07 Adquisición de equipamiento para dirección en el Jardín de Niños Rural María Velázquez Farfán con clave 27DYN0035C (economías FAM Básico 2013)	01/abr/15	05/jun/15	-	68,646	68,646	100	100
EDD08 Adquisición de mobiliario escolar para planteles del nivel básico (economías FAM Básico 2014)	01/abr/15	20/jun/15	-	3,362,360	3,362,360	100	100
EDD09 Construcción de un aula didáctica de 6.00 X 5.30 mts. y obra exterior en el Jardín de Niños Elena Zalaya Lara con clave 27DYN1291Z FAM Básico 2015	01/mar/15	19/oct/15	-	429,574	429,574	100	100
EDD11 Construcción de un aula didáctica de 6.00 X 5.30 mts. y obra exterior en el Jardín de Niños Fernando Montes de Oca con clave 27DYN0537W FAM Básico 2015	01/mar/15	23/sep/15	-	407,885	407,885	100	100
EDD15 Construcción de un aula didáctica de 6.00 X 5.30 mts. y obra exterior en el Jardín de Niños 20 de Noviembre con clave 27EJN0435Y FAM Básico 2015	01/mar/15	15/dic/15	-	409,166	409,166	100	100
EDD16 Construcción de un aula didáctica de 6.00 X 5.30 mts. dirección servicio sanitario y obra exterior en el Jardín de Niños Centro Rural Infantil con clave 27EJN1814O FAM Básico 2015	01/mar/15	11/nov/15	-	827,195	827,195	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDD18 Construcción de dos aulas didácticas de 6.00 x 8.00 mts. y obra exterior en estructura regional con nichos en la Escuela Primaria Manuel Bartlett Bautista con clave 27DPR0263N FAM Básico 2015	01/mar/15	07/sep/15	-	872,332	872,332	100	100
EDD19 Construcción de servicio sanitario a circulación por sustitución de 6.00 X 8.00 mts. y obra exterior incluye demolición en la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías con Clave 27DPR0271W FAM Básico 2015	01/mar/15	12/nov/15	-	864,024	864,024	100	100
EDD20 Construcción de un aula didáctica de 6.00 X 8.00 mts. y obra exterior en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez con clave 27DPR1467O FAM Básico 2015	01/mar/15	17/dic/15	-	455,634	455,634	100	100
EDD23 Construcción de un aula didáctica de 6.00 X 8.00 mts. dirección y obra exterior en la Escuela Primaria Sabino Ulín Lamoyi con clave 27DPR1947W FAM Básico 2015	01/mar/15	27/oct/15	-	916,738	916,738	100	100
EDD25 Construcción de un aula didáctica de 6.00 X 5.30 mts. y obra exterior en el Jardín de Niños María Velázquez Farfán con Clave 27DJN0035C FAM Básico 2015	01/mar/15	17/dic/15	-	313,109	313,109	100	100
EDD26 Construcción de tres aulas didácticas, servicio sanitario, escalera en estructura tipo U-2c y obra exterior en la Escuela Primaria Carlos Pellicer Cámara con clave 27DPR2089K FAM Básico 2015	01/abr/15	08/dic/16	-	3,326,362	3,326,362	100	100
EDD29 Construcción de dos aulas didácticas de 6.00 x 5.30 mts. y obra exterior en el Jardín de Niños Federico Froebel con clave 27EJN0141L FAM Básico 2015	01/mar/15	01/jul/15	-	761,123	761,123	100	100
EDD31 Construcción de dirección de 6.00 X 8.00 mts. servicio sanitario y obra exterior en el Jardín de Niños Rosario Roldán de Alvarado con clave 27DJN0004J FAM Básico 2015	01/mar/15	20/jun/15	-	600,931	600,931	100	100
EDD33 Construcción de un aula didáctica de 6.00 X 5.30 mts. y obra exterior en el Jardín de Niños Dolores Correa Zapata con clave 27DJN0398L FAM Básico 2015	01/mar/15	06/dic/15	-	376,079	376,079	100	100
EDD34 Construcción de un aula didáctica de 6.00 X 8.00 mts. y obra exterior en el Jardín de Niños Tabasco con clave 27DJN0220Z FAM Básico 2015	01/mar/15	13/ago/15	-	462,554	462,554	100	100
EDD35 Construcción de dos aulas didácticas de 6.00 X 8.00 mts. y obra exterior en la Telesecundaria Amílcar Castillo Domínguez con clave 27ETV0470T FAM Básico 2015	01/mar/15	11/ago/15	-	945,510	945,510	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDD36 Construcción de dos aulas didácticas en estructura Tipo u-1c laboratorio de diseño de circuitos eléctricos y obra exterior en la Secundaria Técnica 45 con clave 27DST0045L FAM Básico 2015	01/abr/15	12/oct/15	-	3,014,831	3,014,831	100	100
EDD38 Construcción de un aula didáctica de 6.00 X 8.00 mts. y obra exterior incluye demolición en el Jardín de Niños Juan Aldama con clave 27DJN1274J FAM Básico 2015	01/mar/15	19/oct/15	-	690,953	690,953	100	100
EDD43 Construcción de dos aulas didácticas de 6.00 X 8.00 mts. aula de usos múltiples y obra exterior incluye demolición en el Jardín de Niños Luz Otero de Coffín con clave 27EJN0013Q FAM Básico 2015	01/mar/15	03/ago/15	-	1,643,218	1,643,218	100	100
EDD44 Construcción de un aula didáctica de 6.00 X 8.00 mts. y obra exterior en la Escuela Primaria Juan Santo Carrasco con clave 27DPR0790F FAM Básico 2015	01/mar/15	16/nov/15	-	483,410	483,410	100	100
EDD45 Reconstrucción y remodelación en los edificios D E y obra exterior en la Escuela Primaria Luz Loreto con clave 27DPR1162W (FAM Básico 2015/escuela digna)	01/mar/15	30/oct/15	-	2,170,043	2,170,043	100	100
EDD49 Reconstrucción y remodelación en los edificios D F y obra exterior en la Escuela Primaria Juan García García con clave 27DPR0360P (FAM Básico 2015/escuela digna)	01/mar/15	28/nov/15	-	874,338	874,338	100	100
EDD50 Reconstrucción y remodelación en los edificios C F y obra exterior en la Secundaria Técnica 20 José Vasconcelos con clave 27DST0020C (FAM Básico 2015/escuela digna)	01/mar/15	10/nov/15	-	1,971,270	1,971,270	100	100
EDD51 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D e y obra exterior en la Escuela Primaria Luis Donald Colosio Murrieta con clave 27DPR2040S (FAM Básico 2015/escuela digna)	01/mar/15	25/sep/15	-	1,608,972	1,608,972	100	100
EDD52 Reconstrucción y remodelación en el edificio a en la Escuela Primaria Lic. José María Pino Suarez con clave 27DPR0876L (FAM Básico 2015/escuela digna)	01/mar/15	12/oct/15	-	2,024,191	2,024,191	100	100
EDD54 Subestación eléctrica monofásica de 50 kva y obra exterior en la Escuela Telesecundaria 20 de Noviembre con clave 27ETV0402W FAM Básico 2015	01/may/15	06/nov/15	-	1,021,002	1,021,002	100	100
EDD55 Construcción de dos aulas didácticas de 6x8 mts dirección, servicio sanitario y obra exterior incluye demolición en la Escuela Primaria Plan de Ayutla con clave 27DPR1180L FAM Básico 2015	01/may/15	06/nov/15	-	2,169,892	2,169,892	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDD56 Construcción de un aula didáctica de 6x8 mts dirección y obra exterior en el Centro, de Atención Múltiple Número. 23 con clave 27DML0020Z FAM Básico 2015	01/may/15	17/nov/15	-	861,084	861,084	100	100
EDD57 Construcción de servicio sanitario 6.00 X 8.00 mts. y obra exterior en la Escuela Telesecundaria Héroes de Chapultepec con clave 27ETV0362L FAM Básico 2015	01/may/15	21/ago/15	-	870,311	870,311	100	100
EDD60 Construcción de un aula didáctica de 6.00 X 8.00 mts. y obra exterior en el Jardín de Niños Carlos Pellicer Cámara con clave 27EJN0125U FAM Básico 2015	01/may/15	07/oct/15	-	514,420	514,420	100	100
EDD61 Construcción de tres aulas didácticas de 6.00 x 8.00 mts. (por sustitución) y obra exterior incluye demolición en la Escuela Primaria Emiliano M. Pérez R. Con Clave 27DPR0641Y FAM Básico 2015	01/may/15	30/nov/15	-	1,270,632	1,270,632	100	100
EDD64 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C y obra exterior en la Escuela Primaria 16 de Septiembre con clave 27DPR1441G FAM Básico 2015	01/may/15	09/sep/15	-	2,529,033	2,529,033	100	100
EDD67 Reconstrucción y remodelación en los edificios A y B en la Escuela Secundaria General Luis Felipe Domínguez con clave 27EES0092C FAM Básico 2015	01/may/15	28/nov/15	-	1,875,547	1,875,547	100	100
EDD72 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D E y obra exterior en la Escuela Primaria Indígena Lic. Tomás Garrido Canabal con clave 27DPB0075T FAM Básico 2015	01/may/15	11/nov/15	-	1,894,940	1,894,940	100	100
EDD76 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 mts. aula de usos múltiples de 8.00 x 12.00 mts. y obra exterior en el Jardín de Niños Graciela Mendoza Colomé Vda. de Jesús con clave 27EJN0286G FAM Básico 2015	01/may/15	15/dic/15	-	1,309,202	1,309,202	100	100
EDD77 Reconstrucción y remodelación en los edificios C E F G y obra exterior en la Escuela Primaria José María Pino Suárez con clave 27DPR1803Z FAM Básico 2015	01/may/15	09/dic/15	-	1,919,999	1,919,999	100	100
EDD81 Construcción del laboratorio de turismo y obra exterior en la Escuela Secundaria Técnica 49 con clave 27DST0049H FAM Básico 2015	01/may/15	08/dic/15	-	1,478,188	1,478,188	100	100
EDD82 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C y obra exterior en la Escuela Telesecundaria Guadalupe Victoria con clave 27ETV0046X FAM Básico 2015	01/may/15	30/oct/15	-	2,215,787	2,215,787	100	100
EDD84 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 mts. y obra exterior en la Escuela Telesecundaria Florentino Hernández con clave 27ETV0094G FAM Básico 2015	01/may/15	16/dic/15	-	437,875	437,875	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDD85 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 mts. y obra exterior en la Escuela Primaria Diana Laura Riojas Viuda de Colosio con clave 27DPR2004N FAM Básico 2015	01/may/15	16/dic/15	-	447,686	447,686	100	100
EDD87 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 mts. servicio sanitario rural de tres módulos y obra exterior en la Escuela Primaria Profesor Rigoberto Arévalo A. con clave 27DPR1469M FAM Básico 2015	01/may/15	26/nov/15	-	700,863	700,863	100	100
EDD88 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 mts reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en la Escuela Telesecundaria Dionisio López Hernández con clave 27ETV0420L FAM Básico 2015	04/may/15	16/oct/15	-	1,122,234	1,122,234	100	100
EDD91 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 mts. y obra exterior en la Escuela Telesecundaria Agustín Yáñez con clave 27ETV0014E FAM Básico 2015	01/may/15	28/sep/15	-	459,177	459,177	100	100
EDD92 Reconstrucción y remodelación en los edificios a d y obra exterior en el Jardín de Niños María Luisa Pujol Tovilla con clave 27EJN0032E FAM Básico 2015	01/may/15	30/oct/15	-	533,655	533,655	100	100
EDD94 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 mts. dirección servicio sanitario y obra exterior en la Escuela Primaria Horacio Jiménez López con clave 27DPR1988W FAM Básico 2015	01/may/15	14/dic/15	-	1,156,976	1,156,976	100	100
EDD96 Reconstrucción y remodelación en el edificio G en la Escuela Secundaria Carlos Pellicer con clave 27DES0019V FAM Básico 2015	01/may/15	16/dic/16	-	788,877	788,877	100	100
EDD97 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1683M FAM Básico 2015	01/may/15	15/dic/15	-	577,943	577,943	100	100
EDD99 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 mts. y obra exterior en el Jardín de Niños Aquiles Hernández Maldonado con clave 27DJN0427Q FAM Básico 2015	01/may/15	17/dic/15	-	501,611	501,611	100	100
EDE03 Reconstrucción y remodelación en el edificio a y obra exterior en el Jardín de Niños Jorge Eddier Sosa Espadas con clave 27EJN0248D FAM Básico 2015	01/may/15	27/oct/16	-	916,948	916,948	100	100
EDE05 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B y obra exterior en el Jardín de Niños Mélida Cabrera Aguirre con clave 27DJN0181N FAM Básico 2015	01/may/15	12/oct/15	-	1,633,770	1,633,770	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDE07 Construcción de tres aulas didácticas de 6.00 x 8.00 mts. dirección servicio sanitario y obra exterior en la Escuela Primaria Francisco Gálvez Gálvez con clave 27DPR1473Z FAM Básico 2015	01/may/15	05/nov/15	-	1,723,996	1,723,996	100	100
EDE09 Construcción de dos aulas didácticas de 6.00 x 8.00 mts. y obra exterior (incluye demolición) en la Escuela Primaria Ignacio Allende con clave 27DPR0765G FAM Básico 2015	01/may/15	17/dic/15	-	884,312	884,312	100	100
EDE13 Construcción de dos aulas didácticas de 6.00 x 8.00 mts. dirección servicio sanitario y obra exterior (incluye demolición) en la Escuela Primaria Alberto Correa Zapata con clave 27DPR0845S FAM Básico 2015	01/may/15	13/nov/15	-	1,247,554	1,247,554	100	100
EDE14 Construcción de dos aulas didácticas de 6.00 x 8.00 mts y obra exterior (incluye demolición) en la Escuela Primaria Lic. Luis Echeverría Álvarez con clave 27DPR0967C FAM Básico 2015	01/may/15	15/dic/15	-	917,655	917,655	100	100
EDE16 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 5.30 mts y obra exterior en el Jardín de Niños Bolivia Maldonado de Rivas con clave 27DJN0194R (FAM Básico 2015)	04/may/15	29/sep/15	-	445,588	445,588	100	100
EDE17 Construcción de tres aulas didácticas servicio sanitario dirección de 6.00 x 8.00 mts incluye demolición y obra exterior en el Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi con clave 27DJN0234B (FAM Básico 2015)	04/may/15	16/dic/15	-	2,174,678	2,174,678	100	100
EDE18 Construcción de subestación eléctrica monofásico de 50 kva y obra exterior en el Jardín de Niños Indígena Nicolás Bravo con clave 27DCC0042X FAM Básico 2015	01/jul/15	09/dic/15	-	836,362	836,362	100	100
EDE20 Construcción de servicio sanitario de 6.00 x 5.30 mt y obra exterior en la Escuela Primaria Francisco Fonz Lara con clave 27DPR1423R FAM Básico 2015	01/jul/15	20/nov/15	-	839,608	839,608	100	100
EDE27 Construcción de la segunda etapa del Centro, Cultural Universitario de la Universidad Popular de la Chontalpa (FAM Superior 2015)	01/jul/15	16/dic/15	-	1,005,710	1,005,710	100	100
EDE32 Equipamiento para una dirección, en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano con clave 27DPR0592F (economías FAM Básico 2013)	01/ago/15	04/dic/15	-	79,823	79,823	100	100
EDE33 Adquisición de mobiliario para los planteles escolares del nivel básico (economías FAM Básico 2014)	01/sep/15	04/dic/15	-	629,316	629,316	100	100
EDE34 Adquisición de mobiliario para los planteles escolares del nivel básico (productos financieros FAM Básico 2014)	01/sep/15	16/dic/15	-	152,417	152,417	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDE37 Adquisición de equipo de cómputo para la Universidad Popular de la Chontalpa (productos financieros FAM Superior 2013)	01/ago/15	04/dic/15	-	30,341	30,341	100	100
EDE40 Adquisición de equipo de cómputo para la Universidad Popular de la Chontalpa (Productos Financieros FAM Superior 2014)	01/ago/15	04/dic/15	-	91,083	91,083	100	100
EDE41 Adquisición de equipamiento para sala virtual, de la Universidad Politécnica del Centro (Productos Financieros FAM Superior 2014)	01/ago/15	04/dic/15	-	56,839	56,839	100	100
EDE42 Adquisición de equipo para panadería (batidoras), de la Universidad Tecnológica del Usumacinta. (Productos Financieros FAM Superior 2014)	01/ago/15	04/dic/15	-	19,000	19,000	100	100
EDE43 Adquisición de mobiliario para el taller de enfermería de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (productos financieros FAM Superior 2014)	01/ago/15	04/dic/15	-	28,188	28,188	100	100
EDE44 Equipamiento de mobiliario para dos talleres de informática con mesa binaria escolar, cubierta formáica, altura de 75 cm. fondo de 40 cm. y largo de 120 cm para el Instituto de Difusión Técnica # 5, con clave 27ECT0005I FAM Media Superior 2015	01/ago/15	16/nov/15	-	41,838	41,838	100	100
EDE47 Equipamiento de mobiliario para 19 aulas didácticas con pintarrón blanco cubierta porcelanizada de .90 X 2.40 mts., para planteles diversos del IDIFTEC Núm. 2, 4, 5, 7, 11, 12. FAM Media Superior 2015	01/ago/15	16/nov/15	-	35,132	35,132	100	100
EDE48 Equipamiento de mobiliario para ocho planteles del Subsistema Telebachillerato Estatal. FAM Media Superior 2015	01/sep/15	16/oct/15	-	1,006,302	1,006,302	100	100
EDE51 Equipamiento diverso de dos aulas didácticas y equipamiento de taller de soporte y mantenimiento de equipos de cómputo, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Colonia Miguel Hidalgo con clave 27ETC0012S. FAM Media Superior 2015	01/sep/15	25/nov/16	-	106,511	106,511	100	100
EDE61 Conclusión de la construcción de dos aulas didácticas de 6.00 x 8.00 mts dirección y servicio sanitario en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, con clave 27DPR0592F FAM Básico 2015 (escuela digna)	01/ago/15	17/dic/15	-	599,064	599,064	100	100
EDE62 Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios educativos programados en el FAM Básico 2015 (primera etapa)	01/sep/15	27/nov/15	-	11,428,482	11,428,482	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDE63 Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios educativos programados en el FAM Básico 2015 (segunda etapa) (escuela digna)	01/sep/15	27/nov/15	-	3,410,479	3,410,479	100	100
EDE73 Adquisición de Equipamiento Especializado para las Áreas de Estudio y Práctica de Turismo y Paramédico en la Universidad Tecnológica del Usumacinta con Clave 27MSU0028B. (Economías Fam Superior 2014).	01/oct/15	04/dic/15	-	271,274	271,274	100	100
EDH01 Reconstrucción y remodelación en los edificios A B C D en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular Número 83 (Primaria) con clave 27FUA0083M (productos financieros FAEB 2013)	01/jul/15	04/dic/15	-	421,485	421,485	100	100
EDI01 Reconstrucción y remodelación en los edificios B C D E y obra exterior en el Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi con clave 27DJN0234B (productos financieros FAEB 2014)	01/jul/15	10/dic/15	-	2,363,040	2,363,040	100	100
EDI04 Reconstrucción y remodelación en los edificios A,B,C y obra exterior en el Jardín de Niños Rodolfo Nieto Padrón con clave 27DJN0159L (productos financieros FAEB 2014)	01/jul/15	10/dic/15	-	962,918	962,918	100	100
K021 Infraestructura para el Turismo	26/mar/15	28/dic/15	-	12,243,905	12,243,905	100	100
ET128 Aportación federal para la tercera etapa de rehabilitación y mantenimiento. Pueblo Mágico Tapijulapa (refrendo 2014)	12/jun/15	28/dic/15	-	780,048	780,048	100	100
ET129 Aportación estatal para la tercera etapa de rehabilitación y mantenimiento. Pueblo Mágico Tapijulapa (refrendo 2014)	12/jun/15	28/dic/15	-	780,048	780,048	100	100
ET130 Aportación federal al Parque Temático Balneario Villa Luz Tacotalpa, segunda etapa (refrendo 2014)	12/jun/15	28/dic/15	-	1,753,144	1,753,144	100	100
ET131 Aportación estatal al Parque Temático Balneario Villa Luz Tacotalpa, segunda etapa (refrendo 2014)	12/jun/15	28/dic/15	-	1,753,144	1,753,144	100	100
ET132 Aportación federal para la segunda etapa del estacionamiento de la Zona Arqueológica de Comalcalco (refrendo 2014)	26/mar/15	28/dic/15	-	449,525	449,525	100	100
ET133 Aportación estatal para la segunda etapa del estacionamiento de la Zona Arqueológica de Comalcalco (refrendo 2014)	26/mar/15	28/dic/15	-	449,525	449,525	100	100
ET134 Aportación federal al corredor de los balnearios de Puyacatengo (refrendo 2014)	12/jun/15	15/oct/15	-	1,416,637	1,416,637	100	100
ET135 Aportación estatal al corredor de los balnearios de Puyacatengo (refrendo 2014)	12/jun/15	15/oct/15	-	1,416,637	1,416,637	100	100
ET136 Aportación federal al Programa de Señalización Turística Primera Etapa (refrendo 2014)	31/mar/15	04/nov/15	-	1,722,599	1,722,599	100	100
ET137 Aportación estatal al Programa de Señalización Turística Primera Etapa (refrendos 2014)	31/mar/15	04/nov/15	-	1,722,599	1,722,599	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
K023 Tecnologías de la información	24/abr/15	31/dic/15	-	4,824,582	4,824,582	100	100
IJ027 Equipamiento de Bienes de Tecnología	06/nov/15	31/dic/15	-	75,000	75,000	100	100
IR002 Renovación de licenciamiento del hardware y software del IRET	24/abr/15	31/jul/15	-	59,832	59,832	100	100
IR003 Adquisición de Unidad de Protección y Respaldo de Energía Eléctrica para el SITE del IRET	04/nov/15	31/dic/15	-	145,466	145,466	100	100
MP007 Adquisición de bienes informáticos para la modernización del Museo Interactivo Papagayo	18/sep/15	27/oct/15	-	494,698	494,698	100	100
SCE15 Adquisición de equipos y software de administración	21/oct/15	31/dic/15	-	638,042	638,042	100	100
SCE19 Adquisición de equipos y software de administración Ramo 33	19/nov/15	31/dic/15	-	47,544	47,544	100	100
SG066 Sistema informático de gestión para el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tabasco	18/may/15	31/dic/15	-	3,364,000	3,364,000	100	100
K024 Adquisición de Bienes Muebles	02/ene/15	31/dic/15	64,937,638	92,966,512	92,966,512	100	100
AJ006 ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN.	01/oct/15	30/nov/15	-	33,000	33,000	100	100
CM007 Adquisición de Bienes Muebles para el Mejoramiento de los Procesos de Información (Recuperaciones)	11/nov/15	04/dic/15	-	28,165	28,165	100	100
CS017 Adquisición de vehículos para la Coordinación General	05/jun/15	25/jun/15	595,000	572,500	572,500	100	100
CS018 Adquisición de bienes de tecnología de la información para la Coordinación General	13/may/15	25/jun/15	290,000	289,758	289,758	100	100
CS019 Adquisición de mobiliario y equipo de administración para la Coordinación General	26/mar/15	03/dic/15	754,000	748,364	748,364	100	100
CT093 Adquisición de vehículos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes	01/abr/15	01/dic/15	733,643	693,970	693,970	100	100
CT122 Adquisición de equipos de audio y video de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes	27/abr/15	03/dic/15	-	94,443	94,443	100	100
DIA67 Equipamiento para la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	05/ene/15	30/dic/15	10,399,857	9,311,693	9,311,693	100	100
DIA79 Equipamiento para el Sistema de Comunicaciones Unificado del DIF Tabasco	04/may/15	30/jun/15	2,201,708	2,198,889	2,198,889	100	100
DIB09 Equipamiento para el Programa Cambia Tu Tiempo	02/mar/15	30/jun/15	-	2,753,480	2,753,480	100	100
DR016 Adquisiciones de mobiliario, equipos y vehículos	18/jun/15	30/oct/15	1,088,930	1,080,610	1,080,610	100	100
EC007 Adquisición de bienes para la Secretaría Técnica	15/jun/15	01/dic/15	-	1,648,741	1,648,741	100	100
EE006 Aportación al Convenio del Programa de Apoyo al Empleo (equipamiento)	03/ago/15	30/oct/15	-	788,838	788,838	100	100
ER054 Adquisición de equipos para el fortalecimiento del Programa de Inspección y Vigilancia	01/dic/15	02/dic/15	-	50,274	50,274	100	100
ER055 Adquisición de vehículos para fortalecimiento del Programa de Inspección y Vigilancia	01/dic/15	01/dic/15	-	1,075,320	1,075,320	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ER057 Adquisición de vehículo para fortalecimiento operativo de las acciones de tecnologías sustentables de energía en zonas petroleras	23/nov/15	23/nov/15	-	364,356	364,356	100	100
ER058 Adquisición de equipos de cómputo para fortalecer la operatividad de las acciones de tecnologías sustentables de energía en zonas petroleras	27/nov/15	27/nov/15	-	193,975	193,975	100	100
ER072 Fortalecimiento vehicular para la atención de reclamaciones en segunda instancia para el desarrollo socio-ambiental de comunidades petroleras (PEMEX)	23/nov/15	23/nov/15	-	489,462	489,462	100	100
ER078 Adquisición de equipo para el fortalecimiento del Programa de ordenamiento ecológico Estatal	21/nov/15	21/nov/15	-	18,819	18,819	100	100
ER079 Adquisición de vehículo para el fortalecimiento de las capacidades operativas y de seguimiento a las acciones de proyectos de desarrollo local en zonas petroleras	23/nov/15	23/nov/15	-	295,568	295,568	100	100
ER080 Adquisición de vehículo para el fortalecimiento de las capacidades operativas y de seguimiento a las acciones de proyectos de apoyo a la pesca y la acuacultura	23/nov/15	23/nov/15	-	166,692	166,692	100	100
ER081 Adquisición de vehículo para el fortalecimiento de las capacidades operativas y de seguimiento a las acciones de proyectos de atención emergente en zonas de desarrollo petrolero y contingencias	23/nov/15	23/nov/15	-	166,692	166,692	100	100
ER083 Fortalecimiento tecnológico para la promoción, seguimiento y divulgación de un marco ambiental sustentable en comunidades de afluencia petrolera	21/nov/15	23/nov/15	-	188,328	188,328	100	100
ER085 Adquisición de equipo tecnológico para el fortalecimiento de las acciones de fomento de estrategias de adaptación al cambio climático	21/nov/15	23/nov/15	-	68,252	68,252	100	100
ER090 Adquisición de equipo de transporte para la atención de reclamaciones en segunda instancia en la gestión para el desarrollo socio-ambiental de comunidades petroleras (PEMEX 2013 productos financieros)	30/dic/15	30/dic/15	-	169,778	169,778	100	100
ER098 Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para Fortalecimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico (Pemex 2013 Productos financieros)	27/nov/15	27/nov/15	-	34,030	34,030	100	100
ER593 Adquisición de Mobiliario y Equipos de Oficina para Fortalecer la Operatividad de la SERNAPAM	29/dic/15	29/dic/15	-	1,977,029	1,977,029	100	100
ER595 Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	29/dic/15	29/dic/15	-	499,829	499,829	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión		Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ET155	Adquisición de bienes informáticos y equipos de cómputo para los puntos de la Red Tabasco para Mover a México (federal)	08/sep/15	28/dic/15	-	411,703	411,703	100	100
ET156	Adquisición de bienes informáticos y equipos de cómputo para los puntos de la Red Tabasco para Mover a México (estatal)	08/sep/15	25/nov/15	-	274,469	274,469	100	100
ET157	Adquisición de mobiliario para los puntos de la Red Tabasco para Mover a México (federal)	13/nov/15	28/dic/15	-	98,587	98,587	100	100
ET158	Adquisición de mobiliario para los puntos de la Red Tabasco para Mover a México (estatal)	13/nov/15	25/nov/15	-	65,725	65,725	100	100
FA014	Adquisición de bienes informáticos	17/abr/15	25/jun/15	100,000	99,994	99,994	100	100
FA016	Adquisición de mobiliario	24/abr/15	25/may/15	28,000	28,000	28,000	100	100
GU012	Adquisición de mobiliario y equipo	16/jul/15	30/sep/15	-	827,737	827,737	100	100
GU013	Adquisición de vehículos	10/ago/15	30/sep/15	-	1,292,820	1,292,820	100	100
GU015	Adquisición de Equipo de Computo	30/dic/15	30/dic/15	-	110,206	110,206	100	100
GU016	Equipos de Administración	10/dic/15	10/dic/15	-	31,007	31,007	100	100
ID023	Aparato deportivos para el gimnasio de box de la Ciudad Deportiva	03/feb/15	30/sep/15	-	479,929	479,929	100	100
IJ031	Mobiliario	06/nov/15	31/dic/15	-	10,000	10,000	100	100
JE193	Adquisición de maquinaria para la conservación y mantenimiento de la red carretera estatal	01/jul/15	31/oct/15	-	1,767,350	1,767,350	100	100
JE203	Adquisición de equipo de cómputo para el área administrativa de la Junta Estatal de Caminos	25/may/15	30/jun/15	-	1,067,570	1,067,570	100	100
JE214	Adquisición de estación total para estudios de topografía de los diversos caminos Junta Estatal de Caminos	01/jul/15	31/ago/15	-	99,805	99,805	100	100
JP022	Adquisición de bienes informático de la Secretaría Técnica de la CIJSJUPET	01/abr/15	25/jun/15	85,000	101,549	101,549	100	100
JP024	Adquisición de vehículos para la Secretaría Técnica de la CIJSJUPET	05/ago/15	25/nov/15	350,000	696,112	696,112	100	100
MP008	Adquisición de vehículos y equipos terrestres para el Museo Interactivo Papagayo	18/sep/15	27/oct/15	-	25,111	25,111	100	100
MP009	Adquisición de aparatos eléctricos para el Museo Interactivo Papagayo	18/sep/15	27/oct/15	-	10,429	10,429	100	100
OT771	Adquisición de unidades vehiculares para la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	01/sep/15	30/sep/15	-	1,451,160	1,451,160	100	100
OT772	Adquisición de equipos informáticos para la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	01/sep/15	30/sep/15	-	929,315	929,315	100	100
OT777	Adquisición de equipos telefónicos para la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	01/sep/15	30/sep/15	-	38,245	38,245	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT778 Adquisición de supresor de picos, UPS SITE y tierra física para la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	01/sep/15	30/sep/15	-	84,680	84,680	100	100
PF032 Equipamiento para las unidades administrativas de la Secretaría de Planeación y Finanzas	21/abr/15	28/dic/15	12,862,500	13,471,932	13,471,932	100	100
PF053 Adquisición de bienes informáticos para la Secretaría de Planeación y Finanzas SPF	11/ago/15	25/nov/15	25,300,000	14,964	14,964	100	100
PF054 Adquisición de vehículos para la Secretaría de Planeación y Finanzas	20/oct/15	03/dic/15	2,637,500	3,136,310	3,136,310	100	100
PF078 Adquisición de equipos para el proyecto ejecutivo de modernización catastral (aportación estatal)	28/dic/15	28/dic/15	-	1,069,570	1,069,570	100	100
SA103 Adquisición de equipos de computación, mobiliario, oficina, herramientas y otros	28/may/15	31/dic/15	5,805,500	5,011,880	5,011,880	100	100
SA117 Adquisición de vehículos para la Secretaría de Administración	09/sep/15	31/dic/15	-	8,524,142	8,524,142	100	100
SD045 Adquisición de equipo tecnológico para el padrón único de beneficiarios (refrendo 2014)	15/abr/15	31/dic/15	-	757,596	757,596	100	100
SD046 Adquisición del software para el padrón único de beneficiarios (refrendo 2014)	15/abr/15	31/dic/15	-	239,206	239,206	100	100
SD059 Adquisición de bienes para el Programa a Personas con Discapacidad Corazón Amigo	02/ene/15	31/dic/15	300,000	479,221	479,221	100	100
SD060 Adquisición de bienes para el Programa Promotoras y Promotores Comunitarios	02/ene/15	31/dic/15	9,000	8,352	8,352	100	100
SD061 Adquisición de bienes para el Programa Impulso a la Medicina Tradicional indígena.	02/ene/15	31/dic/15	9,000	8,352	8,352	100	100
SD065 Adquisición de bienes para el Programa Impulso a la Economía Familiar de Traspatio en el Estado de Tabasco.	02/ene/15	31/dic/15	850,000	829,662	829,662	100	100
SD076 Adquisición de bienes informáticos para el Programa Casa Amiga	01/jul/15	31/dic/15	-	108,796	108,796	100	100
SD077 Adquisición de aparatos audiovisuales para el Programa Casa Amiga	01/jul/15	31/dic/15	-	10,266	10,266	100	100
SD078 Adquisición de equipo y aparato de comunicación y telecomunicación para el Programa Casa Amiga	01/jul/15	31/dic/15	-	25,196	25,196	100	100
SD079 Adquisición de cámara fotográfica para el Programa Casa Amiga	01/jul/15	31/dic/15	-	8,166	8,166	100	100
SD080 Adquisición de equipo de sonido para el Programa Casa Amiga	01/jul/15	31/dic/15	-	1,949	1,949	100	100
SD091 Adquisición de equipo de radiocomunicación para la Secretaría de Desarrollo Social	01/oct/15	31/dic/15	-	25,504	25,504	100	100
SD092 Adquisición de Equipo de Computación e Impresión para la Secretaría de Desarrollo Social	01/oct/15	31/dic/15	-	1,856,733	1,856,733	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión		Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SE015	Aportación federal al Convenio de Seguridad Nacional FASP (Programa 02 federal G. Capital)	01/ago/15	31/dic/15	-	140,731	140,731	100	100
SE020	Aportación federal al Convenio de Seguridad Nacional FASP (Programa 10 G Capital)	01/ago/15	31/dic/15	-	2,895	2,895	100	100
SE021	Aportación federal al Convenio de Seguridad Nacional FASP (Programa 11 federal Gasto Capital)	01/may/15	31/dic/15	-	236,619	236,619	100	100
SE026	Aportación federal al Convenio de Seguridad Nacional FASP (Programa 17 federal G Capital)	01/may/15	31/dic/15	-	9,212,661	9,212,661	100	100
SE033	Aportación federal al Convenio de Seguridad Nacional FASP 2013 (Ramo 33 Fondo VII)(Programa 17 G. Capital)	01/ago/15	31/ago/15	-	488,801	488,801	100	100
SE034	Gastos de adquisición del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	01/dic/15	31/dic/15	-	185,197	185,197	100	100
SE035	Aportación estatal al Convenio de Seguridad Nacional FASP (Programa 02 G. Capital)	02/nov/15	30/nov/15	-	602,968	602,968	100	100
SE036	Aportación estatal al Convenio de Seguridad Nacional FASP (Programa 15 mobiliario)	02/nov/15	30/nov/15	-	11,414	11,414	100	100
SE037	Aportación estatal al Convenio de Seguridad Nacional FASP (Programa 15 bienes informáticos)	01/oct/15	30/nov/15	-	102,024	102,024	100	100
SE039	Gastos de adquisición del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (equipo de administración)	01/jul/15	31/jul/15	-	9,976	9,976	100	100
SE041	Adquisición de bienes muebles para el Secretariado Ejecutivo	01/jul/15	31/ago/15	-	24,956	24,956	100	100
SE042	Adquisición de vehículos para la SSP	01/oct/15	31/oct/15	-	2,556,840	2,556,840	100	100
SE043	Adquisición de equipo administrativo	03/ago/15	30/nov/15	-	101,144	101,144	100	100
SE044	Adquisición de Vehículos del FASP 2014 (Programa 17)	01/dic/15	31/dic/15	-	1,396,292	1,396,292	100	100
SE045	Adquisición de material medico del secretariado	01/dic/15	31/dic/15	-	93,380	93,380	100	100
SE046	Adquisición de bienes Informáticos para el Secretariado Ejecutivo	01/dic/15	31/dic/15	-	167,086	167,086	100	100
SG060	Equipamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobierno	02/ene/15	31/dic/15	538,000	727,030	727,030	100	100
SG064	Equipo informático para los operadores del Instituto de la Defensoría Pública de las Regiones 2,4 6 y 7	18/may/15	31/dic/15	-	794,086	794,086	100	100
SG065	Adquisición de mobiliario para las oficinas de los defensores públicos en las regiones 2 4 6 y 7	18/may/15	31/dic/15	-	301,838	301,838	100	100
TT024	Adquisición de equipo de ingeniería y dibujo de la CERTT	09/sep/15	25/nov/15	-	346,511	346,511	100	100
YU003	Adquisición de equipo de transporte para el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumka	05/ago/15	11/nov/15	-	3,027,987	3,027,987	100	100
YU004	Adquisición de maquinaria agrícola para el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumka	23/sep/15	30/nov/15	-	650,000	650,000	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión		Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
YU005	Adquisición de cámara frigorífica para el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumka	23/sep/15	25/nov/15	-	158,887	158,887	100	100
YU006	Adquisición de extractores para el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumka	15/jul/15	18/ago/15	-	37,033	37,033	100	100
K027 Desarrollo Regional		17/feb/15	30/oct/15	-	15,419,683	15,419,683	100	100
DR009	Estudio de prefactibilidad para la modernización de la carretera federal 186 Tramo: Macuspana-Escárcega-Chetumal (refrendo 2014)	13/mar/15	30/oct/15	-	6,999,871	6,999,871	100	100
DR010	Estudio de prefactibilidad de la construcción del enlace: entronque de las Carreteras 186 y 243 a Sayula de Alemán (refrendo 2014)	10/mar/15	30/oct/15	-	1,730,035	1,730,035	100	100
DR011	Estudio de preinversión para la modernización de la Carretera 187 Tramo Huimanguillo-Limite con el Estado de Chiapas (refrendo 2014)	10/mar/15	31/jul/15	-	852,888	852,888	100	100
DR012	Estudio de preinversión para el desarrollo de clusters agrícolas y agroindustriales (refrendo 2014)	17/feb/15	26/feb/15	-	2,414,888	2,414,888	100	100
DR013	Estudios de preinversión del aprovechamiento fluvial para usos turísticos y de transporte (refrendo 2014)	17/feb/15	31/mar/15	-	3,422,000	3,422,000	100	100
K028 Infraestructura para la Seguridad Pública		02/feb/15	31/dic/15	-	50,552,706	50,552,706	100	100
SP287	Adquisición de mobiliario para la modernización de la Dirección de Servicios al Público de la Policía Estatal de Caminos (base 4) (refrendo 2014)	02/feb/15	28/feb/15	-	1,055,912	1,055,912	100	100
SP354	Adquisición de vehiculos para la operatividad de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Imparticion de Justicia (FASP 2015 Federal)	01/abr/15	31/dic/15	-	15,020,932	15,020,932	100	100
SP356	Adquisición de muebles para las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (FASP 2015 Federal)	01/may/15	31/may/15	-	881,600	881,600	100	100
SP359	Adquisición de equipo de cómputo de los Ceresos de Cárdenas Huimanguillo, CRESET Macuspana, Tenosique, y Centro, (FASP 2015 Federal)	01/jul/15	31/jul/15	-	405,768	405,768	100	100
SP361	Adquisición de equipo terrestre para el Sistema Estatal Penitenciario (FASP 2015 Federal)	01/ago/15	31/ago/15	-	600,300	600,300	100	100
SP363	Mobiliario y equipo de los Ceresos de Cárdenas Huimanguillo, CRESET Macuspana, Tenosique, y Centro, (FASP 2015 Federal)	01/jul/15	31/jul/15	-	197,812	197,812	100	100
SP364	Adquisición de mobiliario del Sistema Nacional de Información (FASP 2015 Federal)	01/sep/15	30/sep/15	-	22,276	22,276	100	100
SP369	Adquisición de equipo electrónico para la Unidad del Servicio Profesional de Carrera Policial con recursos del (FASP 2015 Federal)	01/jun/15	31/ago/15	-	8,301	8,301	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SP370 Adquisición de herramienta y maquinaria para la red nacional de telecomunicaciones (FASP 2015 Federal)	01/may/15	31/may/15	-	28,380	28,380	100	100
SP374 Adquisición de licencia para el C4 (FASP 2015 Federal)	01/abr/15	30/abr/15	-	141,416	141,416	100	100
SP380 Adquisición de equipo electrónico para el sistema nacional de información (FASP 2015 Federal)	01/jun/15	30/jun/15	-	3,619	3,619	100	100
SP381 Adquisición de bienes informáticos del sistema nacional de información (FASP 2015 Federal)	01/jun/15	30/jun/15	-	87,290	87,290	100	100
SP392 Adquisición de mobiliario para prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana (FASP 2015 Estatal)	01/may/15	30/may/15	-	39,779	39,779	100	100
SP395 Adquisición de aparatos eléctricos para prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana (FASP 2015 Estatal)	01/jul/15	31/jul/15	-	7,714	7,714	100	100
SP396 Adquisición de extintores para el centro de prevención social de la violencia y de la delincuencia con participación ciudadana (FASP 2015 Estatal)	01/may/15	30/may/15	-	3,503	3,503	100	100
SP539 Adquisición de equipos terrestres para la Secretaría de Seguridad Pública (SUBSEMUN Federal 2015)	01/ago/15	18/dic/15	-	8,584,152	8,584,152	100	100
SP540 Adquisición de terminal digital móvil para la red nacional de telecomunicaciones (SUBSEMUN Federal 2015)	01/ago/15	31/dic/15	-	433,589	433,589	100	100
SP543 Adquisición de licencias de antivirus para protección de los equipos informáticos de la Secretaría de Seguridad Pública (SPA 2015)	03/ago/15	23/dic/15	-	181,461	181,461	100	100
SP544 Adquisición de armamento para la Unidad de Policía Estatal Acreditable (SPA 2015)	01/ago/15	06/oct/15	-	4,602,675	4,602,675	100	100
SP545 Adquisición de equipos terrestres para la Unidad de la Policía Estatal acreditable de ésta Secretaría de Seguridad Pública (SPA 2015)	01/jul/15	31/dic/15	-	5,947,004	5,947,004	100	100
SP546 Adquisición de equipos de comunicación y telecomunicaciones para las Unidades de Policía Estatal Acreditable (SPA 2015)	04/may/15	31/may/15	-	867,179	867,179	100	100
SP547 Adquisición de equipos informáticos para la Unidad de Investigación y Análisis Táctico (SPA 2015)	04/may/15	22/dic/15	-	811,462	811,462	100	100
SP548 Equipo electrónico para la Unidad de Investigación y Análisis Táctico (SPA 2015)	01/sep/15	30/sep/15	-	13,690	13,690	100	100
SP549 Adquisición de aparatos y equipos audiovisuales (audífonos) para la Unidad de Custodios Acreditables (SPA 2015)	01/sep/15	30/sep/15	-	15,360	15,360	100	100
SP550 Equipos fotográficos para la Unidad de Investigación y Análisis Técnico (SPA 2015)	01/sep/15	30/sep/15	-	126,855	126,855	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SP551 Adquisición de equipos de aire acondicionado para la Secretaría de Seguridad Pública (SPA 2015)	01/sep/15	30/sep/15	-	112,501	112,501	100	100
SP559 Elaboración de estudios de mecánica de suelos para los proyectos de obra pública de la Secretaría de Seguridad Pública	04/may/15	29/may/15	-	328,292	328,292	100	100
SP625 Adquisición de mobiliario para el proyecto de violencia escolar en escuelas secundarias (SUBSEMUN Federal 2015)	16/jun/15	30/jun/15	-	237,635	237,635	100	100
SP626 Adquisición de equipos de cómputo para el proyecto de violencia escolar en escuelas secundarias (SUBSEMUN Federal 2015)	16/jun/15	31/dic/15	-	1,221,016	1,221,016	100	100
SP627 Adquisición de proyectores para el proyecto de violencia escolar en escuelas secundarias (SUBSEMUN Federal 2015)	16/jun/15	31/dic/15	-	107,991	107,991	100	100
SP628 Adquisición de motocicletas para la policía estatal a través del Programa Ciudadano Vigilante	03/ago/15	23/dic/15	-	8,457,240	8,457,240	100	100
K032 Infraestructura para el Desarrollo Social	03/feb/15	31/dic/15	-	197,255,017	197,255,017	100	100
SD735 Rehabilitación de drenaje sanitario (varios tramos) en la Cabecera Municipal de Cárdenas Tabasco (refrendo 2014)	09/feb/15	31/dic/15	-	1,175,285	1,175,285	100	100
SD736 Construcción del sistema de agua potable en Localidad Santa Rosalía (Miguel Hidalgo Sec.) (incluye perforación de pozo profundo equipamiento y obra complementaria) Cárdenas Tabasco (refrendo 2014)	09/feb/15	31/dic/15	-	970,074	970,074	100	100
SD737 Construcción del sistema de agua potable (incluye perforación de pozo profundo equipamiento y obra complementaria) en la Localidad Melchor Ocampo Cárdenas Tabasco (refrendo 2014)	16/feb/15	31/dic/15	-	1,085,865	1,085,865	100	100
SD739 Construcción del sistema de agua potable (incluye perforación de pozo profundo equipamiento y obra complementaria) en la Localidad Quintín Arauz del Municipio de Paraíso, Tabasco (refrendo 2014)	03/feb/15	31/dic/15	-	169,953	169,953	100	100
SD740 Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la Localidad de Villa Tapijulapa en el Municipio de Tacotalpa, (refrendo 2014)	16/feb/15	07/sep/15	-	9,120,147	9,120,147	100	100
SD741 Rehabilitación del sistema de agua potable en la Localidad Villa Tapijulapa en el Municipio de Tacotalpa, (refrendo 2014)	16/feb/15	07/sep/15	-	2,770,116	2,770,116	100	100
SD743 Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la Localidad Poblado C-28 (Coronel Gregorio Méndez Magaña) en el Municipio de Cárdenas, (refrendo 2014)	09/feb/15	30/sep/15	-	9,337,037	9,337,037	100	100
SD760 Rehabilitación de drenaje sanitario (varios tramos) en la Localidad Villa el Triunfo del Municipio de Balancán, Tabasco (refrendo 2014)	09/feb/15	31/dic/15	-	141,692	141,692	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SD769 Aportación al Convenio ACU-240-14 Ramo 33 (economías 2012) (refrendo 2015)	09/feb/15	31/dic/15	-	906,726	906,726	100	100
SD770 Aportación al Convenio ACU-240-14 Ramo33 (Productos Financieros 2012) (refrendo 2015)	09/feb/15	31/dic/15	-	75,256	75,256	100	100
SD771 Aportación al Convenio ACU-240-14 Ramo 33 (economías 2013) (refrendo 2014)	09/feb/15	31/dic/15	-	6,353,826	6,353,826	100	100
SD774 Modernización y ampliación con pavimentación asfáltica del camino: e.c. (Poana - Raya de Zaragoza Km. 19+200) - Pomoca - Gran Poder - Guayal - Pochitocal 2da. Longitud Total del Km 0+000 al 41+560 Tramo a Modernizar: Pasamonos - Lomas Alegres 1ra. Sección del km. 41+560 al km 38+560, Municipio de Tacotalpa (aportación federal al PROII)	23/mar/15	19/oct/15	-	15,440,644	15,440,644	100	100
SD775 Construcción del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Tapotzingo en el Municipio de Nacajuca, Tabasco (aportación federal al PROII)	13/abr/15	09/oct/15	-	13,825,152	13,825,152	100	100
SD776 Construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario en las localidades de Tecoluta 1ra. Sección y Tecoluta 2da. Sección Municipio de Nacajuca, Tabasco (aportación federal al PROII)	06/jul/15	31/dic/15	-	6,246,068	6,246,068	100	100
SD777 Construcción del sistema integral de drenaje sanitario en las localidades de: Chivalito 2da. Sección Chivalito 4ta. Sección Melchor Ocampo 1ra. Sección Melchor Ocampo 2da. Sección y Melchor Ocampo Tercera Sección Municipio de Macuspana, (aportación federal)	27/abr/15	31/dic/15	-	30,166,023	30,166,023	100	100
SD778 Construcción del sistema múltiple de agua potable en las localidades de: Chivalito 2da. Sección Chivalito 4ta. Sección Melchor Ocampo 1ra. Sección Melchor Ocampo 2da. Sección y Melchor Ocampo Tercera Sección en el Municipio de Macuspana, cuarta etapa (aportación federal Al PROII)	25/may/15	21/sep/15	-	3,018,251	3,018,251	100	100
SD779 Modernización y ampliación con pavimentación asfáltica del camino: e.c. (Poana - Raya de Zaragoza Km. 19+200) - Pomoca - Gran Poder - Guayal - Pochitocal 2da. Longitud Total del Km 0+000 al 41+560 Tramo a Modernizar: Pasamonos - Lomas Alegres 1ra. Sección del Km. 41+560 Al Km 38+560 Municipio de Tacotalpa. (aportación estatal Al PROII)	23/mar/15	18/oct/15	-	3,860,161	3,860,161	100	100
SD780 Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario en la Localidad de Tapotzingo en el Municipio de Nacajuca, Tabasco (aportación estatal al PROII)	13/abr/15	16/nov/15	-	3,456,288	3,456,288	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SD782 Construcción del sistema integral de drenaje sanitario en las Localidades de: Chivalito 2da. Sección Chivalito 4ta. Sección Melchor Ocampo 1ra. Sección Melchor Ocampo 2da. Sección y Melchor Ocampo tercera Sección Municipio de Macuspana, (aportación federal al PROII)	27/abr/15	16/dic/15	-	7,541,506	7,541,506	100	100
SD783 Construcción del sistema múltiple de agua potable en las localidades de: Chivalito 2da. Sección Chivalito 4ta. Sección Melchor Ocampo 1ra. Sección Melchor Ocampo 2da. Sección y Melchor Ocampo 3ra. Sección, en el Municipio de Macuspana, cuarta etapa (aportación federal al PROII)	25/may/15	21/sep/15	-	754,563	754,563	100	100
SD784 Aportación estatal a la construcción de alcantarillado sanitario en las Colonias Carlos Enrique Abreu y General Luis Felipe Domínguez en el Municipio de Balancán, Tabasco	06/jul/15	20/nov/15	-	6,975,775	6,975,775	100	100
SD785 Aportación estatal a la construcción de drenaje sanitario en la Colonia el Pedregal del Villa el Triunfo en el Municipio de Balancán, Tabasco	06/jul/15	20/nov/15	-	4,481,790	4,481,790	100	100
SD786 Aportación estatal a la construcción de drenaje sanitario en la Colonia el Tigre de Villa en Triunfo en el Municipio de Balancán, Tabasco	06/jul/15	15/nov/15	-	10,159,120	10,159,120	100	100
SD787 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería Jolochero 2da Sección Centro, Tabasco	17/ago/15	25/oct/15	-	186,165	186,165	100	100
SD788 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Localidad Torno Largo 3ra. Sección (Sabanilla) Centro, Tabasco	17/ago/15	23/oct/15	-	109,025	109,025	100	100
SD789 Aportación estatal a la ampliación de la red Ranchería Guineo 2da Sección Callejón Quinta Graciela Framboyán La Ceiba Los Mangos El Cedro Miranda Patricio y Almendro Centro, Tabasco	04/sep/15	24/dic/15	-	407,050	407,050	100	100
SD790 Aportación estatal a la ampliación de la red Ranchería Miraflores 2da. Sección (Zapotillo) Callejón Telesecundaria y Los Poblanos Centro, Tabasco	04/sep/15	24/dic/15	-	176,750	176,750	100	100
SD791 Aportación estatal a la ampliación de la red Ranchería Buena Vista T.S. Sector Los Cocos Calle Iguala San Fernando y Prolongación de Iguala Tamulté de las Sabanas Centro, Tabasco	14/ago/15	14/dic/15	-	269,045	269,045	100	100
SD792 Aportación estatal a la ampliación de red Ranchería el Corozal (Sector Los Mayos Mondragones Luna Ortiz y El Corozal) Centro, Tabasco	14/ago/15	14/dic/15	-	337,330	337,330	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SD793 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión Fraccionamiento Santa Cecilia Parrilla Centro, Tabasco	15/sep/15	17/dic/15	-	561,400	561,400	100	100
SD794 Aportación estatal a la ampliación de la red Ranchería la Loma Calle Cocoyol de la Villa Tamulté de las Sabanas Centro, Tabasco	14/ago/15	14/dic/15	-	137,515	137,515	100	100
SD795 Aportación estatal a la ampliación de la red Ranchería Río Viejo 1ra Sección Villahermosa Centro, Tabasco	15/sep/15	17/dic/15	-	56,840	56,840	100	100
SD796 Aportación estatal a la ampliación de la red Ranchería Zapotal (Sector Macayal) Centro, Tabasco	15/sep/15	17/dic/15	-	132,265	132,265	100	100
SD797 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en La Poblado Cocohital Comalcalco, Tabasco	14/ago/15	17/dic/15	-	64,190	64,190	100	100
SD798 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en La Poblado Cupilco Sector Santuario Comalcalco, Tabasco	14/ago/15	18/dic/15	-	123,130	123,130	100	100
SD799 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería Arena 4a Sección Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	18/dic/15	-	47,425	47,425	100	100
SD800 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería Centro, Tular 2a Sección Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	20/dic/15	-	727,930	727,930	100	100
SD801 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería Francisco Trujillo Gurria Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	20/dic/15	-	101,605	101,605	100	100
SD802 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería Gregorio Méndez 1a Sección Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	20/dic/15	-	72,345	72,345	100	100
SD803 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería Gregorio Méndez 3a Sección Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	20/dic/15	-	229,285	229,285	100	100
SD804 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería Ignacio Zaragoza 1a Sección Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	20/dic/15	-	71,260	71,260	100	100
SD805 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería Ignacio Zaragoza 3a Sección Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	20/dic/15	-	162,960	162,960	100	100
SD806 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería José María Pino Suarez 3a Sección Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	20/dic/15	-	482,440	482,440	100	100
SD807 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería León Zarate 1a Sección Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	20/dic/15	-	281,365	281,365	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SD808 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería Miguel Hidalgo 2a Sección Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	20/dic/15	-	280,210	280,210	100	100
SD809 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería Norte 2a Sección Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	20/dic/15	-	109,690	109,690	100	100
SD810 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería Progreso Tular 1a Sección Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	20/dic/15	-	355,565	355,565	100	100
SD811 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería Zaragoza 4a Sección Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	20/dic/15	-	34,405	34,405	100	100
SD812 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en Villa Aldama Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	20/dic/15	-	546,980	546,980	100	100
SD813 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en La Villa Chichicapa Comalcalco, Tabasco	10/ago/15	20/dic/15	-	241,465	241,465	100	100
SD814 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Colonia La Esperanza Tenosique, Tabasco	14/ago/15	01/nov/15	-	697,480	697,480	100	100
SD815 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería Cacao Zona Alta Emiliano Zapata, Tabasco	15/sep/15	03/dic/15	-	900,436	900,436	100	100
SD816 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Ranchería Tres Letras Emiliano Zapata, Tabasco	14/ago/15	01/nov/15	-	541,948	541,948	100	100
SD817 Aportación estatal a la ampliación de la red de energía eléctrica en la Colonia Santa Cruz Emiliano Zapata, Tabasco	14/ago/15	01/nov/15	-	194,020	194,020	100	100
SD819 Aportación estatal a la construcción de la línea de conducción de agua potable y equipamiento electromecánico de planta potabilizadora en la Ranchería Barrancas y Amate 3ra. Sección del Municipio de Centro, Tabasco (economía 2014)	07/sep/15	14/dic/15	-	5,430,062	5,430,062	100	100
SD820 Aportación estatal a la construcción de pavimento con concreto asfáltico en Camino Rural Ranchería Aguacate en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. (Economía 2014)	01/sep/15	31/oct/15	-	2,895,017	2,895,017	100	100
SD821 Aportación estatal a la construcción del sistema de agua potable en el Ejido Villa Luz en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco (economía 2013)	28/ago/15	14/dic/15	-	2,754,159	2,754,159	100	100
SD822 Aportación estatal al revestimiento con grava de 1 1/2" a finos en diversas calles de la Colonia Villas de Oriente del Municipio de Comalcalco, Tabasco	28/jul/15	15/sep/15	-	1,097,235	1,097,235	100	100
SD823 Aportación estatal a la construcción de pavimento asfáltico con mezcla en caliente (meta 1.500 Km) Poblado Cocohital en el Municipio de Comalcalco, Tabasco (economía 2014)	31/jul/15	15/sep/15	-	1,841,335	1,841,335	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SD824 Aportación estatal a la construcción de pavimento asfáltico con mezcla en caliente (meta 1.882 km) Poblado Miguel Hidalgo en el Municipio de Comalcalco, Tabasco (economía 2014)	31/jul/15	18/sep/15	-	2,319,836	2,319,836	100	100
SD839 Construcción de pavimento asfáltico con mezcla en caliente (meta 0.480 km) Ranchería Reyes Hernandez 2da Sección (El Mejoral) en el Municipio de Comalcalco, Tabasco	22/jun/15	25/ago/15	-	498,313	498,313	100	100
SD840 Aportación estatal a la construcción de la línea de conducción de agua potable de la planta potabilizadora carrizal al km 158 de la carretera Villahermosa-Cárdenas Ranchería Lázaro Cárdenas 1ra. Sección del Municipio de Centro, Tabasco	14/sep/15	20/dic/15	-	6,511,460	6,511,460	100	100
SD841 Aportación estatal a la construcción del drenaje sanitario en la Colonia José María Pino Suárez etapa I (Sector Periférico) Ciudad de Villahermosa del Municipio de Centro, Tabasco	17/sep/15	31/oct/15	-	2,118,066	2,118,066	100	100
SD842 Aportación estatal a la construcción de colector pluvial en la Calle Antonio Reyes Zurita en la Colonia Carrizal Ciudad de Villahermosa del Municipio de Centro, Tabasco.	17/ago/15	31/oct/15	-	3,585,421	3,585,421	100	100
SD843 Aportación estatal a la rehabilitación de drenaje sanitario en la Calle Antonio Reyes Zurita en la Colonia Carrizal Ciudad de Villahermosa del Municipio de Centro, Tabasco.	17/ago/15	31/oct/15	-	4,091,838	4,091,838	100	100
SD844 Aportación estatal a la construcción de pavimento de concreto hidráulico en las Calles Congreso de Chilpancingo Francisco Villa y Miguel Hidalgo Colonia Vicente Guerrero Ciudad Villahermosa del Municipio de Centro, Tabasco.	05/ago/15	30/oct/15	-	6,586,202	6,586,202	100	100
SD845 Aportación estatal a la rehabilitación de camino de acceso Ranchería Graciela Pintado de Madrazo (Revestimiento) en el Municipio de Balancán, Tabasco,	11/sep/15	11/oct/15	-	419,567	419,567	100	100
SD846 Aportación estatal a la rehabilitación de camino de acceso Ejido la Trinidad (revestimiento) en el Municipio de Balancán, Tabasco	08/sep/15	09/nov/15	-	1,636,071	1,636,071	100	100
SD847 Aportación estatal a la rehabilitación de camino de acceso Ranchería Tierra y Libertad (revestimiento) en el Municipio de Balancán	21/sep/15	10/nov/15	-	1,920,036	1,920,036	100	100
SD848 Aportación estatal a la rehabilitación de camino de acceso Ranchería Pejelagarto Primera Sección (revestimiento) en el Municipio de Balancán	21/sep/15	20/nov/15	-	819,152	819,152	100	100
SD849 Aportación Estatal a la Construcción de Puente Mixto "Chaschin en la Cabecera Municipal de Tenosique Tabasco"	06/nov/15	16/dic/15	-	6,060,413	6,060,413	100	100
K036 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	19/nov/15	30/nov/15	-	250,000	250,000	100	100
SA179 Adquisición de terrenos	19/nov/15	30/nov/15	-	250,000	250,000	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
N001 Desastres Naturales	05/ene/15	15/dic/15	-	269,995,191	269,995,191	100	100
AS028 Reposición de tubería de 284 m. de pvc serie 20 de 12" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias, tomas de agua potable y pavimento hidráulico en la Calle Carlos a Madrazo entre Vicente Guerrero y Colonia Banrural Balancán, Tabasco. (CEAS/78/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	04/mar/15	02/may/15	-	989,094	989,094	100	100
AS029 Reposición de tubería de 86 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 20" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable y pavimento hidráulico en la Calle Avenida la Paz entre Eusebio Castillo y Libertad, Balancán, Tabasco. (CEAS/79/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	04/mar/15	17/may/15	-	1,425,173	1,425,173	100	100
AS030 Reposición de tubería de 110 m. de pvc serie 20 de 18" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y dos pozos de visita en la Calle Benito Juárez entre Francisco I Madero y Galeana Villa el Triunfo Balancán, Tabasco. (CEAS/80/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	20/may/15	18/jul/15	-	615,051	615,051	100	100
AS031 Reposición de tubería de 49 m. de pvc serie 20 de 8 y 18" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y tres pozos de visita en la Calle Josefa Ortiz de Domínguez entre Niños Héroes y Francisco J. Santamaría Villa el Triunfo Balancán, Tabasco. (CEAS/81/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	04/mar/15	30/abr/15	-	795,024	795,024	100	100
AS032 Reposición de tubería de 70 m. de pvc serie 20 de 12" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y dos pozos de visita en la Calle Niños Héroes entre Josefa Ortiz de Domínguez y Agustín Ruiz de la Peña Villa el Triunfo Balancán, Tabasco. (CEAS/82/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	03/jul/15	30/ago/15	-	790,870	790,870	100	100
AS033 Reposición de tubería de 71 m. de pvc serie 20 de 12" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias, tomas de agua potable pavimento hidráulico y dos pozos de visita en la Calle Cuauhtémoc entre Benito Juárez y Niños Héroes Villa el Triunfo Balancán, Tabasco. (CEAS/83/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	10/jun/15	08/ago/15	-	784,664	784,664	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
AS034 Reposición de tubería de 92 m. de pvc serie 20 de 18" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y dos pozos de visita en la Calle Benito Juárez entre Cuauhtémoc y Allende Villa el Triunfo Balancán, Tabasco. (CEAS/84/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	04/mar/15	17/may/15	-	962,191	962,191	100	100
AS035 Reposición de tubería de 37 m. de pvc serie 20 de 18" diámetro incluye reposición de 2 pozo de visita en la Calle Francisco Villa (colector) entre Díaz Ordaz y López Mateo Villa el Triunfo Balancán, Tabasco. (CEAS/86/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	15/ago/15	13/oct/15	-	364,288	364,288	100	100
AS036 Reposición de tubería de 29 m. de pvc serie 20 de 18" diámetro Incluye reposición pavimento hidráulico y dos pozos de visita en la Calle Prolongación Josefa Ortiz de Domínguez entre la Vía del F.F.C.C. y Francisco Villa Villa el Triunfo Balancán, Tabasco. (CEAS/87/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	20/may/15	18/jul/15	-	360,335	360,335	100	100
AS037 Reposición de tubería de 160 m. de pvc serie 20 de 8 y 18" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable y tres pozos de visita en la Calle López Mateo entre Gregorio Méndez y 27 de Febrero Villa el Triunfo Balancán, Tabasco. (CEAS/88/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	10/jun/15	08/ago/15	-	1,917,407	1,917,407	100	100
AS038 Reposición de tubería de 40 m. de pvc serie 20 de 24" diámetro incluye reposición de pozo de visita en la Calle Prolongación Eusebio Castillo entre Allende y Arroyo San Marcos Cabecera Municipal Balancán, Tabasco (CEAS/89/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	02/jun/15	30/jul/15	-	395,000	395,000	100	100
AS039 Reposición de tubería de 98 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 18" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable y pavimento hidráulico en la Calle Nicolás Bravo entre 18" de Agosto y Eusebio Castillo Cabecera Municipal Balancán, Tabasco. (CEAS/90/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	18/jul/15	15/sep/15	-	1,182,155	1,182,155	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
AS040 Reposición de tubería de 125 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 18" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable y pavimento asfáltico en la Calle Anillo Periférico entre Belisario Domínguez y Pictun Cabecera Municipal Balancán, Tabasco. (CEAS/91/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	10/jun/15	08/ago/15	-	824,462	824,462	100	100
AS041 Reposición de tubería de 262 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 18" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable y pavimento hidráulico en la Calle 18" de Agosto entre Nicolás Bravo e Ignacio Ramírez Cabecera Municipal Balancán, Tabasco. (CEAS/92/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	04/mar/15	17/may/15	-	2,104,627	2,104,627	100	100
AS042 Reposición de tubería de 31 m. de pvc serie 20 de 12" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable y pavimento hidráulico en la Calle Benito Juárez entre 27 de Febrero y Cerrada Benito Juárez Cabecera Municipal Balancán, Tabasco. (CEAS/94/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	24/jul/15	22/ago/15	-	440,661	440,661	100	100
AS043 Reposición de tubería de 91 m. de pvc serie 20 de 12" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable y tres pozos de visita en la Calle 16 de Septiembre entre Zaragoza y Escuadrón 201 Villa el Triunfo Balancán, Tabasco. (CEAS/95/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	07/may/15	05/jul/15	-	551,690	551,690	100	100
AS044 Reposición de tubería de 159 m. de pvc serie 20 de 12" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico en la Calle Libertad entre Benito Juárez y Belisario Domínguez Cabecera Municipal Balancán, Tabasco. (CEAS/96/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	03/jul/15	30/ago/15	-	1,742,356	1,742,356	100	100
AS045 Reposición de tubería de 91 m. de pvc serie 20 de 12" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y dos pozos de visita en la Calle 16 de Septiembre entre Cristóbal Colon y Arteaga Villa el Triunfo Balancán, Tabasco. (CEAS/97/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	17/ago/15	30/sep/15	-	379,432	379,432	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
AS046 Reposición de tubería de 172 m. de pvc serie 20 de 18" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable y tres pozos de visita en la Calle Gregorio Méndez entre Zaragoza y Escuadrón 201 Villa el Triunfo Balancán, Tabasco. (CEAS/98/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	08/abr/15	06/jun/15	-	899,386	899,386	100	100
AS047 Reposición de tubería de 105 m. de pvc serie 20 de 12" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y pozo de visita en la Calle Allende entre Aldama y 20 de Noviembre Cabecera Municipal Balancán, Tabasco. (CEAS/99/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	10/jun/15	08/ago/15	-	896,718	896,718	100	100
AS048 Reposición de tubería de 105 m. de pvc serie 20 de 12" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico en la Calle 27 de Febrero entre 05 de Febrero y 16 de Septiembre Cabecera Municipal Balancán, Tabasco. (CEAS/100/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	04/mar/15	02/may/15	-	1,024,365	1,024,365	100	100
AS049 Reposición de tubería de 105 m. de pvc serie 20 de 12" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico en la Calle 27 de Febrero entre López Mateo y Cristóbal Colon Villa el Triunfo Balancán, Tabasco. (CEAS/101/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	04/mar/15	31/mar/15	-	1,306,978	1,306,978	100	100
AS050 Reposición de tubería de 53 m. de pvc serie 20 de 12" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable y pavimento hidráulico en la Calle 24 de Febrero entre Agustín de Iturbide y Convivencia Cabecera Municipal Balancán, Tabasco. (CEAS/102/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	04/mar/15	31/mar/15	-	721,312	721,312	100	100
AS051 Reposición de tubería de 132 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 12" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento con hidráulico y cuatro pozos de visita en la Calle Independencia entre Guadalupe Victoria y Boulevard Francisco Javier Santamaría Jalapa Tabasco. (CEAS/42/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	04/mar/15	29/jun/15	-	1,502,777	1,502,777	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
AS052 Reposición de tubería de 38 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 12" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y dos pozos de visita en la Calle Aniceto Calcáneo entre Boulevard 20 de Noviembre y Matías P. Piedra. Jalapa Tabasco. (CEAS/43/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	04/mar/15	23/may/15	-	656,192	656,192	100	100
AS053 Reposición de tubería de 127 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 12" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y tres pozos de visita en la Calle Aniceto Calcáneo entre Carmen Ascencio y 27 de Febrero Jalapa Tabasco. (CEAS/44/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	02/mar/15	30/may/15	-	2,278,112	2,278,112	100	100
AS054 Reposición de tubería de 143 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 12" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y cinco pozos de visita en la Calle Matías P. Piedra entre Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo Jalapa Tabasco. (CEAS/46/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	02/abr/15	29/jun/15	-	2,001,631	2,001,631	100	100
AS055 Reposición de tubería de 260 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 12" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y dos pozos de visita en la Calle Miguel Hidalgo entre 27 de Febrero y Francisco Javier Mina Jalapa Tabasco. (CEAS/48/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	02/feb/15	30/may/15	-	2,527,965	2,527,965	100	100
AS056 Reposición de tubería de 83 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 12" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y dos pozos de visita en la Calle Francisco Javier Santamaría entre Benito Juárez y Malecón Jalapa Tabasco. (CEAS/49/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	04/mar/15	02/jul/15	-	937,273	937,273	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
AS057 Reposición de tubería de 53.6 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 12" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento asfáltico y dos tapas de concreto en pozos de visita en la Calle Carretera Principal de la Ranchería Víctor Fernández Manero 2da. Sección Jalapa Tabasco. (CEAS/50/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	02/mar/15	30/abr/15	-	821,323	821,323	100	100
AS058 Reposición de tubería de 55 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 12" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y dos pozos de visita en la Calle Benito Juárez entre Francisco Javier Santamaría e Independencia Jalapa Tabasco. (CEAS/51/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	02/mar/15	29/jun/15	-	934,952	934,952	100	100
AS060 Reposición de tubería de 12 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 12" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias, tomas de agua potable, pavimento hidráulico y pozo de visita en la Calle José María Pino Suarez entre Aniceto Calcáneo y Miguel Hidalgo Jalapa Tabasco. (CEAS/56/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	04/mar/15	23/may/15	-	229,217	229,217	100	100
AS062 Reconstrucción del brocal del pozo y sello sanitario dado de ademe reposición del equipo de bombeo sumergible de 1.5 l.p.s. 100 cdt de 2 h.p. sistema de cloración caseta de operación tanque hidroneumático cerca de malla ciclón arreglo mecánico Subestación de 10 K.V.A. línea y cableado eléctrico, Montaña, Jalapa Tabasco. (CEAS/59/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	23/mar/15	30/abr/15	-	377,655	377,655	100	100
AS063 Reposición de tubería de 284 m. de pvc de 20" diámetro y ducto de 42" diámetro de la línea de presión de agua pluvial de materia ADS tubería de colector de 12 diámetro y línea madrina de 8"Ø incluye reposición de descargas domiciliarias y pavimento Hidráulico en la Calle Idelfonso Bocanegra entre Guadalupe Victoria y Francisco Javier Santamaría Cabecera Municipal Jalapa Tabasco. (CEAS/71/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	03/mar/15	29/jun/15	-	4,404,160	4,404,160	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
AS064 Reposición de tubería de 122 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 12" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y tres pozos de visita en la Calle Miguel Hidalgo entre Matías P. Piedra y Boulevard José María Pino Suarez Jalapa Tabasco. (CEAS/72/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	21/sep/15	06/nov/15	-	2,077,298	2,077,298	100	100
AS065 Reposición de tubería de 65 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 12" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y dos pozos de visita en la Calle Guadalupe Victoria entre Independencia y Francisco Javier Santamaría Cabecera Municipal Jalapa Tabasco. (CEAS/73/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	02/mar/15	30/may/15	-	1,585,810	1,585,810	100	100
AS066 Reposición de tubería de 30 m. de pvc serie 20 de 8" diámetro de línea madrina y de 12" diámetro de colector incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable pavimento hidráulico y 2 pozo de visita en la Calle Simón Sarlat entre 5 de Mayo y Carretera Cacaos-Portón Poblado Francisco J. Santamaría Jalapa, Tabasco. (CEAS/74/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	13/abr/15	08/jun/15	-	506,494	506,494	100	100
AS067 Reconstrucción del brocal del pozo y sello sanitario dado de ademe reposición del equipo de bombeo sumergible de 5 l.p.s. 100 cdt de 15 h.p. de válvulas de paso y check subestación eléctrica de 30 k.v.a. caseta de operación líneas y cableado eléctrico, Benito González Jalapa, Tabasco. (CEAS/75/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	02/mar/15	30/abr/15	-	660,020	660,020	100	100
AS068 Reposición de equipo de bombeo sumergible de 1.5 l.p.s. 60 cdt de 2 h.p. sistema de cloración tanque hidroneumático subestación eléctrica de 30 k.v.a. líneas y cableado eléctrico Ranchería Chipilinar 4ta. Sección Jalapa, Tabasco. (CEAS/103/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014).	02/mar/15	30/abr/15	-	342,665	342,665	100	100
AS069 Renivelación y reconstrucción de taludes excavación con relleno y compactación con la reposición de la línea de 4"Ø de pvc rd26 en 2,500 m., Poblado Francisco J. Santamaría Jalapa, Tabasco. (CEAS/104/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	20/mar/15	18/may/15	-	805,840	805,840	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
AS070 Reposición de tubería de 76 m. de pvc serie 20 de 24" diámetro de colector incluye reposición de dos pozos de visita en la Calle 13 entre calle 28 y 24 Cabecera Municipal Tenosique, Tabasco (CEAS/85/FONDEN 14 y 15 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	25/abr/15	23/jun/15	-	599,359	599,359	100	100
AS071 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 130 m. en línea madrina de 8" ø reposición de pavimento concreto hidráulico y 28 descargas domiciliarias en la Calle José María Morelos entre Hermenegildo Galeana y Constitución Frontera Centla, Tabasco. CEAS/36/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	02/jun/15	18/jul/15	-	1,276,341	1,276,341	100	100
AS072 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 138 m. en colector de 12" ø y línea madrina de 8" ø con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable en 138 m.l y reposición de pavimento asfáltico y 15 descargas domiciliarias en la Calle Francisco Javier Mina entre Vicente Guerrero y Santos Degollados Frontera Centla, Tabasco. CEAS/37/FONDEN 23 Y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	10/jun/15	08/ago/15	-	1,904,848	1,904,848	100	100
AS073 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 270 m. en línea madrina de 8" ø reposición de pavimento asfáltico y 46 descargas domiciliarias en la Calle Josefa Ortiz entre Miguel Hidalgo y Francisco Javier Mina Cabecera Municipal Centla, Tabasco. (CEAS/38/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	27/feb/15	21/may/15	-	2,455,993	2,455,993	100	100
AS074 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de concreto armado de 14.50 m. en colector de 36 ø reposición del pozo de visita caja del colector en concreto armado y una boca de tormenta reposición de pavimento en concreto hidráulico en la Calle Josefa Ortiz de Domínguez, Esquina Miguel Hidalgo Frontera Centla, Tabasco. (CEAS/39/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	15/ago/15	13/oct/15	-	368,339	368,339	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
AS075 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 75.50 m. en línea madrina de 8" ø reposición de pavimento concreto hidráulico y 8 descargas domiciliarias en la Calle Ignacio Rayón entre Juan Aldama e Ignacio Zaragoza Frontera Centla, Tabasco. (CEAS/40/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	10/jun/15	08/ago/15	-	903,701	903,701	100	100
AS076 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 164 m. en línea madrina de 8" ø reposición de pavimento concreto hidráulico y 22 descargas domiciliarias en la Calle Benito Juárez entre Vicente Guerrero y Josefa Ortiz Cabecera Municipal Centla, Tabasco. (CEAS/41/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	27/abr/15	25/jun/15	-	1,336,871	1,336,871	100	100
AS077 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 17.70 m. en línea madrina de 8" ø reposición de pavimento asfáltico y 32 descargas domiciliarias en la Calle Napoleón Pedrero entre Gregorio Méndez y Mariano Escobedo (Colonia Pescadores) Cabecera Municipal Centla, Tabasco. (CEAS/42/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	01/jul/15	15/oct/15	-	1,780,670	1,780,670	100	100
AS078 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 105 m. en colector de 12" ø y línea madrina de 8" ø con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable en 105 m.l y reposición de pavimento terracería y 12 descargas domiciliarias en la Calle Gregorio Méndez entre Grijalva y Vicente Guerrero (Colonia Ulises García) Frontera Centla, Tabasco. (CEAS/43/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	08/jun/15	06/ago/15	-	696,187	696,187	100	100
AS080 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 151.30 m. en colector de 12" ø y línea madrina de 8" ø con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable en 151.30 m.l y reposición de pavimento asfáltico y 25 descargas domiciliarias en la Calle Juan de Grijalva entre Mariano Escobedo y Gregorio Méndez Frontera Centla, Tabasco. (CEAS/45/FONDEN 23 Y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	27/abr/15	25/jul/15	-	1,836,959	1,836,959	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
AS081 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 242 m. en línea madrina de 8" ø reposición de pavimento concreto hidráulico y 22 descargas domiciliarias en la Calle Vicente Guerrero entre Francisco I. Madero y Benito Juárez Cabecera Municipal Centla, Tabasco. (CEAS/46/FONDEN 23 Y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	20/may/15	04/jul/15	-	1,662,142	1,662,142	100	100
AS082 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 36 m. en colector de 18" ø reposición de dos pozos de visitas reposición de pavimento en concreto hidráulico en la Calle Juan de Grijalva entre Independencia y Constitución Frontera Centla, Tabasco. (CEAS/47/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	20/may/15	04/jul/15	-	611,853	611,853	100	100
AS083 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 188 m. en colector de 12" ø y línea madrina de 8" ø con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable en 188 m.l y reposición de pavimento asfáltico y 24 descargas domiciliarias en la Calle Leona Vicario entre Justo Serra y Sánchez Magallanes Cabecera Municipal Centla, Tabasco. (CEAS/48/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014).	02/mar/15	30/abr/15	-	2,330,365	2,330,365	100	100
AS084 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 121 m. en línea madrina de 8" ø reposición de pavimento asfáltico y 16 descargas domiciliarias en la Calle Melchor Ocampo entre Ignacio Rayón y Hermenegildo Galeana Frontera Centla, Tabasco. (CEAS/49/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	20/may/15	30/jul/15	-	1,522,581	1,522,581	100	100
AS085 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 80 m. en colector de 12" ø y línea madrina de 8" ø con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable en 80 m.l y reposición de pavimento terracería y 8 descargas domiciliarias en la Calle Santos Degollados entre Quinta Roo y Ignacio Rayón Frontera Centla, Tabasco (CEAS/50/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	15/jun/15	15/sep/15	-	493,305	493,305	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
AS086 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de concreto armado de 68 m. en colector de 42" ø reposición de concreto hidráulico en la Calle Cuauhtémoc entre Quintana Roo e Ignacio Rayón Cabecera Municipal Centla, Tabasco (CEAS/51/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	20/may/15	30/jul/15	-	1,157,411	1,157,411	100	100
AS087 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 178 m. en línea madrina de 8" ø reposición de pavimento terracería y 27 descargas domiciliarias en la Calle Constitución entre Cuauhtémoc y Rivapalacio Cabecera Municipal Centla, Tabasco. (CEAS/52/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	20/may/15	30/jul/15	-	1,904,902	1,904,902	100	100
AS088 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 103 m. en línea madrina de 8" ø reposición de pavimento terracería y 8 descargas domiciliarias en la Calle Eusebio Castillo entre José María Pino Suarez y José María Morelos Frontera Centla, Tabasco. (CEAS/53/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	05/jun/15	03/ago/15	-	550,718	550,718	100	100
AS089 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 189 m. en línea madrina de 8" ø reposición de pavimento concreto hidráulico y 8 descargas domiciliarias en la Calle Leona Vicario entre José María Pino Suarez e Ignacio Allende Cabecera Municipal Centla, Tabasco. (CEAS/54/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	20/may/15	30/jul/15	-	1,790,299	1,790,299	100	100
AS090 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 124.60 m. en línea madrina de 8" ø reposición de pavimento asfáltico y 20 descargas domiciliarias en la Calle Álvaro Obregón entre Constitución e Independencia Cabecera Municipal Centla, Tabasco. (CEAS/55/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	03/jun/15	30/jul/15	-	1,151,227	1,151,227	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
AS091 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 293 m. en colector de 12" ø y línea madrina de 8" ø con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable en 293 m.l y reposición de pavimento asfáltico y 31 descargas domiciliarias en la Calle Constitución entre Ignacio Zaragoza y Álvaro Obregón Cabecera Municipal Centla, Tabasco. (CEAS/56/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	02/mar/15	30/abr/15	-	3,561,964	3,561,964	100	100
AS095 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 291 m. en colector de 12" ø y línea madrina de 8" ø con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable en 291 m.l y reposición de pavimento asfáltico y 35 descargas domiciliarias en la Calle Mariano Escobedo entre Simón Sarlat y Melchor Ocampo Cabecera Municipal Centla, Tabasco. (CEAS/60/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	27/feb/15	15/jun/15	-	3,475,287	3,475,287	100	100
AS096 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 54.40 m. en colector de 12" ø y línea madrina de 8" ø con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable en 54.40 M.L y reposición de pavimento asfáltico y 10 descargas domiciliarias en la Calle Miguel Hidalgo entre José María Morelos y Pavón y Panteón Viejo Cabecera Municipal Centla, Tabasco. (CEAS/61/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (Refrendo2014)	03/jul/15	30/ago/15	-	909,357	909,357	100	100
AS097 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 279 m. en colector de 12" ø y línea madrina de 8" ø con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable en 279 m.l y reposición de pavimento asfáltico y 17 descargas domiciliarias en la Calle Mariano Escobedo entre Juan de Grijalva y Melchor Ocampo Cabecera Municipal Centla, Tabasco. (CEAS/62/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	04/mar/15	26/may/15	-	2,767,032	2,767,032	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
AS098 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 174.20 m. en colector de 12" \emptyset y línea madrina de 8" \emptyset con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable y 35 descargas domiciliarias en la Calle Ignacio Mejía entre Vicenale en 174.20 m.l. y 174.20 m.l y reposición de pavimento asfáltico Guerrero y Santos Degollados (Colonia Ulises García), Cabecera Municipal Centla, Tabasco. (CEAS/63/FONDEN 23 y 24 de diciembre)	10/jun/15	08/ago/15	-	2,298,674	2,298,674	100	100
AS100 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 80 m. en línea madrina de 8" \emptyset reposición de pavimento de terracería y 12 descargas domiciliarias en la Calle Rio de Juan de Grijalva entre Andrés Quintana roo e Ignacio rayón (colonia Fonapo I), Cabecera Municipal, Centla, Tabasco. (CEAS/65/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	03/jul/15	30/ago/15	-	499,862	499,862	100	100
AS102 Reposición de la red de alcantarillado sanitario con tubería de polietileno de alta densidad rd-26 termofusionable de 136.80 m. en colector de 12" \emptyset y línea madrina de 8" \emptyset reposición de pavimento en concreto hidráulico y descargas domiciliarias en la Calle Benito Juárez entre Juan de Grijalva y Vicente Guerrero Cabecera Municipal Centla, Tabasco (CEAS/67/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	27/abr/15	25/jun/15	-	1,337,793	1,337,793	100	100
AS103 Reposición de tubería de 28 m. de pvc serie 20 de 12" diámetro incluye reposición de descargas domiciliarias tomas de agua potable dos pozos de visita y de pavimento hidráulico en la Calle Benito Juárez del Ejido Manuel Buelta y Rayón Teapa, Tabasco (CEAS/1/FONDEN 23 y 24 de diciembre del 2013) (refrendo 2014)	20/jul/15	30/ago/15	-	289,128	289,128	100	100
AS105 Reposición de 40 m. de tubería de pvc sanitario de 12" de diámetro que incluye reposición de tres pozos de visita seis descargas domiciliarias y concreto hidráulico en la Calle Miguel Hidalgo Ejido Manuel Buelta y Rayón Teapa, Tabasco (CEAS/3/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	06/jul/15	03/sep/15	-	365,013	365,013	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
AS106 Reposición de tubería de 99.50 m. de pvc serie 20 de 12" diámetro, incluye reposición de descargas domiciliarias, tomas de agua potable y pavimento hidráulico en la Calle Narciso Santa María de la Colonia el Cerrito Cabecera Municipal Teapa, Tabasco. (CEAS/4/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo 2014)	04/mar/15	23/may/15	-	1,257,002	1,257,002	100	100
AS110 Supervisión y seguimiento técnico en la ejecución de las obras del evento por la ocurrencia de lluvia severa e inundación fluvial del 23 al 24 de diciembre de 2013 en los Municipios de Centla, Centro y Teapa del Estado de Tabasco (refrendo 2014)	07/may/15	15/jul/15	-	325,184	325,184	100	100
IT006 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Secundaria Lic. Tomás Garrido Canabal con clave 27EES0012A (ITIFE/33/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	02/dic/15	-	225,745	225,745	100	100
IT007 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Santiago May Santos con clave 27ETV0405T (ITIFE/38/Fonden 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	02/dic/15	-	118,365	118,365	100	100
IT008 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Rosendo Taracena Padrón con clave 27ETV0360N (ITIFE49/Fonden 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	02/dic/15	-	57,481	57,481	100	100
IT009 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Ignacio Zaragoza con clave 27ETV0386V (ITIFE/39/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	02/dic/15	-	225,281	225,281	100	100
IT010 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Ruffo Domínguez Pérez con clave 27ETV0009T (ITIFE/41/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	02/dic/15	-	64,165	64,165	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
IT011 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez con clave 27EJN1530I (ITIFE/32/Fonden 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	02/dic/15	-	32,631	32,631	100	100
IT012 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 18 con clave 27ECB0020L (ITIFE/64/Fonden 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	02/dic/15	-	314,804	314,804	100	100
IT013 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Instituto de Difusión Técnica Núm. 2 con clave 27ECT0002L (ITIFE/60/Fonden 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	02/dic/15	-	225,367	225,367	100	100
IT014 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Francisco Javier Santamaría con clave 27EJN0197N. (ITIFE/45/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	08/jun/15	-	60,186	60,186	100	100
IT015 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños José María Morelos y Pavón con clave 27EJN0195P. (ITIFE/46/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/jun/15	-	59,844	59,844	100	100
IT016 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Juan Escutia con clave 27EJN0443G (ITIFE/47/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	08/jun/15	-	60,186	60,186	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
IT017 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1816M (ITIFE/50/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/jun/15	-	37,792	37,792	100	100
IT018 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria María del Carmen Paredes Saldivar con clave 27ETV0028H. (ITIFE/34/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/jun/15	-	17,113	17,113	100	100
IT019 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez con clave 27ETV0322K (ITIFE/37/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/jun/15	-	8,356	8,356	100	100
IT020 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Secundaria Ignacio Allende con clave 27EES0108N (ITIFE/28/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	08/jun/15	-	2,162	2,162	100	100
IT021 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Ignacio Allende Centla con clave 27ETC0005I (ITIFE/66/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	08/jun/15	-	33,601	33,601	100	100
IT022 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1591W(ITIFE/16/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	05/mar/15	-	7,522	7,522	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
IT023 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Secundaria Lic. Carlos A. Madrazo con clave 27EES0024F (ITIFE/18/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	05/mar/15	-	38,357	38,357	100	100
IT024 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Niños Héroe con clave 27ETV0441Y (ITIFE/78/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	05/mar/15	-	16,155	16,155	100	100
IT025 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Emiliano Zapata con clave 27ETV0157B (ITIFE/55/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	05/mar/15	-	31,303	31,303	100	100
IT026 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Instituto de Difusión Técnica Núm. 14 con clave 27ECT0012S (ITIFE/52/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	05/mar/15	-	6,382	6,382	100	100
IT027 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Álvaro de la Cruz con clave 27ETV0081C (ITIFE/53/FONDEN 23 y 24 de Diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	05/mar/15	-	32,502	32,502	100	100
IT028 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Guadalupe Victoria con clave 27ETV0029G (ITIFE/51/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	05/mar/15	-	32,502	32,502	100	100
IT029 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Isabel Gordillo Ramírez con clave 27EJN1532G (ITIFE/48/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	05/mar/15	-	7,522	7,522	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
IT030 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Venustiano Carranza con clave 27ETV0258Z (ITIFE/1/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/jun/15	-	94,148	94,148	100	100
IT031 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños María Oropeza Hermida con clave 27EJN0426Q (ITIFE/27/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/jun/15	-	94,148	94,148	100	100
IT032 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1533F (ITIFE/61/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/jun/15	-	36,522	36,522	100	100
IT033 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1534E (ITIFE/29/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/jun/15	-	36,723	36,723	100	100
IT034 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria General Emiliano Zapata, con clave 27etv0003z (ITIF30/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/jun/15	-	225,254	225,254	100	100
IT035 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Plan de Ayala con clave 27ETV0165K (ITIFE/31/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/jun/15	-	94,148	94,148	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
IT036 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 43 con clave 27ECB0047S (ITIFE/63/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/jun/15	-	226,438	226,438	100	100
IT037 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria General Ignacio Zaragoza con clave 27ETV0027I (ITIFE/62/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/jun/15	-	225,669	225,669	100	100
IT038 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Armando Pérez Chán con clave 27ETV0459X (ITIFE/40/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/jun/15	-	58,820	58,820	100	100
IT039 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1644K (ITIFE/14/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/abr/15	-	59,738	59,738	100	100
IT040 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Tierra y Libertad con clave 27ETV0233R (ITIFE/20/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/abr/15	-	147,375	147,375	100	100
IT041 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Adolfo López Mateos con clave 27EJN0281L (ITIFE/22/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/abr/15	-	59,723	59,723	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
IT042 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Carlos A. Madrazo con clave 27ETV0194F (ITIFE/23/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/abr/15	-	150,451	150,451	100	100
IT043 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria 18" de Marzo 1938 con clave 27ETV0229E (ITIFE/5/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/abr/15	-	145,348	145,348	100	100
IT044 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Francisco I. Madero con clave 27ETV0195E (ITIFE/25/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/abr/15	-	103,224	103,224	100	100
IT045 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Niños Héroes con clave 27ETV0349R (ITIFE/6/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/may/15	-	65,523	65,523	100	100
IT046 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Justo Sierra Méndez con clave 27EJN0093S (ITIFE/8/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	30/jun/15	-	11,937	11,937	100	100
IT047 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Secundaria Josefina Tapia Morales con clave 27EES0055Z (ITIFE/9/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/may/15	-	19,724	19,724	100	100
IT048 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Encarnación Becerra de Madrazo con clave 27EJN0092T (ITIFE/64/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	10/jul/15	-	14,295	14,295	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
IT049 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Jacobo Nazar con clave 27EJN0094R (ITIFE/35/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	10/jul/15	-	8,800	8,800	100	100
IT050 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 12 con clave 27ECB0014A (ITIFE/65/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	05/jun/15	-	19,365	19,365	100	100
IT051 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Instituto Tecnológico Superior de Centla, con clave 27MSU0014Z (ITIFE/79/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	10/jul/15	-	246,909	246,909	100	100
IT052 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Lic. Ocampo Ramírez con clave 27ETV0156C (ITIFE/44/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	26/mar/15	-	7,693	7,693	100	100
IT053 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Juan Escutia con clave 27ETV0286W (ITIFE/2/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/mar/15	-	28,023	28,023	100	100
IT054 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Fernando Montes de Oca con clave 27ETV0327F (ITIFE/3/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/mar/15	-	3,872	3,872	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
IT055 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1866U (ITIFE/4/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/mar/15	-	3,281	3,281	100	100
IT056 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1820Z (ITIFE/7/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/mar/15	-	3,867	3,867	100	100
IT057 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1875B (ITIFE/67/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/may/15	-	3,486	3,486	100	100
IT058 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1878Z (ITIFE/77/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	26/mar/15	-	4,099	4,099	100	100
IT059 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Lic. Benito Juárez García con clave 27ETV0093H (ITIFE/10/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/mar/15	-	6,819	6,819	100	100
IT060 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Gregorio Méndez Magaña con clave 27ETV0193G (ITIFE/12/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/mar/15	15/mar/15	-	7,732	7,732	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
IT061 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta con clave 27ETV0361M (ITIFE/13/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/mar/15	-	2,524	2,524	100	100
IT062 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Ricardo García Mora con clave 27ETV0443W (ITIFE/45/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/mar/15	-	4,429	4,429	100	100
IT063 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1592V (ITIFE/36/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/mar/15	-	2,713	2,713	100	100
IT064 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Padre de la Patria con clave 27ETV0108T (ITIFE/26/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	26/mar/15	-	7,263	7,263	100	100
IT065 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 44 con clave 27ECB0048R (ITIFE/68/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	26/mar/15	-	9,749	9,749	100	100
IT066 Aplicación de pintura vinílica en muros, desazolve de fosa séptica, registros sanitarios eléctricos y fumigación de áreas exteriores en el Jardín de Niños Virginia Pérez Gil con clave 27EJN0196O (ITIFE/81/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/abr/15	-	49,276	49,276	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
IT067 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1536C (ITIFE/11/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	22/abr/15	-	36,494	36,494	100	100
IT068 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1884J (ITIFE/42/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	22/abr/15	-	36,500	36,500	100	100
IT069 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1531H (ITIFE/17/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/abr/15	-	54,464	54,464	100	100
IT070 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Víctor Jacobo Mena con clave 27ETV0082B (ITIFE/19/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	14/abr/15	-	85,985	85,985	100	100
IT071 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria José Santiago Martínez Ramón con clave 27ETV0151H (ITIFE/21/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/abr/15	-	86,189	86,189	100	100
IT072 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Adán Magaña García con clave 27ETV0257A (ITIFE/24/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	15/abr/15	-	101,484	101,484	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
IT073 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro Rural Infantil con clave 27EJN1564Z (ITIFE/71/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	25/sep/15	-	32,650	32,650	100	100
IT074 Aplicación de pintura vinílica en muros en el Jardín de Niños Lucía Sánchez Mora con clave 27EJN0446D (ITIFE/80/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	25/sep/15	-	59,052	59,052	100	100
IT075 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Isidro Gracia Jimenez con clave 27etv0329d. (ITIFE/54/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	25/sep/15	-	116,894	116,894	100	100
IT076 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Emiliano Zapata, con clave 27ETV0382Z (ITIFE/74/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	25/sep/15	-	60,696	60,696	100	100
IT077 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Lic. Adolfo López Mateos con clave 27ETV0047W (ITIFE/72/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	25/sep/15	-	227,552	227,552	100	100
IT078 Aplicación de pintura vinílica en muros, desazolve de fosa séptica, registros sanitarios eléctricos, reparaciones de instalaciones eléctricas y fumigación de áreas exteriores en el Centro de Educación Media Superior a Distancia Núm. 38 con clave 27EMS0038R (ITIFE/85/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	25/sep/15	-	79,105	79,105	100	100
IT079 Aplicación de pintura vinílica en muros, desazolve de fosa séptica, registros sanitarios eléctricos, reparaciones de instalaciones eléctricas y fumigación de áreas exteriores en la Telesecundaria Celia González de Rovirosa con clave 27ETV0036Q (ITIFE/83/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	25/sep/15	-	86,980	86,980	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
IT080 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Benemérito de las Américas con clave 27ETV0225I (ITIFE/70/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	25/sep/15	-	96,281	96,281	100	100
IT081 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1868S (ITIFE/57/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	10/oct/15	-	37,874	37,874	100	100
IT082 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Centro, Rural Infantil con clave 27EJN1873D (ITIFE/43/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	14/ago/15	-	37,874	37,874	100	100
IT084 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Carlos Pellicer Cámara con clave 27ETV0042A (ITIFE/56/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	14/ago/15	-	129,286	129,286	100	100
IT085 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez con clave 27EJN0304F (ITIFE/75/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	14/ago/15	-	187,655	187,655	100	100
IT086 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en la Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz con clave 27ETV0030W (ITIFE/76/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	14/ago/15	-	222,323	222,323	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
IT087 Aplicación de pintura vinílica en muros y fumigación de áreas exteriores en el Jardín de Niños Rosario María Gutiérrez Eskildsen con clave 27EJN0160Z (ITIFE/82/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	14/ago/15	-	31,746	31,746	100	100
IT088 Reposición de edificios con cinco aulas y núcleo de servicios sanitarios en estructura u2c en la Telesecundaria Irene Cámara Morales con clave 27ETV0011H (ITIFE/22/FONDEN 14 y 15; 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/mar/15	28/nov/15	-	4,405,203	4,405,203	100	100
IT089 Limpieza y retiros de lodos, desazolve de red sanitaria, aplicación de pintura, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, limpieza de fosa séptica, cisterna y fumigación en el Jardín de Niños con clave 27EJN1764X (ITIFE/58/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) refrendo	01/feb/15	14/ago/15	-	37,261	37,261	100	100
JE081 Reconstrucción de estructura mixta (concreto y tubular) en el km 1+000 San Miguel Afuera - Sector la Pera. (Je/17/FONDEN del 14 y 15 de diciembre de 2013) (refrendo)	20/jun/15	14/ago/15	-	3,428,050	3,428,050	100	100
JE082 Reconstrucción de estructura tubular en el Km 0+350 e.c. (Calicanto segunda -Calicanto tercera Km 4+500) - San Miguel Afuera (JE/16/FONDEN del 14 y 15 de diciembre de 2013)	22/jul/15	11/dic/15	-	3,698,429	3,698,429	100	100
JE083 Reconstrucción de cono de derrame y acceso a puente la sierra en el Km 6+650 Playas de Rosario - Jalapa Km 6+650 (Puente la Sierra) (JE/13/FONDEN del 14 y 15 de diciembre de 2013) (refrendo)	08/ene/15	24/jun/15	-	1,288,003	1,288,003	100	100
JE084 Suministro y colocación de rampa tubular provisional de enfoques con grava y mezcla asfáltica el Km 2+750 Santa Cruz - El Bellote Tramo: Santa Cruz - Jalapita (JE/1/FONDEN 23 y 24 diciembre de 2013)	04/may/15	18/may/15	-	540,357	540,357	100	100
JE086 Reconstrucción de terraplén de accesos en el km 47+400 Frontera - Jonuta. (Je/21/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013) (refrendo)	05/ene/15	02/feb/15	-	1,360,848	1,360,848	100	100
JE087 Reconstrucción de terraplén de acceso en el km 55+900 Frontera - Jonuta. (JE/22/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013) (refrendo)	05/ene/15	02/feb/15	-	741,977	741,977	100	100
JE088 Reconstrucción de obra de drenaje en el Km 6+300 Mogoshpa - Guanal. (JE/29/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013) (refrendo)	08/ene/15	24/jun/15	-	1,149,475	1,149,475	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE089 Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y revestimiento del km 0+000 al km 3+900 e.c. (Ismate - Los Piches) - Cocoyol Ejido Socialista. (JE/78/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013) (refrendo)	07/ene/15	30/ene/15	-	949,274	949,274	100	100
JE090 Reconstrucción de obra de drenaje en el km 18+000 Boca del Cerro - La Isla - Chaculji (JE/35/FONDEN del 14 y 15 de diciembre de 2013) (refrendo)	15/jun/15	31/oct/15	-	3,245,934	3,245,934	100	100
JE091 Reconstrucción de estructura de concreto en el km 7+400 e.c. (E. Zapata - Tenosique, km 36+200) - Guayacán - El Roblar - Estapilla (JE/29/FONDEN del 14 y 15 de diciembre de 2013) (refrendo)	08/ene/15	07/abr/15	-	1,435,136	1,435,136	100	100
JE093 Reconstrucción de terracerías, obra de drenaje y pavimento asfáltico del Km 1+300 al Km 6+600 Tulipán-Balancán Municipio de Balancán, (JE/52/FONDEN del 14 y 15 de diciembre de 2013) refrendo	24/jul/15	20/nov/15	-	7,188,389	7,188,389	100	100
JE096 Reconstrucción de terracerías y revestimiento del km 0+000 al km 1+000 López Portillo - Tintillo. (JE/93/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013) (refrendo)	13/ene/15	07/mar/15	-	723,947	723,947	100	100
JE098 Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y pavimento asfáltico del Km 25+200 al Km 51+950 del Km 54+300 al Km 54+900 y del Km 55+400 al 56+000 Tirunfo-E.W.O, Sur 18 Municipio de Balancán (JE/56/FONDEN del 14 y 15 de diciembre de 2013) refrendo	26/feb/15	25/jul/15	-	33,831,021	33,831,021	100	100
JE099 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del km 0+000 al km 1+850 e.c. (Reforma - Paso Cunduacán) - El Bache. (JE/105/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013) (refrendo)	08/ene/15	07/abr/15	-	2,517,556	2,517,556	100	100
JE102 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del km 0+000 al km 0+600 el Guácimo - Luis Donald Colosio. (JE/127/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013) (refrendo)	05/ene/15	05/mar/15	-	987,890	987,890	100	100
JE103 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del km 0+000 al km 1+940 Anacleto Canabal 4ta. - Luis Donald Colosio. (JE/134/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013) (refrendo)	05/ene/15	10/mar/15	-	2,317,595	2,317,595	100	100
JE104 Reconstrucción de terracerías (deslave de talud en 1.78 km) revestimiento y pavimento asfáltico del km 4+000 al km 20+300 e.c. (Villahermosa-Escárcega)-Boca de Aztlán-Boca de Guanal Municipio de Centro. (JE/136/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013) (refrendo)	05/ene/15	27/feb/15	-	1,239,138	1,239,138	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE105 Reconstrucción de terracerías (deslave de talud en 0.92 km) revestimiento y pavimento asfáltico del km 20+300 al km 32+300 e.c. (Villahermosa-Escárcega) Boca de Aztlán-Boca de Guanal Municipio de Centro. (JE/136/FONDEN del 23 y 24 de diciembre del 2013) (refrendo)	11/may/15	25/may/15	-	401,944	401,944	100	100
JE106 Reconstrucción de Terracerías y Pavimento Asfáltico del Km 0+000 Al Km 6+000 Playas del Rosario-Guardacosta-Alvarado Municipio de Centro. (JE/81/Fonden 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo)	05/ene/15	18/jun/15	-	9,448,410	9,448,410	100	100
JE107 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del camino: Playas del Rosario-Guarda costa-Alvarado del km 6+000 al 11+000 Municipio de Centro. (JE/81/FONDEN del 23 y 24 de diciembre del 2013) (refrendo)	13/feb/15	07/ago/15	-	10,003,756	10,003,756	100	100
JE108 Reconstrucción de terracerías y revestimiento del km 0+000 al km 3+500 Barranca y Amate 3ra Sección el Chivero. (JE/169/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo)	08/ene/15	05/abr/15	-	2,173,417	2,173,417	100	100
JE110 Reconstrucción de terracerías y revestimiento del km 0+000 al km 2+200 Barranca y Amate 3ra Sección el Arenal. (JE/170/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo)	08/ene/15	05/abr/15	-	1,918,582	1,918,582	100	100
JE111 Reconstrucción de terracerías y revestimiento del km 0+000 al km 2+060 Camino: Sector La Soledad-Ranchería La Cruz del Bajío (JE/154/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo)	05/ene/15	08/mar/15	-	872,787	872,787	100	100
JE112 Reconstrucción de terracerías y revestimiento del km 0+000 Al km 1+510 Acachapan y Colmena 2da. Sección - Sector La Lima (JE/98/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo)	05/ene/15	17/abr/15	-	1,972,258	1,972,258	100	100
JE115 Reconstrucción de terracería y revestimiento del km 0+000 al km 0+520 del camino: Medellín y Madero 2da Sección - Sector Militar (JE/109/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo)	05/ene/15	09/feb/15	-	252,567	252,567	100	100
JE117 Elevación de 80 cm. de la rasante con grava de revestimiento para dar paso provisional, incluye colocación de placa dura base para protección de tubos colocados provisionalmente para descarga de aguas pluviales en el km 2+500. Villahermosa-Corregidora Ortiz-San Joaquín (JE/2/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013) (refrendo)	05/ene/15	03/feb/15	-	490,248	490,248	100	100
JE154 Rehabilitación de la superficie de rodamiento y obras de drenaje del Km. 0+000 al Km. 11+500 e.c. (Chable - El Triunfo)-Camino 22 Municipio de Balancán, Tabasco (refrendo)	20/feb/15	31/jul/15	-	7,504,819	7,504,819	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión		Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE155	Rehabilitación en superficie de rodamiento y obras de drenaje del Km. 0+000 al Km. 5+100 e.c. (Chable - El Triunfo) - La Pita - Santa Cruz Municipio de Balancán, Tabasco (refrendo)	20/feb/15	30/jul/15	-	3,444,454	3,444,454	100	100
JE156	Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del Km 0+000 al Km 8+000 e.c. (Villahermosa-Cárdenas) Anacleto-Canabal Municipio de Centro, Tabasco (refrendo)	24/feb/15	25/sep/15	-	18,456,216	18,456,216	100	100
JE157	Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del Km 0+500 al Km 3+200 e.c. (Villahermosa-Cárdenas) - Bosques de Saloya Municipio de Centro, Tabasco (refrendo)	21/feb/15	20/jun/15	-	4,340,644	4,340,644	100	100
JE158	Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del Km 0+000 al Km 1+250 e.c. (Villahermosa-Cárdenas) Anacleto-Canabal 3ra. Sección Municipio de Centro, Tabasco (refrendo)	05/ene/15	30/abr/15	-	2,890,866	2,890,866	100	100
JE159	Reconstrucción de obra de drenaje tipo cajón en el Km 4+900 Tulipán -Balancán en el Km 4+900 Municipio de Balancán, Tabasco (refrendo)	05/ene/15	18/feb/15	-	2,406,148	2,406,148	100	100
JE160	Reconstrucción de estructura de concreto en el Km. 7+100 Tenosique-La Palma en el Km. 7+100 Municipio de Tenosique, Tabasco (refrendo)	05/ene/15	18/feb/15	-	6,285,513	6,285,513	100	100
JE177	Reconstrucción de terracerías y revestimiento del Km. 0+000 al Km. 2+500 Gaviotas - Zavala - Benito Juárez (JE/115/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013)	04/may/15	02/jun/15	-	1,768,962	1,768,962	100	100
JE184	Reconstrucción de estructura de concreto en el km. 6+540 Benito Juárez - La Última Lucha en el km. 6+540. (JE/21/FONDEN del 14 y 15 de diciembre de 2013)	18/ago/15	15/dic/15	-	3,489,496	3,489,496	100	100
JE185	Reconstrucción de obra de drenaje en el km. 11+300 Benito Juárez - La Última Lucha en el km. 11+300. (JE/22/FONDEN del 14 y 15 de diciembre de 2013)	22/jul/15	10/nov/15	-	6,011,138	6,011,138	100	100
JE186	Reconstrucción de estructura tubular en el Km. 1+800 e.c. (Jalapa - Lomas Alegres Km. 1+900) - Ranchería Montaña en el Km. 0+200 (JE/14/FONDEN del 14 y 15 de diciembre de 2013)	22/jul/15	18/nov/15	-	2,863,993	2,863,993	100	100
JE200	Reconstrucción de terracerías y revestimiento del km. 0+000 al km 1+400 e.c. (Villahermosa - Macuspana) Santa Lucía Municipio de Centro, (Je/161/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013) (FIES 2014)	19/jun/15	28/jun/15	-	1,202,996	1,202,996	100	100
JE201	Reconstrucción de terracerías y revestimiento del km. 0+000 al km. 0+810 Plátano y Cacao 1ra. Sección - Sector Santa Rosa Municipio de Centro, (JE/143/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013) (FIES 2014)	19/jun/15	28/jun/15	-	873,959	873,959	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE202 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del km. 0+000 al km 1+940 Anacleto Canabal 4ta. - Luis Donaldo Colosio. (JE/134/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013)	15/may/15	29/may/15	-	164,121	164,121	100	100
JE211 Reconstrucción de terracerías y revestimiento del km. 0+000 al km. 0+530 La Sopera - El Corcho (JE/102/FONDEN del 23 Y 24 de diciembre de 2013) Municipio de Centro	01/sep/15	27/oct/15	-	783,703	783,703	100	100
JE212 Reconstrucción de terracerías y revestimiento del km 0+000 al km 0+800 Colonia Clara Córdoba Moran - Ranchería Estanzuela 1ra. Sección. (JE176/FONDEN/ del 23 y 24 de diciembre de 2013). Municipio de Centro	01/sep/15	30/sep/15	-	519,166	519,166	100	100
OT596 Reconstrucción de la carpeta de pavimento asfáltico del anillo periférico entre el COBATAB Plantel 36 y Boulevard Carlos A. Madrazo en 25089.00 M2 Municipio de Balancán, Tabasco (SOTOP/1/FONDEN 14 y 15 de Diciembre 2013/Infraestructura Urbana) (refrendo)	01/may/15	02/jun/15	-	3,150,584	3,150,584	100	100
OT597 Reconstrucción de pavimento asfáltico en la Avenida Diana Laura Riojas de Colosio entre Avenida Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Calle Usumacinta en 13171.70 M2 Municipio de Tenosique, Tabasco (SOTOP/4/FONDEN 14 y 15 de Diciembre 2013/ infraestructura urbana) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	2,164,532	2,164,532	100	100
OT598 Rehabilitación de la carpeta asfáltica y de la superficie de rodamiento en Periférico Carlos Pellicer Cámara entre Central de Abastos y SAMS Club en 474.00 m2 Municipio de Centro, Tabasco (SOTOP/3/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013/ infraestructura urbana) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	70,832	70,832	100	100
OT600 Rehabilitación de la carpeta asfáltica de la superficie de rodamiento y rehabilitación de la estructura inferior y reposición de losa de concreto hidráulico en la Calle Alfonso Vicens entre Malecón Leandro Rovirosa Wade y Avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1633.80 m2, Municipiopro de Centro, Tabasco (SOTOP/6/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013/ infraestructura urbana) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	880,053	880,053	100	100
OT601 Rehabilitación de la carpeta asfáltica y de la superficie de rodamiento en camino A Sarmankanda en el entronque con Periférico Carlos Pellicer Cámara en 491.55 m2 Municipio de Centro, Tabasco (SOTOP/7/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013/ infraestructura urbana) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	195,576	195,576	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT602 Rehabilitación de la carpeta asfáltica y de la superficie de rodamiento en Periférico Carlos Pellicer Cámara entre Calle Héctor Pedrero y Salida a Teapa, en 1062.50 m2 Municipio de Centro, Tabasco (SOTOP/16/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013/ infraestructura urbana) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	169,295	169,295	100	100
OT603 Rehabilitación de la estructura inferior y reposición de losa de concreto hidráulico en Calle Altos Hornos entre Calle Mártires de Río Blanco y Calle Gardenia en 399.00 m2 Municipio de Centro, Tabasco (SOTOP/17/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013/ infraestructura urbana) (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	236,498	236,498	100	100
OT604 Rehabilitación de la carpeta asfáltica superficie de rodamiento y rehabilitación de la estructura inferior y reposición de losa de concreto hidráulico en la Calle Melchor Ocampo entre la Calle Carlos Greene y Calle Niño Artillero en 1401.40 m2. Municipio de Centro, Tabasco. (SOTOP/19/FONDEN 23 y 24 de Diciembre 2013/ infraestructura de cultura) (refrendo 2014)	23/ene/15	27/feb/15	-	768,010	768,010	100	100
OT605 Desazolve de red sanitaria aplicación de pintura dañada rehabilitación de redes eléctricas e hidrosanitarias reparación de transformador sustitución de centros de carga, tableros eléctricos, puertas de acceso, sustitución red eléctrica de media tensión, planta de emergencia, conductores y conectores, Municipio de Centro, Tabasco. (SOTOP/3/FONDEN 23 y 24 de Diciembre 2013/ infraestructura de cultura) (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	3,234,674	3,234,674	100	100
OT607 Reconstrucción de pavimento asfáltico en la Calle Gregorio Méndez Magaña entre Calle José María Pino Suárez y Calle Andrés Sánchez Magallanes en 7648.00 M2 Municipio de Centla, Tabasco (SOTOP/11/FONDEN 23 y 24 de diciembre 2013/ infraestructura urbana)	23/ene/15	07/ago/15	-	3,819,168	3,819,168	100	100
OT608 Gastos de supervisión externa sobre obras de reconstrucción por daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos atípicos del 14 al 15 de diciembre de 2013 para infraestructura urbana en los Municipios de Balancán y Tenosique (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	201,872	201,872	100	100
OT612 Gastos de supervisión externa sobre obras de reconstrucción por daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos atípicos del 23 al 24 de diciembre de 2013 para infraestructura de cultura en el Municipio de Centro, Tabasco (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	123,949	123,949	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
P002 Ordenamiento Territorial	23/ene/15	30/sep/15	-	4,189,469	4,189,469	100	100
OT624 Estudio de viabilidad y de costo beneficio para la reubicación de la población en zonas de riesgos de la Zona Chontal en el Municipio de Nacajuca, Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	237,377	237,377	100	100
OT625 Estudio de viabilidad y de costo beneficio para la reubicación de la población en zonas de riesgos del Distrito IX Zona Habitacional Industrial Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa (refrendo 2014)	23/ene/15	31/jul/15	-	236,464	236,464	100	100
OT626 Aportación al Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (refrendo 2014)	23/ene/15	30/sep/15	-	783,000	783,000	100	100
OT639 Aportación federal para estudio de viabilidad y de costo beneficio para la reubicación de la población en zonas de riesgos de la Zona Chontal en el Municipio de Nacajuca, Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa (refrendo 2014)	13/mar/15	31/jul/15	-	553,879	553,879	100	100
OT640 Aportación federal para estudio de viabilidad y de costo beneficio para la reubicación de la población en zonas de riesgos del distrito IX Zona Habitacional Industrial Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa (refrendo 2014)	13/mar/15	31/jul/15	-	551,750	551,750	100	100
OT641 Aportación federal al Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (refrendo 2014)	13/mar/15	30/sep/15	-	1,827,000	1,827,000	100	100
P007 Seguridad Pública	01/may/15	31/dic/15	-	7,983	7,983	100	100
SE029 Aportación federal al Convenio de Seguridad Nacional FASP 2014 (refrendo 2014) (Programa 2 G. Capital)	01/may/15	31/dic/15	-	7,983	7,983	100	100