

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	%	INVERSION	%	Nº DE OBRAS	Nº DE LOCALIDADES	PERSONAS BENEFICIARIAS				
Nº DE CONTRATO											Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
RECURSOS FEDERALIZADOS																	
PROAGUA APARTADO RURAL 2022																	
PROAGUA OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																	
	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA DE REBOMBEO, INCLUYE: LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENILA, TABASCO		200,040.00		399,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	EN TRAMITE PARA LICITAR
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I, MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO		1,249,733.85		1,249,733.85		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	EN TRAMITE PARA LICITAR
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO		3,578,668.39		2,385,778.92		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	EN TRAMITE PARA LICITAR
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.0 LPS. EN FRANCISCO I, MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO		2,825,027.15		2,825,027.15		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	EN TRAMITE PARA LICITAR
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.5 LPS. EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO		2,986,817.21		1,991,211.48		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	EN TRAMITE PARA LICITAR
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)		381,840.00		381,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%					
ATENCION SOCIAL	ADMINISTRACION (CEAS)		286,580.00		286,580.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%					
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					
SUBTOTAL			666,220.00		666,220.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	
TOTAL			11,508,506.60		9,519,931.40		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	

De acuerdo al numeral XII del Anexo de Ejecución PROAGUA 2022 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
 NOTA: * SE AUTORIZA ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NIM- 27-01/2022 DE FECHA 03/03/2022

COMISION NACIONAL DEL AGUA
 LIC. FRANCISCO ZEBEDINO MARTINEZ
 DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 IN F O R M O
 ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO