

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
PROAGUA EN LOCALIDADES RURALES 2021
AVANCE DE RECURSOS Y METAS

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO			METAS						OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS		N° DE LOCALIDADES		PERSONAS BENEFICIARIAS				
RECURSOS FEDERALIZADOS																				
PROAGUA APARTADO RURAL 2021																				
A) ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																				
CEAS- PROAGUA- 011/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4.731 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASITA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN ALGARRAN (MANATINERO), MUNICIPIO DE CADEMAS, TABASCO	3,963,145.00	2,375,430.00	0.00	3,501,605.22	2,334,403.48	0.00	116,720.17	2.00%	0.00	0%	1	0	0	374	0	CONTRATADA CONTRATADA A CUANDO MENOS 4. CUANDO MENOS PRESERVA/CONTRIBUCION TIA Y CONSERVACION VENUE SA DE CV			
CEAS- PROAGUA- 004/2021	INCLUYE (UNA RED DE 1,874 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 66 TOMAS DOMICILIARIAS, CASITA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN COLIMA, MUNICIPIO DE CUANDUACAN, TABASCO (IRA ETAPA)	2,886,086.00	1,790,774.00	0.00	2,417,373.53	1,611,582.35	0.00	1,168,397.21	29.00%	365,210.39	9.06%	1	0	0	327	0	CONTRATADA CONTRATADA A CUANDO MENOS 4. CUANDO MENOS PRESERVA/CONTRIBUCION TIA Y CONSERVACION VENUE SA DE CV			
CEAS- PROAGUA- 005/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CANTARILLAS, PLANTA POTABILIZADORA Y RED DE DISTRIBUCION EN EL CORREDOR EL PORTON - FRANCISCO J SANTA MARIA (CACAO) - JALAPA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	800,000.00	200,000.00	0.00	727,272.73	181,818.18	0.00	245,454.55	27.00%	220,648.59	24.27%	1	0	0	866	0	CONTRATADA CONTRATADA A CUANDO MENOS PRESERVA/CONTRIBUCION TIA Y CONSERVACION VENUE SA DE CV			
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (CEMELU), EQUIPAMIENTO Y ARREGLO MECANICO EN EL EJIDO OCCIDENTE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PARALISO, TABASCO	2,092,567.00	1,395,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0%	0	0	0	0	0	M. ANIBAL TENANCO MONTAÑES RECONSTRUYE RECONSTRUYE			
	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (3,945 ML), LINEA DE PRESION DE 3" Y 4" DE Ø (1,254 ML) 70 POZOS DE VISITA Y CARAMBO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN CEIBA ZDA, SECCION (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	5,603,346.00	5,603,346.00	0.00	4,905,580.51	4,905,580.51	0.00	4,022,576.02	41.00%	3,669,341.77	37.40%	1	0	0	506	0	CONTRATADA CONTRATADA A CUANDO MENOS PRESERVA/CONTRIBUCION TIA Y CONSERVACION VENUE SA DE CV			
CEAS- PROAGUA- 002/2021	SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (3,000 ML), LINEA DE PRESION DE 3" DE Ø (65 ML) 202 POZOS DE VISITA, CARAMBO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN ZIMU Y PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO (IRA ETAPA)	5,400,548.00	5,400,548.00	0.00	5,094,732.00	5,094,731.99	0.00	4,279,574.88	42.00%	1,075,855.51	10.56%	1	0	0	747	0	CONTRATADA CONTRATADA A CUANDO MENOS PRESERVA/CONTRIBUCION TIA Y CONSERVACION VENUE SA DE CV			
CEAS- PROAGUA- 010/2021	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO ZDA, SECCION, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	656,158.00	1,531,035.00	0.00	616,574.41	1,438,673.63	0.00	246,629.76	12.00%	0.00	0%	1	0	0	751	0	CONTRATADA CONTRATADA A CUANDO MENOS PRESERVA/CONTRIBUCION TIA Y CONSERVACION VENUE SA DE CV			
CEAS- PROAGUA- 012/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL POBLADO ONOLOTAN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	330,000.00	270,000.00	0.00	317,765.24	259,989.75	0.00	140,278.91	24.28%	0.00	0%	1	0	0	1,886	0	CONTRATADA CONTRATADA A CUANDO MENOS PRESERVA/CONTRIBUCION TIA Y CONSERVACION VENUE SA DE CV			
CEAS- PROAGUA- 009/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RA CHICHONAL IBA SECCION, BENEFICIANDO A LAS RANCHERIAS CHICHONAL ZDA Y 3RA SECCION DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	500,000.00	500,000.00	0.00	459,545.46	459,545.45	0.00	264,146.73	28.74%	56,193.42	6.11%	1	0	0	2,306	0	CONTRATADA CONTRATADA A CUANDO MENOS PRESERVA/CONTRIBUCION TIA Y CONSERVACION VENUE SA DE CV			



ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 31/08/2021

COMISION NACIONAL DEL AGUA
 SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
 PROAGUA EN LOCALIDADES RURALES 2021
 AVANCE DE RECURSOS Y METAS



PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Programa)		METAS				OBSERVACIONES		
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS	N° DE LOCALIDADES	PERSONAS BENEFICIARIAS				
												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	701,840.00	701,840.00	0.00	701,840.00	701,840.00	0.00	589,545.60	42%	17,600.00	1.25%							SE INICIÓ TRABAJO DE SUPERVISION TECNICA
ATENCIÓN SOCIAL PARTICIPACION Y COMUNITARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL	ADMINISTRACION (CEAS)	507,008.00	507,008.00	0.00	507,008.00	507,008.00	0.00	425,886.72	42%	46,925.80	4.63%							SE INICIÓ TRABAJO DE ATENCION SOCIAL PARTICIPACION Y COMUNITARIA
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%							
SUBTOTAL		1,208,848.00	1,208,848.00	0.00	1,208,848.00	1,208,848.00	0.00	1,015,432.32	42.00%	64,525.80	2.67%	8	0	10	0	7,763	0	
TOTAL		24,805,301.00	21,584,711.00	0.00	19,249,297.10	17,493,173.34	0.00	11,499,210.54	31.30%	5,451,175.48	14.84%	8	0	10	0	7,763	0	

De acuerdo al Numeral IX.3 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2021 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

NOTA:

COMISION NACIONAL DEL AGUA

V/o. B6

ING. FELDER RINERO PÉREZ

DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA CONAGUA

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

INFORMO

ARQ. ERIBANNO PADILLA HERRERA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO