

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTAD TABASCO

FECHA DE LABORACION: 31/08/2020

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES			
		CONAGUA	ESTADO	MPIO	CONAGUA	ESTADO	MPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS		PERSONAS BENEFICIARIAS				
N° DE CONTRATO											Terminadas	Terminadas	Terminadas	Terminadas				
RECURSOS FEDERALIZADOS																		
A) ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																		
PROAGUA APARTADO RURAL 2020																		
CEAS-PROAGUA-RUR-001/2020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4,082 ML. DE TUBERÍA PVC DE 3" Ø Y 2,460 ML. DE TUBERÍA DE PVC DE 4"Ø. POZO PROFUNDO . SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 80 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN Y CERCA PERIMETRAL), EN LA RANCHERÍA EL MINCO MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	5,016,564.00	2,149,956.00	0.00	4,425,136.40	1,896,487.03	0.00	63,216.23	1%	0.00	0%	1	0	1	0	470	0	CONTRATADA 20/08/2020 LICITACIÓN PÚBLICA
CEAS-PROAGUA-RUR-002/2020	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 2,508 ML. DE TUBERÍA PVC DE 3" Ø Y 2,268 ML. DE TUBERÍA DE PVC DE 4"Ø. POZO PROFUNDO . SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 140 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN, TANQUE ELEVADO DE 35 M Y CERCA PERIMETRAL), EN LA RÍO SECO Y MONTAÑA 3RA. SECCIÓN (EL CHINAL) MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	6,213,603.00	2,662,973.00	0.00	4,653,829.28	1,994,498.27	0.00	66,483.28	1%	0.00	0%	1	0	1	0	787	0	CONTRATADA 20/08/2020 LICITACIÓN PÚBLICA
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE BIOGESTORES CON CAPACIDAD DE 600 LTS PARA CADA UNA DE LAS 47 VIVIENDAS EN LA RA. IGNACIO LOPEZ RAYÓN IERA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	2,540,664.00	1,088,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0	0	PROCESO DE LICITACIÓN / FALLO DESIERTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA DE SERIE 20 (6" DE 592 ML, 8" DE 3,354 ML, 12" DE 2,178 ML), LÍNEA DE PRESIÓN DE RD-26 (4" DE 3,324 ML Y 6" DE 3,260 ML), 70 POZOS DE VISITA Y CARCAMO DE 3 M DE Ø. EN EL EJIDO SANTO DOMINGO 2DA. SECCIÓN MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,518,745.00	1,936,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0	0	PROCESO DE LICITACIÓN / FALLO DESIERTA (07/08/2020) / LICITACIÓN PÚBLICA
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN LA RANCHERÍA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE) DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0	0	PROCESO DE LICITACIÓN / FALLO DESIERTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL POBLADO CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC) DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0	0	PROCESO DE LICITACIÓN / FALLO DESIERTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
SUPERVISIÓN TÉCNICA	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	375,876.00	375,876.00	0.00	375,876.00	375,876.00	0.00	7,517.52	1%	0.00	0%	2	0	2	0	1,287	0	ADMINISTRACIÓN
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS)	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	34,408.00	34,408.00	0.00	34,408.00	34,408.00	0.00	688.16	1%	0.00	0%							ADMINISTRACIÓN
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							ADMINISTRACIÓN
MONITOREO DE OBRAS Y SERVICIOS ANTERIORES	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							ADMINISTRACIÓN
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
SUBTOTAL		410,284.00	410,284.00	0.00	410,284.00	410,284.00	0.00	8,205.68	1%	0.00	0%	2	0	2	0	1,287	0	
TOTAL		19,179,860.00	8,568,674.00	0.00	9,489,249.68	4,301,269.30	0.00	137,905.19	1%	0.00	0%	2	0	2	0	1,287	0	

NOTA: De acuerdo al Numeral IX.2 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2020 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
V. B. B.
ING. JOSÉ SUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORMO
ARQ. RICARDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO