

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

PROAGUA - ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA 2022

Formato F1. INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

MES	ESTADO	CLAVE ACCION	ANEXO TÉCNICO					AVANCE EN EL MES												AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA											
			METAS		MONTO DE INVERSION (Pesos)			FISICO		FINANCIERO						FISICO		FINANCIERO													
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO									
Original (X)	Modificatorio ()	6	7	8	9	10	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	17	18	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	23	24									
-1	-2	-3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
AGOSTO	TABASCO	Reposicion de Clorador EQ4	Equipo	6	686,522.00	733,869.00	1,420,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
SUMAS					686,522.00	733,869.00	1,420,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

OBSERVACIONES: (25) EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO SE VERA REFLEJADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, DEBIDO A QUE LA FACTURA CON No. DE FOLIO 418 GUADALUPE CARRILLO BAEZA FUE PAGADA CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Ing. José Humberto Aguilar Damían
Jefe de Proyecto

Director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Arq. Armando Padilla Herrera

Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua

Ing. Gildardo García Rodríguez