



PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS		PERSONAS BENEFICIARIAS	OBSERVACIONES				
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%			Cometidas	Terminadas	Cometidas	Terminadas
RECURSOS FEDERALIZADOS																	
PROAGUA APARTADO RURAL 2018																	
A) ORGANISMO OPERADOR "COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) LA CEIBA 2DA. SECCIÓN, HUMANGUILLO, TABASCO.	2,895,711.00	2,895,711.00	0.00	3,652,862.39	2,435,241.59	0.00	6,088,103.98	100%	6,088,103.98	100%	1	1	1	1	673	673	CONSTRUCCIONES PERIMETRALES Y OBRAS ELECTROMECÁNICAS PARA EL CONVENIO DE AMP. DE MONTO Y PLAZO
CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO																	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) DEL EJIDO PASO DE LA MINA TIRA HUMANGUILLO, TABASCO.	3,044,703.00	3,044,703.00	0.00	4,267,226.50	2,844,817.67	0.00	7,112,042.40	100%	7,112,042.40	100%	1	1	1	1	930	930	CONSTRUCCIONES PERIMETRALES Y OBRAS ELECTROMECÁNICAS PARA EL CONVENIO DE AMP. DE PLAZO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) DEL EJIDO CAOBANAL TIRA SECCIÓN (MEZCALAPA) MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO.	4,604,786.00	4,604,786.00	0.00	3,978,109.55	2,652,073.03	0.00	6,630,181.39	100%	6,630,181.39	100%	1	1	1	1	1,009	1,009	CONSTRUCCIONES PERIMETRALES Y OBRAS ELECTROMECÁNICAS PARA EL CONVENIO DE AMP. DE PLAZO
SUPERVISIÓN TÉCNICA		315,359.00	315,359.00	0.00	315,359.00	315,359.00	565,330.15	100%	565,330.15	100%							
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS)		22,527.00	22,527.00	0.00	22,527.00	22,527.00	40,496.76	100%	40,496.76	100%							
DESARROLLO INSTITUCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
SEGUIMIENTO NORMATIVO		108,123.00	108,123.00	0.00	75,173.21	75,173.21	75,173.21	100%	75,173.21	100%							
SUBTOTAL		446,009.00	337,886.00	0.00	413,059.21	337,886.00	681,000.12	100%	681,000.12	100%	3	3	3	3	2,612	2,612	
TOTAL		13,961,415.00	9,348,158.00	0.00	12,311,357.65	8,721,161.87	20,962,471.47	100%	20,962,471.47	100%	3	3	3	3	2,612	2,612	

Numeral IX.2 del Anexo de Ejecución 2018: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
V. B.

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUIRRE DAMIAN
ENC. DE LA SUBDIR. DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORMO

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS DE TABASCO

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	EJECUTOR				
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR		OTROS	COMISION	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR
Agua potable	11,898,196.66	8,383,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20,281,471.35	0.00	0.00	20,281,471.35
Obra nueva	11,898,196.66	8,383,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20,281,471.35	0.00	0.00	20,281,471.35
Obra mejorada										
Obra rehabilitada										
Mejoramiento de eficiencia										
Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra nueva										
Obra mejorada										
Obra rehabilitada										
Mejoramiento de eficiencia										
Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua Potable										
Alcantarillado										
Sanearamiento										
Atención social y participación comunitaria	20,248.38	20,248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	40,496.76	0.00	0.00	40,496.76
Contrato										
Administración	20,248.38	20,248.38					40,496.76			40,496.76
Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión técnica	282,665.07	282,665.08	0.00	0.00	0.00	0.00	565,330.15	0.00	0.00	565,330.15
Contrato										
Administración	282,665.07	282,665.08					565,330.15			565,330.15
Monitoreo de obras de años anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión Normativa	75,173.21		0.00	0.00	0.00	0.00	75,173.21	75,173.21	0.00	75,173.21
Partida presupuestal autorizada										
TOTAL EJERCIDO	12,276,283.32	8,686,188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,962,471.47	75,173.21	0.00	20,962,471.47
TOTAL FEDERAL RADICADO (SICOP)	13,853,292.00									
TOTAL FEDERAL EJERCIDO (SIN NORMATIVA)	12,201,110.11									
SUPERVISION NORMATIVA	75,173.21									
DIFERENCIA FEDERAL EJERCIDA VS FEDERAL RADICADA	1,652,181.89									
MONTO FEDERAL A REINTEGRAR/REINTEGRADO AL TESORO	1,652,181.89									

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA
 POR EL EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

SECRETARIA DE ECONOMIA
 POR EL ORGANISMO OPERADOR

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE CEAS

M. C. AMARILLO CARDONA RODRIGUEZ
 DIRECTOR LOCAL TABASCO

COMPONENTE/ SUB-COMPONENTE	ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/SUB-ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS		BENEFICIOS		LOCALIZACIÓN				POBLACIÓN BENEFICIADA			ESTRUCTURA FINANCIERA (en pesos)			% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
			OPC.1	OPC. 2	HAB INCORPORADOS	HABITANTES MEJORADOS	CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	HABITANTES CENSO 2010	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INDICE DE MARG	TOTAL	MUJERES	INDIGENA	SUMA	FEDERAL		ESTADO
AGUA POTABLE	CEAS	Construcción del Sistema de Agua Potable (Incluye Pozo Profundo, Arreglo Mecánico, Equipo de Bombeo, Caseta de Operación, Cerca Perimetral, Tanque Elevado y Subestación eléctrica) / Sistema Integral de Agua Potable	SH		673	0	673	Huimanguillo	La Ceiba 2da. Sección	Alto	673	357	0	6,539,247.56	3,652,862.39	2,886,385.17	0.60	
OBRA NUEVA	CEAS	Construcción del Sistema de Agua Potable (Incluye Pozo Profundo, Arreglo Mecánico, Equipo de Bombeo, Caseta de Operación, Cerca Perimetral, Tanque Elevado y Subestación eléctrica) / Sistema Integral de Agua Potable	SH		930	0	930	Huimanguillo	Paso de la Mina 1ra. Sección	Alto	930	466	0	7,112,042.40	4,267,225.44	2,844,816.96	0.60	
	CEAS	Construcción del Sistema de Agua Potable (Incluye Pozo Profundo, Arreglo Mecánico, Equipo de Bombeo, Caseta de Operación, Cerca Perimetral, Tanque Elevado y Subestación eléctrica) / Sistema Integral de Agua Potable	SH		1,009	0	1,009	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (Mezcalapa)	Alto	1,009	506	9	6,630,181.39	3,978,108.83	2,652,072.56	0.60	
Subtotal obra nueva OBRA MEJORADA														20,281,471.35	11,898,196.66	8,383,274.69	0.00	
Subtotal obra mejorada OBRA REHABILITADA														0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal obra rehabilitada MEL. EFICIENCIA														0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal mejoramiento efc. TOTAL AGUA POTABLE														20,281,471.35	11,898,196.66	8,383,274.69	0.00	
SUBTOTAL													20,281,471.35	11,898,196.66	8,383,274.69	0.00		
SUPERVISIÓN TÉCNICA:													565,330.15	282,665.07	282,665.08	0.00		
TOTAL													20,846,801.50	12,180,861.73	8,665,939.77	0.00		

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

POR EL ORGANISMO OPERADOR

M. C. AMALIO SARDONA RODRIGUEZ
DIRECTOR LOCAL-TABASCO

ING. LUIS ALVARADO PRIEGO RAMOS
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ING. ALBA IDROE DE LA PUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS



Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

Entidad Federativa: 27 TABASCO

Fecha:

07 de diciembre de 2018



MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/SUBACCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	INVERSIÓN FEDERAL EJERCIDA
HUIMANGUILLO	LA CEIBA 2DA. SECCIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO, ARREGLO MECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)/ISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	673	3,362,652.38
HUIMANGUILLO	PASO DE LA MINA 1RA. SECCIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO, ARREGLO MECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)/ISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	930	4,267,225.44
HUIMANGUILLO	CAOBAL 1RA. SECCIÓN (MEZCALAPA)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO, ARREGLO MECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)/ISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	1,009	3,978,108.83
TOTAL:			2,612	11,898,196.66

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

M. C. AMALIO GARDONA RODRÍGUEZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LAS LOCALIDADES		INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN	FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN SOCIAL	FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
	X		LA CEIBA 2DA. SECC., HUIMANGUILLO	X			08/06/2018	27/09/2018	6,749.46	6,749.46	13,498.92
	X		PASO DE LA MINA 1RA. SECC., HUIMANGUILLO	X			01/06/2018	20/09/2018	6,749.46	6,749.46	13,498.92
	X		CAOBANAL 1RA. SECC. (MEZCALAPA), HUIMANGUILLO	X			01/06/2018	20/09/2018	6,749.46	6,749.46	13,498.92
SUBTOTAL									20,248.38	20,248.38	40,496.76
SUBTOTAL									0.00	0.00	0.00
TOTAL									20,248.38	20,248.38	40,496.76

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

M. C. AMALIO CARDONA RODRIGUEZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. LUIS RAMANDO PRIEGO RAMOS
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

POR INSTANCIA EJECUTORA

ING. ALEJANDRO DIAZ FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE SISTEMA	PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO (AÑO)	POBLACIÓN TOTAL A BENEFICIAR	CREACIÓN DE LA FIGURA ORGANIZATIVA COMUNITARIA		CAPACITACIÓN				ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (Fecha de entrega del sistema)			DOCUMENTOS QUE REGLAMENTA LA ADMINISTRACIÓN, LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		TARIFA MENSUAL ESTABLECIDA (\$)	RELACIÓN INGRESO GASTO MENSUAL (\$)		FECHA DE TÉRMINO	
					FECHA DE CONSTITUCIÓN	INTEGRANTES	LOCALIDAD	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	FIGURA ORGANIZATIVA	ORGANISMO OPERADOR	COMUNIDAD	FAMILIA	FECHA DE IMPLANTACIÓN	DOCUMENTO	RECAUDACIÓN COMUNITARIA ESTABLECIDA		COSTO ESTIMADO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA			
					TOTAL	MUJERES	ASPECTOS SANITARIOS	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO											
	Ej. Caobanal 1ra Sección (Mezcalaapa)	AP	2018	1,109	6	2	10 y 12/9/18	01/06/2018	1/6/2018 y 24/10/2018	8	8	24/10/2018	Manual de Operación y Reglamento Interno de la UDESA	01/06/2018	\$ 9,960.00	\$ 6,640.00			01/06/2018	19/10/2018
Huimanguillo	Ej. La Ceiba 2da. Sección	AP	2018	673	5	3	28/8/18 y 4/9/2018	08/06/2018	8/6/2018 y 25/10/2018	8	8	13/11/2018	Manual de Operación y Reglamento Interno de la UDESA	08/06/2018	\$ 4,440.00	\$ 3,552.00			08/06/2018	30/05/2018
	Ej Paso de la Mina 1ra. Sección	AP	2018	930	6	2	27/8/18 y 19/9/2018	04/06/2018	04/06/2018	8	8	16/10/2018	Manual de Operación y Reglamento Interno de la UDESA	04/06/2018	\$ 7,110.00	\$ 3,555.00			01/06/2018	12/10/2018
TOTAL				2,612	17	7	339	24	24	24	24				\$90.00	\$21,510.00	\$13,747.00			

TIPO DE SISTEMA
 APBN AGUA POTABLE BOMBEO NUEVO
 APBA AGUA POTABLE BOMBEO AMPLIACIÓN
 APBR AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACIÓN
 APGN AGUA POTABLE GRAVEDAD NUEVO
 APGA AGUA POTABLE GRAVEDAD AMPLIACIÓN

APGR AGUA POTABLE GRAVEDAD REHABILITAC
 APCP AGUA POTABLE CAPATACIÓN PLUVIAL
 APBNP AGUA POTABLE POZO O PRIMERAS ETAP/
 ALBN ALCANTARILLADO BOMBEO NUEVO
 ALBA ALCANTARILLADO BOMBEO AMPLIACIÓN

ALBR ALCANTARILLADO BOMBEO REHABILITACIÓN
 ALGN ALCANTARILLADO GRAVEDAD NUEVO
 ALGA ALCANTARILLADO GRAVEDAD AMPLIACIÓN
 ALGR ALCANTARILLADO GRAVEDAD O REHABILITACIÓN
 MEFS MANEJO DE EFLUENTES FOSA SÉPTICA

MELO MANEJO DE EFLUENTES LAGUNA DE OXIDACIÓN
 MEPT MANEJO DE EFLUENTES PLANTA DE TRATAMIENTO
 SSCE SANITARIO SECO DOBLE CÁMARA ELEVADA

POR EL EJECUTIVO-FEDERAL
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISION NACIONAL DEL AGUA

M. C. AMALIO CARDOZA RODRIGUEZ
 DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS

POR EL ORGANISMO OPERADOR

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

S



PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES 2018

**INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
POR COMPONENTE
CIERRE DEL EJERCICIO 2018**

**COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS TÉCNICOS**

ESTADO: TABASCO

Fecha: 07/12/2018

COMPONENTE/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
<input type="checkbox"/> Estados, Municipios u Organismos Operadores Municipales apoyados mediante acciones de fortalecimiento y desarrollo Institucional.	Número de Municipios beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional / Total de Municipios participantes en el Programa.	0 / 0
	Número de Estados beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional/ Total de Estados participantes en el Programa.	0 / 1
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		
<input type="checkbox"/> Población total involucrada en el diagnóstico participativo.	Población adulta involucrada / Total de población adulta de las localidades a beneficiar.	0 / 0
<input type="checkbox"/> Organizaciones comunitarias. constituidas.	Organizaciones comunitarias constituidas / Total de organizaciones a constituir.	3/3
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias / Total de integrantes de las organizaciones a constituir.	7/25
<input type="checkbox"/> Capacitación de las localidades en aspectos de educación sanitaria.	Localidades capacitadas / Total de localidades a beneficiar.	3/3
	Población capacitada en educación sanitaria / Total de la población comunitaria rural a beneficiar.	339 / 2,612
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		
<input type="checkbox"/> Organizaciones comunitarias capacitadas para la operación y mantenimiento de los sistemas.	Organizaciones comunitarias capacitadas / Total de organizaciones comunitarias a capacitar.	3/3
<input type="checkbox"/> Obras realizadas.	Número de obras nuevas construidas / número de obras nuevas programadas.	3/3
	Número de obras ampliadas / número de obras ampliadas programadas.	0/0

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

M. C. AMALIO CARDONA RODRÍGUEZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL EJECUTIVO ESTATAL

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

POR EL ORGANISMO OPERADOR

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS



ESTADO DE: TABASCO

INFORME DE RESULTADOS DEL MONITOREO DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSTRUIDOS ANTES DE 2018

MUNICIPIO	LOCALIDAD	AÑO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	TIPO DE SISTEMA	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA		BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DEL FALLO "REGULAR O MALO"	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		RELACION INGRESO-GASTO OPERACIÓN MENSUAL (\$)						
				BUENO	REGULAR		BUENO	REGULAR	RESPONSABLE	ESTADO	MUNICIPIO (\$)	COMUNIDAD (\$)	RECAUDACIÓN COMUNITARIA	COSTO DE OPERACIÓN	GALIFUGACIÓN SUPERAVITARIA o DEFICITARIA
Balancan	Pop. Cap. Felipe Castellanos Díaz (San Pedro)	2016	ALBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (SASIMUB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Cardenas	EL Porvenir	2016	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	4,035.00	0.00	2,000.00	4,250.00	6,035.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Cardenas	Pedro Sanchez Magallanes	2017	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	6,705.00	0.00	2,000.00	0.00	8,705.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Cardenas	Chicozapote 2a. Sección (El Retiro)	2017	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	5,410.00	0.00	2,000.00	5,192.00	7,410.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Cardenas	Isla Encantadas (El Zapote y Reyes Hieroles)	2017	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	10,065.00	0.00	3,000.00	2,155.00	13,055.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Cardenas	Carlos Alberto Wilson Gómez	2017	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	9,085.00	0.00	3,000.00	3,355.00	12,095.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Cardenas	Santana 2a Sección (La palma)	2017	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	9,715.00	0.00	3,000.00	2,150.00	12,715.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Cárdenas	Nueva Esperanza	2016	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	2,100.00	0.00	1,000.00	1,455.00	3,100.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Cemila	San Jose de Simon Sarfat	2016	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	6,500.00	0.00	4,000.00	6,576.00	10,500.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Comatecalco	Oriente 6A. Sección	2016	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	5,460.00	0.00	3,000.00	1,890.00	8,460.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	2016	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	7,780.00	0.00	3,600.00	0.00	11,380.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Huimanguillo	Tres Bocas 1ra. Sección	2016	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	4,070.00	0.00	2,000.00	2,000.00	6,070.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección	2016	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	3,160.00	0.00	1,000.00	2,860.00	4,150.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Huimanguillo	Zapotal 1a Sección, (San Miguel)	2016	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	8,775.00	0.00	3,000.00	0.00	11,775.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Huimanguillo	Pejégarero 1ra. Sección (Plataforma)	2016	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	5,233.00	0.00	2,000.00	2,775.00	7,233.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Huimanguillo	Huapacal 1ra Sección	2016	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	10,185.00	0.00	4,000.00	0.00	14,185.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Huimanguillo	Palo Mulato Viejo	2017	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	SUPERAVITARIA	
Huimanguillo	Economía	2017	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	7,685.00	0.00	3,000.00	5,596.00	10,685.00	0.00	SUPERAVITARIA	

ATA

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DE: TABASCO
INFORME DE RESULTADOS DEL MONITOREO DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSTRUIDOS ANTES DE 2018

MUNICIPIO	LOCALIDAD	AÑO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	TIPO DE SISTEMA	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA			BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DEL FUNCIONAMIENTO "REGULAR O MALO"	RESPONSABLE	ORIGEN DE LOS RECURSOS			RELACION INGRESO-GASTO OPERACIÓN MENSUAL (\$) SISTEMA				
				BUENO	REGULAR	MALO			ESTADO (\$)	MUNICIPIO (\$)	COMUNIDAD (\$)	RECAUDACIÓN COMUNITARIA	COSTO DE OPERACIÓN	CALIFICACIÓN OPERACIÓN PARA LA SERVIDADURA	EN CASO DE QUE LA RELACION SEA DEFICITARIA EXPLICAR COMO SE CUBREN LOS GASTOS PARA QUE LA SERVIDADURA SEA SISTEMA	
Huimanguillo	José María Morelos Y Pavón	2017	APBN	X			Comité Autoadministrado y Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	15,400.00	0.00	5,000.00	2,880.00	20,400.00	SUPERAVITARIA			
Jalpa de Méndez	Pob. Nicolas Bravo	2016	ALBN	X			Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	14,700.00	0.00	2,825.00	0.00	17,525.00	SUPERAVITARIA			
Nacajuca	Ejido Atroyo	2016	ALBN	X			Organismo Operador (CEAS) Admon Mpal	4,800.00	0.00	450.00	0.00	5,250.00	SUPERAVITARIA			
TOTAL								144,743.00	0.00	49,875.00	43,124.00	194,618.00				

TIPO DE SISTEMA:

- APBN AGUA POTABLE BOMBEO NUEVO
- APBA AGUA POTABLE BOMBEO AMPLIACIÓN
- APBR AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACIÓN
- APGN AGUA POTABLE GRAVEDAD NUEVO
- APGA AGUA POTABLE GRAVEDAD AMPLIACIÓN
- APGR AGUA POTABLE GRAVEDAD REHABILITACIÓN
- APCP AGUA POTABLE CAPTACION PLUVIAL
- APBNP AGUA POTABLE POZO O PRIMERAS ETAPAS

- ALBN ALCANTARILLADO BOMBEO NUEVO
- ALBA ALCANTARILLADO BOMBEO AMPLIACIÓN
- ALBR ALCANTARILLADO BOMBEO REHABILITACIÓN
- ALGN ALCANTARILLADO GRAVEDAD NUEVO
- ALGA ALCANTARILLADO GRAVEDAD AMPLIACIÓN
- ALGR ALCANTARILLADO GRAVEDAD REHABILITACIÓN
- MEFS MANEJO DE EFLUENTES FOSA SEPTICA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Vc. No.

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA

M. C. AMILIO CARDONA RODRIGUEZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORME

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS DE TABASCO

5

G

EL SUSCRITO LIC. MEDARDO JESÚS CANO MOLLINEDO, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA **COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 10, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO Y 15, FRACCIÓN XXXIV, DEL REGLAMENTO INTERIOR, DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, SUPLEMENTO 7325-G, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.

CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, CONSTANTE DE 09 (NUEVE) FOJAS ÚTILES SON FIEL Y AUTÉNTICA REPRODUCCIÓN DE LOS ORIGINALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA "**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**", DOCUMENTACIÓN QUE FUE SOLICITADA MEDIANTE OFICIO No. CEASDP/082/2019, DE FECHA 28 DE MARZO DEL AÑO 2019, SIGNADO POR EL **ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS, CONSISTENTE EN:

- **ORIGINAL DEL CIERRE DEL EJERCICIO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2018, EN SU APARTADO RURAL, CIERRE DEL EJERCICIO 2018, RESUMEN GLOBAL.**

EXPIDO LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

