

ESTADO: TABASCO

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN: Núm. I.-27-01/18 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018  
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

HOJA 1 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
7	DICIEMBRE	2018	

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión				Metas por Indicador									
			Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
1	CEAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	CENTRO	CD. DE VILLAHERMOSA	IT	2018	AGUA POTABLE	09/12/2018	11,550,120.00	5,000,000.00	0.00	0.00	11,550,120.00	5,000,000.00	6,550,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1		
2	CEAS	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS	CENTRO	CD. DE VILLAHERMOSA	IT	2018	AGUA POTABLE	09/12/2018	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION	1	1		
3	CEAS	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE LA SECTORIZACIÓN HIDRAULICA Y VERIFICACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE CÁRDENAS, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, JALPA DE MÉNDEZ, NACAJUCA, PARAISO Y TENOSIQUE	CÁRDENAS COMALCALCO CUNDUACÁN HUIMANGUILLO JALPA DE MÉNDEZ NACAJUCA PARAISO TENOSIQUE	CABECERA MUNICIPAL	IT	2018	AGUA POTABLE	09/12/2018	29,979,690.00	14,989,845.00	0.00	0.00	29,979,690.00	14,989,845.00	14,989,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1	
<b>SUBTOTAL AGUA POTABLE</b>									<b>42,529,810.00</b>	<b>20,489,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,529,810.00</b>	<b>20,489,845.00</b>	<b>22,039,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIAN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE  
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAUUR)  
REPORTE DE AVANCE 2018  
(PESOS)

ESTADO: TABASCO

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN: Núm 1.-27-01/18 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018  
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

HOJA 2 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
7	NOVIEMBRE	2018	

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización		Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Inversión				Metas por Indicador									
			Clave de INEGI (2) Dígitos	Municipio				Localidad	Situación de la Obra	Total	Federal		Total	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada					
4	CEAS	COLECTOR PLUVIAL Y SANITARIO BELISARIO DOMINGUEZ - PASO USUMACINTA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (1RA. ETAPA DE BELISARIO DOMINGUEZ - AQUILES SERDÁN)	270040001	CENTRO	CENTRO	IT	09/12/2018	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM DE COLECTOR	0.51 KM	0.51 KM

SUBTOTAL ALCANTARILLADO		2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Autorizado	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Licitado	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Contratado	1,951,099.00	975,549.50	975,549.50	0.00	0.00
Físico	1,951,098.98	975,549.49	975,549.49	0.00	0.00
Financiero	1,951,098.98	975,549.49	975,549.49	0.00	0.00

SUPERVISIÓN TÉCNICA		280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
Autorizado	280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
Físico	273,598.46	136,799.23	136,799.23	0.00	0.00	0.00
Financiero	273,598.46	136,799.23	136,799.23	0.00	0.00	0.00

CONTRALORIA SOCIAL		20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Autorizado	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Físico	15,998.72	7,999.36	7,999.36	0.00	0.00	0.00
Financiero	15,998.72	7,999.36	7,999.36	0.00	0.00	0.00

TOTAL		44,829,810.00	21,639,845.00	23,189,965.00	0.00	0.00
Autorizado	44,829,810.00	21,639,845.00	23,189,965.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	44,829,810.00	21,639,845.00	23,189,965.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	42,487,289.48	19,322,277.45	23,165,012.03	0.00	0.00	0.00
Físico	41,711,104.51	18,985,513.23	22,725,591.28	0.00	0.00	0.00
Financiero	41,711,104.51	18,985,513.23	22,725,591.28	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIAN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO



FECHA DE ELABORACION:	
DIAS	MES
7	NOVIEMBRE
AÑO	
2018	

No.	Nombre del Organismo Operador	Subcomponente	Acción	Subactividad/ Descripción obra	Clave INEGI (o parámetro)	LOCALIZACIÓN			Ciclo total de la obra	INVERSION TRANSFERIDA			INVERSION EJERCIDA			SALDO RENTEGARADO			METAS		Observación											
						Municipio	Localidad	Año de Inicio		Federal	Estado	Otros	Total	Federal	Estado	Otros	Total	Federal	Estado	Otros		Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada								
1	CEAS	URBANA/IVA	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	PROYECTO EJECUTIVO	270040001	CENTRO	CENTRO	2018	9,272,525.84	4,015,003.69	5,257,522.15	0.00	0.00	8,506,799.54	3,683,444.19	4,823,355.35	0.00	0.00	765,726.30	331,559.50	434,166.80	0.00	0.00	PROYECTO	1	1						
2	CEAS	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	CAPACITACION PARA EL MANEJO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LAS CEAS	CURSOS Y TALLERES	270040001	CENTRO	CIUDAD DE VILLAHERMOSA	2018	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION	120	120						
3	CEAS	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE. DISEÑO DE LA SECTORIZACION HIDRAULICA Y VERIFICACION DEL PADRON DE USUARIOS PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE CABERNAS COMALCALCO, CUQUAYAN, HUMANAGUILLO, JAIPA DE MENDEZ, NACAJUCCA, PARASO Y TENOSIQUE	PROYECTO EJECUTIVO	270020001 270050001 270060001 270080001 270100001 270130001 270140001 270170001	CABERNAS COMALCALCO HUMANAGUILLO JAIPA DE MENDEZ NACAJUCCA PARASO TENOSIQUE	CABECERA MUNICIPAL	2018	29,963,664.64	13,681,724.26	16,281,940.38	0.00	0.00	29,963,608.81	13,681,720.96	16,281,887.85	0.00	0.00	55.83	3.30	52.53	0.00	0.00	PROYECTO	1	1						
<b>SUB TOTAL</b>									40,236,190.48	18,196,727.95	22,039,462.53	0.00	0.00	39,470,408.35	17,865,165.15	21,605,243.20	0.00	0.00	765,782.13	331,562.80	434,219.33	0.00	0.00									
<b>SUPERVISION TECNICA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>SUPERVISION NORMATIVA</b>									55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	53,114.98	53,114.98	53,114.98	0.00	0.00	1,885.02	1,885.02	1,885.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>TRABAJO SOCIAL/CONTROLORA SOCIAL</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>TOTAL</b>									40,291,190.48	18,251,727.95	22,039,462.53	0.00	0.00	39,523,523.33	17,918,280.13	21,605,243.20	0.00	0.00	767,667.15	333,447.82	434,219.33	0.00	0.00									
<b>ESTRUCTURA FINANCIERA (%)</b>									100.00%	45.30%	54.70%	0.00%	0.00%	100.00%	45.34%	54.66%	0.00%	0.00%														

FOR LA "CONAGUA"  
*[Firma]*

M.C. ANA LUIS CARBONERA RODRIGUEZ  
DIRECTOR LOCAL TABASCO

FOR EL "EJECUTIVO ESTATAL"  
*[Firma]*

ING. JES ARMANDO PRIEGO RAMOS  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

FOR EL ORGANISMO OPERADOR  
*[Firma]*

ING. ALEJANDRO SALAS FUENTE GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

*[Firma]*

**SIN TEXTO**



ESTADO: TABASCO  
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
COMPONENTE: ALCANTARILLADO

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAJUR)  
CIERRE DE EJERCICIO 2018  
(PESOS)**

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
7	DICIEMBRE	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Subcomponente	Acción	Sub-acción/ Descripción obra	Clave (Proyectos)	Localidad	Año de Inicio	Cierre total de la obra	INVERSIÓN TRANSFERIDA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO REINTEGRADO			METAS		Observación							
									Total	Federal	Estado	Mpio	Otros	Total	Federal	Estado	Mpio	Otros	Total		Federal	Estado	Mpio	Otros	Programada	Alcanzada	
1	CEAS	REHABILITADA	COLECTOR PLUVIAL Y SANITARIO BELISARIO DOMINGUEZ - PASO USUAMACINTA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (CIRA, ETAPA DE BELISARIO DOMINGUEZ - AQUILES SERDAN)	COLECTOR	270040001	CENIKO	2018	1,951,099.00	1,951,099.00	975,549.50	975,549.50	975,549.50	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.51 KM	0.51 KM					
<b>SUB TOTAL</b>									1,951,099.98	1,951,098.98	975,549.50	975,549.49	975,549.49	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00							
SUPERVISIÓN TÉCNICA									280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	273,598.46	136,799.23	136,799.23	0.00	0.00	6,401.54	3,200.77	3,200.77	0.00	0.00				
SUPERVISIÓN NORMATIVA									50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRABAJO SOCIAL/CONTRATORIA SOCIAL									20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	15,998.72	7,999.36	7,999.36	0.00	0.00	4,001.28	2,000.64	2,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>									2,301,099.00	1,175,549.50	1,125,549.50	0.00	0.00	2,290,696.16	1,170,348.08	1,120,348.08	0.00	0.00	10,402.84	5,201.42	5,201.42	0.00	0.00				

ESTRUCTURA FINANCIERA (%)

100.00%	51.09%	48.91%	0.00%	0.00%	51.09%	48.91%	0.00%	0.00%
---------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------

POR LA "COMAGUA"  
  
M.C. AMALIO CARDONA RODRIGUEZ  
DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL EJECUTIVO ESTATAL  
Ing. Luis Ramiro Priego Ramos  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

POR EL ORGANISMO OPERADOR  
  
ING. ALEJANDRO DEL PUERTO GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL DELA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

**SIN TEXTO**



ESTADO: TABASCO

FECHA:

07 DE DICIEMBRE DE 2018

Componente	Subcomponente	Acción	Inversión total de las obras	AUTORIZADA EN CLCS			EJERCIDA			Metas		No. de participantes							
				Total	Federal	Estado	Total	Federal	Estado	Mpio	Otros	Municipios	O. O.	Localidades					
AGUA POTABLE	Nueva	OBRA DE CAPTACION SUBTERRANEA																	
		OBRA DE CAPTACION SUPERFICIAL																	
		LINEA DE CONDUCCION																	
		TANQUE																	
		PLANTA POTABILIZADORA																	
		LINEA DE DISTRIBUCION																	
		BEBEDEROS																	
		EQUIPAMIENTO																	
		SISTEMA INTEGRAL																	
		<b>PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS</b>			<b>9,272,525.84</b>	<b>4,015,003.69</b>	<b>5,257,522.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,506,799.54</b>	<b>3,683,444.19</b>	<b>4,823,355.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		OBRA DE CAPTACION SUBTERRANEA																	
		OBRA DE CAPTACION SUPERFICIAL																	
		LINEA DE CONDUCCION																	
		TANQUE																	
		PLANTA POTABILIZADORA																	
LINEA DE DISTRIBUCION																			
BEBEDEROS																			
EQUIPAMIENTO																			
SISTEMA INTEGRAL																			
PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS																			
OBRA DE CAPTACION SUBTERRANEA																			
OBRA DE CAPTACION SUPERFICIAL																			
LINEA DE CONDUCCION																			
TANQUE																			
PLANTA POTABILIZADORA																			
LINEA DE DISTRIBUCION																			
BEBEDEROS																			
EQUIPAMIENTO																			
SISTEMA INTEGRAL																			
PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS																			
<b>CAPACITACION</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
ENERGIA ELECTRICA																			
EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACION																			
SISTEMA COMERCIAL																			
<b>ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS</b>			<b>29,963,664.64</b>	<b>13,681,724.26</b>	<b>16,281,940.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,963,608.81</b>	<b>13,681,720.96</b>	<b>16,281,887.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		
MATERIALES Y REACTIVOS																			

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*

**SIN TEXTO**



ESTADO: TABASCO

FECHA:

07 DE DICIEMBRE DE 2018

Componente	Subcomponente	Acción I/	Inversión total de las obras	INVERSIÓN 2/						Metas		No. de participantes									
				AUTORIZADA EN CLC'S			EJERCIDA			Indicador	Programada	Alcance	Municipios	O. O.	Localidades						
				Total	Federal	Estado	Mpio	Otros	Total							Federal	Estado	Mpio	Otros	Monto Federal Reintegrado	
ALCANTARILLADO	Nueva	RED DE ATARJEAS																			
		RED DE COLECTORES																			
		DRENAJE PLUVIAL																			
		EQUIPAMIENTO																			
		SISTEMA INTEGRAL																			
	Mejorada	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS																			
		RED DE ATARJEAS																			
		RED DE COLECTORES																			
		DRENAJE PLUVIAL																			
		EQUIPAMIENTO																			
Rehabilitada	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS																				
	RED DE ATARJEAS																				
Mejoramiento de Eficiencia	RED DE COLECTORES	1,951,099.00	975,549.50	975,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,098.98	975,549.49	975,549.49	0.00	0.00	0.01	KM DE COLECTOR	0.51 KM	1	1	1	
	DRENAJE PLUVIAL																				
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	EQUIPAMIENTO	280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,598.46	136,799.23	136,799.23	0.00	0.00	3,200.77						
	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,114.98	103,114.98	0.00	0.00	1,885.02							
GASTOS DE NORMATIVA	CAPACITACIÓN	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,998.72	7,999.36	7,999.36	0.00	0.00	2,000.64						
	ENERGÍA ELÉCTRICA																				
Trabajo Social / Contraloría Social	EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN	42,592,289.48	19,427,277.45	23,165,012.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,814,219.49	19,088,628.21	22,725,591.28	0.00	0.00	338,649.24						
	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS																				
SUMA																					

9	1	9
---	---	---

M.C. AMALIA CARDONA RODRIGUEZ  
DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL "EJECUTIVO ESTATAL"  
ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

POR EL ORGANISMO OPERADOR  
ING. ALVARADO DE LA CRUZ GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

G.

SIN TEXTO



MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
		INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
CENTRO	CENTRO	21-jun-18	18-sep-18	7,999.36	7,999.36	15,998.72
<b>TOTAL</b>				<b>7,999.36</b>	<b>7,999.36</b>	<b>15,998.72</b>

Nota: El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

POR LA "CONAGUA"



M.C. AMALIO CARDONA RODRIGUEZ  
DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL "EJECUTIVO ESTATAL"




ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

POR EL "ORGANISMO OPERADOR"



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION  
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO






**SIN TEXTO**



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**

**APARTADO URBANO (APAU) 2018**

**CIERRE DE EJERCICIO 2018**

**OBRAS RELEVANTES**

ESTADO: TABASCO

HOJA 6 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
7	DICIEMBRE	2018

COMISIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO  
ASUNTO: CIERRE DE EJERCICIO 2018

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/SUBACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRA NUEVA	OBRA REHABILITADA	HABITANTES BENEFICIADOS	LITROS X SEGUNDO	MONTO EJERCIDO	TERMINADA	EN PROCESO
COLECTOR PLUVIAL Y SANITARIO BELISARIO DOMÍNGUEZ - PASEO USUMACINTA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (1RA. ETAPA DE BELISARIO DOMÍNGUEZ - AQUILES SERDÁN)	CENTRO	CENTRO		X	450	N/A	1,951,098.98	X	

POR LA "CONAGUA"

*(M.A. Rodríguez)*

M.C. AMALIO CARDONA RODRÍGUEZ  
DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL "EJECUTIVO ESTATAL"

*(Luis Priego Ramos)*

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

POR EL "ORGANISMO OPERADOR"

*(Alejandro Godínez)*

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

G.

*(Signature)*

SIN TEXTO



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAUUR)  
CIERRE DE EJERCICIO 2018  
CUADRO RESUMEN

ESTADO: TABASCO

HOJA 7 DE 7



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSIÓN (PESOS)			MONTO FEDERAL REINTEGRADO
			PROGRAMADA	ALCANZADA	TRANSFERIDA		ESTADAL	
					FEDERAL	ESTADAL		
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>								
<b>AGUA POTABLE</b>								
Obra nueva	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INCORPORADO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Mejorada	MEJORAMIENTO DE COBERTURA	OBRA NUEVA	1	1	19,088,628.21	27,725,591.28	338,649.24	338,649.24
Obra Rehabilitada	PORCENTAJES DE SISTEMAS FORTALECIDOS	HABITANTE MEJORADO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia		OBRA MEJORADAS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		HABITANTE MEJORADO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA REHABILITADA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		VARIABLE	121	121	14,181,724.26	16,781,940.38	16,781,887.85	3.30
<b>ALCANTARILLADO</b>								
Obra nueva	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INCORPORADO	0	0	975,549.50	975,549.50	975,549.49	0.01
Obra Mejorada	MEJORAMIENTO DE COBERTURA	OBRA NUEVA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	PORCENTAJES DE SISTEMAS FORTALECIDOS	HABITANTE MEJORADO	1	1	975,549.50	975,549.50	975,549.49	0.01
Mejoramiento de eficiencia		OBRA REHABILITADA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		VARIABLE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>								
CONTRALORÍA SOCIAL					255,000.00	150,000.00	247,913.57	7,086.43
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA					10,000.00	10,000.00	7,999.36	2,000.64
GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA					140,000.00	140,000.00	136,799.23	3,200.77
					105,000.00	0.00	103,114.98	1,885.02

FOR- LA "COMAGUA"  
M.C. AMALIO CARDONA RODRIGUEZ  
DIRECTOR LOCAL TABASCO

FOR EL "EJECUTIVO ESTADAL"  
ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

FOR EL ORGANISMO OPERADOR  
ING. ALVARO DE LA FUENTE GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

8

✓



EL SUSCRITO LIC. MEDARDO JESÚS CANO MOLLINEDO, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA **COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 10, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO Y 15, FRACCIÓN XXXIV, DEL REGLAMENTO INTERIOR, DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, SUPLEMENTO 7325-G, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.

**CERTIFICA:**

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, CONSTANTE DE 07 (SIETE) FOJAS ÚTILES SON FIEL Y AUTENTICA REPRODUCCIÓN DE LOS ORIGINALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA **"COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"**, DOCUMENTACIÓN QUE FUE SOLICITADA MEDIANTE OFICIO No. CEASDP/124/2019, DE FECHA 06 DE MAYO DEL AÑO 2019, SIGNADO POR EL **ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS, CONSISTENTE EN:

- **DOCUMENTO RELATIVO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PROAGUA 2018, EN SU APARTADO URBANO.**

EXPIDO LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

**ATENTAMENTE**



COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUA Y SANEAMIENTO  
DIRECCIÓN DE  
ASUNTOS JURÍDICOS