

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

APARTADO URBANO (APAUUR)

REPORTE DE AVANCE 2018 (PESOS)

ESTADO: TABASCO

Hoja 1 DE 2

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN: Núm 1.-27-01/18 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
29	SEPTIEMBRE	2018

No. Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Clave de INEGI (9) Dígitos	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador										
			Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada							
1	CEAS ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	270040001	CENTRO	CD. DE VILLAHERMOSA	IT	2018	AGUA POTABLE	29/09/2018	11,550,120.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Autorizado	11,550,120.00	5,000,000.00	6,550,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1			
2	CEAS CAPACITACION PARA EL MANEJO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA	270040001	CENTRO	CD. DE VILLAHERMOSA	IT	2018	AGUA POTABLE	29/09/2018	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACION	1		
3	CEAS ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE LA SECTORIZACION HIDRAULICA Y VERIFICACION DEL PADRON DE USUARIOS PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE CARDENAS, COMALCALCO, CUNDUACAN, HUMANGUILLO, JALPA DE MENDEZ, NACAUCA, PARAISO Y TENOSIQUE	270020001 270050001 270060001 270080001 270100001 270130001 270140001 270170001	CARDENAS COMALCALCO CUNDUACAN HUMANGUILLO JALPA DE MENDEZ NACAUCA PARAISO TENOSIQUE	CABECERA MUNICIPAL	IT	2018	AGUA POTABLE	29/09/2018	29,979,690.00	14,989,845.00	0.00	0.00	Autorizado	29,979,690.00	14,989,845.00	14,989,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	
SUBTOTAL AGUA POTABLE									42,529,810.00	20,489,845.00	0.00	0.00	Autorizado	42,529,810.00	20,489,845.00	22,039,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													Licitado	42,529,810.00	20,489,845.00	22,039,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
													Contratado	37,635,974.35	18,196,727.95	19,439,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													Fisico	21,118,476.64	10,234,444.00	10,884,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													Financiero	8,570,277.19	4,181,000.96	4,389,276.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACION	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACION, CONTINUACION	CC
CONTINUACION, TERMINACION	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIAN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

