



**SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO  
PROAGUA APARTADO RURAL 2018  
AVANCE DE RECURSOS Y METAS

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA				CONTRATADO				AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	Nº DE OBRAS Comenzadas	Terminadas	Nº DE LOCALIDADES Comenzadas	Terminadas	PERSONAS BENEFICIARIAS Comenzadas	Terminadas	
<b>RECURSOS FEDERALIZADOS</b>																		
PROAGUA APARTADO RURAL 2018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASSETA DE OPERACION, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACION ELECTRICA) LA CEIBA 2DA SECCION, HUMANGUILLO, TABASCO	4,343,586.00	2,895,711.00	0.00	3,652,862.39	2,435,241.59	0.00	2,617,864.71	43%	2,241,898.55	36.8%	1		1		673		CONSTRUCCIONES PERIMETRAS Y ELECTROMECANICA RAO S N DE CV
CEAS PROAGUA- RUR-0012018	CASSETA DE OPERACION, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACION ELECTRICA DEL ELIJO PASO DE LA MIMA -1RA SECCION MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO.	4,587,054.00	3,044,703.00	0.00	4,287,226.50	2,844,817.67	0.00	3,971,624.29	55%	3,420,339.35	48.1%	1		1		930		CONSTRUCCIONES PERIMETRAS Y ELECTROMECANICA RAO S N DE CV
CEAS PROAGUA- RUR-0022018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECANICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASSETA DE OPERACION, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACION ELECTRICA) DEL ELIJO PASO DE LA MIMA -1RA SECCION MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO.	4,604,786.00	3,069,858.00	0.00	3,978,109.55	2,552,073.03	0.00	3,978,109.55	60%	3,523,226.33	53.1%	1		1		1,009		CONSTRUCCIONES PERIMETRAS Y ELECTROMECANICA RAO S N DE CV
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	315,359.00	315,359.00	0.00	315,359.00	315,359.00	0.00	315,359.00	60%	369,731.22	58.8%							
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD (CS)	ADMINISTRACION (CEAS)	22,527.00	22,527.00	0.00	22,527.00	22,527.00	0.00	31,988.34	71%	31,487.48	69.9%							
DESGASTO DE BIENES INSTITUCIONALES	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
MONITORIO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	108,123.00	0.00	0.00	108,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%							
<b>SUBTOTAL</b>		<b>446,009.00</b>	<b>337,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,009.00</b>	<b>337,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410,419.14</b>	<b>52%</b>	<b>401,228.70</b>	<b>51.2%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2,612</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>13,951,415.00</b>	<b>9,248,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,344,207.44</b>	<b>8,270,018.29</b>	<b>0.00</b>	<b>10,918,037.89</b>	<b>53%</b>	<b>9,586,692.83</b>	<b>46.5%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2,612</b>		

**Numeral X.2 del Anexo de Ejecución 2018:** "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
VO. 189

ING. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIAN  
ENC. DEL SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
INFORMO

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS DE TABASCO