

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

APARTADO URBANO (CAPAUR)

REPORTE DE AVANCE 2018

(PESOS)

ESTADO: TABASCO

HOJA 1 DE 2

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN: Núm. I.-27-01/18 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018  
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	MAYO	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Clave de INEGI (9) Digits	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior			Avance	Suma	Inversión						Metas por Indicador															
				Municipio	Localidad						Total	Federal	Total	Federal	Avanzado	Suma			Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada														
1	CEAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	2700040001	CENTRO	CD. DE VILLAHERMOSA		IT	2018	AGUA POTABLE	31/05/2018	11,550,120.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,550,120.00	5,000,000.00	6,550,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1								
2	CEAS	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS	2700040001	CENTRO	CD. DE VILLAHERMOSA		IT	2018	AGUA POTABLE	31/05/2018	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1								
3	CEAS	ACTUALIZACIÓN DEL CATASRO DE REDES DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE LA SECTORIZACIÓN HIDRAULICA Y VERIFICACION DEL PADRON DE USUARIOS PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE CARDENAS, COMALCALCO, CUNDUACAN, HUMANGUILLO, JALPA DE MENDEZ NACAUJCA, JALPA DE MENDEZ NACAUJCA, PARAIISO Y TENOSIQUE.	270020001 270050001 270060001 270080001 270100001 270130001 270140001 270170001	CÁRDENAS COMALCALCO CUNDUACAN HUMANGUILLO JALPA DE MENDEZ NACAUJCA PARAIISO TENOSIQUE	CABECERA MUNICIPAL		IT	2018	AGUA POTABLE	31/05/2018	29,979,690.00	14,989,845.00	0.00	0.00	0.00	29,979,690.00	14,989,845.00	14,989,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1								
<b>SUBTOTAL AGUA POTABLE</b>											<b>42,529,810.00</b>	<b>20,489,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,529,810.00</b>	<b>20,489,845.00</b>	<b>22,039,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
											Autorizado	42,529,810.00	20,489,845.00	0.00	0.00	42,529,810.00	20,489,845.00	22,039,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											Licitado	12,550,120.00	5,500,000.00	0.00	0.00	12,550,120.00	5,500,000.00	7,050,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

