



COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
PROAGUA APARTADO RURAL 2019
AVANCE DE RECURSOS Y METAS



ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 30-nov-19

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		N° DE OBRAS		METAS				OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
CEAS-PROAGUA-RUR 008/2019	RECURSOS FEDERALIZADOS PROAGUA APARTADO RURAL 2019 A) ORGANISMO OPERADOR "COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO" CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRAL FOURNIER IRA, SECCIÓN (EL COLETO), MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. (SE INSTALARÁN 6,780 M ² DE TUBERÍA DE 3" DE Ø Y 120 TOMAS DOMICILIARIAS CON SUMERGIBLE PARA 4 LPS, CAJETA DE OPERACIÓN, BOMBA TANQUE ELEVADO DE 35 M3 Y SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA)	4,047,257.00	2,698,172.00	0.00	3,795,204.90	2,530,136.60	0.00	3,668,698.07	58%	1,444,830.30	23%	1		1		598		LICITACION PÚBLICA / PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR 001/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO RIO SECO 3RA. SECCIÓN (PLAYITA), MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	226,774.43	151,182.95	0.00	340,161.64	90%	82,168.42	22%	1		1		641		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / ENRIQUE PEREZ JIMENEZ
CEAS-PROAGUA-RUR 002/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. OSITÁN 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	229,703.78	153,135.86	0.00	362,839.64	100%	261,082.15	68%	1		1		887		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES, SOLARES Y CIVILES, CUANDO MENOS TRES PERSONAS / PROVEDURIA
CEAS-PROAGUA-RUR 003/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. PAREDÓN 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	227,497.38	151,664.92	0.00	341,246.07	90%	7,125.73	2%	1		1		805		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / OBRAS DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR 004/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. TIERRA NUEVA IRA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	226,941.89	151,294.60	0.00	245,853.72	65%	97,556.64	26%	1		1		788		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CONSTRUCTOR VIRU, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR 005/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. LA CEIBA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	225,480.17	150,320.11	0.00	357,010.27	95%	223,391.96	59%	1		1		720		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CARROT, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR 006/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN FRACCIONAMIENTO LAS LILIAS, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	235,848.99	157,232.66	0.00	373,427.57	95%	257,851.94	66%	1		1		365		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / LEDIAZ CONSTRUCCIONES, SURTESTE, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR 007/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO CHILTEPEC (SECCION BANCO), MUNICIPIO DE BARRISOL, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	227,143.33	151,428.88	0.00	37,857.22	10%	0.00	0%	1		1		1,511		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / AMERICO CONSTRUIRE S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR 009/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PLANTA POTABILIZADORA EN RA. CUMUAPA IRA, SECCIÓN ZONA SUR Y CENTRO-PONIENTE, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,279,302.84	852,868.56	0.00	1,385,911.41	65%	125,638.85	6%	1		1		26,165		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / ANTECIBADA
CEAS-PROAGUA-RUR 010/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. BUENA VISTA IRA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	232,789.54	155,193.03	0.00	367,982.57	100%	265,657.89	68%	1		1		453		LICITACION PÚBLICA / URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR 011/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. ARROYO HONDO (SAN ROSENDO), MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	229,786.56	153,191.04	0.00	382,977.60	100%	260,864.25	68%	1		1		330		LICITACION PÚBLICA / URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR 012/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	224,959.41	149,972.94	0.00	357,439.12	90%	113,454.76	0%	1		1		210		LICITACION PÚBLICA / URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR 013/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO COLIMA, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	227,376.55	151,584.37	0.00	360,012.87	95%	226,877.63	60%	1		1		327		LICITACION PÚBLICA / CONSTRUCCION INGENIERIA, PROYECTOS, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 30-nov-19

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	Contratadas	Terminadas		PERSONAS BENEFICIARIAS Contratadas
CEAS- PROAGUA-RUR- 014/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	227,376.55	151,584.37	0.00	356,223.26	94%	150,392.28	40%	1	1	448	LICITACION PUBLICA / CONSTRUCCION, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA-RUR- 015/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. OSTIÁN IRA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	228,434.12	152,289.42	0.00	262,699.24	69%	151,091.78	40%	1	1	473	LICITACION PUBLICA / CONSTRUCCION, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA-RUR- 016/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. TIERRA COLORADA 2DA. SECCIÓN (SILBARANI), MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	229,029.29	152,686.20	0.00	248,115.07	65%	151,426.01	40%	1	1	208	LICITACION PUBLICA / CONSTRUCCION, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA-RUR- 017/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. UNIDAD MODELO SABANA LARCA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	216,956.39	144,637.59	0.00	249,499.85	69%	136,291.17	38%	1	1	206	LICITACION PUBLICA / ENLACE CORPORATIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA-RUR- 018/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO SANTO DOMINGO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	229,943.77	153,295.84	0.00	364,077.63	95%	236,756.97	62%	1	1	511	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / VERANARRADOS CONVENCIONALES, S.A. DE C.V. MALUMA, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA-RUR- 019/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN POBLADO BOQUIJAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	226,453.37	150,968.92	0.00	339,680.06	90%	236,530.32	63%	1	1	1,156	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CORPORATIVOS INDUSTRIAL CATAB, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA-RUR- 020/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	237,307.26	158,204.84	0.00	359,916.01	91%	199,227.69	50%	1	1	2,327	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / VERANARRADOS CONVENCIONALES, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA-RUR- 021/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO ZUNU Y PASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	231,232.92	154,155.28	0.00	385,388.20	100%	230,743.35	60%	1	1	747	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / VERANARRADOS CONVENCIONALES, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA-RUR- 022/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (EL GUAO), MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	231,296.86	154,197.90	0.00	358,510.13	93%	214,054.44	58%	1	1	905	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CARLOS MORALES MOLINERO
CEAS- PROAGUA-RUR- 023/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. MARIANO PEDRERO IRA. SECCIÓN (LA PROVIDENCIAL), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	192,877.86	128,585.24	0.00	163,946.18	51%	99,019.61	31%	1	1	381	LICITACION PUBLICA / URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA-RUR- 024/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. MARIANO PEDRERO 2DA. SECCIÓN (SAN JOSE PEDRERO), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	201,157.52	134,105.01	0.00	164,278.64	49%	96,969.03	29%	1	1	155	LICITACION PUBLICA / URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA-RUR- 025/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO MIGUEL HIDALGO IRA. SECCIÓN (LAS GARDENIAS), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	201,924.26	134,616.17	0.00	195,193.45	58%	97,143.42	29%	1	1	403	LICITACION PUBLICA / URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA-RUR- 026/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. ANDRES QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	204,087.42	136,058.28	0.00	238,101.99	70%	137,474.97	40%	1	1	1,066	LICITACION PUBLICA / CONSTRUCCION, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA-RUR- 027/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. IGNACIO LOPEZ RAYON IRA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	204,087.42	136,058.28	0.00	306,131.13	90%	53,799.37	16%	1	1	552	LICITACION PUBLICA / CONSTRUCCION, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature and initials]

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 30-nov-19

PROYECTO Nº DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%	Contratadas	Terminadas	Nº DE OBRAS	Contratadas		Terminadas
CEAS- PROAGUA-RUR- 028/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. **	240,000.00	160,000.00	0.00	212,135.81	141,423.87	0.00	38,891.56	11%	0.00	0%	1	1	1	180		LICITACIÓN PÚBLICA / PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE CONSTRUCCIÓN C.V. / INVERSIÓN ANTICIPADA.
CEAS- PROAGUA-RUR- 029/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (JUAN GÓMEZ), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. *	240,000.00	160,000.00	0.00	212,135.81	141,423.87	0.00	332,346.10	94%	70,529.79	20%	1		1	213		LICITACIÓN PÚBLICA / PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA-RUR- 030/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (EL LIMÓN), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. *	240,000.00	160,000.00	0.00	208,022.01	138,681.34	0.00	201,087.94	58%	129,810.80	37%	1		1	174		LICITACIÓN PÚBLICA / PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. / OMBRILLADO Y OMBRILLADO SURESTE S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA-RUR- 031/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. CEIBA 2DA SECCIÓN (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	235,339.04	156,892.70	0.00	196,115.87	50%	0	0%	1		1	506		PROCESO DE LICITACIÓN
CEAS- PROAGUA-RUR- 032/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN RA. EL MINCO, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	150,000.00	100,000.00	0.00	146,146.97	97,431.31	0.00	73,073.48	30%	0	0%	1		1	470		INVITACIÓN A CUANDO MENOS, TRES PERSONAS
CANCELADA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EJIDO EL TULAR, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										CANCELADO/ 800.937.03.-405/2019
SUPERVISIÓN TÉCNICA	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	67,454.00	67,454.00	0.00	67,454.00	67,454.00	0.00	128,162.60	95%	0.00	0%						ADMINISTRACIÓN
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS)	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	7,655.00	7,655.00	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	14,544.50	95%	0.00	0%						ADMINISTRACIÓN
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%						
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%						
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%						LO EJECUTA CONAGUA
SUBTOTAL		275,109.00	75,109.00	0.00	75,109.00	75,109.00	0.00	142,707.10	95%	0.00	0%	32	4	32	4	44,981	2,417
TOTAL		13,082,366.00	8,613,281.00	0.00	11,739,863.42	7,851,611.95	0.00	13,577,400.67	69%	5,757,361.52	23%						

De acuerdo al Numeral IX.2 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2019 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

NOTA: - SE CAMBIA EL E. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SAN ANTONIO LAS ANIMAS) POR RA. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (JUAN GÓMEZ), DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. OF. DE AUT. 800.937.03.-405/2019 de fecha 31 de octubre de 2019.
** SE CAMBIA EJIDO POR RANCHERIA LOS CONTRATOS CEAS-PROAGUA-RUR-028/2019 Y CEAS-PROAGUA-RUR-028/2019

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Vo. Bo.

INC. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORMO

ARQ. ARMANDO PÁDILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO