

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION:

31-dic-19

| PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | INVERSION AUTORIZADA | | | CONTRATO | | | AVANCE FÍSICO | | AVANCE FINANCIERO (pagado) | | N° DE OBRAS | M E T A S | | OBSERVACIONES | |
|---|--|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------------|------|----------------------------|------|-------------|-------------|------------|---------------|---|
| | | CONAGUA | ESTADO | MUNICIPIO | CONAGUA | ESTADO | MUNICIPIO | INVERSION | % | INVERSION | % | | Contratadas | Terminadas | | Contratadas |
| RECURSOS FEDERALIZADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROAGUA APARTADO RURAL 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A) ORGANO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEAS-PROAGUA-RUR-008/2019 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRAL HUIMANGUILLO, TABASCO. (SE INSTALARAN 6/780 M DE TUBERIA DE 3" DE Ø 1120 TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE 1/2" DE Ø POZO PROFUNDO, BOMBA SUMERGIBLE PARA 4 LPS, CASETA DE OPERACION, CERCA, TANQUE ELEVADO DE 35 M3 Y SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA) | 4,047,257.00 | 2,698,172.00 | 0.00 | 3,795,204.90 | 2,530,136.60 | 0.00 | 6,325,341.50 | 100% | 6,325,337.90 | 100% | 1 | 1 | 598 | 598 | LICITACION PUBLICA / PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-001/2019 | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO RIO SECO 3RA. SECCION (PLAYITA), MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 226,774.43 | 151,182.95 | 0.00 | 377,957.38 | 100% | 377,957.38 | 100% | 1 | 1 | 641 | 641 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / ENRIQUE PEREZ JURINEZ |
| CEAS-PROAGUA-RUR-002/2019 | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. OSTITÁN 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 229,703.78 | 153,135.86 | 0.00 | 382,839.64 | 100% | 382,839.63 | 100% | 1 | 1 | 887 | 887 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / GERSAJ CONSTRUCCIONES SOLARES, LUCILES |
| CEAS-PROAGUA-RUR-003/2019 | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. PAREDÓN 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 227,497.38 | 151,664.92 | 0.00 | 379,162.30 | 100% | 379,162.30 | 100% | 1 | 1 | 805 | 805 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / PROVEEDURIA OBRAS Y MANTENIMIENTO. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-004/2019 | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. TIERRA NUEVA 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 226,941.89 | 151,294.60 | 0.00 | 378,236.49 | 100% | 378,236.49 | 100% | 1 | 1 | 788 | 788 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CONSTRUCTOR VIRU, S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-005/2019 | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. LA CEIBA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 225,480.17 | 150,320.11 | 0.00 | 375,800.28 | 100% | 375,800.28 | 100% | 1 | 1 | 720 | 720 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CARROT, S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-006/2019 | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN FRACCIONAMIENTO LAS LILIAS, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 235,848.99 | 157,232.66 | 0.00 | 393,081.65 | 100% | 393,081.65 | 100% | 1 | 1 | 365 | 365 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / LEDIAZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-007/2019 | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO CHILTEPEC (SECCION BANCO), MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 227,143.33 | 151,428.88 | 0.00 | 98,428.77 | 26% | 98,791.79 | 26% | 1 | 0 | 1,511 | 0 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / MEXICO CONSTRUYE CARRETERAS, S.A. DE C.V./INTEGRACION JALISCO, S.A. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-009/2019 | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA EN RA. CUMUAPA 1RA. SECCION, EN ZONA SUR Y CENTRO-PONIENTE, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,279,302.84 | 852,868.56 | 0.00 | 2,132,171.40 | 100% | 2,132,171.40 | 100% | 1 | 1 | 26,165 | 26,165 | LICITACION PUBLICA HIDRAULICAS HERME ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-010/2019 | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 232,789.54 | 155,193.03 | 0.00 | 387,982.57 | 100% | 387,982.57 | 100% | 1 | 1 | 453 | 453 | LICITACION PUBLICA / URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-011/2019 | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. ARROYO HONDO (SAN ROSENDO), MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 229,786.56 | 155,191.04 | 0.00 | 382,977.60 | 100% | 382,977.59 | 100% | 1 | 1 | 330 | 330 | LICITACION PUBLICA / URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-012/2019 | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 224,959.41 | 149,972.94 | 0.00 | 374,932.35 | 100% | 374,932.35 | 100% | 1 | 1 | 210 | 210 | LICITACION PUBLICA DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-013/2019 | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO COLIMA, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 227,376.55 | 151,584.37 | 0.00 | 378,960.92 | 100% | 378,960.92 | 100% | 1 | 1 | 327 | 327 | LICITACION PUBLICA / URBANIZACION, INGENIERIA ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |

[Handwritten signature]

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 31-dic-19

| PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | INVERSION AUTORIZADA | | | CONTRATADO | | | AVANCE FÍSICO | | AVANCE FINANCIERO (pagado) | | M E T A S | | | | OBSERVACIONES | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------|------|----------------------------|------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------------------|-------------|--|
| | | CONAGUA | ESTADO | MUNICIPIO | CONAGUA | ESTADO | MUNICIPIO | INVERSION | % | INVERSION | % | Contratadas | Terminadas | N° DE OBRAS | Contratadas | | Terminadas | PERSONAS BENEFICIARIAS | Contratadas | Terminadas |
| CEAS-PROAGUA-RUR-014/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 227,376.55 | 151,584.37 | 0.00 | 378,960.92 | 100% | 378,960.92 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 448 | 448 | 448 | LICITACION PUBLICA / CONSTRUCCION, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS. S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-015/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. OSTITÁN IRA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 228,434.12 | 152,289.42 | 0.00 | 380,723.54 | 100% | 380,723.54 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | LICITACION PUBLICA / CONSTRUCCION, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS. S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-016/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. TIERRA COLORADA 2DA. SECCIÓN (SILBARÁN), MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 229,029.29 | 152,686.20 | 0.00 | 381,715.49 | 100% | 381,715.49 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208 | 208 | 208 | LICITACION PUBLICA / DESARROLLO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-017/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. UNIDAD MODELO SABANA LARGA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 216,956.39 | 144,637.59 | 0.00 | 361,593.98 | 100% | 361,593.98 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | LICITACION PUBLICA / ENLACE CON EL SISTEMA DEL SURESTE. S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-018/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EDIO SANTO DOMINGO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 229,943.77 | 153,295.84 | 0.00 | 383,239.61 | 100% | 383,239.61 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CONSTRUCTORA MALUMA, S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-019/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN POBLADO BOQUIAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 226,453.37 | 150,968.92 | 0.00 | 377,422.29 | 100% | 377,422.29 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CORPORATIVO INDUSTRIAL LATAM, S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-020/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN POB. IGNARCO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 237,307.26 | 158,204.84 | 0.00 | 395,512.10 | 100% | 395,512.10 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / VERA VARADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-021/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EDIO ZUNU Y PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 231,232.92 | 154,155.28 | 0.00 | 385,388.20 | 100% | 385,388.20 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 747 | 747 | 747 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CONSTRUCTORA DEL SURESTE ODC. S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-022/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EDIO LÁZARO CÁRDENAS (EL GUAO), MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO ** | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 231,296.86 | 154,197.90 | 0.00 | 385,494.76 | 100% | 324,195.24 | 84% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CARLOS MORALES MOLINERO |
| CEAS-PROAGUA-RUR-023/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. MARIANO PEDRERO IRA. SECCIÓN (LA PROVIDENCIA), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 192,877.86 | 128,585.24 | 0.00 | 321,463.10 | 100% | 321,463.10 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 381 | 381 | 381 | LICITACION PUBLICA / DESARROLLO DEL SURESTE. S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-024/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. MARIANO PEDRERO 2DA. SECCIÓN (SAN JOSÉ PEDRERO), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 201,157.52 | 134,105.01 | 0.00 | 335,262.53 | 100% | 335,262.53 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155 | 155 | 155 | LICITACION PUBLICA / URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE. S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-025/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EDIO MIGUEL HIDALGO IRA. SECCIÓN (LAS GARDENIAS), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 201,924.26 | 134,616.17 | 0.00 | 336,540.43 | 100% | 336,540.43 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 403 | 403 | 403 | LICITACION PUBLICA / URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE. S.A. DE C.V. |
| CEAS-PROAGUA-RUR-026/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. ANDRÉS QUINTANA ROC. MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 204,087.42 | 136,058.28 | 0.00 | 340,145.70 | 100% | 340,145.69 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | LICITACION PUBLICA / CONSTRUCCION, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS. S.A. DE C.V. |

SP

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 31-dic-19

| PROYECTO N° DE CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | INVERSION AUTORIZADA | | CONTRATO | | AVANCE FÍSICO | | AVANCE FINANCIERO (pagado) | | METAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | CONAGUA | ESTADO | MUNICIPIO | CONAGUA | ESTADO | MUNICIPIO | INVERSION | % | INVERSION | % | N° DE OBRAS | PERSONAS BENEFICIARIAS | | |
| | | | | | | | | | | | Contratadas | Terminadas | Contratadas | Terminadas | |
| CEAS-PROAGUA-RUR-027/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 204,087.42 | 136,058.28 | 0.00 | 340,145.70 | 100% | 340,145.69 | 100% | 1 | 1 | 552 | 552 |
| CEAS-PROAGUA-RUR-028/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 212,135.81 | 141,423.87 | 0.00 | 70,271.94 | 20% | 70,529.79 | 20% | 1 | 0 | 180 | 0 |
| CEAS-PROAGUA-RUR-029/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (JUAN GÓMEZ), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 212,135.81 | 141,423.87 | 0.00 | 353,559.68 | 100% | 353,559.68 | 100% | 1 | 1 | 213 | 213 |
| CEAS-PROAGUA-RUR-030/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (EL LIMÓN), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 208,022.01 | 138,681.34 | 0.00 | 346,703.35 | 100% | 346,703.35 | 100% | 1 | 1 | 174 | 174 |
| CEAS-PROAGUA-RUR-031/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. CEIBA 2DA SECCIÓN (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 235,339.04 | 156,892.70 | 0.00 | 392,231.74 | 100% | 392,231.74 | 100% | 1 | 1 | 506 | 506 |
| CEAS-PROAGUA-RUR-032/2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN RA. EL MINGO, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO | 150,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 146,146.97 | 97,431.31 | 0.00 | 243,578.28 | 100% | 243,578.28 | 100% | 1 | 1 | 470 | 470 |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ASESORIA SOCIAL PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS) | ADMINISTRACIÓN (CEAS) | 67,454.00 | 67,454.00 | 0.00 | 67,454.00 | 67,454.00 | 0.00 | 134,908.00 | 100% | 129,763.51 | 96% | | | | |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | ADMINISTRACIÓN (CEAS) | 7,655.00 | 7,655.00 | 0.00 | 7,655.00 | 7,655.00 | 0.00 | 15,310.00 | 100% | 9,239.54 | 60% | | | | |
| MONITORIO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES | NO APLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | | | | |
| SEGUIMIENTO NORMATIVO | ADMINISTRACIÓN (CONAGUA) | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100% | 46,000.00 | 23% | | | | |
| | SUBTOTAL | 275,109.00 | 75,109.00 | 0.00 | 275,109.00 | 75,109.00 | 0.00 | 350,218.00 | 100% | 185,003.05 | 53% | 32 | 30 | 44,012 | 42,321 |
| | TOTAL | 12,932,386.00 | 8,513,281.00 | 0.00 | 11,939,863.42 | 7,851,611.95 | 0.00 | 19,228,484.19 | 97% | 19,002,146.93 | 95% | 32 | 30 | 44,012 | 42,321 |

De acuerdo al numeral IX.2 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2019 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa".
NOTA: * CON EL OFICIO N° CEASDP/026/2020 DE FECHA 21 DE ENERO SE ENVIO LAS JUSTIFICACIONES DE LA TERMINACION ANTICIPADA
** CON EL OFICIO CEASDP/0841/2019 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE ENVIO LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CEAS-PROAGUA-RUR-027/2019.

COMISION NACIONAL DEL AGUA

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

INFORME

INFORME

ING. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIAN
ENC. DE LA SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ARQUERMANNO PARRILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO