

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

Cierre Acciones para Desinfección del Agua 2024

| FECHA DE CIERRE | ESTADO | ACCION Y CLAVE DE SUBACCION | UNIDAD | METAS | ANEXO TÉCNICO | | | TOTAL | FISICO REAL | CIERRE ACUMULADO EN EL EJERCICIO FINANCIERO | | |
|-----------------|---------|-----------------------------|--------|-------|----------------------------|------------|--------------|-------|-------------|---|------------|------------|
| | | | | | MONTO DE INVERSION (Pesos) | ESTADAL | FEDERAL | | | ESTADAL | FEDERAL | ESTADAL |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| 17/10/2024 | TABASCO | EQUIPAMIENTO (EQ4) | EQUIPO | 3 | 521,821.00 | 521,821.00 | 1,043,642.00 | 3 | 521,821.00 | 521,821.00 | 520,801.14 | 520,801.14 |
| | | | | 3 | 521,821.00 | 521,821.00 | 1,043,642.00 | 3 | 521,821.00 | 521,821.00 | 520,801.14 | 520,801.14 |

OBSERVACIONES: (14) En el mes de agosto quedaron concluidas las instalaciones de los 3 equipos de los cloradores, ya fue devuelto a la Tesorería de la Federación el recurso no ejercido por la cantidad de \$1,019.86

Director Local Tabasco de la CONAGUA
Ing. Luis Antonio Cabrera

Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Arq. Miren Eukene Vicente Ertze

Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua de la CEAS
Ing. Efraín Campos Rivero


Subdirector de Control de Calidad del Agua de la DOMCCA de la CEAS
Ing. Erick Javier Frías Hernández


PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2024
 ACCIONES PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA (DESINFECCIÓN)


BENEFICIOS POR LOCALIDAD FZ DE CIERRE


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
| CLAVE ID (p Dígito) | Estado | Municipio | Localidad | Poblacion Total (Hab) | Caso de migración (CMI) | Grado de prioridad | Proyección de acción ROP | Componente | Subcomponente | Acción | Clave Sub-Acción | Unidad | Meta realizada | Poblacion beneficiada (Hab) | Poblacion beneficiada mujeres (Hab) | Poblacion beneficiada indígena (Hab) | Cantidad de agua producida (lps) | Cantidad de agua desinfectada (lps) | Precio Unitario real (\$) | OEC Admin Directa (Municipios y Operativos) | Monto Federal (\$) | Monto Estatal (\$) | Monto Total (\$) |
| Z70140001 | TABASCO | PARAISO | PARAISO | 25,555 | MUY BAJO | -55.6 | 2 | AGUA POTABLE | REHABILITADO | EQUIPAMIENTO | EQ4 | EQUIPO | 1 | 25,555 | 13,197 | 109 | 225 | 225 | \$347,200.76 | | \$173,600.38 | \$173,600.38 | \$347,200.76 |
| Z70150041 | TABASCO | TACOTALPA | OXOLOTÁN | 1,949 | BAJO | 42.6 | 2 | AGUA POTABLE | REHABILITADO | EQUIPAMIENTO | EQ4 | EQUIPO | 1 | 1,949 | 1,000 | 281 | 21 | 21 | \$347,200.76 | | \$173,600.38 | \$173,600.38 | \$347,200.76 |
| Z70160001 | TABASCO | TEAPA | TEAPA | 29,068 | MUY BAJO | -55.8 | 2 | AGUA POTABLE | REHABILITADO | EQUIPAMIENTO | EQ4 | EQUIPO | 1 | 29,068 | 15,153 | 142 | 160 | 160 | \$347,200.76 | | \$173,600.38 | \$173,600.38 | \$347,200.76 |
| Totales | | | | 56,572 | | | | | | | | | 3 | 56,572 | 29,350 | 532 | 406 | 406 | \$1,041,602.28 | | \$520,801.14 | \$520,801.14 | \$1,041,602.28 |

Director Local Tabasco de la CONAGUA
 Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
 Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua de la CEAS
 Subdirector de Control de Calidad del Agua de la DOMCCA de la CEAS


 MG. LUIS ANTONIO GARRERA


 ABO. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE


 ING. ERICAIN CAMPOS RIVERO


 ING. ERICK JAVIER FRIAS HERNANDEZ

1 de 1