

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA)
Cierre de Ejercicio 2022
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
RESUMEN LOCALIDADES URBANAS

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2023

FC-PROACUA-06

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSION TRANSFERIDA				INVERSION EJERCIDA						METAS ALCANZADAS					
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	TOTAL	Monto Federal No Ejercido	Habitantes Incorporados	LPS Incorporados	Habitantes Mejorados	LPS Mejorados	Número de Acciones Municipios	Número de Localidades
Componente Agua potable	422,010,971.66	27,942,752.54	449,953,724.20	421,42,962.57	27,942,751.63	0.00	0.00	0.00	449,085,714.22	869,009.09	85,398	52,438	0	0	2	8
Obra nueva	377,435,912.86	5,803,065.66	383,238,978.52	376,569,250.46	5,803,064.77	0.00	0.00	0.00	382,372,215.23	866,662.40	85,398	0	0	0	1	5
Obra Mejorada	44,285,058.79	21,849,686.87	66,134,745.66	44,283,712.10	21,849,686.87	0.00	0.00	0.00	66,133,398.97	1,346.69	0	52,438	0	0	3	2
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	290,000.01	290,000.01	580,000.02	290,000.01	290,000.01	0.00	0.00	0.00	580,000.02	0.00	0	0	0	0	1	1
Componente Alcantarillado	1,352,942.84	1,778,697.96	3,071,640.80	1,350,768.40	1,774,350.39	0.00	0.00	0.00	3,065,118.79	2,174.44	0	0	0	0	4	3
Obra nueva	1,352,942.84	1,778,697.96	3,071,640.80	1,350,768.40	1,774,350.39	0.00	0.00	0.00	3,065,118.79	2,174.44	0	0	0	0	4	3
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Componente Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Componente Desarrollo Comunitario	1,306,205.87	1,306,205.87	2,612,411.74	797,756.18	793,806.17	0.00	0.00	0.00	1,590,562.35	508,449.69	0	0	0	0	0	0
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Obra Mejorada	1,306,205.87	1,306,205.87	2,612,411.74	797,756.18	793,806.17	0.00	0.00	0.00	1,590,562.35	508,449.69	0	0	0	0	0	0
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Componente Supervisión Técnica	3,153,926.00	3,153,926.01	6,307,852.01	3,065,771.44	3,066,321.45	0.00	0.00	0.00	6,132,092.89	88,154.56	0	0	0	0	0	0
Contrato	2,102,063.00	2,102,063.01	4,204,126.01	2,102,063.00	2,102,063.01	0.00	0.00	0.00	4,204,126.01	0.00	0	0	0	0	0	0
Administración	1,051,863.00	1,051,863.00	2,103,726.00	963,708.44	964,258.44	0.00	0.00	0.00	1,927,966.88	88,154.56	0	0	0	0	0	0
TOTAL	427,182,046.57	34,171,892.38	461,945,628.75	426,357,258.59	33,516,229.66	0.00	0.00	0.00	459,873,468.25	1,466,877.78	85,398	0	52,438	0	25	10

NOTA: Los montos de inversión en los formatos del presente Cierre se anotan en pesos con dos decimales.
EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2023.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

INC. KILIS ARRIAGA CABREJA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
ING. GILBERTO DANIEL OZUNA YEON
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
POR LA INSTANCIA EJECUTORA
ABQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

SIN TEXTO

ENTIDAD FEDERATIVA TABASCO

FC-PROQUA-07

ID ACCIÓN (SISA)	INSTANCIA EJECUTORA/ RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (Estatal, Municipal, Organismo Operador y Otros)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA	INVERSIÓN EJERCIDA										% DE APROVECHAMIENTO FEDERAL APLICADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			CLAVE INEGI (POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD		OPC.1	OPC.2							OPC.1	OPC.2	OPC.3	OPC.4	OPC.5	OPC.6	OPC.7	OPC.8	OPC.9	OPC.10		OPC.11	OPC.12	OPC.13	OPC.14	OPC.15	OPC.16	OPC.17	OPC.18	OPC.19	OPC.20	OPC.21	OPC.22	OPC.23	OPC.24	OPC.25	OPC.26	OPC.27	OPC.28	OPC.29	OPC.30	OPC.31	OPC.32	OPC.33	OPC.34	OPC.35	OPC.36	OPC.37	OPC.38	OPC.39	OPC.40	OPC.41	OPC.42	OPC.43	OPC.44	OPC.45	OPC.46	OPC.47	OPC.48	OPC.49	OPC.50	OPC.51	OPC.52	OPC.53	OPC.54	OPC.55	OPC.56	OPC.57	OPC.58	OPC.59	OPC.60	OPC.61	OPC.62	OPC.63	OPC.64	OPC.65	OPC.66	OPC.67	OPC.68	OPC.69	OPC.70	OPC.71	OPC.72	OPC.73	OPC.74	OPC.75	OPC.76	OPC.77	OPC.78	OPC.79	OPC.80	OPC.81	OPC.82	OPC.83	OPC.84	OPC.85	OPC.86	OPC.87	OPC.88	OPC.89	OPC.90	OPC.91	OPC.92	OPC.93	OPC.94	OPC.95	OPC.96	OPC.97	OPC.98	OPC.99	OPC.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
160202U272	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27010001	PABASO	CABECERA MUNICIPAL	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LA LINEA DE CONDUCCION, QUE ABASTECERA LA OBRERA DE CABEZA (CISTERNA Y RED DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE LA CD DE PABASO, DEL MUNICIPIO DE PABASO, TABASCO	PP		(A1) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto efectivo	PROYECTO	1	5,403,065.66	377,435,912.86	376,599,290.46	5,403,064.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIN TEXTO

ENTIDAD FEDERATIVA TABASCO

ID ACCION (ISSA)	INSTANCIA EJECUTORA/ R/C	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACION			NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA ACCION	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	INVERSION TRANSFERIDA CONTRAPARTE Estatal Municipal, Organismo Operador y Otros	INVERSION FEDERAL TRANSFERIDA	INVERSION EJERCIDA										% DE APROVECHAMIENTO				
			CLAVE INEGI (P POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD		OPC.1	OPC.2							FEDERAL	ESTADO	MPIO.	OPERADOR	OTROS	SUMA	IMPORTE FEDERAL	IMPORTE ESTADAL	IMPORTE OTROS						
97020212717	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270320018	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) A ZONA NOROCCIDENTE QUE ABASTECERA 7 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 33 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	PP		(A1) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto efectivo	PROYECTO	1	0.00	1,454,941.39	1,444,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,470.55	10,070.84	0.00	100.0%		
IMPORTE DE LA ACCION															0.00	1,454,941.39	1,444,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,470.55	10,070.84	0.00	100.0%		
12/020212728	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270300001	COMALCALCO	CABECERA MUNICIPAL	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION A RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO	PP		(A1) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto efectivo	PROYECTO	1	439,817.56	439,817.55	439,817.55	439,817.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,817.56	0.00	0.00	50.0%	
									(A2) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto efectivo	PROYECTO	1	881,590.12	881,590.13	881,590.13	881,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,590.13	0.00	0.00	50.0%	
									IMPORTE DE LA ACCION					1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,407.68	0.00	0.00	50.0%
									IMPORTE DE LA ACCION					1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,407.68	0.00	0.00	50.0%
12/020212728	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270300001	COMALCALCO	CABECERA MUNICIPAL	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION A RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO	PP		(A1) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto efectivo	PROYECTO	1	439,817.56	439,817.55	439,817.55	439,817.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,817.56	0.00	0.00	50.0%	
									(A2) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto efectivo	PROYECTO	1	881,590.12	881,590.13	881,590.13	881,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,590.13	0.00	0.00	50.0%	
									IMPORTE DE LA ACCION					1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,407.68	0.00	0.00	50.0%
									IMPORTE DE LA ACCION					1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,407.68	0.00	0.00	50.0%
12/020212728	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270300001	COMALCALCO	CABECERA MUNICIPAL	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION A RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO	PP		(A1) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto efectivo	PROYECTO	1	439,817.56	439,817.55	439,817.55	439,817.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,817.56	0.00	0.00	50.0%	
									(A2) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto efectivo	PROYECTO	1	881,590.12	881,590.13	881,590.13	881,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,590.13	0.00	0.00	50.0%	
									IMPORTE DE LA ACCION					1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,407.68	0.00	0.00	50.0%
									IMPORTE DE LA ACCION					1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,407.68	0.00	0.00	50.0%
12/020212728	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270300001	COMALCALCO	CABECERA MUNICIPAL	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION A RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO	PP		(A1) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto efectivo	PROYECTO	1	439,817.56	439,817.55	439,817.55	439,817.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,817.56	0.00	0.00	50.0%	
									(A2) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto efectivo	PROYECTO	1	881,590.12	881,590.13	881,590.13	881,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,590.13	0.00	0.00	50.0%	
									IMPORTE DE LA ACCION					1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,407.68	0.00	0.00	50.0%
									IMPORTE DE LA ACCION					1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,407.68	0.00	0.00	50.0%
12/020212728	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270300001	COMALCALCO	CABECERA MUNICIPAL	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION A RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO	PP		(A1) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto efectivo	PROYECTO	1	439,817.56	439,817.55	439,817.55	439,817.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,817.56	0.00	0.00	50.0%	
									(A2) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto efectivo	PROYECTO	1	881,590.12	881,590.13	881,590.13	881,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,590.13	0.00	0.00	50.0%	
									IMPORTE DE LA ACCION					1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	1,321,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,407.68	0.00	0.00	50.0%

SIN TEXTO

SIN TEXTO

ENTIDAD FEDERATIVA/TABASCO

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA/ RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	INVERSIÓN TRANSFERIDA CON/TAAPARTE (Entidad, Municipal, Organismo Operador y Otros)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA	INVERSIÓN EJERCIDA							% DE APOYO FEDERAL APLICADO			
			CLAVE INEGI (P POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD		OPC. 1	OPC. 2							FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	SISBA	PERIODO		NO APLICADO		
TOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE			8	19	21	IMPORTE DE LA ACCIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTAS: Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados. La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la poblacion total.


No repetir Municipios beneficiados.

El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora, debe coincidir con la informacion registrada en SISBA. Los montos de inversion ejercida se anotarán en pesos con dos decimales.

EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2023

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. LUIS ANTONIO GARCERA
DIRECTOR LOCAL TABASCO



* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:
DH DERECHOS HUMANOS
CI COMPROMISO INTERNACIONAL
PP PROYECTOS PRIORITARIOS

P1
P2
P3
P4
P5

*** Habitantes Beneficiados: Si la accion corresponde a mejoramiento, rehabilitacion y a su vez considera ampliacion, se deberá anotar la poblacion beneficiada en cada rubro como corresponda (Poblacion Incorporada o Mejorada).

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ARQ. APARADO PABLO GARCIA DE
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE

SN TEXTIO

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2023

ID ACCIÓN EJECUTORA/ RRC	ORGANISMO OPERADOR	CLAVE INECI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (Entidad, Municipal, Organismo Operador y Otros)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA	INVERSIÓN EJERCIDA						MONEDA DE EJERCICIO FEDERAL NO APLICADO	% DE APROBACIÓN	
						OPC. 1	OPC. 2					FEDERAL	ESTADO	MPIO.	OPERADOR O OTROS	SUMA EJERCIDO				
ALCANTARILLADO NUEVO																				
1/2022U276	CEAS	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270030015	CENTLA	VILLA CUAHTEMOC	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL PARA LA VILLA CUAHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	PP	DH	(A.7) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto ejecutivo	340,261.49	340,261.49	340,261.49	340,261.49	0.00	0.00	0.00	680,522.98	0.00	50.0%
SUBTOTAL			2	3	4					1,718,697.96	1,352,942.84	1,350,768.40	1,714,350.39	0.00	0.00	0.00	3,065,118.79	2,174.44		
2/2022U277	CEAS	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270130006	NACAUCA	EIJO DE EL CEDRO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EIJO DE EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE NACAUCA, TABASCO	PP		(A.7) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto ejecutivo	553,900.07	553,900.07	553,900.07	553,900.07	0.00	0.00	0.00	1,107,800.14	0.00	50.0%
SUBTOTAL										553,900.07	553,900.07	553,900.07	553,900.07	0.00	0.00	0.00	1,107,800.14	0.00	50.0%	
ALCANTARILLADO REHABILITADO																				
		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270030015	CENTLA	VILLA CUAHTEMOC	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA VILLA CUAHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	PP	DH	(A.7) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto ejecutivo	466,590.78	278,754.47	278,754.47	466,590.78	0.00	0.00	0.00	743,345.25	0.00	37.5%
SUBTOTAL			0	0	0					466,590.78	278,754.47	278,754.47	466,590.78	0.00	0.00	0.00	743,345.25	0.00	37.5%	
ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO DE EI																				
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
SUBTOTAL			0	0	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO DE EI																				
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
SUBTOTAL			0	0	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
TOTAL COMPONENTE ALCANTARILLADO																				
SUBTOTAL			2	3	4					1,718,697.96	1,352,942.84	1,350,768.40	1,714,350.39	0.00	0.00	0.00	3,065,118.79	2,174.44		

NOTAS: Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados. La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total. No repetir Municipios beneficiados. El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora, debe coincidir con la información registrada en SISBA. Los montos de inversión ejercida se anotarán en pesos, con dos decimales.

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS: DH DERECHOS HUMANOS CI COMPROMISO INTERNACIONAL PP PROYECTOS PRIORITARIOS

** Habitantes Beneficiados: Si la acción corresponde a mejoramiento o rehabilitación y a su vez considera ampliación, se deberá anotar la población beneficiada en cada rubro como corresponda (población incorporada o Mejorada).

POR EL EJECUTIVO FEDERAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

INC. LUIS ALVARO CABRERA DIRECTOR LOCAL TABASCO

ARG. ARMANDO PADILLA HERRERA DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

SIN TEXTO

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA O CONTRATANTE	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	IMPORTE DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN (D/M/A)		INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (Entidad Municipal, Operador y Otras)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA AL CORTE	INVERSIÓN EJERCIDA					MONTO FEDERAL NO EJECUTADO	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
			CLAVE INECI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD			INICIO	TERMINO			FEDERAL	ESTADO	MPIO. O OPERADOR	OTROS	SUMA		

OBRAS POR CONTRATO																			
TOTAL POR CONTRATO			0			0	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBRAS POR ADMINISTRACION																			
102020274	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27070099	TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADRERO CORTAZAR	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 LPS, EN FRANCISCO I. MADRERO CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	255,494.98	01/07/2022	28/10/2022	140,828.85	140,828.85	127,400.42	128,094.56	0.00	0.00	0.00	255,494.98	13,428.43	49.9%
270202075	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27070160	TENOSIQUE	CRISOSTOMO CHINAS	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS, EN CRISOSTOMO CHINAS, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	342,701.90	01/07/2022	28/10/2022	186,897.77	186,897.77	170,885.42	171,816.48	0.00	0.00	0.00	342,701.90	4,735.92	49.9%
270202075	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27004040	CENTRO	MISALORES 3A SECCION	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO RA MISALORES 3RA SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (RA DE 2 ETAPAS)	90,097.77	12/12/2022	14/03/2023	49,653.41	49,653.41	44,936.49	45,171.26	0.00	0.00	0.00	90,097.77	4,735.92	49.9%
TOTAL POR ADMINISTRACION			2	2	3	3	688,294.65			378,480.03	378,480.03	342,712.33	345,082.32	0.00	0.00	0.00	688,294.65	36,197.70	



570202073	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27012001	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE 10815 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 16" DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BV PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENTO JUAREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	429,345.00	17/08/2022	09/12/2022	218,672.50	218,672.50	218,672.50	218,672.50	0.00	0.00	0.00	429,345.00	0.00	50.0%
15702020731	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27012008	MACUSPANA	BENTO JUAREZ (SAN CARLOS)	CONSTRUCCION DE CASITA Y SUMINISTRO DE SISTEMA SCRUBBER, TIPO MANUAL-AUTOMATICO, PARA EXERCENCIA DE VAPOR DE CLORO, INCLUIVE: INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION EN LA PLANTA POTABILIZADORA, BENTO JUAREZ (SAN CARLOS), DE 500 LPS, DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	195,440.00	25/11/2022	31/03/2023	97,720.00	97,720.00	97,720.00	97,720.00	0.00	0.00	0.00	195,440.00	0.00	50.0%
16702020722	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27012004	MACUSPANA	TEPETITAN	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS, INCLUIVE: ESTRUCTURA PARA PLATAFORMA, CASITA CERCA PERIMETRAL, CISTERNA, ARREGLO ELECTROMECANICO, LINEA DE AGUA CUBA E INTERCONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE EN TEPEITAN, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	218,975.00	25/11/2022	31/03/2023	109,487.50	109,487.50	109,487.50	109,487.50	0.00	0.00	0.00	218,975.00	0.00	50.0%
20702020734	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27012001	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 2,437 M DE TUBERIA DE PVC 16" DE DIAMETRO, INCLUIVE: EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECANICO, CASITA CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA DEL TANQUE DE 2700 M3 DE CAPACIDAD A LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	609,211.00	25/11/2022	28/12/2022	304,605.50	304,605.50	304,605.50	304,605.50	0.00	0.00	0.00	609,211.00	0.00	50.0%
TOTAL POR CONTRATO			1	3	5	4,204,126.01				2,102,063.01	2,102,063.00	2,102,063.00	2,102,063.01	0.00	0.00	0.00	4,204,126.01	0.00	

OBRAS POR ADMINISTRACION

SIN TEXTO

ID ACCIÓN (ISSA)	INSTANCIA EJECUTORA O CONTRATANTE	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN		NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	IMPORTE DE CONTRATO	PLAZO DE EJECIÓN (D/M/A)		INVERSIÓN CONTRAPARTE (Estrat. Municipal, Organismo Operador y Otros)	INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA AL CORTE	INVERSIÓN EJECUTIVA					SUMA	MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APOYO FEDERAL APORTADO	
			CLAVE NECI (P/POSICIONES)	MUNICIPIO			LOCALIDAD	INICIO			TERMINO	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR				OTROS
1	CEAS	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	ADQUISICIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE EN EL RÍO SAMABA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (IIRA ETAPA DE 2 ETAPAS)	1,099,775.44	27/06/2022	16/12/2022	599,925.00	599,925.00	549,655.44	550,060.00	0.00	0.00	0.00	1,099,775.44	50.2855	50.0%
2	CEAS	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS. MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (IIRA DE 3 ETAPAS)	536,373.00	12/06/2022	16/12/2022	292,646.00	292,646.00	269,183.00	269,390.00	0.00	0.00	0.00	536,373.00	25,463.00	50.0%
3	CEAS	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	144,460.00	22/11/2022	31/03/2023	78,862.00	78,862.00	72,170.00	72,290.00	0.00	0.00	0.00	144,460.00	6,630.00	50.0%
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (GENETEL), EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (IIRA DE 2 ETAPAS)	147,418.44	22/11/2022	31/03/2023	80,428.00	80,428.00	73,700.00	73,718.44	0.00	0.00	0.00	147,418.44	6,720.00	50.0%
TOTAL EJERCIDO							1,927,966.88			1,051,863.00	1,051,863.00	963,708.44	964,258.44	0.00	0.00	0.00	1,927,966.88	88,153.56	50.0%
							6,132,092.89			3,153,926.01	3,153,926.00	3,065,771.44	3,066,321.45	0.00	0.00	0.00	6,132,092.89	88,153.56	50.0%
							6,820,387.54			3,533,336.04	3,533,336.03	3,409,983.77	3,411,403.77	0.00	0.00	0.00	6,820,387.54	124,352.26	50.0%

Los datos de inversión ejercida se anotarán en pesos con dos decimales.



Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
ING. GUILLERMO LAMARCA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y OBRAS PÚBLICAS

Por la Instancia Ejecutora
ARQ. ANTONIO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

SIN TEXTO

[illegible]

LOCALIDADES RURALES

ACCIÓNES POR CONTRATO

[illegible]

ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN

1/2022R272	CEAS	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27070099	TENOSIQUE	FRANCISCO I, MADERO CORTAZAR	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 LPS, EN FRANCISCO I, MADERO CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	201,184.00	✓	100,592.00	100,592.00	73,506.57	74,145.03	0.00	0.00	0.00	147,751.60	46.83%
		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27070099	TENOSIQUE	FRANCISCO I, MADERO CORTAZAR	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 LPS, EN FRANCISCO I, MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO											
		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27070160	TENOSIQUE	CRISOFORO CHINAS	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS, EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	269,854.00	✓	134,927.00	134,927.00	98,596.23	99,452.62	0.00	0.00	0.00	198,048.85	50%
		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	27070160	TENOSIQUE	CRISOFORO CHINAS	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS, EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO											
2/2022R276	CEAS	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270040140	CENTRO	MIRAFLORES 3RA. SECC.	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO R/A MIRAFLORES 3RA. SECCIÓN MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (RA. DE 2 ETAPAS)	70,976.34	✓	35,488.17	35,488.17	25,921.36	26,146.51	0.00	0.00	0.00	52,067.87	50%
TOTAL POR ADMINISTRACIÓN			0	0					271,007.17	271,007.17	198,024.16	199,744.16	0.00	0.00	0.00	397,768.32	
TOTAL RURAL			0	0			542,014.34		271,007.17	271,007.17	198,024.16	199,744.16	0.00	0.00	0.00	397,768.32	

LOCALIDADES URBANAS

ACCIONES POR CONTRATO

[illegible]

ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN

18/2022ZU773	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE EN EL RÍO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (1ERA. ETAPA DE 2 ETAPAS)	0.00	846,852.00	423,426.00	423,426.00	257,795.00	257,795.00	0.00	0.00	0.00	515,590.00	50%
19/2022ZU774	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (1ERA. DE 3 ETAPAS)	0.00	424,248.00	212,124.00	212,124.00	129,115.00	129,115.00	0.00	0.00	0.00	258,230.00	50%

SIN TEXTO

INFORMACIÓN DE LA OBRA						INFORMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO													
NÚMERO DE ACCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA *	CLAVE INEGI (9 dígitos)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL DE SUBACCIÓN		INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE (Estatal, Municipal, Organismo Operador y Otros)		INVERSIÓN TRANSFERIDA FEDERAL		INVERSIÓN EJERCIDA					SUMA	% DE APROBADO FEDERAL APLICADO
							Atención social	CONTRALORIA SOCIAL			FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS				
2/2022U2710	CEAS	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE: EDIFICIOS, CASETAS, LÍNEA DE INTERCONEXIÓN A MEDIDOR PARSHALL, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTRO, CISTERNA, PERNADA, ARREGLO MECÁNICO, CLORACIÓN, DOSIFICACIÓN, LECHO DE SECADOS, EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA ELÉCTRICO Y DE FUERZA PLANTA, EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (2DA. ETAPA DE 2).	0.00	649,138.00	324,569.00	324,569.00	199,660.00	197,600.00	0.00	0.00	0.00	397,260.00	50%		
COMISIONES ESTATALES DE AGUA Y SANEAMIENTO																			
	CEAS	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270120001	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	INSTALACIÓN DE 10.615 M DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 16" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	0.00	117,472.00	58,736.00	58,736.00	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	71,520.00	50%		
COMISIONES ESTATALES DE AGUA Y SANEAMIENTO																			
	CEAS	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	0.00	107,100.94	53,550.47	53,550.47	32,604.00	32,604.00	0.00	0.00	0.00	65,208.00	50%		
COMISIONES ESTATALES DE AGUA Y SANEAMIENTO																			
	CEAS	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (GEMELO), EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (1RA. DE 2 ETAPAS)	0.00	109,420.80	54,710.40	54,710.40	33,310.00	33,310.00	0.00	0.00	0.00	66,620.00	50%		
COMISIONES ESTATALES DE AGUA Y SANEAMIENTO																			
	CEAS	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y SUMINISTRO DE SISTEMA SCRUBBER, TIPO MANUAL-AUTOMÁTICO, PARA EMERGENCIA DE VAPOR DE CLORO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DE 500 LPS, DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	123,234.00	61,617.00	61,617.00	37,990.18	36,990.18	0.00	0.00	0.00	74,980.36	51%		
COMISIONES ESTATALES DE AGUA Y SANEAMIENTO																			
16/2022U2732	CEAS	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270120104	MACUSPANA	TEPETITÁN	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS, INCLUYE: ESTRUCTURA PARA PLATAFORMA, CASETA, CERCA PERIMETRAL, CISTERNA, ARREGLO ELECTROMECÁNICO, LÍNEA DE AGUA CRUDA E INTERCONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN TEPETITÁN, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	0.00	107,526.00	53,763.00	53,763.00	32,733.00	31,733.00	0.00	0.00	0.00	64,466.00	51%		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISIONES ESTATALES DE AGUA Y SANEAMIENTO
DIRECTOR DE ASISTENTES TÉCNICOS

SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO
ESTADO DE TABASCO

SIN TEXTO