


NUMERO DE ACCION	INSTANCIA EJECUTORA	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA *	CLAVE INEGI (9 Digtos)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION TOTAL DE SUBACCION		INVERSION CONTRAPARTE (Estatal, Municipal, Organismo Operador y Otros)	INVERSION TRANSFERIDA FEDERAL	INVERSION EJERCIDA			SUMA	% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
							Atencion Social	CONTRALORIA SOCIAL			FEDERAL	ESTADO	MPIO. OPERADOR			OTROS
20/2022UZ734	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270120001	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 2,437 M DE TUBERIA DE PVC 14" DE DIAMETRO, INCLUYE EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECANICO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA DEL TANQUE DE 2700 M3 DE CAPACIDAD A LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO	0.00	127,420.00	63,710.00	63,710.00	38,789.00	37,898.99	0.00	0.00	76,687.99	53%
TOTAL POR ADMINISTRACION							0.00	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	797,756.18	792,806.17	0.00	0.00	1,590,562.35	
TOTAL URBANO							0.00	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	797,756.18	792,806.17	0.00	0.00	1,590,562.35	
TOTAL RURAL - URBANO							542,014.34	2,612,411.74	1,577,213.04	1,577,213.04	995,780.34	992,550.33	0.00	0.00	1,988,330.67	

NOTAS * RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA INSTANCIA DE GOBIERNO, COMUNIDAD O FAMILIA
 El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)
 Los montos de Inversión ejercida se anotarán en pesos con dos decimales.
 EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2023.

COMISION NACIONAL DEL ESTADO DE TABASCO
 DIRECCION LOCAL TABASCO
 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 INGENIERO EN AGUA Y SANEAMIENTO
 ING. LUIS ARTURIO CABRERA
 DIRECTOR LOCAL TABASCO

ING. GILBARDO J. ESTEVEZ LEON
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



SIN TEXTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANIAMBIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades Rurales y Urbanas

OBRAS RELEVANTES
 EJERCICIO FISCAL 2022

ESTADO: TABASCO

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2023

FC-PROAGUA - 13

DESCRIPCION DE LA OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	HABITANTES / LPS		MONTO EJERCIDO FEDERAL (\$)	% APOYO FEDERAL
					INCORPORADOS	MEJORADOS		

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE: EDIFICIOS, CASETAS, LINEA DE TRANSFORMACIONAL MEDIDOR PARSHALL, FLOCULADOR, SISTEMA DE FILTRO, CISTERNA DE ACERO DE 1000 GALONES, EQUIPO MECANICO, CLORACION, POSIBLES FILTROS DE SECADOS, EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE FUERA PLANTA, EN BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE MACUSPANA,	AGUA POTABLE	NUEVO	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	56,206	0	190,084,724.84	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	AGUA POTABLE	NUEVO	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	5,000	0	1,799,474.05	48.7%
CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y SUMINISTRO DE SISTEMA SCRUBBER, TIPO MANUAL-AUTOMÁTICO, PARA EMERGENCIA DE VAPOR DE CLORO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DE 500 LPS, DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	AGUA POTABLE	NUEVO	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	14,400	0	8,577,876.83	100%
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS, INCLUYE: ESTRUCTURA PARA PLATAFORMA, CASETA, CERCA PERIMETRAL, CISTERNA, ARREGLO ELECTROMECÁNICO, LINEA DE AGUA CRUDA E INTERCONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN TEPETTÁN, MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO	AGUA POTABLE	NUEVO	MACUSPANA	TEPETTÁN	1,485	0	9,342,354.01	100%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIN TEXTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades Rurales y Urbanas

OBRAS RELEVANTES
EJERCICIO FISCAL 2022

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2023



TABASCO


CEAS

COMISIÓN DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANAMIENTO

FC-PROAGUA-15

0023

DESCRIPCION DE LA OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	HABITANTES / LPS		MONTO EJERCICIO FEDERAL (\$)	% APOYO FEDERAL
					INCORPORADOS	MEJORADOS		
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE EN EL RÍO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN MUNICIPIO DE CUNDUACÁN (ERA, DE 2 ETAPAS)	AGUA POTABLE	NUEVO	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	0	21,003	14,138,257.65	69.1%
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN (ERA, DE 3 ETAPAS)	AGUA POTABLE	NUEVO	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	0	0	6,855,201.39	48.8%
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA DE REBOMBO, INCLUYE: LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTÍN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	AGUA POTABLE	PROYECTO EJECUTIVO	CENTLA	QUINTÍN ARAUZ	0	0	190,211.93	33.34%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	ALCANTARILLADO	DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLECTOR DE AGUA RESIDUAL, RED DE ATARJEAS Y POZO DE VISITA	TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	243	0	985,234.36	50%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISÓFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	ALCANTARILLADO	DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLECTOR DE AGUA RESIDUAL, RED DE ATARJEAS Y POZO DE VISITA	TENOSIQUE	CRISÓFORO CHINAS	359	0	2,968,093.86	60%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


SIN TEXTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA)
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades Rurales y Urbanas

OBRAS RELEVANTES
EJERCICIO FISCAL 2022

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2023

FC-PROACUA -13



TABASCO



COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

0024

DESCRIPCION DE LA OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	HABITANTES / LPS		MONTO EJERCICIO FEDERAL (\$)	% APOYO FEDERAL
					INCORPORADOS	MEJORADOS		
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.0 LPS, EN FRANCISCO I, MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	SANEAMIENTO	ELECTROMECANICO Y TRATAMIENTO PRIMARIO	TENOSIQUE	FRANCISCO I, MADERO CORTAZAR	1	0	2,553,439.18	50%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS, EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	SANEAMIENTO	ELECTROMECANICO Y TRATAMIENTO PRIMARIO	TENOSIQUE	CRISOFORO CHINAS	15	0	2,743,847.03	90%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO R/A MIRAFLORES RESIDUALES DE 15 LPS, EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	AGUA POTABLE	CASETA DE DESINFECCION Y POZO	CENTRO	RA. MIRAFLORES 3RA. SECCION	720	0	1,167,808.60	55.48%



COMISION NACIONAL DEL AGUA
COMISION NACIONAL DE AGUA
COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. EDUARD ANTONIO CABRERA
DIRECTOR LOCAL

ING. GILDARDO LANESTOZA LEON
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

SIN TEXTO

SIN TEXTO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022

Cierre de ejercicio 2022

**Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Rurales y Urbanas**

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.



INDICADORES DE EVALUACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA: **TABASCO**

FM-PROAGUA-12

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fortalecimiento institucional de Instancias ejecutoras.	Instancias ejecutoras en localidades rurales beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades rurales	0/1
	Instancias ejecutoras en localidades urbanas beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades urbanas	0/1
Organizaciones comunitarias constituidas en localidades rurales y urbanas	Organizaciones comunitarias constituidas en localidades rurales / Total de localidades rurales a beneficiar	5/5
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias de localidades rurales / Total de integrantes de las organizaciones comunitarias a constituir en localidades rurales.	18/30
	Organizaciones comunitarias constituidas en localidades urbanas / Total de localidades urbanas a beneficiar	0/0
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias de localidades urbanas / Total de integrantes de las organizaciones comunitarias a constituir en localidades urbanas.	0/0
Capacitación implementada para organizaciones comunitarias y población de localidades rurales y urbanas	Localidades rurales capacitadas / Total de localidades rurales por atender.	5/5
	Localidades urbanas capacitadas / Total de localidades urbanas por atender.	4/4
Obras construidas	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales.	5/5
	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas.	3/9



EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2023.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. LUIS ANTONIO CABREZA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

ING. GILDARDO LANESTOZA LEÓN
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

**SM TEXT
OIKELMS**

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
 Cierre de Ejercicio 2022
 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
RESUMEN LOCALIDADES URBANAS
 FECHA DE ELABORACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2022



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSION TRANSFERIDA				INVERSION EJERCIDA						METAS ALCANZADAS					
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	TOTAL	Monto Federal No Ejercido	Habitantes Incorporados	LPS Incorporados	Habitantes Mejorados	LPS Mejorados	Numero de Acciones	Numero de Localidades
Componente Agua potable	1,460,690.77	1,720,844.28	3,181,535.05	1,460,692.80	0.00	1,720,834.53	0.00	0.00	3,181,527.33	7.97	2,536	0	0	0	4	3
Obra nueva	1,170,690.77	1,430,844.28	2,601,535.05	1,170,692.80	0.00	1,430,834.53	0.00	0.00	2,601,527.33	0.00	0	0	0	0	0	0
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Obra Rehabilitate (UNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Mejora de la red	290,000.00	290,000.00	580,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Obra nueva	3,073,724.69	4,401,215.23	7,474,939.92	3,073,724.69	0.00	4,401,215.23	0.00	0.00	7,474,939.92	0.00	3,120	2,550	0	0	2	2
Obra Mejorada	753,738.51	921,235.95	1,674,974.46	753,738.51	0.00	921,235.95	0.00	0.00	1,674,974.46	0.00	0	0	0	0	0	0
Obra Rehabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Mejora de la red	2,319,986.18	3,479,979.28	5,799,965.46	2,319,986.18	0.00	3,479,979.28	0.00	0.00	5,799,965.46	0.00	0	0	0	2,550	1	1
Mejora de la red	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Mejora de la red	15,482,652.20	17,975,683.99	33,458,336.19	15,482,650.05	0.00	17,975,680.53	0.00	0.00	33,458,330.58	2.65	1,868	20.0	20,637	45.0	3	2
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0
Obra Mejorada	10,833,245.74	13,326,297.02	24,159,542.76	10,833,243.35	0.00	13,326,293.83	0.00	0.00	24,159,537.18	2.39	1,868	20.0	13,237	25.0	2	1
Obra Rehabilitate	4,649,386.96	4,649,386.97	9,298,773.93	4,649,386.70	0.00	4,649,386.70	0.00	0.00	9,298,773.40	0.26	0	0.0	7,400	20.0	1	1
Mejora de la red	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0
Participación Social y Desarrollo Comunitario	97,632.16	97,632.16	195,264.32	97,632.16	0.00	97,632.16	0.00	0.00	195,264.32	0.00	0	0	0	0	0	0
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Administración	97,632.16	97,632.16	195,264.32	97,632.16	0.00	97,632.16	0.00	0.00	195,264.32	0.00	0	0	0	0	0	0
Supervisión Técnica	591,772.26	591,772.26	1,183,544.52	591,772.26	0.00	591,772.26	0.00	0.00	1,183,544.52	0.00	0	0	0	0	0	0
Contrato	411,945.88	411,945.88	823,891.76	411,945.88	0.00	411,945.88	0.00	0.00	823,891.76	0.00	0	0	0	0	0	0
Administración	179,826.38	179,826.38	359,652.76	179,826.38	0.00	179,826.38	0.00	0.00	359,652.76	0.00	0	0	0	0	0	0
TOTAL	20,706,452.58	24,787,147.92	45,493,600.50	20,706,441.96	0.00	24,787,134.71	0.00	0.00	45,493,576.67	10.62	7,524.00	20.00	23,187.00	45.00	5.00	6.00

NOTA: Los montos de inversión en los formatos del presente Cierre se anotaron en pesos con dos decimales.
 EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2023.

POR "LA CONAGUA"

ING. ANTONIO CABRERA
 DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR "EL EJECUTIVO ESTATAL"

ING. CILVARDO LANESCA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

POR EL "MUNICIPIO"

LIC. YOLANDA OSUNA HUERTA
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO

POR EL "ORGANISMO OPERADOR"

ING. CARLOS GARCIA
 COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO

SIN TEXTO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENaje Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
 Cierre de Ejercicio 2022
 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
 ACCIONES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES - URBANAS
 FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

CENTRO
 GOBIERNO FEDERAL
 2021-2024

FC-PROAGUA-07

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA/RFC	ORGANISMO OPERADOR	CLAVE (INECI (9 DÍGITOS))	LOCALIZACIÓN		NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		TIPO DE ACCIÓN	SUB ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ALCANZADA	PROGRAMA TRANSVERSAL	HAB. CENSO 2020	HABITANTES BENEFICIADOS**			INVERSIÓN CONTRAPARTE (FEDERAL, MUNICIPAL, Organismo Operador y Otros)	INVERSIÓN TRANSFERIDA FEDERAL	INVERSIÓN EJERCIDA				MONTO FEDERAL	% DE APOYO FEDERAL									
				MUNICIPIO	LOCALIDAD		OPC. 1	OPC. 2							INCORPORADOS	MEJORADOS	TIPO DE POBLACIÓN BENEFICIADA			INVERSIÓN FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	OPERA DOR			OTROS	MONTO FEDERAL							
12022U278	MUNICIPIO DE CENTRO/ MCEBSDIOMEA	SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Z70040001	CENTRO	CD. VILLA HERMO SA	ESTUDIO GEOFISICO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 7 POZOS PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO.	PP	(A.11) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Estudio Geofisico	Estudio	1	P4	340,060	0	0	0	0	0	0	0	0	336,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	611,294.18	0.00	45.0%					
						ESTUDIO GEOFISICO PARA PROYECTO DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD VILLA HERMO SA, SECCION COLONIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO.	PP	(A.11) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Estudio Geofisico	Estudio	1	P4	340,060	0	0	0	0	0	0	0	0	298,282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	542,331.06	0.00	45.0%					
						CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD VILLA HERMO SA, SECCION COLONIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (INCLUIVE: 1470 METROS DE TUBERIA DE 3 PULGADAS).	PP	(A.6) REDES DE DISTRIBUCION	Linea prima	KM	1.47	P4	340,060	2,586	0	1,330	0	0	0	0	0	796,020.40	651,289.41	651,281.44	0.00	796,010.65	0.00	1,447,292.09	7.97	45.0%				
TOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE															2,586	0	1,330	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,844.28	1,460,690.77	1,460,692.80	0.00	1,720,834.53	0.00	3,181,917.33	7.97	50.0%

NOTAS: Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados * ESTRATEGIAS IMPACTADAS: DH DERECHOS HUMANOS CI COMPROMISO INTERNACIONAL P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS. P2 PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER: P3 PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER: P4 DESARROLLO ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PES) P5 ADAPTACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO P6 PROGRAMAS PARA SUPERAR LA POBREZA P7 PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (Ese ultimo solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman el Istmo de Tehuantepec, 35 del estado de Veracruz y 44 del estado de Oaxaca)

NOTAS: Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados. El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora, debe coincidir con la información registrada en SISBA. Los montos de inversión ejercida se anotarán en pesos con dos decimales. EL PRESENTE CIERRE SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2023.

POR "LA CONAGUA"

POR "EL EJECUTIVO ESTATAL"

POR EL "MUNICIPIO"

POR EL "ORGANISMO OPERADOR"

ING. JUAN CARLOS CABRERA DIRECTOR LOCAL TABASCO

ING. CARLOS GONZALEZ MENDOZA JEFE DE SECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS

LIC. YOLANDA OSUNA HUERTA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO

ING. CARLOS GONZALEZ MENDOZA JEFE DE SECCION DE ORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO

SIN TEXTO