

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSION TRANSFERIDA			INVERSION EJERCIDA					METAS ALCANZADAS								
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	TOTAL	Mostr Federal No Ejercida	Habitantes Incorporados	UPS Incorporados	Habitantes Mejorados	UPS Mejorados	Numero de Acciones	Numero de Municipios	Numero de Localidades
Componente Agua potable	12,064,147.74	7,903,824.27	19,967,972.01	7,261,156.26	4,620,160.02	0.00	0.00	0.00	11,881,316.28	4,802,991.48	1,956.00	0	1,216.00	0	5	5	5
Obra nueva	10,022,632.55	6,542,814.14	16,565,446.69	5,536,177.97	3,470,174.48	0.00	0.00	0.00	9,006,352.45	4,486,454.58	1,956.00	0	0.00	0	4	4	4
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
Obra Rehabilitada	2,041,515.19	1,361,010.13	3,402,525.32	1,724,979.29	1,149,985.54	0.00	0.00	0.00	2,874,964.83	316,536.90	0.00	0	1,216.00	0	1	1	1
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
Componente Alcantarillado	10,000,312.50	10,000,312.50	20,000,625.00	9,444,323.98	9,444,323.98	0.00	0.00	0.00	18,888,647.94	555,988.55	1,253.00	0	0.00	0	2	2	2
Obra nueva	10,000,312.50	10,000,312.50	20,000,625.00	9,444,323.98	9,444,323.98	0.00	0.00	0.00	18,888,647.94	555,988.55	1,253.00	0	0.00	0	2	2	2
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
Componente Saneamiento	1,393,885.11	2,368,731.50	3,762,616.61	1,353,803.65	2,330,294.20	0.00	0.00	0.00	3,724,097.85	81.46	0.00	0	0	0	3	3	2
Obra nueva	777,310.70	719,535.20	1,496,845.90	777,310.70	719,535.20	0.00	0.00	0.00	1,496,845.90	0.00	0.00	0	0	0	2	2	1
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
Obra Rehabilitada	616,574.41	1,649,196.30	2,265,770.71	616,492.95	1,610,759.00	0.00	0.00	0.00	2,227,251.95	81.46	0.00	0	0.00	0	3	1	1
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
Atencion social y participacion comunitaria	507,008.00	507,008.00	1,014,016.00	369,955.88	361,595.89	0.00	0.00	0.00	731,551.77	137,052.12	0.00	0	0	0	0	0	0
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Administración	507,008.00	507,008.00	1,014,016.00	369,955.88	361,595.89	0.00	0.00	0.00	731,551.77	137,052.12	0.00	0	0	0	0	0	0
Controloría social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Supervisión Técnica	701,840.00	701,840.00	1,403,680.00	644,982.98	650,482.96	0.00	0.00	0.00	1,295,465.94	56,857.02	0.00	0	0	0	0	0	0
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Administración	701,840.00	701,840.00	1,403,680.00	644,982.98	650,482.96	0.00	0.00	0.00	1,295,465.94	56,857.02	0.00	0	0	0	0	0	0
TOTAL	24,667,193.36	21,481,716.27	46,148,909.63	19,114,222.73	17,406,857.05	0.00	0.00	0.00	36,521,079.78	5,552,970.63	3,209.00	0	1,216.00	3	10	8	12

Hoja (1) de (1)

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMISION NACIONAL DEL AGUA

LIC. FRANCISCO ZEBADUA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMISION NACIONAL DEL AGUA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMISION NACIONAL DEL AGUA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMISION NACIONAL DEL AGUA

ARQ. ARMANDO SÁDILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA) 2021
Cierre de Ejercicio 2021
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas
ACCIONES DE SANEAMIENTO EN LOCALIDADES RURALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2022

FC-PROACUA-02

O/Acción (ISSA)	INSTANCIA EJECUTORA / MEC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN		NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPLICADAS - OPC 1 OPC 2	TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ATENCIÓN AL PROGRAMADO * * * Una acción puede atender a más de un beneficiario Universal	HABITANTES CENSO 2010	Para PPA		HABITANTES BENEFICIARIOS		INVERSIÓN TRANSFERIDA MUNICIPAL OPERADORES Y OTROS	INVERSIÓN TRANSFERIDA FEDERAL	INVERSIÓN EJERCIDA				MONTO FEDERALNO EJERCIDO	% DE FONDO FEDERAL APLICADO					
			INCORPORADOS	MICROBOS								INCORPORADOS	MICROBOS	MUJERES	INDICEN			AFRODESCENDIAN	FEDERAL	ESTADO	MHO			OPERADOR	OTROS	SUMA		
9/20282710	CEAS	COMISION DE AGUAS Y SANEAMIENTO	SUBTOTAL	2	2		(A) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ACOTZALPA, TABASCO	Proyecto	Proyecto	P3	1886	0	0	2,682	597	0	795,555.20	777,210.20	777,210.20	795,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,465.59	0.00	
9/20282710	CEAS	COMISION DE AGUAS Y SANEAMIENTO	TACOTALPA	2	4		ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ACOTZALPA, TABASCO	Proyecto	Proyecto	P3	1886	0	0	0	0	0	259,989.75	317,765.24	317,765.24	259,989.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,754.99	0.00	35.0%
9/20282710	CEAS	COMISION DE AGUAS Y SANEAMIENTO	TACOTALPA	2	4		ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA SECCION DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ACOTZALPA, TABASCO	Proyecto	Proyecto	P3	1886	0	0	0	0	0	259,989.75	317,765.24	317,765.24	259,989.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,754.99	0.00	35.0%
9/20282711	CEAS	COMISION DE AGUAS Y SANEAMIENTO	JALAPA	1	1		ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA SECCION DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ACOTZALPA, TABASCO	Proyecto	Proyecto	P3	791	0	0	0	0	0	459,545.45	459,545.46	459,545.46	459,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,090.91	0.00	50.0%
9/20282711	CEAS	COMISION DE AGUAS Y SANEAMIENTO	JALAPA	1	1		REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ACOTZALPA, TABASCO	Proyecto	Proyecto	P3	791	0	0	0	0	0	459,545.45	459,545.46	459,545.46	459,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,090.91	0.00	50.0%
SANEAMIENTO REHABILITADO			SUBTOTAL	1	1												1,649,198.30	1,649,198.30	1,649,198.30	1,649,198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272,215.95	0.00	27.7%
TOTAL COMPONENTE SANEAMIENTO				2	5							0	0	0	0	0	2,868,731.50	2,868,731.50	2,868,731.50	2,868,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724,087.95	0.00	

NOTAS
Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
No repetir Municipios beneficiados.
El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora, debe coincidir con la información registrada en SISBA

* ESTRATEGIAS IMPLICADAS:
DH BI CI PE
PE
PE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA
LIC. FRANCISCO ZERABALAYA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

** PROGRAMAS TRANSVERSALES A TENER:
P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS.
P2 PROCAMPA ESPECIAL CONJUNTA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PECI)
P3 ADAPTACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
P4 PROCAMPA PARA SUPERAR LA POBREZA
P5 PROCAMPA PARA EL DESARROLLO DEL TIPO DE TRAMITANTEC (Etc. ultimo solo corresponde a acciones)

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA
LIC. FRANCISCO ZERABALAYA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
LIC. LUIS ROMEO GURBIA GURBIA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA
LIC. FRANCISCO ZERABALAYA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA
LIC. FRANCISCO ZERABALAYA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA
LIC. FRANCISCO ZERABALAYA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA
LIC. FRANCISCO ZERABALAYA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA
LIC. FRANCISCO ZERABALAYA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA
LIC. FRANCISCO ZERABALAYA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA
LIC. FRANCISCO ZERABALAYA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
 Cierre de Ejercicio 2021
 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
 SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LOCALIDADES RURALES Y URBANAS

ENTIDAD FEDERATIVA TABASCO


FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2022

FC-PROAGUA-05

ID ACCIÓN (SISBA)	INSTANCIA EJECUTORA CONTRATANTE	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN		NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	IMPORTE DE CONTRATO	PLAZO DE EJECIÓN (D/M/A)		INVERSIÓN CONTRAPARTE (ESTATAL, MUNICIPAL, ORGANISMO OPERADOR Y OTROS)	INVERSIÓN FEDERAL AL CORTE	AVANCE %		INVERSIÓN EJERCIDA					MONTO FEDERAL NO EJERCIDO	% DE APOYO FEDERAL APLICADO
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO			LOCALIDAD	INICIO			TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR		

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN																					
1/2021R271	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270020099	CARDENAS	ALACRAN (MANANTINERO)	189,656.22	02/09/2021	31/03/2022	95,262.86	95,262.86	100.00	100.00	94,425.51	95,230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	189,656.22	837.35	49.8%
2/2021R272	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270060111	CUNDUACAN	COLIMA	143,019.44	01/07/2021	31/03/2022	96,662.86	96,662.86	100.00	100.00	71,206.12	71,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00	143,019.44	25,056.74	49.8%
5/2021R275	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270130004	NACAJUCA	BANDERAS (GUATACALCA ZDA. SECCION)	91,978.08	13/12/2021	31/03/2022	50,262.86	50,262.86	100.00	100.00	45,793.79	46,184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	91,978.08	4,469.07	49.8%
4/2021R274	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270140050	PARALSO	OCCIDENTE SAN FRANCISCO	98,066.77	15/10/2021	31/03/2022	70,262.85	70,262.85	100.00	100.00	48,825.21	49,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	98,066.77	21,437.64	49.8%
6/2021R275	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270150080	TACOTALPA	CEIBA ZDA. SECCION (SAN LUIS)	357,937.24	01/07/2021	27/11/2021	180,262.86	180,262.86	100.00	100.00	176,208.80	179,228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	357,937.24	2,054.06	49.8%
7/2021R276	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270150063	TACOTALPA	ZUNU Y PATIATAL	344,982.58	07/07/2021	16/12/2021	173,262.86	173,262.86	100.00	100.00	171,758.97	173,223.61	0.00	0.00	0.00	0.00	344,982.58	1,503.89	49.8%
8/2021R279	CEAS	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270090062	JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO ZDA. SECCION	69,825.61	02/08/2021	10/12/2021	36,262.85	36,262.85	100.00	100.00	34,764.58	35,061.03	0.00	0.00	0.00	0.00	69,825.61	1,498.27	49.8%
TOTAL POR ADMINISTRACIÓN						1,295,465.94	7		701,840.00	701,840.00	100		644,982.98	650,482.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,465.94	56,857.02	49.8%
TOTAL RURAL						1,295,465.94	7		701,840.00	701,840.00	100		644,982.98	650,482.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,465.94	56,857.02	49.8%

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISION NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO FEDERAL

 LIC. FRANCISCO ZEBADUA ALVA
 DIRECTOR LOCALIDAD TABASCO

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

 LIC. LUIS ROMEO CURRIÁ CURRIÁ

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA

OBRAS RELEVANTES
EJERCICIO FISCAL 2021
ESTADO: TABASCO

 Fecha de elaboración **31 DE MARZO DE 2022**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	HABITANTES / LPS		MONTO EJERCIDO FEDERAL (\$)	% APOYO FEDERAL
					INCORPORADOS	MEJORADOS		
Urbana								
Rural								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4,731 ML DE TUBERÍA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN ALACRÁN (MANATINERO), MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	AGUA POTABLE	NUEVO	CÁRDENAS	ALACRÁN (MANATINERO)	374		1,145,430.95	60%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 1,874 ML DE TUBERÍA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 66 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN COLIMA, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (IRA. ETAPA)	AGUA POTABLE	NUEVO	CUNDUACÁN	COLIMA	327		1,967,573.04	60%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO BANDERAS (GUATACALCA 2DA. SECCIÓN) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO (IERA. ETAPA)	AGUA POTABLE	NUEVO	NACAJUCA	BANDERAS (GUATACALCA 2DA. SECCIÓN)	1,255		1,695,901.25	58.3%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA SERIE 20 (3,945 ML), LÍNEA DE PRESIÓN DE 3" Y 4" DE Ø (1,254 ML) 70 POZOS DE VISITA Y CÁRCAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN CEIBA 2DA. SECCIÓN (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	ALCANTARILLADO	NUEVO	TACOTALPA	CEIBA 2DA. SECCIÓN (SAN LUIS)	506		4,900,952.43	50%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA SERIE 20 (3,000 ML), LÍNEA DE PRESIÓN DE 3" DE Ø (55 ML) 202 POZOS DE VISITA, CÁRCAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN ZUNÚ Y PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO (IRA. ETAPA).	ALCANTARILLADO	NUEVO	TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	747		4,543,371.53	50%

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 LIC. FRANCISCO ZEBADÚA ALVA
 DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

 LIC. LUIS ROMEO GURRÍA GURRÍA
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y OBRAS PÚBLICAS

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
 ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
Cierre de Ejercicio 2021
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR COMPONENTE

ESTADO: TABASCO

FECHA: 31 DE MARZO DE 2022

FC-PROAGUA-08

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fortalecimiento institucional de Instancias ejecutoras.	Instancias ejecutoras en localidades rurales beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades rurales	0 / 1
	Instancias ejecutoras en localidades urbanas beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades urbanas	0 / 1
Comités comunitarios constituidos en localidades urbanas y rurales.	Comités comunitarios constituidos en localidades rurales / Total de localidades rurales a beneficiar	7/7
	Mujeres que integran los comités comunitarios de localidades rurales / Total de integrantes de los comités a constituir en localidades rurales.	22/49
	Comités comunitarios constituidos en localidades urbanas / Total de localidades urbanas a beneficiar	10/10
	Mujeres que integran los comités comunitarios de localidades urbanas / Total de integrantes de los comités a constituir en localidades urbanas.	24/70
Capacitación implementada para comités y población de localidades rurales y urbanas	Localidades rurales capacitadas / Total de localidades rurales por atender .	7/7
	Localidades urbanas capacitadas / Total de localidades urbanas por atender.	10/10
Obras construidas	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales.	7/7
	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas.	10/10

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

LIC. FRANCISCO ZEBADÚA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. LUIS ROMEO GURRÍA GURRÍA
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y OBRAS PÚBLICAS

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO