

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
Cierre de Ejercicio 2021
ACCIONES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES RURALES Y URBANAS
CUADRO RESUMEN URBANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2022

FC-PROAGUA-04

| TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | INVERSIÓN TRANSFERIDA | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | | METAS ALCANZADAS | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | FEDERAL | CONTRAPARTE | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO | ORGANISMO OPERADOR | OTROS | TOTAL | Monto Federal No Ejercido | Habitantes Incorporados | LPS Incorporados | Habitantes Mejorados | LPS Mejorados | Número de Acciones | Número de Municipios | Número de Localidades |
| Componente Agua potable | 200,643,876.66 | 29,098,014.26 | 229,741,890.92 | 197,600,932.91 | 27,215,912.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,816,844.96 | 3,042,943.75 | 31,682 | 0 | 32,225 | 15,000 | 9 | 5 | 5 |
| Obra nueva | 177,595,222.54 | 2,221,428.55 | 179,816,651.09 | 175,630,161.23 | 1,589,481.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,219,642.75 | 1,965,061.31 | 31,682 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Obra Mejorada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 32,225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Rehabilitada | 22,798,654.12 | 26,626,585.71 | 49,425,239.83 | 21,720,771.68 | 25,376,430.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,097,202.21 | 1,077,882.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Mejoramiento de eficiencia | 250,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Componente Alcantarillado | 4,550,037.04 | 5,858,844.10 | 10,408,881.14 | 4,466,853.06 | 5,734,151.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,201,004.93 | 83,183.98 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Obra nueva | 2,225,022.94 | 3,138,430.24 | 5,363,453.18 | 2,225,022.93 | 3,115,407.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,340,430.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Obra Mejorada | 545,715.14 | 545,715.13 | 1,091,430.27 | 545,715.14 | 545,715.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091,430.27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Obra Rehabilitada | 1,779,298.96 | 2,174,698.73 | 3,953,997.69 | 1,696,114.99 | 2,073,029.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,769,144.44 | 83,183.97 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mejoramiento de eficiencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Componente Saneamiento | 6,189,946.19 | 6,189,946.19 | 12,379,892.38 | 6,136,845.53 | 6,136,845.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,273,691.05 | 53,100.66 | 0 | 0 | 125 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Obra nueva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Mejorada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Rehabilitada | 6,189,946.19 | 6,189,946.19 | 12,379,892.38 | 6,136,845.53 | 6,136,845.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,273,691.05 | 53,100.66 | 0 | 0 | 125 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mejoramiento de eficiencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atención social y participación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contraloría social | 551,085.00 | 551,085.00 | 1,102,170.00 | 384,599.44 | 390,429.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775,028.87 | 186,465.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supervisión Técnica | 1,375,087.60 | 1,375,087.61 | 2,750,175.21 | 1,332,826.37 | 1,333,101.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,665,927.74 | 42,261.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrato | 977,479.60 | 977,479.61 | 1,954,959.21 | 977,479.61 | 977,479.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,954,959.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administración | 397,608.00 | 397,608.00 | 795,216.00 | 355,346.77 | 355,621.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,968.53 | 42,261.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 213,310,012.49 | 43,072,957.16 | 256,382,969.65 | 209,922,057.31 | 40,810,440.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,732,497.55 | 3,587,955.18 | 31,682 | 0 | 47,225 | 125 | 14 | 10 | 10 |

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

LIC. FRANCISCO ZEBADUA ALVA
 DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL "EJECUTIVO ESTATAL"

LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ARQ. APARIBANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

| ID ACCIÓN (SSBA) / EJECUTORA / RFC | ORGANISMO OPERADOR | LOCALIZACIÓN | | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | ESTRATEGIAS IMPACTADAS* | | TIPO DE ACCIÓN | SUBACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ATENCIÓN AL TRANSVERSAL | HABITANTES CENSO 2010 | HABITANTES BENEFICIARIOS | | INVERSIÓN CONTRAPARTE (ESTATAL, FEDERAL, OPERADOR Y OTROS) | INVERSIÓN FEDERAL TRANSFERIDA | INVERSIÓN EJECUCIDA | | | | MONTO FEDERAL NO EJECUCIDO | % DE AVANCE FEDERAL APLICADO | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------------|--|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-------|------|-------------------------|---------------|------------|--------|
| | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | INCORPORADOS | MISIONADOS | | | | | | MUJERES | INDIGENA | | | ARROMECANO | ESTADO | MPIO | OPERADOR | | | OTROS | SUMA | | | | |
| 6/2020U270 | CEAS / CEAPO924995 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | MACUSPANA | CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACION DE LA CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO | PP | (A.2) OBRA DE CAPTACION SUPERFICIAL O EQUIPAMIENTO | Toma directa | Toma | 1 | 91.24 | 32,225 | 32,225 | 16,677 | 599 | 0 | 463,155.39 | 378,947.28 | 378,945.35 | 463,155.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842,100.74 | 133 | 45.0% |
| 7/2020U271 | CEAS / CEAPO924995 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | MACUSPANA | CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACION DE LA CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO | PP | (A.8) EQUIPAMIENTO | Electromedicina | Equipo | 4 | 91.24 | 0 | 32,225 | 16,677 | 599 | 0 | 3,142,654.81 | 2,971,426.66 | 2,971,426.66 | 3,142,654.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,714,281.47 | 0.00 | 45.0% |
| 7/2020U272 | CEAS / CEAPO924995 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | MACUSPANA | CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACION DE LA CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO | PP | (A.8) EQUIPAMIENTO | Electromedicina | Equipo | 4 | 91.24 | 0 | 32,225 | 16,677 | 599 | 0 | 3,606,010.20 | 2,990,373.94 | 2,990,372.01 | 3,606,010.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,596,383.21 | 133 | 45.0% |
| 6/2020U273 | CEAS / CEAPO924995 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | PARASISO | PUERTO CEREA | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 10 L.P.S. PARA EL REFORZAMIENTO DE LA VILLA PUERTO CEREA DEL MUNICIPIO DE PARASISO, TABASCO (TERA, ETAPA) | PP | (A.1) OBRA DE CAPTACION SUBTERRANEA | Pozo | Pozo | 1 | P1.24 | 2,780 | 2,780 | 1,414 | 15 | 0 | 1,807,055.51 | 2,356,627.45 | 1,849,514.24 | 1,333,814.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,183,329.37 | 657,112.22 | 58.1% |
| 6/2020U274 | CEAS / CEAPO924995 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | MACUSPANA | BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) | INSTALACION DE TRAZO M DE TUBERIA DE HIERRO O DUCTIL DE 24" DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BRIDAS PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE LA POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | PP | (A.3) LINEA DE CONDUCCION | Linea de conduccion | KM | 17.3 | P1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,508,288.25 | 21,507,946.24 | 21,507,946.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,507,946.24 | 304.01 | 100.0% | |
| 4/2020U275 | CEAS / CEAPO924995 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | MACUSPANA | BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) | CONSTRUCCION DE LA CAPTACION EN VILLA TERPENTIN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | PP | (A.2) OBRA DE CAPTACION SUPERFICIAL | Toma directa | Toma | 1 | P1.24 | 14,451 | 14,451 | 7,476 | 5,771 | 0 | 90,083,501.92 | 36,134,076.32 | 36,134,076.32 | 90,083,501.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,134,076.32 | 46,897.94 | 100.0% |
| 5/2020U276 | CEAS / CEAPO924995 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | MACUSPANA | BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) | CONSTRUCCION DE LA CAPTACION EN VILLA TERPENTIN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | PP | (A.2) OBRA DE CAPTACION SUPERFICIAL | Toma directa | Toma | 1 | P1.24 | 14,451 | 14,451 | 7,476 | 5,771 | 0 | 90,083,501.92 | 5,491,120.68 | 5,491,120.68 | 90,083,501.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,491,120.68 | 76,095.07 | 100.0% |
| 5/2020U277 | CEAS / CEAPO924995 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | MACUSPANA | BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) | CONSTRUCCION DE LA CAPTACION EN VILLA TERPENTIN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | PP | (A.2) OBRA DE CAPTACION SUPERFICIAL | Toma directa | Toma | 1 | P1.24 | 14,451 | 14,451 | 7,476 | 5,771 | 0 | 90,083,501.92 | 41,823,472.00 | 41,823,472.00 | 90,083,501.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,823,472.00 | 124,193.01 | 100.0% |
| 4/2020U278 | CEAS / CEAPO924995 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | MACUSPANA | BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) | CONSTRUCCION DE LA CAPTACION EN VILLA TERPENTIN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | PP | (A.2) OBRA DE CAPTACION SUPERFICIAL | Toma directa | Toma | 1 | P1.24 | 14,451 | 14,451 | 7,476 | 5,771 | 0 | 90,083,501.92 | 90,083,501.92 | 90,083,501.92 | 90,083,501.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,083,501.92 | 0.02 | 100.0% |
| 6/2020U279 | CEAS / CEAPO924995 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | MACUSPANA | BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) | CONSTRUCCION DE LA CAPTACION EN VILLA TERPENTIN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | PP | (A.2) OBRA DE CAPTACION SUPERFICIAL | Toma directa | Toma | 1 | P1.24 | 14,451 | 14,451 | 7,476 | 5,771 | 0 | 90,083,501.92 | 21,508,288.25 | 21,507,946.24 | 90,083,501.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,507,946.24 | 304.01 | 100.0% |
| 6/2020U280 | CEAS / CEAPO924995 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | PARASISO | PUERTO CEREA | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 10 L.P.S. PARA EL REFORZAMIENTO DE LA VILLA PUERTO CEREA DEL MUNICIPIO DE PARASISO, TABASCO (TERA, ETAPA) | PP | (A.1) OBRA DE CAPTACION SUBTERRANEA | Pozo | Pozo | 1 | P2 | 2,780 | 2,780 | 1,414 | 15 | 0 | 1,807,055.51 | 2,356,627.45 | 1,849,514.24 | 1,333,814.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,183,329.37 | 657,112.22 | 58.1% |
| 9/2020U281 | CEAS / CEAPO924995 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | MACUSPANA | BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE, OBRA EXTERIOR, CASITA DE VIOLANCIA, CUARTO DE HERRAMIENTAS, BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (TERA, ETAPA) | PP | (A.5) PLANTA POTABILIZADORA | Proceso Unitadial | Planta | 1 | P1.24 | 14,451 | 14,451 | 7,476 | 5,771 | 0 | 21,202,706.47 | 20,238,420.00 | 20,238,420.00 | 21,202,706.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,238,420.00 | 964,284.47 | 100.0% |
| ACQUA POTABLE REHABILITADO | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL | | 1 | 1 | IMPORTE DE LA ACCION AM | | IMPORTE DE LA ACCION AM | | | | | | IMPORTE DE LA ACCION AM | | | |
| ACQUA POTABLE REHABILITADO | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL | | 1 | 1 | IMPORTE DE LA ACCION AM | | IMPORTE DE LA ACCION AM | | | | | | IMPORTE DE LA ACCION AM | | | |
| ACQUA POTABLE REHABILITADO | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL | | 1 | 1 | IMPORTE DE LA ACCION AM | | IMPORTE DE LA ACCION AM | | | | | | IMPORTE DE LA ACCION AM | | | |

| ID ACCION (SISBA) | INSTANCIA EJECUTORA / OPC | ORGANISMO OPERADOR | LOCALIZACION | | | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA ACCION | ESTRATEGIAS IMPACTADAS* | | TIPO DE ACCION | SUBACCION | UNIDAD DE MEDIDA | META | ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** | HABITANTES BENEFICIARIOS | | | | INVERSION TRANSVERSAL ESTADAL- ORGANISMO OPERADOR Y OTROS) | INVERSION FEDERAL TRANSVERSAL | INVERSION EJERCIDA | | | | | MONTO FEDERAL NO EJERCIDO | % DE APOYO FEDERAL APLICADO | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--|--------------|-----------|--------------|--|-------------------------|-------|------------------------|--|------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|----------|---------|----------|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----------|---------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|------|-------|
| | | | CLAVE MECI | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | OPC 1 | OPC 2 | | | | | | INCORPORADOS | MIEMBROS | MUJERES | INDIGENA | | | AFROMEXICANO | FEDERAL | ESTADO | MPO | OPERADOR | | | OTROS | SUMA | | | |
| 1/28RU21 | GRSA / CEA0302495 | COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 270040001 | CENTRO | VILLAHERMOSA | CAPACITACION PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CDS | | | (A.2) ESCUELA DEL AGUA | Normas aplicadas al subsector agua potable y saneamiento | Curso | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 50.0% |
| | | | | | | | | | (A.2) ESCUELA DEL AGUA | Normas aplicadas al subsector agua potable y saneamiento | Curso | 1 | | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50.0% |
| | | | | | | | | | (A.2) ESCUELA DEL AGUA | Normas aplicadas al subsector agua potable y saneamiento | Curso | 1 | | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50.0% |
| | | | | | | | | | (A.2) ESCUELA DEL AGUA | Normas aplicadas al subsector agua potable y saneamiento | Curso | 1 | | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50.0% |
| | | | | | | | | | (A.2) ESCUELA DEL AGUA | Normas aplicadas al subsector agua potable y saneamiento | Curso | 1 | | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50.0% |
| TOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | 31,682 | 33,225 | 34,516 | 12,971 | 0 | 0 | 23,098,014 | 200,641,877 | 197,600,233 | 272,218,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,618,448 | 3,042,464.79 | 50.0% | | |

NOTAS

Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la poblacion total.
No repetir Municipios beneficiados.
El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora, debe coincidir con la información registrada en SISBA

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

DERECHOS HUMANOS: HI
COMPROMISO INTERNACIONAL: CI
PROYECTOS PRIORITARIOS: PP

** PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:

- P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.
- P2 PROGRAMAS ESPECIAL CONJUNTO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PRECI)
- P3 ADAPTACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
- P4 PROGRAMAS PARA SUPERAR LA POBREZA Y EL HAMBRE EN TIEMPOS DE TRANSICION EN EL MUNDO DE TRANSICION (Estrategia Jilino, solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman el Istmo de Tehuantepec, 35 del estado de Veracruz y 46 del estado de Oaxaca)

POR EL EJERCITO FEDERAL
SECRETARIA FEDERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
COMISION NACIONAL DEL AGUA
LIC. FRANCISCO YERABUJA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL EJERCITO ESTADAL
LIC. ADRIAN ROMERO CARRERA CARRERA
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
DR. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
Cierre de Ejercicio 2021
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
ACCIONES DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES URBANAS

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2022

FC-PROAGUA-02

| ID ACCION (SISBA) | INSTANCIA EJECUTORA / RFC | ORGANISMO OPERADOR | LOCALIZACION | | | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA ACCION | ESTRATEGIAS IMPACTADAS* | | TIPO DE ACCION | SUBACCION | UNIDAD DE MEDIDA | METRA | ATENCIONAL PROGRAMADA | HABITANTES CENSO 2010 | HABITANTES BENEFICIADOS | | | INVERSION TRANSFERIDA ESTADAL MUNICIPAL (OPERADOR Y OTROS) | INVERSION FEDERAL TRANSFERIDA | INVERSION EJERCIDA | | | | MONTO FEDERAL NO EJERCIDO | % DE APOYO FEDERAL APLICADO | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------|--------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------|--|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|--------------|--------------|-------|--|
| | | | CLAVE INEGI (9 POSICIONES) | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | OPC. 1 | OPC. 2 | | | | | | | INCORPORADOS | MEJORADOS | MUJERES | | | INDIGENA | AFROMEXICANO | ESTADO | MPIO | | | OPERADOR | OTROS | SUMA | | | | |
| 8/2020U27 | CEAS / CEA09024995 | COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 270020001 | CARDENAS | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL, DESDE ENTRONQUE CON PERIFERICO Y CALLE ARGENTINA HASTA CALLE CARLOS A. MADRADO A ENTRONQUE CON CALLE LAZARCA, CUARDO DE CARDENAS, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. | PP | (A.1) ALCANTARILLADO PLUVIAL | Canal | KM | 0.1 | 91588 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,115,407.29 | 2,235,022.94 | 2,235,022.94 | 3,115,407.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,340,430.22 | 0.01 | 417% | |
| | | | SUBTOTAL | 1 | 1 | | | | | | | 91588 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,115,407.29 | 2,235,022.94 | 2,235,022.94 | 3,115,407.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,340,430.22 | 0.01 | | |
| 9/2020U27E | CEAS / CEA09024995 | COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 270020001 | CARDENAS | CABECERA MUNICIPAL | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DEL DRENAJE EN LA ZONA DEL DREN ORIENTE, DREN EMISOR A DREN VELADERO, DREN CALZADA, DREN LA AVENIDA Y DREN MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. | PP | (A.1) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | Proyecto Ejecutivo | Proyecto | 1 | 91588 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,715.13 | 545,715.14 | 545,715.14 | 545,715.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091,430.27 | 0.00 | 50.0% | |
| | | | SUBTOTAL | 1 | 1 | | | | | | | 91588 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,715.13 | 545,715.14 | 545,715.14 | 545,715.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091,430.27 | 0.00 | | |
| | | | SUBTOTAL | 2 | 2 | | | | | | | 183,176 | 50,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,661,122.42 | 2,780,738.08 | 2,780,738.08 | 3,661,122.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,431,860.49 | 0.01 | |
| | | | TOTAL COMPONENTE ALCANTARILLADO | 3 | 3 | | | | | | | 183,176 | 75,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,661,122.42 | 2,780,738.08 | 2,780,738.08 | 3,661,122.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,431,860.49 | 0.01 | |

NOTAS Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados. La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la poblacion total.

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS: DERECHOS HUMANOS, BI, COMPROMISO INTERMUNICIPAL, CI, PROYECTOS PRIORITARIOS, PP

** PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER: P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA RIEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS, P2 PROGRAMA ESPECIAL CONJUNTO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PECS), P3 ADAPTACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO, P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA, P5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (Este ultimo solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman el Istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 46 del estado de Oaxaca)

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
LIC. FRANCISCO ZEBADUA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA

ARQ. ARMANDO ANTONIA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
Cierre de Ejercicio 2021
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
ACCIONES DE SANEAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2022

FC-PROAGUA-02

| ID ACCIÓN (SISBA) | INSTANCIA EJECUTORA / RFC | ORGANISMO OPERADOR | LOCALIZACIÓN | | | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | ESTRATEGIAS IMPACTADAS* | | TIPO DE ACCIÓN | SUBACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META | ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL * Una acción puede atender a más de un programa transversal | HABITANTES CENSO 2010 | Litros por Segundo Tratados (lps) | | INVERSIÓN TRANSVERSAL CONTRAPARTE (ESTATAL, MUNICIPAL, ORGANISMO OPERADOR Y OTROS) | INVERSIÓN FEDERAL TRANSVERSAL | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | MONTO FEDERAL NO EJERCIDO | % DE ADOYO FEDERAL APLICADO | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|---|-------------------------|--------|--------------------|--------------|------------------|------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------|-------|----------|-------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-------|
| | | | CLAVE INEGI (9 POSICIONES) | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | OPC. 1 | OPC. 2 | | | | | | | INCORPORADOS | MEJORADOS | | | FEDERAL | ESTADO | MPIO. | OPERADOR | OTROS | | | SUMA | | |
| SANEAMIENTO REHABILITADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2021U2726 | CEAS / CEA091024895 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | SUBTOTAL | 2 | 2 | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE NACAUCA, TABASCO. | PP | PP | (A,B) EQUIPAMIENTO | Electromedic | Equipo | 1 | PP, P3, P4 | 10,864 | | 50 | 2,317,205.34 | 2,317,205.34 | 6,136,845.53 | 6,136,845.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,273,691.05 | 53,100.66 | 50.0% |
| 1/2021U2726 | CEAS / CEA091024895 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | PARABISO | 2 | 2 | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CUANAUJA (75 LPS) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TABASCO. | PP | PP | (A,B) EQUIPAMIENTO | Electromedic | Equipo | 1 | PS, P4 | 25,186 | | 75 | 3,872,740.85 | 3,872,740.85 | 3,819,640.19 | 3,819,640.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,639,280.37 | 53,100.66 | 50.0% |
| TOTAL COMPONENTE SANEAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 0 | 125 | 6,189,946.19 | 6,189,946.19 | 6,136,845.53 | 6,136,845.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,273,691.05 | 53,100.66 | | |

NOTAS

Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
No repetir Municipios beneficiados.
El presente cierre se llenará por la instancia ejecutora, debe coincidir con la información registrada en SISBA

*** ESTRATEGIAS IMPACTADAS:**

DERECHOS HUMANOS DH
COMPONISO INTERNACIONAL CI
PROYECTOS PRIORITARIOS PP

**** PROGRAMAS TRANSVERSALES A TENER:**

- P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.
- P2 PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PECS)
- P3 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
- P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA
- P5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TENANTEPEC (Este último solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 79 municipios que conforman el Istmo de Tenantepec, 33 del estado de Veracruz y 46 del estado de Oaxaca)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL,
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA
LIC. FRANCISCO ZEBADUA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL "EJECUTIVO ESTATAL"
LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
ING. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

| ID ACCIÓN (SISBA) | INSTANCIA EJECUTORA O CONTRATANTE | ORGANISMO OPERADOR | LOCALIZACIÓN | | | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | IMPORTE DE CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN (D/M/A) | | INGRESOS TRANSFERENCIA CONTRATANTE (ESTATAL, MUNICIPAL, OBSERVADOR Y OTROS) | INGRESO FEDERAL TRANSFERENCIAL CONTE | AVANCE X | | INVERSIÓN EJECUTA | | | | | MONTO FEDERAL NO EJECUIDO | % DE AVANCE FEDERAL APLICADO |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------|---|--------------------------------------|----------|------------|-------------------|--------|-------|----------|-------|---------------------------|------------------------------|
| | | | CLAVE INSEI (8 POSICIONES) | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | | INICIO | TERMINO | | | FÍSICO | FINANCIERO | FEDERAL | ESTADO | MPIO. | OPERADOR | OTROS | | |

LOCALIDADES RURALES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|------------|--------------|-------|--|
| OBRAS POR ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/2021R271 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Z70000099 | CARBERIAS | ALCALAN (MANANTINERO) | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INCLUIRE LINEA RED DE 4.201 ML. DE TUBERIA PVC. POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASERA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL, EN ALCALAN (MANANTINERO), MUNICIPIO DE CHONLAS, TABASCO. | 200,525.72 | 02/08/2021 | 31/03/2022 | 100,262.86 | 100,262.86 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,262.86 | 100,262.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,525.72 | 0.00 | 50.0% | | |
| 2/2021R271 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Z70006011 | CUNDUJCAN | COJUMA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUIRE LINEA RED DE 8.700 ML. DE TUBERIA PVC. POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASERA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL, EN COJUMA, MUNICIPIO DE CUNDUJCAN, TABASCO. | 200,525.72 | 01/07/2021 | 31/03/2022 | 100,262.86 | 100,262.86 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,262.86 | 100,262.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,525.72 | 0.00 | 50.0% | |
| 5/2021R275 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Z7010004 | MACAJUCA | BANDEBAS (GUAYTALUCA 2DA SECCION) | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO BANDEBAS (GUAYTALUCA 2DA SECCION) DEL MUNICIPIO DE MACAJUCA (TABASCO) (IBRA, ETAPA) | 200,525.72 | 15/12/2021 | 31/03/2022 | 100,262.86 | 100,262.86 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,262.86 | 100,262.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,525.72 | 0.00 | 50.0% | |
| 4/2021R274 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Z70100050 | PARALISO | OCCIDENTE FRANCISCO | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (CEMELO), EQUIPAMIENTO Y ARREGLO MECANICO, EN EL EJIDO OCCIDENTE, SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PARALISO, TABASCO. | 200,525.70 | 15/10/2021 | 31/03/2022 | 100,262.85 | 100,262.85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,262.85 | 100,262.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,525.70 | 0.00 | 50.0% | |
| 6/2021R275 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Z70100090 | TACOTALPA | CEIBA 2DA SECCION (SAN LUIS) | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO CEIBA 2DA SECCION (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. | 200,525.72 | 01/07/2021 | 27/11/2021 | 100,262.86 | 100,262.86 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,262.86 | 100,262.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,525.72 | 0.00 | 50.0% | |
| 7/2021R276 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Z70100063 | TACOTALPA | ZINU PATASTAL | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO ZINU PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO (IBRA, ETAPA). | 200,525.72 | 07/07/2021 | 16/12/2021 | 100,262.86 | 100,262.86 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,262.86 | 100,262.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,525.72 | 0.00 | 50.0% | |
| 8/2021R279 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Z70100062 | JALAPA | VICTOR MANERO 2DA SECCION | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. | 200,525.70 | 02/08/2021 | 10/12/2021 | 100,262.85 | 100,262.85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,262.85 | 100,262.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,525.70 | 0.00 | 50.0% | |
| TOTAL POR ADMINISTRACION | | | | | | | 1,403,680.00 | 0 | 0 | 701,840.00 | 701,840.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,840.00 | 701,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403,680.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL RURAL | | | | | | | 1,403,680.00 | 0 | 0 | 701,840.00 | 701,840.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,840.00 | 701,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403,680.00 | 0.00 | |

LOCALIDADES URBANAS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--|-----------|-----------|----------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|-----|
| OBRAS POR CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/2021U277 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Z70100018 | MACUSPANA | BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) | CONSTRUCCION DE LA COBERTURA EN VILLA TERRETIAN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) (IBRO IPS), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (IBRA, ETAPA) | 1,584,559.21 | 29/10/2021 | 15/02/2022 | 977,479.61 | 977,479.60 | 100% | 100% | 100% | 977,479.60 | 977,479.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584,559.21 | 0.00 | 50% | |
| 6/2021U270 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Z70100001 | MACUSPANA | CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (IBRO IPS), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | 1,584,559.21 | 01/10/2021 | 15/12/2021 | 977,479.61 | 977,479.60 | 100% | 100% | 100% | 977,479.60 | 977,479.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584,559.21 | 0.00 | 50% |
| 7/2021U271 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Z70100001 | MACUSPANA | CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (IBRO IPS), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | 1,584,559.21 | 18/10/2021 | 15/02/2022 | 977,479.61 | 977,479.60 | 100% | 100% | 100% | 977,479.60 | 977,479.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584,559.21 | 0.00 | 50% |
| TOTAL POR CONTRATO | | | | | | | 1,584,559.21 | | | 977,479.61 | 977,479.60 | | | | | 977,479.60 | 977,479.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584,559.21 | 0.00 | |

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA) 2021
 Cierre de Ejercicio 2021
 Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
 SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LOCALIDADES RURALES Y URBANAS
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2022

FC-PROACUA-05

| ID.ACCION (SISBA) | INSTANCIA EJECUTORA O CONTRATANTE | ORGANISMO OPERADOR | LOCALIZACIÓN | | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | IMPORTE DE CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN (O/M/A) | | INVERSIÓN TRANSFERIDA CONTRAPARTE MUNICIPAL (ESTATAL, OPERADOR Y OTROS) | INVERSIÓN FEDERAL CONTRA | AVANCE X | | INVERSIÓN EJECUCIDA | | | | | MONTO FEDERAL NO EJERCIDO | X DE APOYO FEDERAL APLICADO | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|--------------|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------|---|--------------------------|----------|------------|---------------------|--------------|------|----------|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------|
| | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | | | INICIO | TERMINO | | | FÍSICO | FINANCIERO | FEDERAL | ESTADO | MPO. | OPERADOR | OTROS | | | SUMA | | |
| 8/2021U770 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | PARALISO | PUERTO CEIBA | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 10 L.F.S. PARA EL REFORZAMIENTO EN LA VILLA PUERTO CEIBA, DEL MUNICIPIO DE PARALISO, TABASCO (EBA, ETAPA) | 2,750,175.21 | 15/12/2021 | 15/03/2022 | 1,375,087.61 | 1,375,087.60 | 100% | 100% | 1,352,828.37 | 1,353,101.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,655,927.74 | 42,261.23 | 50.0% |
| 9/2021U731 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | MACUSPANA | BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 L.F.S. QUE REEMPLAZA LA PLANTA EXISTENTE EN BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), TABASCO (EBA, ETAPA) | 795,216.00 | 13/12/2021 | 15/03/2022 | 397,608.00 | 397,608.00 | 100% | 100% | 353,546.77 | 353,621.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,988.51 | 42,261.23 | 50.0% |
| 8/2021U724 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | CARDENAS | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE PUERTO RURAL, DESDE ENTRONQUE CON PREFERENCIO Y CALLE ARGENTINA, HASTA CALLE CALLOS A, MADREAZO A ENTRONQUE CON CALLE LANZAGORTA, CIUDAD DE CARDENAS, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. | 795,216.00 | 10/09/2021 | 15/12/2021 | 397,608.00 | 397,608.00 | 100% | 100% | 353,546.77 | 353,621.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,988.51 | 42,261.23 | 50.0% |
| 10/2021U777 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | CARDENAS | CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACION DEL CARGAMO DE LINEA DE PRESION DEL CARGAMO ALA LINEA DE DRENAJE MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. | 795,216.00 | 01/07/2021 | 17/12/2021 | 397,608.00 | 397,608.00 | 100% | 100% | 353,546.77 | 353,621.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,988.51 | 42,261.23 | 50.0% |
| 7/2021U728 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | MACAJUCA | POMUCA | REHABILITACION DEL CARGAMO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL RACCIONAMIENTO POMUCA, DEL MUNICIPIO DE MACAJUCA, TABASCO. | 795,216.00 | 01/07/2021 | 15/03/2022 | 397,608.00 | 397,608.00 | 100% | 100% | 353,546.77 | 353,621.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,988.51 | 42,261.23 | 50.0% |
| 12/2021U725 | CEAS | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | PARALISO | CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PARALISO, TABASCO (EBA, ETAPA) | 795,216.00 | 01/10/2021 | 15/03/2022 | 397,608.00 | 397,608.00 | 100% | 100% | 353,546.77 | 353,621.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,988.51 | 42,261.23 | 50.0% |
| TOTAL POR ADMINISTRACIÓN | | | 4 | 6 | 6 | 795,216.00 | | | 397,608.00 | 397,608.00 | | | 353,546.77 | 353,621.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,988.51 | 42,261.23 | |
| TOTAL URBANO | | | 5 | 9 | 9 | 2,750,175.21 | | | 1,375,087.61 | 1,375,087.60 | | | 1,352,828.37 | 1,353,101.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,655,927.74 | 42,261.23 | |
| TOTAL RURAL Y URBANO | | | 11 | 16 | 12 | 4,155,855.21 | | | 2,076,927.61 | 2,076,927.60 | | | 2,054,566.37 | 2,054,941.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,959,607.74 | 42,261.23 | |

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 L.C. FRANCISCO ZEBADIA ALVA
 DIRECTOR LOCAL TABASCO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 L.C. LUIS ROMEO GURRÍA GURRÍA
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 L.C. FRANCISCO ZEBADIA ALVA
 DIRECTOR LOCAL TABASCO

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

FECHA ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2022

| MUNICIPIOS | LOCALIDADES | TIPO DE LOCALIDAD Rural / Urbana | PERIODO DE EJECUCIÓN | | EJERCIDA (PESOS) | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | INICIO | TERMINO | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| CÁRDENAS | CÁRDENAS | URBANO | 01/07/2021 | 27/11/2021 | 77,219.10 | 77,219.10 | 154,438.20 |
| NACAJUCA | POMOCA | URBANO | 01/07/2021 | 31/03/2022 | 53,433.10 | 53,433.10 | 106,866.20 |
| PARAÍSO | PARAÍSO | URBANO | 27/09/2021 | 31/03/2022 | 34,632.50 | 34,632.50 | 69,265.00 |
| PARAÍSO | PUERTO CEIBA | URBANO | 13/12/2021 | 31/03/2022 | 32,600.00 | 32,600.00 | 65,200.00 |
| MACUSPANA | MACUSPANA | URBANO | 24/09/2021 | 31/03/2022 | 72,685.20 | 72,685.20 | 145,370.40 |
| MACUSPANA | BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) | URBANO | 13/12/2021 | 31/03/2022 | 114,029.54 | 119,859.53 | 233,889.07 |
| CÁRDENAS | ALACRÁN (MANATINERO) | RURAL | 01/07/2021 | 27/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUNDUACÁN | COLIMA | RURAL | 01/07/2021 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARAÍSO | OCCIDENTE (SAN FRANCISCO) | RURAL | 24/09/2021 | 30/12/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TACOTALPA | CEIBA 2DA. SECCIÓN (SAN LUIS) | RURAL | 01/07/2021 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TACOTALPA | ZUNÚ Y PATASTAL | RURAL | 01/07/2021 | 27/11/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NACAJUCA | BANDERAS (GUATACALCA 2DA. SECCIÓN) | RURAL | 13/12/2021 | 31/12/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JALAPA | VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2DA. SECCIÓN | RURAL | 01/07/2021 | 28/10/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | 384,599.44 | 390,429.43 | 775,028.87 |

Nota: El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


LIC. FRANCISCO ZABADÚA ALVA
 DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR EL "EJECUTIVO ESTATAL"


LIC. LUIS ROMEO CURRÍA
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y OBRAS PÚBLICAS

POR LA INSTANCIA EJECUTORA


ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN



MEDIO AMBIENTE



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DE AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA)
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas

**OBRAS RELEVANTES
EJERCICIO FISCAL 2021**

ESTADO: TABASCO

Fecha de elaboración: 31 DE MARZO DE 2022

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | MUNICIPIO | LOCALIDAD | HABITANTES / LPS | | MONTO EJERCIDO FEDERAL (\$) | % APOYO FEDERAL |
|---|----------------|---------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | INCORPORADOS | MEJORADOS | | |
| Urbana CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN EN VILLA TEPETTÁN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS). MUNICIPIO DE MACUSPANA. TABASCO (IRA. ETAPA) | AGUA POTABLE | NUEVO | MACUSPANA | BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) | 14,451 | 0 | 41,625,347.00 | 100% |
| REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA. TABASCO. | AGUA POTABLE | REHABILITADO | MACUSPANA | CABECERA MUNICIPAL | 0 | 32,225 | 2,950,372.01 | 45.0% |
| REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA. TABASCO. | AGUA POTABLE | REHABILITADO | MACUSPANA | CABECERA MUNICIPAL | 0 | 0 | 18,770,399.67 | 46.3% |
| CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS. QUE INCLUYE: OBRA EXTERIOR, CASETA DE VIGILANCIA, CUARTO DE HERRAMIENTA, MEDIDOR DE PARSHALL, FILTRO Y BODEGA, EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA. TABASCO (IERA. ETAPA) | AGUA POTABLE | NUEVO | MACUSPANA | BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) | 14,451 | 0 | 20,238,420.00 | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL, DESDE ENTRONQUE CON PERIFÉRICO Y CALLE ARGENTINA HASTA CALLE CARLOS A. MADRAZO A ENTRONQUE CON CALLE LANZAGORTA, CIUDAD DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. | ALCANTARILLADO | NUEVO | CÁRDENAS | CABECERA MUNICIPAL | 0 | 25,000 | 2,225,022.93 | 41.7% |
| REHABILITACIÓN DEL CARGAMO ALAMEDA, INCLUYE: CAMBIO DE LINEA DE PRESIÓN Y COLECTOR DE DESCARGA AL CARGAMO LA FORD, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. | ALCANTARILLADO | REHABILITADO | CÁRDENAS | CABECERA MUNICIPAL | 0 | 15,000 | 1,696,114.99 | 45.0% |
| REHABILITACIÓN DEL CARGAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. | SANEAMIENTO | REHABILITADO | NACAJUCA | POMOCA | 0 | 50 | 2,317,205.34 | 50.0% |
| REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "GUANAJAY" (75 LPS), DE LA CIUDAD DE PARAISO, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. (ZDA. ETAPA). | SANEAMIENTO | REHABILITADO | PARAISO | CABECERA MUNICIPAL | 0 | 75 | 3,819,640.19 | 50.0% |



MEDIO AMBIENTE



CONAGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA)
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas

**OBRAS RELEVANTES
EJERCICIO FISCAL 2021**

ESTADO: TABASCO

Fecha de elaboración: 31 DE MARZO DE 2022

| DESCRIPCION DE LA OBRA | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | MUNICIPIO | LOCALIDAD | HABITANTES / LPS | | MONTO EJERCIDO FEDERAL (\$) | % APOYO FEDERAL |
|--|----------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | INCORPORADOS | MEJORADOS | | |
| Rural CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4,731 ML DE TUBERÍA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN ALACRÁN (MANATINERO), MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO | AGUA POTABLE | NUEVO | CÁRDENAS | ALACRÁN (MANATINERO) | 374 | 0 | 3,501,605.22 | 60% |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 1,874 ML DE TUBERÍA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 66 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN COLIMA, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (IRA, ETAPA) | AGUA POTABLE | NUEVO | CUNDUACÁN | COLIMA | 327 | 0 | 2,417,373.53 | 60% |
| CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO BANDERAS (GUATAACALCA 2DA. SECCIÓN) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO (IRA, ETAPA) | AGUA POTABLE | NUEVO | NACAJUCA | BANDERAS (GUATAACALCA 2DA. SECCIÓN) | 1,255 | 0 | 3,376,381.07 | 58.3% |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA SERIE 20 (3,945 ML), LÍNEA DE PRESIÓN DE 3" Y 4" DE Ø (1,254 ML) 70 POZOS DE VISITA Y CÁRCAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN ZUNÚ Y PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO (IRA, ETAPA). | ALCANTARILLADO | NUEVO | TACOTALPA | CEIBA 2DA. SECCIÓN (SAN LUIS) | 506 | 0 | 4,900,952.43 | 50% |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA SERIE 20 (3,000 ML), LÍNEA DE PRESIÓN DE 3" DE Ø (55 ML) 202 POZOS DE VISITA, CÁRCAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN ZUNÚ Y PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO (IRA, ETAPA). | ALCANTARILLADO | NUEVO | TACOTALPA | ZUNÚ Y PATASTAL | 747 | 0 | 4,543,371.53 | 50% |

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

LIC. FRANCISCO ZABADUA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y OBRAS PÚBLICAS

POR EL "EJECUTIVO ESTATAL"