

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENADJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENADJE Y TRATAMIENTO
PROACUA APARTADO RURAL 2020
AVANCE DE RECURSOS Y METAS

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS				OBSERVACIONES		
		CONACUA	ESTADO	MPIO	CONACUA	ESTADO	MPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS		N° DE LOCALIDADES			PERSONAS BENEFICIARIAS	
N° DE CONTRATO												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
RECURSOS FEDERALIZADOS																		
PROACUA APARTADO RURAL 2020																		
A) ORGANIZACION OPERADOR COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO																		
CEAS-PROACUA-RUR-001/2020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4,082 ML DE TUBERIA PVC DE 3" Ø Y 2,460 ML DE TUBERIA DE PVC DE 4"Ø, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, TANQUE ELEVADO DE 35 M Y CERCA PERIMETRAL) EN LA RANCHERIA EL MINCO MUNICIPIO DE CARRERAS, TABASCO.	4,425,136.40	1,896,487.03	0.00	4,425,136.40	1,896,487.03	0.00	3,160,811.72	50.00%	2,904,514.16	45.95%	1	0	1	0	470	0	CONTRATA LA LICITACION PUBLICA/ ADICION DEL ANEXO MODIF DE 12/10/2020
CEAS-PROACUA-RUR-002/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 2,508 ML DE TUBERIA PVC DE 3" Ø Y 2,268 ML DE TUBERIA DE PVC DE 4"Ø, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 140 TOMAS DOMICILIARIAS, CASITA DE INSPECCION, EN RIO SECO Y MONTANA 3RA. SECCION (EL CHINAU) MUNICIPIO DE HUIMANCUILLO, TABASCO.	4,653,829.28	1,994,498.27	0.00	4,653,829.28	1,994,498.27	0.00	5,518,111.87	83.00%	4,833,436.09	72.55%	1	0	1	0	787	0	CONTRATA LA LICITACION PUBLICA/ ADICION DEL MONTO ANEXO MODIF DE 12/10/2020
CEAS-PROACUA-RUR-005/2020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE BIOGESTORES CON CAPACIDAD DE 600 LTS PARA CADA UNA DE LAS 47 VIVIENDAS EN LA RA. (IGNACIO LOPEZ RIVERA SECCION, DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,999,727.59	857,026.11	0.00	1,999,727.59	857,026.11	0.00	2,542,510.79	89.00%	2,319,315.31	81.19%	1	0	1	0	552	0	CONTRATA LA LICITACION PUBLICA/ MENOS TRES PERSONAS
CEAS-PROACUA-RUR-006/2020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA DE SERIE 20 (6" DE 696 ML, 8" DE 2,874 ML, 12" DE 2,178 ML), LINEA DE PRESION DE R0-26 (4" DE 3,324 ML, 6" DE 1,095 ML), 58 POZOS DE VISITA Y CARGAMO DE 3 M DE Ø, EN EL EDIFICIO SANTO DOMINGO 2DA. SECCION MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,406,448.68	1,888,478.01	0.00	4,406,448.68	1,888,478.01	0.00	3,839,905.28	61.00%	3,288,739.25	52.24%	1	0	1	0	511	0	CONTRATA LA LICITACION PUBLICA
CEAS-PROACUA-RUR-003/2020	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN LA RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE 1) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	233,184.85	155,456.57	0.00	233,184.85	155,456.57	0.00	388,641.42	100.00%	388,641.42	100.00%	1	1	1	1	1,918	1,918	CONTRATA LA LICITACION A CUANTO MENOS TRES PERSONAS
CEAS-PROACUA-RUR-004/2020	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, DEL POBLADO CHILITEPEC (PUERTO CHILITEPEC) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	232,573.54	155,049.02	0.00	232,573.54	155,049.02	0.00	329,479.18	85.00%	275,011.33	70.95%	1	0	1	0	752	0	CONTRATA LA LICITACION A CUANTO MENOS TRES PERSONAS
CEAS-PROACUA-RUR-007/2020	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN CRISOFORO CHINAS, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	240,000.00	160,000.00	0.00	205,947.94	137,298.62	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	353	0	CONTRATA LA LICITACION PUBLICA/ ANEXO MODIF. DE 12/10/2020
CEAS-PROACUA-RUR-008/2020	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL POBLADO DE TENOSIQUE, TABASCO.	240,000.00	160,000.00	0.00	206,008.01	137,338.68	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	695	0	CONTRATA LA LICITACION PUBLICA/ ANEXO MODIF. DE 12/10/2020
CEAS-PROACUA-RUR-009/2020	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN FRANCISCO I. MADERO CONTRAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	240,000.00	160,000.00	0.00	207,017.47	138,011.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	238	0	CONTRATA LA LICITACION PUBLICA/ ANEXO MODIF. DE 12/10/2020

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACIÓN:

31/12/2020

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (pagado)		METAS				OBSERVACIONES		
		CONAGUA	ESTADO	MPIO	CONAGUA	ESTADO	MPIO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%	N° DE OBRAS		N° DE LOCALIDADES			PERSONAS BENEFICIARIAS	
N° DE CONTRATO												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
SUPERVISIÓN TÉCNICA	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	343,777.46	375,876.00	0.00	343,777.46	375,876.00	0.00	611,705.44	85.00%	455,919.89	63.35%							ADMINISTRACIÓN
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS)	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	34,408.00	34,408.00	0.00	34,408.00	34,408.00	0.00	58,493.60	85.00%	57,020.95	82.86%							ADMINISTRACIÓN
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%							ADMINISTRACIÓN
MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ANTERIORES	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%							ADMINISTRACIÓN
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
	SUBTOTAL	378,185.46	410,284.00	0.00	378,185.46	410,284.00	0.00	670,199.04	85.00%	512,940.84	65.06%							
	TOTAL	17,046,085.80	7,837,279.01	0.00	16,948,059.22	7,769,927.95	0.00	16,449,659.29	66.55%	14,512,598.40	58.71%	6	1	6	1	6,276	1,918	

De acuerdo al Numeral IX.2 del Anexo de Ejecución PROACUA 2020 y al Manual de Operación: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.

NOTA:

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Yo, Sr.
[Firma]
ING. JOSÉ HUMBERTO ACUILAR DAMIAN
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
I N F O R M Ó
[Firma]
ARQ. ARMANDO VARELA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TABASCO