

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020



DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401692161	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	17,230,500.00	#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.72305E7, modificado:1.723047475E7))	Construcción de cárcamo concentrador y líneas de presión de aguas residuales y tratadas para el suministro a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la ciudad de Emiliano Zapata, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS248	S	11,520	11,068	0	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB190401693016	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	7,009,287.83	#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.00928783, modificado:5178342.24)	Construcción de colector pluvial de 427 (107 cms) de e en zona de hospitales (Centro Gerontológico) en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS264	S	1,020	980	0	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB190301570625	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	2,500,000.00	#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:852888.56), #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1279302.84)	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE- PLANTA POTABILIZADORA EN RA. CUMIAPA 1RA. SECCIÓN, ZONA SUR Y CENTRO-PONIENTE, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR063	N	0	0	26,165	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB190301570976	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:134616.17), #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:201924.25)	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN (LAS GARDENIAS), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR093	N	0	0	403	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401692161	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}}	16-10-2019	29-12-2019	17,230,474.75	17,230,474.75	17,230,474.75	17,230,474.75	17,230,474.75	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-017/2019, contratista:Corporativo DCM, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.496605651E7, importe_modificado:1.72305E7}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1692161 proyecto_INICIO, 1692161 proyecto_PROCESO, 1692161 proyecto_INICIO, 1692161 proyecto_PROCESO, 1692161 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401693016	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	06-01-2020	15-03-2020	5,178,342.24	5,178,342.24	5,178,342.24	5,178,342.24	5,178,342.24	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-028/2019, contratista:Constructora Maluma, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5401393.26, importe_modificado:5401393.26}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1693016 proyecto_INICIO, 1693016 proyecto_PROCESO, 1693016 proyecto_FIN, 1693016 proyecto_PROCESO, 1693016 proyecto_FIN, 1693016 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301570625	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:El Carmen, Tab., México, lon:-93.1491666, lat:18.0152777}}	23-09-2019	21-11-2019	2,132,171.40	2,132,171.40	2,132,171.40	2,132,171.40	2,132,171.40	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUARUR-009/2019, contratista:Construcciones Hidráulicas Herme Asociados, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2132171.4, importe_modificado:2132171.4}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570625 proyecto_FIN, 1570625 proyecto_PROCESO, 1570625 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301570976	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.94622421, lat:17.57841207}}	28-09-2019	26-11-2019	336,540.42	336,540.42	336,540.42	336,540.42	336,540.42	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUARUR-025/2019, contratista:Urbanización y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:336540.43, importe_modificado:336540.43}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570976 proyecto_INICIO, 1570976 proyecto_FIN, 1570976 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020



DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB190301572723	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:28211.92), #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:42317.87))	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR088	N	0	0	0	180	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2020	1	TAB190301570897	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:153191.04), #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:229786.55))	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. ARROYO HONDO (SAN ROSENDO), MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR067	N	0	0	0	330	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2020	1	TAB190301570927	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:152289.42), #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:228434.12))	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. OSTITÁN 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGULLO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR077	N	0	0	0	473	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2020	1	TAB190301571842	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:151664.92), #2: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:227497.38))	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. PAREDÓN 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGULLO, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR074	N	0	0	0	805	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190301572723	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:Ignacio Lopez Rayón, Tab., México, lon:-92.964911, lat:17.631564}}	28-09-2019	26-11-2019	70,529.79	70,529.79	70,529.79	70,529.79	70,529.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-028/2019, contratista:Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:353559.68, importe_modificado:353559.68}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1572723/proyecto_INICIO, 1572723/proyecto_FIN, 1572723/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190301570897	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:209, direccion:Arroyo Hondo 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.4366666, lat:18.0158333}}	23-09-2019	21-11-2019	382,977.59	382,977.59	382,977.59	382,977.59	382,977.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-011/2019, contratista:Urbanización y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:382977.6, importe_modificado:382977.6}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570897/proyecto_INICIO, 1570897/proyecto_PROCESO, 1570897/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190301570927	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:116, direccion:Oshtán 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.4157668, lat:17.756216}}	23-09-2019	21-11-2019	380,723.54	380,723.54	380,723.54	380,723.54	380,723.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-015/2019, contratista:Construcción, Ingeniería, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:380723.54, importe_modificado:380723.54}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1570927/proyecto_INICIO, 1570927/proyecto_PROCESO, 1570927/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190301571842	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:174, direccion:Unamed Road, Martínez, Paredón 2da Secc, Tab., México, lon:-93.39477539, lat:17.71827479}}	01-10-2019	29-11-2019	379,162.30	379,162.30	379,162.30	379,162.30	379,162.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-003/2019, contratista:Proveeduría Obras y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:379162.3, importe_modificado:379162.3}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1571842/proyecto_INICIO, 1571842/proyecto_FIN, 1571842/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020



DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB190401692688	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	5,000,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:2941263.04}}	Rehabilitación integral de la Planta de Tratamiento de la ciudad de Tapajulapa, municipio de Tacotalpa, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS263	S	1,490	1,431	0	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB190301571988	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:39516.72}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:59275.07}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO CHILTEPEC (SECCION BANCO), MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR086	N	0	0	1,511	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB190301574720	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:150968.92}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:226453.37}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN POBLADO BOQUIAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR082	N	0	0	1,156	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401692688	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Tapijula, Tab., México, lon:-92.7779652, lat:17.4622198}}	11-11-2019	30-12-2019	2,991,263.04	2,991,263.04	2,991,263.04	2,991,263.04	2,991,263.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-024/2019, contratista:Constructora Agsa, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4349320.81, importe_modificado:4349320.81}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1692688 proyecto_PROCESO, 1692688 proyecto_INICIO, 1692688 proyecto_PROCESO, 1692688 proyecto_INICIO, 1692688 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301571988	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:Chiltepec, Tab., México, lon:-93.1130555, lat:18.4272222}}	01-10-2019	29-11-2019	98,791.79	98,791.79	98,791.79	98,791.79	98,791.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-007/2019, contratista:México Construye Carreteras, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:378572.21, importe_modificado:378572.21}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1571988 proyecto_FIN, 1571988 proyecto_PROCESO, 1571988 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574720	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747969}}	01-10-2019	29-11-2019	377,422.29	377,422.29	377,422.29	377,422.29	377,422.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-019/2019, contratista:Corporativo Industrial CATAB, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:377422.29, importe_modificado:377422.29}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1574720 proyecto_INICIO, 1574720 proyecto_FIN, 1574720 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS