

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR ESTADO: TABASCO FECHA DE LABORACION: 31/01/2022

PROYECTO CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS		OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
RECURSOS FEDERALIZADOS																		
A) ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO"																		
CEAS-PROACUA-011/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4,731 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN ALACRAN (MANANTINERO), MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO	3,501,605.22	2,334,403.48	0.00	3,501,605.22	2,334,403.48	0.00	1,925,882.87	33.00%	1,776,449.51	30.44%	1	0	1	0	374	0	CONTRATO: IBEROZI INVTACION A CUANDO MENOS TES PERSONALIZADA COMERCIALIZADORA VAVUBA SA DE CV
CEAS-PROACUA-004/2021	INCLUYE (UNA RED DE 1874 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 66 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN COLIMA, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO (IRA ETAPA)	2,417,373.53	1,611,582.35	0.00	2,417,373.53	1,611,582.35	0.00	3,021,716.91	75.00%	1,691,640.40	41.39%	1	0	1	0	327	0	CONTRATO: ZANWKOZI INVTACION A CUANDO MENOS PERSONALIZADA COMERCIALIZADORA MAYA SA DE CV
CEAS-PROACUA-005/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPTACION, PLANTA POTABILIZADORA Y RED DE DISTRIBUCION EN EL CORREDOR EL PORTON - FRANCISCO, MUNICIPIO DE PARAISO, (CACAO) - JALAPA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	727,272.73	181,818.18	0.00	727,272.73	181,818.18	0.00	909,090.91	100.00%	909,090.91	100.00%	1	1	1	1	866	866	CONTRATO: ZANWKOZI INVTACION A CUANDO MENOS PERSONALIZADA COMERCIALIZADORA MAYA SA DE CV
CEAS-PROACUA-015/2021	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO), EQUIPAMIENTO Y ARREGLO MECANICO, EN EL EJIDO OCCIDENTE, SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	2,041,515.19	1,361,010.13	0.00	2,041,515.19	1,361,010.13	0.00	952,207.09	28.00%	327,446.90	9.62%	1	0	1	0	1,216	0	CONTRATO: IBEROZI INVTACION A CUANDO MENOS PERSONALIZADA COMERCIALIZADORA VAVUBA SA DE CV
CEAS-PROACUA-022/2021	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO BANDERAS (GUATACALCA 2DA SECCION) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO (IERA ETAPA)	3,514,488.71	2,518,004.86	0.00	3,376,381.07	2,415,010.13	0.00	1,737,417.36	30.00%	1,713,554.00	29.59%	1	0	1	0	1,255	0	CONTRATO: IBEROZI INVTACION A CUANDO MENOS PERSONALIZADA COMERCIALIZADORA VAVUBA SA DE CV
CEAS-PROACUA-001/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (3,900 ML), LINEA DE PRESSION DE 3" DE Ø (1,254 ML), 70 POZOS DE VISITA Y CARGAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN CEIBA 2DA SECCION (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	4,905,580.51	4,905,580.51	0.00	4,905,580.51	4,905,580.51	0.00	9,811,161.02	100.00%	9,801,904.87	100.00%	1	1	1	1	506	506	CONTRATO: ZANWKOZI INVTACION A CUANDO MENOS PERSONALIZADA COMERCIALIZADORA MAYA SA DE CV
CEAS-PROACUA-002/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (3,000 ML), LINEA DE PRESSION DE 3" DE Ø (55 ML) 202 POZOS DE VISITA, CARGAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN ZUNÚ Y PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO (IRA ETAPA)	5,094,732.00	5,094,731.99	0.00	5,094,732.00	5,094,731.99	0.00	10,189,463.99	100.00%	9,086,743.07	100.00%	1	1	1	1	747	747	CONTRATO: ZANWKOZI INVTACION A CUANDO MENOS PERSONALIZADA COMERCIALIZADORA DALOS SA DE CV
CEAS-PROACUA-010/2021	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA SECCION, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	616,574.41	1,649,196.30	0.00	616,574.41	1,649,192.00	0.00	2,265,786.41	100.00%	2,227,291.95	100.00%	1	1	1	1	751	751	CONTRATO: IBEROZI INVTACION A CUANDO MENOS PERSONALIZADA COMERCIALIZADORA VAVUBA SA DE CV
CEAS-PROACUA-012/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL POBLADO OXOLUTAN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	317,765.24	259,989.75	0.00	317,765.24	259,989.75	0.00	577,754.99	100.00%	577,754.99	100.00%	1	1	1	1	1,886	1,886	CONTRATO: IBEROZI INVTACION A CUANDO MENOS PERSONALIZADA COMERCIALIZADORA VAVUBA SA DE CV
CEAS-PROACUA-008/2021	ELABORACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RA, CHICHONAL IRA, SECCION, BENEFICIANDO A LAS RANCHERIAS CHICHONAL 2DA, Y 3RA, SECCION DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	459,545.46	459,545.45	0.00	459,545.46	459,545.45	0.00	919,090.91	100.00%	919,090.91	100.00%	1	1	3	3	2,306	2,306	CONTRATO: ZANWKOZI INVTACION A CUANDO MENOS PERSONALIZADA COMERCIALIZADORA VAVUBA SA DE CV

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR ESTADO: TABASCO FECHA DE LABORACION: 31/01/2022

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS		OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	701,840.00	701,840.00	0.00	701,840.00	701,840.00	1,347,552.80	96%	994,622.51	70.86%								2021 MONITOREO TECNICO MONITOREO DE 23MUNICIPIOS/COMUNAS
ATENCIÓN SOCIAL PARTICIPACION	ADMINISTRACION (CEAS)	507,008.00	507,008.00	0.00	507,008.00	507,008.00	973,455.36	96%	568,062.97	56.02%								2021 MONITOREO MONITOREO DE FECHA DE 23MUNICIPIOS/COMUNAS CON
DESARROLLO INSTITUCIONAL COMUNITARIA	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%								
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%								
SECURIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%								
SUBTOTAL		1,208,848.00	1,208,848.00	0.00	1,208,848.00	1,208,848.00	2,320,988.16	96.00%	1,562,685.48	64.64%	10	6	12	8	10,234	7,062		
TOTAL		24,805,301.00	21,584,711.00	0.00	24,667,193.36	21,481,711.97	34,631,040.62	75.04%	30,593,612.99	66.29%								

De acuerdo al Numeral X.3 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2021 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

NOTA: * SE AUTORIZA EDO. ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NDH. - 27/01/2021 DE FECHA 23/11/2021

* EL CONTRATO CEAS-PROAGUA-010/2021 LE FUE AUTORIZADO UN CONVENIO DE AMPLIACION POR LA CANTIDAD DE \$270,518.37, MISMO QUE SE LE HIZO LLEGAR CON EL OFICIO CEAS DP /1015 / 2021 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2021.

COMISION NACIONAL DEL AGUA
Vo/Ba.
ING. FELIPE ARINEO PÉREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA CONAGUA

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORMO
ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DE AGUA Y SANEAAMIENTO DE TABASCO