

PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ámbito de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Acceso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Años Financieros										Años Fiscales			Observaciones
															Aprobado	Modificado	Revisado (Reanulado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Restante	Unidad de Medida	Población	Área	Área por Año	
TAB1510300557267	Reparación De Hundimiento En La Calle 5 De Mayo, Col. Centro, Paraiso, Tabasco.	ASA36	Tabasco	Paraiso	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,950,000.00	\$591,529.13	\$591,529.13	\$591,529.13	\$591,529.13	\$591,529.13	\$591,529.13	\$591,529.13	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160200671580	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Urbano (Aparur)	AS122	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$57,267,787.00	\$72,267,787.00	\$72,267,787.00	\$72,267,787.00	\$72,267,787.00	\$72,267,787.00	\$72,267,787.00	\$72,267,787.00	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160200672049	Aportación Estatal Al Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Prosan)	AS121	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$14,368,159.00	\$13,168,159.00	\$13,168,159.00	\$13,168,159.00	\$13,168,159.00	\$13,168,159.00	\$13,168,159.00	\$13,168,159.00	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160200672052	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	AS123	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$32,182,994.00	\$30,138,039.00	\$30,138,039.00	\$30,138,039.00	\$30,138,039.00	\$30,138,039.00	\$30,138,039.00	\$30,138,039.00	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160300737620	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario, De La Calle Carrillo Puerto, Col. Pueblo Nuevo, Del Municipio De Cárdenas, Tabasco.	ASA53	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$433,123.12	\$410,506.59	\$410,506.59	\$410,506.59	\$410,506.59	\$410,506.59	\$410,506.59	\$410,506.59	100.00	\$0	Otros	91,558	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160300737697	Ampliación De Adecuación De Estación De Bombeo El Embudo, Incluye Emisor, En El Fraccionamiento Fovissste Embudo, Municipio De Cárdenas, Tabasco.	ASA45	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$39,910,873.75	\$31,433,824.34	\$31,433,824.34	\$31,433,824.34	\$31,433,824.34	\$31,433,824.34	\$31,433,824.34	\$31,433,824.34	100.00	\$0	Otros	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160400816132	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cd. De Tecolutilla, Municipio De Comalcalco, Tabasco	ASA60	Tabasco	Comalcalco	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$900,000.00	\$893,008.30	\$893,008.30	\$893,008.30	\$893,008.30	\$893,008.30	\$893,008.30	\$893,008.30	100.00	\$0	Otros	10,637	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160400816426	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cd. De Jalapa, Tabasco	ASA61	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$781,846.73	\$781,846.73	\$781,846.73	\$781,846.73	\$781,846.73	\$781,846.73	\$781,846.73	\$781,846.73	100.00	\$0	Otros	4,999	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160400816441	Adecuación Al Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cd. De Emiliano Zapata, Tabasco	ASA62	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,000,000.00	\$995,425.37	\$995,425.37	\$995,425.37	\$995,425.37	\$995,425.37	\$995,425.37	\$995,425.37	100.00	\$0	Otros	20,030	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160400816452	Adecuación Electromecánica Y Techumbre De Estación De Bombeo El Embudo, Cd. De Cárdenas, Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA64	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$8,136,433.21	\$7,648,449.35	\$7,648,449.35	\$7,648,449.35	\$7,648,449.35	\$7,648,449.35	\$7,648,449.35	\$7,648,449.35	100.00	\$0	Otros	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160400816484	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario De La Calle Francisco I. Madero Entre Tomas Garrido Y Santos Degollado Col. Centro (130 MI), Del Municipio De Cárdenas, Tabasco	AS131	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,404,518.89	\$1,147,659.87	\$1,147,659.87	\$1,147,659.87	\$1,147,659.87	\$1,147,659.87	\$1,147,659.87	\$1,147,659.87	100.00	\$0	Otros	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160400816489	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario De La Calle Julián Montejó Entre Limón Y Palma, Del Municipio De Cárdenas, Tabasco	AS132	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$600,550.10	\$449,626.72	\$449,626.72	\$449,626.72	\$449,626.72	\$449,626.72	\$449,626.72	\$449,626.72	100.00	\$0	Otros	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160400816493	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario De La Calle Sección 16, Estuina Calle Sección 26, Colonia Petrolera, Del Municipio De Cárdenas, Tabasco	AS133	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,500,000.00	\$2,466,021.22	\$2,466,021.22	\$2,466,021.22	\$2,466,021.22	\$2,466,021.22	\$2,466,021.22	\$2,466,021.22	100.00	\$0	Otros	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160400816499	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario De La Avenida Del Bosque, Entre La Avenida Palmar Y Avenida Las Torres De Bosque De Saloya, Del Municipio De Nacajuca, Tabasco	AS134	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,500,000.00	\$2,468,432.85	\$2,468,432.85	\$2,468,432.85	\$2,468,432.85	\$2,468,432.85	\$2,468,432.85	\$2,468,432.85	100.00	\$0	Otros	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170401043228	Diagnóstico Integral De La Infraestructura Hidráulica Del Municipio De Cárdenas, Tabasco (Comprende Saneamiento)	AS165	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$3,500,000.00	\$3,467,740.97	\$3,467,740.97	\$3,467,740.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170401043241	Diagnóstico Integral De La Infraestructura Hidráulica Del Municipio De Cárdenas, Tabasco (Comprende Drenaje Y Alcantarillado)	AS164	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$3,300,000.00	\$3,267,411.37	\$3,267,411.37	\$3,267,411.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Admita	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convención	Programa Fondo Convención - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Clave Recurso	Años Financieros						Años Fiscales			Observaciones			
															Aprobado	Modificado	Recurrido (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Restingido		Unidad de Medida	Población	Anual
TAB1517040104324	Diagnóstico Integral De La Infraestructura Hidráulica Del Municipio De Cárdenas, Tabasco (Comprende Agua Potable)	AS163	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$3,200,000.00	\$3,162,609.36	\$3,162,609.36	\$3,162,609.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1517040104371	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Y Captación Del Sistema De Agua Potable De La Cabecera Municipal De Jalapa, Tabasco	ASAB4	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$12,612,424.77	\$12,279,356.67	\$12,279,356.67	\$12,279,356.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1616020066510	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado De Agua Limpia (Aal)	ASF40	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1616020066510	Aportación Federal Al Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Prosan)	ASF37	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$21,110,367.00	\$20,975,928.00	\$20,975,928.00	\$20,975,928.00	\$20,975,928.00	\$20,975,928.00	\$20,975,928.00	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1616020066510	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Urbano (Apuar)	ASF38	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$88,787,124.00	\$119,487,557.00	\$119,487,557.00	\$119,487,557.00	\$119,487,557.00	\$119,487,557.00	\$119,487,557.00	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1616020066511	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	ASF39	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$73,995,273.00	\$119,223,712.00	\$119,223,712.00	\$119,223,712.00	\$119,223,712.00	\$119,223,712.00	\$119,223,712.00	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1616020066512	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado De Agua Limpia (Aal)	AS124	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$663,096.00	\$659,962.11	\$659,962.11	\$659,962.11	\$659,962.11	\$659,962.11	\$659,962.11	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1616020066911	Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario Del Poliduro Tucta, Municipio De Nacajuca, Tabasco	ASA43	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$13,141,354.37	\$10,183,566.71	\$10,183,566.71	\$10,183,566.71	\$10,183,566.71	\$10,183,566.71	\$10,183,566.71	100.00	\$0	Otros	2,015	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1616020066911	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo En El Cárcamo Concepción Tabasco, Cd. De Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco	ASA44	Tabasco	Centro	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$8,713,073.20	\$8,504,742.97	\$8,504,742.97	\$8,504,742.97	\$8,504,742.97	\$8,504,742.97	\$8,504,742.97	100.00	\$0	Otros	353,577	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1616030073731	Mantenimiento Integral De La Planta Potabilizadora, Captación Y Cisterna De Rebombío, En La Cabecera Municipal De Tacotalpa	ASA47	Tabasco	Tacotalpa	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$8,758,806.28	\$7,341,020.27	\$7,341,020.27	\$7,341,020.27	\$7,341,020.27	\$7,341,020.27	\$7,341,020.27	100.00	\$0	Otros	8,071	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1616030073755	Mantenimiento Integral De La Planta Potabilizadora, Captación Y Cisterna De Rebombío, En La Cabecera Municipal De Tenosique	ASA48	Tabasco	Tenosique	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$21,416,380.77	\$20,256,920.54	\$20,256,920.54	\$20,256,920.54	\$20,256,920.54	\$20,256,920.54	\$20,256,920.54	100.00	\$0	Otros	32,579	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1616030073759	Mantenimiento Integral De La "Planta Potabilizadora, Captación Y Cisterna De Rebombío", En La Calle Ignacio Zaragoza, Col. Ticul, De La Ciudad De Emiliano Zapata, Tabasco.	ASA49	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$13,344,031.43	\$12,099,902.53	\$12,099,902.53	\$12,099,902.53	\$12,099,902.53	\$12,099,902.53	\$12,099,902.53	100.00	\$0	Otros	20,030	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1616030073765	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario, De Periférico Carlos A. Molina, Col. El Bajío Tra. Sección (80m), Del Municipio De Cárdenas, Tabasco.	ASA54	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$504,736.92	\$497,925.48	\$497,925.48	\$497,925.48	\$497,925.48	\$497,925.48	\$497,925.48	100.00	\$0	Otros	91,558	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1616030073767	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario, Calle José Martí Entre Ramón López Velarde Y Vicente Guerrero 75m, Del Municipio De Cárdenas, Tabasco.	ASA55	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$665,013.93	\$654,042.76	\$654,042.76	\$654,042.76	\$654,042.76	\$654,042.76	\$654,042.76	100.00	\$0	Otros	91,558	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1616030074107	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Urbano (Apuar), (Complemento).	AS125	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$64,215,064.00	\$63,715,064.00	\$63,715,064.00	\$63,715,064.00	\$63,715,064.00	\$63,715,064.00	\$63,715,064.00	100.00	\$0	Otros	111,238	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1616030074515	Aportación Federal Al Programa De Cultura Del Agua	ASF41	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$999,780.13	\$999,780.13	\$999,780.13	99.98	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1616040081602	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario, En La Calle Gregorio Méndez Cd. De Paraíso, Municipio De Paraíso, Tabasco	ASA56	Tabasco	Paraíso	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,377,880.59	\$2,402,613.83	\$2,402,613.83	\$2,402,613.83	\$2,402,613.83	\$2,402,613.83	\$2,402,613.83	100.00	\$0	Otros	25,186	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal		Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Reanudado (Millones)	Año Financiero				Año Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Comunal - General	Programa Fondo Comunal - Específico									Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Saldo	Unidad de Medida		Producción	Avance Anual (valor físico)	Avance
TAB16160400816035	Construcción Del Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario Del Ejido Plan De Ayala, Mazatepa, Nacajuca, Tabasco.	ASA57	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,377,880.59	\$2,330,919.34	\$2,330,919.34	\$2,330,919.34	\$2,330,919.34	\$2,330,919.34	\$2,330,919.34	100.00	\$0	Otros	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816079	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cd. De Frontera, Municipio De Centla, Tabasco	ASA59	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,100,000.00	\$1,082,683.37	\$1,082,683.37	\$1,082,683.37	\$1,082,683.37	\$1,082,683.37	\$1,082,683.37	100.00	\$0	Otros	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816445	Adecuación Estructural, Cárcamo Concentrador Tabcsoob, Cd. De Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco	ASA63	Tabasco	Centro	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,000,000.01	\$985,046.51	\$985,046.51	\$985,046.51	\$985,046.51	\$985,046.51	\$985,046.51	100.00	\$0	Otros	353,577	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816455	Adecuación Electromecánica Y Funcional De La Pta. De La Cd. De Tacotalpa, Municipio De Tacotalpa, Tabasco	ASA65	Tabasco	Tacotalpa	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,200,599.20	\$1,186,311.11	\$1,186,311.11	\$1,186,311.11	\$1,186,311.11	\$1,186,311.11	\$1,186,311.11	100.00	\$0	Otros	8,071	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816464	Adecuación Electromecánica Y Funcional De La Pta. De La Cd. De Tenosique, Municipio De Tenosique, Tabasco	ASA66	Tabasco	Tenosique	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,154,200.00	\$985,202.46	\$985,202.46	\$985,202.46	\$985,202.46	\$985,202.46	\$985,202.46	100.00	\$0	Otros	32,579	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816470	Adecuación Electromecánica Y Funcional De La Pta. De La Cd. De Emiliano Zapata, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco	ASA67	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,218,000.00	\$1,212,107.80	\$1,212,107.80	\$1,212,107.80	\$1,212,107.80	\$1,212,107.80	\$1,212,107.80	100.00	\$0	Otros	20,030	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100849350	Construcción De Línea De Presion De Aguas Negras Col. Melchor Coampo Sector La Cristiandad, Cardenas, Tabasco	ASA69	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$515,816.48	\$442,373.07	\$442,373.07	\$442,373.07	\$442,373.07	\$442,373.07	\$442,373.07	100.00	\$0	Otros	3,821	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100851412	Aportación Estatal Para El Programa De Infraestructura Indígena	ASA68	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,393,186.28	\$5,602,222.58	\$5,602,222.58	\$5,602,222.58	\$5,602,222.58	\$5,602,222.58	\$5,602,222.58	100.00	\$0	Otros	4,367	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100851415	Aportación Federal Para El Programa De Infraestructura Indígena	ASF45	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$9,589,774.43	\$8,403,333.87	\$8,403,333.87	\$8,403,333.87	\$8,403,333.87	\$8,403,333.87	\$8,403,333.87	100.00	\$0	Otros	4,367	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885704	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado De Agua Limpia	AS136	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,400,000.00	\$85,787.88	\$85,787.88	\$85,787.88	\$85,787.88	\$85,787.88	\$85,787.88	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885717	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Urbano (Aparur)	AS137	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$32,005,000.00	\$31,240,200.00	\$31,240,200.00	\$31,240,200.00	\$31,240,200.00	\$31,240,200.00	\$31,240,200.00	100.00	\$0	Otros	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885726	Aportación Estatal Para El Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	AS138	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$41,325,791.00	\$41,325,791.00	\$41,325,791.00	\$41,325,791.00	\$41,325,791.00	\$41,325,791.00	\$41,325,791.00	100.00	\$0	Otros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885746	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado De Agua Limpia	ASF46	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$197,920.00	\$146,574.04	\$146,574.04	\$146,574.04	\$146,574.04	\$146,574.04	\$146,574.04	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885753	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Urbano (Aparur)	ASF47	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$17,938,800.00	\$16,253,178.80	\$16,253,178.80	\$16,253,178.80	\$16,253,178.80	\$16,253,178.80	\$16,253,178.80	100.00	\$0	Otros	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885759	Aportación Federal Para El Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	ASF48	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$52,510,373.00	\$44,172,802.82	\$44,172,802.82	\$44,172,802.82	\$44,172,802.82	\$44,172,802.82	\$44,172,802.82	100.00	\$0	Otros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885817	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora, Captación Y Sistema De Rebombeo, De La Ciudad De Teapa, Tabasco	ASA70	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$19,630,179.68	\$19,416,924.78	\$19,416,924.78	\$19,416,924.78	\$19,416,924.78	\$19,416,924.78	\$19,416,924.78	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300853789	Desazolve De Fuente De Captación Planta Potabilizadora Macuspana, Ubicada Sobre El Río Puxcatán, Municipio De Macuspana, Estado De Tabasco	ASA72	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,500,594.11	\$3,425,048.73	\$3,425,048.73	\$3,425,048.73	\$3,425,048.73	\$3,425,048.73	\$3,425,048.73	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300853792	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Huapascal 1era. Sección, Municipio De Huimanguillo, Tabasco	ASA74	Tabasco	Huimanguillo	Huapascal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,400,199.94	\$4,322,219.02	\$4,322,219.02	\$4,322,219.02	\$4,322,219.02	\$4,322,219.02	\$4,322,219.02	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PERIODO: Informe Definitivo 2017


Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo General	Programa Fondo General - Aplicación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Aprobado	Modificado	Ejecutado (Estimado)	Anexo Financiero					Anexo Físico			Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anual	Saldo	Unidad de Medida	Publicación	
TAB1717030095375	Construcción Del Alcantarillado Sanitario Sobre La Carretera Principal Del Poblado Mazatepua, Municipio De Nacajuca, Tabasco	ASA75	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,368,259.49	\$4,784,972.84	\$4,784,972.84	\$4,784,972.84	\$4,784,972.84	\$4,784,972.84	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717030095383	Reparación Del Hundimiento En La Calle Carlos Pellicer Cámara, En El Poblado Tapotzingo, Municipio De Nacajuca, Tabasco	ASA76	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$262,623.54	\$224,333.40	\$224,333.40	\$224,333.40	\$224,333.40	\$224,333.40	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717030095382	Reposición De La Línea De Presión De 36 Pulgadas Del Cárcamo El Embudo, Ubicada En La Prolongación De Orrico De Los Llanos De La Col. Fovissiste, Ciudad De Cárdenas, Tabasco	ASA77	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$580,000.00	\$551,169.57	\$551,169.57	\$551,169.57	\$551,169.57	\$551,169.57	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717030095385	Mantenimiento Integral Del Sistema Eléctrico De La Captación De Agua Potable, Cd. De Huimanguillo, Tabasco	ASA78	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$496,736.46	\$444,335.13	\$444,335.13	\$444,335.13	\$444,335.13	\$444,335.13	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717030095385	Mantenimiento Integral Del Sistema Eléctrico Del Cárcamo Tabasco, Cd. De Villahermosa, Centro, Tabasco	ASA79	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$747,410.65	\$743,432.55	\$743,432.55	\$743,432.55	\$743,432.55	\$743,432.55	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717030095386	Rehabilitación De La Línea De 36 Pulgadas De Conductividad De Aguas Residuales Zona Noreste-Plar (Noreste) Carretera Vhaa-Escarrega, Tramo: Km 0 000 - 16 800, Centro, Tabasco	ASA81	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$884,160.00	\$878,819.22	\$878,819.22	\$878,819.22	\$878,819.22	\$878,819.22	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717030095386	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora (Incluye La Protección Perimetral), En La Ciudad De Huimanguillo, Tabasco	ASA88	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,400,000.00	\$2,314,922.03	\$2,314,922.03	\$2,314,922.03	\$2,314,922.03	\$2,314,922.03	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717030095387	Reposición De Tubería De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Calle Manuel Mora Ascanio Esquina Casca Pinzón En Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco	ASA89	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$935,563.25	\$906,424.53	\$906,424.53	\$906,424.53	\$906,424.53	\$906,424.53	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717030095488	Rehabilitación De La Línea De Presión Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad De 36 Pulgadas De Diámetro Del Cárcamo Tabasco A Planta De Tratamiento Noreste, Cd. De Villahermosa, Centro, Tabasco	ASA80	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$317,256.97	\$313,156.21	\$313,156.21	\$313,156.21	\$313,156.21	\$313,156.21	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717040104330	Reparación De Hundimiento En La Calle Sección 14, Esquina Calle Sección 26, Col. Petrolera (106 M.L.), Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA97	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,075,150.00	\$1,980,705.19	\$1,980,705.19	\$1,980,705.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717040104357	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Rancharía Chichicaste A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿Específicamente E	ASA96	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,550,000.00	\$1,545,002.49	\$1,545,002.49	\$1,545,002.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717040104361	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, En El Periférico Carlos Molina Frente Cárcamo Bajío, Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA93	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,999,728.52	\$1,963,732.03	\$1,963,732.03	\$1,963,732.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717040104362	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Rancharía Chichicaste A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿Específicamente E	ASA95	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,250,000.00	\$1,244,475.58	\$1,244,475.58	\$1,244,475.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717040104363	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Rancharía Chichicaste A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿Específicamente E	ASA94	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,100,000.00	\$1,094,381.26	\$1,094,381.26	\$1,094,381.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Operativo	Programa Fondo Operativo - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Aprobado	Modificado	Requerido (Discretivos)	Año Financiero				Año Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Anual	Acumulado Anual
TAB17170401043680	Rehabilitación De Red Eléctrica De Equipos De Bombeo De La Planta Potabilizadora Del Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA92	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,138,984.84	\$1,132,686.52	\$1,132,686.52	\$1,132,686.52	\$1,132,686.52	\$1,132,686.52	\$1,132,686.52	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043692	Mantenimiento Integral Del Sistema Eléctrico Del Cárcamo Concentrador De La Ra. Rio Viejo Primera Sección (La Raya), Del Municipio De Centro, Tabasco.	ASA91	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,000,000.00	\$1,980,924.03	\$1,980,924.03	\$1,980,924.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043708	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Cárcamo Concentrador La Guayra, Ubicado En El Municipio De Centro, Tabasco	ASA90	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$299,918.70	\$286,763.87	\$286,763.87	\$286,763.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043720	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Sistema Eléctrico De La Captación, En La Ra. Chichicastele Fra. Secc. , De Frontera, Tabasco	ASA82	Tabasco	Centra	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$498,788.68	\$482,318.88	\$482,318.88	\$482,318.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS