


Total: 2		Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Cuenta	Programa Fondo Cuenta - Especifico	Base	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Quilates)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Restante	Unidad de Medida	Población	Avance Anual sobre Anual	Observaciones	
TAB151503005500	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Zonas Urbanas (Aobzu 2015)	AS114	Tabasco		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$47,200,533	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRA DE LA FUENTE GODÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 3

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico								Requerido (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
TAB151503005672	Reparación De Hundimiento En La Calle 5 De Mayo, Col. Centro, Paraiso, Tabasco.	ASA36	Tabasco	Paraiso	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23 Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$1,876,594	\$1,876,594	\$1,876,594	\$592,066	\$592,066	\$592,066	31.55	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: TERMINACION ANTICIPADA, DEBIDO A QUE LOS HABITANTES DE LA CALLE NO ACEPTARON LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero										Observaciones
							Programa	Fondo	Convenio - Específico								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Acum.		
TAB151503005673	Reparación De Hundimiento Cárcamo Ford, Calle José Martí Esq. Narciso Mendoza, Col. Centro, Cárdenas, Tabasco	ASA37	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$814,000	\$796,901	\$796,901	\$796,901	\$796,898	\$796,898	\$796,898	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100627012	Rehabilitación De La Línea De Presión Con Tubería De Acero Al Carbono De 24" De Diámetro (By-Pass Con Válvulas De Expulsión De Aire), Del Cárcamo La Ford, En La Carretera Federal 180, Circuito Delgolf	ASA38	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,745,583	\$1,745,583	\$1,745,583	\$1,700,033	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones				
							Programa	Fondo	Convenio - Especifico								Requerido (Disponible)	Comprometido	Desagotado	Ejercido		Pagado	% Avance		Saldo	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TAB16160100627 020	Rehabilitación De La Obra De Torna De La Planta Potabilizadora La Isla 1, Del Municipio De Centro, Tabasco	ASA39	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,209,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100627 024	Rehabilitación De La Obra De Torna De La Planta Potabilizadora La Isla 2, Del Municipio De Centro, Tabasco	ASA40	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$3,921,531	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Prioridad (Integrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
						Programa Fondo Converse	Programa Fondo Converse - Especifico	Comprometido	Desarrollado									Ejecución	Pagado	% Avance	Polímetro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual/Avance Anual			
TAB151502005247	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Zonas Urbanas (Apazu 2015)	ASF29	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$122,454,407	\$114,274,255	\$114,274,255	\$114,274,255	\$114,274,255	\$114,191,555	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS




ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revisado (Reajustado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Programa									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reajustado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual/Avance Acum.	
TAB151503005496	Aportación Federal Al Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Protar 2015)	ASF31	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,056,570	\$13,056,570	\$13,056,570	\$13,056,570	\$13,056,570	\$13,056,570	\$13,056,570	\$11,940,754	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS