


Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Subsidio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Central	Programa Fondo Concesión - Operación	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado	Reintegrado	Anexo Financiero				Anexo Físico		Observaciones		
																			Comprobado	Devengado	Pagado	% Anexo	Anticipos	Saldo de Ejecución		Participa	Anexo Sólido sobre Anexo
TAB17170100849350	Construcción De Línea De Presión De Aguas Negras Col. Mejor Ocampo Sector La Cristiandad, Cárdenas, Tabasco	ASA69	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$515,816.48	\$515,816.48	\$515,816.48	\$500,657.84	\$442,373.01	\$442,373.01	\$442,373.01	85.76	\$0.00	Otros	3,821	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100851412	Aportación Estatal Para El Programa De Infraestructura Indígena	ASA68	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,393,186.28	\$6,393,186.28	\$6,393,186.28	\$6,393,186.28	\$5,602,222.58	\$5,602,222.58	\$5,602,222.58	87.63	\$0.00	Otros	4,367	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100851415	Aportación Federal Para El Programa De Infraestructura Indígena	ASF45	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,589,774.43	\$9,589,774.43	\$8,403,333.87	\$8,403,333.87	\$8,403,333.87	\$8,403,333.87	\$8,403,333.87	87.63	\$0.00	Otros	4,367	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200885704	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado De Agua Limpia	AS136	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$115,840.00	\$115,840.00	\$85,787.88	\$85,787.88	\$85,787.88	6.13	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200885717	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Urbano (Aparur)	AS137	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$32,005,000.00	\$32,005,000.00	\$32,005,000.00	\$32,005,000.00	\$32,005,000.00	\$32,005,000.00	\$32,005,000.00	100.00	\$0.00	Otros	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200885726	Aportación Estatal Para El Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	AS138	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$41,325,791.00	\$41,325,791.00	\$41,325,791.00	\$41,325,791.00	\$41,325,791.00	\$41,325,791.00	\$41,325,791.00	100.00	\$0.00	Otros	0	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200885746	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado De Agua Limpia	ASF46	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S874 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$197,920.00	\$197,920.00	\$197,920.00	\$197,920.00	\$197,920.00	\$197,920.00	\$197,920.00	100.00	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200885753	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Urbano (Aparur)	ASF47	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S874 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$17,938,800.00	\$17,938,800.00	\$17,500,000.00	\$17,500,000.00	\$17,500,000.00	\$17,500,000.00	\$17,500,000.00	97.55	\$0.00	Otros	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200885759	Aportación Federal Para El Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	ASF48	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S874 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$52,510,373.00	\$52,510,373.00	\$38,918,645.02	\$38,918,645.02	\$38,918,645.02	\$38,918,645.02	\$38,918,645.02	74.12	\$0.00	Otros	0	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200885817	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora, Captación Y Cisterna De Rebombos, De La Ciudad De Teapa, Tabasco	ASA70	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$19,630,179.68	\$19,630,179.68	\$19,630,179.68	\$19,416,924.78	\$9,969,665.61	\$9,969,665.61	\$9,969,665.61	50.79	\$0.00	Otros	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300953789	Desazolve De Fuente De Captación Planta Potabilizadora Macuspana, Ubicada Sobre El Río Puxcatán, Municipio De Macuspana, Estado De Tabasco	ASA72	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,500,594.11	\$3,500,594.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300953792	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Huapacal 1era. Sección, Municipio De Huimanguillo, Tabasco	ASA74	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,400,199.94	\$4,400,199.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300953795	Construcción Del Alcantarillado Sanitario Sobre La Carretera Principal Del Poblado Mazatepa, Municipio De Nacajuca, Tabasco	ASA75	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,369,259.49	\$6,369,259.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300953813	Reparación Del Hundimiento En La Calle Carlos Pellicer Cámara, En El Poblado Tapotzingo, Municipio De Nacajuca, Tabasco	ASA76	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	2017	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$262,623.54	\$262,623.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Límite	Tipo de Servicio	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Desarrollo - Repetición	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Programa	Estado	Clase Banco	Presupuesto	Modificado	Reservado (Miles de pesos)	Comprobado	Desagotado	Ejecutado	Pagado	Saldo de Cuenta			Observaciones						
																						A. Aprobado	B. Anulado	C. Otros							
TAB17170300953823	Reposición De La Línea De Presión De 36 Pulgadas Del Cárcamo El Embudo, Ubicada En La Prolongación De Orrico De Los Llanos De La Col. Fovissste, Ciudad De Cárdenas, Tabasco	ASA77	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal			U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300953855	Mantenimiento Integral Del Sistema Eléctrico De La Captación De Agua Potable, Cd. De Huimanguillo, Tabasco	ASA78	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal			U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$496,736.46	\$496,736.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300953857	Mantenimiento Integral Del Sistema Eléctrico Del Cárcamo Tabascoob, Cd. De Villahermosa, Centro, Tabasco	ASA79	Tabasco	Centro	Cobertura municipal			U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$747,410.65	\$747,410.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300953861	Rehabilitación De La Línea De 36 Pulgadas De Conducción De Aguas Residuales Zona Noreste-Plar (Noreste) Carretera Vhsa-Escarcega, Tramo: Km 0 000 - 16 800, Centro, Tabasco	ASA81	Tabasco	Centro	Cobertura municipal			U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$884,160.00	\$884,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300953863	Rehabilitación De La Captación De La Planta Potabilizadora (Incluye La Protección Perimetral), En La Ciudad De Huimanguillo, Tabasco	ASA88	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal			U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION, FECHA PROBABLE DE FALLO 13 DE OCTUBRE DEL 2017 / Registro:
TAB17170300953872	Reposición De Tubería De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Calle Manuel Mora Ascanio Esquina Oscar Pinzón En Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco	ASA89	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal			U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$935,563.25	\$935,563.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: PROCESO DE LICITACION, FECHA PROBABLE DE FALLO 13 DE OCTUBRE DEL 2017 / Registro:
TAB17170300954889	Rehabilitación De La Línea De Presión Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad De 36 Pulgadas De Diámetro Del Cárcamo Tabascoob A Planta De Tratamiento Noreste, Cd. De Villahermosa, Centro, Tabasco	ASA80	Tabasco	Centro	Cobertura municipal			U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$317,256.97	\$317,256.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:


LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS


LIC. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS