

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estado de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Área Financiera						Área Física			Observaciones					
							Programa Fondo Comunitario	Programa Fondo Comunitario - Específico	Programa Fondo Comunitario - Específico						Presupuesto	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Salvaguarda		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual sobre Anual		
TAB16160300745158	Aportación Federal Al Programa De Cultura Del ASF41 Agua		Tabasco				Convenios	E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$999,780.13	\$999,780.13	\$999,780.13	\$999,780.13	99.98	\$0		Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS




ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 9

Clave del Proyecto	Ámbito del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Autorización General del Proyecto				Línea	Institución Receptora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Anual	Financiamiento					Financ. Física			Observaciones						
						Amplitud	Tipo de Activos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico						Presupuesto	Modificado	Cancelado (Omitidos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	En Balance		Anticipo	Saldo de Ejecución	Publicado	Financ. Anual (Financ. Anual)		
TAB15160300737697	Ampliación De Adecuación De Estación De Bombeo El Embudo, Incluye Emisor, En El Fraccionamiento ASA45 Fovissate Embudo, Municipio De Cárdenas, Tabasco.		Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$39,910,873.75	\$31,480,899.81	\$31,480,899.81	\$31,480,899.81	\$31,480,899.81	\$18,601,579.35	\$18,601,579.35	\$18,601,579.35	59	\$0	Otros	20,000	0.00	45.00	Financiera: / Física: Se referendo ciclo 2017, reducción de 8,429,973.94 con oficios Nos. TR2775 Y RLB0321. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160400816452	Adecuación Electromecánica Y Teamburo De Estación De Bombeo El Embudo, Cd. De Cárdenas, Municipio De Cárdenas, Tabasco		Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,136,433.21	\$7,648,449.35	\$7,648,449.35	\$7,648,449.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0	Otros	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE REFERENDÓ CICLO 2017, REDUCCION 487,983.86 OFICIO NO. RLB0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160400816454	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario De La Calle Francisco I. Madero Entre Tomas Garrido Y Santos Degollado Col. Centro (130 Ml), Del Municipio De Cárdenas, Tabasco		Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,404,518.89	\$1,349,398.43	\$1,349,398.43	\$1,349,398.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0	Otros	132	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE REFERENDÓ CICLO 2017, REDUCCION 55,120.46 OFICIO NO. RLB0321 / Registro:	
TAB15160400816459	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario De La Calle Julián Montejó Entre Lison Y Palma, Del Municipio De Cárdenas, Tabasco		Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,550.10	\$594,750.10	\$594,750.10	\$594,750.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0	Otros	61	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE REFERENDÓ CICLO 2017, REDUCCION 5,800.00 OFICIO NO. RLB0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15160400816493	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario De La Calle Sección 16, Esquina Calle Sección 26, Colonia Petrolera, Del Municipio De Cárdenas, Tabasco		Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,500,000.00	\$2,466,024.40	\$2,466,024.40	\$2,466,024.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0	Otros	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE REFERENDÓ CICLO 2017, REDUCCION 33,975.60 OFICIO NO. RLB0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160300737659	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario, De Periférico Carlos A. Molina, Col. El Bajío Ira, Sección (60ml), Del Municipio De Cárdenas, Tabasco.		Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$504,736.92	\$498,146.40	\$498,146.40	\$498,146.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0	Otros	91,558	0.00	15.00	Financiera: / Física: SE REFERENDÓ PARA EL CICLO 2017, REDUCCION DE 6,590.32 CON OFICIO NO. SPF RLB0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160300737679	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario, Calle José Martí Entre Ramón López Velarde Y Vicente Guerrero 75ml, Del Municipio De Cárdenas, Tabasco.		Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$665,013.93	\$654,052.96	\$654,052.96	\$654,052.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0	Otros	91,558	0.00	50.00	Financiera: / Física: SE REFERENDÓ PARA EL CICLO 2017, REDUCCION DE 10,960.97CON OFICIO NO. SPF RLB0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	




LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 13

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Bases Financieras					Avance Físico			Observaciones	
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Central	Programa Fondo Central - Específico								Seguridad (Millónes)	Completación	Desembolso	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población
TAB16160400816079	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cd. De Frontera, Municipio De Centla, Tabasco		Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,100,000.00	\$1,082,683.38	\$1,082,683.38	\$1,082,683.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0	Otros	22,795	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE REFRENDO PARA EL CICLO 2017, REDUCCIÓN DE 17,316.82 CON OFICIO NO. SPF RLB0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS




ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 44

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ejército	Ciclo Sector	Presupuesto	Mediados	Anexo Financiero						Anexo Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal Específico					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Comprometido	Desagregado	Ejercido	Pagado	Al Anexo		Reintegrado	Unidad de Medida	Población
TAB16160200669118	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo En El Cárcamo Concentrador Tabasco, Cd. ASA44 De Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco		Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,713,073.20	\$8,504,742.88	\$8,504,024.53	\$8,504,024.53	\$1,905,884.33	\$1,905,884.33	\$1,905,884.33	22.41	\$0	Otros	353,577	0.00	90.00	Financiera: / Física: SE REFRENDO PARA EL CICLO 201, REDUCCIÓN DE 208,333.22 CON OFICIO NO. RL8032. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816445	Adecuación Estructural, Cárcamo Concentrador Tabasco, Cd. De ASA63 Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco		Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,000.01	\$985,046.51	\$985,046.51	\$985,046.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	353,577	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE REFRENDO CICLO 2017, REDUCCIÓN 14,953.60 OFICIO NO. RL0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS




ING. ALEJANDRO DE LA PUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo	Contenido - Específico							Parte	Requerido (Millones)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Saldo		Unidad de Medida	Población	Avance Acumulado Anual
TAB15160400816132	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cd. De Tecolutilla Municipio De Comalcalco, Tabasco	ASA60	Tabasco	Comalcalco	Cobertura municipal	Subsidios	L093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$900,000.00	\$893,008.30	\$893,008.30	\$893,008.30	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Otros	10,637	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE REFRENDO CICLO 2017. REDUCCION 6,991.70, OFICIO NO. RL0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE ÁGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS




ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Servicio	Información General del Proyecto		Paso	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Utilizado)	Anexo Financiera				Monto Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico									Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Anexo	Riesgo	Unidad de Medida		Población
TAB16160400816441	Adecuación Al Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cd. De Emiliano Zapata, Tabasco	ASA62	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000.00	\$995,425.37	\$995,425.37	\$995,425.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	20,030	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE REFRENDO CICLO 2017, REDUCCION 4,574.53 OFICIO NO. RL0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300737699	Mantenimiento Integral De La "Planta Potabilizadora, Captación Y Cisterna De Rebombos", En La Calle ASA49 Ignacio Zaragoza, Col. Ticul, De La Ciudad De Emiliano Zapata, Tabasco.	ASA49	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$13,344,031.43	\$12,099,902.55	\$12,099,902.55	\$12,099,902.55	\$5,267,056.07	\$5,267,056.07	\$5,267,056.07	43.53	\$0	Otros	20,030	0.00	36.00	Financiera: / Física: SE REFRENDO PARA EL CICLO 2017, REDUCCION DE 1,244,125.88 CON OFICIOS NOS. TR2774 Y SPI RL0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816470	Adecuación Electromecánica Y Funcional De La Ptp, De La Cd. De Emiliano Zapata, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco	ASA67	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,218,000.00	\$1,212,107.80	\$1,212,107.80	\$1,212,107.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	20,030	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE REFRENDO CICLO 2017, REDUCCION 5,995.20 OFICIO NO. RL0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS




ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Subprograma		Programa Fondo Coercivo	Programa Fondo Correnza Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
							Asignado (Millonada)	Comprometido										Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Metraje	Unidad de Medida	Publicado		Avance Actualización Anual		
TAB15160400816426	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De ASAS1 Aguas Residuales De La Cd. De Jalapa, Tabasco		Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de agua y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$781,846.73	\$781,846.73	\$781,846.73	\$781,846.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	4,999	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE REFRENDO CICLO 2017, REDUCCION 18,153.27 OFICIO NO. RL0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.


 LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



 ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 18

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Anverso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Efectividad)	Avance Ejecución				Pagado	A Avance	Rescate	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
							Programa Fondo Convento - Específico	Sub	Compartido	Desarrollado								Ejecutado	Avance Anual	Avance Anual								
TAB16160400816499	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario De La Avenida Del Bosque, Entre La Avenida Del Palmar Y Avenida Las Torres De Bosque De Saloya, Del Municipio De Nacajuca, Tabasco	AS134	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas		Comision Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,600,000.00	\$2,468,432.86	\$2,468,432.86	\$2,468,432.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0		Otros	320	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE REFERENDÓ CICLO 2017, REDUCCIÓN DE 31,587.14 OFICIO NO. RLO321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200669112	Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario Del Poblado Tucta, Municipio De Nacajuca, Tabasco	ASA43	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$13,141,354.37	\$10,183,583.80	\$10,183,583.80	\$10,183,583.80	\$10,147,562.25	\$10,147,562.25	\$10,147,562.25	99.65	\$0		Otros	2,016	0.00	90.00	Financiera: / Física: SE REFERENDÓ CICLO 2017, REDUCCIÓN DE 2,957,770.66 CON OFICIOS NOS. TR2774 Y RLO321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816035	Construcción Del Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario Del Ejido Plan De ASAS7 Ayala, Mazateupa, Nacajuca, Tabasco.		Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,377,880.59	\$2,331,111.94	\$2,331,111.94	\$2,331,111.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0		Otros	600	0.00	85.00	Financiera: / Física: SE REFERENDÓ PARA EL CICLO 2017, REDUCCIÓN DE 46,768.65 CON OFICIO NO. SPF RLO321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Elemento del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Ejercicio	Estatus	Ciclo Naturales	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
							Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Convencional - Específico						Base	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Completado (Porcentaje)	Desagotado	Ejercidos	Pagado	% Avance		Porcentaje	Fechas de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
TAB16160300737315	Mantenimiento Integral De La Planta Potabilizadora, Captación Y Cisterna De ASA47 Rebombco, En La Cabecera Municipal De Tacotalpa		Tabasco	Tacotalpa	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,758,806.28	\$7,341,024.53	\$7,341,024.53	\$7,341,024.53	\$1,070,531.37	\$1,070,531.37	\$1,070,531.35	14.58	\$0		Otros	8,071	0.00	35.00	Financiera: / Física: SE REFRENDÓ PARA EL CICLO 2017, REDUCCIÓN DE 1,417,761.75 CON OFICIOS NOS. TR2774 Y SPF RLB0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816455	Adecuación Electromecánica Y Funcional De La Plap, De La Cd. De Tacotalpa, Municipio De Tacotalpa, Tabasco	ASA65	Tabasco	Tacotalpa	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,200,599.20	\$1,186,439.20	\$1,186,439.20	\$1,186,439.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0		Otros	8,071	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE REFRENDÓ CICLO 2017, REDUCCIÓN 14,160.00 OFICIO NO. RL0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS




ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Fase de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Titularidad General del Proyecto				Programa Fondo Comisi- República	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Base	Anexo Fideicomiso					Anexo Fianza			Reservaciones					
						Subproyecto	Programa	Fondo	Comisi- República							Presupuesto	Modificado	Recurrido (Destinatario)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anexo		Salvaguarda	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Anexo Anexo	
TAB16160300737555	Mantenimiento Integral De La Planta Potabilizadora, Captación Y Cisterna De ASA48 Rebombeo, En La Cabecera Municipal De Tenosique		Tabasco	Tenosique	Cobertura municipal	Subsidios	U893 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$21,416,380.77	\$20,256,925.52	\$20,256,925.52	\$20,256,925.52	\$9,826,214.01	\$9,826,214.01	\$9,826,214.01	48.51	\$0		Otros	32,579	0.00	36.00	Financiera: / Física: SE REFRENDO PARA EL CICLO 2017, REDUCCIÓN DE 1,159,455.26 CON OFICIOS NOS. TR2774 Y SPF RL80321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400816464	Adecuación Electromecánica Y Funcional De La Plap, De La Cd. De Tenosique, Municipio De Tenosique, Tabasco		Tabasco	Tenosique	Cobertura municipal	Subsidios	U893 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,154,200.00	\$1,149,535.37	\$1,149,535.37	\$1,149,535.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0		Otros	32,579	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE REFRENDO CICLO 2017, REDUCCIÓN 4,864.63 OFICIO NO. RL0321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS




ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

TOTAL: 19

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Área Financiera										Observaciones							
				Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conectar	Programa Fondo Conectar - Repetición	Ban	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millónes)	Comprometido	Desagajado	Ejercido	Pagado		% Avance	Metas	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (porcentaje)		
TAB16160200665120	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Saneamiento(Proagua), Apartado De Agua Limpia (Aal)	Y AS124	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAPEF				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$663,096.00	\$663,096.00	\$663,096.00	\$659,962.11	\$659,962.11	\$659,962.11	\$659,962.11	99.53	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Fuente de Proyecto	Entidad	Modalidad	Límite	Origen del Proyecto		Programa Fondo Central	Programa Fondo Central - Repetición	Rubro	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Base	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Observaciones						
						Recurso	Subvención										Comprobado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (en Anos)		
TAB15160200671680	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Urbano (Aparur)	AS122	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$57,267,787.00	\$72,267,787.00	\$72,267,787.00	\$72,267,787.00	\$36,687,195.18	\$36,687,195.18	\$36,687,195.18	50.77	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200672049	Aportación Estatal Al Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Prosan)	AS121	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,368,159.00	\$13,168,159.00	\$13,168,159.00	\$13,160,366.25	\$13,160,366.25	\$13,160,366.25	\$13,160,366.25	99.86	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200672052	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	AS123	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$32,182,994.00	\$30,138,039.00	\$30,138,039.00	\$30,138,039.00	\$18,053,782.72	\$18,053,782.72	\$18,053,782.72	59.90	\$0	Otros	0	0.00	52.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200741074	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Urbano (Aparur), (Complemento)	AS125	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$64,215,064.00	\$63,715,064.00	\$63,715,064.00	\$38,402,834.37	\$38,402,834.37	\$38,402,834.37	\$38,402,834.37	60.27	\$0	Otros	111,238	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS




ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información Básica del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Acumulado (Ejecutado)	Anexo Financiero				Anexo Físico			Reservaciones				
						Subtipo	Tipo de Recursos	Programa Fondo Concesión							Programa Fondo Concesión - Específico	Compartido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anexo	Indicador		Unidad de Medida	Fabricación	Anexo Anual/Anexo Acum.	
TAB16160200665106	Aportación Federal Al Programa De Tratamiento De ASF37 Aguas Residuales (Prosan)		Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$21,110,367.00	\$19,301,907.00	\$19,301,907.00	\$19,275,217.38	\$19,275,217.38	\$19,275,217.38	\$19,275,217.38	99.86	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS




ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adiuto	Tipo de Servicio	Información General del Proyecto		Línea	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Budget	Presupuesto	Modificado	Recursos Disponibles	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Saldo	Volumen de Bienes	Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Dominante	Programa Fondo Controlado - Especifico									Comprometido	Devengado	Pagado	Publicado						Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual	
TAB16160200665105	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento(Proagua), Apartado De Agua Limpia (Aal)		Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,484,076.33	\$1,484,076.33	\$1,484,076.33	\$1,484,076.33	98.34	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB16160200665108	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento ASF38 (Proagua), Apartado Urbano (Aparur)		Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$88,787,124.00	\$121,487,547.00	\$121,487,547.00	\$121,487,547.00	\$59,117,278.65	\$59,117,278.65	\$59,117,278.65	48.66	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB16160200665115	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento ASF39 (Proagua), Apartado Rural (Aparural)		Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$73,995,273.00	\$123,313,553.00	\$119,223,712.00	\$119,223,712.00	\$72,804,699.34	\$72,804,699.34	\$72,804,699.34	59.04	\$0	Otros	0	0.00	52.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS




ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Asignación (Millones)	Monto Financiado				Monto Fisico			Observaciones				
							Programa	Fondo	Concepto									Programa	Fondo	Concepto	Específico	Comprometido	Disponible	Ejecutado		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida
TAB16160400816023	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario, En La Calle Gregorio Mendez Cd. De ASA56 Paraiso, Municipio De Paraiso, Tabasco		Tabasco	Paraiso	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,377,880.59	\$2,402,645.14	\$2,402,645.14	\$2,402,645.14	\$1,020,933.18	\$1,020,933.18	\$1,020,933.18	42.49	\$0	Otros	25,186	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: SE REFRENDÓ PARA EL CICLO 2017, REDUCCIÓN DE \$14,782.56 CON OFICIO NO. SPF RL80321 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS