


Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anuncia Acun	
TAB15170401043238	Diagnóstico Integral De La Infraestructura Hidráulica Del Municipio De Cárdenas, Tabasco (Comprende Saneamiento)	AS165	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$ 3,600,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 3,467,740.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el Ejercicio 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15170401043241	Diagnóstico Integral De La Infraestructura Hidráulica Del Municipio De Cárdenas, Tabasco (Comprende Drenaje Y Alcantarillado)	AS164	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,267,411.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15170401043244	Diagnóstico Integral De La Infraestructura Hidráulica Del Municipio De Cárdenas, Tabasco (Comprende Agua Potable)	AS163	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$ 3,200,000.00	\$ 3,200,000.00	\$ 3,200,000.00	\$ 3,162,609.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15170401043713	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Y Captación Del Sistema De Agua Potable De La Cabecera Municipal De Jalapa, Tabasco	ASA84	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$ 12,612,424.77	\$ 12,612,424.77	\$ 12,612,424.77	\$ 12,279,356.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100849350	Construcción De Línea De Presión De Aguas Negras Col. Melchor Ocampo Sector La Cristiandad, Cárdenas, Tabasco	ASA69	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 515,816.48	\$ 442,373.07	\$ 442,373.07	\$ 442,373.07	\$ 442,373.07	\$ 442,373.07	\$ 442,373.07	100.00	\$ 0.00	Otros	3,821	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100851412	Aportación Estatal Para El Programa De Infraestructura Indígena	ASA68	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 6,393,186.28	\$ 5,602,222.58	\$ 5,602,222.58	\$ 5,602,222.58	\$ 5,602,222.58	\$ 5,602,222.58	\$ 5,602,222.58	100.00	\$ 0.00	Otros	4,367	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100851415	Aportación Federal Para El Programa De Infraestructura Indígena	ASF45	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 9,589,774.43	\$ 8,403,333.87	\$ 8,403,333.87	\$ 8,403,333.87	\$ 8,403,333.87	\$ 8,403,333.47	\$ 8,403,333.47	100.00	\$ 0.00	Otros	4,367	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885704	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado De Agua Limpia	AS136	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 1,400,000.00	\$ 85,787.88	\$ 85,787.88	\$ 85,787.88	\$ 85,787.88	\$ 85,787.88	\$ 85,787.88	100.00	\$ 0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885717	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Urbano (Aparur)	AS137	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 32,005,000.00	\$ 31,240,200.00	\$ 31,240,200.00	\$ 31,240,000.00	\$ 31,240,000.00	\$ 31,240,000.00	\$ 31,240,000.00	100.00	\$ 0.00	Otros	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: SE SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION PARA EL EJERCICIO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885726	Aportación Estatal Para El Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	AS138	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 41,325,791.00	\$ 41,325,791.00	\$ 41,325,791.00	\$ 41,325,791.00	\$ 41,325,791.00	\$ 41,325,791.00	\$ 41,325,791.00	100.00	\$ 0.00	Otros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: SE SOLICITÓ AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL EJERCICIO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885746	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado De Agua Limpia	ASF46	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 197,920.00	\$ 146,574.04	\$ 146,574.04	\$ 146,574.04	\$ 146,574.04	\$ 146,574.04	\$ 146,574.04	100.00	\$ 0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885753	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Urbano (Aparur)	ASF47	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 17,938,800.00	\$ 16,253,178.80	\$ 16,253,178.80	\$ 16,253,178.80	\$ 16,253,178.80	\$ 16,253,178.80	\$ 16,253,178.80	100.00	\$ 0.00	Otros	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: SE SOLICITÓ AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL EJERCICIO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885759	Aportación Federal Para El Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	ASF48	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 52,510,373.00	\$ 44,172,802.82	\$ 44,172,802.82	\$ 44,172,802.82	\$ 44,172,802.82	\$ 44,172,802.82	\$ 44,172,802.82	100.00	\$ 0.00	Otros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum
TAB1717020089817	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora, Captación Y Cloración De Rebombío, De La Ciudad De Teapa, Tabasco	ASA70	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 19,630,179.68	\$ 19,630,179.68	\$ 19,630,179.68	\$ 19,416,924.78	\$ 19,416,924.78	\$ 19,416,924.78	\$ 19,416,924.78	98.91	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953789	Desazolve De Fuente De Captación Planta Potabilizadora Macuspana, Ubicada Sobre El Río Puxcatán, Municipio De Macuspana, Estado De Tabasco	ASA72	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 3,600,594.11	\$ 3,600,594.11	\$ 3,600,594.11	\$ 3,425,048.74	\$ 3,425,048.73	\$ 3,425,048.73	\$ 3,425,048.73	97.84	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953792	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Huapacal Tera. Sección, Municipio De Huimanguillo, Tabasco	ASA74	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal Tera. Sección	Rural	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 4,400,199.94	\$ 4,400,199.94	\$ 4,400,199.94	\$ 4,322,337.67	\$ 4,322,219.02	\$ 4,322,219.02	\$ 4,322,219.02	98.23	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953795	Construcción Del Alcantarillado Sanitario Sobre La Carretera Principal Del Poblado Mazatón, Municipio De Nacajuca, Tabasco	ASA75	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 6,369,269.49	\$ 6,369,266.49	\$ 6,369,266.49	\$ 4,785,076.48	\$ 4,784,972.84	\$ 4,784,972.84	\$ 4,784,972.84	75.13	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953813	Reparación Del Hundimiento En La Calle Carlos Peñiczer Cámara, En El Poblado Tapotzingo, Municipio De Nacajuca, Tabasco	ASA76	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 262,623.54	\$ 262,623.54	\$ 262,623.54	\$ 243,110.46	\$ 224,333.40	\$ 224,333.40	\$ 224,333.40	85.42	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953823	Reposición De La Línea De Presión De 36 Pulgadas Del Cárcamo El Embudo, Ubicada En La Prolongación De Orrico De Los Llanos De La Col. Foviasste, Ciudad De Cárdenas, Tabasco	ASA77	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 580,000.00	\$ 580,000.00	\$ 580,000.00	\$ 568,196.61	\$ 551,169.57	\$ 551,169.57	\$ 551,169.57	95.03	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953855	Mantenimiento Integral Del Sistema Eléctrico De La Captación De Agua Potable, Cd. De Huimanguillo, Tabasco	ASA78	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 496,736.46	\$ 496,736.48	\$ 496,736.48	\$ 487,075.81	\$ 444,335.13	\$ 444,335.13	\$ 444,335.13	89.45	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953857	Mantenimiento Integral Del Sistema Eléctrico Del Cárcamo Tabascoob, Cd. De Villahermosa, Centro, Tabasco	ASA79	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 747,410.65	\$ 747,410.65	\$ 747,410.65	\$ 743,432.55	\$ 743,432.55	\$ 743,432.25	\$ 743,432.25	99.47	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953861	Rehabilitación De La Línea De 36 Pulgadas De Conductión De Aguas Residuales Zona Noreste-Pta (Noreste) Carretera Vista-Escarcega, Tramo: Km 0'00 - 16'00, Centro, Tabasco	ASAB1	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 884,160.00	\$ 884,160.00	\$ 884,160.00	\$ 879,127.88	\$ 878,819.22	\$ 878,819.22	\$ 878,819.22	99.40	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953863	Rehabilitación De La Captación De La Planta Potabilizadora (Incluye La Protección Perimetral), En La Ciudad De Huimanguillo, Tabasco	ASAB8	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,314,922.48	\$ 2,314,922.03	\$ 2,314,922.03	\$ 2,314,922.03	96.46	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953872	Reposición De Tubería De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Calle Manuel Mora Alcano Esquina Oscar Pinzón En Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco	ASAB9	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 935,563.25	\$ 935,563.25	\$ 935,563.25	\$ 906,424.53	\$ 906,424.53	\$ 906,424.53	\$ 906,424.53	96.89	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
TAB17170300954889	Rehabilitación De La Línea De Presión Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad De 36 Pulgadas De Diámetro Del Cárcamo Tabasco A Planta De Tratamiento Noreste, Cd. De Villahermosa, Centro, Tabasco	ASAB0	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 317,256.97	\$ 317,256.97	\$ 317,256.97	\$ 313,859.56	\$ 313,156.21	\$ 313,156.21	\$ 313,156.21	98.71	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043274	Adecuación Y Reubicación De By-Pass Y Línea De Agua Potable En La Ra. Chilpillinar Tera. Sección Jalapa, Tabasco	AS162	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 715,441.75	\$ 715,441.75	\$ 715,441.75	\$ 707,874.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Física: / Registro:
TAB17170401043298	Ampliación Del Sistema De Red De Alcantarillado Sanitario En La Cerrada De Ignacio Zaragoza, Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA99	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 429,494.29	\$ 429,494.29	\$ 429,494.29	\$ 420,972.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043306	Ampliación Del Sistema De Red De Agua Potable En La Cerrada De Ignacio Zaragoza, Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA98	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 240,935.38	\$ 240,935.38	\$ 240,935.38	\$ 232,670.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043308	Reparación De Hundimiento En La Calle Sección 14, Esquina Calle Sección 26, Col. Petrotera (106 M.L.), Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA97	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 2,075,150.00	\$ 2,075,150.00	\$ 2,075,150.00	\$ 1,980,705.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043577	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Ranchería Chichicaste A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿Específicamente E	ASA96	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 1,550,000.00	\$ 1,550,000.00	\$ 1,550,000.00	\$ 1,545,002.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: REHABILITACION EN LINEA DE 20 PULGADAS DE DIAMETRO QUE VA DE LA RANCHERIA CHICHICASTE A LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FRONTERA, TABASCO ¿Específicamente EN LA LOCALIDAD TRES BRAZOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043613	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, En El Periférico Carlos Molina Frente Cárcamo Bajo, Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA93	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 1,999,728.52	\$ 1,999,728.52	\$ 1,999,728.52	\$ 1,963,732.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043629	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Ranchería Chichicaste A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿Específicamente E	ASA95	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,244,475.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REHABILITACION EN LINEA DE 20 PULGADAS DE DIAMETRO QUE VA DE LA RANCHERIA CHICHICASTE A LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FRONTERA, TABASCO ¿Específicamente EN LA RANCHERIA RIBERA ALTA 3RA. SECCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043638	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Ranchería Chichicaste A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿Específicamente E	ASA94	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,094,381.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: El nombre completo del proyecto es: Rehabilitación en línea de 20 pulgadas de diámetro que va de la rancharía Chichicaste a la planta potabilizadora ubicada en la cabecera municipal de la ciudad de Frontera, Tabasco ¿Específicamente en la rancharía Chichicaste 1ra. Sección - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043650	Rehabilitación De Red Eléctrica De Equipo De Bombeo De La Planta Potabilizadora Del Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA92	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 1,138,984.84	\$ 1,138,984.84	\$ 1,138,984.84	\$ 1,132,686.52	\$1,132,686.52	\$1,132,686.52	\$ 1,132,686.52	99.45	\$0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB17170401043692	Mantenimiento Integral Del Sistema Eléctrico Del Cárcamo Concentrador De La Ra. Viejo Primera Sección (La Raya), Del Municipio De Centro, Tabasco	ASA91	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,981,611.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043708	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Cárcamo Concentrador La Guayra, Ubicado En El Municipio De Centro, Tabasco	ASA90	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 299,918.70	\$ 299,918.70	\$ 299,918.70	\$ 286,763.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043720	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Sistema Eléctrico De La Captación, En La Ra. Chichicaste fra. Secc. , De Frontera, Tabasco	ASA82	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 498,788.68	\$ 498,788.68	\$ 498,788.68	\$ 482,318.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS

1



P.O.
ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS