

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 31/07/2021

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		M E T A S		PERSONAS BENEFICIARIAS		OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	Nº DE OBRAS	Nº DE LOCALIDADES	Terminadas	Terminadas	
RECURSOS FEDERALIZADOS																
PROAGUA APARTADO RURAL 2021																
A) ORCANO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO"																
CEAS-PROAGUA-010/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE UNA RED DE 4,751 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL, EN ALACRAN (MANATINERO), MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO	3,563,145.00	2,375,430.00	0.00	3,501,605.22	2,334,403.48	0.00	0.00%	0.00	0%	1	0	0	374	0	
CEAS-PROAGUA-004/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 1,874 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 66 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN COLIMA, MUNICIPIO DE CUNUACAN, TABASCO (RA, ETAPA)	2,686,086.00	1,790,724.00	0.00	2,417,375.53	1,611,582.35	0.00	9.00%	0.00	0%	1	0	1	327	0	
CEAS-PROAGUA-005/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPTACION, PLANTA POTABILIZADORA Y RED DE DISTRIBUCION EN EL CORREOR EL PORTON - FRANCISCO, J. SANTA MARIA (CACAO) - JALAPA, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	800,000.00	200,000.00	0.00	727,272.73	181,818.18	0.00	8.40%	0.00	0%	1	0	1	866	0	
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO), EQUIPAMIENTO Y ARREGLO MECANICO, EN EL EJIDO OCCIDENTE, SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	2,092,587.00	1,395,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0%	0	0	0	0	0	
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, (GEMELO), EQUIPAMIENTO Y ARREGLO MECANICO, EN LA RANCHERIA AGUILAS SERDAN, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	1,964,583.00	1,309,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0%	0	0	0	0	0	
CEAS-PROAGUA-001/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (3,945 ML, LINEA DE PRESION DE 3" DE Ø (1,254 ML) 70 POZOS DE VISITA Y CARGAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN CEBA, 2DA. SECCION (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	5,603,346.00	5,603,346.00	0.00	4,905,580.51	4,905,580.51	0.00	19.00%	395,441.54	4.03%	1	0	1	506	0	
CEAS-PROAGUA-002/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (3,945 ML, LINEA DE PRESION DE 3" DE Ø (1,254 ML) 202 POZOS DE VISITA, CARGAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN ZUNU Y PATAYAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO (IRA, ETAPA).	5,400,548.00	5,400,548.00	0.00	5,094,732.00	5,094,731.99	0.00	20.00%	0.00	0%	1	0	1	747	0	
CEAS-PROAGUA-010/2021	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA. SECCION, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	656,158.00	1,531,035.00	0.00	616,574.41	1,438,673.63	0.00	0.00%	0.00	0%	1	0	1	751	0	
CEAS-PROAGUA-012/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL POBLADO OXOLOTAN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	330,000.00	270,000.00	0.00	317,765.24	259,989.75	0.00	0.00%	0.00	0%	1	0	1	1,886	0	
CEAS-PROAGUA-008/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RA, CHICHONAL RA, CHICHONAL 2DA. Y 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	500,000.00	500,000.00	0.00	459,545.46	459,545.45	0.00	6.20%	0.00	0%	1	0	3	2,306	0	
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	701,840.00	701,840.00	0.00	701,840.00	701,840.00	0.00	12%	0.00	0%						

COMISION NACIONAL DEL AGUA
 SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
 PROYECTO EN LOCALIDADES RURALES 2021
 AVANCE DE RECURSOS Y METAS

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA				CONTRATADO				AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS						OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS		N° DE LOCALIDADES		PERSONAS BENEFICIARIAS				
N° DE CONTRATO	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS)											Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas			
	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	507,008.00	507,008.00	0.00	507,008.00	507,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0			
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0			
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0			
	SEGUIMIENTO NOMINATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0			
	ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)	1,208,848.00	1,208,848.00	0.00	1,208,848.00	1,208,848.00	0.00	290,123.52	12.00%	9,140.80	0.38%	8	0	10	0	7,763	0			
	SUBTOTAL	24,805,301.00	21,584,711.00	0.00	19,249,297.10	17,495,173.34	0.00	4,688,090.21	12.76%	404,582.34	1.10%	8	0	10	0	7,763	0			

De acuerdo al Numeral IX.3 del Anexo de Ejecución PROYECTO 2021 y al Manual de Operación: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.

COMISION NACIONAL DEL AGUA
 ING. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIAN
 ENC. DE LA SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 ING. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO