

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANIAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
PROACUA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2022
AVANCE DE RECURSOS Y METAS

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES		
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	Nº DE OBRAS	Nº DE LOCALIDADES	PERSONAS BENEFICIARIAS				
Nº DE CONTRATO												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
RECURSOS FEDERALIZADOS																		
PROACUA APARTADO RURAL 2022																		
A) ORGANISMO OPERADOR "COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO"																		
CEAS-PROACUA-006/2022	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA DE REBOMBEO, INCLUYE: LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTIN ARAUZZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	200,040.00	389,960.00	0.00	190,211.93	380,309.77	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%	1	0	1	0	0	0	FALTA AVANCE DE EQUIPAMIENTO DE C.V. FINA DEL CONTRATO 25/07/2022
CEAS-PROACUA-002/2022	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1,249,733.85	1,249,733.85	0.00	985,301.42	985,301.43	0.00	748,829.08	39%	742,969.04	37.70%	1	0	1	0	243	0	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CEAS-PROACUA-003/2022	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	3,578,668.39	2,385,778.92	0.00	2,968,185.85	1,978,790.56	0.00	1,434,623.16	29%	1,357,472.69	27.44%	1	0	1	0	359	0	JORGE LUIS MORALES DAIRES
CEAS-PROACUA-004/2022	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.0 LPS, EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,825,027.15	2,825,027.15	0.00	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	1,076,644.46	21%	1,067,089.48	20.81%	1	0	1	0	243	0	CONSTRUYENDO Y DAIRES SA DE CV
CEAS-PROACUA-005/2022	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.5 LPS, EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,986,817.21	1,991,211.48	0.00	2,743,847.03	1,829,231.36	0.00	914,615.68	20%	319,646.11	6.99%	1	0	1	0	359	0	ATAJADA DE LOS ANJOS DE ENERZ TABASCO
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	379,410.03	379,410.03	0.00	379,410.03	379,410.03	0.00	115,823.01	15.00%	0.00	0.00%							PRIME MODIFICACION CO NÚM. 27-01/2022
ATENCION SOCIAL	ADMINISTRACION (CEAS)	271,007.17	271,007.17	0.00	271,007.17	271,007.17	0.00	81,302.15	15.00%	18,954.80	3.50%							PRIME MODIFICACION CO NÚM. 27-01/2022
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
S U B T O T A L		650,417.20	650,417.20	0.00	650,417.20	650,417.20	0.00	195,125.16	15.00%	18,954.80	1.46%	5	0	5	0	1,204	0	
TOTAL		11,490,703.80	9,502,128.60	0.00	10,101,402.61	8,387,489.51	0.00	4,369,837.54	23.63%	3,506,132.12	18.96%	5	0	5	0	1,204	0	

De acuerdo al numeral XII del Anexo de Ejecución PROACUA 2022 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

SE AUTORIZA ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROACUA NUM.- 27-01/2022 DE FECHA 03/03/2022
SE AUTORIZA PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROACUA NUM.- 27-01/2022 DE FECHA 11/05/2022

COMISION NACIONAL DEL AGUA
FRANCISCO ZEBADIA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DE TABASCO