

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 30/06/2022

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (pagado)		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS	OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS	Terminadas	N° DE LOCALIDADES	Terminadas		
<b>RECURSOS FEDERALIZADOS</b>																	
<b>PROAGUA APARTADO RURAL 2022</b>																	
<b>A) ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO"</b>																	
PROAGUA-002/2022	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA DE REBOMBO, INCLUYE: LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENITLA, TABASCO	200,040.00	399,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	
PROAGUA-002/2022	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1,249,733.85	1,249,733.85	0.00	985,301.42	985,301.43	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	243	0	
PROAGUA-003/2022	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	3,578,668.39	2,385,778.92	0.00	2,968,185.85	1,978,790.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	359	0	
PROAGUA-004/2022	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.0 LPS. EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,835,027.15	2,835,027.15	0.00	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	243	0	
PROAGUA-005/2022	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.5 LPS. EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,986,817.21	1,991,211.48	0.00	2,743,847.03	1,829,231.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	359	0	
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	379,410.03	379,410.03	0.00	379,410.03	379,410.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
ATENCION SOCIAL	ADMINISTRACION (CEAS)	271,007.17	271,007.17	0.00	271,007.17	271,007.17	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%							
<b>SUBTOTAL</b>		<b>650,417.20</b>	<b>650,417.20</b>	<b>0.00</b>	<b>650,417.20</b>	<b>650,417.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1,204</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>11,490,703.80</b>	<b>9,502,128.60</b>	<b>0.00</b>	<b>9,911,190.68</b>	<b>8,007,179.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1,204</b>	<b>0</b>	

De acuerdo al Numeral XII del Anexo de Ejecución PROAGUA 2022 y al Manual de Operación: "Este programa es público, salvo a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

\* SE AUTORIZA ANEXO DE EJECUCIÓN Y TÉCNICO PROAGUA NÚM.- 27-01/2022 DE FECHA 03/09/2022

\* SE AUTORIZA PRIMERA MODIFICACION AL ANEXO DE EJECUCIÓN Y TÉCNICO PROAGUA NÚM.- 27-01/2022 DE FECHA 11/05/2022

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
Vo. Bo.  
LIC. FRANCISCO ZERADUÑA ALVA  
DIRECTOR LOCAL TABASCO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
INFORMO  
ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION  
ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DE TABASCO