

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
PROAGUA EN LOCALIDADES RURALES 2021
AVANCE DE RECURSOS Y METAS

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES		
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS	N° DE LOCALIDADES	PERSONAS BENEFICIARIAS				
CONTRATO	RECURSOS FEDERALIZADOS											Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
A) ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																		
PROAGUA-004/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4,731 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELÉCTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASITA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN ATACRÁN (MANANTINERO), MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO		3,501,605.22	2,334,403.48	0.00	3,501,605.22	2,334,403.48	0.00	1,925,882.87	33.00%	1,909,051.59	100.00%	1	1	1	1	374	0
PROAGUA-004/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 1,874 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELÉCTRICA, 56 TOMAS DOMICILIARIAS, CASITA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN COLIMA, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (IRA, ETAPA)		2,417,373.53	1,611,582.35	0.00	2,417,373.53	1,611,582.35	0.00	4,028,955.88	100.00%	3,279,288.41	100.00%	1	1	1	1	327	327
PROAGUA-005/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPTACION, PLANTA POTABILIZADORA Y RED DE DISTRIBUCION EN EL CORREDOR EL PORTON - FRANCISCO, J. SANTA MARIA (CACAO) - JALAPA, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO		727,272.73	181,818.18	0.00	727,272.73	181,818.18	0.00	909,090.91	100.00%	909,090.91	100.00%	1	1	1	1	866	866
PROAGUA-015/2021	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (GEMEJO), EQUIPAMIENTO Y ARREGLO MECANICO, EN EL EJIDO OCCIDENTE, SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO		2,041,515.19	1,361,010.13	0.00	2,041,515.19	1,361,010.13	0.00	3,402,525.32	100.00%	2,874,963.83	100.00%	1	1	1	1	1,216	1,216
PROAGUA-022/2021	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO BANDERAS (GUATACALCA, 2DA. SECCION) DEL MUNICIPIO DE NACUJUCA, TABASCO (IRA, ETAPA)		3,514,488.71	2,518,004.86	0.00	3,576,381.07	2,415,010.13	0.00	2,909,015.80	50.23%	2,908,921.54	100.00%	1	1	1	1	1,255	0
PROAGUA-001/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (3,945 ML), LINEA DE PRESION DE 3" Y 4" DE Ø (1,254 ML), 70 POZOS DE VISITA Y CARGAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN CEIBA 2DA. SECCION (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO		4,905,580.51	4,905,580.51	0.00	4,905,580.51	4,905,580.51	0.00	9,811,161.02	100.00%	9,801,904.87	100.00%	1	1	1	1	506	506
PROAGUA-002/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (3,000 ML), LINEA DE PRESION DE 3" Y 4" DE Ø (55 ML), 202 POZOS DE VISITA, CARGAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN ZUNÚ Y PATAYAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO (IRA, ETAPA)		5,094,732.00	5,094,731.99	0.00	5,094,732.00	5,094,731.99	0.00	10,189,463.99	100.00%	9,086,743.07	100.00%	1	1	1	1	747	747
PROAGUA-010/2021	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANIERO 2DA. SECCION, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO		616,574.41	1,649,196.30	0.00	616,574.41	1,649,192.00	0.00	2,265,766.41	100.00%	2,227,251.95	100.00%	1	1	1	1	751	751
PROAGUA-012/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL POBLADO OKOLOTAN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO		317,765.24	259,989.75	0.00	317,765.24	259,989.75	0.00	577,754.99	100.00%	577,754.99	100.00%	1	1	1	1	1,886	1,886
PROAGUA-008/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RA, CHICHONAL 1RA. SECCION, BENEFICIANDO A LAS RANCHERIAS CHICHONAL 2DA. Y 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.		459,545.46	459,545.45	0.00	459,545.46	459,545.45	0.00	919,090.91	100.00%	919,090.91	100.00%	1	1	3	3	2,306	2,306

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
PROAGUA EN LOCALIDADES RURALES 2021
AVANCE DE RECURSOS Y METAS

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Págado)		METAS						OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS		N° DE LOCALIDADES		PERSONAS BENEFICIARIAS			
												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas		
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	701,840.00	701,840.00	0.00	701,840.00	701,840.00	0.00	1,403,680.00	100.00%	1,295,455.94	92.29%								200 ANEXO TECNICO MODIFICACION DE 23/11/2021/ADMINIS TRACION
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	ADMINISTRACION (CEAS)	507,008.00	507,008.00	0.00	507,008.00	507,008.00	0.00	1,014,016.00	100.00%	731,551.77	72.14%								200 ANEXO TECNICO MODIFICACION DE 23/11/2021/ADMINIS TRACION
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%								
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%								
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%								
	S U B T O T A L	1,208,848.00	1,208,848.00	0.00	1,208,848.00	1,208,848.00	0.00	2,417,696.00	100.00%	2,027,017.71	83.84%								
	T O T A L	24,805,301.00	21,584,711.00	0.00	24,667,193.56	21,481,711.97	0.00	39,556,404.10	85.28%	36,521,079.78	79.14%	10	10	12	12	10,234	8,605		

De acuerdo al Numeral IX.3 del Anexo de Elección PROAGUA 2021 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa".

NOTA: * SE AUTORIZO 2DO. ANEXO DE EJECUCIÓN Y TÉCNICO PROAGUA NÚM.- 27-01/2021 DE FECHA 23/11/2021

COMISION NACIONAL DEL AGUA
Vo. Bg
LIC. FRANCISCO ZEBADUO ATYA
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
COMISION NACIONAL AGUA

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
I N F O R M O
ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO