

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023
Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo integral

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
29	MARZO	2024

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Reporte correspondiente al mes de: MARZO 2024

ID de la Acción	Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Datos de Licitación				Importe Total Contratado	Físico (%)			Avance			
				Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio		Fecha de Término	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Acumulado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Acumulado
23U275	Cunduacán	Cunduacán	ADQUISICIÓN DE 6,000 M DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 20" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE LA CAPTACIÓN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, TABASCO.	E-2023-00052510	Licitación Pública	19/07/2023	28/07/2023	22/09/2023	37,942,457.45	100%	0%	100%	37,942,457.44	0.00	37,942,457.44
23U276	Cunduacán	Cunduacán	INSTALACIÓN 6,000 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE HIERRO DÚCTIL DE 20" DE DIÁMETRO, DE LA CAPTACIÓN CUNDUACÁN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, TABASCO.	E-2023-00050925	Licitación Pública	19/07/2023	07/08/2023	14/12/2023	16,550,149.47	100%	0%	100%	14,953,121.92	0.00	14,953,121.92
23U277	Cunduacán	Cunduacán	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (2DA. DE 3 ETAPAS).	E-2023-00036871	Licitación Pública	15/06/2023	07/07/2023	03/12/2023	16,823,803.70	100%	0%	100%	16,823,803.70	0.00	16,823,803.70
23U2737	Macuspana	Benito Juárez (San Carlos) y La Escalera	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA VILLA BENITO JUÁREZ Y LA ESCALERA PERTENECIENTES AL SECTOR NOROESTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00078635	Invitación a cuando menos tres personas	27/09/2023	12/10/2023	30/12/2023	3,405,209.93	80%	20%	100%	1,954,677.13	1,450,532.79	3,405,209.92
23U2738	Macuspana	Macuspana	INSTALACIÓN DE 12,600 M. DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 302 MM DE DIÁMETRO, (12") EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE NOROESTE Y SURESTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00080008	Licitación Pública	26/09/2023	09/10/2023	27/12/2023	23,114,232.14	100%	0%	100%	23,112,957.61	0.00	23,112,957.61
23U2739	Macuspana	Macuspana	INSTALACIÓN DE 6,728 M. DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 202 MM DE DIÁMETRO, (8") EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE NOROESTE Y SURESTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00080011	Licitación Pública	26/09/2023	09/10/2023	27/12/2023	8,023,851.28	100%	0%	100%	8,023,839.78	0.00	8,023,839.78

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo integral

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
29	MARZO	2024

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Reporte correspondiente al mes de: MARZO 2024

ID de la Acción	Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Datos de Licitación				Físico (%)			Avance				
				Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Acumulado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Acumulado
23U2740	Macuspana	Macuspana	INSTALACIÓN DE 5,703 M. DE TUBERÍA DE P.V.C DE 152 MM DE DIÁMETRO, (6") Y 3,900 M. DE TUBERÍA DE PVC DE 102 MM DE DIÁMETRO (4") EN LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE NOROESTE Y SURESTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00080013	Licitación Pública	26/09/2023	09/10/2023	27/12/2023	6,809,528.95	100%	0%	100%	6,809,501.60	0.00	6,809,501.60
23U2714	Macuspana	Benito Juárez (San Carlos)	ADQUISICIÓN DE 2,088 M. TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 12" DE DIÁMETRO PARA LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOROESTE Y SURESTE DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) DE 500 LPS, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00094935	Licitación Pública	30/10/2023	14/11/2023	31/12/2023	7,288,038.72	100%	0%	100%	7,288,038.72	0.00	7,288,038.72
23U2742	Macuspana	Macuspana	CONSTRUCCIÓN DE 1,808 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD-21 DE 350 MM. (14") DE DIÁMETRO, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00080015	Licitación Pública	26/09/2023	09/10/2023	27/12/2023	7,887,467.33	100%	0%	100%	7,886,098.25	0.00	7,886,098.25
23U2743	Macuspana	Benito Juárez (San Carlos)	TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR Y ACCESOS INTERIORES DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) DE 500 L/S, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00082676	Invitación a cuando menos tres personas	03/10/2023	18/10/2023	31/12/2023	4,780,759.16	100%	0%	100%	4,780,169.19	0.00	4,780,169.19
23U2744	Macuspana	Benito Juárez (San Carlos)	TRABAJOS DE OBRA MECÁNICA ESPECIALIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) DE 500 L/S, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00082601	Invitación a cuando menos tres personas	03/10/2023	18/10/2023	31/12/2023	5,498,465.61	100%	0%	100%	5,498,023.68	0.00	5,498,023.68
23U2745	Macuspana	Benito Juárez (San Carlos)	PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) DE 500 LPS, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00082678	Invitación a cuando menos tres personas	03/10/2023	18/10/2023	16/12/2023	1,452,708.50	85%	15%	100%	309,492.83	1,143,182.46	1,452,675.29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023
Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y desarrollo integral

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
29	MARZO	2024

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento


Reporte correspondiente al mes de: MARZO 2024


ID de la Acción	Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Datos de Licitación				Físico (%)			Avance Financiero Total (Pesos)				
				Código Compranet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Acumulado	
23U2749	Tacotalpa	Tapilulepa	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE VILLA TAPIJULAPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	E-2023-00108222	Invitación a cuando menos tres personas	17/11/2023	01/12/2023	30/12/2023	100%	0%	100%	1,521,415.48	1,521,415.48	0.00	1,521,415.48
23U2750	Nacajuca	Pomoca, Saloya 2da. Sección, El Cedro, Bosques de Saloya, La Selva	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LA CISTERNA DE REBOMBEO DE 110 A 180 L/S EN POMOCA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS LOCALIDADES POMOCA, SALOYA 2DA. SECCIÓN, EL CEDRO, BOSQUES DE SALOYA Y LA SELVA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	E-2023-00108224	Invitación a cuando menos tres personas	17/11/2023	01/12/2023	30/12/2023	100%	0%	100%	5,291,135.35	5,291,135.35	0.00	5,291,135.35
23U2751	Comalcalco	Comalcalco	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN DE 8 A 20 L/S Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA AL POZO PROFUNDO (CHEDRAHUI), UBICADO EN LA CALLE GIL Y SÁENZ DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO	E-2023-00108227	Invitación a cuando menos tres personas	17/11/2023	01/12/2023	30/12/2023	100%	0%	100%	1,426,832.24	1,426,832.24	0.00	1,426,832.24
23U2752	Comalcalco	Comalcalco	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN DE 10 A 20 L/S Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA AL POZO PROFUNDO (DEPORTIVA), UBICADO EN LA CALLE GILBERTO GARCÍA DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO	E-2023-00108229	Invitación a cuando menos tres personas	17/11/2023	01/12/2023	30/12/2023	100%	0%	100%	1,502,935.17	1,502,935.17	0.00	1,502,935.17

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

Aprobó:


Lic. Pilar del Carmen De la Cruz Ramos
Subdirección de Planeación, Evaluación de Planes y Programas


Arq. Armando Padilla Herrera
Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento