

Formato F1. INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

MES	ESTADO	CLAVE ACCION	ANEXO TECNICO				AVANCE EN EL MES												AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA					
			METAS		MONTO DE INVERSION (Pesos)		FISICO		FINANCIERO				FISICO		FINANCIERO									
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROG.	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO	MINISTRADO	EJERCIDO	CANTIDAD PROG.	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO	MINISTRADO	EJERCIDO							
Original (X)	Modificado ()					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL							
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	
MAYO	TABASCO	REPOSICION DE HIPOCLORADOR EQ3	EQUIPO	34	377,860.00	377,860.00	755,720.00	0.0	0.0	0.0	0.0	87,665.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87,665.80	0.0	0.0	0.0	0.0
SUMAS					377,860.00	377,860.00	755,720.00	0.0	0.0	0.0	0.0	87,665.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87,665.80	0.0	0.0	0.0	0.0

OBSERVACIONES: (25) EL MONTO FEDERAL MINISTRADO CORRESPONDE A UN 23% DEL MONTO TOTAL

Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Ing. Jose Humberto Aguilar Damián
Jefe de Proyecto

Director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Arq. Armando Padilla Herrera

Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua

Ing. Gilberto García Rodríguez