

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo integral

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	11	2023

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Reporte correspondiente al mes de:

Noviembre

ID de la Acción	Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Datos de Licitación				Avance					
						Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado
23R271	Tenosique	Ignacio Allende	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, en Ejido Ignacio Allende, del municipio de Tenosique, Tabasco.	E-2023-00036972	Invitación a cuando menos tres personas	19/07/2023	07/09/2023	19/12/2023	6,642,945.64	71.00	11.00	82.00	3,505,218.52	861,964.08	4,367,182.60
23R273	Tenosique	Ignacio Allende	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 2.5 lps, en Ejido Ignacio Allende, municipio de Tenosique, Tabasco.	E-2023-00036868	Invitación a cuando menos tres personas	19/07/2023	07/08/2023	19/12/2023	4,907,476.94	54.00	23.00	77.00	1,018,816.83	425,415.53	1,444,232.36
23U2751	Macuspana	Carmen Serdán	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 3 LPS., Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a Carmen Serdán perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00078622	Invitación a cuando menos tres personas	27/09/2023	12/10/2023	30/12/2023	3,277,885.81	6.00	37.00	43.00	0.00	265,796.03	265,796.03
23U2732	Macuspana	La Isla Tia. Sección	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 2 LPS., Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a la Isla Tia. Sección perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00078625	Invitación a cuando menos tres personas	27/09/2023	12/10/2023	30/12/2023	3,572,259.71	17.00	45.00	62.00	0.00	744,049.76	744,049.76
23U2733	Macuspana	La Isla 2da. Sección	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 1 LPS., Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a la Isla 2da. Sección, perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00082602	Invitación a cuando menos tres personas	03/10/2023	18/10/2023	31/12/2023	4,216,321.95	12.00	36.00	49.00	0.00	794,266.78	794,266.78
23U2734	Macuspana	El Congo	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 8 LPS., Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a el Congo, perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00078628	Invitación a cuando menos tres personas	27/09/2023	12/10/2023	31/12/2023	2,809,748.01	20.00	34.00	54.00	0.00	877,055.89	877,055.89

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo integral

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	11	2023

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).


Reporte correspondiente al mes de:	Noviembre
------------------------------------	-----------

ID de la Acción	Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Código Compras	Tipo de Adjudicación	Datos de Licitación				Importe Total Contratado	Físico (%)			Avance Financiero Total (Pesos)		
						Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Avance Acumulado Anterior		Avance del Mes	Acumulado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Acumulado	
23U2735	Macuspana	Chiquinute	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 1 LPS., Interconexión y Ampliación de la Red de Agua Potable que abastece a Chiquinute perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00078629	Invitación a cuando menos tres personas	27/09/2023	12/10/2023	31/12/2023	3,991,332.40	14.00	44.00	58.00	0.00	1,139,146.89	1,139,146.89	
23U2747	Tenosique	Boca del Cerro, San Carlos y Cerro Norte	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Boca del Cerro y Ampliación de 5 a 10 l/s para abastecer a las Comunidades San Carlos y Cerro Norte, Municipio de Tenosique, Tabasco.	E-2023-00108232	Licitación Pública	23/11/2023	01/12/2023	30/12/2023	9,951,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23U2748	Tenosique	Boca del Cerro, San Carlos y Cerro Norte	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Boca del Cerro, San Carlos y Cerro Norte, del Municipio de Tenosique, Tabasco.	E-2023-00108213	Invitación a cuando menos tres personas	17/11/2023	01/12/2023	30/12/2023	730,239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota: Las 5 acciones del Municipio de Macuspana fueron autorizadas en el Segundo Modificador del Anexo Técnico Núm. 01/2023 firmado el día 4 de agosto de 2023. Las 2 acciones del Municipio de Tenosique (Rehabilitación y Estudio y Proyecto) fueron autorizadas en el Tercer Modificador del Anexo Técnico Núm. 01/2023 firmado el día 26 de septiembre de 2023.

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró: 
 Lic. Angélica Durrán Juárez Pérez
 Jefa del Departamento de Planes y Programas

Aprobó: 
 Arq. Armando Padilla Herrera
 Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo Integral

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS)


Supervisión Técnica

Reporte correspondiente al mes de: **Noviembre**

Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Monto autorizado	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Avance								
									Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado				
MACUSPANA	CARMEN SERDÁN	SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LAS ACCIONES A REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (LOCALIDADES RURALES)	236270.00	CONTRATO	03/10/2023	18/10/2023	31/12/2023	222,128.69	22.00	32.00	54.00	0.00	0.00	0.00			
	LA ISLA 1RA SECCIÓN																
	LA ISLA 2DA SECCIÓN																
	EL CONGO																
	CHICQUIHUITÉ																
	EJ. IGNACIO ALLENDE																
TENOSIQUE	BOGGA DEL CERRO, SAN CARLOS Y CEBRO NORTE	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE LAS ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2023	245,989.00	ADMINISTRACION	NA	07/09/2023	31/12/2023	245,989.00	36.26	24.28	60.54	89,103.44	59,723.48	149,916.92			

NOTA: 1 acción del Municipio de Tenosique (rehabilitación) fue autorizada en el Tercer Modificador del Anexo Técnico Núm. 01/2023 firmado el día 26 de septiembre de 2023.

Elaboró: 
 Lic. Angelia Dorjínquez Pérez
 Jefa del Departamento de Planes y Programas

Aprobó: 
 Atq. Armando Padilla Herrera
 Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo Integral

Fecha de elaboración		
DIA	MES	AÑO
30	11	2023

Entidad Federativa: **Tabasco**

Ejecutor: **Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS)**

ATENCIÓN SOCIAL

Reporte correspondiente al mes de:

Noviembre

Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Datos de Licitación						Avance						
			Monto autorizado	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Avance Acumulado Anterior	Falco (%)	Avance del Mes	Avance Acumulado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado
MACUSPANA	CARMEN SERDAN	ATENCIÓN SOCIAL DEL PROACUA DE LAS ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2023	103,142,00	ADMINISTRACIÓN	NA	07/09/2023	31/12/2023	103,142,00	1004	4523	5527	1034935	4664676	5699611	
	LA ISLA TRAJA SECCION														
	LA ISLA ZDA SECCION														
	EL CONGO														
	CHIQUIHUTE														
TENOSIQUE	EJ IGNACIO ALLENDE														
	BOCA DEL CERRO SAN CARLOS Y CERRO NORTE														

NOTA: Todo es recurso estatal.

1 acción del Municipio de Tenosique (rehabilitación) fue autorizada en el Tercer Modificador del Anexo Técnico Núm. 01/2023 firmado el día 26 de septiembre de 2023.

Elaboró:

Lic. Angela Dominguez Pérez
Jefa del Departamento de Planes y Programas

Aprobó:

Arq. Armando Padilla Herrera
Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento