



ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 30/11/2022



COMISION NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO  
PROAGUA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2022  
AVANCE DE RECURSOS Y METAS

| PROYECTO<br>Nº DE<br>CONTRATO         | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | INVERSION AUTORIZADA |                     |             | CONTRATADO           |                     |             | AVANCE FÍSICO        |               | AVANCE FINANCIERO (pagado) |               | METAS       |             |                   |             | OBSERVACIONES |                        |  |
|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------|--|
|                                       |  | CONAGUA              | ESTADO              | MUNICIPIO   | CONAGUA              | ESTADO              | MUNICIPIO   | INVERSION            | %             | INVERSION                  | %             | Nº DE OBRAS |             | Nº DE LOCALIDADES |             |               | PERSONAS BENEFICIARIAS |  |
| PROAGUA APARTADO RURAL 2022           |  |                      |                     |             |                      |                     |             |                      |               |                            | Contratadas   | Terminadas  | Contratadas | Terminadas        | Contratadas | Terminadas    |                        |  |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>006/2022         | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA DE REBOMBO, INCLUIE LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO | 190,211.93           | 380,309.77          | 0.00        | 190,211.93           | 380,309.77          | 0.00        | 541,995.62           | 95%           | 0.00                       | 0.00%         | 1           | 0           | 1                 | 0           | 0             | 0                      | DESENERO SA DE CV                              |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>002/2022         | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO  | 985,301.42           | 985,301.43          | 0.00        | 985,301.42           | 985,301.43          | 0.00        | 1,950,896.82         | 99%           | 1,676,234.04               | 85.06%        | 1           | 0           | 1                 | 0           | 0             | 0                      | CONSTRUCIONES SA DE CV                         |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>003/2022         | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISÓFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO  | 2,968,185.85         | 1,978,790.56        | 0.00        | 2,968,185.85         | 1,978,790.56        | 0.00        | 4,897,506.65         | 99%           | 4,552,186.78               | 92.07%        | 1           | 0           | 1                 | 0           | 0             | 0                      | JOSE LUIS MORALES DAVALOS                      |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>004/2022         | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 LPS. EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO   | 2,563,439.18         | 2,563,439.19        | 0.00        | 2,563,439.18         | 2,563,439.19        | 0.00        | 4,665,459.32         | 91%           | 4,613,093.24               | 89.98%        | 1           | 0           | 1                 | 0           | 0             | 0                      | CONSTRUCION Y COMERCIALIZACION DIALCO SA DE CV |
| CEAS-<br>PROAGUA-<br>005/2022         | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS. EN CRISÓFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO   | 2,743,847.03         | 1,829,231.36        | 0.00        | 2,743,847.03         | 1,829,231.36        | 0.00        | 4,435,886.04         | 97%           | 3,955,422.91               | 86.49%        | 1           | 0           | 1                 | 0           | 0             | 0                      | ETIWA DE LOS ANGELES INTERSERVICIOS            |
| SUPERVISION TECNICA                   | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO RIA MIRAFLORES 3RA. SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (1RA. DE 2 ETAPAS)  | 1,389,042.60         | 1,114,639.09        | 0.00        | 1,365,945.72         | 1,096,104.96        | 0.00        | 0.00                 | 0%            | 0.00                       | 0.00%         | 1           | 0           | 1                 | 0           | 0             | 0                      | BRUNO SANCHEZ GONZALEZ                         |
| ATENCIÓN SOCIAL                       | ADMINISTRACIÓN (CEAS)  | 379,410.03           | 379,410.03          | 0.00        | 379,410.03           | 379,410.03          | 0.00        | 705,702.66           | 93%           | 483,820.53                 | 63.76%        |             |             |                   |             |               |                        | BRUNO SANCHEZ GONZALEZ                         |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL              | NO APLICA  | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0%            | 0.00                       | 0%            |             |             |                   |             |               |                        | BRUNO SANCHEZ GONZALEZ                         |
| MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES | ADMINISTRACIÓN (CEAS)  | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0%            | 0.00                       | 0%            |             |             |                   |             |               |                        | BRUNO SANCHEZ GONZALEZ                         |
| SEGUIMIENTO NOMINATIVO                | ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)   | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                 | 0%            | 0.00                       | 0%            |             |             |                   |             |               |                        | BRUNO SANCHEZ GONZALEZ                         |
| <b>SUBTOTAL</b>                       |  | <b>650,417.20</b>    | <b>650,417.20</b>   | <b>0.00</b> | <b>650,417.20</b>    | <b>650,417.20</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,209,775.99</b>  | <b>93.00%</b> | <b>832,938.17</b>          | <b>64.03%</b> | <b>6</b>    | <b>0</b>    | <b>6</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>               |  |
| <b>TOTAL</b>                          |  | <b>11,490,445.21</b> | <b>9,502,128.60</b> | <b>0.00</b> | <b>11,467,348.33</b> | <b>9,483,594.47</b> | <b>0.00</b> | <b>17,701,520.43</b> | <b>84.49%</b> | <b>15,629,875.14</b>       | <b>74.60%</b> | <b>6</b>    | <b>0</b>    | <b>6</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>               |  |

De acuerdo al numeral XII del Anexo de Ejecución PROAGUA 2022 y al Manual de Operación "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

\*SE AUTORIZA PRIMERA MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NUM.- 27-01/2022 DE FECHA 03/03/2022  
\*SE AUTORIZA SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NUM.- 27-01/2022 DE FECHA 11/09/2022

COMISION NACIONAL DEL AGUA

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO ZEBEDA ALVA

DIRECTOR LOCAL TABASCO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

INFORMO

ARQ. ARMANDO PALMERA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION  
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO