

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
PROAGUA - ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA 2022

Formulario F1. INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

MES	ESTADO	CLAVE ACCION	ANEXO TECNICO			AVANCE EN EL MES												AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA												
			METAS		MONTO DE INVERSION (Pesos)			FISICO		FINANCIERO				FISICO		FINANCIERO														
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROG.	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		CANTIDAD PROG.	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO								
NOVIEMBRE	TABASCO	Reposicion de Clorador EQ4	Equipo	6	686,522.00	733,869.00	1,420,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	686,522.00	733,869.00	686,522.00	733,869.00	624,793.08	676,859.16
SUMAS					686,522.00	733,869.00	1,420,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	686,522.00	733,869.00	686,522.00	733,869.00	624,793.08	676,859.16

OBSERVACIONES: (25)

Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Ing. José Humberto Aguilar Damían
Jefe del Proyecto

Director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Arq. Armando Padilla Herrera

Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua
Ing. Gildardo García Rodríguez