

Informe sobre el Ejercicio, Destino y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

MOULOC: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2018

DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	748180301386154	2018	23	U	93	40,000,000.00	(f1: (ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo:recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7906832.99, modificado:1.81548872E7))	Contribución del Sistema de Agua Potable, Comisaría de Belizario de Agua Trasnal, en la Ciudad de Hainmanguo, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS218	8	14,202	13,142	0	0 (meta:1 (unidad_medida:899, meta:10))
2018	3	748180301386155	2018	23	U	93	11,219,996.89	(f1: (ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo:recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219999967, modificado:1.10815718E7))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora de Comalcalco, Municipio de Comalcalco, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS203	8	10,234	9,590	0	0 (meta:1 (unidad_medida:899, meta:10))
2018	3	748180301386154	2018	23	U	93	7,906,832.99	(f1: (ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo:recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7906832.99, modificado:1.7693931.81))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora la 1a y 2a Mundo del Centro, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS201	8	2,828	2,799	0	0 (meta:1 (unidad_medida:899, meta:10))
2018	3	748180301386154	2018	23	U	93	13,528,772.89	(f1: (ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo:recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13528772967, modificado:1.32518629E7))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Emiliano Zapata, Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS204	8	10,639	9,391	0	0 (meta:1 (unidad_medida:899, meta:10))
2018	3	748180301386159	2018	23	U	93	11,271,996.89	(f1: (ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo:recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279999967, modificado:1.10815948E7))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora el Rayo del Mundo de Minicupam, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS207	8	366	335	0	0 (meta:1 (unidad_medida:899, meta:10))
2018	3	748180301378218	2018	23	U	93	6,014,600.00	(f1: (ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo:recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6014600.00, modificado:31.66391.29))	Edifico y Proyecto ejecutivo para la construcción de colectores, edificación de bodega, sensores y la planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Villahermosa en el municipio de Centro, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Previsión	Agua y saneamiento	San Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS211	8	12,988	12,012	0	0 (meta:1 (unidad_medida:1, meta:10))
2018	3	748180301391071	2018	23	U	93	14,990,000.00	(f1: (ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo:recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14990000.00, modificado:1.46829972E7))	Rehabilitación integral de la captación planta potabilizadora, en la Ciudad de Cunduacán, Municipio de Cunduacán, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS167	8	10,234	9,590	0	0 (meta:1 (unidad_medida:899, meta:10))
2018	3	748180301398172	2018	23	U	93	3,402,360.89	(f1: (ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo:recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402360.89, modificado:3.407425.89))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora el Manjaro, Municipio de Minicupam, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS208	8	5,803	5,486	0	0 (meta:1 (unidad_medida:899, meta:10))
2018	3	748180301386191	2018	23	U	93	13,528,772.89	(f1: (ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo:recurso:FEDERALES (PARTICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13528772967, modificado:1.32518629E7))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Tenocque, Municipio de Tenocque, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS209	8	16,892	15,687	0	0 (meta:1 (unidad_medida:899, meta:10))

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



Informe sobre el Ejercicio, Destino y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	1748180301382068	2018	16	S	74	1	[geo1: (con_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Centro, Tabasco, linc:92.919416), linc:17.891633]	24-07-2018	20-11-2018	9,272,525.84	9,272,525.84	1,554,292.83	1,554,292.83	1,554,292.83	[cdo1: (ipo_detr:Otra, numero_contrato:CEAS-PROQUJA-UBR-04/2018, contratista:Pedro S.A. de C.V., comprobante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:8272925.84, importe_modificado:8272925.84)]	(metr: (avance:0.77))	(138206)Proyecto, INICIO, 138206)Proyecto, PROCESO, 138206)Proyecto, INICIO	En Ejecucion	Valido / Registrado avances
2018	3	1748180301382124	2018	16	S	74	1	[geo1: (con_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunduacan, Tabasco, linc:93.1743, linc:18.065383), geo2: (con_municipio:5, localidad:1, direccion:Comitacion, Tabasco, linc:93.229017, linc:18.269469), geo3: (con_municipio:2, localidad:1, direccion:Chetumal, Tabasco, linc:93.310866, linc:18.444444), geo4: (con_municipio:1, direccion:Chetumal, Tabasco, linc:93.214221, linc:18.395771), geo5: (con_municipio:13, localidad:1, direccion:Minatitlan, Tabasco, linc:93.020943, linc:18.168857), geo6: (con_municipio:10, localidad:1, direccion:Aldea de Matuc, Tabasco, linc:93.002597, linc:18.178848), geo7: (con_municipio:8, localidad:1, direccion:San Juan, Tabasco, linc:93.359709, linc:17.233119), geo8: (con_municipio:11, localidad:1, direccion:San Juan, Tabasco, linc:91.425948, linc:17.477448)]	23-07-2018	18-11-2018	27,363,448.50	27,363,448.50	7,015,984.36	7,015,984.36	7,015,984.36	[cdo1: (ipo_detr:Otra, numero_contrato:CEAS-PROQUJA-UBR-04/2018, contratista:Planemex Sistemas y Informatica S.A. de C.V., comprobante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:27363448.50, importe_modificado:27363448.50)]	(metr: (avance:0.37))	(138462)Proyecto, INICIO, 138462)Proyecto, PROCESO, 138462)Proyecto, INICIO, 138462)Proyecto, PROCESO	En Ejecucion	Valido / Registrado avances
2018	3	1748180301386154	2018	23	U	93	1	[geo1: (con_municipio:8, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tabasco, linc:92.947598, linc:17.898459)]	01-08-2018	01-11-2018	7,760,383.18	7,760,383.18	2,520,933.75	2,520,933.75	2,520,933.75	[cdo1: (ipo_detr:Otra, numero_contrato:CEAS-RAMO 2300/2018, contratista:Acuila, S.A. de C.V., comprobante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:7760383.18, importe_modificado:7760383.18)]	(metr: (avance:0.55))	(138515)Proyecto, PROCESO, 138515)Proyecto, INICIO	En Ejecucion	Valido / Registrado avances
2018	3	1748180301386165	2018	23	U	93	1	[geo1: (con_municipio:8, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tabasco, linc:92.947598, linc:17.898459)]	01-08-2018	01-11-2018	11,040,157.89	11,040,157.89	5,620,338.86	5,620,338.86	5,620,338.86	[cdo1: (ipo_detr:Otra, numero_contrato:CEAS-RAMO 2300/2018, contratista:Pharos Mexico Comercio Exterior S.A. de C.V., comprobante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:11040157.89, importe_modificado:11040157.89)]	(metr: (avance:0.81))	(138545)Proyecto, INICIO, 138545)Proyecto, PROCESO, 138545)Proyecto, INICIO	En Ejecucion	Valido / Registrado avances
2018	3	1748180301386543	2018	23	U	93	1	[geo1: (con_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tabasco, linc:91.778661, linc:17.795559)]	01-08-2018	01-11-2018	13,251,860.28	13,251,860.28	4,437,675.93	4,437,675.93	4,437,675.93	[cdo1: (ipo_detr:Otra, numero_contrato:CEAS-RAMO 2300/2018, contratista:Constructora Vasca, S.A. de C.V., comprobante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:13251860.28, importe_modificado:13251860.28)]	(metr: (avance:0.76))	(138554)Proyecto, INICIO, 138554)Proyecto, PROCESO, 138554)Proyecto, INICIO	En Ejecucion	Valido / Registrado avances
2018	3	1748180301386559	2018	23	U	93	1	[geo1: (con_municipio:12, localidad:1, direccion:Minatitlan, Tabasco, linc:92.958096, linc:17.760717)]	01-08-2018	01-11-2018	11,061,958.59	11,061,958.59	4,100,783.52	4,100,783.52	4,100,783.52	[cdo1: (ipo_detr:Otra, numero_contrato:CEAS-RAMO 2301/2018, contratista:Multiusuarios RYV, S.A. de C.V., comprobante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:11061958.59, importe_modificado:11061958.59)]	(metr: (avance:0.72))	(138555)Proyecto, INICIO, 138555)Proyecto, PROCESO, 138555)Proyecto, INICIO	En Ejecucion	Valido / Registrado avances
2018	3	174818030139218	2018	23	U	93	1	[geo1: (con_municipio:4, localidad:1, direccion:Laguna El Country, Tabasco, linc:93.292177, linc:18.020310)]	01-09-2018	09-11-2018	5,785,387.35	5,785,387.35	0.00	0.00	0.00	[cdo1: (ipo_detr:Otra, numero_contrato:CEAS-RAMO 2301/2018, contratista:ing. Mario Abreu Martinez, comprobante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5785387.35, importe_modificado:5785387.35)]	(metr: (avance:0.53))	(138721)Proyecto, INICIO, 138721)Proyecto, PROCESO, 138721)Proyecto, INICIO	En Ejecucion	Valido / Registrado avances
2018	3	1748180301391071	2018	23	U	93	1	[geo1: (con_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunduacan, Tabasco, linc:93.1743, linc:18.065383)]	10-04-2018	12-08-2018	14,666,289.72	14,666,289.72	12,854,679.33	12,854,679.33	12,854,679.33	[cdo1: (ipo_detr:Otra, numero_contrato:CEAS-RAMO 2300/2018, contratista:Constructora VEASA, S.A. de C.V., comprobante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:14666289.72, importe_modificado:14666289.72)]	(metr: (avance:1.0))	(138707)Proyecto, INICIO, 138707)Proyecto, PROCESO, 138707)Proyecto, INICIO, 138707)Proyecto, PROCESO, 138707)Proyecto, INICIO	En Ejecucion	Valido / Registrado avances
2018	3	1748180301386872	2018	23	U	93	1	[geo1: (con_municipio:13, localidad:1, direccion:Minatitlan, Tabasco, linc:93.01956692, linc:18.16874205)]	01-08-2018	01-11-2018	3,407,425.80	3,407,425.80	1,718,429.02	1,718,429.02	1,718,429.02	[cdo1: (ipo_detr:Otra, numero_contrato:CEAS-RAMO 2300/2018, contratista:Pharos Mexico Comercio Exterior S.A. de C.V., comprobante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:407425.80, importe_modificado:407425.80)]	(metr: (avance:0.8))	(138587)Proyecto, INICIO, 138587)Proyecto, PROCESO, 138587)Proyecto, INICIO, 138587)Proyecto, PROCESO	En Ejecucion	Valido / Registrado avances
2018	3	1748180301386991	2018	23	U	93	1	[geo1: (con_municipio:11, localidad:1, direccion:Sancti Spiritus de Pino Suarez, Tabasco, linc:91.425948, linc:17.477448)]	01-08-2018	01-11-2018	13,251,860.28	13,251,860.28	4,480,299.48	4,480,299.48	4,480,299.48	[cdo1: (ipo_detr:Otra, numero_contrato:CEAS-RAMO 2301/2018, contratista:Constructora Vasca, S.A. de C.V., comprobante:Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto:13251860.28, importe_modificado:13251860.28)]	(metr: (avance:0.79))	(138589)Proyecto, INICIO, 138589)Proyecto, PROCESO, 138589)Proyecto, INICIO	En Ejecucion	Valido / Registrado avances



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	7AB180201382006	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	15,000,000.00 (FI: (Ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.00, modificado:6037251398) RZ: (Ciclo: recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog.pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.00, modificado:3035977399)	Construcción del sistema integral de agua potable en las localidades de El Peñal, Chucuzcoy, Centinero, 1ra. sección, Centinero, 2da. sección y El Sibo (Nueva etapa), municipio de Nautla, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	PRO16	S	972	978	0 (metr1: [unidad_medida:999, metr: 0])		
2018	3	7AB180201381984	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	25,618.60 (FI: (Ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25618.60, modificado:25618.60)	Rehabilitación del pozo en la Ra. Becal Sta. Sección, del municipio de Macapana, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS218	S	183	192	0 (metr1: [unidad_medida:999, metr: 0])		
2018	3	7AB180201385100	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	13,528,172.90 (FI: (Ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135281729E7, modificado:1324801918E7))	Rehabilitación de la obra de obra de la planta potabilizadora de Cárdenas, Municipio de Cárdenas, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS198	S	47,400	44,158	0 (metr1: [unidad_medida:999, metr: 0])		
2018	3	7AB180201380340	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	44,000,000.00 (FI: (Ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4E7, modificado:43933393E7))	Rehabilitación integral de la captación y planta potabilizadora, en la Ciudad de Cárdenas, Municipio de Cárdenas, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS106	S	47,400	44,158	0 (metr1: [unidad_medida:999, metr: 0])		
2018	3	7AB180201382099	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	7,239,277.00 (FI: (Ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098988.00, modificado:3098988.00) RZ: (Ciclo: recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog.pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42389.00, modificado:42389.00))	Construcción del sistema de agua potable (finlaya pozo profundo, arreglo mediano, equipo de bombeo, cámara de operación, cerca perimetral, tanque elevado y subestación eléctrica) del sitio Pozo de la Mesa 1ra. sección, municipio de Huamantla, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR057	N	0	0	873 (metr1: [unidad_medida:999, metr: 0])		
2018	3	7AB180201382141	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	7,611,125.00 (FI: (Ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044703.00, modificado:3044703.00) RZ: (Ciclo: recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog.pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4566489.00, modificado:4566489.00))	Construcción del sistema de agua potable (finlaya pozo profundo, arreglo mediano, equipo de bombeo, cámara de operación, cerca perimetral, tanque elevado y subestación eléctrica) del sitio Pozo de la Mesa 1ra. sección, municipio de Huamantla, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS106	N	0	0	380 (metr1: [unidad_medida:999, metr: 0])		
2018	3	7AB180201382001	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	7,611,424.00 (FI: (Ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098988.00, modificado:3098988.00) RZ: (Ciclo: recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog.pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4515256.00, modificado:4515256.00))	Construcción del sistema de agua potable (finlaya pozo profundo, arreglo mediano, equipo de bombeo, cámara de operación, cerca perimetral, tanque elevado y subestación eléctrica) del sitio Pozo de la Mesa 1ra. sección, municipio de Huamantla, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS213	N	0	0	1309 (metr1: [unidad_medida:999, metr: 0])		
2018	3	7AB180201381619	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	15,505,489.99 (FI: (Ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150548999E7, modificado:139743387E7))	Rehabilitación de la planta potabilizadora, captación y sistema de bombeo, FEDEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipio de Macapana, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS213	S	23,766	16,516	0 (metr1: [unidad_medida:999, metr: 0])		
2018	3	7AB180201381931	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	126,246.43 (FI: (Ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126246.43, modificado:126246.43))	Rehabilitación del pozo en la Ra. Becal Sta. Sección, del municipio de Macapana, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS217	S	59	72	0 (metr1: [unidad_medida:999, metr: 0])		
2018	3	7AB180201381984	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	55,190.48 (FI: (Ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55190.48, modificado:55190.48))	Rehabilitación del pozo en la Ra. Becal Sta. Sección, del municipio de Macapana, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS219	S	154	148	0 (metr1: [unidad_medida:999, metr: 0])		
2018	3	7AB180201383334	2018	23	U	93	Adquisición	1,486,957.00 (FI: (Ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583519.00, modificado:583519.00) RZ: (Ciclo: recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog.pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893438.00, modificado:893438.00))	Suministro e instalación de equipo Dosificador	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AA104	N	0	0	14378 (metr1: [unidad_medida:999, metr: 0])		
2018	3	7AB180201386118	2018	23	U	93	Proyecto de Inversión	6,019,800.01 (FI: (Ciclo: recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6019800.01, modificado:594534539))	Estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de colectores, estación de bombeo, emisor y la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona Parísta Huasteca en el municipio de Centro, Tabasco.	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS212	S	44,159	40,841	0 (metr1: [unidad_medida:999, metr: 0])		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO							
2018	3	7AB180301392006	2018	23	U	93	1	[geo1: (con municipio: 13, localidad: 1, direccion: Nuevequinta, Tabasco, lon: 93.820043, lat: 18.168877)]	16-04-2018	06-09-2018	15,093,129.94	15,093,129.94	4,675,664.75	15,093,129.67	15,093,129.67	[citr1: (ipo: obra: Odra, numero, contrato: CEAS-FRQ/CI/001/2018, comite: Comite Corporativo DCAJ S.A. de C.V., comprobante: Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto: 419019323E7, importe, modificado: 159312994E7)]	[met1: (avance: 0)]	[132000] [hipoyecto, FIN, INICIO] [132000] [hipoyecto, PROCESO] [132000] [hipoyecto, FIN] [132000] [hipoyecto, PROCESO] [132000] [hipoyecto, FIN] [132000] [hipoyecto, PROCESO] [132000] [hipoyecto, FIN] [132000] [hipoyecto, PROCESO]	En Ejecucion	Validado/ Registrado avances							
2018	3	7AB180301391964	2018	23	U	93	1	[geo1: (con municipio: 12, localidad: 23, direccion: Bizarra Sta. Seccion, Macapana, Tabasco, lon: 92.594071, lat: 17.756433)]	18-09-2018	30-09-2018	25,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	[citr1: (ipo: obra: Odra, numero, contrato: CEAS-RAMO 23003/2018, comite: Comite Corporativa Especializada de Agua, S.A. de C.V., comprobante: Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto: 132480191E7, importe, modificado: 132480191E7)]	[met1: (avance: 0)]	[1365] [0] [hipoyecto, PROCESO] [1365] [0] [hipoyecto, PROCESO]	En Ejecucion	Validado/ Registrado avances							
2018	3	7AB180301395100	2018	23	U	93	1	[geo1: (con municipio: 2, localidad: 22, direccion: Hermanos Chedema, Tab., Misol, lon: 93.372329, lat: 18.001207)]	01-08-2018	10-11-2018	13,246,019.13	13,246,019.13	4,675,664.75	4,675,664.75	4,675,664.75	[citr1: (ipo: obra: Odra, numero, contrato: CEAS-RAMO 23003/2018, comite: Comite Corporativa Especializada de Agua, S.A. de C.V., comprobante: Comision Estatal de Agua y Saneamiento, monto: 132480191E7, importe, modificado: 132480191E7)]	[met1: (avance: 0)]	[1365] [0] [hipoyecto, PROCESO] [1365] [0] [hipoyecto, PROCESO]	En Ejecucion	Validado/ Registrado avances							
2018	3	7AB180301390340	2018	23	U	93	1	[geo1: (con municipio: 2, localidad: 1, direccion: Chedema, Tabasco, lon: 93.371855, lat: 17.98943)]	10-04-2018	06-10-2018	42,783,303.86	42,783,303.86	36,234,458.86	36,234,458.86	36,234,458.86	[citr1: (ipo: obra: Odra, numero, contrato: CEAS-FRQ/CI/2901/2018, comite: Comite Corporativo de Agua y Saneamiento, monto: 427833038E7, importe, modificado: 427833038E7)]	[met1: (avance: 0.87)]	[13303] [0] [hipoyecto, INICIO] [13303] [0] [hipoyecto, PROCESO] [13804] [0] [hipoyecto, INICIO]	En Ejecucion	Validado/ Registrado avances							
2018	3	7AB180301392099	2018	23	U	93	1	[geo1: (con municipio: 8, localidad: 1, direccion: humanguillo, tabasco, lon: 93.390789, lat: 17.851749)]	01-06-2018	29-06-2018	7,239,277.00	6,098,103.88	5,270,721.58	5,270,721.58	5,270,721.58	[citr1: (ipo: obra: Odra, numero, contrato: CEAS-FRQ/CI/3038/E7, comite: Comite Corporativa de Agua y Saneamiento, monto: 6088103.98, importe, modificado: 6088103.98)]	[met1: (avance: 0.59)]	[13202] [0] [hipoyecto, INICIO] [13202] [0] [hipoyecto, PROCESO] [13202] [0] [hipoyecto, PROCESO]	En Ejecucion	Validado/ Registrado avances							
2018	3	7AB180301392141	2018	23	U	93	1	[geo1: (con municipio: 8, localidad: 418, direccion: Pico de la reina humanguillo tabasco, lon: 93.390789, lat: 17.851749)]	01-06-2018	29-06-2018	7,611,757.00	7,112,044.17	6,427,195.02	6,427,195.02	6,427,195.02	[citr1: (ipo: obra: Odra, numero, contrato: CEAS-FRQ/CI/3038/E7, comite: Comite Corporativa de Agua y Saneamiento, monto: 712044.17, importe, modificado: 712044.17)]	[met1: (avance: 0.0)]	[13211] [0] [hipoyecto, INICIO] [13211] [0] [hipoyecto, PROCESO] [13211] [0] [hipoyecto, FIN] [13211] [0] [hipoyecto, PROCESO] [13211] [0] [hipoyecto, PROCESO] [13211] [0] [hipoyecto, PROCESO] [13211] [0] [hipoyecto, PROCESO]	En Ejecucion	Validado/ Registrado avances							
2018	3	7AB180301393001	2018	23	U	93	1	[geo1: (con municipio: 8, localidad: 12, direccion: campo cadaveri, fin, seccion humanguillo, lon: 93.390789, lat: 17.851749)]	01-06-2018	29-06-2018	7,614,644.00	6,830,182.58	6,078,601.73	6,078,601.73	6,078,601.73	[citr1: (ipo: obra: Odra, numero, contrato: CEAS-FRQ/CI/3038/E7, comite: Comite Corporativa de Agua y Saneamiento, monto: 6830182.58, importe, modificado: 6830182.58)]	[met1: (avance: 0.97)]	[13300] [0] [hipoyecto, INICIO] [13300] [0] [hipoyecto, INICIO] [13300] [0] [hipoyecto, INICIO] [13300] [0] [hipoyecto, INICIO] [13300] [0] [hipoyecto, INICIO]	En Ejecucion	Validado/ Registrado avances							
2018	3	7AB180301398139	2018	23	U	93	1	[geo1: (con municipio: 3, localidad: 1, direccion: Cerda, Tab., Misol, lon: 92.646407, lat: 18.533717)]	01-09-2018	09-11-2018	15,397,438.37	15,397,438.37	0.00	0.00	0.00	[citr1: (ipo: obra: Odra, numero, contrato: CEAS-FRQ/CI/3038/E7, comite: Comite Corporativa de Agua y Saneamiento, monto: 153974383E7, importe, modificado: 153974383E7)]	[met1: (avance: 0.77)]	[1386] [0] [hipoyecto, INICIO] [1386] [0] [hipoyecto, PROCESO]	En Ejecucion	Validado/ Registrado avances							
2018	3	7AB180301391931	2018	23	U	93	1	[geo1: (con municipio: 2, localidad: 27, direccion: Bizarra Sta. Seccion, Macapana, Tabasco, lon: 92.594071, lat: 17.756433)]	18-09-2018	30-09-2018	126,246.43	0.00	0.00	0.00	0.00	[citr1: (ipo: obra: Odra, numero, contrato: CEAS-FRQ/CI/3038/E7, comite: Comite Corporativa de Agua y Saneamiento, monto: 1272594.82, importe, modificado: 1272594.82)]	[met1: (avance: 0.0)]	[1391] [0] [hipoyecto, INICIO]	En Ejecucion	Validado/ Registrado avances							
2018	3	7AB180301391984	2018	23	U	93	1	[geo1: (con municipio: 12, localidad: 24, direccion: Bizarra Sta. Seccion, Macapana, Tabasco, lon: 92.594071, lat: 17.756433)]	18-09-2018	30-09-2018	55,190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	[citr1: (ipo: obra: Odra, numero, contrato: CEAS-FRQ/CI/3038/E7, comite: Comite Corporativa de Agua y Saneamiento, monto: 1272594.82, importe, modificado: 1272594.82)]	[met1: (avance: 0.0)]	[1391] [0] [hipoyecto, INICIO]	En Ejecucion	Validado/ Registrado avances							
2018	3	7AB180301393934	2018	23	U	93	1	[geo1: (con municipio: 3, localidad: 1, direccion: Bizarra Sta. Seccion, Macapana, Tabasco, lon: 92.594071, lat: 17.756433)]	01-06-2018	31-12-2018	1,466,867.90	1,272,594.82	1,272,594.82	1,272,594.82	1,272,594.82	[citr1: (ipo: obra: Adquisiciones, numero, contrato: C/C/CEAS-FRQ/CI/3038/E7, comite: Comite Corporativa de Agua y Saneamiento, monto: 1272594.82, importe, modificado: 1272594.82)]	[met1: (avance: 0.87)]	[13333] [0] [hipoyecto, INICIO] [13333] [0] [hipoyecto, INICIO] [13333] [0] [hipoyecto, INICIO] [13333] [0] [hipoyecto, INICIO]	En Ejecucion	Validado/ Registrado avances							
2018	3	7AB180301398118	2018	23	U	93	1	[geo1: (con municipio: 4, localidad: 146, direccion: Parilla, Tab., Misol, lon: 92.9174624, lat: 17.915402)]	01-09-2018	09-11-2018	5,894,534.59	5,894,534.59	0.00	0.00	0.00	[citr1: (ipo: obra: Odra, numero, contrato: CEAS-RAMO 23003/2018, comite: Comite Corporativo de Agua y Saneamiento, monto: 5894534.59, importe, modificado: 5894534.59)]	[met1: (avance: 0.29)]	[1386] [0] [hipoyecto, INICIO] [1386] [0] [hipoyecto, INICIO] [1386] [0] [hipoyecto, INICIO]	En Ejecucion	Validado/ Registrado avances							



DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	1748180301393501	2018	23	U	93	Adquisición	482,000.00 (ff: (fondo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, monto:58500.0, modificado:58500.0), ff: (fondo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241000.0, modificado:241000.0), ff: (fondo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241000.0, modificado:241000.0))	Sanatorio e instalación de dotador para gas dono y kit para viviendas dono	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	ALJ05	N	0	0	191,382 (meta:1, unidad_medida:599, meta:27,0)	
2018	3	1748180301393544	2018	23	U	93	Adquisición	117,300.00 (ff: (fondo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, monto:58500.0, modificado:58500.0), ff: (fondo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0))	Sanatorio e instalación de dotador para gas dono y kit para viviendas	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	ALJ05	N	0	0	85,242 (meta:1, unidad_medida:599, meta:33,0)	
2018	3	1748180301393571	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	7,344,638.89 (ff: (fondo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, monto:7346638.89, modificado:7346638.89))	Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Municipal, Municipio de Minicupira, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS205	S	18,677	15,598	0 (meta:1, unidad_medida:599, meta:10)	
2018	3	1748180301393640	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	5,350,450.00 (ff: (fondo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, monto:5350450.0, modificado:5350450.0))	Reparación de humedales en la localidad de Nicolás Franco, Municipio de Jilotepec, Tabasco	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS220	S	1,158	1,188	0 (meta:1, unidad_medida:599, meta:10)	
2018	3	1748180301393651	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	13,526,172.99 (ff: (fondo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, monto:13526172.99, modificado:13526172.99))	Realización de la obra de toma de la planta potabilizadora Junta, Municipio de Jilotepec, Tabasco	11 Junta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS205	S	3,633	3,256	0 (meta:1, unidad_medida:599, meta:10)	
2018	3	1748180301393742	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	11,504,874.59 (ff: (fondo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, monto:11504874.59, modificado:11504874.59))	Realización de la obra de toma de la planta potabilizadora la Isla 1, Municipio de Centro, Tabasco	4 Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS200	S	942	938	0 (meta:1, unidad_medida:599, meta:10)	
2018	3	1748180301393909	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	2,000,000.00 (ff: (fondo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, monto:2000000.0, modificado:2000000.0), ff: (fondo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0), ff: (fondo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0))	Construcción y saneamiento Basano Dominguez - Fresno Usumantzin, municipio de Centro, Tabasco (En Etapa de Basano Dominguez - Aguiles Sordón)	4 Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	ALJ04	N	0	0	6,899 (meta:1, unidad_medida:599, meta:10)	
2018	3	1748180301398131	2017	23	U	93	Proyecto de inversión	3,300,000.00 (ff: (fondo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, monto:3300000.0, modificado:3300000.0))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de estación de bombeo, presa y la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tapa en el municipio de Tapa, Tabasco. (Recurso 2017, Radicado en el ejercicio 2018)	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS213	S	13,792	12,756	0 (meta:1, unidad_medida:1, meta:1,0)	

LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE ASURRE
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS

INS. ANELIA ROSA DE LA FUENTE GONZALEZ
 DIRECTORA GENERAL DE LA CEAS

CICLO		CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
DETALLE PROYECTO																			
2018	3	748180301393501	2018	23	U	93	1	17-10-2018	17-10-2018	482,000.00	481,280.52	363,998.88	363,998.88	363,998.88	363,998.88	363,998.88	363,998.88	363,998.88	363,998.88
							(geo): (cve: municipio:6, localidad:1, direccion:Carripana, Tabasco, loc: 93.1745, lat:18.065383), geo: (cve: municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tabasco, loc: 92.82197, lat:18.530111), geo: (cve: municipio:2, localidad:1, direccion:Chelmer, Tabasco, loc: 93.318686, lat:18.6880), geo: (cve: municipio:3, localidad:1, direccion:Academia, Tabasco, loc: 93.214217, lat:18.38577), geo: (cve: municipio:13, localidad:1, direccion:Minatitlan, Tabasco, loc: 93.020043, lat:18.66887), geo: (cve: municipio:9, localidad:1, direccion:Minatitlan, Tabasco, loc: 92.81717, lat:17.719729), geo: (cve: municipio:7, localidad:1, direccion:Minatitlan, Tabasco, loc: 91.425349, lat:17.471549)												
2018	3	748180301393544	2018	23	U	93	1	0-1-0-2018	10-10-2018	117,300.00	117,281.54	117,281.54	117,281.54	117,281.54	117,281.54	117,281.54	117,281.54	117,281.54	117,281.54
							(geo): (cve: municipio:4, localidad:1, direccion:Perico, Tabasco, loc: 93.74397, lat:18.9357), geo: (cve: municipio:3, localidad:1, direccion:Comandante, Tabasco, loc: 92.22017, lat:18.28949), geo: (cve: municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tabasco, loc: 92.652187, lat:18.530111), geo: (cve: municipio:2, localidad:1, direccion:Chelmer, Tabasco, loc: 93.318686, lat:17.98493), geo: (cve: municipio:3, localidad:1, direccion:Academia, Tabasco, loc: 93.214217, lat:18.38577), geo: (cve: municipio:13, localidad:1, direccion:Minatitlan, Tabasco, loc: 93.020043, lat:18.66887), geo: (cve: municipio:9, localidad:1, direccion:Minatitlan, Tabasco, loc: 92.81717, lat:17.719729), geo: (cve: municipio:7, localidad:1, direccion:Minatitlan, Tabasco, loc: 91.425349, lat:17.471549)												
2018	3	748180301393571	2018	23	U	93	1	0-1-0-2018	10-11-2018	7,204,239.39	7,204,239.39	2,943,245.29	2,943,245.29	2,943,245.29	2,943,245.29	2,943,245.29	2,943,245.29	2,943,245.29	2,943,245.29
							(geo): (cve: municipio:12, localidad:1, direccion:Minatitlan, Tabasco, loc: 92.81717, lat:17.719729)												
2018	3	748180301393640	2018	23	U	93	1	0-1-10-2018	30-11-2018	5,350,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							(geo): (cve: municipio:10, localidad:25, direccion:Nicolas Bravo, Jalisco de Mexico, Tabasco, loc: 93.05297, lat:18.179284)												
2018	3	748180301393551	2018	23	U	93	1	0-1-0-2018	10-11-2018	13,251,860.28	13,251,860.28	4,703,101.48	4,703,101.48	4,703,101.48	4,703,101.48	4,703,101.48	4,703,101.48	4,703,101.48	4,703,101.48
							(geo): (cve: municipio:11, localidad:1, direccion:Minatitlan, Tabasco, loc: 92.749395, lat:18.091025)												
2018	3	748180301393542	2018	23	U	93	1	0-1-0-2018	10-11-2018	11,240,393.18	11,240,393.18	3,577,244.25	3,577,244.25	3,577,244.25	3,577,244.25	3,577,244.25	3,577,244.25	3,577,244.25	3,577,244.25
							(geo): (cve: municipio:4, localidad:1, direccion:Valahermano, Tabasco, Mexico, loc: 92.479591, lat:17.98493)												
2018	3	748180301392090	2018	23	U	93	1	21-06-2018	18-09-2018	1,951,099.00	1,951,099.00	1,791,948.83	1,791,948.83	1,791,948.83	1,791,948.83	1,791,948.83	1,791,948.83	1,791,948.83	1,791,948.83
							(geo): (cve: municipio:4, localidad:1, direccion:Valahermano, Centro, Tabasco, loc: 92.919416, lat:17.98493)												
2018	3	748180301398131	2017	23	U	93	1	01-10-2018	09-11-2018	3,300,000.00	3,178,765.78	953,629.73	953,629.73	953,629.73	953,629.73	953,629.73	953,629.73	953,629.73	953,629.73
							(geo): (cve: municipio:16, localidad:1, direccion:Minatitlan, Tabasco, Mexico, loc: 92.951992, lat:17.98493)												

LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE ASUJIRE
 DIRECTOR DE PLANEACION DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS


