

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y desarrollo integral

| Fecha de elaboración | | |
|----------------------|-----|------|
| Día | Mes | Año |
| 31 | 10 | 2023 |

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Reporte correspondiente al mes de: **Octubre**

| ID de la Acción | Municipio | Localidad | Nombre y descripción de la acción | Código Comprasnet | Tipo de Adjudicación | Datos de Licitación | | | | | | Físico (%) | | Avance | | | |
|-----------------|-----------|----------------------|--|-------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------|------------------|--|--|
| | | | | | | Fecha de Fallo | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Importe Total Contratado | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Avance Acumulado | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Avance Acumulado | | |
| 23R271 | Tenosique | Ignacio Allende | Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, en Ejido Ignacio Allende, del municipio de Tenosique, Tabasco. | E-2023-00036872 | Invitación a cuando menos tres personas | 19/07/2023 | 07/08/2023 | 19/12/2023 | 6642,945.64 | 49.00 | 22.00 | 71.00 | 2,231,930.74 | 1,273,287.78 | 3,505,218.52 | | |
| 23R273 | Tenosique | Ignacio Allende | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 2.5 lps, en Ejido Ignacio Allende, municipio de Tenosique, Tabasco. | E-2023-00036868 | Invitación a cuando menos tres personas | 19/07/2023 | 07/08/2023 | 19/12/2023 | 4,907,476.94 | 23.00 | 31.00 | 54.00 | 459,641.44 | 559,175.39 | 1,018,816.83 | | |
| 23U2731 | Macuspana | Carmen Serdán | Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 3 LPS, Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a Carmen Serdán perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco. | E-2023-00078622 | Invitación a cuando menos tres personas | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 30/12/2023 | 3,277,885.81 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23U2732 | Macuspana | La Isla 1ra. Sección | Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 2 LPS, Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a la Isla 1ra. Sección perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco. | E-2023-00078625 | Invitación a cuando menos tres personas | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 30/12/2023 | 3,572,259.71 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23U2733 | Macuspana | La Isla 2da. Sección | Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 1 LPS, Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a la Isla 2da. Sección, perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco. | E-2023-00082602 | Invitación a cuando menos tres personas | 03/10/2023 | 18/10/2023 | 31/12/2023 | 4,216,321.95 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23U2734 | Macuspana | El Congo | Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 8 LPS, Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a el Congo, perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco. | E-2023-00078628 | Invitación a cuando menos tres personas | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 31/12/2023 | 2,809,748.01 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

ES

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y desarrollo integral

| | | |
|----------------------|-----|------|
| Fecha de elaboración | | |
| Día | Mes | Año |
| 31 | 10 | 2023 |

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Reporte correspondiente al mes de:

Octubre


| ID de la Acción | Municipio | Localidad | Nombre y descripción de la acción | Código Comprasnet | Tipo de Adjudicación | Datos de Licitación | | | | | | Físico (%) | | | Avance Financiero Total (Pesos) | | |
|-----------------|-----------|---|---|-------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|------|--|
| | | | | | | Fecha de Fallo | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Importe Total Contratado | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Acumulado | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Acumulado | | |
| 23U2735 | Macuspana | Chiquinute | Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 1 LPS., Interconexión y Ampliación de la Red de Agua Potable que abastece a Chiquinute perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco. | E-2023-00078629 | Invitación a cuando menos tres personas | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 31/12/2023 | 3,991,332.40 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23U2747 | Tenosique | Boca del Cerro, San Carlos y Cerro Norte Tabasco. | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Boca del Cerro y Ampliación de 5 a 10 l/s para abastecer a las Comunidades San Carlos y Cerro Norte, Municipio de Tenosique, Tabasco. | E-2023-00108232 | Licitación Pública | 23/11/2023 | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23R2748 | Tenosique | Boca del Cerro, San Carlos y Cerro Norte | Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Boca del Cerro, San Carlos y Cerro Norte, del Municipio de Tenosique, Tabasco. | E-2023-00108213 | Invitación a cuando menos tres personas | 17/11/2023 | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Nota: Las 5 acciones del Municipio de Macuspana fueron autorizadas en el Segundo Modificador del Anexo Técnico Núm. 01/2023 firmado el día 4 de agosto de 2023. Las 2 acciones del Municipio de Tenosique [Rehabilitación y Estudio y Proyecto] fueron autorizadas en el Tercer Modificador del Anexo Técnico Núm. 01/2023 firmado el día 26 de septiembre de 2023.

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

 Lic. Angélica Domínguez Pérez
 Jefa del Departamento de Planes y Programas

Aprobó:

 Arq. Armando Padilla Herrera
 Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo integral

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS)

Supervisión Técnica

Reporte correspondiente al mes de: Octubre

| Municipio | Localidad | Nombre y descripción de la acción | Datos de Licitación | | | | | Avance | | | | | | |
|-----------|--|---|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| | | | Monto autorizado | Tipo de Adjudicación | Fecha de Fallo | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Importe Total Contratado | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Avance Acumulado | Avance Acumulado Anterior | Avance del Mes | Avance Acumulado |
| MACUSPANA | CARMEN SERDÁN | SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LAS ACCIONES A REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (LOCALIDADES RURALES) | 236,270.00 | CONTRATO | 02/10/2023 | 18/10/2023 | 31/12/2023 | 222,128.69 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | LA ISLA IRA, SECCIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | EL CONGO | | | | | | | | | | | | | |
| | CHIHUIHUIE | | | | | | | | | | | | | |
| | EJ. IGNACIO ALLENDE | | | | | | | | | | | | | |
| TENOSIQUE | BOCA DEL CERRO, SAN CARLOS Y CERRO NORTE | SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROAGUA DE LAS ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2023 | 245,988.00 | ADMINISTRACION | NA | 07/08/2023 | 31/12/2023 | 245,988.00 | 2.93 | 33.33 | 36.26 | 7,200.00 | 81,953.44 | 89,193.44 |

NOTA: 1 acción del Municipio de Tenosique (rehabilitación) fue autorizada en el Tercer Modificador del Anexo Técnico Núm. 01/2023 firmado el día 26 de septiembre de 2023.

Elaboró:

 Lic. Angela Domínguez Pérez
 Jefa del Departamento de Planes y Programas

Aprobó:

 Arq. Armando Padilla Herrera
 Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo Integral

| Fecha de elaboración | | |
|----------------------|-----|------|
| Día | Mes | Año |
| 31 | 10 | 2023 |

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Reporte correspondiente al mes de:

Octubre

ATENCIÓN SOCIAL

| Municipio | Localidad | Nombre y descripción de la acción | Datos de Licitación | | | | Avance | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------|------------|--|
| | | | Monto autorizado | Tipo de Adjudicación | Fecha de Fallo | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Importe Total Contratado | Avance Acumulado Anterior | Físico (%) | Avance Acumulado | Avance Acumulado Anterior | Avance Acumulado | | |
| MACUSPANA | CARMEN | ATENCIÓN SOCIAL DEL PROYECTO DE LAS ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2023 | 103,142.00 | ADMINISTRACIÓN | NA | 07/08/2023 | 31/12/2023 | 103,142.00 | 1.02 | 9.02 | 10.04 | 1,050.00 | 9,299.35 | 103,493.55 | |
| | SEHDAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | LA ISLA 1BA SECCION | | | | | | | | | | | | | | |
| | LA ISLA 2DA SECCION | | | | | | | | | | | | | | |
| EL CONGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIQUIHUTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL IGNACIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLENDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOCA DEL CERRO SAN CARLOS Y CERRO NORTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| TENOSIQUE | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: Todo es recurso estatal. La acción del Municipio de Tenosique (rehabilitación) fue autorizada en el Tercer Modificador del Anexo Técnico Num. 01/2023 firmado el día 26 de septiembre de 2023.

Elaboró:

Lic. Angela Botz Anguez Pérez
 Jefa del Departamento de Planes y Programas

Aprobó:

Arq. Armando Padilla Herrera
 Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento