

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 30/10/2021

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES		
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	Nº DE OBRAS	Nº DE LOCALIDADES	PERSONAS BENEFICIARIAS				
Nº DE CONTRATO												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
RECURSOS FEDERALIZADOS																		
PROAGUA APARTADO RURAL 2021																		
A) ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																		
CEAS-PROAGUA-011/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (LUNA RED DE 4,731 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN ALACRAN (MANATINERO), MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO	3,563,165.00	2,375,430.00	0.00	3,501,605.22	2,334,403.48	0.00	1,459,002.18	25.00%	339,292.84	5.81%	1	1	0	0	374	0	
CEAS-PROAGUA-004/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (LUNA RED DE 1,874 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 66 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN COLIMA, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO (IRA, ETAPA)	2,666,086.00	1,790,724.00	0.00	2,417,373.53	1,611,582.35	0.00	2,014,477.94	50.00%	1,373,236.22	34.08%	1	0	1	0	327	0	
CEAS-PROAGUA-009/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPTACION, PLANTA POTABILIZADORA Y RED DE DISTRIBUCION EN EL CORREDOIR EL PORTON - FRANCISCO J. SANTA MARIA (CACAO) - JALAPA, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	800,000.00	200,000.00	0.00	727,272.73	181,818.18	0.00	409,090.91	45.00%	220,648.59	24.27%	1	0	1	0	866	0	
CEAS-PROAGUA-019/2021	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (CEMELO), EQUIPAMIENTO Y ARREGLO MECANICO, EN EL EJIDO OCCIDENTE, SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PARASO, TABASCO	2,092,587.00	1,395,058.00	0.00	2,041,515.19	1,361,010.13	0.00	34,025.25	1.00%	0.00	0%	0	0	0	0	1,216	0	
CEAS-PROAGUA-001/2021	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (CEMELO), EQUIPAMIENTO Y ARREGLO MECANICO, EN LA RANCHERIA AGUILAS SERDAN, MUNICIPIO DE PARASO, TABASCO	1,964,583.00	1,309,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0%	0	0	0	0	0	0	
CEAS-PROAGUA-002/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (3,946 ML), LINEA DE PRESION DE 3" DE Ø (1,254 ML) 70 POZOS DE VISTA Y CARGAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN CERBA 2DA, SECCION (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	5,603,346.00	5,603,346.00	0.00	4,905,580.51	4,905,580.51	0.00	8,437,598.48	86.00%	4,972,551.58	50.68%	1	0	1	0	506	0	
CEAS-PROAGUA-010/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA, SECCION, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	656,158.00	1,531,035.00	0.00	616,574.41	1,438,673.63	0.00	1,520,883.55	74.00%	544,168.30	26.46%	1	0	1	0	751	0	
CEAS-PROAGUA-012/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA DEL POBLADO OXOLOTAN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	330,000.00	270,000.00	0.00	317,765.24	259,989.75	0.00	574,866.22	99.50%	446,036.49	77.20%	1	0	1	0	1,886	0	
CEAS-PROAGUA-008/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RA, CHICHONAL IRA, SECCION, BENEFICIANDO A LAS RANCHERIAS CHICHONAL 2DA, Y 3RA, SECCION DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	500,000.00	500,000.00	0.00	459,545.46	459,545.45	0.00	810,822.00	88.22%	712,021.95	77.47%	1	0	3	0	2,306	0	
Supervision Tecnica	ADMINISTRACION (CEAS)	701,840.00	701,840.00	0.00	701,840.00	701,840.00	0.00	1,249,275.20	89%	446,783.10	51.83%							

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 30/10/2021

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA						CONTRATADO						AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS Contratadas	Terminadas	N° DE LOCALIDADES Contratadas	Terminadas	PERSONAS BENEFICIARIAS Contratadas	Terminadas					
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS)	ADMINISTRACION (CEAS)	507,008.00	507,008.00	0.00	507,008.00	507,008.00	0.00	902,474.24	89%	346,324.26	34.15%									SR. ANEXO TECNICO MONITOREO DE PROAGUA ADMINISTRACION		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%											
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%											
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%											
	S U B T O T A L	1,208,848.00	1,208,848.00	0.00	1,208,848.00	1,208,848.00	0.00	2,151,749.44	89.00%	793,107.36	32.80%	8	0	10	0	8,979	0					
	TOTAL	24,805,301.00	21,584,711.00	0.00	21,290,812.29	18,856,183.47	0.00	26,379,244.27	65.71%	13,529,751.81	33.70%											

De acuerdo al Numeral IX.3 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2021 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

NOTA:

COMISION NACIONAL DEL AGUA
ING. FELIPE JINEO PÉREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO
DE LA CONAGUA

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
IN F O R M O
ARMANDO ZADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO