

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCION : SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NUM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCION LOCAL: TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

H02A1 DE 7

FECHA DE ELABORACION:		
DIA	MES	AÑO
31	OCT	2022

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada								Metas por Indicador						
				Clave de INEGI (9 Digos)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada					
2/2022U272	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y LA LINEA DE CONDUCCION, QUE ABASTECERA LA OBRA DE CABEZA (CISTERNA) Y RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE LA CD DE PARAISO, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	270140001	PARAISO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/10/2022	1,134,006.31	472,540.43	0.00	0.00	0.00	Autorizado	1,134,006.31	472,540.43	661,465.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
															Licitado	1,134,006.31	472,540.43	661,465.88	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Contratado	1,134,006.31	472,540.43	661,465.88	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Fisico	941,225.24	392,208.56	549,016.68	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Financiero	411,944.08	171,657.10	240,286.98	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Autorizado	183,607,851.79	183,607,851.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3/2022U2710	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE: EDIFICIOS, CASETAS, LINEA DE INTERCONEXIÓN A MEDIDOR, PARSHALL, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTRO, CISTERNA DE ACERO VITRIFICADO, ARREGLO MECÁNICO, CLORACIÓN, DOSIFICACIÓN, LECHO DE SECADOS, EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA ELÉCTRICO Y DE FUERZA PLANTA, EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (2DA ETAPA DE 21	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	31/10/2022	183,607,851.79	183,607,851.79	20,238,420.00	20,238,420.00	0.00	Autorizado	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	0	
															Licitado	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Contratado	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Fisico	33,049,413.32	33,049,413.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Financiero	2,540,598.67	2,540,598.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Autorizado	183,607,851.79	183,607,851.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4/2022U2711	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE 2,700 M3 DE CAPACIDAD, PERNADO, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/10/2022	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	Autorizado	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1	0		
															Licitado	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Contratado	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Fisico	8,290,658.83	8,290,658.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Autorizado	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5/2022U2712	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 10815 M DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 16" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION, DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/10/2022	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	Autorizado	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	18.39	0		
															Licitado	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Contratado	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Fisico	47,813,134.92	47,813,134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Financiero	30,073,644.32	30,073,644.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
															Autorizado	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						







ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCION : SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	OCT	2022	

HOJA 2 DE 7

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador				
				Clave de INEci (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C	Oro	Nombre del Indicador	Programada	Acumulada		
6/2022U2713	CEAS	AGUA POTABLE	INSTALACIÓN DE 10,815 M DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 16" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/10/2022	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	Autorizado	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	18.39	0
															Licitado	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Contratado	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Físico	6,245,675.45	6,245,675.45	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Financiero	17,467,754.58	17,467,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Autorizado	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Licitado	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Contratado	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Físico	1,087,861.97	1,087,861.97	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Financiero	859,835.59	859,835.59	0.00	0.00	0.00	0.00				
7/2022U2714	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIONES ACTUALES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ZONA SURESTE), EN 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/10/2022	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	Autorizado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
															Licitado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Contratado	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Físico	1,087,861.97	1,087,861.97	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Financiero	859,835.59	859,835.59	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Autorizado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Licitado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Contratado	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Físico	1,036,325.66	1,036,325.66	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Financiero	1,024,087.01	1,024,087.01	0.00	0.00	0.00	0.00				
8/2022U2715	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A ZONA SURESTE, QUE ABASTECERÁ 6 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/10/2022	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	Autorizado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
															Licitado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Contratado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Físico	1,036,325.66	1,036,325.66	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Financiero	1,024,087.01	1,024,087.01	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Autorizado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Licitado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Contratado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Físico	1,339,673.23	1,339,673.23	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Financiero	1,164,985.49	1,164,985.49	0.00	0.00	0.00	0.00				
9/2022U2716	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A ZONA SURESTE, QUE ABASTECERÁ 6 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120008	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ MUNICIPAL (SAN CARLOS)	IT	2022	31/10/2022	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	Autorizado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
															Licitado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Contratado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Físico	1,339,673.23	1,339,673.23	0.00	0.00	0.00	0.00				
															Financiero	1,164,985.49	1,164,985.49	0.00	0.00	0.00	0.00				







ESTADO: **TABASCO**
 ANEXOS DE EJECUCIÓN: **SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022**
 DIRECCIÓN LOCAL: **TABASCO**
 ENTIDAD EJECUTORA: **COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)**

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	OCT	2022

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance							Nombre del Indicador	Metas por Indicador	Programada	Alcanzadas																
				Clave de INECI (9) Dígitos	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal		Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C					Otro															
10/2022U2717	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) A ZONA NOROESTE QUE ABASTECERÁ 7 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 33 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120018	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	31/10/2022	1,454,941.39	1,454,941.39	0.00	0.00	Autorizado	1,454,941.39	1,454,941.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0									
	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/10/2022	3,784,443.75	1,844,159.44	0.00	0.00	Autorizado	3,784,443.75	1,844,159.44	1,940,284.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1	0						
	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (GEMELO), EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (RA DE 2 ETAPAS)	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/10/2022	3,860,207.61	1,881,079.17	0.00	0.00	Autorizado	3,860,207.61	1,881,079.17	1,979,128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1	0			
	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN A RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO	270150001	COMALCALCO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/10/2022	883,960.00	441,980.00	0.00	0.00	Autorizado	883,960.00	441,980.00	441,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0		
	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA NUEVA CAPTACIÓN, DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES, MEXQUITO, NUEVO MADERO, BUENA VISTA 1RA SECCIÓN Y OXOLOTÁN DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	270150007 270150041 270150066 270150114	TACOTALPA	BUENAVISTA 1RA SECCIÓN, OXOLOTÁN, MEXQUITO, NUEVO MADERO	IT	2022	31/10/2022	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0



ESTADO: TABASCO
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	OCT	2022	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada								Metas por indicador								
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada							
11/2022U273	CEAS	AGUA POTABLE	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE EN EL RÍO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (IERRA ETAPA)	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/10/2022	28,794,822.10	14,138,257.65	0.00	0.00	Autorizado	28,794,822.10	14,138,257.65	14,656,564.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA	1	0	
12/2022U274	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS. MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (IERRA DE 3 ETAPAS)	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/10/2022	14,046,323.81	6,853,201.39	0.00	0.00	Autorizado	14,046,323.81	6,853,201.39	7,193,122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	0
13/2022U275	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS	CENTRO	VILLAHERMOS A	IT	2022	31/10/2022	580,000.02	290,000.01	500,000.00	250,000.00	Autorizado	580,000.02	290,000.01	290,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	7	7
TOTAL									452,212,388.60	424,149,843.09	20,736,420.00	20,488,420.00																	

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PABILA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

LIC. FRANCISCO ZEBADUA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCION : SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HOJA 6 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	OCT	2022

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por indicador										
				Municipio	Localidad	Villa				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del indicador	Programada	Alcanzada								
1/2022U276	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	IT	IT	2022	31/10/2022	680,522,98	340,261,49	0.00	0.00	Autorizado	680,522,98	340,261,49	340,261,49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	0		
2/2022U277	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE NACAUCA, TABASCO	NACAUCA	EL IDIO EL CEDRO	IT	IT	2022	31/10/2022	1,107,800,14	553,900,07	0.00	0.00	Autorizado	539,972,43	180,026,81	359,945,62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	0
3/2022U278	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL EN EJIDO LOMITAS DEL MUNICIPIO DE NACAUCA, TABASCO	NACAUCA	EJIDO LOMITAS	IT	IT	2022	31/10/2022	539,972,43	180,026,81	0.00	0.00	Autorizado	743,345,25	278,754,47	464,590,78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	0
4/2022U279	CEAS	ALCANTARILLADO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	IT	IT	2022	31/10/2022	743,345,25	278,754,47	0.00	0.00	Autorizado	3,071,640,80	1,352,942,84	1,718,697,96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	0
TOTAL										3,071,640,80	1,352,942,84	0.00	0.00	3,071,640,80	1,352,942,84	1,718,697,96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

CONTRALORIA SOCIAL	
Autorizado	2,612,411.74
Licitado	1,306,205.87
Contratado	2,612,411.74
Físico	617,423.58
Financiero	310,761.69

SUPERVISION TÉCNICA ADMINISTRACIÓN CEAS	
Autorizado	2,103,726.00
Licitado	2,103,726.00
Contratado	2,103,726.00
Físico	1,220,965.67
Financiero	610,482.84

SUPERVISION TÉCNICA ACCIONES MACUSPANA	
Autorizado	4,217,960.00
Licitado	4,217,960.00
Contratado	4,204,126.01
Físico	1,765,732.92
Financiero	1,051,031.50

SUPERVISION TÉCNICA ACCIONES MACUSPANA	
Autorizado	2,108,980.00
Licitado	2,108,980.00
Contratado	2,102,063.00
Físico	882,866.46
Financiero	525,515.75

ESTADO: **TABASCO**
ANEXOS DE EJECUCIÓN: **SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022**
DIRECCIÓN LOCAL: **TABASCO**
ENTIDAD EJECUTORA: **COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)**

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	OCT	2022	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por indicador		
				Clave de INEGI (9 Dignos)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada

TOTAL PROAGUA 2022

Autorizado	464,218,127.14	429,969,834.80	34,248,292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	333,723,033.06	304,736,133.47	28,986,899.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	333,709,199.07	304,729,216.47	28,979,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	127,540,884.38	113,087,940.75	14,452,943.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	51,770,410.66	44,494,660.57	7,215,750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
LIC. FRANCISCO ZEBADÚA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA