

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INVERSIÓN TRANSFERIDA			INVERSIÓN EJERCIDA						METAS ALCANZADAS							
	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	TOTAL	Monto Federal No Ejercido	Habitantes Incorporados	LPS Incorporados	Habitantes o Mejorados	LPS Mejorados	Numero de Acciones	Numero de Municipios	Numero de Localidades
<b>Componente Agua potable</b>	224,439,701.71	59,822,194.17	284,261,895.88	216,538,219.28	31,836,072.07	22,764,774.33	0.00	0.00	271,139,065.68	7,901,482.43	41,392.00	0.00	41,505.00		17	13	13
Obra nueva	188,336,991.68	9,483,379.28	197,820,370.96	181,829,961.70	5,059,656.00	663,622.51	0.00	0.00	187,553,240.21	6,507,029.98	41,392.00		0.00		11	8	8
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0	0	0
Obra Rehabilitada	35,602,710.03	49,838,814.89	85,441,524.92	34,208,257.58	26,526,416.07	21,851,151.82	0.00	0.00	82,585,825.47	1,394,452.45			41,505.00		4	3	3
Mejoramiento de eficiencia	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00					2	2	2
<b>Componente Alcantarillado</b>	19,650,052.70	20,958,859.76	40,608,912.46	18,631,711.12	15,178,475.85	4,720,534.10	0.00	0.00	38,530,721.07	1,018,341.58	4,113.00		15,000.00		6	5	6
Obra nueva	17,325,038.60	18,238,445.90	35,563,484.50	16,389,880.99	12,559,321.27	4,720,534.10	0.00	0.00	33,670,146.36	935,157.61	4,113.00		0.00		4	3	4
Obra Mejorada	545,715.14	545,715.13	1,091,430.27	545,715.14	545,715.13	0.00	0.00	1,091,430.27	0.00	0.00			0.00		1	1	1
Obra Rehabilitada	1,779,298.96	2,174,696.73	3,953,997.69	1,896,114.99	2,073,028.45	0.00	0.00	3,769,144.44	83,183.97			15,000.00		1	1	1	1
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0	0	0
<b>Componente Saneamiento</b>	7,583,831.30	8,558,677.69	16,142,508.99	7,530,649.18	8,467,138.72	0.00	0.00	15,997,788.90	53,182.12	0.00	0.00	0.00			5	4	7
Obra nueva	777,310.70	719,535.20	1,496,845.90	777,310.70	719,535.20	0.00	0.00	1,496,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00			2	1	4
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0	0	0
Obra Rehabilitada	6,806,520.60	7,839,142.49	14,645,663.09	6,753,338.48	7,747,604.52	0.00	0.00	14,500,943.00	53,182.12						3	3	3
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0	0	0
<b>Atención social y participación comunitaria</b>	507,008.00	507,008.00	1,014,016.00	369,955.88	361,595.89	0.00	0.00	731,551.77	137,052.12	0.00					0	0	0
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	507,008.00	507,008.00	1,014,016.00	369,955.88	361,595.89	0.00	0.00	731,551.77	137,052.12								
<b>Contraloría social</b>	606,619.72	606,619.72	1,213,239.44	440,154.16	390,429.43	55,554.72	0.00	0.00	886,138.31	166,465.56							
Supervisión Técnica	2,525,063.86	2,525,063.87	5,050,127.73	2,425,945.61	1,983,584.33	448,136.26	0.00	0.00	4,857,666.20	99,118.25							
Contrato	1,425,615.86	1,425,615.87	2,851,231.73	1,425,615.86	977,479.61	448,136.26	0.00	0.00	2,851,231.73	0.00							
Administración	1,099,448.00	1,099,448.00	2,198,896.00	1,000,329.75	1,006,104.72	0.00	0.00	2,006,434.47	99,118.25								
<b>TOTAL</b>	255,312,277.29	92,978,423.21	348,290,700.50	245,936,635.23	58,217,297.29	27,988,999.41	0.00	0.00	332,142,931.93	9,375,642.06	45,505.00	0	56,505.00		128	28	22

Nota: El Cierre del Organismo Operador del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio del Centro (CASI) no se le autorizó ninguna Prorroga por lo tanto ya se cuenta con su cierre firmado al Corte de Diciembre del 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL

LIC. FRANCISCO ZERADUA ALVA  
DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

LIC. LUIS ROMERO CURRÍA CURRÍA  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

POR EL ORGANISMO OPERADOR

AHQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE AGUA Y SANEAMIENTO

POR EL MUNICIPIO

LIC. YOLANDA OSUNA HUERTA  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO

POR EL ORGANISMO OPERADOR

ING. CARLOS ROMÁN RUIZ  
COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO



Cierre de Ejercicio 2021

Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas

CONTRALORIA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

FECHA ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2022

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	TIPO DE LOCALIDAD Rural / Urbana	PERIODO DE EJECUCIÓN		EJERCIDO (PESOS)			TOTAL
			INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	
CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	01/07/2021	27/11/2021	77,219.10	77,219.10	0.00	154,438.20
NACAJUCA	POMOCA	URBANO	01/07/2021	31/03/2022	53,433.10	53,433.10	0.00	106,866.20
PARAÍSO	PARAÍSO	URBANO	27/09/2021	31/03/2022	34,632.50	34,632.50	0.00	69,265.00
PARAÍSO	PUERTO CEIBA	URBANO	13/12/2021	31/03/2022	32,600.00	32,600.00	0.00	65,200.00
MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	24/09/2021	31/03/2022	72,685.20	72,685.20	0.00	145,370.40
MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	13/12/2021	31/03/2022	114,029.54	119,859.53	0.00	233,889.07
CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	01/05/2021	31/08/2021	27,773.88	0.00	27,773.88	55,547.76
CENTRO	PARRILLA	URBANO	01/05/2021	15/12/2021	27,780.84	0.00	27,780.84	55,561.68
CÁRDENAS	ALAGRÁN (MANATINERO)	RURAL	02/08/2021	31/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
CUNDUACÁN	COLIMA	RURAL	01/07/2021	31/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
PARAÍSO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	24/09/2021	14/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
TACOTALPA	CEIBA 2DA. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	01/07/2021	27/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
TACOTALPA	ZUNÚ Y PATASTAL	RURAL	01/07/2021	16/12/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
NACAJUCA	BANDERAS (GUATACALCA 2DA. SECCIÓN)	RURAL	13/12/2021	31/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2DA. SECCIÓN	RURAL	02/08/2021	10/12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>					<b>440,154.16</b>	<b>390,429.43</b>	<b>55,554.72</b>	<b>886,138.31</b>

Nota: El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL**

LIC. FRANCISCO ZEBADÚA ALVA  
DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**

ING. LUIS ROMEO CURRÍA CURRÍA  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

**POR EL ORGANISMO OPERADOR**

ARQ. ARMÁNDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

**POR EL MUNICIPIO**

LIC. YOLANDA OSUNA HUERTA  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO

**POR EL ORGANISMO OPERADOR**

ING. CARLOS GONZÁLEZ ROBLO DE LEÓN  
COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021

Cierre de Ejercicio 2021

Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR COMPONENTE

ESTADO: TABASCO

FECHA: 31 DE MARZO DE 2022

FC-PROAGUA-08

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fortalecimiento institucional de Instancias ejecutoras.	Instancias ejecutoras en localidades rurales beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades rurales	0/1
	Instancias ejecutoras en localidades urbanas beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades urbanas	0/2
Comités comunitarios constituidos en localidades urbanas y rurales.	Comités comunitarios constituidos en localidades rurales / Total de localidades rurales a beneficiar	7/7
	Mujeres que integran los comités comunitarios de localidades rurales / Total de integrantes de los comités a constituir en localidades rurales.	22/49
	Comités comunitarios constituidos en localidades urbanas / Total de localidades urbanas a beneficiar	10/13
	Mujeres que integran los comités comunitarios de localidades urbanas / Total de integrantes de los comités a constituir en localidades urbanas.	24/70
Capacitación implementada para comités y población de localidades rurales y urbanas	Localidades rurales capacitadas / Total de localidades rurales por atender.	7/7
	Localidades urbanas capacitadas / Total de localidades urbanas por atender.	10/13
Obras construidas	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales.	7/7
	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas.	12/13

POR EL EJECUTIVO FEDERAL

LIC. FRANCISCO ZEBADÚA ALVA  
DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD  
FEDERATIVA

LIC. LUIS ROMEO GURRIÁ GURRIÁ  
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

POR EL ORGANISMO OPERADOR

ING. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN  
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

POR EL MUNICIPIO

LIC. YOLANDA OSUNA HUERTA  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO

POR EL ORGANISMO OPERADOR

ING. CARLOS GONZÁLEZ RUBIO DE LEÓN  
COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO