

Entidad Federativa: **TABASCO**

Ejecutor: **COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

Reporte correspondiente al mes de: **SEPTIEMBRE**

Clave única de acción (CUA)	ID de la Acción	Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Datos de Licitación				Datos del contrato			Avance					
					Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Monto Federal de lo contratado	Monto Total Contratado	Avance Acumulado o Anterior	Avance del Mes	Acumulad o	Avance del Mes	Acumulado	
2024.27.006.A.E5	24U271	Cunduacán	Cunduacán	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE EN EL RÍO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (SEGUNDA ETAPA DE DOS ETAPAS)	E-2024-00038028	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24/06/2024	08/07/2024	04/12/2024	11,030,399.07	24,511,997.93	20%	12%	32%	3,840,217.65	1,434,505.67	5,274,723.32
2024.27.006.A.E6	24U272	Cunduacán	Cunduacán	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (TERCERA ETAPA DE TRES ETAPAS)	E-2024-00038017	LICITACIÓN PÚBLICA	17/06/2024	01/07/2024	17/12/2024	33,714,659.60	74,921,465.78	6%	8%	14%	174,528.93	3,154,605.98	3,329,134.91
2024.27.003.A.N2	24U273	Centla	Ignacio Zaragoza, Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, Simón Sarlat, Caparroso	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN, PLANTA POTABILIZADORA Y LINEAS DE CONDUCCIÓN) PARA LOS CENTROS INTEGRADORES, POBLADO IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CUAUHTÉMOC, VILLA VICENTE GUERRERO, VILLA IGNACIO ALLENDE, POBLADO SIMÓN SARLAT Y COLONIA CAPARROSO DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	E-2024-00038044	LICITACIÓN PÚBLICA	22/05/2024	03/06/2024	29/11/2024	2,383,501.54	4,767,003.08	44%	28%	72%	848,442.15	1,242,123.97	2,090,566.12
2024.27.014.A.N14	24U274	Paraiso	Paraiso	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA, LINEAS DE CONDUCCIÓN, SISTEMA DE REGULACIÓN Y/O ALMACENAMIENTO E INTERCONEXIONES A LOS CIRCUITOS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PARAISO, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	E-2024-00038048	LICITACIÓN PÚBLICA	22/05/2024	03/06/2024	29/11/2024	1,924,961.70	3,849,923.41	10%	0%	10%	218,199.33	0.00	218,199.33

NOTA: DEBIDO A LA SITUACIÓN LEGAL DEL TERRENO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LITIGIO DE LA ACCIÓN 2024.27.014.A.N.14, SE DETERMINO POR PARTE DE LA CEAS LLEVAR A CABO LA TERMINACION ANTICIPADA.

Firmas por parte de la Instancia ejecutora

Elaboración:



Lic. Pilar del Carmen de la Cruz Ramos
Subdirección de Planeación, Evaluación de Planes y Programas

Aprobó:



Arq. Armando Basanta Torres
Director General de Planeación
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Entidad Federativa: TABASCO

Ejecutor: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Reporte correspondiente al mes de:


Septiembre

Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Monto Autorizado	Datos de la Supervisión Técnica		Avance			
						Actividades Realizadas	Avance Acumulado Anterior	Avance Acumulado del Mes	Avance Acumulado Anterior	Avance Acumulado del Mes	Avance Acumulado
Cunduacán	Cunduacán	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE EN EL RÍO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (SEGUNDA ETAPA DE DOS ETAPAS)	08/07/2024	04/12/2024	186,000.00	*Supervisión en campo con las empresas encargadas del proceso constructivo, por los posibles ajustes técnicos.	70%	1%	130,491.10	1,860.00	132,351.10
Cunduacán	Cunduacán	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (TERCERA ETAPA DE TRES ETAPAS)	01/07/2024	17/12/2024	564,000.00	*Supervisión y seguimiento de las acciones por las empresas contratadas, coadyuvar a la solución de los problemas sociales. *Supervisión en campo con las empresas encargadas del proceso constructivo, por los posibles ajustes técnicos. *Seguimiento del contrato, de acuerdo al programa de trabajo, verificación del avance físico. *Supervisión y seguimiento de las acciones por las empresas contratadas, coadyuvar a la solución de los problemas sociales	70%	1%	395,682.71	5,640.00	401,322.71

Firmas por parte de la Instancia ejecutora

Elaboró:

Lic. Pilar del Carmen de la Cruz Ramos
Subdirección de Planeación, Evaluación de Planes y Programas

Aprobó:

Arq. Armando Pacheco
Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"