

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS		OBSERVACIONES	
			CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%	Contratadas	Terminadas		Contratadas
	<b>RECURSOS FEDERALIZADOS</b>															
	CEAS-PROAGUA-RUR-001/2018	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO (INCLUYE: ARREGLO MECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) LA SECCIÓN, 2DA SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO.	4,343,566.00	2,895,711.00	0.00	3,652,862.39	2,435,241.59	0.00	5,783,688.78	95%	5,270,721.68	86.6%	1	1	673	CONSTRUCCIONES, PERFORACIONES Y OBRAS ELECTROMECHANICA P.O., S.A DE C.V
	CEAS-PROAGUA-RUR-002/2018	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) DEL EJIDO PASO DE LA MINA (1RA SECCIÓN) MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	4,567,054.00	3,044,703.00	0.00	4,267,226.50	2,844,817.67	0.00	7,112,044.17	100%	6,427,195.02	90.4%	1	1	930	CONSTRUCCIONES, PERFORACIONES Y OBRAS ELECTROMECHANICA P.O., S.A DE C.V
	CEAS-PROAGUA-RUR-003/2018	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: POZO PROFUNDO, ARREGLO MECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) DEL EJIDO CAOBANAL (1RA SECCIÓN (MEZCALAPA) MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	4,604,786.00	3,069,859.00	0.00	3,978,109.55	2,652,073.03	0.00	6,431,277.10	97%	6,078,601.73	91.7%	1	1	1,009	CONSTRUCTORA MATIA, S.A DE C.V
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	315,359.00	0.00	0.00	315,359.00	315,359.00	0.00	599,182.10	95%	504,920.40	80.1%				
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS 1)	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	22,527.00	0.00	0.00	22,527.00	22,527.00	0.00	42,801.30	95%	31,497.48	69.9%				
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%				
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%				
	SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)	108,123.00	0.00	0.00	108,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%				
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>446,009.00</b>	<b>337,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,009.00</b>	<b>337,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641,983.40</b>	<b>82%</b>	<b>536,417.88</b>	<b>66.4%</b>				
	<b>TOTAL</b>		<b>13,961,416.00</b>	<b>9,348,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,344,207.44</b>	<b>8,270,016.29</b>	<b>0.00</b>	<b>19,969,093.45</b>	<b>97%</b>	<b>18,312,936.31</b>	<b>88.8%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2,612</b>	

Numeral IX.2 del Anexo de Ejecución 2018: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
V.º y B.º  
ING. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN  
ENC. DE LA SUBDIR. DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
INFORMO  
ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS DE TABASCO