

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y desarrollo integral

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	9	2023

Entidad Federativa: **Tabasco**

Ejecutor: **Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS)**

Reporte correspondiente al mes de:

Septiembre

ID de la Acción	Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Datos de Licitación				Importe Total Contratado	Avance				
						Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Avance Acumulado Anterior		Avance del Mes	Avance Acumulado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado
23R271	Tenosique	Ignacio Allende	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, en Ejido Ignacio Allende, del municipio de Tenosique, Tabasco.	E-2023-00036872	Invitación a cuando menos tres personas	19/07/2023	07/08/2023	19/12/2023	6,642,945.64	37,00	12,00	49,00	0,00	2,231,930.74	2,231,930.74
23R273	Tenosique	Ignacio Allende	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 2.5 lps, en Ejido Ignacio Allende, municipio de Tenosique, Tabasco.	E-2023-00036868	Invitación a cuando menos tres personas	19/07/2023	07/08/2023	19/12/2023	4,907,476.94	7,00	16,00	23,00	0,00	459,641.44	459,641.44
23U273	Macuspana	Carmen Serdán	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 3 LPS, Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a Carmen Serdán perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00078622	Invitación a cuando menos tres personas	27/09/2023	12/10/2023	31/12/2023	3,277,895.81						
23U272	Macuspana	La Isla 1ra. Sección	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 2 LPS, Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a la Isla 1ra. Sección perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00078625	Invitación a cuando menos tres personas	27/09/2023	12/10/2023	31/12/2023	3,572,259.71						
23U273	Macuspana	La Isla 2da. Sección	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 1 LPS, Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a la Isla 2da. Sección, perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00082602	Invitación a cuando menos tres personas										
23U2734	Macuspana	El Congo	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 8 LPS, Interconexión de la Red de Agua Potable que abastece a el Congo, perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00078628	Invitación a cuando menos tres personas	27/09/2023	12/10/2023	31/12/2023	2,809,748.01						

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo Integral

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	9	2023

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Reporte correspondiente al mes de: **Septiembre**

ID de la Acción	Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Datos de Licitación						Avance					
				Código Compaenet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Falso	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado	
23U2735	Macuspana	Chiquihuite	Construcción del Sistema de Agua Potable Incluye: Instalación de Planta Potabilizadora de 1 LPS, Interconexión y Ampliación de la Red de Agua Potable que abastece a Chiquihuite perteneciente al Sector Sureste Municipio de Macuspana, Tabasco.	E-2023-00078629	Invitación a cuando menos tres personas	27/09/2023	12/10/2023	31/12/2023	3,991,332.40						

Nota: Las 5 acciones del Municipio de Macuspana fueron autorizadas en el Segundo Modificadorio del Anexo Técnico Num. 01/2023 firmado el día 4 de agosto de 2023.

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:
 Lf. Angela Domínguez Pérez
 Jefa del Departamento de Planes y Programas

Aprobo:
 Arq. Armanda Padilla Herrera
 Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo integral

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	9	2023

Entidad Federativa: Tabasco

Reporte correspondiente al mes de: Septiembre 2023

Ejector: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

ATENCIÓN SOCIAL

Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Datos de Licitación					Avance						
			Monto autorizado	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado
MACUSPANA	CARMEN SERDAN SECCION	ATENCIÓN SOCIAL DEL PROACUA DE LAS ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2023	103142.00	ADMINISTRACIÓN	NA	07/06/2023	31/12/2023	103142.00	0.00	102	102	0.00	1050.00	1050.00
	LA ISLA 1RA SECCION													
	EL CONGO													
TENOSIQUE	EJ. IGNACIO ALLENDE													

Elaboró:

Lic. Angela Domínguez Pérez
 Jefa del Departamento de Planes y Programas

Aprobó:

Arq. Armando Padilla Herrera
 Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo Integral

Reporte de avances

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	9	2023

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Reporte correspondiente al mes de: Septiembre 2023

Supervisión Técnica

Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Datos de Licitación				Avance							
			Monto autorizado	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Físico (%)		Financiero Total (pesos)			
MACUSPANA	CARMEN SERDÁN	SUPERVISIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LAS ACCIONES A REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (LOCALIDADES RURALES)	236,270.00	CONTRATO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LA ISLA IRA SECCIÓN													
	LA ISLA 2DA SECCIÓN													
	EL CONGO													
	CHINQUIHUTE													
TENOSIQUE	EL IGNACIO ALENDE	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE LAS ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2023	245,988.00	ADMINISTRACIÓN	NA	07/08/2023	31/12/2023	245,988.00	0.00	2.93	2.93	0.00	7,200.00	7,200.00


NOTA: Una acción del Municipio de Macuspána está en proceso de Licitación.

Aprobó:



Lic. Angela Domínguez Pérez
Jefa del Departamento de Planes y Programas

Aprobó:



Arq. Armando Padilla Herrera
Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento