



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
PROAGUA APARTADO RURAL 2019
AVANCE DE RECURSOS Y METAS



ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION:

30-sep-19

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		N° DE OBRAS	M E T A S		OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%		INVERSION	%	
PROAGUA FEDERALIZADOS													
A) ORGANO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"													
CEAS-PROAGUA-RUR-008/2019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRAL FURNIER IRA. SECCION (EL COLETO), MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. (SE INSTALARAN 6,780 M DE TUBERIA DE 6" DE Ø Y 120 TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE 1/2" DE Ø, POZO PROFUNDO, BOMBA SUMERGIBLE PARA 4 LPS, CASETA DE OPERACION CERCA TANQUE ELEVADO DE 35M3 Y ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO RIO SECO 3RA. SECCION (PLAYITAL), MUNICIPIO DE CUNDUACÁN.	4,047,257.00	2,698,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1		LICITACION PUBLICA / PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-001/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO RIO SECO 3RA. SECCION (PLAYITAL), MUNICIPIO DE CUNDUACÁN.	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / ENRIQUE PEREZ JIMENEZ
CEAS-PROAGUA-RUR-002/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. OSTIYAN ZDA. SECCION, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SOLARES Y CIVILES.
CEAS-PROAGUA-RUR-003/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. PAREDON 3RA. SECCION, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / PROVEEDURIA / OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-004/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. TIERRA NUEVA IRA. SECCION, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / GRUPO CONSTRUCTOR VIRU, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-005/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. LA CEIBA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CARRI, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-006/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN FRACCIONAMIENTO LAS LILIAS, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / EDIAZ CONSTRUCCIONES, S.D.E.L. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-007/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN BUENA VISTA (SECCION BANCO), MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / AMERICO CONSTRUTE CARRI, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-009/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA EN RA. CUQUARA IRA. SECCION, ZONA SUR Y CENTRO-PONIENTE, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	1		INVITACION PUBLICA / CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HERME ASOCIADA, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-010/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. BUENA VISTA IRA. SECCION, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	232,789.54	18,428.17	0.00	4.75%	1		INVITACION PUBLICA / OBRAS Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-011/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. ARROYO HONDO (SAN ROSENDO), MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	229,786.56	18,191.44	0.00	4.75%	1		INVITACION PUBLICA / URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-012/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	224,959.41	0.00	0.00	0%	1		INVITACION PUBLICA / URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 30-sep-19

PROYECTO Nº DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		Nº DE OBRAS Contratadas	METAS		OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%		INVERSION	%		Contratadas
CEAS- PROAGUA- RUR-015/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO COLIMA, MUNICIPIO DE CUINDUACÁN, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	227,376.55	151,584.37	0.00	0.00	0%	0.00	0%	1	0	LICITACIÓN PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA- RUR-014/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	227,376.55	151,584.37	0.00	18,000.64	4.75%	0.00	0%	1	0	LICITACIÓN PÚBLICA / URBANIZACIÓN, INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA- RUR-015/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. OSTIÁN IRA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	228,434.12	152,289.42	0.00	18,084.37	4.75%	0.00	0%	1	0	LICITACIÓN PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA- RUR-016/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. TIERRA COLORADA 2DA. SECCIÓN (SILBARANI), MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	229,029.29	152,686.20	0.00	18,131.49	4.75%	0.00	0%	1	0	LICITACIÓN PÚBLICA / DESARROLLO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA- RUR-017/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. UNIDAD MODELO SABANA LARGA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	216,956.59	144,637.59	0.00	13,451.30	3.72%	0.00	0%	1	0	LICITACIÓN PÚBLICA / ENLACE CORPORATIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA- RUR-018/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO SANTO DOMINGO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	229,943.77	153,295.84	0.00	0.00	0%	0.00	0%	1	0	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA- RUR-019/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN POBLADO BOQUIAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	226,453.37	150,968.92	0.00	0.00	0%	0.00	0%	1	0	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / INDUSTRIAL CATAR, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA- RUR-020/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	237,307.26	158,204.84	0.00	0.00	0%	0.00	0%	1	0	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / VERA NABANNO CONSULTORES, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA- RUR-021/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO ZUNU Y PATISTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	231,232.92	154,155.28	0.00	0.00	0%	0.00	0%	1	0	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CONSTRUCTORA DEL SURESTE LOEC, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA- RUR-022/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO LAZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	231,296.86	154,197.90	0.00	0.00	0%	0.00	0%	1	0	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CARLOS MORALES MOLINERO
CEAS- PROAGUA- RUR-023/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. MARIANO PEDRERO IRA, SECCIÓN (LA PROVIDENCIA), MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	192,877.86	128,585.24	0.00	0.00	0%	0.00	0%	1	0	LICITACIÓN PÚBLICA / URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA- RUR-024/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. MARIANO PEDRERO 2DA. SECCIÓN (SAN JOSÉ PEDRERO), MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	201,157.52	134,105.01	0.00	0.00	0%	0.00	0%	1	0	LICITACIÓN PÚBLICA / URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA- RUR-025/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO MIGUEL HIDALCO IRA, SECCIÓN (LAS CARMENAS), MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	201,324.26	134,616.17	0.00	0.00	0%	0.00	0%	1	0	LICITACIÓN PÚBLICA / URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS- PROAGUA- RUR-026/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO ANDRÉS QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	204,087.42	136,058.28	0.00	0.00	0%	0.00	0%	1	0	LICITACIÓN PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES				
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%	Contratadas	Terminadas	N° DE OBRAS	Contratadas		Terminadas	PERSONAS BENEFICIARIAS	Contratadas	Terminadas
CEAS-PROAGUA-RUR-027/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN IRA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEAPA,	240,000.00	160,000.00	0.00	204,087.42	136,058.28	0.00	0.00	0%	0.00	0%	1								LICITACION PUBLICA /CONSTRUCCION, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-028/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN IRA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEAPA,	240,000.00	160,000.00	0.00	212,135.81	141,423.87	0.00	13,152.42	3.72%	0.00	0%	1								LICITACION PUBLICA /PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-029/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (SAN ANTONIO LAS ANIMAS), SECCIÓN, MUNICIPIO DE TABASCO,	240,000.00	160,000.00	0.00	212,135.81	141,423.87	0.00	0.00	0%	0.00	0%	1								LICITACION PUBLICA /PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-030/2019	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCION (EL LIMÓN), SECCIÓN, MUNICIPIO DE TABASCO,	240,000.00	160,000.00	0.00	208,022.01	138,681.34	0.00	12,897.36	3.72%	0.00	0%	1								LICITACION PUBLICA / URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EJIDO EL TULAR, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO,	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%									LICITACION PUBLICA
	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN RA. EL MINGO, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%									INVITACION A CUANTOS MENOS /RES PERSONAS
	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. CEIBA 2DA	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%									LICITACION PUBLICA
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	67,454.00	67,454.00	0.00	67,454.00	67,454.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%									ADMINISTRACION
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARI	ADMINISTRACION (CEAS)	7,655.00	7,655.00	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%									ADMINISTRACION
DESARROLLO INSTITUCION	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%									
MONITOREO DE OBRAS DE ANOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%									
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%									
SUBTOTAL		275,109.00	75,109.00	0.00	275,109.00	75,109.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	30	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		13,082,366.00	8,613,281.00	0.00	11,558,377.41	7,597,287.94	0.00	130,338.19	0.68%	0.00	0%									

De acuerdo al Numeral IX.2 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2019 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
V. o. B. o.

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORMO

ARQ. ARMANDO GARCÍA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO