

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 PROAGUA - ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA 2022

Formato F1. INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

MES	ESTADO	CLAVE ACCION	ANEXO TECNICO				AVANCE EN EL MES												AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA											
			METAS		MONTO DE INVERSION (Pesos)			FISICO		PROGRAMADO				FINANCIERO				FISICO		PROGRAMADO				FINANCIERO						
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROG.	CANTIDAD REAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	EJERCIDO	CANTIDAD PROG.	CANTIDAD REAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	EJERCIDO					
SEPTIEMBRE	TABASCO	Reposicion de Clorador EQ4	Equipo	6	686,522.00	733,869.00	1,420,391.00	6.00	0.00	686,522.00	733,869.00	686,522.00	733,869.00	624,793.08	676,859.16	6.00	0.00	686,522.00	733,869.00	686,522.00	733,869.00	624,793.08	676,859.16							
SUMAS					686,522.00	733,869.00	1,420,391.00	6.00	0.00	686,522.00	733,869.00	686,522.00	733,869.00	624,793.08	676,859.16	6.00	0.00	686,522.00	733,869.00	686,522.00	733,869.00	624,793.08	676,859.16							

OBSERVACIONES: (29) EN ESTE MES NO HAY AVANCE FISICO AUN, YA QUE DE ACUERDO AL CALENDARIO, LOS 6 EQUIPOS SERAN INSTALADOS EN EL MES DE OCTUBRE.

Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
 Ing. José Humberto Aguilar Damián
 Jefe de Proyecto

Director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
 Arq. Armando Padilla Herrera

Director de Operación y Mantenimiento y Control de Calidad del Agua
 Ing. Gildardo Gaxera Rodríguez