



Al 31 de Marzo 2021

Fuente Financiamiento.- Recursos Federales

11020305	Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Paquetes de 10 bultos de cemento gris de 50 kgs.)				
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 8,624,944.00
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 8,533,859.23		y un avance del	99%
11020309	Subsidio Estatal para el Programa de Vivienda Social 2020 en los Municipios del Centro y Macuspana, Tabasco (257 Acciones)				
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 2,438,445.20
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 935,556.00		y un avance del	38%
11020312	Subsidio para el Programa de Vivienda Social 2020				
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 10,954,576.44
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 4,140,690.41		y un avance del	38%

Fuente Financiamiento.- Recursos Estatales

11020313	Aportación del Municipio de Cárdenas del Programa Vivienda Social 2020				
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 1,388,419.67
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 210,214.78		y un avance del	15%

Fuente Financiamiento.- Recursos de Ingresos Estatales

11020359	Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Paquetes de 10 Bultos de Cemento gris de 50 kgs.)				
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 1,825,000.00
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 1,823,773.34		y un avance del	100%

Fuente Financiamiento.- Recursos Federales

Procedencia.- Ramo 33. Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios I004 FIII Fais Municipal

11020314	Aportación del Municipio de Nacajuca del Programa Vivienda Social 2020				
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 161,538.15
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$	-	y un avance del	0%
11020315	Aportación del Municipio de Macuspana del Programa Vivienda Social 2020				
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 51,776.09
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$	-	y un avance del	0%
11020316	Aportación del Municipio de Centla del Programa Vivienda Social 2020				
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 336,412.61
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$	-	y un avance del	0%



Al 31 de Marzo 2021

11020317	Construcción de 67 acciones complementarias de cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas localidades del municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	668,406.07
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	426,732.18	y un avance del		64%
11020318	Construcción de 135 acciones complementarias de cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas localidades del municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,346,788.35
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	1,042,208.43	y un avance del		77%
11020319	Construcción de 137 acciones complementarias de cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas localidades del municipio de Macuspana, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de			y un Modificado de	\$	1,366,740.77
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	1,069,234.97	y un avance del		78%
11020332	Construcción de 143 acciones complementarias de Cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,446,550.45
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	1,005,755.57	y un avance del		70%
11020333	Construcción de 64 Acciones complementarias de cuartos dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	638,477.44
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	-	y un avance del		0%
11020335	Construcción de 116 Acciones complementarias de cuartos dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,157,240.36
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	790,341.61	y un avance del		68%
11020339	Construcción de 62 Acciones complementarias de Viviendas, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	2,424,242.78
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	800,276.26	y un avance del		33%
11020356	Construcción de 150 Acciones complementarias de Cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,496,431.50
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	319,912.85	y un avance del		21%
11020357	Construcción de 34 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,329,423.46
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	-	y un avance del		0%
11020358	Construcción de 47 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,837,732.43
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	-	y un avance del		0%



Al 31 de Marzo 2021

11020366 Construcción de 112 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco.
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 738,239.54
con un ejercido al mes de Marzo de \$ 159,102.03 y un avance del 22%

Fuente Financiamiento.- Recursos Federales

Procedencia.- Ramo 33. Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios I003 FIII Fais Entidades

11020331 Construcción de 60 acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 2,346,041.40
con un ejercido al mes de Marzo de \$ - y un avance del 0%

11020334 Construcción de 63 Acciones complementarias de cuartos dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 628,501.23
con un ejercido al mes de Marzo de \$ 598,039.17 y un avance del 95%

11020336 Construcción de 41 Acciones complementarias de Viviendas, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 1,603,128.29
con un ejercido al mes de Marzo de \$ 1,021,050.91 y un avance del 64%

11020337 Construcción de 49 Acciones complementarias de Viviendas, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 1,915,933.81
con un ejercido al mes de Marzo de \$ - y un avance del 0%

11020338 Construcción de 55 Acciones complementarias de Viviendas, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 2,150,537.95
con un ejercido al mes de Marzo de \$ - y un avance del 0%

11020344 Construcción de 162 Acciones complementarias de cuarto dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 1,616,146.02
con un ejercido al mes de Marzo de \$ 1,482,709.52 y un avance del 92%

11020345 Construcción de 32 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 1,251,222.08
con un ejercido al mes de Marzo de \$ 373,356.97 y un avance del 30%

11020346 Construcción de 34 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 1,329,423.46
con un ejercido al mes de Marzo de \$ 1,314,013.71 y un avance del 99%



Al 31 de Marzo 2021

11020347	Construcción de 34 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,329,423.46
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	253,191.93	y un avance del		19%
11020348	Construcción de 40 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en las Localidades de Aniceto (18 Acciones) y Tocoal (22 Acciones), del Municipio de	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,564,027.60
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	329,522.00	y un avance del		21%
11020349	Construcción de 59 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	2,306,940.71
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	2,234,103.32	y un avance del		97%
11020350	Construcción de 61 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	2,385,142.09
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	539,889.89	y un avance del		23%
11020351	Construcción de 66 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	2,580,645.54
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	-	y un avance del		0%
11020353	Construcción de 28 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,094,819.32
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	144,364.54	y un avance del		13%
11020354	Construcción de 52 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	516,762.92
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	444,583.28	y un avance del		86%
11020365	Construcción de 81 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Cárdenas, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	808,073.01
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	478,516.92	y un avance del		59%
11020366	Construcción de 112 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	379,095.98
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	-	y un avance del		0%
11020367	Construcción de 132 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,316,859.72
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	412,440.08	y un avance del		31%



Al 31 de Marzo 2021

11020370	Construcción de 10 Acciones de Viviendas en la Ranchería El Cerro del Municipio de Jalapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 1,869,307.09
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	- y un avance del	0%
11020371	Construcción de 10 Acciones de Viviendas en el Ejido Jalapa del Municipio de Jalapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 1,869,307.09
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	- y un avance del	0%
11020372	Construcción de 10 Acciones de Viviendas en la Ranchería San Miguel Afuera del Municipio de Jalapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 1,869,307.10
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	- y un avance del	0%
11020373	Construcción de 11 Acciones de Viviendas en la Localidad de Eureka y Belén del Municipio de Teapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 2,115,151.83
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	- y un avance del	0%
11020374	Construcción de 11 Acciones de Viviendas en la Localidad de Arcadio Zentella del Municipio de Teapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 2,115,151.83
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	- y un avance del	0%
11020375	Construcción de 11 Acciones de Viviendas en la Localidad de Nicolás Bravo del Municipio de Teapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 2,115,151.83
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	- y un avance del	0%

L.C.P. RAÚL LÓPEZ CRUZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN