



Al 30 de Junio 2021

Fuente Financiamiento.- Recursos Federales

11020305	Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Paquetes de 10 bultos de cemento gris de 50 kgs.)			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 8,624,944.00
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 8,595,110.01	y un avance del	100%
11020309	Subsidio Estatal para el Programa de Vivienda Social 2020 en los Municipios del Centro y Macuspana, Tabasco (257 Acciones)			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 2,438,445.20
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 1,508,584.05	y un avance del	62%
11020312	Subsidio para el Programa de Vivienda Social 2020			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 10,954,576.44
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 7,865,949.35	y un avance del	72%

Fuente Financiamiento.- Recursos Estatales

11020313	Aportación del Municipio de Cárdenas del Programa Vivienda Social 2020			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 1,388,419.67
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 1,254,117.97	y un avance del	90%

Fuente Financiamiento.- Recursos de Ingresos Estatales

11020359	Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Paquetes de 10 Bultos de Cemento gris de 50 kgs.)			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 1,825,000.00
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 1,823,773.34	y un avance del	100%

Fuente Financiamiento.- Recursos Federales

Procedencia.- Ramo 33. Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios I004 FIII Fais Municipal

11020314	Aportación del Municipio de Nacajuca del Programa Vivienda Social 2020			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 161,538.15
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$	- y un avance del	0%
11020315	Aportación del Municipio de Macuspana del Programa Vivienda Social 2020			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 51,776.09
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$	- y un avance del	0%
11020316	Aportación del Municipio de Centla del Programa Vivienda Social 2020			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 336,412.61
	con un ejercido al mes de Marzo de	\$	- y un avance del	0%



Al 30 de Junio 2021

11020317	Construcción de 67 acciones complementarias de cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas localidades del municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	668,406.07
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	573,070.66	y un avance del		86%
11020318	Construcción de 135 acciones complementarias de cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas localidades del municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,346,788.35
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	1,285,220.88	y un avance del		95%
11020319	Construcción de 137 acciones complementarias de cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas localidades del municipio de Macuspana, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de			y un Modificado de	\$	1,366,740.77
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	1,069,234.97	y un avance del		78%
11020332	Construcción de 143 acciones complementarias de Cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,446,550.45
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	1,327,987.94	y un avance del		92%
11020333	Construcción de 64 Acciones complementarias de cuartos dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	638,477.44
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	513,283.99	y un avance del		80%
11020335	Construcción de 116 Acciones complementarias de cuartos dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,157,240.36
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	790,341.61	y un avance del		68%
11020339	Construcción de 62 Acciones complementarias de Viviendas, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	2,424,242.78
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	1,439,634.10	y un avance del		59%
11020356	Construcción de 150 Acciones complementarias de Cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,496,431.50
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	905,028.61	y un avance del		60%
11020357	Construcción de 34 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,329,423.46
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	-	y un avance del		0%
11020358	Construcción de 47 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,837,732.43
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	271,294.20	y un avance del		15%



Al 30 de Junio 2021

11020366 **Construcción de 112 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco.**
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **738,239.54**
con un ejercido al mes de Marzo de \$ **738,239.53** y un avance del **100%**

Fuente Financiamiento.- Recursos Federales

Procedencia.- Ramo 33. Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios I003 FIII Fais Entidades

11020331 **Construcción de 60 acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco**
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **2,346,041.40**
con un ejercido al mes de Marzo de \$ **498,069.28** y un avance del **21%**

11020334 **Construcción de 63 Acciones complementarias de cuartos dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco**
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **628,501.23**
con un ejercido al mes de Marzo de \$ **598,039.17** y un avance del **95%**

11020336 **Construcción de 41 Acciones complementarias de Viviendas, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco**
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **1,603,128.29**
con un ejercido al mes de Marzo de \$ **1,482,776.41** y un avance del **92%**

11020337 **Construcción de 49 Acciones complementarias de Viviendas, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco**
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **1,915,933.81**
con un ejercido al mes de Marzo de \$ **1,360,853.26** y un avance del **71%**

11020338 **Construcción de 55 Acciones complementarias de Viviendas, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco**
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **2,150,537.95**
con un ejercido al mes de Marzo de \$ **861,102.85** y un avance del **40%**

11020344 **Construcción de 162 Acciones complementarias de cuarto dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.**
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **1,616,146.02**
con un ejercido al mes de Marzo de \$ **1,482,709.52** y un avance del **92%**

11020345 **Construcción de 32 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.**
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **1,251,222.08**
con un ejercido al mes de Marzo de \$ **856,698.92** y un avance del **68%**

11020346 **Construcción de 34 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.**
Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **1,329,423.46**
con un ejercido al mes de Marzo de \$ **1,314,013.71** y un avance del **99%**



Al 30 de Junio 2021

11020347	Construcción de 34 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 1,329,423.46 con un ejercido al mes de Marzo de \$ 1,066,494.73 y un avance del 80%
11020348	Construcción de 40 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en las Localidades de Aniceto (18 Acciones) y Tocoal (22 Acciones), del Municipio de	Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 1,564,027.60 con un ejercido al mes de Marzo de \$ 1,173,241.10 y un avance del 75%
11020349	Construcción de 59 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 2,306,940.71 con un ejercido al mes de Marzo de \$ 2,234,103.32 y un avance del 97%
11020350	Construcción de 61 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 2,385,142.09 con un ejercido al mes de Marzo de \$ 1,869,558.85 y un avance del 78%
11020351	Construcción de 66 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 2,580,645.54 con un ejercido al mes de Marzo de \$ 986,737.77 y un avance del 38%
11020353	Construcción de 28 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 1,094,819.32 con un ejercido al mes de Marzo de \$ 758,251.12 y un avance del 69%
11020354	Construcción de 52 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 516,762.92 con un ejercido al mes de Marzo de \$ 444,583.28 y un avance del 86%
11020365	Construcción de 81 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Cárdenas, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 808,073.01 con un ejercido al mes de Marzo de \$ 478,516.92 y un avance del 59%
11020366	Construcción de 112 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 379,095.98 con un ejercido al mes de Marzo de \$ 107,779.84 y un avance del 28%
11020367	Construcción de 132 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ 1,316,859.72 con un ejercido al mes de Marzo de \$ 1,210,297.57 y un avance del 92%



Al 30 de Junio 2021

11020370	Construcción de 10 Acciones de Viviendas en la Ranchería El Cerro del Municipio de Jalapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 1,869,307.09
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 1,295,652.40		y un avance del	69%
11020371	Construcción de 10 Acciones de Viviendas en el Ejido Jalapa del Municipio de Jalapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 1,869,307.09
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 1,302,898.33		y un avance del	70%
11020372	Construcción de 10 Acciones de Viviendas en la Ranchería San Miguel Afuera del Municipio de Jalapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 1,869,307.10
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 1,322,797.89		y un avance del	71%
11020373	Construcción de 11 Acciones de Viviendas en la Localidad de Eureka y Belén del Municipio de Teapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 2,115,151.83
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 1,486,576.64		y un avance del	70%
11020374	Construcción de 11 Acciones de Viviendas en la Localidad de Arcadio Zentella del Municipio de Teapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 2,115,151.83
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 1,507,950.62		y un avance del	71%
11020375	Construcción de 11 Acciones de Viviendas en la Localidad de Nicolás Bravo del Municipio de Teapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 2,115,151.83
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$ 1,442,184.15		y un avance del	68%

Fuente Financiamiento.- Recursos Propios

Procedencia.- Generado

11020002	Adquisición de bomba sumergible para el manejo de aguas limpias en el fraccionamiento "Ciudad Bicentenario", Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 195,887.11
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	-	y un avance del	0%

Procedencia.- Generado 2020

11020376	Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Paquetes de 10 Bultos de Cemento gris de 50 kgs.)	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 10,097,603.69
		con un ejercido al mes de Marzo de	\$	-	y un avance del	0%

L.C.P. RAÚL LÓPEZ CRUZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN