

Al 31 de Diciembre 2021

Fuente Financiamiento.- Recursos Federales

11020305	Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Paquetes de 10 bultos de cemento gris de 50 kgs.)			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 8,623,860.22
	con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 8,623,860.22	y un avance del	100%
11020309	Subsidio Estatal para el Programa de Vivienda Social 2020 en los Municipios del Centro y Macuspana, Tabasco (257 Acciones)			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 1,859,417.55
	con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 1,859,417.55	y un avance del	100%
11020312	Subsidio para el Programa de Vivienda Social 2020			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 11,256,868.17
	con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 11,256,868.17	y un avance del	100%

Fuente Financiamiento.- Recursos Estatales

11020313	Aportación del Municipio de Cárdenas del Programa Vivienda Social 2020			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 1,385,386.65
	con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 1,385,386.65	y un avance del	100%

Fuente Financiamiento.- Recursos de Ingresos Estatales

11020359	Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Paquetes de 10 Bultos de Cemento gris de 50 kgs.)			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 1,823,773.34
	con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 1,823,773.34	y un avance del	100%

Fuente Financiamiento.- Recursos Federales

Procedencia.- Ramo 33. Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios I004 FIII Fais Municipal

11020314	Aportación del Municipio de Nacajuca del Programa Vivienda Social 2020			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 0.00
	con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	- y un avance del	0%
11020315	Aportación del Municipio de Macuspana del Programa Vivienda Social 2020			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	-\$ 0.00
	con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	- y un avance del	0%
11020316	Aportación del Municipio de Centla del Programa Vivienda Social 2020			
	Con Presupuesto Autorizado de	\$	- y un Modificado de	\$ 0.00
	con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	- y un avance del	0%



Al 31 de Diciembre 2021

11020317	Construcción de 67 acciones complementarias de cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas localidades del municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	633,502.85
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	633,502.85	y un avance del		100%
11020318	Construcción de 135 acciones complementarias de cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas localidades del municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,285,220.88
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	1,285,220.88	y un avance del		100%
11020319	Construcción de 137 acciones complementarias de cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas localidades del municipio de Macuspana, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de			y un Modificado de	\$	1,343,900.83
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	1,343,900.83	y un avance del		100%
11020332	Construcción de 143 acciones complementarias de Cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,386,575.64
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	1,386,575.64	y un avance del		100%
11020333	Construcción de 64 Acciones complementarias de cuartos dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	635,353.83
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	635,353.83	y un avance del		100%
11020335	Construcción de 116 Acciones complementarias de cuartos dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,152,148.45
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	1,152,148.45	y un avance del		100%
11020339	Construcción de 62 Acciones complementarias de Viviendas, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	2,365,351.63
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	2,365,351.63	y un avance del		100%
11020356	Construcción de 150 Acciones complementarias de Cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,438,804.41
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	1,438,804.41	y un avance del		100%
11020357	Construcción de 34 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,245,008.14
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	1,245,008.14	y un avance del		100%
11020358	Construcción de 47 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,767,082.51
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	1,767,082.51	y un avance del		100%

Al 31 de Diciembre 2021

11020366 Construcción de 112 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco.
 Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **738,239.53**
 con un ejercido al mes de Diciembre de \$ **738,239.53** y un avance del **100%**

Fuente Financiamiento.- Recursos Federales

Procedencia.- Ramo 33. Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios I003 FIII Fais Entidades

11020331 Construcción de 60 acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco
 Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **2,244,953.57**
 con un ejercido al mes de Diciembre de \$ **2,244,953.57** y un avance del **100%**

11020334 Construcción de 63 Acciones complementarias de cuartos dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco
 Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **598,039.17**
 con un ejercido al mes de Diciembre de \$ **598,039.17** y un avance del **100%**

11020336 Construcción de 41 Acciones complementarias de Viviendas, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco
 Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **1,550,661.36**
 con un ejercido al mes de Diciembre de \$ **1,550,661.36** y un avance del **100%**

11020337 Construcción de 49 Acciones complementarias de Viviendas, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco
 Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **1,818,263.06**
 con un ejercido al mes de Diciembre de \$ **1,818,263.06** y un avance del **100%**

11020338 Construcción de 55 Acciones complementarias de Viviendas, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco
 Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **2,064,055.06**
 con un ejercido al mes de Diciembre de \$ **2,064,055.06** y un avance del **100%**

11020344 Construcción de 162 Acciones complementarias de cuarto dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.
 Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **1,569,784.80**
 con un ejercido al mes de Diciembre de \$ **1,569,784.80** y un avance del **100%**

11020345 Construcción de 32 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.
 Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **1,198,128.23**
 con un ejercido al mes de Diciembre de \$ **1,198,128.23** y un avance del **100%**

11020346 Construcción de 34 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.
 Con Presupuesto Autorizado de \$ - y un Modificado de \$ **1,314,013.71**
 con un ejercido al mes de Diciembre de \$ **1,314,013.71** y un avance del **100%**



Al 31 de Diciembre 2021

11020347	Construcción de 34 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 1,238,594.20
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 1,238,594.20		y un avance del	100%
11020348	Construcción de 40 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en las Localidades de Aniceto (18 Acciones) y Tocoal (22 Acciones), del Municipio de Centro,	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 1,467,863.20
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 1,467,863.20		y un avance del	100%
11020349	Construcción de 59 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 2,234,103.32
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 2,234,103.32		y un avance del	100%
11020350	Construcción de 61 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 2,260,692.56
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 2,260,692.56		y un avance del	100%
11020351	Construcción de 66 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 2,487,101.31
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 2,487,101.31		y un avance del	100%
11020353	Construcción de 28 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 1,023,485.56
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 1,023,485.56		y un avance del	100%
11020354	Construcción de 52 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 501,128.62
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 501,128.62		y un avance del	100%
11020365	Construcción de 81 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Cárdenas, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 759,997.46
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 759,997.46		y un avance del	100%
11020366	Construcción de 112 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 359,601.74
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 359,601.74		y un avance del	100%
11020367	Construcción de 132 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$ 1,268,712.67
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$ 1,268,712.67		y un avance del	100%



Al 31 de Diciembre 2021

11020370	Construcción de 10 Acciones de Viviendas en la Ranchería El Cerro del Municipio de Jalapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,803,410.34
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	1,803,410.34	y un avance del		100%
11020371	Construcción de 10 Acciones de Viviendas en el Ejido Jalapa del Municipio de Jalapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,812,842.20
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	1,812,842.20	y un avance del		100%
11020372	Construcción de 10 Acciones de Viviendas en la Ranchería San Miguel Afuera del Municipio de Jalapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	1,804,897.42
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	1,804,897.42	y un avance del		100%
11020373	Construcción de 11 Acciones de Viviendas en la Localidad de Eureka y Belén del Municipio de Teapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	2,035,554.72
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	2,035,554.72	y un avance del		100%
11020374	Construcción de 11 Acciones de Viviendas en la Localidad de Arcadio Zentella del Municipio de Teapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	2,025,911.77
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	2,025,911.77	y un avance del		100%
11020375	Construcción de 11 Acciones de Viviendas en la Localidad de Nicolás Bravo del Municipio de Teapa, Tabasco	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	2,036,930.12
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	2,036,930.12	y un avance del		100%

Fuente Financiamiento.- Recursos Propios

Procedencia.- Generado

11020002	Adquisición de bomba sumergible para el manejo de aguas limpias en el fraccionamiento "Ciudad Bicentenario", Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	-
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	-	y un avance del		0%
11020002	Adquisición de bomba sumergible para el manejo de aguas limpias en el fraccionamiento "Ciudad Bicentenario", Centro, Tabasco.	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	149,668.98
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	149,668.98	y un avance del		100%

Procedencia.- Generado 2020

11020376	Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Paquetes de 10 Bultos de Cemento gris de 50 kgs.)	Con Presupuesto Autorizado de	\$	-	y un Modificado de	\$	10,029,092.21
		con un ejercido al mes de Diciembre de	\$	9,484,659.09	y un avance del		95%

Francisco S. Jiménez Pérez

LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

F014-VIVIENDA

INVITAB
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO



Indicadores de Resultados

Periodo: **Diciembre-2021**

Objetivo: Contribuir a otorgar viviendas dignas en beneficio de la población de escasos recursos económicos mediante subsidios y financiamientos.

Nombre del Indicador 1.- Porcentaje de acciones de vivienda hechas para la población de escasos recursos.

Periodicidad: Anual

Definición.- Es el porcentaje de acciones de vivienda hechas contra acciones de construcción comprometidas..

Nombre del Indicador 2.- Porcentaje de familias beneficiadas.

Anual

Definición.- Es el porcentaje de familias que son beneficiadas mediante acciones de mejoramiento de vivienda.

Nombre del Indicador 3.- Porcentaje de edificaciones entregadas

Periodicidad: Semestral

Definición.- Es el porcentaje de vivienda entregada contra las acciones de vivienda solicitada por cien.

Nombre del Indicador 4.- Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda con cuarto adicional.

Periodicidad Trimestral

Definición.- Es el porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda con cuarto adicional realizados contra las acciones de mejoramiento de vivienda con cuarto adicional solicitado.

Nombre del Indicador 5.- Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda mediante cuarto dormitorio y baño realizados.

Periodicidad: Trimestral

Definición Es el porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda con cuarto dormitorio y baño realizados contra las acciones de mejoramiento de vivienda con cuarto dormitorio y baño solicitados.

Nombre del Indicador.- Porcentaje de material subsidiado entregado

Periodicidad: Semestral

Nombre del Indicador 6.- Porcentaje de ventas de paquetes de cemento subsidiado

Periodicidad: Trimestral

Definicion Es el porcentaje de paquetes de cemento vendidos contra los paquetes presupuestados a la venta.

Nombre del Indicador 7.- Porcentaje de mejoramiento de vivienda por medio de remodelaciones y acondicionamiento


Periodicidad: Trimestral

Definicion Porcentaje de mejoramiento de vivienda por medio de remodelaciones y acondicionamiento.

No. PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MES
11020305	Apoyo a la vivienda a través de materiales de construccion subsidiados (Paquetes de 10 bultos de Cemento Gris de 50 kgs.).	100.00%
11020309	Subsidio Estatal para el Programa de Vivienda Social 2020 en los municipios de Centro, y Macuspana, Tabasco. (257 Acciones).	100.00%
11020312	Subsidio para el Programa de Vivienda Social 2020.	100.00%
11020313	Aportacion del Municipio de Cárdenas del Programa de Vivienda Social 2020.	100.00%
11020314	Aportacion del Municipio de Nacajuca del Programa de Vivienda Social 2020.	0.00%
11020315	Aportacion del Municipio de Macuspana del Programa de Vivienda Social 2020.	0.00%
11020316	Aportacion del Municipio de Centla del Programa de Vivienda Social 2020.	0.00%
11020317	Construccion de 67 acciones complementarias de cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco.	100.00%
11020318	Construccion de 135 acciones complementarias de cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco.	100.00%
11020319	Construccion de 137 acciones complementarias de cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco.	100.00%
11020331	Construccion de 60 acciones complementarias de Vivienda Social del Programa de Vivienda Social 2020 en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco.	100.00%
11020332	Construccion de 143 acciones complementarias de Cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020 en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco.	100.00%
11020333	Construccion de 64 acciones complementarias de Cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020 en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco.	100.00%
11020334	Construccion de 63 acciones complementarias de Cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020 en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco.	100.00%

11020335	Construcción de 116 acciones complementarias de Cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020 en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco.	100.00%
11020336	Construcción de 41 acciones complementarias de Cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020 en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco.	100.00%
11020337	Construcción de 49 acciones complementarias de Cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020 en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco.	100.00%
11020338	Construcción de 55 acciones complementarias de Cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020 en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco.	100.00%
11020339	Construcción de 62 acciones complementarias de Cuarto para dormitorio del Programa de Vivienda Social 2020 en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco.	100.00%
11020359	Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Paquetes de 10 Bultos de Cemento gris de 50 kgs.)	100.00%
11020344	Construcción de 162 Acciones complementarias de cuarto dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	100.00%
11020345	Construcción de 32 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	100.00%
11020346	Construcción de 34 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	100.00%
11020347	Construcción de 34 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	100.00%
11020348	Construcción de 40 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en las Localidades de Aniceto (18 Acciones) y Tocoal (22 Acciones), del Municipio de Centro, Tabasco.	100.00%
11020349	Construcción de 59 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	100.00%
11020350	Construcción de 61 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	100.00%
11020351	Construcción de 66 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	100.00%
11020353	Construcción de 28 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco.	100.00%
11020354	Construcción de 52 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centro, Tabasco.	100.00%
11020356	Construcción de 150 Acciones complementarias de Cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	100.00%
11020357	Construcción de 34 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	100.00%
11020358	Construcción de 47 Acciones complementarias de Vivienda, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Centla, Tabasco.	100.00%
11020365	Construcción de 81 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Cárdenas, Tabasco.	100.00%

11020366	Construcción de 112 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Nacajuca, Tabasco.	100.00%
11020367	Construcción de 132 Acciones complementarias de cuarto para dormitorio, del Programa de Vivienda Social 2020, en diversas Localidades del Municipio de Macuspana, Tabasco	100.00%
11020370	Construcción de 10 Acciones de Viviendas en la Ranchería El Cerro del Municipio de Jalapa, Tabasco	100.00%
11020371	Construcción de 10 Acciones de Viviendas en el Ejido Jalapa del Municipio de Jalapa, Tabasco	100.00%
11020372	Construcción de 10 Acciones de Viviendas en la Ranchería San Miguel Afuera del Municipio de Jalapa, Tabasco	100.00%
11020373	Construcción de 11 Acciones de Viviendas en la Localidad de Eureka y Belén del Municipio de Teapa, Tabasco	100.00%
11020374	Construcción de 11 Acciones de Viviendas en la Localidad de Arcadio Zentella del Municipio de Teapa, Tabasco	100.00%
11020375	Construcción de 11 Acciones de Viviendas en la Localidad de Nicolás Bravo del Municipio de Teapa, Tabasco	100.00%
11020376	Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Paquetes de 10 bultos de Cemento gris de 50 Kgs).	99.00%
11020002	Adquisición de bomba sumergible para el manejo de aguas limpias en el fraccionamiento "Ciudad Bicentenario", Centro, Tabasco.	100.00%


LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ PÉREZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION