

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402142281	Proyecto de inversión	33- Aportación Federales para la Federación y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportación Federales para la Federación y Municipios	1004-FAIS Entidades	124 600.00	74 760.00	(ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0, fe: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49940.0, modificado:0.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON EL EQUIPAMIENTO DE LA RANCHERIA SANTAANA PRIMERA SECCION B - 146834	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Caratenango	146834	5	37	35	0	(meta1: (unidad_medidas:Esuf a6) meta:20.0, meta_modificada:0.0)
2022	4	TAB220402146516	Proyecto de inversión	33- Aportación Federales para la Federación y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportación Federales para la Federación y Municipios	3301-FAIS Entidades	3 201 589.60	3 201 589.60	(ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201589.6, modificado:3201589.6)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36 - 331970	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	331970	5	1 119	1 007	0	(meta1: (unidad_medidas:Mez co cuantitativo de construcción, meta:3393.48, meta_modificada:339 3.48)
2022	4	TAB220402147288	Proyecto de inversión	33- Aportación Federales para la Federación y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportación Federales para la Federación y Municipios	3301-FAIS Entidades	1 155 023.57	1 155 023.57	(ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155023.57, modificado:1155023.57)	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTROICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ POBLADO SOYATACO, CALLE 27 DE FEBRERO - 367790	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpa de Méndez	367790	5	2 287	2 176	0	(meta1: (unidad_medidas:Mez co lineales, meta:400.0, meta_modificada:400 0)
2022	4	TAB220402147292	Proyecto de inversión	33- Aportación Federales para la Federación y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportación Federales para la Federación y Municipios	3301-FAIS Entidades	2 506 802.84	2 506 802.84	(ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506802.84, modificado:2506802.84)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES BOYER, BUSTARDO JOSE MARCELO ROVIRGA - 368878	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Bienestar, Salud y Cambio Climático	368878	5	2 008	1 762	0	(meta1: (unidad_medidas:Piez o metros cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127 0)

(Handwritten signatures and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
TIPO_GOPREFERENCIA	GEOPREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
745229402142287	<p>(geo1: (eve_municipio:2, localidad:78, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 180 TRAMO CARRETERA CARRETERA COAHUILCOLOS 180 CARRETERA LIBRE 180 TRAMO CARRETERA LIBRE 180 TRAMO CARRETERA SANTA ANA SECCION B KILOMETRO 18 + 800 RANCHERIA RANCHERIA SANTANA IRA SECCION B, 86470 SANTA ANA RA, SECCION B, CARDENAS TABASCO, lon:-83.4380081, lat:18.1053633))</p>	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	<p>(cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:LA627029 82-EZ-2022, contrato:CONTRATOS CARDENAS MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 68652004E7, importe_modificado:1,666522 004E7))</p>	(meta1: (unidad_medida:Estuque, avance:20.0))	(2142287/proyecto_INICIO, 2142287/proyecto_FIN, 2142287/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	<p>(obs1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardeñas, fecha:2023-01-11))</p> <p>(usuario:elcibethhernandezm, fecha:2023-01-11)</p>
745229402144616	<p>(geo1: (eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA SAN MIGUELITO, 86600 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, CALLE 36 COLONIA SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO TENOSIQUE CP 86600, lon:-81.4232026, lat:17.47417507))</p>	23-11-2022	22-12-2022	3,201,586.60	3,201,586.60	3,201,586.60	3,201,586.60	3,201,586.60	<p>(cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-1EN-078-2022, contratista:JUAN JOSE HERRERA CALZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3335962.86, importe_modificado:335962. 86))</p>	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:678.89))	(2146516/proyecto_INICIO, 2146516/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	<p>(obs1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tenosique, trimestre:4.0, usuario:elcibethhernandezm, fecha:2023-01-06))</p>
745229402147288	<p>(geo1: (eve_municipio:10, localidad:36, direccion:SOYATACO TERMINO, SOYATACO MARGEN DERECHO KILOMETRO 001 + 002 RANCHERIA SOYATACO, 86209 SOYATACO, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE Y, CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA SOYATACO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO, lon:-83.0734546, lat:18.21028442))</p>	02-12-2022	31-12-2022	1,155,023.57	1,155,023.57	1,155,023.57	1,155,023.57	1,155,023.57	<p>(cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONTRATOS MEXIQUILCOLOS (S) S) 007-2022, contratista:CESAR GUADALUPE GONZALEZ RUIBO CASTELLANOS convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1137668.21, importe_modificado:1137698. 21))</p>	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:60.9))	(2147288/proyecto_PROCESO, 2147288/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	<p>(obs1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Jalpa de Méndez, trimestre:4.0, usuario:carolalacadena, fecha:2023-01-07))</p>
745229402147292	<p>(geo1: (eve_municipio:12, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MARCOS ROVIROSA CIDAD MEXIQUILCOLOS, 86206 TABASCO ENTRE Y CALLE NIÑOS HERDES Y CALLE FRANCISCO MADRERO, SE UBICA EN EL BOULEVARD JOSE MARCOS ROVIROSA ENTRE LA AVENIDA NIÑOS HERDES Y, lon:-92.59884711, lat:17.78283658))</p>	01-12-2022	31-12-2022	2,508,802.84	2,508,802.84	2,508,802.84	2,508,802.84	2,508,802.84	<p>(cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONT-10203-1102022, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEXIQUILCOLOS, monto:2508808.87, importe_modificado:2508808. 67))</p>	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:38.1))	(2147292/proyecto_PROCESO, 2147292/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	<p>(obs1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Mexiquilpan, trimestre:4.0, usuario:carolalacadena, fecha:2023-01-10))</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402147288	Proyecto de inversión de	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	003-FAIS Entidades	615,224.83	615,224.83	(ff: (cdo, recurso:2022, ramo:33, modalidad: prod_pres,3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624.63, modificado:1624.63)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BICENTENARIO TECNOLÓGICO - 388548	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ubicación	Sin identificar	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	388549	\$	3,400	3,112	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0)
2022	4	TAB220402147311	Proyecto de inversión de	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	003-FAIS Entidades	1,325,200.00	1,325,200.00	(ff: (cdo, recurso:2022, ramo:33, modalidad: prod_pres,3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325200.0, modificado:1325200.0)	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE MACALUCA, EJIDO LOMITAS, CALLE PROL. FRANCISCO RABELO CUPIDO - 388121	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ubicación	Sin identificar	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	388121	\$	52	88	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0)
2022	4	TAB220202083242	Proyecto de inversión de	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	003-FAIS Entidades	1,677,830.01	641,592.05	(ff: (cdo, recurso:2022, ramo:33, modalidad: prod_pres,4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671132.0, modificado:0, ff: (cdo, recurso:2022, ramo:33, modalidad: prod_pres,3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006698.01, modificado:641592.05)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, FRACCIONAMIENTO GRUALVALUINO, CALLE RIO SAN PEDRO - 97981	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transparente y Valiades	Sin identificar	Municipio de Centla	87991	\$	88	134	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.22, meta_modificada:115.022)
2022	4	TAB220202083390	Proyecto de inversión de	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	003-FAIS Entidades	3,989,843.48	1,287,023.57	(ff: (cdo, recurso:2022, ramo:33, modalidad: prod_pres,4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427839.99, modificado:0, ff: (cdo, recurso:2022, ramo:33, modalidad: prod_pres,3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214908.08, modificado:1287023.57)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA COLONIA ULISES GARCIA CALLE VICENTE GUERRERO - 98512	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centla	90512	\$	135	160	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
748220402147298	1 [geo1: [eve_municipio12, localidad16, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO COLONIA BELEN, 86711 BELEN Y TECNOLÓGICO DE LA COLONIA BELEN DEL MUNICIPIO DE MACUISPANA TABASCO. lat=92.81162058, lon=17.78028489]]	01-12-2022	31-12-2022	615,234.83	615,234.83	615,234.83	615,234.83	615,234.83	[tipo: obra_Obra, numero_contrato:CONT-0204-11162022, numero_credito:EL MINEZ PEEZ, concepto:MUNICIPIO DE MACUISPANA, monto:811382.25, importe_modificado:811382.25]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.2]]	[2147298/proyecto_PROC ESO, 2147298/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuispán, trimestre:4.0, usuario:cead@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-19])	Sin observaciones
748220402147311	1 [geo1: [eve_municipio13, localidad17, direccion:PROLONGACION FRANCISCO TABELO CUIPOO EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE JOSE ANGELO GARCIA Y CALLE ENILIANO ZAPATA, SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO TABELO PULIDO ENTRE LAS CALLES JOSÉ ANGELO GARCÍA Y ENILIANO ZAPATA, lat=92.86728774, lon=16.84423594]]	01-12-2022	31-12-2022	1,326,200.00	1,326,200.00	1,326,200.00	1,326,200.00	1,326,200.00	[tipo: obra_Obra, numero_contrato:INACOCON 1-DOCTSM-07/2022, concepto:BARTELO MONTEJO ALCALDA, concepto:MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto:1319229.47, importe_modificado:1319229.47]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:135.9]]	[2147311/proyecto_PROC ESO, 2147311/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macajuca, trimestre:4.0, usuario:cead@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-11])	Sin observaciones
748220202068042	1 [geo1: [eve_municipio3, localidad1, direccion:AVENIDA SAN PEDRO FRACCIONAMIENTO CENTLA, 86750 FRONTERA CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE ENTRE LAS CALLES MEZCALAPA CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE RIO SAN PEDRO ENTRE LAS CALLES MEZCALAPA Y CALLE PRIMERO D, lon=92.64321789, lat=18.82312933]]	09-05-2022	07-07-2022	641,602.05	641,602.05	641,602.05	641,602.05	641,602.05	[tipo: obra_Obra, numero_contrato:CO-DOCTSM-FISE-005-CP0202022, concepto:EDUARDO IPARRA SANCHEZ, concepto:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1877830.01, importe_modificado:1877830.01]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, avance:150.22]]	[2068342/proyecto_INICIO ESO, 2068342/proyecto_PROCESO, 2068342/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre:4.0, usuario:cead@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-08])	Sin observaciones
748220202068380	1 [geo1: [eve_municipio3, localidad1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ULISES GARCIA, 86750 FRONTERA CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE ENTRE LAS CALLES CENTLA Y CALLE IGNACIO MAJIA, CARRETERA FEDERAL CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE IGNACIO MAJIA Y CA, lon=92.63840146, lat=18.82303863]]	09-05-2022	07-07-2022	1,287,023.57	1,287,023.57	1,287,023.57	1,287,023.57	1,287,023.57	[tipo: obra_Obra, numero_contrato:CO-DOCTSM-FISE-005-CP0202022, concepto:CARRETERA FEDERAL CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES IGNACIO MAJIA Y CA, lon=92.63840146, lat=18.82303863]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0]]	[2068590/proyecto_INICIO ESO, 2068590/proyecto_PROCESO, 2068590/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre:4.0, usuario:cead@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-08])	Sin observaciones

[Handwritten signature and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB20202068392	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adms	0003- FAISEntidad adms	471,333.90	232,784.75	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188533.90, modificado:0.0); (z; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282800.34, modificado:22794.75)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA COLONIA NUEVA ALIANZA DIVERSAS CALLES - 86514	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Centla	90514	5	140	227	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:524.5, meta_modificada:434.5))				
2022	4	TAB20202068396	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adms	0003- FAISEntidad adms	1,830,375.30	826,548.88	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721150.12, modificado:0.0); (z; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096225.18, modificado:826548.88))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA COLONIA CENTRO CALLE ANDRES QUINTANA ROO - 90630	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Centla	90630	5	150	220	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1016.99, meta_modificada:1018.83))				
2022	4	TAB20202068415	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adms	0003- FAISEntidad adms	862,164.83	228,881.40	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348693.00, modificado:0.0); (z; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51298.9, modificado:236881.4))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA VILLA VICENTE TORRES DE QUINTANA ROO TERCERA CALLE EL BARRIO DE BENITO JUAREZ - 91415	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Centla	91415	5	111	259	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:880.0))				
2022	4	TAB20202068418	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adms	0003- FAISEntidad adms	339,283.46	195,116.56	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135713.38, modificado:0.0); (z; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203970.08, modificado:1616.99))	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA CIUDAD DE FRONTERA COLONIA JULIUS GARCIA CALLE VICENTE GUERRERO - 91681	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Centla	91681	5	135	160	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:397.0))				

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
7482202006932	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COLONIA SANITOS DEGOLLADO COCINRA, CENITA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO MEJIA Y SANTOS DEGOLLADO POR LA CALL, km: 92.53069802, lat:18.52848837})	08-05-2022	07-06-2022	232,764.75	232,764.75	232,764.75	232,764.75	232,764.75	(cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSIJ-FSE-091-0P050702Z, contratista:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO convocante:MUNICIPIO DE CENITA, monto:471333.9, importe_modificado:471333.9})	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcciones, avance:034.9))	[206832/proyecto_PROC_ESO, 206832/proyecto_INICIO, 206832/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
7482202006936	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA ROO COLONIA CENTRO, TABASCO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JUAN GRIMALVA CALLE QUINTANA ROO ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JUAN GRIMALVA EN LA CC, km:92.5465522, lat:18.53389049})	08-05-2022	07-07-2022	826,548.88	826,548.88	826,548.88	826,548.88	826,548.88	(cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSIJ-FSE-013-0P006020Z, contratista:EDUARDO IPARRA SANCHEZ convocante:MUNICIPIO DE CENITA, monto:1830375.3, importe_modificado:1830375.3})	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.39))	[206836/proyecto_PROC_ESO, 206836/proyecto_INICIO, 206836/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla ,Trimestre:4.0, usuario:camdelaricadeno, fecha:2023-01-08))
7482202006945	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, TABASCO ENTRE CALLE QUINTAN ARAUZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE QUINTAN ARAUZ ENTRE LAS CALLES AGUSTIN MELGAR Y CALLE EMILIANO ZAP, km: 92.89495123, lat:18.38304167})	08-05-2022	07-07-2022	228,861.40	228,861.40	228,861.40	228,861.40	228,861.40	(cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSIJ-FSE-091-0P050702Z, contratista:JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO convocante:MUNICIPIO DE CENITA, monto:862164.83, importe_modificado:862164.83})	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.0))	[206841/proyecto_INICIO, 206841/proyecto_PROC_ESO, 206841/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
7482202006948	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ULISES GARCIA, 81561 FRONTERA, TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ULISES GARCIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO MEJIA, km: 92.53065962, lat:18.52852148})	08-05-2022	07-06-2022	196,116.56	196,116.56	196,116.56	196,116.56	196,116.56	(cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSIJ-FSE-099-0P050702Z, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CENITA, monto:330283.46, importe_modificado:330283.46})	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:397.0))	[206841/proyecto_PROC_ESO, 206841/proyecto_INICIO, 206841/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla ,Trimestre:4.0, usuario:camdelaricadeno, fecha:2023-01-09))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	MONTA GLOBAL APROBADO	MONTA GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB22020206852	Proyecto de Inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	3,965,398.97	2,374,017.55	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15914739, modificado:0.0); (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237922136, modificado:291497159)	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDIACAN EN LA DOMINGO AMADO BRITO SALGADO - 109182	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cundiacan	100182	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cundiacan	100182	5	64	63	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0))
2022	4	TAB22020206853	Proyecto de Inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	3,890,787.74	2,219,854.85	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479151, modificado:0.0); (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221987264, modificado:221854185)	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDIACAN EN LA REFORMA CALLE PRINCIPAL - 100676	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cundiacan	100676	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cundiacan	100676	5	1,144	1,140	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0))
2022	4	TAB22020206854	Proyecto de Inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	3,700,956.27	2,220,588.48	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14689811, modificado:0.0); (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220297116, modificado:22028848)	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDIACAN EN LA RANCHERIA LIBERTAD Sexta Seccion LOS MARTINEZ - 101879	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cundiacan	101879	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cundiacan	101879	5	69	71	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0))
2022	4	TAB22020206859	Proyecto de Inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	6,310,664.91	3,798,398.95	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252426589, modificado:0.0); (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376395936, modificado:376389165)	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN EL MUNICIPIO DE MACUAPAN RANCHERIA SIMON SARLAT - 101888	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Macuapana	101888	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuapana	101888	5	251	218	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:18, meta_modificada:18))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS			OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22020206852	1	(geot: {ove_municipio:6, localidad:123, localidad:123, direccion:CARRETERA AMADO BRITO, SALGADO, 6694 DOMINGO AMADO BRITO SALGADO, CUNDUACAN TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CARRETERA LIBERTAD 3RA. SECC. CALLE EL TONIA, CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO, lon:-83.2799892, lat:18.1398599})	12-05-2022	25-06-2022	2,314,017.55	2,314,017.55	2,314,017.55	2,314,017.55	2,314,017.55	(ccto: {tip_obra:Otra, numero_contrato:CU-4-K-169-209-FISE-2022, contratista:ESORAS TAPACENA GOMEZ, convenio:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:395368.97, importe_modificado:395368.97})	(metr: {unidad_medida:lineas, avance:120.0})	[206852]proyecto_INICIO SO, [206852]proyecto_PROCE SO, [206852]proyecto_FIN	En Ejecución	Valido avances	(ccto: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cunduaacan, trimestre:4.0, usuario:casalariscadenano, fecha:2023-01-07})	Sin observaciones
TAB22020206853	1	(geot: {ove_municipio:6, localidad:55, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA COMALCALCO - RANCHERIA LIBERTAD KILOMETRO 16 + 500 EJIDO REFORNIA, 66883 REFORNIA, CUNDUACAN TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO A REFORNIA, 66883 REFORNIA DESIASCAN A LA DESIASCAN A 11.5 K, lon:-83.34267566, lat:18.21461333})	12-05-2022	25-06-2022	2,219,854.85	2,219,854.85	2,219,854.85	2,219,854.85	2,219,854.85	(ccto: {tip_obra:Otra, numero_contrato:CU-4-K-169-290-FISE-2022, contratista:CONSTRUDPA, S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:669,787.74, importe_modificado:669787.74})	(metr: {unidad_medida:metros, avance:1200.0})	[206853]proyecto_INICIO SD, [206853]proyecto_PROCE SD, [206853]proyecto_FIN	En Ejecución	Valido avances	(ccto: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cunduaacan, trimestre:4.0, usuario:casalariscadenano, fecha:2023-01-08})	Sin observaciones
TAB22020206854	1	(geot: {ove_municipio:6, localidad:108, localidad:108, direccion:TERRACERIA TRAMO CARMENAS - LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 14 + 800 RANCHERIA LIBERTAD STA. SECCION (LOS MARTINEZ), 66680 LIBERTAD TA. SECCION LOS MARTINEZ, CUNDUACAN TABASCO ENTRE CARRETERA CARMENAS A CUNDUACAN, lon:-83.34260568, lat:18.19963942})	19-05-2022	02-07-2022	2,220,588.48	2,220,588.48	2,220,588.48	2,220,588.48	2,220,588.48	(ccto: {tip_obra:Otra, numero_contrato:CU-4-K-169-291-FISE-2022, contratista:BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convenio:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:3700995.27, importe_modificado:3700995.27})	(metr: {unidad_medida:metros, avance:1538.0})	[206854]proyecto_INICIO SO, [206854]proyecto_PROCE SO, [206854]proyecto_FIN	En Ejecución	Valido avances	(ccto: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cunduaacan, trimestre:4.0, usuario:casalariscadenano, fecha:2023-01-08})	Sin observaciones
TAB22020206859	1	(geot: {ove_municipio:12, localidad:142, direccion:CARRETERA LIBRE SIN TRAMO EJIDO AGUILAS SERENAS SIMON SARLAT KILOMETRO 1 + 109 RANCHERIA SIMON SARLAT, 66725 SIMON SARLAT, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ - TEPETTAN Y CARRETERA A IGNAQION ZARAGOZA, SAL, lon:-92.49949891, lat:17.79382158})	01-05-2022	05-05-2022	3,785,368.95	3,785,368.95	3,785,368.95	3,785,368.95	3,785,368.95	(ccto: {tip_obra:Otra, numero_contrato:CONTR-0098-0330-2022, contratista:MACUSPANA S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:8310664.91, importe_modificado:8310664.91})	(metr: {unidad_medida:kilometros, avance:1.68})	[206859]proyecto_INICIO SO, [206859]proyecto_PROCE SO, [206859]proyecto_FIN	En Ejecución	Valido avances	(ccto: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspasa, trimestre:2023-01-08})	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#1 PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	7AB22020206854	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Democrático de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Democrático de las Entidades Federativas y Municipios	000-FAISEndices	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	000-FAISEndices	1,155,608.40	674,134.26	(ff: ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624065.97, modificado.0.0, frz: ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663865.04, modificado:674134.28)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, AGUETA MELGAR, CALLE EMILIANO ZAPATA - 101831	Tabasco	Gobierno de la Entidad	101831	5	145	345	0	(meta1: (unidad_medida:Meritos Cuadrados, meta:17230, meta_modificada:17230))							
2022	4	7AB22020206854	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Democrático de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Democrático de las Entidades Federativas y Municipios	000-FAISEndices	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	000-FAISEndices	1,410,694.92	821,101.99	(ff: ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624065.97, modificado.0.0, frz: ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849388.95, modificado:821101.99)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CALLE AGUSTIN MELGAR - 102240	Tabasco	Gobierno de la Entidad	102240	5	178	280	0	(meta1: (unidad_medida:Meritos Cuadrados, meta:797.0, meta_modificada:797.0))							
2022	4	7AB22020206856	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Democrático de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Democrático de las Entidades Federativas y Municipios	000-FAISEndices	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	000-FAISEndices	3,355,279.50	2,043,167.70	(ff: ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342111.8, modificado.0.0, frz: ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013167.7, modificado:2013167.7)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EL CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CALLE SAPIAT CALLE BENITO JUAREZ - 102693	Tabasco	Gobierno de la Entidad	102693	5	210	340	0	(meta1: (unidad_medida:Meritos Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0))							
2022	4	7AB22020206854	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Democrático de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Democrático de las Entidades Federativas y Municipios	000-FAISEndices	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	000-FAISEndices	431,768.37	259,071.52	(ff: ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172174.95, modificado.0.0, frz: ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259071.52, modificado:259071.52)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA BELEN CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C-102606	Tabasco	Gobierno de la Entidad	102606	5	2893	2,889	0	(meta1: (unidad_medida:Meritos Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0))							

[Handwritten signature and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES REVISION							
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
7AB222020068542	1	(geot: {eve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE QUINTIN ARAUZ, VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 TABASCO ENTRE CALLE QUINTIN ARAUZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE QUINTIN ARAUZ ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA, importe_modificado:1155608.4})	06-06-2022	06-06-2022	674,134.26	674,134.26	674,134.26	674,134.26	674,134.26	(det1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0007SM-FISE-16-OP0004/2022, contratista:PERFORACIONE S Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1155608.4, importe_modificado:1155608.4})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0})	(206854/proyecto_INICIO_206854/proyecto_FIN_206854/proyecto_PROCESO)	En Ejecuci	Validad avances	(det1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre:4.0, usuario:candellaracadena, fecha:2023-01-08})
7AB222020068544	1	(geot: {eve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE REFORMA, CALLE PIPIA SE LOCALIZA EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE LAS CALLES REFORMA Y LA CALLE PIPIA DE L, lon:-92.69638972, lat:18.38507889})	06-06-2022	06-06-2022	621,101.99	621,101.99	621,101.99	621,101.99	621,101.99	(det1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0007SM-FISE-16-OP0004/2022, contratista:PERFORACIONE S Y OBRAS CIVILES DDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1155608.4, importe_modificado:1155608.4})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.0})	(206854/proyecto_INICIO_206854/proyecto_FIN_206854/proyecto_PROCESO)	En Ejecuci	Validad avances	(det1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre:4.0, usuario:candellaracadena, fecha:2023-01-08})
7AB222020068546	1	(geot: {eve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA VILLA SARLAT, 86762 SIMON SARLAT, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UNICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES FRANCISCO MADERO Y IM-92.80914875, lat:18.34418113})	08-06-2022	06-06-2022	2,013,167.70	2,013,167.70	2,013,167.70	2,013,167.70	2,013,167.70	(det1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-CP038729/22, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:335279.5, importe_modificado:335279.5})	(meta1: {unidad_medida:Kilometros lineal, avance:0.6})	(206854/proyecto_INICIO_206854/proyecto_PROCESO)	En Ejecuci	Validad avances	(det1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre:4.0, usuario:candellaracadena, fecha:2023-01-08})
7AB222020068547	1	(geot: {eve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ABACILIANO SARTAGO C COLONIA BELLEN, TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCA DE SAENZ DE LABORDA Y SALUBRIDO DE LA CORDA MACISPANA SE CIRCULA SOBRE LA CARRETERA A BELEN RECORRIENDO APROX 3.75 KM LLEGANDO A LA COLONIA A MAVO I, lon:-92.61384829, lat:17.78613824})	01-06-2022	30-06-2022	259,071.82	259,071.82	259,071.82	259,071.82	259,071.82	(det1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-101044/2022, convocante:PROCESO INFRA AGRONOMICIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACISPANA, monto:431786.37, importe_modificado:431786.37})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.0})	(206854/proyecto_INICIO_206854/proyecto_FIN_206854/proyecto_PROCESO)	En Ejecuci	Validad avances	(det1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Centla, trimestre:4.0, usuario:candellaracadena, fecha:2023-01-08})

(Handwritten signature and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MONTA GLOBAL APROBADO	MONTA GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220202068549	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Recursos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Recursos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	2,529,007.64	1,516,804.98	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101700.09, modificado:0.0), (f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516804.88, modificado:1516804.88))	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN MACUSPANA CIUDAD MACUSPANA EN LA ESCUELA COMALEF CINCUENTA Y TRES - 102772	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educativa	Sin identificar	Municipio de Macuspana	102772	\$	1,045	1,007	0	(meta: 1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0)
2022	4	TAB220202068550	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Recursos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Recursos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	3,381,842.26	2,029,105.98	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352737.31, modificado:0.0), (f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028105.95, modificado:2028105.95))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRMANCO EN EL MANCIPIO DE MACUSPANA COLONIA BLEN CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C - 102317	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspana	102317	\$	16,677	15,548	0	(meta: 1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:196.50)
2022	4	TAB220202068551	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Recursos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Recursos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	5,656,217.05	3,470,844.03	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324969.92, modificado:0.0), (f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3513730.23, modificado:3470844.03))	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN PRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN EL CUIDO SAN PEDRO CUNDUACAN - 104965	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacan	104965	\$	230	244	0	(meta: 1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:290.00)
2022	4	TAB220202068554	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Recursos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Recursos Federales a las Entidades Federativas y Municipios	3,322,881.76	1,693,608.06	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326972.1, modificado:0.0), (f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693608.06, modificado:1693608.06))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIJANGUILLO CIUDAD DE HUIJANGUILLO CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA - 104407	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huijanguillo	104407	\$	108	72	0	(meta: 1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:464.40)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
	TIPO GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO	CONTRATOS
TAB2020206854	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidat:1, direccion: CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA, 80207 TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CERRADA AZULENA, PARTIENDO DE LA CD DE MACUSPANA SE CIRCULA SOBRE LA AV A LA TORRE CON RUMBO AL POBLADO (GIVAGIO ZARAGOZA SE BUSA, linc:82.57896333, lat:17.7698899))	01-05-2022	30-07-2022	1,516,804.58	1,516,804.58	1,516,804.58	1,516,804.58	1,516,804.58	(cve1: (figo_cve:03na, numero_contrato:CONT-1019-032022, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:262807.64, importe_modificado:262807.64))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10))	[206854]proyecto_INICIO En Ejecuci 206854]proyecto_PROCE n SO 206854]proyecto_FIN	Validado avances	(cve1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspana, trimestre:4.0, usuario:camdablaracademao, fecha:2023-01-08))	Sin observaciones
TAB2020206850	1	(geo1: (cve_municipio:12, localidat:16, direccion: CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTAGO C COLONIA BELÉN, 9672 BELÉN, MACUSPANA TABASCO ENTRE SALIENDO DE LA CD DE MACUSPANA SE TOMALA CARRETERA MADSPANCO ENTRE AV. POCALAN Y AV. LINDA AFRONTO, 270 BELÉN, LINDA AFRONTO, BELÉN, LINDA 501 METR, linc:82.51716664, lat:17.786212))	01-06-2022	30-07-2022	2,029,105.96	2,029,105.96	2,029,105.96	2,029,105.96	2,029,105.96	(cve1: (figo_cve:03na, numero_contrato:CONT-10166-032022, contratista:PRO-INFRRA AGRONINDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:33196326, importe_modificado:33196326))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.78))	[206850]proyecto_INICIO En Ejecuci 206850]proyecto_PROCE n SO 206850]proyecto_INICIO	Validado avances	(cve1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspana, trimestre:4.0, usuario:camdablaracademao, fecha:2023-01-08))	Sin observaciones
TAB2020206851	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidat:490, direccion: CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO CUMULAPA, EJIDO SAN PEDRO CUMULAPA, 88987 SAN PEDRO CUMULAPA, CUMULAPAN TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CUMULAPAN A SAN PEDRO CUMULAPA Y CARRETERA EL CARMEN CUMULAPA AL ESTE A 500 MTS. CAMINO CAMINO, linc:93.13243351, lat:18.01735048))	19-05-2022	02-07-2022	3,470,844.03	3,470,844.03	3,470,844.03	3,470,844.03	3,470,844.03	(cve1: (figo_cve:03na, numero_contrato:CU-143-K170-2022-FISE-2022, convocante:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CUMULAPAN, monto:5869217.05, importe_modificado:5869217.05))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0))	[206851]proyecto_INICIO En Ejecuci 206851]proyecto_PROCE n SO 206851]proyecto_FIN	Validado avances	(cve1: (observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cumulapan, trimestre:4.0, usuario:camdablaracademao, fecha:2023-01-08))	Sin observaciones
TAB2020206854	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidat:1, direccion: CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA, 80207 TABASCO ENTRE CALLE HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA Y AVENIDA PERIFERICO, CALLE CERRADA DE MEZCALAPA POR LA AV. PERIFERICO CERCA DEL DIF, linc:93.38749893, lat:17.83987699))	23-05-2022	06-07-2022	1,993,609.06	1,993,609.06	1,993,609.06	1,993,609.06	1,993,609.06	(cve1: (figo_cve:03na, numero_contrato:HU-CD-3333304-028-2022, convocante:PRO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3322881.76, importe_modificado:3322881.76))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.0))	[206854]proyecto_INICIO En Ejecuci 206854]proyecto_PROCE n SO 206854]proyecto_FIN	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB22020206855	33-004-FAIS-2022	Aprobación de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	33-004-FAIS-2022	Aprobación de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	003-FAISEntidades	7,860,239.49	4,254,143.88	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20300958, modificado:0), (F: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4254143.88, modificado:254143.88)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRAMANGULLO EN EL MUNICIPIO DE HIRAMANGULLO CIUDAD DE HIRAMANGULLO EN DIVERSAS CALLES - 104422	27 Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	104422	5	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hiramangallo	104422	339	226	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3688.9, meta_modificada:688.8.9)
2022	4	TAB22020206857	33-004-FAIS-2022	Aprobación de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	33-004-FAIS-2022	Aprobación de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	003-FAISEntidades	407,467.95	236,626.88	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162987.18, modificado:0), (F: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244480.77, modificado:236626.88)	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARAISO DE LA COLONIA QUINTA ENTRAIDA ROSALINO CANDELERO - 10464	27 Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	10464	6	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Paraiso	10464	56	112	0	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:741.5, meta_modificada:741.5)
2022	4	TAB22020206858	33-004-FAIS-2022	Aprobación de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	33-004-FAIS-2022	Aprobación de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	003-FAISEntidades	180,975.83	113,944.78	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7690.33, modificado:0), (F: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113985.5, modificado:113944.78)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARAISO FRANCISCO MADRERO ENTRAIDA LOS AVALOS FRENTE A LA DEPORTIVA - 104579	27 Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	104579	6	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Paraiso	104579	27	52	0	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0)
2022	4	TAB22020206859	33-004-FAIS-2022	Aprobación de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	33-004-FAIS-2022	Aprobación de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	003-FAISEntidades	2,850,206.47	1,774,923.19	(FI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183282.19, modificado:0), (F: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774923.28, modificado:174923.19)	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE PARAISO RANCHO HERA ORENTE PRIMERA SECCION CALLE CAMINO VIEJO - 104613	27 Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	104613	6	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Paraiso	104613	231	119	0	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:384.3, meta_modificada:384.3)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATS	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8666.8))	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220202068556	1	(geo1: (ove_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUATREMOC MILVEGAS CUATREMOC MALPAISO, entre calle CLAUDIO GARCIA Y CALLE IGNACIO GUTIERRES COLONIA 5 DE MAYO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, ENTRE CALLE CUATREMOC CALLE CERRADA CUATREMOC MARCELINO GARCIA J, lat: 93.39879764, lon:17.83981650))	01-05-2022	15-07-2022	4,254,143.89	4,254,143.89	4,254,143.89	4,254,143.89	4,254,143.89	(cto1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-53305934-032-2022, contratista:JOSE DE LA CRUZ HERNANDEZ ADOREN HUIMANGUILLO, comocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:71809239.48, importe_modificado:71809239.48))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8666.8))	CONTRATS	(2068557/proyecto_INICIO SO, 2068557/proyecto_PROCESO, 2068557/proyecto_FIN SO)	ESTATUS	Validado avances	(obj1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Huimanguillo, trimestre:4.0, usuario:candalaricadecano, fecha:2023-01-07))	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202068557	1	(geo1: (ove_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE ROSALINO CANDELERO EJIDO QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO, ENTRE CALLE ROSALINO CANDELERO Y CALLE MISAELE DE LA CRUZ, CAMINO QUINTIN ARAUZ, CALLE ROSALINO CANDELERO ENTRE LAS CALLE MISAELE DE LA CRUZ Y CAMIL, lat: 93.21213397, lon:18.33226700))	20-05-2022	03-06-2022	238,626.83	238,626.83	238,626.83	238,626.83	238,626.83	(cto1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO D0075M-PA-01/02/22, comocante:SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBAVI, S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:407467.95, importe_modificado:407467.95))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:741.5))	CONTRATS	(2068557/proyecto_INICIO SO, 2068557/proyecto_PROCESO, 2068557/proyecto_FIN SO)	ESTATUS	Validado avances	(obj1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraíso, trimestre:4.0, usuario:candalaricadecano, fecha:2023-01-07))	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202068558	1	(geo1: (ove_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE ROSALINO CANDELERO DEL CAMINO DE JOSE CARDOVA A FRANCISCO MADRERO EJIDO FRANCISCO MADRERO, 86600 FRANCISCO MADRERO, PARAISO TABASCO, ENTRE CALLE ENTREDA LOS AVALOS Y AVENIDA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO, lat: 93.21868965, lon:18.34612500))	20-05-2022	26-05-2022	113,944.78	113,944.78	113,944.78	113,944.78	113,944.78	(cto1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO D0075M-PA-07/02/22, comocante:SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBAVI, S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:189975.83, importe_modificado:189975.83))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2715.9))	CONTRATS	(2068558/proyecto_INICIO SO, 2068558/proyecto_PROCESO, 2068558/proyecto_FIN SO)	ESTATUS	Validado avances	(obj1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraíso, trimestre:4.0, usuario:candalaricadecano, fecha:2023-01-07))	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202068559	1	(geo1: (ove_municipio:14, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO VIEJO RANCHERIA ORIENTE IA SECCION, 86615 ORIENTE RA, SECCION, PARAISO TABASCO, ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE MALPAISO, EL BELLOTE, CALLE OCCIDENTE A MOCTEZUMA, CALLE CAMINO VIEJO ENTRE LA CARRETERA MALPAISO EL, lat: 93.20520463, lon:18.34176029))	02-05-2022	15-06-2022	1,774,923.19	1,774,923.19	1,774,923.19	1,774,923.19	1,774,923.19	(cto1: (ipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO D0075M-PA-07/02/22, comocante:CESAR GUADALUPE GONZALEZ RUBIO CASTELLANOS, comocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2658205.47, importe_modificado:2658205.47))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:854.3))	CONTRATS	(2068559/proyecto_INICIO SO, 2068559/proyecto_PROCESO, 2068559/proyecto_FIN SO)	ESTATUS	Validado avances	(obj1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Paraíso, trimestre:4.0, usuario:candalaricadecano, fecha:2023-01-07))	OBSERVACIONES_REVISION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	RAMO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB2020206850	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados, Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Estados, Entidades Federativas y Municipios	5,179,851.14	3,107,910.08	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071818.81, modificado:0.0); (F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3107910.08, modificado:3107910.08))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EJIDO DE LOS ALAMOS PRIMERA SECCION - 104688	27	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	104688	5	408	382	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	4	TAB2020206851	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados, Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Estados, Entidades Federativas y Municipios	1,860,047.03	1,120,828.22	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747181.81, modificado:0.0); (F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120828.22, modificado:1120828.22))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EJIDO GUAYAL - 104840	27	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	104840	5	471	483	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0))
2022	4	TAB2020206852	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados, Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Estados, Entidades Federativas y Municipios	4,084,915.58	2,444,253.02	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183085.43, modificado:0.0); (F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450948.15, modificado:244253.09))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EJIDO MARIA MORELOS Y PAVON - 104688	27	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	104688	5	227	212	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	4	TAB2020206853	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados, Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de los Estados, Entidades Federativas y Municipios	3,476,451.21	2,085,870.79	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193830.46, modificado:0.0); (F2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085870.73, modificado:2085870.73))	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA POBLADO XICOTENCAL - 104613	27	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	104613	5	855	613	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0))

DETALLE PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CÓDIGO		DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
TIPO	REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220202068560	1	(gest) (cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE CARRETERA TABASCO, POCHITOCAL TACOTALPA POCHITOCAL PRIMERA SECCIÓN TILA Y TORONJO EJIDO LOMAS ALEGRES RA SECCIÓN, 8862 LOMAS ALEGRES RA SECCIÓN, ENTRE TACOTALPA TABASCO, ENTRE CARRETERA TABASCO POCHITOCAL PRIMERA SECCIÓN TILA Y TORONJO Y CARRER, lni:92.65970491, lni:17.55815899)	25-07-2022	25-07-2022	3,107,910.08	3,107,910.08	3,107,910.08	3,107,910.08	(cbo): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:DOO00TSM-MTA-FISERAM033-014/2022, contrasata:INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS LORCMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:3176850.14, importe_modificado:5179650.14)	(meta): (unidad_medida:(kilometro lineal, avance:1.0))	2068550/proyecto_INICIO SO, 2068550/proyecto_PROCE SO, 2068550/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(cbo): (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, trimestre:4.0, usuario:carandianacardenao, fecha:2023-01-18)	Sin observaciones	
TAB220202068561	1	(gest) (cve_municipio:15, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUAYAL, 8899 GUAYAL, TACOTALPA TABASCO, ENTRE CARRETERA PRINCIPAL CARRETERA DE JALAPA A GUAYAL, CARRETERA DE JALAPA A GUAYAL, CARRETERA DE JALAPA A GUAYAL, CARRETERA DE GUAYAL CALLE PRINCIPAL DE GUAYAL, CARRETERA DE JALAPA A CATAHAL, AL SUR DEL, lni:92.59977654, lni:17.53611589)	29-07-2022	16-05-2022	1,120,828.22	1,120,828.22	1,120,828.22	1,120,828.22	(cbo): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:DOO00TSM-MTA-FISERAM033-065/2022, contrasata:INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS LORCMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:1689047.03, importe_modificado:1888047.03)	(meta): (unidad_medida:(metros Cuadrados, avance:750.0))	2068551/proyecto_INICIO SO, 2068551/proyecto_PROCE SO, 2068551/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(cbo): (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, trimestre:4.0, usuario:carandianacardenao, fecha:2023-01-18)	Sin observaciones	
TAB220202068562	1	(gest) (cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO, JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, 8892 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE TACOTALPA TABASCO, ENTRE TACOTALPA TABASCO, ENTRE TACOTALPA A LOMAS ALEGRES (CALLE PRINCIPAL DE LOMAS ALEGRES), lni:92.65970491, lni:17.55815899)	13-08-2022	16-05-2022	2,444,253.09	2,444,253.09	2,444,253.09	2,444,253.09	(cbo): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:DOO00TSM-MTA-FISERAM033-009/2022, contrasata:INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS LORCMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:4969413.58, importe_modificado:4969413.58)	(meta): (unidad_medida:(kilometro lineal, avance:1.0))	2068552/proyecto_INICIO SO, 2068552/proyecto_PROCE SO, 2068552/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(cbo): (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, trimestre:4.0, usuario:carandianacardenao, fecha:2023-01-18), obs: (observación:Observación modificada, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegue, fecha:2023-01-18), obs: (observación:Observación modificada, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegue, fecha:2023-01-18), obs: (observación:Observación modificada, trimestre:4.0, usuario:yulianapriegue, fecha:2023-01-18)	Sin observaciones	
TAB220202068563	1	(gest) (cve_municipio:15, localidad:62, direccion:CALLE SIN NOMBRE DEL POBLADO XICOTENCATL, PUEBLO XICOTENCATL, 8898A XICOTENCATL, TACOTALPA TABASCO, ENTRE Y CARRETERA TACOTALPA LAZARO CARDENAS, CARRETERA LAZARO CARDENAS A XICOTENCATL, CALLE SIN NOMBRE EN EL POBLADO XICOTENCATL, lni:92.70916985, lni:17.51827893)	11-07-2022	13-05-2022	2,085,870.70	2,085,870.70	2,085,870.70	2,085,870.70	(cbo): (tipo_obra:Otra, numero_contrato:DOO00TSM-MTA-FISERAM033-007/2022, contrasata:TEMPLE ELECTRICIDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:3476451.21, importe_modificado:3476451.21)	(meta): (unidad_medida:(metros lineales, avance:189.0))	2068553/proyecto_INICIO SO, 2068553/proyecto_PROCE SO, 2068553/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(cbo): (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, trimestre:4.0, usuario:carandianacardenao, fecha:2023-01-18)	Sin observaciones	

(Handwritten signature)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220302104250	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidades	2,390,645.94	1,434,387.56	(ff) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434387.56, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434387.56, modificado:1434387.56)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA CIUDAD TACOTALPA CIRCUITO MARTIN PEREZ - 105040	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tacotalpa	105040	5	4,228	3,942	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0))
2022	4	TAB220302104249	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidades	3,794,817.78	2,276,890.87	(ff) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517927.11, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278690.67, modificado:278690.67)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA POBLADO AGUILES SERCAN SAN FERNANDO CALLE ORJUNALACION OESTE Y ORJUNALACION NORTE - 208548	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macuspána	208548	5	2,237	2,236	0	(meta:1 (unidad_medida:kilo metro lineal, meta:0.77, meta_modificada:0.77))
2022	4	TAB220302104250	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1005- FAISEntidades	2,879,370.04	1,727,822.02	(ff) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151746.02, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727822.02, modificado:1727822.02)	CONSTRUCCION DE POTO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA - 208603	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macuspána	208603	5	356	760	0	(meta:1 (unidad_medida:Pozo (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	4	TAB220302104251	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidades	5,917,721.98	3,650,632.96	(ff) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817063.66, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350932.66, modificado:350932.66)	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION UBR EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN CIUDAD DE BALANCAN COLONIA EL CARMEN - 208604	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	6th identificar	Municipio de Balancan	208604	5	6,199	6,291	0	(meta:1 (unidad_medida:Españoles, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB22032026554	1	21-05-2022	25-07-2022	1,434,387.56	1,434,387.56	1,434,387.56	1,434,387.56	1,434,387.56	(tipo: obra Otro, numero_contrato:CONTRATO 000158, MTA:SERVIM033-015020, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACOTALPA, monto:230046.94, importe_modificado:230046.94)	(meta:1, unidad_medida:Metres Cuadrados, avance:2276.0)	(208564/proyecto_INICIO SO, 208564/proyecto_PROCE SO, 208564/proyecto_FIN)	Validado avances	(objet: (observación:Secretaría de Bienestar, Susestabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Tacotalpa, trimestre 4.0, usuario:camandib@rednetab. gob.mx, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones
TAB22032104248	1	13-05-2022	11-05-2022	2,276,890.67	2,276,890.67	2,276,890.67	2,276,890.67	2,276,890.67	(objet: (tipo: obra Odra, numero_contrato:CONTRATO 0107-04/2022, contratista:RICARDOZ INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:3794917.8, importe_modificado:3794917.8))	(meta:1, unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.77)	(2104250/proyecto_INICIO SO, 2104250/proyecto_PROCE SO, 2104250/proyecto_FIN)	Validado avances	(objet: (observación:Secretaría de Bienestar, Susestabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspána, trimestre 4.0, usuario:camandib@rednetab. gob.mx, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones
TAB22032104250	1	13-05-2022	11-05-2022	1,727,622.02	1,727,622.02	1,727,622.02	1,727,622.02	1,727,622.02	(objet: (tipo: obra Otro, numero_contrato:CONTRATO 10108-04/2022, contratista:CONSTRUCTORA SERVICIOS JESHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACUSPANA, monto:2879370.04, importe_modificado:2879370.04))	(meta:1, unidad_medida:Pasos, avance:1.0)	(2104250/proyecto_INICIO SO, 2104250/proyecto_PROCE SO, 2104250/proyecto_FIN)	Validado avances	(objet: (observación:Secretaría de Bienestar, Susestabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Macuspána, trimestre 4.0, usuario:camandib@rednetab. gob.mx, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones
TAB22032104251	1	04-05-2022	30-11-2022	3,550,632.95	3,550,632.95	3,550,632.95	3,550,632.95	3,550,632.95	(objet: (tipo: obra Odra, numero_contrato:CONTRATO 0150-04/2022, contratista:PROYECTOS ITALMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BALANCAN, monto:591721.58, importe_modificado:591721.58))	(meta:1, unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0)	(2104251/proyecto_INICIO SO, 2104251/proyecto_PROCE SO, 2104251/proyecto_FIN)	Validado avances	(objet: (observación:Secretaría de Bienestar, Susestabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Balancan, trimestre 4.0, usuario:camandib@rednetab. gob.mx, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 PROGRAMA	#2 CICLO DE RECURSO	#2 PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402141542	Proyecto de Inversión de	33- Aprobación para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1,350,221.59	1,110,424.64	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740329.94, modificado:0), IFZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110494.75, modificado:110494.64))	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE PARASITO, EJIDO FRANCISCO MADRERO MADRERO, DIVERSAS CALLES - 104593	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	104593	Municipio de Parasito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Parasito	104593	5	129	126	0	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0)
2022	4	TAB220402142258	Proyecto de Inversión de	33- Aprobación para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	93,450.00	56,070.00	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37390.0, modificado:0), IFZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9970.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS EN LA RANCHERIA EL MINGO - 143332	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	143332	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	143332	5	26	26	0	(meta:1, unidad_medida:Estufas, meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142260	Proyecto de Inversión de	33- Aprobación para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	93,450.00	56,070.00	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37390.0, modificado:0), IFZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9970.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS EN LA RANCHERIA HABANERO PRIMERA SECCION - 143892	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	143892	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	143892	5	28	26	0	(meta:1, unidad_medida:Estufas, meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142261	Proyecto de Inversión de	33- Aprobación para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcación de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	260,350.00	188,210.00	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121402.0, modificado:0), IFZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182210.0, modificado:182210.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS EN LA RANCHERIA GUTIERREZ GOMEZ SAN FELIPE - 143693	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	143693	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	143693	5	83	79	0	(meta:1, unidad_medida:Estufas, meta:45.0, meta_modificada:45.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	VALIDADO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
TAB220402141542	1	(geo1: (geo_municipio:14, localidad:19), direccion: CALLE ENTRADA PARA 3 Y ENTRADA 3, ENTRADA DON CHICO Y ENTRADA HUALTERO EJIDO FRANCISCO I. MADRERO, 86600 FRANCISCO I. MADRERO (MADERO), PARAJISO TABASCO ENTRE CALLE ENTRADA LA BRECHA ENTRADA 1 ENTRADA, lon: 93.22089285, lat:18.3472672)	05-05-2022	07-07-2022	1,110,494.64	1,110,494.64	1,110,494.64	1,110,494.64	1,110,494.64	(cbot1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CONTI-DOOT/SILPA-028/2022, contratista:CESAR GUADALUPE GONZALEZ RUBIO CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE PARAJISO, monto:1603824.59, importe_modificado:1695624.59))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avances:58.0))	(2141542/proyecto_INICIO, 2141542/proyecto_FIN, 2141542/proyecto_PROCE, SO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Parajiso, trimestre:4.0, usuario:cametiancadenao, fecha:2023-01-18), obs2: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Parajiso, trimestre:4.0, usuario:cametiancadenao, fecha:2023-01-18), obs3: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Parajiso, trimestre:4.0, usuario:cametiancadenao, fecha:2023-01-18), obs4: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Parajiso, trimestre:4.0, usuario:cametiancadenao, fecha:2023-01-18))
TAB220402142268	1	(geo1: (geo_municipio:2, localidad:41, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO SANTUARIO ZDA, SECC. LAS PIEDRAS - EL GOLPE - EL MINGO KILOMETRO 12 + 300 RANCHO EL MINGO, 86711 EL RANCHO EL MINGO, SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA C. BORNIQUEN HACIA CARDENAS RAUDALES III, lon:83.56260357, lat:18.34646359))	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(cbot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA927029, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estuque, avances:15.0))	(2142268/proyecto_INICIO, 2142268/proyecto_FIN, 2142268/proyecto_PROCE, SO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elcabbathemendezm, fecha:2023-01-11))
TAB220402142261	1	(geo1: (geo_municipio:2, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CENTRO DE COMERCIO, SECCION, GUTIERREZ GOMEZ OJ, PUEBLO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE), 86495 IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE), CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA ABRAH LINCOLN-33, 39554284, lon:83.74431813, lat:18.15304895))	01-07-2022	31-12-2022	168,210.00	168,210.00	168,210.00	168,210.00	168,210.00	(cbot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA927029, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estuque, avances:45.0))	(2142261/proyecto_INICIO, 2142261/proyecto_FIN, 2142261/proyecto_PROCE, SO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elcabbathemendezm, fecha:2023-01-11))

(Handwritten signatures and marks)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO DE RECURSO	TIPO RAMO DE RECURSO	TIPO RAMO DE RECURSO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402142263	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de los Estados Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de los Estados Federales para las Entidades Federativas y Municipios	93,450.00	56,070.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0), (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA RANCHERIA HABANERO SEGUNDA SECCION EL CASTAÑO - 144142	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Caderñas	144142	9	28	26	0	(metas: (unidad_medida:Estufas), metas:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142264	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de los Estados Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de los Estados Federales para las Entidades Federativas y Municipios	124,800.00	74,750.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48840.0, modificado:0.0), (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74750.0, modificado:74750.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO PRIMERA SECCION - 144389	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Caderñas	144389	8	37	35	0	(metas: (unidad_medida:Estufas), metas:20.0, meta_modificada:20.0)
2022	4	TAB220402142265	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de los Estados Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de los Estados Federales para las Entidades Federativas y Municipios	93,450.00	56,070.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0), (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA RANCHERIA EL JOBO PUNTA BRAVA - 144592	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Caderñas	144592	8	28	26	0	(metas: (unidad_medida:Estufas), metas:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142266	Proyecto de Inversión	33- Aportación de los Estados Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de los Estados Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de los Estados Federales para las Entidades Federativas y Municipios	93,450.00	56,070.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0), (FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA COLONIA MEJOR OCAIMPO - 144647	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Caderñas	144647	8	26	26	0	(metas: (unidad_medida:Estufas), metas:15.0, meta_modificada:15.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
TAB220402142263	1 (geo1: (eve_municipio:2, localidad:4, RANCHERIA HABANERO SEGUNDA SECCION EL CASTAÑO 86460 HABANERO DA SECCION EL CASTAÑO), CORDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CORDENAS-VILLAHERMOSA A 10.5 KM ANTES DE LLEGAR AL PUENTE Y CALLE CALLE A LA IZD), lon: 93.29585207, lat:17.89539971)	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(ccto: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82-E2-2022, contralista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificador:1.666522004E7)	(meta1: (unidad_medida:Estimado), avance:15.0)	(2142263)proyecto_PROCE ESO, 2142263)proyecto_INICIO, 2142263)proyecto_FIN	Terminado o avances	Validado avances	(obs: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Córdenas, trimestre 4.0, usuario:elizabethhemandaz, fecha:2023-01-11)
TAB220402142264	1 (geo1: (eve_municipio:2, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 187 TRAMO CARRETERA CORDENAS A GUINAJÁN - RANCHERIA MIGUEL HIDALGO PRIMERA SECCION KILOMETRO 11 +200 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO IRL, SECCION, 86460 DEL TRAMO PARA SECCION, CORDENAS, SECCION CARRETERA TABASCO A GUINAJAN, lon:-93.35973658, lat:18.60962423)	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	(ccto: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82-E2-2022, contralista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificador:1.666522004E7)	(meta1: (unidad_medida:Estimado), avance:20.0)	(2142264)proyecto_PROCE ESO, 2142264)proyecto_INICIO, 2142264)proyecto_FIN	Terminado o avances	Validado avances	(obs: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Córdenas, trimestre 4.0, usuario:elizabethhemandaz, fecha:2023-01-11)
TAB220402142265	1 (geo1: (eve_municipio:2, localidad:49, direccion:TERRACERIA TRAMO CARRETERA CORDENAS - CONGRREGACION EL JOBO PUNTA BRAVA MARGEN DERECHO KILOMETRO 57 + 700 RANCHERIA EL JOBO (PUNTA BRAVA), 864718 EL TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CO, lon:-93.1922267, lat:18.16267148)	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(ccto: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82-E2-2022, contralista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificador:1.666522004E7)	(meta1: (unidad_medida:Estimado), avance:15.0)	(2142265)proyecto_INICIO ESO, 2142265)proyecto_FIN	Terminado o avances	Validado avances	(obs: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Córdenas, trimestre 4.0, usuario:elizabethhemandaz, fecha:2023-01-11)
TAB220402142266	1 (geo1: (eve_municipio:2, localidad:51, direccion:CALLE CARRETERA ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-CO, LOMA MELCHOR OZAMPA, 86545 MELCHOR OZAMPA, CORDENAS TABASCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE REFORMA, PERFERCO PROLONGACION CARRETERA COMALCALCO A CORDENAS A 5.1 KM DEL CE, lon:-93.364507149, lat:18.03469337)	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(ccto: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82-E2-2022, contralista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificador:1.666522004E7)	(meta1: (unidad_medida:Estimado), avance:15.0)	(2142266)proyecto_INICIO ESO, 2142266)proyecto_PROCE	Terminado o avances	Validado avances	(obs: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Córdenas, trimestre 4.0, usuario:elizabethhemandaz, fecha:2023-01-11)

(Handwritten signature and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CODIGO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402142267	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios para la Demarcación de las Territorios Federales del Distrito Federal	1004-FAIS 2022	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios para la Demarcación de las Territorios Federales del Distrito Federal	1003- FAISEnd aso	83,450.00	56,070.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES, monto:37380.0, modificado:0.0); (f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_area:3, tipo_recurso:FEDERALES, monto:56070.0, modificado:56070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CORDENAS EN EL MUNICIPIO DE CORDENAS EN EL MUNICIPIO DE CORDENAS EN LA NATIVIDAD - 144732	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cordenas	144732	5	28	26	0	(meta: (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142268	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios para la Demarcación de las Territorios Federales del Distrito Federal	1004-FAIS 2022	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios para la Demarcación de las Territorios Federales del Distrito Federal	1003- FAISEnd aso	62,300.00	37,380.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES, monto:29820.0, modificado:0.0); (f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_area:3, tipo_recurso:FEDERALES, monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CORDENAS EN LA RANCHERIA MARIANUELO 2DA SECCION COLONIA LA FE - 144795	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cordenas	144795	5	19	18	0	(meta: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	TAB220402142269	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios para la Demarcación de las Territorios Federales del Distrito Federal	1004-FAIS 2022	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios para la Demarcación de las Territorios Federales del Distrito Federal	1003- FAISEnd aso	83,450.00	56,070.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES, monto:37380.0, modificado:0.0); (f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_area:3, tipo_recurso:FEDERALES, monto:56070.0, modificado:56070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CORDENAS EN LA RANCHERIA MARIANUELO 2DA SECCION A - 144823	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cordenas	144823	5	28	26	0	(meta: (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142270	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios para la Demarcación de las Territorios Federales del Distrito Federal	1004-FAIS 2022	33- Aportación Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios para la Demarcación de las Territorios Federales del Distrito Federal	1003- FAISEnd aso	83,450.00	56,070.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES, monto:37380.0, modificado:0.0); (f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_area:3, tipo_recurso:FEDERALES, monto:56070.0, modificado:56070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA RANCHERIA MARIANUELO TERCERA SECCION - 144822	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cordenas	144822	5	28	26	0	(meta: (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB220402142267	1 Igeot1: (eve_municipio:2, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 180 TRAMO CARRETERA CARDEÑAS A POBLADO C-11 JOSE MARIA MOREL - RANCHERIA NARANJERO IRA SECCION (COLONIA LA FE) KILOMETRO 52 + 500 RANCHERIA NARANJERO IRA SECCION A, 86475 TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO ENTRE CARDEÑAS A, lon:-83.34992541, lat:18.6984608)	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	CONTRATOS (cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, fecha_inicio:82-E2-2022, contralista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDEÑAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estuque), , avance:16.93)	(c1:42267)proyecto, PROC (meta1: (unidad_medida:Estuque), , avance:16.93)	(2:42267)proyecto, PROC (meta1: (unidad_medida:Estuque), , avance:16.93)	Terminado o en proceso	Validado	(cbo1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4, usuario:elizabethherrandez, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142268	1 Igeot1: (eve_municipio:2, localidad:53, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 180 TRAMO CARRETERA CARDEÑAS A POBLADO C-11 JOSE MARIA MOREL - RANCHERIA NARANJERO IRA SECCION (COLONIA LA FE) KILOMETRO 52 + 500 RANCHERIA NARANJERO IRA SECCION A, 86475 TABASCO ENTRE CARRETERA TABASCO ENTRE CARDEÑAS A, lon:-83.34992541, lat:18.6984608)	01-07-2022	31-12-2022	37,390.00	37,390.00	37,390.00	37,390.00	37,390.00	CONTRATOS (cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, fecha_inicio:82-E2-2022, contralista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDEÑAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estuque), , avance:10.93)	(c1:42268)proyecto, FIN, (meta1: (unidad_medida:Estuque), , avance:10.93)	(2:42268)proyecto, FIN, (meta1: (unidad_medida:Estuque), , avance:10.93)	Terminado o en proceso	Validado	(cbo1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4, usuario:elizabethherrandez, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142269	1 Igeot1: (eve_municipio:2, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 180 TRAMO CARRETERA CARDEÑAS A POBLADO C-11 JOSE MARIA MOREL - RANCHERIA NARANJERO IRA SECCION (COLONIA LA FE) KILOMETRO 50 + 500 RANCHERIA NARANJERO IRA SECCION A, 86478 NARANJERO DA SECCION A, CARDEÑA, lon:-83.6283387, lat:18.21650694)	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	CONTRATOS (cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, fecha_inicio:82-E2-2022, contralista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDEÑAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estuque), , avance:16.93)	(c1:42269)proyecto, PROC (meta1: (unidad_medida:Estuque), , avance:16.93)	(2:42269)proyecto, PROC (meta1: (unidad_medida:Estuque), , avance:16.93)	Terminado o en proceso	Validado	(cbo1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethherrandez, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142270	1 Igeot1: (eve_municipio:2, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 180 TRAMO CARRETERA CARDEÑAS A POBLADO C-11 JOSE MARIA MOREL - RANCHERIA NARANJERO IRA SECCION (COLONIA LA FE) KILOMETRO 57 + 800 RANCHERIA NARANJERO 3RA SECCION, 86477 NARANJERO IRA SECCION, CARDEÑAS TABASCO ENTRE CA, lon:-83.66430175, lat:18.22702129)	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	CONTRATOS (cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, fecha_inicio:82-E2-2022, contralista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDEÑAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estuque), , avance:16.93)	(c1:42270)proyecto, INICIO (meta1: (unidad_medida:Estuque), , avance:16.93)	(2:42270)proyecto, INICIO (meta1: (unidad_medida:Estuque), , avance:16.93)	Terminado o en proceso	Validado	(cbo1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethherrandez, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA	MONT0 GLOBAL APROBADO	MONT0 GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402142271	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad adms	03- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	89,450.00	56,070.00	(ff1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37980.0, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA NUEVA ZELANDIA EL INGENIO - 144938	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	144938	5	28	26	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142272	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad adms	03- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	89,450.00	56,070.00	(ff1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37980.0, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA NUEVA ZELANDIA EL INGENIO - 144938	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	144938	5	28	26	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142273	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad adms	03- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	124,000.00	74,760.00	(ff1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49840.0, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA AGRICOLA PAYLEBOT - 145006	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	145006	5	37	35	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:20.0, meta_modificada:20.0)
2022	4	TAB220402142274	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidad adms	03- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	124,000.00	74,760.00	(ff1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49840.0, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA AGRICOLA PAYLEBOT - 145006	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	145006	5	37	35	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:20.0, meta_modificada:20.0)

(Handwritten signature and scribbles)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22040214271	1	[geo1: {eve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE REVOLUCION, INGENIERO, 86655 NUEVA ZELANDIA (EL INGENIO), CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS A NUEVA ZELANDA A 7.1 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE CARDENAS SOBRE LA CARRETERA 187 Y CALL, loc: 93.35122975, lat:17.84789549}]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[citr1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LAB270029, monto:1.69652204E7, importe_modificado:1.69652204E7}], [meta1: {unidad_medida:Estuq(s), avance:16.99}]	(214227)proyecto, INICIO 214227)proyecto, FIN, 214227)proyecto, PROCE SO)	Terminado	Flujo	[obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhermandezm, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones	
TAB22040214272	1	[geo1: {eve_municipio:2, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 180 TRAMO CARRETERA CARDENAS A CARRETERA SANCHEZ MAGAÑANEZ- EJIDO OJSHAL KILÓMETRO 88 + 900 EJIDO OJSHAL, 86460 OJSHAL, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARDENAS SOBRE LA CARRETERA 187 Y CALL, loc: 93.35122975, lat:16.24181728}]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[citr1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LAB270029, monto:1.69652204E7, importe_modificado:1.69652204E7}], [meta1: {unidad_medida:Estuq(s), avance:16.99}]	(214227)proyecto, FIN, 214227)proyecto, INICIO, 214227)proyecto, PROCE SO)	Terminado	Validado avances	[obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhermandezm, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones	
TAB22040214273	1	[geo1: {eve_municipio:2, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 180 TRAMO CARRETERA CARDENAS A CARRETERA SANCHEZ MAGAÑANEZ- COLONIA AGRICOLA PAYLEBOT KILÓMETRO 88 + 900 COLONIA PAYLEBOT, 86460 PAYLEBOT, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARDENAS SOBRE LA CARRETERA C, loc: 93.35122975, lat:16.25169263}]	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	[citr1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LAB270029, monto:1.69652204E7, importe_modificado:1.69652204E7}], [meta1: {unidad_medida:Estuq(s), avance:20.99}]	(214227)proyecto, FIN, 214227)proyecto, INICIO, 214227)proyecto, PROCE SO)	Terminado	Validado avances	[obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhermandezm, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones	
TAB22040214274	1	[geo1: {eve_municipio:2, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 180 TRAMO CARRETERA CARDENAS A CARRETERA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO C23 - PUEBLO C23, GENERAL VENUSTIANO CARRANZA KILÓMETRO 49 + 400 PUEBLO PUEBLO C23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86466 PUEBLO C23 GENERAL VENUSTIANO, loc:93.7392018, lat:18.11994447}]	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	[citr1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LAB270029, monto:1.69652204E7, importe_modificado:1.69652204E7}], [meta1: {unidad_medida:Estuq(s), avance:20.99}]	(214227)proyecto, FIN, 214227)proyecto, INICIO, 214227)proyecto, PROCE SO)	Terminado	Validado avances	[obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhermandezm, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142276	Proyecto de inversión	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal y Municipios	33- Aportación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	2022	1003- FAISEntidad as	1003- FAISEntidad as	124,600.00	74,760.00	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:74760.0, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:48940.0, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:25820.0, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUPEAS ECOLOGICAS EN LA COLONIA PASO Y PLAYA - 145412	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardeñas	145412	5	37	35	0	(meta1: (unidad_medida:Estufas, meta:20.0, meta_modificada:0.0))
2022	4	TAB220402142277	Proyecto de inversión	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal y Municipios	33- Aportación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	2022	1003- FAISEntidad as	1003- FAISEntidad as	124,600.00	74,760.00	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:74760.0, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:48940.0, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:25820.0, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUPEAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDEÑAS EN LA RANCHERIA RIO SECO SEGUNDA SECCION A - 145602	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardeñas	145602	5	37	35	0	(meta1: (unidad_medida:Estufas, meta:20.0, meta_modificada:0.0))
2022	4	TAB220402142279	Proyecto de inversión	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal y Municipios	33- Aportación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	2022	1003- FAISEntidad as	1003- FAISEntidad as	93,450.00	56,070.00	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:56070.0, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:37380.0, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:37380.0, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUPEAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDEÑAS EN LA RANCHERIA PRIMERA SECCION VENUSTIANO CARRANZA - 145767	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardeñas	145767	8	28	26	0	(meta1: (unidad_medida:Estufas, meta:15.0, meta_modificada:0.0))
2022	4	TAB220402142281	Proyecto de inversión	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal y Municipios	33- Aportación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	2022	1003- FAISEntidad as	1003- FAISEntidad as	124,600.00	74,760.00	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:74760.0, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:48940.0, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:25820.0, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 149, monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUPEAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDEÑAS EN LA RANCHERIA RIO SECO SEGUNDA SECCION B - 146111	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardeñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardeñas	146111	5	37	35	0	(meta1: (unidad_medida:Estufas, meta:20.0, meta_modificada:0.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION			
TIPO GOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
TAB22042142278	1 (geol: (ove_municipio2, localidatd62, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO SECO ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CARDENAS A 4.1 KM Y CARRET. INT- 83.38447823, lat:17.94380723))	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	(ctot: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:LA8270029 82-E2-2022, contratas:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:1.666522004E7, 004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(6) , avance:20.0))	(E-4227/proyetc_ _NICO, ESO, 214227/proyetc_ _PROCE S0)	Terminad o	Validad o avances	(dest: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:elizabethherrandez, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB22042142277	1 (geol: (ove_municipio2, localidatd66, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO SECO ZDA, SECCIÓN A, 88470 RIO SECO DA, SECCIÓN B, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDEMA A CUNDICAN KM 8.1 AL NORTE DE LA CIUDAD DE CARDENAS Y CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RIO SECO Z, int- 83.37894623, lat:18.04963242))	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	(ctot: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:LA8270029 82-E2-2022, contratas:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:1.666522004E7, 004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(6) , avance:20.0))	(E-4227/proyetc_ _NICO, ESO, 214227/proyetc_ _FIN)	Terminad o	Validad o avances	(dest: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:elizabethherrandez, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB22042142279	1 (geol: (ove_municipio2, localidatd45, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO SECO ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CARDENAS A 4.1 KM Y CARRET. INT- 83.38447823, lat:17.94380723))	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(ctot: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:LA8270029 82-E2-2022, contratas:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:1.666522004E7, 004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(6) , avance:16.0))	(E-4227/proyetc_ _PROCE S0, 214227/proyetc_ _FIN)	Terminad o	Validad o avances	(dest: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:elizabethherrandez, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB22042142281	1 (geol: (ove_municipio2, localidatd70, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO SECO ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CARDENAS A 4.1 KM Y CARRET. INT- 83.38447823, lat:17.94380723))	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	(ctot: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:LA8270029 82-E2-2022, contratas:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:1.666522004E7, 004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(6) , avance:20.0))	(E-4228/proyetc_ _NICO, ESO, 214228/proyetc_ _FIN)	Terminad o	Validad o avances	(dest: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre 4.0, usuario:elizabethherrandez, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones

[Handwritten signature and initials in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT1 - CICLO DE RECURSO	HT1 - RAMO	HT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT1 - CICLO DE RECURSO	HT2 - RAMO	HT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2022	4	74622402142282	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas del Distrito y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federal al DF y Municipios	0003- FAISEnd adcs	124,600.00	74,780.00	(HT1) (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88480.0, modificado:0), (HT2) (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74780.0, modificado:74780.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA RANCHERIA RIO SECO SEGUNDA SECCION C - 146180	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	146180	5	37	35	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:20.0, meta_modificada:20.0)
2022	4	74622402142283	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas del Distrito y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federal al DF y Municipios	0003- FAISEnd adcs	155,750.00	93,450.00	(HT1) (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82800.0, modificado:0), (HT2) (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83450.0, modificado:83450.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL POBLADO C27 INGENIERO EDUARDO CHAVEZ - 146218	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	146218	5	46	44	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:25.0, meta_modificada:25.0)
2022	4	74622402142285	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas del Distrito y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federal al DF y Municipios	0003- FAISEnd adcs	93,450.00	56,070.00	(HT1) (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83450.0, modificado:0), (HT2) (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86070.0, modificado:86070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL POBLADO TRULLILO GURBA - 146710	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	146710	5	28	26	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	74622402142286	Proyecto 2022 de inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas del Distrito y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federal al DF y Municipios	0003- FAISEnd adcs	124,600.00	74,780.00	(HT1) (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88480.0, modificado:0), (HT2) (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74780.0, modificado:74780.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA RANCHERIA SANTANA PRIMERA SECCION A - 146789	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	146789	5	37	35	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:20.0, meta_modificada:20.0)

DETALLE PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB20402142282	1	(geo1: (eve_municipio,2, localidat,71, direccion, RANCHERIA RIO SECO ZMA, SECCION C, AVENIDA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS A CUNDULCAN KM 127 AL NORTE DE LA CIUDAD DE CARDENAS Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA MEXICO 187 Y AV LAZARO CARDEN, km. 83.37623251, lat:18.08233759))	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	(citr1: (tipo_obra, Servicios, numero_contrato, LA6270029, 82-EJ-2022, contratista, FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante, MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado, 1.6665220467, 004E7))	(meta1: (unidad_medida, Estuque), , avance, 20.0)) 2142282/proyecto_FIN_SO, 2142282/proyecto_INICIO	(2142282/proyecto_FIN_SO, 2142282/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observacion, Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario, alizabetheherrandez, fecha, 2023-01-11))	Sin observaciones
TAB20402142283	1	(geo1: (eve_municipio,2, localidat,74, direccion, CALLE ADOLF O LOPEZ MATEOS PUEBLO POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, 86485 POBLADO C- INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE C 1 Y CALLE C 5, CALLE C 10 SALUENDO DE LA CD DE CARDENAS CON RUISEO, km. 83.35608987, lat:18.02153095))	01-07-2022	31-12-2022	83,450.00	83,450.00	83,450.00	83,450.00	83,450.00	(citr1: (tipo_obra, Servicios, numero_contrato, LA6270029, 82-EJ-2022, contratista, FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante, MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado, 1.6665220467, 004E7))	(meta1: (unidad_medida, Estuque), , avance, 26.0))	(2142283/proyecto_FIN_SO, 2142283/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observacion, Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario, alizabetheherrandez, fecha, 2023-01-11))	Sin observaciones
TAB20402142285	1	(geo1: (eve_municipio,2, localidat,74, direccion, LIBRE 180 TRAMO CARDENAS A CARRETERA GREGORIO MENDEZ POZA REDONDA - FRANCISCO TRUJILLO GURRIA KILOMETRO 86 * 200 EJIDO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 86474 FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRET. km. 83.35138748, lat:18.30827183))	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(citr1: (tipo_obra, Servicios, numero_contrato, LA6270029, 82-EJ-2022, contratista, FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante, MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado, 1.6665220467, 004E7))	(meta1: (unidad_medida, Estuque), , avance, 15.0))	(2142285/proyecto_FIN_SO, 2142285/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observacion, Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario, alizabetheherrandez, fecha, 2023-01-11))	Sin observaciones
TAB20402142286	1	(geo1: (eve_municipio,2, localidat,75, direccion, CARRETERA ESTATAL LIBRE 180 TRAMO CARDENAS - RANCHERIA SANTA MARIA IRA SECCION A LAS OJETAS KM 4 + 0 SECCION A 8670 SANTA MARIA SECCION A, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS A RIO SECO SEGUND, km. 83.4627707, lat:18.10734938))	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	(citr1: (tipo_obra, Servicios, numero_contrato, LA6270029, 82-EJ-2022, contratista, FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante, MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado, 1.6665220467, 004E7))	(meta1: (unidad_medida, Estuque), , avance, 20.0)) 2142286/proyecto_FIN_SO, 2142286/proyecto_INICIO	(2142286/proyecto_FIN_SO, 2142286/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observacion, Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario, alizabetheherrandez, fecha, 2023-01-11))	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	III CICLO DE RECURSO	III RAMO	III PROGRAMA	III CICLO DE RECURSO	III RAMO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142295	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para el Fortalecimiento de los Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003- FASEntidad asés	33- Aportación de los Estados Federales para el Fortalecimiento de los Municipios	1003- FASEntidad asés	124,800.00	74,760.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog.pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4840.0, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog.pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas EN LA RANCHERIA SANTANA SEGUNDA SECCION A - 147213	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	147213	5	37	35	0	{(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:20.0, meta_modificada:20.0)}
2022	4	TAB220402142292	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para el Fortalecimiento de los Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003- FASEntidad asés	33- Aportación de los Estados Federales para el Fortalecimiento de los Municipios	1003- FASEntidad asés	93,450.00	56,070.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog.pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog.pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas EN LA RANCHERIA SANTANA SEGUNDA SECCION A - 147256	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	147256	5	28	26	0	{(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)}
2022	4	TAB220402142293	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para el Fortalecimiento de los Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003- FASEntidad asés	33- Aportación de los Estados Federales para el Fortalecimiento de los Municipios	1003- FASEntidad asés	124,800.00	74,760.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog.pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4840.0, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog.pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas EN LA RANCHERIA AGROCOLA EL PORVENIR - 147466	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	147466	5	37	35	0	{(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)}
2022	4	TAB220402142295	Proyecto de inversión	33- Aportación de los Estados Federales para el Fortalecimiento de los Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003- FASEntidad asés	33- Aportación de los Estados Federales para el Fortalecimiento de los Municipios	1003- FASEntidad asés	93,450.00	56,070.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog.pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog.pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas EN LA RANCHERIA POZA REDONDA PRIMERA SECCION - 147469	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	147469	5	28	26	0	{(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)}

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402142290	<p>1 [geot: {eve_municipio:2, localid:637, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO CARDENAS POR CARRETERA CARDENAS COATZACOALCOS TABASCO RANCHERIA SANTANA 2DA SECCION A KILOMETRO 26 + 200 RANCHERIA SANTANA SEGUNDA SECCION A 8670 SANTANA DA SECCION A, CARDENAS TABASCO ENTRE, km:83.41642273, lat:18.14376532}]</p>	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	<p>[cbo: {tipo: 'obra Servicios', numero_contrato:LA6270029-82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]</p>	[meta:1 (unidad_medida:Estufo(s) , avance:20.0)]	(2142290)proyecto_inicio 2142290)proyecto_proceso SO, 2142290)proyecto_fin	Terminado	Validado avances	<p>Observaciones: (des: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-01-13})</p>
TAB220402142292	<p>1 [geot: {eve_municipio:2, localid:634, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO CARDENAS COATZACOALCOS - LAZARO CARDENAS 2DA SECCION KILOMETRO 50 + 200 RANCHERIA SANTUARIO 3RA SECCION (PIEDRAS NEGRAS), 86471 RANCHERIA EL PORVENIR (PIEDRAS NEGRAS) CARDENAS TABASCO ENTRE, km:83.6507, lat:18.28076993}]</p>	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	<p>[cbo: {tipo: 'obra Servicios', numero_contrato:LA6270029-82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]</p>	[meta:1 (unidad_medida:Estufo(s) , avance:15.0)]	(2142292)proyecto_inicio 2142292)proyecto_proceso SO, 2142292)proyecto_fin	Terminado	Validado avances	<p>Observaciones: (des: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-01-13})</p>
TAB220402142293	<p>1 [geot: {eve_municipio:2, localid:634, direccion:COLONIA EL PORVENIR 8646 EL PORVENIR, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CDA DE ROGELIO RUIZ Y ROJA Y CARRETERA COATZACOALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO, CARRETERA CARR COSTERA DEL GOLFO MEXICO 180 HACIA RANCHERIA EL PORVENIR CDA, km:83.7697599, lat:18.11630383}]</p>	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	<p>[cbo: {tipo: 'obra Servicios', numero_contrato:LA6270029-82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]</p>	[meta:1 (unidad_medida:Estufo(s) , avance:20.0)]	(2142293)proyecto_fin 2142293)proyecto_proceso SO, 2142293)proyecto_inicio	Terminado	Validado avances	<p>Observaciones: (des: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-01-13})</p>
TAB220402142295	<p>1 [geot: {eve_municipio:2, localid:635, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO CARDENAS COATZACOALCOS VILAHERMOSA FRANCISCO VILLA KILOMETRO 38 + 500 RANCHERIA POZA REDONDA 1RA SECCION, 86471 POZA REDONDA RA SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CERRADA CDA, km:83.48461724, lat:18.21026878}]</p>	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	<p>[cbo: {tipo: 'obra Servicios', numero_contrato:LA6270029-82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]</p>	[meta:1 (unidad_medida:Estufo(s) , avance:15.0)]	(2142295)proyecto_fin 2142295)proyecto_proceso SO, 2142295)proyecto_inicio	Terminado	Validado avances	<p>Observaciones: (des: {observacion:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-01-13})</p>

(Handwritten signature and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CICLO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE PROGRAMA	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402142298	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	003-FAISEntidades	93,450.00	56,070.00	(ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0), ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL RANCHERO SANTANA, SEGUNDA SECCION B LA PALMA - 147639	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	147559	5	28	26	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2022	4	TAB220402142297	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	003-FAISEntidades	93,450.00	56,070.00	(ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0), ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL POZA REDONDA SEGUNDA SECCION - 147546	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	147546	5	28	26	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2022	4	TAB220402142298	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	003-FAISEntidades	93,450.00	56,070.00	(ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0), ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA AGRICOLA CHICOZAPOTE SEGUNDA SECCION EL RETIRO - 147895	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	147895	5	28	26	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2022	4	TAB220402142299	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	003-FAISEntidades	93,450.00	56,070.00	(ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0), ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA SECCION A EL FLERO - 147684	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	147684	5	28	26	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0))

(Handwritten signatures and marks)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES_REVISION				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402142286	(geo1: [ovr_municipio2, localidad79], direccion:CARRETERA ESTADIAL LIBRE 160 TRAMO CARDENAS PORCARRETERA CARDENAS COATZACOALCOS KM63 RANCHERIA SANTANA 2DA SECCION B (LA PALMA) KILÓMETRO 40 → 600 RANCHERIA SANTANA 2DA, SECCIÓN B (LA PALMA, 36770 SANTANA DA, SECCIÓN B (LA PA, Int: 83.43131373, intB:17469594))	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(cibo1: [tpo_obraServicios, numero_contrato:LA8270029, 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:1.666522004E7, 004E7])	(meta1: [unidad_medida:Estuiles], avance:15.0)	(2142298/proyecto_INICIO, 2142298/proyecto_FIN, 2142298/proyecto_PROCE SO)	Validado avances	(cbr1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhemandaz, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142287	(geo1: [ovr_municipio2, localidad86], direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO COATZACOALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO - POZA REDONDA 2A SANTUARIO 2A EN POZA REDONDA KILÓMETRO 43 → 300 EJIDO POZA REDONDA 2DA, SECCIÓN, 86471, CONVOCANTE:SECRETARÍA DE CARDENAS TABASCO ENTRE, Int: 83.4595707, intB:18.237891)	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(cibo1: [tpo_obraServicios, numero_contrato:LA8270029, 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:1.666522004E7, 004E7])	(meta1: [unidad_medida:Estuiles], avance:15.0)	(2142297/proyecto_INICIO, 2142297/proyecto_FIN, 2142297/proyecto_PROCE SO)	Validado avances	(cbr1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhemandaz, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142288	(geo1: [ovr_municipio2, localidad87], direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO ABRAMAM BANDALA HACIA CARDENAS RAUDALES MALPASO - SANCHEZ MAGALLANES TABASCO BLASILLO SANCHEZ MAGAL, KILÓMETRO 74 → 00 RANCHERIA CHICZAPOTE 2DA, SECCIÓN (EL RETIRO), 86481, CONVOCANTE:SECRETARÍA DE CHICZAPOTE DA, SECC, Int: 83.87900539, intB:18.1508916)	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(cibo1: [tpo_obraServicios, numero_contrato:LA8270029, 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:1.666522004E7, 004E7])	(meta1: [unidad_medida:Estuiles], avance:15.0)	(2142298/proyecto_INICIO, 2142298/proyecto_FIN, 2142298/proyecto_PROCE SO)	Validado avances	(cbr1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhemandaz, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142289	(geo1: [ovr_municipio2, localidad79], direccion:CARRETERA ESTADIAL LIBRE SIN TRAMO RANCHERIA SANTANA 2DA SECCION A (EL FILERO) KILÓMETRO 30 → 800 RANCHERIA SANTANA 3RA, SECCIÓN A (EL FILERO), 86470 SANTANA RA, SECCIÓN A (EL FILERO), CARDENAS TABASCO ENTRE, Int: 83.44788656, intB:18.16840579)	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(cibo1: [tpo_obraServicios, numero_contrato:LA8270029, 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, importe_modificado:1.666522004E7, 004E7])	(meta1: [unidad_medida:Estuiles], avance:15.0)	(2142298/proyecto_INICIO, 2142298/proyecto_FIN, 2142298/proyecto_PROCE SO)	Validado avances	(cbr1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhemandaz, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142301	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación esFederal para las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adms	83,450.00	56,070.00	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0); ff; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA RANCHERIA SANTANA CUARTA SECCION - 147860	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	147860	5	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	147860	28	26	0	0 (meta: (unidad_medida:Estufas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2022	4	TAB220402142303	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación esFederal para las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adms	83,450.00	56,070.00	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0); ff; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA RANCHERIA CALZADA SEGUNDA SECCION NORTE 10 - 147844	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	147844	5	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	147844	28	26	0	0 (meta: (unidad_medida:Estufas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2022	4	TAB220402142304	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación esFederal para las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adms	83,450.00	56,070.00	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0); ff; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA RANCHERIA CALZADA QUINTA SECCION EL ESPINO - 147887	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	147887	5	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	147887	28	26	0	0 (meta: (unidad_medida:Estufas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2022	4	TAB220402142305	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación esFederal para las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adms	83,450.00	56,070.00	(ff); (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0); ff; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA RANCHERIA CALZADA SEGUNDA SECCION - 148046	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	148046	5	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	148046	28	26	0	0 (meta: (unidad_medida:Estufas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTAT_US		OBSERVACIONES						
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTAT_US	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402142301	1 [geo1: [cve_municipio:2, localidad:8], direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS, RANCHERIA A LA ZARZA SECCION 8647 KILOMETRO 26 + 00 RANCHERIA SANTANA TA, SECCION 86473 SANTANA TA, SECCION CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRERA CARDENAS-CAOTZACOALCOS K. km.-93.48034659, lat:18.13883077]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cve1: [tpo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., conocimiento:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7]]	[meta1: (unidad_medida:Estu[di]o), ,avances:15.00]	[2142301/proyecto_INICIO, 2142301/proyecto_FIN, 2142301/proyecto_PROCE SO]	Terminad o	Validado avances	[obs1: [observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2023-01-11]]	Sin observaciones
TAB220402142303	1 [geo1: [cve_municipio:2, localidad:215], direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO HIDALGO ODA DE IGNACIO ZARAGOZA -LAZARO CARDENAS DEL RIO MEXICO, 87 KILOMETRO 17 + 00 RANCHERIA RIO SECO ZDA, SECCION C. 86460 CARDENAS TABASCO ENTRE CARDENAS TABASCO ENTRE CERRADA, km.-92.3864651, lat:18.0695111]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cve1: [tpo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., conocimiento:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7]]	[meta1: (unidad_medida:Estu[di]o), ,avances:15.00]	[2142303/proyecto_INICIO, 2142303/proyecto_FIN]	Terminad o	Validado avances	[obs1: [observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2023-01-11]]	Sin observaciones
TAB220402142304	1 [geo1: [cve_municipio:2, localidad:81], direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS- RANCHERIA SANTANA STA SECCION (EL ESPINO) KILOMETRO 27 + 100 RANCHERIA SANTANA STA SECCION (EL ESPINO), 84483 SANTANA TA, SECCION (EL ESPINO), CARDENAS TABASCO ENTRE CAR, km.-83.48921929, lat:18.1784534]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cve1: [tpo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., conocimiento:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7]]	[meta1: (unidad_medida:Estu[di]o), ,avances:15.00]	[2142304/proyecto_FIN, 2142304/proyecto_INICIO, 2142304/proyecto_PROCE SO]	Terminad o	Validado avances	[obs1: [observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2023-01-11]]	Sin observaciones
TAB220402142305	1 [geo1: [cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS- RANCHERIA CALZADA SECCION 8647 CALZADA SECCION CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRERA CARDENAS A LA RANCHERIA, km.-93.33954817, lat:18.03541108]]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cve1: [tpo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., conocimiento:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7]]	[meta1: (unidad_medida:Estu[di]o), ,avances:15.00]	[2142305/proyecto_INICIO, 2142305/proyecto_FIN, 2142305/proyecto_PROCE SO]	Terminad o	Validado avances	[obs1: [observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2023-01-11]]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	RAMO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142308	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	003- FAISEntidades	62,300.00	37,380.00	(FI1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0), (F2, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA RANCHERIA RIO SECO PRIMERA SECCION - 148251	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148251	5	19	18	0	(meta:1, unidad_medida:Estufas), (meta:10, meta_modificada:10, 0)
2022	4	TAB220402142307	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	003- FAISEntidades	311,950.00	185,000.00	(FI1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116900.0, modificado:0.0), (F2, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:189000.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL POBLADO GORNEI ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - 148138	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148138	5	95	90	0	(meta:1, unidad_medida:Estufas), (meta:50.0, meta_modificada:50.0, 0)
2022	4	TAB220402142308	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	003- FAISEntidades	93,450.00	58,070.00	(FI1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0), (F2, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38700.0, modificado:38700.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA RANCHERIA LAS COLORADAS LA VICTORIA - 148271	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148271	5	28	25	0	(meta:1, unidad_medida:Estufas), (meta:15.0, meta_modificada:15.0, 0)
2022	4	TAB220402142309	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	003- FAISEntidades	62,300.00	37,380.00	(FI1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0), (F2, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL EJIDO CAMPO NUEVO - 148254	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148254	5	19	18	0	(meta:1, unidad_medida:Estufas), (meta:10, meta_modificada:10, 0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB220402142308	1 (geo1: (cve_municipio:2, localidad:216, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CARR. COSTERA DEL GOLFO COATZACOALCO, VILLAHERMOSA CARDENAS, KILOMETRO 284 - 00 EJIDO NUEVO NUESTRO 86465 CAMPO NUEVO, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA TABASCO AL EJIDO CAMPO NUEVO POR LA CARRETERA CARDENAS, lon:83.73770515, lat:18.0862377))	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(ccto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82-E2-2022, convocaante:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(a)s, avance:10.0))	2142308/proyecto_INICIO ESO, 2142308/proyecto_PROCE SO, 2142308/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142307	1 (geo1: (cve_municipio:2, localidad:22, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ PUEBLO CORONEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, 8680 CORONEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, CARDENAS TABASCO ENTRE KILACION PERDIDO Y CALLE JOAQUIN CUEVAS, AVENIDA GREGORIO AL PUEBLO DE SAN GREGORIO, lon:83.8623593, lat:18.2227735))	01-07-2022	31-12-2022	186,900.00	186,900.00	186,900.00	186,900.00	(ccto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82-E2-2022, convocaante:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(a)s, avance:50.0))	2142307/proyecto_INICIO ESO, 2142307/proyecto_PROCE SO, 2142307/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142308	1 (geo1: (cve_municipio:2, localidad:217, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CARR. COSTERA DEL GOLFO COATZACOALCO, VILLAHERMOSA CARDENAS KILOMETRO 58 - 00 RANCHERA LAS COLORADAS IPA, SECCION, 86474 LAS COLORADAS LA VICTORIA, CARDENAS TABASCO, lon:83.5738912, lat:18.12776735))	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(ccto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82-E2-2022, convocaante:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(a)s, avance:15.0))	2142308/proyecto_INICIO ESO, 2142308/proyecto_PROCE SO, 2142308/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142309	1 (geo1: (cve_municipio:2, localidad:223, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CARR. COSTERA DEL GOLFO COATZACOALCO, VILLAHERMOSA CARDENAS, KILOMETRO 284 - 00 EJIDO NUEVO NUESTRO 86465 CAMPO NUEVO, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA TABASCO AL EJIDO CAMPO NUEVO POR LA CARRETERA CARDENAS, lon:83.73770515, lat:18.0862377))	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(ccto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82-E2-2022, convocaante:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(a)s, avance:10.0))	2142309/proyecto_INICIO ESO, 2142309/proyecto_PROCE SO, 2142309/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhernandezm, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones

(Handwritten signature and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	T1 - CICLO DE RECURSO	T1 - PROGRAMA	T2 - CICLO DE RECURSO	T2 - RAMO	T2 - PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402142310	Proyecto de Inversión	33- Aprobación de Federales para Demarcaciones Territoriales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de Federales para Demarcaciones Territoriales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	62,200.00	37,380.00	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420.0, modificado:0), (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN EL EJIDO EL ALACRAN SECTOR COLONIA - 148289	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	148289	5	19	18	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:10:0, meta_modificada:0)
2022	4	TAB220402142311	Proyecto de Inversión	33- Aprobación de Federales para Demarcaciones Territoriales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de Federales para Demarcaciones Territoriales y Municipios	003- FASEntidades	249,200.00	149,500.00	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9980.0, modificado:0), (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146520.0, modificado:146520.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA COLONIA SANTA ROSALIA MIGUEL HIDALGO SEGUNDA SECCION - 146301	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	146301	5	78	70	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:10:0, meta_modificada:0)
2022	4	TAB220402142314	Proyecto de Inversión	33- Aprobación de Federales para Demarcaciones Territoriales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de Federales para Demarcaciones Territoriales y Municipios	003- FASEntidades	186,900.00	112,140.00	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74780.0, modificado:0), (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112140.0, modificado:112140.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA POBLADO C 28 CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGANA - 148370	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	148370	5	56	55	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:10:0, meta_modificada:0)
2022	4	TAB220402142315	Proyecto de Inversión	33- Aprobación de Federales para Demarcaciones Territoriales y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de Federales para Demarcaciones Territoriales y Municipios	003- FASEntidades	99,450.00	56,070.00	(f1): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0), (f2): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA RANCHERA SANTIUARIO PRIMERA SECCION - 148378	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	148378	5	28	26	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:10:0, meta_modificada:15)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							ESTAT US		OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
148220402142310	[geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 218, direccion: AVENIDA MAQUINARIA LIBRE SIN TRAMO PL HIDALGO CDA DE IGNACIO ZARAGOZA CARR ALAZARO CARDENAS KILOMETRO 68 + 500 RANCHERIA EL ALACRAN (SECTOR COLONIA), 88474 EL ALACRAN (SECTOR COLONIA), CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CAR. (001-93.64680192, lat:18.37123881)}]	31-12-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cbo1: {tipo_otras_servicios: contrato:LA8270029 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]	[meta1: {unidad_medida:Esufin(e) , avance:10.0}]	[2142310]proyecto_INICIO ESFO, [2142310]proyecto_FIN, [2142310]proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	[cbo1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhemandezm, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones
TAB220402142311	[geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 82, direccion: AVENIDA MAQUINARIA AGRICOLA DE LA ORZA COLONIA SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION), 86499 SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO DA SECCION), CARDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA MAQUINARIA AGRICOLA DE LA ORZA COLONIA JUAN DE LA BARBERIA, CA. (001-93.36937691, lat:18.06834663)}]	01-07-2022	31-12-2022	148,520.00	148,520.00	148,520.00	148,520.00	148,520.00	[cbo1: {tipo_otras_servicios: contrato:LA8270029 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]	[meta1: {unidad_medida:Esufin(e) , avance:40.0}]	[2142311]proyecto_INICIO ESFO, [2142311]proyecto_FIN, [2142311]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	[cbo1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhemandezm, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones
TAB220402142314	[geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 24, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA KILOMETRO 16 + 800 PUEBLO POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, 86485 POBLADO C- CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CARDENAS, (001-93.5002835, lat:18.02619597)}]	01-07-2022	31-12-2022	112,140.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00	[cbo1: {tipo_otras_servicios: contrato:LA8270029 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]	[meta1: {unidad_medida:Esufin(e) , avance:30.0}]	[2142314]proyecto_INICIO ESFO, [2142314]proyecto_FIN, [2142314]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	[cbo1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhemandezm, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones
TAB220402142315	[geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 94, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - RANCHERIA SANTUARIO RA SECCION KILOMETRO 66 + 500 RANCHERIA PANCHERIA SANTUARIO RA SECCION, 86471 SANTUARIO RA SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARC. (001-93.51738188, lat:18.20091873)}]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cbo1: {tipo_otras_servicios: contrato:LA8270029 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7}]	[meta1: {unidad_medida:Esufin(e) , avance:10.0}]	[2142315]proyecto_INICIO ESFO, [2142315]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	[cbo1: {observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethhemandezm, fecha:2023-01-11}]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	748229402142316	Proyecto 2022 de Inversión	33- Aprobación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FASEnd adas	1865900.00	112,140.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112140.0, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112140.0, modificado:112140.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS EN EL CLOLLOO C 18 GENERAL EMILIANO ZAPATA - 14853	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148433	5	56	55	0	(meta:1 (unidad_medida:Estuf a(s), meta:30, meta_modificada:30, 0))	
2022	4	748229402142317	Proyecto 2022 de Inversión	33- Aprobación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FASEnd adas	124,600.00	74,760.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8940.0, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS EN EL SANTUARIO SEGUNDA SECCION - 148518	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148518	6	37	35	0	(meta:1 (unidad_medida:Estuf a(s), meta:20, meta_modificada:20, 0))	
2022	4	748229402142318	Proyecto 2022 de Inversión	33- Aprobación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FASEnd adas	62,300.00	37,380.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34020.0, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS EN LA COLONIA AGRICOLA EL CARROCHO - 148533	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148533	6	19	18	0	(meta:1 (unidad_medida:Estuf a(s), meta:10, meta_modificada:10, 0))	
2022	4	748229402142320	Proyecto 2022 de Inversión	33- Aprobación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FASEnd adas	93,450.00	56,070.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS EN LA CONGREGACION REYES HEROLDES - 148533	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148543	5	28	26	0	(meta:1 (unidad_medida:Estuf a(s), meta:10, meta_modificada:10, 0))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION				
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402142316	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, KILOMETRO 29 + 800 PUEBLO POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA, 86464 POBLADO C- GENERAL EMILIANO ZAPATA, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRE. km=35.49759345, lng=18.11852238})	01-07-2022	31-12-2022	112,140.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00	(meta1: (unidad_medida:Estufo(s) , avance:30.0) (cfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, monto:166652004E7, importe_modificado:166652004E7}) (meta1: (unidad_medida:Estufo(s) , avance:30.0) (cfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, monto:166652004E7, importe_modificado:166652004E7})	ESTATUS	Validado avances	(cfo1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, Imrestrv.4.0, usuario:elabobthiermandizm, fecha:2023-01-11})
TAB220402142317	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - SANTUARIO 2DA SECCION KILOMETRO 59 + 200 RANCHERIA SANTUARIO 2DA, SECCION: 8647, SANTUARIO DA, SECCION: CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ENTRE CARRETERAS LOS DOS, km= 92.46358452, lng:18.29897863})	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	(cfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, monto:166652004E7, importe_modificado:166652004E7}) (meta1: (unidad_medida:Estufo(s) , avance:20.0) (cfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, monto:166652004E7, importe_modificado:166652004E7})	ESTATUS	Validado avances	(cfo1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, Imrestrv.4.0, usuario:elabobthiermandizm, fecha:2023-01-11})	
TAB220402142318	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - COLONIA AGRICOLA EL CAPRICH0 KILOMETRO 130 + 00 RANCHERIA EL CAPRICH0, 86465 EL CAPRICH0, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA, CARDENAS A LA COLONIA AGRICOLA EL CAPRI, km= 93.7767726, lng:18.1798244})	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(cfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, monto:166652004E7, importe_modificado:166652004E7}) (meta1: (unidad_medida:Estufo(s) , avance:10.0) (cfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, monto:166652004E7, importe_modificado:166652004E7})	ESTATUS	Validado avances	(cfo1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, Imrestrv.4.0, usuario:caribdelacastano, fecha:2023-01-12})	
TAB220402142320	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:219, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARDENAS RANCHERIA EL GOLEO, MEXICO 180 KILOMETRO 69 + 800 RANCHERIA ISLAS ENCANTADAS 1RA SECCION (EL ZAPOTE), 86467 CONGREGACIÓN REYES HEROLES, CARDENAS TABASCO ENTR, km=33.71381445, lng:18.1881689})	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(cfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, monto:166652004E7, importe_modificado:166652004E7}) (meta1: (unidad_medida:Estufo(s) , avance:15.0) (cfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, monto:166652004E7, importe_modificado:166652004E7})	ESTATUS	Validado avances	(cfo1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, Imrestrv.4.0, usuario:caribdelacastano, fecha:2023-01-11})	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1 CICLO DE RECURSO	F1 RAMO	F1 PROGRAMA	F1 CICLO DE RECURSO	F2 RAMO	F2 PROGRAMA	F2 PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	748220402143221	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito y Municipios	100- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	100- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	100- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	62,300.00	37,380.00	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24820.0, modificado:0.0, fz: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL ESTADO SAN PEDRO - 146836	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	146835	5	19	18	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	748220402143222	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito y Municipios	1003- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1003- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1003- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	62,300.00	37,380.00	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24820.0, modificado:0.0, fz: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL ESTADO CARDENAS - 146837	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	146837	5	19	18	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	748220402143223	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito y Municipios	1003- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1003- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1003- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	93,450.00	58,070.00	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23980.0, modificado:0.0, fz: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58070.0, modificado:58070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL ESTADO PAYLEBOT SEGUNDA SECCION - 146838	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	146838	5	28	26	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	748220402143224	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito y Municipios	1003- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1003- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	1003- Aportación de las Entidades Federativas para la Federación y Municipios	155,750.00	93,450.00	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23800.0, modificado:0.0, fz: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34650.0, modificado:34650.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL POBLADO CSB VEINTE DE NOVIEMBRE - 146837	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	146837	5	46	44	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:25.0, meta_modificada:25.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402142321	1	(geot1: {cve_municipio: 2, localidad: 220, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARR COSTERA DEL GOLFO COATZACOLOS VILLAHERMOSA - ENRULCADA KILOMETRO 96 + 100 RANCHERIA LAS COLPADAS ZDA. SECCION B, 8474 SAN PEDRO, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA, lat: 93.5674054, lon: 18.2953093})	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(cct1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: LA6270029, fecha: 08-12-2022, contratista: FOGONES MARIA S.A. DE C.V. convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7})	(meta1: (unidad_medida: Estadia) , avances: 10.0)	(2142322)proyecto_INICIO 2142322)proyecto_FIN 2142322)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	(cct1: {observacion: Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre: 4.0, usuario: com.doblaricadano, fecha: 2023-01-11})	Sin observaciones
TAB220402142322	1	(geot1: {cve_municipio: 2, localidad: 27, direccion: CARRETERA ESTAYAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - EJIDO CARDENAS KILOMETRO 10 + 100 EJIDO CARDENAS, TASA DE CARDENAS, CARRETERA CARRETERA ENTRE CARRETERA CARRETERA POR LA CARRETERA CARDENAS CUANDUACA, lat: 33.33028748, lon: 18.01487654})	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(cct1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: LA6270029, fecha: 08-12-2022, contratista: FOGONES MARIA S.A. DE C.V. convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7})	(meta1: (unidad_medida: Estadia) , avances: 10.0)	(2142322)proyecto_INICIO 2142322)proyecto_FIN 2142322)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	(cct1: {observacion: Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre: 4.0, usuario: com.doblaricadano, fecha: 2023-01-11})	Sin observaciones
TAB220402142323	1	(geot1: {cve_municipio: 2, localidad: 89, direccion: CONTINUACION SANCHEZ MAGALLANES TABASCO BLASILLO SANCHEZ MAGALLANES RANCHERIA EL YUCATECO (PAYLEBOT ZDA. SECCION), 8469 EL YUCATECO (PAYLEBOT DA. SECCION), CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y RANCHO, lat: 34.018695, lon: 18.21194})	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(cct1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: LA6270029, fecha: 08-12-2022, contratista: FOGONES MARIA S.A. DE C.V. convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7})	(meta1: (unidad_medida: Estadia) , avances: 15.0)	(2142322)proyecto_INICIO 2142322)proyecto_PROCESO 2142322)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	(cct1: {observacion: Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre: 4.0, usuario: com.doblaricadano, fecha: 2023-01-11})	Sin observaciones
TAB220402142324	1	(geot1: {cve_municipio: 2, localidad: 87, direccion: CALLE UNO YEBE, POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE, 8448 POBLADO C-DE NOVIEMBRE, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE DOS Y CALLE SEIS, CALLE OCHO LLEGANDO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL POBLADO LA PRIMERA CALLE A MANO IZO EN LA CALLE 1, lat: 93.56469835, lon: 17.95737604})	01-07-2022	31-12-2022	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	(cct1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: LA6270029, fecha: 08-12-2022, contratista: FOGONES MARIA S.A. DE C.V. convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7})	(meta1: (unidad_medida: Estadia) , avances: 25.0)	(2142324)proyecto_INICIO, ESQ. 2142324)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	TOLO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	7AB220402/42326	Proyecto de Inversión	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- FASEnd adcs	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	003- FASEnd adcs	003- FASEnd adcs	62,300.00	37,380.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48940.0, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS EN EL ESTADO DE CARDEMAS SEGUNDA SECCION - 148878	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sn Identificar	Municipio de Cardenas	148878	5	19	18	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:0.0)
2022	4	7AB220402/42327	Proyecto de Inversión	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- FASEnd adcs	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	003- FASEnd adcs	003- FASEnd adcs	249,200.00	145,520.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98880.0, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146520.0, modificado:146520.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS EN LA RANCHO-HERRA BENTO JUAREZ CAMPO MAGALLANES - 148889	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sn Identificar	Municipio de Cardenas	148889	5	146	145	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:40.0, meta_modificada:0.0)
2022	4	7AB220402/42328	Proyecto de Inversión	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- FASEnd adcs	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	003- FASEnd adcs	003- FASEnd adcs	168,900.00	112,140.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112140.0, modificado:112140.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS EN EL POBLADO DE CUERPO FRANCISCO MADERO - 148897	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sn Identificar	Municipio de Cardenas	148897	5	56	53	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:30.0, meta_modificada:0.0)
2022	4	7AB220402/42329	Proyecto de Inversión	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- FASEnd adcs	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	003- FASEnd adcs	003- FASEnd adcs	124,600.00	74,760.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48940.0, modificado:0.0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDEMAS EN EL POBLADO DE CUERPO FRANCISCO MADERO - 148833	Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sn Identificar	Municipio de Cardenas	148833	5	37	35	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:20.0, meta_modificada:0.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida:Estu(a)s) ,avance:40.0)	(meta1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82.EZ.2022, convocante:MUNICIPIO DE CARDEMAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:cardenalarcaadanao, fecha:2023-01-17))	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:cardenalarcaadanao, fecha:2023-01-17))
1	(geot1: (cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDEMAS - EJIDO CARDEMAS, 80656 CARDEMAS, 20, SECCION, 86548 CARDEMAS DA SECCION, CARDEMAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDEMAS EJIDO CARDEMAS, lat:93.3163463, lat:18.201169653))	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82.EZ.2022, convocante:MUNICIPIO DE CARDEMAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(a)s) ,avance:40.0)	(cbo1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:cardenalarcaadanao, fecha:2023-01-17))	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:cardenalarcaadanao, fecha:2023-01-17))	Sin observaciones
1	(geot1: (cve_municipio:2, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRANQUIDAD DE CARDEMAS - BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES) KILOMETRO 79 + 400 RANCHERIA BENITO JUAREZ CAMPO MAGALLANES, 86467 BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES), CARDEMAS TABASCO ENTRE CARRETERA C, lat:93.30567156, lat:18.1698667))	01-07-2022	31-12-2022	148,520.00	148,520.00	148,520.00	148,520.00	148,520.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82.EZ.2022, convocante:MUNICIPIO DE CARDEMAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(a)s) ,avance:40.0)	(cbo1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:cardenalarcaadanao, fecha:2023-01-17))	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:cardenalarcaadanao, fecha:2023-01-17))	Sin observaciones
1	(geot1: (cve_municipio:2, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDEMAS - POBLADO CUAUHTEMOCIN FRANCISCO I MADERO KILOMETRO 34 + 200 PUEBLO POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO, 88473 POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO, CARDEMAS, IMPORTE, lat:93.4231667, lat:18.17433072))	01-07-2022	31-12-2022	112,140.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82.EZ.2022, convocante:MUNICIPIO DE CARDEMAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(a)s) ,avance:30.0)	(cbo1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:cardenalarcaadanao, fecha:2023-01-17))	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:cardenalarcaadanao, fecha:2023-01-17))	Sin observaciones
1	(geot1: (cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDEMAS - POBLADO CUAUHTEMOCIN KILOMETRO 163 CUAUHTEMOCIN FRANCISCO I MADERO, 86468 CUAUHTEMOCIN, CARDEMAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDEMAS AL POBLADO CUAUHTEMOCIN POR LA CAR, lat:94.1236652, lat:18.2051146))	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, 82.EZ.2022, convocante:MUNICIPIO DE CARDEMAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estu(a)s) ,avance:20.0)	(cbo1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:cardenalarcaadanao, fecha:2023-01-17))	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:cardenalarcaadanao, fecha:2023-01-17))	Sin observaciones

(Handwritten signature and scribbles)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	COLO	CATEGORIA	T1 CICLO DE RECURSO	T2 CICLO DE RECURSO	T3 CICLO DE RECURSO	T4 CICLO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142330	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal	124,600.00	74,760.00	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48840.0, modificado:0), (f2) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL CHICOPOTE PRIMERA SECCION - 148844	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148844	5	37	35	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:20, meta_modificada:20, meta_modificada:0)
2022	4	TAB220402142331	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal	166,900.00	112,140.00	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:0), (f2) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112140.0, modificado:112140.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL POBLADO CITU GENERAL LAZARO CARDENAS - 148845	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148845	5	56	53	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:30, meta_modificada:30, meta_modificada:0)
2022	4	TAB220402142332	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal	155,750.00	93,450.00	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280.0, modificado:0), (f2) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5450.0, modificado:5450.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA RANCHERIA ZAPOTAL PRIMERA SECCION - 148875	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148875	5	48	45	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:25, meta_modificada:25, meta_modificada:0)
2022	4	TAB220402142333	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas del Distrito Federal	124,600.00	74,760.00	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48840.0, modificado:0), (f2) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA RANCHERIA ZAPOTAL PRIMERA SECCION - 148892	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148892	5	37	35	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:20, meta_modificada:20, meta_modificada:0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	TECNA INICIO	TECNA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:20.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:30.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:20.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:30.0))
TAB220402142330	<p>(geot: (cve_municipio:2, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CUIDAD DE CARDENAS - EJIDO CHICOZAPOTE 1RA SECCION KILOMETRO 77 + 800 EJIDO CHICOZAPOTE I RA. SECCION, BARRI CHICOZAPOTE RA. SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS AL EJIDO, lon:-93.84922224, lat:18.21898959))</p>	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	<p>(cfo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, fecha_inicio:82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))</p>	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:20.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:30.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:20.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:30.0))
TAB220402142331	<p>(geot: (cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CUIDAD DE CARDENAS - POBLADO C-19 GENERAL LAZARO CARDENAS KILOMETRO 41 + 400 EJIDO POBLADO C-10 GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, 86476 CARRERA DEL RICO LAZARO CARDENAS DEL RIO, CARDENAS TABAS, lon: -93.877874, lat:18.17462547))</p>	01-07-2022	31-12-2022	112,140.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00	<p>(cfo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, fecha_inicio:82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))</p>	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:30.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:30.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:30.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:30.0))
TAB220402142332	<p>(geot: (cve_municipio:2, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CUIDAD DE GUERRERO, 86493 POBLADO C- GENERAL VICENTE GUERRERO, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE LOS 4 HERMANOS Y CALLE 8, CALLE 5 JOAQUIN QUERIAS HACIA PERIFERICO CORTINE EN ERNESTO AGUIRRE C, lon:-93.43869, lat:18.04865))</p>	01-07-2022	31-12-2022	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	<p>(cfo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, fecha_inicio:82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))</p>	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:25.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:25.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:25.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:25.0))
TAB220402142333	<p>(geot: (cve_municipio:2, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO VILLAHERMOSA MEXICO, 180 + AV LAZARO CARDENAS DEL RIO KILOMETRO 12 + 500 RANCHERIA ZAPOTAL 1RA SECCION, 86490 ZAPOTAL RA SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE C. BUGAMBILIAS, lon: -93.44863628, lat:18.0687702))</p>	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	<p>(cfo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, fecha_inicio:82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))</p>	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:20.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:20.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:20.0))	(meta1: (unidad_medida:Estu(4) , avance:20.0))

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#1 PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TA8220402142334	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	1003- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	93,450.00	56,070.00	(ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:37300.0, modificado:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:36070.0, modificado:36070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA POBLACION ENCRUCIJADA TERCERA SECCION LAS CALZADAS - 148966	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148966	5	28	26	0	0 (meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta:20.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TA8220402142335	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	1003- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	124,800.00	74,760.00	(ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:48940.0, modificado:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:74760.0, modificado:74760.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA RANCHERIA ENCRUCIJADA CUARTA SECCION B LA LUCHA - 149000	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149000	5	37	35	0	0 (meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:20.0, meta_modificada:20.0)
2022	4	TA8220402142336	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	1003- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	93,450.00	56,070.00	(ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:37300.0, modificado:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:50770.0, modificado:50770.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA RANCHERIA EL GOLPE - 148004	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148002	5	28	26	0	0 (meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TA8220402142337	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	1003- Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	93,450.00	56,070.00	(ff): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:37300.0, modificado:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, (aportaciones, subsidios y convenios), monto:50770.0, modificado:50770.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA RANCHERIA EL GOLPE - 148004	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148004	5	28	26	0	0 (meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	TECHA INICIO	TECHA TERMINO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS
TAB220402142334	1	{geot1: {cve_municipio: 2, localidad: 35, direccion: 'CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CUBIERTO DE SECCION (LAS CALZADAS) KILÓMETRO 52 + 500 RANCHERIA ENCRIJADA 3RA. SECCIÓN (LAS CALZADAS) CALZADAS}, 88475 ENCRIJADA 3RA. SECCIÓN (LAS CALZADAS), CARDEÑAS TABASCO, {lon: 93.69831897, lat: 18.25528449}}	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	{ctto1: {tipo_obra: 'Servicios de mantenimiento', numero_contrato: 'LA6270029-82-E2-2022', contratista: 'FOGONES MARIA S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE CARDEÑAS', monto: '1.666522004E7', importe_modificado: '1.666522004E7'}}	{met1: {unidad_medida: 'Estufo(s)', avance: '15.00'}}	{2142335}proyecto_FIN, {2142335}proyecto_INICIO, {2142335}proyecto_PROCESO	Validado avances	Observaciones (obs1: {observación: 'Secretaría de Bienestar, con el municipio de Cardenas', trimestre: '4.0', usuario: 'cambalantacastano', fecha: '2023-01-11'})	Sin observaciones
TAB220402142335	1	{geot1: {cve_municipio: 2, localidad: 36, direccion: 'CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDEÑAS - RANCHERIA ENCRIJADA 4TA. SECCION B (LA LUCHA) KILÓMETRO 47 + 800 RANCHERIA ENCRIJADA 4TA. SECCION B (LA LUCHA), 88475 ENCRIJADA 4TA. SECCION B (LA LUCHA), CARDEÑAS TABASCO, {lon: 93.54254162, lat: 18.2144651}}	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	{ctto1: {tipo_obra: 'Servicios de mantenimiento', numero_contrato: 'LA6270029-82-E2-2022', contratista: 'FOGONES MARIA S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE CARDEÑAS', monto: '1.666522004E7', importe_modificado: '1.666522004E7'}}	{met1: {unidad_medida: 'Estufo(s)', avance: '20.00'}}	{2142335}proyecto_FIN, {2142335}proyecto_INICIO, {2142335}proyecto_PROCESO	Validado avances	Observaciones (obs1: {observación: 'Secretaría de Bienestar, con el municipio de Cardenas', trimestre: '4.0', usuario: 'cambalantacastano', fecha: '2023-01-11'})	Sin observaciones
TAB220402142336	1	{geot1: {cve_municipio: 37, direccion: 'CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDEÑAS - EJIDO ENCRIJADA STA SECCION KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO ENCRIJADA STA. SECCION, 88475 ENCRIJADA TA. SECCION, CARDEÑAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO', {lon: 93.62699894, lat: 18.21480592}}	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	{ctto1: {tipo_obra: 'Servicios de mantenimiento', numero_contrato: 'LA6270029-82-E2-2022', contratista: 'FOGONES MARIA S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE CARDEÑAS', monto: '1.666522004E7', importe_modificado: '1.666522004E7'}}	{met1: {unidad_medida: 'Estufo(s)', avance: '15.00'}}	{2142336}proyecto_FIN, {2142336}proyecto_INICIO, {2142336}proyecto_PROCESO	Validado avances	Observaciones (obs1: {observación: 'Secretaría de Bienestar, con el municipio de Cardenas', trimestre: '4.0', usuario: 'cambalantacastano', fecha: '2023-01-11'})	Sin observaciones
TAB220402142337	1	{geot1: {cve_municipio: 40, direccion: 'CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CUBIERTO DE SECCION (LAS CALZADAS) KILÓMETRO 52 + 500 RANCHERIA ENCRIJADA 3RA. SECCIÓN (LAS CALZADAS) CALZADAS}, 88475 ENCRIJADA 3RA. SECCIÓN (LAS CALZADAS), CARDEÑAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO', {lon: 93.63135075, lat: 18.32802559}}	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	{ctto1: {tipo_obra: 'Servicios de mantenimiento', numero_contrato: 'LA6270029-82-E2-2022', contratista: 'FOGONES MARIA S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE CARDEÑAS', monto: '1.666522004E7', importe_modificado: '1.666522004E7'}}	{met1: {unidad_medida: 'Estufo(s)', avance: '15.00'}}	{2142337}proyecto_FIN, {2142337}proyecto_INICIO, {2142337}proyecto_PROCESO	Validado avances	Observaciones (obs1: {observación: 'Secretaría de Bienestar, con el municipio de Cardenas', trimestre: '4.0', usuario: 'cambalantacastano', fecha: '2023-01-11'})	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	7AB220402142338	Proyecto 2022 de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	0003- FAISEntidad adms	124,900.00	74,780.00	(FI) (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1) prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84600.0, modificado:0.0); (FI) (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1) prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74780.0, modificado:74780.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA ZAPOTAL SEGUNDA SECCION - 148027	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148027	9	37	35	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:20.0, meta_modificada:0.0)
2022	4	7AB220402142339	Proyecto 2022 de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	0003- FAISEntidad adms	1,557,500.00	934,500.00	(FI) (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1) prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823000.0, modificado:0.0); (FI) (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1) prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84600.0, modificado:84600.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA CIUDAD DE ZAPOTE - 148028	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148028	6	466	456	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:250.0, meta_modificada:0.0)
2022	4	7AB220402142340	Proyecto 2022 de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	0003- FAISEntidad adms	93,450.00	55,070.00	(FI) (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1) prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0); (FI) (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1) prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58070.0, modificado:58070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA ALIENZA - 148032	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148032	9	28	26	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:0.0)
2022	4	7AB220402142341	Proyecto 2022 de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	0003- FAISEntidad adms	62,300.00	37,380.00	(FI) (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1) prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24800.0, modificado:0.0); (FI) (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1) prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27380.0, modificado:27380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA ALIENZA - 148036	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148036	9	19	18	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:0.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida:Estufo(s) ,avance:20.0))	(2142339 proyecto_INICIO 2142339 proyecto_FIN 2142339 proyecto_PROCESO)	ESTATUS	Validado avances	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402142338	1 (geo1: (cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARDENAS CON UNO DE CARR COSTERA DEL GOLFO 14 - 300 EUDD KILOMETRO 14 - 300 EUDD ZAPOTAL ZDA SECCION 86A43 CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARDENAS COATZACOALCOS CA, km- 93.43614262, lat:18.05941488))	01-07-2022	31-12-2022	74,780.00	74,780.00	74,780.00	74,780.00	74,780.00	(ccto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, 82-E2-2022, contrato:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estufo(s) ,avance:20.0))	(2142339 proyecto_INICIO 2142339 proyecto_FIN 2142339 proyecto_PROCESO)	ESTATUS	Validado avances	(ccto1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:carandibarcas@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142339	1 (geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - 2 KILÓMETRO 800 KILÓMETRO UNDEFINIED * UNDEFINIED CIUDAD CARDENAS CENTRO, 86500 CARDENAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS A LA CABECERA MUNICIPAL Y OCL, km-93.37669461, lat:17.96910779))	01-07-2022	31-12-2022	934,500.00	934,500.00	934,500.00	934,500.00	934,500.00	(ccto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, 82-E2-2022, contrato:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estufo(s) ,avance:250.0))	(2142339 proyecto_FIN, SO, 2142339 proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	(ccto1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:carandibarcas@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142340	1 (geo1: (cve_municipio:2, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL COATZACOALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO - CARR COSTERA DEL GOLFO O MEXICO 180 KILÓMETRO 61 + 600 RANCHERIA ISLAS ENCANTADAS IRA, SECCION (EL ZAPOTE), 8467 ISLAS ENCANTADAS RA SECCION (, km- 93.71884346, lat:18.18731073))	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(ccto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, 82-E2-2022, contrato:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estufo(s) ,avance:15.0))	(2142340 proyecto_PROC, 2142340 proyecto_FIN, 2142340 proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	(ccto1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:carandibarcas@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
TAB220402142341	1 (geo1: (cve_municipio:2, localidad:147, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - EIIDO LA ALIANZA POR LA AVENIDA PERIFERICO ENTRE CARRETERA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS AL EJIDOLA ALIANZA POR LA AVENIDA PERIFERICO , km: 93.31474054, lat:17.95947598))	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(ccto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, 82-E2-2022, contrato:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estufo(s) ,avance:10.0))	(2142341 proyecto_INICIO 2142341 proyecto_FIN, SO)	Terminado	Validado avances	(ccto1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:carandibarcas@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones

(Handwritten signature and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#1 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142342	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Teritoriales Federativas y Municipios	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	1003-FAISEntidades	93,450.00	56,070.00	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:38770.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA RANCHERIA EL BAJO PRIMERA SECCION A PERIFERICO SUR - 149044	27 Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Sin identificar	Vivienda	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149044	5	28	26	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142343	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Teritoriales Federativas y Municipios	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	1003-FAISEntidades	93,450.00	56,070.00	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:38770.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA PENINSULA - 149048	27 Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Sin identificar	Vivienda	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149048	5	28	26	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142344	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Teritoriales Federativas y Municipios	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	1003-FAISEntidades	62,300.00	37,380.00	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA POBLADO C 14 GENERAL FLUJARCO ELIAS CALLES - 148057	27 Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Sin identificar	Vivienda	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149049	5	19	18	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	TAB220402142345	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Teritoriales Federativas y Municipios	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAISEntidades	1003-FAISEntidades	124,800.00	74,760.00	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48840.0, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL POBLADO C 14 GENERAL FLUJARCO ELIAS CALLES - 148057	27 Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Sin identificar	Vivienda	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148057	5	37	35	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:20.0, meta_modificada:20.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS			OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB220402142342	1	(geot: {cve_municipio:2, localidad:148, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - RANCHERIA EL BAJIO 1RA SECCION A (PERFICIO SUR) KILOMETRO 4 + 00 RANCHERIA EL BAJIO 1RA SECCION A (PERFICIO SUR), CARDENAS TABASCO ENTRE CAR. IRI-93.38526944, lat:17.95532899})	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(ccto: {tipoobra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, fecha:82-E2-2022, convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7})	(meta:1, unidad_medida:Estad(s), avance:15.0)	[2142342]proyecto_FIN, [2142342]proyecto_INICIO, [2142342]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	(ccto: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:carandil@cadidatrasco.gob.mx, fecha:2023-01-11})	Sin observaciones	
TAB220402142343	1	(geot: {cve_municipio:2, localidad:150, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - PUERTO LA PENINSULA KILOMETRO 6 + 100 EJIDO LA PENINSULA, 96955 LA PENINSULA, CARRETERA ENTRE CARRETERA CARDENAS AL EJIDO LA PENINSULA POR LA CARRETERA C, lat:93.3616882, lat:17.94381517})	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(ccto: {tipoobra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, fecha:82-E2-2022, convocante:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7})	(meta:1, unidad_medida:Estad(s), avance:15.0)	[2142343]proyecto_INICIO, [2142343]proyecto_FIN, [2142343]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	(ccto: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:carandil@cadidatrasco.gob.mx, fecha:2023-01-12})	Sin observaciones	
TAB220402142344	1	(geot: {cve_municipio:2, localidad:153, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - CONGREGACION LAS CALZADAS MILONETRO 1 + 200 RANCHERIA LAS CALZADAS 88465 LAS CALZADAS, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARDENAS A LA CARRETERA AVENIDA 27 DE F, lat:93.3384678, lat:18.12623947})	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	37,380.00	(ccto: {tipoobra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, fecha:82-E2-2022, convocante:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7})	(meta:1, unidad_medida:Estad(s), avance:10.0)	[2142344]proyecto_INICIO, [2142344]proyecto_FIN, [2142344]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	(ccto: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:carandil@cadidatrasco.gob.mx, fecha:2023-01-13})	Sin observaciones
TAB220402142345	1	(geot: {cve_municipio:2, localidad:94, direccion:CALLE CALLE GENERAL PULIDO CARRILLO C-14 GENERAL POBLADO O GENERAL PULIDO ELIAS CALLES, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARDENAS COATZACUALCOS HACIA RANCHERIA EL PARNASO Y CARRETERA CARDENAS COAT, lat:93.61012195, lat:18.12185899})	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	(ccto: {tipoobra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, fecha:82-E2-2022, convocante:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7})	(meta:1, unidad_medida:Estad(s), avance:20.0)	[2142345]proyecto_INICIO, [2142345]proyecto_FIN, [2142345]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	(ccto: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:carandil@cadidatrasco.gob.mx, fecha:2023-01-12})	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142346	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para la Federación y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federales para la Federación y Municipios	003- FAREntidad adas	152,750.00	93,450.00	(FI, Edo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93200.0, modificado:0.0), (FZ, Edo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93450.0, modificado:33450.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL ESTADO DE TABASCO DEL RICALCOO Y COSTILLA - 149059	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149059	6	46	44	0	(meta:1, (unidad_medida:Estufas), meta:25.0, meta_modificada:25.0)
2022	4	TAB220402142347	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para la Federación y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federales para la Federación y Municipios	003- FAREntidad adas	152,750.00	93,450.00	(FI, Edo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93200.0, modificado:0.0), (FZ, Edo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93450.0, modificado:33450.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL PUEBLO INGENO PRESIDENTE BENITO JUAREZ - 149060	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149060	5	46	45	0	(meta:1, (unidad_medida:Estufas), meta:25.0, meta_modificada:25.0)
2022	4	TAB220402142348	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para la Federación y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federales para la Federación y Municipios	003- FAREntidad adas	62,300.00	37,380.00	(FI, Edo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0), (FZ, Edo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS SEGUNDA SECCION B - 149061	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149061	6	19	18	0	(meta:1, (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	TAB220402142349	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para la Federación y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federales para la Federación y Municipios	003- FAREntidad adas	62,300.00	37,380.00	(FI, Edo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0), (FZ, Edo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA RANCHERIA IGUACIO ZARAGOZA - 149065	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149065	5	19	18	0	(meta:1, (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:25.0)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:25.0)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:25.0)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:25.0)
TAB220402142346	1 dirección: CALLE OESTE SEBASTIÁN Y MIGUEL HERNÁNDEZ CARRERA, 86684 POBLADO C. MIGUEL HERNÁNDEZ, TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE OCHO, CALLE OESTE SESENTA Y UNO CARDENAS COATZACOALCOS CARR COSTERA , lat: -83.48811912, lat: 18.06267155}	01-07-2022	31-12-2022	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, 82-E2-2022, CONTRATAS FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:25.0)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:25.0)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:25.0)	(cbo1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:occam@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-12)
TAB220402142347	1 dirección: CALLE BENITO JUAREZ COLONIA INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE JUAN RUIZ ALARCON PONIENTE Y CAMINO OESTE SETENTA, CARDENAS COATZACOALCOS CARR COSTERA , lat: -83.39129506, lat: 18.00461623}	01-07-2022	31-12-2022	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, 82-E2-2022, CONTRATAS FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:25.0)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:25.0)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:25.0)	(cbo1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:occam@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-12)
TAB220402142348	1 dirección: CALLE OESTE SEBASTIÁN Y MIGUEL HERNÁNDEZ CARRERA, 86684 POBLADO C. MIGUEL HERNÁNDEZ, TABASCO ENTRE CALLE TRES Y CALLE OCHO, CALLE OESTE SESENTA Y UNO CARDENAS COATZACOALCOS CARR COSTERA , lat: -83.48811912, lat: 18.06267155}	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, 82-E2-2022, CONTRATAS FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:10.0)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:10.0)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:10.0)	(cbo1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:occam@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-12)
TAB220402142349	1 dirección: CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CUIDADO DE CARDENAS - CONGREGACION SAN FRANCISCO DE ASISIO ZARAGOZA, RÍAS IGUALES ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS A LA CONGREGACION , lat: -83.78677293, lat: 18.15216326}	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(cbo1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029, 82-E2-2022, CONTRATAS FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:10.0)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:10.0)	(meta1: (unidad_medida:Estu(a) s), avance:10.0)	(cbo1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre:4.0, usuario:occam@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-12)

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	748220402/42360	Proyecto 2022 de inversión	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FASEnd adas	1003-FASEnd adas	124,600.00	74,760.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:0.0), (FZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA ZONA RURAL SAN JUAN DE GUAYMAS SECCION - 148068	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148068	6	37	35	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:2:0, meta_modificada:20.0)
2022	4	748220402/42351	Proyecto 2022 de inversión	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FASEnd adas	1003-FASEnd adas	62,300.00	37,380.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24820.0, modificado:0.0), (FZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL CANTON MONCHO - 148068	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148068	6	19	18	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:2:0, meta_modificada:10.0)
2022	4	748220402/42352	Proyecto 2022 de inversión	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FASEnd adas	1003-FASEnd adas	62,300.00	37,380.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24820.0, modificado:0.0), (FZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA ZONA RURAL SAN JUAN DE GUAYMAS SECCION AMPLIACION LAS ALDEAS - 148074	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148074	6	19	18	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:2:0, meta_modificada:10.0)
2022	4	748220402/42363	Proyecto 2022 de inversión	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación de los recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FASEnd adas	1003-FASEnd adas	124,600.00	74,760.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86840.0, modificado:0.0), (FZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA ZONA RURAL SAN JUAN DE GUAYMAS SECCION COLONIA BENITO JUAREZ LA PLAYITA - 148081	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148081	6	37	35	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:2:0, meta_modificada:20.0)

DETALLE_PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
TAB220402142350	1 [geot: [cve_municipio:2, localidat:155, [0-07-2022 direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - RANCHERIA SANTUARIO 4TA SECCION KILOMETRO 52 + 100 RANCHO RANCHERIA SANTUARIO 4TA SECCION, 86475 SANTUARIO TA. SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDI: km-93.98117654, lat:18.25391223)]	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	[cbo: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652 004E7)]	[meta:1: (unidad_medida:Esulfa(s) , avance:20.0)]	Terminado	Validado avances	[obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sostenibilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardeñas , trimestre:4.0, usuario:cardeñas@afactabasco, fecha:2023-01-12)]
TAB220402142351	1 [geot: [cve_municipio:2, localidat:156, [0-07-2022 direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - FINJO TIO MONCHO KILOMETRO 41 + 300 EUDO TIO MONCHO, 86474 TIO MONCHO, CARRETERA CARDENAS ENTRE CARRETERA CARDENAS Y CARDENAS A EL FINJO TIO MONCHO POR LA CARRETERA A LIBERT: km-93.62759745, lat:18.29155973)]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cbo: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652 004E7)]	[meta:1: (unidad_medida:Esulfa(s) , avance:10.0)]	Terminado	Validado avances	[obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sostenibilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardeñas , trimestre:4.0, usuario:cardeñas@afactabasco, fecha:2023-01-12)]
TAB220402142352	1 [geot: [cve_municipio:2, localidat:157, [0-07-2022 direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - EJIJO LAS COLORADAS 2DA SECCION (AMPLIACION LAS A KILOMETRO 60 + 200 RANCHERIA LAS COLORADAS 2DA SECCION (AMPLIACION LAS ALDEAS) 66474 COLORADAS DA SECCION (LAS ALDEAS) km-93.55985154, lat:18.32919807)]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cbo: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652 004E7)]	[meta:1: (unidad_medida:Esulfa(s) , avance:10.0)]	Terminado	Validado avances	[obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sostenibilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardeñas , trimestre:4.0, usuario:cardeñas@afactabasco, fecha:2023-01-12)]
TAB220402142353	1 [geot: [cve_municipio:2, localidat:160, [0-07-2022 direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - COLONIA BENITO JUAREZ (LA PLAYITA) KILOMETRO 10 + 400 COLONIA BENITO JUAREZ (LA PLAYITA), 86556 BENITO JUAREZ (LA PLAYITA), CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDI: km- 93.36437315, lat:17.83200419)]	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	[cbo: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652 004E7)]	[meta:1: (unidad_medida:Esulfa(s) , avance:20.0)]	Terminado	Validado avances	[obs1: (observación:Secretaría de Bienestar, Sostenibilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardeñas , trimestre:4.0, usuario:cardeñas@afactabasco, fecha:2023-01-12)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMERES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142354	Proyecto de inversión	33- Aprobación de recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33- Aprobación de recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aprobación de recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	83,450.00	56,070.00	(f1), (ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0), (f2, (ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50070.0, modificado:36070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL EJIDO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA SAN RAMON - 149117	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Vivienda de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149117	5	28	26	0	(meta:1, (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142355	Proyecto de inversión	33- Aprobación de recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33- Aprobación de recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aprobación de recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	83,450.00	56,070.00	(f1), (ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0), (f2, (ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36070.0, modificado:36070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL EJIDO EL ALICIAN MARTINEZ - 149122	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Quetzalas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Quetzalas	149122	5	28	26	0	(meta:1, (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142356	Proyecto de inversión	33- Aprobación de recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33- Aprobación de recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aprobación de recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	83,450.00	56,070.00	(f1), (ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0), (f2, (ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50070.0, modificado:36070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL EJIDO AZUCERA QUINTA SECCION EL APOIMPAL - 149134	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149134	5	28	26	0	(meta:1, (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142357	Proyecto de inversión	33- Aprobación de recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	33- Aprobación de recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aprobación de recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	62,300.00	37,380.00	(f1), (ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:4, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24800.0, modificado:0), (f2, (ciclo, recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog.pres:3, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL RANCHO SANTA MARIA TERCERA SECCION B - 149136	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149136	5	19	18	0	(meta:1, (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES							
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
748220402142354	1 [geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 124, 01-07-2022} dirección: CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - EJIDO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGSARIA (SAN RAMÓN) KILOMETRO 82 + 90 DE LA REFORMA AGSARIA (SAN RAMÓN), CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARR. km- 93.92974108, lat: 18.2473221)]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cve1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: LA6270029, 82-E2-2022, convocado: MUNICIPIO DE MARIA S.A. DE C.V., comocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7}]	[meta1: (unidad_medida: Estufa(s) , avance: 15.0)]	[2142354]proyecto_FIN, SO, [2142354]proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	[cve1: {observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre: 4.0, usuario: candimarcabanao, fecha: 2023-01-12}]	Sin observaciones
748220402142355	1 [geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 19, dirección: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO MEXICO 187 Y CARRA LIBERTAD - CARR. A LAZARO CARDENAS KILOMETRO 86 + 300 EJIDO EL AJUCRAN (MANTINERO), CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA COATZACOATZ, km- 93.67079078, lat: 18.36296741}]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cve1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: LA6270029, 82-E2-2022, convocado: MUNICIPIO DE MARIA S.A. DE C.V., comocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7}]	[meta1: (unidad_medida: Estufa(s) , avance: 15.0)]	[2142355]proyecto_FIN, SO, [2142355]proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	[cve1: {observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre: 4.0, usuario: candimarcabanao, fecha: 2023-01-12}]	Sin observaciones
748220402142356	1 [geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 100, dirección: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARDENAS COATZACOALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO - CARR COSTERA DEL GOLFO COATZACOALCOS VILLAHUOSA KILOMETRO 99 + 300 RANCHERIA AZUCENA STA. SECCION (EL APOMAL), 86475 AZUCENA STA. SECCION (EL A. km- 93.61977741, lat: 18.28888866)]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cve1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: LA6270029, 82-E2-2022, convocado: MUNICIPIO DE MARIA S.A. DE C.V., comocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7}]	[meta1: (unidad_medida: Estufa(s) , avance: 15.0)]	[2142356]proyecto_FIN, SO, [2142356]proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	[cve1: {observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre: 4.0, usuario: candimarcabanao, fecha: 2023-01-12}]	Sin observaciones
748220402142357	1 [geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 127, 01-07-2022} dirección: CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - RANCHERIA SANTANA 3RA SECCION B KILOMETRO 30 + 900 RANCHERIA RANCHERIA SANTANA 3RA SECCION B, 86470 SANTANA RA. SECCION B, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDE, km- 93.46131108, lat: 18.19875941}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cve1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: LA6270029, 82-E2-2022, convocado: MUNICIPIO DE MARIA S.A. DE C.V., comocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7}]	[meta1: (unidad_medida: Estufa(s) , avance: 10.0)]	[2142357]proyecto_FIN, SO, [2142357]proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	[cve1: {observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas , trimestre: 4.0, usuario: candimarcabanao, fecha: 2023-01-12}]	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402142358	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS de las Entidades Federativas y Municipios	62,300.00	37,380.00	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0); (#2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modificado:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas EN EL ESTADO DE TABASCO SEGUNDA SECCION TORO ALEGRE - 148165	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	148165	5	19	18	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas ecológicas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	TAB220402142359	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS de las Entidades Federativas y Municipios	93,450.00	56,070.00	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0); (#2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modificado:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas EN EL POBLADO EL PARNASO - 148155	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	148155	5	28	26	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas ecológicas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142360	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS de las Entidades Federativas y Municipios	93,450.00	56,070.00	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0); (#2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modificado:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas EN LA ZAPOTAL, TERCERA SECCION - 148168	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	148168	5	28	26	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas ecológicas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142361	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de recursos federales para las Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS de las Entidades Federativas y Municipios	62,300.00	37,380.00	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0); (#2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modificado:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas EN LA BUENAVISTA SEGUNDA SECCION - 148170	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sh identificar	Municipio de Cárdenas	148170	5	18	18	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas ecológicas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES			
TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB220402142358	1 [geo]: [eve_municipio:2, localidad:101, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARDENAS COATZACOALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO - COSTERA DEL GOLFO COATZACOALCOS VILLAHERMOSA KILOMETRO 95+ 300 RANCHERIA AZULENA 4TA. SECCION (TORNO ALECRE), 86476 AZULENA YA. SECCION (TORNO AZULENA YA. SECCION (TORNO km:83.59603516, lat:18.25877662)]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cto]: [tipo: otros Servicios, numero_contrato:LA6270029-82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7]	[meta]: [unidad_medida:Estu(fa), avance:10.0]	[2142358]proyecto_INICIO , 2142358]proyecto_FIN, 2142358]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402142359	1 [geo]: [eve_municipio:2, localidad:108, direccion:CALLE CARDENAS COATZACOALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO COLONIA EL PARIASO, 86485 EL PARIASO, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARDENAS COATZACOALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO Y CARRETERA COATZACOALCOS CARR COSTERA HACIA 57 BATALLON DE INF- 93.46639933, lat:16.9507173]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cto]: [tipo: otros Servicios, numero_contrato:LA6270029-82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7]	[meta]: [unidad_medida:Estu(fa), avance:15.0]	[2142359]proyecto_INICIO , 2142359]proyecto_FIN, 2142359]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	[obs]: [observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:condelara@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-12]	Sin observaciones
TAB220402142360	1 [geo]: [eve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE COATZACOALCOS VILLAHERMOSA CARDENAS MEXICO 180 EJIDO ZAPOTAL RA. SECCION, 86483 ZAPOTAL RA. SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARDENAS COATZACOALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO Y CARRETERA CARRETERA COSTER, lat:93.4388368, lat:16.0865007]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cto]: [tipo: otros Servicios, numero_contrato:LA6270029-82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7]	[meta]: [unidad_medida:Estu(fa), avance:15.0]	[2142360]proyecto_INICIO , 2142360]proyecto_FIN, 2142360]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	[obs]: [observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:condelara@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-12]	Sin observaciones
TAB220402142361	1 [geo]: [eve_municipio:2, localidad:113, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO LEONORO ALFREDO CARRETERA COATZACOALCOS CARDENAS - CARR A SAN JUAN MAGALLANES TABASCO BUSILLO KILOMETRO 99 + 100 RANCHERIA BUENAVISTA SEGUNDA SECCION, 86486 BUENAVISTA DA. SECCION, CARDENAS TABASCO, lat:93.86532276, lat:18.09854012]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cto]: [tipo: otros Servicios, numero_contrato:LA6270029-82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652204E7, importe_modificado:1.66652204E7]	[meta]: [unidad_medida:Estu(fa), avance:10.0]	[2142361]proyecto_INICIO , 2142361]proyecto_FIN, 2142361]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	[obs]: [observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:condelara@tabasco.gob.mx, fecha:2023-01-12]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	TOLO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#1 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402142362	Proyecto 2022 de inversión	33- Aprobación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	93,460.00	96,070.00	(FI: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0), IZ: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58670.0, modificado:58670.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CAJONES EN LA ZONA SEGUNDA SECCION RANCHA - 149187	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cajones	149180	S	28	26	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142363	Proyecto 2022 de inversión	33- Aprobación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	158,750.00	93,450.00	(FI: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63300.0, modificado:0), IZ: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94450.0, modificado:94450.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CAJONES POBLADO C 22 LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ - 149183	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cajones	149183	S	48	45	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:25.0, meta_modificada:25.0)
2022	4	TAB220402142364	Proyecto 2022 de inversión	33- Aprobación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	93,450.00	58,070.00	(FI: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0), IZ: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58670.0, modificado:58670.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COLONIA AGRICOLA EL BARRI PRIMERA SECCION - 149186	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cajones	149186	S	28	26	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142365	Proyecto 2022 de inversión	33- Aprobación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aprobación es Federal para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	62,300.00	37,380.00	(FI: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28920.0, modificado:0), IZ: (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CAJONES EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL SEGUNDA SECCION - 149187	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cajones	149187	S	19	18	0	(meta:1 (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)

(Handwritten signature and initials)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION			
TIPO GEOFERRENCIA	GEOFERRENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS					
TAB220402142362	<p>(geo1: {cve_municipio:2, localid:14, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO ORDADO DE 100 METROS DE ANCHURA ENTRE LAS CALLES SAN FRANCISCO Y COATZACOALCOS MEXICO 1800 - AQUILONES SERDAN TABASCO BLASILLO SANCHOZ MAGALLANES KILOMETRO 106 + 00 ELIJO ELIJO SINALOA SEGUNDA SECCION ARLONA, 86464 SINALOA DA SECCION (ARLONA, CARO, km: 83.74619479, lat:18.3384886)})</p>	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	<p>(cbo1: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7})</p>	<p>(meta1: {unidad_medida:ES.Mil(6), avance:15.0})</p>	<p>(2142362/proyecto_INICIO_ESO, 2142362/proyecto_FIN, 2142362/proyecto_PROCE SO)</p>	Terminado	Validado avances	<p>(obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:carneleiracaldemaa, fecha:2023-01-12})</p>	<p>Sin observaciones</p>
TAB220402142363	<p>(geo1: {cve_municipio:2, localid:117, direccion:CALLE TRANSVERSAL PUEBLO POBLADO C-22 LUCENCHADO JOSE MARIA PINO SUJAREZ, 86480 POBLADO C. LUCENCHADO JOSE MARIA PINO SUJAREZ, CARDEMAS TABASCO ENTRE CALLE CINCO Y CALLE ZONA VERDE, CAMINO OESTE SESENTA Y CINCO SALIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 180, lat:18.66667698})</p>	01-07-2022	31-12-2022	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	<p>(cbo1: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7})</p>	<p>(meta1: {unidad_medida:Estuque(6), avance:25.0})</p>	<p>(2142363/proyecto_INICIO SO, 2142363/proyecto_FIN, 2142363/proyecto_PROCE SO)</p>	Terminado	Validado avances	<p>(obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:carneleiracaldemaa, fecha:2023-01-12})</p>	<p>Sin observaciones</p>
TAB220402142364	<p>(geo1: {cve_municipio:2, localid:116, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO ORDADO DE 100 METROS DE ANCHURA ENTRE CALLE EL BARRI RA, SECCION CARDEMAS TABASCO ENTRE CALLE EL LIMON Y CALLE PALEBOT CUAUHTEMOTZIN, CALLE BALLANA CARRITERA A. SANCHEZ MAGALLANES TABASCO BLASILLO SANCHOZ MAGALLANES CONTI, km:94.08075939, lat:18.21954098})</p>	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	<p>(cbo1: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7})</p>	<p>(meta1: {unidad_medida:Estuque(6), avance:16.0})</p>	<p>(2142364/proyecto_INICIO SO, 2142364/proyecto_FIN, 2142364/proyecto_PROCE SO)</p>	Terminado	Validado avances	<p>(obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:carneleiracaldemaa, fecha:2023-01-12})</p>	<p>Sin observaciones</p>
TAB220402142365	<p>(geo1: {cve_municipio:2, localid:132, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO ORDADO DE 100 METROS DE ANCHURA ENTRE CALLE FRANCISCO MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL ZONA SECCION 86463 MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL DA SECCION, CARDENAS TABASCO EN, km: 83.41767157, lat:18.03819146})</p>	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	<p>(cbo1: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:LA8270029 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7})</p>	<p>(meta1: {unidad_medida:Estuque(6), avance:10.0})</p>	<p>(2142365/proyecto_INICIO SO, 2142365/proyecto_FIN, 2142365/proyecto_PROCE SO)</p>	Terminado	Validado avances	<p>(obs1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:carneleiracaldemaa, fecha:2023-01-12})</p>	<p>Sin observaciones</p>

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	CODIGO	CATEGORIA	FT - CICLO DE RECURSO	FR - RAMO	FR - PROGRAMA	FR - CICLO DE RECURSO	FR - RAMO	M03 - PROGRAMA	M03 - PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142368	Proyecto de inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	M03-FAIS Entidades	62,300.00	37,380.00	(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0), (fr: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL EJIDO EL CARMEN - 149166	Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	148198	5	19	18	0	(meta: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:0)
2022	4	TAB220402142367	Proyecto de inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	M03-FAIS Entidades	62,300.00	37,380.00	(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0), (fr: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL EJIDO EL CARRIZAL - 149160	Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	148190	5	19	18	0	(meta: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:0)
2022	4	TAB220402142368	Proyecto de inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	M03-FAIS Entidades	62,300.00	37,380.00	(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0), (fr: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL EJIDO PEDRO SANCHEZ MAGALLANES - 148164	Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	148194	5	19	18	0	(meta: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:0)
2022	4	TAB220402142368	Proyecto de inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación para las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	M03-FAIS Entidades	62,300.00	37,380.00	(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0), (fr: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA SECCION A - 149195	Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Cardenas	148195	5	19	18	0	(meta: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:0)

DETALLE_PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION			
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402142366	1 [geo1: {cve_municipio: 2, localid: 119, 01-07-2022} direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARDENAS DEL RIO Y CARRETERA DEL RIO KILOMETRO 16 + 100 EJIDO EL CARMEN 86469 EL CARMEN CARDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA AN LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CARRETERA CARDENAS RAUDALES MALPASO HACIA, km: 93.38428888, lat: 18.10385414]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[ccto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: LA6270029, fecha_inicio: 02-02-2022, contratista: FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7}]	[meta1: (unidad_medida: Estuque), avance: 10.0%] 2142386/proyecto_FIN	[2142386/proyecto_INICIO 2142386/proyecto_PROCE SO 2142386/proyecto_FIN]	ESTATUS	Validado avances	[ccto1: {observacion: Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, fecha: 2023-01-12}]	Sin observaciones
TAB220402142367	1 [geo1: {cve_municipio: 2, localid: 120, 01-07-2022} direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO LAZARO CARDENAS DEL RIO MEXICO 187 + AV LAZARO CARDENAS DEL RIO KILOMETRO 8 + 500 EJIDO EL CARRIZAL 86460 EL CARRIZAL CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE O'BUENAVILLAS km: 93.38272971, lat: 18.10486977}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[ccto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: LA6270029, fecha_inicio: 02-02-2022, contratista: FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7}]	[meta1: (unidad_medida: Estuque), avance: 10.0%] 2142387/proyecto_FIN	[2142387/proyecto_INICIO 2142387/proyecto_PROCE SO 2142387/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	[ccto1: {observacion: Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre: 4.0, usuario: candida.fernandezcano, fecha: 2023-01-12}]	Sin observaciones
TAB220402142368	1 [geo1: {cve_municipio: 2, localid: 121, 01-07-2022} direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO SAN JUAN BLASILLO SAN JUAN MAGALLANES EJIDO PEDRO SANCHEZ MAGALLANES 86469 PEDRO SANCHEZ MAGALLANES CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA PEDRO SANCHEZ MAGALLANES Y CARRETERA CORDONEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, COMITAZO CALLOS km: 93.38772592, lat: 18.28704029}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[ccto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: LA6270029, fecha_inicio: 02-02-2022, contratista: FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7}]	[meta1: (unidad_medida: Estuque), avance: 10.0%] 2142388/proyecto_FIN	[2142388/proyecto_INICIO 2142388/proyecto_PROCE SO 2142388/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	[ccto1: {observacion: Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre: 4.0, usuario: candida.fernandezcano, fecha: 2023-01-12}]	Sin observaciones
TAB220402142369	1 [geo1: {cve_municipio: 2, localid: 122, 01-07-2022} direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARDENAS COMITAZO CALLOS CARR COSTERA DEL PUEBLO SAN JUAN MAGALLANES 86469 EJIDO ENCILUJADA 47A, SECCION B (LA LUCHA) 86475 ENCILUJADA TA, SECCION A, CARDENAS T, km: 93.57615421, lat: 18.21988166}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[ccto1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: LA6270029, fecha_inicio: 02-02-2022, contratista: FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7}]	[meta1: (unidad_medida: Estuque), avance: 10.0%] 2142389/proyecto_FIN	[2142389/proyecto_INICIO 2142389/proyecto_PROCE SO 2142389/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	[ccto1: {observacion: Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre: 4.0, usuario: candida.fernandezcano, fecha: 2023-01-12}]	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	UBICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	4	TAB220402143370	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidades	165,750.00	93,460.00	(ff) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93460.0, modificado:0.0); (fciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93460.0, modificado:39450.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL POBLADO C17 INDEPENDENCIA - 48196	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149196	5	46	44	0	(meta: (unidad_medida:Estufas), meta:25.0, meta_modificada:25.0)
2022	4	4	TAB220402143371	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidades	62,300.00	37,380.00	(ff) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0); (fciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL RUBEN JARAMILLO LAZO - 149197	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149197	5	19	18	0	(meta: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	4	TAB220402143372	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidades	62,300.00	37,380.00	(ff) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0); (fciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA CONJUNTA DEL CHOCHO BOCA DEL RIO - 149203	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149203	5	19	18	0	(meta: (unidad_medida:Estufas), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	4	TAB220402143373	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidades	155,750.00	93,450.00	(ff) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93450.0, modificado:0.0); (fciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93450.0, modificado:39450.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL POBLADO C 14 GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 149211	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149211	5	46	44	0	(meta: (unidad_medida:Estufas), meta:25.0, meta_modificada:25.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

AVANCE FINANCIERO		DETALLE_PROYECTO		AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	ESTAT FLUJO	OBSERVACIONES				
PAGADO	EJERCIDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	RECAUDADO	TECNA TERMINO	TECNA INICIO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CONTRATOS	FOTOS	ESTATUS	ESTAT FLUJO	OBSERVACIONES
93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	31-12-2022	01-07-2022	<p>(cbo1: (tipo: otros Servicios, numero_contrato: LA8270029 82-E2-2022, convocado: MUNICIPIO DE MARIA S.A. DE C.V., CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7))</p>	<p>(meta1: (unidad_medida: Estudef), avance: 23.0%)</p>	<p>(cbo1: (tipo: otros Servicios, numero_contrato: LA8270029 82-E2-2022, convocado: MUNICIPIO DE MARIA S.A. DE C.V., CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7))</p>	<p>(214237)proyecto_FIN, SO, 214237)proyecto_PROCE</p>	Terminad o	Validado avances	<p>OBSERVACIONES_REVISION</p> <p>OBSERVACIONES_CAPTURISTA</p> <p>(obs1: (observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre: 4.0, usuario: carcaleda@casademexico.gob.mx, fecha: 2023-01-12))</p>
37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	31-12-2022	01-07-2022	<p>(cbo1: (tipo: otros Servicios, numero_contrato: LA8270029 82-E2-2022, convocado: MUNICIPIO DE MARIA S.A. DE C.V., CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7))</p>	<p>(meta1: (unidad_medida: Estudef), avance: 10.0%)</p>	<p>(cbo1: (tipo: otros Servicios, numero_contrato: LA8270029 82-E2-2022, convocado: MUNICIPIO DE MARIA S.A. DE C.V., CARDENAS, monto: 1.66652004E7, importe_modificado: 1.66652004E7))</p>	<p>(214237)proyecto_FIN, SO, 214237)proyecto_PROCE</p>	Terminad o	Validado avances	<p>(obs1: (observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre: 4.0, usuario: carcaleda@casademexico.gob.mx, fecha: 2023-01-12))</p>
93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	31-12-2022	01-07-2022	<p>(geo1: (cve: municipio.2, localidad: 133, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRIANO CIUDAD DE CARDENAS - E JIDO RUBEN JARAMILLO LAZO KILOMETRO 14+ 00 E JIDO RUBEN JARAMILLO LAZO, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERAS FEDERAL Y CARRETERA LIBRE SAN TRIANO CIUDAD DE CARDENAS - E JIDO RUBEN JARAMILLO LAZO, lat: -93.39912864, lon: -18.01123617))</p>	<p>(meta1: (unidad_medida: Estudef), avance: 10.0%)</p>	<p>(geo1: (cve: municipio.2, localidad: 135, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRIANO CIUDAD DE CARDENAS - CONGREGACION EL CHOCHO (BOCA DEL RIO) KILOMETRO 84 + 600 PANCHERIA EL CHOCHO (BOCA DEL RIO), 86487 EL CHOCHO (BOCA DEL RIO), CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CA, lat: -93.4676627, lon: -18.27943883))</p>	<p>(214237)proyecto_INICIO, SO, 214237)proyecto_PROCE</p>	Terminad o	Validado avances	<p>(obs1: (observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre: 4.0, usuario: carcaleda@casademexico.gob.mx, fecha: 2023-01-12))</p>
93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	31-12-2022	01-07-2022	<p>(geo1: (cve: municipio.2, localidad: 3, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRIANO CIUDAD DE CARDENAS - E JIDO RUBEN JARAMILLO LAZO KILOMETRO 14+ 00 E JIDO RUBEN JARAMILLO LAZO, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERAS FEDERAL Y CARRETERA LIBRE SAN TRIANO CIUDAD DE CARDENAS - E JIDO RUBEN JARAMILLO LAZO, lat: -93.39912864, lon: -18.01123617))</p>	<p>(meta1: (unidad_medida: Estudef), avance: 25.0%)</p>	<p>(geo1: (cve: municipio.2, localidad: 3, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRIANO CIUDAD DE CARDENAS - E JIDO RUBEN JARAMILLO LAZO KILOMETRO 14+ 00 E JIDO RUBEN JARAMILLO LAZO, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERAS FEDERAL Y CARRETERA LIBRE SAN TRIANO CIUDAD DE CARDENAS - E JIDO RUBEN JARAMILLO LAZO, lat: -93.39912864, lon: -18.01123617))</p>	<p>(214237)proyecto_INICIO, SO, 214237)proyecto_PROCE</p>	Terminad o	Validado avances	<p>(obs1: (observación: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre: 4.0, usuario: elizapolihernandez, fecha: 2023-01-10))</p>

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	PRESTAMO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402142374	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad	62,300.00	37,380.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA RANCHERIA SANTANA SEGUNDA SECCION C - 149252	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149252	5	19	18	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:10:0, meta_modificada:10:0)				
2022	4	TAB220402142375	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad	62,300.00	37,380.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL EJIDO AZUCENA SEPTIMA SECCION - 149257	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149257	5	19	18	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:10:0, meta_modificada:10:0)				
2022	4	TAB220402142376	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad	62,300.00	37,380.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL EJIDO AZUCENA SEPTIMA SECCION EL LECHUGAL - 149260	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149260	5	19	18	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:10:0, meta_modificada:10:0)				
2022	4	TAB220402142377	Proyecto de inversión	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33- Aprobación de las Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad	93,450.00	56,070.00	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0), IZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL EJIDO ARROYO HONDO SEGUNDA SECCION SANTA TERESA 9 - 149228	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149228	5	28	26	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Estufas), meta:15:0, meta_modificada:15:0)				

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	
TIPO_GEOREFERENCIA	TEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	[meta1: (unidad_medida:Estu(s) , avance:10.0)]	[meta1: (unidad_medida:Estu(s) , avance:10.0)]	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402142374	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:136, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - RANCHERIA SANTANA 2DA, SECCION G KILOMETRO 19 + 600 RANCHERIA RANCHERIA SANTANA 2DA, SECCION C, 88470 SANTANA DA, SECCION C, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CAR, lon:-93.44075434, lat:18.18348719}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, fecha:82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7}]	[meta1: (unidad_medida:Estu(s) , avance:10.0)]	[meta1: (unidad_medida:Estu(s) , avance:10.0)]	Terminado	Validado avances	[cfo1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-01-10}]
TAB220402142375	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - EJIDO AZULENA 6TA SECCION KILOMETRO 56 + 100 EJIDO AZULENA 6TA, SECCION, CAR, lon:-93.59782208, lat:18.23727168}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, fecha:82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:GRUPO DE CARRENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7}]	[meta1: (unidad_medida:Estu(s) , avance:10.0)]	[meta1: (unidad_medida:Estu(s) , avance:10.0)]	Terminado	Validado avances	[cfo1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-01-10}]
TAB220402142376	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:141, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SAN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - EJIDO AZULENA 7MA SECCION (EL LECHUGAL) KILOMETRO 55 + 100 EJIDO AZULENA 7MA, SECCION (EL LECHUGAL), 88475 AZULENA MA, SECCION (EL LECHUGAL), CARDENAS TABASCO ENTRE, lon:-93.61960308, lat:18.25970521}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, fecha:82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7}]	[meta1: (unidad_medida:Estu(s) , avance:10.0)]	[meta1: (unidad_medida:Estu(s) , avance:10.0)]	Terminado	Validado avances	[cfo1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-01-10}]
TAB220402142377	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SAN TRAMO CIUDAD DE COATZACOALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO - EC STA TERESA ARROYO HONDO 2DA, SECCION SANTA TERESA B, 88465 ARROYO HONDO DA, SECCION SANTA TERESA B, CARDENAS TABASCO ENTRE, lon:-93.41722736, lat:18.02457333}]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029, fecha:82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.666522004E7, importe_modificado:1.666522004E7}]	[meta1: (unidad_medida:Estu(s) , avance:15.0)]	[meta1: (unidad_medida:Estu(s) , avance:15.0)]	Terminado	Validado avances	[cfo1: {observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elizabethherrandezm, fecha:2023-01-10}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CICLO DE RECURSO	M1 RAMO	M2 PROGRAMA	M2 CICLO DE RECURSO	M2 PROGRAMA	MONTA GLOBAL APROBADO	MONTA GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	Proyecto de inversión	30- Aportación de las Entidades Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	62,300.00	37,380.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA SECCION DIEZ DE AZUCAREROS - 148370	27 Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148370	6	19	18	0	(meta: (unidad_medida:Estufas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	
2022	4	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	62,300.00	37,380.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL POBLADO CELIA GONZALES DE ROVISOA - 149413	27 Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149413	5	19	18	0	(meta: (unidad_medida:Estufas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	
2022	4	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	99,450.00	56,070.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MANCIPIO DE CARDENAS EN LA RANCHERIA SANTUARIO QUINTA SECCION BUENA VISTA - 149428	27 Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	149428	5	28	26	0	(meta: (unidad_medida:Estufas, meta:10.0, meta_modificada:15.0))	
2022	4	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación de las Entidades Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	62,300.00	37,380.00	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA COLONIA VENTISiete DE FEBRERO LOCALIARIOS DEL MERCADO - 148446	27 Tabasco	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148446	5	19	18	0	(meta: (unidad_medida:Estufas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402142378	1	[geo]: [eve_municipio:2, localidad:161, 01-07-2022] direccion:CARRETERA ESTADUAL TABASCO ENTRE CARRETERA CARDENAS-COLONIA SECCION 10 DE AZUCAREROS KILOMETRO 6+ 900 COLONIA SECCION 10 DE AZUCAREROS, 86555 SECCION DE AZUCAREROS, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS A. CO. [m: 50.3628945, lat:1.9538389]	31-12-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cto1: [ipo_obra Servicios, numero_contrato:LA8270029 82-52-2022, contrato:POGONES MARIA S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7 importe_modificado:1.66652004E7]	[meta1: [unidad_medida:Estadula(s) , avances:10.0]] 2142378/proyecto_INICIO 2142378/proyecto_PROCE SO 2142378/proyecto_FIN		Validado avances	(cto1: [observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elcibab@hhihmandcm, fecha:2023-01-19])	Sin observaciones
TAB220402142379	1	[geo]: [eve_municipio:2, localidad:143, 01-07-2022] direccion:CALE C. 1 COLONIA CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, 86400 CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE C 2 CALLE REVOLUCION PL HIDALGO HACIA COA DE IGMOOD ZARAGOZA CONTRUA EN EMILIANO ZAPAT, [m: 93.3681043, lat:16.63917289]	31-12-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cto1: [ipo_obra Servicios, numero_contrato:LA8270029 82-52-2022, contrato:POGONES MARIA S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7 importe_modificado:1.66652004E7]	[meta1: [unidad_medida:Estadula(s) , avances:10.0]] 2142381/proyecto_INICIO 2142381/proyecto_PROCE SO 2142381/proyecto_FIN		Validado avances	(cto1: [observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elcibab@hhihmandcm, fecha:2023-01-19])	Sin observaciones
TAB220402142380	1	[geo]: [eve_municipio:2, localidad:197, 01-07-2022] direccion:CARRETERA ESTADUAL LIBRE SAN TRAMO CUAJADO DE CARDENAS - RANCHERIA SANTIUARIO STA SECCION BUENA VISTA KILOMETRO 43 + 300 RANCHERIA SANTIUARIO 579A, SECCION BUENA VISTA, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA, [m: 43.5818119, lat:18.23877172]	31-12-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cto1: [ipo_obra Servicios, numero_contrato:LA8270029 82-52-2022, contrato:POGONES MARIA S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7 importe_modificado:1.66652004E7]	[meta1: [unidad_medida:Estadula(s) , avances:10.0]] 2142380/proyecto_FIN, 2142380/proyecto_PROCE SO 2142380/proyecto_INICIO		Validado avances	(cto1: [observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elcibab@hhihmandcm, fecha:2023-01-19])	Sin observaciones
TAB220402142381	1	[geo]: [eve_municipio:2, localidad:164, 01-07-2022] direccion:CARRETERA ESTADUAL LIBRE SAN TRAMO CUAJADO DE BUENA VISTA - RANCHERIA FERRERO LOCATARIOS DEL MERCADO, KILOMETRO 2 + 400 COLONIA COLONIA 37 DE FERRERO LOCATARIOS DEL MERCADO, 86500 DE FERRERO LOCATARIOS DEL MERCADO, (LOCATARIOS DEL MERCADO), (CARDENAS, [m: 50.3548739, lat:17.87619789])	31-12-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cto1: [ipo_obra Servicios, numero_contrato:LA8270029 82-52-2022, contrato:POGONES MARIA S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7 importe_modificado:1.66652004E7]	[meta1: [unidad_medida:Estadula(s) , avances:10.0]] 2142381/proyecto_FIN, 2142381/proyecto_PROCE SO 2142381/proyecto_INICIO		Validado avances	(cto1: [observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:elcibab@hhihmandcm, fecha:2023-01-19])	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB20402142382	Proyecto de Inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación estatal para atender necesidades de los Municipios	82,300.00	37,380.00	(ft. (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49620.0, modificado:0.0, ft. (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARMENAS EN LA COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA- 149684	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmenas	149484	5	19	18	0	(meta:1 (unidad_medida:Esuf a(s), meta:10.0, meta_modificada:0, 0))
2022	4	TAB20402142383	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación estatal para atender necesidades de los Municipios	83,450.00	56,070.00	(ft. (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0, ft. (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARMENAS EN EL EJIDO EL ALACRAN - 149680	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmenas	149560	5	28	26	0	(meta:1 (unidad_medida:Esuf a(s), meta:15.0, meta_modificada:15, 0))
2022	4	TAB20402142384	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación estatal para atender necesidades de los Municipios	124,600.00	74,760.00	(ft. (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49620.0, modificado:0.0, ft. (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARMENAS EN LA COLONIA LOS COLONILLO COLOSO MURRIETA - 149621	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmenas	149621	5	37	35	0	(meta:1 (unidad_medida:Esuf a(s), meta:20.0, meta_modificada:20, 0))
2022	4	TAB20402142385	Proyecto de inversión	33- Aportación de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Aportación estatal para atender necesidades de los Municipios	165,750.00	83,450.00	(ft. (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62900.0, modificado:0.0, ft. (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83450.0, modificado:83450.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARMENAS EN EL POBLADO C-15 LUCEMADO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 149630	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmenas	149630	5	46	44	0	(meta:1 (unidad_medida:Esuf a(s), meta:25.0, meta_modificada:25, 0))

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB220402142382	1	(geo1: (eve_municipio:2, localidad:165, direccion:CARRETERA ESTADAL DEL SUR, PASEO CUJADO DE CUBENAS, FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA, 86584 GENERAL TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS A CO, lon: 93.29743597, lat:17.87766162))	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	(foto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.686522004E7, importe_modificado:1.686522004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estadia), avance:10.0))	2142382/proyecto_FIN_SO, 2142382/proyecto_PROCE	Terminado	Validado	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:alzap@hemandom, fecha:2023-01-10))	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402142383	1	(geo1: (eve_municipio:2, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO MEXICO 167, KILÓMETRO 80 + 300 RANCHERIA EL ALACRAN, 86864 EL ALACRAN, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA EUSTORGIO GOMEZ HACIA RANCHERIA LIBERTAD Y CARRETERA, lon:93.61591028, lat:18.3810597))	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	(foto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.686522004E7, importe_modificado:1.686522004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estadia), avance:15.0))	0142383/proyecto_INICIO, 2142383/proyecto_FIN, 2142383/proyecto_PROCE	Terminado	Validado	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:alzap@hemandom, fecha:2023-01-10))	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
TAB220402142384	1	(geo1: (eve_municipio:2, localidad:165, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SAN TRAM COLOMBIA, CARDENAS - COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA KILÓMETRO 2 + 00 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 86400 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETE, lon: 93.34184864, lat:18.07782849))	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	(foto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.686522004E7, importe_modificado:1.686522004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estadia), avance:20.0))	2142384/proyecto_INICIO, 2142384/proyecto_FIN, 2142384/proyecto_PROCE	Terminado	Validado	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:alzap@hemandom, fecha:2023-01-10))	OBSERVACIONES
TAB220402142385	1	(geo1: (eve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALE C F IEBLO POBLADO C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS, 86483 POBLADO C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARDENAS TABASCO ENTRE AVENIDA POBLADO C-17 Y CALLE C-1, CALLE C-8 CARDENAS, COATZACOALCOS CARR COSTERA DEL GOLFO COATZACOALCOS VILLAHERM, lon:93.6584617, lat:18.1128033))	01-07-2022	31-12-2022	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00	(foto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA0270029, 82-E2-2022, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.686522004E7, importe_modificado:1.686522004E7))	(meta1: (unidad_medida:Estadia), avance:25.0))	2142385/proyecto_INICIO, 2142385/proyecto_FIN, 2142385/proyecto_PROCE	Terminado	Validado	(obs1: (observacion:Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en convenio con el municipio de Cardenas, trimestre:4.0, usuario:alzap@hemandom, fecha:2023-01-10))	OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402142386	Proyecto de Inversión	33- Aportación de Recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- FAISEntidades	2022	33- Aportación de Recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	003- FAISEntidades	93,450.00	96,070.00	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49840.0, modificado:0.0), I2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA SECCION A - 148825	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	148935	5	28	26	0	(meta: (unidad_medida:Estu/a), meta:15.0, meta_modificada:15.0)
2022	4	TAB220402142387	Proyecto de Inversión	33- Aportación de Recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- FAISEntidades	2022	33- Aportación de Recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	003- FAISEntidades	62,300.00	37,380.00	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24920.0, modificado:0.0), I2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37360.0, modificado:37360.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN LA RANCHERIA VARANAJERO SEGUNDA SECCION B - 148878	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	148978	5	19	16	0	(meta: (unidad_medida:Estu/a), meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	TAB220402142388	Proyecto de Inversión	33- Aportación de Recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- FAISEntidades	2022	33- Aportación de Recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	003- FAISEntidades	124,500.00	74,760.00	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49840.0, modificado:0.0), I2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74760.0, modificado:74760.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN EL POBLADO C-21, LICENCIAS O BENITO JUAREZ GARCIA - 148883	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	148983	5	37	35	0	(meta: (unidad_medida:Estu/a), meta:20.0, meta_modificada:20.0)
2022	4	TAB220402142389	Proyecto de Inversión	33- Aportación de Recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- FAISEntidades	2022	33- Aportación de Recursos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	003- FAISEntidades	93,450.00	56,070.00	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37360.0, modificado:0.0), I2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56070.0, modificado:56070.0))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CADERNAS EN EL EJIDO SINALOA PRIMERA SECCION - 148729	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Municipio de Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cárdenas	148729	5	28	26	0	(meta: (unidad_medida:Estu/a), meta:15.0, meta_modificada:15.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES
TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402142386	1 [geo1: {ove_municipio:2, localidad:199, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - RANCHERIA AZUCENTA IRA SECCION B RANCHERIA 94 + 500 RANCHERIA KILOMETRO 94 + 500 RANCHERIA AZUCENTA IRA SECCION B, 8475 AZUCENTA IRA SECCION B, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARDENAS - SAN JUAN CALTEPEC, lat:18.2373279}]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cpto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7}]	{meta1: [unidad_medida:Esula(s), avance:15.0]}	[2142386/proyecto_INICIO, 2142386/proyecto_FIN, SO], [2142386/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB220402142387	1 [geo1: {ove_municipio:2, localidad:198, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - RANCHERIA NARANJERO 2DA SECCION B RANCHERIA 51 + 8 RANCHERIA KILOMETRO 51 + 8 RANCHERIA NARANJERO 2DA SECCION B, 8478 NARANJERO DA SECCION B, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARDENAS - SAN JUAN CALTEPEC, lat:18.2369899}]	01-07-2022	31-12-2022	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	[cpto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7}]	{meta1: [unidad_medida:Esula(s), avance:15.0]}	[2142387/proyecto_INICIO, 2142387/proyecto_FIN, SO], [2142387/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB220402142388	1 [geo1: {ove_municipio:2, localidad:165, direccion:SOULLIVARD 21 LOBANCADO PUEBLO JUAREZ GARCIA, 88483 POBLADO C LICENCIADO BENTO JUAREZ GARCIA, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO HACIA EL POBLADO CORONEL GREGORIO Y CARRET, lat:18.0922603}]	01-07-2022	31-12-2022	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	74,760.00	[cpto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7}]	{meta1: [unidad_medida:Esula(s), avance:20.0]}	[2142388/proyecto_INICIO, 2142388/proyecto_PROCESO, SO], [2142388/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB220402142389	1 [geo1: {ove_municipio:2, localidad:166, direccion:CARRETERA ESTADAL LIBRE SIN TRAMO CIUDAD DE CARDENAS - EJIDO SINALOA SECCION KLOMETRO 107 + 00 EJIDO SINALOA IRA SECCION, 86164 SINALOA IRA SECCION, CARDENAS TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CARDENAS A EJIDO SINALOA IRA, lat:18.34312861}]	01-07-2022	31-12-2022	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	56,070.00	[cpto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA6270029 82-EZ-2022, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARDENAS, monto:1.66652004E7, importe_modificado:1.66652004E7}]	{meta1: [unidad_medida:Esula(s), avance:15.0]}	[2142389/proyecto_INICIO, 2142389/proyecto_FIN, ES], [2142389/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2022	4	TAB220402142380	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Democracia de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adas	\$9,460.00	55,070.00	(#1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:0.0); (#2) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35070.0, modificado:35070.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA PANCHERA ARROYO HONDO ABEJONAL - 148733	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	148733	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148733	5	26	26	0 (meta:1; unidad_medidas:Estufas, meta:10.0, meta_modificada:5.0)
2022	4	TAB220402142381	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Democracia de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adas	62,300.00	37,380.00	(#1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34900.0, modificado:0.0); (#2) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA PANCHERA AMPLIACION GARRIZAL - 148886	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	148886	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148886	5	18	18	0 (meta:1; unidad_medidas:Estufas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)
2022	4	TAB220402142382	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Democracia de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adas	186,900.00	112,140.00	(#1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24900.0, modificado:0.0); (#2) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112140.0, modificado:112140.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN EL ARROYO HONDO PRIMERA SECCION SANTA TERESA A - 148922	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	148922	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148922	5	53	56	0 (meta:1; unidad_medidas:Estufas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)
2022	4	TAB220402142383	Proyecto de Inversión	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Democracia de las Entidades Federativas del Distrito Federal	2022	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- FAISEntidad adas	62,300.00	37,380.00	(#1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34900.0, modificado:0.0); (#2) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37380.0, modificado:37380.0)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS EN LA PANCHERA AMPLIACION GARRIZAL LAS PALOMAS - 148986	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	0	148986	Municipio de Cardenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cardenas	148986	5	19	18	0 (meta:1; unidad_medidas:Estufas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]